

Brunabótavirðingar

Bók 22-11-1905 til 28-03-1911 Aðfnr 736

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

www.borgarskjalasafn.is

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1905 - 1911.
22/11. - 3/4

Brunabóta-
virðingar
í
Reykjavík
21 nóv. 1905

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

SKJALASAFN
REYKJAVÍKURBÆJAR

Brunabótavirðingar

1905
:
1911

1/11 - 28/3

.073.515.2 - .78:614.84

736

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

BÓKASAFN
SELTJARNARNESKAUPSTAÐAR
936

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ao 1905 hinn 21 november var brunamálastjórnin í Reykjavík, bæjargjaldkeri P. Gíslasson mættur áramt hinum reglulegu brunabótavirðingar mönnum Þjóðmundi Hinriki Hjaltasyni og Sigvalda Arasyni Bjarnasyni til þess, eptir áð eptir beiðni bæjarstjórnar að þessu hafði verið skorað, að virða til brunabóta hús eigenda Þeirra.—

1. Björn læknir Þóroddsen hefur bygt einlyft hús með portbyrgi, kvisti og 5½ álna risi, á lóð sinni við Grjótagötu. Hús þetta er bygt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borðasúð með pappa á milli. Millumveggir úr plægðum ¾" borðum eru í útveggjum og þaki, og ísmán á bindingspappir. Millumgólf í 2 bitalögum úr plægðum 1" borðum, pappa og steinsteypu. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og lofti, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, 2 geymslurúm, gangur og 2 fataskápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum, súð og lofti, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 „strauofn". Í 2 skambitum er gólf úr plægðum borðum og 1 geymslu-herbergi. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu, 3¾ al. á hæð. Í honum er gangur og 4 geymslurúm

Lengd 15 al. br. 13 al. hæð 7¼ al. Hver hl. al. á kr. 600 — 9000,00

5 ofnar 1/110 1/45 2/65 1/33 1 strauofn 25. 1 eldavél 105 kr. 498,00

b. Við vesturgafl hússins er einglyft skúr með þaksvölum og kjallara. Hann er bygður eins og húsið, og í honum eru 2 gangar og 2 herbergi

Lengd 4 al. br. 9 al. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 213 — 854,00

c. Við suðurhlið er einglyft skúr hálfgaður í kvent. Hann er bygður eins og húsið.

Lengd 4 al. br. 5½ al. hæð 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 130 — 520,00

d. Við austurgafl hússins er geymsluskúr, bygður af binding, klæddur utan á 3 vegu og þakið með plægðum 1" borðum og járni þar yfir

Flyt kr. 10872,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Fluttar kr. 10870,00

Eldvarnarveggur ad austanverdu. Skúr þessi er hólfadur í tvent, og í 2/3 þörtum hans er loft.

Lengd 8 ál. br. 5 al. hæd 7¼ al. Hver hl. al. á kr. 56 — 448,00

Kr. 11318,00

2.º Gunnlaugur Pjetursson hefur aukid og endurbætt hús sitt nr. 1 vid Framnesveg brbn. 147. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med plægdum 1" bordum, og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í útveggi er fylt med marhálm. Nidri í húsi þessu eru 3 ibúdarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljad og málad. Þar eru 2 ofnar, og 1 eldavjel. Uppi eru 3 herbergi, gangur og búr, sem alt er þiljad, og herbergin málud. Þar er 1 ofn.

147 indfl.

Lengd 12⅓ ál. br. 8 ál. hæd 7⅔ ál. Hver hl. al. á kr. 243 — 2997,00

3 ofnar 1/65 2/33 1 eldavjel 51 kr. — 182,00

b. Vid austurhlid hússins er inn og uppgöngu skúr. Hann er bygdur eins og húsid.

Lengd 3½ al. br. 3¼ al. hæd 6¼ al. Hver hl. al. á kr. 74 — 259,00

c. Vid nordurgafl hússins er bygt geimsluhús af binding, klætt utan med plægdum ¾" bordum og járni þar yfir, og med járnþaki á langböndum. Í honum er hænsnahús og salerni, og loft á efri bitum, en malargólf.

Lengd 5 ál. br. 11¼ al. hæd 4 ál. ris 1 al. Hver hl. al. á kr. 63 — 315,00

Kr. 3753,00

3.º Jóhannes verzlunarm. Magnússon hefur aukid og umbætt hús sitt, ~~á lód~~ sinni vid Bradraborgarstíg nr. 15 (hl. 840). Hús þetta er einlyft, med porti, kvisti og risi. Þad er bygt af binding, klætt utan med plægdum ¾" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri ¾" borda súd med pappa á milli. Í alla útveggi og þak er fylt med marhálm, og millumgólf í bádum betzlögum, og gólf á skambitum. Nidri í húsi þessu eru 3 ibúdarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljad, og herbergin med pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum, Alt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 ibúdarherbergi og eldhús, sem alt er þiljad, og herbergin med pappa á veggjum, en striga og pappír á súd og loftum, Alt málad. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari er under öllu húsinu med steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á því, 4 ál. á hæd. Í honum eru 3 ibúdarherbergi þiljud og málud, 3 geimslu klefar og gangur. Þar er 1 ofn.

840

Lengd 12 ál. br. 10 ál. hæd 7 ál. Hver hl. al. á kr. 453 — 5436,00

5 ofnar 1/72 1/54 1/48 2/42. 3 eldavjelar 1/77 2/47 kr. — 429,00

b. Vid austur hlid hússins er inn og uppgöngu skúr, bygdur eins og húsid. Nidri er hann hólfadur í tvent en uppi eru 2 fastir skápar og gangur. Í kjallaranum er þiljadur og máladur gangur. Þar er og geimsluklefi.

Lengd 3¾ al. br. 4 ál. hæd 8¼ al. Hver hl. al. á kr. 160 — 600,00

c. Á sömu lód hefur sami madur bygt tvílyft geimsluhús med risi. Þad er bygt af binding, klætt utan med plægdum 1" bordum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Nidri í húsi þessu eru 3 geimsluklefar, gangur og hesthús, Alt med timburgólfi. Uppi er gólf á bitum, úr plægdum ¾" bordum. Þar er 1 geimsluklefi.

Lengd 12 ál. br. 7½ al. hæd 8 ál. Hver hl. al. á kr. 125 — 1500,00

Kr. 7965,00

4.º 707 Fríkirkjusöfnudurinn í Reykjavík hefur lengt kirkjuhús sitt (a lód sinni á útsudurvelli í Reykjavík) um 15 ál. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med plægdum ¾" bordum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Kirkjan er öll þiljud innan, og panelpappi á veggjum og hvelfingum, Í henni eru veggsvalir á alla vegu med föstum sætum. Í austur endanum bakvid altari og prjedikunarstól eru 2 uppgangar og inngangur.* Vid vesturgaflinn er Andyri med 2 uppgöngum, inngangi og turni. Þad er alt bygt af sama efni og kirkjan sjálf. (Þess skal getid ad í kirkjunni eru 2 reykhafar og 2 ofnar.)

* b.

Lengd 7 ál. br. 9 ál. hæd 8½ al. Hl. al. 629 — 4403,00

Lengd 35 ál. br. 18 ál. hæd 12 ál. Hver hl. al. á kr. 655 — 22925,00

2 ofnar pr. 150 kr. — 300,00

1 stórt og nýtt pípuorgel er á kirkjunni kr. — 4400,00

Kr. [illegible]

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

A. 1905, hinn 27 nóvemb. var brunamálastjórnin í Reykjavík, bæjargjaldkeri P. Pétursson staddur á brunabótaskyldri brunavirðingargöngu með Eiríki Hjaltalín og Sigurði Bjarnasyni, til þess, eptir ósk eptirskaldra manna að virða til brunabóta húseignir þessa eptir beztu sannfæringu og samvizku.

1. v. E. Jensen bakari hefur bygt einlyft hús með porti, kvisti og 6 al. risi, á lóð sinni við Hverfisgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu. Austurgafl er úr móbergs-steini — og með járnþaki á plægðri ¾" borða síð með pappa á milli. Innan á austurgafli og suðurhlið er pappi, og millumgólf í báðum lofalögum. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er fullað, og 3 herbergin og ganguriun, með strigа og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðar-herbergi, gangur og 3 fataskápar, Alt fullað, og 1 herbergið með strigа og pappír á veggjum og lofti, Alt málað. Þar er 1 ofn. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu. Hann er 4¼ al á hæð.

Lengd 20 al. br. 12 al. hæð 6½ al. Hver hl. al. á kr. 531		10620,00
3 ofnar 95 85 70. 1 eldavél 90 kr.		340,00
b. Við norður hlið hússins er inn- og uppgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Við hann er lág út-bygging 4×4 al að stærð.		
Lengd 4 al. br. 4 al. hæð 8¾ al. Hver hl. al. á kr. 194		776,00
c. Á sömu lóð hefur sami maður bygt gemsulu skúr. Hann er byggður af binding, klæddur utan með járni á langböndum á suður gafli og austur hlið, en brunveggir eru á hina 2 vegu. Járnþak á gólfborða síð. Í honum er gemsuhverfum og talerni.		
Lengd 7⅓ al. br. 6⅓ al. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 78		572,—
Kr.		12308,00

2. v. Thor Jensen Jensson hefur látið byggja einlyft hús með 2¾ al. risi á lóð sinni í Bráðræði. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borða síð með pappa á milli. Í öllum útveggjum er millumfyl, og millumgólf í báðum lofalögum, með steinsteypu. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar-herbergi, eldhús og 2 fataskápar, sem alt er fullað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Á efri hæðum er gólf.

Lengd 12½ al. br. 10 al. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 257		3084,00
3 ofnar 2/58 28. 1 eldavél 55 kr.		199,00
b. Við suðurhlið hússins er inngöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið. Lengd 3½ al. br. 2 al. hæð 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 30		105,00
c. Á sömu lóð er bygður gemsuhúskúr af binding, klæddur utan með járni á langböndum á þaki og veggjum. Hann er með steinsteypu gólfi og hólfaður í tvent.		
Lengd 21¼ al. br. 6 al. hæð 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 60		1275,00
d. Á sömu lóð er bygt gemsuhús af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum, Hús þetta er fullað innan, og hólfað sundur í hesthús með steinsteypu gólfi, gemsuhús og haughús með timbur-gólfi		
Lengd 21¼ al. br. 10½ al. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 156		3317,00
e. Á sömu lóð er bygt fjós með skúrþaki. Það er bygt af binding, klætt utan með gólfborðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum, fullað innan með gólfborðum og fylt í þak og veggi með sandi. Á því er steinsteypu gólf, og undir því safngryfja. 2 stórir vatnskassar úr járni eru í fjósinu sögðalá og vatns-leiðslupípur að hverjum bás.		
Lengd 21¼ al. br. 14 al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 292		6205,00
f. Enfremur er á sömu lóð bygð heyhlaða af binding, klædd utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Hún er holuð í tvent, og 4 suðurhús klefa að aftan.		
Lengd 21¼ al. br. 26½ al. hæð 7½ al. Hver hl. al. á kr. 504		10710,00
2 vatnskassar, sögðala og vatnsleiðslupípur		2500,00
Kr.		27398,00

3. v. Steinunn Jónsdóttir hefur bygt einlyft hús með porti og 4¾ al. risi, á lóð sinni við Skólavörðustíg 14. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða síð.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

með pappa á milli. Innan á binding er pappir og milli um gólf í báðum bitalögum, með sagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og gangur, sem alt er þiljað, og 2 herbergin með striga og pappír á veggjum, súð og loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari með steinsteypugólfi, 3½ al. á hæð, er undir öllu húsinu, hólfaður í 4 geimslurúm.

Lengd 12½ al. br. 11 al. hæð 6 al. Hver hl. al. á kr. 424 — 5088,00

4 ofnar 105 45 30. 2 eldavélar 60 25 .. .. — 295,00

b. Við austurgafl hússins er ómgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið.

Lengd 2½ al. br. 3½ al. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 84 — 210,00

c. Við suðurhlið hússins er annar ómgöngu skúr. Hann er einnig byggður eins og húsið.

Lengd 3½ al. br. 3 al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 62 — 217,00

Kr. 5810,00

4. Páll Guðmundsson hefur aukið og endurbætt íbúðar hús sitt, á lóð sinni við Vatnsstíg nr 12. Hús þetta er einlyft, með 3 al. risi. Það er byggt af binding, klætt utan með borðum, pappa og járni þar yfir, og með járnþaki á langböndum, og fyllt á milli operna með mýrhálm. Niðri í húsi þessu eru 2 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 2 skápar, sem alt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru 2 íbúðar herbergi og gangur, sem alt er þiljað og málað. Þar er 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð

Lengd 10 br. 7 al. hæð 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 2.10 — 2100

1 ofn 32 kr. 2 eldavélar ¼5 ¼5 — 102,00

b. Við austur hlið hússins er ómgöngu skúr. Hann er byggður eins og húsið. Í kjallaranum undir honum er kolastía og salerni. Lengd 3¼ al. br. 2½ al. hæð 4 al. Hver hl. al. á kr. 46 — 161,00

Kr. 2363,00

Reykjavík Þjóðhátíðardaginn 1905 Sigv. Bjarnarson

Að 1905 birtum 4 desembr. var skúrinn að austanverðu við íbúðarhús Páls Guðmundssonar [illegible] brunnin til ösku

---

brunabótafé með ómgangi áföstum [illegible] Húsi Hjaltalíns og Sigv Bjarnasonar. hlíðsem eptir að eptirbaldra virðinga að öðrum hlíðsmönnum hús eigenda þeirra eftir beztu þekkingu og samvizku

1. Helgi Þorsteinn Helgason og Einar Þorsteinn Sveinsson hafa bygt skúr á lóð sinni við Hverfisgötu nr. 6. Skúr þessi er byggður af binding, klæddur utan með plægðum borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í allra útveggi og þak er fyllt með sagi. Skúr þessi er þiljaður innan og hólfaður í 2 smiðjum. Þar er 1 ofn og 1 eldavél.

Lengd 12½ al. br. 10 al. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 180 — 2160,00

1 ofn 30 kr. 1 eldavél 40 kr. — 70,00

Kr. 2230,00

2. Þórður Guðmundsson [illegible] Glasgow hefur bygt einlyft geimsluhús með porti og 3 al. risi á lóð sinni við Klapparstíg nr. 22 Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með kantsettum 1" borðum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í því er loft og gólf, og niðri er það hólfað í tvent.

Lengd 10 al. br 8 al. hæð 5 al. Hver hl. al. á kr. 84 — 840,00

Kr. 840,00

3. Ábyrgðarfélagið í Reykjavík hefur bygt sápuhús með 3¾ al. risi á lóð sinni austanvert við Barónsstíg. Hús þetta er bygt af steini, en stafnar og þak með járni á langböndum. Í því er steinsteypugólf.

Lengd 20 al. br. 10 al. hæð 3½ al. Hver hl. al. á kr. 88 — 1760,00

Kr. 1760,00

4. Einsmenn hefur Ábyrgðarfélagið bygt sápuhús með 3¾ al. risi á lóð sinni við Gróðrarstöðina, sunnanvert við Laufásveg. Hús þetta er bygt af steini, en stafnar og þak með járni á langböndum. Í því er steinsteypugólf.

Lengd 20 al. br. 10 al. hæð 3½ al. Hver hl. al. á kr. 88 — 1760,00

Kr. 1760,00

5. Jón Hinriksson hefur bygt einlyft hús með 3½ al. risi á lóð sinni, Klapparlóð á Seltjörn. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri borða súð

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

með pappa á milli. Í útveggi er fylt með sagi í binding og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á loftum en pappa á veggjum, Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél.

Í efra bitum er gólf úr plægðum borðum. Kjallari 3½ al. á hæð er undir öllu húsinu.

Lengd 10 al. br. 9 al. hað 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 282 — 2820,00

1 ofn 45 kr. 1 eldavél 50 kr. " " " — 95,00

b. Við norðurhlið hússins er imgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið, hálfgaflur á vestr.

Lengd 3½ al. br. 2½ al. hað 4 al. Hver hl. al. á kr. 48 — 168,00

Kr. 3083

6. Jóhannes Zoëga hefur byggt geymsluhús með 1 al. risi við vesturgaflinn á íbúðarhúsi sínu, á lóð sinni við Nýlendugötu nr 11. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum og pappa, og með járni þar yfir á báðum hliðum, og með járnþaki á kantsettri 7/4" borða sið með pappa á milli. Í því er gólf úr plægðum 7/4" borðum, og 2 geymslurúm, annað þverra þiljað innan.

Lengd 9 al. br. 9 al. hað 5 al. Hver hl. al. á kr. 82 — 738,00

Kr. 738,00

7. Sigurður Jónsson hefur bygt einlyft hús með porti og 2½ al. risi, á lóð sinni (Kaplaskjólsveg). Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða sið með pappa á milli. Í útveggi og þak er fylt með marhálm, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri eru 1 íbúðarherbergi, 1 geymsluherbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað, og herbergið með striga og pappír á veggjum og lofti, Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru 2 þiljuð herbergi og gangur, Alt málað. Þar er ofn og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 2 al. á hæð.

Lengd 10 al. br. 7 al. hað 6 al. Hver hl. al. á kr. 224 — 2240,00

2 ofnar 37 32. 2 eldavélar 60 30 " — 159,00

Flytst kr. 2399,00

Fluttar kr. 2399,00

b. Við norður hlið hússins er imgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið.

Lengd 3 al. br. 3 al. hað 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 63 — 189,00

Kr. 2588,00

Reykjavík Skrifstofu Sigv. Bjarnasonar

Ár 1905. Þriðjudaginn 18 dag desembermánaðar var bæjarfógetinn í Reykjavík Lárus Sigurjónsson á skrifstofu sinni kvaddur til að vera viðstaddur virðingargerð á [illegible] Hirti Hjaltasyni og Sigv. Bjarnasyni á lóðinni nr 11 við Nýlendugötu, og á eftir á [illegible] manna sá er virða skyldi til brunabótavirðingar hússins

1. 1902 Sveinn Kristjánsson hefur bygt timburhús með porti og 6½ al. risi, á lóð sinni við Hverfisgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 7/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/4" borða sið með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millumgólf í 3ur bitalögum. 2 reykháfar. Niðri í húsi þessu eru 2 geymslurúm, gangur og eldhús, sem alt er þiljað, og eldhúsið með striga og pappír á veggjum og loftum, Í húsi er búðarborð og veggur aðskilur skápum og byttum. Þar eru 5 steinofnar og 1 ofn. Búðin og gangurinn er málað. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Í þrjú gólfin eru 2 íbúðarherbergi, 2 gangar, 2 fastir skápar og framloft, sem alt er þiljað og málað nema framloftið. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3 al. á hæð. Í honum eru 3 geymslurúm og gangur.

Lengd 20 al. br. 15 al. hað 12 al. Hver hl. al. á " kr. 1080 — 1600

6 ofnar 130 115 60 48 38. 1 eldavél 94,00 — 523,00

b. Við vestur gafl hússins er imgöngu og uppgöngu skúr með kjallara og þaksvölum. Hann er byggður eins og húsið, striga klæddur innan og máluður. Í honum er 1 fastur skápur.

Lengd 4 al. br. 9 al. hað 11 al. Hver hl. al. á " kr. 468 — 1872

c. Á sömu lóð hefur sami maður bygt geymslu hús með porti og 2¾ al. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu — hann hlið

Flytst kr. 3995

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

23995

Fluttar kr.

ad sunnanverdu – og med járnþaki á plægdri 1" borda súd. Í því er loft og gólf, og sundur er þad hólfad í 3 geimslurum og salerni.
Lengd 24 ál. br. 8 ál. hæd 5¼ al. Hver hl. al. á „ kr. 140. 3360.
Kr. 27355.

2°. Samúel trjesm. Jónsson hefur bygt einlyft hús med porti, kvisti í gegn og 6 ál. risi, á lód sinni vid Njálsgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Í binding og innan á binding er pappi, og millumgólf í bádum bitalögum. Í þakid er fylt med sagi milli sperra. Nidri í húsi þessu eru 3 ibúdarherbergi, eldhús, búr, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljad, og herbergin med striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málad. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 6 herbergi og gangur, sem alt er þiljad, og fjögur herbergin med med striga og pappír á veggjum, súd og loftum, Alt málad. Þar eru 2 ofnar. Á skambitum eru plægd 1" bord, og sag á milli bita. Kjallari med steinsteypu gólfi, 3½ al. á hæd, er undir öllu húsinu. Í honum er 1 geimslurúm, fatarúllu herbergi, gangur og smídarúm. Rúllu herbergid og smídarúmid er þiljad innan og í smídaruminu er timburgólf ofan á steypugólfinu, og járnfodrad loftid. Þar er 1 ofn
Lengd 14 al. br. 12 ál. hæd 7½ al. Hver hl. al. á „ kr. 601. 8414
4 ofnar $\frac{1}{82}$ $\frac{1}{80}$ $\frac{2}{29}$. 1 eldavjel 75,00 „ „ „ 275,00

b. Vid sudurhlid hússins er inngöngu skúr med kjallara. Hann er bygdur uns og húsid, Í honum eru 2 gangar, geimsluklefi og hænsnahús.
Lengd 6 ál. br. 4¼ al. hæd 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 96 kr. 576
Kr. 9285

3°. Magnús Einarsson hefur ~~bygt~~ ad hæd eptir hanna hafa virdingu á bæ ~~á lód~~ sinni vid Smidjustíg. Bær þessi er med tveggja ál. háum steinveggjum á 3 vegu. Vesturgafl er bygdur af binding, klæddur utan med bordum og pappa, og med járnþaki á plægdri borda súd med pappa og listum á milli. Í súd og veggi er fylt med marhálm. Í bæ þessum eru 2 ibúdarherbergi og gangur, sem alt er þiljad og málad. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.
Lengd 11¾ al. br. 8 ál. hæd í mæni 6 ál. Hver hl. al. á kr. 96 kr. 1128.
1 ofn 36 kr. 1 eldavjel 38 kr. 74,00

b. Vid nordur hlid bæjarins er inngöngu skúr, bygdur af binding, klæddur utan med bordum og pappa þar yfir, og med járnþaki á borda súd. Lengd 6 ál. br. 3 ál. hæd 3¼ al. Hver hl. al. á kr. 15 kr. 90
Kr. 1292.

4°. Kristinn trjesm. Jónsson. Jón skósm. Vilhjálmsson og Gudmundur verzlunarm. Gudmundsson hafa bygt tvílyft hús med 8 kvistgluggum á þaki og 6 ál. risi, á lód sinni vid Frakkastíg nr. 12. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med plægdum 1" bordum, pappa listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Í binding og innan á binding er pappi, og millumgólf í öllum bitalögum. Nidri eru 9 ibúdar herbergi, 3 eldhús, 1 gangur og 8 fastir skápar, sem alt er þiljad, og herbergin og gangurinn med striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málad. Þar eru 4 ofnar og 3 eldavjelar. Á ödru gólfi eru 10 ibúdarherbergi, 2 eldhús, gangur og 2 fastir skápar sem alt er þiljad, og herbergin og gangurinn med striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málad. Þar eru 7 ofnar og 2 eldavjelar. Á þridja gólfi eru 6 ibúdarherbergi, 4 geimsluherbergi, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljad, og 5 herbergin med striga og pappír á veggjum, súd og loftum, Alt málad. Þar eru 4 ofnar. Á skambitum er gólf ur plægdum 5/4" bordum. Kjallari med steinsteypu gólfi. Á 12 ál. í lengd hússins er hann á hæd 5¼ al. og á 12 ál. lengd 4¼ al. Á 6 ál. lengd 3½ al. Í honum er sölubúd med búdarbordi og hyllum, bakarí med braudgerdar ofni, gufukatli, hyllum og mjöltrogum, 2 vinnuherbergi, ofn í ödru, annad med járnfódrudu lofti, 2 gangar, 2 geimsluklefar og 1 skápur. Allir útveggir á kjallaranum eru kalkdregnir innan og loftid í bakarínu. Skilveggir eru allir af timbri.
Lengd 30 ál. br. 12 ál. hæd 10 ál. Hver hl. al. á kr. 816 kr. 24480
16 ofnar $\frac{2}{65}$ $\frac{2}{62}$ $\frac{2}{60}$ $\frac{1}{58}$ $\frac{1}{48}$ $\frac{3}{38}$. 5 eldavjelar $\frac{3}{63}$ $\frac{2}{70}$ Vatnshitunarpóttur 60 1173,00
~~Vid~~ Braudgerdar ofn med tilheyrandi gufukatli 1400,00

b. Vid vesturhlid hússins er útbygging med kjallara og 6 ál. risi
Fluttar kr. 27053

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Fluttar kr. 27853

Hún er bygð eins og húsið. Í henni eru 4 gangar, 1 íbúðarherbergi og í kjallaranum geimsluklefi með steinsteypugólfi og inn-múruðum vatnskassa. Þar eru enfremur 5 fastir skápar.

Lengd 8 ál. br. 7 ál. hæð 10 ál. Hver hl. al. á .. kr. 4 20 — 33 60

c. Við vesturhlið hússins er ennfremur inn og uppgöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið. Í honum er 1 geimsluklefi auk ganga. Lengd 6 ál. br. 4 ál. hæð 9¼ al. Hver hl. al. á .. kr. 184 — 1104

Kr. 31517

5.º Jóhannes trjesm. Lárusson hefur bygt tvílyft hús með porti og 5½ ál. risi á lóð sinni við Laugaveg nr. 46. Hús þetta er með 11 ál. breiðum kvist í gegn og 3 kvistgluggum. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, pappa, lístum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðum 1" bordum með pappa á milli. Í öllum útveggjum er millumþil úr plægðum ½" bordum og annarsvegar við það fylt með sagi, og millumgólf í öllum bitalögum, einnig fylt með sagi. Niðri í húsi þessu eru 7 íbúðarherbergi, 2 gangar, 2 fastir skápar, og sölubúð með búðarbordi, hyllum og skápum, Alt þiljað, og 3 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 4 ofnar. Á öðru gólfi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað, og 5 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 5 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 6 íbúðarherbergi, myndastofa, gangur og mirkraklefi, sem alt er þiljað, og 2 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel.

1004

Lengd 20½ al. br. 13 ál. hæð 11½ al. Hver hl. al. á kr. 98 — 202 13

13 ofnar $\frac{2}{100}$ $\frac{2}{80}$ $\frac{2}{75}$ $\frac{3}{50}$ $\frac{2}{60}$ $\frac{2}{28}$. 2 eldavjelar $\frac{1}{73}$ $\frac{1}{50}$ — 959,00

b. Við suðurhlið hússins er inn og uppgöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar og 1 fastur skápur.

Lengd 2¾ al. br. 3¾ al. hæð 14½ al. Hver hl. al. á kr. ~~[illegible]~~ — 660

c. Við suðurhlið hússins er einnig bygður geimsluskúr. Hann er bygður af binding, klæddur utan með plægðum 1" bordum og járni þar yfir á 1 veg – vesturhlið og suðurgafl eru af stein

Flyt kr. 21839

Fluttar kr. 21832

-steypu – og með járnþaki á plægðri 1" borda súð. Í honum er steinsteypu-gólf og timburloft, 4 geimslurúm og 3 salerni.

Lengd 12¼ al. br. 4 ál. hæð 6¼ al. Hver hl. al. á kr. 105 kr. — 1286.

d. Áfastur þessum skúr að austanverðu, er bygður annar geimsluskúr af binding, klæddur utan með plægðum 1" bordum og járni þar yfir á tvo vegu – steinsteypuveggur að sunnanverðu – og með járnþaki á plægðri 1" borda súð. Í honum er steinsteypu-gólf og hann er hólfaður í tvent.

Lengd 8 ál. br. 5½ al. hæð 3¼ al. Hver hl. al. á kr. 82 — 656

Kr. ~~23698~~

6.º Guðmundur Jafetsson hefur bygt einlyft hús með porti og 4 ál risi á lóð sinni Norðurmýrar~~parti~~ blettir nr 20. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í því hálfu er steinsteypu gólf, og timburloft í ¾. Það er hólfað í heyhús, hesthús og 2 kindaklefa.

1005

Lengd 10½ al. br. 9 ál. hæð 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 134 kr. — 1407.

Kr.

~~Fjelsmann~~ Hjartarson Sigv. Bjarnason

Ár 1905 hinn 30. des. var brunamálastjórinn í Reykjavík bæjargjaldkeri P. Pjetursson ásamt hinum föstu brunabótavirðingarmönnum trésmið Hirti Hjartarsyni og Sigv. Bjarnasyni, mættir til þess eftir ósk eftirtaldra manna að virða til brunabóta húseignir þeirra.

1.º Högni trjesm. Finnsson hefur umbætt íbúðarhús sitt bið Bjargastíg. br. b. nr. 824. Hús þetta er einlyft, með porti, risi og kvistglugga, Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" bordum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Innan á binding er pappi, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari með timburgólfi er undir öllu húsinu 3¾ al. á hæð. Í honum eru 2

824

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

geimsluklefar, gangur og smídarúm med járnfódrudu lofti.
Þar er 1 ofn. Steinsteypu gólf er í honum öllum undir timburgólfinu. Lengd 12 ál. br. 12 ál. hæd 6½ al. Hver hl. al. á kr. 490.00 — 5880,00
6 ofnar 1/54 1/41 3/39 1/25 3 eldavjelar 1/48 1/40 1/25 kr. " " " — 350,00

b. Vid nordurhlid hússins er inn og uppgöngu skúr, bygdur eins og húsid. Í honum eru 2 gangar og 2 salerni.
Lengd 3 ál. br. 3½ al. hæd 8¼ al. Hver hl. al. á kr. 106.00 — 318,00
Kr. 6548,00

2.º 934 Gudmundur trjesm. Ásbjarnarson hefur umbætt íbúdarhús sitt vid Njálsgötu nr. 30, br.b. nr. 934. Hús þetta er einlyft, med porti og risi. Þad er bygt af binding, klætt utan med plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri 5/4" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í bádum bitalögum. Nidri í húsi þessu eru 3 íbúdar herbergi, eldhús og 5 fastir skápar sem alt er þiljad, og herbergin med striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúdarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljad, og herbergin med pappa á veggjum en striga og pappír á súd og loftum, Alt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Gólf á skarrvitum. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæd. Í honum er gangur og 2 geimsluklefar med steinsteypu gólfi, og smídarúm med timburgólfi og járnfódrudu lofti, þiljad innan. 1 eldavjel.
Lengd 11½ al. br. 10½ al. hæd 6¾ al. Hver hl. al. kr. 446 — 5129,00
5 ofnar 1/47 4/38. 3 eldavjelar 1/54 1/48 1/25 kr. " " " — 326,00

b. Vid vesturgafl hússins er inngöngu skúr med risi og kjalla. Hann er bygdur eins og húsid.
Lengd 2½ al. br. 2½ al. hæd 4 al. Hver hl. al. á kr. 58 — 145,00

c. Vid vesturhlid hússins er inn og uppgöngu skúr med kjallara. Hann er bygdur eins og húsid. Í honum eru 2 fastir skápar.
Lengd 3½ al. br. 4 ál. hæd 8 ál. Hver hl. al. á kr. 140 — 490,00
Kr. 6090,00

3.º 803 Verksmidjan „Mjölner" hefur verid aukin og umbætt ad ímsu leyti. Hún er bygd sunnanvert vid Laugaveg á lód Verkmidju eigendenna. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan sumpart med plægdum og sumpart med óplægdum 5/4" bordum, pappa og járni þar yfir. Hús þetta er med 4 risum, þar af eru 3 risin med járni á 5/4" borda súd. Nýasti hluti byggingarinnar er med járni á langböndum á veggjum og þaki. Undir sydsta risinu er steinsteypu gólf og steinsteypuklefi fyrir gufuketilinn. Undir tveimur midrisunum eru gólfin úr steinsteypu. Undir nýasta risinu er timburgólf. Undir þremur þökunum er þiljad innan á ~~binding~~ útveggi med 3/4" bordum og fylt í binding med marhálm. Í bygging unni eru 2 afþiljud herbergi; bædi med steinsteypugólfi. Eftir lengd hússins eru 3 bindings skilveggir. (8750)
Lengd 25 ál. br. 40 ál. hæd 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 350 — 8750,00
Í byggingu þessari er nýr
Gufuketill med drifvjel " " " " — 5200,00
2 mulningsvjelar 1/4800 1/1900 " " " " — 6700,00
Gufudæla " " " " " " — 335,00
Hitaleidslupípur " " " " " — 825,00
Vatnsleidslupípur " " " " " — 165,00
(13225)

c.d Vid sudurhlid verksmidjunnar er bygdur skúr af binding, klæddur utan med járni á langböndum, á veggjum og þaki. Í honum er steinsteypugólf. Utan ur holtinu og inn í hann, lyggur trjebrú med jarnbraut á. Hún er ad lengd 200'.
Lengd 20 ál. br. 8 ál. hæd 6⅓ al. Hver hl. al. á kr. 51 — 1020,00

d.e× Vid sudurhlid verksmidjunnar og austurhlid skúrsins er annar skúr bygdur af binding, klæddur utan á tvo vegu og þaki, med járni á langbondum.
Lengd 17¼ al. br. 8 ál. hæd 4 ál. Hver hl. al. á kr. 28 — 483,00
× Staurabrú med járnbraut á " "
Kr. 23478,00

4.º 1006 Ekkjuþú Íngveldur Kjartansdóttir hefur bygt tvílyft hús med 4 ál risi á horninu vid Laugaveg og Klapparstíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í bádum bitalögum. Nidri í húsi þessu er 1 herbergi þiljad, med striga og pappír á veggjum og lofti; Alt málad. Sölubud med

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

borði, hyllum, skápum og 36 skúffum; Öll máluð og fjalgð innan.
Uppi eru 5 íbúðar herbergi, eldhús og skápur, sem alt er fjalgð og 4 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum. Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á efsta bitalagi er gólf úr plægðum 7/8" borðum.

Lengd 15½ al. br. 12 al. hæð 10½ al. Hver hl. al á Kr. 6.24 — 9672,00
3 ofnar 1/58 1/39 1/29. 1 eldavjel 60 kr. — — 186,00

b. Við suðurhlið hússins er útbygging, byggð eins og húsið að hæmi eru 4 gangar og 2 fastir skápar.
Lengd 6 al. br. 6½ al. hæð 10½ al. Hver hl al á kr. 375 — 1950,00
Kr. 11808,00

Ár 1905. hinn 30. des. — Bókun. 736

5.9. Björn guðlom. Símonarson hefur aukið og umbætt íbúðarhús sitt nr. 4 við Vallarstræti. Úr b. nr. 272 Hús þetta er með 5½ al ríss og 11¼ al. breiðum kvisti sem gengur 2 3/4 al. fram úr suðurhlið hússins, er þar af leiðandi 2 3/4 al. lengri en breidd hússins. Húsið er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Á nálægt 1/3 part hússins er múrað í útveggi með múrsteini, en á 2/3 þorlum þess er pappír og listar innan á binding og millumgólf í öðrum bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 6 íbúðarherbergi, 2 gangar, 2 fastir skápar og brauðasölubúð með borði og hyllum; Allt fjalgð. 3 herbergin eru kalkdregin; Allt málað. Þar er 1 venjul. ofn og 1 riffilofn. Á öðru gólfi eru 8 íbúðarherbergi, gangar og búr, sem alt er fjalgð, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Allt málað. Þar eru 2 venjulegar ofnar og 2 riffilofnar. Á þriðja gólfi eru 5 íbúðar herbergi, gangur og 8 fastir skápar, sem alt er fjalgð og máluð. Þar er 1 venjulegur ofn og 1 riffilofn. Á kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu hæð er að meðalhæð 3½ al. Í honum er bakarí með tveimur brauðgerðar ofnum úr múrsteini gufupakti. Þess skal getið að á norður hlið hússins eru veggsvalir með skýli yfir.
Lengd 26 al. br. 11 al. hæð 8/8 – meðalhæð – Hver hl. al. á kr. 650 — 16900,00
4 kolaofnar 106 70 60. 1 eldavjel 75. 4 gufuhita ofnar — 671,00
2 hitaveitu gjörðar ofnar hver 900 kr. Gufuketill 200 kr. — 2000,00
Kr. 19571,00

Þjóðhm. Hjartarson — Sigv. Bjarnason

Ár 1906 hinn 9 janúar var brunamálastjórnin í Reykjavík, bæjargjaldkeri Þ. Þorleifsson að vanda hinn 1 og hin lögboðnu brunaskoðunarmenn, trjesmiðirnir Kristi Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnarsyni mættur til þess eftir beiðni hátaleigenda Einars Jónssonar að virða til brunabóta hið 1ma nýbyggða tvílyfta hótelbyggingar Einars Jónssonar Austurstræti nr. 12 brunabótanr. 1007. Hús þetta sem er kjallari með porti, kvistherm og 8¼ al. risi, er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 7/8" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, á hliðum og stafngaflar. og með járnþaki á plægðri 7/8" borða súð með pappa á milli. Innan á útveggja binding er panel og listar og millumgólf í öllum bitalögum. Við suðurhlið hússins eru 2 útbyggingar sín við hvorn enda hússins báðar að sömu stærð. Lengd 4½ al. br. 6 al. hæð 16 3/4 al. Þar eru með risi og kjallara, og byggðar eins að öðru leyti og húsið. Á hæðinni milli útbyggingarnna eru veggsvalir. Niðri í húsinu er samkomusalur, 1 herbergi, 2 gangar og 2 fastir skápar, sem alt er fjalgð, og herbergið, salurinn og annar gangurinn með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Í salnum eru 2 járndregarar og brjóstpanel allt í kring. Á öðru gólfi eru 4 herbergi / salur, 2 gangar og 2 fastir skápar, sem alt er fjalgð, og allt með striga og pappír á veggjum og loftum; allt málað. Þar eru 3 ofnar. Í þessum sal er járndregari og brjóstpanel allt í kring. Á þriðja gólfi eru 11 herbergi og 4 gangar, sem alt er fjalgð og máluð með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 4 ofnar. Á skambeltum er gólf úr plægðum 7/8" borðum — Í þessum 3 gólfunum eru 1½" borð — Þar eru 6 klefar og gangur, og 4 af þeim fjalgdir. Kjallari með 12" þykku steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, 3 al og 16" á hæð. Hann er hólfaður í 6 rúm og 3 gangar, með skilvegg úr steini eftir lengdinni; Allur fjalgdur og málaður innan. Þar eru 2 járndregarar, 1 ofn og 1 eldavjel. Í húsinu eru 2 vatnsgeymslukassar, dæla og vatnsleiðslupípur, og við kjallaran 6 brunakrana.
Lengd 27½ al. br. 18 al. hæð 12½ al. Hver hl. al. á kr. 1550 — 34875,00
9 ofnar 280 110 103 69 46 35. 2 eldavjelar 850 380 — — — 2023,00
2 vatnskassar, dæla og vatnsleiðslupípur — — 150,00
Kr. 37048,00

Þjóðhm. Hjartarson — Sigv. Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1906 hinn 16 Janúar var brunamat framið í Reykjavík
bæjarfógeta P. Pétursyni ásamt hinum fyrir brunabótavirðingarnefndinni
tvímenningum Helga Hjörleifssyni og Sigurði Bjarnasyni mat hið
fyrir eftir ofannefndan tvímenningum Bjarna Jónssyni Vesturgötu
húseignir hans nr. 18 A. og B. Brunab. nr. 956 og 1008 við Laugaveg.

1. Bjarni Bjarnason Jónsson hefur byggt tvílyft hús með 6½ al. ris,
1008 og kvisti í gegn, á lóð sinni við Laugaveg 18. Hús þetta er byggt af binding,
klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, á
3 vegu; Austurgafl er klæddur ur steypuðum steini. Það er með
járnþaki á plægðri 1" borða suð með pappa á milli. Í öllum útveggj-
um er millumfóll úr plægðum ¾" borðum, og milium gólf í öllum
bitalögum. Á fyrsta gólfi er 1 íbúðarherbergi, eldhús með borðum, hyllum
og skápum, geymsluriim 2 gangar og 1 fastur skápur sem alt er fóðrað,
og niðan á burðarstöfnum er striga og pappir. Alt málað. Þar eru 4 ofnar.
Á öðru gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, sem alt er fóðrað,
og alt með striga og pappir á veggjum og loftum, almálað. Þar
eru 3 ofnar og 1 eldavél. Á þriðja gólfi eru 4 íbúðarherbergi, 2 geimslu-
rúm og 2 gangar, sem alt er fóðrað, og herbergin og gangarnir með
striga og pappir á veggjum sið og loftum, alt málað. Þar eru
4 ofnar. Í kúsi þessu eru 2 kvöðaldir reykháfar, öll gólfin úr
plægðum 1½" borðum. Á vesturgafl eru veggsvalir. Kjallari er
undir öllu húsinu 2 ál. á hæð.

Lengd 20½ al. br. 15 al. hæð 10¾ al. Hver hl. al. á kr. 986 — 207 18
8 ofnar 2/60 3/65 3/35. 1 eldavél 80 kr. — 525,00

b. Við suðurhlið hússins er inn og uppgöngu skúr. Hann er byggður
úr og kúrið. Í honum er 1 fastur skápur og búr auk tveggja
ganga. Lengd 4½ al. br. 4¼ al. hæð 10 al. Hver hl. al. á kr. 186 — 837

Kr. 2157,18

2. Bjarni Bjarnason Jónsson hefur auk[ið] og umbætt geimsluhús
sitt á lóð sinni við Laugaveg No 18 b. Hús þetta er byggt af
binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og
járni þar yfir á 3 vegu — endurgafl er úr steinsteypu — og
með járnþaki á plægðri 1" borða suð, með pappa á milli.
Niðri í húsi þessu eru 3 geimsluriim og gangur, sem alt er
fóðrað. Þar er 1 vatnshitunarpottur. Á ⅔ hlutum hússins niðri er

steinsteypugólf. Uppi er sama skipting og öll húsið alt
fóðrað. Þar er 1 ofn. Á efstu hæðum er gólf úr plægðum borðum.
Kjallari 2¼ al. á hæð er undir ⅓ hlutum hússins. Í honum er steinsteyp-
- gólf. Lengd 9 ál. br. 9 ál. hæð 9 al. Hver hl. al. á kr. 32,2 — 2898
1 ofn 55 kr. 1 vatnspottur 70 kr. — 125,00

b. Á sömu lóð hefur sami maður áður byggt skúr sem hann
nú einnig hefur aukið og umbætt. Skúr þessi er byggður af
binding á tvo vegu, klæddur utan með borðum, pappa og járni
þar yfir — steinsteypu veggir á tvo vegu — og með járnþaki á
borða suð með pappa á milli. Í honum er hanana stía, geimslu-
klefi og sáluhús. Alt með steinsteypu gólfi
Lengd 7 ál. br. 4 ál. hæð 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 52 kr. — 364

Kr. 3387,00

Björn Bjarnason Sigr. Bjarnason

— Ár 1906, hinn 12 Febrúar var brunamat framið í Reykja-
vík, bæjargjaldkeri P. Pétursson ásamt hinum fyrir brunabóta-
félagið tvímenningum Sigurði Bjarnasyni Helga Hjörleifs-
syni og Sigurði Bjarnasyni yfirsetu hús fyrir eftirtalda
húseigendur að virða hús þeirra hvað eignir snertir hér í
1. Samúel Sölvason Alexson hefur byggt geimsluskúr á lóð sinni
817 við Laugaveg 53 B. Skúr þessi er byggður af binding, klæddur
utan með járni á langböndum á 3 vegu og þak, tjörupappi á milli á allan
og þak er fyllt með sagspónum. Á norður enda skúrsins er
áfastur hjallur, hann klæddur er hálfaður í 2 geimslu rúm,
annað þurra sem er nálægt ⅗ af skúrinum, er fóðrað innan
veggir og loft. Gólf er í honum öllum úr plægðum ¾" borðum.
Kjallari 3 ál. á hæð er undir ⅓ skúrsins:
Lengd 23½ al. br. 10½ al. hæð 7¾ al. Hver hl. al. á kr. 88,00 — 2068,00

Kr.

2. Jónas Bjarnason Eyfjörð hefur byggt einlyft hús með porti og 5¼ al.
1009 ris á lóð sinni sunnanvert við Njálsgötu. Hús þetta er
byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa,
listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða suð
með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf
í öllum bitalögum með pappa og sagi. Niðri í húsi þessu eru
3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er fóðrað, og

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

herbergin með stríga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á efri hæðum er gólf úr plægðum ¾" borðum, og á skambeltum gólt úr plægðum 1" borðum. Kjallari er undir húsinu með steinsteypu gólfi 3 ál. á hæð.

Lengd 10 ál. br. 10 ál. hæð 6½ ál. Hver hl. al. á kr. 354 — 3540,00

Við austurhlið hússins er 2 ofnar 1 eldavél 70 kr. — 174,00

b. Við austurhlið hússins er imgöngu skúr, byggður eins og húsið. Undir honum er kjallari með stálerni á.

Lengd 3½ al. br. 4½ al. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 102 — 357,00

Kr. 4071,00

3/9. Guðmundur Þjóðm. Ásbjarnarson hefur bygt einlyft bakhús — með 3¾ ál. risi á lóðinni við Njálsgötu nr. 30 B. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millumgólf í neðra bitalagi með pappa og sagi. Í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en stríga og pappír á loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari 3¼ al. á hæð er undir öllu húsinu

Lengd 10 ál. br. 9½ al. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 279 — 2790,00

2 ofnar 38 kr. hvor 1 eldavél 50 kr. — 126,00

b. Við vesturgafl hússins er imgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið.

Lengd 2½ al. br. 2½ al. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 40 — 100,00

Kr. 3016,00

4/9. Eðlindur gullsm. Magnússon hefur bygt 1 lyft hús við norðurgaflinn á smiðahúsi sínu Ltr. b. á lóð sinni við Þingholtsstræti nr. 5. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu er og 2 íbúðarherbergi, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en stríga og pappír á loftum, allt málað. Þar er 1 ofn. Uppi er 1 íbúðarherbergi, gangur og geymsluskápi, allt þiljað, og herbergið með stríga og pappír á

veggjum og loftum, allt málað. Þar er 1 ofn

Lengd 9 ál. br. 8½ al. hæð 9½ al. Hver hl. al. á kr. 437 — 3933,00

2 ofnar ... — 103,00

Kr. 4036,00

5/9. Hlutafjelagið „Völundur" hefur bygt timburgeymsluhús á lóð sinni við Vonarstræti. Hús þetta er bygt af binding klætt utan með gólfborðum, og með járnþaki á langbönd um. Niðri í húsi þessu er 1 herbergi með lofti og gólfi, alt þiljað innan. Þar er 1 ofn. Í húsi þessu eru 2 bitalög auk skambita.

Lengd 18 ál. br. 17 ál. hæð 6½ al. ris 3½ al. Hver hl. al. á kr. 170 — 3060,00

1 ofn 38 kr. — 38,00

b. Við vesturgaflinn á húsi þessu er bygt annað timburgeymsluhús af binding, klætt utan með kantskornum borðum og með járnþaki á langbönd um.

Lengd 29½ al. br. 15 ál. hæð 4 al. ris 2 ál. Hver hl. al. á kr. 76 — 2242,00

Kr. 5342,00

Þjetturinn Þjartarson Sign. Þjarnarson

Árið 1906 hinn 24 Febrúar var brunamálanefndarfundur í Reykjavík haldinn af Þjetturinum á samt hinum fasta brunaboðsmanni bæjarins Kristi Þjartarsyni og skipaðir Þjarnarsyni matsmenn til þess, eftir ósk eftirtalinna manna að virða til brunabóta húseignir þeirra.

1/9. b. Árgeir kaupm. Sigurðsson hefur bygt skúr á lóð sinni við Skólavörðustíg, hann er byggður af binding, klæddur utan með járni á langbönd um á veggjum og þaki. Innan á binding, er þiljað með ragborðum á 3 vegu og steinsteypu gólf, er í honum öllum.

X. Lengd 50 ál. br. 6½ al. Meðalhæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 79 — 3950,00

c. Á sömu lóð hefur sami maður bygt annan skúr á þarna [illegible] er byggður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Á 9½ al. af lengdinni er fylt í binding með sagi, og í þeim hluta hans er millumgólf í neðra bitalagi. Í skúr þessum eru 1 íbúðarherbergi, gangur og fiskgeymsluherbergi allt er þiljað, og herbergið með pappa á veggjum en stríga og pappír á lofti. Herbergin og gangurinn máluð. Þar er 1 ofn og 1 eldavél

Flyt. kr. 3950

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt af kr. 3930,00

Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 4/al. á hæð. ~~er undir~~
Lengd 25 al. br. 12 al. Meðalhæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 252 — 6300
(b.) d Við austurhlið er skúr byggður af bindingi. Í honum 38 kr. Í eldavél 28 kr. — 66
klæddur utan með járni á langböndum á veggjum og þaki. Í honum er timburgólf og hann er hólfaður í 4 rúm.
Lengd 8 al. br. 5 al. Meðalhæð 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 23 — 184,00
Kr. 10500,00

2. 9/7 — Þorsteinn bjesm. Magnússon hefur byggt einlyft hús með 3¼ al. risi á lóðinni við Rauðarárstíg. Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Bramgafl að sunnanverðu. Innan á bindingi er pappi og listar og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 3 fastir skápar, sem allt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efra bitum er gólf úr plægðum borðum. Lengd 9 al. br. 8 al. hæð 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 200 — 1800,00
2 ofnar 38 kr. 1 eldavjel 50 kr. — — — 176,00
b. Við austurhlið hússins er imgöngu skúr, byggður eins og húsið. Lengd 3½ al. br. 2½ al. hæð 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 32 — 112,00
Kr. 2038,00

3. 9/7 — Jón Arnórsson hefur breitt og umbætt íbúðarhús sitt við Njálsgötu. Hús þetta — sem er einlyft með lágu risi — er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á bindingi er pappi, og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og búr, sem allt er þiljað, og 2 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum en 1 herbergið með pappa á veggjum en striga og pappír á lofti, Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr plægðum borðum.
Lengd 9 al. br. 8 al. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 211 — 1899,00
2 ofnar 40 39. 1 eldavjel 48 kr. — — — 127,00
b. Við vesturgafl hússins er imgöngu skúr með risi, byggður eins og húsið. Í honum er gangur og 1 fastur skápur.
Lengd 2½ al. br. 3 al. hæð 4 al. Hver hl. al. á kr. 40 — 100,00
Kr. 2126,00

4. 1013 Guðni bjesm. Oddsson hefur byggt einlyft hús með 3¾ al. risi á lóðinni við Nýlendugötu. Hús þetta er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í allar útveggi er fyllt með sagi og milli loftsa í efra bitalagi, en í neðra bitalagi er millumgólf. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem allt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, Allt málað. Þar er ofn og 1 eldavjel. Í kjallara með timburgólfi er undir öllu húsinu, 4/al. á hæð. Í honum eru 2 geymslurúm, gangur og 1 herbergi þiljað. Þar er 1 eldavjel
Lengd 11 al. br. 10 al. hæð 5¾ al. Hver hl. al. á kr. 336 — 3696,00
1 ofn 70 kr. 2 eldavjelar 50 25 — — — 145,00
b. Við vesturgafl hússins er imgöngu skúr með kjallara og risi. Í honum er gangur eins og húsið. Í honum eru 3 gangar og salerni.
Lengd 3 al. br. 3¾ al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 87 — 261,00
Kr. 4102,00

5. 1013 ~~1011~~ 278 Kristján bjesm. Pétursson hefur byggt einlyft hús með 3 al. risi á lóðinni við Bjargarstíg. Hús þetta er byggt af bindingi klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, ~~og~~ á 2½ veg. Austurgafl er af steinsteypu, en hálfur vesturgafl er byggður að öðru húsi. Á þakinu er súð úr plægðum 1" borðum, með pappa og járni á. Innan á bindingi er pappi og millumgólf í tveimur bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 3 fastir skápar, sem allt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergja skipun sem og annar framgangur. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
Lengd 10 al. br. 11 al. hæð 9½ al. Hver hl. al. á kr. 502 — 5022,00
5 ofnar 2/54 2/34 1/32. 2 eldavjelar 50 kr. — — — 308,00
b. c. Við suður hlið hússins er inn og uppgöngu skúr með kjallara. Í honum er gangur eins og húsið, hólfaður í tvent.
Lengd 4 al. br. 4 al. hæð 8½ al. Hver hl. al. á kr. 137 — 548,00
Kr. 5878,00

Pétursson Þjarkarsson Sigv. Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1906 hinn 16. marz var ~~Brunam~~ álestjórnin í Reykjavík, bæjargjaldkeri P. Pjetursson ásamt hinum föstu brunabótavirðingarmönnum trjesmiðunum Hirti Kjartarsyni og Tigvalda Bjarnasyni mættir til þess eftir ósk síðartaldra manna að virða til brunabóta hús-eignir þeirra.

1°. Sveinn Gestsson hefur bygt einlyft hús með 3 ál risi á lóð sinni við Vitastíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og 2 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum en 1 herbergið með pappa á veggjum en striga og pappír á lofti, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólfur plægðum 1" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi, 4 ál. á hæð er undir öllu húsinu. Í honum er þvottahús með þvottapotti, geimsluklefi, skápur, og smiðja með járnfoðruðu lofti. Þar eru og vatnspípur og skolpkassi.

1014

Lengd 9 ál br. 9 ál. hæð 4¾ ál Hver hl al. á kr.	282	2538,00
2 ofnar 45 38. 1 eldavjel 50 kr. 1 þvottapottur 56 kr.		189,00
b. Við suðurgafl hússins er inngöngu skúr með risi. Hann er bygður eins og húsið. Hann er hólfaður í 2 ganga, geimsluklefi og salerni.		
Lengd 3 ál br. 3 ál hæð 5¾ ál Hver hl al. á kr.	73	219,00
	Kr.	2946,00

2°. Gísli Guðmundsson hefur bygt einlyft hús með 4½ ál. risi á lóð sinni við Hverfisgötu nr. 58. Hús þetta er bygt af bynding klætt utan með 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð, með pappa á milli. Innan á binding og innan í binding er pappi og millumgólf í báðum bitalögum.

1015

Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er ~~málað~~ þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi og og gangur, sem alt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari, allur með ~~steinsteypu~~ timbur gólfi, og steinsteypugólfi undir því hálfu, er undir öllu húsinu. Hann er 4 ál. á hæð, og í honum

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

eru 2 íbúðarherbergi og eldhús; sem alt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Enfremur eru þar 4 geimsluklefar og gangur.

Lengd 12½ al. br. 11 al. hað 5¾ al. Hver hl. al. á kr. 40 — 4887,00

4 ofnar. 1/15 1/38 2/28. 3 eldavélar 1/59 1/48 1/30 — — — 276,00

b. Við austurgafl hússins er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar og 4 fjóstr skápar.

Lengd 7½ al. br. 3½ al. hað 4 al. Hver hl. al. kr. 9 — 235,00

C. Við suðurhlið hússins er inngöngu skúr. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar og 2 stallarar.

Lengd 3 al. br. 2¼ al. hað 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 45 — 135,00

Kr. 5530,00

Bjetur Hjartarson Sigv. Bjarnason

Á 1906. hinn 26 marz var brunamálastjórnin í Reykjavík bæjarfógetaskrifstofu P. Pétursson ommaður ásamt hinum reglulegu brunabótavirðingarmönnum hjeraðinu Herði Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni til þess, eptir óðk Jónsson og hjeraðið Bjarnasonar að virða af nýju húseignir hans Nr 18 á Laugavegi brunabótanr 1008.

1008

Bjarni hjeraðsm. Jónsson hefur nú fullgjört hús sitt nr 18 við Laugaveg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 3/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3ja vegu — Austur gafl er úr steyptum steini; með járnþaki á plægðri 3/4" borða und með pappa á milli. Í öllum útveggjum er millumfil úr plægðum 3/4" borðum og millumgólf í öllum bæjarlögum. Á fyrsta gólfi eru 2 íbúðarherbergi, forstofa með borðum, hyllum, skápum og skúffum, geymsluúrum, 2 gangar og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað. Á ganginum og niðan á íbúðarloftinu er strigi og pappír; Alt málað. Þar eru 3 ofnar. Á öðru gólfi eru 5 íbúðar herbergi, eldhús, 2 gangar og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin og gangarnir með strigi og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Á þessu gólfi er útbyggt á vesturgafli (Erker) með þakvölum. Á þriðja gólfi eru 4 íbúðar herbergi, 2 geimsluúrum og 2 gangar, sem alt er þiljað, og herbergin og gangarnir með strigi og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 4 ofnar. Í hverju þessu eru 2 tvöfaldir reykháfar og allt gólfið úr plægðum 1½" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 2 al. á hað.

Lengd 20½ al. br. 15 al. hað 10¾ al. Hver hl. al. á kr. 102 — 21033,00

10 ofnar 4/65 4/60 2/35 1 eldavél 80 kr. — — — 650,00

b. Við suður hlið hússins er inn og uppgöngu skúr. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er búr, 2 gangar og 1 fastur skápur

Lengd 4½ al. br. 4¼ al. hað 10 al. Hver hl. al. á kr. 18 — 837,00

Kr. 22520,00

Bjetur Hjartarson Sigvalda Bjarnason

Á. 1906 hinn 3. apríl var brunamálastjórnin í Reykjavík bæjarfógetaskrifstofu P. Pétursson mætti ásamt hinum reglulegu brunabótavirðingarmönnum hjeraðinu Herði Hjartarsyni og Sigv. Bjarnasyni til þess eptir óðk Jónsson hjeraðsmanns Sveinssonar að virða af nýju hús hans brunabótanr 576 eptir því sem bezt verður komið að virða til brunabóta húseignir þessar, eptir því sem þeim húseignir hans.

1.

576

Jón hjeraðsm. Sveinsson hefur umbætt húseign sína á Þórshúsastæði. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með gólfborðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Á alla útveggi og svo er fyllt með marhálm. Á fyrsta gólfi eru 8 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 gangar, sem alt er þiljað með plægðum 1" borðum innan á binding, og með pappa á veggjum en strigi og pappír á loftum, alt málað. Þar eru 8 ofnlofnar og 2 eldavélar. Á öðru gólfi eru 11 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 gangar. Alt gjört að öllu leyti eins og niðri. Þar eru 9 ofnlofnar og 2 eldavélar. Á þriðja gólfi eru 7 íbúðarherbergi, stór samkomusalur og gangur, sem alt er þiljað og að öllu leyti sami frágangur og á hinum gólfunum. Þar eru 9 ofnlofnar. Lengd 36 al. br. 14 al. hað í miðju 18 al. til endanna 6½ al. Hver hl. al. 800 — 28800,00

14 eldavélar 15 kr. — — — — 300,00

b. og C Við suðurhlið hússins eru 2 inn og uppgöngu skúrar þeir eru báðir byggðir eins og húsið. ~~og báðir~~ Skúrar þessir eru með þaksvölum.

Lengd 4 al. br. 4¼ al. hað 9 al. Hver hl. al. á kr. 135 — 1080,00

Kr. 30180,00

2.

864

~~Til Sami maður hefur~~ ~~til austurgaflsins á húsið þessu er~~ byggt annað hús ~~við Templarasund~~

Hús þetta er byggt og með 3 al. risi. Það er byggt af binding, klætt

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Öll útveggi er fyllt með markhálm og sömuleiðis á milli sperra. Fyrsta hæð hússins er af steinsteypu = kjallari, Í henni er sölubúð með borð skúffum og hyllum. Í henni eru kalkdregnir veggir, en striga og pappír á lofti, Almálað. 2 íbúðarherbergi ámáð þiljað á tvo veggi en kalkdregið á tvo, með timburgólfi; hitt er þiljað á 1 vegg en kalkdregið á 3, með steinsteypugólfi og timbur gólfi ofaná, Smiðahús með kalkdregnum veggjum og lofti, 3 gangar með steinsteypuvölfum og hitavélar rúm Á öðru gólfi eru 10 íbúðarherbergi, eldhús og 4 gangar, sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 4 kola ofnar, eldavél og 2 ofnlofnar. Á þriðja gólfi eru 6 íbúðarherbergi, myndastofa, 2 miðrakarastofur, 3 vinnustofur og 3 gangar. Herbergin og 1 vinnustofan eru með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað nema miðrakarastofurnar og 1 vinnustofan. Þar eru 4 kola ofnar og 4 ofnlofnar

Öll lengd 39½ al. og br. á 35½ al er 13 ál, en á 4 al 1 ál. Hver hl. al. kr. 738		29151,00
9 kola ofnar 55 kr. 1 eldavél 85		580,00
Miðstöðvarhitavél með ofnum og leiðslupípum í báðir húsin		6800,00
	Kr.	36531,00

Reykjavík 17 Jarðarson

Ao 1906 hinn 17 April. var brunamálaskjásinn í Reykjavíkurbæjargjaldkeri P. Pjeturssyni mættur ásamt hinum fáðkvaddu brunabótavirðingamönnum þeim Hjalta Jónssyni og Sigurði Þjóðbergssyni til þess eptir að eptir skoðaðir hvarvetna að dæma tíð brunabótalögum síðasta.

1.
1016

Ólafur bankabókari Davíðsson hefur byggt einlyft hús með porti, kvisti og 5½ ál. risi á lóð sinni við Laufásveg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 4 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin og gangurinn með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, gangur og geymsluklefi, sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum, súð og loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar. Í skammbitum eru plægð ¾" borð. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu, Hann er 4 ál. á hæð, og í honum eru 4 geymsluherbergi, gangur og þvottahús með þvottapott og steinsteyptri vatnsþró.

Lengd 15 ál. br. 12 ál. hæð 6¾ al. Hver hl. al. á kr. 538		8070,00
5 ofnar 66 48 39. 1 vatnshitunarpottur 60 kr. 1 eldavél 105		414
b. Við suður hlið hússins er inngöngu skúr með kjallara og þaksvölum, Hann er byggður eins og húsið. Lengd 5 ál. br. 3 ál. hæð 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 134		670
	Kr.	9154,00

2.
629

Jónsgarðarbjálki hefur byggt skúr við norðurgaflinn á húseign sinni nr 4 við Vatnsstíg. Skúr þessi er byggður af binding, klæddur utan með plægðum ¾" borðum, pappa og járni þar yfir á hliðum og þaki. Norður gafl er klæddur m. steinaraðsteini. Í skúr þessum er steinsteypu gólf. Hann er hólfaður í 2 rúm og er ámáð sperra þiljað. Klett er með immúruðum potti. Lengd 7¾ al. br. 4½ al. Meðalhæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 112 868,00
1 immúraður pottur 140,00
1008,00

3.
275

Bogi kaupm. Jörðarson hefur breytt húsi sínu nr 2 við Klapparstíg Br.b.nr. 275. Hús þetta er byggt af grástein, með járnþaki á langböndum. Allir veggir eru sementhúðaðir að utanverðu. Niðri í húsi þessu er sölubúð með borði, hyllum, skápum og 31 skúffum, öll þiljuð og máluð. Þar er 1 ofn Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð. Kjallari er undir húsinu 4 ál. á hæð. Lengd 10½ al. br. 7½ al. hæð 6 ál. Hver hl. al. á kr. 270 2835,00
1 ofn 38,00

b. Við norður hlið hússins er skúr, byggður sumpart af steini, og sumpart af binding klæddum utan með plægðum ½" borðum, pappa og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ½" borða súð með pappa á milli. Í honum er 1 herbergi þiljað og málað, og hesthús. Lengd 7 ál. br. 4¾ al. meðalhæð 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 67 469,00

Kr. 3342,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4.º
565

Einar Árnason hefur umbatt húseign sína við Bergstaðastræti nr. 39. Hús þetta er einlyft með 1¼ al. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Í alla útveggi hússins er fylt í binding með marhálm. Í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 2½ al. á hæð.

Lengd 9 al. br. 8 al. hað 4½ al. Hver hl. al. á kr.	198	1782.00
1 ofn 70 kr. 1 eldavjel 45 kr.		85,00

6. Við austurhlið hússins er inngöngu skúr. Hann er byggður úr húsið. Í honum eru 2 skápar og 1 sáleyni.

Lengd 4 al. br. 3 al. hað 3⅓ al. Hver hl. al. á kr.	42	168,00
Kr.		2035,00

5.º
1017

Pjetur hjeðmyndari Brynjólfsson og Gestur umboðssali Einarsson hafa bygt einlyft hús með 3½ al. risi, á lóð þeirra við Hverfisgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Að framhlið hússins eru 2 kvistmyndaðir „kanappar" og á sömu hlið 4 stórar spegilglasrúður. Milliveggir eru í öllum útveggjum, og milligólf í tveimur betalögum. Niðri í húsinu eru 3 sölubúðir, 5 íbúðarherbergi, 1 geymsluherbergi, 3 gangar og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað og alt nema geymsluherbergið með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Í búðunum eru 2 járndregarar og aðeins ein af þeim er með búðarborðs skápum hyllum og skúffum. Í öðal gangrúmum er með misliðu steinlíku gólfi, og í búðunum pappír á veggjum. Uppi er myndastofa með ½" fjöltum glerþaki og undir því 2 járndregarar. Þar er og vinnustofa, mirkraklefi, skrifstofa, 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar, sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 6 ofnar og 1 eldavjel. Í stofu bitum er gólf úr plægðum 5/4" borðum. Þar er 1 þiljað herbergi. Í húsinu eru 2 reykhafar. Kjallari 4 al. á hæð er undir því öllu og er frem[ur]

eru í því 2 vatnskassar úr járni, Vatnsdæla og vatnsleiðslupípur.

Lengd 25 al. breidd br. 17 al. hað 11¾ al. Hver hl. al. á kr.	1020	25500,00
12 ofnar 280 125 110 105 85 52. 1 eldavjel 105		1517,00
2 vatnskassar dæla og vatnspípur með hönum		140,00
Kr.		27157,00

6.º
1018

Páll Þjeðm. Guðmundsson hefur bygt einlyft hús með porti, kvisti og 4½ al. risi, á lóð sinni við Njálsgötu nr. 26. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á gólfborða súð með pappa á milli. Í útveggi er sumpart fylt með sagi, og sumpart pappi ofan á binding, og milligólf í báðum betalögum. Niðri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 3 skápar og gangur, sem alt er þiljað og málað. 3 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu. Hann er 4 al. á hæð og í honum er smáa rúm með limburgólfi á steypugólfinu, þiljað umhverfis og með járnfóðruðu loftlúku. 1 herbergi þiljað og með limburgólfi á steypugólfinu 2½ geymsluklefar. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Lengd 16 al. br. 10½ al. hað 6¾ al. Hver hl. al. á kr. 463. 445 — 7120,00 (288)

7 ofnar 58 45 38 28. 4 eldavjelar 69 57 52 52		493,00

6. Við suðurhlið er inn- og uppgöngu skúr með kjallara og brunagafl að sunnanverðu. Í honum eru 3 skápar og vaskur.

Lengd 4 al. br 3¾ al. hað 8 al. Hver hl. al. á kr.	144	576,00 (288)
Kr.		8189,00
		8477.00

7.º
331

Árni landfógeti Þorsteinsson hefur endurbætt brunagaflana á húsi sínu nr. 5 við Ingólfsstræti. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með, sumpart plægðum og sumpart óplægðum borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og 1 herbergið með striga og pappír á lofti og veggjum. 2 herbergin aðeins með striga og pappír á loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Uppi eru 4 íbúðarherbergi, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 4 eldavélar. Kjallari með timburgólfi er undir öllu húsinu 2 3/4 al. á hæð.

Lengd 14 ál. br. 10 al. hæð 5 1/4 al. rís 3 ál. Hver hl. al. á kr. 270 — 3780,00
2 ofnar 1/10 1/15 5 eldavélar 1/55 1/30 8/25 — 300,00

2 b. Við austurhlið er ímgöngu skúr. Hann er byggður einn og húsið. Í honum er 1 fastur skápur.

Lengd 3 ál. br. 3 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 44 — 132

1 c. Við norðurgafl hússins er geimsluskúr, byggður af binding, klæddur utan á hliðum og þaki, með gólfborðum, og járni þar yfir. Norðurgafl er af steini og fylgir 1/2 skúr þessum. Í skúrnum er timburgólf og matarklefi.

Lengd 5 3/4 al. br. 15 ál. hæð 5 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 104 — 598,00

Kr. 4815,00

8 g. Kristófer Jónsson Egilsson hefur aukið og umbætt húseign sína við Vesturgötu nr. 52. Hús þetta er einlyft með 5 1/2 ál. veggjum, það er byggt af steini, og með skífu á 3/4 á þaki en járni á 1/4, suðrin úr þiljaðum 3/4" borðum. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, sem sumpart er þiljað og sumpart kalkdregið, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 2 1/2 al. á hæð.

89

Lengd 15 ál. br. 10 3/4 al. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 280 — 4200,00
4 ofnar 1/54 1/50 1/30 1/24. 2 eldavélar 1/47 1/45 — 250,00

b. Við norður hlið er ímgöngu skúr byggður einn og húsið.

Lengd 5 ál. br. 4 ál. hæð 3 1/2 al. Hver hl. al. á kr. 48 — 240,00

c. Við vesturgafl hússins er byggð smiðja með steinsteypu veggjum og járnþaki á fjórum langböndum. Í henni allri er steinsteypugólf, og í suðurrúmi og geimsluskúr, er einnig eru í byggingu þessari, aðskilin frá smiðjunni með steinaðri steinvegg. Lengd 12 1/2 al. br. 12 ál. hæð 4 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 150 — 1875,00

6565,00

Hjartarson

Að 1906, hinn 30. Apríl, var brunamatsbjörinn í Reykjavík, bæjargjaldkeri Þ. Þórðarson mættur

ásamt hinum fyrri brunabótavirðingamönnum, lögreglumönnum Hirti Hjaltasyni og Sigvalda Bjarnasyni til þess, eftir að eigendurnir hefðu neitað hinu brunabótaverði hússins þeirra eftir beztu skilningi og samvizku.

1 g. Búnaðarfélag Íslands hefur byggt tvílyft hús með porti og 7 ál. risi á lóð sinni við Lækjargötu. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 3/4" borð með sút með pappa á milli. Í öllum útveggjum er millisíl, og millumgólf í tveimur bitalögum. Niðri í húsinu eru 4 herbergi og gangur, sem alt er þiljað og málað. Uppi er sama herbergja skipun sem og annar þráagangur. Á fyrsta bitalagi er gólf úr plægðum 3/4 borðum.

1019

Lengd 16 ál br. 13 3/4 al. hæð 14 ál. Hver hl. al. á kr. 984 — 15744,00

Kr. 15744,00

2 g. David Þórður Östlund hefur aukið og umbætt hús sitt (sömuleiðis með 3 kvistum og 5 ál. risi) á lóð sinni við Þingholtsstræti og Spítalastíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan á 15 1/2 al. lengdarinnar, með kantsettum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki, og fyllt í binding með marhálmi; en á 12 ál. af lengdinni er það klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borð sút með pappa á milli. Innan á binding í þessum hluta hússins er pappi og millumgólf í þremur bitalögum. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 gangar, 4 fastir skápar og 1 búr, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavélar. Á öðru gólfi er sama herbergja skipun og sami þráagangur. Þar eru 5 ofnar og 2 eldavélar. Á þriðja gólfi eru 8 herbergi og 2 gangar, sem alt er þiljað, og 4 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3 1/2 al. á hæð. Hann er 1/2 með timburgólfi, og í honum eru 7 geimsluskúlar, 2 gangar, tvöföldu kleifi með innmúruðum potti, og þrenn tígulofna rúm alt þiljað og málað.

554

Lengd 27 1/2 al. br. 12 ál. hæð 9 1/2 al. Hver hl. al. á kr. 608 — 16720,00
13 ofnar 1/10 1/10 1/5 3/63 1/55 3/52 3/32 1/30. 3 eldavélar 1/75 1/70 1/50 — 936,00

Fyrl. kr. 17656,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Fluttar kr. 17656,00

b. Við austur hlið hússins er inn og uppgönguskúr. Hann er bygður eins og húsið, hólfaður í tvent.
Medallengd 4½ al. br. 3½ al. hæð 9 al. Hver hl. al. á kr. 134 — 603,00
Kr. 18259,00

3.º 1003 Kristinn trjesm. Jónsson hefur bygt geimslu skúr á lóð sinni við Trakkastíg. Skúr þessi er bygður af binding, klæddur utan með plægðum 1" bordum og járni þar yfir á 3 vegu og þaki, að vestanverðu er brandhlið. Í honum eru 3 geimsluklefar, allir með timburgólfi.
Lengd 13¾ al. br. 6½ al. Medalhæð 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 68 — 935,00
Kr. 935,00

4.º 1020 Guðjón Ingvar Jónsson hefur bygt einlyft hús með porti og 4 al. risi á lóð sinni við Grettisgötu 48 B. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borda súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í nedra bitalagi. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 1 herbergi þiljað og málað, 2 hlidarkompur og framloft. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð. Í honum eru 3 geimsluklefar og gangur. Gólfið búið undir steypu.
Lengd 9 al. br. 9 al. hæð 5 al. Hver hl. al. á kr. 290 — 2610,00
2 ofnar 1/60 1/38 1 eldavjel 55 kr. — 153,00

b. Við suður hlið hússins er inngöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið, með kjallara og hólfaður í tvent.
Lengd 2 al. br. 3½ al. hæð 4 al. Hver hl. al. á kr. 61 — 122,00
Kr. 2885,00

5.º 1021 Eyólfur trjesm. Ófeigsson hefur bygt einlyft hús með porti og 4 al. risi á lóð sinni við Hverfisgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 5/4" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borda súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í báðum bitalögum. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.

Uppi eru 3 íbúðarherbergi og gangur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með timburgólfi 3½ al. á hæð, er undir öllu húsinu. Hann er hólfaður í tvent.
Lengd 10 al. br. 10 al. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 347 — 3470,00
4 ofnar 1/46 2/38 1/28. 2 eldavjelar 1/51 1/32 — 233,00

b. Við vesturgafl er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er bygður eins og húsið hólfaður í tvent.
Lengd 3 al. br. 4 al. hæð 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 92 — 276,00
Kr. 3979,00

6.º 1022 Vigfús Jónsson og Steinn Jónsson hafa bygt einlyft hús með porti, kvisti og 3 al. risi á lóð sinni, við Hverfisgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borda súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í báðum bitalögum. Nidri eru 4 íbúðarherbergi 2 eldhús, 1 gangur og 6 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, Alt málað. Þar eru 4 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 4 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum súð og loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari með timburgólfi, 4 al. á hæð er undir öllu húsinu. Í honum eru 2 gangar, 2 geimsluklefar, og smíðarúm þiljað innan og með járnfóðruðu lofti. Þar er 1 eldavjel.
Lengd 14 al. br. 11 al. hæð 6½ al. Hver hl. al. á kr. 487 — 6818,00
6 ofnar 1/58 1/54 4/38. 5 eldavjelar 4/47 1/25 — 477,00

b. Við suður hlið er inngönguskúr (grunnskúr) Hann er með brandhlið að sunnanverðu, að ödru leyti er hann bygður eins og húsið og hólfaður í þrent.
Lengd 5 al. br. 4 al. hæð 8 al. Hver hl. al. á kr. 64 — 320,00
Kr. 7615,00

7.º 910 Sveinbjörn trjesm. Stefánsson hefur aukið og endurbætt íbúðarhús sitt á lóð sinni við Njálsgötu nr. 40 B. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borda súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í nedra bitalagi. Nidri eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, búr, gangur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og 1 fastur skápur, sem alt er þiljad, og herbergin med pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum, Alt málad. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavjelar. Á efri bitum er gólf ur plægdum bordum. Þar er geimslurúm.

Lengd 18 ál. br. 8 ál. hæd 4¾ ál. Hver hl. al. á Kr. 222 — 3996,00

3 ofnar 38 Kr. 2 eldavjelar 1/50 1/45 — 209,00

b. Vid vesturgafl er inngöngu skúr med risi. Hann er bygdur eins og húsid. Í honum er 1 fastur skápur

Lengd 2½ al. br. 3½ al. hæd 4 al. Hver hl. al. á Kr. 76 — 190,00

Kr. 4395,00

8.º Einar Finnur Jónsson hefur umbætt íbúdar hús sitt, á ~~lód sinni~~ vid Vitaslíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med plægdum 5/4" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri 5/4" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í badum bitalögum. Nidri í húsi þessu eru 3 íbúdarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljad, og 2 herbergin med pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, Alt málad, 1 herbergid med striga og pappír á veggjum og lofti, einnig málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 íbúdarherbergi, 2 geimsluklefar og gangur, sem Alt er þiljad, og herbergid málad. Þar er 1 eldavjel. Á milli sperra er pappi bak vid þiljur. Kjallari med steinsteypu gólfi og timburgólfi ofan á því, er undir öllu húsinu. Hann er 4 ál. á hæd, og í honum eru 2 íbúdarherbergi, eldhús og gangur, sem alt er þiljad og málad. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Enfremur eru þar 2 geimsluklefar. Lengd 12 ál. br. 10 ál. hæd 4½ ál. Hver hl. al. á Kr. 375 — 4500

3 ofnar 1/80 1/55 1/38 og 3 Eldavjelar 1/65 1/50 1/30 — 318,00

b. Vid nordurgafl hússins er inngöngu skúr med risi og kjallara. Hann er bygdur eins og húsid. Í honum eru 2 gangar og 1 fastur skápur, og í kjallaranum geimsluklefi, gangur og salerni. Lengd 3 ál. br. 4 ál. hæd 5 ál. Hver hl. al. á Kr. 120 — 360,00

Kr. 5178,00

Hjartarson

Ar 1906. hinn 13. mai var brunamalastjórinn í Reykjavík, bæjargjaldkeri P. Pjetursson mættur ásamt hinum föstu brunabótavirðingamönnum tijermidinum Hirti Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni til þess, samkvæmt ósk eptirtaldra manna, ad virda til brunabóta húseignir þeirra eptir bezta þekkingu og samvizku.—

1.º Jón skósm. Stefánsson hefur bygt einlyft, hús med 2¾ ál. risi á lód sinni vid ~~Lindargötu~~ Sigtún nr. 51. B. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í nedra bitalagi. Nidri í húsi þessu eru 3 íbúdarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljad, og herbergin med pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; Alt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 2¾ al. á hæd

Lengd 9½ al. br. 9 ál. hæd 4¾ al. Hver hl al. á Kr. 248 — 2356,00

2 ofnar 38 Kr. hvor. 1 eldavjel 48 Kr. — 124,00

b. Vid vesturgafl er inngöngu skúr med risi og kjallara. Hann er bygdur eins og húsid, hólfadur í tvent.

Lengd 3 ál. br. 3¼ al. hæd 4¼ al. Hver hl. al. á Kr. 72 — 216

Kr. 2696

2.º Gudmundur skipsk. Ólafsson hefur bygt einlyft, hús med 3½ ál. risi á lód sinni vid Lindargötu nr. 10. B.? Hús þetta er bygt af binding, klætt utan med plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Í útveggi er fylt med sagi, og millumgólf í badum bitalögum. Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús og skápur; sem alt er þiljad, og herbergin med striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf ur plægdum 5/4" bordum. Kjallari med steinsteypu gólfi 3 ál. á hæd er undir öllu húsinu. Lengd 10 ál. br. 10 ál. hæd 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 289 — 2890,00

3 ofnar 2/38 1/37. 1 eldavjel 60 Kr. — 173,00

b. Vid austurgafl er inngöngu skúr. Hann er bygdur eins og húsid hólfadur í tvent. Lengd 2 ál br. 4 ál hæd 5 ál Hver hl. al. á Kr. 75 — 150,00

Kr. 3213

3.º Þorsteinn bæjarfulltrúi Þorsteinsson hefur stækkad timburgeimslu hús sitt, á lód sinni vid Lindargötu. Hús þetta er

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

bygt af binding, klætt utan með járni á langböndum á 3 vegu og þaki, en með kantsettum borðum á 1 veg. Í 30 ál. af því eru 2 bitalög, en í 15 ál. 3 bitalög og kantsett borð í gólfum á öllum bitalögum. Lengd 45 ál. br. 20 ál. hæð 7 ál. Hver hl. al. á kr. 114 — 5130,00

Kr.

4.º Jón söðlasm. Þorsteinsson hefur bygt skúr við austurgaflum á húsi sínu við Laugaveg nr. 55. Skúr þessi er bygður af binding, klæddur utan á 2 vegu með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Brandgafl að austanverðu. Í honum eru 2 herbergi þiljuð og máluð, og annað þeirra með búðarborði og skápum. Þar er 1 ofn og 1 reykháfur. Lengd 7 ál. br. 10 ál. hæð 6 ál. Hver hl. al. á kr. 225 — 1575,00

688

1 ofn 38 kr. — 38,00

Kr. 1613

5.º Sigríður Magnúsdóttir hefur bygt einlyft hús með 3¾ ál. risi á lóð sinni við Laugaveg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í binding er fylt með sagi og millumgólf í öðru bitalagi. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er afþiljað geimsluherbergi. Þar er og framloft. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð.

1025

Lengd 10 ál. br 9 ál. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 277 — 2770,00

3 ofnar $\frac{2}{38}$ $\frac{1}{32}$. 1 eldavjel 60 kr. — 168,00

b. Við vesturgafl er inngöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið. Í honum eru 3 gangar og salerni.

Lengd 3 ál. br. 5 ál. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 100 — 300,00

Kr. 3238

6.º Sæmundur steinsm. Þórðarson hefur bygt einlyft hús með 4 ál. risi á lóð sinni við Njálsgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa listum og járni þar yfir á 3 vegu og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Á suðurhlið þaksins er kvistgluggi og brandgafl að vestanverðu. Innan á binding er pappi, og

1026

og millumgólf í nedra bitalagi. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er geimslurúm og framloft. Kjallari með timburgólfi, 3 ál. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum eru 3 geimsluklefar.

Lengd 10 ál. br 9 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 294 — 2940,00

2 ofnar $\frac{1}{55}$ $\frac{1}{38}$. 1 eldavjel 63 kr. — 156,00

b. Við austurgafl er inngöngu skúr með risi og kjallara og brandgafl að austanverðu. Hann er bygður eins og húsið. Í honum eru 2 skápar, 2 gangar og salerni.

Lengd 3 ál. br. 3½ al. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 72 — 216

Kr. 3312,00

7.º Guðni trjesm. Þorlaksson hefur bygt einlyft hús með 4½ ál. risi á lóð sinni við Grettisgötu nr. 12. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og millumgólf í nedra bitalagi. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað. Herbergin og gangurinn með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er geimslurúm og gangur, Alt þiljað. Kjallari er undir öllu húsinu 4 ál. á hæð. Í honum hálfum er steinsteypu gólf og timburgólf í honum öllum. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, sem alt er þiljað og málað, 1 ofn og 1 eldavjel. Þar er og geimsluklefi. Smíðarúm þiljað innan og með járnfóðruðu lofti í því er límofn.

1027

Lengd 12 ál. br. 12 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 439 — 5268

4 ofnar $\frac{3}{50}$ $\frac{1}{35}$. 2 eldavjelar $\frac{1}{75}$ $\frac{1}{50}$. 1 límofn 42 kr. — 352,00

b. Við suðurhlið er inngöngu skúr, bygður eins og húsið. Í honum er gangur og 2 salerni.

Lengd 2½ al. br. 3 ál. hæð 7½ al. Hver hl. al. á kr. 78 — 195,00

Kr. 5815,00

8.º Högni trjesm. Finnsson hefur bygt einlyft hús með kvisti, Veggsvölum og 5 ál. risi á lóð sinni við Grundarstíg

1028

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu, brandgafl að norðanverðu, og með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Í útveggi er fyllt með sagi, og millum gólfa í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 herbergi þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loftu; allt málað. Þar er 1 ofn

	Lengd 12 al. br. 12 al. hátt 5 al. Hver hl. al. á kr.	388	4656
	4 ofnar 2/48 2/38. 1 eldavjel 54 kr.		296.00
b.	Við suðurgafl er imgöngu skúr. Hann er byggður eins og húsið — brandgafl að sunnanverðu — Í honum eru 2 gangar.		
	Lengd 3 al. br. 5½ al. hátt 5 al. Hver hl. al. á kr.	105	315.00
c	Við austurhlið er útbygging, með 2 al. risi. Hún er bygð eins og húsið. Í henni er smíðarúm þiljað inman.		
	Lengd 9 al. br 6 al. hátt 4½ al. Hver hl. al. á kr.	94	846.00
	Kr.		6043.00

9 ⁄ 545 a. 9.) Hjörtur Þórðarson Hjartarson hefur aukið og endurbætt íbúðarhús sitt á lóð sinni við Bókhlöðustíg nr. 10. Hús þetta er tvílyft með ½ al. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir, og listum undir járni á viðbótinni, og með járnþaki á sumpart plægðri og sumpart óplægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Í alla útveggi er fyllt með marhálm og millumgólfa í báðum bitalögum í viðbótinni, en í því eldra er settur lundapappi í miðja bita milli lofta. Brandgafl að austanverðu. Niðri í húsi þessu eru 5 íbúðarherbergi, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og 4 herbergin og gangurinn með striga og pappír á veggjum og loftum. Allt málað. Þar eru 5 ofnar. Uppi, eða á öðru gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað, og herbergin og gangurinn með striga og pappír á veggjum og loftum. Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 2 íbúðar herbergi og 3 geymsluklefar, sem alt er þiljað, og annað herbergið málað. Þar er 1 ofn. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al á hæð. Í honum hálfum er steinsteypugólf en hálfum timburgólf. Hann er hólfaður í 4 geymsluklefa, gang,

rúllu hús og þvotta hús, og eru þau bæði sumpart þiljuð og sumpart kalkdregin inman. Þar er Vatnshitunarpottur.

	Lengd 17½ al. br. 1½ al. hátt 9 al. Hver hl. al. á kr.	560	4890.00
	9 ofnar 6/65 3/55 1/53 2/38 1/25 1 eldavjel 80 kr. 1 vatnshitunarpottur 55 kr.		519.00
b.	Við vesturgafl hússins er inn og uppgöngu skúr með risi og kjallara Hann er byggður eins og húsið.		
	Lengd 3 al. br. 4½ al. Hátt 8¾ al. Hver hl. al. á kr.	185	555.00
	Kr.		10874.00

10 ⁄ 1029 10.) Sveinn Jónsson hefur bygt einlyft hús með 3¾ al risi á lóð sinni við Bræðraborgarstíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í útveggi er fyllt með sagi, og millumgólfa í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og búr, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á hæðri hlutum er gólf úr plægðum 5/4" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al á hæð. Lengd 10 al. br. 9 al. hátt 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 257 2570.00

	3 ofnar 2/38 1/28. 1 eldavjel 60 kr.		167.00
b.	Við suðurgafl er imgöngu skúr, byggður eins og húsið.		
	Lengd 2 al. br. 3½ al. hátt 4½ al. Hver hl. al. á kr.	67	134
	Kr.		2868

11 ⁄ 966 11.) Árni héðinsson Thorlacius hefur bygt skúr á lóð sinni á Bráðræðisholti. Skúr þessi er byggður af binding, þiljaður utan með járni á langböndum á veggjum og þaki. Í honum eru 2 geymslurúm og salerni, og timburgólf í ⅔.

	Lengd 10 al. br. 6 al. hátt 4 al. Hver hl. al. á kr.	32	320.00
	Kr.		

12 ⁄ 442 12.) Halldór M. Ólafsson Þjórsm. hefur bygt tvílyft hús með kvisti í í vegu og 5½ al risi á lóð sinni við Nýlendugötu nr. 19 Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu — Brandgafl að vestanverðu, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í útveggi er fyllt með sagi, og millumgólfa í öllum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gangar og 4 fastir skápar, sem alt er þiljað og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. A. öðru gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 búr, gangur og 1 fastur skápur, sem allt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. A. þriðja gólfi eru 4 íbúðarherbergi, gangur og framloft. Herbergin þiljuð og með striga og pappír á veggjum og loftum öll máluð. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð. Í honum eru 6 geimsluklefar og gangur, og 1 klefinn þiljaður innan.

Lengd 14 al.	br. 12 al.	hæð 9 al.	Yfir hl. al. á kr.	672	9408,-
6 ofnar	2/54	4/37	3 eldavjelar	8/81	2/51			439,-
					Kr.		9847,-

Þjóðleifur Hjörleifsson

2 Juni 1906

Árið 1906, hinn 2 Júní var brunamálastjórnin í Reykjavík, bæjargjaldkeri P. Pjetursson mættur ásamt hinum kjörnu brunabótavirðingamönnum, kjósendunum Herði Hjaltasyni og Sigvalda Bjarnasyni til þess, samkvæmt áður gefinni auglýsingu, að virða til brunabóta húseignir þessa, sem hjer segir, og samvizkusamlega.

Nr. 547. Magnús vegfr. Vigfússon hefur auktið og endurbætt húseign sína á „Kirkjuholti" við Laugarnesveg. Þar með 3 ál. ríss, klæðveggir af steini, og gaflveggir upp undir glugga en hinn hluti þeirra er byggður af binding, klæddur utan með borðum, pappa og járni þar yfir, og með járnþaki á 7/8 borða súð. Í þak og útveggi er fyllt með marhálm. Í honum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, sem allt er þiljað og málað. Þar er ofn og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllum honum 2 3/4 al. á hæð

Lengd 10¼ al. br. 7½ al. Veggjahæð 3½ al. Yfir hl. al. á kr. 132.- 1558,-

Ofn 45 kr. 1 eldavjel 50 kr. 95,-

b. Við vesturhlið bæjarins er imgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið, hálfafdur í hvert upspil, en hanonatklæfnidi.

Lengd 5¼ al. br. 2½ al. hæð 3¼ al. Yfir hl. al. á kr. 32 168,-

C. Í sömu lóð hefur sami maður bygt heyhlöðu. Hún er bygð af binding klædd utan með járni á langböndum á veggjum og þaki. Undir henni er 2 ál. hár kjallari.

Lengd 8 ál. br. 8 ál. hæð 5 ál. Kis 3 ál. Yfir hl. al. á kr. 90 720,-

d. Við suðurgafl hlöðunnar er bygt fjós með skúrþaki. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki, allt þiljað innan, og fyllt í þak og veggi með marhálm. Undir því er safngryfja.

Lengd 5 ál. br. 8 ál. Meðalhæð 4½ al. Yfir hl. al. á kr. 115 575,-

e. Við austurhlið hlöðunnar er hesthús með skúrþaki. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum og pappa, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í því er steinsteypu gólf og plankagólf ofan á því.

Lengd 4 ál br. 4½ al. Meðalhæð 4 ál. Yfir hl. al. á kr. 45 180,-

Kr. 3296,-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

~~3296,00~~

2.º Verksmidjan „Idunn" hefur bygt vid sudurgaflinn á ketilhúsi
795 sínu. Vidbót þessi er bygd af „Mjölners" steini, og med járnþaki á lang-
böndum. Hún er hólfud í þrent. Í henni er steinsteypu gólf, og öll
er hún kalkdregin innan.
Lengd 15 ál. br. 8 5/6 ál. hæd 4 ál. Ris 3 ál. Hver hl. al. á kr. ~~79~~ 160 ~~2485,00~~
Kr. ~~2485,00~~

3.º Sveinn J. Einarsson steinsm. hefur bygt vid austurgaflinn á
861 húsi sínu nr. 48 vid Grettisgötu. Bygging þessi er med skúrþaki.
Hún er bygd af binding, klædd utan med plægdum 1" bordum,
pappa, listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri 1" borda
súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millum-
gólf í nedra bitalagi. Austur gafl er úr „Mjölnis" steini. Í
byggingu þessari eru 2 íbúdarherbergi, eldhús og gangur, sem alt
er þiljad, og herbergin med pappa á veggjum, en striga og pappír
á loftum; Alt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. — Vid sudur-
hlid á byggingu þessari er lítill inngönguskúr. 2 ofnar 1/60 1/38. 1 eldavjel 50 148,00
Lengd 7 3/4 ál. br. 11 ál. Medalhæd 6 ál. Hver hl. al. á kr. 272 2108,00
Kr. 2256,00

4.º Bjarni Helgason hefur bætt vid austurgaflinn á húsi sínu
809 nr. 50 vid Njálsgötu. Vidbót þessi er med skúrþaki. Hún er
bygd af binding, klædd utan á tvo vegu med plægdum 1" bordum,
pappa, listum og járni þar yfir — Mjölnis grjót í austurgafli,
og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Í
útveggi er fylt med Marhálm, og millumgólf í nedra bitalagi.
Í vidbót þessari eru 3 íbúdar herbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur,
sem alt er þiljad, og herbergin med striga og pappír á veggjum og
loftum, Alt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari 3 1/2 ál.
á hæd, er undir henni allri.
Lengd 10 ál. br. 10 ál. Medalhæd 5 1/2 ál. Hver hl. al. á kr. 263 2630,00
3 ofnar 1/52 1/42 1/32. 1 eldavjel 53 kr. 179,00

b. Vid sudurhlid er inngöngu skúr med kjallara. Hann er bygdur
eins og húsid, med brannhlid ad austanverdu.
Lengd 3 ál. br. 3 1/4 ál. hæd 4 ál. Hver hl. al. á kr. 48 144,00
Kr. 2953,00

5.º Gísli trjesm. ~~Björnson~~ Halldórsson hefur bygt einlyft hús med 4 ál. risi
1050

á lód sinni vid Njálsgötu nr. 47. Hús þetta er bygt af binding,
klætt utan med plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir,
og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Innan á
binding er pappi og millumgólf í nedra bitalagi. Nidri eru 3 íbúdar-
herbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljad, og herbergin med
pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; Alt málad. Þar
eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 herbergi í smídum, og fram loft.
Kjallari, hálfur med timburgólfi, er undir öllu húsinu, 3 1/2 ál. á hæd.
Hann er hólfadur í smídarum og 1 geimsluklefa.
Lengd 10 ál. br. 10 ál. hæd 4 3/4 ál. Hver hl. al. á kr. 308 3080,00
2 ofnar 1/50 1/40. 1 eldavjel 55 kr. 145,00

b. Vid austurgafl er inngöngu skúr med þaksvölum og kjallara. Hann
er bygdur eins og húsid. Í honum eru 3 gangar og 1 fastur skápur.
Lengd 4 ál. br. 3 ál. hæd 4 1/4 ál. Hver hl. al. á kr. 75 300,00
Kr. 3525,00

6.º Gudmundur trjesm. Hallsson hefur bygt tvílyft hús med 3 1/2 ál.
351 risi á lód sinni vid Laugaveg nr. 29. Hús þetta er bygt af
binding, klætt utan med plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni
þar yfir á 3 vegu — Austurgafl er af steinsteypu, — og med járn-
þaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Innan á binding
er pappi, og millumgólf í tveimur bitalögum. Nidri er sölubúd med
skápum, hyllum, búdarbordi og 24 skúffum. 2 herbergi og gangur,
sem alt er þiljad. Annad herbergid, búdin og gangurinn eru med
striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málad. Þar eru 2 ofnar.
Uppi eru 5 íbúdarherbergi, eldhús, búr, vinkilgangur og 2 fastir
skápar, sem alt er þiljad; og med striga og pappír á veggjum og loftum,
Alt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á efstu bitum er gólf
úr plægdum 5/4" bordum. Kjallari med steinsteypu gólfi er undir
öllu húsinu 2 3/4 ál. á hæd
Lengd 20 ál. br. 14 ál. hæd 10 1/2 ál. Hver hl. al. á kr. 728 14560,00
5 ofnar 1/105 1/82 2/56 1/46. 1 eldavjel 75 kr. 420,00

b. Vid nordurhlid er inn og uppgöngu skúr, bygdur eins og húsid.
Lengd 4 ál. br. 5 ál. hæd 10 1/2 ál. Hver hl. al. á kr. 221 884,00
Kr. 15864,00

7.º Sveinn trjesm. Jónsson hefur bygt tvílyft hús med porti, kvisti,
1031

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

veggsvölum – á vesturhlíð – og 5 ál. risi. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í öllum bitalögum. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 3 gangar og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað og með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á ödru gólfi eru 4 íbúðarherbergi og 2 gangar, sem alt er þiljað og með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar. Á þridja gólfi eru 2 íbúðarherbergi, 2 geimslurum og gangur. Herbergin og gangurinn eru með pappa á veggjum og súð, en striga á loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteypugólfi 3 ál. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 geimslurum, gangur og kross skilveggur

Medallengd 17⅔ ál. br. 15 ál. hæð 11¾ ál. Hver hl. al. á kr. 936 — 16536,00

6 ofnar $\frac{1}{105}$ $\frac{1}{75}$ $\frac{2}{60}$ $\frac{2}{46}$. 1 eldavjel 110 kr. " " " — 502,00

Kr. 17038,00

8.º Þorvaldur skipstj. Jónsson hefur bygt einlyft hús með 3 ál. risi, á lóð sinni við Bergstaðastr. 25 B. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í nedra bitalagi. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum eru plægð 1" bord. Kjallari með steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á því í 3/5, er undir öllu húsinu. Hann er 4 ál á hæð, og í honum eru 2 íbúðarherbergi og gangur þiljuð og máluð. Þar eru 2 ofnar. Einnig eru þar 2 geimsluklefar – Við austurhlíð er lítill inngöngu skúr –

1038

Lengd 11 ál. br. 10 ál hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 323 — 3553,00

4 ofnar $\frac{1}{53}$ $\frac{1}{38}$ $\frac{2}{25}$. 1 eldavjel 50 kr. " " " — 191,00

b. Við sudurgafl er inngöngu skúr – grunnskúr – með risi Hann er bygður eins og húsið.

Lengd 2 ál. br. 3 ál. hæð 8 ál. Hver hl. al. á kr. 72 — 144,00

Kr. 3888,00

9.º Runólfur ~~Jónsson~~ Runólfsson og Magnús Jónsson skipstjóri hafa

1032

bygt einlyft hús með 5½ ál. risi, á lóð þeirra við Sellandsstíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í báðum bitalögum. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 3 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu, 3½ al. á hæð.

Lengd 11 ál. br. 11 ál. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 323 — 3553,00

3 ofnar $\frac{1}{65}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{28}$. 1 eldavjel 60 kr. " " " — 185,00

b. Við norður hlíð hússins er inngöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið. Lengd 3¾ al. br. 3 ál. hæð 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 56 — 210,00

Kr. 3948,00

10.º Gísli járnsm. Finnsson hefur bygt hús fyrir járnsteypiri á lóð sinni við Ægisgötu. Hús þetta er bygt af „Mjölnis" steini með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð. Í því er steinsteypugólf á 14½ al., en á bitum er gólf ur plægðum 5/4" bordum. Það er hólfað í tvent, og í því eru 3 járndregarar. Þar er og skrúfubelgur, járnbræðslu ofn og Mótor. Lengd 21½ al. br. 14 ál. hæð á 7 ál. af lengdinni 8½ al. og ris 3 ál. Hæð á 14½ al. 5¼ al. ris 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 224 — 4816,00

1033

a.

b. Við suðurhlíð hússins er bygður þurkofnsskúr ur „Steinars" steini með steinsteypu gólfi og þaki

Lengd 6⅚ ál. br. 3⅔ ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 50 — 350,00

c. Á sömu lóð hefur sami maður bygt geimslu skúr. Hann er bygður af binding, klæddur utan með kantsettum 1" bordum, og járni þar yfir á 3 vegu og þaki.

Lengd 14 ál. br. 5 ál. hæð 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 28 — 392,00

Skrúfubelgur og járnbræðslu ofn 2500,00 Mótor 1300,00 " — 3800,00

Kr. 9358,00

11.º Benidikt Stefánsson kaupmaður hefur nú fullgert hussein sina Nr. 1 í Bergstaðastræti, brunabota Nr. 868. Þanning ad hann hefur útbúid sölubúd med skrifstofu

868

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

nidri og íbúð uppi. Hús þetta, sem er tvílyft var kirt var 31/10 '04, er bygt af bindingi, klætt utan með 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu og steinsteypu-gafl að sunnan fóðruðum innan með 5/4" borðum plægðum og með járnþaki á langbandum. Innaná binding er pappi og millumgólf í neðra bitalagi. Nidri í húsinu eru 2 herbergi og sölubúð með borði, hyllum og skápum, alt þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Á öðru gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur sem alt er þiljað og 2 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.

Lengd 12 3/4 al. br. 9 al. hæð 9 1/4 al. Hver hlaupandi alin: 360 — 4590

2 ofnar 58 kr. 50 — 1 eldavjel 65 kr. — 173

b. Við austurhlíðina er inn og uppgöngu skúr sem bygður er eins og húsið.

Lengd 4 1/2 al. br. 6 al. hæð 9 1/4 al. Hver hlaupandi alin: 216 — 972.-

5735.-

Hjartarson

Ár 1906, hinn 19 júní var brunamálastjórinn í Reykjavík, bæjarfjaldkeri P. Pétursson, mættur ásamt hinum kjörnu brunabótavirðingamönnum, trésmiðunum Hirti Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni, til þess, samkvæmt ósk eftirtaldra manna, að virða til brunabóta húseignir þessa, eftir beztu þekkingu og samviztu.

1 o. 1034 Eiríkur járnsm. Bjarnason hefur bygt tvílyft hús með skúrþaki á lóð sinni við Tjarnargötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á 3 vegu — Austurhlíð er af „Steinars" steini og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Nidri er smiðja, herbergi og gangur, sem alt er þiljað, og herbergið og gangurinn málað, en smiðjan klædd innan með járni á lofti og veggjum. Í henni og ganginum er steinsteypugólf. Uppi er 1 íbúðarherbergi, eldhús og geimslurúm, og herbergið ásamt eldhúsinu þiljað og málað. Kjallari 5x8 er undir suðurenda hússins 2 al. á hæð. Lengd 14 al. br. 8 al. hæð 8 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 281 — 3934.-

2 o. 1035. Iðnaðarmanna fjelagið í Reykjavík hefur bygt Iðnskóla hús á lóð sinni; horninu á Lækjargötu og Vonarstræti. Hús þetta er tvílyft, með porti, kvisti, 5 kvistgluggum, 7 al. risi, og turni á norðaustur horni sem nær 7 al. uppfyrir mæni hússins. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar og millumgólf í öllum bitalögum. Á fyrsta og öðru gólfi er pappi á skilveggjum bak við þiljur, og gólfin úr plægðum 1 1/2" borðum. Suðurgafl hússins er hladinn úr „Mjölners" steini og fylgir því hálfur. Nidri eru 4 stór herbergi, og gangur eftir endilöngu; Alt með striga og pappír á veggjum og loftum, en með brjóstpaneli að neðan; Alt málað. Þar eru 4 ofnar. Á öðru gólfi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin og gangurinn, með striga og pappír á veggjum og loftum: fjögur með brjóstpanel; Alt málað. Þar eru 5 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 3 geimslurúm og 2 gangar, sem alt er þiljað, og herbergin og annar gangurinn með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Á skambitum er gólf úr plægðum og hefluðum borðum.

Meðallengd 24 1/2 al. Meðalbr. 19 3/4 al. hæð 13 1/2 al. Hver hl. al. á kr. 1280 — 31360.-

13 ofnar 6/160 2/90 2/55 2/52 1/37. 2 eldavjelar 75 kr. hvor — 1541.-

b. Við vestur hlíð hússins er inn og uppgöngu skúr með risi og brannhlíð að sunnanverðu. Hann er bygður eins og húsið.

Lengd 4 al. br. 4 1/2 al. hæð 16 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 268 — 1072.-

c. Á sömu lóð hefur sama fjelag bygt geimslu skúr. Hann er bygður af binding, klæddur utan með járni á þaki, og veggjum að mestu leyti; eldvarnarveggur er á 5 1/4 al. Skúr þessi er hólfaður í þrent og í honum er steinsteypu gólf.

Lengd 9 1/2 al. br. 4 al. hæð 3 2/3 al. Hver hl. al. á kr. 32 — 304.-

d. Annar skúr á sömu lóð, eign sama fjelags; bygður af binding klæddur utan með járni, og með járnþaki á bordasúð. Hann er hólfaður í 5 rúm; Allur þiljaður innan og með steinsteypu gólfi.

Lengd 12 al. br. 2 al. hæð 3 1/3 al. Hver hl. al. á kr. 22 — 264.-

Kr. 34541.-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3.º 191 Br. H. Bjarnasen kaupm. hefur breitt og umbætt verzlunar og íbúðarhús sitt nr. 7 við Adalstræti. br. bóta nr. 191. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 5/4" bordum, og járni þar yfir á suður hlið og austurgafli, og með járnþaki á borda súð. Í öllum útveggjum hússins er steinsteypa í binding. Nidri er sölubuð, 2 herbergi og gangur, sem alt er þiljað, og sölubúðin með bordi, hyllum, skápum og skúffum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar. Á ödru gólfi eru 6 íbúðarherbergi og gangur, Alt kalkdregið og málað. Þar eru 3 ofnar. Á þridja gólfi er eldhús með kvistglugga, gangur og 2 geimslurum, annað þeirra er alsett hyllum, en eldhúsið, og nokkuð af ganginum er þiljað og málað. Þar er 1 eldavjel. Kjallari með steinsteypugólfi í nálagt 3/5 er undir öllu húsinu, 3 ál. á hæð. Hann er hólfaður í 3 geimslurum og gang.

Lengd 18 ál. br. 14 ál. hæð 9½ al. Hver hl. al. á kr. 709 — 12762,00

5 ofnar 2/65 1/50 1/45 1/42 1 eldavjel 65 kr. — 332,00

Kr. 13094,00

4.º 312 Eyólfur ursm Þorkelsson hefur breitt og umbætt íbúðarhús sitt við Austurstræti nr. br. bóta nr.

Hús þetta er tvílyft með 4 ál. risi og útbygingu við suðurhlið. Það er bygt sumpart af binding og sumpart úr 3" plönkum, klætt utan með plægðum bordum, og járni þar yfir á hlidum — gaflar eru af steini — Á þakinu er skarsúð undir járni. Nidri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, 2 gangar, og 2 sölubúðir, með bordum hyllum og skápum, Alt þiljað, og sumt með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar. Á ödru gólfi eru 4 íbúðarherbergi, 2 gangar, eldhús og 3 fastir skápar, sem alt er þiljað, og sumt af herbergjunum með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á þridja gólfi eru 3 herbergi þiljuð og málud, og framloft. Þar er 1 strauofn. Kjallari 3 ál. á hæð er undir öllu húsinu. Í 1/3 af honum er timburgólf. Hann er hólfaður í þrent. Þar er vatnshitunarpottur.

Lengd 18 ál. br. 11 ál. hæð 8½ al. Hver hl. al. á kr. 513 — 9234,00

5 ofnar 2/60 1/55 1/50 1/40 1 strauofn 25,00. 1 eldavjel 65 kr. Vatnspottur 55 kr. — 410,00

Kr. 9644,00

5.º 1036 Jóhannes skipstj. Gudmundsson hefur bygt einlyft hús með porti og 5 ál risi, á lóð sinni við Nýlendugötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, á 3 vegu, og með járnþaki á plægðri 1" borda súð, með pappa á milli. Austur gafl er ur steyftum steini. Í alla útveggi er fylt með sagi, og millum gólf í báðum bitalögum. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Kjallari með steinsteypugólfi 4¼ al. á hæð er undir öllu húsinu. Hann er hólfaður í tvent.

Lengd 10½ al. br. 11 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 406 — 4263,00

3 ofnar 1/70 1/45 1/35. 1 eldavjel 85 kr. — 235,00

b. Við vestur gafl hússins er inngöngu skur með þaksvölum og kjallara. Hann er bygður eins og húsið, hólfaður í 3 ganga geimslurum og salerni.

Lengd 2½ al. br. 7 ál. hæð 8 ál. Hver hl. al. á kr. 244 — 610,00

Kr. 5108,00

6.º 1037. C. Fredrikssen bakari hefur bygt einlyft hús með 1 ál risi á lóð sinni milli Amtmansstigs og Bókhlöðustigs — Fjelagsbakarius lóðinni, Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með járni, og með járnþaki á langböndum. Múrstein er hlaðið í binding í austurgafl og suðurhlið. Í því er hesthús og geimslurum. Við vestur gafl er Vagnskýli

Lengd 12 ál. br. 9½ al. hæð 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 104 — 1248,00

Hjartarson

Ár 1906, 3. júlí var brunamálastjórnin í Reykjavík, bæjargjaldkeri P. Petersen, mæther ísæml hinum kjörnu brunabótavirðingarmönnum, trésmiðunum Hirti Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni, til þess, samkvæml ósk eftirtaldra manna, að virða til brunabóta húseignir þessar, eftir beztu þekkingu og samvizku.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1º. Torfi trjesm. Vigfússon hefur bygt skúr á lóð sinni við Grettisgötu 53. Hann er bygður af binding, klæddur utan
835 með plægðum 1" borðum, og með járnþaki á langböndum. Í honum er hesthús og heygeimslu rúm. Í hesthúsinu er steinsteypu gólf með planka gólfi ofan á, en í heyrúminu timburgólf. Lengd 8 ál. br. 5 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 45 — 360,00

Kr. 360,00

2º. Árni trjesm. Þorleifsson hefur bygt einlyft hús með 3 ál. risi á lóð sinni við Njálsgötu nr. 43. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð, með pappa á milli. Í útveggi er fylt með marhálm og millum gólf í nedra bitalagi. Nidri í húsi þessu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og
1039 pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr plægðum 1" borðum.
Kjallari með steinsteypu gólfi og timburgólfi ofan á því, er undir öllu húsinu. Hann er 4 ál. á hæð, og í honum eru 2 íbúðar herbergi, eldhús, 2 geimslu klefar og 2 fastir skápar. Herbergin og eldhúsið er þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.
Lengd 9 ál. br. 10 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 346 — 3114
3 ofnar 38,00 2 eldavjelar $\frac{1}{55}$ $\frac{1}{41}$ — — — 210,00

b. Við vestur gafl er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er bygður eins og húsið. Í honum eru 3 gangar og salerni.
Lengd 2½ al. br. 4 ál. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 106 — 265,00

Kr. 3589,00

3º. Þorsteinn skósm. Sigurðsson hefur bygt tvílyft hús með 3 ál. risi á lóð sinni við Laugaveg nr. 5. B. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa
1040 á milli. Innan á binding er pappi, og millum gólf í öllum bitalögum. Nidri eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur sem alt er þiljað og með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er alveg sama herbergja skipun og sami frágangur. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. 1 herbergið nidri og annað uppi eru með brjóstþaneli. Á efstu bita er lagt gólf úr plægðum borðum.
Lengd 12 ál. br. 12 ál. hæð 10 ál. Hver hl. al. á kr. 554 — 6648,00
4 ofnar $\frac{2}{95}$ $\frac{1}{40}$ $\frac{1}{38}$. 2 eldavjelar 80,00 — 428,00

b. Við norður gafl er inn og uppgöngu skúr með kjallara og þaksvölum. Hann er bygður eins og húsið.
Lengd 4 ál. br. 6 ál. hæð 10 ál. Hver hl. al. á kr. 200 — 800,00

c. Við vestur hlið er inn og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er bygður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar og 2 skápar.
Lengd 3½ al. br. 4 ál. hæð 9¾ al. Hver hl. al. á kr. 152 — 532,00

d. Á sömu lóð hefur sami maður bygt geimsluskúr. Hann er bygður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum og járni þar yfir á tvo vegu, en eldvarnarveggir úr steinsteypu á tvo vegu, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð. Hann er hólfaður í tvent, þiljaður innan og fylt í binding með sagspónum.
Meðallengd 8¼ al. br. 6½ al. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 100 — 825,00

Kr. 9233,00

4º. Guðmundur skósm. Jónsson er að byggja einlyft hús með 3½ ál. risi á lóð sinni við Bergstaða stræti nr. 32. B. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu – suðurgafl er úr steyfum steini.
1041 – og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í alla útveggi er fylt með sagi og millumgólf í nedra bitalagi. Á efri bitum er gólf úr plægðum 1" borðum en nedra gólf og þverskilrúm vantar. Langskilrúm og veggir er þiljað. Kjallari með steinsteypu gólfi, 4 ál. á hæð er undir öllu húsinu. Hann er hálfur þiljaður á veggi og loft.
Lengd 10 ál. br. 9 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 243 — 2430,00

b. Við vestur hlið er inngöngu skúr með kjallara. Hann er bygður eins og húsið. Lengd 3½ al. br. 3 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 54 — 189,00

Kr. 2619,00

5º. Magnús skósm. Gunnarsson hefur bygt skúr á lóð sinni við Þingholtsstræti nr. 3. Hann er bygður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á vesturhlið og þaki, en á 3 vegu eru eldvarnarveggir úr steinsteypu.
173

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skúr þessi er hólfaður í þrent og þiljað innan á veggi. Í honum er plægt 5/4" borða gólf.

Lengd 19 ál. br. 8 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 90 — 1710,00

Kr. 1710,00

6 o. Knud Zimsen verkfr. hefur bygt einlyft hús í Lætjargötu. með porti, 5½ ál. risi, turni 8x8 ál. hæð 16½ al. og 3 kvistgluggum, Hús þetta er bygt úr Mjölners steini, með járnþaki á plægdri 5/4" borða súð með pappa á milli. Allir skilveggir í húsinu eru bygðir af steyptum steini og kalkstjettaðir beggja vegna. Járndregarar eru undir nedra bita lagi, og á 35 fer. ál. eru járnbitar og steinsteypu gólf

a — 1042

með timburgólfi ofan á. Í öllum bitalögum er milligólf, og í porti og sperrum millisil með pappa og sagi, þiljað innan, rörlagt og kalkdregið. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús skápur og 2 gangar, sumpart með veggjapappír (Tappet) sumpart með maskinupappír máluðum. Þar eru 6 rifflofnar og 1 eldavjel. Á efra gólfi eru eru 5 íbúðarherbergi, 2 gangar, 1 geimsluklefi og 3 fastir skápar, með pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 5 rifflofnar og badker. Á skambitum er gólf úr plægðum borðum. Turnþakið er með járnbitum og steinsteypu á járn neti, og þiljað nedan á með „panel". Kjallari með 15" þykkum veggjum og mjög þykku steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu. Hann er 3½ al. á hæð, hólfaður í 6 geimslurúm og 3 ganga; Alt kalkdregið. Þar er Miðstöðvar vjelin, þvottapottur, Vatnsketill og dæla.

Lengd 20 ál. br. 15 ál. hæð 7½ al. Hver hl. al. á kr. 1333 — 26660,00

1 eldavjel 350,00. 1 badker 65/00. 1 þvottapottur 73/00 1 vatnsverk 800 — 1288,00

Skolppípur 100,00. Miðstöðvarvjel. með leydslupípum og ofnum 1600 — 1700,00

b. Við suðurgaft er inngöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið. Í honum er steinsteypu gólf með slípaðri marmarasteypu ofan á.

Lengd 3 ál. br. 4¾ al. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 178 — 534,00

c. Við austur hlið er útbygging með skúrþaki. Hún er bygð eins og húsið, hólfuð í 2 íbúðar herbergi, 2 ganga, búr og geimsluklefa. Í öðru herberginu er borð og skápar, Alt málað þar eru 2 rifflofnar. Kjallari með steinsteypu gólfi í 1/3 ja porti er undir henni allri. Hann er 3 ál. á hæð, hólfaður í þrent.

Flyt kr. 30182,00

Fluttar kr. 30182,00

Lengd 18 ál. br. 5¼ al. hæð 6½ al. Hver hl. al. á kr. 235 — 4230,00

d. Við suður hlið útbyggingarinnar er inngöngu skúr, með steinsteypu gólfi. Hann er bygður eins og húsið.

Lengd 3½ al. br. 3 ál. hæð 7 ál. Hver hl. al. á kr. 116 — 406,00

e. Suður af þessum skúr er annar skúr eins bygður.

Lengd 3½ al. br. 3 ál. hæð 3 ál. Hver hl. al. á kr. 52 — 182,00

Undir kjallaragólfinu í húsinu sjálfu eru lagðar fráræslupípur

Kr. 35000,00

Hjartarson Sigv. Bjarnason

Ár. 1906 hinn 17 júli var brunamálastjórinn í Reykjavík, bæjargjaldkeri P. Petersen, mettur ásamt hinum kjörnu virðingarmönnum, trjesmiðunum Hirti Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni, til þess samkvæmt ósk nedangreindrar verzlunar, að virða til brunabótar húseigu hennar, eftir bestu þekkingu og samvizku.

1 o. 650. Verzlunin „Edinborg" í Reykjavík hefur breitt og umbætt hús sitt í Austurstræti nr. 9. Ltr. 650 Hús þetta er þrilyft með 4 ál. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 5/4" borðum pappa og járni þar yfir á tvo vegu og með járnþaki á plægdri 5/4" borða súð með pappa á milli. Á fyrsta gólfi í húsi þessu er sölubúð með borðum, hyllum, skápum og 92 skúffum; skrifstofa, gangur og geimslurúm, sem alt er þiljað. Sölubúðin og skrifstofan eru með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; Alt málað. Á öðru gólfi er fatasölubúð og gangur. Búðin er með borðum skápum og skúffum; öll þiljuð. Með striga og pappír á lofti. Öll málud. Gangurinn er allur þiljaður og málaður. Á þriðja gólfi eru 6 herbergi og gangur, sem alt er þiljað, og sumpart málað, en sumpart oliuborið. Þar er 1 strauofn. Eftir miðjunni á efstu bitum eru lögð ónnnin 5/4" borð. Kjallari með timburgólfi, 3 ál. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum er skilveggur úr steini eftir endilöngu.

Lengd 25 ál. br. 15 ál. hæð 16¼ al. Hver hl. al. á kr. 1125 — 28125,00

1 strauofn — 65,00

Kr. 28190,00

Hjartarson Sigv. Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1906 hinn 31. júlí var Bruna-málastjórnin í Reykjavík, bæjargjaldkeri Pétur Pétursson mættur ásamt tveimur reglaðra brunaskaðabótavirðingamönnum bæjarfógetans, Kirkju-Bjarteyni og Lýð Lýðssyni Bjarnasyni, til þess samkvæmt ósk eigenda Valdra manna að virða til brunabóta húseignir þeirra.

1.º 1043. Verzlunarerindreki Chr. Fr. Nielsen hefur byggt timburlyft hús með 7½ ál. risi, á lóð sinni við Kirkjustræti. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, á tvo vegu, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í öllum bitalögum. Niðri eru 2 ölubúðir, 2 skrifstofur, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað. Í búðunum eru borð, hyllur, skápar og skúffur; og á veggjum og loftum í þeim sem og annarsstaðar í skrifstofunni, er striga og pappír; Alt málað. Þar eru 3 ofnar. Í öðru gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 4 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum. Alt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Í þriðja gólfi eru 4 herbergi þiljuð og máluð, og gangur að auki. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð. Hann er höfðaður í 4 geimslum.

	Lengd 22 ál. br. 14 ál. hæð 11½ al. Hver hl. al. á kr.	890	19580
	7 ofnar 115 140 65 60 52 50 28. 1 eldavél 70 kr.		580,00
b.	Við suður hlið er inn og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 3 gangar, vatnspípur og dæla. 150 kr.		150
	Lengd 7 al. br. 5½ al. hæð 10½ al. Hver hl. al. á kr.	144	1008
	Kr.		21318

3.º 107 Hálfdán Guðmundsson Sveinsson hefur aukið og endurbætt húseign sína við Austurstræti nr. 5. Íbúðarhús einlyft, með porti og 4½ ál. risi, bygt af binding, klætt utan með tvöfaldri plægðri borðklæðningu og pappa á milli; og járni þar yfir á suðurhlið, og með járnþaki á plægðri ⅞" borða súð með pappa á milli. Niðri eru 5 íbúðarherbergi og gangur sem alt er þiljað, og 3 herbergin með pappa á veggjum og sprelluðum loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar. Uppi eru 6 herbergi og gangur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Í honum eru 4 herbergi þvottahús og geimsluklefi. Herbergin og þvottahúsið eru þiljuð og máluð. Þar er ofn og þvottapottur.

	Lengd 14 ál. br. 12 ál. hæð 6 ál. Hver hl. al. á kr.	472	6608
	6 ofnar 80 70 45 35 27. 1 eldavél 28 kr. 1 Vatnshitunarpottur 65		373,00
	Við norður hlið er skúr, byggður af binding, klæddur utan með plægðum ⅞" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í honum er eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er		6956

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Fluttar kr. 6986

þiljað og málað. Þar er 1 eldavjel. Kjallari er undir skúr þessum 3 ál á hæð.

Lengd 4½ al. br. 5 ál. hæð 6 ál. Hver hl. al. á kr. 140 — 630

1 eldavjel — — — — — 90,00

Við austurgafl hússins er viðbygging með skúrþaki. Hún er bygð af binding, klædd utan með plægðum 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á tvo vegu (eldvarnargafl að austanverðu) og með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í neðra bitalagi. Í henni er sölubúð með búðarborði og hyllum, og 2 herbergi, Alt þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Kjallari er undir henni allri 3 ál. á hæð.

Lengd 9¼ ál. br. 12 ál. hæð 8½ al. Hver hl. al. á kr. 320 — 2960

1 ofn — — — — — 28,00

Kr. 10694

4 o. 1045 Íslandsbanki við Austurstræti er einlyftur, með porti, Valmaþaki 7½ al. á hæð, og „Porthal" á súður hlið. Ytra byrði veggjanna er hlaðið úr grásteini, en innra byrðið úr múrsteini; Allir með loftrásum. Skilveggir eru allir múraðir upp úr tígulsteini. Nidri eru, afgreiðslusalur með borði, og 2 immúruðum skápum með járnhurðum fyrir og einnig spjaldahurðum úr trje. 5 herbergi, 4 gangar og klósett Alt kalkdregið og málað, bæði loft og veggir. Þar eru 13 rifflofnar og 9 af þeim í skápum. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 3 gangar, geimslurúm og stórt framloft. Herbergin gangarnir og eldhúsið er alt kalkdregið og málað. Þar eru 3 rifflofnar og 1 eldavjel. Kjallari með alt að 1 ál. þykku steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu. Hann er 4 ál. á hæð. Í honum eru 12 herbergi, 4 gangar og 2 eldfastir skápar, sem alt er kalkdregið, og 6 herbergin ásamt einum ganginum málað. Þar eru 5 rifflofnar, Miðstöðvarhitunarvjel og uppmúraður brunnur.

Lengd 41 al. br. 23¼ al. hæð 10 ál. Hver hl. al. á kr. ~~2640~~ 10670

1 eldavjel 70 kr — 70

Miðstöðvar hitavjel með pípum og ofnum — — — 70,00

Kr. 113700

Hinni skipuðu yfirmatsmönnum verðu eigni hellasinni, en eldar ipsi hlaupandi alt á kr. 113700,00

5 o. ~~34~~ 1049 Jóhannes tjesm. Lárusson hefur bygt einlyft hús með 3½ ál. risi á lóð sinni við Hverfisgötu nr. 18 C. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í neðra bitalagi. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr plægðum 5/4" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi, 3 ál. á hæð, er undir öllu húsinu. Hann er hólfaður í 3 geimslurúm.

Lengd 11½ al. br. 10 ál. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 308 — 3542

2 ofnar 1/55 1/45. 1 eldavjel 43 kr. — — — 143,00

b. Við vestur gafl hússins er inngöngu skúr með risi og kjallara, Hann er bygður eins og húsið. Í honum eru 3 gangar 1 fastur skápur og salerni.

Lengd 3½ al. br. 5 ál. hæð 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 132 — 462

Kr. 4147

6 o. 1046 Gísli verzlunarm. Björnsson og Bjarnhjeðinn Þorsteinsson, hafa bygt tvílyft hús með 4½ ál. risi á lóð sinni við Grettisgötu nr. 8. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í öllum bitalögum. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og búr, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergjaskipun sem og annar frágangur. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Á efstu bitum er gólf úr plægðum 1 borðum.

Lengd 11 ál. br. 11 ál. hæð 10 ál. Hver hl. al. á kr. 592 — 6512

2 ofnar 1/95 1/105. 2 eldavjelar 85 kr. hvor — — — 370,00

b. Við vestur gafl er inn og uppgöngu skúr með þaksvölum og veggsvölum. Hann er bygður eins og húsið, að öðru en því, að eldvarnargafl er við hann að vestanverðu. Í honum eru 4 gangar og 3 fastir skápar. Lengd 4 ál. br. 7½ al. hæð 9¾ al. hl. al. kr. 320 — 1280

Flut. kr. 8169

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Fluttar kr. 8162,-

C.9. Á sömu lóð hafa sömu menn byggt geimslu skúr. Hann er byggður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í honum eru 2 geimslu rúm, og 2 sálarni.
Lengd 12 al. br. 5 al. hað 4½ al. Hver hl. al. á kr. 50 600

Kr. 8762,-

7.9. Kristinn Stýrimaður Einarsson hefur byggt einlyft hús með 3 al. risi á lóð sinni við Bræðraborgarstíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millum gólf á neðra bitalagi, en sag milli lofta á efra. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með strigа og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Á efri hæðum eru plægð 1" borð. Þar er geimsla. Í kjallari með steinsteypu gólfi og limburgólfi ofan á þúr í ⅔, er undir öllu húsinu. Hann er 7 al á hað, og í honum eru 2 herbergi eldhús og gangur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Enfremur er þar 1 geimsluherbergi.
Lengd 11 al. br. 10 al. hað 5 al. Hver hl. al. á kr. 346 3806,-
3 ofnar 95 — 36. 2 eldavélar 85 50 " " 302,-

b. Við vestur hlið er inngöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið.
Lengd 3 al. br. 7½ al. hað 4½ al. Hver hl. al. á kr. 78 284,-

Kr. 4342

8.9. Þorleifur Ingim. Þórðarson hefur byggt einlyft hús með porti og 5 al. risi á lóð sinni við Landakotsstíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er þappi og millum gólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús húr og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með strigа og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 3 herbergi, 2 hliða kompur og gangur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar.
Kjallari með limburgólfi 3¾ al. á hað, er undir öllu húsinu. Í honum eru 3 geimslu rúm, gangur, og þvotta hús með járn fóðruðu lofti og þiljað inman. Þar er 1 vatnshitunar pottur.
Lengd 14 al. br. 11 al. hað 7 al. Hver hl. al. á kr. 531 7434

b. Við norður hlið er inngöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 3 al. br. 3½ al. hað 6 al. Hver hl. al. á kr. 100 300

Kr. 8113

9.9. Verzlun H. P. Duus hefur breitt og umbatt verzlunar og íbúðar hús sitt við Aðalstræti nr. 2. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með tvöfaldri ¾" borða klæðningu og pappa á milli. Báðar eru klæðningarnar plægðar, og sú ytri listuð. Á þakinu eru plægð ¾" borð, pappi, og járn þar yfir. Innan í binding er pappi og í neðra gólfi steinsteypa, plankar og þar yfir plægð ¾" borð nema fyrir utan búðarborðið er flísa gólf. Niðri er öðrubúð með 3 búðarborðum, hyllum, skápum og skúffum, öll þiljuð með plægðum 1" borðum; Með strigа og pappír á veggjum og lofti; Öll máluð. Uppi eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með strigа og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Á efsta lofti eru 2 íbúðar herbergi, 5 geimslu klefar og frambyrgi. Herbergin eru þiljuð og bekkt.
Lengd 20½ al. br. 11 al. hað 7½ al. Hver hl. al. á kr. 660 13380,-
1 ofn 95,00 1 eldavél 75,00 " " 170,00

b. Við vestur hlið er skúr með þakvölum. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 skrifstofur og ~~eld~~ 1 herbergi með búðarborði, skápum, hyllum og skúffum, Alt þiljað og málað.
Lengd 15½ al. br. 8 al. hað 5½ al. Hver hl. al. á kr. 216 3348,-

c. Með fram Tjarnarsundi er byggður tvílyftur skúr af binding við vestur hlið húsins. Hann er klæddur utan með plægðum ¾" borðum pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾ borða súð með pappa á milli. Niðri eru 3 gangar og 3 sálarni. Þar er ½ gólfið úr steinsteypu en ½ úr plægðum ¾" borðum, Alt þiljað, og sumt með strigа og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Uppi er 1 íbúðar herbergi og 2 gangar, sem alt er þiljað og herbergið og annar

Flyt kr. 1304,-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr. 13048

gangurinn með stiga og pappir á veggjum og loftum, Allt málað.
Lengd 20 áf. br. 5 áf. hað 8½ af. Hver hl. al. á kr. 180 3600.
Kr. 20478 20648

10 g. 199 Jóhannes Zoëga hefur umbætt íbúðarhús sitt ~~við~~ á lóð sinni við Nýlendugötu nr. 11. Hús þetta er einlyft, með 4½ áf. veri. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, og járni þar yfir á suður hlið og vestur-gafli að ofanverðu, en listum á austur gafli og norður hlið. Í báða gaflana og norður hliðina er múrað í binding með hjúlusteini, en í suður hlið er fyllt með marhálm. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og eldavél. Uppi eru 2 herbergi gangur og geimsluklefi, þiljað og málað. Þar er eldavél. Kjallari með timburgólfi 3 áf. á hað, er undir öllu húsinu. Lengd 10 áf. br. 9 áf. hað 4½ af. Hver hl. al. á kr. 295 2950.
2 ofnar 51 25. 2 eldavélar 75 25 - - 176,00

b. Við norður hlið er imgóngu skúr, byggður eins og húsið. Lengd 3 áf. br. 3 áf. hað 3½ af. Hver hl. al. á kr. 36 108,00
Kr. 3234

11 g. 305. Gunnar Kaaym. Einarsson hefur bygt búlyft hús með risi á lóð sinni við Norðurstíg. Niðri hluti veggjanna er bygður af grástein, en efri hlutinn af „Steinars" steini, og allir skilveggir; með járnþaki á plægðri ¾" borða síð með pappa á milli. Að norðan horni hússins er turn og neðan undan honum veggsvalir. Niðri eru 5 herbergi, kalkdregin og hvítlituð, veggir og loft. Þar eru 2 járndregarar að endilöngu, og steinsteypu gólf. Uppi eru einnig 5 herbergi með kalkdregnum veggjum hvítlituðum, en með striga og pappir á loftum, Allt málað. Í þeim er timburgólf.
Lengd br. hað Hver hl. al. á kr. 854 20496
Á sömu lóð hefur sami maður bygt geimsluhús af steini með járnþaki á plægðri ¾" borða síð með pappa á milli. Norðurgafl er af binding, klæddur utan með plægðum ¾" borðum pappa og járni þar yfir. Í því öllu er steinsteypugólf.
Lengd 22 áf. br. 14 áf. hað 4½ af. ris 5½ af. Hver hl. al. á kr. 280 6160.
Kr. 26656

12 g. 118. C. I. X. H. P. Duus verzlun hefur aukið og endurbætt geimsluhús sitt lóðr. C. br. b. nr. 118 á lóð sinni við Aðalstræti. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Á fyrsta gólfi eru 3 geimslurúm. Á öðru gólfi eru 4 geimslurum og gangur, þar af eru tvö þiljuð inman og alsett hyllum og borðum. Á þriðja gólfi eru 3 geimslurum og gangur og laft þeim þiljað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteyptu gólfi og timbur-gólfi ofan á því, er undir öllu húsinu. Hann er 4 ál á hað og hálfaður sundur með steinskilvegg að endilöngu. Þar eru 3 járndregarar, og undir þeim 5 járn og 12 tréstoðir.
Lengd 26½ af. br. 26 af. hað 11 ál. Hver hl. al. á kr. 720 19080.00
2 ofnar 115 kr. 1 vatnsleitunarpottur 65 kr. .. - 295,00
Kr. ~~19375~~ 19375,00

Hjeðinn Hjartarson Sigv. Bjarnason Eyþór Ísfirð 19522

Ár. 1906. Den 4. August. var. Brandinetinn í Reykjavík Hannes P. Pétursson mætt til lögmeð de faste Vurderingsmend Tómasson mestreni Hjörtur Hjartarson Sigvaldi Bjarnason ved. Ejendommen Forsk. Nr. 795. tilhørende „Aktieselskabet Ullarvefjadeildin" Uldefabriken i Rvk. Forretningen ~~efter~~ Begjæret af Brandvæsenets Bestyrelse ved Brandinspecteur Eggert Briem at ofhaldi Vurdering i Anledning af en Ejendommen natten i mellem den 3.–4 August ~~d. Aar~~ 1906. ~~efter~~ overgaaet Brandskade ~~paa~~ paa Ejendommen maldb. af ~~Forsikr.~~ Actieselskabet idag.
Aktionerens frafaldt den ved lidtrette Vurderingsmænd Aarsagen til Ildens Opkomst er ikke Opdaget ved ~~efterfølgende~~ Søgsmaal. Det har ikke ~~været~~ været muligt at ~~bevise~~ bevise af Bindingsværk bekledt med Bræder og jern med hørende aldeles Dens Bygning var Vurderet til 24620,00
Se tilbageværende Rester Vurderes saaledes:
Fabrikbygningen grund og Betongulv 1855,00
Jern fra Tag og Vægge 75 pr. 1930,00
Fuldkvæt kvæb ~~for~~ Stadningen saaledes i Overens- 22690,00
stemmelse med Vedkjøbsens ~~Bet~~ ansættes.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22690,00

Dernest blev gaardskarlene at vurdere efter § 43
~~b. c. d.~~ Lit. i Brunabótalögunum af b. c. d. saaledes
lød Tenglarnes Skade ved Jökulkvaden
taxeres saaledes: ~~Fra~~

Tagjern og Sönd	163,00	
Logter og Sparrer	40,00	
2 Skáladöre m. med Karme og dersleg	38,00	
20 Glasruder	12,00	
Skaden á Tagende	70,00	
At jernbeslaa og i Standsette 2 Döre	12,00	
Indsættelsen af Glasruderne	7,00	
	332,00	
Jern og Timmer Leveringer	90,00	242,00
Lit. i Tillæg Beløb er Skattningen saaledes sattes		22932,00
Sdr. b Indlegned lit	2420,00	
-"- c.	300,00	
-"- d.	2430,00	
	5150,00	

Ejendommen er ikke siden Indtegningen undergaaet nogen Forandringer der kunne have Indflydelse paa Erstatningen.

Forretningen hvormed Mændene erklærede sig til freds afhørtes af Vurderingsmændene under Hensyntagen til deres sagkyndige afgivne Erklæringer og vareder Timer
P. Pétursson H. Hjartarson Sign. Bjarnason

Kjósarsýsla

Aar 1906 þann 13 ágúst, var hreppanefndarfundur í Reykjavíkur bæjargjaldkeri P. Pjeturssyni samkvæmt þriðju reglulegum hreppabótavirðingarmanni á Reykjavíkur hreppsumdæmum Guðl. Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni til þess ~~eftir~~ samkvæmt árið eptir taldra manna að virða til hreppabótar húseignir þeirra

1.) 930

Jón Jónsson hefur bygt geymslu skúr á lóð sinni við Lindargötu nr. 10. Hann er byggður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum, og járni þar yfir á þaki með pappa á milli. Hann er hólfaður í tvent og í honum er limburgólf.
Lengd 8½ al. br. 4½ al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 54 — 479,00
Kr. 479,00

2.) ~~941~~ 588

Vilhjálmur Bjarnason hefur bygt einlyft hús með ½ kj. risi á lóð sinni í Túlutjörn. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í neðra bitalagi. Í húsinu eru 2 herbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með moldargólfi er undir öllu húsinu 2½ al. á hæð.
Lengd 8 al. br. 11¾ al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 264 — 2112,00
2 ofnar á 55 kr. 32. 1 eldavjel 45 kr. — 132,00
Kr. 2244,00

3.) 1050

Pjetur Ársæll Hjaltested hefur bygt einlyft hús með (Guðm. Kristi sg.) ½ af risi, á lóð sinni „Sumarhvoli" (suðvestanvert í Rauðarárholti) Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu, en á vesturhlið er tvöföld plægð ¾" borða klæðning og tvöfaldur pappi. Á þakinu er plægð ¾" borða súð með pappa á milli. Á öllum útveggjum er millifjöl í binding og fyllt með sagi milli fjala og ytri klæðningarinnar, en 2 millifjöl í nálægt ¾ útveggjanna, með jöfnu hólfrúmi, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur, og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, gangur og baðklefi, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum, súð og loftum, alt málað. Þar er ofn, 1 baðker með tilheyrandi vatnspípum og „Klosett" með vatnspípum og frárennslispípum er ganga niður í „Klóak" sem liggur undir húsinu.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd 15 al. br. 10 al. hæð 6 al. Hver hl. al. á kr. 405 — 6075,00

3 ofnar 118 / 75 / 86. 1 eldavjel 515 kr. Katlar og klósett með tilh. 750 kr. — 1444,00

b. Við vesturhlið er útbygging með kjallara og þakrýmum. Hún er byggð eins og húsið, þiljuð innan, er með strigа og pappír á veggjum og lofti; Allt málað.

Lengd 4 al. br. 4 al. hæð 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 104 — 416,00

C. Við norðurgafl er Andyri byggt eins og húsið, þiljað og málað innan. Lengd 3 al. br. 5 al. hæð 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 120 — 360,00

d. Við austurhlið er útbygging með porti og 1½ al. risi. Hún er byggð eins og húsið. Niðri í henni eru 2 búr og gangur, sem allt er þiljað og málað. Uppi er 1 íbúðarherbergi þiljað, með strigа og pappír á veggjum og lofti, Allt málað. Þar er 1 ofn.

Lengd 6 al. br. 6 al. hæð 9½ al. Hver hl. al. á — kr. 243 — 1458,00

e. Á sömu lóð hefur sami maður byggt steinhúsbyggingu af binding. Hann er klæddur utan með plægðum 1" borðum, og með járnfestu á langböndum, hólfaður í 7 rúm.

Lengd 8⅓ al. br. 5¼ al. hæð 3½ al. Hver hl. al. á kr. 33 — 605,00

f. Á sömu lóð er enfremur einlyft hús með 1½ risi. Það er byggt af binding, klætt utan á vesturhlið með plægðum ¾" borðum; Gaflar og austurhlið eru úr steinsteypu, en járnfest á kantsteðri ¾" borða síð með pappa á milli. Í ½ útveggjum er millifil, og sag í öllum. Í húsi þessu eru 4 herbergi, gangur, búr, vagnskýli, þvotta hús með vatnspotti, milluhús og hesthús fyrir 6 hesta. Herbergin, gangurinn og búrið er allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Þvotta- rullu og hesthúsið eru með steinsteypu gólfi.

Lengd 25¼ al. br. 8 al. hæð 4 al. Hver hl. al. á kr. 156 — 3939,00

1 ofn 95 kr. 1 eldavjel 77 kr. 1 vatnsheitunarpottur 70 kr. — 242,00

g. Við suðurgaflinn á húsi þessu er byggt annað hús, af steini, með járnfestu á plægðri ¾" borða síð með pappa á milli. Hús þetta er haldað í tvent með skilvegg úr steini þvert yfir, og er annar vegar við hann hleðsla með timbur gólfi, en hinsvegar fjós með 13 básum undir því er safngrifja með sement steyptum botn; og yfir því milli umgólf. Á efra bitalagi er gólf úr plægðum ¾" borðum.

Lengd 27 al. br. 13 al. Veggjahæð öll 9 al. Hver hl. al. á kr. 239 — 6453,00

Kr. 24992,00

1070

4. 1051

Pétur Bjarni Ingimundarson og Ólafur Bjarni Theódórsson hafa byggt tvílyft hús með 2 kvistum og 6 al. risi á lóð sinni við Laufásveg nr. 20. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnfestu á plægðri ¾" borða síð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og millumgólf í öllum bitalögum. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 gangar og 2 fastir skápar, sem allt er þiljað. Herbergin og gangarnir með strigа og pappír á veggjum og lofti; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 búr, 2 gangar og 2 fastir skápar, sem allt er þiljað. Herbergin og annar gangurinn með strigа og pappír á veggjum og lofti; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Herbergin uppi og niðri eru með linoleum bjostpili. Á fimm gólfi eru 6 herbergi, gangur og 2 fastir skápar, sem allt er þiljað, og 2 herbergin með strigа og pappír á veggjum og lofti, Allt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 4/6 al. á hæð. Í honum er gangur, 2 salerni og 5 kolakefar, þar af eru 2 með járnfóðruðu lofti. Lengd 17 al. br. 14 al. hæð 10⅓ al. Hver hl. al. á kr. 889 — 15113,00

6 ofnar 2/62 2/44 2/37. 3 eldavjelar 1/94 1/81 1/59 — 520,00

Kr. 15633,00

5. 624

Guðjón Jarnús Jónsson hefur aukið og endurbætt íbúðarhús sitt á lóð sinni við Fischersund (Lækjarlóð.) Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnfestu á plægðri 1" borða síð með pappa á milli. Innan á binding og innan á binding er pappi, og millumgólf í báðum bitalögum. Niðri eru 7 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 gangar og 8 fastir skápar, sem allt er þiljað, og 8 herbergin með strigа og pappír á veggjum og lofti; Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 7 herbergi, eldhús, 2 gangar og 2 fastir skápar, sem allt er þiljað, og 1 herbergið með strigа og pappír á veggjum og lofti; Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á skammbyttum er plægt 1" borða gólf. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu; Meðalhæð á honum 3½ al. Í honum er smiðja með járnfóðruðu lofti, smiða herbergi, 4 geymsluklefar

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

þrotta hús með vatnspotti og stór vatnsþró ur steinsteypu.
Lengd 25 al. br. 11 al. hæð 6 al. 2 lver hl. al. á " kr. 434 — 10850,00
6 ofnar 75 60½ 50 45. 3 eldavélar 85 50½ " — 545,00
Kr. 11395,00

6 %. 440 Sjómannafjelagið í Rvík hefur breitt og umbætt hús sitt á lóð sinni við „Vonarstræti". Hús þetta er tvílyft, með kvist og veggsvölum á norður hlið, og sinni þverbyggingunni við hvorn enda, með jafnri veggjahæð sem miðparturinn hússins og jöfnu risi. Húsið er byggt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa og járni þar yfir, og með járnþaki á 1" skarsúð. Niðri í því er stór salur, leiksvið, 5 herbergi, 3 gangar og 1 fatastur skápur, sem allt er þiljað, og salurinn með pappa á veggjum en striga og pappír á lofti; allur skreytður, og allt málað. Þar eru 4 ofnar. Á öðru gólfi er salur, 4 herbergi, eldhús, gangur og 1 fatastur skápur, sem allt er þiljað. Salurinn er með pappa á veggjum en striga og pappír á lofti, allur skreytður; 2 herbergin eru einnig með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar. Á þriðja gólfi eru 5 íbúðarherbergi, gangur, framloft, 3 geimsluklefar og 2 fatastir skápar. Herbergin og gangurinn er þiljað, og á herbergjunum er sumpart pappi en sumpart striga og pappír, Allt málað. Þar er 1 ofn. Undir leiksviðinu er kjallari með timburgólfi 3 al. á hæð. Í honum eru 2 geimsluklefar, gangur og 2 herbergi þiljuð. Þar er 1 ofn.
Öll Lengd 43 al. Meðalbr. 20½ al. hæð 12 al. 2 lver hl. al. á kr. 1106 — 47558,00
8 ofnar 250 160 50 45 20 — 660,00

b. Á sama lóð hefur sama félag byggt skúr. Hann er byggður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum og járni þar yfir á þaki og á veggjum; Austurhliðin er úr „Mjölnis" steini. Hann er hólfaður í 7 rúm, þiljaður innan og með steypugólfi
Lengd 20 al. br. 3 al. hæð 3¾ al. 2 lver hl. al. á kr. 30 — 600,00
Kr. 48818,00

7 %. 1052 Árni Björn Jósepsson hefur byggt einlyft hús með 4álna risi á lóð sinni við Grettisgötu nr 42 B. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, líst-um og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða-
súð með pappa á milli. Innan á bindingi er pappi og milligólf í báðum hæðum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi og eldhús (5½ skápar) sem allt er þiljað, og allt með striga og pappír á veggjum og loftum, Allt málað. Þar er ofn og 1 eldavél. Uppi á loftinu er allt þiljað, en ekkert sundur hólfað. Það er í sömu húsum. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 4 al. á hæð. Í honum eru 3 íbúðarherbergi, geimsluhús og gangur. Herbergin og gangurinn eru þiljuð en ómáluð. Á þeim er timburgólf ofan á steypu gólfinu, og pappi bak við þiljur. Þar er ~~1 ofn~~ 1 hitaofn.
Lengd 10 al. br 9½ al. hæð 5 al. 2 lver hl. al. á kr. 275 — 2750,00
1 ofn 87 kr. 1 eldavél 60 kr. 1 hitaofn 42 kr. — 189,00

b. Við austurgafl er inngöngu skúr byggður einn og húsið
Í honum eru 2 gangar.
Lengd 3 al. br. 4 al. hæð 7 al. 2 lver hl. al. á kr. 98 — 294,00
Kr. 3233,00

8 %. 970 Ekkjufélagið „Völundur" hefur byggt tvílyft timbur geimsluhús með 5 al. risi, á lóð sinni, Klapparlóð. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með járni á langbönd um á þaki og veggjum. Á því eru 3 gólf, sumpart ur hanksettum borðum og sumpart ur baðlingsplönkum. Kjallari með steinsteypu gólfi 3 al. á hæð er undir öllu húsinu.
Lengd 36 al. br. 18 al. hæð 8¾ al. 2 lver hl. al. á kr. 219 — 7884,00
Kr. 7884,00

Reykjavík 4 Hjartarson

Kr. 1906. hinn 4 septembr. var. Brunamála stjórnin í Reykjavík, bæjarfógetinn Eyjólfur Jónsson, Jónsson reglulega brunaskoðun á virðingamönnum Kjósendum Kirkju Kjartanssyni og Sigvalda Bjarnasyni, sem kosnir samkvæmt áskorun bæjarstjórnar Reykjavíkur til að skoða brunamála húsin í bænum.

1 %. 1033 Sigurgeir Jónsson hefur byggt einlyft hús með skúrþaki á lóð sinni við Njálsgötu nr. 21 B. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, líst-um og járni þar yfir á veggjum, eldhúsveggnum að norðanverðu,

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og með járnpaki á plægðri 1" borða síð með pappa á milli. Innan á
binding er pappi, og milligólf í bitalagi. Í því eru 2 íbúðar-
herbergi, eldhús og 3 fastir skápar, sem alt er filjað, og herbergin
með pappa á veggjum en striga og pappir á loftum; Alt málað. Þar
eru 2 ofnar og eldavjel. Kjallari 3 al. á hæð er undir öllu húsinu.
Í honum eru 4 geimsluklefar

Lengd 13 al. br. 10 al. hæð 5 al. Hver hl. al. á	Kr. 247	3211,00
2 ofnar 50 30. 1 eldavjel 51 kr.		131,00
b. Við vestur hlið er imgöngu skúr byggður eins og húsið. Í honum		
er gangur uppi, en salerni niðri.		
Lengd 3 al. br. 2 al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á	Kr. 46	138,00
	Kr.	3480,00

2 ?. Árni Ingjem Jósepsson hefur nú fullgjört íbúðarhús sitt við Grettis-
götu nr. 42 B. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með
plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnpaki á
plægðri 1" borða síð með pappa á milli. Innan á binding er pappi
og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús,
og 2 fastir skápar, sem alt er filjað og alt með striga og pappir á veggjum
og loftum; Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi
filjuð og máluð. Kjallari 4 al. á hæð er undir öllu húsinu. Hann er með
steinsteypu gólfi og limburgólfi ofan á því. Í honum eru 3 ~~íbúðar~~herbergi
geimslurúm og gangur. Herbergin og gangurinn eru filjuð og máluð.
Þar er 1 ofn og limofn.

Lengd 10 al. br. 9½ al. hæð 5 al. Hver hl. al. á kr. 343		3430,00
2 ofnar 87 25. 1 eldavjel 60 kr. 1 limofn 42 kr.		214,00
b. Við austurgafl er imgöngu skúr. byggður eins og húsið. Í honum		
eru 2 gangar skolpskassi og borð		
Lengd 3. br. 7 al. hæð 7 al. Hver hl. al. á	kr. 100	300,00
	Kr.	3944,00

3 ?. Guðmundur Ólafur Jónsson hefur nú fullgjört, íbúðarhús
sitt við Bergstaðastræti nr. 32 B. Hús þetta er einlyft
með 3½ al. veg. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum
1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu — eld-
varnargafl að sunnanverðu, og með járnpaki á plægðri 1"
borða síð með pappa á milli. Í alla útveggi er fylt með sag

og millumgólf í neðra bitalagi. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, gangur
og 1 fastur skápur, sem alt er filjað, og herbergin með pappa á
veggjum en striga og pappir á loftum; Alt málað. Þar eru 2
ofnar. Í efri bitum er gólf úr plægðum 1" borðum. Kjallari með
steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 4 al. á hæð. Í honum er
eldhús 1 herbergi og fastur skápur, sem alt er filjað og málað. Þar
er eldavjel og 1 geimsluklefi.

Lengd 10 al. br 9 al. hæð 5 al. Hver hl. al. á kr.	312	3120,00
2 ofnar 38 kr. 1 eldavjel 57 kr		133,00
b. Við vestur hlið er imgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins		
og húsið. Lengd 3½ al. br 3 al. hæð 4 al. Hver hl. al. á kr.	70	245,00
	Kr.	3498,00

4 ?. Jón Þórðarson hefur bygt tvílyft hús með 2 íbúðir sínar á lóð sinni við
1054 Spítalastíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum
1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnpaki á plægðri
1" borða síð með pappa á milli. Í alla útveggi er fylt með sag og
milligólf í beimur bitalögum. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús,
gangur og 2 fastir skápar, sem alt er filjað, og herbergin með striga
og pappir á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og eldá-
vjel. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 3 fastir skápar,
sem alt er filjað, og herbergin með striga og pappir á veggjum og loftum
Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari með stein-
steypu gólfi 3¼ al. á hæð er undir öllu húsinu. Í honum eru 5
geimsluklefar og gangur.

Lengd 14 al. br. 12 al. hæð 8½ al. Hver hl. al. á kr.	531	7434,00
5 ofnar 2/50 38 2/32. 3 eldavjelar 1/70 2/48		368,00
	Kr.	7802,00

5 ?. Þórarinn Jónsson hefur bygt skúr við austurhlíðina á
401 lóð sinni „Selholti" við Hlíðargötu nr 17. Skúr þessi er
bygður af binding, klæddur utan með járni á langböndum
á þaki og veggjum. Hann er allur filjaður innan, og fylt
í útveggi og þak með marhálmi. Í honum er smíðarúm
og gangur. Lengd 8 al. br. 3¼ al. hæð 3½ al. Hver hl. al. á kr. 42 | 336,00
| | Kr. | 336,00

6 ?. Jón Ingjem Bjarnason hefur áður bygt og endurbætt íbúðar-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

hús sitt, á lóð sinni við Bræðraborgarstíg nr. 12. Hús þetta er einlyft með 2¾ ál. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í útveggi er fylt með markalm. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og alt með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð, hálfur með limburgólfi. Í honum eru 2 geymsluklefar, gangur og smiðju með þiljað innan og með járnföstuðu lofti. Þar er 1 eldavél

Lengd 10 ál. br. 9 ál. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 282 — 2820,00

2 ofnar ÷ 60 ÷ 40. 2 eldavélar ÷ 65 ÷ 25 " " " — 190,00

b. Við norðurgafl er imgöngu skúr, bygður eins og húsið. Lengd 2 ál. br. 4 al. hæð 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 81 — 162,00

Kr. 3172,00

7.9. 1728 Bjarnhjeðinn járnsmiður Jónsson hefur umbætt húseign sína við Aðalstræti nr. Hús þetta er tvílyft með ál. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni þar yfir á tvo vegu og þaki; á tvo vegu eru eldvarnarveggir. Niðri eru 2 herbergi þiljuð, og smiðja með járnföstuðu lofti og 2 veggjum sem af timbri eru. Í henni er steinsteypu gólf 1½ M. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Lengd 12 ál. br. 12 al. hæð 8¾ al. Hver hl. al. á kr. 342 — 4104

3 ofnar ÷ 60 ÷ 50 1 eldavél 63 kr. " " " — 223,00

b. Við suðurhlið er inn og uppgangur sem fylgir húsi þessu. Hann er hálfbaður úr öðru húsi, þiljaður og máladur innan. Lengd 4¾ al. br. 2¾ al. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 40 — 190

Kr. 4517,00

8.9. 1016 Ólafur bankabókari Davíðsson hefur fullgjört íbúðarhús sitt á lóð sinni við Laufásveg. Hús þetta er með porti tvísk og 5½ ál. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borða sið með pappa á milli. Innan á bindingi er pappi, og milligólf í báðum bilalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 4 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin og gangurinn með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, gangur og geymsluklefi, sem alt er þiljað, og alt með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar. Í skambinum eru plægð 3/4" borð. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 4 ál. á hæð. Í honum eru 4 geymslu rúm, 1 þiljað inn af, gangur og þvotta hús með þvotta potti og steinsteyptri vatnsþró.

Lengd 15 al. br. 12 al. hæð 6¾ al. Hver hl. al. á kr. 576 — 8640,00

5 ofnar ÷ 66 ÷ 48 ÷ 39. 1 eldavél 105 kr. 1 vatnshitunarpottur 64 kr. — 418,00

b. Við suðurhlið hússins er imgöngu skúr með kjallara og þaksvölum. Hann er bygður eins og húsið Lengd 5 ál. br. 3 ál. hæð 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 110 — 330,00

Kr. 9588,00

9.9. 590 Jón Sigmundsson hefur aukið og umbætt íbúðarhús sitt, á lóð sinni við Laugaveg nr. 50. Hús þetta er einlyft, með porti og 3½ ál. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í alla útveggi er fylt með markalm. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og gangur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 eldavélar. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð, ½ með limburgólfi og ½ með steinsteypu gólfi. Í honum eru 2 geymslu klefar, gangur, og smiðja með járnföstuðu lofti.

Lengd 10 ál. br. 10 ál. hæð 5¾ al. Hver hl. al. á kr. 352 — 3520,00

2 ofnar ÷ 65 ÷ 29. 3 eldavélar ÷ 50 ÷ 38 ÷ 25 — 207,00

b. Við suðurhlið er inn og uppgöngu skúr, bygður eins og húsið Lengd 3 ál. br 3½ al. hæð 7½ al. Hver hl. al. á kr. 103 — 309

Kr. 4036,00

Afhjartarion Sigv. Bjarnarson

Á 1906, hinn 19 Sept var brunamálastjórinn á Reykjavík, bæjargjaldkeri P. Pjetursson samkvæmt ásamt hinum reglulegu brunaskoðunarmönnum Reykjavíkur Herr. Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni kjósendum samkvæmt áskorun eptir beiðni manna að vinna að brunaskoða húseignir Péturs

1 ?. 1055

Kristinn skipsstjóri Brynjólfsson hefur bygt tvílyft hús með 5¾ ál. risi á lóð sinni við Faktorstíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í öllu útveggja er fyllt sumpart með sagi og sumpart, með marhálm, og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er fyllað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skáp-ar; sem alt er fyllað, og herbergin með striga og pappír á veggjum, súð og loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari með steinsteypu gólfi 2½ al á hæð, er undir öllu húsinu.

| | | |

þiljad og með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á öðru gólfi eru 6 íbúðarherbergi, gangur og veggsvalir, sem allt er þiljað og með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 4 ofnar. Á þriðja gólfi er geymsla. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3ál. á hæð. Í honum eru 3 geymslurúm og gangur.

Lengd 19 ál. br. 15 ál. hæð 10¼ al. Hver hl. al. á kr.	780		14820,00
6 ofnar $\frac{3}{105}$ $\frac{2}{65}$ $\frac{2}{55}$ 1 eldavjel 90 kr.			580,00

b. Við vesturhlið hússins er útbygging, byggð að mestu eins og húsið. Niðri í henni er gangur, geymslurúm, salerni og þvotta hús þiljað innan sem og gangurinn. Þar er vatnshitunarpottur. Steinsteypu gólf er í þessu öllu. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, sem allt er þiljað og með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar er ofn og 1 eldavjel.

Lengd 14 al. br. 7 ál. hæð 9½ al. Hver hl. al. á kr.	266		3724,00
1 ofn 65,00 1 eldavjel 45,00. 1 vatnshitunarpottur 60,00			170,00
		Kr.	19294,00

6 ó. 1058.

Ögmundur H. Hansson Stephensen hefur bygt einlyft hús með 5 ál. risi, á lóð sinni Hólabrekku á Grímstaðaholti. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð, með pappa á milli. Í útveggi er fyllt með sagi, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem allt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, 2 fastir skápar og 2 hliðaskonsúr; sem allt er þiljað og málað. Þar er 1 eldavjel. Kjallari 4ál. á hæð er undir öllu húsinu

Lengd 12 ál. br. 11 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr.	381		4572,00
3 ofnar $\frac{1}{25}$ $\frac{2}{48}$. 2 eldavjelar $\frac{1}{45}$ $\frac{1}{25}$			191,00

b. Við austurgafl er grímsskúr (áður: gripahús) með risi. Hann er byggður eins og húsið

Lengd 2½ al. br. 3 ál. hæð 6½ al. Hver hl. al. á kr.	68, =		170,00

C. Við norðurhlið er imgöngu skúr, byggður eins og húsið. Í honum er gangur og 1 fastur skápur.

Lengd 3 ál. br. 3 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr.	61 =		183,00
		Kr.	5116,00

7 ó. 1059

Runólfur skipsk. Ólafsson hefur bygt einlyft hús með 3¼ ál. risi á lóð sinni við ~~Laufásveg~~ Kaplaskjólsveg 2. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappír, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur, sem allt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi á loftinu eru 2 herbergi þiljuð og máluð. Kjallari 3ál. á hæð er undir öllu húsinu. Lengd 12 ál. br. 11 ál. hæð 3¼ al. Hver hl. al. á kr. 345 — 4140,00

3 ofnar $\frac{60}{48}$ $\frac{48}{38}$. 1 eldavjel 75,00 — 221,00

b. Við suðurgafl er imgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið, holfaður í tvent.

Lengd 3 ál. br. 4 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr.	91 =		273,00
		Kr.	4634,00

8 ó. 1060

Ekkjan Vilborg Gunnarsdóttir hefur bygt einlyft hús með 3¾ ál. risi, á lóð sinni við Lindargötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Að vestanverðu er eldvarnar gafl — Í útveggi er fyllt með sagi, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðar herbergi og eldhús; sem allt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar. Á efri hæðum er gólf úr plægðum 1" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð.

Lengd 10 ál. br. 10 ál. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr.	308 =		3080,00
3 ofnar 38,00 hver			114,00

Við suðurhlið er imgöngu skúr, byggður eins og húsið.

Lengd 2½ al. br. 3 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr.	58 =		145,00
		Kr.	3339,00

9 ó. 637

Gísli steinsm. Þorkelsson hefur breytt og umbætt íbúðarhús sitt á lóð sinni við Laugaveg nr 62. Hús þetta er einlyft, með 4½ ál. risi, það er bygt af binding, klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í alla útveggi er fyllt með marhálm. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur, geymsluklefi og 2 fastir skápar

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

sem alt er þiljað, og 2 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, en 1 með striga og pappír á veggjum og panel lofti; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 1 ofn og 2 eldavjelar. Kjallari 2¾ al. á hæð er undir öllu húsinu. Í honum eru 5 geimsluklefar og gangur.

Lengd 14 ál. br. 10 ál. hæð 4½ al.	Hver hl. al. á kr.	293 =	4102
3 ofnar 57 44 28. 3 eldavjelar 77 50 28	" " "		281,00
b. Við suðurhlið er imgöngu skúr og uppgöngu. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 3 fastir skápar.			
Lengd 4 ál. br. 3 ál. hæð 6¾ al.	Hver hl. al. á kr.	78~~,75~~ =	312,00
		Kr.	4695,00

10 e. Jónatan Þorlaksson Þorsteinsson hefur aukið og endurbætt íbúðarhús sitt, á lóð sinni á horninu á Vatnsstíg og Laugaveg nr 31. Húsið þetta er tvílyft, með flötu þaki. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða sið með pappa á milli. Í útveggjum er sumpart milli-fjöl og pappi og sumpart sag, og milligólf á öllum bitalögum. Niðri eru 8 ~~íbúðar~~herbergi, 4 gangar og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað og 1 herbergið með búðarborði, hyllum og skápum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar. Uppi eru 9 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 4 gangar, 3 geimsluherbergi og vinnustofa, sem alt er þiljað, og íbúðarherbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ al. að meðalhæð. Í honum er sumpart steinsteypugólf og sumpart timbургólf. Hann er hólfaður í 7 geimsluherbergi sem þiljuð eru innan. Þar er 1 ofn og Vatnshitunartæki.

Lengd 34 ál. br. 23½ al. hæð 11 al.	Hver hl. al. á kr. 1072 =		36448,00
7 ofnar 145 140 75 105 47 38 52. 2 eldavjelar 180 51. 1 vatnspottur 70,00			903,00
b. Við norður hlið húsins er byggður geimsluskúr af binding. Hann er klæddur utan á austurhlið og þaki, með járni á langböndum. Eldvarnarhlið að vestanverðu. Í honum er timbургólf.			
Lengd 12 ál. br. 8 ál. hæð 4½ al.	Hver hl. al. á kr. 45 =		540,00
		Kr.	37891,00

11 e. Steingrímur rektor Þorsteinsson hefur umbætt íbúðarhús sitt við Þorvaldsens stræti nr. 4. Hús þetta er tvílyft, með 4 ál. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í allar útveggi er múrað með múrsteini í binding. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur, og 1 þiljaður geimsluklefi, hitt alt þiljað, og herbergin með striga og pappír og bjórþiljur á veggjum, en spjalda loftum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Allt málað. Þar eru 5 ofnar og 1 eldavjel. Í þenja gólfi er 1 íbúðarherbergi þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Enfremur er þar geimslu-rúm og framloft.

Lengd 19 ál. 8/1 br. 12 ál. hæð 8¾ al.	Hver hl. al. á kr. 512		9728,00
9 ofnar 55 kr. 40 kr. 2 eldavjelar 75 67	" "		622,00
b. Við vesturhlið er imgöngu skúr byggður eins og húsið.			
Lengd 3½ ál. br. 3¼ al. hæð 3½ al.	Hver hl. al. á kr. 34		119,00
C. Við vesturhlið er einnig annar skúr byggður eins og húsið. Hann er hólfaður í 5 geimsluklefa og gang.			
Lengd 5 ál. br. 7 ál. hæð 4½ al.	Hver hl. al. á kr. 100		500,00
		Kr.	10969,00

Hjörtur Hjartarson Sigvaldi Bjarnason

Kr. 1906 hinn 10 Oktober var lóðarmerkjabjörn á Reykjavík bæjargjaldkeri Þorsteinn Matthías Jónsson reglulega lóðarmerkjaboðaður samkvæmt ákvörðun Reykjavíkur bæjarstjórnar Hr. Hjörtur Hjartarson og undirritaðir Bjarnar Sigvaldi Bjarnason hafa komið á staðinn til þess að framkvæma lóðarmerkjagjörð þessa.

1 e. Ólafur kaupm. Árnason hefur bygt ~~timbrað~~ hús með 3½ ál. risi á lóð sinni við Suðurgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða sið með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Á framgafli hússins er útbekt 1½ x 8 ál. sama hæð og á húsinu sjálfu og sami byggingarmáti. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gangar og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, gangur og salerni, sem alt er þiljað;

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og med striga og pappír á veggjum, súð og loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar. Á þridja bitalagi er gólf úr plægðum 1" bordum. Kjallari með steinsteypu gólfi, 3¾ al. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 geimslu rúm. Í húsinu eru enfremur, dæla, vatnspípur, hanar og 3 skolpþrar.

Lengd 16½ al. br. 16 ál. Meðalhæð rúml. 9 ál. Hver hl. al. á kr. 828 — 13992,00

5 ofnar $\frac{2}{105}$ $\frac{1}{128}$ $\frac{1}{180}$ $\frac{1}{76}$. 1 eldavjel 152 kr. Vatnsleyðslan með tilh. 200 — 946,00

Kr. 14938,00

2.º Björn Jónsson hefur bygt einlyft hús með 3¾ ál. risi á lóð sinni við Stýrimannaskóla stíg. (bakhús)

1062

Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borda súð með pappa á milli. Í útveggi er fylt með sagi og milligólf í nedra bitalagi. Sag í efra bitalagi milli lofta. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og alt annað en eldhúsið, með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr plægðum 5/4" bordum. Kjallari með steinsteypu gólfi og timburgólfi ofan á því í ¾, er undir öllu húsinu. Hann er 4 ál. á hæð, og í honum eru 2 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og geimslu klefi; Alt utan ~~gangurum~~ geimsluklefinn þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.

Lengd 11 ál. br. 10 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 370 — 4070,00

3 ofnar $\frac{1}{62}$ $\frac{2}{46}$. 2 eldavjelar $\frac{1}{57}$ $\frac{1}{50}$ " " — 261,00

b. Við norðurhlið hússins er inngöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið. Lengd 3 ál. br. 3 al. hæð 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 74 — 222,00

Kr. 4553,00

3.º D. Thomsen kaupmaður hefur aukið og endurbætt

587

húseign sína á lóð sinni við Hafnarstræti nr. 17. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 5/4" bordum á norðurhlið, enn á suðurhlið og austurgafli oplægðum 5/4" bordum, pappa og járni þar yfir — eldvarnargafl að vestanverðu, og með járnþaki á plægðri 1" borda súð. Innan á binding er pappi, og fylt í tvö bitalögin með marhálm milli lofta. Niðri er sölubúð alsett bordum, hyllum, skápum og skúffum; og 1 geimsluklefi alsettur hyllum. Hvorutveggja er þiljað og málað. Í búðinni er 1 ofn. Uppi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur; sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Á þridja gólfi eru 3 íbúðarherbergi og framloft, Herbergin eru þiljuð og máluð. Þar er 1 ofn. Kjallari með timburgólfi er undir öllu húsinu 4 ál á hæð.

Lengd 28 ál. br. 14 ál. hæð 10¾ al. Hver hl. al. á kr. 835 — 23380,00

6 ofnar $\frac{2}{105}$ $\frac{1}{65}$ $\frac{1}{55}$ $\frac{2}{45}$. 1 eldavjel 130,00 " " " — 550,00

b.º Við norðurhlið er inn og uppgöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið. Í honum er þvotta klefi, 1 fastur skápur og salerni. Undir honum er kjallari 3½ al. á hæð.

Lengd 4¾ al. br. 5½ al. hæð 9½ al. Hver hl. al. á kr. 152 — 722,00

c.º Við norðurhlið hússins er einnig vörugeimsluskúr. Hann er bygður af binding, klæddur utan með plægðum 5/4" bordum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í honum er loft og gólf, og hann er allur þiljaður innan og alsettur hyllum. Kjallari með steinsteypu gólfi 2¾" al. á hæð, er undir honum öllum.

Lengd 16 ál. br. 5½ al. hæð 6½ al. Hver hl. al. á kr. 165 — 2640,00

Kr. 27292,00

4.º D. Thomsen kaupm. hefur bygt íshús við austurgaflinn á

727

húsinu nr 21, á lóð hans við Hafnarstræti. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum og járni þar yfir á tvo vegu — eldvarnarveggur að austanverðu, og með járnþaki á langböndum. Það er þiljað innan með 1" bordum og sag á milli. Frystirúm 6×8 ál. hæð 7 ál. Í honum er tvöfalt gólf og loft, fylt með sagi. Veggir með þreföldum bordum og tvöföldu járnfóðri með sagi á milli.

Lengd 21 ál. br 6½ al. hæð 7 ál. Hver hl. al. á kr. 182 — 3822,00

Kr. 3822,00

5.º Jón málari Reykdal hefur bygt tvílyft hús porti og 5 ál. risi, á lóð sinni við Miðstræti. Hús þetta er bygt af

1063

binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 5/4" borda súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í öllum bitalögum.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Niðri eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi er sama herbergja skipun, og allur sami frágangur. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Á þriðja gólfi eru 5 herbergi, 2 gangar og 2 fastir skápar; Allt þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar. Á skammhlum er gólf úr 3/4" borðum. Kjallari 3 3/4 al. á hæð er undir öllu húsinu. Í honum eru 6 geymsluklefar. Steinsteypu gólf er í 2/3 hans, en timbur gólf í 1/3 þ.

Lengd 16 ál. br. 13 al. hæð 11 ál. Hver hl. al. á kr. 776 — 1241,60

9 ofnar 4/60 2/42. 2 eldavélar 105 90. Ofnar 2/37 1/54 — 647,00

b. Við vesturhlið er inn og uppgöngu skúr með kjallara og veggsvölum. Hann er byggður eins og húsið sjálft. Í honum er aukgangarma, búr og 6 fastir skápar, sem alt er þiljað og málað.

Lengd 9 1/2 al. br. 3 1/4 al. hæð 9 al. Hver hl. al. á kr. 134 — 1273,00

Kr. 1437,60

6 ú. 1864 Stefán Kr. Bjarnason skipstjóri hefur byggt tvílyft hús með 3 1/2 ál. risi á lóð sinni við Grundarstíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og járnþaki á plægðri 3/4" borða súð, með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Á öðru gólfi er sami herbergjaskipaði og sami frágangur. Þar eru og 4 ofnar og 1 eldavél. Á þriðja gólfi er þiljað og málað herbergi. Þar er og geymslurúm. Kjallari er undir öllu húsinu 3 3/4 al. á hæð. Hann er hólfaður í 4 geymsluklefa og gang.

Lengd 13 ál. br. 12 ál. hæð 10 ál. Hver hl. al. á kr. 627 — 8151,00

7 ofnar 2/62 5/38. 2 eldavélar 50,00 hver — 414,00

b. Við suður gafl er inn og uppgöngu skúr, með eldvarnarvegg að sunnanverðu en að öðru leyti byggður eins og húsið. Á honum eru þaksvalir og undir honum kjallari. Lengd 4 1/2 al. br 5 al. hæð 9 ál. Hver hl. al. á kr. 140 — 630,00

c. Við vesturhlið er inn og uppgöngu skúr, byggður eins og húsið; hólfaður í tvent niðri, og 2 salerni og gang í kjallara. Lengd 3 1/2 al. br. 4 1/2 al. hæð 9 al. Hl. al. á kr. 162 — 567,00

Kr. 9762,00

7 ú. 963. Steinsmiðafélagið hefur byggt geymslu skúr á lóð sinni við Raudarárstíg. Hann er byggður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í honum eru 2 geymslurúm og 2 salerni. Timburgólf er í honum öllum.

Lengd 10 ál. br. 6 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 48 — 480,00

Kr. 480,00

8 ú. 687 Guðmundur Ámundason hefur aukið og endurbætt íbúðarhús þau er hann hafði áður byggja látið á lóð sinni við Laugaveg nr. 70. Hvelfhlaða byggð af binding, klædd utan með járni á langböndum á veggjum og þaki. Undir henni er þál hár grunnmúr.

d. Lengd 7 ál. br 7 ál. hæð 4 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 73 — 511,00

c. Við suðurgafl hlöðumnar er byggt hesthús af binding, klætt utan með járni á langböndum þak og veggir. Í því er steinsteypu gólf og 12 hestbásar með milligerðum.

Lengd 10 ál. br. 8 1/2 al. hæð 3 ál. Hver hl. al. á kr. 60 — 600,00

e. Við suðurgafl hesthússins er geymslu skúr, byggður af binding klæddur utan með plægðum 1" borðum, og með járnþaki á langböndum. Í honum er 1 geymsluklefi, hænsnahús og 2 salerni. Lengd 5 1/2 al. br 4 1/2 al. hæð 3 ál. Hver hl. al. á kr. 28 — 154,00

Kr. 1265,00

9 ú. 460 Björn Kaupm. Þórðarson hefur aukið og endurbætt húseign sína á lóð sinni við Laugaveg nr. Hús þetta er tvílyft, með kvisti í gegn, 3 kvistgluggum og 6 1/2 al. risi. Það er byggt af binding, klætt utan með sumpart plægðum 3/4 borðum og sumpart plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu – eldvarnargafl að austanverðu, og með járnþaki á plægðu sumpart 3/4 og sumpart 1" borða súð með pappa á milli. Í binding er fyllt sumpart með sagi og sumpart með markhálm, og milligólf í efsta bitalagi. Niðri er skrifstofa, svefnherbergi og gangur. Þar er og sölubúð með búðarborðshyllum, skápum og skúffum; Allt þiljað, og sumt með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar. Á öðru gólfi eru 5 íbúðar herbergi, eldhús og gangur, sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Á þriðja gólfi eru 5 herbergi, eldhús og gangur, sem alt er þiljað, og herbergin og gangurinn sumpart með pappa og sumpart með striga og pappír Allt málað. Þar eru 5 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu hús-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

eins 5 ál á hæð. Í honum eru 7 geimsluklefar og gangar, sumt með steinsteypugólfi en sumt með timburgólfi.

Lengd 18 ál. br. 13 ál. hæð 9½ al. Hver hl. al. á kr. 800 — 14400,00

11 ofnar 1/105 1/85 1/70 1/76 2/72 1/38 1/32 2/30 1/60. 2 eldavélar 1/65 1/55 .. .. — 700,00

b. Við suðurhlið er inn og upp gengur skúr. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er búr, skápur og 3 gangar.

Lengd 4 ál. br 4 ál. hæð 8½ al. Hver hl. al. á kr. 154 — 616,00

Kr. 15716,00

10 ý. 1065 Magnús skipstjóri Magnússon og Sigurður verzlunarmaður Sumundsson, hafa byggt tvílyft hús með 6 ál. risi á lóð sinni við Engjaveg nr. 8. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 7" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, ~~og með~~ járnþaki á plægðri 7" borða suð með pappa á milli. Innan á bindingi er pappi, og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 5 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru herbergja og eldhúsa þjóðir heim sami og niðri, og allur þvígangur eins. Í þriðja gólfi eru 6 íbúðar herbergi og gangur, sem alt er þiljað, 2 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, en 4 með pappa á veggjum og suð, en striga og pappír á loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Í skammbitum er portloft. Kjallari með steinsteypu gólfi, 3½ al á hæð, er undir allu húsinu. Hann er hólfaður í 7 geimsluklefa, gang og þvottahús með panel loftí og kalkdregnum veggjum. Þar er 1 vatnsheldunarpottur.

Lengd 15 ál. br. 12 ál hæð 11 ál. Hver hl. al. á kr. 730 — 10950,00

8 ofnar 2/105 2/55 1/38 3 eldavélar 2/75 1/55 . Vatnspottur 65,00 — 768,00

b. Við suðurgafl er inn og upp gengur skúr með kjallara undir. Hann er byggður eins og húsið.

Lengd 4 ál. br. 6 ál. hæð 10¼ al. Hver hl. al. á kr. 267 — 1068,00

C. Við vesturhlið er einnig inn og upp gengur skúr með kjallara og eldvarnarvegg að vestanverðu, að öðru leyti byggður eins og húsið.

Lengd 4 ál. br. 4½ al. hæð 13 ál. Hver hl. al. á kr. 233 — 937,00

Kr. 13718,00

11 ý. 1065 Jóhannes steinsm. Jónsson hefur umbætt húsið sitt á lóð sinni (vantar við Smiðjustíg) Tjarnargötu. Hús þetta er einlyft, með 2½ ál. risi. Útveggir þess eru byggðir af steini, en gaflveggir af binding, klæddum utan með plægðum borðum pappa; og járni þar yfir á suður gafl, og með járnþaki á kantsettri 5/4" borða suð með pappa á milli, og fyllt með marhálm milli sperra. Niðri eru 2 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 3 fastir skápar, sem alt er þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru 2 íbúðar herbergi og framloft, og herbergin þiljuð og máluð. Þar eru 2 ofnar.

Lengd 14 ál. br. 8¾ al. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 194 — 2716,00

3 ofnar 3/9 3/5 1/5. 1 eldavél 45,00 .. .. .. — 144,00

b. Við vesturhlið er inngöngu skúr byggður af binding, klæddur utan með listuðum borðum, og með járnþaki á langlistuðum.

Lengd 9 ál. br. 3 ál. hæð 3¼ al. Hver hl. al. á kr. 12 — 108,00

C. Á sömu lóð er byggt geimsluhús af binding, klætt utan með listuðum borðum, og með járnþaki á kantsettri borða suð. Í því er loft og gólf og 2 geimslu rúm, annað þiljað innan.

Lengd 9 ál. br. 5 ál. hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 55 — 495,00

Kr. 3463,00

12 ý. 1065 Árni bókhaldari Jónsson hefur rifið niður og byggt upp íbúðarhús sitt á lóð sinni við Laugaveg nr. 37. Hús þetta er tvílyft með 5 ál risi, það er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða suð með pappa á milli. Eldvarnarveggur að austan verðu, og á vesturhlið. Innan á bindingi er pappi, og milligólf í öllum bitalögum. Niðri er sölubúð með borði og hyllum, 5 íbúðar herbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað, og herbergin og búðin með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 6 íbúðar herbergi, eldhús, 2 fastir skápar og gangur, sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loftum, (alt nema eldhúsið) Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Í þriðja gólfi er 1 íbúðar herbergi þiljað og málað, 1 ofn, 1 fastur skápur og framloft. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir allu húsinu. Hann er 3½ al. á hæð. Í honum eru 3 herbergi og gangur; Alt þiljað og málað. Þar eru og 4 geimsluklefar, og í einum af þeim sementsteypt vatnsþró. Í herbergjunum og ganginum er timbur gólf ofan á steypu gólfum.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd 20½ al. br. 12½ al. had 10¼ al. Hver hl. al. á kr. 72 | 14801,00
8 ofnar 1/55 1/25 1/58 1/55 2/50 1/48 1/38. 2 eldavélar 73 57 " | 709,00

b. Við norður hlið hússins er inn og uppgöngu skúr (grunnskúr) Hann er byggður eins og húsið. með þ

Lengd 3½ al. br. 4 al. had 5½ al. Hver hl. al. á kr. 198 | 693,00
Kr.

13 n. Á sömu lóð er annað íbúðar hús (bakhús) það er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Hús þetta er einlyft með porti og 3 al. ríss. Niðri í því eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 3 fastir skápar, sem alt er þiljað. Herbergin og gangurinn með pappa á veggjum; Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, gangur, geymsluklefi og 3 fastir skápar, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 eldavélar.

1066

Lengd 9 al br. 8 al. had 5½ al. Hver hl. al. á kr. 222 | 1998,00
1 ofn 50,00. 3 eldavélar 1/50 2/25 " " " | 150,00

b. Við norður hlið hússins er inn og uppgöngu skúr með eldvarnar vegg að norðanverðu; að öðru leyti er hann byggður eins og húsið

Lengd 2⅓ br. 2⅓ had 7½ al. Hver hl. al. á kr. 90 | 210,00
Kr. 2358,00

14 n. Sigurður kaupm. Björnsson hefur byggt einlyft hús með 6 al. ríss á lóð sinni við Grettisgötu nr. 38. Hús þetta er byggt af biding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða sið með pappa á milli. Í útveggi er fylt sumpart með sagi og sumpart með marhálm, og milli gólfa í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; 2 með bjóðkpanel; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, gangur og 4 hliðar skonsur, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteypu gólfi og timbur gólfi ofan á því, er undir öllu húsinu. Hann er 5 al. á hæð, og í honum er sölubúð með hurð, hyllum, skápum og skilfum, skrifstofa og 2 geymsluklefar, alt þiljað. og fylt með marhálm bak við þiljur. Búðin og skrifstofan máluðar. Þar er 1 ofn.

Lengd 13½ al. br. 12 al. had 5¾ al. Hver hl. al. á kr. 600 | 8100,00
5 ofnar 1/15 1/75 1/55 1/32 1/29. 1 eldavél 77,00 " " | 377,00
Flyt kr. 8477,00

Flutt kr. 8477,00

b. Við suður hlið hússins er inn og uppgöngu skúr. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 3 fastir skápar auk 3ja ganga, alt þiljað og málað.

Lengd 3¼ al. br. 4¼ al had 9½ al. Hver hl. al. á kr. 200 | 650,00
Kr. 9127,00

15 n. Runólfur skipstj. Stefánsson hefur byggt einlyft hús með porti og 5 al. ríss á lóð sinni við Skólavörðustíg (bakhús) Hús þetta er byggt

1067

af biding, klætt utan með tvöfaldri 1" borða klæðningu úplægðri og tvöföldum pappa, og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða sið með pappa á milli. Í neðra bitalagi er milligólf. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, gangur og geymsluklefi, sem alt er þiljað og málað og fylt með marhálm á milli sperra. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3 al. á hæð.

Lengd 12 al. br 12 al. had 5¾ al. Hver hl. al. á kr. 417 | 5004,00
2. ofnar 55,00. 2 1/10 1/38 1/32 1 eldavél 60,00. " " | 240,00

b. Við vesturhlið hússins er inngöngu skúr, byggður eins og húsið.

Lengd 3 al. br. 3½ al. had 7¼ al. Hver hl. al. á kr. 81 | 243,00
Kr. 5487,00

16 n. Sigurjón bjesm. Ólafsson & Co. hefur byggt tvílyft hús með 5½ al. ríss, á lóð sinni við Skólavörðustíg nr. 6B.

1068

Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða sið með pappa á milli. Í neðsta bitalagi er milligólf. Niðri er skrifstofa, 2 gangar og stórt eimiðrúm, sem alt er þiljað, og skrifstofan með striga og pappír á veggjum og lofti, Alt málað en hitt alt olíuborið. Þar er 1 ofn og 1 eimofn. Uppi eru 6 herbergi þiljuð og olíuborin. Þar er 1 ofn. Í þriðja bitalagi er gólf úr plægðum ¾" borðum. Þar er stórt geymslurúm. Kjallari er undir öllu húsinu 2¾ al. á hæð.

Lengd 26 al. br. 14 al. had 10 al. Hver hl. al. á kr. 501 | 13026,00
2 ofnar 1/50 1/35. 1 eimofn 40,00 " " " | 125,00

b. Við austurgafl er skúr, með eldvarnar vegg að austanverðu, að öðru leyti byggður eins og húsið. Lengd 6½ al. br. 14 al. had 8 al. Hver hl. al. á kr. 104 | 13776 ~~13776~~
Kr. ~~14477~~ 13901

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17. Baldur Þjóðm. Benidyktsson hefur aukið og endurbætt hús eign sína, á lóð sinni við Bergstaðastræti nr.

C. Við austur hlið íbúðarhússins er skúr, byggður af binding, klæddur allur utan með járni á langböndum. Á alla útveggi hans er fylt með marhálm og í honum er 1 íbúðarherbergi, 2 geymsluklefar, hænsnahús og 3 salerni, allt þiljað innan og með timburgólfi. Herbergið málað. Á skúr þessum eru veggsvalir, og kjallari undir.

Lengd 12½ al. br. 6 al. hað 3½ al. Hver hl. al. á kr. 9 1150,00

d. Við suður gafl er andyri byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, og járni þar yfir. Þakið úr tvöföldum gólfborðum með pappa á milli. Á því eru svalir. Gólf úr steinsteypu. Allt þiljað innan. Lengd 3¼ al. br. 8 al. hað 6 al. Hver hl. al. á kr. 144 468,00

c. Við norðaustur horn hússins er útbygging með skúrþaki. Hún er bygð af binding, klædd utan með plægðum 1" borðum, pappa listum og járni þar yfir á 3 vegu – eldvarnarveggur að norðanverðu, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Á alla útveggi er fylt með sagi. Niðri eru 3 geymslurúm þiljuð, og 1 uppi líka þiljað. Á hverri er loft og gólf úr plægðum borðum.

Lengd 6½ al. br. 1½ al. hað 8 al. Hver hl. al. á kr. 230 1495,00

Kr. 3113,00

18. Eyólfur Eyóltsson hefur umbætt íbúðarhús sitt á lóð sinni við Vesturgötu nr. 55. Hús þetta er einlyft með bráðnu þaki. Það er bygt úr 3" plönkum, klæddum utan með hanktelltum 1" borðum, pappa og járni þar yfir, og með járnþaki á borða súð með pappa á milli. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Þar er enfremur 1 geymsluklefi óþiljaður. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, gangur og geymsluklefi; allt þiljað. Herbergin með pappa á veggjum, súð og loftum; Öll máluð. Þar eru 2 eldavélar. Lengd 12 al. br. 10 al. hað 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 244 2928,00

2 ofnar 105 35 30. 3 eldavélar 80 26 197,00

b. Við suður hlið er inngöngu skúr, byggður af bending, klæddur utan með borðum, og pappa þar yfir, og með járnþaki á súð.

Lengd 3 al. br. 2 al. hað 3¼ al. Hver hl al á kr. 21 63,00

Kr. 3188,00

19. Ágeir verzlunarm. Gunnlaugsson hefur bygt einlyft hús með 5 al. risi, á lóð sinni við Skólavörðustíg.

1069 Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 7/4" borðum pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/4" borða súð með pappa á milli. Á alla veggi er fylt með sagi milli þilja, og milli gólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, gangur og geymsluklefi, sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum, súð og loftum, Allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Á skamhliðum er gólf úr plægðum 7/4" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi og timburgólfi ofan á því er undir öllu húsinu. Hann er 4 al. á hað, og í honum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, gangur, geymsluklefi og 1 fastur skápur. Allt þiljað og málað annað en geymsluklefum. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél.

Lengd 12 al. br. 12 al. hað 5¾ al. Hver hl. al. á kr. 504 6048,00

4 ofnar 105 43 34. 2 eldavélar 81 55 352,00

b. Við austurgafl er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 4½ al. br. 4½ al. hað 5 al. Hver hl. al. á kr. 134 603,00

Kr. 7003,00

20. Árni skipsk. Þórarinsson hefur bygt einlyft hús með 5¼ al. risi á lóð sinni við Skólavörðustíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og búr, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél Uppi eru 3 íbúðarherbergi, gangur og 2 geymsluklefar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum, súð og loftum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar. Á skamhliðum er plægt 1" borða gólf. Kjallari með steinsteypu gólfi 3¼ al. á hað, er undir öllu húsinu. Hann er holaður í 4 geymslurúm.

Lengd 12 al. br. 12 al. hað 6 al. Hver hl. al. á kr. 462 5544,00

5 ofnar 105 55 38. 1 eldavél 63,00 3307,00

b. Við austurgafl hússins er inngöngu skúr með risi og kjallara ÷ o

Kr. 5879,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Fluttar kr. 5879,00

Hann er byggður eins og húsið.
Lengd 2½ al. br. 4 al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 108 270,00

C. Við norður hlið hússins er annar inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er einnig byggður eins og húsið.
Lengd 3¼ al. br. 3 al. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 84 273,00

Kr. 6424,00

21 9. 1073 Jón verzlunarm. Eyvindsson hefur byggt einlyft hús með porti, kvisti og 6¼ al. risi, á lóð sinni við Skrifmannastíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/8" borða súð, með pappa á milli. Í útveggjum eru milliþil og fyllt með sagi að utanverðu við þau, og milligólf í báðum kitalögum. Niðri eru 4 íbúðar herbergi og gangur, sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 3 ofnar. Uppi eru 5 íbúðar herbergi, gangur og geymsluklefi, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum, súð og loftum; alt málað. Þar eru 3 ofnar. Á skammhliðum er gólf úr plægðum 5/4" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 4 al. á hæð. Í honum er eldhús, búr og gangur með timburgólfi ofan á steinsteypu gólfinu, alt þiljað og málað. Þar er 1 eldavél, þvottahús með vatnshitunarpotti, og 2 geymsluklefar.
Lengd 14 al. br. 13 al. hæð 7 al. Hver hl. al. á kr. 719 10066,00
6 ofnar 1/140 1/80 1/60 1/50 1/55 1/30. 1 eldavél 95,00 1 vatnspottur 65 575,00

b. Við vesturgafl er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið.
Lengd 3 al. br. 5 al. hæð 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 160 480,00

Kr. 11121,00

22 9. 1072 Richard prestur Þorfasón hefur byggt einlyft hús með porti og 5 al. risi, á lóð sinni við Skrifmannastíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð, með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milligólf í báðum kitalögum. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 7 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 5 íbúðar herbergi, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum, súð og loftum; alt málað. Þar eru 3 ofnar. Á skammhliðum er gólf úr plægðum 5/4" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu. Hann er 3¾ al. á hæð, hólfaður í 3 geymsluklefa og þvottahús með vatnshitunarpotti.
Lengd 14 al. br. 12 al. hæð 7½ al. Hver hl. al. á kr. 548 7672,00
5 ofnar 1/120 2/58 2/36. 1 eldavél 65,00 1 vatnspottur 70,00 443,00

b. Við austurgafl er inngöngu skúr með fatageymslu og kjallara. Hann er byggður eins og húsið.
Lengd 3½ al. br. 5 al. hæð 6½ al. Hver hl. al. á kr. 154 539,00

c. Við norður hlið er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið.
Lengd 3½ al. br. 2½ al. hæð 5 al. Hver hl. al. á kr. 70 245,00

Kr. 8899,00

23 9. 1073 Stefán skóm. Gunnarsón hefur byggt einlyft hús með porti, kvisti og 5 al. risi, á lóð sinni við Miðstræti. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/8" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milligólf í báðum kitalögum. Niðri eru 5 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin og gangurinn með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 6 herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað og með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Á skammhliðum er gólf úr plægðum 5/4" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu. Hann er 3¾ al. á hæð, hólfaður í 6 geymsluklefa og gang.
Lengd 16 al. br. 14 al. hæð 7¼ al. Hver hl. al. á kr. 639 10224,00
7 ofnar 1/110 1/54 2/32 1/38 2/37. 2 eldavélar 1/80 1/75 " " 495,00

b. Við vestur hlið er inn og upp gengu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið.
Lengd 4 al. br 4 al. hæð 9 al. Hver hl. al. á kr. 167 668,00

Kr. 11387,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24/9. Gísli Sveinsson hefur byggt einlyft hús með 3½ al
1074 risi á lóð sinni við Laugaveg 36. B.
Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borð-
um, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægð
1" borða með pappa á milli. Innan á bindingi er pappir, og
milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eld-
hús, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin
með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar
eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi er þurk og geimslurúm.
Kjallari með steinsteypu gólfi og timburgólfi þar ofan á lítt
undir öllu húsinu. Hann er 4 ál. á hæð, og í honum eru 2
íbúðar herbergi, eldhús og gangur, sem alt er þiljað og málað.
Þar er ofn og 1 eldavél, 2 geimsluklefar.

Lengd 11 ál.	br. 10 ál.	hæð 5 ál.	Hver hl. al. á kr. 342	3762,00
3 ofnar ½	⅓	⅓0. 2 eldavélar ¼	⅓0	218,00

6. Við vesturgafl er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann
er byggður eins og húsið. Hlöðuþak á 1 geimsluklefa auk. þriggja ganga. Lengd 2½ al. br. 4 ál. hæð 4¼ al. Hver hl. al. á kr. 100 250,00

Kr. 4230,00

Kjartan Sigvaldi Björnsson

1076 Ár 1906. heim 16 Octobr. virtum við undirskrifaðir óskuðum
[illegible] Brunabótastjóra P. Petersen
samkvæmt útnefningu bæjarfógetans í Reykjavík Halldór
Daníelssonar, húseign Kaupmanns Sigurðar Björnssonar
við Grettisgötu 38. Hús þetta er byggt af binding klætt
utan með plægðum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir
og með járnþaki á plægðri 1" borða þili með pappa á milli.
allir útveggir eru fyltir með torfi og milliveggir í húsinu
leirtaðir með taðfyllingu. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar
herbergi eldhús, búr og inngangur sem alt er þiljað
og herbergin með striga og pappir á veggjum og loftum alt
málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi á lofti
eru 3 íbúðarherbergi, og 4 fastir skápar sem alt er þiljað og
málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir allu húsinu
5 al. á hæð. Í honum er 1 salnkúð með kvistborði kyllum
steyptum og skápum. skrifstofa og 2 geimsluherbergi
alt þiljað og salnkúðin og skrifstofan máluð í skrifstofum
er 1 ofn

Lengd 13 al	br. 12 al	hæð undir þak 5¾ al	Hver hl. al. á 685	8905,00
5 ofnar	⅒	⅖	⅒ 1 eldavél 70 kr.	351,00

6. Við suðurhlið hússins er inngöngu skúr byggður á
sama hátt húsið allur þiljaður innan í honum er gangur og
3 fastir skápar.

Lengd 3¼ al	br. 4 al	hæð 9¾ al	Hver hl. al. á 3 kr.	975,00

Kr. 10231,00

Einar Pálsson Sveinn Jónsson Jón Ólafsson Guðjón Gamalíelsson

Returns

Ár 1906. heim 17 Octobr. voru undirskrifaðir Sveinn Jónsson Jón Ólafsson Brunabótastjórar P. Petersen
á Reykjavík mættir á þessum heimi reglulegu brunabótavirðingarmönnum bæjarins
Herði Bjarnasyni og Einari Pálssyni til þess samkvæmt ósk eigi
síðar nefnda að virða til brunabóta hús eignir Sínar

1076 1/9 Skúli Sigurðsson hefur bygt einlyft hús með 5½ al. risi á lóð
sinni við Grettisgötu nr. 45. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan
með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu — eldvarna
— gafl að austan verðu, og með járnþaki á plægðri 1" borða þili með pappa
á milli. Innan á bindingi er pappi og milligólf í báðum bitalögum.
Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem alt
er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappir á
loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 2 íbúðar-
herbergi, gangur, geimsluklefi og 3 skápar, sem alt er þiljað, og her-
bergin með pappa á veggjum, þili og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar.
Kjallari með steinsteypu gólfi og timburgólfi ofan á því er undir öllu
húsinu. Hann er 4 ál. á hæð, og í honum eru 2 íbúðar herbergi, eldhús,
gangur, 2 geimsluklefar, og smíðarúm með járnfóðruðu lofti. Herbergin
og gangurinn er þiljað og málað. Þar er ofn og 1 eldavél.

Lengd 12½ al	br. 12 ál.	hæð 5 al.	Hver hl. al. á kr. 456.	5472,00
6 ofnar	⅙	⅘ 39. 2 eldavélar	⅙	⅓ 374,00

6. Við norðurhlið hússins er inngöngu skúr (grunnskúr) Hann er byggður
eins og húsið. Í honum eru 2 gangar, 2 fastir skápar og 2 salerni.

Lengd 3 ál	br. 3 ál.	hæð 7½ al.	Hver hl. al. á kr. 79	237,00

Kr. 6083

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 o. y. 1077

Guðmundur Steinum Þorleifsson hefur bygt einlyft hús með 3 ál. ris, á lóð sinni við Njálsgötu 43 B. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu, hálfur eldvarnargafl að vestanverðu, og með járnþaki á plægðr 1" borða með pappa á milli. Í útveggi er sumpart fylt með sagi og sumpart er pappa innan á binding, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Á efri hæðum er gólf úr plægðum 1" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 4 ál á hæð. Hann er hálfur með steinsteypu gólfi og timburgólfi ofan á því. Í honum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gangar og 3 geymsluklefar. Herbergin, eldhúsið og annar gangurinn er þiljað, og einnað herbergið með pappa á veggjum en striga og pappír á lofti; Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél.

Lengd 15 ál.	br. 10 al.	hað 5 al.	Hver hl. al. á kr.	347	5205
3 ofnar	2/50	3/8.	3 eldavélar	3/55	" " "	303,00

b. Við norður hlið hússins er timgöngu skúr, með eldvarnar vegg að norðanverðu, og yfir höfuð bygður eins og húsið; hálfaður í tvent.

Lengd 4 ál.	br 3 ál.	hað 4 ál.	Hver hl. al. á kr.	69	276,00

Kr. 5784,00

3 o. y. 5

Benidikt S. Þórarinsson kaupm. hefur aukið og endurbætt geimsluhús eitt á lóð sinni við Laugaveg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með kantskeftum borðum á tvo vegu og þaki, en á tvo vegu eru eldvarnarveggir, Niðri er það hólfað í tvent, en uppi ekkert sundurskilið. Kjallari er undir 12 ál af lengdinni og þvert yfir. Hann er 7½ ál á hæð.

Lengd 18 ál.	br. 8 ál.	hað 3¼ af.	Hús 3 ál	Hver hl. al. á kr.	129	2322,00

Kr. 2322,00

4 o. y. 1078

Jakob Árnason hefur bygt tvílyft hús með 4 ál ris, á lóð sinni við Doctorsstíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða með pappa á milli. Í alla útveggi er fylt með sagi, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og tveir fastir skápar, sem alt er þiljað. og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað.

Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi er sama herbergja skipun og allur annar frágangur. Þar er ofn og 1 eldavél. Á efstu hæðum er gólf úr plægðum 1" borðum. Þar er 1 herbergi þiljað, 1 fastur skápur og framloft. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 2¾ af. á hæð. Í honum eru 2 geimsluklefar og gangur.

Lengd 12 af.	br. 11 ál.	hað 9 ál.	Hver hl. al. á kr.	529	6348,00
3 ofnar	1/70	1/65	1/48.	2 eldavélar 70, hvor	" " "	323,00

b. Við vestur gafl hússins er inn og uppgöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið, hólfaður í 4 ganga og 1 fastann skáp.

Lengd 4 ál	br. 7 ál.	hað 8¼ al.	Hver hl. al. á kr.	269	1076,00

Kr. 7747,00

5 o. y. 1079

Klemens landritari Borgfjörð hefur bygt ~~tvílyft~~ hús á lóð sinni við Tjarnargötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa og listum, og þar yfir með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni, og með járnþaki á plægðri ¾" borða með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Niðri í húsinu eru 5 íbúðar herbergi, eldhús, 2 búr, 2 gangar og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað og málað. Í herbergin og annar ganginn með striga og pappír á veggjum og loftum, og bjórspanel í einu. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 5 íbúðar herbergi, 4 gangar og 3 skápar, sem alt er þiljað. Í herbergin og 1 ganginn með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 5 ofnar. Á skammbitum er gólf úr plægðum 1" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi 3¾ al. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum eru 6 geimslurúm, þvottahús með þvottapotti, 2 gangar og salerni. Í húsinu er vatnsleiðsla og Veggsvalir á austur hlið. Húsið er á 13 ál. af lengdinni 18 ál. breitt, 16 ál. á hæð, og rís 3¾ af. Á 8 ál. af lengdinni er það 15 ál. á breidd 8 ál. á hæð og rís 6 ál.

Lengd 21 af.	Meðalbr. 16½ al.	Meðalhæð 9 ál	Hver hl. al. á kr.	865	18165,00
8 ofnar	1/128	1/101	1/70	4/40	1/36.	1 eldavél 80,00. 1 vatnspottur 60,00. Vatnsleiðsla 300	935,00

Kr. 19100,00

6 o. y. 1080

O. Ellingsen bifreiðameistari hefur bygt tvílyft hús með 5 ál. ris, á kvisti á lóð sinni við Skúlagötu. Hús þetta er með veggsvölum á norðurhlið. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og með járnspaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Á milli
á útveggi, og skilveggi á neðri hæð er fyllt með sagi, og einnig í þakið, og milli-
gólf í báðum bitalögum. Niðri eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, búr,
gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga
og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1
eldavél. Á öðru gólfi er sama herbergja skipun og sami frágangur.
Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á þriðja gólfi eru 4 herbergi og gang-
ur; alt þiljað. hitt í smíðum. Kjallari með steinsteypu gólfi og
timburgólfi ofan á því hálfur, er undir öllu húsinu. Meðalhæðin
á honum er 3¾ al. Á honum eru 2 íbúðar herbergi og eldhús sum
part þiljuð og sum part kalkdregin; Allt málað. Þar er 1 ofn 1 elda-
vél, og vatnshitunarpottur í þvottahúsi.

Lengd 16 al. br. 12½ al. hæð 11½ al. Hver hl. al. á kr. 760 — 1.160,00
5 ofnar 2/140 2/58 1/43. 3 eldavélar 2/90 1/65. Vatnspottur 60,00 — 744,00

b. Við vesturgafl er inn og uppgöngu skúr. Hann er byggður eins
og húsið. Á honum eru 3 gangar, 2 fastir skápar og 3 salerni í
kjallara. Lengd 3½ al. br. 3¼ al. hæð 10 al. Hver hl. al á kr. 236 — 826,00

Kr. 13730,00

7 þ. Guðmundur verzlunarm. Matthíasson hefur aukið og endurbætt
íbúðarhús sitt á lóð sinni við Laugaveg nr. 7. Hús þetta
er byggt af binding, klætt utan með plægðum 5/4" borðum pappa og
járni þar yfir á 3 vegu. Veðurmarveggur að austanverðu, og með
járnspaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Á alla út-
veggi er fyllt með markhálm. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar herbergi,
eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin
með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar er
1 ofn og 1 eldavél. Uppi er sama herbergja skipun og annar frá-
gangur. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari með timburgólfi
er undir öllu húsinu. Hann er 3½ al. á hæð. Á honum eru 2 íbúðar-
herbergi þiljuð og máluð, þvottahús með þvottapott, gangur og
2 geymslu klefar. Á herb. er 1 ofn

Lengd 14 al. br. 11 al. hæð 8½ al. Hver hl. al. á kr. 470 — 6580,00
4 ofnar 80 2/40 38. 2 eldavélar 65 50. Vatnspottur 60,00 — 373,00

b. Við vesturgafl er inn og uppgöngu skúr. Hann er byggður eins
og húsið. Lengd 4 al br. 5 al. hæð 8 al. Hver hl. al. á kr. 181 — 724

Kr. 7677

8 þ. Bjarni Bjarnason hefur byggt einlyft hús með 5½ al. risi á
lóð sinni. Kastalagötu. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan
með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járn-
spaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding
er pappi og milligólf í hverjum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðar
herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og
herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað.
Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðar herbergi og eldhús,
sem alt er þiljað og málað. Þar eru 4 ofnar og 2 eldavélar. Á skammhlið
er gólf úr plægðum 4" borðum. Kjallari með timburgólfi 3¾ al.
á hæð er undir öllu húsinu. Á honum eru 3 geymslu klefar, gang
ur og smíða rúm, með járnfóðruðu lofti. 2 reykhafar.

Lengd 12½ al br 11½ al hæð 7¼ al. Hver hl. al á kr. 554 — 6648,00
8 ofnar 2/50 3/41 2/31 1/28. 3 eldavélar 1/58 2/46 " " " — 463,00

b. Við norður hlið hússins er inn og uppgöngu skúr (gegnskúr)
Hann er byggður eins og húsið.

Lengd 3½ al br. 5 al hæð 10 al Hver hl. al. á kr. 154. — 539,00

Kr. 7650,00

9 þ. Hafur Þ. Guðmundsson bifsm hefur byggt við byggingu við aust-
urgaflinn á íbúðarhúsi sínu við Laugaveg nr. 7½. Bygging þessi er
með skúrspaki. Hún er byggð af binding, klædd utan með plægðum 1"
borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnspaki á plægðri 1"
borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milli-
gólf í báðum bitalögum. Í byggingu þessari eru 2 íbúðar herbergi,
eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, Herbergin og
gangurinn með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum;
alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari með steinsteypu
gólfi er undir allri byggingunni, 4 al á hæð. Á honum eru 2
íbúðarherbergi, gangur og geymsluklefi. Herbergin með timburgólfi
en ganginum með flísa gólfi. Þar er 1 ofn. Á suðurhlið eru
veggsvalir. Lengd 8½ al br. 1¾ al hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 378 — 3213,00

3 ofnar 1/59 1/50 1/49. 1 eldavél 59,00 — 217,00

10 þ. Við suðvesturhornið á byggingu þessari er skúr byggður eins og húsið.
Á honum er 1 herbergi þiljað og með pappa á veggjum, en striga
og pappír á lofti, Allt málað. Lengd 5¾ al. br 2 al hæð 5¾ al Hver hl. al á kr. 36 — 207,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Fluttar Kr. 3637,00

c Við suðurhlið hussins er einnig skúr byggður eins og það (grunnskúr) Lengd 2½ al. br. 2½ al. hæð 5¾ al. Hver hl. al. á kr. 54 — 135,00

Kr. 3772,00

10 g. 1082 Sigurður skipstjóri Jónsson hefur byggt tvílyft hús með risi á lóð sinni við Klapparstig. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, án lista á þaki. Fyllt í binding með sagspónum og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 5 fastir skápar, sem allt er þiljað og herbergin og gangurinn með striga og pappír á veggjum og loftum. Allt málað. Þar eru 2 ofnar, 1 strauofn og 1 eldavél. Uppi er sama herbergjatala og sami þágangur og niðri. Þar eru 2 skápar, 3 ofnar og 1 eldavél. Á þriðja lofti eru 3 íbúðarherbergi, gangur og 1 fastur skápur, sem allt er þiljað og málað. Þar eru 3 ofnar.

Lengd 14 al. br. 13 al. hæð 9½ al. Hver hl. al. á kr. 650 — 9100,00

8 ofnar $\frac{1}{52}$ $\frac{2}{30}$ $\frac{2}{45}$ $\frac{2}{33}$ $\frac{1}{32}$. 1 strauofn $\frac{1}{24}$. 2 eldavélar $\frac{2}{75}$. — 514,00

b. Við vesturhlið hussins er inn og uppgönguskúr, sem er byggður eins og húsið, og í honum eru 2 skápar. Lengd 4 al. br. 4 al. hæð 8½ al. Hver hl. al. á kr. 138 — 552,00

c. Á sömu lóð er byggður geymsluskúr með eldvarnarveggi á tvo vegu, en þiljaður á tvo vegu með 5/4" bordum óplægðum pappa og járni þar yfir sem og á þaki. Hann er hólfaður í tvent og í honum eru 2 salerni.

Lengd 12½ al. br. 7 al. hæð 4¼ al. Hver hl. al. á 64,00 — 800,00

Kr. 10966,00

11 g. 1083 Helgi verzlunarm. Helgason hefur bygt einlyft hús með 5½ al. risi á lóð sinni við Skólavörðustig. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borda súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, gangur og 5 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin öll með striga og pappír; Alt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3⅔ al. á hæð. Í honum eru 3 geimslurúm, gangur, þvotta hús með vatnshitunarpotti, og salerni.

Lengd 11 al. br. 11½ al. hæð 7½ al. Hver hl. al. á kr. 503 — 5533,00

b. Við vesturhlið er inn og uppgöngu skúr með veggsvölum og kjallara. Hann er bygður eins og húsið. 3 ofnar, 1 eldavjel. 1 vatnsp. — 313,00

Lengd 4 al. br. 5 al. hæð 10 al. Hver hl. al. á kr. 209 — 836,00

Kr. 6682,00

12 g. 1084 Lárus prestur Halldórsson hefur bygt einlyft hús með 5¼ al. risi á lóð sinni Melnum. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borda súð, með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 2 gangar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðar herbergi, gangur og geimsluklefi, sem alt er þiljað og málað, og herbergin og gangurinn með striga og pappír á veggjum súð og loftum. Þar er 1 ofn. Á skambitum er gólf úr plægðum 1" bordum. Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð. Í honum er skilveggur úr steyptum steini, að endilöngu.

Lengd 14 al. br. 12 al. hæð 7 al. Hver hl. al. á kr. 513 — 7182,00

3 ofnar $\frac{1}{60}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{34}$. 1 eldavjel. 100,00 — 244,00

b. Við vesturgafl er inngöngu skúr með þaksvölum og kjallara. Hann er bygður eins og húsið.

Lengd 3 al. br. 4 al. hæð 5 al. Hver hl. al. á kr. 122 — 366,00

Kr. 7792,00

13 g. 1085 Hans verzlunarm. Hoffmann hefur bygt einlyft hús með kvist og 6 al. risi. (bil Dongs Kafsen) Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" bordum, papp, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borda súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðar herbergi, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað og 1 herbergið með striga og pappír á veggjum og lofti; Alt málað. Þar eru 3 ofnar. Á skambitum eru plægð 1" bord og

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

pappi. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu. Hann er 3 ál á hæð, hólfaður í 3 geymslurúm og þvottahús með vatnspotti.

Lengd 14 ál br. 13 ál. hæð 6¾ al. Hver hl. al. á kr. 640 — 8960

5 ofnar ¹/₇₅ ¹/₆₀ ²/₄₈ ¹/₃₈. 1 eldavjel 74,00 Vatnspottur 70,00 — 413,00

b. Við vesturgafl er imgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er flísa gólf.

Lengd 3 ál br. 5 ál. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 160 — 480,00

Kr. 9853,00

14 e. Þórarinn verzlunarm. Jónsson hefur bygt einlyft hús með 5½ al. risi á lóð sinni í Króks vestantil við Landakot. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ⅞" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; alt málað. Þar eru 3 ofnar, og 1 eldavjel. Á skammhliðum er borða gólf. Kjallari með steinsteypu gólfi 3¼ al á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 geymsluklefar og gangur.

1086

Lengd Háf. br. Máf. hæð 6½ al. Hver hl. al. á kr. 439 — 4829,00

5 ofnar ¹/₆₀ ⁴/₃₈. 2 eldavjelar ¹/₇₅ ¹/₅₀ " " " — 337,00

b. Við suður gafl er imgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 2¼ al. br. 3 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 72 — 162,00

c. Við vesturhlið er imgöngu skúr með kjallara undir og í honum ölkelni. Hann er byggður eins og húsið.

Lengd 3½ al. br. 4¾ al. hæð 10 ál. Hver hl. al. á kr. 206 — 721,00

Kr. 6049,00

15 e. Steingrímur bjarn. Guðmundsson hefur bygt einlyft hús með 5½ ál. risi á lóð sinni við Skólavarðu stíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding eru kantsett ¾" borð, pappi, listar og panel og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og búr, alt með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru

1087

2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðar herbergi, 2 gangar og 4 fastir skápar, sem alt er þiljað, og alt með striga og pappír nema annar gangurinn; alt málað. Þar eru 3 ofnar. Á skammhliðum er gólf úr plægðum ⅞" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi og timbur gólfi ofan á þvi hálfu, er undir öllu húsinu. Hann er 3½ al. á hæð. Í honum er herbergi þiljað og málað, þvottahús með vatnspotti, 3 geymsluklefar og þiljaður gangur. Þar er 1 ofn.

Lengd 16 ál. br. 14 ál. hæð 6¾ al. Hver hl. al. á kr. 606 — 9696,00

6 ofnar ¹/₃₉ ¹/₇₄ ¹/₆₂ ¹/₆₀ ¹/₅₄ ¹/₃₉. 1 eldavjel 90 kr. 1 vatnspottur 60,00 — 578,00

b. Við suður gafl er imgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 3 ál. br. 6 ál. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 135 — 405,00

c. Við vesturhlið er imgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 4 br. 4 ál. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 90 — 360,00

Kr. 11039,00

16 e. Steingrímur bjarn. Guðmundsson hefur bygt einlyft hús með 4½ al. risi. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í neðra bitalagi. Niðri eru 2 íbúðar herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á skammhliðum er borða gólf. Kjallari er undir öllu húsinu 3 ál. á hæð.

1088

Lengd 9¼ al. br. 6¾ al. hæð 4½ al Hver hl. al á kr. 164 — 1517,00

2 ofnar ¹/₃₈ ¹/₂₅. 1 eldavjel 50,00 " " " — 113,00

b. Við norðurhlið er imgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 3 ál. br. 2½ al. hæð 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 48 — 144,00

Kr. 1774,00

17 e. Ellert skipstjóri Schram hefur umbætt íbúðar hús sitt á lóð sinni við Bræðraborgarstíg nr 4. Hús þetta er einlyft, með 2 ál. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum ⅞" borðum, pappa og járni þar yfir á 3 vegu og þaki. Á útveggi er fylt með markhálm. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með timbur gólfi er undir öllu húsinu. Hann er 3½ al. á hæð. Í honum eru 2 íbúðar herbergi þiljuð og máluð

6 b/15

a.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 geimsluklefar og gangur. Þar eru 2 eldavjelar.
Lengd 11 ál br. 10 ál. hað 4 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 291 3201
2 ofnar 45,00 3 eldavjelar 60 2/25 - - - 200,00

b. Við vestur hlið er imgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 3 ál. br. 3 al. hað 3 1/4 al. Hver hl. al. á kr. 57 171.00

C. Á sömu lóð er byggður geimsluskúr af binding, klæddur utan með járni á langböndum á þaki og veggjum.
Lengd 6 ál. br. 3 1/2 al. hað 3 1/4 al. Hver hl. al. á kr. 20 120,00
Kr. 3692,00

18/9 Gísli kaupm. Jónsson hefur byggt imm og uppgöngu skúr við hús sitt nr. 24. Hann er byggður af binding, klæddur utan með plægðum borðum, pappa og járni þar yfir á tvo vegu og þaki – eldvarnargafl að vestan verðu. Þiljaður að innan og með stoðum og pappír á veggjum loftum, Allt málað.
Lengd 3 1/4 al. br 6 1/4 al. hað 10 ál Hver hl. al. á kr. 24 1/4 793,00
Kr. 793,00

Hjörtarsön Sigvaldi Bjarnason

Ár 1906. hinn 29 octóber Virðingarmenn Jón Einarsson Jónsson Þorsteinn Einarsson Þorsteinsson Einar Pétursson Pétursson í Reykjavík mættu á staðnum hinum tryggðalegu krunakaupendum samkvæmt skipunarbréfum Hirti Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni til þess samkvæmt ásk optið hafðra manna að virða til kaupmála húseignir Jóns

1/9 Böðvar Jónsson hefur byggt vinnuskúr á lóð sinni við Rauðarárstíg. Skúr þessi er byggður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Hann er allur þiljaður innan með plægðum 3/4" borðum, þak og veggir. Steinsteypugólf er í honum öllum, og 1 reykháfur. Þar er lofn. 45,00
Lengd 14 ál. br. 14 ál. hað 4 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 192 2688,00
Kr. 2733,00

2/9 Jón járnsm. Felixson hefur byggt einlyft hús með porti og 4 1/2 al. risi, á lóð sinni við Frakkastíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 3/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 3/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Niðri í húsinu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og búr, sem alt er þiljað, og herbergin með stoðum og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og eldhús sem alt er þiljað, og herbergin með stoðum og pappír á veggjum, súð og loftum, Alt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, 4 ál. á hað. Í honum eru 3 geimsluklefar, þvottahús, með vatnshitunarpotti og eldstó með járnfóðruðu loftí.
Lengd 12 ál. br. 11 ál. hað 6 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 466 5592,00
5 ofnar 125 7/32 2/28. 2 eldavjelar 1/100 1/60 1 vatnshitunarpottur 50,00 455,00

b. Við norður gafl hússins er skúr með kjallara og þakíbúðum, Hann er byggður eins og húsið að öðru leyti en því að eldvarnarveggur er við hann að norðanverðu. Í honum er þiljaður og máladur gangur, og 1 geimsluruum óþiljað. Í kjallaranum sem er 3 3/4 al á hæð, eru 2 geimsluklefar.
Lengd 5 ál. br. 11 ál. hað 5 1/4 al. Hver hl. al. á kr. 200 1000,00

C. Við austur hlið er imm og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 fastir skápar og 3 gangar.
Lengd 3 1/2 al. br. 4 ál. hað 8 1/4 al. Hver hl. al. á kr. 154 539,00

d. Á sömu lóð hefur sami maður byggt geimsluskúr af binding, klæddur utan með borðum og járni á tvo vegu, en eldvarnarveggir eru á tvo vegu. Járnþak á langböndum. Steinsteypugólf er í honum öllum. Hann er hólfaður í hesthús og 2 stíur.
Lengd 7 ál. br. 5 ál. hað 4 ál. Hver hl. al. á kr. 56 406,00
Kr. ~~7950~~ 7978,00

3/9 Sigurður bakari Kjaltested hefur byggt við suðurgaflinn á íbúðar húsi sínu á lóð sinni við Klapparstíg nr. 14. Viðbygging þessi er gjörð af binding, klædd utan með plægðum 3/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á kliðum – eldvarnar gafl er að austanverðu, og með járnþaki á plægðri 3/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 1 íbúðar herbergi, 2 gangar og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og með stoðum og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar er lofn. Í viðbyggingu þessari er reykháfur. Uppi er 1 íbúðar herbergi og gangur, sem alt er þiljað, og með stoðum og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar er lofn. Kjallari með steypugólfi, 4 ál á hað. Lengd 5 1/2 al br. 9 1/2 al hæð Hver hl al á kr. 540 2970,00
2 ofnar 1/45 1/40 85,00
Kr. 3055,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4 ø. Jónas H. Jónsson trjesm. hefur bygt tvílyft hús með skúrþaki á lóð sinni við Njálsgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 2 vegu, og með gafl að vestanverðu, járnþaki á plægð ¾" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er filjað. Herbergin og gangurinn með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 3 fastir skápar; Alt filjað, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu, ½ af á hæð. Hann er hólfaður í 3 geimsluruum og gangi þar er 1 vatnshitunarpottur, og líkofn.

Lengd 12½ al. br 12½ al. hæð 10½ al. Hver hl. al. á kr. 608 — 7296,00

4 ofnar 90 57 30. Eldavjelar 65 63. 1 vatnshitunarpottur 60. líkofn 85. — 440,00

b. Við austurhlið er inn- og uppgöngu skúr, með eldvarnarvegg að norðanverðu, og yfirleitt byggður eins og húsið. Í honum eru 3 gangar, 2 skápar og 3 salerni. Lengd 4⅓ al. br 3 al. hæð 9 al. Hver hl. al. á kr. 126 — 546,00

Kr. 8282,00

5 ø. Eiríkur Filipusson hefur bygt skúr við vesturgaflinn á íbúðarhúsi sínu á lóð sinni við Njálsgötu nr. 21 B. Skúr þessi er bygður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og hliðum — eldvarnargafl að vestanverðu. Í honum er filjaður og máladur gangur, kolahús með steinsteypu gólfi, og geimsluklefi; Uppi er heygeimsla.

Lengd 6½ al. br. 8 al. hæð 5 al. hver hl. al. á kr. 100 — 650,00

Kr. 650,00

6 ø. Eiríkur járnsm. Bjarnason hefur bygt tvílyft hús með 5 ál. millí á lóð sinni við Þjarnargötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægð 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 3 gangar og 2 fastir skápar, sem alt er filjað, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Í öðru gólfi er herbergjaskipun sama, og allur þráagangur, að eins að munur að þar eru 2 gangar og 1 skápur. Alt er þar filjað, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Í þriðja gólfi eru 2 íbúðarherbergi, 3 kvistherbergi, gangur og framloft. Herbergin filjuð og máluð. Kjallari með steinsteypu gólfi 1½ al. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum eru 8 geimsluklefar og gangur. Þar er og steinsteypt vatnsþró, og vatnshitunarpottur. Úr kjallaranum upp í eldhúsin er vatnsleiðsla með dælu og hönum.

Um húsið byggja Rafmagns þræðir.

Lengd 21 al. br. 12½ al. hæð 10½ al. Hver hl. al. á kr. 749 = 15729,00

4 ofnar 125 105. Eldavjelar 60,00 hver. Vatnshitunarpottur 60 kr. — 640,00

Vatnsleiðslan 200,00. Rafmagns leiðslan 225 kr. — = 425,00

b. Við norðurhlið hússins er Anddyri með þaksvölum og kjallara. Það er bygt eins og húsið. Í því eru 2 gangar, og 2 salerni í kjallaranum.

Lengd 5½ al. br. 3 al. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 96 — 502,00

Kr. 16296,00

7 ø. Sjómannafjelagið „Báran" hefur bygt tvílyftan skúr við suðurhliðina á húsi sínu, á lóð sinni við „Tónarstræti". Skúr þessi er bygður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á tvo vegu og þaki — eldvarnarveggur að vestanverðu. Niðri í honum eru geimsluklefi, gangur, og fjelagsrum með steinveggjum umhverfis og járnbrendu lofti. Þar er „mótor" og „dínamó" og rafmagns leiðingar inn í sjálft húsið. Steinsteypu gólf er í öllum skúrnum niðri, en á efri hlutum er gólf úr plægðum ¾" borðum. Þar er geimsluruum Lengd 22 al. br 7 al. hæð 9⅓ al. Hver hl. al. á kr. 166 — 3652,00

„Mótor" „dínamó" og rafmagns leiðingarnar með tilheyrandi — 7000,00

Kr. 10652,00

8 ø. Guðmundur trjesm. Egilsson hefur bygt tvílyft hús með 7 ál. risi á lóð sinni við Laugaveg nr. 40 Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á þaki vegu — eldvarnargafl að vestanverðu sem fylgir þessu húsi að hálfu leiti. Á þakinu er ¾" borða súð, pappi og járn. Innan á binding er pappi og listar, og milligólf í öllum bitalögum. Í öllum gólfunum eru plægð 1½ borð. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur, 2 skápar og sölubúð sem alt er filjað, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Í búðinni er búðarborð, skápar, hyllur og skúffur. Á öðru gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er filjað, og með striga og pappír á veggjum og loftum

allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 5 íbúðarherbergi eldhús, gangur 2 fastir skápar og 6 hliðarskonsúr sem allt er þiljað og málað, og herbergin eldhúsið og gangurinn með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Á skammbilum er gólf úr plægðum 1" borðum. Nálægt veggja á hár grunnur er undir húsinu. Á norðurhlið þess eru veggsvalir.

Lengd 16 ál. br. 14 ál. hæð 11¼ al. Hver hl. al. á kr.	920. 870		14720 13920,00
11 ofnar 1/146 2/70 2/69 1/66 1/48 1/43. 3 eldavjelar 1/126 1/73 1/63			1078,00
b. Við suðurhlið er inn og uppgöngu skúr með risi. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar, skápur og geymsluklefi.			
Lengd 3¾ al. br. 5½ al. hæð 11 al. Hver hl. al. á kr.	300. 250		975 837,00
C. Á sömu lóð hefur sami maður byggt tvílyft hús með skúrþaki. Það er byggt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa og járni þar yfir á tvo vegu og þak. Á tvo vegu eru eldvarnarveggir. Innan á bindingu er pappi og listar, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 gangar, og 5 geymsluherbergi með hyllum; Allt þiljað, og tvöfalt skilrúm. Uppi er eldhús og geymsluklefi. Allt þiljað. Þar er 1 eldavjel og líkofn.	1/71	1/50	400 6400
Lengd 16 ál. br. að meðaltali 9½ al. hæð 9¾ al. Hver hl. al. á kr.	343		5488,00
		Kr.	21333,00
		Yfirmat kr.	2840
			23173

9. Guðmundur bóndi Brynjólfsson hefur byggt einlyft hús með kál. rið á lóð sinni við Traðkotsvik. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á bindingu er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búrgangur og 1 fastur skápur, sem allt er þiljað og með striga og pappír á veggjum og loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 4 geymslurúm, sem allt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu og ofan á því hálfur timburgólf. Í honum eru 3 geymsluklefar, gangur, og 2 miðarúm þiljað innan og með járnklæddu lopti. Þar er 1 eldavjel.

Lengd 12½ ál. br. 12½ ál. hæð 5¾ al. Hver hl. al. á kr.	515		6180,00
4 ofnar 1/125 1/40 2/36. 3 eldavjelar 1/85 2/50			422,00
b. Við austurhlið er inn og uppgöngu skúr. Hann er byggður eins og húsið.			
Lengd 3½ al. br. 5 ál. hæð 8¾ al. Hver hl. al. á kr.	202		707
		Kr.	7309,00

10. Júlíus amtm. Havsteen og Guðmundur læknir Magnússon hafa umbætt húseign sína við Ingólfsstræti nr. 9 Hús þetta er byggt af binding klætt utan með plægðum ¾" borðum og skífu þar yfir á austur hlið og suðurgafli, en listum á vesturhlið og norður gafli, og með járn skífuþaki á plægðri ¾" borða súð. Í bindingu er múrað með hraunhellu og kústað yfir á báða vegu, og milligólf í 2 bitalögum. Niðri eru 8 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem allt er halkdregið, veggir og loft, á 3 herbergjunum en spjaldaloft á 3 herbergjunum og eldhúsinu, Allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru jafn mörg herbergi og sami frágangur. Þar eru 5 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 2 íbúðarherbergi, 4 geymsluklefar og framloft, og herbergin halkdregin og máluð. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð, allur með steinsteypu gólfi. Í honum eru 9 geymsluklefar og tvö hús með vatnshitunarpotti.

Lengd 26 al. br. 16 ál. hæð 10¾ al. Hver hl. al. á kr.	960		24960,00
11 ofnar 1/130 1/110 1/105 1/100 3/60 2/90 1/72 1/70. 2 eldavjelar 90 kr. hvor. 1 vatnspottur 65			115,00
b. Við austur hlið er inn og uppgöngu skúr. Hann er byggður af bindingi klæddur utan með listuðum borðum og járni þar yfir á tvo vegu, og skífuþak á plægðri borða súð. Skúr þessi er með risi og kjallara.			
Lengd 4 al br. 5 ál. hæð 9½ al. Hver hl. al. á kr.	175		700,00
C. Á sömu lóð hefur sami maður byggt geymsluhús. Það er byggt af bindingi, klætt utan sumpart með listuðum borðum, og sumpart með járni á fjeðra borða klæðningu, og með járnþaki á borða súð. Niðri eru 3 geymsluklefar, gangur, fjós og hesthús. Uppi er hólfað í tvennt, þar er heygeymsla.			
Lengd 14 ál. br. 10 ál. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr.	175		2450,00
		Kr.	29262,00

Árið 1906 hinn 9 nóvember var Verðlaunanefnd Hans Einar Gunnarsson í forsetaleysi Brunamálastjórans Páls Pálssonar skrifstjóri nefndarinnar hjer í bænum hefði verið kvaddur á fund hinnar reglulegu brunamálastjórnarnefndar Hjörtur Hjartarsson og Sigvaldi Bjarnason til þess að dæma um eftir beiðni Jóns Þorkelssonar á Reykjavík hvort hús hans nr. 3 við Bankastræti hefði eftir aldar manns að dæma hið brunahættasta hús í grend þeirra

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1.

1. Halldór bankagjaldkeri Jónsson hefur bygt einlyft hús með porti, kanap, kvisti, veggsvölum og 6 al. ræsi, á lóð sinni við Suðurgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar og milligólf í tveimur bitalögum. Niðri í húsinu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, búr, gangur og geymslurúm, Alt þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loptum; Alt málað. Þar er 1 eldavjel. Uppi eru 6 íbúðar herbergi og 2 gangar, sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loptum, Alt málað. Á skammbitum er gólf úr plægðum ¾" borðum. Þar er 1 afþiljað herbergi. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Hann er með steinsteypu gólfi og kalkdregnum veggjum. Í honum eru 8 geymsluherbergi og 2 gangar.

Lengd 22 al. br. a 13 al. 15 al. br. a 9 al. 17½ al. hæð 9 al. Hver hl. al. á kr. 90. 19844.

1 eldavjel 110 kr. Raflýsingarpípur 230 kr. — — — 340,00

b. Við norður gafl hússins er Andyri með 2 al. ræsi. Eldavarnargafl er við það að norðanverðu, að öðru leyti er það bygt eins og húsið.

Lengd 3¼ al. br. 4¼ al. hæð 5 al. Hver hl. al. á kr. 124. 403.

c. Við vestur hlið hússins er inngöngu skúr með þaksvölum og kjallara. Hann er bygður eins og húsið. Í honum er gangur og ölkerna.

Lengd 4 al. br. 5 al. hæð 6 al. Hver hl. al. á kr. 152. 608,00

Kr. 21.195,00

2.

2. Guðjón og Helga Guðmundsbörn hafa bygt einlyft hús með porti og 4½ al. ræsi, á lóð sinni við Hverfisgötu nr. ~~nú~~ 66a. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 6 íbúðar herbergi, 2 eldhús og ½ fjóstr skápar; sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loptum alt málað. Þar eru 4 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og 2 eldhús, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, súð og loptum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Í húsinu eru 2 reykháfar.

Lengd 15 al. br. 10 al. hæð 6½ al. Hver hl. al. á kr. 390. 5850.

Flyt kr. 5850,00

6 ofnar 2/59 2/37 2/25. 4 eldavjelar 2/60 2/51 — — — — 464,00

b. Við norður hlið hússins er Andyrisskúr (geymsluskúr) með ræsi. Hann er bygður eins og húsið; hólfaður í 3 ganga.

Lengd 3¼ al. br. 2¼ al. hæð 6 al. Hver hl. al. á kr. 60. 195.

c. Við suður hlið er inn og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er bygður eins og húsið

Lengd 3½ al. br. 3 al. Hæð 7½ al. Hver hl. al. á kr. 102. 357,00

d. Við suðurhlið hússins er annar skúr, nákvæmlega að stærð og gerð eins og hinn. Lengd 3½ al. br. 3 al. hæð 7½ al. Hver hl. al. á kr. 102. 357

Kr. 7223,00

3.

3. Jón kaupm. Helgason hefur aukið og umbætt húseign sína á lóð sinni við Laugaveg nr. 45. Hús þetta er tvílyft, með 1 al. ræsi. Það er bygt af binding, klætt utan með 1" borðum, pappa og járni þar yfir á 3 vegu og þaki. Í útveggi er fyllt með mórhálm í binding. Niðri í húsinu eru 2 herbergi, og sölubúð með borð hyllum og skúffum; Alt þiljað, og búðin og annað herbergið með pappa á veggjum, en á búðinni er einnig striga og pappír á lopti; Alt málað. Þar er 1 ofn. Uppi eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum; Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð. Í honum eru 2 geymslurúm; Annað þeirra er þiljað innan.

Lengd 16 al. br. 9 al. hæð 8 al. Hver hl. al. á kr. 418. 21180,00

2 ofnar 1/80 1/54. 1 eldavjel 115 kr. — — — — 243,00

b. Við norðurhlið hússins er inn og uppgöngu skúr, bygður eins og húsið.

Lengd 6¼ al. br. 2½ al. hæð 7½ al. Hver hl. al. á kr. 80. 500,00

c. Við vesturgafl hússins er nýbygt tvílyft hús með 4½ al. ræsi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, og sölubúð með borð, hyllum, skápum og skúffum; Alt þiljað. Búðin og 1 herbergið eru með striga og pappír á veggjum og loptum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 4 herbergi þiljuð og máluð. 2 með hyllum. Á þriðja gólfi er geymslurúm. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir húsinu 3½ al. á hæð, hólfaður í 4 geymslurúm og gang. Lengd 15 al. br. 14 al. hæð 11½ al. Hver hl. al. á kr. 930 13950

2 ofnar 1/95 1/80 — — — — 195,00

Kr. 43.971,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. o. y. Sighvatur bankastjóri Bjarnason hefur bygt einlyft hús með porti, kvisti í gegu og 6½ al. risi, á lóð sinni við Amtmannsstíg nr. 4. (Á grunni þeim sem íbúðarhús Félagsbakarísins stóð)

1096 Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Í öllum útveggjum er millifil úr plægðum ¾" borðum, pappír og sag, og milligólf í bitalögum. Niðri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vinkilgangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin og ganguvrim með striga og pappír á veggjum og loftum; alt málað. Brjóstþil með upphöldum er í herbergjunum. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 7 íbúðarherbergi og gangur, sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum, súð og loftum; Alt málað. Þar eru 5 ofnar. Í 3 herbergjunum er brjóstþil með upphöldum. Í skammbitum er gólf úr plægðum ¾" borðum. Þar uppi er þurk og geimslu loft.

a. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu; Meðalhæð á honum er 1¼ al. Í honum eru 3 geimsluvrim þvottahús með vatnspotti, gangur, og sölulúga þiljuð innan og máluð. Vatnsleiðslupípur liggja inn í eldhúsið og þvottahúsið, og skolpípur þaðan undir kjallara gólfinu, út í lokræsi. Lengd 20½ al. br. 14 al. hæð 7 al. Hver hl. al. á kr. 812 — 18270

9 ofnar 2/4 á 115-96, 2/4 á 84, 1/4 á 82, 1/4 á 80, 1/4 á 50 — 1 eldavél 136 kr. 1 vatnspottur 60 kr. Vatns og skolpípur 200 kr. — 1210 00

b. Við austur hlið hússins er inn og uppgöngu skúr, byggður eins og húsið. Lengd 5 al. br. 4 al. hæð 10½ Hver hl. al. á kr. 175 — 875

Kr. 20355 00

5. o. y. Kristilegt unglingafélag hefur bygt tvílyft hús með skúrþaki á lóð sinni við Amtmannsstíg. (Á grunni þeim sem Félagsbakaríið stóð á.) 1097 Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í bitalögum. Niðri eru útveggir þiljaðir og gólf lagt. Uppi er alt þiljað. Þar er samkomusalur og 1 lítið herbergi. Kjallari með steinsteypu gólfi 1¼ al. á hæð, er undir öllu húsinu. Hann er hólfaður sundur með steinveggjum, í 6 geimsluvrim og 4 ganga. Hús þetta er í smíðum.

Lengd 25 al. br. 14 al. hæð 13 al. Hver hl. al. á kr. 630 — 15750.00

b. Við vestur hlið er inn og uppgöngu skúr, byggður eins og húsið. Lengd 5 al. br. 4 al. hæð 13 al. Hver hl. al. á kr. 180 — 900.00

Kr. 16650.00

6. o. y. Jón Jónsson o. fl. hafa bygt tvílyft hús með 3 al. risi á lóð sinni „Mörk" við Bræðraborgarstíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á veggi, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Eldvarnargafl er að austanverðu. Innan á binding er pappi, og milligólf í beimur bitalögum. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað; og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og gangur, sem alt er þiljað; og með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 4 ofnar. Á efstu listum er gólf úr plægðum ¾" borðum. Þar er geimsla. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Í honum eru 2 gangar og 5 geimsluklefar; þar af er 1 með steinsteypu gólfi og í honum er vatnshitunarpottur. Steinsteypt vatnsþró er einnig í kjallaranum.

1098 Lengd 11 al. br. 11 al. hæð 9 al. Hver hl. al. á kr. 542 — 5962.00

6 ofnar á 47, 3/37, 2/32. 1 eldavél 65,00. 1 vatnshitunarpottur 65,00 — 352.00

b. Við norður hlið hússins eru 2 inn og uppgöngu skúrar. Þeir eru báðir byggðir eins og húsið; sá eystri er að stærð,

Lengd 4 al. br. 3½ al. hæð 9 al. Hver hl. al. á kr. 141. — 564.00

c. Sá vestri. Lengd 4 al. br. 3 al. hæð 9 al. Hver hl. al. á kr. 121. — 484.

Kr. 7362.00

Attestur Sigurður Sigurðsson

Ár 1906. hinn 24 nóvember var Verðlagsnefnd Reykjavíkur Gunnarsen, Jóhannes Norðmann málaraskipa Sigurður Pétursson [illegible] mættir ásamt hinum reglulega kvaðningsmanni Árna Árnasyni og Sigvalda Bjarnasyni hlíðfús til að gjöra sitt besta og réttasta mat á virði hús [illegible]

1. o. y. Björn Jónsson kaupmaður hefur aukið og endurbætt húseign sína á lóð sinni við Austurstræti nr. 8. Íbúðarhúsið er tvílyft með 5 al. risi. (brotnu þaki) Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í útveggi allan er fylt með mosa. Niðri eru 2 skrifstofur, búðarsölubúð með borðhyllum, skápum og skúffum, forstofa, gangur og 5 fastir skápar; Alt þiljað og málað. Þar eru 3 ofnar. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 gangar og 1 geimsluherbergi, sem alt er þiljað. Herbergin með pappa á veggjum og þiljalda loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Á fyrsta gólfi eru 6 íbúðar herbergi, 2 geimsluherbergi, gangur og 5 fastir skápar, sem allt er fjalað, og 2 herbergin með pappa á veggjum, allt málað. Þar eru 2 ofnar, auk ofnrörs og eldavélar. Kjallari með steinsteypu gólfi 3½ al. á hæð, er undir öllu húsinu. Á honum eru 4 geimsluklefar, gangur og þvottahús með innmúruðum potti og uppmúruðum brunni. Lengd 21 al. br. 16 al. hæð 10½ al. Hver hl. al. á kr. 9.43 1980,00

7 ofnar 2.30 1.10 90 78 70 55. 2 eldavélar 115 25. 1 strompur 25,00. 1 vatnspottur 100,00 965,00

b. Við vesturgafl hússins er byggð viðbygging með skúrþaki og þakrennum. Hún er byggð af binding, klædd utan með plægðum ¾" borðum, pappa og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Ofan á járninu á þakinu eru einnig ¾" borð. Niðri í byggingu þessari er ágætis herbergi með borð, hyllum og skápum, allt fjalað og málað. Þar er 1 ofn. Uppi er bótabandsvirmustofa með hyllum; fjalað og málað. Þar er 1 ofn. Steinsteypu gólf er í allri þessari byggingu niðri, þar og 1 gangur. Uppi er skúrdavél og Pappaspressa.

Lengd 9 al. br. 1½ al. hæð 8½ al. Hver hl. al. á kr. 334 3006,00

2 ofnar 60 55. 2 vélar: skúrdavél 700. Pappapressa 300 1115,00

c. Á sömu lóð hefur sami maður byggt tvílyft geimsluhús með 2½ al. risi. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með borðum og járni á þaki og veggjum. Niðri er hnýtiklæða, fjós, gangur, og 2 geimslu rúm fjalað innan og alsett hyllum. Uppi eru 2 geimsluklefar, gangur, og 1 geimsluklefi með hyllum og skápum, fjalaðir innan.

Lengd 11 al. br. 7 al. hæð 8½ al. Hver hl. al. á kr. 236 4484,00

d. Við austurgafl íbúðarhússins er byggður skúr af binding, klæddur utan að mestu leyti á 3 vegu með plægðum ¾" borðum, pappa og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli – eldvarnar veggur er að austanverðu –. Á honum er Mótor rúm, prentvélarúm og gangur. Steinsteypu gólf er í honum öllum. Þar er reykháfur og 1 ofn.

Lengd 21 al. br. 8 al. hæð 5 al. Hver hl. al. á kr. 160 3360,00

1 ofn 60,00. Mótor með tilheyrandi 1350. 3 prentvélar 1/3000 1/500 600 6510

Kr. ~~39248~~ 39243,00

2 j. Ó. Ellingsen bifreiðasmiður hefur nú fullgjört hús sitt á lóð sinni við Skúlagötu. Hús þetta er tvílyft, með porti, kvisti, veggsvölum og 5 al. risi. Það er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Á alla útveggi, og milliveggi á neðri hæð er fyllt með sagi, sem og í þakið; og milligólf í tveimur bitalögum. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 2 fastir skápar, sem allt er fjalað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á öðru gólfi er sama herbergjaskipun, og sami frágangur. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á fyrsta gólfi eru 5 íbúðarherbergi, 2 geimsluklefar, gangur og 1 fastur skápur, sem allt er fjalað, og herbergið með striga og pappír á veggjum og loftu; allt málað. Þar eru 5 ofnar. Tvöfaldur reykháfur er í húsinu, og vatnsleiðsla um það með honum og skolpkössum, sem og frárennslispípur.

~~Lengd 16 al. br. 11½ al. hæð 11½ al. Hver hl. al. á kr. 870~~

Kjallari með steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á því hálfu, er undir öllu húsinu. Meðalhæð á honum er 3¼ al. Á honum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og þvottahús, sem allt er timburfjalað og timburbalkadregið; sömuleiðis málað. Þar er 1 ofn, eldavél og vatnsleiðslupottur. 14226 ~~15200~~

Lengd 16 al. br. 12½ al. hæð 11½ al. Hver hl. al. á kr. 980 ~~990~~ 14440,00

10 ofnar 2/140 1/65 2/58 3/44 2/38. 3 eldavélar 2/95 1/70. 1 vatnspottur 60,00 989,00

Vatnsleiðsla og frárennslispípur með tilheyrandi 300,00

b. Við vesturgafl er inn og upp gengur skúr. Hann er byggður einn og húsið. Á honum eru 3 gangar, 2 fastir skápar og 3 salerni í kjallara. 300 1050,00

Lengd 3½ al. br. 5¼ al. hæð 10 al. Hver hl. al. á kr. ~~296~~ ~~1036,00~~ ~~1775~~ 1065,00 Kr. 16565

3 j. Eyvindur Árnason hefur byggt einlyft hús með porti, kvisti, veggsvölum og 5½ al. risi, á lóð sinni við Ránargötu. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Á útveggi er fyllt með sagspónum, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, sem allt er fjalað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, gangur og 1 fastur skápur, sem allt er fjalað, og 1 herbergið með striga og pappír á veggjum og lofti; allt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari 3½ al. á hæð er undir öllu húsinu. Á honum hállam er

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

timbur gólf, en í ¼ steinsteypugólf. Hann er hólfaður í 3 geymslurúm og þvottahús með vatnshitunarpotti og steinsteyptu vatnsþró.
Lengd 13 álf. br. að meðaltali 12½ álf. hað 5 álf. Hver hl. al. á kr. 504 — 6552,00
4 ofnar 65 75 41 32. 1 eldavjel 90 kr. 1 vatnspottur 65 kr. — 338,00
b. Við austurgafl er imngöngu skúr með 11½ álf. risi. Hann er byggður eins og húsið, hólfaður í tvo ganga og 1 fjárhús skápur.
Lengd 3 álf. br. 6 ál. hað 7½ álf. Hver hl. al. á kr. 148 — 444,00
Kr. 7334,00

4.ý. Guðmundur bjarni Þorsteinsson hefur byggt tvílyft hús með 2½ álf risi á lóðarsimi við Nýlendugötu nr 15 B. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járnþaki yfir á 3 vegu – eldvarnargafl að vestanverðu – og með járnþaki á plægðri ¾" borða síð með pappa á milli. Í útveggjum er millispil með pappa og sagspónum, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fjárhús skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðarherbergi og gangur, sem alt er þiljað, og 4 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari 4 álf. á hað er undir allu húsinu. Í honum er geymslurúm, gangur og 1 herbergi þiljað og málað. Þar er ofn.
Lengd 16⅓ álf. br. 12½ álf. hað 9¾ af. Hver hl. al. á kr. 722 — 11798.
6 ofnar 7 50 50 25. 3 eldavjelar 75 2 56 .. .. — 470,00
b. Við austur gafl hússins er imngöngu skúr með kjallara undir. Hann er byggður eins og húsið
Lengd 2½ af. br. 5 álf. hað 5 álf. Hver hl. al. á kr. 138 — 345,00
C. Við sunður hlið er inn- og uppgöngu skúr með kjallara undir. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 4 álf. br. 4 álf. hað 9 álf. Hver hl. al. á kr. 169 — 676,00
Kr. 13284,00

5.ý. Hólmfaldur S. Gíslason hefur byggt einlyft hús með porti og 5¾ álf. risi á lóðarsimi Melrunn. Hús þetta er byggt af binding klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða síð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milligólf í báðum bitalögum. Í húsið er komið lopt og gólf, og niðri eru allir útveggir þiljaðir ásamt 1 herbergi og eld-

húsi – annars er húsið í smíðum – Uppi eru 6 íbúðarherbergi og gangur, sem alt er þiljað, en ekki fullgjört. Í skambinum er gólf ur plægðum 1" borðum. Undir 6×6 álf af húsinu er 3 álf. hár kjallari.
Lengd 15 álf. br. 13 álf. hað 7 álf. Hver hl. al. á kr. 430 — 6450,00
b. Við austurgafl er imngöngu skúr með 11½ álf risi. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 3 álf. br. 4 álf. hað 4½ al. Hver hl. al. á kr. 70 — 210,00
Kr. 6660,00

6.ý. Thor kaupm. Jensen hefur aukið og endurbætt húseign sína á lóð sinni við Austurstræti nr. 16. Hús þetta er með kvisti og 6¾ álf. risi. Það er byggt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á tvo vegu og hálfu þakinu, en með skífu á sunður hlið og hálfu þakinu – eldvarnargafl að austan verðu –. Í útveggi er múrað í binding með múrsteini. Niðri í ~~ill~~ húsinu er sölubúð með búðarborðum, skápum, hyllum og skúffum, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Uppi er stofa þiljuð og máluð. Í henni er 1 ofn. Hitt aman er hólfað í gang og 4 geymsluklefa með hyllum í.
Lengd 27 af. br. 12½ álf. hað 4¾ af. Hver hl. al. á kr. 460 — 12420,00
3 ofnar 2 180 70 .. .. — 430,00
Á.b. Við sunður hlið hússins er byggur skúr af byndingi, kleddur utan með ¾" borðum á þaki og veggjum. Undir honum er kjallari með steinsteypugólfi. Lengd 6¼ af. br 7 álf. hað 5 álf. Hver hl. al. á kr. 76 — 475,00
~~Kr.~~ 13325,00

7.ý. Sami maður hefur breitt og umbætt húseign sína við Þósthússtræti ~~sem~~ er skúr byggður af binding, kleddur utan á tvo vegu með plægðum ¾" borðum pappa og járni þar yfir, einn á þaki, en á vestur hlið er járn á langböndum. Hann er með timburgólfi. Allur þiljaður innan með plægðum ¾" borðum, og í honum er búðarborð, hyllur og skápar. Hann er ómaladur innan.
Lengd 11½ af. br. 11¼ af. hað 3¾ af. Hver hl. af. á kr. 112 — 1960,00
Annar skúr við sama stræti ~~byggður~~ byggður af binding, kleddur utan með plægðum ¾" borðum og járni þar yfir, en á 1 veg með járni á langböndum, og með járnþaki á kantsettri ¾" borða síð með pappa á milli. Hann er með timburgólfi og þiljaður innan á annari hliðinni og öðrum gaflinum með plægðum ¾" borðum, hólfaða í 5 rúm.
Lengd 30 álf. br. 12½ af. hað 3¾ af. Hver hl. al. á kr. 90 — 2700,00
~~Kr.~~ 15285

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8.ş. Sami maður hefur auktið og endurbætt geimsluhús sitt, sem er bakhús frá íbúðarhúsi ~~Hans~~ nr. 11 við Þórshússtræti. Hús þetta er einlypt með porti, tvisti og 5½ ál. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 7¼" borðum og járni þar yfir, og með járnþaki á langböndum. Niðri er það þiljað innan með gólfborðum og hólfað í 3 þiskageimslu rúm með tvöföldum gólfborða milliveggjum og binding. Uppi er sögl~~matsa~~ saumara herbergi þiljað innan og málað, þar er lopti. Enfremur er uppi geimslurúm hálfþiljað, og gangur alþiljaður. lopti. Í skambitum er borðagólf. 2 ofnar $\frac{1}{70}$ $\frac{1}{80}$ 150,00

Lengd 27 ál. br. 20 ál. hað 6½ al. Hver hl. al. á kr. 428 11556,00

b. Annað bakhús á sömu lóð, bygt af binding, klætt utan með borðum, og járni þar yfir á þaki og veggjum, og þiljað innan. Hús þetta er einlypt með 1 ál risi

Lengd 6½ al. br. 11 ál. hað 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 158 1027,00

Kr. 12733,00

9.ş. Jóhann Ingimundur Hafliðason hefur bygt einlypt hús með 4¼ ál risi á lóð sinni við Grettisgötu nr. 44. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli – eldvarnargafl er að austan verðu. Innan á binding er pappi og milligólf í 2 bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loptum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Í öðru gólfi er sama herbergja skipun, og sami frágangur. Þar eru einnig 2 ofnar og 1 eldavjel. Í þriðja gólfi er 1 herbergi þiljað, og framlopt. Kjallari er undir öllu húsinu, meðalhað 3¼ al. Í honum öllum er steinsteypu gólf, og ofan á því hálfu timbur gólf. Hann er hólfaður í 3 geimslu rúm og gang. Þar er 1 líkofn.

Lengd 10½ al. br. 12 ál. hað 9½ al. Hver hl. al. á kr. 636 6678,00

4 ofnar 60 kr. hver. 2 eldavjelar 70 kr. hvor. 1 líkofn 45 kr. 425,00

b. Við vesturgafl hússins er inn og uppgöngu skúr með þaksvölum og kjallara. Hann er byggður einn og húsið; með eldvarnargafl að vestan verðu. Í honum eru 3 gangar niðri en 2 uppi.

Lengd 3½ al br. 10 ál. hað 9½ al. Hver hl. al. á kr. 442,00 1547,00

C. Við suðurgafl er skúr byggður af binding klæddur utan með borðum og járni þar yfir á 2 vegu og þaki – eldvarnarveggur að austan. Hann er hólfaður í 1 geimslu

Flyt kr. 8650,00

klefa og 2 sölurni. Í honum öllum er steinsteypu gólf.

Lengd 7¼ al. br. 2¼ al. hað 3¼ al. Hver hl. al. á kr. 20 145,00

Kr. 8795,00

10.ş. Búnaðarfjelag Íslands hefur auktið og endurbætt húseign sína á lóð sinni við Lækjargötu. Hús þetta er tvílypt, með porti, kvistgluggum og 7 ál risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu. Að norðanverðu er eldvarnargafl sem fylgir hálfur; og með járnþaki á plægðri 1¼" borða súð með pappa á milli. Í öllum útveggjum er millipil, og milligólf í tveimur bitalögum. Niðri í húsinu eru 4 herbergi, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað og málað. Þar eru 4 ofnar. Í þriðja gólfi er hreinsunar verkstæði. Í húsinu eru gaslampar og leiðingar uppi og niðri. Þar er og vatnsleiðsla.

Lengd 16 ál. br. 18¼ al. hað 14 ál. Hver hl. al. á kr. 1084 17344,00

8 ofnar $\frac{4}{80}$ $\frac{4}{70}$. Hreinsunarverkstæði 200,00. Gasvjelar 1500,00, Vatnsleiðsla 550,00 2850,00

b. Í sömu lóð hefur sama fjelag bygt skúr af binding, Hann er klæddur utan með plægðum 1" borðum og járni þar yfir á tvo vegu og þaki – að vestanverðu er eldvarnar veggur. Hann er hólfaður í 3 rúm, þar af er 1 fyrir gasvjelar. 2/3 af honum er þiljað og málað innan og í honum öllum er steinsteypu gólf.

Lengd 19 ál. br. 2½ al. hað 3½ al. Hver hl. al. á kr. 45 855,00

Kr. 21049,00

11.ş. Sveinn Ólafsson hefur bygt einlypt hús með porti og 5½ ál. risi, á lóð sinni við Smiðjustíg nr. 11. við norðurgaflinn á íbúðarhúsi sínu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding, er pappi og listar, og milligólf í ~~tvö~~ bitalögum. Niðri eru 2 íbúðarherbergi þiljuð, og með striga og pappír á veggjum og loptum; Allmálað. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 2 íbúðarherbergi þiljuð og máluð. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hað.

Lengd 6 ál. br. 1½ ál. hað 7 ál. Hver hl. al. á kr. 531 3186,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Fluttar kr. 3186,00

4 ofnar $\frac{2}{44}$ $\frac{1}{37}$ $\frac{1}{25}$ " " " " " " 150,00

b. Við norðurgafl er inngöngu skúr með 2 ál. risi, og kjallara. Hann er bygður eins og húsið. Lengd 2 ál. br. 4 ál. hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 92 184,00

c. Við suðurgafl er inn og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er bygður eins og húsið. Lengd 3 ál. br. 3 ál. hæð 8½ al. Hver hl. al. á kr. 115 345,00

Kr. 3865,00

12 g. Bjarni trjesm. Jónsson hefur bygt við austurgaflinn á húsi sínu á lóð sinni við Njálsgötu nr. 37. Bygging þessi er með skúrþaki. Hún er bygð af binding, klædd utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum, og járni þar yfir á tvo vegu – eldvarnargafl að austanverðu og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í útveggi er sumpart fylt með sagspónum og sumpart er pappi innan á binding, og milligólf í neðra bitalagi. Niðri eru 2 íbúðarherbergi, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað á veggi með plægðum 1" borðum en á lopt með „panel". Herbergin og gangurinn eru með pappa á veggjum en striga og pappír á loptum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með timburgólfi og járnfóðruðu lopti, 3½ al. á hæð er undir öllu.

845

Lengd 6½ al. br. 9 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 252 (2 ofnar $\frac{1}{39}$ $\frac{1}{27}$) 66 1638,00

Kr. 1704,00

13 g. Bjarni Bjarnason hefur bygt við norðurgaflinn á húsi sínu ~~á lóð~~ við Ingólfstræti nr. 23. (Bergi) Bygging þessi er með skúrþaki. Hún er bygð af binding, klædd utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í neðra bitalagi. Niðri er skrifstofa, geimsluherbergi, og sölubúð með búðarbordi, skúffum og hyllum; Alt þiljað og málað. Þar er 1 ofn. 70,00

Lengd 9 ál. br. 9¾ al. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 202 1818,00

Kr. 1888,00

14 g. Jes kaupm. Zimsen hefur bygt geimslu hús með skúrþaki á lóð sinni við Hafnarstræti nr. 23. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með kantsettum 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir á 3 vegu og þaki – eldvarnarveggur að norðanverðu. Í honum er timburgólf og 2 járndregarar að endilöngu, og undir hvorum þeirra 4 járnstoðir. Kjallari með steinsteypu gólfi

1103

3½ al. á hæð er undir því öllu. Í honum eru einnig 2 járndregarar eptir endilöngu, og undir hvorum þeirra 4 járnstoðir.

Lengd 22½ al. br. 15 ál. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 262 5895,00

b Við suður hliðina á húsi þessu er bygður skúr af binding, klæddur utan með kantsettum 5/4" borðum á þaki og veggjum. Í honum öllum er steinsteypu gólf, geimslurúm og 2 salerni.

Lengd 8¾ al. br. 6¼ al. hæð 4 al. Hver hl. al. á kr. 56 490,00

Kr. 6385,00

15 g. Hjörleifur trjesm. Þórðarson hefur bygt einlypt hús með porti og 6 ál. risi, á lóð sinni við Landakotsstíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað, og herbergin og gangurinn með striga og pappír á veggjum og loptum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, 2 hliðaskonsur gangur og 4 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin og gangurinn með striga og pappír á veggjum súð og loptum, Alt málað. Þar eru 2 ofnar. Á skambitum er gólf úr plægðum 1" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 4 ál. á hæð. Í honum eru 3 geimslurúm, gangur, og þvotta hús með járnfóðruðu lopti. Öll ~~omm~~ hin loptin eru úr „panel" og allar milligerðir (tvöfaldar) af binding með „panel" beggjavegna, en útveggir kalksljettaðir. Þar er vatnshitunarpottur og 1 ofn.

1104

Lengd 14 ál. br. 12 ál. hæð 6¾ al. Hver hl. al. á kr. 570 7980,00

5 ofnar $\frac{1}{62}$ $\frac{1}{39}$ $\frac{2}{32}$ $\frac{1}{45}$. 1 eldavjel 65,00. 1 vatnspottur 60,00 " " 335,00

b. Við norðurhlið hússins er inngöngu skúr með kjallara. Hann er bygður eins og húsið. Í honum eru 2 gangar og 1 fastur skápur.

Lengd 3 ál. br. 3½ al. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 98 294,00

Kr. 8609,00

16 g. Árni landfógeti Thorsteinsson hefur aukið og endurbætt íbúðar hús sitt á lóð sinni við „Austurstræti" nr. 20. Hús þetta er sumpart bygt af binding og múrað í hann með hraunhellu, og sumpart plankverksveggir úr 3" plaunkum, klætt utan með listuðum 5/4" borðum á tvo vegu og skífu þar yfir á austurgafli

98

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

eldvarnargafl að vestanverðu. Á húsinu er skifa, sumpart á skarsúð og sumpart á kantsettri 7/4" borða súð. Niðri í húsinu eru 7 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 gangar og geymsluklefi, sem alt er fjalað, og sumt af herbergjunum með striga og pappír á veggjum, og fjalda loftum, Alt málað. Þar eru 5 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, 3 geymslurúm, 2 gangar og 4 fastir skápar, sem alt er fjalað. og herbergin með striga og pappír á veggjum og sum með fjalda loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar.

Lengd 37½ al. br. 12 al. hátt á 12 al. 9 al. hátt á 25½ al. 4 al. Risið á lægri hæðinni er 7 al, en á þeirri hæri 2½ al. Hver hl. al á kr. 412 — 15450,00

8 ofnar 5/60 3/55 1 eldavél 85,00 — — — — 550,00

b. Við austurgafl er ómöngun skúr byggður af binding, klæddur utan með plægðum borðum á lóg, og járni þar yfir á hvorgu og þaki. Lengd 5 al. br. 3½ al. hátt 3¼ al. Hver hl. al. á kr. 28 — 140,00

c. Á sömu lóð hefur sami maður byggt geymsluhús. Suðurgafl þess og hliðveggir eru byggðir af steini, en norðurgafl af timbri. Með skifu þaki á borða súð. Í því er fjós, hesthús, geymsluklefi, gangur og heyhús.

Lengd 12¾ al. br. 8 al. hátt 5¼ al. Hver hl. al á kr. 116 — 1479,00

Kr. 17619,00

Hjörtarson Sigvaldi Björnsson

Ár 1906. hinn 18. desember var Verðlaunum Þorsteins Gunnarssonar farsællum brunamálastjóra Jóhannesi Jóhannessyni, Reykjavík, metkum á samt hinum reglulega brunaboðaverðinga mönnum Þórði Þórðarsyni og Sigvalda Björnssyni lýst fleiru samkvæmt ásk sjóðs valdra mönnum að virða til brunabóta hús eignir þessara,

1. 608. Brynjólfur Jónsson hefur aukið og endurbætt íbúðarhús sitt á lóð sinni við Laugaveg. (Brynjólfshús) Hús þetta er einlyft, með ½ af risi. Það er byggt af binding klætt utan með plægðum 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir, og með járnþaki á plægð kantsettri 5/4" borða súð með pappa á milli. Í útveggi er fylt með marhálm. Í húsinu eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er fjalað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð. Í honum eru 3 geymsluklefar og gangur.

6 al. af austurenda hússins eru ekki tekkert innifalðar.

Lengd 16 al. br. 10 al. hátt 4½ al. Hver hl. al á kr. 225 — 3600,00

2 ofnar 40 38. 1 eldavél 60,00 — — — — 138,00

b. Við norður hlið hússins er ómöngun skúr. Hann er byggður eins og húsið; hólfaður í tvent uppi en ferent niðri.

Lengd 6½ al. br. 2½ al. hátt 3¾ al. Hver hl. al á kr. 48 — 312,00

c. Við vesturgafl hússins er skúr, byggður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á hliðum og þaki, eldvarnargafl er að vestanverðu. Hann er með timburgólfi og fjalaður innan. Í honum er fjós og hesthús.

Lengd 5½ al. br. 10 al. hátt 3½ al. Hver hl. al. á kr. 122 — 671,00

Kr. 4721,00

2. Jónas Jónsson hefur byggt einlyft hús með porti og 4 al. risi á lóðarblettinum við Baldursgötu. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með óplægðum 5/4 borðum á hliðum en plægðum á göflum, og með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Það er hólfað í 3 hlefa, og í því er loft og gólf á parti.

Lengd 10 al br. 8 al. hátt 5 al. Hver hl. al. á kr. 135 — 1350,00

Kr. 1350,00

3. Ólafur Skúlason Guðmundsson hefur byggt tvílyft hús með 6 al risi, á lóðarblettinum á horninu á Vesturgötu og Baldursborgarstíg.

1119. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í binding er fylt með sagspónum og milligólf í öllum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 gangar, sölubúð með borðhyllum og skúffum, skrifstofa, bakarí, brauðgeymsla, sem alt er fjalað, og búðin og 1 gangurinn með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Á öðru gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 3 gangar og 2 fastir skápar, sem alt er fjalað, og herbergin og 1 gangurinn með striga og pappír á veggjum og loftum, Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Á þriðja gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, 3 gangar og 3 fastir skápar, sem alt er fjalað, og 1 herbergið með striga og pappír á veggjum og lofti; Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Kjallari 7 al á hæð er undir 20 al. af lengd hússins

Lengd 25 al br. 13½ al. hátt 11½ al. Hver hl. al á kr. 872 — 21800,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flyttar kr. 21800,00

6 ofnar 1/75 3/64 1/47 1/37. 2 eldavélar 1/70 1/73. 1 braudgerðarofn 2368,00 2882,00

K.C. Sami maður hefur bygt geimsluskúr á sömu lóð. Hann er byggður af binding, klæddur utan með plægðum 3/4" borðum, pappa, og járni þar yfir á 3 vegu – eldvarnarhlið er að sumanverðu – og með járnþaki á kantsettn 3/4" borða súð með pappa á milli. Í honum eru 2 geimsluríum, þvotta hús með steinsteypu gólfi og vatnshitunarpotti, hesthús heyhús, hænsnahús og 3 sálerni. 1 vatnshitunarpottur 65,00 65,00

Lengd 20 ál. br. 7 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 147 2940,00

Kr. 27687,00

4.g. Jón Pétursson og Erlendur Eyólfsson hafa umbætt íbúðarhús sitt á lóð sinni (Siglaholtslóð) sumanvert við Vesturgötu. Hús þetta er einlyft, með porti og 5 ál. ríst. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 3/4 borðum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í útveggi er fylt í binding með marhálm. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað og herbergin með pappa á veggjum en strigi og pappír á loftum, alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, sem alt er þiljað, og 2 herbergin með pappa á veggjum en strigi og pappír á loftum, alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari með kumbargólfi, 3½ al. á hæð, er undir öllu húsinu. Í honum eru 4 geimsluklefar og gangur, og 2 íbúðarherbergi þiljuð og máluð. Þar er 1 eldavél.

Lengd 12 ál. br. 11 ál. hæð 6¾ al. Hver hl. al. á kr. 466 5592,00

5 ofnar 1/66 1/52 2/45 1/32. 3 eldavélar 1/71 1/48 1/36 – – – 395,00

b. Við norður hlið hússins er irngöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið, þiljaður og máladur innan.

Lengd 3½ al. br. 3½ al. Hæð 8 al. Hver hl. al. á kr. 116 406,00

Kr. 6393,00

Jens Heimir Gunnarsson Hjörtarsson Sigvr Bjarnason

Ár 1906 28 Desembr var verðlagsnefnd Jens Heimir Gunnarsen í forfallanir bæjarfógeta Péturs Pjeturssen í Reykjavík mættur ásamt hinum reglulega bæjarfulltrúa sömu bæjarstjórnar Árna Eiríkssyni og hinum kvaddra Ólafi Finnssyni til þess samkvæmt aðal eptir talda manns að meta hið bæjarlóðar hús eignir þessar.

1.g. Björn augnlæknir Ólafsson hefur bygt timbrað hús með 5¼ ál. ríst, veggjarhólum og valmaþaki. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 3/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 3/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í 3 hólfum. Niðri í húsinu eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 gangar og sálerni, sem alt er þiljað, og alt með strigi og pappír á veggjum og loftum nema 1 herbergi; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á öðru gólfi eru 6 íbúðarherbergi, 2 gangar og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og með strigi og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 strauofn. Á þriðja gólfi er 1 geimsluherbergi og þurkloft. Þar er vatnskassi úr galv. járni. Kjallari er undir ½ af breidd hússins en allri lengd þess 3¼ al. á hæð. Í honum eru 4 geimslurúm, þvotta hús með vatnspotti og gangur. Alt með steinsteypu milligerðum og steinsteypu gólfum. Þar er dæla og vatnsleiðslupípur. Í hús þetta eru settar gasleiðslupípur í veggina.

1106

Lengd 19½ al. br. að meðaltali 18½ al. hæð 10 ál. Hver hl. al. á kr. 924 1801,00

5 ofnar 1/80 2/105 2/55. 1 strauofn 25,00. 1 eldavél 140 kr. 1 vatnspottur 60,00 725,00

Gasleiðslupípur 150 kr. Vatnsleiðslan 300,00 450,00

Kr. 19193,00

2.g. Elís Kjerúlf Pétursson hefur bygt einlyft hús með porti, kvisti og 4¾ ál. ríst á lóð sinni á horninu á Vitastíg og Njálsgötu nr. 48B. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa listum og járni þar yfir á 3 vegu – eldvarnargafl að austanverðu – og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í útveggi er fylt með sagaspónum í binding, og á þakið uppað skambitum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 8 fastir skápar sem alt er þiljað, og herbergin með strigi og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með strigi og pappír á veggjum súð og loftum, alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Á skambitum er gólf úr plægðum 1" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu. 6 ál. af breidd hans eru 4 ál. á hæð, en 5 ál. af breidd inni 3 ál. á hæð. Í honum eru 2 gangar, 1 íbúðarherbergi, eldhús og 2 geimsluklefar. Herbergið, eldhúsið og annar gangurinn er þiljað

1104

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og herbergið með striga og pappír á veggjum og lopti; Allt málað. Þar er 1 eldavjel. Í íbúðinni er steinsteypu gólf með timburgólfi ofaná.

Lengd 11 ál. br. 11 ál. hað 7¾ al. Hver hl. al. á kr. 518 — 5698,00

6 ofnar 2/67 1/45 3/39 3 eldavjelar 1/63 2/60 .. .. .. — 479,00

b. Við suðurhlið er inn og uppgöngustúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið, — eldvarnarveggur að austanverðu —. Í honum eru 3 gangar, 2 skápar og 2 salerni.

Lengd 4 ál. br. 4 ál. hað 7 ál. Hver hl. al. á kr. 127 — 508,00

Kr. 6685,00

Jón Þorsteinsson Bjarnason Sept. Bjarnason

Ao 1907. Þann 12 janúar var verzlunarm. Jón Þorsteinsson Bjarnason í fjelaginu Brunamálastofnun Íslands, Reykjavík metinn af tómt. hennum skipuðum brunabótavirðingarmönnum Þorsteini Bjarnasyni Bergi Þorkelssyni og Sigvalda Bjarnasyni til þess samkvæmt sáð gjörð bæðra manna að virða til brunabóta húseignir Jóns

---

1 g. Jón kaupm. Þorsteinsson hefur bygt bílyft hús með 3 ál. risi á lóð sinni við Bjargarstíg. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum, og járni þar yfir á hliðum — Báðir gaflar eru úr steinsteypu — og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í kjallaregi er fyllt með sagi og milligólfi í 2 bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, 2 gangar, eldhús, 1 fastur skápur, og sölubúð með borð, hyllum og skúffum, sem alt er filjað. Í öðrum gangi innum aðra herbergina og eldhúsinu, er striga og pappír á veggjum og loptum, en í búðinni og öðrum herberginu er pappi á veggjum, en striga og pappír á loptum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er filjað og með striga og pappír á veggjum og loptum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi er þurkloft. Kjallari ½ með timburgólfi er undir öllu húsinu 3½ al. á hað. Í honum eru 5 geimslurúm og 1 af þeim með hyllum.

Lengd 18 ál. br. 14 ál. hað 11 ál. Hver hl. al. á kr. 782 — 14076,00

5 ofnar 2/60 1/50 2/40. 2 eldavjelar 85 00 hvor .. .. .. — 422,00

b. Við norðurhlið húsins er inn og uppgöngu stúr með kjallara undir. Hann er byggður eins og húsið. Í honum eru 3 gangar og 2 salerni.

Lengd 4 ál. br. 3 ál. hað 10 ál. Hver hl. al. á kr. 139 — 556,00

Kr. 15054,00

---

2 g. Kristinn Bjarni Jónsson hefur bygt bílyft hús með porti kvisti og 1 ál risi á lóð sinni, á horninu við Klapparstíg og Hverfisgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum, og járni þar yfir, á 3 vegu — eldvarnar gafl að norðanverðu — og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milligólf í öllum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 5 herbergi, öll filjuð, og 3 með striga og pappír á veggjum og loptum; Öll máluð. Þar er 1 ofn. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er filjað, og með striga og pappír á veggjum og loptum, Allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr, 2 gangar, 2 fastir skápar og geimsluherbergi, sem alt er filjað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loptum, Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á skammbitum er gólf úr plægðum ¾" borðum. Í húsinu er vatnsleyðsla.

Lengd 18 ál. br. 14 ál. hað 12 ál. Hver hl. al. á kr. 890 — 16020,00

7 ofnar 1/200 1/120 2/100 1/87 1/56 1/50. 2 eldavjelar 62,00 hvor. Vatnsleyðsla 250 — 1087,00

b. Við vestur hlið hússins inn og uppgöngu stúr. Hann er byggður eins og húsið að öðru en því að við hann er engum eldvarnarveggur. en veggsvalir.

Lengd 4 ál. br. 5 ál. hað 14 ál. Hver hl. al. á kr. 298 — 1192,00

C. Við vesturhlið hússins er annar inn og uppgöngu stúr. Hann er byggður eins og húsið, með eldvarnarvegg að norðanverðu.

Lengd 3 ál. br. 5 ál. hað 14 ál. Hver hl. al. á kr. 298 — 894,00

Kr. 19193,00

---

3 g. Guðmundur verzlunarm. Matthíasson hefur bygt bílyft hús með 3½ ál. risi á lóð sinni við Lindargötu nr. 7 A. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum, og járni þar yfir á 3 vegu — að vestanverðu fylgir ½ eldvarnargafl — og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Í útveggi er fyllt með sagspónum, og milligólf í 2 bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 2 herbergi, og sölubúð með borð, hyllum og skúffum; Allt filjað og málað. Annað herbergið og búðin eru með pappa á veggjum en striga og pappír á loptum. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er filjað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loptum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi er þurkloft. Kjallari með steinsteypu gólfi, 4 ál. á hað, er undir öllu húsinu. Hann er hólfaður í 2 geimslurúm. Lengd 12 ál. br. 12 ál. hað 10½ al. Hver hl. al. á kr. 760 — 9120,00

Kr. 9120,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt af kr. 9120,00

4 ofnar 1/10 1/105 1/58 1/35. 1 eldavjel 100 408,00

b. Við austurgafl er inn og uppgöngu skúr með kjallara og þaksvölum. Hann er byggður einn og húsið. Lengd 3 ál. br. 7 ál. hæð 10½ al. Hver hl. al. á kr. 355 1065,00

C. Við norðurhlið er inn og uppgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður einn og húsið. Lengd 4 ál br. 4 ál. hæð 9½ al. Hver hl. al. á kr. 187 748,00

Kr. 11341,00

4 ý. Steindór Ingim Jónsson, hefur umbætt húseign sína, á lóð sinni við Klapparstíg nr. 4. Íbúðarhúsið er einlyft með porti og 4 ál. risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, og þar yfir á tvo vegu með járni, og með járnþaki á 1" skarsúð. Í útveggi er múrað í binding með múrsteini, og í þakið er fyllt með mosa á milli sperra. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er filjað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi og gangur, sem alt er filjað og málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með limburgólfi er undir hálfu húsinu 2¾ al. á hæð. Hann er hólfaður í 4 geimslanum. Lengd 9 ál br. 9 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 270 2430,00

3 ofnar 1/55 1/38 1/25. 1 eldavjel 65,00 183,00

b. Við austur hlið hússins er inngöngu skúr járnvarinn utan, filjaður og málaður innan. Í honum er 1 gangur og 2 fastir skápar. Lengd 3 ál. br. 3 ál. hæð 3½ al. Hver hl. al. á kr. 42 126,00

C. Við norðurgafl hússins er smíðahús með lágu risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, og járni þar yfir á austurhlið, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og alt filjað innan með „panel". Þar er 1 fastur skápur og líkofn. Undir því öllu er kjallari með limburgólfi 2¾ al. á hæð.

Lengd 7½ al. br. 9 al. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 96 720,00

1 líkofn 40,00

d. Við norðurgaflinn á smíðahúsinu er bygður lítilyftur skúr, af bindingi. Hann er klæddur utan á 1 veg með plægðum ¾" borðum, en á 2 vegu með listuðum borðum. Í honum er loft og gólf. Hesthús, heyhús og geimsla. Lengd 3 ál. br. 9 ál. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 74 222,00

Kr. 3721,00

5 ý. Baðhúsfjelagið hefur bygt baðhús á lóð sinni milli Vesturgötu og Vesturstígs. Húsið sjálft er einlyft með porti og 4½ ál risi. Það er bygt af Steinars steini og með járnþaki á plægðri borða súð með pappa á milli.

Niðri í húsi þessu eru 6 steypuð böð klefar, 2 kerbaðs klefar, kæliherbergi, þvotta hús, bíðstofa, gangur og forstofa; Allt með steinsteypu gólfi, kalkdregnum veggjum og loftum, og milligerðir allar hlaðnar úr Steinarssteini. Þar er stór vatnstekill, og úr frá honum ganga vatnspípur um alt húsið með nauðsynlegum útbúnað. Enfremur er þar vatnshitunar pottur, Vatnsdæla, 2 baðker og 4 ofnar. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 fastir skápar og stórt framloft. Allt filjað, og herbergin og eldhúsið málað. Þar er 1 ofn, 1 eldavjel og 3 vatnskassar úr járni.

Lengd 18½ al. br. 11½ al. hæð 7¾ al. Hver hl. al. á kr. 460 8510,00

5 ofnar 1/50 1/40 2/35 1/39 1 eldavjel 65,00. Vatnspottur 75,00. 339,00

Tekill með pípum, dælu, baðkerum o.fl. 2000,00 3 vatnskassar 300,00 2300,00

b. Við vesturhlið hússins er skúr bygður af binding, klæddur utan með plægðum ¾" borðum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í honum eru 2 geimsluklefar með limburgólfi, handklæði og salerni með steinsteypugólfi. Lengd 8 ál br. 4 ál. hæð 3 ál. Hver hl. al. á kr. 31 248,00

Kr. 11397,00

6 ý. Árni Jermíasar Jónsson hefur bygt einlyft hús með 3 ál risi á lóð sinni við Ódinsgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í neðra lofalagi. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er filjað. og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er portloft. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi og limburgólfi ofan á því í ⅜. Hann er 4 ál. á hæð, og hólfaður í 2 íbúðarherbergi, eldhús, gang og 2 geimsluklefa. Herbergin, eldhúsið og gangurinn er filjað og með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum; Allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.

Lengd 12 ál. br. 11 ál. hæð 5½ al. Hver hl. al. á kr. 402 4824,00

3 ofnar 80 kr. hver. 2 eldavjelar 1/80 1/72 302,00

b. Við norðurgafl hússins er inngöngu skúr með risi og kjallara. Hann er bygður einn og húsið að öðru leyti en því að eldavarmargafl er við hann að norðanverðu. Í honum eru 3 gangar, 3 fastir skápar og 2 salerni.

Lengd 3 ál. br. 4¼ al. hæð 4½ ál. Hver hl. al. á kr. 122 366,00

Kr. 5492,00

Jens Heim Guðmundsson Hjartarson Sigv. Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1907. Hinn 25 janúar var samkvæmt undirritaðri auglýsingu settur Brunamálastjórnar Sýslumaður Gísli Sveinsson á Hlíðarenda til að halda brunabótavirðingu á eignum þeim sem hlut eiga að máli í Reykjavík, og voru þá til kvaddir Bæjarfógeti Björn Jónsson, Bæjarfulltrúarnir Halldór Jónasson og Sighvatur Bjarnason, Bæjarverkfræðingur Knud Zimsen og Brunamálastjóri Eiríkur Briem.

1907

1. Sigmundur Þórður Magnússon hefur umbætt húseign sína á lóð sinni við Vesturgötu nr. 57. Hús þetta er einlyft með 4 3/4 al. risi. Hliðveggir þess eru byggðir af steini; en gaflar af bindingi, klæddum utan með plægðum 7/4" borðum pappa og járni þar yfir, og með járnþaki á 7/4" skarsúð. Niðri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum. Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 2 íbúðarherbergi og framloft, alt þiljað og málað. Þar er ofn og eldavél.

Lengd 14 al. br. 8 al. hæð 4 al. Hver hl. al. á kr.	185		2590,00
3 ofnar 2/38 1/25. 2 eldavélar 1/47 1/25	–	–	173,00

b. Við suðurhlið hússins er imgöngu skúr. Hann er byggður af bindingi klæddur utan með listuðum borðum, og með járnþaki á borðasúð. Í honum er geymslurúm, gangur og 1 fastur skápur. Gangurinn og skápurinn eru þiljaðir og máladir.

Lengd 9 1/2 al. br. 3 3/4 al. hæð 3 1/2 al. Hver hl. al. á kr.	26		247,00
		Kr.	3010

2. Gísli Jónsson hefur umbætt bæ sinn við Nýlendugötu. (Nýlendu). Hliðveggir á bæ þessum eru byggðir af steini en gaflar af bindingi. Austurgaflinn er með tvöfaldri plægðri borðaklæðningu, og pappa þar yfir. Vesturgaflinn er með listaðri borðaklæðningu. Á þakinu er járn á skarsúð, plægðri í hálfta. Í austurgafl er múrað í bindinginn með múrsteini, en ammarstaðar er þurt torf milli þils og veggja. Niðri er 1 íbúðar herbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað. Þar er ofn. Uppi eru 2 íbúðarherbergi þiljuð, og skápur.

Lengd 10 1/2 al. br. 7 1/2 al. hæð 2 3/4 al. Hver hl. al. á kr.	116		1218,00
1 ofn	38,00	–	38,00

b. Við norðurhlið bæjarins er imgöngu skúr klæddur utan með listuðum borðum, og með járnþaki á súð. Hálfaður í tvent.

Lengd 5 al. br. 3 al. hæð 3 al. Hver hl. al. á kr.	14		70,00
		Kr.	1326,00

3. Vilhjálmur skipstjóri Gíslason hefur umbætt íbúðar hús sitt á lóð sinni við Vesturgötu nr. 53 A. Hús þetta er einlyft með porti og 3 1/4 al. risi. Það er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni þar yfir á 3 vegu, og með járnþaki á plægðri borða súð með pappa á milli. Innan á bindingi er pappi. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, 2 gangar og 3 fastir skápar, sem alt er þiljað, og 2 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum en 1 með pappa á veggjum; Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 íbúðar herbergi, gangur og 2 fastir skápar, Alt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 2 3/4 al. á hæð. Innum er skipt í tvent með steinvegg:

Lengd 13 al. br. 9 al. hæð 5 3/4 al. Hver hl. al. á kr.	287		3731,00
3 ofnar 3/55 1/35. 2 eldavélar 1/55 1/25.	–	–	225,00
		Kr.	3956,00

4. Fröken Sigríður Sigurðardóttir hefur rifið niður íbúðarhús sitt á lóð sinni nr 8 við Kirkjustræti og byggt annað í þess stað á sömu lóð. Hús þetta er tvílyft, með porti, kvisti og 5 al. risi. Það er byggt af bindingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, á báðum hliðum — eldvarnargaflar — og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á bindingi er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað, og alt með striga og pappír á veggjum og loftum. Á öðru gólfi er 5 íbúðar herbergi og gangur, Alt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loftum. Á þriðja gólfi eru 7 íbúðar herbergi, gangur og 1 fastur skápur, Alt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loftum. Á skammbitum er gólf úr plægðum 7/4" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3 1/2 al. á hæð. Í honum eru 2 steinsteinum í þeim endilöngu, og hann er hólfaður í 6 geymslurúm og 2 ganga, sumpart þiljað og sumpart kalkdregið. Hús þetta er alt ómálað utan og innan, og mesti ógjörð við það, er að smíði lítur. Lengd 20 3/4 al. br. 15 al. hæð 12 3/4 al. Hver hl. al. á kr. 856 — 17762,00

b. Við suðurhlið hússins er inn og uppgöngu skúr. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 4 1/2 al. br. 4 1/2 al. hæð 15 al. Hver hl. al. á kr. 264 — 1188,00

Kr. 18950,00

5. Copland & Berrie Limited hafa breytt og umbætt

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

verzlunar hús sitt á lóðarsimi nr. 12 í Hafnarstræti. Hús þetta er tvílypt með 6 ál. ríst. Það er bygt af binding, klætt utan með ¾" borðum, pappa og járni þar yfir á þiljum, og með járnþaki á tvöföldri ¾" borða súð. ((skarsúð og rennisúð)). Niðri í húsi þessu eru 2 sölubúðir með borðum, hyllum, skápum og skúffum, og skrifstofa hölfuð á hvorri; Allt þiljað og sumt með striga og pappír. Allt málað. Á öðru gólfi eru 3 geymslurúm og gangur, sem alt er þiljað, og alsett hyllum og borðum, sumt málað. Á þriðja gólfi eru 2 geymslurúm með hyllum. Þar er kaffibrennsluofn. Kjallari með steinsteypu gólfi, 3¼ al. á hæð, er undir 11 x 8¼ al. af húsinu. Í honum er miðstöðvar ~~ofn~~ hitunarvél til upphitunar fyrir hús þetta.

Lengd 24 ál. br. 16 ál. hæð 8½ al. Hver hl. al á kr. 800 — 19200,00
1 Kaffi brennsluofn 160 kr. Miðstöðvar hitavél 6000,00 — 6160,00
Kr. 25360,00

6.) Sömu menn Copl. & Berrie hafa einnig breitt og umbætt geymsluhús sitt á lóð sinni við Hafnarstræti 11. Hús þetta er tvílypt með 6 ál. ríst. Það er bygt af binding, klætt utan með ¾" borðum og neðri hæðin járnvarin á hvorn veg. Efri hæðin öll skífu klædd, og skífu þak á borða súð. Niðri er fiskgeymslurúm, og annað vörugeymslurúm með búðarborð og hyllum; Allt þiljað. Enfremur er þar afþiljuð lítil skrifstofa. Uppi er einn geymur. Í alla útveggi hússins er múrað í binding, með múrsteini.

Lengd 24½ al. br. 14 al. hæð 9¼ al. Hver hl. al. á kr. 394 — 9653,00
Kr. 9653,00

7.) Hlutafélagið „Sölundur" hefur bygt tvílypt hús með 6 ál. risi við vestur gaflinn á timburgeymsluhúsi sínu C. á lóð sinni Klapparlóð. Hús þetta ~~stendur~~ stendur í sléttum fyrir timburgeymsluskúrum sem var þar áður. Þetta hús er bygt af binding, klætt utan með járni á langböndum, á þaki og veggjum. Í því eru 3 gólf, sumpart úr kantfellum borðum og sumpart úr plönkum. Undir því öllu er kjallari með steinsteypu gólfi. Hann er 3 ál. á hæð. Í húsi þessu er kaffiþjónað herbergi.

Lengd 35 ál. br. 18 ál. hæð 8¾ al. Hver hl. al. á kr. 219 — 7665,00
Kr 7665,00

Jón Heinr. Jónsson — Hjartarson — Sigv. Bjarnason

Ár 1907 þann 15 febrúar var verzlunarmaður Jón Heinrik Jónsson í forföllum umsaðra Þórðar Pjeturs Petersens í Reykjavík, mættur á skrifstofu bæjarfógetans í Reykjavík og lýsti yfir að hann hefði keypt hús þau er hér verða nefnd af umsaðra Þórði Pjeturssyni samkvæmt afsali dagsettu 1 Janúar þ. á. og þinglesnu 6 Febrúar þ. á. og bað um að hús þessi yrðu virt til brunabóta

1.) Sveinbjörn Þorsteinsson hefur bygt einlypt hús með 3 ál. risi á lóð sinni í Sandagerði og risið niður Lbr. 247. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum ¾" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri ¾" borða súð með pappa á milli. Í útveggi er fyllt með sagi og efra bilalag, en í neðra bilalagi er milligólf. Niðri í húsi þessu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Á efri hæð er gólf úr plægðum ¾" borðum. Kjallari með steinsteypu gólfi, 2¾ al. á hæð, er undir öllu húsinu.

Lengd 9 ál. br. 9 ál. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 277 — 2493,00
1 ofn 55 kr. 1 eldavél 52 kr. — — 107,00

b. Við austurhlið hússins er ~~hússins~~ er ísmgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 3 ál. br. 3 ál. Hæð 4 ál. Hver hl. al. á kr. 54 — 162,00
Kr. 2762,00

2.) Pjetur M. Sigurðsson skipstjóri hefur bygt einlypt hús með porti og 5¼ ál. risi á lóð sinni við Stýrimannastíg. Hús þetta er bygt af byndingi, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappa, og milligólf í báðum bilalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, Allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, 2 hliðarkompur og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, en striga og pappír á loftum; Allt málað. Þar eru 3 ofnar. Á skammbitum er gólf úr plægðum 1" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 4 ál. á hæð. Hann er hólfaður í 3 geymslurúm og gang. Í tveimur af þeim er steinsteypu gólf. Lengd 13 ál. br. 12 ál. hæð 7 ál. Hver hl. al. á kr. 554 — 7202,00
3 ofnar 105 39 1 eldavél 78 kr. — — 339,00

b. Við austurhlið er ísmgöngu skúr með kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Lengd 3½ al. br. 4 ál. hæð 5¾ al. Hver hl. al. á kr. 40 — 330,00
Kr. 7871,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 g. Tígfús skipshöri Jónsson, hefur umbætt íbúðarhús sitt, á lóð sinni við Mjóstræti nr. 4. Hús þetta er einlyft, með porti og 4 ál risi. 302

Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum borðum, pappa og járni þar yfir, og með járnþaki á borða síðu. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús og 2 fastir skápar; sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðar herbergi og gangur; sem alt er þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir öllu húsinu 2¾ al. á hæð.

Lengd 10 al. br. 10 al. hæð 6 al. Hver hl. al. á kr. 356 — 3560,00

4 ofnar 55 40 35 30. 1 eldavjel 65 kr. .. .. .. — 225,00

b. Við vesturhlið hússins er inngöngu skúr. Hann er byggður einn og húsið. Lengd 3 al. br. 3 al. hæð 3½ al. Hver hl. al. á kr. 30 — 90,00

Kr. 3875,00

4 g. Sveinn steinum Sveinsson hefur bygt einlyft hús með 3¼ ál risi á lóð sinni við Ódinsgötu. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægð 1" borða síðu með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 þiljað og málað herbergi, og framloft. Kjallari, hálfur með kumburgólfi, er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Í honum eru 2 gangar og 5 geimslu rúm 1 þiljað. 1114

Lengd 12 al. br. 11 al. hæð 5¼ al. Hver hl. al. á kr. 391 — 4692,00

3 ofnar 60 48 39. 1 eldavjel 57 kr. .. .. .. — 204,00

b. Við norður gafl er skúr með risi og kjallara. Hann er byggður einn og húsið. Í honum er gangur og 1 fastur skápur.

Lengd 3 al. br. 3½ al. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 85 — 255,00

C. Við austur hlið hússins er inngöngu skúr með kjallara, byggður einn og húsið. Í honum er bord og skolpkassi.

Lengd 3 al. br. 3 al. hæð 4 al. Hver hl. al. á kr. 67 — 201,00

Kr. 5352,00

5 g. Ásvaldur S. Gíslason cand. hist. hefur nú fullgjört íbúðar hús sitt á lóð sinni á Melnum. Hús þetta er með porti og 5¼ al risi. 1101

Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða síðu með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Niðri í húsinu eru 4 íbúðar herbergi, eldhús, búr, gangar og 1 fastur skápur, sem alt er þiljað, og 3 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 6 íbúðar herbergi, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er þiljað, og 3 herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar. Á steinbitum er borða gólf. Þar er 1 þverskilrúm. Kjallari er undir 6×7 ál af húsinu 3 ál á hæð. Í honum er steinsteypu ~~gólf~~ gólf.

Lengd 15 ál br. 13 ál. hæð 7 ál. Hver hl. al. á kr. 551 — 8265,00

6 ofnar 60 39. 1 eldavjel 85 kr. .. .. .. — 382,00

b. Við austurgafl hússins er inngöngu skúr með 1½ ál risi. Hann er bygður einn og húsið; þiljaður innan og með striga og pappír á veggjum og loft allur málaður. Lengd 3 ál. br. 4 ál hæð 4½ al. Hver hl. al. á kr. 77 — 231,00

Kr. 8878,00

Þorsteinn Guðmundsson Hjörtarson Sigr. Bjarnason

Ár 1907 hinn 3 maí var réttur settur af undirskrifuðum Þorsteini Guðmundssyni Hjörtarsyni í þeim tilgangi að lýsa yfir Eftirfarandi, sem Þorsteinn Pétursson á Reykjarhóli hefur beðið undirritaðan um að lýsa yfir í viðurvist tveggja votta, sem hann hefur kvatt til þess, og eru þeir Jón Jónsson Hjörtarsyni og Ágúst Bjarnason báðir búsettir hér í bænum.

1 g. Helgi hafnsögum. Teitsson hefur bygt einlyft hús með porti og 5 ál risi, á lóð sinni við Vesturgötu nr. 51 A. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu – eldvarnargafl að austanverðu – og með járnþaki á plægðri 1" borða síðu með pappa á milli. Útveggi er fylt í binding með sagi, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað með plægðum 1" borðum, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðar herbergi, gangur og 2 geimslu kompur, sem einnig er þiljað með plægðum 1" borðum. Herbergin og ganginum eru með striga og pappír á veggjum og loftum, en geimslukompurnar með pappa; Alt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3 ál á hæð. Í honum eru 3 geimslukelfar, gangur, kálerni og frostlaust hús 1115

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

með vatnspott. Lengd 11 ál br. 10 ál. hæð 6¼ al. Hver hl. al. á kr. 395 — 4345,00

3 ofnar ÷ 115 ÷ 39 ÷ 25. 1 eldavél 80 kr. Vatnspottur 65,00 — 324,00

b. Við vesturgafl er imgöngu skúr með „Svölum" og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Með eldvarnargafl að vestanverðu – hölfaður í tvent.
Lengd 3 ál br. 5 ál hæð 7¾ al. Hver hl. al. á kr. 135 — 405,00

Kr. 5074,00

2 ý. Kristilegt unglingafelag hefur nú fullgjört fundar og íbúðarhús sitt á lóð sinni við Amtmannsstíg (Félagsbakarís lóðinni). Hús þetta er tvílyft, með skúrþaki. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð, með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í bitalögum.
Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gangar og 2 fastir skápar, sem alt er filjað í herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, en 1 herbergið með pappa á veggjum og striga og pappír á lofti; Alt málað. Í einu herberginu er stór fastur bókaskápur. Uppi er samkomusalur, 1 herbergi, gangur og 2 fastir skápar, sem alt er filjað, og með striga og pappír á veggjum og loftum. Alt málað. Kjallari er undir öllu húsinu 4/6 al. á hæð. Í honum eru 6 herbergi, 2 gangar og maskínuklefi með Miðlöðvarhitunarvél. Annar gangurinn er með marmara steypugólfi, hitt alt með venjulegu steinsteypugólfi og í herbergjunum er timburgólf lagt ofan á það. Allir veggir eru kalkbikaðir. Lengd 25 ál br. 14 ál. hæð 13 ál. Hver hl. al. á kr. 840 — 21000,00
Miðlöðvarhitunarvél með tilheyrandi ofnum og pípum — 2200,00
b. Við vesturhlið húsins er imm og uppgöngu skúr bygður eins og húsið.
Lengd 5 ál br. 4 ál. hæð 13 al. Hver hl. al. á kr. 260 — 1300,00

Kr. 24500,00

3 ý. Þorleifur Þorkell Jónsson hefur umbætt íbúðarhús sitt á lóð sinni á horninu við Laufásveg og Bókhlöðustíg. Hús þetta er einlyft með 5 ál. risi. Það er bygt af plægðum og dæfðum 3" plöntum, klætt utan með listum 5/4" borðum og með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð. ~~með pappa~~
Niðri í húsi þessu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er filjað og 3 herbergin með striga og pappír á veggjum, og spjalda-loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 herbergi gangur og gimsteinsklefi, sem alt er filjað og sumt málað. Þar eru 3 ofnar. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3 ál. á hæð. Í honum eru 3 gimsteinsklefar, gangur og þvottahús með vatnspotti, Vatnskassa úr járni og skolpfór. 2 reykháfar eru í húsinu.
Lengd 16 ál br. 12 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 405 — 6480,00

5 ofnar ÷ 70 ÷ 60 ÷ 45 ÷ 40 1 eldavél 115 kr. Vatnspottur 60,00 — 450,00

b. Við austurhlið er imgöngu skúr byggður af binding, klæddur utan með listuðum borðum, og með járnþaki á borðasúð.
Lengd 3 ál br. 3½ al. hæð 3¾ al. Hver hl. al. á kr. 34 — 102,00

C. Við suðurgafl hússins er geimslu skúr byggður af binding, klæddur utan með borðum og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í honum er fjós og heyhús. Lengd 7 ál br. 12 ál. hæð 5 ál. Hver hl. al. á kr. 120 — 840,00

Kr. 7872,00

Gunnlaugur Gunnarsson Hjartarson

Ár 1907. hinn 16 Marts var verzlunarmaður Gunnlaugur Gunnarsson í forfallaðri brunamatsforsætis Ágústs Ágústssonar í Reykjavík mættur á aukafundi brunabótafélags virðingarmönnum Ásmundi Ásmundssyni, Hjartarsyni og Ágústi Ágústssyni til þess sem kvaddur yrði eptir tölulið 12 í lögum félagsins að virða til brunabótahúsagjalds þetta

1 ý. Jóhannes Bjarnason Sigurðsson hefur reist niður bæinn á lóð sinni nr. 14 við Lindargötu og bygt þar aptur tvílyft hús með 5 ál. risi. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu – Austurgafl er úr steinsteypu – og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milli gólf í öllum bitalögum. Allt loft og gólf er búið að leggja í húsið, og fylja það innan að mestu leyti, nema á þriðja gólfi. Kjallari 3 ál á hæð er undir öllu húsinu. Við suðurhlið hússins er imm og uppgöngu skúr. Hann er bygður eins og húsið, það er alt í sömdum.
Stærð hússins er. Lengd 12 al. br. 12 al. hæð 10 ál. Hver hl. al. á kr. 504 — 6048,00

b. Skúr. Lengd 3 ál. br. 4½ al. hæð 13 ál. Hver hl. al. á kr. 195 — 585,00

Kr. 6633,00

2 ý. Einar Steinsen Jónsson hefur bygt einlyft hús með porti og 4 ál. risi (a Lóð sinni nr. 7 Bergstaðastr. 34 B.). Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi, og milli gólf í báðum bitalögum. Niðri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 1 fastur skápur, sem alt er filjað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar eru 3 ofnar

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og 1 eldavjel. Í einu herberginu er bjórstíll. Uppi eru 3 íbúðarherbergi og eldhús; sem alt er þiljað, og herbergin með pappa á veggjum, súð og loftum; Alt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3½ al á hæð. Í honum er þvottahús með vatnspotti, 3 geimslu klefar og gangur.

Lengd 11 al. br. 10 al. hæð 6½ al. Hver hl. al. á kr. 445 — 4895,00

5 ofnar ½ 62 ½ 52 ½ 48 ½ 40 ½ 33. 2 eldavjelar ½ 65 ½ 51. Vatnsholtunarpottur 63,00 — 414,00

b. Við norðvr gafl hússins er imgöngu skúr með risi og kjallara. Hann er byggður einn og húsið. Í honum eru 4 gangar, 1 skapur og 2 salerni.

Lengd 3½ al. br. 5 al. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 126 — 441,00

Kr. 5750,00

3.ÿ. Halldór bankagjaldkeri Jónsson hefur fullgjört íbúðar hús eitt á lóð sinni við Suðurgötu. Hús þetta er með tvisti „kanaf" veggsvölum, porti og 6 al risi. Það er bygt af binding, klætt utan með plægðum 7/4 borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/4 borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og milligólf í tveimur bitalögum. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og geimslurúm; Alt þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar er 1 eldavjel. Uppi eru 6 íbúðarherbergi og 2 gangar, sem alt er þiljað, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Linoleum dúkur er á öllum gólfum uppi og niðri í húsinu, og líka á stigum. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al á hæð. Hann er með steinsteypu gólfi og kalkdregnum veggjum. Í honum eru 8 geimslu herbergi og 2 gangar. Þar er miðstöðvar hitavjel og frá henni ganga hitleyðslupípur um alt húsið, í rifflofna sem eru í herbergjunum

Lengd 22 al br. á 13 álnum 15 al br. á 9 al 17½ al. hæð 9 al. Hver hl. al. á kr. 934 — 20548,00

Miðstöðvar hitavjel með ofnum og pípum 3000,00 Eldavjel 110 kr. Rafljósingarpípur 230 — 3340,00

b. Við norðurgafl hússins er annar með 2 al risi; Með eldvarnargafl að norðanverðu, en að öðru leyti bygt eins og húsið. Lengd 3¼ al. br. 4¼ al. hæð 5 al. Hver hl. al. á kr. 124 — 403,00

C. Við vesturhlið hússins er imgöngu skúr með þaksvölum og kjallara. Hann er byggður eins og húsið. Í honum er gangur og salerni.

Lengd 4 al br. 5 al. hæð 6 al. Hver hl. al. á kr. 152 — 608,00

Kr. 24899,00

4.ÿ. Helgi hafnsögumaður Teitsson hefur bygt einlyft hús með porti og 5 ál risi á lóð sinni við Vesturgötu nr. 51 A. Hús þetta er bygt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri og 1" borða súð með pappa á milli. Eldvarnargafl er að austanverðu. Í útveggi er fylt í binding, með sagi, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, sem alt er þiljað innan með plægðum 1" borðum, og með striga og pappír á veggjum og loftum; Alt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, gangur og 2 geimslu kompur, sem einnig er þiljað með plægðum 1" borðum. Herbergin og ganginum eru með striga og pappír á veggjum og loftum, en geimslu kompurnar með pappa; Alt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3 al á hæð. Í honum eru 3 geimslu klefar, gangur og salerni og þvotta hús með vatnspott.

Lengd 11 al. br. 10 al. hæð 6¼ al. Hver hl. al. á kr. 435 — 4785,00

3 ofnar, ½ 115 ½ 39 ½ 25. 1 eldavjel 80 kr. 1 vatnspottur 65 kr. — 324,00

b. Við vesturhlið er imgöngu skúr með þaksvölum og kjallara, Hann er byggður eins og húsið, hálfdaður í tvent.

Lengd 3 al br. 5 al. hæð 4¾ al. Hver hl. al. á kr. 132 — 396,00

Kr. 5505,00

Jón Þorsteinn Gunnarsson Þórðarson

Árið 1907. hinn 25 Marts. var. Verslunarmaður Þorsteinn Gunnarsson í Þórðarhúsi kaupmannaskipti Pjetur Pétursson í Reykjavík meðkenndi hann með lögskipaðri konu sinni Guðríði Þórðardóttur Kjerulf Kjalarnesþingi og Gyrðir Björnsson hið Kgl. landsyfirrjettar- og aukarjettar málaflutningsmaður að hann hafi keypt af nefndum Þórðarhúsi eignir

1.ÿ. Hannes ráðherra Hafstein hefur bygt íbúðar hús á lóð sinni við Fjarargötu. Austurhliðin á húsi þessu er 2 hæðir með 3 þaksvölum, en vesturhliðin er 1 hæð með porti og 9 álna breiðum kvisti. Húsið er 5½ al. Hús þetta er bygt af 5"x6" bjálm (stokkverk) klætt utan með pappa, listum og járni þar yfir, og með járnþaki á plægðri 7/4" borða súð með pappa á milli. Í öllum bitalögum er milligólf. Niðri í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, 1 sjeltta (matar) herbergi og forstofa; Alt þiljað ~~og eldhús~~ og með striga og pappír á veggjum og loftum, sumpart, málað og sumpart

med veggjafódri. Þar eru 3 ofnar. Í veggina eru settar Kafurmagnspípur. Uppi eru 6 íbúdarherbergi, forstofa og gangur eptir endilöngu; Alt þiljad og med striga og pappír á veggjum og loptum; sumpart malad og sumpart med veggjafódri. Þar eru 6 ofnar. Á þridja bitalagi er gólf úr plægdum 5/4" bordum. Þar uppi er stór járnkassi fyrir vatn.
Kjallari med steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 4 ál. á hæd. Í honum eru 4 geimsluherbergi, eldhús med eldavjel, þvottahús med vatnspott og gangur. Undir kjallara gólfinu lyggja vatnspípur og skolpræsi, og í einu kjallara herberginu er þrísti dæla sem þrístir vatninu upp í kassann á þridja gólfi, en út frá honum lyggja vatnspípur med hönum á inn í flest herbergin í húsinu og útbyggingunni. Veggsvalir eru á nordurgafli hússins.

Lengd 23 ál. br. 16 ál. Medalhæd 9¼ al. Hver hl. al. á kr. 1103 — 25369,00

9 ofnar 1/400 1/145 2/70 1/55 4/48. 1 eldavjel 95,00. 1 Vatnspottur 60,00 Raflýsingar pípur 350,00 — 1437,00

Þrísti dæla med vatnskassa og vatnsleydslupípum — 650,00

b. Vid vesturhlid hússins er útbygging med risi. Hún er bygd eins og húsid. Í henni nidri er eldhús, búr med bordum og hyllum, gangur og vatnsklósett, Alt þiljad og med striga og pappír á veggjum og loptum, Alt málad. Þar er 1 eldavjel. Uppi er 1 íbúdarherbergi, badherbergi med badofn og badkeri, Vatnsklósett, gangur, geimsluherbergi og 2 fastir skápar; Alt þiljad, og med striga og pappír á veggjum og loptum; Alt málad. 1 ofn.

Lengd 12 ál. br. 9 ál. hæd 8¼ al. Hver hl. al. á kr. 446 — 5352,00

1 ofn 48 kr. 1 eldavjel 150 kr. badofn 75 kr. badker 75 kr. 2 klósett hvort 60,00 — 468,00

c. Vid sudurgafl hússins er Andyri bygt af binding; Ad nedanverdu er spjaldaþil á milli stafa, ofanverdu er gler umhverfis, og á því eru paksvalir. Lengd 5 ál. br. 5 ál. hæd 5¾ al. Hver hl. al. á kr. 140 — 700,00

Kr. 33976,00

2 g. Jónas trjesm. Eyfjörd hefur nú fullgjört íbúdarhús sitt á lód sinni vid Kárastíg nr. 3. Hús þetta er einlypt med porti og 5¼ ál. risi. Þad er bygt af binding, klætt utan med plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir á 3 vegu – eldvarnargafl ad nordanverdu – og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og milligólf í badum bitalögum. Nidri í húsinu eru 3 íbúdarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem alt er þiljad, og herbergin med striga og pappír á veggjum og loptum; Alt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúdarherbergi, eldhús, gangur og 3 fastir skápar

1009

sem alt er þiljad, og herbergin med striga og pappír á veggjum og loptum alt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á skambitum er gólf úr plægdum 5/4" bordum. Kjallari med steinsteypu gólfi er undir öllu húsinu 3 ál. á hæd. Í honum eru 3 geimslurúm og gangur. Þar er 1 ofn.

Lengd 10 ál. br. 10 ál. hæd 6⅘ al. Hver hl. al. á kr. 443 — 4430,00

5 ofnar 1/58 1/46 2/40 1/28. 2 eldavjelar 1/70 1/55 — 337,00

b. Vid austur hlid hússins er inngongu skúr med kjallara. Hann er bygdur eins og húsid. Í honum eru 2 gangar, og salerni í kjallara.

Lengd 3½ al. br. 4½ al. hæd 5½ al. Hver hl. al. á kr. 102 — 357,00

Kr. 5124,00

10 April. Ár 1907, hinn 10 April var brunamálastjórinn í Reykjavík Hannes Thorsteinson mættur ásamt hinum reglulegu brunabótarvirdingamönnum trjesmidum Hirti Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni til þess samkvæmt ósk Bergsteins Magnússonar bakara ad virda til brunabóta húseign hans, Hverfisgötu Nr. 34

Hús þad er ádur stód á lódinni, brunabótarnúmer 596, hefur verid rifid nidur og byggt í þess stad einlypt hús m. porti, kvisti og 5 ál. risi. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan med plægdum 5/4" bordum, pappalistum og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl ad austanverdu. Á þakinu er plægd 5/4" borda súd, pappi og járn. Innan á binding er pappi og millumgólf í badum bitalögum. Nidri í húsinu eru 5 íbúdarherbergi; eldhús, búr, gángur og tveir fastir skápar sem allt er þiljad, og herbergin og gángurinn med striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Þar eru 4 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 3 íbúdarherbergi: eldhús, geymslurúm og gángur, allt þiljad og herbergin med striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á skammbitum er gólf úr plægdum 5/4" bordum. Kjallari er undir öllu húsinu 4⅔ ál á hæd.

596

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengdin er 18 álnir og breidd 12 ál. og hæð 7½ al. hver hlaupandi alin á 5.95 kr. 10.710.00

7 ofnar: 1/92, 1/76, 1/53, 1/43, 1/34, 1/30, 1/25; 3 eldavélar 1/63, 2/53 522.00

6. Við suðurhlið er inn- og upp gönguskúr með hjallara. Hann er byggður einn og húsið, hólfaður í tvennt. Lengd 3½ al. breidd 4 ál., hæð 6 álnir hver hlaup. alin á 30 kr. 455.00

Kr. 11.687.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Hannes Þorsteinsson

22 apríl Mánudag hinn 22 apríl 1907 voru hinir reglulegu virðingarmenn ásamt Árna Þorsteinssyni í forfölluðum brunamálastjóra Ól. Þorsteinssyni mættir í Grettisgötu í þeim tilgangi að skoða viðgjörð á þeim sem brann þar við brunann 3 júní f. á. og álíta hvað allt væri þar komið í fullt stand og endurbætt samkv. virðingu á skaðanum, hinn 3 maí 1906 hvernig að skaðabótaupphæðinni hefði verið að fullu varið til viðgjörðarinnar.

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Þorsteinsson

Ár 1907 hinn 27 apríl var Árni Þorsteinsson, í forfölluðum brunamálastjóra Ól. Þorsteinssyni, mættur ásamt hinum reglulegu virðingarmönnum til þess að virða til brunabóta, samkvæmt sínu, húseignir eftirtaldra manna:

1. Hallgrímur Kristján Jónsson hefur aukið og endurbætt íbúðarhús sitt á lóð hans við Rauðarárstíg. Húsið er byggt af timbri. Klætt utan með plægðum 1" borðum pappalistum og járni þar yfir á 3 vegu; eldvarnargafl er að austanverðu, og með járnþaki á plægðri 1" borða við með pappa á milli. Innan á timbrið er pappír og milligólf í neðra bitalag. Niðri í húsi þessu eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 forstofuskápar, sem allt er fjalað, og herbergin með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavélar. Uppi er 1 geymsluherbergi og framloft.

1012

Lengd 18⅓ ál. & meðalbreidd 8½ og hæð 4½, hver hlaup. alin á Kr. 210.00 3.850.00

6. Við norðurgafl er inngöngugeymsluskúr, hann er byggður einn og húsið, hólfaður í tvennt. 120.00

Lengd 2½ al, breidd 6 ál. og hæð 4½, hver hlaup. alin á Kr. 120.00 300.00

3 ofnar 1/46, 2/39 og 2 eldavélar á 50 kr. hver = Kr. 224,00 224.00

(4.374.00) 4374.00

2. Jón Guðjónsson hefur nú fullgjört íbúðarhús sitt á lóð sinni við Lindargötu 14. Hús þetta er timburstyppt m. porti og 5 álna risi. Það er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappalistum og járni á 3 vegu, eldvarnargafl að austanverðu og með járnþaki á plægðri 1" borða við með pappa á milli. Innan á timbrið er pappír og milligólf í öllum bitalögum. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 5 fastir skápar sem allt er fjalað. Herbergin og ganginn með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Á öðru gólfi er sama herbergjaskipun og allstaðar frá gangur; þar eru einnig 3 ofnar og 1 eldavél. Á þriðja gólfi eru 4 herbergi og gangur, þar af eru 3 herbergin og gangurinn fjalað og málað.

Kjallari er undir öllu húsinu 3 ál. á hæð, hólfaður í 5 geymslurúm og gang; þar er 1 vatnspottur.

Lengd 12 ál. breidd 12 ál. hæð 10½ al, hver hlaup. alin á Kr. 725 8.700.00

6 ofnar: 4/62, 2/42. 2 eldavélar á 62 kr. hvor. 1 vatnspottur á 58 kr. 514.00

6. Við suðurhlið er inngöngu- og uppgöngugeymsluskúr. Hann er byggður einn og húsið. Í honum eru 4 gangar og 2 salerni.

Lengd 3½ al. breidd 4 al og hæð 6 al. Hver hlaup. alin á Kr. 262 786.00

100 00.00

3. Einar Árjesmiður Jónsson hefur byggt íbúðarhús, einlyft með 3¼ al. risi á lóð sinni við Bergstaðastræti Nº 39. Húsið er byggt af timbri, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappalistum og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl að norðanverðu og með járnþaki á plægðri 1" borða við með pappa á milli. Í vesturvegg er fyllt með sagi og milligólf í neðra bitalagi. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og [illegible] 3 álna breidd 4½ al. Hjartarson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 fastir skápar, sem allt er þiljad og herbergin med striga og pappír á veggjum og loptum. allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.

Á efri bitum eru plægd 5/4" bord. Kjallari med steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3½ al á hæd. Í honum eru 2 geymsluklefar, smídarúm og gángur.

Lengd 9 ál. breidd 10 al, hæd 4¾ al. Hver hlaup. alin á Kr. 332,00 — 2988.00

2 ofnar 1/60, 1/39, 1 eldavjel á 50 Kr. — 149.00

b. Vid sudurhlid hússins er inngönguskúr, hann er byggdur einn og húsid

Lengd 3 al. breidd 3 ál, hæd 4 ál. Hver hlaup. alin á Kr. 69.00 — 207.00

Kr. 3344.00

4º Frk. Sigríður Sigurdardóttir hefur nú fullgjört íbúdarhús sitt Nr. 8 vid Kirkjustræti. Hús þetta er tvílypt m. porti, kvisti og 5 álna risi, veggsvalir á sudurhlid. Þad er byggt af binding, klætt utan m. plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, á bádum hlidum - eldvarnagaflar - og m. járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Nidri í húsi þessu eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, búr og gángur, 2 skápar og lyptivjel. Allt m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Þar er 1 eldavjel. Á ödru lopti eru 5 íbúdarherbergi, gángur og 1 fastur skápur. Allt þiljad og med striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Á þridja gólfi eru 7 íbúdarherbergi gángur og 1 fastur skápur. Allt þiljad og m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Á skambitum er gólf úr plægdum 5/4" bordum. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3½ al. á hæd. Í honum eru 6 klefar, sumpart þiljadir og sumpart kalkdregnir. Þar er midstödvarhitavjel, múradur vatnskassi og vatnsleidslupípur.

212

Lengd 20¾ al., breidd 15 ál., hæd 12¾, hver hlaup. alin á Kr. 1040,00 — 21.580.00

Midstödvarhitavjel m. hitaleidslupípum og ofnum Kr. 3200.00 1 eldavjel á Kr. 200.00 — 3400.00

Vatnsleidsla og vatnskassi Kr. 300.00 — 300

25.280.00

Flutt Kr. 25.280.00

b. Vid sudurhlid hússins er inn og uppgönguskúr, hann er byggdur einn og húsid, hann er þiljadur og máladur ad innan

Lengd 4½ al., br. 4½ al., hæd 15 ál., hver hlaup. alin á Kr. 209.00 = 940 [illegible] — (1305.00)

26,220 kr. Kr. 26.585.00

5º Sveinbjörn Brjesmidur Stefánsson hefur byggt einlypt hús m. porti og 5 álna risi á lód sinni vid Njálsgötu Nº 40 A. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan m. plægdum 1" bordum pappa, listum og járni þar yfir og m. járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í bádum bitalögum. Nidri í húsinu eru 3 íbúdarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur sem allt er þiljad og herbergin m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúdarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem allt er þiljad og málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari med steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3 álnir á hæd.

1118

Lengd 12 ál., breidd 10 ál., hæd 6½ al. Hver hlaupandi alin á Kr. 404.00 — 4848.00

4 ofnar 1/60, 1/48, 1/40 og 1/39; 2 eldavjelar 1/62 og 1/55. — 304.00

b. Vid vesturgafl hússins er inngönguskúr m. risi og kjallara. Hann er byggdur eins og húsid og í honum eru 3 gángar og 1 fastur skápur

Lengd 3 ál., br. 5 ál., og hæd 3¾ al. Hver hlaup. alin á Kr. 105,00 — 315.00

Kr. 5.467.00

6º Landssjódur hefur látid byggja Gedveikrahæli á Kleppi og áfast íbúdarhús. Gedveikrahælid er hús einlypt med 6 álna risi. Þad er byggt af binding, klætt utan med plægdum 5/4" bordum, pappa, listum og járni þar yfir og med járnþaki á plægdri 5/4" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar og milligólf í bádum bitalögum. Nidri í húsinu eru 18 herbergi, 5 gángar, 2 venjuleg salerni ~~og 4 water closet~~, allt þiljad og málad. Á efra gólfi er 1 þiljad herbergi 10 x 15 álnir á stærd. Kjallari med steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 4⅔ al. á hæd.

1124

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Þar eru 2 matsalir, 1 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 5 geymsluherbergi og 3 gángar; sumpart þiljað og sumpart Kalkþvegið. Þar er 1 eldavjel og 1 miðstöðvarhitavjel.

Lengd 70 álnir, br. 16 ál, hæð 6 álnir. Hver hlaup. alin á Kr. 624.00	43.680.00
1 eldavjel Kr. 1100.00 1 miðstöðvarhitavjel m. leiðningum og ofnum Kr. 11000.00	12.100.00
Vatnsleiðsla um húsið og skolpræsi Kr. 2500.00	2500.00

b. Við vesturhlið hússins er útbygging, byggð eins og húsið, öll þiljuð og málud að innan. Í henni eru 4 Water Closet og 2 baðherbergi með baðkerum.
Kjallari með steinsteypugólfi er undir allri útbyggingunni $4\frac{2}{3}$ al. á hæð. Í honum er þvottahús með vatnspott, rullúhús og geymsluklefi

Lengd 15 ál., br. $6\frac{1}{2}$ al. og hæð $5\frac{1}{4}$ al. Hver hlaup. al. á Kr. 155.00	2325.00
2 Baðker og 1 vatnspottur. Kr. 260.00	260.00

c. Að austanverðu er íbúðarhús tvílypt með $5\frac{1}{2}$ álna risi, það er byggt eins og Gedveikrahælið. Niðri í þvi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 gángar og 1 Water-Closet, sem allt er þiljað og 4 herbergin m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar er 1 eldavjel.
Á öðru gólfi eru 7 íbúðarherbergi og gángur allt þiljað og málað. Á efstu bitum er gólf úr plægðum $\frac{5}{4}$" borðum. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu $3\frac{1}{4}$ al á hæð.

Lengd 20 ál., br. 15 al. og hæð 10 ál. Hver hlaup. alin á Kr. 735.00	14700.00
1 Eldavjel Kr. 60.00 5 Water-Closet Kr. 300,00	360.00

d. Við vesturgafl íbúðarhússins að austurhlið gedveikrahælisins er millibygging með risi og Kjallara. Hún er byggð eins og húsin og í henni eru gángar.

Lengd 10 ál., br. 5 ál., meðalhæð 7 álnir. Hver hlaup. alin á Kr. 135.00	1350.00
Kr.	77.275.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinson.

13 Mai. Ár 1907 hinn 13 Mai voru Árni Thorsteinson í förföllum brunamálastjóra H. Thorsteinson, og hinir reglulegu virðingarmenn Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason mættir til þess eptir ósk eptirtalda manna að virða til brunabóta húseignir þeirra:

1º Guðmundur Jafetsson hefur látið byggja hús „Háteigg" á erfðafestulandi sínu í Austurmýri við Raudarárholt. Hús þetta er einlypt með $3\frac{3}{4}$ álna risi; það er byggt af binding, klætt utan m. plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og m. járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og millumgólf í báðum bitalögum.
Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem allt er þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr plægðum $\frac{5}{4}$" borðum.

Lengd 10 al, br. 10 og hæð 5 álnir, hver hlaup. alin á Kr. 290,00	2.900,00
2 ofnar $\frac{1}{63}$, $\frac{1}{35}$ og 1 eldavjel á 50 Kr	148,00

b. Við vesturgafl hússins er inngönguskúr með risi; hann er byggður eins og húsið og hólfaður í tvennt.

Lengd 3 al; br. 5 al og hæð $4\frac{1}{2}$, hver hlaup. alin á Kr 101,00	303,00

c. Geymsluskúr byggður af binding, klæddur utan m. járni á langböndum, þak og veggir; þiljaður að innan og hólfaður í tvennt.

Lengd 8 al., br. $4\frac{1}{2}$, og hæð $3\frac{1}{4}$, hver hlaup. alin á Kr. 31,00	248,00
Kr.	3.599.00

2º Guðni Guðnason hefur byggt einlypt hús með $3\frac{3}{4}$ álna risi á lóð sinni við Langaveg Nº 30B. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á plægðri 1" borða súð með

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

pappa á milli. Innan í binding er pappi og millumgólf í bádum bitalögum. Nidri í húsinu eru 3 íbúdarherbergi og eldhús, sem allt er piljad og herbergin med striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Par eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr plægdum 5/4" bordum og undir húsinu 2 álna hár grunnur.

Lengd 10 al., br. 10 al., hæd 4 3/4 al., hver hlaup. alin á Kr. 290,00	2.900.00
2 ofnar: 1/64, 1/55 og 1 eldavjel á 65 kr	184.00
6. Vid vesturgafl hússins er inngönguskúr med risi byggdur eins og húsid og hólfadur í tvennt.	
Lengd 4 al., br. 4 al., hæd 4 1/4 al. hver hlaup. al. á Kr. 89,00	356,00
Kr.	3.440,00

3º Ólafur Ólafsson og Sigurdur Ólafsson hafa byggt einlypt hús med porti og 4 3/4 álna risi á lód sinni vid Brekkustíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan m. plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir, og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Í útveggi er fyllt med sagspónum og milligólf í bádum bitalögum. Nidri eru 4 íbúdarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem allt er piljad og herbergin med striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Par eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 4 íbúdarherbergi, eldhús og gángur, sem allt er piljad og herbergin m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Par eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á skambitum er gólf úr plægdum 1" bordum. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 4 al. á hæd; í honum eru 2 íbúdarherbergi, piljud og málud, gángur og 2 geymslurum. Par eru 2 ofnar. Í íbúdarherbergjunum er bordagólf ofan á steypugólfinu.

1120

Lengd 12 al., br. 10 al., hæd 6 1/4 al. og hver hlaup. alin á Kr. 429,00	5.148.00
6 ofnar: 2/50, 2/38 og 2/25; 3 eldavjelar á 53 krónur hvor	385.00
	5.533.00

Flutt Kr. 5.533.00

6. Vid sudurhlid hússins er inn og uppgönguskúr med risi og kjallara; hann er byggdur eins og húsid og í honum eru 4 fastir skápar.

Lengd 3 al., br. 3 1/4 al., hæd 8 3/4 al., hver hlaup. alin á Kr. 128,00	384.00
Kr.	5.917,00

4º Gísli Gíslason hefur byggt einlypt hús med porti og 4 1/2 álna risi á lód sinni vid Kárastíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan med plægdum 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir og med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í bádum bitalögum. Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús búr og gángur og 1 fastur skápur, sem allt er piljad. Herbergin og gángurinn med striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Par eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúdarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, allt piljad og herbergin med pappa á veggjum, med striga og pappír á loptum, allt málad. Par eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3 1/2 al á hæd. Hann er hólfadur í 4 geymslurum og gáng.

1121

Lengd 12 al., br. 10 al., hæd 7 al., hver hlaup. alin á Kr. 424,00	5088.00
4 ofnar: 1/64, 3/41 og 2 eldavjelar: 1/83 og 1/55	325.00
6. Vid vesturhlid er inn og uppgönguskúr, hann er byggdur eins og húsid, í honum eru 3 gángar og 2 salerni.	
Lengd 4 al., br. 4 al., hæd 11 al., hver hlaup. alin á Kr. 152,00	608,00
Kr	6.021.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Arni Thorsteinson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17 Mai — Hinn 17 Mai 1907 voru hinir reglulegu virðingarmenn Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason ásamt Árna Thorsteinsson, í forföllum brunamálastjóra H. Thorsteinsson mættir til þess eptir beiðni eptirtaldra manna að virða húseignir þeirra:

1° — Jón Guðmundsson hefur breytt og bætt við íbúðarhús sitt á lóð sinni Brunnholti við Brekkustíg. Hús þetta er byggt af binding klætt utan með óplægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í útveggi er fyllt í binding með marhálmi. Nidri í húsi þessu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur sem allt er þiljað, og annað herbergið með pappa á veggjum, með striga og pappír á lopti, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3 álnir á hæð

476

Lengd 8 álnir, br. 7½, hæð 3¾ al. hver hlaup. alin á Kr. 157,00	1256.00
1 ofn á 35 Kr; 1 eldavjel á 77 Kr	112.00

b. Við austurgaflinn á húsi þessu er byggt bvílypt hús með lágu risi; það er byggt af binding, klætt utan m. plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni og m. járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í útveggi er fyllt með sagi og milligólf í báðum bitalögum. Nidri eru 2 íbúðarherbergi, m. striga og pappír á veggjum og loptum almálud. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur. Allt þiljað. Herbergin m. striga og pappír á veggjum og loptum allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.

Lengd 6¼ al, br. 11½ al, hæð 9¼ al, hver hlaup. al. á Kr. 472,00	2.950.00
3 ofnar 65 Kr. hver; 1 eldavjel á 65 Kr.	260.00
	4578.00

Flutt Kr.	4578.00

c. Við vesturgaflinn á húsi þessu er inn- og uppgönguskúr. Hann er byggður eins og húsið.

Lengd 4 al., br. 3¾, hæð 9¾ al, hver hlaup. al. 146,00	584.00
Kr.	5.162.00

2. Guðmundur Guðmundsson hefur byggt einlypt hús með 3¾ álna risi á lóð sinni Kröggólfsstöðum við Brekkustíg. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan m. plægðum 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og m. járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Í binding og innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Nidri í húsi þessu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og búr, sem allt er þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi er 1 þiljað og málað herbergi og framlopt. Kjallari með steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á þvi hálfu er undir öllu húsinu, 4 álnir á hæð. Í honum er 1 íbúðarherbergi, eldhús og skápur, þiljað og málað, 2 geymsluklefar og gángur. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.

1131 a

Lengd 10 al, br. 10 al., hæð 4¾ al., hver hlaup. al. 351,00	3510.00
2 ofnar: 1/66, 1/39; 2 eldavjelar 1/75; 1/59	239.00

b. Við norðurgafl hússins er inngönguskúr með þaksvölum og kjallara. Hann er byggður eins og húsið og í honum eru 1 fastur skápur og 2 salerni.

Lengd 3 al, br. 4½; hæð 4¾ al. hver hlaup. al. á 122,00	366.00
Kr.	4.115.00

3° — Magnús stýrimaður Þorfinnsson hefur byggt einlypt hús m. porti og 4 álna risi

1137

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

á lód sinni Brekku á Brædraborgarholti. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan m. plægðum 1" borðum pappa, listum og járni þar yfir og m. járnþaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Nidri í húsinu eru 3 íbúðar herbergi, eldhúsi, gángur og 1 fastur skápur sem allt er þiljað, og herbergin m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergjaskipun og allur frágángur; þar eru einnig 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3 álnir á hæð. Í honum eru 3 geymslu-klefar og gángur.

1137

Lengd 11 al., br. 10 al., hæð 6¾ al., hver hlaup. alin á 395,00	4.345.00
4 ofnar: 1/60, 3/40. 2 eldavjelar á 53 Kr. hvor	286.00

b. Vid vesturhlid hússins er inn- og uppgöngusk[illegible] byggður eini og húsid. Í honum eru 2 gángar, 2 skápar og 2 salerni.

Lengd 4 al., br. 3½ al., hæð 8 ál. hver hlaup. al. Kr. 128,00	512.00
Kr.	5.143.00

4º Þorsteinn Tómasson járnsmiður hefur breytt og endurbætt geymslu og smíðakús sitt á lód sinni vid Lækjargötu 10. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan sumpart m. plægðum borðum og járni þar yfir og sumpart m. járni á lángböndum bædi á veggjum og þaki. Nidri í húsi þessu eru 2 herbergi og smidja, allt þiljað og med steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á þír hálfu. Smidjan er járnfódrud og málud ad innan á lopti og veggjum. Uppi eru 5 geymslurúm; 2 af þeim þiljud og málud

162 b.

Lengd 11 al., br. 15 al., hæð 6¾ al., hver hlaup. al. á Kr. 351.00	3.861.00
Kr.	3.861.00

5º Kristján trjesmiður Teitsson hefur byggt skúr á lód sinni vid Bjargarstig. Hann er byggður af binding, klæddur utan m. plægðum 1" borðum og pappa þar yfir á norðurhlid og vesturgafli. Eldvarnarhlid er ad sunnanverðu og eldvarnargafl ad austanverðu, og járnþak á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Hann er hólfaður í þrennt og ~~hólf~~ þiljaður ad innan á 1/3 álnum og timburgólf í honum öllum.

278 d.

Lengd 19½, br. 6¼ al., hæð 4 al., hver hlaup. al. á Kr. 86,00	1.677.00
Kr.	1.677.00

Jakobína A. Thorgrímsen.

6º (Jón skósmiður Stefánsson) hefur byggt skúr á lód sinni vid Langaveg 16. Hann er byggður af binding, klæddur utan með plægðum 1" borðum, pappa og járni þar yfir á 3 vegu og þaki; eldvarnargafl ad vestanverðu. Í honum eru 2 vinnustofur og sölubúð með hillum og bordi, allt þiljað og málað þar er 1 ofn.

214

Lengd 14 al., br. 6 al., hæð 4¾ al., hver hlaup. al. Kr. 115.00	1.610.00
1 ofn á 36 Kr.	36.00
Kr.	1646.00

7º Guttormur Magnússon hefur byggt einlypt hús m. 3¼ álna risi á lód sinni vid Kárastig № 4. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan m. plægðum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir á 3 vegu; eldvarnargafl ad norðanverðu ad hálfu leyti, og m. járnþaki á plægðri 1" borða súð m. pappa

1132

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í neðra bitalagi. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og í fastus skápur sem allt er þiljað og herbergin m. ofnum og pappir á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er í herbergi þiljað og framloptr. Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð

Lengd 10 al. Br. 10. hæð 4¾ al. hver hlaup. al. á Kr. 3½,00 — 3.120.00

2 ofnar: 1/64, 1/38. 1 eldavjel á 53 kr. — 155.00

b. Við vesturhlið er inngöngustúr byggður einn og húsið

Lengd 2 al; Br 1¾, hæð 4 al., hver hlaup. al. Kr. 50,00 — 100.00

c. Við austurgafl er inngöngustúr m. risi, hann er byggður einn og húsið

Lengd 2¼, Br. 3¾, hæð 7 al, hver hlaup. al. Kr. 100,00 — 225.00

Kr. 3.600.00

8° Sigríður Bjarnadóttir hefur aukið og endurbætt íbúðarhús sitt á lóð sinni Hjálmgötu 29. Húsið þekja er einlyft með risi og 4½ al. risi. Það er byggt af binding klætt utan á m. plægðum 5/4" borðum, pappa listum og járni þar yfir og m. járnpaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf; báðum bitalögum. Niðri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og í fastus skápur, sem allt er þiljað. 2 herbergin m. ofnum og pappir á veggjum og loptum, en 3 herbergin m pappa á veggjum og ofnum og pappa á loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastus skápur, sem allt er þiljað og í herbergið m. ofnum og pappir á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er í herbergi þiljað og framloptr. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð, hálfgaflar í 3 geymsluklefa og gang.

Lengd 15 al. Br. 9 al. hæð 4½, hver hlaup. al. á Kr. 3½,00 — 4.680.00

5 ofnar: 1/56, 1/38, 2/28, 1/26; 3 eldavjelar: 2/53 og 1/40 — 322.00

b. Við norðurhlið er inn og upp göngustúr byggður einn og húsið

Lengd 4 al., Br. 3 al, hæð 7 al. hver hlaup. al. á Kr. 104,00 — 416.00

c. Við austurgafl er inngöngustúr með eldvarnargafli að austanverðu en að öðru leyti byggður einn og húsið

Lengd 2½ al, Br. 3½ al, hæð 4¼ al. Hver hlaup. al Kr. 78.00 — 195.00

Kr. 5.613.00

Hjörtarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson

28 Maí. Ár 1907 hinn 28 Maí voru hinn reglulegi viðingamenn mættir á fund Árna Thorsteinsson í forföllum brunamálastjóra P. Thorsteinsson til þess eptir beiðni að virða hið brunabótahúsein

Gunnlaugs Blaðsonar á lóð hans á Bakka við Reykjavíkurveg. Húsið þekja er einlyft m. 4¼ al. risi. Það er byggt af binding klætt utan plægðum 1" borðum pappa listum og járni þar yfir og m. járnpaki á plægðri 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í neðra bitalagi. Niðri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, allt þiljað og herbergin m. ofnum og pappir á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er í herbergi þiljað og framloptr

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

	Lengd 9 al, br. 9 al, hæd 5 al, hver hlaup. alin á Kr. 277.00	2.493.00
	2 ofnar á 40 kr. hvor, 1 eldavjel á 70 kr.	150.00
b.	Vid vesturhlid er inngönguskúr byggdur eini og húsid hólfadur í tvennt.	
	Lengd 4 al. br. 3. hæd 4 al. hver hlaup. al. Kr. 51,00	204.00
c.	Vid nordurgafl er byggdur skúr af binding klædd utan m. plægdum 1" bordum pappa og járni þar yfir á austurhlid og m. járnþaki á lángböndum	
	Lengd 5 al., br. 9 al., hæd 4½ al. hver hlaup. al. á Kr. 91,00	455.00
	Kr.	3.302.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinson.

28 Mai. Ár 1907 hinn 28 Mai voru hinir reglulegu vid-ingarmenn og Á. Thorsteinson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson mættir til þess eptir ósk eptirtalæra manna ad virda húseignir þeirra:

1º Frú Sigrídur Helgason hefur byggt skúra (Brb. nr. 274) vid nordurhlid á ibúdarhúsi sínu Laugaveg 17.

c. Hann er byggdr af binding kl. utan sumps. med járni á lángböndum og sumps. m. plægd. bordum allur þiljadr ad innan og m. timburgólfi.

274.

Lengd 6 al., br 4 al. medalh. 4½; hver hlaup. al. á Kr. 50,00 — 300.00

d. Vid nordurgaflinn á ~~þess~~ skúr c er byggdr annar skúr af binding, klæddr. utan m. járni á lángböndum á veggjum og þaki; honum er skift í hesthúsi og hlödu og hesthúsid m. 3 hestbásum þiljad innan.

Lengd 7½ al; br 6½ al, hæd 5 al, hver hlaup. al. á Kr. 80.00 — 600.00

Kr. 900.00

2º Páll múrari Ólafsson hefur byggt einlypt hús m. porti og 4½ álna risi á lód sinni vid Bergstadastræti 26B. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan m. pl. 1" bordum pappa, listum og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borda sud m. pappa á milli. Innan á bind. er pappi og milligólf í bádum bital. Nidri eru 4 ibúdarherbergi, eldhús

1126

gángur og 1 fast. skápur sem allt er þiljad, og allt m. striga og pappír á loptum en herb. m. pappa á veggjum, allt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 ibúdarherb., eldhús og 1 fast. skápur, allt þiljad og herbergin m. pappa á veggjum, m. striga og pappír á loptum, allt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á skambitum er gólf úr pl. 5/4" bordum. Kjallari m. steinsteyp. gólfi er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæd; Hann er hólf. í 4 geymsluklefa og gáng

Lengd 14; br. 12; h. 6¾ al. hver hlaup. al. á Kr. 515.00 — 7.210.00

b. Vid vesturhlid er inn og uppg. skúr m. kjallara. Hann er b. eini og húsid; í honum eru 3 gángar 1 skápur og 2 salerni

Lengd 3½; br. 4½; h. 9 al., hver hlaup. al. á Kr. 188.00 — 6.58.00

6 ofnar: 1/105, 3/55, 2/28; 2 eldavjelar: 1/81, 1/75 — 482.00

Kr. 8.350.00

3º Jón sagnfrædingur Jónsson og Þór. B. Þorláksson málari hafa aukid og endurbætt húseign sína vid Laufásveg 45, brunabótanr. 921. Hús þetta er tvílypt m. 6 al. risi; Þad er b. af binding kl. utan m. pl. 5/4" bordum pappa listum og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 5/4" borda sud med pappa á milli. Í öllum útveggjum er milli þil og pappi í midjum binding og milligólf í öllum bitalögum. Nidri eru 4 ibúdarherbergi, eldhús, búr gángur og 1 fastur skápur allt þiljad; herbergin m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergjaskipun og annar frágángur. Á 3 gólfi eru 2 ibúdarherb. þiljud og málud, 1 fastr skápur og framlopt. Þar er 1 ofn. Kjallari m. steinsteyp. gólfi er undir öllu húsinu 3 al á hæd; í honum eru 6 geymsluklefar og gángur; þar er 1 þvottapottur

921.

Lengd 15 al., br. 13 al., h. 10½ al. hver hlaup. al. Kr 809.00 — 12.135.00

7 ofnar: 2/70, 2/50, 3/38; 2 eldavjelar 60 kr. hvor 1 vatnsp. 70 kr. — 544.00

Ryt Kr. 12.679.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 12.679.00

b. Vid norduhlid hússins er inn og uppgöngu skúr. Hann er b. eins og húsið
Lengd 4 al, br. 3½, h. 9¼ al. hver hlaup. al. á Kr. 135,00 — 540.00

c Vid norduhlid „b" er byggdr skúr af binding og ad öllu leiti eins og hinn
Lengd 4 al, br 2¾ al., h. 3½ al., hver hlaup. al. Kr. 34.00 — 136.00

d. Vid vesturgafl hússins er skúr m. Kjallara og þaksvölum. Hann er byggdr eins og húsið ad ödru en þó ad eldvarnargafl er á honum ad vestanverdu
Lengd 2½ al, br 5¼ al, hæd 5 al., hver hlaup. al. Kr. 162,00 — 405.00

Kr. 13.760.00

4º Kristinn Jónsson Trjesmidur hefur byggt bvílypt hús m. 5½ al risi á lód sinni vid Lindargötu № 36. Hús þetta er byggt af binding, klætt utan m. pl. 5/4" bordum, pappa, listum og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 5/4" borda súd m. pappa á milli. Innan á bind. er pappi og millig. í öll. bital. Nidri eru 4 íbúdarherb., eldhús gángur og 5 fastir skápar allt þiljad; herb. og gáng. m. striga og pappír á veggj. og loptum allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sami herbergjafjöldi og sami frágángur, 2 ofnar og 1 eldavjel. Á 3ja gólfi eru 2 herbergi og framlopt allt þilj. og málad. Kjallari m. steinsteyp. gólfi er undir öllu húsinu 4¼ al á hæd; í honum er smídarum þiljad og m. járnfódrudu lopti, þvottahús m. vatnspott, steinsteyptur vatnskassi, 2 geymsluklefar og gángur
Lengd 15 al, br 12 al h. 9¾ al., hver hlaup. al. á Kr. 725.00 — 10.875.00
4 ofnar: 1/90, 1/85, 2/49 2 eldavjelar: 1/68, 1/65; 1 vatnspottur 55 Kr — 461.00

b. Vid sudurhl. er inn og uppg. skúr m. Kjallara. Hann er b. eins og húsið, hólf. í tvennt.
Lengd 3 al, br. 4½, h. 9 al. Hver hlaup. al. á Kr 192,00 — 576.00

Kr. 11.912.00

5º Jón Felixson járnsmidur hefur umbætt inngöngu-
b. skúr (b) vid norduhgafl á húsi sínu Frakkastíg, Brunabótanr. 1090. Skúr þessi er b. af binding kl. utan m. pl 5/4" bordum pappa listum og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 5/4" borda súd m. pappa á milli, norduhgafl úr steinsteypu. Innan á bind. er pappi og millig. í n. bital. Í honum er inngángur, 1 íbúdarherb. og 1 fast. skápur, allt þiljad og m. striga og pappír á veggj. og lopt., allt málad. Þar er 1 ofn og reykháfur. Kjallari er undir honum öllum 4 al. á hæd. Í honum eru 2 geymsluklefar.
Lengd 5 al, br. 11 al., h. 5¼ al., hver hlaup. al. á Kr. 330.00 — 1650.00
1 ofn á 50 Kr — 50.00

Kr. 1700.00

6º Sigurdur reglubodi Eiriksson hefur byggt einlypt hús m. 4 al risi á lód sinni vid Grettisgötu 59 B. Hús þetta er byggt af binding, kl. utan m. pl. 1" bord. p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borda súd m. pappa á milli. Innan á bind. er pappi og millig. í bád. bital. Nidri eru 5 íbúdarherb., eldhús og 2 fastir skápar, allt þiljad; 2 herbergin m. striga og pappír á veggjum en 3 m. strig. og pappír á loptum, allt málad. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi þiljad; þar er 1 strauofn
Lengd 14 al; br 10 al; h. 5 al. hver hlaup. al. á Kr 312.00 — 4368.00
1 ofn á 62 Kr. 1 eldavjel 60 Kr. 1 strauofn á 25 Kr. — 147.00

b. Vid vesturgafl er inng. skúr; hann er byggdr eins og húsið, hólfadr í 2 gánga og geymsluklefa
Lengd 3 al., br. 8 al., h. 4½ al., hver hlaup. alin á Kr. 154.00 — 462.00

4977.00

7º Steingrímur Trjesmidur Gudmundsson hefur byggt einlypt hús m. porti og 5½ al. risi á lód sinni vestanvert vid Stýrimannastíg. Hús þ. er byggt af binding, kl. utan m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Innan á binding erū tvöföld 3/4" bord m. pappa á milli og milligólf í bád. bital. Nidri erū 5 íbúdar herbergi, eldhús og 1 fastir skápur; herbergin m. striga og pappír á veggj. og lopt., allt málad. Þar erū 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi erū 5 íbúdarherb. og gángur sem allt er þiljad; 3 herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar erū 3 ofnar. Kjallari m. steinsteyp.gólfi er undir öllu húsinu og timburgólf ofan á steypsunni ad 2/5; hann er 3½ al. á hæd og í h. erū 2 herbergi þiljud og málud, þvottahús m. vatnspott, 3 geymslu klefar og gángur. Þar er 1 ofn, 1 eldavjel og vatnspottur

	Lengd 15½ al., br 12 al., h. 7¼ al., hver hlaup. al. á Kr 576.00	8928.00
	7 ofnar: 1/110, 2/61, 3/40, 1/39. 1 eldavjel 65 Kr.; vatnspottur á 55 Kr.	511.00
b.	Vid vesturgafl er inng. skúr m. Kjallara og risi byggdr eini og húsid	
	Lengd 3 al., br 4 al., h. 5 al., hver hlaup. al. á Kr. 103.00	309.00
c.	Vid sudurhlid er inng. skúr m. Kjallara og risi byggdr eini og húsid. Í honum er auk gangsini 1 salerni	
	Lengd 4 al. br 4 al., h. 5¼ al., hver hlaup. al. á Kr. 108.00	432.00
	Kr.	10.180.00

8º Eggert skrifstofustjóri Briem hefur byggt einlypt hús m. porti og 5⅓ álna risi á lód sinni vid Tjarnargötu. Hús þetta er byggt af binding, Kl. utan pl. 1" bordum, p. og l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 5/4" borda súd m. pappa á milli. Innan á bind. er þilj. m. tvöfaldri borda klædningu og pappa á milli og millig. í bád. bitalögum. Nidri erū 3 íbúdarherb., eldhús, bús og gángur; herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar erū 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi erū 4 íbúdarherb. gángur geymsluklefi og 2 fastir skápar, allt þiljad. Herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar erū 3 ofnar. Á skambitum er gólf úr pl. 1" bordum. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæd m. steinvegg ad endilöngu og hólfadur í 4 klefa og gáng. Þar er 1 dæla

1134

	Lengd 16 al., br. 13 al., hæd 7¾ al., hver hlaup. al. á Kr. 624.00	9.984.00
	5 ofnar: 1/120, 2/63, 2/58. 1 eldavjel 75 Kr. 1 dæla 35 Kr.	472.00
b.	Vid vesturhlid er inngönguskúr m. þaksvölum og Kjallara byggdr eini og húsid	
	Lengd 4½ al., br. 5 al., h. 5 al., hver hlaup. al. á Kr. 134.00	603.00
c.	Vid sudurgafl er inngönguskúr m. þaksvölum byggdr eini og húsid	
	Lengd 4 al., br. 6 al., h. 5½ al., hver hlaup. al. á Kr. 173.00	692.00
	Kr.	11.751.00

9º Einar verglunarm. Þorsteinsson hefur aukid og endurbætt húseign sína vid Lindargötu Nº 19 Brunabótaur. 693. Hús þetta er m. porti kvisti og 4 al. risi, þad er b. af binding, Kl. utan pl 1" bordum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Innan á bind. er pappi. Nidri erū 4 íbúdarherb., 2 eldhús, gángur og 4 fastir skápar, allt þiljad; herbergin, gángurinn og annad eldhúsid m. pappa á veggj. en striga og pappa á loptum, allt málad. Þar er 1 ofn og 2 eldavjelar. Uppi erū 4 íbúdarherb., eldhús, gángur, allt þiljad og málad. Þar erū 4 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari m. timburgólfi er undir öllu húsinu 3½ al. á hæd; í honum erū 4 geymsluklef. og gángur.

693

	Lengd 15 al., br. 11 al., h. 6¼ al., hver hlaup. al. á Kr 423.00	6.345.00
	5 ofnar: 1/60, 3/40, 1/32. 3 eldavjelar: 1/65, 1/50, 1/40	367.00
b.	Vid nordurhlid er inn og uppg. skúr byggdr eini og húsid.	
	Lengd 3 al. br 3½ al. h. 7½ al. - Hver hlaup. al. á Kr. 117.00	351.00
c.	Vid austurgafl er vidbygging m. skúrþaki; hún er Kl. utan m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borda súd m. pappa á milli. Austurgafl úr steinsteypu. Innan á bind. er pappi og millig. á nedra bitalagi. Nidri erū 2 íbúdarherb. þiljud	

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 7063.00

og m. striga og pappír á veggj. og loptum, almálud. Þar er 1 ofn. Kjallari m. steinsteyp. gólfi er undir byggingu þessari 3½ al. á hæd

Lengd 6 al., br 11 al., h. 6 al., hver hlaup. al. á Kr 306.00 — 1836.00

1 ofn á 60 Kr — 60.00

Kr. 8.959.00

10° Jónas steinsmidur Þorsteinsson hefur byggt einlypt hús m. 4¼ al risi á lód sinni vid Grettisgötu 19. Hús þetta er byggt af binding klætt utan m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borda súd m. pappa á milli. Í binding er fyllt m. sagspónum og millig. í bád. bitalögum. Nidri eru 3 íbúdarherb. eldhús og 2 fastir skápar, allt þiljad og herbergin m. striga og pappír á veggj. og lopt. allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 herbergi þiljad og málad, framlopt og fastur skápur. Austurgafl hússins er úr steinsteypu. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæd, hólf. í 3 geymslirum; þar er 1 vatnspottur.

1127

Lengd 11 al., br 10 al., h. 5¼., hver hlaup. al. á Kr. 347.00 — 3817.00

2 ofnar: 1/70. 1/38. 1 eldavjel á 65 Kr. 1 vatnspottur 55 Kr. — 228.00

b. Vid vesturgafl er inng. skúr m. risi og kjallara b. eins og húsid

~~Lengd 2½, br. 2½, hæd 4¼ al., hver hlaup. al. á Kr. 100.00~~

Lengd 3 al., br 4 al., h. 4½ al., hver hlaup. al. á Kr. 100.00 — 300.00

c. Vid nordurgafl hlid er inng. skúr m. kjallara byggdr eins og húsid

Lengd 2½, br 2½, h 4¼ al., hver hlaup. al. á Kr 80,00 — 200.00

Kr. 4.545.00

11° Jóhannes skósmidur Kristjánsson hefur byggt einlypt hús m. 3 al. risi á lód sinni vid Hjálsgötu 33. Húsid er b. af binding, kl. utan pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnarg. ad vestan. Innan á bind. er pappi og millig. í nedra bital.

1129

Nidri eru 3 íbúdarherb. eldhús og 1 fastr skápur, allt þiljad; herbergin m. pappa á veggj., m. striga og pappír á loptum, allt málad; þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efi bitum er gólf úr pl. ¾" bordum. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3 al. á hæd.

Lengd 9 al., br 10 al., h. 5 al., hver hlaup. al. á Kr. 308,00 — 2.772.00

2 ofnar: 1/57, 1/48. 1 eldavjel á 71 Kr. — 176.00

b. Vid nordurhlid er inng. skúr byggdr eins og húsid

Lengd 4 al., br 2 al., h. 6¼ al., hver hl. alin á Kr. 50.00 — 200.00

Kr. 3148.00

12° Jón Jónsson hefur byggt einlypt hús m. 3 álna risi á lód sinni vid Hjálsgötu 33 A. Hús þetta er nákvæmlega af sömu stæd og byggingarlag hid sama og á næsta húsi hjer á undan No 33 vid Hjálsgötu

1128

Lengd 9 al., br. 10 al., h. 5 al., hver hlaup. al. á Kr. 308.00 — 2772.00

2 ofnar: 1/57, 1/48. 1 eldavjel á 84 Kr. — 189.00

b. Lengd 4 al., br 2 al., h 6¼ al., hver hlaup. al. á Kr. 50.00 — 200.00

Kr. 3.161.00

13° Þorsteinn verglunarm. Þorgilsson hefur byggt einlypt hús m. 3½ al. risi á lód sinni vid Kárastíg.

a. Hús þetta er byggt af binding, kl. utan m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu; eldvarnarg. ad sunnan og m. járnþaki á pl. 1" borda súd m. pappa á milli. Innan á bind. er pappi og millig. í nedra bital. Nidri eru 3 íbúdarherb., eldhús og 1 fastur skápur allt þiljad. Herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum allt málad. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi er 1 herbergi þiljad og málad, í þú er 1 ofn; þar er og framlopt. Kjallari m. steinsteypug. er undir öllu húsinu 3 al. á hæd hólfadr í tvennt

133

Lengd 11 al., br. 11 al., h 5 al., hver hlaup. al. á Kr 350.00 — 3.850.00

2 ofnar: 1/130, 1/40. 1 eldavjel á 60 Kr. — 230.00

b. Vid nordurgafl er inng. skúr m. kjallara og þaksvölum byggdur eins og húsid. Í honum eru 2 gángar

Fyrir Kr. [illegible]

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 4080.00

og 1 salerni
Lengd 2½ al., br. 4 al., h. 4 al., hver hlaup. al. á Kr 100.00 — 250.00
Kr. 4.330.00

14º Jónas H. Jónsson brjesmiður hefur byggt tvilypt hús m. skúrþaki á lóðsinni við Kárastíg 11. Húsið er byggt af binding, kl. utan m. pl. 5/4" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu; eldvarnargafl er að sunnan, og m. járnþaki á pl. 5/4" borða súð m. pappa á milli. Innan á binding er pappi og millig. í öllum bitalög.. Nidri eru 3 íbúðarherb., eldhúi, skápur og 2 gángar allt þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergjaskipun og allur frágángur, þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari m. steinsteypug er undir öllu húsinu og timburgólf ofan á þvi; hann er 4 al. á hæð og í honum eru 3 íbúðarherb. 2 gángar, eldhúi og 4 fastir skápar, allt þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
Lengd 16 al., br. 12 al., hæð 10½ al., hver hlaup. al. á Kr 655.00 — 10.480.00
6 ofnar: 1/90, 2/53, 1/60, 1/58, 1/40. 3 eldavjelar: 2/68, 1/65 — 555.00

b. Á sömu lóð hefur sami maður byggt geymsluhúi, einlypt m. 3¼ al. risi; það er byggt af binding, kl. utan m. pl. 1" bordum, pappa og járni þar yfir á 3 vegu og á þaki. Í útveggi er fyllt m. sagspónum, hólfað sundur í 5 geymslurum, gáng og 2 fasta skápa, allt þiljað innan
Lengd 22 al., br. 6 al., h. 5½ al., hver hlaup. al. á Kr 144.00 — 3.168.00

c. Við norðurgafl á húsi þessu er skúr byggdr einu og húsið. Í honum er gángur og 3 salerni
Lengd 2 al., br. 6 al., h. 3½ al., hver hlaup. al. á Kr 100.00 — 200.00
Kr. 14.403.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinsson

1138

6 Júni Ár 1907 hinn 6 júni voru hinir reglul. virðingarm. H. Hjartarson og Sigv. Bjarnason mættir ásamt Á. Thorsteinsson til þess að virða til brunabóta húseign Þorgríms Jónssonar og Björns Jónssonar á lóð þeina við Bræðraborgarstíg 37, brunabótanr.
Húsið er m. porti og 3 al. risi b. af binding, kl. utan m. kantsettum 1" bordum, pappa og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borða súð m. pappa á milli. Í útveggji er fyllt m. marhálm og milligólf í efra bitalagi. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhúi, búr og gángur, sem allt er þiljað og herb. með pappa á veggjum, m. striga og pappír á loptum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherb. eldhúi og 2 fastir skápar allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð, hólfaður í tvennt.
Lengd 10 al., br. 9 al., h. 6½ al., hver hlaup. al. á Kr 329.00 — 3.290.00
2 ofnar: 1/65, 1/45. 2 eldavjelar: 1/75, 1/63: — 248.00

b. Við austurhlið er inn og uppg. skúr hann er byggdr einu og húsið; í honum eru 2 gángar og 2 fastir skápar.
Lengd 3½, br. 3½, h. 7¾ al. hver hlaup. al. á Kr 118 — 413.00
Kr. 3.951.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason Árni Thorsteinsson

13 Júni Ár 1907 hinn 13 júni voru hinir reglulegu virðingarm. mættir ásamt Á. Thorsteinsson f. h. brunamálastj. H. Thorsteinsson til þess að virða til brunabóta húseignir

1º Jónasar H. Jónssonar Nº 11 og ~~Nº 13~~ Fors. Nº 1138 við Kárastíg. Húsið Nº 11 er tvíl. m. skúrþaki, byggt af binding; kl. utan m. pl. 5/4" bordum, p. og l. og járni þar yfir á 3 vegu, ½ eldvarnargafl að sunnan og m. járnþaki á pl. 5/4" borða súð m. pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Nidri eru 3 íbúðarh., eldhúi skápur og 2 gángar allt þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loptum allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergja-

1138

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

skipun og sami frág. á öllu. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari m. steinst. gólfi og timburg. ofan á Því er undir öllu húsinu 4 al. á hæð. Í honum eru 3 íb. herbergi, eldhús, 2 gángar og 4 fast. skápar, allt Þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Skolpþrór eru á hverri hæð hússins og liggja skolppípur frá Þeim undir kjallaragólfið út í kloak. Ofan á öllu húsinu eru Þaksvalir og gólf úr 5/4" bordum og er nú hús Þetta að öllu leyti fullgjört.

Lengd 16 al., br. 12 al., h. 10½ al. hver hlaup. al. á Kr. 709.00 — 11.344.00

6 ofnar: 1/90, 2/53, 1/60, 1/58, 1/40. 3 eldavjelar: 2/68, 1/65 — 555.00

b. Geymsluhús byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum pappa og járni Þar yfir á 2 vegu, eldvarnarkl. að austanv. og ½ eldv. gafl að ~~nordanverðu~~ sunnanverðu m. járnþaki á pl. 1" borda súð m. pappa á milli. Í útveggi er fyllt í binding m. sagspónum. Í Því er lopt og gólf úr pl. 5/4" bordum, gángur 3 herbergi Þiljuð.

Lengd 12¾, br. 6 al., h. 5½ al., hver hlaup. al. á Kr. 176.00 — 2.244.00

c. Við norðurgafl á húsi Þessu er skúr byggðr eins og húsið. Í honum er gángur og 3 salerni

Lengd 2 al., br. 6 al., h. 3½ al., hver hlaup. al. á Kr. 125.00 — 250.00

Kr. 14.393.00

2° Húseign sama manns № 13 við Kárastíg er að öllu leyti byggt eins og № 11 með ½ eldvarn. gafli og Þaksvölum. Nidri eru 3 íbúð. herbergi eldhús, búr gángur og 2 fastir skápar allt Þiljað og m. striga og pappír allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúð. herb., eldhús, gángur og 3 fastir skápar allt Þiljað og m. str. og pappír á veggj. og loptum allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu m. steinst. ~~gólfi~~ gólfi 4 al. á hæð. Í honum eru 4

1091

geymslurum, Þvottahús og gángur, Þar er 1 vatnspottur. Kjallarinn er allur kalkaður innan.

Lengd 12 al., br. 12 al., h. 10½ al., hver hlaup. al. á Kr. 684.00 — 8.208.00

× b. Við austurhlið er inn og uppg. skúr byggður eins og húsið og eldvarnargafl að norðanverðu. Í honum eru 3 gángar, 3 salerni og 2 fastir skápar

Lengd 4⅓ al., br. 3 al., h. 9 al., hver hlaup. al. á Kr. 126.00 — 546.00

c. Geymsluhús byggt af binding, kl. ut. pl. 1" bordum pappa og járni Þar yfir á 2 vegu, eldvarnarhlið að að austan og ½ eldv. gafl að norðanverðu og m. járnþaki á pl. 1" borda súð m. pappa á milli. Í Því er lopt og gólf úr pl. 5/4" bordum, 3 herbergi og gángur Þiljað

Lengd 9¼ al., br. 6 al., h. 5½ al., hver hlaup. al. á Kr. 176.00 — 1628.00

× 4 ofnar: 1/90, 1/57, 2/30. 2 eldavjelar 1/65, 1/63. 1 vatnspottur 60 Kr — 395.00

1 lím ofn á 45 Kr — 45.00

Kr. 10.822.00

Hjartarson, Sigv. Bjarnason, Árni Thorsteinson

15 Júní. Ár 1907 hinn 15 júní voru hinir reglul. virðingarmenn H. Hjartarson og Sigv. Bjarnason mættir ásamt Á. Thorsteinson f. h. brunamálastjóra H. Thorsteinson til Þess að virða eptirfarandi húseign

Sigurður steinsmiður Jónsson hefur byggt einlypt hús m. 3½ al. risi á lód sinni við Njálsgotu № 52 B. Húsið er byggt af binding, kl. utan m. pl. 1" bordum pappa listum og járni Þar yfir og m. járnþaki á plægðri 1" borda súð m. pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í neðra bitalagi. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, sem allt er Þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggjum og

1139

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel
Uppi er 1 herbergi þiljað og málað, þaklopt og í
fastri skápur. Kjallari m. steinsteypugólfi er
undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Í honum eru
2 geymsluklefar og þvottahús m. vatnspotti.
L. 10 al., br. 10 al., h. 5¼ al., hver hlaup. al. á Kr. 346.00 — 3460.00
2 ofnar: 1/65, 1/50. 1 eldavjel 75 kr. 1 vatnspottur 60 kr. — 250.00
6. Við austurgafl er inngöngurskúr m. risi og kjallara
hann er byggð einn og húsið; í honum eru 3
gangar og 1 fastur skápur
L. 3¼ al., br. 4 al., h. 4¼, hver hlaup. al. á Kr. 96.00 — 312.00
Kr. 4022.00

Þjarkarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Þorsteinsson.

---

2 Júlí. Árið 1907 hinn 2 júlí voru hinir reglul. virðingarm. og Á. Þorsteinsson í forföllum brunamálastjóra mættir til þess eptir ósk að virða eptirfarandi húseignir:

1. Þorfi Þórðarson hefur óskað eptir að bær hans við Ægisgötu væri virtur til brunabóta, og hefur bærinn aldrei verið virtur áður.
Bær þessi er byggður af torfi og grjóti og m. torfþaki á skarsúð og járni þar yfir á austurhlið. Gaflar eru af binding og klæddir utan m. listuðum borðum. Niðri eru 2 íbúðarherbergi, gangur og búr sem allt er þiljað. Þar er 1 ofn. Uppi eru 2 íbúðarherbergi og gangur, einfalt loft og gólf úr plægðum 5/4" borðum.
Lengd 15 al., br. 5½ al. Veggjah. 3¼ al. hver hlaup. al. á Kr. 39,00 — 585.00
1 ofn á 55 kr. — 55.00
6. Framhús byggður einn og baðinn. Í honum er eldh. þiljað og gangur m. geymsluloptri yfir. Þar er 1 eldavjel.
Lengd 13 al. br. 4 al. Veggh. 3¼ al. hver hlaup. al. á Kr. 27.00 — 351.00
1 eldavjel á Kr. 55.00 — 55.00
Kr. 1046.00

---

2. Kristján Hansson Árjesmiður hefur nýbætt íbúðarhús sitt við Bakkastíg 7. Húsið er byggt af bindingi kl. utan m. gleyg. 1" borðum p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á ytri 1" borða súð m. pappa á milli. Innan á bindingi er spónn. Niðri eru 3 íbúðarherb., eldhús, búr, gangur og 1 fastur skápur allt þiljað og herbergin m. ofnum og pappír á veggi og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherb. eldhús og gangur, allt þiljað og annað herb. með pappa á veggjum og lopti, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari m. steinsteypugólfi, ¾ er undir öllu húsinu 3¾ al. á hæð, í honum eru 3 geymsluklefar, gangur og smíðarúm þiljað með járnfóðruðu loptí, þar er 1 ofn.
Lengd 11 al. br. 10 al. hæð 4¾ al. hver hlaup. al. á Kr. 342,00 — 3.762.00
3 ofnar 1/48, 1/44, 1/25. 2 eldavjelar 1/75, 1/57 — 243.00
6. Við austurhlið er inngöngurskúr byggður af bindingi kl. utan m. ytri 1" borðum og m. járnþaki á ytri 1" borða súð, þiljaður og málaður innan; í honum er gangur og sálarni.
L. 2⅔. br. 2⅔. h. 6¼. hver hlaup. al. á Kr. 60,00 — 160.00
4165.00.

3. Steingrímur Árjesmiður Guðmundsson hefur byggt timburhús úr timbri m. þaki og 7½ al. ris á lóð sinni (við Ánanaustastíg) er áður tilheyrði Ásgeirsbakkapínum (sbr. Mbók). Það er 6. af bindingi kl. utan m. ytri 5/4" borðum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á ytri 5/4" borða súð með pappa á milli. Innan á bind. er pappi og millilofti, öllum bikaðgum. Öll þessi hús eru í smíðum, þiljað innan að mikltu leyti á 1ste gólfi og að nokkru leyti á öðru gólfi. Um það allt eru lagðar rafleiðslupípur. Kjallari ¼ al. á hæð er undir öllu.
Lengd 22 al. br. 16. h. 11 al. Hver hlaup. al. á Kr. 802,00 — 17.644.00
Rafleiðslupípur 300 kr. — 300.00
Kr. 17.944.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 17944.00

6. Við austurgafl er Jósefína Sveinsdóttir m. fjölskyldum og Kjallara einnig í smíðum
L. 5½ al, br 8 al, h 11 al. Hver hlaup. al. Kr. 312.00 — 1716.00

c. Við austurhlið er inng. og upps. skúr m. risi og kjallara einnig í smíðum.
L. 4 al, br 5 al, h 15 al. Hver hlaup. al. Kr. 255 — 1020.00

Kr 20.680.00

4°— Ólafur Guðmundsson hefur byggt eint. hús m. 5 al. risi á lóð sinni við Karastíg № 7.
Það er 6. af bind. kl. utan m. gólf 1" borðum gr. l. og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl að Túnmann og m. járnþaki á gólf 1" borða við m. pappa á milli. Túnan á bind. er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherb., eldhús, gangur og 2 fatir skápar allt þiljað, herbergin m. ofnum og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi er 1 íbúðarherb., eldhús, geymsluklefi og 1 skápur, allt þilj. og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Kjallari 2¾ al. á hæð er undir öllu húsinu; í honum eru 3 geymsluklefar og gangur.
L. 11 al, br 11 al, h 4¾ al, hver hlaup. al. á Kr. 360.00 — 3960.00
4 ofnar: 3/40, 1/25. 2 eldavélar 5/9, 5/4 — 258.00

6. Við austurhlið er inng. skúr byggður einn og húsið.
L. 3½, br 2 al. h. 4 al. hver hlaup. al. á Kr. 42,00 — 147.00

Kr. 4.365.00

5°— Pálmi Sigurðsson hefur umbeðið íb.hús úr at við Grettisgötu № 40. Húsið er einlyft m. 1½ al. risi, af bind., kl. utan m. 5/4" borðum pappa. þjárni þar yfir á vegg. og þaki. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús gangur og í fatir skápar, allt þiljað. 2 herbergin m. pappa á veggjum, m. ofnum og pappír á loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari 3¼ al. á hæð er undir öllu húsinu; í honum eru 3 geymsluklefar, gangur og íherbergi þiljað og málað.
L. 9 al, br 9 al, h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 240.00 — 2160.00
2 ofnar: 1/32, 1/25. 1 eldavél á 50 kr. — 107.00

6. Við suðurhlið er inng. skúr 6. eins og húsið; í honum eru 2 gangar og 2 fatir skápar
L. 3 al, br 3 al. h 3¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 57.00 — 171.00

Kr. 2.438.00

6°— Einar gestgjafi Zoëga hefur byggt timburlyft hús m. porti, 2 kvistum, ~~og~~ 5 kvistgluggum og ~~eins~~ 8¼ al. risi á lóð sinni við Austurstræti.
Það er 6. af bind. kl. utan m. gólf 5/4" borðum gr. l. og járni þar yfir á 3 vegu og m. járnþaki á gólf 5/4" borða bind, með pappa á milli. Túnan á binding er tvöföld gólf 5/4" bord m. pappa á milli og millig. í öll. bitalögum. Niðri eru 3 herb. og gangur allt m. ofnum og pappír, allt málað. Í öðrum gólfi eru 8 herbergi gangur og 3 skápar allt m ofnum og pappír, allt málað. Í 31— gólfi eru 9 herb. og gangur m. ofnum og pappír, allt málað. Í skammbitum er gólf úr gólf 5/4" borðum; þar er 1 herbergi þiljað og málað. Kjallari m. steinst. gólfi og steinsteyptu veggendilongu er undir öllu húsinu, 4 al. á hæð, þar er eldhús, veitingasalur og 2 salerni, allt kalkdegið. Lyftistigi er í húsinu og tveimur veggsvalir að utan.
L. 18 al, br. 18, h. 12½, hver hlaup. al. á Kr. 1460.00 — 26.280.00

6. Við suðurhlið er inng og upps. skúr byggður einn og húsið. Í honum eru 3 herbergi og búr.
L. 4 al., br. 6 al, h 16¾ al. Hver hlaup al á Kr. 480.00 — 1.920.00

Kr. 28.200.00

7°— Skautafjelagið „Völundur" hefur byggt timbur geymsluhús á lóð sinni, Klapparlóð. Húsið er tvílyft m. 6 al. risi byggt af bind, kl. utan m. járni á langbönd um á veggjum og þaki.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í þvi eru 3 gólf úr 2" plönkum, 2 dregarar á hverri hæd m. stodum undir. Kjallari er undir þvi öllu 3 al. á hæd, allur m. steinsteypugólfi og 14 steinstöplum auk trjestoda undir dregurum. Fjarlægd hússins frá verksmidjunni er 120 al.
Lengd 31 al., br. 18 al., h. 9 al. Hver hlaup. al. á Kr. 245.00 — 7.595.00
Kr. 7.595.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinson

3 Júli. Ár 1907 hinn 3 júli voru virdingarmennirnir Hjörtur Hjartarson og trjesmidameistari Jón Sveinsson, sem skipadur hafdi verid í forföllum hins reglul. virdingarmanns Sigvalda Bjarnasonar og hafdi hann ádur gefid hina fyrirskipudu yfirlýsingu, mættir ásamt Á. Thorsteinson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson til þess eptir ósk ad virda til brunabóta eptirfarandi húseigu:

Sigvaldi Bjarnason trjesmidur hefur byggt tvílypt hús ~~á lód~~ m. veggsvölum, porti, kvisti og 6 álna risi á lód sinni vid Midstræti No 5. Húsid er byggt af binding, Kl. utan m. pl. 1" bordum p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 5/4" borda súd m. pappa á milli. Í öllum útveggjum er millisil úr pl. 3/4" bordum og pappi innan á þvi. Innan á bind. er einnig pappi og milligólf í öll. bitalögum. Rafleidslupýsur eru um allt húsid. Nidri eru 4 íb. herbergi, eldhús, bús og 3 gangar, allt þiljad og m. striga og pappír, ad ödru leyti er húsid allt í smídum. Kjallari m. steinsteypugólfi og steinmilligjördum er undir öllu húsinu 3½ al. á hæd, hólfadur í 5 rúm og 2 gánga.
Lengd 20 al., br. á 14 álnum er 16½ al., og á 6 álnum 18 álnir hæd 12½ al. Hver hlaup. alin á Kr. 1019.00 — 20.380.00
Flyt Kr. 20.380.00

1143

Flutt Kr. 20.380.00
Rafleidslupýsur 300 kr. — 300.00
Kr. 20.680.00

Hjartarson Sveinsson
Árni Thorsteinson

15 Júli. Ár 1907 hinn 15 júli voru hinir reglulegu virdingarmenn H. Hjartarson og Sigv. Bjarnason mættir, ásamt Á. Thorsteinson, f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson, til þess ad virda til brunabóta samkv. ósk eptirfarandi húseigur:

1° Jón Gudmundsson trjesmidur hefur rifid nidur skúr á lód sinni þingholtsstræti 3, Br. bóta Nr. 173, og byggt annan í hans stad. Hann er af binding Kl. ut. m. pl. 1" bordum p. og járni þar yfir á vesturhlid og þaki, á 3 vegu eru eldvarnarveggir. Innan á bind. er pappi og millig. í nedra bital. Í honum eru 4 herbergi, gángur og 3 fastir skápar, allt þiljad og málad. Í öllum herbergjunum eru gólfdúkar lúndir og nelgdir nidur. Þar eru 3 ofnar.
Lengd 23¾ al., br. 12 al., tmedalh. 6⅓ al. Hver hlaup. al. Kr. 328.00 — 7.790.00
3 ofnar: 1/70, 1/65, 1/60 — 195.00
Kr. 7.985.00

Litr. c. 173

2° Sigurdur Gudmundsson hefur endurbætt íbúdarhús sitt vid Bökhlödustíg 6 A, Brunabóta-Nr. 133. Þad er b. af binding, Kl. ut. m. 5/4" bordum pappa og járni þar yfir á 3 vegu og á þaki, eldvarnargeft ad nordam., og pappi inn. á bind. Nidri eru 4 íbúd. herbergi, eldhús 2 gánga og 3 fastir skápar allt þiljad og 3 herb. m. striga og pappír á veggjum en 1 m. str. og pappír á lopti, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íb. herbergi, eldhús gángur og 2 fastir skápar, allt þilj. og málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari 3½ + 6 al.,

133

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd 14 al, Br 8 al, H. 7⅓ al. Hver Hlauþ. al. 254,00 — 3.536.00
Hafna: 5/8, 3/8, 1/32, 1/25. Eldavjela: 1/50; 1/50. — 258.00

6. Við austurhl. húsenda er ing.-stúr byggður einn og hálfur.
L. 3½ al, Br 4 al, H. 3½ al. Hver Hlauþ. al á Kr. 42,00. — 147.00

C. Geymsluskúr á suðurenda lóðr byggður af bindingi, Kl. ut. m. ópl. 1" borðum á 3 vegu og þaki m. pappa og járni þar yfir. Á stálunum er gólf úr pl. 5/4" borðum og þiljað innan á þaki og norðurgafl m. pl. 1" borðum.
L. 10 al, Br. 4 al, H. 3¾ al. Hver Hlauþ. al á Kr. 32,00 — 320.00
4281.00

2o — Ekkjufrú Anna Breiðfjörð hefur byggt íbúðarhús (m. 5½ al. risi) á lóðinni við Mýrarhl. og Bröttugötu, gamla húsið Bæ Nr. 157 rifið niður. Hús þetta er byggt af bindingi, Kl. ut. m. pl. 1" bord. p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borða sið m. pappa á milli. Út veggir eru fyllt m. sagspónum og milly í 2 bitalögum. Niðri eru 3 íb. herbergi, eldhús, búr, gangur og kólubúð m. borð, skápum og hyllum, allt þiljað. Herbergin og búrin með striga og pappír á veggi og loftum, sem að mála. Uppi í íbherbergi og gangur allt þiljað, striga komnum á 5 herbergi en allt óndlað. Á skammbitum er gólf úr pl. 1" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 3 4/5 al. á hæð m. steinl. gólfi og veitir steinl. eyrir langsetis rúmum. Hús þetta er smíðum
Lengd 16 3/4, Br 15 al, H. 7¼ al. á 7 3/5 af lengdinni en á hinn 9 3/4 al. Hver Hlauþ. alin á Kr. 7,88,00 — 13.199.00

6. Við norðurgafl er ing.-stúr m. risi og kjallara, byggður einn og hálfur en eldhúsmegin vantar legur að norðanverðu.
Lengd 3 3/4, Br 6. H 4½ al. Hver Hlauþ. al á Kr. 112,00. — 420.00
13.619.00

4o — Fríkirkjusafnaðarfélagið á Íslandi hefur aukið og endurbætt hús sín á innri Kyrkjugrund, Brunab. Nr. 643. Hús þetta er einlyft m. 2 álna risi 6. af bindingi, Kl. ut. m. kantsettum 1" borðum pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í því er gólf úr pl. 5/4" borðum og hús íbúð. herb. þiljuð og máluð auk fiskgeymsluruma.
Lengd 15. Br 10, H. 4½ al. Hver Hlauþ. al. Kr. 120,00. — 1800.00

6. Við norðurgafl þess er byggt annað hús m. porti og 4 3/4 al. risi það er byggt alveg eins og hið fyrra. Í því er loft og gólf úr pl. 5/4" borðum. Niðri er það allt notað til fiskgeymslu en uppi eru 3 herbergi þiljuð og máluð og stórt framloft.
Lengd 25. Br. 10. H. 5½ al. Hver Hlauþ. al. Kr. 161,00 — 4025.00

C. Við norðurgafl á þessu húsi er byggður stúr að mestu leyti sem hin húsin; í honum er eldhús og reykhúsofn. Þar er 1 eldavjel. Allt gólfstaut geymsluruma.
L. 23½ al, Br 10 al, H. 4 3/4 al. Hver Hlauþ. al á Kr. 92,00. — 2162.00
1 eldavjel á Kr. 53,00 — 53.00
8042.00

5o — Jóhannes Kr. Jóhannesson bjó nýtt hefur rifið niður bæ, Brunab. Nr. 395, Lindargötu 20 Skuggahverfi og byggt þar upp úr lengt hús m. porti, 3 kistum tveimur Kvistglyggum og 7 al. risi. Húsið er 6. af bindingi, Kl. ut. m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu og m. járnþaki á pl. 5/4" borða sið m. pappa á milli, eldvarnargafl vestur Reynir suður að austanverðu. Innan á bind. er pappi og listar og milly í öll. bilabilum. Út veggir eru allir þiljaðir en að öðru leyti er húsið óunnfjettað og í smíðum. Kjallari m. steinsteitrúmi eystri öllu húsinu endilöngu 4 3/4 al. á hæð.
Lengd 21 al, Br. 14½, H. 12 al. Hver Hlauþ. al á Kr. 731.00. — 15.357.00
15.357.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6° Sveinbjörn trjesmiður Kristjánsson hefur flutt íbúðarhúsi sitt Nr 19 vid Grettisgötu innar á sömu lóð, fjær götu. Húsid er bvílypt m. 1½ al. risi byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum p. l. og járni þar yfir á 3 vegu eldvarnargafl ad austanverdu og m. járnþaki á pl. 1" borda súd m. pappa á milli. Í binding er fyllt m. sagspónum og milligólf í efra bitalagi. Nidri eru 3 íbúð. herb. eldhúsi og 1 fastur skápur, allt piljad; herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum og eldhúsid m. str. og pappír á lopti, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergjaskipun og allur frágángur eins. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavj. Kjallari m. steypugólfi undir öllu húsinu 3 al. á hæd.

Yfirmat

Lengd 10 al., br. 10 al., h. 8¼ al. Hver hlaup. al. á 404,00 kr.	4.040.00
5 ofnar: 1/60, 4/33, 2 eldavjelar: 1/68, 1/60.	320.00
b. Vid vestúrgafl er inn og uppg. skúr b. eins og húsid, í honum eru 3 gángar og 1 fastur skápur L. 3 al., br. 4¼ al., h. 8¼ al. Hver hlaup. al. Kr. 163,00	489.00
	4.849.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinsson.

Ár 1907, midvikudaginn 17. juli kl. 7½ e.m. mætti trjesmiður Sveinbjörn Kristjánsson á heimili brunamálastjórans í Reykjavík og tjádi sig eigi geta fyrir sitt leyti samþykkt virdingu þá, er fram fór á húsi hans No. 17 vid Grettisgötu hjer í bænum, hinn 15 p.m. sub töluliđ 6 med þvi ad húsid hafi kostad hann meira en virdingarverdid 4849 kr. Óskar hann þvi, ad brunamálastjórinn gjöri sem fyrst rádstöfun til ad útnefndir verdi 4 yfirmatsmenn samkvæmt 18. gr. samþyktarinnar fyrir hid almenna brunabótafjelag kaupstadanna til þess ad framkvæma yfirmatigjörd á tjedu húsi. Þessu til stadfestu undirskrifar brunamálastjórinn og Sveinbjörn Kristjánsson

Hannes Thorsteinsson Sveinbjörn Kristjánsson

15 Juli '07 Ár 1907 hinn 15 Juli voru hinir reglulegu virdingarmenn mætti ásamt Á. Thorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson til þess eptir ósk ad virda til brunabóta eptirfarandi húseign: Jóhann Kaupmaður Jóhannesson hefur aukid og endurbætt húseign sína Bergstadastræti No. 11. Húsid er m. porti kvisti og 4 alna risi af binding kl. ut. m. pl. 1" bordum p. l. og járni þar yfir á veggj. og þaki. Innan á bind. er pappi og milli sperra er fyllt m. marhálm. Nidri eru 3 íb. herbergi, eldhúsi og búr allt piljad og herb. m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad; þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íb. herbergi og gángur allt piljad og málad. Þar eru 3 ofnar. Á skambitum er plægt bordagólf. Kjallari m. timburgólfi undir öllu húsinu 3¾ al. á hæd. Í honum eru 2 herb. pilj. og málud, geymsluklefi, gángur og þvottahúsi m. vatnspott.

773

Lengd 12 al., br 10 al., h. 6½ al. Hver hlaup. al. Kr. 424.00	5088.00
5 ofnar: 1/125, 2/55, 2/25. 1 eldavjel 90 kr. 1 Vatnspottur 65 kr.	440.00
b. Vid nordurgafl er forstofuskúr m. þaksvölum byggdr eins og húsid	
Lengd 3 al., br 4 al., h. 6½ al. Hver hlaup. al. Kr. 115.00.	345.00.
c. Vid austurklid er inn og uppgöngu skúr m. kjallara byggdr. eins og húsid. Í honum eru 3 gángar og 1 f. skápur	
Lengd 3½ al., br 4 al., h. 8¼ al. Hver hlaup. al. Kr. 154.00	539.00
d. Geymsluhúsi m. skúrþaki er byggt á sömu lód af binding kl. ut. m. pl. 1" bordum p. og járni þar yfir á 3 vegu og á þaki, eldvarnarklid ad austanv. Þad er m. timburgólfi, allt piljad innan og hólfad í þrennt	
Lengd 12 al., br 10 al., h. 4¾. Hver hlaup. al. á Kr 156.00.	1872.00
Kr.	8.284.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

29/7 1907

Ár 1907 ~~hinn~~ hinn 29 júlí voru mættir hjeraðslæknir Erlendur Árnason, Einar J. Pálsson, Jóhannes Lárusson og Jón Sveinsson, allir í Reykjavík, til þess samkvæmt skipunarbréfi bæjarfógetans í Reykjavík, dags. 18. júlí 1907 að gjöra úttímat á húseign hjeraðsins Sveinbjarnar Kristjánssonar Nr. 19 við Frakkastíg hjer í bænum, sem hinir fyrstu virðingarmenn, hjeraðslæknirinn Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason virtu til brunabóta 15. júlí þ. á. sub tölul. 6. Við úttímatið var til staðar bruna-stjórinn, Hannes Thorsteinson, hinir fyrstu virðingarmenn, hjeraðslæknirinn Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason, eins og húseigandinn Sveinbjörn Kristjánsson.

Úttímatsmennirnir hafa kynnt sjer virðingu hinna fyrstu virðingarmanna eins og hún er bókuð að framan, eins hafa þeir og skoðað hina umræddu húseign.

Úttímatsgjörðin hljóðar svo:

A. Hús þetta er byggt af timbri, klætt utan með þl. 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir, þakt með þl. 1" borðum, pappa og járni; milliloft í einu bitalagi, stoðir í útveggjum hússins.

Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og skápur, sem allt er þiljað. Herbergi með stoðir á veggjum og loftum, loft í eldhúsi með stoðir. Einn stofa með veggja pappír, allt málað; þar eru 3 ofnar og eldavjel.

Uppi er herbergjaskipunin sama. Þar eru tveir ofnar og eldavjel. Eldavjelarnar eru í austurenda hússins.

Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi, 3 álnir á hæð.

Lengd hússins: 10 álnir, breidd 10 álnir, hæð 12 álnir með kjallara og risi — Kr. 4400,00

Eldur klæðandi alls á Kr. 440,00 er Kr. 440,00 — 292,00

5 ofnar á 2/30, 2/25, 1/10, 2 eldavjelar 1/50 og 1/62

Kr. 4692,00

No 495.

1144.

Flyt — Kr. 4692,00

6 Íbúðar- og útigeymsluhús er við vesturgafl ~~hússins~~ hússins, með kjallara, byggður af timbri, klæddur að utan með þl. ~~þl~~ plægð. 1" borðum, pappa, listum og járni. Þiljaður að innan og máladur.

Lengd 3 álna, breidd 4 álna, 9 þuml., hæð 8 1/4 al.

Eldur klæðandi alls á Kr. 250,00 — 750,00

Virðingarverð hússins verður þannig samtals — Kr. 5442,00

Úttímat þetta er úttímatsmennirnir viðurkenna að staðfesta með eiði, ef krafist verður.

Húseigandinn, Sveinbjörn Kristjánsson, fjær sig samþykkan þessu matsgjörð.

Úttímatinu er hjer með lokið.

Hannes Thorsteinson
Einar J. Pálsson
Erlendur Árnason
Jóhannes Lárusson
Jón Sveinsson
Sveinbjörn Kristjánsson

5/8 07. Ár 1907 hinn 5 ágúst voru hinir reglulegu virðingarmenn Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason hjeraðslæknir ásamt brunamálastjóra H. Thorsteinson til þess eptir áskorun að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

Erlendur skipstjóri Gunnlaugsson hefur byggt á lóð sinni við Grjótholt einlyft hús m. porti og ~~risi~~ 4 álna risi. Húsið er byggt af timbri, kl. utan m. þl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir og með járnpalli á þl. 1" borða eið með pappa í milli. 7 íbúðir eru fullar með salsopnum og miðgólfi í báðum kjallaranum. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 gaflrúm skápur, sem allt er þiljað, herbergin m. ofnja og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, framstofa og 3 hliðar-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Kompús allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Kjallari m. steypugólfi og timburgólfi ofan á þrí hálfu er undir öllu húsinu 4 al. á hæð, í honum eru 3 geymsluklefar gangur, í íbúðarhæð eldhús og í fastir skápar. Íbúðin og ganguinn þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.

Lengd 11 al, br. 10 al, h. 4 al 20". Ofver hlaup. alin á Kr. 390,00 — 4.290.00
3 ofnar: 1/25, 1/44, 1/54. 2 eldavjelar: 1/71, 1/59 — 333.00

6. Við austurgafl er inngöngu skúr m. risi og kjallara byggður einn og húsið m. eldvarnargafli að austanverðu, hann er hólfaður í 3 gánga og 1 stk geymsluklefa og 1 skáp.

Lengd 4 al, br 4 al, h. 4½ al. Ofver hlaup. al. á Kr. 108,00 — 432,00

Kr. 5.055.00

Þ. Þorsteinsson Hjartarson — Sigv. Bjarnason

12/8'07 Ár 1907 hinn 12 ágúst voru hinir reglulegu virðingamenn Brjeminduir Þórður Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason mættir ásamt Á. Þorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Þorsteinsson til þess samkv. ósk að virða til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1.o Þorbjörn Guðmundsson býður fram brunabótamiða nr. 537 og byggt aptur einlyft hús m. porti og 3½ álna risi. Húsið er byggt af timbri, kl. utan m. pl. 1" borðum p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borða síð m. pappa á milli. Innan á timbri er pappi og millijólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og í fastur skápur; íbúðarherbergin m. pappa á veggjum en

nr. 537

striga og pappír á loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari m. steypugólfi er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð.

Lengd 11 al, br. 10 al, h. 6½ al. Ofver hlaup. al. á Kr. 385,00 — 4.235.00
5 ofnar: 1/44, 4/32. 2 eldavjelar: 1/60, 1/50. — 282,00

6. Við vesturgafl er inngöngu skúr m. kjallara og risi byggður einn og húsið, í honum eru 3 gánga og 2 salerni

Lengd 3 al, br. 5 al, h. 4¾ al. Ofver hlaup. al. á Kr. 121,00 — 363.00

Kr. 4.880.00

2.o Bjarni Brjeminduir Jónsson býður fram brunabótamiða nr. 1145 og byggt einlyft hús m. porti og 5 al. risi á lóð sinni við Grettisgötu 35 B. Hús þetta er byggt af timbri, kl. utan pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 5/4" borða síð með pappa á milli. Innan á timbri er pappi og millijólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, allt þiljað og herbergin m. pappa á veggjum en striga og pappír á loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, sem allt er þiljað og herbergin m. pappa á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu, hólfaður í tvennt og með steinsteypugólfi 3 al. á hæð.

Lengd 10 al, br. 10 al, h. 6 al. Ofver hlaup. alin á Kr. 385. — 3.850.00
4 ofnar: 2/45, 2/36, 2 eldavjelar: 1/53, 1/45 — 260.00

6. Við austurgafl er inng. skúr m. þakvistum og kjallara, byggð einn og húsið; í honum eru 3 gánga og 2 salerni

Lengd 3 al, br. 5 al, h 6 al. Ofver hlaup. al. á Kr. 142,00 — 426.00

Kr. 4.536.00

Sigvaldi Bjarnason — Þ. Hjartarson — Árni Þorsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Sept '07. Ár 1907 hinn 3 September voru hinir reglulegu virðingarmenn Hjörtur Hjartarsön og Sigvaldi Bjarnason trjesmiðir mættir ásamt Árna Thorsteinson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson til þess eptir óskað virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Gísli Jónsson múrari hefur ~~byggt einlypt hús~~ ~~m.~~ aukið og endurbætt hús sitt við Bergsstaðastræti Nº 32. Hús þetta er einlypt m. 4 al risi byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum, pappa og járni þar yfir á veggj. og þaki. Í binding er fyllt með sagspónum og milligólf í nedra bitalagi. Niðri eru 3 íb. herbergi, eldhús og 3 fastir skápar, allt þiljað; herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðarherb. og eldhús, allt þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari 2¼ al. á hæð undir öllu húsinu, hólfaðr í 4 geymsluklefa.

523

Lengd 10 al. br. 10. h 5½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 361,00 — 3.610.00

4 ofnar: 2/38, 2/25. 2 eldavjelar: 1/55, 1/50. — 231.00

b. Við vesturhlið er inng. skúr byggður einu og húsið hólfaður í tvennt

L. 3 al. br 3½ al. h 5¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 85.00 — 255.00

Kr. 4.096.00

2º Fridrik P. Velding skósmiður hefur endurbætt hús sitt við Bræðraborgarstíg Nº 27. Húsið er einlypt m. 2½ al. risi, af binding byggt; kl. ut. m. kantsett 1" bordum pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í binding er fyllt m. marhálm. Niðri eru 3 íb. herbergi, eldhús gángur og 1 fast. skápur, allt þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr óplægðum 1" bordum. Kjallari er undir öllu húsinu 2½ al á hæð.

466

Lengd 10 al. br 8 al. h. 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 165.00 — 1.650.00

2 ofnar: 1/65, 1/25. 1 eldavjel á Kr. 60,00. — 150.00

Flyt Kr. 1800.00

Flyt Kr. 1800.00

b. Við austurhlið er inng. skúr byggðr einu og húsið, í honum er þiljaður geymsluklefi, skápur og salerni.

L. 4½, br 2¾ al., h. 3¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 40,00 — 180

Kr. 1980.00

3º Torfi trjesmiður Vigfusson hefur rifið niðurg hesthús og hlöðu og byggt einlypt hús í þess stað m. 3¾ al. risi á lóð sinni við Grettisgötu Nº 53. Það er byggt af binding, kl. ut. pl. 1" bord. og járni þar yfir á þaki og á veggjum er pappi undir járni. Húsið er hólfað í heyhlöðu og hesthús með lopti í helmingnum, timburgólfi í hlöðunni en steinst. gólfi í hesthúsinu með 2" plönkum ofan á í básunum.

833

Lengd 10½ al., br. 10 al., h. 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 162,00 — 1701.00

Kr. 1701.00

4º Sölvi skipstjóri Víglundarson hefur byggt einl. hús m. porti og 4½ al. risi á lóð sinni við Stýrimannastíg. Það er b. af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum. p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borda súð m. pappa á milli. Í binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íb. herbergi, eldhús, gángur og 1 fastur skápur, allt þiljað; Herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herbergi, eldhús, gángur og 3 fastir skápar, allt þiljað. Herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á skambitum er gólf úr pl. 5/4" bordum. Kjallari m. steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á þír hálfu er undir öllu húsinu 4 al. á hæð; hólfaðr í þrennt.

Nº 1146

L. 11½, br. 11½, h. 6½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 492,00 — 5.658.00

4 ofnar: 1/105, 1/65, 1/44, 1/36. 2 eldavjelar: 1/80. 1/67. — 397.00

b. Við suðurhlið er inn og uppg. skúr, hann er byggður einu og húsið, í honum eru 3 gángar og 2 salerni. Lengd 3¼, br 3½, h. 6 al. Hver hlaup. al. á Kr. 120,00 — 390.00

Kr. 6.445.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1907, 3. september.

5° Gudmundur Björnsson landlæknir hefur ankid og endurbætt hús sitt vid Amtmannsstíg No 1. Húsid er einlypt m. 5½ al. risi, byggt af binding, Kl. utan m. tvöföldum 5/4" bordum á vesturhlid og nordurgafli, austurhlid er m. pl. 5/4" bordum, pappa og járni þar yfir. Á þaki er skarsúd, rennisúd, lángbönd og þakhella. Í binding er múrad med múrsteini. Nidri eru 3 íbúdarherbergi og 2 gángar. Á veggjum er striga og pappír á blindlistum og spjaldalopt, allt málad. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 3 íb. herbergi, gángur og geymsluklefi, allt þiljad og herbergin málud. Þar er 1 ofn og 1 strauofn.

28/x

a. Lengd 23 al., br. 10 al., h. 4¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 323,00 — 7.429.00
4 ofnar: 1/183, 1/90, 1/50, 1/25 — 348.00

c. b. Vid austurhlid er tvílypt útbygging m. 3 al. risi. Hún er byggd einu og húsid. Í henni eru nidri eldhús, búr og gángur allt þiljad og málad. Þar er 1 eldavjel. Uppi er 1 herbergi þiljad og málad. Þar er 1 ofn.
L. 7 al., br. 8½ al., h. 8¼ al. Hver hlaup. al. Kr. 323,00 — 2.261.00
1 ofn á Kr. 40,00 1 eldavjel á Kr. 111.00 — 151.00

e. Vid nordurhlid útbyggingarninar (c) er inngöngu skúr byggdr af binding, Kl. ut. m. pl. 5/4" bordum og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í honum er steinst. gólf, gángur og salerni
L. 2½, br. 5¼, h. 3½ al. Hver hlaup. al. Kr. 36,00 — 90.00

f. d. Vid sudurgafl hússins (a) er nýbyggt tvílypt hús m. porti, turni og 2¼ al. risi. Þad er af binding, Kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 5/4" borda súd m. pappa á milli. Í midjum binding er pappi og innst í binding plægd ¾" bord, listar og rabitz á veggjum og loptum, allt málad med lúnfarva. Milligólf í öllum bitalögum. Nidri eru 3

Flytt Kr. 10.279.00

Flutt Kr. 10.279.00

herbergi, gángur og badklefi. Þar er 1 ofn. Á ödru gólfi er gángur og tvö herbergi. Þar er 1 ofn. Á þridja gólfi eru 8 skápar, og gángur, allt þiljad og málad. Í turninum er 1 herbergi þiljad í midjan binding og bindingur allur hefladur og fasadur. Þar er 1 ofn. Í badklefanum á fyrsta gólfi er stór marmarahella og postulínsplötur á veggjum.
L. 16½ al., br. 6 al., h. 11 og ½ al. (alnir). Hver hlaup. al. á Kr. 378,00 — 6.237.00
4 ofnar: 1/90, 1/59, 1/50, 1/125 — 324

g. Vid austurhlid hússins „d" er inngöngu skúr byggdur einu og húsid, med steinflísagólfi.
L. 2¾ al., br. 2¼ al., h. 4 al., Hver hlaup. al. Kr. 44.00 — 121.00

16.961.00

6° C. Frederiksen bakarameistari hefur ankid og endurbætt húseign sína Vesturgötu No 14. Húsid er einlypt m. 6 álna risi, byggt af binding, Kl. ut. m. pl. 5/4" bordum, pappa og járni þar yfir á 2 vegu og m. járnþaki á skarsúd. Í binding eru felldir 2" plankar; í nedra gólfi eru járnbitar og múrad á milli þeirra med 2" múr. Nidri eru 2 íbúdarherbergi, braudsölubúd og eldhús, allt þiljad, 1 herbergid med striga og pappír á veggjum, allt málad. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íb. herbergi, gángur og geymsluklefi, allt þiljad og málad. Þar er 1 ofn. Á skambitum er gólf úr pl. 1" bordum. Kjallari, sumpart m. steypugólfi og sumpart m. timburgólfi er undir öllu húsinu 4 al. á hæd, hólfadur í tvennt. Þar er bakaraofn, gufuketill, 2 riflúofnar m. leidningum, deigskiftivjel og formmaskína og deigskurdarvjel. — 1 Bókunarofn Kr. 4000,00 — 4.000.00
Lengd 12½, br. 13½, h. 5¼ al. Hver hlaup. al. Kr. 628,00. — 7.850.00
2 ofnar: 1/75, 1/60. 1 eldavjel Kr. 75,00. 2 riflúofnar m. leidningum 125,00
Deigskiftivjel 320,00. Formvjel 350,00. Deigskurdarvjel 60,00. Gufuketill Kr. 350,00 — 1.415.00

Flytt Kr. 13.265.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 13.265.00

b. Við norðurhlið er skúr með glerþaki og ~~klinsteyp~~ steypugólfi með klinksteinsgólfi ofan á. Hann er b. af binding, kl. út m. ~~pl.~~ 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir, þiljað innan á veggji og fyllt með sagi og hólfaður í tvennt. Í honum eru borð og hyllur.

Lengd 12½ al., br. 8 al., h. 5½ al. Hver hlaup. al. Kr. 172,00 — 2.150.00

c. Við norðurhliðina á skúr „b" er byggður annar skúr af binding, kl. út. á einn veg og þaki m. 5/4" borðum, pappa og járni, eldvarnarveggir á 2 vegu; hann er hólfaður í þrennt og þiljaður innan m. pl. 1" borðum. Hann er m. timburgólfi. Kjallari m. steinst. gólfi er undir 5 + 12½ alin 3 og ½ alin á hæð og undir 4 + 5 álnum er kjallari 2½ al. á hæð. ~~Þar~~ Í skúr þessum er 1 ofn

L. 12½ al., br. 16 al., h. 5 al., Hver hlaup. al. á Kr. 240,00 — 3.000.00

1 ofn á Kr. 95,00. — 95.00

Kr. 18.510.00

7o Goodtemplar fjelagið í Reykjavík hefur umbætt húseign sína „Hotel Island" við Austurstræti No 2 (Brbr. 110). Adalhúsið (norðurálman) er ~~tvílypt m.~~ 4 þrílypt m. 4¼ al. risi. Það er b. af binding, kl. út. m. tvöföldum pl. 5/4" borðum, p. og l. ~~á milli~~ á norðurhlið og vesturgafl. Á suðurhlið er það kl. út. m. pl. 5/4" borðum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 5/4" borða súð. Milligólf í öll. bitalögum. Nidri 6 íb. herbergi, eldhús, salur, gángur og 3 ~~ø~~ skápar. 4 herbergin m. þiljum og striga og pappír þar yfir á veggj. og loptum; hitt allt kalkdregið. Þar eru 7 ofnar og 1 eldavjel. Á öðru gólfi eru 13 herbergi, salerni ~~og~~ gángur að endilöngu og 2 fastir skápar, allt kalkdregið og málað. Þar eru 5 ofnar. Á þridja gólfi eru 13 herbergi, 4 skápar, salerni og gángur að endilöngu, allt kalkdregið og málað. Þar eru 4 ofnar. Á fjórda gólfi eru 4 íb. herbergi, turnklefi, geymslurum, þurklopt og gángur. Herbergin þiljuð og m. pappa á veggj. og loptum, öll málað þar er 1 ofn. Kjallari m. steypugólfi er undir öllu húsinu 3 al. á hæð m. steypuskilvegg að endilöngu.

L. 38 al. br. 14 al. h. 15½ al. Hver hlaup. al. Kr. 1064.00. — 40.432.00

17 ofnar: 1/160; 1/105; 1/90; 2/85; 2/70; 1/60; 1/55; 7/45; 1/30. 1 eldavjel á Kr. 1000.00. — 2.125.00

b. Við suðurhlið a, er byggt þrílypt hús, byggt eins og hitt húsið. Á 1sta gólfi er 1 íb. herbergi, veitingastofa, eldhús, búr og 2 gángar, allt m. kalkdregnum loptum, þiljuðum veggjum og á þeim striga og pappír, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á öðru gólfi eru 3 herbergi, salur og gángur, allt þiljað, m. str. og pappír á veggj. og lopt., allt málað. Þar er 1 ofn. Á þridja gólfi eru 7 íb. herb., gángur og salerni, allt þiljað m. str. og p. á veggj. og lopt., allt málað. Á fjórda gólfi er geymslurklefi, gángur og þurklopt.

L. 19½ al., br. 13 al., h. 15½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 986,00. — 19.227.00

3 ofnar: 1/160; 1/70; 1/45. 1 eldavjel á Kr. 85,00. — 360.00

c. Við austurgafl adalhússins (a) er einlypt hús m. 3½ al. risi, byggt af bind. kl. út. pl. 5/4" borðum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu og m. járnþaki á pl. 5/4" borða súð m. pappa á milli. Þar eru 2 salir og 2 herbergi sumpt. kalkdregin og sumpt. þiljuð, allt málað. Þar eru 3 ofnar.

L. 33 al., br. 12 al., h. 6¾ al. Hver hlaup. al. Kr. 413.00 — 13.629.00

3 ofnar: 2/100; 1/55. — 255.00

d. Við suðurhl. norðurálmunnar er skúr byggðr eins og adalhúsið. Í honum er eldhús og 2 búr, allt þilj. og málað.

L. 10 al., br. 5 al., h. 5 al., Hver hlaup. al. Kr. 116.00 — 1.160.00

e. Forstofuskúr við austurálmuna að vestanverðu, b. af binding, járnvarinn utan, þiljaðr og mál. innan.

L. 5 al., br. 2 al., h. 4¼ al. Hver hl. alin á Kr. 30,00. — 150.00

Flyt Kr. 77,338.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 77.338.00

7. Við vesturklið austurálmunnar (c) er byggður tvílyptur skúr af binding, kl. utan m. listudum bordum á norðurhlið, en á suðurhl. og þaki m. pl. 5/4" bordum og járni þar yfir. Nidri í honum eru 2 geymsluherb. 2 sálerni, 3 gángar og þvottahús með vatnspott. Á öðru gólfi eru 2 herbergi þiljuð að innan og olíuborin. Þar er 1 eldavjel.
L. 27 al., br. 7 al., h. 7½ al., Hver hl. al. Kr. 196,00 — 5.292.00
1 eldavjel Kr. 35,00. 1 vatnspottur Kr. 65,00 — 100.00
Kr. 82.730.00

8º b. J. P. T. Bryde stórkaupmaður hefur látið rífa niður og byggja upp aptur geymslukús á lóð sinni við Hafnarstræti. Hús þetta er tvílypt m. 7 al. risi; b. af binding, kl. ut. m. pl. 5/4" bordum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í þúr er lopt og gólf úr pl. 5/4" bordum, þiljað innan nidri. Kjallari m. steypugólfi er undir þúr öllu 4½ al. á hæð, hólfaður í tvennt.
L. 14 al., br. 14 al., h. 7¾ al. Hver hlaup. al. Kr. 567,00 — 7.938.00

120

c. Við norðurhlidina á þúr er skúr, byggðr einn
L. 14 al., br. 6 al., h. 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 81,00 — 1.134

l. Við austurgaflinn á þessum skúr er byggðr annar skúr; í honum eru 2 herbergi og gángur, allt þiljað og málað
L. 14¾ al., br. 6 al., h. 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 92,00 — 1.357.00

g. Við austurgafl á þessum skúr er annar einn, hann er hólfaður í þrennt, þilj. og mál. að innan. Kjallari m. steinsteypugólfi 3½ al á hæð er undir honum öllum, hólfaður í tvennt.
L. 28 al., br. 8¾ al., h. 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 164,00 — 4.592.00
Kr. 15.021.00

9º Gudrún Jóhannesdóttir, ekkja, hefur byggt einlypt hús m. 4 al. risi á lóð sinni austanvert við Stýrimannastíg. Húsið er b. af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl.

1147

1" borda súð m. pappa á milli. Í binding og innan á bind er pappi og millig. í báðum bitalögum. Nidri eru 3 íb. herbergi, eldhús og búr, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og eldavjel. Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð, geymslukleft, gángur og 1 f. skápur. Kjallari m. steypugólfi og timburgólfi ofan á þúr er undir öllu húsinu 4 al á hæð. Í honum eru 3 íb. herbergi, eldhús og 1 geymsluklefi. Herbergin og eldhúsið þiljað og m. striga og pappír á veggj. og lopt., allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
L. 12 al., br. 11 al., h. 5¼ al. Hver hl. al. á Kr. 440,00. — 5.280.00
4 ofnar: 1/105, 1/75, 1/66, 1/40. 2 eldavjelar: 1/85, 1/60. — 431.00

b. Við norðurgafl er skúr m. risi og kjallara byggðr einn og húsið, hólfaður í 2 gánga
L. 3 al., br. 4½ al., h. 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 128.00 — 384.00
Kr. 6.095.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Arni Thorsteinson

3 Sept '07 Ár 1907 hinn 3 September voru mættir hinn reglulegi virðingarmaður Hjörtur Hjartarson og trjesmiður Jón Sveinsson er skipaður hafði verið til þess að framkvæma virðingu í forföllum hins reglulega virðingarmanns Sigvalda trjesmiðs Bjarnasonar, er eigi gat gegnt virðingarstörfum sökum þess að hann er eigandi eptirfarandi húseignar, er virða átti til brunabóta; eunfremur var mættur Á. Thorsteinson í forföllum brunamálastjóra H. Thorsteinson.

1143

Sigvaldi trjesmiður Bjarnason hefur nú fullgjört íbúðarhús sitt við Midstræti Nº 5. Húsið er tvílypt m. kvisti, veggsvölum, porti og 6½ al.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

ris. Það er b. af binding, kl. nt. m. gpl. 1" borðum gs. l. og járni þar yfir og m. járnspaki á gpl. 5/4" borða síð m. pappa á milli. Í öllum útveggjum er millifóðr úr gpl. 3/4" borðum m. pappa innan á og pappi innan á binding. Milligólf í öllum bikalögum. Rafleiðslupípur um allt húsið. Niðri eru 4 íb herbergi, eldhús bís og 2 gánga, allt fjalað m. ofnja og pappír á veggj. og lopt, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru sama herbergaskipun og allir gángarnir. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á 3ju gólfi eru 7 íb. herbergi, eldhús, 3 gángar og 3 þurkloftsklefar, allt fjalað m. ofnj. og pappír á veggj. og lopt. allt málað. Þar eru 7 ofnar og 1 eldavjel. Á skamhúsum er 1 herbergi fjalað og málað og þurkloptr. Kjallari m. steingólfi og steinmilligerðum er undir öllu húsinu 3½ al á hæð, hólfaður í 5 geymslurúm og 2 gánga

Lengd 20 al, br. á 14 álnum er 16½ al og á 6 álnum 18 al.
hæð 12½ al. Hver hl. alin á Kr. 1416,00 — 28.320,00
6 ofnar: 1/125, 2/105, 1/75, 1/48, 1/46. 3 eldavjelar: 2/95. 1/60. — 754.00
Rafleiðslupípur Kr. 300,00. — 300.00
— 29.374,00

Hjartarson Jón Steinsson
Árni Thorsteinsson

7 Sept. 1907

Ár 1907 hinn 7 September voru hinir reglul. virðingarmenn Byggingarnefndar Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason mættir ásamt A. Thorsteinson í fjarveru Brunamálastjóra Ól. Thorsteinson til þess eptir ósk að virða til brunabóta húseignir eptir. Valda manna:

1.
e.

Helgi Bjarnason Jósefsson hefur byggt einlypt timburhús m. steinkjallara á lóð sinni Laugaveg 24 B. Húsið er b. af binding, kl. nt. m. gpl 1" borðum á 3 vegu pappa og járni þar yfir en m. kaukeðlum 1" borðum á 4 hlið þar verður veruleg eldvarnargafl. Járnþak á gpl. 3/4" borðum m. pappa á milli. Húsið er allt fjalað innan og fyllt á veggi m. mathálmi og ösku. Timburgólf í því öllu úr 5/4" borðum og reykháfur.
L. 10 al., br. 6½ al., h. 4¾. Hver hl. alin á Kr. 98,00 — 980.00
Kr. 980.00

660.

2.
Brunabótavirð.
d.

Andrjes Söbbasonarson Bjarnason hefur fullbyggt timburhús á steinkjallara nýtt Pakkhús norðanvert við íbúðarhúsið sitt hans við Laugaveg og Smiðjustíg áustan á við á lóðinni, en byggt á þeim stað á lóðinni er pakkhúsið áður stóð á, íbúðarhúsið bikfyllt m. rist og þakrúðum. Húsið er af binding kl. nt. m. gpl. 1" borðum gs. l. og járni þar yfir og m. járnspaki á gpl. 1" borða síð m. pappa á milli. Að norðanverðu verður eldvarnargafl. Í húsinu er binding að innan er pappi og listar og milligólf í öllum bikalögum stoppað ösku. Niðri er 1 íb. herbergi, gángur og geymslurúm í smíðum. Uppi eru 3 íb. herbergi, eldhús gángur og 1 þurkloft öskjuð allt fjalað og m. ofnja og pappír á veggjum og loptum. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel
Lengd 12¼, br. 10 al., h. 9¾ al. Hver hf. al. á Kr. 424,00 — 5.194.00
Kjallari m. steinst. gólfi 10×10 al. er undir húsinu
1 ofn 70 Kr. 1 eldavjel 60 Kr — 130.00

4.

e.
Við vesturhlið er inn og upp g. skúr byggður einl. og húsið m. kjallara undir
L. 2¾ al., br. 4 al., h. 9 al. Hver hl. alin á Kr. 136,00 — 374.00
Kr. 5.698.00

3.
20.

Jón Kaupmaður Þórðarson hefur byggt timburhús m. steinþaki á lóð sinni Þingholtsstræti Nº 1. Húsið er b. af binding, kl. nt. m. gpl. 1" borðum,

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

pappa listum og járni þar yfir og m. járnþaki á þþt. 1" borða eið m. pappa á milli. Eldvarnargafl að sunnanverðu. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum íbúðarherbergj. og stoppað m. sagi. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 þakrir skápar. Herbergin m. og ganginum m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Uppi eru 3 íbúðarherbergi og gangur; 2 herbergin m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað.
Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 2 3/4 al. á hæð með steinstöbrum.
Lengd 11 al., br. 11 al., h. 9 3/4 al. Ofan kl. al. Kr. 460,00 — 5.060.00
1 ofn. 75 kr. 1 eldavél 65 kr. — 140.00
Við austurhlið er byggður stór m. borðaklæðningu og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í honum eru 3 salerni og geymsluklefi. Eldvarnarhlið að sunnanverðu
Lengd 9 1/2 al. br. 3 al. h. 3 1/2 al. meðalhæð. Ofv. kl. alin Kr. 42,00 — 399.00
Kr. — 5.599.00

Hjartarson — Sigvaldi Bjarnason
Árni Þorsteinsson

9 Sept. '07

Kr. 1907 hinn 9 septembr. voru hinir reglulegu virðingarmenn Brunabótafélags Íslands Hjörtur Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason mættir ásamt Árna Þorsteinssyni f. hönd brunamálastjóra St. Þorsteinssonar til þess eptir óskað að virða til brunabótaeptirstarandi húseign: Kristján Þorgrímsson Konsúll og Kaupmaður hefur auktið, lengt og endurbætt hús sitt við Kirkjustræti № 10 / Brunabótafél. № 165. Húsið er (Hús sitt við vestri enda Kirkjustr. 10 e.) tvílypt m. risi 4 al og (8 al löngum veggsvölum) byggt af binding; kl. utan m. þþt. 5/4" borðum, pappa, listum

a. 165

og járni þar yfir og m. járnþaki á þþt. 5/4" borða eið m. pappa á milli. Straumbella er í binding á 17 álnum af lengdinni en pappi á 8 álnum, en á þessum 8 álnum er milligólf og fyllt með sagi. eppi og niðri. Niðri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, sölubúð m. skápum, hyllum, borði og skúffum, geymslurúm og gangur, allt þiljað. 4 herbergin m. striga og pappír á veggjum og ~~loptum~~ en spjaldaloft í öllum herbergjunum. Sölubúðin og geymsluherbergið m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 5 ofnar. Uppi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús og 1 þakrir skápur, öll herbergin m. striga og pappír á veggjum og í sumum á loptum en spjaldaloft í hinum, allt þiljað og málað. Þar eru 8 ofnar og 1 eldavél. Kjallari með steinsteypugólfi er undir 17 álnum af lengd hússins 3 1/4 al. á hæð. Þar eru 5 geymsluherbergi og gangur, þiljaðir m. steinstöbrunum. Á þriðja gólfi eru 3 herbergi, geymsluklefi og framloft, allt þiljað. (á 17 álnum er 15 al. á 8 álnum nýðri hæð)
Lengd 25 al., br. 12 al., h. 9 al. Ofan kl. alm. a. Kr. 685,00 — 17.125.00
8 ofnar: ~~75~~ ~~65~~ ~~85~~ ~~80~~. 1 eldavél á Kr. ~~85~~ 00 — 595.00
Vatnsleiðsla um allt húsið og rafleiðsluþræðir í 3/3 hússins
Skolppípur út í kloak undir húsinu
Vatnsleiðsla (450 kr.), rafleiðsluþræðir (450 kr.) og skolpræsi, Kr. 600. — 600.00
Við suðurhlið hússins er inn og upp gengið í stór steinþró byggður einn og hálfur, og með kjallara.
L. 3 al., br. 4 al., h. 8. Ofan kl. alm. á Kr. 100,00 — 300.00
Kr. — 18.620.00

Hjartarson — Sigv. Bjarnason
Árni Þorsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

pappa listum og jarni þar yfir og m. jarnþaki á þl. 1" borta eið m. pappa á milli. Eldvarnargafl að sunnanverðu. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum og stoppað m. sagi. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 fastir skápar. Herbergin m. og ganginum m. striga og pappir á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðarherbergi og gangur; 2 herbergin m. striga og pappir á veggjum og loptum, allt málað.

Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 2 3/4 al. á hæð með steinstiltrinni.

Lengd 11 al., br. 11 al., h. 9 3/4 al. Ofver kl. al. Kr. 460,00 — 5.060.00

1 ofn. 75 Kr. 1 eldavjel 65 Kr. — 140.00

L. Við austurhlið er byggður skúr m. borðaklæðningu og jarni þar yfir á þaki og veggjum. Í honum eru 3 salerni og geymsluklefi. Eldvarnarmúrhlið að sunnanverðu

Lengd 9 al. br. 3 al. h. 3 1/2 al. meðalhæð. Ofv. kl. alin Kr. 42,00 — 399.00

Kr. — 5.599.00

Hjartarson — Sigvaldi Bjarnason
Arni Thorsteinson

9 Sept. '07 Ár 1907 hinn 9 septembr. voru hinir reglulegu virðingamenn Björn Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason mættir ásamt Árna Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson til þess eptir óskað að virða til brunabóta eptirfarandi húseign: Kristján Þorgrímsson Konsúll og Kaupmaður

a.) 165 hefir auktið, lengt og endurbætt hús sitt við Kirkjustræti № 10. (Brunabótam. 165). Húsið er (Ein ríkisf. pósth. Skóla Str. 2 e.c.) timbrað m. rist 4 al og (8 al löngum veggsvölum) byggt af binding; kl. utan m. þl. 5/4" borðum, pappa, listum og jarni þar yfir og m. jarnþaki á þl. 5/4" borta eið m. pappa á milli. Hraunhella er í binding á 17 álnum af lengdinni en pappi á 8 álnum, en á þessum 8 álnum er milligólf og fyllt með sagi uppi og niðri. Niðri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, sölubúð m. skápum, hyllum, borði og stúkkum, geymslurúm og gangur, allt þiljað. 4 herbergin m. striga og pappir á veggjum og loptum en spjaldaloft í öllum herbergjunum. Sölubúðin og geymsluherbergið m. striga og pappir á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 5 ofnar. Uppi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús og í fastir skápar, öll herbergin m. striga og pappir á veggjum og í tveimur á loptum, en spjaldaloft í hinum, allt þiljað og málað. Þar eru 8 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með steinsteypugólfi er undir 17 álnum af lengd hússins 3 1/4 al. á hæð. Þar eru 5 geymsluherbergi og gangur, þiljaðir m. steinstiltrinnum. Í þriðja gólfi eru 3 herbergi, geymsluklefi og framloft, allt þiljað.

Lengd 25 al., br. 12 al. á 17 álnum en 15 al. á 8 álnum neðri hæð. h. 9 al. Ofver hlaup. al. á Kr. 685,00 — 17.125.00

8 ofnar: 75, 65, 75, 80. 1 eldavjel á Kr. 85,00 — 595.00

Vatnsleiðsla um allt húsið og rafleiðsluþræðir í 2/3 hlutum Skolppípur út í kloak undir húsinu:

Vatnsleiðsla (450 Kr.), rafleiðsluþræðir (150 Kr.) og skolpræsi, Kr. 600. — 600.00

J. Við austurhlið hússins er inn og upp gengið. Skúr byggður einn og húsið, og með kjallara.

L. 3 al., br. 4 al., h. 8. Ofver hlaup. alin á Kr. 100,00 — 300.00

Kr. — 18.620.00

Hjartarson — Sigv. Bjarnason
Arni Thorsteinson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14 Sept. 1907

Ár 1907 hinn 14 September voru hinir reglul. virðingarmenn H. Hjartarson og Sæv. Bjarnason mættir ásamt H. Thorsteinson, í forföllum brunamálastjóra H. Thorsteinson til þess að virða til brunabóta eftirfarandi húseign:

Bæði úm uppmæt.

Jóhannes Friðrikssyni Lárussyni hefir byggt á lóð sinni við Rauðarárstíg 3, ein lyptur hús m. kvisti og 4¼ al. víðr. Húsið er 6. af bindingi, kl. út m. gól. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á gól. 1" borða síð. Innan á binding er asfaltpappi, þar næst 1" listar og pappi og þar innan á klætt m. 1" gól. borðum. Í húsi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, eir, gángur og 2 fastir skápar. Herbergin m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 herbergi, eldhús og 1 fastur skápur. Herbergin m. striga og pappír á vegg. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Þar eru 2 herbergi fullgjörð og máluð og m. trjebrygólfi ofan á steypunni. Þar er þvottahús m. borði, vatnsbrús og geymsluherbergi m. hyllum og borðum, sömuleiðis fullgjört og sömuleiðis kalkdregið. Í kjallaranum er 1 ofn. Vatnsleiðslupípur eru um allt húsið og skolppípur. Svalir eru við húsið og kjallari undir m. steypugólfi.

Lengd 14 al. br. á 6 al. 12½ al. en á 8 al. 9½ alin,
h 5 al. Hver kl. alin á Kr. 5,25,00 — 7.350.00

5 ofnar: 1/100, 1/60, 5/45. 2 eldavjelar: 1/65, 1/40 Vatnsleiðsl Kr. 500,00 — 900,00

6. Við austurhlið er steinsteypt umg. skúr m. risi og kjallara byggður einn og húsið
L. 5 al., br 2¾ al. h. 5 al. Hver kl. alin á Kr. 112,00 — 560,00

C. Á sömuleiðis austan-verð við húsið er byggt

Flyt Kr. 8.810.00

Flutt Kr. 8810.00

geymsluhús m. 2½ al. risi byggt af láng böndum m. járni yfir á þaki og veggjum. Í því er steinsteypugólf og loft úr gól. borðum og kálfað í hvern. Milli íbúðarhúsins og geymsluhúss þessa eru 2½ alin.

L. 14 al., br 5 al., h. 5¼ al. Hver kl. alin á Kr. 79,00 — 1106.00

Kr. 9.916.00

Hjartarson, Sæv. Bjarnason
Ben. Thorsteinson

16 Sept. 07

Ár 1907 hinn 16 September voru hinir reglul. virðingarmenn mættir ásamt H. Thorsteinson, í forföllum brunamálastjóra H. Thorsteinson til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1. Brynd. Kaupmanns Árnason hefir byggt á lóð sinni við Hverfisgötu og Klapparstíg 10, brunabótanúmer 984 steinsteypt hús m. porti og risi 6⅔ álnar, og 1 kvistur á vesturhlið í suðurenda. Húsið 6. af bindingi, kl. út m. gól 1" borðum p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á gól. 5/4 " borða síð m. pappa á milli. Innan á bind er pappi, listar og milligólf. öllum bital. Í húsi eru 2 íbúðarherb., eldhús, 2 sölubúðir m. bord. hyllt., og skápum, skrifstofa og 2 gángar. Herbergin eru frem 6 fastir skápar. Herbergin gángarnir, og öll sölubúðin og skrifstofan m. pappa striga og pappír á vegg. og loptum, allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Á öðru gólfi eru 7 herbergi, 2 eldhús, 2 gángar, 1 búr og 6 fastir skápar allt fullgjört og m. str. og pappír á vegg. og loptum allt málað. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavjelar. Á þriðja gólfi eru 5 íbúðarherbergi, 4 geymsluherb, 1 eldhús og 2 skápar gángar eptir endilöngu. Íbúðarherbergin öll m. pappa á veggjum og striga og pappír á loptum. Þar eru

í kjallara er pottofn sem hitar upp allt húsið eptir rör á 2000 kr.

984

4 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari m. steypugólfi
3¼ al á hæð er undir 10×10 álnum, hólfaður
m. bjálkitrénum í 4 klefa.
Lengd 26½ al. br. 12 al. h. 11¼ al. Hver kl. alin á Kr. 758,00 — 20.087.00
11 ofnar: 4/50, 1/70, 1/28, 5/56. Eldavjelar: 1/87, 2/81, 1/42. — 869.00
6. Við norðurhlið er inn og uppgöngustein byggð
einn og húsið hólfaður: þar er 1 skápur.
L 4½ al., br 4½ al. h. 11 al. Hver kl. al. á Kr. 168,00 — 756.00
d Við norðurhlið er annar inn og uppg. stein m
risi, byggð einn og húsið. Þar eru 3 geymsturúm og
1 skápur.
L. 6 al., br 4½ al., h. 11¼ al. Hver kl. al. á Kr. 231,00 — 1386.00
Kr. 23.098.00

2° Sigurður Jónsson bókbindari og Vilhjálmur Jónsson bjeasmiður hafa byggt ofan á og lengt hinn eign stein hús við Lindargötu 1B. Húsið er 6. af binding m. 5 al. risi á kjallara. Allt utan m gst 1" borðum p. þ. og járni. Þar upp í vegg, eldvarnarpappi að veðurvernd á kambsbitum 1½" borðum m. pappa á milli. Innan á bind. er pappi. Milligólf er í öllu efsta bitalagi og í álnum af lengdinni á fyrsta gólfi. Niðri eru 4 íbúðarherb., eldhús, búr, 2 gangar og 2 fastir skápar, allt þiljað; 3 herbergi m ofnja og pappír á loptum en pappa á veggjum. allt málað, en 4da með panel á vegg. og lopti. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, geymslurúm og gangur; öll herbergin í gangnum m. ofn og pappír á vegg. og loptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á fyrsta gólfi eru 4 herbergi og gangur, þiljað og málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari m. steinsteypt kjallargólfi og steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3½ al á hæð, hólfaður í 2 íbúðarherbergi þiljuð og máluð, gang, 3 geymsluklefa og smíðahús. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.

1148

Lengd 19 al, br 11 al. h. 10½ al. Hver kl. alin á Kr. 635,00 — 12.065.00
9 ofnar: 1/80, 1/70, 1/45, 2/32, 1/35, 1/26, 1/40. 3 eldavjelar: 1/81, 1/71, 1/50. — 642,00
6. Við norðurhlið er inn og uppgöngustein byggð einn og
húsið hólfað: 3 gangar og 1 skáp
L. 3¼ al, br 4 al, h 13 al. Hver kl. alin á Kr. 224,00 — 728,00
Kr. 13.435.00

3° Jón Steinsmiður Ólafsdóttir hefur byggt einlyft hús m. porti og 5 al. risi á lóð einni við Hverfisgötu ~~41 B~~. Húsið er byggt af binding, er með klæðn og kl. utt. m. gst 1" borðum, p. þ. og járni. Þar upp í, og m. járnpaki á gst 5/4" borða með pappa á milli. Innan á bind. er pappi og millig. í baðrúm bitalagnum og sag á milli. Niðri eru 4 íb. herbergi, eldhús, gangur og 3 skápar, allt þiljað, allt herb. m. ofn. og pappír á vegg. og loptum, allt málað. Þar eru 4 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 5 íb herbergi, eldhús og gangur og 3 skápar, allt þiljað og herb. m. ofn. og pp. á vegg. og lopt, allt málað. Þar eru 4 ofna og 1 eldavjel. Á loftaumbitum er gólf úr 5/4" borðum, þar er panklæðt. Kjallari með steypugólfi er 4 al á hæð er undir öllu húsinu. Þar eru 2 íb. herbergi þiljuð og máluð og m. linoleumgólfi ofan á steypunni, þar er gangur sömuleiðis m. linoleumgólfi á steypunni. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Ennfremur eru þar 4 geymsluklefar.
Lengd 15 al, br. 12 al, h. 7½ al. Hver kl. al. á Kr. 632,00 — 9.480.00
10 ofnar: 3/54, 1/45, 6/30. 4 eldavjelar: 1/59, 2/53 — 605,00.
6. Við suðurhlið er inn og uppg. stein með eldvarnarpappa
á suðurhl en byggð einn og húsið að öðru leyti. Í húsinu
eru 3 gangar og 4 fastir skápar.
L. 4 al., br. 5¼ al., h. 8½ al. Hver kl. al. á Kr. 217,00 — 868.00
Kr. 10.953.00

4° Ólafur Th. Guðmundsson bjesmiður hefur byggt einlyft

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1149. hús m. 5 al. risi á lóð sinni við Langaveg 34 B. Húsið er b. af binding, Kl. ut. m. pl. 1" bordum og járni á 3 vegu, eldvarnargafl að vestanverðu og m. járnþaki á pl. 1" borda súð m. pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Nidri eru 3 íb. herbergi eldhús og gángur og 3 skápar, allt þiljað og gángurinn og íb. herbergin m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 3 geymslu-herbergi þiljuð og máluð 2 af þeim. Þar er 1 ofn. Kjallari 4 al á hæð er undir öllu húsinu, steingólfi hálfur en hálfur m. timburgólfi. Hann er hólfaður í smíðatúsi, þvottarúm og geymsluklefa. Smíðahúsið m. járnfóðruðu lopti. Í Kjallaranum er 1 vatnspottur.

	Lengd 10¾, br. 14¼ al, h. 6 al. Hver hl. alin á Kr. 616,00	6.622.00
	2 ofnar: 1/125, 1/36 1 eldavjel 84 Kr. 1 vatnspottur 69 Kr.	314.00
b.	Við suðurhlið er inng. skúr byggður eini og húsið í honum eru 3 skápar; eldvarnarhlið að vestanverðu.	
	L. 3 al, br 3 al, h 4½ al. Hver hl. alin á Kr. 76,00	228.00
	Kr.	7.164.00

5° Sæmundur steinsmiður Þórðarson hefur byggt einlypt hús m. risi 4½ á lóð sinni við Njálsgötu 17. Húsið er b. af binding, Kl. utan m. pl. 1" bordum p. l. og járni á 3 vegu, eldvarnargafl að austanv. og m. járnþaki á pl. 1" borda súð m. pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Nidri eru 3 íb. herbergi, eldhús og 2 fastir skápar, allt þiljað og herbergin m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi og framlopt, þiljað. Annað herb. m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn. Kjallari 3¼ al. m. steypugólfi undir öllu húsinu. Þar er þvottahús og 3 geymsl. uklefar. Þar er 1 vatnspottur.

1150.

	L. 10 al. br 11 al, h. 5 al. Hver hl. alin á Kr. 386,00	3.860.00
	3 ofnar: 1/53, 1/36, 1/32. 1 eldavjel á Kr. 63,00. 1 vatnspottur 69 Kr.	253.00
b.	Við vesturgafl er inngönguskúr byggðr eini og húsið m. eldvarnargafli að vestanv. Þar er gángur og 1 fastur skápur.	
	L. 2½ al. br. 4 al h. 4¼ al. Hver hl. alin á Kr. 92,00	230.00
c.	Við norðurhlið er inng. skúr b. eini og húsið	
	L. 2½ al, br 2 al. h. 6½ al. Hver hl. al. á Kr. 48,00	120.00
	Kr.	4.463.00

6° Ásgrímur Kennari Magnússon hefur aukið og endurbætt hús sitt við Bergstaðastræti, No 3. Brunabótanúmer 286. Húsið er byggt af binding, Klætt utan m. kantsettum bordum pappa og járni á þaki og veggjum. Innan í binding er stoppað með marhálmi. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, gángur og 1 fastur skápur, allt þiljað. Herbergin m. striga og pappír á veggjum en paneli á loptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar. Uppi eru 4 íbúðarherbergi öll m. pappa á veggj. og loptum, gángur og 1 skápur, allt þiljað og málað. Á þriðja gólfi eru 6 herbergi, eldhús og 1 skápur allt þiljað og 5 herbergin m. pappa á veggj. og loptum. Á öðru gólfi eru 3 ofnar, en á 31a 3 ofnar og 1 eldavjel.

286.

	Lengd 12 al., br 11 al, h. 10½ al. Hver hl. al. á Kr. 522,00	6.264.00
	9 ofnar: 1/55, 1/50, 1/45, 4/38, 1/42, 1/35. 1 eldavjel á 35 Kr.	414.00
b.	Við vesturhl. er inn og uppg. skúr b. eini og húsið en m. þaksvölum	
	L. 5 al, br 4 al., h 10½ al. Hver hl. alin á Kr. 154,00	770.00
c.	Við austurhlið er útbygging hálfupt m. risi, b. af binding, Kl. ut. m. pl. 1" bordum p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borda súð. Innan á binding er pappi. Nidri er 1 skólastofa og gángur, þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Uppi eru 2 íb. herbergi, eldhús og gángur, herbergin m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt	
	Kr.	7.448.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 7.448.00

máluð. Þar er 1 ofn og 1 eldavél.
Lengd 14 al., br. 9 al., h. 10½ al. Hver kt. al. á Kr. 376.00 5.264.00
2 ofnar: 1/100. 1/85 1 eldavél. 55 Kr. 200.00

d. Á sömu lóð er byggður steinn úr járni á langböndum, hólfaður í þrennt; í honum er timburgólf (geymsluskúr)
Lengd 10½ al., br. 4⅓ al., h. 4 al. Hver kt. alin á Kr. 46,00 483.00

Kr. 13.395.00

7o Sigurður Björnsson Sæbjörnsson hefur byggt bríggja hæða hús á lóð sinni við Skólastræti Nr. 9. Húsið er m. 4 al. víðri. Byggt af timbri, klætt utan m. pl. 1" borðum og járnvarið p. p. og járni þar yfir og með járnþaki á gst. 5/4" borða súð m. pappa á milli. Innan á timbrið er gaddur og milligólf í öllum bæðum. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gangur og 2 fastir skápar, allt hjarað og allt m. ofn. og gaddur á veggjum og loftum, allt málað. Uppi er álíka mörg herbergja að fjölda og allir útbúnaður. Á þriðja gólfi eru 4 herbergi hjarað og geymsluloft. Kjallari 7 al. á hæð er undir öllu húsinu m. steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á þeim hálfum. Þar er eldhús m. borði, hyllum og skúffum allt hjarað og loftið m. ofnum og gaddur, allt málað. Þar er og þvottahús, 3 geymsluklefar og miðstöðvarklefi úr steinsteypu. Þar er miðstöðvartæki og hitaleiðingar m. ofnum um allt húsið. Vatnsleiðslupípur í eldhúsinu 2 eldavélar: 2/81. 162,00
Lengd 19½ al., br. 14 al., h. 10½ al. Hver kt. al. á Kr. 906,00 17.667.00
Miðstöðvartæki m. leiðsl. og ofnum á Kr. 2000,00 2000.00

6. Við austurhlið er inn- og uppgöngustein m. kjallara, byggður eins og húsið en m. eldvarnarhlið að norðanverðu. Í honum eru 3 gangar, 3 skápar og 2 salerni.
Lengd 4 al. br. 4 al. h. 10 al. Hver kt. al. á Kr. 208,00 832,00

Kr. 20.661.00

8o Pjetur Björnsson Sigmundarson hefur byggt bríggja hæða hús m. kjallara á lóð sinni Laufásveg Nr. 16 Húsið er 6. af timbri, klætt ut. m. pl. 5/4" borðum, p. p. og járni þar yfir á 2 vegu en eldvarnarveggir að norðan og sunnan og m. járnþaki á gst. 5/4" borða súð m. pappa á milli. Innan á timbrið er pappi og milligólf: 2 bitalögum og Cementssteypa. Niðri eru 3 íbúðarherbergi og gangur og 1 skápur, allt m. striga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Rafleiðslupípur um allt húsið Uppi eru 4 íb. herbergi, gangur og 1 skápur. Herbergin öll m. str. og pappa á veggj. og loftum, allt málað. Kjallari 4 al. á hæð, með steypugólfi er undir öllu húsinu. Í honum er miðstöðvarvél m. járnfóðruðu lofti, þvottahús, gangur, salerni og 2 geymslurúm. Á austurhlið eru 2 kamrapípur.
Lengd 15 al., br. 13½ al., h. 10½ al. Hver kt. alin á Kr. 808,00 12.120.00

6. Við vesturhlið er áfbyggingu m. risi byggð eins og húsið. Í henni er eldhús, uppgangur, 2 fastir skápar og 2 borð, í herbergi og skápur uppi. Allt hjarað og m. str. og pappír á veggj. og loft. allt málað Þar er 1 eldavél.
Lengd 5 al., br. 6 al., h. 10½ al. Hver kt. alin á Kr. 360,00 1.800.00
1 eldavél á 94 Kr. Rafleiðsluppípur 150 Kr. 244.00

Kr. 14.164.00

9o Ekkjufrú Anna Breiðfjörð hefur nú fullgjört íbúðarhús sitt við Hornið á Njálsgötu og Bröttugötu. Húsið var virt hinn 15 Júlí þ. á. (sjá undir 3o) og hefur lokið eptirfarandi bótum
Niðri hefur bæst við 1 skápur og þar eru allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavél. Uppi er komin striga og pappír á öll herbergin, bæst við 1 skápur, og allt málað. Þar eru 4 ofnar. Kjallarinn hefur verið hólfaður í 6 geymslurúm og 1 gang.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd 16¾, br 15, h. 7¼ af 7⅔ álnum af lengdinni en á hinu 9¾ al., Hver hl. al. á Kr. 844.00 — 14.137.00

7 ofnar: 1/125, 1/85, 3/60, 1/70, 1/30 — 1 eldavjel á 65 Kr. — 555.00

C. Vid nordurgafl hefur inng. skúrinn, verid fullgjördur, eldvarnargafl ad nordanverdu. Í skúrnum eru 2 gángar, 1 skápur og sálemi

L. 3¾, br 6., h. 4½ al. Hver hl. alin á Kr. 188.00 — 705.00

Kr. 15.397.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson

11

21 sept '07 Ár 1907 hinn 21 Sept. vorum hinir reglulegu virdingarmenn mættir ásamt Á. Thorsteinsson, fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson til þess eptir ósk ad virda eptirfarandi húseigu:

1153. Hróbjartur skósmidur Pjeturssson hefur byggt einlyft hús m. porti og 4½ al risi á lód sinni vid Ódinsgötu No 5. Húsid er af binding, kl. út. m. pl. 1" bordum og m. járnþaki á pl. 1" borda súd m. pappa á milli. Í útveggjum er fyllt m. sagspónum og milligólf í öllum bitalögum. Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, búr og gángur, og allt þiljad og allt m. striga og pappa á veggj. og loptum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúdarherbergi og eldhús; ~~þar eru~~ allt m. striga og pappa á veggj. og loptum, allt þ málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. A skambitum er gólf úr 1" bordum m. pappa og sagspónum. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, 3 al. á hæd, hólfadur í 4 geymsluklefa þvottahús m. potti og gáng.

Lengd 11 al., br 10 al. h. 6½ al. Hver hl. al. á Kr. 415.00 — 4.565.00

4 ofnar: 1/65, 3/42. 2 eldavjelar: 1/75, 1/60. 1 Vatnspottur 65 Kr. — 391.00

C. Vid nordurgafl er inngönguskár m. risi og kjallar

Flyt Kr. 4.956.00

Flutt Kr. 4.956.00

hann er byggdur einu og húsid; í honum eru 4 gángar, og 1 fastur skápur og vatnsþró úr steypu.

L. 3½ al., br 5 al., h. 5 al. Hver hl. al. á Kr. 148.00 — 518

Kr. 5.474

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson

Yfirmatsgjördir 21/9 '07 Ár 1907 hinn 21 September vorum mættir trjesmidirnir Erlendur Árnason, Jón Sveinsson, Steingrímur Gudmundsson og Sveinn Jónsson, allir í Reykjavík, til þess samkvæmt skipunarbrjefum bæjarfógetans í Reykjavík, 18 Sept. þ. á. gjöra yfirmat á húseigu Jóhannesar trjesmidi Lárussonar, No 3 vid Raudarárstíg hjer í bænum, sem hinir fóstu virdingarmenn, trjesmidirnir H. Hjartarson og Sigvaldi Bjarnason virtu til brunabóta hinn 14 September þ. á., svo og húseigu Sigurdar trjesmidi Ásbjarnarsonar, Spítalastíg No 9 hjer í bæ, er ádurnefndir fóstu virdingarmenn höfdu virt til brunabóta hinn 16 September þ. á. sub tölul. 7. Vid yfirmötin vorum til stadar Árni Thorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson og húseigendurnir Jóhannes Lárusson og Sig. Ásbjörnsson trjesmidir.

Yfirmatsgjördirnar hljóda svo:

1o Samkvæmt útnefn. hr. bæjarfógeta Halldórs Danielssona í Rvík, höfum vid undirskrifadir skodad og metid til brunabóta (yfirmat) hús hr. trjesmidi Jóhannesar Lárussonar Nr. 3 vid Raudarárstíg hjer í bæ.

1154. Hús þetta er einlyft med kvisti og 5 álna risi. Byggt af binding. Klætt utan med pl. 1" bordum, pappa, listum og járni þar yfir og med járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er asfaltpappi, þar næst 1" listar

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og pappi, þar innan á klætt m. pl. 1" bordum. Nidri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gángur og 2 fastir skápar. Herbergin m. striga og pappír á loptum og veggjum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og eldavjel. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og fastur skápur. Herbergin m. striga á loptum og veggjum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og eldavjel. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Þar eru 3 herbergi þiljuð og málud og með timburgólfi ofan á steinsteypu. Þar er þvottahús með bordi, rulluhús og geymsluherb. með hyllum og bordum, sumpart þiljuð og sumpart kalkdregin. Í kjallaranum er 1 ofn og vatnsleidslupípur um allt húsið. Skolppípur. Svalir eru fyrir framan húsið með steinsteypugólfi og kjallara þar undir með steypugólfi.

1154

Lengd hússins 14 al., Breidd á 6 álnum er 12½ al. en 8 álnir á 9½ alin, hæð 5 ál.

Hver hlaupandi alin með svölum á Kr. 655.00	=	9.170.00
5 ofnar: 1/100 Kr. 1/60 Kr. 3/45 Kr. 2 eldavjelar 1/65 Kr. 1/40 Kr	=	400.00
Vatnsleidsla öll Kr. 500.00		500.00

Við austurklið hússins er inn og uppgönguskúr með risi og kjallara. Byggður eins og húsið

L. 5 al., br. 2¾ al., veggjahæð 5 al. ris hæð 2½ al. Hver hl. al. á Kr. 150.00		750.00

b. Á sömu lóð, austanvert við húsið er byggt geymsluhús, byggt af binding m. járni á lángböndum. Í þér er loft, gólf úr steinteypu, hólfað í 3.

L. 14 al., br. 5 al., veggjahæð 5½ al., ris 2½ al. Hver hl. al. á Kr. 85.00		1.190.00
	alls Kr.	12.010.00

2° Samkvæmt útnefning hr. bæjarfógeta Halldórs Danielssonar í Reykjavík höfum við ~~undirritadir~~ undirskrifadir skodað og metið til brunabóta (Yfirmat) hið nýja hús Sigurðar trjesmiðs Ásbjörnssonar Nr 9 við Spítalastíg.

1158

Hús þetta er byggt af binding, klætt utan með pl. 1" bordum, pappa listum og járni þar yfir, og með pl. 5/4" borða súð með pappa og járni. Innan í binding er pappi, og milligólf á öllum bitalögum. Nidri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gángur og 2 fastir skápar, allt þiljuð og með striga og pappír á loftum og veggjum, allt málað. Uppi er sami herbergjafjöldi og allur útbúnaður. Á 3 gólfi er 1 afþiljuð herbergi og geymsluloft: Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 4¼ al. á hæð. Timburgólf ofan á steypunni í hálfum hluta hans. Þar er sölubúð með hyllum bordum og skúffum, allt þiljuð. Loftið með striga og pappír, allt málað. Þar er og þvottapottur, 3 geymsluherbergi og miðstöðvarklefi úr steinsteypu, sömul. er þar vatnsþró 3 al. og 5" x 1 al. og 8 þuml. hæð 3¼ al. Miðstöðvarhitavjel og hitaleidningar um allt húsið með ofnum. Vatnsleidsla frá kjallara upp í eldhúsið.

Í húsinu eru 2 eldavjelar á Kr. 81,00		162.00
Lengd hússins er 19½ al., br. 14 al., hæð á veggjum 10½ al., ris 4 al. Hver hlaupandi alin á Kr. 1050.00	=	20.475.00
Miðstöðvahitavjel með leidslu og ofnum á Kr. 2000,00		2.000.00
Vatnsleidslu útbúnaður allur —	K.	85.00

b. Við norðurklið hússins er inn og uppgönguskúr með kjallara, byggður eins og húsið. Eldvarnarveggur við hlið hans að norðan. Í honum eru 3 gángar, 3 fastir skápar og 2 salerni.

L. 4 al., br. 4 al., hæð 10 al. Hver hlaup. alin á Kr. 208.00		832.00
	alls Kr.	(23.554.00)
	Samþykkt af bæjarstjórn 18/10 07 með K.	21.000.00

Enlendur Ólnason
Steingr. Guðmundsson
Jón Sveinsson
Sveinn Jónsson
Árni Thorsteinson

Jóhannes Lárusson
Sigurður Ásbjörnsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1907 hinn 30 Sept. voru hinir reglulegu virðingarmenn mættir ásamt Á. Thorsteinsson, f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson, til þess eptir beidni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Jón verglunarm. Jakobsson hefur endurbætt hús sitt við Vesturgötu Nº 56. Brb. númer 957. Húsið er einlypt m. risi, byggt úr binding. Kl. út. m. pl. 1" bordum, pappa listum og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borda súð m. pappa á milli. Innan á bind. er pappi og milligólf í bádum bitalögum. Nidri eru 3 íbúdarherb., eldhús og 1 fastur skápur, allt þiljad; herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar er 1 ofn og eldavjel. Uppi eru 2 herbergi og 4 kompur allt þiljad og m. pappa á veggjum og súð. Þar er 1 strauofn. Kjallari 3 al. á hæd er undir öllu húsinu, í honum hálfum er múrsteinsgólf en steypugólf í hinum helmingi. Þar er þvottahús og 2 geymsluklefar, og 1 eldavjel.

957

Risið á húsinu er 3½ al. 1 ofn. 2 eldavjel. 1 str. ofn = 210.00

Lengd 10 al., br. 9 al., h. 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 281,00 2.810.00

Við vesturgafl hússins er inng. skúr m. kjallara og veggsvölum, byggdur eins og húsið og hólfadur í 3 gánga.

Lengd 3 al., br 4 al., h. 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 104,00 312.00

Kr. 3.332.00

2º Gudjón Ólafsson hefur byggt inn og uppgönguskúr við hús sitt Brædraborgarstíg Nº 21, Brb. númer 808. Skúrinn er tvílyptur m. risi og kjallara, hann er med brandgafli að nordan en að ödru leyti byggdur eins og húsið

808

Lengd 3¾, br 3¾, h. 8¼ al. Hver hl. al. á Kr. 180,00 675,00

Kr. 675,00

3º Sigurjón trjesmidur Sigurdsson hefur flutt íbúdarhús sitt Nº 16 við Pósthusstræti, sem hefur verid lagt nidur, yfir á lód sína við Lækjargötu Nr. 10 C. Húsið var ádur brb. númer 36, er tvílypt m. 2 al. risi, byggt af binding, kl. út. m. pl 5/4" bordum p. l. og járni þar yfir og med járnþaki á pl 5/4" borda súð m. pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í bádum bitalögum. Nidri eru 5 herbergi, 2 gángar, eldhús og 3 skápar, 4 herbergin med striga og pappír á veggj. og ~~loptum~~ 2 á loptum, 2 herb. m. spjaldaloptum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sami herbergjafjöldi og allur frágángur; þar eru og 2 ofnar og 1 eldavjel. Eldvarnargafl er ad vestanverdu.

36

Lengd 22 al., br. 9 al., h. 9¼. Hver hl. al. á Kr. 391,00 8.602,00

Vatnsleidsla 150 kr 150.00

4 ofnar: 2/70, 1/45, 1/40 2 eldavjelar á 53 kr. hvor 331.00

Kr. 9083.00

4º d. Slátrunarfjelag Sudurlands hefur byggt einlypt slátrunarhús m. 3 al. risi á lód sinni Frostastadabletti. Brb. nr. 364. Húsið er byggt af steinsteypu m. járnþaki á lángböndum, steinsteypugólfi og skólpræslupípum undir gólfinu. Í midbyggingu eru plankagrindur til ad hengja kjöt á

364

Lengd Midbyggingar 20 al., br. 18 al., h 6½ al. Hver hl. al. Kr. 405,00 8100.00

Við sudurgafl er þverbygging byggd eins

Lengd 25¼ al., br 10 al., h. 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 172,00 4343.00

Við nordurgafl er önnur þverbygging byggd eins og húsið, hólfud í tvennt; annad hólfid med rimlabásum. Í þvír er lopt úr pl. 5/4" bordum, þar uppi er skrifstofa og skinnaþurkun. Vatnsleidsla er um allt húsið.

Lengd 30 al., br 20 al., h 7⅓ al. Hver hl. al. á Kr. 500 15000.00

Kr. 27.443.00

5º Ingvar málari Gudmundsson hefur aukid og endurbætt hús sitt við Vitastíg Nº 11. Brb. nr. 733. Húsið er

733

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

733

einlypt m. 4¼ al risi, byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borða súð m. pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 skápar, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað; þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 3 herbergi, eldhús og 2 skápar allt þiljað og herbergin m. str. og pappír, allt málað. þar eru 2 ofnar og eldavjel. Kjallari m. timburgólfi er undir öllu húsinu 3½ al á hæð. þar eru 3 geymsluklefar, búð og eldhús, allt þiljað og málað. þar er 1 ofn og eldavjel – 5 ofnar og 3 eldavjelar = 404.00

Lengd 8 al., br. 12 al., h. 6½ al. Alver hl. al. á Kr. 538,00 4.304.00

Við norðurgafl er inng. skúr m. risi byggður einn og húsið; í hornum eru 3 gángar og geymslukompa. Lengd 3 al., br. 4 al., h. 6½ al. Alver hl. al. á Kr. 104,00 312.00

Kr. 5020.00

6º Guðni og Oddur Guðmundssynir, steinsmiðir hafa byggt tvílypt hús m. 5 al risi á lóð sinni við Grettisgötu. Húsið er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl að austanv, og með járnþaki á pl. 1" súð m. pappa á milli. Innan á bind. er tvöfaldur pappi og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 3 íb. herbergi, eldhús, gángur og 2 skápar, allt þiljað og herbergin m. str. og pappír á veggj. og lopt, allt málað. þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru jafn mörg herbergi og allur frágángur hinn sami. þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á þridja gólfi er 1 herbergi þiljað og málað. þar er 1 ofn, þar er og þurklopt. Kjallari 3½ al á hæð er undir öllu húsinu, þar eru 4 geymsluklefar, gángur og þvottahús m. vatnspott. Lengd 12½, br. 12½, h. 10 al. Alv. hl. al. Kr. 724,00 9050.00

1155

Við suðurhlið er inngu uppg. skúr m. kjallara byggður einn og húsið. þar eru 2 gángar og 2 skápar

L. 3 al. br. 4, h. 9½ al. Alv. hlaup. al. á Kr. 176,00 528,00

7 ofnar: 2/60, 2/53, 2/38, 1/30 2 eldavjelar: 1/75, 1/70 1 vatnspottur 52 529,00

Kr. 10.107.00

Ár 1907, hinn 30. sept. Aðfur. 736

7º Kristján trjesmiður Möller hefur byggt tvílypt hús á lóð sinni við Ingólfsstræti og Amtmannsstíg. Húsið er byggt af binding, með 5 al. risi og 6 kvistgluggum, kl. utan sumpart m. pl. 1" og sumpart m. pl. 5/4" bordum, p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð m. pappa. Innan á binding er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gángur og 2 skápar, allt þiljað og herbergin og gángurinn með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergjaskipun og allur frágángur. þar eru 3 ofnar og eldavjel. Á þridja gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, 2 skápar og gángur eptir endilöngu, allt þiljað veggir og súð með pappa en striga og pappír á loptum, allt málað. þar eru 4 ofnar og eldavjel. Á skambitum er gólf úr pl. 1" bordum. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, 3½ al. á hæð. Hann er hólfaður í þvottahús m. vatnspott, 4 geymsluklefa, málaraverkstæði. ~~og 2 gánga~~. Timburgólf ofan á steyppunni í málaraverkstæðinu. þar er 1 ofn.

1156

Lengd 16 al., br. 13 al., h. 12 al. Alver hl. al. á Kr. 837,00 13.392.00

11 ofnar: 2/125, 3/60, 1/55, 2/38, 2/36, 1/28. 3 eldavjelar: 2/75, 1/60 1 pottur: 1/55 926.00

Við vesturhlið er tvílypt útbygging m. risi, þaksvölum og kjallara; hún er b. einn og húsið. Í henni er niðri 1 íbúðarherb. og gángur. Uppi sama, og á þridja gólfi sama, allt m. str. og pappír á veggj. og loptum allt málað. þar eru 2 gángar og 3 salerni.

Lengd 5 al., br. 9 al., h. 12 al. Alver hl. al. á Kr. ~~837~~, 579,00 2.895.00

Kr. 17.213.00

8º Magnús Magnússon múrari hefur byggt einlypt hús með 5½ al risi á lóð sinni við Frakkastíg. Húsið

1152

Bronabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

115-2

er byggt af binding. Kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borda súð m. pappa. Innan á binding er pappi og milligólf í bádum bitalögum. Nidri erū 3 íbúdarherb., eldhús, gángur og 2 skápar. Herbergin m. str. og pappír á veggj. og loptum, sömuleidis eldhúsid, allt málad. Þar erū 2 ofnar og eldavjel. Uppi erū 2 herbergi, gángur og 1 skápur, allt þiljad og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar erū 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari sumpart m. steypugólfi og sump. m. timburgólfi er undir öllu húsinū 3 al. á hæd. Hann er hólfadur í 4 geymsluklefa og gáng. Þar er 1 vatnspottur.

Lengd 10 al., br. 10 al., h. 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 365,00	3.650.00
4 ofnar: 1/46, 3/31 2 eldavjelar: 1/60, 1/50 1 vatnspottur: 1/60	309.00
Vid vesturhlid er inng. skúr m. Kjallara byggdur einn og húsid. Þar erū 2 gángar og 2 salerni.	
Lengd 3½ al., br. 3¾ al., h. 8¼ al. Hver hl. al. á Kr. 156,00	546.00
Kr.	4.505.00

9º Bjarni Trjesmidur Jónsson hefur byggt einlypt hús á lód sinni vid Laugaveg Nº 30. Á lódinni stód ádur hús Br. bótanr 376. Hús þetta er einlypt m. porti, kristi og 6½ al. risi, byggt af binding, Kl. utan m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 5/4" borda súð m. pappa á milli. Millisil í öllum útveggjum og þaki og í öllum bitalögum. Nidri erū 3 íbúdarherbergi, eldhús, búr, gángur og 1 skápur, allt þiljad og m. striga og pappír á veggjum og loptum. Þar er 1 ofn. Uppi erū 4 íbúdarherb., 2 gángar og 1 geymsluherbergi; 3 herbergin m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar erū 3 ofnar. Á skambitum er gólf úr 5/4" bordum. Kjallari med steinsteypugólfi er undir öllu húsinū 3½ al. á hæd, hólfadur í 3 geymsluherbergi, þvottahús og gáng.

376

Þar er 1 eldavjel. Í útveggji og þak er fyllt med sagi.

Lengd 14 al., br. 14 al., h. 7½ al. Hver hl. al. á Kr. 819.00	11.466.00
4 ofnar: 1/65, 1/55, 1/40, 1/39 1 eldavjel á 55 Kr.	254.00
Raflýsingarpípur =	150.00
Vid vesturgafl er inngönguskúr m. Kjallara og veggsvölum, byggdur einn og húsid.	
Lengd 4 al., br. 5 al., h. 5½ al. Hver hl. al. á Kr. 170.00	680.00
Vid suðurhlid er inn og uppgönguskúr m. risi og Kjallara byggdr einn og húsid, á honum erū veggsvalir.	
Lengd 4 al., br. 5 al., h. 9 al. Hver hl. al. á Kr. 258,00	1032.00
Vid austurgafl er geymsluskúr, af binding med eldvarnarhlid og gafli, hólfadur í tvennt og med steinsteypugólfi í helming. Á suðurhlid og þaki erū pl. 1" bord, pappi og járn.	
Lengd 7 al., br. 5½ al., h. 3¼ al. Hver hl. al. á Kr. 48,00	336.00
Kr.	13.918.00

10º H. P. Duus verzlun hefur rifid nidur Kolaskúr er var áfastur vid Bryggjuhúsid ad austanverdu og byggt þar aptur Geymsluhúss einlypt m. porti risi og Kjallara. Húsid er úr binding Kl. ut. m. járni á langböndum á hlidum, eldvarnargafl úr mársteini ad austan. Þad er m. járnþaki á óplægdri 5/4" borda súð og pappa á milli. 3 boga kristgluggar erū á hvorri hlid. Valmaþak og turn upp úr midju. Húsid er í smídum. Kjallari 4¼ al. á hæd er undir öllu húsinu. Risid er 6¾ al.

119

Lengd 24 al., br. 19½, h. 8¼. Hver hl. al. á Kr. 566,00	13.584.00
Kr.	13.584.00

11º Jóhann Sigmundsson, Grettisgötu 32 B hefur fært hús sitt ofar á sömu lód, brunabótanr. 677, og endurbætt þad. Húsid er af binding, Kl. ut. á 2 vegu m. pl. 5/4" bordum, p. l. og járni og á 2 vegu og á þaki m. ópl. 1" bordum, pappa og járni. Í binding er fyllt m. marhálmi. Nidri erū 3 herbergi, eldhús og búr, allt þiljad. 2 herb. m. striga

677

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og pappir á veggi og lopt, í með pappa á veggjum
en striga og pappir á loptum, allt málað þar
eru 2 ofnar og eldavél. Kjallari 4al á hæð m. steypt
gólfi og timbúrgólfi ofan á í 3/4, hólfaður í
geymsluklefa og smíðarúm m. járnfóðruðu
lopti og þiljað innan m. panel. Þar er 1 ofn.
Lengd 9al., br. 8al, h. 4⅓ al. Hver hl. al. kr. 246,00 2214.00
3 ofnar á 36 kr. hver. 1 eldavél á 50 kr 158.00
Við vesturhl. er inng.-skúr m. kjallara og eldvarnargafl.
byggður einn og húrið. Þar er gangur og 2 skápar
L. 3⅓, br. 4⅓ al., h. 3½ Hver hl. al. á kr. 99,00 330.00
Kr. 2.702.00

12c C. 660 Helgi Bjarnason Jósefsson, Laugavg 24 B
hefur þiljað hjá sér íbúðar ~~anstur~~ skúr við austur-
gafl á íbúðarhúsi hans. Skúrinn er einlyptur
m. 2½ al risi, byggður af timbri, kl. út m. pl.
1" borðum, pappa og járni þar ytri á hliðum,
en m. eldvarnargafl að austan og m. járnþaki
á pl. 1" borða síð m. pappa. Í rið. er lyftt
m. vöggum. Þar eru 3 íb. herbergi, eldhús
og gangur, sem allt er þiljað; 2 herbergin með
ofnum og pappir á vegg. og loptum, en í herb.
m. pappa á veggjum en str. og p. á lopti, allt
málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar.
Lengd 11½ al., br 10 al., h. 5 al. Hver hl. al. á kr. 270,00 3.105.00
Flyt. [illegible]

2 ofnar: 1/45, 1/28. 2 eldavélar: 1/52, 1/28 153.00
Við suðurhlið er inng.-skúr byggður einn og húrið
L. 2 al., br 2., h 3¾. Hver hl. alin á kr. 35,00 70.00
Alls Kr. 3.328.00

13c d. 190 Guðmundur Jakobsson Guðmundsson
og Þorgrímur Guðmundsson Kennari hafa aukið
og endurbætt skúrinn sem byggður er við norð-
gaflinn á íbúðarhúsi þeirr er þeir nú eiga við
Vesturgötu № 22. Þrb.minner 190. Hann er með
hafin eitt. vegg við vinkil fyrr og

skúrþaki. Byggður af timbri, kl. útan m. pl.
1" borðum, p. t. og járni þar ytri og m. járnþaki
á pl. 1" borða síð m. pappa á milli. Innan á
timbri er pappi og millivölf í báðum bitalögum.
Niðri eru 2 íb. herbergi gangur og 1 skápur, sem
allt er þiljað, herb. m. ofn. og pappir á veggjum
og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn. Uppi
er enn herb. fjöldi og allur frágangur þar er lofn.
Kjallari m. steypugólfi 3½ al. á hæð er undir
öllum skúrnum. Í honum er gangur og herbergi
þiljað, geymsluklefi og í skápur.
L. 7½ al., br. 14 al., h. 10½ al. Hver hl. al. á kr. 690,00 5175.00
2 ofnar á 56 kr. hvor 112.00
Kr. 5.287.00

Magnússon Sigvr. Bjarnason
Árni Thorsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Aðfur: 936
Brunavirðingar 1905–1911

Ár 1907 hinn 7 Október voru hinir reglulegu
eldsvirðingarmenn mættir ásamt Á. Thorsteinsson
fyrir hönd Brunamálastjóra H. Thorsteinsson til
þess eptir ósk að virða til brunabóta eptirfar-
andi húseignir:

1. Þorsteinn ritstjóri Gíslason hefur aukið og
endurbætt húseign sína Þingholtsstræti 17,
brunabótanr. 227. Hús þetta er einlyft m. porti
og kálf 3½ al. risi, byggt af 3" gólfskeinum, kl. utan
með fjl. 5/4" borðum, p. l. og járni þar yfir og með
járnþaki á stafsúð. Niðri eru 3 íbúðarherbergi,
eldhús, gangur og í kjallara stakjarn, allt þiljað og
herbergin með striga og pappír á veggjum, og eitt
herbergi með spjaldalopti, allt málað. Þar eru 2 ofnar
og 1 eldavél. Uppi eru 4 herbergi og gangur og 2 skápar.
allt þiljað, eitt herbergi m. striga og pappír, hitt með
panel, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari 2¼
al. á hæð er undir öllu húsinu.

Lengd 12 al., br. 10 al., h. 6 al. Hver klæðandi alin á Kr. 343,00 = 4116.00
Ofnar: 2/50. 2/31. 1 eldavél á 70 Kr. 232.00

6. Við norðurgafl hússins er útbygging, einlyft með steinþaki; hún er byggð úr binding, klædd utan með fjl. 1"
borðum, p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á fjl. 1"
borða súð með pappa. Innan á binding er pappír og
milligólf í neðra bitalagi. Þar eru 3 herbergi, þiljuð,
og 2 af þeim m. striga og pappír á veggjum og loptum,
allt málað. Eldvarnar veggir eru að norðan- og aust-
anverðu. Í einu herberginu er ofn. Kjallari 4 ál. á
hæð, með steinsteypugólfi er undir hálfri lengd útbygging-
arinnar.

Lengd 20 al., breidd 5¾ al., h. 5½ al. Hver kl. alin á Kr. 157,00 = 3140.00
1 ofn = 60 Kr. 60.00

c. Við austurhlið hússins er inngangsbygging m. steinþaki,
byggð einn og útbygginguna, í henni eru 2 gangar.
L. 4 al., br. 4 al., h. 8½ al. Hver kl. alin á Kr. 132,00 = 528.00

Kr. 8076.00

190

2. Guðmundur Guðmundsson og Jörgína Hermanni
Guðmundsen hafa endurbætt hús sitt við Vesturgötu
nr. 22. Húsið er af binding m. porti, kvisti og risi, kl.
útan m. fjl. 1" borðum, pappa og járni þar yfir og m. járn-
þaki á fjl. 5/4" borða súð m. pappa á milli. Í útbyggi
er kjallari m. sáxi. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr
og gangur allt er þiljað; herb. m. str. og pappír á
veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og eldavél.
Uppi er sama herbergjaskipun og allur frágangur.
Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Á 3ju gólfi eru 7
íbúðarherb. og gangur, allt þiljað og 4 herbergin
með str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað.
Þar eru 3 ofnar. Kjallari m. steinsteypt gólfi er
undir öllu húsinu 3¾ al. á hæð. Í honum eru 4
klefar. Þvottahús m. eldavél.

L. 17½ al., br. 11 al., h. 11. Hver klæðn. al. á Kr. 600,00 = 10.500.00
10 ofnar: 1/50, 2/45, 4/46, 3/35
3 eldavélar: 2/67, 1/65 = 628.00

6. Við norðurgafl hússins er byggð viðbót af sömu hæð og
breidd einni og húsið og byggð einni og húsið nema
að því leyti, að í útbyggi er þiljað m. marhalm og
milligólf í öllu bitalaginu. Niðri eru í herbergi 2 geymsl-
ur einum og 2 gangar, allt þiljað og málað. Á öðru gólfi
eru í herb., eldhús og 2 gangar, allt þilj. og málað. Þar er
eldavél. Á þriðja gólfi eru 2 íbúðarherb., eldhús, búr, gangur
og 2 skápar, allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og eldavél.
Kjallari m. steinsteypt gólfi er undir hinni allri 3½ al. á hæð.
Í honum er eldhús og skápur, þilj. og málað. Þar eru og
2 geymsluklefar. Þar er 1 eldavél

L. 8 al., br. 11 al., h. 11 al. Hver kl. al. á Kr. 698,00 = 5.584.00
3 eldavélar og 1 ofn = 275

Kr. 16.987.00

Hjörtur Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1907 hinn 14 oktober voru hinir reglulegu virdingarmenn mætti ásamt Á. Thorsteinsson í forföllum brunamálastjóra St. Thorsteinsson til þess eptir ósk að virða til brunabóta eptisfarandi húseignir:

1º Jafet skipstjóri Sigurdsson hefur endurbætt hús sitt við Brædraborgarstíg Nº 29, brunabótanúmer 488. Húsið er einlypt m. 3 al. risi, byggt af binding. Kl. utan m. pl. 5/4" á veggjum og þaki og með járni þar yfir og pappa á milli. Í binding er fyllt með sagspónum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gángur, og 1 fastur skápur, allt þiljað og herbergin með striga og pappír á loptum og pappa á veggjum, allt málað. Niðri eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr pl. 1" bordum, þar er geymsluloft. Kjallari 3 al. á hæð er undir öllu húsinu, hólfaður í tvennt.

488.

Lengd 10, br. 9, h. 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 243,00 = 2430.00
3 ofnar: 1/46, 1/39, 1/38 1 eldavjel 55 Kr. = 178.00
Við austurhlið er inng. skúr byggdr. eini og húsið, hólfaður í tvennt.
Lend. 4 al. br. 3 al., h. 3½ al., Hver hl. al. á Kr. 47,00 = 188.00

6. Fyrir austan húsið, á sönnu lód er byggt geymsluhús, einlypt m. risi, byggt af binding m. járni á lángbóndum, stoppað með marhálmi, þiljað innan m. 3/4" panel. Timburgólf 5/4" er á þú öllu.
Lengd 10 al., br 8 al., h. 4 al. Hver hl. al. á Kr. 75,00 = 750.00
Kr. 3546.00

2º Þorkell Helgason hefur endurbætt hús sitt við Brædraborgarstíg Nº 25. Brunabótanúmer 525. Hús þetta er byggt af binding, Kl. ut. m. pl. 1" bordum með pappa og járni og með járnþaki á kantsettri 1" borðu súð m. pappa á milli. Í binding er stoppað með marhálm. Niðri eru 3 íbúðarherbergi,

525.

eldhús og 1 fastur skápur; herbergin m. striga og pappír á loptum, pappa á veggjum, allt málað. Þar eru 1 ofn og 2 eldavjelar. Á efri bitum er gólf úr 1" bordum. Kjallari 3¼ al á hæð er undir öllu húsinu.
L. 9 al., br. 10 al., h. 4¼ al. Hver hl. al. á Kr. 263,00 = 2367.00
1 ofn 40 Kr. 2 eldavjelar: 1/50, 1/35. = 125.00
Við austurhlið er inng. skúr byggdur eini og húsið
L. 2¾, br. 2¾, h. 3½. Hver hl. al. á Kr. 44,00 121.00
Kr. 2613.00

3º Magnús Th. S. Blöndahl trjesmiður hefur byggt tvílypt hús á lód einni í Lækjargötu 6. Brunabótanúmer 34. Húsið er m. porti og risi; það er byggt af binding klætt utan m. pl. 5/4" bordum, p. l. og járni þar yfir á hliðum, eldvarnargaft að sunnanverðu og ½ að norðanverðu. Það er með járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Í útveggjum er millisil úr 3/4" bordum og sag að utanverðu en pappi að innan, og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gángar og 4 fastir skápar, allt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar er 1 eldavjel. Á ódru gólfi eru 6 íbúðarherbergi, baðherbergi og gángur eptir endilöngu, allt þiljað og með str. og papp. á veggj. og loptum, allt málað. Á þriðju hæð er aðeins lagt gólfið. Kjallari 3½ al. á hæð er undir öllu húsinu, með steinsteypugólfi; hann er hólfaður í 5 rúm, þar er miðstöðvarhitavjel með leidningum og ofnum um allt húsið. Í húsinu öllu eru sömuleiðis vatnsleiðslu og rafleiðslupípur. Veggsvalir eru á báðum hliðum.

34.

Lengd 18 al., br. 15 al., h. 12 al. Hver hl. al. Kr. 1175.00 21.150.00
1 eldavjel 200 Kr. 1 Miðstöðvarhitavjel m. leiðu og ofnum Kr. 2000.00 2.200.00
Raflýsingarpípur 200 Kr. vatnsleiðslupípur og eldla 400 Kr. 600.00
Flyt. Kr. 23.950.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

	Flyt Kr.	23.950.00
6.	Við vesturhlið er skúr, tvílyptur með eldvarnarhlið að sunnan og eldv. ~~hlið~~ gafl að vestan; undir honum öllum er ~~st~~ kjallari með steinsteypugólfi. Í skúrnum er nidri gángur, geymsla og sálerni; uppi eingöngu geymsla.	
	Lengd 10 al., br. 5 al., h. 7 2/3 al. Hver hlaup. al. á Kr. 200,00	2.000.00
	Kr.	25.950.00
4º	Sami maður hefur á sönnu lód, Lækjargötu Nº 6A, Brb. númer 1159, byggt tvílypt hús með porti og 5 1/2 risi. Hús þetta er nákvæmlega byggt eins og húsið undir tölulið 3º með eldvarnargafli að nordanverðu og 1/2 eldv. gafli að sunnan. Nidri eru 3 íbúðarherbergi og gángur. Uppi eru 4 íb. herbergi, eldhús og 2 gángar, allt þiljað og strigalagt. Kjallari 3 1/2 al. á hæð, með steypugólfi er undir öllu húsinu með steinskilrúmi eptir endilöngu. Vatnsleidslupípur og raflýsingarpípur eru um allt húsið. Veggsvalir eru á húsinu á bádum hliðum.	
	Lengd 17 al., br. 15 al., h. 12 al. Hver hl. alin á Kr. 1020,00	17340.00
	Vatnsleidslu- og Rafleidslupípur 370.00	370,00
	Hús þetta er enn allt í smíðum.	
	Kr.	17.710.00
5º	Samúel Ó. Johnson trúbadi hefur byggt einlypt hús m. 4 1/4 al risi á lód sinni við Grundarstíg. Húsið er byggt af binding, kl. út. m. pl. 1" bordum p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á pl. 1" borda súð m. pappa á milli. Innan á binding er pappi og millígólf á nedra bitalagi og í 5 álnum af efra bital. Nidri er sámkomusalur og 2 herbergi þiljuð og málud. Þar eru 3 ofnar. Uppi er 1 herbergi, eldhús, gángur og 1 fastur skápur, allt þiljað og málad. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari 2 3/4 al. á hæð er undir 5 álnum af lengd hússins, m. steinsteypugólfi. Í honum er geymsla og sálerni.	
	Lengd 20 al., br. 12 al., h. 6 al. Hver hl. al. á Kr. 315.00	6.300.00
	4 ofnar: 1/125, 1/50, 1/40, 1/25. 1 eldavjel á Kr. 55,00 =	295.00
	Kr.	6595.00
6º	Jóhannes trjesmiður Lárusson hefur flutt íbúðarhús sitt Laugaveg 49 A. Brb. númer nordar á sönnu lód. Hús þetta er byggt af binding kl. út. m. pl. 5/4" bordum og járni þar yfir og með járnþaki á pl. 5/4" borda súð með pappa á milli. Í binding er fyllt m. marhálm. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gángur, allt þiljað; herbergin m. striga og pappír á loptum, en pappa á veggjum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, gángur og 1 skápur, allt þiljað og málad. Þar eru 3 smáeldavjelar. Kjallari 4 al. á hæð m. steypugólfi er undir öllu húsinu; hann er hólfaður í 2 geymsluklefa, smíðarúm og gáng, allt þiljað.	
	Lengd 11 al., br. 11 al., hæð 6 al., ris 5 3/4 al. Hver hl. alin á Kr. 466,00 =	5126.00
	2 ofnar 1/58, 1/48. 4 eldavjelar: 1/65, 3/28 =	255.00
	Við norðurhlið er inngönguskúr m. kjallara og eldvarnarvegg að nordanverðu, byggður eins og húsið L. 3 al., br. 3 3/4 al., h. 4 3/4 al. Hver hl. alin á Kr. 100,00 =	300.00
	Kr.	5681.00
7º	Jón Kaupmaður Magnusson hefur byggt einlypt hús m. kvisti og 5 al. risi á lód sinni við Laugaveg fyrir austan Raudará. Húsið er b. af binding, kl. út. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á pl. 1" borda súð með pappa á milli. Í útveggi er fyllt m. sagi og millig. í bital. Nidri 4 íbúðarherb., eldhús, búr og gángur, allt þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 1 herbergi, eldhús, 2 geymsluherbergi, gángur og 4 hliðarkompur, allt þiljað; herbergið, eldhúsið og gángurinn m. striga og pappír, allt málad. Þar er 1 eldavjel.	

680.

1159.

1157.

1160.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Kjallari 4⅓ al. á hæð, m. steypugólfi og timburgólfi ofan á er undir öllu húsinu. Hann er hólfaður í 3 herbergi og eldhús, búr, gáng, 2 geymsluklefa og 1 fastan skáp, allt þiljað. Herbergin og eldhúsið m. striga og pappír, allt málað. Þar eru 2 ofnar og eldavjel

Lengd 15 al., br. 12 al., h. 6 al. Hver hl. alin á Kr. 545,00 = 8175.00

4 ofnar: $\frac{1}{180}$, $\frac{1}{60}$, $\frac{1}{40}$, $\frac{1}{35}$. 3 eldavjelar: $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{80}$, $\frac{1}{45}$ = 540,00

Við vesturgafl er inn og uppgönguskúr m. Kjallara, b. eins og húsið og m. risi. Í honum eru 2 gángar.

L. 5 al., br. 5 al., h. 4 al. Hver hl. alin á Kr. 136,00 = 680.00

b. Fyrir norðan íbúðarhúsið er á sömu lóð byggt geymsluhús m. risi 4½ al. Það er b. af binding, kl. ut m. pl. 1" borðum og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borða súð m. pappa á milli. Það er hólfað í heyhlöðu og fjós; fjósið er á 8 al. af lengdinni m. steinsteypuveggjum 3¼ al. á hæð. Yfir fjósinu eru 2 geymsluloft.

L. 20 al., br. 13 al., h. 6½ al. Hver hl. al. á Kr. 200,00 4000.00

Kr. 13.395.00

~~Sigvaldi Arjesmiður Bjarnason hefur á lóð sinni við Midstræti No 5, Brb. númer 1143, byggt geymsluhús m. skúrþaki, b. af bind., kl. ut m. járni á lángböndum á vegu en steinsteypu á 2 vegu, og m. járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Það er hólfað í heyhús hesthús, hænsnahús og 3 salerni, allt með steinsteypugólfi. Salerum og hænsnahúsið þiljað að innan.~~

~~Lengd 13 al., br. 5 al., h. 4½ al. Hver hl. alin á Kr.~~

8o Ófeigur Vigfússon hefur aukið og endurbætt hús sitt við Hverfisgötu No 22, Brb. númer 553. Húsið er tvílypt m. 1¾ al. risi, byggt af binding, klætt utan sumpart m. pl. 5/4" borðum og sumpart m. pl. 1" borðum, pappa og járni þar yfir, og m. járnþaki á kantsettri 5/4" borða súð með pappa á milli. Í binding er stoppað með marhálmi. Nidri eru

553.

3 íbúðarherbergi, eldhús, gángur og 1 fastur skápur allt þiljað og málað. Þar eru 3 ofnar og eldavjel. Uppi er sama herbergjaskipun og allur frágangur þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. – 5 ofnar og 3 eldavj. = 282.00

Lengd 9, br. 11, h. 7¼ al. Hver hl. al. á Kr. 346.00 = 3.114.00

b Við vesturgafl er inn og uppgönguskúr byggður eins og húsið, hólfaður í tvennt.

L. 3 al., br. 4 al., h. 7 al. Hver hl. al. á Kr. 103,00 = 309.00

c. Við suðurhlið er geymsluskúr áfastur við húsið. Hann er af binding m. járni á lángböndum á þaki og veggjum, hólfaður í tvennt.

L. 9 al., br. 4 al., h. 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 34,00 = 306.00

Kr. 4011.00.

9o Samúel Arjesmiður Jónsson hefur byggt einlypt hús ~~við Trakkast~~ á lóð sinni við Kárastíg No 6. Húsið er b. af binding m. 4 al. risi; kl. ut m. pl. 1" borðum p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl ½ að sumanverðu og m. járnþaki á pl. 1" borða súð með járni og pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í bádum bitalögum. Nidri eru 3 íb. herbergi, eldhús og 2 fastir skápar allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 herbergi þiljað og málað og geymslulopt. Þar er 1 ofn. Kjallari 4 al. á hæð er undir öllu húsinu m. steypugólfi. Þar er 1 herbergi og eldhús, þiljað og málað; þar eru og gángur þiljaður og 2 geymsluklefar. Þar er 1 eldavjel.

1161.

Lengd 11 al., br. 11 al., h. 4¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 402,00 = 4422,00

3 ofnar: $\frac{1}{58}$, $\frac{1}{37}$, $\frac{1}{28}$ 2 eldavjelar: $\frac{1}{64}$, $\frac{1}{55}$ = 242,00

b. Við norðurgafl er forstofuskúr byggðr. eins og húsið.

L. 2½, br. 4 al., h. 7 al. Hver hl. al. á Kr. 100,00 = 250.00

c. Við vesturhlið er inngönguskúr byggðr. eins og húsið.

L. 2 al., br. 2 al., h. 6¾ al. Hver hl. al. á Kr. 53.00 = 106.00

Kr. 5.020.00.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Samúel Bjarnason Jónsson hefur byggt á lóð sinni við Kárastíg № 8. einlyft hús m 4 al. ríst. Hús þetta er nákvæmlega eins byggt og einn hátt og húsið næst á undan (sbr. kóluð. 9.) Í kjallaranum er íbúð, en eldstæði öll að öðru leyti eins.

1167

L. 11 al., br 11 al., h 4 3/4. Hver hl. al. á Kr. 402.00 = 4422.00

6. Við suðurgafl er timg. skúr, byggður einn og húsið. L. 2 1/2 al., br 4 al., h. 7 al. Hver hl. al. á Kr. 100.00 = 250.00

c. Við vesturhlið er timg. skúr, byggður einn og húsið. L. 2 al., br 2 al., h. 6 3/4 al. Hver hl. al. á Kr. 53,00 106.00

4 ofnar: 1/58, 1/37, 1/28, 1/55. Í eldavél 64,00 = 242.00

Kr. 5020.00

11c Sveinbjörn Bjarnason Kristjánsson hefur byggt einlyft hús m. 4 al ríst á lóð sinni Grettisgötu 19 B.

a. Húsið er b. af Binding, kl. útt m. pl. 1" borðum p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl 1/2 að vestan, og m. járnþaki á þl. 1" borða sínd m. pappa á milli. Innan í Binding er sloppað m. sagaspónum og milli gólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íb. herbergi, eldhús og 2 skápar, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggi og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 4 herbergi þiljuð og máluð og framlopt. Kjallari 3 al. á hæð er undir öllu húsinu m. steinsteypugólfi. Hólfaður í þremur og gang.

1163

Lengd 10 al., br. 10 al., h. 5 al. Hver hl. al. á Kr. 336,00 = 3360.00

2 ofnar 1/56. 1/34 Í eldavél 65 Kr = 155.00

Við austurgafl er timg. skúr m. risi, b. einn og húsið, með eldvarnargafl að austan.

L. 2 al. br. 3 1/2 al. h. 6 1/2 al. Hver hl. al. á Kr. 94,00 = 188.00

Við norðurhlið er timg. skúr, b. einn og húsið

L. 2 1/2 al., br. 2 1/2 al., h. 6 1/4 al. Hver hl. al. á Kr. 66,00 = 165.00

Kr. 3868.00

12. Jóhannes Kr. Jóhannesson Bjarnason hefur nú fullgjört íbúðarhús sitt Klapparstíg № 20. Brunabótanúmer 395. Sameignarmenn eru Loptur Sigurðsson og Ari Arason. Húsið er kjallari m. porti og 6 3/4 al. ríst, 3 herbergjum og 2 kvistgluggum, það er byggt af binding kl. útt. m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl að austan, og m. járnþaki á þl. 5/4" borða sínd m. pappa á milli. Innan á binding er pappír og listar og milligólf í öll. bitalögum. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gangar og 2 skápar, allt þiljað og m. striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar er í eldavél. Á öðru gólfi er allt sama fyrirkomulag og fráganguir. Þar er í eldavél. Á þriðja gólfi eru 5 íb. herbergi, 2 eldhús, 2 gangar og 3 skápar, allt þiljað og m. str. og pappa á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 2 eldavélar. Á skammbitum er gólf úr þl. 5/4" borðum. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 4 al. á hæð. Timbургólf ofan á helming steypunnar. Kjallarinn er hólfaður í 4 geymsluklefa, þvottahús, baðhús, smíðaraum, miðstöðvarhitaklefa, málaraverkstæði, skrifstofu og 2 ganga. Miðstöðvarhiti í öllu húsinu.

Lengd 21 al., br. 14 1/2 al., h. 12 al. Hver hl. al. á Kr. 1077.00 = 22617.00

4 eldavélar á Kr. 58,00 = Kr. 232,00. 1 Baðker á 75,00 = 307.00

Miðstöðvarhitavél m. leiðningum og ofnum 2800 = 2.800.00

2/3 hlutar kjallarans eru þiljaðir á vegg. og loftum. Smíðaraum m. járnklæddu lopti. Þar er í húsofn á Kr. 55,00 55,00.

Kr. 25.779.00

13. Andrés Þórðarson Bjarnason hefur nú fullgjört íbúðarhús sitt er hann byggði við norðurhlið á húsi sínu við Laugaveg 11. Brunab. númer 4. Húsið er byggt af binding, kl. útt. m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á þl. 1" borða sínd með

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

med pappa á milli. Ad nordanv. er eldvarnargafl. Innan á binding er pappi og listar og milligólf í tveimur bitalögum, stoppad sagi. Nidri er 1 íbúdarherb., gángur og geymslurum, allt piljad; herbergid og gángurum m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Par er 1 ofn. Uppi eru 3 íb. herbergi, eldhús, gángur og 1 skápur, allt piljad og m. str. og pappír á veggj. og lopt. Par eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari 10×10 med steinsteypugólfi er undir húsinu 3¼ al. á hæd.

L. 12¼ al., br. 10 al., h. 9¾ al. Hver hl. al. á Kr. 516,00 = 6321.00

3 ofnar: 2/70. 1/60. 1 eldavjel 60 Kr. = 260.00

e Vid vesturhlid er inn. og uppgöngnskur m. Kjallara byggdur eins og húsid; par er búr

L. 2¾ al., br 4 al., h. 9 al. Hver hl. alin á Kr. 160,00 = 440.00

e. Vestan til á sömu lód er einlypt geymsluhús m. 1½ al. risi (pad stód ádur á sama stad og íbúdarhúsid hjer ad framan Litt. (d) en var flutt vestur á vid á lódinni). Pad er b. af bind., kl. utan á austurhlid og paki m. járni á lángböndum, en ad ödru leyti med pjettum bordum og eldvarnargafl ad nordanv. og á vesturhlid. Í pví er fjós, hesthús, heyhús og geymsla. Steypugólf í pví hálfu en timburgólf í hinum helmingnum.

Lengd 8½, br. 6, h. 5½ al. Hver hl. alin á Kr. 130,00 1105.00

Kr. 8126.00

Hjörtur Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinson

Ár 1907 hinn 16 október varu mættir hinn reglulegi virdingarmadur Hjörtur Hjartarson og trjesmidur Jón Sveinsson, er skipadur hafdi verid af brunamálastjóra til pess ad framkvæma brunabótavirding á eptirfarandi húsi í stad hins reglulega virdingarmanns Sigvalda Bjarnasonar, sem er eigandi hússins. Einfremur var mættur Árni Thorsteinson fyrir hönd brunamálastjóra

H. Thorsteinson

1143. Sigvaldi trjesmidur Bjarnason hefur byggt geymsluhús á lód sinni vid Midstræti № 5. Pad er b. af binding, kl. ut. m. járni á lángböndum á 2 vegu en eldvarnarveggj. á 2 vegu, og m. járnpaki á pl. 5/4" borda súd med pappa á milli. Pad er allt m. steinsteypugólfi og hólfad í heyhús, hesthús, hænsarhús og 3 salerni

L. 13 al., br 5 al., h 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 98,00 — 1274.00

Kr. 1274.00

Hjörtur Hjartarson Sveinsson
Árni Thorsteinson

Brunni 1138. Ár 1907 hinn 22 október mætti Árni Thorsteinson í forföllum brunamálastjórans í Reykjavík H. Thorsteinson ásamt ödrum hinna föstu virdingarmanna Hirti trjesmid Hjartarsyni svs og Kaupmanni Bend. S. Þórarinssyni í húseignunni brunabótanúmer 1138, sem er eign Jónasar H. Jónssonar trjesmids til pess ad meta skada pann, er tjed húseign vard fyrir af bruna p. 20 okt. p. á., og sem eigandinn tilkynnti brunamálastjóranum p. 21 p. mán. Eigandinn sem var vidstaddur virdinguna, hefir notad rjett sinn til ad kjósa annan virdingarmanninn og hefir til pess kjörid ádurnefndan Kaupmann Bend. S. Þórarinsson.

Upptökin ad eldinum er sagt ad hafi verid af völdum steinolíulampa er hafdi stadid of nærri gluggatjaldi.

Húseignin er vátryggd til brunabóta undir staflid a á Kr. 11.899.00 med staflid b. e. en samtals á Kr. 14.393,00, og hafa á henni ordid (pessar) skemmdir af áminnstum bruna, og er kostnadurinn vid vidgjördina metinn pannig:

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

		Kr.	aur.
1.	Fyrir adgerd utanhúss, pappi, klædning, járn og málning	207.	61.
2.	3 bitar 6×7" ásamt fótstykkum	37.	28.
3.	Vidgerd á 4 herbergjum, timbur strigi, pappir og málning	332.	61.
4.	Fyrir vidgerd á eldhúsbordi med vask	20.	52.
		598.	02.
	Þar frá dragast brunaleifar: timbur Kr. 8,84 og járn Kr. 4,00	12.	84.
	Upphæd skadabótarinnar verdur þannig sámkv. §43 sám. þykktarinnar Kr.	585.	18.

Húseignin hefir, frá þvi hún var tekin í brunaábyrgd ekki ordid fyrir neinum þeim breytingum, sem geti haft áhrif á skadabæturnar.

Eigandi tjaia sig samþykkan þessari matsgjörd, er gjörd var af framangreindum 2 virdingarmönnum med skírskotun til yfirlýsinga þeirra um sámvigkusemi. Matsgjördin stód yfir 1¾ klukkutúna.

Arni Thorsteinson. Hjartarson, Ben. S. Þórarinsson. Jónas H. Jónsson

Ár 1907 hinn 29 október vöru mættir A. Thorsteinson J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson og hinir reglulegu virdingarmenn til þess eptir ósk ad virda til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Pjetur Jónsson blikksmidur hefur byggt tvílypt hús med skúrþaki vid Ögisgötu og Nýlendugötu. Húsid er allt byggt af steinsteypu og m. járnþaki á plægdri 1" borda súd m. pappa á milli. Nidri er vjelaverkstædi og gángur, allt m. steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á þvi. Uppi er smídaverkstædi, ~~skrifsto~~ med járnfódrudu lopti, skrifstofa þiljud. Loptid er sömuleidis járnfódrad nidri í húsinu. Á hverri hæd er 1 ofn. Húsid er adeins notad sem smídahús og eru í þvi þessar vjelar: Steinolúmótor, pressa, 2 læsingarvjelar, 1 Vals, 1 Bertlevjel, 1 rúndskeri, 3 hnífar, 1 Gummipressa, 1 Vals- og afkantavjel, 2 beitingarvjelar og 1 þýpulæsingarvjel.

1164/

Lengd 16 al., br 12., h 11 álnir. Hver hlaup. al. á Kr. 502,00	8034,00
1 Steinolúmótor Kr. 3000,00 - Pressa Kr. 3200,00,	6200,00
2 læsingarvjelar 3300,00 - 1 Vals Kr. 500,00 - 1 Bertlevjel á Kr. 1100,00	4900.00
1 rúndskeri Kr. 500,00 - 3 hnífar Kr. 1000,00 1 Gummipressa Kr. 700,00	2200,00
1 Vals- og afkantavjel Kr. 900,00. 2 beitingarvjelar Kr. 450,00	1350.00
1 Þýpulæsingarvjel Kr. 350,00	350.00
1 ofn Kr. 85,00. 1 ofn Kr. 40,00.	125.00
Kr.	23159.00

2º Gísli Finnsson járnsmidur hefur byggt einlypt hús med 6¼ al. risi, kvistigturn á lód sinni vid Nordurstíg. Á lódinni stód áduv steinhús Sigurdar Þórdarsonar, brbótanúmer 93 er hefir verid rifid nidur. Húsid er byggt af binding, kl. ut m. pl. 1" bordum. p. l. og járni og m. járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli. Eldvarnargafl er ad sunnanverdu

93/

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

í binding og innan á binding er pappi en í nedra bitalagi er járn m. steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á; í efra bitalagi er milligólf. Nidri eru 6 íb. herbergi, eldhús og gángur, allt þiljad; 5 herbergin m. striga og pappír á veggj og loptum í 6a herberginu er brjóstpanel og spjaldalopt, allt málad. Þar er 1 eldavjel. Uppi er 3 íbherbergi, 2 gángar, geymsluklefi og þurklopt, allt þiljad; 2 herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Í öllu húsinu er midstödvarhiti. Kjallari ~~al. á hæd~~ er undir öllu húsinu med steinsteypugólfi og steypuhvelfingarlopti m. járni innan í. Hæd Kjallarans er 4¾ alin á 8 álnum af lengdinni en hiim hluti hans er 6 álnir. Kjallarinn er hólfadur í sölubúd, skrifstofu, 2 gánga, 2 geymsluklefa, þvottahús og Ketilrúm.

Lengd 25¼, br. 13. h. 5 al. Hver hl. alin á Kr. 784,00	19796.00
1 eldavjel 85 Kr. 1 Midstödvarhitavjel m. leidn. & ofnum 2000 Kr. =	2085.00
b. Vid vesturhlid er einlypt útbygging med skúrþaki byggd einu og húsid. Uppi er geymslurúm. Í Kjallaranum, sem er 6 al. á hæd og ad öllu leyti sem hinn Kjallarinn, er smidja og vjelaverkstædi.	
L. 21¼, br. 12., h. 4¾ al. hver hlaup. al. á Kr. 312,00	6630
NB Í Kjallaranum er steinolíumótor.	
Kr.	28.511.00

3º Landlæknir Dr. J. Jónassen hefur byggt einlypt hús m. 6¼ al risi og 2 Karnöppum og porti á lód sinni vid Pósthússtræti 17. Þar var ádur hús (kilhegt) brunabótanr. 35. Húsid er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 5/4" bordum, p. l. og járni þar yfir og med járnþaki á pl. 5/4" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar og milligólf í bádum bitalögum. Nidri eru 7 íbúdarherbergi, eldhús, búr og gángur sem allt er þiljad og m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Þar er 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúdarherbergi, 2 geymslu-herbergi, þurklopt, 2 gángar og 7 fastir skápar, allt þiljad; herbergin med striga og pappír á veggj og loptum, allt málad. Á skambitum er gólf úr pl. 5/4" bordum; þar er þurklopt. Kjallari 3½ al. á hæd, med steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, hólfadur í 8 rúm. Þar er midstödvarhitavjel med leidningum og ofnum. Um allt húsid eru rafleidslupípur og ad nokkru leyti vatnsleidslupípur.

L. 24 al., br. 14½., h. 7 al. Hver hl. alin á Kr. 707,00	16.968.00
1 eldavjel á Kr. 175,00. Midstödvarhitavjel m. leidn. og ofn. á Kr. 2000,00	2.175.00
Vid vesturgafl er útbygging m. Kjallara og þaksvölum byggd einu og húsid. Þar er 1 herb. þiljad m. striga og pappa. Rafleidslupípur 175 Kr., vatnsl. 500 Kr	675.00
L. 3 al., br. 7½ al., h. 5¾ al. Hver hl. al. á Kr. 245,00	735.00
Vid suduhlid er útbygging m. Kjallara og skúrþaki byggd einu og húsid. Í henni er gángur.	
L. 5 al., br. 3 al., h. 5 al. Hver hl. al. á Kr. 81,00	405.00
Kr.	20.958.00

4º Sigurjón trjesmidur Sigurdsson hefur á lód sinni vid Lækjargötu 10 B byggt tvílypt hús 6 al. risi, af binding, kl. ut. m. pl. 5/4" bordum, p. l. og járni á 3 vegu, eldvarnargafl ad sunnanverdu og m. járnþaki á pl. 5/4" borda súd m. pappa. Millisil í öllum útveggjum m. sagstoppi og milligólf í öllum bitalögum. Nidri eru 6 íbúdarherbergi, eldhús, gángur og 1 skápur, allt m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Uppi (á ~~eru~~ ödru gólfi) eru 5 íb. herbergi, eldhús, gángur og 1 skápur allt þiljad og med str. og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Þar eru 5 ofnar og 1 eldavjel. Á þridja gólfi eru 2 íbúdarherbergi

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 geymsluklefa, í gángin og Burkhopt. Herb. m. ofnrija og pappír, máluð. Þar er 1 ofn. Kjallari m. steinsteypugólfi, er undir öllu húsinu 4 al. á hæð. Í honum eru Þvottahús, 6 geymsluklefar og 2 gángar. Þar er einn vatnspóstur og dæla með vatnsleiðslu um allt húsið. Raflei[illegible]ingar um allt húsið.
Lengd 23½, br. 16½, h. 11½ al. Hver hl. af á Kr. 1244,00 — 29.234.00
10 ofnar: 1/170, 1/153, 1/125, 1/95, 1/55, 3/54, 1/52, 1/41, 1/29 2 eldavjelar hvor á 78 Kr. — 981.00
1 vatnspóstur á 70 Kr. vatnsleiðslugjöld m. dælu 570,00 — 570.00
Raflei[illegible]ingar 225 Kr. — 225.00
Við vesturhlið hússins er inn- og útgöngu-skúr byggður einn og húsið, í honum eru 2 gángar og 2 skápar. Rið 1 al.
L 3¼, br 5¼, h. 11½. Hver hlaup. af á Kr. 292,00 — 949.00
Kr. 31.959.00

1166/

5.º 4. Fyrirlestrardeildin í Reykjavík hefur byggt byggt einlyft hús m. porti, kvisti, kvistþverum og 5½ al. ríss á lóð einni við Fyrirlestrargata Framlenging Bergstaðastrætis (Fyrirlestrarhúsið). Húsið er byggt af binding, kl. út m. 1" borðum p. t. og járnar þar yfir og með járnþaki á pl. 1" borða með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar og milligólf í báðum kennslustofum. Niðri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 2 gángar, allt þiljað og m. ofnrija og pappír á veggi og loftum. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðar-herbergi og 2 gángar allt þiljað og m. ofnr. og pappír. Þar eru 2 ofnar. Kjallari m. steinsteypugólfi 3 al 4" á hæð er undir öllu húsinu, hólfaður í 4 geymsluklefa, Kolaskúr og Salerni.
L. 13 3/4 al, br 14½, h. 8 al. Hver hl. af á Kr. 732,00 — 10065.00
4 ofnar: 1/25, 1/58, 1/45, 1/39. 1 eldavjel á 75 Kr. — 282,00
Kr. 10347.00

Fjallarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinson

98/53

6.º Jóhann S. Hjörleifsson Bjarnarhús hefur aukið og endurbætt íbúðarhús sitt við Lindargötu Nº 8 B, brunabótanúmer 983. Húsið er 2 einlyft m. porti, kvisti, 3 kvistgluggum og 3½ al. ríss, byggt af binding, kl. út m. pl. 1" borðum, p. t. og járni á 3 vegu; eldvarnargafl að austan. Húsið er m. járnþaki á pl. 1" borða síð með pappa á milli. Í binding er fyllt með sag-spónum og millisett á norðurhlið. Milligólf er í báðum kennslustofum. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 3 fasta skápar, allt þiljað; herbergin m. ofnrija og pappír á vegg og loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 4 íb. herbergi, eldhús, gángur og 4 fasta skápar; allt þiljað; herbergin og eldhúsið m. ofnrija og pappír á vegg. og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari 4 al. á hæð með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu; hann er hólfaður í 4 geymsluklefa, gang og hjeðnaverkstæði m. járnklæddu lofti.
Lengd 16 al, br 10 al, h. 6 2/3. Hver hl. af á Kr. 424,00 — 6784.00
~~Hið~~ 5 ofnar hver á 36 Kr. 4 eldavjelar: 1/58, 1/53, 2/43 — 377.00
Við norðurhlið er inn- og útgöngu-skúr m. kjallara, byggður einn og húsið; í honum eru 4 gángar
L. 4 al, br 4 al, h. 8 al. Hver hl. af á Kr. 156,00 — 624.00
Kr. 7785.00

Fjallarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1907 hinn 30 Oktober mætti Árni Thorsteinson í forföllum Brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum Herl. Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni til þess eptir ósk að virða til Brunabóta eptirfarandi húseignir:

1. 1124. Landsbjóðar hefir á lóð sinni við gedveikrahælið á Kleppi, Brunabótanr. 1124 látið byggja vjelarhús fyrir benzingasframleiðslu. Húsið er byggt af binding, kl. út. m. gl. 1" borðum, pappa og járni. Þar eyfi á þaki og veggjum, þiljað innan og hólfað í 2 vennt og m. steinsteypugólfi. 2 strompar úr teje 12 al. á hæð, járnklæddir, eru úppi úr þakinu og undir þeim brunnar úppmúraðir 5 al. djúpir. Þar eru 2 gasframleiðsluvjelar. Rishæð hússins er 1 al.

L. 7 al., br. 4 al., h. 3½ al. Ofver hl. aup. al. á Kr. 136,00 — 952,00

2 Benoid-gasvjelar m. leiðingum 6500 kr. — 6500,00

Þarlagð gashúseins er: frá íbúðarhúsinu 35 álnir og frá spítalanum 31 álin

Kr. 7452,00

2. 795. Hlutafjelagið „Ægir" hefir endurreist verksmiðjuhús sitt, ~~sem~~ brunab.nr. 795 er brann þ. 2 ágúst 1906, og breikkað vjelarhúsið er stóð eptir brunann. Hús þessi eru samanbyggð og standa norðanvert við Ofverfisgötu. Verksmiðjan er byggð úr grásteini með járnþaki á þ.l. 5/4" borða súð með pappa á milli. Á henni eru 3 kvistir. Niðri er húsið hólfað í 3 vjelarsali og gang, öll skilrúm, loft og gólf úr steini og kalkdegið. Uppi er verksmiðjuhúsið hólfað í þurkrúm, skrifstofu, 8 geymslurúm og 2 ganga, sem allt er þiljað og sumpart klætt með Rapidi og sumpart með rörum, allt kalkdegið. Þessi hússins er 5 álnir.

Lengd 76¾, br. 18, h. 8½ al. Ofver hl. al. á Kr. 741,00 — 55.260.00

6. Við suðurhlið verksmiðjuhússins er útbygging, vjelarhús, byggð algjörlega eins nema því, að þakið á henni er úr járni á langböndum. Það er hólfað í 4 rúm með steinveggjum. Þar er gufuvjel með katli sem knýr vjelarnar í verksmiðjuhúsinu og er um leið miðstöðvarhitavjel. Þessi hússins er 3 álnir

L. 2 al., br. 20½ al., h 6½ al. Ofver hl. al. á Kr. 500,00 — 14.500

Kr. 69.760.00

~~Hjartarson~~ Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinson

Ár 1907 hinn 4 nóvember mætti Á. Thorsteinson f. hönd Brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum til þess eptir óska að virða til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1. 132. Gísli Einarsson, járnsmiður hefir endurbætt húseign sína í Vesturgötu № 38. Húsið er byggt af binding, kl. út. sumpart m. gaflæðum og sumpart með óplægðum borðum, pappa og járni. Þar eyfi á þaki og veggjum. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, allt þiljað. Herbergin m. pappa á veggjum en striga og pappa á loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sami herbergjafjöldi, eldhús og búr og annar frágangur hinn sami. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir 12½ al af lengd hússins 2 al. á hæð; helmingur hans er með timburgólfi.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd 21 al., br. 10, h. 8¼ al. Hver hl. alin á Kr. 385,00	8085.00
5 ofnar: 1/75, 3/70, 1/44 2 eldavjelar: 1/95, 1/75	499.00
Við norðurhlið er inn og uppg. skúr byggður einn og húsið.	
L. 3½, br. 3½, h. 7¼ al. Hver hl. al. á Kr. 106,00	371.00
Kr.	8955,00

2º Guðmundur Pálsson sjómaður hefur byggt einlypt hús m. 3 al. risi á lóð sinni á Bráðræðisholti fyrir sunnan Framnesveg. Húsið er byggt af binding, kl. út m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borða súð m. pappa. Í binding er stoppað m. sagspónum og millig. í neðra bitalagi. Nidri eru 3 íb. herbergi, eldhús og 1 fastur skápur, allt þiljað og herbergin með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 geymslukompur. Kjallari 4 al. á hæð er undir öllu húsinu m. steinsteypugólfi og timburg. ofan á því í ¾ hluta hans; Kjallarinn er hólfaður í 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymslu-klefa, gáng og 1 fast. skáp. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.

1167

Lengd 9 al., br. 9 al., h. 4½ al. Hver hl. al. á Kr. 316,00	2844.00
3 ofnar: 1/50, 2/40 2 eldavjelar: 1/55, 1/50	235.00
Við suðurgafl er inng. skúr m. risi og Kjallara byggður einn og húsið; í honum eru 2 gángar og geymslu-klefi.	
L. 2½; br. 3½ al. h. 4 al. Hver hl. al. á Kr. 98,00	245.00
Kr.	3.324.00

3º Ekkjufrú Álfheiður Briem hefur byggt í Tjarnargötu einlypt hús m. porti, kvisti í gegn og 5¾ al. risi. Húsið er byggt af binding, kl. út m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 5/4" borða súð m. pappa á milli. Í útveggji og þak upp að skambitum er fyllt

1168

með sagspónum og milligólf í báðum bitalögum. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gángur og 2 fastur skápar, allt þiljað og m. striga og pappír á veggjum og loptum og lumpspappa innan á panel undir striganum. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, gángur, og 1 fastur skápur og 2 geymslu-herbergi, annað þeirra með hyllum og 1 skáp, allt þiljað og íbúðarherbergin með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Á skambitum eru 5/4" gólfborð, þar er þurklopt og geymslulopt. Kjallari 3⅔ al. á hæð er undir öllu húsinu með steinsteypu-gólfi; hann er hólfaður í 3 geymslurum, gáng og þvottahús. Þar er 1 vatnspottur.	
Lengd 17 al., br. 14 al., h. 7¾ al. Hver hl. al. á Kr. 747,00	12.699.00
4 ofnar: 1/120, 1/55, 1/52, 1/45. 1 eldavjel 60 Kr 1 vatnspottur 60 Kr	392.00
Við vesturhlið er inng. skúr m. Kjallara og þaksvölum byggður einn og húsið; í honum eru 2 gángar og salerni. Vatnsleiðsla 50 Kr	50.00
Lengd 4½; br. 4½ al. h. 5½ al. Hver hl. al. á Kr. 140,00	630.00
Kr.	13.771.00

4º Reykjavíkurbær hefur byggt við barnaskólahús sitt við Fríkirkjuveg álmu við suðausturhlið. Viðbyggingin er tvílypt m. 3 al. risi, byggð af binding m. valmaþaki kl. út m. pl. 5/4" borðum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 5/4" borða súð m. pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í 2. bitalögum. Nidri eru 5 kennslustofur og gángur allt þiljað og málað. Uppi eru jafnmargar skólastofur og gángur, allt þilj. og málað. Viðbyggingin er öll hitud upp með miðstöðvarhita og er hitavjelin í Kjallaranum.

509

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Kjallari 7 al á hæð er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi; í honum eru 8 herbergi og gángur, af þeim er eitt vefjarherbergi, 2 búð arherbergi, eldhús og 4 geymslurúm. Þar er miðstöðvarhitavjel. Loftþjónn eru í hverri Kenslu stofu.

Lengd 50 al, br 14½ al, h. 11 3/4 al. Hver hl. al. á Kr. 680,00 — 34,000.00
1 Miðstöðvarhitavjel m. tilheyrandi 3400 Kr. — 3400.00
Kr. 37.400.00

Hjartarson Sigr. Bjarnarson
Árni Thorsteinson.

Ár 1907 hinn 15 November mætti A. Thorsteinson fyrir hönd brunamálanefndar A. Thorsteinson ásamt hinum löggiltu virðingarmönnum til þess eptir ósk að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

10 J. P. T. Bryde stórkaupmaður hefir aukið og endurbætt verzlunarhús sín í Hafnarstræti № 1, Brunabótanr. 120. Af húsinu hafa pakkhúsin undir stafnið d og e verið rifin niður og byggðir skúrar á sama stað. — 10, stofnið d. nr. 3.

120/a Húsin (a og e) hafa verið byggð saman og má nú segja að þau sjeu eitt hús. Það er hvílypt á 14 álnum af lengdinni byggt af binding, kl. út m. pl. 5/4" borðum þappa og járni. Þar yfir á 5/4" borða súð á þaki og á veggjum, en á 36½ al. af lengdinni er húsið einlyft og að öllu leyti einu byggt nema með skúrsþaki að sunnanverðu. Niðri er húsið hólfað í 4 sölubúðir með borðum, skápum, skúffum og hyllum, allt fjalað og málað. Á öllu gólfinu er linoleumdúkur, linolin og

nelgdur. Uppi eru 2 sölubúðir með borðum hyllum og skúffum, 4 herbergi, gángur, 5 geymsl. ukompur og forstofuklefi, allt fjalað og 2 herbergin með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Linoleumdúkar eru lagðir á öll gólfin nema í geymslukompunum. Á fyrstu gólfi er eitt herbergi fjalað og málað, þar er 1 ofn. Þar eru og 2 geymslurúm með hyllum og skápum. Undir 10 álnum af lengdinni er kjallari 5 al. á hæð með steinsteypugólfi, hólfaður í eitt geymslurúm og vefjarklefa, þar er 1 miðstöðvarhitavjel og eru frá henni hitaleiðingar um allt húsið.

Lengd 50½ al, br 14½, hæð á 36½ al er hæðin 5 al. en á 14 al. er hæðin 8½ al. Hver hl. al á Kr. 684,00 = 34.542.00
1 ofn 40 Kr. 1 Miðstöðvarhitavjel m. leiðr. Kr. 4400. = 4440.00
Við norðurhlið er útbygging frá aðalhúsinu byggð upp að vörugeymsluhúsinu (áður stafnið b), byggð úr binding, klædd utan m. gst. í 1" borðum á þaki og veggjum. Hann er hólfaður í tvennt, fjalaður innan og með hyllum og skúffum í hólfunum hans.
Lengd 17½ al, br. 6 al., h. 5¼ al. Hver hl. al. á Kr. 126,00 = 2.205.00
Við norðurhlið er salernisleiðsla inn og upp gönguskúr m. skúrsþaki byggður einu og húsið, hólfaður í tvennt.
Lengd 3 al., br. 9 al., h. 8¼ al., Hver hl. al á Kr. 300,00 — 900.00
Húsin undir stafliðunum b, c, e og voru virt hinn 3 September þ. á.

d (fyrir sunnan h) Norðan til á sömu lóð er hvílypt vörugeymsluhús m. risi, byggt af binding, klætt út m. gst. 5/4" borðum og járni á þaki og veggjum en 3/4" borðum og járni á þaki. Niðri er það hólfað í 3 rúm, fjalað innan.

Flyt Kr. 42.087.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 42.087.00

Uppi eru Kornstúr. Á þriðja gólfi er geymsla. Kjallari c. 4 al. á hæð er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi, þar er kolageymsla.

Lengd 30 al, br. 15½ al, h. 9 al. Alver hl. al. á Kr. 419.00 12.570.00

Kr. 54.657.00

2º

Sami maður hefur endurbætt hús sín á lóð sinni við Aðalstræti Nº 3, Brunab.n. 109.

a. Geymsluhús bútyggt, byggt af binding, kl. ut m. pl. 5/4" borðum og járni þar yfir á vegg. en m. 5/4" borðs skarsúð á þaki m. járni yfir. Niðri er það hólfað í tvennt. Þiljað innan. Uppi er það hólfað í tvennt og heiningur þeir þiljað. Risið er 4 3/4 al. Kjallari 3½ al. á hæð er undir öllu húsinu.

109/

Lengd 22 al, br 9½ al, h. 7½ al. Alver hl. al. á Kr. 229.00 5.038.00

Við suðurendann er skúr af binding með járni á tágyðunum, eldvarnarklið að austan og m. járni á veggjum og þaki á gsl. 1" borðs úið. Hann er með steinsteypugólfi, þiljaður innan m. gsl. 3/4" bord. á 3 vegu og hólfaður í tvennt.

Lengd 19 al, br 9 al, h 4 al. Alver hl. al. á Kr. 76.00 1.444.00

b. Norðurtil á lóðinni er skúr úr binding, kl. m. járni á tágyðunum á 3 vegu en m. gsl. 5/4" borðum á vesturgafli m. járni yfir; á þaki er upphl 1" bord og járn. Hann er hólfaður í eitt geymsluinum og 3 salerni og allur þiljaður innan og með linoleumgólfi.

Lengd 23 al, br 10 al, h. 4½ al. Alver hl. al. á Kr. 100.00 2.300.00

c. Sunnantil á sömu lóð er annar skúr, einn byggður nema með eldvarnarklið að sunnanverðu, hann er hólfaður í tvennt: hesthús, [illegible] vagnhús; steinsteypugólf á 4 álmum lengdarinnar, en hitt linoleumgólf.

Flyt Kr. 8.782.00

Flutt Kr. 8.782.00

Lengd 23 al, br. 10 al, h. 4½ al. Alver hl. al. á Kr. 88,00 2.024.00

Kr. 10.806.00

3º

1141/

Steingrímur Björnsson Guðmundsson hefur nú fullgjört íbúðarhús sitt við Suðurgötu Nº 6, Brunabótanúmer 1141. (áður talið Hús nr. 6) byggt af binding kl. út m. pl. 5/4" gólfborðum, gs. l. og járni þar yfir á vegg og m. járnþaki á pl. 5/4" borða úið m. pappa. Innan á binding er pappi og listar og milligólf í öllum beitalögum. Niðri eru 7 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 4 skápar. Allt þiljað og með oftiga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar er í eldavjel. Uppi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur allt þiljað og m. oftiga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar er í eldavjel. Á þriðja gólfi eru 5 íbúðarherb., 1 þurkherbergi og 5 skápar, gangur og vatnsklefi, allt þiljað og íbúðarherbergin með oftiga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Á áðru gólfi eru líkt niður linoleumdúkar 4 af herbergjunum og gangunum og stigaanum. Á skammbitum er gólf úr 5/4" borðum. Kjallari 3½ al á hæð er undir öllu húsinu með steypugólfi og linoleumgólfi ofan á því. hálfu. Í Kjallaranum eru 6 herbergi, 3 gangur, þvottahús og vjelarklefi steinsteypt þiljað og steingrátt kalkdregið. Þar er í þvottapottur og miðstöðvarhitavjel og liggja frá henni leiðingar um allt húsið; um allt húsið er vatnsleiðsla.

Lengd 22 al, br 16 al, h 11 al. Alver hl. al. á Kr. 1088.00 23.936.00

2 eldavjela: 1/140, 1/67 1 vatnspottur Kr. 750 Raflýsistilgjöld Kr. 250 = 527.00

Miðstöðvarhitavjel m. leiðsl. og ofnum 3000 Kr. Vatnsleiðsla 600 Kr. 3.600.00

Flyst Kr 28.063,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 28.063,00

b. Vid sudurgafl er forstofuskúr m. þaksvölum og Kjallara, byggdur eins og húsid
L. 5½ al., br. 8., h. 11 al., Hver hl. al. á Kr. 504,00 — 2.772,00

c. Vid austurhlid er inn og uppgönguskúr med risi og Kjallara, byggdur eins og húsid en med brandgafl ad austanverdu; á honum eru veggsvalir.
L. 4 al., br. 5 al., h. 15 al. Hver hl. al. á Kr. 388.00 — 1552.00

d. Sunnantil á lódumi er geymsluskúr úr binding Kl. ut. m. 1" bordum og pappa á 3 vegu en jarni á ~~ölt veg~~ þaki, eldvarnargafl verdur ad sunnanverdu. Skúrinn er hólfadur í hesthús, heyhús og geymslurum.
Lengd 12 al., br. 5 al., h. 4 al. Hver hlaup. alin á Kr. 71,00 — 852.00

Kr. 33.239.00

Hjörtur Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Arni Thorsteinson.

Ár 1907 hinn 18 nóvember mættu Árni Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum fostu virdingarmönnum til þess eptir beidni ad virda til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Jón Hannesson, Austurkoti í Kaplaskjóli, Brb. nr. 298, hefur byggt fiskgeymsluhús med 4½ al risi, b. úr binding, Kl. ut. m. ópl. 1" bordum og jarni þar yfir á veggjum en jarni á langböndum á þaki. Í þvi er lopt og gólf úr bordum.

298/

d. Lengd 6½ al., br. 5 al., h. 4 al. Hver hl. al. á Kr. 104.00 — 676.00
Fiskgeymsluskúr á sömu lód b. úr jarni á langböndum; í honum er malargólf.

e. L. 6 al., br. 5 al. h. 3 al. Hver hl. al. á Kr. 34,00 — 204.00

Kr. 880.00

2º Jón Kaupmadur Þórdarson hefur endurbætt húseign sína, Þingholtsstræti Nº 1. brunab. nr. 20. Húsid er tvílypt m. brotnu þaki, byggt úr steini med járnþaki á pl. 5/4" borda súd m. pappa. Nidri er sölubúd med bordum skápum hyllum og skúffum, allt þiljad og málad, þar er 1 ofn. Uppi eru 5 herbergi og gángur; 3 herbergin m. pappa á veggjum og striga og pappir á loptum, allt málad. Þar eru 2 eldavjelar og 1 ofn. Á þridja gólfi eru 5 íbúdarherbergi, eldhús, gángur, 2 geymslu-klefar og 3 fastir skápar, allt þiljad og málad. Þar eru 3 eldavjelar. Kjallari med steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, 2 al. á hæd.

20/

Lengd 21 al., br. 12¼ al., h. 9 al. Hver hl. al. á Kr. 713,00 — 14.973.00
2 ofnar: 1/105, 1/50. 5 eldavjelar: 1/65, 1/45, 1/40, 2/35 — 375.00
1 Peningavjel (Kasse-Apparat) 2000 Kr. — 2,000.00
Vid sudurhlid er inn- og uppgönguskúr med skúrþaki, byggdur úr binding, Kl. utan m. jarni og allur þiljadur ad innan.
L. 3 al., br. 4 al., h. 8 al. Hver hl. al. á Kr. 112,00 — 336.00

e. Vid sudurhlid er tvílypt útbygging med skúrþaki, byggd úr binding, Kl. ut. m. pl. 1" bordum p. l. og jarni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borda súd m. pappa á milli. Eldvarnargafl ad sunnanverdu. Innan á binding er pappi og millig. í bád. bital. Nidri eru 3 íb. herbergi, eldhús, gángur og 2 fastir skápar. Herbergin og gángurinn m. str. og pappir á veggj. og lopt., allt málad. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íb. herbergi og gángur; 2 herbergin m. str. og pappir á veggj. og lopt., allt málad. Þar er 1 ofn. Kjallari 2¾ al. á hæd er undir allri útbyggingunni med steinsteypugólfi og hólfadur í tvennt. Linoleumdúkur er límdur í 2 herbergi.

Flyt Kr. 17.684.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

	Flutt Kr.	17.684.00
	L. 11 al., br. 11 al., h. 9 3/4 al. Hver hl. al. á Kr. 493,00	5.423.00
	2 ofnar: 1/105, 1/75 1 eldavjel á 65 Kr.	245.
7.	Við austurhlið er skúr byggður m. bordaklædningu og járni á þaki og veggjum. Eldvarnarhlið að sunnanverðu. Þar eru 3 salerni og geymsluklefi	
	L. 9 1/2 al., br. 3 al., h. 3 1/2 al. Hver hl. al. á Kr. 82,00	779.00
	Kr.	24.131.00
3º	Samúel Trjesmiður Jónsson hefur endurbætt íbúðarhús sitt við Njálsgötu Nº 22, brb.nr. 1001	
1001	Húsið er einlypt með porti, kristi og 5 1/2 al. risi; byggt af binding. Kl. út. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á pl. 1" borða súð með pappa. Millisil í hálfu húsinu og milligólf í bátt. bitalögum. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gángur; herbergin með striga og pappa á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 6 herbergi og gángur allt þiljað; á 4 af herbergjunum er strigi og pappi á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Á skambitum er gólf úr 5/4" bordum. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á helmingnum; Kjallarinn er 3 1/2 al. á hæð, í honum er 1 geymslukherbergi, 1 rullukherbergi þiljað og smíðarum þiljað og með járnfóðruðu lopti og gángur. 3 ofnar: 1/84, 1/82, 1/28. 1 eldavjel á 80 Kr.	274.00
	Lengd 14 al., br. 12 al., h. 7 1/4 al. Hver hl. al. á Kr. 727,00	10.178.00
	Við suðurhlið er inngönguskúr m. Kjallara, byggdr eins og húsið, en með eldvarnarhlið að sunnanverðu. Skúrinn er hólfaður í 2 gánga og 1 geymsluklefa.	
	Lengd 6 al., br. 4 1/3 al., h. 5 al. Hver hl. al. á Kr. 106,00	636.00
	Kr.	11.088.00

4º	Guðmundur Kaupmaður Magnússon hefur aukið og endurbætt hús sitt við Grettisgötu Nº 58 B, brunabótanr. 954. Húsið er einlypt m. 5 al. risi,	
954	byggt úr binding, kl. utan með pl. 1" bordum, p. l. og járni á 3 vegu, eldvarnarhlið að vestanverðu, og með járnþaki á pl. 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í nedra bitalagi. Nidri eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 3 fastir skápar og 1 gángur allt þiljað; öll herb. m. striga og pappir á veggj og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, 2 geymslukompur og framlopt allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn.	
	Lengd 20 al., br. 9 1/2 al., h. 4 3/4 al. Hver hl. al. á Kr. 285,00	5.700.00
	3 ofnar: 1/55, 1/36, 1/32 2 eldavjelar: 1/60, 1/55	238.00
	Við suðurgafl er inngönguskúr byggður eins og húsið, hólfaður í tvennt.	
	Lengd 3 al., br. 4 al., h. 4 3/4 al. Hver hl. al. á Kr. 95,00	285.00
	Kr.	6.223,00
5º	Bödvar Jónsson hefur lengt vinnuskúr sinn	
1089	við Raudarárstíg. Skúrinn er byggður af bind., kl. út. m. pl. 1" bordum, pappa og járni þar yfir á 3 veggjum, eldvarnargafl að nordan og m. járnþaki á pl. 1" borða súð m. pappa á milli. Hann er með steinsteypugólfi og þiljaður að innan. Í honum eru 2 reykháfar og 2 ofnar	
	Lengd 22 al., br. 14 al., h. 4 3/4 al. Hver hl. al. á Kr. 192,00	4.224.00
	2 ofnar á 50 Kr. hvor	100.00
	Kr.	4.324.00

Hjörtur Hjartarson · Sigvaldi Bjarnason
Arni Thorsteinson.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Yfirmat Ekki sampykkt af Bæjarstjórn.

Ár 1907 hinn 9 nóvember voru mættir Árni Thorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson og eptirtaldir 4 virðingarmenn, er Herra bæjarfógeti H. Danielsson ~~med~~ hafði kvatt med brjefi sínu dags. 7 nóv. þ. á. til þess að fremja virðingu (yfirmat) á húseign Ólafs Stefánssonar í Vesturgötu № 38, er var virt til brunabóta af hinum föstu virðingarmönnum hinn 4 þ. m. og af þeim virt á Kr 8955,00, ~~er~~ sem áðurnefndur eigandi hússins tjáði sig óánægðan med virðingarmennirnir voru þessir: Kaupmaður Björn Guðmundsson og trjesmiðirnir Sveinn Sveinsson, Einar Pálsson og Steingrímur Guðmundsson, svo var og húseigandinn Ólafur Stefánsson mættur.

Yfirmatsmennirnir hafa kynnt æjer virðingu hinna föstu virðingarmanna eins og hún er bókuð að framan, svo hafa þeir og skoðað hina umræddu húseign.

Yfirmatsgjörðin hljóðar svo:

Húsið er tvílyft, byggt af bindingi. Klætt utan m. pl. 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir og med járnþaki á plægdri súð. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gángur, allt þiljað og herbergin med pappa á veggjum en striga og pappa á loptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sámi herbergjafjöldi, eldhús og búr og annar frágángur hinn sámi. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir 12½ alin af lengd hússins, 2 al. á hæð; helmingur hans er med timburgólfi. Med þér að öll klæðning á húsinu er úr 5/4" borðum og allur bindingur úr 5×5 trjám verðum vjer að álíta að hlaupandi alin hjá hinum föstu virðingarmönnum eje of lágt metin, auk þess hefur húsið, sem hefur verið í virðingu frá árinu 1885 fyrir Kr. 7,500,00, og var þá töluverður hluti þess geymsluhús, fengið nú höfuðviðgjörð utan húss og innan, svo að nú er íbúð í öllu húsinu.

Lengd 21 al., br. 10 al., h. 8½ al. Hver hl. al. á Kr. 550,00 =	11.550.00
5 ofnar: 1/75, 3/70, 1/44. 2 eldavjelar: 1/95, 1/75	499.00
Við norðurhlið er byggður inn- og uppgönguskúr eins og húsið	
Lengd 3½ al., br 3½ al., h. 7¼ al. Hver hl. al. á Kr. 110.00	385.00
Virðingarverð hússins verður þanning sámtals Kr.	12.434.00

Yfirmat þetta eru yfirmatsmennirnir reiðubúnir að staðfesta med eiði, ef krafist verður.

Húseigandinn, Ólafur Stefánsson, tjáir sig sampykkan þessari matsgjörð.

Yfirmatinu er hjermed lokið.

Árni Thorsteinsson.

Bj. Guðmundsson
Sveinn Sveinsson
Einar J. Pálsson
Steingr. Guðmundsson
Ólafur Stefánsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1907 hinn 2 desember voru mættir Arni Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson og hinir föstu virdingarmenn H. Hjartarson og Sigv. Bjarnason trjesmiðir til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Thorvaldsensfjelagið hefur endurbætt húseign sína í Veltusundi Nº 3; brbr. 105. Húsið er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 5/4" borðum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á 5/4" borða skarsúð. Innan á binding er pappi. Nidri sölubúð innrjettuð með borðum skápum, og hyllum og skúffum, ~~allt~~ 1 herbergi og gángur allt þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gángur, allt þiljað; 3 herbergin m. striga og pappír á veggjum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á þridja gólfi eru 3 íbúðarherbergi, allt þiljað; eitt herbergið m. striga og pappír á veggjum, allt málað. Þar er 1 ofn. Þar er einnig framlopt. Kjallari 3 al. á hæð er undir öllu húsinu hólfaður í 5 geymsluklefa og gáng.

105

Lengd 12½, br 12, h 8½ al. Hver hl. al. 652,00.	8.150.00
5 ofnar: 1/70, 1/55, 3/40 1 eldavjel á Kr. 60,00	305.00
Við austurklið er inn og uppgönguskúr byggður eins og húsið	
Lengd 3¼; br. 2¾, h. 7¼ al. Hver hl. al. á Kr. 96,00.	312.00
Kr.	8.767.00.

2º Sama fjelag hefur og endurbætt húseign sína við Austurstræti, brbr. 472. Húsið er eins byggt og húsið undir tölul. 1º. Nidri er sölubúð með bordi, hyllum, skápum og skúffum, allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Uppi eru 3 herbergi þiljuð og máluð. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.

472

Lengd 8½ al., br. 9½, h. 8¾ al. Hver hl. al. á Kr. 308,00	2.618.00
2 ofnar á 50 Kr. hvor. 1 eldavjel 28 Kr.	128.00
Við vesturenda þessarar byggingar er millibygging b. eins og húsið. Nidri eru 2 gángar. Uppi er 1 herbergi, gángur og 1 fastur skápur allt þiljað og málað.	
Lengd 4½ al., br. 3½ al., h. 8¾ al. Hver hl. al. á Kr. 308,00	1.386.00
Kr.	4.132.00

3º Jón trjesmiður Gudmundsson hefur aukið og endurbætt húseign sína Melstað við Framnesveg Nº 38. Húsið er byggt af binding, klætt utan m. 3" plönkum og þiljað innan með plægð 5/4" borðum. Húsið er með járni á veggjum og þaki á skarsúð. Nidri eru 3 íbúðarherb., eldhús og gángur allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 3 herbergi og framlopt, allt þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari 2¾ al. á hæð er undir öllu húsinu hólfaður í 3 geymsluklefa. Rishæð hússins 3¼ al.

228

Lengd 11½; br. 9½; h 5½ al. Hver hl. al. á Kr. 322,00	3.703.00.
3 ofnar: 1/60, 2/28. 1 eldavjel á Kr. 95,00	211.00.
Við vesturgafl er inngönguskúr úr binding, kl. ut. m. borðum, pappa og járni, þiljaður og máladur og hólfaður í geymsluklefa og gáng.	
Lengd 3 al., br. 5 al., h. 4 al. Hver hl. al. á Kr. 87,00	261.00.
Við austurgafl er skúr, byggður af binding járnklæddur á þaki og 3 veggjum; eldvarnargafl að austanverðu; klæddur utan m. borðum og pappa. Skúrinn er þiljaður í smíðahús, geymsluklefa og gáng. Steinsteypugólf í 1/3 en að öðru leyti timburgólf. Þar er 1 eldavjel.	
Lengd 6 al., br. 12 al., h. 4 al. Hver hl. al. á Kr. 162,00	972,00
1 eldavjel á 40 Kr.	40.00
Flyt Kr.	5.187,00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr: 5.187.00

Á sömu lóð er geymsluhús með hjalli, byggt af binding, Kl. út. m. listaðrum 5/4" borðum; reist á öllu bakinu og járn þar yfir á 5 álnum og timburgólf í því á 5 álnum, en timburloft í því öllu. Rimlar á veggjum á 4 álnum. Í því er eitt skilrúm á milli hjallsins og geymslurúmsins. Rúmið er 3/4 al. Lengd 9 al., br. 6 al., h. 3 al. Hver hl. al. á Kr. 75,00 675,00.

Kr. 5.862,00

Ólafur Þorkelsson, Sigvaldi Bjarnason,

Árni Þorsteinsson.

Kr 1907 hinn 16 Desember mættu Árni Þorsteinsson fyrir hönd brunamálanefndar St. Þorsteinsson ásamt hinum fóstu virðingarmönnum til þess eptir ósk að virða til brunabóta eptirskrifandi hús eignir:

1080 1.— O. Ellingsen Bæjarverkstæðisstjóri hefir undanfarið látið reisa við Skólavörðustíg Brb.nr. 1080. Húsið er timburhús með portbyggðu risi, kvistir, veggsvölum og 5 al. ríss. Byggt af binding, Kl. út. m. gólf. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á gólf. 1" borða reið m. pappa fyllt m. sagi í útveggi á neðri hæð og í þakið og milligólf í tveim bitalögum. Niðri eru 4 íbúðarherb. eldhús búr gangur og 2 skápar allt þiljað og herbergin m. ofnum og pappír á veggi og loftum, allt máluð þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á öðru gólfi er sami herbergjafjöldi og allir fylgifengir þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Á þriðja gólfi eru 4 íb. herbergi, eldhús, 2 geymsluklefar, gangur og í þaðt. 6 skápar.

þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Tröfaldur reykháfur er í húsinu og vatnsleiðsla um það allt.

Kjallari m. steinst. gólfi og timburgólfi ofan á því hálfu er undir öllu húsinu, meðalhæð hans er 3 3/4 al. Þar eru 2 herbergi, eldhús, gangur og þvottahús, allt ómálað þiljað og ómálað. Vatnsklefi.

Þar er 1 ofn. 1 eldavél og í vatnspóstur

Lengd 16 al., br 12 1/2, h. 11 1/2. Hver hl. al. á Kr. 1018,00 16.288.00

9 ofnar: 2/140. 1/65. 2/58. 3/44. 1/38. Eldavélar: 2/95, 1/70. 1/60 951.00

vatnsleiðsla 350 kr. í vatnspóstur 60 kr. 410.00

6. Við vesturgafl er inn og útbyggingur úr m. þaksvölum og kjallara byggður einn og hálfur; í honum eru 3 gangar, 2 skápar og 3 ofnar í kjallaranum.

L. 3 1/2 al., br. 5 1/4 al., h. 10 al. Hver hl. al. á Kr. 30,00 1057.00

Kr. 18.706.00

2.° Sigurður Steinunnar Jónsson hefir byggt geymsluhús á lóð sinni við Grettisgötu 54, Brunabótanr. 729. Húsið er timburhús byggt af binding, Klætt utan með járni á langböndum á þaki og veggjum. Steinsteypugólf er í öllu húsinu og 4 loft í því úr gól. 1" borðum. Það er hólfað í hesthús, heyhús, kindaklefa og geymsluklefa. Uppi er heyloft.

729 Lengd 10 al., br. 8 al., h. 7 1/4 al. Hver hl. al. á Kr. 150,00 15.000.00

Kr. 1.500.00

3.° Ketill Björnsson Þorsteinsson hefir á lóð sinni, Helgafellsbúðum við Vitastíg byggt timburhús með veggsvölum og turni, byggt af binding, Kl. út. m. gól. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir á veggjum og með járnþaki á gól. 5/4" borða reið m. pappa á milli.

1174 Uppi er þiljað á útveggi og loft og gólfið korkað. Niðri er gólf í hegningunum. 2 reykháfar eru í húsinu. Kjallari 4 al á hæð er undir öllu húsinu. Rúmið er 4 al.

Lengd 16, br. 14 al., h. 10 1/4 al. Hver hl. al. á Kr. 630,00 10.080.00

Kr. 10.080.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4° Gunnar Kaupmaður Þorbjörnsson hefur reist niður hús sitt við Vonarstræti og Veltusundi, Brunabótanr. 121 steinlíf a og byggt í þess stað á sama grunni kjallaralt hús með porti, kistu og 7 kvistglyggum, veggsvölum og Karnap. Risið er 8½ alin. Húsið er byggt af timbri, klætt utan með pl. 5/4" borðum. p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl að sunnanverðu og með járnþaki á 5/4" borða súð með pappa á milli. Innan í timbri er millisíl og pappir upp að skammbitum og milligólf í öllum bitalögum. Niðri er sölubúð, 3 herbergi og kvein gangur, allt þiljað. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, kús, 3 gangar og í þaktur skápum, allt þiljað og með striga og pappir á veggjum og loptum, og verið að mála þar. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 7 íbúðarherbergi, og 3 gangar og 7 þaktir skápar, allt þiljað og með striga og pappir á veggjum og loptum. Þar er og verið að mála. Þar eru 2 ofnar. Á skammbitum er gólf úr pl. 5/4" borðum. Í húsinu eru 2 tvöfaldir reykháfar. Rafleiðslupípur eru um allt húsið. Kjallari með steinsteypugólfi 3½ al. á hæð er undir öllu húsinu og hann er hólfaður með steinveggjum; 6 geymsluherbergi, þvottahús með vatnspotti og gang. Í húsinu eru 14 Ventilar. Lengd 26 al., breidd á 11 álnum er 12½ alin en á 15 álnum er hún 17½. ~~Hver bls~~ Hæð 12 álnir

Hver klamp. al. á Kr.	1154.00	30.004.00
7 ofnar: 1/150, 1/130, 1/85, 1/76, 1/72, 1/64, 1/36	1 eldavjel 129 Kr. 1 vatnspottur 72 Kr.	814.00
Rafleiðslupípur 340 Kr.		340.00
	Kr.	31.158.00

5° Bjarni Björnsson Jónsson hefur bedið um virðingu á þe sem stendur á Kaupthúsalóð. Þurrum eign Kristjáns Þróðjarlssonar. Þessi hefur eigi áður verið vátryggður. Húsin er byggður af timbri og grjóti með járnþaki á skúrum og þiljaður innan.

1170

Lengd 7 al., br. 7 al., hæð í mæni 4½ al. Hver kl. al. á Kr. 42,00	294.00
Kamba byggður einn. Í húsinu er 1 eldavjel	
Lengd 7 al., br. 8 al. hæð 4½ al. Hver kl. al. á Kr. 36,00	252.00
1 eldavjel á 25 Kr.	25.00
C. Frederiksen. Bakari Kr.	571.00

1037

6° (Det danske Petroleumsselskab) hefur bætt við hesthús sitt á lóð sinni milli Arnlmannsstígs og Bókhlöðustígs. Brb. nr. 1037. - Fjelagsbakarín lóðinni gömlu. Húsið er byggt af timbri, kl. ut. m. járni og m. járnþaki á langböndum. Milliveggir eru klæddir í timbur í austurgafl og suðurkleti. Í því er hesthús og geymsluherbergi

Lengd 12½ al., br. 9½ al. h. 5¼. Hver kl. al. á Kr. 104,00	1248.00
Við vesturgafl er byggður skúr af timbri, kl. ut. m. járni á langböndum á veggi og þaki og vagnskýli við hann að norðanverðu.	
L. 10 al. br. 9½ al., h. 4½ al. Hver kl. al. Kr. 81,00	810.00
Kr.	2058.00

1017

7° Pjetur Ljósmyndari Brynjólfsson hefur aukið og endurbætt hús sitt við Hverfisgötu Brb. nr. 1017. Húsið er kjallari m. 3½ al. risi, b. af timbri, kl. ut. pl. 5/4" borðum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Á framhlið hússins eru 2 turnmyndaðir Karnappar, en á bakhliðinni er nýgjörður kvistur. Millisíl er í öll. útveggjum og milligólf í hverju bitalögum. Niðri í húsinu eru 3 sölubúðir, 5 íbúðherbergi, geymsluherb. 3 gangar og í skápum, sem allt er þiljað og allt nema geymsluherbergin

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

með stríga og pappír á veggj og loptum, allt málað. Í sölubúðunum eru 2 járndregarar og afgreiðir einn af þeim með búðarborði, skápum hyllum og skúffum. Þar eru 6 ofnar. Uppi er mynda stofa með ½" þykkum gler þaki og miðir þrír járndregarar. Þar er vinnustofa, miðrakleði, skrifstofa, 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gángar, sem allt er þiljað og með str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 6 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 3 þiljuð herbergi og gángur. Í húsinu eru 2 reykháfar. Kjallari undir hálfu húsinu og enn fremur eru í því 2 vatns-kassar úr járni, dæla og vatnsleiðslupípur

L. 25 al., með al breidd 17 al., h. 11¾ al. Ofan við kl. at. Kr. 1100,00		27.500.00
12 ofnar: 1/280, 1/125, 6/110, 2/105, 1/85, 1/52. 1 eldavjel 105 Kr.		1517.00
2 vatnskassar, dæla og vatnsleiðslupípur		140.00
	Kr.	29.157.00

Hjörtur Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Þorsteinsson.

Kr. 1907 hinn 19 desember var mættir A. Þorsteinsson f. hönd brunamálastjóra K. Þorsteinsson ásamt hinum fjórum virðingamönnum til þess settir að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1169 1º Árni verzlunarmaður Antonsson hefir á lóð sinni við Lindargötu byggt nýtt hús, einlyft m. porti, 2 kvistgluggum Kvisti og 6 al. risi. Húsið er byggt af binding og kl. út m. gal. 5/4" borðum, p. l. og járni á 3 veggi, eldvarnargaft að austanverðu og með járnþaki á 5/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og miltisgólf í báðum bitalögum. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, skápur og gángur, sem allt er þiljað og með stríga og pappír á veggj og loptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, skápur 2 og gángur, sem allt er þiljað og herbergin m. stríga og pappír á veggj og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á skammbitum er gólf úr gl. 5/4" borðum. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, 5½ al. á hæð. Hann er með steinsúlum undir endibogum og hálfaðr. í 5 geymslum og gáng. Rafleiðslupípur — 120.00

Lengd 15 al., br 12 al., h. 7¼ al. Ofan við kl. al. á Kr. 66,00		1020.00
5 ofnar: 1/126, 1/66, 3/46. 2 eldavjelar 88 Kr. hver		506.00
Við vesturgafl hússins er timb. skúr m. risi og kjallara byggður einn og þiljuð. Þar eru 2 skápar.		
Lengd 3½ al., br 5¼ al., h. 4¾ al. Ofan við kl. al. á Kr. 164,00		574.00
Við norðurhlið er inn- og upp gángustúr með kjallara og risi, byggður einn. Hálfaðr. í 4 gánga.		
Lengd 4½ al., br 3¾ al., h 9½ al. Ofan við kl. al. á Kr. 186,00		837.00

6. Fyrir norðan húsið er byggt einlyft geymsluhús með skúrþaki. Það er byggt af binding kl. út m. gal. 1" borðum og járni þar yfir á 2 veggi, eldvarnarhlið að norðan en eldvarnargaft að austanverðu; hann er og járnklæddur á þaki. Gólf er í honum hálfum og hann er hálfaðr. í tvennt. Milli geymsluhússins og íbúðarhússins er vagnskýli opið að vestan. eu m. eldvarnarhlið að austan.

L. 10 al., br 8 al., h. 4½ al. Ofan við klæðn. al. á Kr. 140,00		1400.00
	Kr.	13.457.00

1157 2º Pjetur Hjeðinsson Jóhannesarson hefir nú látið eldfæri í hús sitt við Laufásveg Nº 16, Brbnr. 1151. Húsið var virt til brunabóta hinn 16 September þ. á. og þá ótarlega lýst þá og ekki talið öðrum breytingum en að gólf úr gl. 5/4" borðum hefir verið látið á skambita og pappi og vað á milli

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

loptá. Niðri eru 2 ofnar, en uppi 3 ofnar
L. 15 al. br. 13½ al., h. 10½ al. Hver kl. alin á Kr. 82,00 — 12.315.00

6. Útbygging við vesturhlið, að öllu leyti í líkan ástandi og 16 September þ. á. Í henni er 1 eldavjel.
L. 5 al., br. 6 al., h. 10½, hver klauf. alin á Kr. 360,00 — 1.800.00
Í húsinu 5 ofnar: 1/40, 1/38, 1/108, 1/99, 1/57. — 542,00
Í útbyggingunni 1 eldavjel 94 Kr. Raflýsingargjörn 150 Kr. — 244.00

Kr. 14.901.00

Hjörtur Hjartarson Sigvaldi Bjarnarson.
Árni Þorsteinsson.

Ár 1907 hinn 28 December voru undirritaðir Þorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra H. Þorsteinsson ásamt hinum fyrðu virðingarmönnum til þess eptir beiðni eptirtalda húseigenda að virða til brunabóta húseignir þeirra:

1/0 c. Sveinn Árnesingur Sveinsson og Jón Árnesingur Jónsson hafa byggt einlyptt timburhús m. porti og 3½ al. risi á lóð einni við Bankastræti № 14, B-bóta № 1/14. Það er byggt af timbri kl. út m. pl. 1" borðum, pappa og járni þar yfir á 3 vegu og þaki; eldvarnarklið að vestanverðu. Niðri er húsinu skipt í tvö herbergi, forstofu, geymslu. Steinsteypugólf í forstofu og geymslu. Hurðir og fyrðing er þiljað og fyllt í timbur með sagspónum, og með steinsteypugólfi hurðvegja. Í timburhúsinu er kúmofn. Uppi er þar kólfað í stærsta. Kjallari er undir 3/4 af húsinu 2¾ alin á hæð, kólfaður í forstofu með innmúruðum vatnspotti og 3 geymsluklefa, sumpart með steinsteypugólfi, sumpart með timburgólfi.
Lengd 18 al., br. 10 al., h. 6¼ al. Hver klauf. al. á Kr. 256,00 — 4608.00
1 kúmofn á 60 Kr. 1 vatnspottur 50 Kr. — 110.00

Kr. 47/8.00

2/0 Jóel S. Þorleifsson hefur aukið og endurbætt húseign sína við Skólavörðustíg № 15, B-b. nr. 542.
Einlyptt timburhús m. porti og 4½ al. risi. Byggt af timbri, kl. út m. klæðlett. 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í timbri fyllt m. marhálm. Niðri eru 3 íb. herbergi, eldhús, búr og gangur allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herbergi og gangur, allt þiljað og 2 herbergin með striga og pappír á veggj. og loptum allt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með timburgólfi er undir öllu húsinu 3⅓ al. á hæð, kólfaður í 2 geymsluklefa, gang og ómúruðum með þiljuðum veggjum og járnfóðruðu lopti. Þar er kúmofn.
Lengd 12 al., br. 10 al., h. 6 al. Hver klaufyndi alin á Kr. 385,00 — 4620.00
5 ofnar: 2/50, 1/38, 1/37, 1/35. 1 eldavjel á 53 Kr. 1 kúmofn á 35 Kr. — 298.00

6. Við norðurhlið á þessu húsi er nýbyggt timburlyptt hús, áfast, með 4½ al. risi. Byggt af timbri, kl. út m. pl. 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borða við m. pappa á milli. Innan á timbri er pappír á veggjum en fyllt í timbr. m. sagspónum á 2 vegu. Steinsteypugólf í öllum kjallaranum. Niðri eru 2 íb. herbergi, eldhúsgangur og skápur, allt þiljað; herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Uppi er 1 íbúðarherbergi, eldhús, búr, geymsluklefi og 2 gangar, allt þiljað; íb. herbergið m. striga og pp. á veggj. og lopt, allt málað. Þar er 1 eldavjel. Á þriðja gólfi er þurrklopt. Kjallari með steypugólfi er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Í honum eru geymslurúm, gangur og forstofuhús með vatnspotti
Lengd 12 al., br. 8¼, h. 9 al. Hver klauf. alin á Kr. 418.00 — 5016.00
2 ofnar: 1/38, 1/28. 1 eldavjel á 65 Kr. 1 vatnspottur á 48 Kr. — 179.00

Þessi bygging (6) kemur í staðinn fyrir inn- og úppgöngustiga sem var áfastur við norðurhlið hússins en hefur verið rifinn.

Kr. 10.113.00

Hjörtur Hjartarson Sigvaldi Bjarnarson
Árni Þorsteinsson.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skoðunargjörð
329

Ár 1907 þann 27 Desember mættu Árni Þórðarsteinsson í forföllum Brunamálastjórans í Reykjavík H. Thorsteinsson ásamt þínum hjer að neðan virðingarmönnum Bjarna Sigurðssyni og Sigvalda Bjarnasyni í húseignunni № 19 við Laugaveg, brunabótanúmer 329, sem er eign Jóns Kaupmanns Ejólfssonar til þess eptir beiðni hans að halda skoðunargjörð á áðurnefndu húseign, sem hann í bréfi sínu, dagð. 23 Des. þ.á. hefir tilkynt af brunamálastjóra samkvæmt, hefir hann þótt ástæða til að hafa orðið fyrir skemmdum við bruna á húsinu № 17 í sömu götu aðfaranótt hins 22 Desember. Eigandinn Jón Kaupm. Ejólfsson var mættur við skoðunargjörðina.

Húseignin, Fors. № 329 er vátryggð til brunabóta hjá mjer:

a. Forhús	- - - - -	Kr. 7480.00
b. Bakhús		" 480.00
d. - " -		" 204.00
e - " -		" 350.00
	Samtals Kr.	8514.00

Af þessum húsum hefir húsið undir stafl. „a" orðið fyrir skemmdum af hita við áminnstan bruna og eru þær þessar:

Málningin hefir gjörskemst á vesturgafli hússins og 27 gluggrúður sprungið svo að þær má telja ónýtar.

Húsið undir stafl. „d" var rifið til grunna til þess að fyrirbyggja útbreiðslu eldsins.

Til þess að endurbæta ~~þetta~~ skemmdirnar á húsunum „a" og „d" þarf:

1) 27 rúður 16×17" með vinnulaunum á 70 – Kr 18.90
2) Fyrir að mála og skafa gaflinn " 40.00

Flyt Kr. 58.90.

Flutt Kr. 58.90.

3) Til þess að endurreisa gegnsúlukúrið „d" samkvæmt § 42 þarf Kr. 204.00
þar frá dregst leifar " 25.00
Kr. 179.00 179.00

Skaðann verður þörf að meta sjerstaklega.

§ 43 og § 42 samanlagðir nema á samtals Kr. 237.90.

Húseignin hefir frá því hún var bygð ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum, sem geti haft áhrif á skaðabæturnar.

Eigandi bjó sig undir samanburðar matsgjörð, er gjörð var af framangreindum tveim virðingarmönnum með skírskotun til afskrifunga þeirra um sama viðfangsefni. Matsgjörðin stóð yfir 1½ klukkustund.

Hjörtur Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Jón Ejólfsson Árni Þórðarsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1907 hinn 27 Desember mætti Árni Thorsteinson í forfallinn brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum fyrri virðingarmönnum Árjeminúmum Hirti Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni til Jress, eptir beiðni Baldvins Einarssonar sem búseigandi að húsinu № 17 á Laugavegi, er brann aðfaranótt hins 22 Desember, að framkvæma skoðunarjörð á húseignum og virða brunaleifarnar.

Baldvin Einarsson hefur fallið frá rjetti sínum til að kjósa annan virðingarmann enn tilkynnti brunann með bréfi til brunamálastjórans, dags. 23 Desember og af honum meðtekið sama dagsins. Eigandi hússins var tilstaddur við skoðunarjörðina.

Brunabótanúmer húseignarinnar er № 274 og hefur verið vátryggð til brunabóta þannig:

a. Forhús	Kr.	3.783,00
b. Bakhús	"	147,00
c -"-	"	300,00
d -"-	"	600,00
Samtals	Kr.	4830.00

Upplýsir að eldinum er álitið að ~~hafi~~ hafi stafað frá ofni er sjeður hafði verið í bakhúsinu, c staflið c' eptir að brunabótavirðing fór fram þ. 28 Maí þ.á. Húsin undir staflíðunum: a, b og c eru gjörsamlega brunnin niður en af húsinu „d" stendur eptir nokkuð af veggjum og þaki en er tvö skemmt að ekki verðist svara kostnaði að gjöra við það, og leyfarnar af þeim ekki meir en 80 króna virði.

Brunaleifarnar af allri húseigninni verða þá virtar þannig:

1. Leifar af bakhúsi	Kr.	60,00
2 -"- " timbri	"	80,00
3 -"- " múrsteini	"	15.00
4 -"- " eldstóm og rörum	"	20.00
5 Grunnur	"	30,00.
6 Brunaleifar af húsinu „d"	"	80.00
Samtals	Kr.	285.00

Upphæð skaðabótanna verður þannig samkvæmt 42 gr. sambyggingarinnar Kr. 4545.00. Húseignin hefir, þá hún var tekin í brunabótaábyrgð ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum, sem geti haft áhrif á skaðabótunum.

Eigandi fær eptir sambyggingarinnar matsgjörð, er gjörð var af framangreindum brunavirðingarmönnum með skírskotun til yfirbyggingarinnar um samvinnuna. Matsgjörðin stóð yfir 2 klukkustúnur, en þar eð eigi var hægt að fara virðingargjörðina inn í virðingarprótokollinn fyrr enn hún var tekin og húseigandi var sjeður í gæzluvarðhald um nokkra daga, eptir að virðingin fór fram, verður virðingargjörðin ekki undirskrifuð í dag þann 4 janúar 1908.

Árni Thorsteinson. Hjartarson. Sigv. Bjarnason

Baldvin Einarsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1908 hinn 7 Janúar voru mættir Á. Thorsteinsson í forföllum brunamálastjóra H. Thorsteinsson ~~til~~ ásamt hinum föstu virdingarmönnum til þess eptir beidni ad virda til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Jón Kaupmadur Arnason hefur endurbætt hús sitt, Vesturgötu Nº 39, brbótanr. 556. Húsid er einlypt med porti og ~~med~~ 5 al. risi, byggt af binding, klætt utan med pl. 5/4" bordum og pl. 3/4" bordum þar yfir en járn þar yfir á tvo vegu, en á tvo vegu med tvöfaldri 5/4" borda klædningu med pappa á milli. Húsid er med járnþaki á pl. 5/4" borda súd med pappa á milli. Í útveggji er fyllt med marhálmi, í binding og þak. Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, bús gángur og 1 fastur skápur, allt þiljad. Herbergin med pappa á veggjum en striga og pappír á loptum, allt málad; þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúdarherbergi, gángur og 2 geymslukompur, allt þiljad og málad. þar eru 2 ofnar. Kjallari 3 3/4 al. á hæd er undir öllu húsinu og er hann allur med steinsteypugólfi. Í honum er sölubúd med hyllum bordum og skúffum, allt þiljad og málad og timburgólf ofan á steypunni. þar er 1 ofn. þar eru og 2 geymslurum med hyllum.

556

Lengd 14 al, breidd 12 al, hæd 6 1/2. Hver hl. alin á Kr. 581,00	8134.00
5 ofnar: 1/95, 1/85, 1/58, 1/55, 1/45 1 eldavjel 105 Kr.	443.00
Vid sudurklid er inngöngnskúr byggdur einu og húsid	
Lengd 3 1/2 al, breidd 3 1/4 al, hæd 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 78,00	273,00
Kr.	8.850.00

2º Oddur Helgason hefur endurbætt húseign sína, Nordurbæ í Hlídarhúsalandi. Húsid er einlypt med porti og 2 1/4 al. risi, byggt af binding, kl. ut med pl 5/4" bordum á 3 vegu, steinhlid ad nordanverdu og med járnþaki á pl. 5/4" borda súd med pappa á milli. þak og veggir stoppad med marhálmi. Nidri eru 1 íbúdarherbergi, bús og gángur, allt þiljad, og herbergid med pappa á veggjum og málad. þar er 1 ofn. Uppi er sama herbergjaskipun. þar er 1 ofn.

229

Lengd 9 al, br. 7 1/4 al; h 5 al. Hver hl. alin á Kr. 167,00	1503.00
2 ofnar á 50 Kr. hvor	100.00
Kr.	1603,00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Arni Thorsteinsson

Ár 1908 hinn 11 Janúar voru mættir Árni Thorsteinsson, fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson, og hinir reglulegu virdingarmenn til þess eptir ósk ad virda til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Ólafur trjesmidur Theodórsson hefur byggt tvílypt hús m. al. risi á lód sinni vid Laufásveg Nº 14. Húsid er byggt af binding, kl. ut med pl. 1" bordum, pappa listum og járni á hlidum og eldvarnargaflar, og med járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli. Innan á bind. er pappi og milligólf í tveim bitalögum. Nidri í húsinu eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, gángur og 1 fastur skápur, allt þiljad og med striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúdarherbergi og gángur allt þiljad og m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málad. þar er 3 ofnar. Á þridja gólfi er þurklopt. Kjallari med steypugólfi er undir öllu húsinu 4 al. á hæd; hann er hólfadur í þvottahús, snúdaverkstædi, geymsluklefa og 2 kolastúur. Snúdarúmid er med járnfödrudu lopti; þar er 1 lúnofn og vatnspottur í þvottahúsinu

1171

Lengd 15 al., br. 12 al., h. 10 1/2 al. Hver hl. alin á Kr. 678,00	10170.00
4 ofnar: 1/63, 1/60, 2/54 1 eldavjel 85 Kr. 1 vatnspottur 55 Kr. 1 lúnofn 34 Kr.	405.00
Flyt Kr –	10.575.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 10575.00

6. Vid vesturhlid er inn og uppgönguskúr med risi byggdur einn og húsid. Í honum eru búr, 3 gángar og 2 skápar; þar eru og 2 salerni.
Lengd 3¾, br 4 al., h 10½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 208.00 — 780
Kr. 11355.00

2º ~~Jón Sigurdsson járnsmidur~~ Þorsteinn Gunnarsson hefur aukid og endurbætt húseign sína vid Laugaveg Nº 54 ádur eign Marteins Haldorsens, brbótanúmer 641.
Húsid er byggt af binding, kl. ut m. pl. 5/4" bordum pappa listum og járni þar yfir og med járnþaki á pl. 5/4" borda súd. Í binding er fyllt med markálmi.
Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, gángur og 1 fastur skápur, allt þiljad og herbergin med striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, ~~gángur~~ og 1 skápur, allt þiljad og málad. Þar eru 1 ofn og 2 eldavjelar. Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ alin á hæd, hann er med timburgólfi, allur þiljadur innan og hólfadur í 3 herbergi, eldhús og 2 fasta skápa, allt þiljad og málad. Þar eru 1 ofn og 2 eldavjelar. Rishæd húsins er 4 al.
Lengd 11 al., br. 10 al., h. 6 al. Hver hlaup. alin á Kr. 405,00 — 4455.00
4 ofnar: 1/45, 3/40 — 5 eldavjelar: 1/55, 2/50, 2/25 — 370.00
Vid suðurhlid er inn og uppgönguskúr med risi og kjallara, byggdur einn og húsid
Lengd 3½ al., br. 3½ al., h 8 al. Hver hlaup. al. á Kr. 116.00 — 406.00
Á sud-austur takmörkum lódarinnar er nýbyggt einlypt hús, smidja, úr steinsteypu og med járnþaki á bordasúd med pappa á milli. Á í henni er steinsteypugólf, steinsteypuveggir kalkdregnir, sömuleidis loptid; smidjan er hólfud í þrennt.
Lengd 11½ al., br 9½ al., hæd 6 al. Hver hl. al. á Kr. 228.00 — 2622.00
Kr. 7853.00

641

Hjartarson — Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinson

Ár 1908 hinn 13 Janúar voru mættir Á. Thorsteinson f. hönd H. Thorsteinson brunamálastjóra ásamt hinum föstu virdingarmönnum til þess eptir óskad virda til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Thor Kaupmadur Jensen hefur byggt tvílypt hús med 4½ risi, kvisti og karnappum á lód sinni vid Frikyrkjuveg. Húsid er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 5/4" bordum pappa listum og járni þar yfir og med járnþaki á pl. 5/4" borda súd med pappa á milli. Þiljad innan á binding med tvöföldum ¾" bordum, pappa og listum á milli. Milligólf er í öllum bitalögum. Nidri eru 6 herbergi, eldhús, búr og gángur allt í smídum. Uppi eru 11 herbergi og gángur í smídum. Á þridja gólfi er ad mestu þiljad innan á sperrur, allt í smídum uppi og nidri. Rafleidslupípur eru um allt húsid. Kjallari er undir öllu húsinu 4¼ al. á hæd, hólfadur med steinskilrúmum í 8 herbergi og 2 gánga
Medallengd 30 al., breidd á 11 álnum er 23 álnir en á 19 álnum er hún 19 álnir., hæd 12 al. Hver hl. al. á Kr. 1131.00 — 33.930.00
Vid austurhlid er inn og uppgönguskúr, b. einn og húsid
Lengd 6 al., br. 6 al. hæd 12 al. Hver hl. al. á Kr. 331,00 — 1986.00
Kr. 35916.00

1172

2º (Magnús R. Jónsson skósmidur) Oddur Gíslason málifærslumadur hefur endurbætt hús sitt vid Hverfisgötu Nº 54 Brbn.
Húsid er einlypt med 3¾ al. risi. Húsid er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum p. l. og járni þar yfir og med járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í nedra bitalagi. Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús og 1 skápur, allt þiljad og herbergin med striga og pappír á veggjum og loptum. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 herbergi þiljad og málad og framlypt

866

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Kjallari með steypugólfi og timburgólfi ofan á. Hæð er undir öllu húsinu, 4 al. á hæð. Í honum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsla og 2 skápar, allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. – 3 ofnar: 1/60, 1/53, 1/45. 2 eldavélar á 60. 275.00

Lengd 10 al. br. 9 al. hæð 4 3/4 al. Ofver klæðn. al. á kr. 33,00 3330.00

Við suðurhlið hússins er inngöngustúka með skúrsþaki byggðu einu og húsið. Í henni eru 2 gangar og 3 kassa skápar.

Lengd 3 1/3 br. 4 al. hæð 4 al. Ofver klæðn. al. á kr. 93,00 310.00

Kr. 3915.00.

2o 16. 119. H. P. Duus verzlun hefur nú fullgjört geymsluhús sitt við Aðalstræti Nr. 4, Brunanúmer 119. Húsið er byggt af timbri 6 3/4 al. turn upp úr miðju þaki og kvistgluggum; byggt af binding, kl. út. m. járni á langböndum á þökum klæðum með múrsteinsgafli að austanverðu en áfast við Pakkhúsið að vestanverðu. Það er með járnþaki á kaðalstálsperrum 5/4" borða þétt með pappa á milli. Kjallari með steypugólfi er undir öllu 4 1/4 al. á hæð. Í húsinu er loft og gólf úr pl. 5/4" borðum.

Lengd 2 hæðir, br. 19 1/2 al., h. 8 1/4 al. Ofver kl. al. á kr. 628,00 15072.00

Kr. 15.072.00

4o Jóhannes Bjarnason Lárusson hefur fullgjört ofan og austar á sömu lóð húseign sína Nr. 18 við Hverfisgötu, aukið húseignina og endurbætt á ýmsan hátt. Húsið er b. af binding, kl. út. m. pl. 1" borðum, pappa og járni þar yfir á allra veggi en með múrsteypu yfir járninu á báðum göflum. Það er með járnþaki á pl. 1" borða þétt með pappa á milli. Turninn á bindingnum er pappi og fyllt í bind. m. marhálmi. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 3 skápar, allt þiljað og herb. með striga og pappír á veggi og loftin, allt málað.

d. 34.

þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari með steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á. Hæð er undir öllu húsinu 4 al. á hæð. Í honum er eldhús með borði, hyllum og skúffum, 1 herbergi, gangur og geymslurúm, allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn.

Lengd 10 al., br. 9 al., h. 4 1/4 al. Ofver kl. al. á kr. 362,00 3620.00

3 ofnar: 2/80, 1/72 1 eldavél á 50 kr. 222,00

Við suðurhlið er inngöngustúka byggð einu og húsið með eldvarnarhlið.

Lengd 3 1/2 al., br. 3 al., h. 3 3/4 al. Ofver kl. al. á kr. 72,00 252,00

Kr. 4.094.00

Hjörtgeðsson Sigr. Bjarnason
Árni Thorsteinson

Ár 1908 þann 31 Janúar fór fram skoðunargjörð á skemmdum þeim er orðið höfðu á húsi Björns Kaupmanns Jónassonar við Laugaveg 208, brunabótanr. 460, við bruna á húsinu Nr. 17 í sömu götu aðfaranótt hins 22 Desember f. á. Skaðann sem hefur orðið á þessu húsi hefur eigandinn tilkynnt með bréfi sínu til Brunamálastjórans, dags. 20 Jan. þ. á. og óskað hann skyldi hafa gefið tilkynnt það fyr skoðunarmanna veikinda sinna. Það sem skemmst hefur eru 5 rúður, stórar og smærri úr spegilgleri; af þessum rúðum hafa hver kostað 50 krónur hver, 2 á 3 krónur hver og 1 á 2 kr. og 50 aura, allar fyrir utan ísetningu og kítti. Við álítum að úr stóru rúðunum hverjum megi fá nóg í hinar 3 smærri og kemur þá aðeins til greina verð 2 hinna stóru og ísetning á öllum rúðunum samanlagt:

I. 2 rúður á 50 kr. hver með ísetningu 6 kr. = kr. 112.00

II Ísetning á 3 smærri rúðum, 3 kr. fyrir allar = " 3,00 115.00

alls kr. 115.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skaðabætunum verða því alls Kr. 115.00.

Við síðustu brunabótavirðinguna á húsi þessu 1 Okt. 1906 var ekki sérstaklega getið um viðbót þessar í virðingargjörðinni en undirritaðir virðingarmenn vottа að þær hafi allar verið komnar í þegar húsið var virt. Skaðabótagjörðin var haldin af Á. Þorsteinssyni fyrir hönd brunamálastjóra H. Þorsteinssonar ásamt hinum 2 fyrstu virðingarmönnum, þar sem eigandi hefur forfallið sjálfi einum að velja annan virðingarmann. Samþykktu skaðabótagjörðinni fyrir hönd ~~hans~~ eigandi er undirritaður Cand. juris Sigurður Eggerz. Skaðabótagjörðin stóð yfir í ½ kl.tíma.

Árni Þorsteinsson. Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Björn Jónsson.

Ár 1908 hinn 1 febrúar var mættir Árni Þorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Þorsteinssonar til þess eptir beiðni að virða ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum, til brunabóta þessi hús

1- Jóns Kaupmanns Þorgrímssonar hefur aukið og endurbætt hús sitt við Austurstræti № 3, brunabótanúmer 521. . allt húsið Þrbnr. 521 heyrir hingað til staðið í bókunum sem eign Hannesar ritstjóra Þorsteinssonar og J. Kaupmanns Þorgrímssonar, en hann hefur nú óskað eptir að fá sinn helming af húsinu virtan sjer í lagi og að honum yrði gefið sjerstakt nýtt brunabótanúmer.
521 j / ½ húsið
Húsið er timburhús með portbyggðu risi og 5 al. rishæð, byggt af timbri klætt utan m. gal. 5/4" borðum, á pappa, og kantsettum 3/4" borðum og járni þar yfir; það er með járnþaki á gal. 5/4" borðum með pappa á milli. Milligólf í einu bitalagi. Niðri er sölubúð með skápum, hyllum, borði og skilrúmum, og 2 speglagluggum í henni, skrifstofa og 2 geymsluherbergi, og gangur og 1 fastur skápur; allt þiljað og málað. Þar

eru 2 ofnar. Á öðru gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 1 skápur; herbergin með ofnum og pappír, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi 2 herbergi, eldhús, 2 geymsluklefar í skápur og framloft, allt þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á skammbitum er borðagólf og upplpað marhálmi milli loftsta. Kjallari 3½ al. á hæð með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu. Hann er hólfaður í 4 geymsluklefa og gang. Í húsinu er vatnsgeymir úr járni og dæla virt á Kr. 60,00 — 60.00

Lengd 14½, Br 12; h. 11½ al. Hver hlaðm. al á Kr. 752,00 — 10.904.00

6 ofnar: 1/80. 1/70. 2/59. 2/50 Eldavjelar: 1/86. 1/58 — 572.00

Við norðurhlið er timburbygging með skúrþaki. Hún er byggð úr binding, kl. utan einu og húsið og byggð einu. Niðri er geymsla. Uppi er í herbergi þiljað, með ofnum og pappa á veggi og lopti, allt málað; útveggir stoppaðir með sagi.

Lengd 10., Br. 3., hæð 11½. Hver hlaðm. alin á Kr. 90,00 — 900.00

Kr. 12.376.00

2- Þorsteinn Kaupmanns Egilssonar hefur þiljað íbúðarhús sitt við Laugaveg № 44 ofan á ~~hús~~ sömu lóð þannig að það nú stendur við Frakkastíg og er № 11; Þrbnr. 455.
455 j
Hann hefur endurbætt það. Húsið er einlyft með porti og 4 al. risi, byggt af binding klætt utan með plægðum borðum og pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki.
a Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 2 fastir skápar, allt þiljað, herbergin með pappa á veggjum en ofnum og pappír á loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðarherbergi og gangur, allt þiljað; herbergin með ofnum og pappír á

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

veggjum og loptum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari med steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3 álnir á hæd; í honum er þvottahús med vatnspott, 2 geymsluklefar og gángur.

Lengd 11 al., br. 9 al., h. 5¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 325,00 — 3575.00

4 ofnar: 2/45. 2/30 2 eldavjelar: 1/60. 1/55 1 vatnspottur 70 kr — 335.00

b Vid sudurgafl hússins er inngönguskúr med risi og Kjallara og áföstu innkeyrslu-porti med þaki yfir; skúrinn er byggdur eins og húsid og í honum er gángur og 1 fastur skápur.

Lengd 2½, br 3, h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 90,00 — 225.00

c. Vid austurhlid hússins er inng. skúr med Kjallara byggdur eins og húsid.

Lengd 3 al., br 3½ al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 80,00 — 240.00

Kr 4.375.00

~~Hj~~jartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinson

Ár 1908 hinn 4 Februar mætti Árni Thorsteinson, fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson, ásamt hinum fasta virdingarmanni Hirti Hjartarsyni og trjesmid Jóni Sveinssyni er skipadur hafdi verid af brunamálastjóra til þess ad gegna virdingarmanni-störfum í sjúkdómsforföllum hini fasta virdingarmanni Sigvalda Bjarnasonar, til þess eptir beidni ad virda eptirfarandi húseignir:

1º Jafetína Jónasdóttir hefur byggt einlypt hús med 3 al. risi á lód sinni vid Nýlendugötu. Húsid er byggt af binding, Kl. út. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og med járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli. Í binding er stoppad med sagspónum og milligólf í nedra bitalagi og stoppad á milli med sagspónum. Nidri eru 2 íb. herbergi og eldhús og 1 fastur skápur, allt

1173.

piljad og herbergin med striga og pappír, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf og þurklopt. Eldvarnargafl er á vesturgafli hússins.

Lengd 9 al., br 8 al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 200,00 — 1800.00

2 ofnar: 1/45, 1/28 1 eldavjel á 45 kr — 118.00

Vid norduhlid er inngönguskúr med skúrþaki, byggdur eins og húsid, hólfadur í tvennt. Þar er 1 skápur. Kjallari undir.

Lengd 5¾ br. 3 al h. 4¼. Hver hlaup. al. á Kr. 60,00 — 345.00

Kr. 2263.00

2º Hjörtur Jónsson hefur á lód sinni vid Brædraborgarstíg Nº 22, brunabótanúmer 407 byggt einlypt hús med 4 al. risi. Húsid er byggt af binding Kl. út. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og med járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli. Í binding er fyllt med sagspónum og milligólf í bádum bitalögum. Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús og 1 skápur, allt piljad; herbergin med pappa á veggjum en striga og pappír á loptum, allt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 1 herbergi piljad og framlopt. Kjallari 3¾ al. á hæd er undir öllu húsinu med steinsteypugólfi í honum hálfum og timburgólf afan á. Þar er 1 herbergi og gángur piljad og málad. Þar er 1 eldavjel. Þar eru og 2 geymslurúm.

407

Lengd 12 al., br 10 al., h. 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 371.00 — 4452,00

3 ofnar: 1/50, 1/40, 1/28 2 eldavjelar: 1/65, 1/28 — 211.00

Vid vesturhlid er inng. skúr med Kjallara byggdur eins og húsid

Lengd 3½ al., br. 3 al., h 4 al. Hver hlaup. alin á Kr. 70,00 — 245.00

Kr. 4908.00

3º Búnadarfjelag Íslands hefur óskad eptir ad húseignir þess yrdu virtar upp aptur þar sem hinn fyrri virding á húsinu þ. 24 Nóv. 1906 væri nyög ónákvæm. Húsid er vid Lækjargötu, Nº 14, br. 3. nr. 1019. byggt af binding, tvílypt med porti kvistgluggum og 7 al. risi; klætt utan med

1019.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

med pl. 1" bordum p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, ad nordanverdu ½ eldvarnargafl. Þad er med járnþaki á pl. 5/4" borda súd med pappa á milli. Í öllum útveggjum er millisil og milligólf í tveim bitalögum. Nidri í húsinu eru 4 herbergi, gángur og 2 fastir skápar, allt þiljad og málad. Þar eru 4 ofnar. Uppi eru 4 herbergi og gangur, allt þiljad og málad og í herbergjunum eru bord, hyllur og skápar, allt fast og málad. Þar eru 4 ofnar. Á þridja gólfi er hreinsunarverkfæri og brædslu ofn. Í húsinu eru gaslampar og leidningar uppi og nidri. Þar Vatnsleidsla er í húsinu

Lengd 16 al., br. 18¾ al., hæd 14 al. Hver hlaup. al. á Kr. 1084,00	17344.00
8 ofnar: 4/80, 4/70. b) Hreinsunarverkfæri 200 Kr. Brædslu ofn 350 Kr.	1150.00
Gasleidsla m. lömpum: nidri 230 Kr., uppi 475 Kr. Vatnsleidsla 550 Kr.	1255.00

NB (Í húsverdinu er innifalid 1350 Kr. í bordum, skápum og skúffum uppi)

b. C. Á sömu lód er skúr byggdr af binding, Kl. ut. m. pl. 1" bordum og járni þar yfir á tvo vegu og þaki, ad vestanv. er eldvarnarveggur. Skúrinn er hólfadur í 5 rúm, þar af 1 fyrir Benoïdgasverk. 2/3 hlutar hans eru þiljadir ad innan og máladir; steinsteypugólf í honum öllum. Milli Litr a og C eru 8½ alin.

Lengd 19 al., br. 2½ al., h 3½ al. Hver hl. al. á Kr. 45,00 =	855.00
Benoïdgasverk Kr. 900,00	900.00
	Kr. 21.504.00

Hjartarson. Sveinsson

Árni Thorsteinson.

Ár 1908 hinn 15 Febrúar mætti Árni Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum fasta virdingarmanni H. Hjartarsyni og trjesmid Jóni Sveinssyni, er skipadur var af brunamálastjóra til þess ad gegna virdingarmannsstörfum í forföllum hins fasta virdingarmanns Sigvalda Bjarnasonar, til þess eptir beidni ad virda til brunabóta eptirfarandi húseignir.

Bergsteinn Magnusson bakari hefur nú fullgjört hús sitt vid Hverfisgötu No 34, brb. númer 596. Húsid er b. af binding, Kl. ut. m. pl. 5/4" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl ad austan. og m. járnþaki á pl. 5/4" borda súd med pappa á milli. Innan á bind. er pappi og milligólf í bádum bitalögum. Nidri í húsinu eru 5 íb. herbergi, eldhús, búr gángur og 2 fastir skápar, allt þiljad og herbergin og gángurinn m. striga og pappír á veggj og loptum, allt málad. Þar eru 4 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 3 íb. herbergi, eldhús, geymslurúm og gángur, allt þiljad og herbergin m. str. og pappír á veggj og loptum, allt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á skambitum er gólf úr pl. 5/4" bordum.

596.

Kjallari 4½ al. á hæd er undir öllu húsinu med steinsteypugólfi. Í honum er sölubúd med 2 spegilglerrúdum, bordi, hyllum og skúffum og veggir og búdarbord klæddir med emaillerudu blikki. Þar er og braudgergdarrúm, Ketilrúm, geymslurúm, 3 skápar med hyllum og gángur máladur, med flísagólfi. Þar er 1 ofn og bakaraofn

Lengd 18 Al., br 12 al., h 7½ al. Hver hl. alin á Kr. 631,00	11.358.00
8 ofnar: 1/92, 1/76, 1/53, 1/43, 1/40, 1/34, 1/30, 1/25. 3 eldavjelar: 1/63, 2/53.	562.00
1 Bakaraofn 1350 Kr.	1350.00

b. Vid sudurklid er inn- og uppgönguskúr med Kjallara, byggdur einu og húsid hólfadur í tvennt

Flyt Kr. 13.270.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr.	13.270.00
Lengd 3½ al., br. 4 al., h. 6 álnir. Hver hlaup. al. á Kr. 124,00	434.00
Fyrir sunnan húsið á sömu lóð er nýbyggt einlypt geymsluhús m. 2 al. risi. Það er b. af binding klætt ut. með járni á lángböndum á þaki og veggj. Í því er hesthús með steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á, og geymslurúm með timburgólfi.	
Lengd 9 al., br. 7 al., h. 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 84,00	756.00
Kr.	14.460.00

Hjartarson Gbeinnon.
Árni Thorsteinson.

Ár 1908 hinn 17 Febrúar mætti Árni Thorsteinson J. hönd H. Thorsteinson brunamálastjóra ásamt virðingarm. Hirti Hjartarsyni og Jóni Sveinssyni, skipuðum í sjúkdómsforföllum Sigvalda Bjarnasonar, til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1° Magnús Th. S. Blöndahl, Arjesmíðameistari hefur nú fullgjört hús sitt við Lækjargötu No 6 A, Brb. nr. 1159 (áður virt undir nafni M. Blöndals). Húsið er tvílypt, m. porti, veggsvölum og 5½ al. risi. Það er b. af binding, kl. ut. m. pl. 5/4" borðum, p. l. og járni þar yfir á tvo vegu, eldvarnargafl að norðanverðu og ½ að sunnanverðu, og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Í útveggjum er millisil ún pl. 3/4" borðum, með sagi að utanverðu en pappa að innanverðu, og milligólf í öllum bitalögum. Nidri eru 2 íbúðarherbergi, bókbandsverkstofa, 2 gángar og 2 fastir skápar, allt þiljað og allt með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Á öðru gólfi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gángar og 2 skápar, allt þiljað, með striga og pappír og málað. Þar er 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 4 herbergi og 1 geymslukompa þiljuð og

1159

framlopt. 2 herbergin eru málud. Á skambitum er gólf ún pl. 5/4" borðum. Undir öllu húsinu er kjallari 3½ al. á hæð með steinsteypugólfi og steinskilrúmi eptir endilöngu. Í honum er bóksölubúð með bordi, hyllum og skápum, þar er ketilrúm, kolaklefi og geymslurúm. Þar er midstöðvarhitavjel. Vatnsleiðslupípur og raflýsingar eru um allt húsið.

Lengd 17 al., br. 15 al., h. 12 al. Hver hlaup. al. á Kr. 1147,00	19499.00
1 eldavjel 72 Kr. 1 midstöðvarhitavjel 2500. vatnspípur og raflýs. 500	3072.00

Við vesturhlið er útbygging tvílypt með skúrþaki. b. af binding, kl. ut. m. pl. 5/4" borðum, p. l. og járni á einn veg, steingafl að vestan og norðan og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð m. pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í bitalögum. Nidri er er bókbandsverkstæði og gángur þiljað og málað. Uppi er einnig bókbandsverkstæði þiljað og málað. Kjallari 3½ al. á hæð með steypugólfi er undir allri útbyggingunni, hann er hólfaður í 3 geymslurúm, og 2 salerni og gáng. Þar er vatnspottur.

Lengd (medal.) 15 al., br. 6 al., h. 9½ al. Hver hl. al. á Kr. 269,00	4035.00
1 vatnspottur 65 Kr.	65.00
Kr.	26.671.00

2° Gudrún Árnadóttir, ekkja hefur reist einlypt hús með kjallara og 3½ al. risi á lóðsinni Brautarholti á Bráðræðisholti. Húsið er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í neðra bitalagi. Nidri í húsinu eru 3 íb. herbergi, eldhús og 2 skápar allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 herbergi þiljað og framlopt. Kjallari 4 al. á hæð er undir öllu hús-

1175

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

inu, hann er med steinsteypugólfi en timburgólf ofan á þrí hálfu. Í honum er 1 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, þiljað og málað; 2 geymsluklefar og gángur. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.

Lengd 10 al., br. 9½ al., h 5¼ al. Hver hl. al. á Kr. 343,00	3.430.00
3 ofnar: 1/60, 1/39, 1/28. 2 eldavjelar á 60 Kr. hvor	247.00
Við vesturgafl er inngönguskúr með Kjallara og 1½ al. risi, hann er byggður einu og húsið. Þar eru 3 gángar og skápur.	
Lengd 3 al., br 4 al., h 4 al. Hver hl. alin á Kr. 108,00	324.00
Kr.	4001.00

Hjartarson Sveinsson
Arni Thorsteinson

Ár 1908 hinn 18 Febrúar mætti Á. Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt virðingarmönnunum, trjesmiðunum H. Hjartarsyni og Jóni Sveinssyni til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Frú Guðrún Björnsdóttir hefur endurbætt húseign sína Þingholtsstræti Nº 16, Brbnr. 232. Húsið er byggt af binding, Kl. ut. m. pl. 5/4" borðum og með járni þar yfir á 2 vegu og m. járnþaki á pl. 5/4" borða súð. Innan í binding er múrað með múrsteini. Niðri eru 4 íbúðarherbergi eldhús, gángur og 1 fastur skápur, allt þiljað, – 2 herbergin með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og gángur, þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari 2¾ al. á hæð er undir öllu húsinu, með steinsteypugólfi, hólfaður í þrennt. Þar er 1 eldavjel. Rishæð hússinu 4¼ al. 4068.00

232

Lengd 12 al., br. 10 al. h. 5½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 339,00	(4048.00)
4 ofnar: 2/50, 1/45, 1/30. 4 eldavjelar: 1/55, 1/40, 2/28	326.00
Við vesturhlið er inn- og uppgönguskúr með skárþaki, b. af binding, Kl. ut. m. pl. 1" borðum, þiljaður og málaður	
Flyt Kr	(4.374.00)
	4394

4394

Flutt Kr.	(4374.00)
að innan.	
Lengd 3¼ al., br 3¾ al., h 8¾ al. Hver hl. alin á Kr 124,00	403.00
Kr.	(4777.00)
	4797.00

2º Ketill trjesmiður Þorsteinsson hefur nú fullgjört hús sitt á Helgastöðum við Vitatorg. Húsið er tvílypt með veggsvölum og turni; byggt af binding, Kl. ut. m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir á veggjum og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, gángur, geymslukompa og 2 skápar, allt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á ödru gólfi er sami herbergjafjöldi og allur frágángur. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi er tumherbergi með striga og pappír á veggj. og lopi, geymsluherbergi, framlopt, gángur og skápur. ~~allt~~ Rishæð 4 álnir. Kjallari 4 al. á hæð er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi og timburgólfi ofan í ½ af þrí. Þar er trjesmiðaverkstæði með járnfóðruðu lopti, 2 íbúðarherbergi, eldhús, – 4 geymslukefar og þvottahús og gángur eptir endilöngu. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Herbergin og eldhúsið þiljað og málað, gángurinn þiljaður og málaður, verkstæðið þiljað. 2 reykháfar eru í húsinu

1174

Lengd 16, br 14, h 10¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 846,00	13536,00
8 ofnar: 1/140, 1/120, 2/55, 2/40, 1/36, 1/34 3 eldavjelar. 2/63, 1/50	696,00
Kr.	14.232.00

Hjartarson Sveinsson
Arni Thorsteinson.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1908 hinn 27 Febrúar mætti Á. Þorsteinsen
J. bónd H. Þorsteinsen brunamálastjóra áasamt
virðingarmönnunum Bjarna Þjarkasyni
og J. Sveinssyni til þess eptir óðk að virða til
brunabóta

Bjarni Kaupmaður Guðmundsson hefir byggt
viðbót við hús sitt Bankastræti Nr. 1, Brbm. 24.

e. 24. Viðbótin (er við staflið a) byggð úr timbri. Kl. ut. m. pl. 5/4" borðum
p.l. og járni þar yfir á 3 vegu og þakin. Innan á
timbr. er pappi og fyllt m. sagi þeirra. Gólfin eru úr pl. 1½" borðum og linoleumsdúkur þundin
og neglds á það þar er óþiljað með borði, skápum
hyllum og stúkkum, allt þiljað og m. olíu og pappir
á veggjum en loft úr pasteikningsplötum, allt málað.
Þar er 1 ofn og 1 reykháfur er í húsinu.
Lengd 8 al., br. 13¼ al., h. 6½ al. Alver hl. al á Kr. 400,00 3200.00
1 ofn á 170 Kr. 170.00

b2c Naustanti á sömu lóð er byggt geymsluhús er
hefir verið aukið og umbætt að ýmsu leyti. ¾ hlutar
þess eru byggðir af timbri, kl. m. 1" borðum og járni þar yfir
en ¼ hlutinn af steini og með járnþaki á lárubörðum.
Í því er niðri: fjós, 2 geymsluherbergi (annað þeirra þiljað innan
og með steypugólfi) gángur, 2 hesthús og kaffi-
brennsluherbergi, með steypugólfi, og í því Kaffibrennslu-
ofn. Uppi er 1 skilrúmslaust geymsluloft yfir hvert.
Lengd 20 al., br. 8½ al., h. 7 al. Alver hlaup. al á Kr. 133,00 2660.00
1 Kaffibrennsluofn á 500 Kr. 500.00
Kr. 6530.00

Hjartarson Sveinsson Árni Þorsteinsen
Ár 1908 hinn 2 marts mætti Á. Þorsteinsen Jóni
bónd brunamálastjóra Ól. Þorsteinsen ásamt virðing-
armönnunum Ól. Hjartarsyni og J. Sveinssyni til þess
eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi hús-
eignir:

19 Hannes ritstjóri Þorsteinsson, húseign hans við
Skólastræti Nr. 3, Brbm. 52i. Allt húsið er Brunab.
talanúmer 52i og er eign Jóns Brynjólfssonar Kaup-
manns og Hannesar Þorsteinssonar. Var jörð skilin
af húsinu vorið í Febrúar þ. ár. Parturinn Hannesar
Þorsteinssonar af húsinu er kjallari, byggður af
timbri með þorpi og 5 al. risi; klæddur utan með
pl. 5/4" borðum, pappa og kantskeftum ¾" borðum og
járni þar yfir á 3 vegu; með járnþaki á pl. 5/4"
borða súð með pappa á milli. Miðgólf í einu
kjallaga. Niðri eru 3 íbúðarherbergi þiljuð, eitt
af þeim með pappa á veggjum en ofna og pappir
á lopti, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru
3 íbúðarherbergi, eldhús, skápur og 2 gángar, allt þiljað
~~herbergi~~ með ofna og pappir á veggj. og loptum,
allt málað. Þar er og eitt þiljað og málað þar eru
2 ofnar og í eldavél. Á þriðja gólfi eru 4 íbúð-
arherbergi þiljuð og gángur, 2 fastir skápar og í geymsl.
herbergi. 3 herbergin m. ofna og pappir á loptum
en pappa á veggjum. Þar eru 2 ofnar. Kjallari
3½ al. á hæð, ~~með steinsteypugólfi~~ er undir öllu hús-
inu, hann er hólfaður í 4. og gáng. Þar er vatns-
kassi í járni og dæla. Þar er og ofnpípuleiðsla í járni
Lengd 14½, br. 12, h. 11½ al. Alver kl. al á Kr. 730,00 10.585.00
6 ofnar: 2/70. 2/60 1/50 1/40. 1 eldavél 80 Kr. vatnspottur 50 Kr. Dæla og ofnpípur 100 Kr. 580.00
Kr. 11.165.00

2o Guðrún Björnsdóttir Þorláksson hefir byggt kú-
lyptt hús með 5 álnar á lóð einni við Grettisgötu
22. Húsið er b. af timbri, kl. ut. m. pl. 1" borðum
pl. og járni á 3 vegu, brandgaflt hálfu að vestanverðu.
Húsið er með járnþaki á pl. 1" borða súð með pappa
á milli. Innan í og innan á timbri er pappi og milli-
gólf í öllum kjallaga. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eld-
hús, bús, gángur og 1 skápur, allt þiljað og með olíu og

pappír á veggj. og loptum. allt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sami herbergjafjöldi og allur frágángur. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á þridja gólfi eru 3 herbergi þiljud, gángur og 2 skápar allt þiljad og málad. Eitt herbergid er med striga og pappír á veggj. og lopti. Þar er 1 ofn. Kjallari 4 al á hæd er undir öllu húsinu med steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á því hálfu. Hann er hólfadur í smídaverkstædi þiljad og járnfódrad loptid, þvottakúr med vatnspotti, geymsluherbergi og gáng. Í Kjallaranum er lúnofn og 1 vatnspottur.

Lengd 12½, br 12½, h 10 al. Hver hlaup. al. á Kr. 740,00 — 9250.00

7 ofnar: 1/60, 2/55, 1/62, 1/45, 2/40, 2 eldavjelar 1/83 1/75 1 lúnofn 40 Kr. 1 vatnspottur 55 Kr. — 608.00

Vid suduzhlid er inn og uppgönguskúr med Kjallara, byggdur eins og húsid, þiljadur innan og máladur. Í honum eru 2 skápar.

Lengd 3 al., br 4 al., medalhæd 9¼. Hver hlaup. al. á Kr. 182,00 — 546.00

Á sömu lód er byggdur geymsluskúr af binding, Kl. ut. m. 1" bordum og med járnþaki á lángböndum. Hann er med cementgólfi og þiljadur ad innan og fyllt í med sagspónum. Þar eru 2 salerni og geymsla.

Lengd 6 al., br 4 al., h 3½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 40,00 — 240.00

Kr 10.644.00

3º Sveinn Jón Einarsson steinsmidur hefur hefur reist tvílypt íbúdarhús med 5½ al. risi á lód sinni vid Grettisgötu Nº 46. Húsid er af binding, Kl. ut m. pl 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki pl 1" borda súd med pappa á milli. Í binding og innan á er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Nidri eru 5 íbúdarherb. eldhús, gángur og 2 skápar, allt þiljad og med striga og pappír á veggj. og loptum. Þar eru 5 ofnar og 2 eldavjelar. Á ödru gólfi er sami herbergjafjöldi og allur frágángur. Þar eru 5 ofnar og 2 eldavjelar. Á þridja gólfi eru 2 herbergi þiljud og med pappa á veggjum og lopti, málud. Þar eru 2

1177

ofnar. Þar er og framlopt. Kjallari 4 al. á hæd er undir öllu húsinu med steypugólfi og timburgólfi ofan á. Hann er allur þiljadur innan og í honum 4 íbúdarherbergi, sölubúd, eldhús og gángur. Allt med striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Búdin er med bordi, skápum og hyllum. Í Kjallaranum eru 5 ofnar og 1 eldavjel. Á húsinu eru veggsvalir.

Lengd 20, br 16, h 10½ al. Hver hlaup. alin á Kr. 1074,00 — 21.480.00

17 ofnar: 2/65, 2/55, 13/40 5 eldavjelar: 4/61, 1/57 — 1.061.00

Vid suduzhlid er tvílypt útbygging med þaksvölum, byggd eins og húsid med Kjallara. Í henni eru 2 herbergi og 2 gángar

Lengd 5 al., br 8½ al., h 10½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 419,00 — 2.095.00

Kr. 24.636.00

4º Einar gestgjafi Zöega hefur nú fullgjört vidbótina vid vesturhluta á hótelli sínu vid Austurstræti, Brunabótanúmer 1007. Hún er tvílypt m. porti, 2 kvistum, 5 kvistgluggum og 8¼ al. risi. Byggd af binding, Kl. ut. m. pl. 5/4" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, ½ eldvarnargafl ad austanverdu en innangengt millli húsanna. Hún er m. járnþaki á pl. 5/4" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er tvöföld pl. 3/4" borda klædning m. pappa á milli og milligólf í öllum bitalögum. Tvennir veggsvalir eru á vidbótinni. Nidri eru 3 herbergi og gangur, allt þiljad og m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Tvö herbergin med háu brjóstþili. Á ödru gólfi eru 7 íbúdarherbergi, 2 gángar og 1 skápur, allt þiljad og m. str. og p. á veggj. og lopt., allt málad. Á þridja gólfi eru 9 herbergi, gángur og skápur, allt þiljad og med str. og p. á veggj. og lopt., allt málad. Á skambitum er gólf úr pl. 5/4" bordum; þar er 1 herbergi þiljad og málad. Kjallari med steypugólfi og steyptum lángvegg er undir öllu húsinu 4 al. á hæd. Þar er eldhús, veitingastofa, búr 2 salerni og gángur, allt Valkdregid.

1007

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í húsinu er kyndiveiel. ~~Miðstöðvar hitunar áhald~~
Lengd 18, br 18, h 12½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 1490.00 — 26.820.00

Við suðurhlið hússins er inn og uppgöngustúkur með risi og kjallara byggðar einnig og húsið. Í honum eru 3 herbergi og búr
Lengd 4 al., br 6 al., h 19 al. Alver hlaup. al. á Kr. 480,00 — 1.920.00
Í kjallara hússins er miðstöðvarhitunarvél og ofnar og leiðningar um alla við bótina.
Miðstöðvarhitunarvél á Kr. 4500.00 — 4.500.00
Kr. 33.240

~~Hjartarson~~ Einarsson
Árni Þorsteinsson

Ár 1908 hinn 16 Marts voru mættir Árni Þorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Þorsteinssonar ásamt virðingarmönnunum Jóni Ísleifssyni og Ólafi Ísleifssyni kjallarasyni til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1c. Det danske Petroleumsselskab hefur á lóð sinni við Amtmannsstíg (gömlu lóð Fjelagsbakarísins) byggt geymsluhús fyrir steinolíu. Húsið er einlyft, byggt af binding, klætt utan með járni á langbönd og veggjum, ½ eldvarnarveggi að brunamörkum. Á húsinu er gólf úr gl. 5/4" borðum. Kjallari 4 al. á hæð með steinolíuþéttu gólfi er undir öllu húsinu.
Lengd 15, br 12 al., h 2 al. Alver hlaup. al. á Kr. 234,00 — 3510.00

3 Hús þetta er 16 álnir í austur af leikfimishúsi hins almenna mentaskóla, og 8½ al frá húsinu Nr. 7 við Bókhlöðustíg, en að norðan liggur sambyggt við gömlu húsin á lóðinni. Hesthúsið er byggt þar á eptir, og sem er við norðurgafl geymsluhússins.

1 X a Hesthúsið er b. af binding. Kl. út. m. járni og járnþaki á langböndum. Miðstöðvarhitunarvél er í kjallara hússins. Í þeim er aðeins hesthús.
Lengd 12 al., br 9½ al., h 5¼ al. Alver hlaup. al. á Kr. 104.00 — 1248.00
Flyt Kr. 4758.00

Flutt Kr. 4758.00

2 X b. Við vesturgafl hesthússins er skúr byggður af binding, kl. út. m. járni á langböndum á veggj. og þaki og vagnskýli norðan við hann.
L. 10 al., br 9½ al., h 4½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 81,00 — 810.00
Kr. 5568.00

2c. Þáll Guðmundsson Bjarnason hefur byggt hús á lóð sinni við Njálsgötu Nr. 16. Húsið er einlyft með kvisti, portbyggðu og 4½ al. risi; það er byggt af binding, kl. út m. gl 1" borðum þ. l. og járni. Þar yfir og með járnþaki á gl. 5/4" borða eitt með pappa á milli. Niðri er pappi innan á binding en veggir fylltir í binding og milli sperra og hanabjálka með torf. Milligólf í hverju lofti.
Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús gangur og 2 forstofuskápar. Uppi allt er þiljað og herbergin með striga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og í eldavél. Uppi eru 4 herbergi, eldhús, gangur og 2 forstofuskápar, allt þiljað og herbergin m. str. og pappír á veggj. og loft, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavélar. Kjallari 3 al. 15" á hæð, með steinolíuþéttu gólfi er undir öllu húsinu og kimbrigólf ofan á ½ steypunni. Í honum er smíðaverkstæði þiljað innan, 3 geymsluklefar og 2 gangar. Þar er í eldavél
Lengd 12, br 11, h 7 1/6 al. Alver hlaup. al. á Kr. 487,00 — 5844.00
4 ofnar: 1/60, 1/37, 2/36 Eldavélar 1/64, 1/49, 3/43 — 368.00
Við suðurhlið er inn- og uppgöngustúka byggður einnig og húsið: í honum eru 2 gangar og 3 skápar.
Lengd 4 al., br 4 al., h 8½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 163,00 — 652.00
Kr. 6864.00

3c. Ölgerðarfjelagið „Egill" hefur endurbætt verksmiðjuhús sitt, brunabótanr. 795. Húsið er byggt af grásteini með járnþaki á gl. 5/4" borða eitt með pappa á milli. Á hverju eru 3 kvistir. Niðri er húsið höfað í 3 fjelagsdeildir og gangi, allt steinað, loft og gólf úr steini og kalkdregið. Uppi er verksmiðjuhúsið höfað í 2 portbyggðum með þriggja gluggum, 2

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5 kvistofnir, 5 geymsluruum (einn af þeim með hyllum), 2 vinnuruum og 1 gangur, allt þiljað, klætt loftum og veggjum og Malkbreytt Rið húsinu er 5 álnir. Hátta- og vaktmeistaraherbergi á húsinu

Lengd 76 3/4, br. 18 al., h. 8 1/2 al. Hver hlaup. al. á Kr. 828,00 — 63549,00
Hátta- og vaktmeistara herbergi 5 þúsund — 5000,00

6. Við austurhlið verksmiðjuhússins er útbygging, eyelaus, byggð einn og verksmiðjan nema að þar leyti að 3/4 af þakinu er úr járni á láingbondum, en 1/4 klætt m. járni á gpl. 5/4" borða eins það er hólfað í 6 rúm með steinveggjum. Þar er geymsla með kalki einn (brennsla vélakerar verksmiðjubráðarinn og) er stein (kol) miðstöðvarkatlarnir.

10/12-1921 Samkv. bréfi frá eigandanum, eru allar aðaltekjur hans af kalki og húsið notað sem pakkhús og geymsluhús fyrir kalkið. Liðir b er því metnaðar til hálfs við liði a.
S. Björnsson

Rið er 3 álnir. Lið. a og b. eru samanbyggð.

Lengd 29 al., br. 20 1/2 al., h. 6 1/2 al. Hver hlaup. al. á Kr. 574,00 — 16646,00

Kr. 85195,00

4. Landsjóður Íslands hefur á lóð sinni við Klapparstíg byggt einlyft geymsluhús með 5 al. risi. Húsið er byggt af bindingi, klætt utan m. gpl. 1" borðum pappa, og járni þar yfir og með járnþaki á gpl. 1" borða sem með pappa á milli. Það er hólfað í 4 geymslurúm og gang. Á efri hæðum er gólf úr gpl. 5/4" borðum. Í Reykhúsi er í húsinu. Húsið er notað til geymslu á vegavinnuverkfærum.

1980 / a.

Lengd 25 al., br. 14 al., h. 5 3/4 al. Hver hlaup. alin á Kr. 238,00 — 5950,00

Við vesturhlið er einlyft útbygging, byggð einn og húsið [illegible] en án pappaklæðningar. Í henni er geymslurúm fyrir vagna, hlaða og hesthús.

Lengd 14 1/2 al., br. 10 al., h. 5 3/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 128,00 — 1856,00

b. Vestanvið á sömu lóð er smiðja c. 13 álnir frá geymsluhúsinu en c. 8 1/2 al. frá útbyggingunni. Hún er byggð af bindingi, kl. með járni á láingbondum á veggi og þaki. Hún er með kvistþaki 1 1/2 al.

Lengd 6 1/2, br. 6 1/2 al., h. 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 50,00 — 325,00

Kr. 8131,00

5. Þórður Bjarnason Narfasonar hefur aukið og endurbætt hús sitt við Nýlendugötu Nr. 23. Bbrm. 446. Húsið er einlyft með 1 3/4 al. risi. Byggt af bindingi, kl. útan m. gpl. 1" borðum pappa og járni þar yfir á veggi og þaki. Í útveggi er fyllt m. marhálmi og sagspónum í bindinga. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 1 forstofa ofaná, allt þiljað; eitt herbergið múrhúðað og pappír á veggi og lofti, en 2 með pappa á veggjum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð og hólfaður í þrennt.

Lengd 15, br. 9, h. 4 1/3 al. Hver hlaup. al. á Kr. 205,00 — 3075,00

2 ofnar: 1/44, 1/40. 1 eldavél á 45 Kr. — 129,00

Við vesturgafl er inngöngustétt byggð einn og húsið

Lengd 2, br. 2, h. 5 1/2 alin. Hver hlaup. alin á Kr. 38,00 — 76,00

Kr. 3280,00

Þjarkarsson Þeissmon
Árni Knudsen

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1908 hinn 19 Marts mætti Árni Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt virðingarmönnunum Herra Bjarna Bjarnasyni og Jóni Bjarnasyni Sveinssyni til þess eptir ósk að þenga skaðabæturnar á brunaskemmdum er orðið höfðu í Holdsveikraspítalanum, Laugarnesi, aðfangadag 24 Desember 1907, en fyrst til kynnt brunamálastjóra af ráðsmanni spítalans með bréfi dags. 14 Marts 1908.

514 Húsið er brunabótanr. 514 og hafa skemmdirnar orðið að innanverðu í forstofunni við húsið Lit. a sem er vátryggt til brunabóta á Kr. 60325.00.

Skemmst hafa 9 spjöld í loptri forstofunni ásamt röndunum og að mestu leyti málning á veggjum og lopti þannig að til þess að gjöra við skemmdirnar þarf:

I. 9 spjöld í loptið, eptir 20 Kr. innlausn	35 Kr.	= Kr.	55.00
II. Fyrir að skafa og mála loft og veggi	38 Kr.	=	38.-
III Málning	32.-	=	32.-

Upphæð skaðabótanna verður eptir 343 samanburðinum Kr. 125

Skemmdirnar orðu kunnar af að Kirkjunefndi í jólatíðinni. Húsinu hefur frá því að hún var tekin í brunabótaábyggð ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á skaðabæturnar.

Fyrir hönd eigandans, landsjóðs Íslands kjósi ráðsmaður spítalans eg samanburðarmatsmenn sem gjörð var af framangreindum tveim virðingarmönnum með skírskotun til yfir lýsinga þeirra. Matsgjörðin skýt yfir 2 klukkutíma.

Árni Thorsteinsson Bjarnason Sveinsson Hermannsson

Ár 1908 hinn 23 Marts mætti Árni Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt virðingarmönnunum Herra Bjarna Bjarnasyni og Jóni Sveinssyni til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

Tryggvi Bjarnason hefur byggt kirkjugarðshús með 3 al. risi á lóð sinni við Hverfisgötu. Húsið er byggt af timbri, kl. nt. m. gl. í 1ⁿ borðum, pappa og járni þar yfir á 3 vegu, eldavarzafl að austanverðu og m. járnþaki á pl. 1½" borða einf. með pappa á milli. Í öllum útveggjum er milliþil og innan á timbri pappi og borðar, og milligólf í öllum herbergjum. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 3 fataskápar, allt fullgjört herbergin með ofnum og pappír á veggj. og lopti, allt málað og 2 af þeim með hárn bjóðstpilli. Þar er í ofn og í eldavél. Á öðru gólfi er sama herbergja skipun og allur frágangur. Þar eru 2 ofnar og í eldavél. Á þriðja gólfi eru 3 geymsluherbergi og gangur. Raflýsingin eru um allt húsið og linoleumsgólfdúkur hvíldur og neglður á á fyrsta gólfi. Kjallari 3 al. 15" á hæð er undir öllu húsinu, hann er allur með steinsteypugólfi og steinmilligerð eptir endilöngu. Hann er holfaður í 4 geymsluklefa, gang, og þvottahús með vatnspotti. Raflýsingin = 155.00

Lengd 14 al., br. 13 al., h. 10½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 872,00 = 12208.00

3 ofnar: 2/160, 1/28. 2 eldavélar 90 Kr. hver. 1 vatnspottur 50 Kr. 578.00

b. Við vesturgafl er inn og upppgöngudyrnar með kjallara, bakverðum og veggsvölum á norðurhlið, byggðr einn og hálfur.

Lengd 4 al., br. 5 al., h. 10½ al. Hver hlaup. alin á Kr. 2.82.00 1128.00

Við suðurhlið er annar inn og uppgöngudyrnar með kjallara og veggsvölum á vesturhlið. Byggðr einn og hálfur.

Lengd 4 al. br. 4 al., h. 12 al. Hver hlaup. alin á Kr. 2.47.00 988.00

A sömu lóð c. 1½ alin fyrir sunnan steinhús Lit. d er byggt bjeimilishús, einlyft með 3 al. risi. Byggt af

Flyt Kr. 15057.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flyt Kr. 15057.00

binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum. p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl ad austanverdu, og med járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í ödru bitalagi. Nidri er þad allt þiljad innan og málad. Þar er 1 lúnofu á 58 Kr. — 58.00

Lengd 10 al., br 7 al., h 3¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 151.00 1510.00

Kr. 16625.00

Hjartarson Sveinsson
Árni Thorsteinsson

Ár 1908 hinn 31 Maj voru mættir Á. Thorsteinsson J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virdingarmönnum til þess eptir beidni ad virda til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Sveinn trjesmidur Jónsson hefur á lód sinni vid Midstræti Nº 7 byggt tvílypt hús med kvisti, 2 kvistgluggum, veggsvölum á efri og nedri hæd, porti og 5 al. risi. Húsid er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, brandgafl ad austanverdu, og m. járnþaki á pl 5/4" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, búr og 2 gángar, sem allt er þiljad og med striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergjaskipun og allur frágángur. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á þridja gólfi eru 2 herbergi og gángur þiljud og m. striga og pappír á veggj. og loptum. Þar er og geymslurum. Þar eru 2 ofnar.

1182

Kjallari 3⅓ al. á hæd er undir öllu húsinu med steypugólfi. Hann er hólfadur í 3 geymsluherbergi og þvottahús med vatnspott. Rafleidslupípur eru um allt húsid.

Lengd 18 al., br 15½ al., h. 12 al. Hver hlaup. al. á Kr. 966,00 17388.00

Flyt Kr. 17388.00

Flutt Kr. 17388.00
1 vatnspottur 60.00
Rafleidslupípur 120 756.00
Kr. 18204.00

6 ofnar: 1/160, 1/145, 2/52, 1/144, 1/33. 2 eldavjelar: 1/80, 1/70

2º Helgi Gudmundsson málari hefur á lód sinni vid Framlengingu Bergstadastrætis byggt einlypt hús med porti og 4¼ al. risi. Húsid er byggt af binding, klætt utan med pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og med járnþaki á pl. 5/4" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í bádum bitalögum. Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, ~~gángur~~ og 3 fastir skápar, allt þiljad og med striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel.

1183

Uppi eru 3 íbúdarherbergi, eldhús og 1 skápur, allt þiljad og herbergin m. str. og pappír, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á skambitum er gólf úr pl. 1" bordum. Kjallari 3¼ al. á hæd er undir öllu húsinu, hann er med steinsteypugólfi og hólfadur í 2 geymsluherbergi, þvottahús med vatnspott, gáng og 1 herbergi þiljad.

Lengd 12., br 10, h 7 al. Hver hlaup. al. á Kr. 414.00 4968.00

5 ofnar: 1/60, 2/52, 2/40 2 eldavjelar: 1/71, 1/53 1 vatnspottur 60 Kr. 428.00

Vid austurgafl er inngöngnskúr med kjallara og risi, byggdur sins og húsid en eldvarnargafl á honum ad austanverdu. Í honum eru 2 gángar.

L. 3½., br. 5½, h. 5⅜ al. Hver hlaup. al. á Kr. 166.00 581

Kr. 5977.00

3º Bjarni Magnússon frá Engey hefur endurbætt hús sitt vid Langavey Nº 18. Brb. nr. 1008. Húsid er tvílypt m. kvisti í gegn, kvistgluggu, veggsvölum og 6½ al. risi; byggt af binding, kl. ut. m. pl 5/4" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl ad austanv. og m. járnþaki á pl. 5/4" borda súd m. pappa á milli. Í öllum útveggjum er millipil úr pl. 3/4" bordum og milligólf í öll. bitalögum. Nidri eru 1 íb. herbergi, sölubúd m. bordi hyllum, skápum og skúffum, geymslurum, 2 gángar og 1 skápur, allt þiljad og málad. Þar eru

1008

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 ofnar. Á öðrū gólfi eru 5 íbherbergi, eldhús og 2 gangar, allt þiljað og m. str. og pappp. á vegg. og lopt, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi eru 4 íb. herb, eldhús, geymslurúm og gangur, allt þiljað; herbergin og gangurinn m. str. og pappír á vegg. og lopt. allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 2 al. á hæð. Í húsinu eru 2 vatnsalsdir veggháfar og allt gólf úr gpl. 1½" borðum

L. 20½, Br 15, H 10¾ al. Alver hlaup. al. á Kr 1002,00 — 20541.00

9 ofnar: 3/65, 3/60, 3/35 — 2 eldavjelar: 1/80, 1/65 — 625.00

6. Við endurbætt er inn og uppgöngustein byggður einn og húsið. Þar eru bún, 2 gangar og 1 skápur

L. 4½, Br 4½, H 10 al. Alver hlaup. al. á Kr. 186,00 — 837.00

Kr. 22003.00

4º Sami maður hefur endurbætt og aukið og breytt geymsluhúsi sínu í íbúð á lóð sinni við Laugaveg Nº 18 B, Brbm. 956. Húsið er byggt af timbri, kl. ut. pl. 1" borðum, pappa og járni þar yfir og á þaki, eldvarnargafl að sunnanverðu. Innan á bind. er pappi og milij. í öðrū veitalagi. Niðri er 1 herbergi þiljað og málað, verkstæði, þvottahús og gangur, allt þiljað. Þar eru 2 ofnar og vatnspottur. Uppi eru 3 íbúðar herb, eldhús og skápur, allt þiljað. Herbergin m. str. og pappír á vegg. og lopt, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari m. steypugólfi er undir 1/3 af húsinu 2¼ al. á hæð

L. 9 al., Br 9 al., H. 9 al. Alver hlaup. al. 381.00 — 3429.00

3 ofnar: 1/70, 1/45, 1/30 — 1 eldavjel 60 kr. — 1 vatnspottur 60 kr. — 265.00

6. Á sömu lóð er skúr úr bindingi kl. ut. m. borðum, pappa og járni á 2 vegu og þaki; eldvarnarveggur á 2 vegu. Í honum er hænsnastía, geymsluklefi og salerni. Allt m. steypugólfi.

L. 7 al. Br. 4 al., H 3¾ al. Alver hlaup. al. á Kr. 52,00 — 364.00

C. Við áðurnefnt húsinu er inngangsskúr, byggður einn og húsið.

L. 4 al. Br. 4 al. H 8¾. Öll. alin á Kr. 138.00 — 552.00

Kr. 4610.00

Ásmundarson — Sig. Bjarnason — Árni Þorsteinsson

Ár 1908 þann 13 apríl mætti Á. Þorsteinsson f. hönd brunamálastjóra Ól. Þorsteinsson áreant þann fyrir virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirskrifaðri húseign:

1º Sigurður Steinunnsson Jónsson hefur umbætt og breytt íbúðarhúsi sínu við Grettisgötu Nº 54 Brbm. 729.

a. Húsið er einlyft m. portbi, kvisti og risi, byggt af bindingi og klætt utan m. gpl. 1" borðum og járni þar yfir á þaki og veggjum. Fyllt í binding með sandi og þiljað innan m. gpl 1" borðum. Niðri eru 6 herbergi, eldhús, forstofa skápur og 2 gangar, allt þiljað og með striga og pappír á loptum en einpart pappa og einpart striga og pappír á veggjum allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbherbergi, eldhús, skápur, allt þiljað, eitt herbergi með pappa á vegg. og striga og pappír á lopti, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 4 al. á hæð með steinsteypugólfi. Í honum eru 3 geymsluklefar og í herbergi, gangur og eldhús, herbergið og eldhúsið þiljað og málað og bað með timbursgólfi. Þar eru 1 ofn og eldavjel. Í húsinu eru nú 2 veggháfar

Lengd 14, Br 10, H 6½ al. Alver hlaup. alin á Kr. 442,00 — 6188.00

8 ofnar: 1/60, 2/40, 3/37, 2/25 — 3 eldavjelar 2/55, 1/45 — 456.00

6. Við endurbætt er inn og uppgöngustein. byggður einn og húsið í honum eru 3 skápar og 3 gangar.

Lengd 3 al., Br. 4 al., H. 8½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 154.00 — 462.00

Kr. 7106.00

2º Jens Bjarnason Eyjólfsson hefur á lóð sinni við Grettisgötu Nº 11 byggt einlyft hús með portbi og 5¾ al. ris. Það er byggt af bindingi, kl. ut. m. gpl 1" borðum, p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á gpl. 5/4" borða ut með pappa á milli. Innan á bindingi er pappi og miljólf í báðum veitalögum. Niðri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, allt þiljað og með striga og pappír á vegg. og loptum, allt málað. Þar er

1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íb. herbergi og gángur allt þiljað, 2 herbergin og gángurinn m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Á skambitum er gólf úr pl. 1" borðum. Kjallari 4¼ al á hæð er undir öllu húsinu, steinsteypugólf í honum hálfum en timburgólf í hinum helming. Í honum er 1 íbúðarherbergi þiljað og málað, gángur, 2 geymsluherbergi og þvottahús með vatnspott. Þar er og 1 ofn.

Lengd 9 al., br 9¾ al., h. 7¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 586.00 = 5274.00
4 ofnar: 1/52, 2/34, 1/30 1 eldavjel: 90 Kr. 1 vatnspottur 60 Kr. = 300.00

Við vesturgafl er þverbygging byggð alveg einn og húsið. Niðri í henni eru 3 íbúðarherbergi þiljuð og með striga og pappír á veggj. og loptum. Þar er 1 ofn. Uppi er sami herbergjafjöldi og sami frágángur. Þar er 1 ofn. Á skambitum er gólf úr pl. 1" borðum. Undir þverbyggingunni er Kjallari 4¼ al. á hæð með timburgólfi og þiljaður innan. Þar er 1 íb. herbergi, gángur og trjesmiðarum m. járnfóðruðu lopti; íbherbergið og gángurinn þiljuð og máluð. Ris 5¾ al.

Lengd 15¾ al., br. 6¾, h. 7¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 376.00 5.922.00
2 ofnar: 1/120, 1/52 Rafleidslupípur um allt húsið: 150 Kr. 322.00

Við suðurhlið hússinu eru inngöngusvalir með þaki yfir.

Lengd 2½ al., br 2½ al. h 4¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 120.00 300.00

Við norðurhlið er inngönguskúr með Kjallara og hveldu þaki, byggður einn og húsið; í honum eru skápur og salerni

Lengd 2½, br 2½, h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 120.00 300.00

Kr. 12418.00

3º Sveinn skósmiður Þórðarson hefur byggt einlyft hús með Kjallara og 3¾ al. risi á lóð sinni við Óðinsgötu Nº 3. Húsið er byggt af binding, klætt utan m. pl 1" borðum, p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á pl. 1" borða síð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi

1185

eldhús og 2 skápar, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og lopt., allt málað. Þar eru 2 ofnar og eldavjel. Á efri bitum er gólf úr pl. 5/4" borðum. Kjallari er undir öllu húsinu 4 al. á hæð með steypugólfi og timburgólfi ofan á því hálfu. Í honum er 1 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, þiljað og málað, 2 geymslu-klefar og gángur. Þar er 1 ofn og eldavjel.

Lengd 10 al., br. 10 al., h 4¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 347.00 3.470.00
3 ofnar: 1/52, 1/47, 1/26 2 eldavjelar: 1/60, 1/45 230.00

Við norðurgafl er inng. skúr með risi og Kjallara, b. einn og húsið

Lengd 2¼ al., br. 3¼ al. h. 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 88.00 198.00

Kr. 3898.00

4º Einar M. Jónasson málaflutningsmaður hefur gjört nokkrar endurbætur á húsi sínu við Laufásveg Nº 20, Brb. nr. 1051. Húsið er tvílypt m. 2 kvistum og 6 al. risi, b. af bind. Kl., ut. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 5/4" borða síð m. pappa á milli. Innan á bind. er pappi og millig. í öll. bital. Niðri eru 5 íb. herbergi, eldhús, bús, 2 gángar og 2 skápar, allt þiljað. Herbergin og gángurinn m. str. og p. á veggj. og lopt., allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íb. herb. 2 eldhús, 2 bús, 2 gángar og 2 skápar, allt þiljað; herbergin og annar gángurinn m. str. og p. á veggj. og lopt., allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Á þriðja gólfi eru 6 herbergi, gángur og 4 skápar, allt þiljað, allt málað. Þar eru 4 ofnar. Á skambitum er gólf úr pl. borðum. Kjallari m. steypugólfi 4⅙ al. á hæð er undir öllu húsinu. Í honum eru 6 geymslurum, þvottahús m. vatnspott, gángur og 2 salerni.

1051

Lengd 17 al, br. 14 al., h 10⅓ al. Hver hlaup. al. á Kr. 907.00 15.419.00
8 ofnar: 2/115, 1/50, 2/44, 1/40, 2/37. 3 eldavjelar 1/94, 1/81, 1/59. Vatnspottur á 60 Kr. = 776.00

Kr. 16195.00

Hjörtur Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Arni Thorsteinson.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Þr 1908 hinn 25 apríl mætti A. Þorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra A. Þorsteinssonar ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1. Thor Kaupmannsfjelagshús hefur nú að mestu leyti fullgjört íbúðarhús eitt við Fríkirkjuveg, Þrbr. 1172. Húsið er kjallari m. 4½ al. ris, steinn, kalkaður um og 2 þakvetrum; þak er byggt af binding, Kl. út m. gólf. 5/4" borðum, p. l. og járni saumfast og með járnþaki á gólf. 5/4" borða eins m. pappa á milli. Gólfið er innan á binding með tvöföldum 3/4" borðum, pappa og listum á milli og millilofti á öllum útveggjum. Niðri eru 6 íb. herbergi, eldhús, búr, gangur og forstofa, allt gólfað og m. striga og pappír á veggi og loftum. Í einu herberginu er gólf úr eikar listum (parquet) og loftið með íburðarmiklu sjalda lofti, allt er málað. Á öðru gólfi eru 11 herbergi, gangur og 4 skápar; af herbergjunum er eitt baðherbergi saumfast kalkaður að innan en dúnað með gleríslum, þar eru 2 baðker; öll hin herbergin eru með striga og pappír á veggi og loftum, allt málað. Á þriðja gólfi er geymsluloft allt gólfað og málað. Kjallari 4¼ al. á hæð er undir öllu húsinu, allur með steinsteypu gólfi og millisettum úr steypu, hólfaður í 6 herbergi, 2 ganga, þvottahús með vatnspotti og vjelarkleta. Þar er í miðstöðvarhitunarvjel, öll þessi herbergi eru kalkaðegin. Hitaleiðsla með líkhreyranda ofnum er um allt húsið, ósmuleiðir rafleiðslupípur.

Lengd 30 al. Breidd á 11 álnum eru 23 álnir en á 19 álnum eru hinn 19 álnir. Hæð 12 álnir. Hver hlaup. al. á Kr. 1566.00 — 46980.00

1 Miðstöðvarhitunarvjel 4200 Kr. Vatnsketill m. vatnsleiðslupípum 1000 Kr. — 5200.00

Rafleiðingarpípur 250 Kr. — 250

Við austurhlið er inn og upp gönguhús, 6. einn og húsið. Þar eru 3 gangar og 2 water-closet. Lengd 6 al., br. 6 al. h. 12 al. Hver hlaup. al. á Kr. 445 — 2670.00

Kr. 55.100.00

2. Jóhannes Ásgrímsson Lárusson hefur byggt geymsluhús á lóð sinni við Hverfisg. Nr. 18 Þrbr. 534. Það er byggt af Binding, Kl. út m. járni á langböndum á 2 vegu og þaki, eldvarnarveggir á 2 vegu. Hann er hólfaður í tvennt, fjórðungs innan og m. timburgólfi. Lengd 8 al., br 5½, h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 75,00 — 600.00

Kr. 600.00

3. Eiríkur C. Jónasson hefur endurbætt hús sitt við Þingholtsstræti Nr. 14, Þrbr. 187. Húsið er byggt af Binding, Kl. út m 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á gólf. 5/4" borða eins. Í Binding er steinsteypa. Niðri eru 3 íb. herbergi, eldhús, búr og gangur, allt kalkaðegið og límdur pappír innan á milli og málað yfir. Þar eru 2 ofnar og í eldavjel uppi eru 3 íbúðarherbergi og gangur, saumfast þiljað og saumfast kalkaðegið, allt málað, þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3 al. á hæð, í honum eru 2 geymsluklefar og þvottahús með vatnspotti. Rís er 6½ al.

Lengd 15 al., br. 14 al., h. 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 54 — 8190.00

4 ofnar: 2/70. 1/40. 1/32. 1 eldavjel 65 Kr. 1 þvottkör 60 Kr. — 337.00

Við austurhlið er inngönguskúr m. risi, Kl. út með borðum og járni og þiljaður innan. Þar er gangur og salerni. Lengd 4 al., br 3 al., h 3¾ al. Hver hlaup. al. Kr. 52,00 — 208.00

Kr. 8735.00

Hjörtur Hjartarson — Sigvaldi Bjarnason

Árni Þorsteinsson.

Þr 1908 hinn 29 apríl mætti Árni Þorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra A. Þorsteinssonar ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1. Rúnólfur Skipasmíðameistari Stefánsson hefur á lóð sinni við Skólavörðustíg Nr. 17 (áður bærinn Litlaholt) Þrbr. 335. byggt einlyft íbúðarhús með 5½ al. risi; húsið er byggt af binding, Kl. út m. gólf. 1" borðum p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnarsalt að vestanverðu, og með járnþaki

á gpl. 1" borða eitt með pappa á milli. Í binding og innan á binding er pappi og listar og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 1 skápur og gangur, allt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, gangur og þurklopt; þar er og 1 skápur, allt þiljað og herbergin máluð. Þar eru 2 ofnar. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 4½ al og 2" á hæð; hann er innskiptur í íbúð og timbrað gólf í þrem helmingi hans. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, þvottahús m. vatnsþró og 2 geymsluklefar og gangur. Herbergin og loptið í ganginum striganlagt. Þar eru 2 ofnar og vatnsþróin og 1 eldavjel

Lengd 12½ al., br 8 al., h 5 3/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 62,00		Kr. 7750.00
5 ofnar: 1/70. 2/28. 2/26 2 eldavjelar: 1/71, 1/40		449.00
Vatnsþrær 60 Kr. Rafleiðslugrjóti 60 Kr.		60.00
Við norðurhlið er inn- og útgöngudyrnar m. kjallara byggður einn og húsið þar eru 2 gangar og 3 þiljuð skápar.		
Lengd 3 3/4 al., br. 4 al., h 9 al. Hver hlaup. alin á Kr. 168.00		630.00
	Kr.	8889.00

2. Bjarni Þórðarson hefur umbætt íbúðarhúsið sitt við Bergstaðastræti No 2, Þrbr. 451, - Þiljað innan kjallarann og byggt geymsluskúr við vesturhlið hússins. Húsið þekkt er einlyft m. 4 al. risi byggt af binding, kl. út. borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Í binding er fyllt með marhálm. Niðri eru 3 herbergi, eldhús, búr og gangur, allt þiljað; eitt herbergið með pappa á veggj. og spjaldaloptið, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð, framlopt og 1 þvottaskápur. Þar er 1 ofn. Kjallari m. steypugólfi er undir öllu húsinu 3 al. á hæð, hólfaður í sundur og þiljaður innan. - 451

Lengd 12 al., br. 9 al. h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 256,00		3072.00
3 ofnar: 1/80. 1/40. 1/35. 1 eldavjel á 75 Kr.		230.00
Við vesturhlið er inngöngudyr með risi, byggður einn og húsið		
L. 3½ al., br 3 al., h 3½ al. Hver hlaup. al. 44,00		154.00
Við vesturhlið er geymsluskúr, 2 veggir hans úr steini en 1 af binding.		
Flyt Kr.		3456.00

Flutt Kr. 3456.00

klæddir borðum og járni og m. járnþaki á borðaeitt með pappa á milli.

Lengd 14 al., br 9½ al., h 3 al. Hver hlaup. al. á Kr. 45,00		630.00
	Kr.	4086.00

Hjörtur Hartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Þorsteinsson.

Árið 1908 hinn 1 Maí mættu A. Þorsteinsson f. hönd bæjarmálaráðsins Þ. Þorsteinsson ásamt hinum fyrðu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1. Tryggvi Bjarnarson Markússon hefur á lóð sinni við Skólavörðustíg No 29 byggt einlyptt íbúðarhús on 3¼ al. risi, byggt af binding, kl. út. m. gpl. 5/4" borðum p. l. og járni. Þar uppi á 3 vegu, eldvarnargafl að vesturenda og með járnþaki á gpl. 5/4" borða eitt með pappa á milli. Í binding er fyllt með sagi og milligólf í neðra bitalagi. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 4 þiljuð skápar, allt þiljað og herbergin með striga og pappír á loptum en pappa á veggjum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Austan bitum er gólf nr. 1" borðum og fyllt með sagi. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir allri húsinu 3½ al. á hæð. 1186

Lengd 10; br 10 al., h 4 3/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 312		3120.00
2 ofnar: 1/45, 1/38 1 eldavjel 53 Kr.		136.00
Við norðurhlið er inngöngudyrnar m. kjallara, b. einn og húsið		
Lengd 3 al., br. 2 al., h 3 3/4. Hver hlaup. al. á Kr. 51,00		153.00
	Kr.	3409.00

2. Sigurður Símonarson hefur byggt geymsluskúr á lóð sinni við Barónsstíg No 28 Þrbr. 985. Skúrinn er af binding kl. út m. járni á langböndum á 2 vegu, eldvarnargafl að símanum en að norðanverðu er hann áfastur við íbúðarhúsið. Þakið er úr járni á gpl. 1" borðum. Steinsteypugólf er í honum. 985

Lengd 5 al., br 9 al. h 6½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 146,00		730.00
	Kr.	730.00

Hjörtur Hartarson Sigvaldi Bjarnason Árni Þorsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1908 þann 18 Maí mætti Á. Thorsteinson Jóns hónd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt þeim sjóðs virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til bruna-~~bóta eptir~~ faranda húseignir:

1. Samúel Bjarnason Jónsson hefir á lóð sinni við Skóla-vörðustíg №35 byggt timbrað hús m. kvisti og 5½ al. hús. Húsið er byggt af binding Kl. út. m. gst. 1" borðum, gs. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í binding og innan á binding er pappír og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og búr, allt þiljað og allt með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 1 ofn. Á öðru gólfi eru 3 íb. herbergi, eldhús og 2 fasta skápar, allt þiljað og m. striga og pappír á veggjum og loptum nema veggir eldhússins, allt málað. Þar er 1 ofn. Á þriðja gólfi eru 3 herbergi og gángur, þiljað og eitt af þeim með striga og pappír á veggjum og loptum, en hin með st. og pappír á loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð og timburgólf ofan á steypunni. Þar er þiljuð skrifstofa m. pappír og striga á veggj. og lopti, máluð, trjesmíðaverkstæði m. járnfóðruðu lopti, — í því er 1 ofn. Þar eru og þvottahús m. vatnsgrafi og vatnsþró úr steini, 1 geymsluherbergi og 2 gángar, allt þiljað. Raflýstu stigapúni um allt húsið og húsaleiningunum í einu herb. á fyrsta gólfi og í forstofunni. Raflýstu stigapúnar á — 97.00

Lengd 12½ al., br 12¼ al., h 10 al. Hver hlaup. al á Kr. 7,70,00 9625.00

5 ofnar: ÷140, ÷105, ÷85, ÷28, ÷26 1 vatnsgeymdur 48 Kr. 432.00

Við vesturgafl hússins er inngangsskúr m. kjallara og þakvoðum, byggður einn og húsið.

Lengd 4 - al., br 5¼ al., h 10 al. Hver hlaup. al á Kr. 305.00 1220.00

Við norðurskúr er útbygging einlypt m. skúrþaki og kjallara, byggð einn og húsið. Í henni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gángur og 2 skápar, allt þiljað og m. st. og pappír á vegg. og lopt. um nema veggjunum í eldhúsinu. Þar er 1 ofn á 50 Kr. 50.00

Flyt Kr. 11424.00

Flutt Kr. 11424.00

Kjallari er undir allri útbyggingunni 3½ al á hæð með timburgólfi. Þar eru 2 geymsluskúrar. Útbygg. eru þakvarin

Lengd 12 al., br 11 al., h 5½ al. Hver hlaup. al á Kr. 380,00 4560.00

Ofan á útbyggingu þessari er inngangsskúr byggður einn og húsið.

Lengd 4 af. br 2 al., h 3½ al. Hver hlaup. al á Kr. 27,00 108.00

Kr. 16092.00

2. Guðmundur Kaupm Árnason hefir á lóð sinni við Laugaveg №70 byggt einlypt geymsluhús m. 2¼ al rísi; það er byggt af binding, klætt utan m. járni á láng-böndum á tvo vegu og þaki, eldvarnarhliðar að sunnan og austanverðu. Í því eru hesthús, geymslurúm, heyþil og heyklefar; hesthúsið og geymslurúmið m. lopti og gólfi.

Lengd 8 al., br 9 al., h 5½ al. Hver hlaup. al á Kr. 126,00 1008.00

Kr. 1008.00

3. c. Þorsteinn Jónsmiður Sveinbjarnarson hefir byggt við byggingu við hús sitt, Laugaveg №43, Rvík. 400. Viðbyggingin er einlypt m. skúrþaki og kjallara áföst að austan við íbúðarhúsið. Hún er byggð úr binding, klædd utan m. gst. 1" borðum, p. l. og járni á veggjum á 2 vegu, eldvarnargafl ½ að austanverðu, hún er og með járnþaki á gst. 1" borða eitt m. pappa á milli. Innan á binding er pappír og millijólf í bitalagi. Hún er hólfuð í 3 herbergi og gáng. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir allri viðbyggingunni 3½ al á hæð með steinsteypugólfi.

Medallengd 7¾ al., br 14 al. h 5¾ al. Hver hlaup. al á Kr. 368,00 2852,00

2 ofnar á 55 Kr. hvor 110.00

Kr. 2962,00

Matsmenn Sigv. Bjarnason Árni Thorsteinson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

909.

Ár 1908 hinn 20 Mai mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamalastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beidni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

Sigurjón Grímsson hefur sett port ofan á hús sitt við Njálsgötu № 42, Brbn. 909. Húsið er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" borðum, p. l., og járni þar yfir og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð og pappa á milli. Innaní og innaná binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Nidri eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og herbergin m. pappá á veggjum og striga og pappír á loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 herbergi og framlopt, allt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Rishæð hússins er 3 1/4 al. Kjallari m. steypugólfi 3 1/4 al. á hæð er undir öllu húsinu. Í honum eru 3 geymslurum og hann er hálfur þiljaður innan. Þar er 1 ofn.

Lengd 10 al., br 9 al. h 7 al. Hver hlaup. al. á Kr. 369,00	3690.00
5 ofnar: 1/60, 2/46, 1/36, 1/32 2 eldavjelar á 62 Kr. hvor	344.00
Við vesturgafl er inng. skúr m. þaksvölum og Kjallara, byggður eins og húsið og hólfaður í þrennt. Þar er og salerni.	
Lengd 3 al., br 5 al., h 5 3/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 156,00	468,00
Kr.	4502.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason Árni Thorsteinsson.

25/1/508

1188.

Ár 1908 hinn 25 Mai mætti Á. Thorsteinsson, f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum H. Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasonar til þess eptir beidni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

Finnbogi Finnbogason skipstjóri hefur á lóð sinni við væntanlega Ránargötu, austantil við Stýrimannastíg, byggt einlypt hús m. 5 1/4 al. risi og 3 kvistgluggum. Húsið er byggt af binding, klætt utan m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl að austan, og með járnþaki á pl. 1" borða súð með pappa á milli. Millisil er í öllum útveggjum úr pl. 3/4" og pappi, - og milligólf í báðum bitalögum. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 2 skápar, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á lopt. og veggj., allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 herbergi og eldhús, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari m. steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á er undir öllu húsinu 4 al. á hæð. Í honum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, ~~gángur og~~ 2 geymslukompur, búr og þvottahús. Herbergin og eldhúsið eru þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.

Lengd 11 1/2, br 11 al., h 5 3/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 494,00	5681.00
4 ofnar: 1/125, 1/55, 1/44, 1/30 3 eldavjelar: 1/74, 1/51, 1/30	409.00
Við vesturgafl er inngönguskúr með Kjallara og þaksvölum, byggður eins og húsið; í honum eru 2 gángar og 1 skápur.	
Lengd 3 al., br 4 al., h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 128	384.00
Við norðurhlið er inngönguskúr m. Kjallara, byggður eins og húsið. ~~og m. eldvarnarhlið að austan.~~	
Lengd 3 1/3 al., br. 3 al., h 4 al 15". Hver hlaup. al. á Kr. 84,00	280.00
b. Fyrir austan húsið á sömu lóð er skúr úr bindingi, kl. ut. m. pl. 1" borðum á 3 vegu, eldvarnarhlið að austan og m. járnþaki á pl. 1" súð. Í honum eru geymsluklefi og 2 salerni.	
Lengd 7 al., br 2 al., h 3 al. Hver hlaup. al. á Kr. 18,00	126.00
Kr.	6880.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason Árni Thorsteinsson.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2/608

Ár 1908 hinn 2 Juni mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virdingarmönnum til þess eptir beidni ad virda til brunabóta eptirfarandi húseignir

1º Sæmundur steinsmidur Þórdarson hefur á lód sinni vid
a Njálsgötu Nº 13 B byggt einlypt hús m. porti, kirsti og 4¼ al. risi. Húsid er byggt af binding kl. ut m. pl. 1" bordum, p. l., og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl
a ad vestanverdu og med járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í badum bitalögum. Nidri eru 4 íbúdarherbergi, eldhús og allt þiljad og med striga og pappír á veggj. og lopt., allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúdarherbergi, eldhús, gángur og 2 fastir skápar, allt þiljad, sumpart m. striga og pappír, en sumpart m. pappa, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Kjallari m. steypugólfi 3¼ al. á hæd er undir öllu húsinu; hann er hólfadr í 4 geymsluklefa þvottahús med vatnspott og vatnsþró- og gáng.

1189

Lengd 12, br 11, h 7¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 509.00 — 6108.00
4 ofnar: 1/82, 1/48, 2/38 3 eldavjelar: 1/85, 1/50, 1/27. 1 vatnspottur 68 Kr. — 436.00
Vid austurgafl hussins er inngönguskúr m. Kjallara og risi, byggdr eins og húsid. Í honum er gángur og 1 skápur.
Lengd 2½, br 4 al. h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 120,00 — 300.00
Vid norduhlid er inn- og uppgönguskúr m. Kjallara, byggdr eins og húsid. Hann er hólfadr í 4 gánga; þar eru og 2 geymslukompur, 3 fastir skápar og 2 salerni.
Lengd 4, br 4 al, h 9 al. Hver hlaup. al. á Kr. 162,00 — 648.00
b. Fyrir nordan húsid á sömu lód er einlypt geymslukús, byggt af binding, kl. ut m. járni á pl 1" bordum á 2 vegu, eldvarnarveggir á einni hlid og gafli og m. járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli. Í því er steypugólf í ödrum helming en timburgólf í hinum. Þad er hólfad í tvo geymslurúm.
Lengd 10 al, br 5 al, h 4¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 52,00 — 520.00
Kr. 8012.00

2º Steingrímur Jónsson steinsmidur hefur endurbætt íbúdarhús sitt vid Grettisgötu Nº 39. Brbnr. 659.
Hús þetta er einlypt m. 2 al. risi, byggt af binding, kl. ut m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og med járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli. Í útveggji er fyllt í binding med marhálm. Í húsinu eru 4 íbherbergi, 3 af þeim med pappa á veggjum en 1 med striga og pappír á veggj. og lopti, allt málad. Þar eru 2 ofnar. Kjallari 3 al. á hæd er undir öllu húsinu, hólfadur í 2 geymsluklefa, gáng og eldhús, eldhúsid þiljad og málad og med timburgólfi. Þar er 1 eldavjel

659

Lengd 8, br 9., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 251.00 — 2008.00
2 ofnar: 1/58, 1/25. 1 eldavjel á 55 Kr. — 138.00
Vid vesturgafl er inng. skúr byggdur eins og húsid, í honum eru 2 gángar.
Lengd 2 al., br 2½, h 3½ al. Hver hlaup. al. Kr. 58,00 — 116.00
Kr. 2262.00

~~H~~Hjartarson Sigvaldi Bjarnason. Árni Thorsteinsson

Ár 1908 hinn 20 Mai mætti Á. Thorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt bádum hinum föstu virdingarmönnum trjesmidunum H. Hjartarsyni og S. Bjarnasyni til þess eptir beidni Skúla trjesmids Jónssonar sem eiganda ad húsinu Nº 45 í Grettisgötu, Brbnr. 1076, ad skoda og virda brunaskemmdir er ordid höfdu á húsinu vid bruna þ. adfaramótt h. 17 April þ. á. Eigandinn hefur frá fallid rjetti sínum til ad velja annan virdingarmann-anna og hefur ekki tilkynnt brunamálastjóra brunann fyr en med brjefi sínu dags. 18 Mai þ. á. og ber í því fyrir sig, ad hann hafi verid á sjó og því ekki getad tilkynnt þad fyr. Húsid er virt til brunabóta þannig:

1076

a Forhus Kr. 5846.00
b Baghus 237.00
Alls Kr. 6083 og hafa skemmdirnar ordid

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

í Kjallara húseinu stafl. a. - Hafa skemmst þiljur
á veggjum og loptum í tveimur herbergjum, 6 ruðrur
sprungnar og eydilagst málning á öðru herbergjinu.
1076 Til þess að setja þetta í jafn gott lag þarf:

I)	Panelbord á lopt og veggi -	Kr. 18,00
II)	6 ruður	- 7.00
III)	Farvi	- 16.00
IV)	Vinnulaun	- 20.00
	Skadabótarupphædin verður þá eptir § 343 samp.	Kr. 61.00

Um nyptökin til eldsins er ekkert nyplíst.

Eigum hefir ekki þá þeir hús var tekið í brunabóta abyrgd, orðið þyrir neinum þeim breitingum er haft hafi á skadabætunum. Eigandi hjá sig samþykkan þessari matsgjörð er var gjörð af ofangreindum tveimur virðingarmönnum með skírskotun til yfirlýsinga þeirra um samviskusemi.
Matsgjörðin stóð yfir 1 tíma.

Þjartarson Sigv. Bjarnason Árni Þorsteinsson.
Skúli Jónsson

22 júní Ar 1908 hinn 22 Júní mætt. Á. Þorsteinsson f. hönd Brunamálastjóra H. Þorsteinsson ásamt hinum fóstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni Jónasar H. Jónassonar hjeraðslæknis, þeim eigandi að húseignunni № 11 við Kárastíg, Brunabótanúmer 1138, að framja skoðunargjörð á viðgjörð hans á skemmdum þeim er urðu við eldsvoðann í húsinu, undir stafliðum a. þ. 20 Oktober
1138 þ. á., en upphæð skadabótanna var við skoðunargjörð þ. 22 Okt þ. á. samtals með kr. 598,00. Hefir eigandinn nú að fullu komið öllu í þaðgott lag og það var þyrir brunann og áliðum vjer hafi nú húsið þaðgott, og að þá viðgjörðunum ar hafi verið vand þá sem vörar til skadabótanna.

Þjartarson Sigv. Bjarnason Árni Þorsteinsson.

Ar 1908 hinn 11 Júní mætti Á. Þorsteinsson þyrir hönd Brunamálastjóra H. Þorsteinsson ásamt hinum fóstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til Brunabóta eptirfarandi húseign:

Þorsteinn Kaupmaður Egilsson hefur á lóð sinni við Laugaveg № 44 byggt timbrað hús áfast við að vestanverðu við húsið stafl. d sem er virt undir Brbr. № 455.
Lstf. Húsið er byggt af timbri, kl. út. m. pl. í tvöföldum borðum, p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á pl. í tvöföldum borðum með pappa á milli. Húsið er með skúrþaki og þakskyggnum; á því er og kvistur innan í og innan á timbrið er pappi og milligólf í baðstofum bæjarlofum.
455 Niðri er sölubúð með borði, hyllum og skúffum, 2 herbergi, gangur og í þaðstofu skápur, allt þiljað og bæði gangurinn og annað herbergið m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 skápar, allt þiljað og m. striga og pappír á veggi og loptum, allt málað. Þar er í eldavjel og vatnsleiðsla. Kjallari m. steypugólfi er undir öllu húsinu 3 alla veg. Þar eru kolakústi og í því 1 miðstöðvarhitavjel, þvottakústi með vatnspotti, 2 geymsluklefar og gangur. Í kjallaranum er og vatnssalerni.

Lengd 15 al., br 13½ al., h. 11½ al. Alver klæðp. al. á kr. 29,00		10935.00
í eldavjel 115 kr. vatnspottur 85 kr.	í deilda m. þéttum borðum	300.00
í miðstöðvarhitavjel 2000 kr.		2000.00
Við suðurhlið er inn- og uppgöngustokkur byggður einn og húsið. Í honum eru 3 gangar og 2 þaðstiga skápar		
Lengd 4 al., br 4½ al., h 10 al. Alver klæðp. al. á kr. 233.00		932.00
	Kr.	14167.00

Þjartarson Sigv. Bjarnason Árni Þorsteinsson.

Beðið um upplýsingar um þessa viðbyggingu

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1908 hinn 15 júní mætti A. Thorsteinson, áður nefndum föstu virðingarmönnum, fyrir hönd brunamálastjóra A. Thorsteinson, til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi hús:

1190

1º Bjarni Þjóðmundsson hefur byggt timbrað hús m. 4 al. ris við Kjalargötu № 15. Húsið er byggt af timbri, kl. ut. m. pl. 1" borðum, p. l. og járnið þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl að austanverðu, og með járnþaki á pl. 1" borða sút með pappa á milli. Innan á timbri eru pappír og listar og milligólf í þremur bitalögum. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 2 þurr skápar, sem allt er þiljað og með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 1 ofn og 1 eldavél. Uppi er sama herbergjaskipun og sami fjögangur. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Á þriðja gólfi er 1 eldhús og 1 herbergi þiljað og málað. Þar er og gangur og í skápur, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Kjallari 3½ al á hæð, með timburgólfi er undir öllu húsinu. Hann er hólfaður í 4 geymslurúm, þvottahús og gang: í geymslurúmunum er þiljað innan. Í þvottahúsinu er 1 vatnspottur.

Lengd 12 al., br 11 al., h 10 al. Alm. klauf.-al. á Kr. 593,00 — 7116.00
3 ofnar: 2/25, 1/28 3 eldavélar: 2/71, 1/50 Vatnspottur 70 Kr. — 540.00
Við norðurhlið er inn og útgöngudyrahús, byggður einn og húsið. Í honum eru 4 gangar og 2 skálerni, en engum kjallari.
Lengd 3½ al., br. 3¾ al., h. 11 al. Alm. klauf.-al. á Kr. 158,00 — 553.00

Kr. 8209.00

2º Sveinn Jón Einarsson, steinsmiður hefur endurbætt hús sitt við Grettisgötu 46, Þingm. 1177. Þá fór hann að því að það var virt til brunabóta þ. 2 marts þ. á. að því leyti til að hann hefur byggt eldvarnarhlið á suðurhlið útbyggingarinnar sem þar er getið. Er aðalhúsið er einn og þá var.

1177

Lengd aðalhússins er 20 al., br 16 al., h. 10½ al. Alm. klauf.-al. á Kr. 1074,00 — 21480.00
17 ofnar: 2/65, 2/55, 13/40. 5 eldavélar: 4/61, 1/57. — 1061.00

Flyst Kr. 22541.00

Flutt Kr. — 22,541.00

Við endurbætirnar á aðalhúsinu er útbyggingin, timbruð, með þaksvölum og byggð einn og húsið er nú með eldvarnarhlið á suðurhliðinni. Þar eru 2 herbergi og 2 gangar

Lengd 5 al., br 8½ al., h 10½ al. Alm. klauf.-al. á Kr. 489,00 — 2445.00

6. Á sömu lóð hefur sami maður byggt einlyft geymsluhús með skúrþaki. Það er byggt af timbri, kl. ut. m. pl. 1" borðum og járnið á tvo vegu en eldvarnarhlið og gafl að sunnan og austanverðu, og með járnþaki á pl. 1" borða sút. Skúrinn er að norðan leyti þiljaður að innan og er með timburgólfi, hólfaður í 4 geymslurúm og 3 skálerni. Í skálernunum er steingólf ofan á timburgólfinu.

Lengd 12½, br. 4½, h 4½ al. Alm. klauf.-al. á Kr. 54,00 — 675.00

Kr. 25661.00

Ásm Thorsteinson. Hjaltalín. Sigr. Bjarnason

Ár 1908 hinn 16 júní mætti A. Thorsteinson, áður nefndum föstu virðingarmönnum, til þess fyrir hönd brunamálastjóra A. Thorsteinson að virða til brunabótaeptirfarandi húseignir:

1º Eyjólfur Einarsson húsgagnasmiður hefur aukið og endurbætt húseign sína við Hafnarstræti № 16, Þrb. nr. 125. Húsið er timbrað með risi og 4¾ al. risi, byggt af timbri, kl. ut m. pl. 5/4" borða klæðningu á 3 vegu en með pl. 5/4" borðum á suðurhlið og járn og þakhella þar yfir og með þaki úr þakhellu á pl. 5/4" borða sút. Í allt útvegg er múrað með múrsteini. Niðri í húsinu eru 7 íbúðarherbergi og gangur, allt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loptum úr striga og pappa. Þar eru 4 ofnar. Uppi eru 8 herbergi, eldhús, gangur og 1 þurr skápur, allt þiljað, og með striga og pappír á veggjum en múrlopt. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Á þriðja gólfi eru 3 herbergi þiljuð, eitt af þeim með striga og pappír og framlopt. Þar er 1 ofn. Kjallari 7 × 7 al. með timburgólfi er undir húsinu, í honum eru tvílitir.

125

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd 28; br 12½, h 10 al. Hver hlaup. alin á Kr. 631,00 — 17668.00
9 ofnar: 2/75, 2/65, 2/52, 2/60, 1/38 — 1 eldavjel. 65 Kr. — 607.00
Vid sudurhlid er inn og uppgönguskúr, byggdur af binding, Kl. ut. m. pl. bordum, p. l. og járni þar yfir og med járnþaki á pl. súd. Hann er þiljadur innan og í honum 2 gángar
125 Lengd 4 al., br 5 al., h 9¼ al. Hver hlaup. alin á Kr. 192.00 — 768.00
Vid vesturgafl er einlyptur inngönguskúr byggdur eins og hinn, en med eldvarnarvegg ad vestanverdu.
Lengd 2 al., br 3 al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 50,00 — 100.00
Fyrir sunnan húsid, á sömu lód er einlyptur geymsluskúr, byggdur af binding, klæddur utan med pl. 5/4" bordum og med járnþaki á lángböndum.
Lengd 7½ al., br 6 al. h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 44,00 — 330.00
Kr. 19473.00

2° Haldór Trjesmidur Þorsteinsson hefur endurbætt íbúdarhús sitt vid Hverfisgötu No 29, Brbn. 604. Hús þetta er einlypt m. porti og 4 al. risi; þad er byggt af binding, Kl. ut. m. pl. 5/4" bordum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, búr, gángur og 1 fastur skápur, sem allt er þiljad; herbergin med pappa á veggjum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúdarherbergi, eldhús, búr og gángur, sem allt er þiljad og málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari med steypugólfi er undir öllu húsinu 3½ al. á hæd; hólfadur í tvo geymsluklefa, smídarúm og gáng.
604
Lengd 10 al., br. 9 al., h. 6 al. Hver hlaup. al. á Kr. 338.00 — 3380.00
4 ofnar: 1/55, 2/45, 1/28. 2 eldavjelar, hver á 70 Kr. — 313.00
Vid nordurhlid hússinu er inn- og uppgönguskúr med kjallara, byggdr eins og húsid
Lengd 3 al., br 3 al., h 7½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 105,00 — 315.00
Vid austurgafl hússinu er geymsluskúr, byggdur af binding Kl. ut. m. pl. 5/4" bordum, pappa og járni þar yfir á
Flyt Kr. — 4008.00

Flutt Kr. 4008.00
veggjum og þaki. Í honum er lopt og gólf, hólfadur í þrennt nidri
Lengd 4 al., br. 9 al., h 6½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 100.00 — 400.00
Vid austurgafl á þessum skúr er annar skúr, byggdur eins en eldvarnargafl ad austan á honum
Lengd 5 al., br 6 al., h. 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 75,00 — 375.00
Kr. 4783.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason. Árni Thorsteinsson.

Yfirmat. Ár 1908 hinn 16 júni mætti Árni Thorsteinsson, fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson, ásamt 4 virdingarmönnum: trjesmidunum Erlendi Árnasyni, Jóni Sveinssyni, Steingrími Gudmundssyni og Sveini Sveinssyni, er bæjarfógetinn í Reykjavík med brjefi sínu, dags. 15 júni, hafdi skipad til ad framkvæma yfirmat á húseign Þorsteins Kaupmanns Egilssonar vid Laugaveg No 44, Brb. No 455, en sú húseign hafdi verid virt til brunabóta af hinum föstu virdingarmönnum þ. 11 júni þ. á., og af þeim metin á Kr. 14.167.00, en eigandi tjádi sig óánægdan med þá matsgjörd og beiddist yfirmats. Eigandi húseignarinnar var vidstaddur og hafa yfirmatsmennirnir kynnt sjer virdingargjörd hinna föstu virdingarmanna eins og hún er bókud hjer ad framan og skodad hina umræddu húseign:

Yfirmatsgjördin hljódar svo:

Samkvæmt útnefning hr. bæjarfógeta Haldórs Danielssonar í Reykjavík, höfum vid undirskrifadir skodad og metid til brunabóta (yfirmat) húseign hr. Kaupmanns Þorsteins Egilssonar, Laugaveg No 44 hjer í bæ. Hr. Kaupmadur Þorsteinn Egilsson hefur byggt tvílypt hús á lód sinni 44 á Laugaveg, áfast ad vestanverdu vid húsid, staflid d, sem er virt undir brunabótanúmeri 455. Húsid er byggt af binding, klætt utan m. pl. 1" bordum, pappa listum og járni þar yfir og med járnþaki á

453
Litr. J.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

455

gpl. 1" borða eið með pappa á milli. Húsið er með skúrþak og þakrennum. á því er og kamar. Innan á og í bindverg er pappi. og milligólf í báðum bitalögum. Niðri er sölubúð með borðum, hyllum og skúffum, jámdregari undir miðju lopti eptir lengd hennar. Þar eru 2 herbergi, gangur og fastur skápur, allt þiljað, búðin, gangurinn og annað herbergið með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Uppi eru 4 herbergi, eldhús, gangur og kvist fastir skápar, allt þiljað og með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er eldavél og vatnsdæla. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð, þar er Ketilrúm með upphitunarvél (miðstöðvarvél), þvottarúm með vatnspotti, 2 geymsluklefar. Þar er vatnsþró og gangur. Í öðrum geymsluklefanum er borð með skápum.

Lengd 15 al, br 13½ al. h. 11⅓ al. Ofver hlaup. alin á Kr. 7,62,00	11.430.00
1 eldavél á Kr. 85,00 1 vatnspottur Kr. 85,00	200.00
Vatnsdæla með leiðsli 100 Kr., vaskur og skolpleiðsla 150 Kr.	250.00
Miðstöðvarupphitunarvél 2000 Kr.	2000.00
Við suðurhlið hússins er inn- og upp gengt úr byggðu einu og húsið. Í honum er gangur og 2 fastir skápar. Lengd 4 al, br 4½ al, h 10 al. Ofver hlaup. al. á Kr. 2,13,00	852.00
Kr.	14.732.00

Reykjavík 16 júní 1908

Af hönd brunamálastjóra Brm Thorsteinson.

Erlendur Árnason Jón Sveinsson.
Sveinn Sveinsson Steingr. Guðmundsson

Samþykktir yfirmatinu fyrir eiganda hönd eptir umboði hans.

J. J. Thoroddsen

29/6 '08.

900.

Ár 1908 þann 29 júní mætti B. Thorsteinson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt þeim góðu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

Thor Kaupmaður Jensen hefir aukið og endurbætt íbúðarhús sitt við Tjarnargötu, Brbm. 900. Smáhúsið sem áður var virt undir skaflið b- hefir verið rifið niður. Íbúðarhúsið er byggt með 3¾ al. risi, b. af byggingu kl. ut. m. gpl 5/4" borðum. pappa og járni þar eptir á veggj. og þaki. Í öllum útveggjum er 11" þykkt sagarlopp og í annað gólf er fyllt með sagi milli bita í hálfu húsinu. Niðri eru 5 fyrstiherbergi, hvert þeirra hólfað í sundur með hyllum og lopti í miðri hæð, klædd innan m. gpl. 1" borðum og tvöföldu skjetta járni á hliðveggjum en einföldu á gafnsetstað, og með tvöföldu kinnbúngólfi og járni á milli. Fogeymslurúm í hálfu húsinu með 3 álna kjallara, klætt innan með járni. Á öðru gólfi er vinnulopt, auk íbúðargeymslurúmsins sem nær upp úr. Á þriðja bitalagi er gólf úr gpl. 5/4" borðum á 5 álnum breiddarinnar, en allri lengdinni.

Lengd 30 al, br 21 alin, h 11 al. Ofver hlaup. al. á Kr. 1323.00	39.690.00
Við suðurhlið hússins (áfast) er skúr, byggður, einn og húsið. Í honum öllum er steinsteypugólf og á honum eru þakgluggar og hann er hólfaður í eitt þiljað og máluð herbergi, 2 saltrúm með tvöföldum gpl. borðum, 5 fyrstiskápa, 2 gáma og síldarborð í öðrum ganginum.	
Lengd 30 al., br 8 al., h 5⅓ al. Ofver hlaup. al. á Kr. 204,00	6120.00
Kr.	~~45810.00~~ 40558.00

Samþ. af Bæjarstjórn Kr.

Hjartarson Sigurður Bjarnason Brm Thorsteinson.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

455

gpl. 1" borða eið með pappa á milli. Húsið er með skúrþaki og þakrofölum. á því er og Karnap. Innan á og í bindverg er pappi, og milligólf í báðum bitalögum. Niðri er sölubúð með borðum, hyllum og skúffum, jafnhregar undir miðju lopti eptir lengd hennar. Þar eru 2 herbergi, gangur og fastir skápar, allt þiljað, búðin, ganginum og annað herbergið með striga og pappír á vegg. og loptum, allt málað. Uppi eru 4 herbergi, eldhús, gangur og tveir fastir skápar, allt þiljað og með striga og pappír á vegg. og loptum, allt málað. Þar er eldavél og vatnsdæla. Þjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð, þar er steinbrunn með upphitunarvél (miðstöðvarvél), þvottarúm með vatnspotti, 2 geymsluklefar. Þar er vatnssalerni og gangur. Í öðrum geymsluklefanum er bord með skápum.

Lengd 15 al, br 13½ al. h. 11⅓ al. Ofver hlaup. alin á Kr. 762,00	11430.00
Eldavél á Kr. 185.00 Í vatnspotturr Kr. 85,00	200.00
Vatnsdæla með leiðsl 100 Kr., vaskur og skolpleiðsla 150 Kr.	250.00
Miðstöðvarupphitunarvél 2000 Kr.	2000.00
Við suðurhlið hússins er inn- og uppgöngudyrabygging einn og hálfur. Í honum er gangur og 2 fastir skápar. Lengd 4 al, br 4½ al, h 10 al. Ofver hlaup. al. á Kr. 213.00	852.00
Kr.	14732.00

Reykjavík 16 júní 1908

Í hönd brunamálastjóra Jón Þorsteinsson.

Erlendur Árnason Jón Sveinsson.

Sveinn Sveinsson Steingr. Guðmundsson

Samþykkur yfirmatinu fyrir eiganda hönd eptir umboði hans.

J. J. Thoroddsen

29/6 '08.

900.

Ár 1908 þriðjudaginn 29 júní mætti Á. Þorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra Á. Þorsteinsson ásamt þriðja virðingarmanninum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

Thor Kaupmaður Jensen hefir aukið og endurbætt íbúðarhús sitt við Tjarnargötu, Brbm. 900. Timburhúsið sem áður var virt undir skaflið b. hefir verið rifið niður. Íbúðarhúsið er byggt með 3¾ al. risi, b. af brúðing kl. ut. m. gpl. 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir á vegg og þaki. Í öllum útveggjum er ii" þykkt sagarlopp og í annað gólf er fyllt með sagi milli bita í hálfu húsinu. Niðri eru 5 forstofum, hvert þeirra hólfað í sundur með hyllum og lopti í miðri hæð, klædd innan m. gpl. 1" borðum og tvöföldu skjalda járni á hliðveggjum en einföldu á gafnsetaðr, og með tvöföldu timburgólfi og járni á milli. Fogeymslurúmi í hálfu húsinu með 3 álma þjallara, klætt innan með járni. Á öðru gólfi er vinnulogat, auk íbúðargeymsluherbergis sem nær upp úr. Á þriðja bitalagi er gólf úr gpl. 5/4" borðum á 5 álmum breiddarinnar, en allri lengdinni.

Lengd 30 al, br 21 alin, h 11 al. Ofver hlaup. al. á Kr. 1323.00	39.690.00
Við suðurhlið hússins (áfast) er skúr, byggður einn og hálfur. Í honum öllum er steinsteypugólf og á honum eru þakgluggar og hann er hólfaður í eitt þiljað og málað herbergi, 2 saltrúm með tvöföldum gpl. borðum, 5 fiskforskápa, 2 ganga og síldarborð í öðrum ganginum. Lengd 30 al, br 8 al, h 5⅓ al. Ofver hlaup. al. á Kr. 204,00	6120.00
Kr.	45810.00 40558.00

Samþ. af Bæjarstjórn Kr.

Þjartarson Sigurður Bjarnason Jón Þorsteinsson.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2/7 '08. Ár 1908 hinn 2 Júlí mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastj. H. Thorsteinsson ásamt báðum hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni Jóns Kaupmanns Eyjólfssonar, eiganda hússins № 19 við Laugaveg, Brb.nr. 329, að skoða viðgjörðina á brunaskemmdum þeim er húseignin varð fyrir við brunann aðfaranótt hinn 22 Desember f. Á. Hefur hann málað gaflinn á húsinu undir stafl. a og gjört við rúðurnar. Húsið undir stafl. d sem var rifið niður við áminnstan bruna hefur hann byggt upp aptur fullkomlega einu góðu og það var áður. Álítum vjer að allt sje nú að fullu endurbætt og að varið hafi verið til þess að fullu skaðabótarupphæðinni Kr. 237.00

329

Hjartarson Sigv. Bjarnason Árni Thorsteinsson

8 Júlí '08. Ár 1908 hinn 8 Júlí mætti Á. Thorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi hús:

1º Sigurjón trjesmiður Ólafsson hefur á lóð sinni við Hverfisgötu byggt tvílypt hús m. 3 al. risi, byggt af binding, klætt utan m. pl. 1" borðum, p.l. og járni þar yfir á tveim hliðum, en eldvarnargaflar að austan og vestan. Það er með járnþaki á pl. 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í tveim bitalögum. Nidri er húsið hólfað í 4 rúm og 2 gánga, allt þiljað. Uppi eru 4 herbergi, eldhús, búr og 2 gángar, allt þiljað. Raflýsingaypípur eru um allt húsið, en það er í smíðum enn þá Raflýs. pípur = 160.00

1191.

Lengd 17½; breidd á 5¼ alin er 13½, á 3¼ álnum er hún 12¼ al. en á 9 álnum er breiddin 10 álnir, hæð 10½ al. Hver hl. al. á Kr. 448,00 7840

Kr. 8.000.

2º Jón Kaupmaður Eyjólfsson hefur endurreist geymsluskúr á lóð sinni við Laugaveg 19. Brb.nr. 329. Skúrinn var rifinn niður við brunann á húsinu № 17 við sömu götu í vetur og var hann áður virtur til brunabóta undir № 329, staflið d. - Skúrinn er byggður af binding, kl. ut. m. borðum og með járni þar yfir á þaki og austurgafl. Í honum öllum er timburgólf og er hann hólfaður í 1 geymsluklefa og 3 salerni.

329.

d.

Lengd 6 al., br 5 al., h 3½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 44,00 264,00

Kr. 264,00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinsson.

15 Júlí '08. Ár 1908 (15 júlí) mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson til þess eptir beiðni ásamt hinum föstu virðingarmönnum að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

546.

Jón trjesmiður Sveinsson hefur á lóð sinni við

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

No. 546.

Lit. e.

Laugavez Nº 61, Br. 6 m. 546. ~~síðar seldur búr gegnt. nhúsi stofnið~~ ~~er áður verið á öðr.~~ og byggt ~~á þessum stað~~ einlyft hús með kistum (2) og 6 al. risi. Húsið er byggt úr steinsteypu með jarnþaki á kantsettri 5/4" borða súð með pappa á milli. Veggir, og skilrúm og loft er allt pússað að utan og innan. Niðri er húsið hólfað í tvennt. Í öðru rúminu er bókunarofn, gufuketill með vatns og gufuleiðslu, deigvigt, gufuskápur, brauðahyllur og 2 deigkassar. Steinsteypugólf er í öllu húsinu og 2 járndregarar undir eftir miðjum. Á efri miðjum er gólf úr gal. 5/4" borðum.

Lengd 20 al., br 12 al., h 5 1/4 al. Alver hlaup. al. á Kr. 410,00 — 8200.00

1 Bókunarofn 1800 kr., 1 gufuketill kr. 500,00, 1 deigvigt 175 kr. — 2475.00

Milli íbúðarhússins (staft a) og ofannefndi bökunarhús er gangur m. steinsteypuveggjum, steinsteypugólfi og jarnþaki á gal. 1" borða súð m. pappa á milli.

Lengd 8 al., br. 5 3/4 al., h 5 1/4 al. Alver hlaup. al. á Kr. 95,00 — 760.00

Kr. 11435.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason Árni Thorsteinsson

1192

Ár 1908 hinn 3 ágúst mætti Á. Thorsteinson, fyrir hönd brunamálastjóra Ó. Thorsteinsonar ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum Ó. Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni til þess eptir beiðni að virða til bruna-bóta eptirfarandi húseign:

Landsjóður hefur á lóð sinni við Laugaveg byggt tvílyft skólahús með 5 al. risi. Það er byggt af timbri, kl. út m. gal. 5/4" borðum, p. l. og járni, þar yfir á veggjum og þaki. Innan á timbri er tvöfalt panel með pappa á milli og milligólf í 2 bitalögum. Niðri eru 3 kennslustofur, skrifstofa og 2 gangar, allt þiljað og í smíðum. Á 2den gólfi eru 2 kennslustofur, 4 íbúðarherbergi, 2 gangar, eldhús, búr og 1 geymsluherbergi, allt þiljað og íbúðarherbergin m. ofnum í veggi og loftum en að öðru leyti eru þau í smíðum. Á þriðja bitalagi er gólf úr gal. 1" borðum. Undir öllu húsinu er kjallari 4 al. á hæð með steinsteypugólfi. Í honum eru 6 rúm og 2 gangar og timburgólf ofan á steypunni í 2 herbergjunum. Þar er miðstöðvarkatlar og leiðingar um húsið — ~~1 miðstöðvarkatlar~~ — 3000.00

Lengd 31 al., br 15 1/2, h 11 al. Alver hlaup. al. á Kr. 720.00 — 22320.00

Við norðurhlið hússins er inn- og útbyggingur með kjallara; hann er byggður einn og húsið og í honum eru 3 gangar.

Lengd 4 1/2 al., br. 4 al., h. 10 1/4 al. Alver hlaup. al. á kr. 144.00 — 648.00

Kr. 25968.00

Hjartarson Árni Thorsteinson

Sigv. Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17/8 '08.

Ár 1908 hinn 17 Ágúst mætti Á. Þorsteinsson Fyrir hönd brunamálastjóra H. Þorsteinsson ásamt hinum löðlu virðingarmönnum Bjarnasyni og Sigvalda Bjarnasyni til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirstandi húseignir:

Gunnar Kaupmanns Þorbjarnarsonar hefir nú fullgjört íbúðarhús sitt við Hornið á Vesturgötu og Hafnarstræti, Brb.nr. 12i, Litr. a. Húsið er byltypt með porti, kjallara, 7 kvistgluggum, veggsvölum og Kamp- og 8½ al. ríss; það er b. at binding, kl. nit. m. pl. 5/4" borðum, p. l. og járni þar yfir á 2 vegu, eldvarnargafl að sunnan verðu en áfast við húsið, Litr. b að austanverðu; það er með járnþaki á pl. 5/4" borða sitt með pappa á milli. Innan í binding er millifil og pappi og miðgólf í öll. bitalögum. Niðri er sölubúð, 3 herbergi og 2 gángar, allt þiljað og með striga og pappir á veggjum og loptum. Sölubúðin með borðum kyllum, skápum, skúffum og 8 fjölum speglum. Á öðru gólfi 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 1 skápur og 3 gángar, allt þiljað og með striga og pappir á veggjum og loptum, allt málað. Á þriðja gólfi eru 7 íbúðarherbergi, 7 fataskápar og 3 gángar, allt þiljað og með striga og pappir á veggj og loptum, allt málað. Á skammbitum er gólf úr pl. 5/4" borðum; þar er þurrkloptt. Kjallari með steinsteypugólfi 3½ al. á hæð er undir öllu húsinu. Hann er með steinstöplum hólfaður í 6 geymslurúm, þvottahús og gáng, allt kalkdregið.

Á fyrsta gólfi eru 2 ofnar; á öðru gólfi eru 4 ofnar og eldavjel; á þriðja gólfi eru 3 ofnar; í þvottahúsinu er vatnspottur. Í húsinu eru 2 tvöfaldir reykháfar og 14 Ventilar og rafleiðslupípur um allt húsið

Lengd 26 al., br. á 11 álnum er 12½ al., en á 15 al. er hún 17½ alin
hæð 12 álnir. Alver hlaup. alin á Kr. 1315.00 — 34190.00

9 ofnar: 1/150, 1/130, 1/85, 1/76, 3/72, 1/64, 1/36 í eldavjel 129 kr — 958.00

1 vatnspottur 72,00

Rafleiðslupípur Kr. 340.00 — 340.00

Flyt Kr. — 35488.00

Litr. a. 12i

Flutt Kr. 35488.00

Litr. b Við austurhlið hússins, litr. a er byltypt hús með 4½ alin viðir byggt af binding, kl. nit. með 5/4" borðum og járni með pappa á milli þar yfir og með járnþaki á pl. 5/4" borða sitt með pappa á milli. Í binding er múrað með múrsteini. Niðri er sölubúð með borð kyllum, skápum og skúffum, skrifstofa og geymslurúmum, sölubúðin og skrifstofan þiljuð og máluð. Þar er 1 ofn. Á öðru gólfi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, geymsluherbergi og 2 gángar, allt þiljað og m. striga og pappir á vegg. og loptum nema geymsluherbergið og anna gángurinn. Þar eru og 4 fataskápar. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á þriðja gólfi er 1 herbergi þiljað og málað og geymsluloptt. 3 ofnar: 1/125, 1/75, 1/70, eldavjel 125,00 — 395.00

Kjallari með steinsteypugólfi 3 al. á hæð er undir c 2/3 hússins; í honum eru skápar og kyllur

Lengd 16 al, br. 16 al, h. 9 al. Alver hlaup. al. á Kr. 800.00 — 12800.00

Við suðurgafl þessa húss er inn og upp gángur úr byggðu einu og húsið. Í honum eru Salerni, 3 gángar og búr.

Lengd 5 al., br. 6 al., h 8¾ al. Alver hlaup. al. á kr. 120.00 — 600.00

Kr. 49.283.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason Árni Þorsteinsson

18/8 '08. Ár 1908 hinn 18 Ágúst mætti Á. Þorsteinsson Fyrir hönd brunamálastjóra H. Þorsteinsson ásamt hinum áðurnefndu löðlu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirstandi húseignir:

1/10. Slátursfjelag Suðurlands hefir á lóð sinni, Þvottalaugatúni, lóð nr. 1 sitt hús, Brb.nr. 364, byggt slátrunarhús, húsið er gjört úr steinsteypu. Það er einlyft með 3½ al. ríss og með járnþaki á langböndum. Í öllu húsinu er steinsteypugólf og undir þar hitaveit. Húsið er allt hólfað sundur með steinsteypuveggjum.

Litr. c. 364

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

364/ Í midbyggingunni eru 3 reykingarklefar, pylsugjörðarherbergi med timburlopti, pylsuþurkklefi, átstofa med timburlopti, kjötgeymsluklefi og herbergi fyrir dýralækinn. Í pylsugjörðarherberginu er 1 ofn; í átstofunni er 1 ofn.

Lengd 22 al., br 18 al., h. 6½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 421,00 — 9262.00

Vid suðurgafl midbyggingarinnar er þverbygging byggd eins og hin. Í henni er sölubúd med glerflísum upp á midja veggji, búðarbord med 8 álna lángri marmaraplötu; loptid í sölubúdinni er rörklætt og kalkæregid. Þar er skrifstofa med timburlopti og í henni 1 ofn. Þar er og innmatarsöluklefi med timburlopti

Lengd 27 al., br 9½ al., h 6¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 210.00 — 5670.00

Vid norðurgafl midbyggingarinnar er önnur þverbygging byggd eins og hin. Í henni er niðursuðuklefi, gorklefi, fjarrjett med lopti yfir fyrir gærur.

Lengd 27 al., br 18 al., h 8 al. Hver hlaup. al. á Kr. 468.00 — 12636.00

Í þessari slátursbyggingu 2 reykháfar
3 ofnar: 1/185, 2/75 — 335.00

Kr. 27903.00

2º Gísli Eyjólfsson hefur á lód sinni vid Vitastíg Nº 15, brunabótanr. 925 byggt einlyptan skúr; hann er byggdr. af binding á 2 vegu, med járni á lángböndum á 2 vegu og þaki; hálf eldvarnarhlid er ad nordanverðu og eldvarnargafl ad austanverðu. Allur er skúrinn med steinsteypugólfi og hólfaður í þrennt: heyhús, hesthús og smiðju sem er járnfódrud ad innan.

925/

Lengd 12½ al., br 5 al., h 5 al. Hver hlaup. alin á Kr. 74.00 — 925.00

Kr. 925.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason

26/8 '08

Ár 1908 hinn 26 Ágúst mætti Á. Thorsteinson, fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum tveim föstu virðingarmönnum til þess eptir beidni ad virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Jóhannes Kr. Jóhannesson trjesmiður hefur á lód sinni vid Laugaveg Nº 17 byggt tvílypt hús med porti tveimur kirstum og 7 al. risi. Á lódinni stód áður hús Brb.nr. 274, eign Baldvins Einarssonar aktýgjasmiðs, en það hús brann adfaranótt hins 22 desember 1907. Þetta nýbyggda hús er byggt af binding, klætt utan m. pl. 1" bordum, pappa og listum þar yfir á hliðum og med járnþaki á pl. 1" borða súð med pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í 3 bitalögum. Niðri í húsinu er komid lopt og gólf og þiljur á útveggji. Á ödru gólfi er sami frágángur. Á þridja bitalag er verid ad leggja gólfid. Allt er húsid í smíðum. Kjallari 3 al. á hæd er undir öllu húsinu med grásteins skilrúmi þvert og endilangt

274/

Lengd 22 al., br 14½ al. h 13½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 600.00 — 13.200.00

Vid norðurhlid er inn- og uppgönguskúr byggður eins og húsid, hann er líka í smíðum.

Lengd 4 al., br 4 al., h 14 al. Hver hlaup. al. á Kr. 125.00 — 500.00

Kr. 13700.00

2º Steingrímur trjesmiður Guðmundsson hefur á lód sinni vid Amtmannsstíg Nº 6, Brb.nr. 1141 byggt einlypt smíðahús m. 3 al. risi; byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu og m. járnþaki á pl. 1" borða súð med pappa á milli. Innan á binding er pappi. Niðri í húsinu er smíðarum þiljad. Uppi er timburgeymsla (hanaljelti). Í Reykháfur er í húsinu

Kitr.d. 1141/

Lengd 14 al., br 7½ al., h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 158.00 — 2212.00

Kr. 2212.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason Árni Thorsteinson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

31/8'08.

Ár 1908 hinn 31 Ágúst mætti Á. Thorsteinson f. hönd Brunamálastjóra Ól. Thorsteinson ásamt hinum fyrir 2 virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi hús:

1. Sámi G. Lúðvígsson Kaupmaður hefir á lóð einni við Kirkjuhvolsstræti № 4 byggt vist steinsteypt, Brbr. 269, viðbyggingu, tvílyptu með skúrisi; byggð af timbri, kl. rit. m. gólf 1" borðum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu en ½ eldvarnarklið að vestanverðu og með gólf 1" borðaðri og járni þar yfir á þaki og þappa á milli. Í byrðing er fyllt með sagarmúm og milligólf í 2 bitalögum. Niðri er í herbergi, sölubúð og gangur, allt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Sölubúðin er með borðum, skúffum, hyllum og skápum. Þar er 1 ofn. Uppi eru 4 herbergi þiljað og með striga og pappír á veggj. og loptum; þar er og þiljað geymsluherbergi með striga og pappír á lopti – og gangur með striga og pappír, allt málað. Í geymsluherbergjunum eru skápar með hyllum. Uppi er 1 ofn. Kjallari 3 al. á hæð er undir allri viðbyggingunni hann er með steinsteypugólfi – 2 ofnar: 1/200; 1/44. Rafl. pípur 60 kr. 304.00

Lengd 22 al, breidd á 4½ al. eru 10 álnir en meðalbreidd á 17½ alin eru 7⅔ alin. Hæð 11½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 43600 9592.00

Kr. 9.896.00

269

940

2. Gísli Þorbjarnarson bifreiðarstjóri hefir aukið og endurbætt húseign sína við Bergstaðastræti № 36. Hús þetta er byggt af timbri, er einlypt með 3¼ al. ris; það er klætt utan m. gól 1" borðum en ninnir helmingur þess með 5/4" borðum, það er með þappa, listum og járni þar yfir; húsið er með járnþaki á gól 1" borða eitt og 5/4" borðum á helming þess. Innan á byrðing er pappír og milligólf í neðra bitalagi. Niðri í húsinu eru 5 herbergi, eldhús, búr, 2 gangar og 1 skápur, allt þiljað og herbergin og gangarnir með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 4 ofnar og í eldavjel. Uppi er geymsla og í skápur. Kjallari með steyptu gólfi er undir öllu húsinu 3 al. á hæð. Lengd 24½ al., br. 11 al., hæð 5½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 340,00 8330.00

4 ofnar: 1/65; 1/60. 1/45. 1/55 í eldavjel 65 Kr. 290.00

Við vesturhlið er inngöngu skúr með kjallara, skúrinn er byggður einn og húsið og í honum eru 3 gangar Lengd 5 al, br 3 al., hæð 4¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 63,00 315.00

Kr. 8935.00

Áfhjartarson Sigv. Bjarnason Árni Thorsteinson

Ár 1908 hinn 5 September mætti Á. Thorsteinson fyrir hönd Brunamálastjóra Ól. Thorsteinson ásamt 4 virðingarmönnum: Bjarna Þórðarsyni, Guðmundi Jakobssyni, Jóni Sveinssyni og Steingrími Guðmundssyni, er bæjarfógetinn í Reykjavík með bréfi sínu, dags. 1 Sept. þ. á., hafði skipað til að framkvæma yfirmat á húseign Gunnars Kaupmanns Þorbjörnssonar við Veltusund og Hafnarstræti, Brbr. ., en sú húseign var virt til brunabóta af hinum 2 fyrstu virðingarmönnum þ. 17 ágúst á yfirstandandi ári og af þeim metin á Kr. 49.283.00, en eigandi hjá sér óánægðan með það matsgjörð og óskaði yfirmats. Eigandi húseignarinnar var viðstaddur og hafa yfirmatsmennirnir kynnt sjer virðingargjörð hinna fyrstu virðingarmanna einu og hún er bókuð hjer að framan og skoðað hina umræddu húseign

Yfirmatsgjörðin hljóðar svo:

Samkvæmt útnefningu herra bæjarfógeta Halldórs Daníelssonar í Reykjavík höfum við undirritaðir 4 virðingarmenn skoðað og metið til brunabóta (yfirmat) húseign Gunnars Kaupmanns Þorbjörnssonar við Hafnarstræti og Veltusund hjer í bæ.

Lit a. Hús þetta er byggt með porti, kvisti, 7 kvistglugguum, veggsvölum, Kamps og 8½ alin ris. Það er byggt af timbri

121

Ekki samþykkt af bæjarstjórn

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Klætt utan með gpl. 5/4" borðum, p. listum og járni þar yfir á 2 vegu; eldvarnargaft að sunnanverðu, en að austanverðu áfast við húsið staflið b. Það er með járnþaki á gpl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er millipil og pappi og milligólf í öllum kitaldyrum.
Niðri er sölubúð, 3 herbergi og 2 gangar, allt þiljað og m. striga og pappír á veggjum og loptum; sölubúðin með borðum, hyllum, skápum og skúffum og 8 fjöðrum speglum.
Á öðru gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 1 skápur og 3 gangar, allt þiljað og m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Á þriðja gólfi eru 7 íbúðarherbergi, 7 fastir skápar og 3 gangar, allt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað.
Á skammbitum er gólf úr gpl. 5/4" borðum. Þar er þunnklopt.
Kjallari með steinsteypugólfi: 3½ al. á hæð er undir öllu húsinu, hann er með steinskilrúmum hólfaður í 6 geymslurúm, þvottahús og gang, allt kalkdregið.
Á 1stu gólfi eru 2 ofnar
Á 2ðru -- --- 4 ofnar og 1 eldavél.
Á 3ju -- --- 3 ofnar
Í kjallaranum er vatnspottur. Í húsinu eru 2 tvöfaldir reykháfar, 14 ventilar og raflleiðslugrípur um allt húsið.
Lengd 26 al, breidd á 11 álnum er 12½ alin en á 15 álnum 17½ alin, hæð 12 álnir. Alm. vátr. af kr. 1411.00 = 36.686.00
9 ofnar: 1/150, 1/130, 1/85, 1/76, 3/72, 1/64, 1/36. 1 eldavél 129 kr; 1 vatnspottur 72 kr 958.00
Raflleiðslugrípur kr. 340.00 340.00

Lit. b. Við austurhlið hússins (undir staflið a) er byggt hús með 4½ al. risi; byggt af binding, kl. utan með 5/4" borðum og járni með pappa á milli og með járnþaki á gpl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Í binding er múrað með múrsteini. Niðri er sölubúð með borði, hyllum, skápum og skúffum, skrifstofa og geymslurúm. Sölubúðin og skrifstofan eru þiljuð og máluð. Þar er 1 ofn. Á öðru gólfi eru 2 íbúðar-

Flyt kr. 37.984.00

herbergi, eldhús, geymsluherbergi og 2 gangar, allt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loptum nema geymsluherbergið og annar gangurinn. Þar eru 4 fastir skápar, þar eru og 2 ofnar og 1 eldavél. Á 3ja gólfi er 1 herbergi þiljað og málað og geymsluloft. 395.00
3 ofnar: 1/125, 1/75, 1/70 1 eldavél 125 kr.
Kjallari með steinsteypugólfi: 3 álnir á hæð er undir c. 2/3 hússins; í honum eru skápar og hyllur.
Lengd 16 al., br 16 al, h 9 al. Alm. vátr. af kr. 848.00 13.568.00
Við suðurgafl þessa húss er inn- og upp gönguskúr, byggður einn og húsið. Í honum eru salerni, 3 gangar og búr.
Lengd 5 al, br 6 al, hæð 8¾ al. Alm. vátr. af kr. 170.00 850.00
Kr. 52.797.00

Jón Steinsson — Guðmundur Jakobsson
Eyvindur Árnason — Steingr. Guðmundsson
Þorsteinn Þorsteinsson.

Undirritaðir eigendur húseignanna hjá sig standbyltkaðan þessum yfirmati

Jón Gunnar Þorjónsson
Sig Einarsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Sept. '08.

Ár 1908 hinn 9 September mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Th. Krabbe Ingenieur hefur á lóð sinni við Framhald Tjarnargötu byggt tvílypt hús með 6 al. risi og Karnap. Húsið er byggt af binding, kl. út. m. pl. 5/4" borðum, p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum.

1193 Húsið er allt þiljað að innan með pl. 1" borðum og Cocolith-plötum. Veggir, skilrúm og lopt eru klædd með Cocolith-plötum og pappír lúndur utan á þær. allt málað. Milligólf eru í öllum bitalögum.

Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 4 gángar og 3 fastir skápar. þar er 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, 1 geymsluherbergi, 3 skápar og salerni. Á 3ja gólfi er þurklopt. Kjallari 3 1/3 al. á hæð er undir öllu húsinu hólfaður ýmist með steinskilrúmum ýmist trjeskilrúmum í 7 rúm og 1 vinkilgang. 2 rúmin eru með Cocolith-loptum. þar er 1 miðstöðvarhitavjel og leiðningar um allt húsið; sömuleiðis vatnsleiðslupípur um allt húsið. í Kjallaranum er 1 vatnspottur og 1 strauofn.

Lengd 16 al., br 14 al., h 9 3/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 820,00		13120.00
1 eldavjel: 81 Kr.	1 miðstöðvarhitavjel 1700 Kr.	1781.00
1 vatnspottur 50 Kr.	1 strauofn. 25 Kr.	75.00
Við vesturhlið hússins er skúr með brandhlið þar er salerni		
Lengd 2 al., br 2 3/4 al. h 3 3/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 40.00		80.00
	Kr.	15056.00

2º Vilhjálmur Bjarnarson, Raudará hefur rifið niður

346 íbúðarhús, virt undir staflið a (á Kr. 3741.00) og byggt í þess stað íbúðarhús úr binding, tvílypt með veggsvölum

Litr. a. og 6 al. risi. Húsið er klætt að utan m. pl. 5/4" borðum, p. l. og járni á þaki og veggjum. Millisil er í öllum útveggjum með sagspónum að utan en pappa og listum að innan. Milligólf er í öllum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 3 gángar og 6 fastir skápar, allt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Eldhúsið og 1 herbergið eru með brjóstþili. þar er 1 eldavjel. Uppi eru 6 íbúðarherbergi, baðherbergi og gángar. þar eru og 3 skápar og allt eins en án brjóstþila. Á 3ja gólfi er allt í smíðum. Kjallari 4 al. á hæð er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi; þar er 1 lángveggur og 1 1/2 þverveggur úr steini. þar er 2 íbúðarherbergi þiljað og málað, vjelarklefi með miðstöðvarhitavjel, 2 geymslurum, og þvottahús með vatnspott og gángur. Geymsluherbergin sumpart kalkðregin en sump. þiljuð. Rafleiðslupípur eru um allt húsið fyrir 85 Kr.

		85.00
Lengd 16 al., br 15 al., h 11 1/2 al. Hver hlaup. al. á Kr. 1052.00		16832.00
Litr. f.	1 eldavjel 115 Kr. 1 vatnspottur 50 Kr. 1 miðstöðvarhitavjel 2600 Kr.	2765.00
Litr. b.	Við vesturhlið hússins er hlaða. Hún er byggð úr binding með járni á lángböndum á þaki og veggjum. Grunnurum hefur verið hækkaður undir henni um 2 1/2 alin svo þar er nú Kjallari 3 3/4 al. á hæð.	
Lengd 20 al., br 10 al. h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 90.00		1800.00
	Kr.	21482.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinsson

Ár 1908 hinn 14 Sept. mætti Á. Thorsteinsson, f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Pjetur skipstjóri Þórðarson hefur á lóð sinni fyrir austan Klapparstíg byggt einlypt hús með porti og 4 1/2 al. risi. Húsið er b. af binding, kl. út. m. pl. 1" borðum,

1194 p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum. Innan á bind. er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 1 skápur, allt þiljað og herbergin með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Uppi eru 3 íb. herbergi og eldhús, allt þiljað og málað. þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Niðri í húsinu eru sömuleiðis 2 ofnar, og 1 eldavjel. Kjallari 3 1/2 al.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

á hæð, með steinolíeyptu gólfi er undir öllu húsinu; hann er hólfaður í tvennt.
Lengd 10 al., br 10 al., h 6½ al. Hver hlauþ. al. á Kr. 404.00 — 4040.00
Við vesturgafl hússins er inngöngnaskúr með risi og kjallara, byggður einn og húsið og hólfaður í þrennt.
Lengd 3 al., br 5 al., h 5 al. Hver hlauþ. al. á Kr. 135.00 — 405.00
4 ofnar: 1/70, 1/50, 1/45, 1/40 2 eldavélar hvor á 65 Kr. — 335.00
Kr. 4.770.00

2o L. Diechmann, vélasmiður hefur á lóð sinni við Lindargötu byggt timburhús einlyft. Húsið er af binding með steinþaki, kl. út m. pl. 1" borðum, pappa og járnþar yfir á norðurgafl, ½ austurhlið og þaki; eldvarnarhlið að vestanverðu, ½ að austan og suðurgafl. Húsið er þiljað innan nema þar sem eldvarnarveggir. Húsið er rotaðþétt vélaverkstæði og er með steinolíeyptu gólfi. Í húsinu eru þessar vélar: 2 Rennibekkir, 1 hefilvél, 1 borvinnuvél; 1 pladevals; 1 klippivél; 1 Fótblásari; 1 Steinolíumótor; 1 Belgur (blástursvél).
Lengd 23½ al., br. 8 álnir á 14 álnum en 6½ á 9½ alin: hæð 7 álnir
Hver hlauþ. alin á Kr. 78.00 = 1833.00
2 Rennibekkir 3100 Kr. / 1 Hefilvél 1300 Kr. / 1 Borvinnavél 600 Kr. / 1 Pladevals 600 Kr. / 1 Belgur 200 Kr. / 1 Fótblásari 1700 Kr. / 1 Steinolíumótor með tilheyr. 2500 Kr. } 10000.00
Kr. 11.833.00

3o Jónatan Þorsteinsson Kaupmaður hefur aukið og endurbætt húseitt við Laugaveg Nº 31, Bréf. 864.
Lit. a. Húsið er hálfreist með 8¼ al. risi; Byggt af binding, klætt utan með pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl að vestanverðu og með járnþaki á pl. 1" borðasúð m. pappa á milli. Í útveggjum er sumpart millilopt og pappi en sumpart sag, og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 8 herbergi, 4 gangar og í fjósinu skápur, allt þiljað; í herbergjum með búðarborði, hyllum og skápum, allt málað. Á 2ðru gólfi eru 9 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 4 gangar, og 3 geymsluherbergi og vinnustofa, allt þiljað og íbúðarherbergin með striga og pappír á veggi og loptum, allt málað. Á 3ju gólfi eru 5 íbúðarherbergi, 3 geymsluherbergi og 2 gangar, allt þiljað og íbúðarherbergin og í göngum með striga og pappír á veggi og loptum. Á baðaloftinu er gólf úr pl. 5/4" borðum það er hólfað í þrennt. Kjallari er undir öllu húsinu 3¼ al. að meðalhæð, sumpart með steinolíeyptu gólfi en sumpart með linburgólfi; hann er hólfaður í 6 geymslurúm og í þvotta og miðstöðvarvélaklefa. Þar er í miðstöðvarhitavél og í vatnspóstur.
Lengd 34 al., br 23½ al., h 11 al. Hver hlauþ. al. á Kr. 1431.00 — 48.654.00
2 eldavélar: 1/180, 1/110 í vatnspóstur 70 Kr. í miðstöðvarhitavél með leiðingum: 3700 Kr. — 360.00 / 3.700.00
Lit. c. Hjerumbil í miðju húsinu er gert með steinolíeyptu gólfi og glerþaki yfir; þar er lyptivél. (Í húsinu eru linoleum gólfdúkar fyrir 545 Kr., og 2 reykháfar). 1 Límofn á 60 Kr. — 60.00
Lit. b. Við norðurhlið hússins er geymsluhús (áður rist undir staflið b og c), það er byggt af binding og klætt utan járni á láréttborðum á austurhlið og þaki, á hinum hliðunum eru eldvarnarveggir. Niðri í því eru 2 geymslurúm, hesthús, heyhlaða og smiðja með steinolíeyptu gólfi. Timburgólf er í hinu öllu. Uppi er verkstæði þiljað og 2 geymslurúm. Þar er í límofn. Í Reykháfnum er á hverju rúmi. Lengd 25 al., meðalbreidd 10 al., hæð 9⅓ al. Hver hlauþ. al. á Kr. 200.00 — 5.000.00
Kr. 57.774.00

4o Ingvar Sveinsson steinsmiður hefur á lóð sinni við Grettisgötu 22 byggt einlyft hús með 5½ al. risi. Húsið er byggt af binding, kl. út. m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á sump. pl. sump. pl 5/4" borðasúð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og í fjósinu skápur, allt þiljað og herbergin m. str. og pappír á veggi og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og í eldavél. Uppi eru 2 herbergi, gangur og 3 skápar, allt þiljað. Kjallari með steinolíeyptu gólfi er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð. Hann er hólfaður í 4 rúm og gang.
Lengd 10 al., br 11 al., hæð 6 al. Hver hlauþ. al. á Kr. 484.00 — 4840.00
2 ofnar: 1/78, 1/48 í eldavél: 85 Kr. — 211.00
Flyst Kr. 5051.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 5051.00

Við vesturgafl húsinu er inngönguskúr m. Kjallara, byggðr einu og húsið en með eldvarnargafl að vestanverðu. Í honum eru 2 gángar

Lengd 3 al., br 4 al., h 6 al. Hver hlaup. al. á Kr. 120.00 — 360.00

Lit. b. Á sömu lóð fyrir sunnan húsið er geymsluskúr af binding, Kl. út. m. pl. 5/4" borðum, eldvarnarveggir á tvo vegu, og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð. Í honum eru 2 geymsluklefar og salerni.

Lengd 8 al., br 4 al., h 4 1/3 al. Hver hlaup. al. á Kr. 63.00 — 504.00

Kr. 5.915.00

5º Ólafur Jónsson hefur á lóð sinni við Lindargötu Nº 18 byggt geymsluskúr af binding, Kl. utan

848/ með 5/4" borðum á 2 vegu og pappa þar yfir; eldvarnarveggir á 2 vegu og með járnþaki sumpart á borða súð en sumpart á lángböndum. Í honum er heygeimsla og hesthús.

Lengd 9 al., br 6 1/2 al., h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 40.00 — 360.00

Kr. 360.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Arni Thorsteinson

Ár 1908 hinn 18 September mætti Á. Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Sjera Jón Helgason hefur á lóð sinni við Tjarnargötu byggt einlypt hús með porti og 6 1/2 al. risi og kvisti. Húsið er byggt af binding, Kl. út. m. pl. 5/4" borðum, p. l.

1197/ og járni þar yfir á veggjum og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Nidri í húsinu eru 3 íb. herbergi, eldhús, búr, gángur og 7 fastir skápar, allt þiljað og með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 eldavjel. Uppi eru 7 herbergi, gángur og 3 fastir skápar, allt þiljað og 6 herbergin með str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Á skambitum er gólf úr pl. 5/4" borð. Kjallari 3 2/3 al. á hæð er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi. Í honum eru þvottahús með vatnspott, vjelarklefi með miðstöðvarhitavjel, rullubús, kolaklefi, geymsluherbergi, og salerni og gángur allt með steinskilrúmum. Þar er 1 dæla

Lengd 15 al., br 17 al., hæð 7 1/2 al. Hver hlaup. al. á Kr. 928.00 — 13.920.00

1 eldavjel 140 Kr. 1 vatnspottur 65 Kr. 1 miðstöðvarhitavjel 1700.00 — 1905.00

1 dæla með pípum 120 Kr — 120.00

Við vesturhlið er inngönguskúr, byggður einu og húsið með risi og kjallara.

Lengd 3 1/2 al., br 3 1/4 al. Hæð 4 1/3 al. Hver hlaup. al. á Kr. 80.00 — 280.00

Kr. 16.225.00

2º Lúðvig Kaupmaður Hafliðason hefur endurbætt íbúðarhús sitt við Vesturgötu Nº 11 Brbur. 76.

Lit. a. Húsið er einlypt, byggt af binding, klætt utan m. listuðum

26/ 5/4" borðum og járni þar yfir og með járnþaki á 5/4" renni súð. Í binding er múrað með hraunhellu. Nidri í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, sölubúð með borði, skápum, hyllum og skúffum, gángur og 1 fastur skápur, allt þiljað og herbergin með striga og pappír á veggjum en sölubúðin með str. og pappír á veggjum og lopti, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 2 herbergi, geymsluherbergi og gángur. Herbergin þiljuð og máluð. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel.

Lengd 14 al., br 8 al., hæð 3 3/4 al. Ris 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 193.00 — 2702.00

3 ofnar: 1/58, 1/42, 1/30 1 eldavjel. 45 Kr. — 175.00

Við suðurhlið er einlypt útbygging með brotnu þaki, byggð af binding, Kl. út. m. pl. borðum, pappa og járni og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð. Þar eru 2 íb. herbergi, eldhús, gángur og 1 skápur, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggjum, allt málað. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi er geymsla.

Lengd 10 al., br 8 al., hæð 3 3/4 al., Ris 3 1/2 al. Hver hlaup. al. á Kr. 173.00 — 1730.00

1 ofn: 42 Kr. 1 eldavjel 62 Kr — 104.00

Flyt Kr. - 4.711.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 4711.00

Við suðurhlið þessarar útbyggingar er geymsluskúr úr bindingi Kl. rit. m. listeðrum borðum og með járnþaki á langböndum. Hann er hólfaður í 2 geymsluklefa og er annar þeirra þiljaður og með hyllum og skápum. Timburgólf er í honum, c. 2/3 hlutum og kjallari þar undir

Lengd 4 al., br 8½ al., h 3¾ al. Hver klafy. al. á Kr. 93.00 372

Kr. 5083.00

Hjartarson Sig. Bjarnason
Jónas Helgason Guðm. Kristjánsson

Ár 1908 þann 22 September mætti Á. Þorsteinsson f. bónd brunamálastjóra H. Þorsteinsson ásamt þeim fóstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni Hr. Hermanns Jónassonar fyrir bónd Halldóri Ásgrímssyni í Laugarnesi sem er eigandi lóðarinnar, að skoða virðjörðina á brunaskemmdum þeim er urðu í fjósinu við kirkjuveg a. Brbm. 5/14 aðfangadag Kr. Hólm 24 December 1907 og voru brunaskemmdirnar (virðjörð á þeim) virtar þ. 19 marts þ. á., af ofangreindum virðingarmönnum á samtals Kr. 125.00. Þótti oss að allt væri nú að fullu endurbætt og komið í þann gott lag, og að varið hafi verið til þess að fullu, þess vegna svöruðu til skaðabótaruppheldinnar Kr. 125.00

Hjartarson Sig. Bjarnason Árni Þorsteinsson.

Ár 1908 þann 24 Sept, mætti Á. Þorsteinsson fyrir bónd brunamálastjóra H. Þorsteinsson ásamt þeim fóstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir;

1. Guðmundur Bjarnason Egilsson hefur flutt húseign sína er var við Laugaveg № 42 suður á við á sömu lóð þannig að það nú er við Frakkastíg № 10. Brbm. 384. Húsið er byggt af bindingi, Kl. rit. m. gl. 5/4" borðum, pappa, b, og járnþak þar yfir á 3 vegu og þaki; eldvarnargafl að sunnan.

Í bindingi er stoppað með marhálmi og í bitalög (mill. loptin) Niðri eru 2 eldaverherbergi, eldhús og í skápur, allt þiljað og málað. Þar er í ofn og í eldavjel. Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð. Þar er í ofn og í líkt eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu með steypu gólfi og timburgólfi ofan á; hann er 4 al. á hæð og hólfaður í 2 herbergi og eldhús, allt þiljað og málað. Þar er í ofn og í eldavjel. 2 ofnar: 1/46. 1/25 2 eldavjelar: 1/51, 1/30 152.00

Lengd 10½ al., br 7½ al., h 5¾ al., rís 4 al. Hver klafy. al. á Kr. 300.00 3150.00

Við vesturhlið er inn- og útgöngudyraskúr byggður einn og húsið. Undir honum er kjallari. Þar eru 3 gáttir, 2 geymsluskompur og 2 skápar.

Lengd 3¼, br 6 al., h 9 al. Hver klafy. al. á Kr. 264,00 858.00

Við suðurgafl skúrsins, áfast við hann, er geymsluskúr b. af Binding, Kl. m. gl. 1" borðum á 1 veg og járni þar yfir og á þaki, eldvarnarveggur að sunnan. Hann er með steingólfi og hólfaður í tvennt

Lengd 5 al., br 6 al., h 4½ al. Hver klafy. al. á Kr. 75.00 375.00

Kr. 4535.00

Ár 1908, þann 24 sept.

2. Bjarni Matthíasson Bríngjari hefur á lóð sinni við Garðastræti byggt einlyft hús m. porti og 4 al. risi. Húsið er byggt af bindingi, Kl. rit m. gl. 5/4" borðum gl. í og járni á þaki og veggjum. Í bindingi er stoppað með sagspónum og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 eldaverherbergi, eldhús og 2 skápar, allt þiljað og herbergin með striga og pappír á loptum, en pappa á veggjum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 herbergi, eldhús og 2 skápar, sami þrígangur og niðri. Þar er 1 eldavjel. á ½ skammbitum er gólf. Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi 4 al. á hæð. Í honum eru 4 geymslumenn og gangur; laf þeim er þiljað og málað. Þar eru einnig 2 skápar.

Lengd 11 al., br 10 al., hæð 6 al. Hver klafy. al. á Kr. 419.00 4609.00

2 ofnar: 1/60, 1/40 2 eldavjelar: 1/65. 1/60 225.00

Við norðurgafl er inngöngudyraskúr með risi og kjallara, byggður

Flyt Kr. — 4834.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

26/9'08.

Flutt Kr. 4834.00

eins og húsið. Í honum er gángur, 1 skápur og geymsla.
Lengd 4 al., br 3 al., h 4¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 92,00 — 368.00
Við austurhlið er inn- og uppgönguskúr með Kjallara og risi, byggður eins og hinn. Í honum eru 4 gángar og 2 skápar.
Lengd 4 al., br 4 al., hæð 8 al. Hver hlaup. al. á Kr. 181.00 — 724.00
Litr b. Fyrir austan húsið á sömu lóð er einlypt geymsluhús með 2¾ al. risi. Það er byggt af binding, Kl. ut. m. bordum og járni á þaki og 3 hliðum; eldvarnargafl að austanverðu. Í því er lopt og gólf og hólfað í tvennt nidri og 2 salerni.
Lengd 8 al., br. 5 al., hæð 3½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 75.00 — 600
Kr. 6526.00

Hjartarson — Sigv. Bjarnason
Guðm. Egilsson — Arni Thorsteinsson — Bjorn Matthiasson

Ár 1908 hinn 26 Sept. mætti A. Thorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beidni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º 25/9. Guðmundur Fugimundarson hefur á lóð sinni Bergstöðum, Nº 6 við Bergstaðastræti rifið nidur geymsluhús og 3 geymslu-hey- og fjárskúra (Litr b, c, d og e) og í þess stað byggt einlypt íbúðarhús með porti, kvisti í gegu og risi.
Litr b. Það er byggt af binding, klætt utan með pl. 1" bordum á 3 vegu og þaki, ½ eldvarnargafl að sunnanverðu. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Nidri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og 2 skápar, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og 3 skápar, allt þiljað og herbergin m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á skambitum er gólf úr pl. 1" bordum. Kjallari með steinsteypugólfi 3½ al. á hæð er undir öllu húsinu. Hann er hólfaður í 5 geymsluherbergi og gáng.
Lengd 13 al., br 14 al. h 7½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 700.00 — 9.100.00
5 ofnar: 1/76, 1/62, 3/38 — 2 eldavjelar: á 71 Kr. hvor — 394.00
Við norðurgafl er inngönguskúr, byggður eins og húsið.
Lengd 1½ al., br 5 al., h 4¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 124.00 — 186.00
Við vesturhlið er inn- og uppgönguskúr með Kjallara, byggður eins og húsið. Í honum eru 4 gángar og 1 skápur.
Lengd 4 al., br 4½ al. hæð 9½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 200.00 — 800.00
Litr e. Fyrir vestan íbúðarhúsið, á sömu lóð, er nýbyggt heyhús úr binding, Kl. ut. með kantsettum bordum á þaki og 3 hliðum, en plægðum bordum á suðurgafli og með járni þar yfir á þaki og 3 veggjum. Í helming hússins er lopt og skilrum yfir þvert húsið. Risið er 3 al. 16".
Lengd 12 al., br. 10 al., h. 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 118.00 — 1416.00
Áfast við heyhúsið, að austan, er byggt hestshús úr binding, Kl. ut. m. plægð. bordum og járni þar yfir á þaki og 3 hliðum. Í því öllu er plankagólf og í því eru 6 básar.
Lengd 12 al., br. 5 al. hæð 4¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 40.00 — 480.00
Kr. 12.376.00

2º Páll Óskar Lárusson, trjesmiður hefur á lóð sinni við Skólavörðustíg 16 byggt einlypt íbúðarhús með 3 al. risi. Húsið er byggt af binding, Kl. ut. m. pl. 5/4" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 hliðum, eldvarnargafl að austanverðu, og með járnþaki á pl. 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í neðra bitalagi. Nidri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 skápar, allt þiljað og herbergin m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er geymsla. Kjallari með steinsteypugólfi og timburgólfi (stan) á rúmum helming þess er undir öllu húsinu 4 al. á hæð. Í honum eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, gángur og 3 geymsluklefar. Herbergið og eldhúsið eru þiljuð og máluð. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel.

1199.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

	3116.00
Lengd 9½ al., br 9 al., hæð 5½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 328.00	~~3114.00~~
4 ofnar: 3/36, 1/28 2 eldavjelar: 1/50, 1/45	231.00
Við suðurhlið er inngönguskúr með Kjallara, byggður einu og húsið. Í honum eru 2 gángar og 1 skápur.	
Lengd 3¾ al., br 2½ al., hæð 4⅓ al. Hver hlaup. al. á Kr. 64.00	240.00
Kr.	~~3.585.00~~ 3.587.00

3º Steindór trjesmiður Ólafsson hefur á lóðsinni við Grettisgötu № 56 A byggt einlypt íbúðarhús með porti og 4 al. risi. Húsið er byggt af binding, klætt utan með pl. 5/4" borðum p. l. og járni á veggjum og þaki. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Nidri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gángur og 1 skápur, allt þiljað og með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herbergi, eldhús og 2 fastir skápar, allt þiljað og með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er og 1 gángur. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með steinsteypugólfi og timburgólf ofan á því hálfu, er undir öllu húsinu 4 al. á hæð. Í honum eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, gángur, 2 skápar og 3 geymslunum. Herbergið, eldhúsið og gángurinn þiljuð og herbergið m. striga og pappír á veggj. og lopti, allt málað. Þar er 1 eldavjel.

1200.

Lengd 12 al., br 11 al., hæð 7½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 528.00	6336.00
5 ofnar: 2/60, 1/44, 2/36 3 eldavjelar: 2/65, 1/55	421.00
Við suðurhlið er inn- og uppgönguskúr, byggður einu og húsið og með Kjallara. Þar eru 4 gángar, 1 skápur og 2 salerni.	
Lengd 3¼ al., br 4 al., hæð 8¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 176.00	572.00
Kr.	7329.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson

Páll Óskar Lárusson. Steindór A. Ólafsson

Guðmundur Ingimundsson.
handsalað Ingim Guðmundsson.

29/9 '08

Ár 1908 hinn 29 September mætti Á. Thorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Sigurjón trjesmiður Ólafsson hefur nú fullgjört hús sitt við Hverfisgötu, Brbur 1191. Húsið er tvílypt m. 3 al. risi, b. af binding, kl. ut. m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir á 2 hliðum, eldvarnargaflar að austan og vestan. Það er með járnþaki á pl. 1" borða súð m. pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í tveim bitalögum. Rafleiðslupípur eru um allt húsið. Nidri eru 4 herbergi og gángur, allt þiljað og með striga og pappír á veggj. og lopt, allt málað. Þar eru 3 ofnar. Uppi eru 4 íbúðarherbergi (eldhús, búr) og 2 gángar, allt þilj. og m. str. og p. á veggj. og lopt, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á efstu bitum er gólf úr kantsettum borðum. Nidri í húsinu eru 3 spegilglerrúður 3¾×2 al. Lengd 17½ al., breidd á 5¼ alin er 13½, á 3¼ álnum er hún 12¼ og á 9 álnum er hún 10 alnir. Hæð 10½ al.

1191.

Hver hlaup. alin á Kr. 596.00	10430.00
6 ofnar: 1/120, 1/75, 2/62, 1/54, 1/43 1 eldavjel 75 Kr. Raflýsingarpípur 160 Kr.	651.00
Fyrir sunnan húsið, á sömu lóð er tvílypt geymslu hús, byggt af binding klætt á eina hlið m. pl. 1" borðum og múrsteinsveggjum á 3 hliðum og með járnþaki á pl. 1" borða súð. Í því er steinsteypugólf og timburloft. Nidri í tvi eru 1 geymsluklefi og 3 salerni en uppi eru 2 geymsluklefar	
Lengd 6¾ al., br 3¾ al., hæð 6 al. Hver hlaup. al. á Kr. 72.00	486.00
Kr.	11567.00

2º Jóhann trjesmiður Haflidason hefur á lóðsinni við Njálsgötu № 13 A, byggt einlypt íbúðarhús með 5 al. risi. Það er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu og ½ eldvarnargafl að austanverðu. Það er með járnþaki á pl. 1" borða súð með pappa á milli. Innan

1201.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

á binding er grappi og millijólf í öllum bitalögum.
Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 3 skápar, allt þiljað og m. olíu. og grappír á veggj. og lopt, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 2 herbergi, eldhús og 4 skápar, allt þiljað og í herbergjð m. olíu. og gr. á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn og í eldavjel. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, 3 1/4 al. á hæð. Hann er hólfaður í 4 geymsluherbergi. 3 ofnar: 1/74, 1/56, 1/42. Í eldavjel 47 kr. 1 pottur 73 kr. 292.00
Lengd 10 al., br 11 al. hæð 5 al. Hver hlauþ. al. á kr. 402.00 4020.00
Við vesturgafl er inngöngustúr, byggður einn og húsið.
Lengd 2 al., br 4 al, hæð 4 al. Hver hlauþ. al. á kr. 82,00 164.00
Við norðurhlið er annar inngöngustúr, byggður einn og húsið; í honum eru 2 gángar.
Lengd 3 1/2 al., br 3 al, hæð 4 al. Hver hlauþ. al. á kr. 70.00 245.00
Kr. 4721.00

1772.

3. Mor Kaujsmaður Jensen hefur nú fullgjört íbúðarhús sitt við Þíkirkjuveg, Þrbr. 1172. Húsið er byggt m. 4 1/2 al. veir, kvisti, kamþþum og 2 þakvöltum. Það er b. af binding, kl. út m. þl. 574" breðrum, þ. l. og járnir þar yfir á veggj. og þaki. Innan á binding er þiljað með tvöföldum þl. 3/4" breðrum og grappa og listum á milli, millijólf í öllum bitalögum. Tröppur eru við forstofuinngang úr granit og með handriðum úr járni og steaktrje og tólf situr úr trje eru eitthvað á húsinu og við forstofuinngangjnn og ýmislegt trjeskurðarverk utan og innan í húsinu. Niðri eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, gángur, skápur og forstofa, allt þiljað og m. strika og grappír á veggjum og loptum; í sumum af herbergjunum er brjóstpanel og í einu þeirra er gólf úr eikarstöfum, sem þeir lagði ofan á hitt gólfið og „Parquet"; í því sama herbergi er íburðarmikið sprjaldaloft og fleira til prýði. Öll eru þessi herbergi klædd með pappír og vönduðum veggjapappír og linoleumdúkar upp festir á gólf í herbergjunum og göngum uppi og niðri fyrir 2000 krónum.

Þar er í eldavjel. Uppi eru 10 íbúðarherbergi, í baðherbergi með baðkeri, ofni marmaraplötu, steypibaðrúmfellingu, og steinflísagólfi og grottulúnsjaplötum á veggjum, þar er og gángur og 8 fataskápar, allt þiljað og m. olíu. og grappír á veggj. og loptum, allt málað. Á þriðja gólfi er geymsluloft, allt þiljað og málað. Þar er 1 strompur. Kjallari 4 1/4 al. á hæð, með steinsteypugólfi og steinmilligerðum, er undir öllu húsinu. Í honum eru 6 herbergi, 2 gángar, þvottahús með vatnspotti, kolakleffi og vjelarkleffi með í miðstöðvarhitavjel. Í einu af herbergjunum er stór vatnsketill (Hydrophor) og vatnsdæla og gánga vatnsgeymar um allt húsið frá Kattinum. Rafleiðslugeymir er um allt húsið. Á öðru gólfi er í vatnsklosett og skolpgeymir undir öllu húsinu. Hitaleiðsla með tilheyrandi ofnum og geymum eru í öllu húsinu. Í öllum gluggum eru viðir úr segeilgleri og steinflísagólf í forgeyri hússins, notkuð af eldhúsinu og á þakvöltunum ofan á forgeyrinu. Á hinum veg þakvöltunum er blýgólf.
Lengd 30 al., breidd á 11 álnum er 23 álnir en á 19 álnum er hún 19 álnir. Hæð 12 al. Hver hlauþ. al. á kr. 247.90 74370.00
Í eldavjel 500 kr., í strompum 30 kr. í vatnsgeymi 125 kr. 655.00
Rafleiðslugeymir 500 kr. Vatnsketill með leiðsl. og dælu 2500 3000.00
Í miðstöðvarhitavjel m. tilheyrandi kr. 7500.00 7500.00
Í baðker m. tilheyr. 300 kr. 300.00
Við austurhlið er inn- og útgöngustúr, byggður einn og húsið. Þar eru 3 gángar og 2 waterclosett.
Lengd 6 al., br. 6 al., hæð 12 al. Hver hlauþ. al. á kr. 602,00 3612.00
Tvær norðan og austan húsið er byggt einlyft geymsluhús úr steinsteypu með járnþaki á þl. í botn, sið með pappa á milli. Það er hólfað í sundur með steinmilligerðum og allt kalkdregið að innan, veggir og loft, og gólf úr steinsteypu með skolpgeymum undir.
Flyt kr. 89437.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3/10 08

Flutt Kr. 89437.00

Í þessu húsi er heyhlaða, hesthús með 4 básum og milli þeirra eru milligerðir úr járni og trje, stallar og heygrindur úr járni, og 1 geymslurúm. Þangað liggja 3 vatnsleiðningar með vatnskönum. Á húsi þessu eru þakvalir.

Lengd 27 al., br 8 al., meðalhæð 5½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 187.00 5049.00

Kr. 94.486.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Arni Thorsteinson
Johann Hafliðason
Sigurj. Ólefsson
[signature]

1/10 08

1193

Ár 1908 hinn 3 Október mætti Á. Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson til þess eptir beiðni, ásamt hinum föstu virðingarmönnum, að virða á ný til brunabóta húseign hr. Ingeniœur Th. Krabbe, er óskað hefur nýrrar virðingar á húsi sínu sökum þess að málin á húsinu ekki voru rjett við fyrri virðinguna og húsinu hefur verið mikið gjört til bóta síðan það var virt (9 September þ. á.). Húsið er byggt af binding, kl. utan m. pl. 5/4" bordum, p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum. Húsið er allt þiljað að innan með pl. 1" bordum og Cocolith-plötum. Veggir, skilrúm og lopt eru klædd með Cocolith-plötum og veggjapappír lúndur á þær, allt málað. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 4 gángar og 3 fastir skápar. Þar er 1 eldavjel. Í einu herberginu er 3 álna hátt brjóstpanel. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, 1 geymsluherb., 3 skápar og salerni. Á þriðja gólfi er þurklopt. Kjallari m. steinsteypugólfi 3⅓ al. á hæð er undir öllu húsinu; hann er hólfaður í 7 rúm og 1 vinkilgang. 2 rúmin eru með Cocolith loptum. Þar er 1 miðstöðvarhitavjel m. leiðningum um allt húsið. Þar er 1 vatnspottur

6/10 08

og 1 strauofn. Niðri kjallaranu við vesturgafl liggja steintröppur með skýli yfir. Á húsinu er Karnap og á þór er 6 álna ris.

Lengd 16½ al., br 14½ al., hæð 10 al. Hver hlaup. al. á Kr. 906.00 14949.00
1 eldavjel 81 Kr. 1 vatnspottur 50 Kr., 1 strauofn 25 Kr. 156.00
1 miðstöðvarhitavjel með leiðn. og ofnum 2000 Kr 2000.00
Við vesturhlið hússins er skúr með brandhlið og er hann nú fullgjörður. Þar er salerni
Lengd 2 al. br. 2¾ al., h 3¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 40.00 80.00

Kr. 17185.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Arni Thorsteinson
Th. Krabbe

Ár 1908 hinn 6 Október mætti Á. Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Skúli ritstjóri Thoroddssen hefur á lóðsinni við Vonarstræti byggt tvílypt íbúðarhús með kvisti, Karnap, kvistglugga og veggsvölum. Ris er 9¼ al. Húsið er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 5/4" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 hliðum og þaki; eldvarnargafl er að vestanverðu. Í öllum útveggjum er millisil úr pl. 3/4" bordum með sagi að utanverðu en pappa að innan. Milligólf í öllum bitalögum. Niðri í húsinu eru 6 herbergi, eldhús, búr, gángur, fordyri og 1 skápur, allt þiljað og með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Brjóstpanel er í einu herberginu. Þar er 1 eldavjel. Á 2dru gólfi eru 7 íb.-herbergi, 1 vinkilgángur og 6 fastir skápar, allt þiljað og m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Á þriðja gólfi eru 4 íb. herbergi, 3 geymsluherbergi og gángur; íb. herbergin þiljuð og m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Á skambitum er gólf úr pl.

1202

Litr. a.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5/4" borðum. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð. Hann er með 2 lángskilrúmum úr steini og 1 þverskilrúmi. Í honum eru 3 geymslurúm, þrottahús með eldavjel, kolaklefi og vjelarklefi með 1 miðstöðvarhitavjel. Rafleiðslupípur eru um allt húsið.

	Lengd (meðal) 21 al., br. 18½ al., hæð 12¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 1644.00	34524.00
	2 eldavjelar: 1/120. 1/55. ~~Rafleiðslupípur~~	175.00
Litr. e.	1 miðstöðvarhitavjel m. leidn. og ofnum. 3000 Kr.	3000.00
Litr. b.	Við norðurhlið húsins er einlypt útbygging m. risi. Hún er byggð eins og húsið og járnklædd á þaki og veggjum. Í henni er 1 prentsalur þiljaður og með str. og pappír á lopti, allt málað; þar er 1 gángur. Upp úr vesturhlið útbyggingarinnar er skúr með uppgang á annað gólf íbúðarhússins; byggður eins og húsið (og er að stærð 4×5 al., hæð 5 al.). Ofan á útbyggingunni eru þaksvalir og undir henni Kjallari 3½ al. á hæð með steinsteypugólfi. Útbyggingin er notuð fyrir prentsmiðju.	
	Lengd 11½ al., br 10 al., h 6 al. Hver hlaup. al. á Kr 382,00	4393.00
	Kr.	42092.00

2º Sigurður trjesmiður Jónsson hefur á lóð sinni
1203 við Laugaveg Nº 77ª byggt einlypt hey- og hesthús
með 2 al. risi, úr binding, kl. ut. m. járni á lángbönd-
um á 3 vegu og þaki; eldvarnarhlið að norðanverðu,
með þiljum að innan. Niðri er hesthús með 6 bás-
um og rimlagólfi en allt er húsið með steinsteypugólfi.
Í 3/5 af húsinu er lopt.

	Lengd 12 al., br 9½ al., hæð 6⅕ al. Hver hlaup. al. á Kr. 190.00	2280.00
	Kr.	2280.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson
Sigurður Jónsson Fjöllum

Copier

6/10 '08

Sama dag virtu sömu menn til brunabóta hús-
eign Landssjóðs við Laufásveg (Kennaraskólann) sem
er Brbnr. 1192.

1192 Hús þetta er tvílypt m. 5 al. risi. Það er b. af binding,
kl. ut. m. pl. 5/4" borðum, p. l. og járni þar yfir á þaki
og veggjum. Innan á binding er tvöfalt panel og
pappi á milli; milligólf í öllum bitalögum. Niðri
eru 3 kennslustofur, skrifstofa og 2 gángar, allt þiljað
og málað. Á öðru gólfi eru 2 kennslustofur, 4 íbúðar-
herbergi, 2 gángar, eldhús, búr og 1 geymsluherbergi, allt
þiljað og íbúðarherbergin m. str. og pappír á veggj. og
loptum, allt málað. Þar er 1 eldavjel. Á þriðja gólfi
er 1 herbergi þiljað og málað og 1 stórt geymslu og
þurklopt. Kjallari 4 al. á hæð, með steinsteypugólfi
er undir öllu húsinu. Í honum eru 2 kennslustof-
ur með timburgólfi, þiljaðar og olíubornar. Þar er
1 vjelarklefi með miðstöðvarhitavjel, baðklefi með 4
steypiböðum og vatnskatli, kolaklefi, 3 gángar og geymsl-
uherbergi.

	Lengd 31 al., br. 15½ al., h 11 al. Hver hlaup. al. á Kr. 954,00	29574.00
	1 eldavjel á 90 Kr. 1 miðstöðvarhitavjel á 3100 Kr.	3190.00
	Baðáhöld með vatnsleiðslu á 500 Kr.	500.00
	Við norðurhlið hússins er inn- og uppgönguskúr með Kjallara, byggðr eins og húsið. Í honum eru 3 gángar og 1 skápur	
	Lengd 4½ al., br 4 al., hæð 10¼ al. Hver hlaup. al. á 192 Kr	864.00
	Kr.	34128.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1908 hinn 12 Október mætti Á. Thorsteinsson f. hönt brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virdingarmönnum til þess eptir beidni ad virda til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Halldór Briem, bókavördur hefur aukid og endurbætt húseigu sína vid Laufásveg Nº 6, Brb. nr. 586 Húsid er byggt af binding, kl. ut. m. pl. bordum pappa og járni á sudur- og austurhlid og med járnþaki á pl. borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi. Nidri eru 5 íbúdarherbergi, eldhús, gángur og 2 fastir skápar, allt þiljad og herbergin m. str. og pappír á veggj. og loptum allt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergjaskipun og sami frágángur. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á þridja bitalagi er gólf ú pl. bordum. Kjallari m. steinsteypugólfi 3¾ al. á hæd er undir öllu húsinu. Í honum eru þvottahús med vatnspott, 1 herbergi þiljad og málad, 4 geymsluklefar og gángur. Ris hússins er 3 al.

586

Lengd 16 al., br 12 al., h 10 al. Hver hlaup. al. á Kr. 624,00 — 9984.00
6 ofnar: 2/70, 3/55, 1/35. 2 eldavjelar á 65 Kr. hvor 1 vatnspottur 60 Kr. — 530.00
Vid vesturhlid er inn og uppgönguskúr, byggdur eins og húsid. Þar eru 3 gángar
Lengd 4 al., br 4 al., h 9¾ al. Hver hlaup. alin á Kr. 185,00 — 740.00
Vid sudurgafl er nýbyggdur tvílyptur inngönguskúr m. risi og kjallara, byggdur eins og húsid. Nidri er inngangur og 2 fastir skápar; uppi er smáherbergi, allt þiljad og málad. Í kjallaranum er geymsla.
Lengd 3¼ al., br. 4¼ al., h 9½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 200.00 — 650.00
Kr. 11904.00

2º Gudmundur steinsmidur Gudmundsson hefur á lód sinni vid Laugaveg, fyrir austan Raudará byggt einlypt íbúdarhús med risi 4. al. Húsid er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum. Innan á binding er pappi og milligólf í nedra bitalagi. Nidri eru 3

1204

íbúdarherbergi, eldhús og búr, allt þiljad og herbergin med striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf ú pl. 5/4" bordum. Kjallari 3¼ al. á hæd er undir öllu húsinu. Hann er hólfadur í 3 geymsluklefa.
Lengd 10 al., br 10 al., hæd 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 327.00 — 3270.00
2 ofnar: 1/55, 1/38 1 eldavjel 60 Krónur — 153.00
Vid vesturgafl er inngönguskúr med þaksvölum og kjallara, byggdur eins og húsid. Í honum eru 3 gángar og salerni.
Lengd 3 al., br 4 al. h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 123 — 369.00
Kr. 3792.00

3º Jónas trjesmidur Gudmundsson hefur á lód sinni vid Hverfisgötu Nº 18A byggt einlypt hús med porti, kvisti, kvistglugga og al. risi. Húsid er b. af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu; ½ eldvarnargafl ad austanverdu og med járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli. Innan í og innan á binding er pappi og milligólf í tveim bitalögum. Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús, skápar 2 og gángur, allt þiljad; herbergin og gángurinn med striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergjaskipun og frágángur. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á skambitum er gólf ú pl. 1" bordum og fyllt í med sagspónum. Kjallari 4 al. á hæd er undir öllu húsinu, hann er med steypugólfi og hólfadur í þvottahús med vatnspott, smídarúm med lúnofu, 2 geymsluklefar og gáng.

1205

Lengd 11¾ al., br 11½ al., h 7 al. Hver hlaup. al. á Kr. 568.00 — 6674.00
4 ofnar: 1/120, 1/64, 1/44, 1/38 2 eldavjelar: 80 Kr. hvor. Vatnspottur 73 Kr., lúnofu 50 Kr. — 549.00
Vid sudurhlid er inn og uppgönguskúr m. kjallara, byggdur eins og húsid. Í honum eru 3 gángar.
Lengd 3¼ al., br 4 al., h 6½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 132,00 — 429.00
Kr. 7652.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4º Jón Trjesm. Sveinsson hefur breytt og endurbætt húseign sína við Langaveg Nº 61. Íbúðarhúsið er tvílypt m. 5½ al risi, b. af binding, Kl. ut. m. Kantsettum bordum á 3 vegu og þaki, pappa og járni þar yfir, en á suðurhlið m. tvöfaldi bordaklædu. m. pappa á milli og járni yfir. Í binding og milli sperra er fyllt m. marhálm. Nidri er 1 sölubúð með bordi og hyllum, 5 íbúðarherb., gángur og 2 skápar, allt þiljað; 4 herb. og búðin með str. og pappír á veggj. og lopt, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á öðru gólfi eru 6 íb. herbergi, 2 eldhús og 3 gángar, allt þiljað og herbergin m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Á 3ja gólfi eru 4 íbúðarherb., 2 eldhús og 2 gángar, allt þiljað og málað. Þar eru 2 stærri og 2 smærri eldavjelar. Kjallari m. timburg. er undir öllu húsinu 3¼ al. á hæð. Hann er hólfaður í 7 geymslunum og gáng; 3 af þeim eru þiljuð innan en 2 m. steinveggjum, steypugólfi og kalkdregnum veggjum.

546.

Lengd 18 al., br 11 al., h 9 al. Hver hlaup. al. á Kr. 578.00	10.504.00
3 ofnar: 2/50, 2/45, 1/25. 7 eldavjelar: 1/55, 4/45, 2/40	530.00
Lit. a. Við norðurhlið hússins er inn og uppgönguskúr, byggdr af binding, Kl. ut. m. pl. bordum og með járnþaki á bordasúð. Í honum eru 4 gángar, geimsluklefi og salerni.	
Lengd 4 al., br 4 al., hæð 10½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 205.00	820.00
Lit. b. Við norðurhlið hússins er einnig gángskúr með stein steyptum veggjum og gólfi og með járnþaki á bordasúð.	
Lengd 8 al., br. 5¾ al., h 5¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 100.00	800.00
Lit. c. Við norðurgafl gángskúrsins er einlypt hús með 2 kvistum og 6 al. risi; það er ín steinsteypu m. járnþaki á Kantsettri 5/4" borða súð með pappa á milli. Veggir, skilrúm og lopt er allt pússað að innan og utan. Nidri er húsið hólfað í þrennt. Í einu rúminu er bökunarofn, gufuketill með vatni og gufuleidslu, deigvjel, gufuskápur, braud.	
Flytt Kr.	12654.00

Flutt Kr.	12.654.00
ahyllur og 2 deigkassar. Steypugólf er í öllu húsinu og 2 járndregarar undir efri bitum. Á efri bitum er gólf ús pl. 5/4" bordum.	
Lengd 20 al., br 12 al., h 5¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 435,00	8.700.00
1 Bökunarofn 1800 Kr. 1 gufuketill 500 Kr. 1 Deigvjel á 175 Kr.	2475.00
Kr.	23.829.00

5º (Jón Kaupmaður Þórðarson) Haledir Þorsteinsson hefur endurbætt húseign sína við Þingholtsstræti Nº 8 A. Brbnr. 549. Húsið er tvílypt m. 2 al. risi, b. af bind., Kl. ut. m. tvöf. bordaklædungu, pappa og járni þar yfir og með járnþaki á borða súð m. pappa á milli. Innan á bind. er pappi. Nidri eru 4 íb. herbergi, eldhús og gángur, allt þiljað og sum herbergin m. pappa, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sami herb. fjöldi og sami frágángur. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari m. timburgólfi er undir öllu húsinu 3¾ al á hæð; í honum eru 3 geymsluherb., og 1 þeirra með járnfóðrudu lopti

549.

Lengd 12½ al., br 9½ al., h 8 al. Hver hlaup. al. á Kr. 350.00	4375.00
3 ofnar: 1/75, 1/50, 1/25. 2 eldavjelar á 65 Kr. hvor	280.00
Við vesturhlið er inn og uppg. skúr, b. einu og húsið	
Lengd 2½ al., br 3½ al., h 7 al. Hver hlaup. al. á Kr. 70,00	175.00
Kr.	4830.00

6º (Sami maður) Þorsteinn Gunnarsson hefur endurbætt húseign sína við Þingholtsstræti Nº 8 B, Brbnr. 685. Hús þetta er tvílypt og byggt áfast við næsta hús hjer að framan. Það er ús binding, Kl. ut. m. pl. bordum, p. og járni þar yfir, á hliðum og þaki. Eldvarnargafl að sunnanverðu. Innan á bind. er pappi. Nidri í húsinu eru 3 íb. herbergi, eldhús og gángur, allt þiljað, sum herbergin m. pappa, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sama herbergjaskipun og alluz frágángur. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með timburgólfi er undir öllu húsinu 3¾ al. á hæð.

685.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12/10 '08.

Í honum eru 2 íbúðarherbergi og eldhús; allt þiljað og málað. Þar er í eldavjel og í ofn. Einfremis eru þar 2 geimsluherbergi og gángur.

Lengd 14 al., br 9½ al., h 8 al. Hver hlauþ. al. á Kr. 400.00 — 5600.00

5 ofnar: 1/70. 2/50. 2/40 — Eldavjelar: 2/65, 1/45 — 425.00

Við vesturhlið húseins er inn- og uppgöngustúkn, byggð einn og húsið. Í honum eru 2 gángar og 2 salerni.

Lengd 4 al., br 3 al., h 7 al. Hver hlauþ. al. á Kr. 90.00 — 360.00

Kr. 6385.00

7/10 Gísli Bjarnason hefur endurbætt kjallara í húseign sinni við Bergstaðastræti Nr. 36. Brbm. 940 og var það hús virt síðast þ. 31 ágúst þ. ár. Kjallarinn sem er 3 al. á hæð og með steypugólfi er nú hólfaður í 5 geimslurúmum og þvottaherbergi með vatnspotti, hyllum og borðum. Við vesturhlið hússins hefur hann gjört veggsvalir 16 álna langar og 2 3/4 al. á breidd. Að öðru leyti er húsið einn og við fyrri virðingu og eldsábyrgð hins sömu.

940/

Lengd hússins 24½ al., br 11 al., h 5½ al. Hver hlauþ. al. á Kr. 364.00 — 8918.00

4 ofnar: 1/65, 1/60, 1/45, 1/55. í eldavjel á 65 Kr. í vatnspotturr á 62 Kr. — 352,00

Við vesturhlið er inng. stúkn m. kjallara, br. einn og húsið. Í honum eru 3 gángar og salerni

Lengd 5 al., br 3 al., h 4¼ al. Hver hlauþ. al. á Kr. 63,00 — 315.00

9.585.00

Þjóðjartarson. Sigv. Bjarnason

Árni Þorsteinsson

Jón Sveinsson

Guðmundur Guðmundsson Halldór Briem

20/10 '08.

Ár 1908 hinn 20 Október mættu Á. Þorsteinsson f. hönd Brunamálastjóra Þ. Þorsteinsson á samt hinum fyrtu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

1206/

Jóhannes Kr. Jóhannesson bjeosmiður hefur á lóð sinni við hornið á Laugaveg og Vitastíg byggt timbrlyft hús með Kamaþ. kinni og Hal. risi, húsið er byggt af binding, Kl. rit. m. gl. í" berðum, þ. t. og járnvarið yfir á veggjum og þaki. Innan á binding er pappi og millijólf í tveim íbúðarlögum. Niðri eru 3 herbergi og forstofa, allt þiljað og m. ofnum og pappír á veggj. og loptum. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gángur ~~og í skápum~~, allt þiljað og m. ofnum og pappír á veggjum og lopti, allt málað. Þar eru í ofn og í eldavjel.

Húsið er að nokkru leyti í smíðum enn þá.

Lengd 14 al., br 13 al. h 10¾ al. (10 3/4 al.) Hver hlauþ. al. á Kr. 642,00 — ~~9002.00~~ 8988.00

3 ofnar: 2/125. 1/56 — í eldavjel á 90 Kr. — 396.00

Við suðurhlið er inn og uppgöngustúkn, byggðar einn og húsið. Í honum eru 3 gángar og 1 skápur.

Lengd 3½ al., br. 4 al h. 10 al. Hver hlauþ. al. á Kr. 154.00 — 539.00

Kr. ~~9.937.00~~ 9.923.00

Þjóðjartarson. Sigv. Bjarnason

Árni Þorsteinsson.

Jóhannes Kr. Jóhannesson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1908 hinn 30 Oktober mætti Árni Thorsteinson, f. bónd Brúnamálastjóra H. Thorsteinsen, ásamt hinum fóðtu virðingarmönnum Bjarnasyni til þess eptir beiðni ráðsmanns Laugarnesspítala Hr. Hermanns Jónassonar að skoða og virða Brúnaskemmdir í Laugarnesspítala, sem er eign landsjóðs Íslands, Þrb.nr. 5 14. Brúnaskemmdirnar virtu virðsat að hlutaðr mundi hafa í gólfi í stássstofu í hvolfaltiði spítalans sem er byggt áfast við norðurálmu hans og er virt til brúnabóta undir skaftið e á Kr. 8050.00

Varð vart við eldinn í morgun Kl. 6½ og uppfók hann sennilega orðið við að eldsneisti hefur komist inn undir járnplötu sem var undir stássstofu, er sýnilega hafði verið í áður nefnda stássstofu. Undir ofninum var járnplata og á henni rifa en önnur járnplata síðar verið sett ofan á hana þannig að gatið jafnað hennar hefur náð yfir rifuna en sýnilegt sprungið og ósýnilegt þannig að neisti hefur getað komist þar niður um. Próf hefur ekki enn þá verið haldið um þetta, en ráðsmaður spítalans tilkynnti brúnamálastjóra brúna þennan með bréfi sínu dags. í dag.

Brúnaskemmdirnar eru þessar: skemmst hafa c. 25 □ álnir af vegg og c 28 □ af lofti og 6 □ álnir af gólfi herbergisins, sem hefur verið klætt með pappa á veggjum og lofti; ennfremur hafa sprungið 25 rúður í gluggum herbergisins, og málningin á þeim eyðilögð. Kostnað við viðgjörðina á þessum brúnaskemmdum metum við þannig:

I)	Timbur með vinnulaunum	Kr. 60.00
II)	Pappi	20.00
III)	Listar o.fl.	20.00
	Flyt	Kr. 100.00

	Flutt	Kr. 100.00
IV)	Málning með vinnulaunum	50.00
V)	Rúður	25.00
		Kr. 175.00

Brúnaleifar áætlum við einskisvirði og verður það upphæð skaðabótarinnar samkv. 3 sambyggingarinnar samtals Kr. 175.00

Húseignin hefur það það hún var tekin í brúnabótavirðingu ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum sem geti haft áhrif á skaðabæturnar.

Ráðsmaður spítalans bjóst við fyrir eigandans hönd, landsjóðs Íslands samþykkan þessari matsgjörð sem framin var af framangreindum tveimur virðingarmönnum með skírskotun til yfirlýsinga þeirra um samviskusemi.

Matsgjörðin stóð yfir 3 klukkustúnd.

Árni Thorsteinson Hjörtarson Sigr. Bjarnason

Fyrir hönd landsjóðs Íslands:
Hermann Jónasson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

31/10 08

Ár 1908 hinn 31 Október mætti A. Thorsteinsen f. bónd brunamálastjóra Á. Thorsteinsen ásamt hinum fjórtu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

1207

Sjera Guðmundur Helgason hefur á lóð sinni við Laufásveg № 44 byggt einlyptt íbúðarhús með porti, 2 kvistum og 6 al. ris; á því er og veranda og altan. Það er 6. af timbri, kl. út m. gott kvöldi yfir 1ⁿ borða klæðningu m. þ.pappa á milli og m. járni þar yfir m. þ. l. á milli. Járn þak er á yfir 5/4" borða efni m. þaspappa á milli, og milliþil er milli stærra uppi að skammhliðum. Innan á timbri er þaspappi, og milliþil í báðum hliðalofum og steypa ofan á í neðra hliðalofi en deigulmór milli loptа í hinu. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, 2 gangar, forstofa og salerni, allt þiljað og m. striga og pappír á veggi og loptum, allt málað. Þiljuð þil í einu herbergi. Niðri eru linoleumsdúkar á gólfum fyrir kr. 160.00. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, 2 gangar og 1 skápur, allt þiljað og m. st. og þaspappír á veggi og loptum, allt málað. Á skammhliðum er gólf úr yfir 1ⁿ borðum. Skjallaus m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð, hann er með steinsteypuðum hólfum í 3 geymsluherbergi, þvottahús með vatnspotti og 2 gangar.

Lengd 15 al, breidd á 8 álnum er 3 al., en á 7 al. er hún 16 álnir		
hæð 7 3/4 al. hver hlaup. al. á kr. 806.00		12090.00
1 ofn: 95 kr.	1 eldavjel á 90 kr. 1 vatnspottur 65 kr.	250.00
	Kr.	12340.00

Hartarson Sigvaldi Bjarnason
Guðmundur Helgason. Árni Thorsteinsen.

5/11 08

Ár 1908 hinn 5 November mætti Á Thorsteinsen f. bónd brunamálastjóra Á. Thorsteinsen ásamt hinum fjórtu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

1202

Skúli ritstjóri Thoroddsen hefur látið grentvjel í útbyggingunni lit. b við íbúðarhús sitt við Vonarstræti Þrb. nr. 1202 og óskað eptir að þá vjelinni bekna í brunaábyrgð. Öll húseignin var virt og tekin í ábyrgð þ. 6 Október þ.á. og hefur þá þeim tíma engin breyting orðið á húsinunum nje innrjettingu þeirra:

Lit. a. Medallengd aðalhússins 2 í al., br. 18½, h 12¼ al.		
hver hlaup. al. á kr. 1644.00		34524.00
2 eldavjelar: 1/120, 1/55.		175.00
1 miðstöðvarkatavjel m. leiðningum og ofnum		3000.00
Lit. b. Við norðurhlið hússins er einlyptt útbygging, þar er áðurgreind grentvjel.		
Lengd 11½ al., br. 10 al., h 6 al. hver hlaup. al. á kr. 382.00		4393.00
1 grentvjel á 8000 kr.		8000.00
	Kr.	50092.00

Hartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsen Skúli Thoroddsen

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14/11 '08

Ár 1908 hinn 14 November mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beidni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign: Frú Margrjet Árnason hefur aukið og endurbætt íbúðarhús sitt við Suðurgötu, Brbur. 1061.

1061

Húsið er byggt af binding, klætt utan m. pl. 5/4" borðum p. l. og járnin þar yfir og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Á framgafl hússins er útskot 1½ × 8 al. en sama hæð og á húsinu sjáffu og eins byggt. Nidri í húsinu eru 4 íb. herbergi 2 gángar og 1 skápur. Herbergin með str. og pappír, allt málað. Þar eru 3 ofnar. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, gángur og geymsluherbergi, allt þiljað og m. str. og pappír á veggj. og loptum. Þar eru 2 ofnar. Á þridja bitalagi er gólf úr pl. 1" borðum, þar er þiljað smáherbergi. Kjallari 3¾ al. á hæð er undir öllu húsinu með steypu gólfi. Hann er hólfaður með steinskilrúmum í þvottahús með vatnspott og í 4 geymsluherbergi. Í þvottahúsinu er þvottavjel með eldstæði. Í húsinu er vatnsleidsla og dæla – þvottavjel 70 kr; 1 vatnspottur 60 kr — 130.00

Lengd 16½ al., br 16 al. Medalhæð 9 al., Hver hlaup. al. á kr. 842,00 — 13893.00

5 ofnar: 1/180, 1/128, 2/105, 1/76. Vatnsleidsla m tilheyr. á 200 kr — 794.00

Við vesturgafl er einlyft útbygging með skúrþaki byggð eins og húsið. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús og 3 skápar, allt þiljað og með str. og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar er 1 eldavjel.

Lengd 14 al., br 6⅓ al., h 6 al. Hver hlaup. al. á kr. 167,00 — 2338.00

1 eldavjel á kr. 152,00 — 152.00

Kr. 17.307.00

Árni Thorsteinsson. Hjartarson Sigv. Bjarnason

Ár 1908 hinn 14 November mætti Árni Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum tveimur föstu virðingarmönnum til þess eptir beidni bánkastjóra E. Schou, eiganda hússins Brbur 582 og liggur það við Stýrimannastíg, að skoða og virða brunaskemmdir er orðið höfðu við að kviknaði í húsinu þ. 13 þ. mánaðar og var brunaskaðinn tilkynntur brunamálastjóra samdægurs af eigandanum. Hús þetta, Brunab. Nr. 582 var virt til brunabóta þ. ~~1 Oktober~~ 28 September 1900 á samtals kr. 10.163.00 og hafa skemmdirnar orðið á húsinu Litr. a sem er virt til brunabóta á kr. 9000.00. Eldurinn kom upp í herbergi á ödru gólfi og hefur kviknað í körfu með þvottataui, sem stóð á gólfinu upp við ofnrör, sem gengur frá smáofni í herbergi við hlidina á ~~hinu~~. Eldurinn var slökktur af fólkinu í húsinu og eigandinn hefur fallið frá rjetti sínum til að velja annann virðingarmannanna.

582

582

Skemmdirnar eru þessar: Strígi og pappi hefur eydilagst í herberginu og málningin sömulsidis; til þess að bæta þessar skemmdir þarf

I) Striga og pappa fyrir kr. 30.00
II) Málning " " 35.00
Kr. 65.00

Verður upphæð skaðabótarinnar þá samtals og samkvæmt § 43 samþykktarinnar alls kr 65.00. Vinnulaun eru innifalin í þessari upphæð. Brunaleifar eru engar.

Húseignin hefur frá því hún var tekin í brunaábyrgð ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á skaðabæturnar.

Eigandi tjáir sig samþykkan þessari matsgjörð

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

sem framin var af ofangreindum tveim virðingarmönnum með skírskotun til yfirlýsingu beirra um samvizkusemi.

Matsgjörðin stóð yfir í ½ klukkustúnu.

Árni Thorsteinson. Hjartarson Sigv. Bjarnason

Eiríkur

Ár 1908 þann 14 November mættu Á. Thorsteinson f. hönd Brunamálastjóra Þ. Thorsteinson ásamt þinum fyrri virðingarmönnum til þess eptir beiðni Skúla Þjóðmíðs Jónssonar að skoða virðgjörðina á brunaskemmdum þeim er húseign hans varð fyrir afaranótt þ. 17 apríl þ.á. Húsið er № 45 í Grettisgötu Brbm. 1076. Skemmdirnar virtar í fjallara húsins stafliðr a og varð virðar við skoðunargjörð þ. 20 Maí þ.á á samtals Kr. 61,00. Hefðu eigendurnir gjört við skemmdirnar og áliðum við að allt sje nú komið í jafn gott lag og það var fyrir brunann, og að vanið hafi verið til þess því sem svarar til upphæðar skaðabótanna Kr 61.00

Árni Thorsteinson Hjartarson Sigv. Bjarnason

1076

26/11 '08.

Ár 1908 þann 26 November mættu Á. Thorsteinson f. hönd Brunamálastjóra Þ. Thorsteinson ásamt þinum fyrri virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1° Guðrún Jónsdóttir ekkja Eiríks Einarssonar hefur aukið og endurbætt ba þann við Brekkustíg Brbm. 444. Þarinn er byggður af timbri, norðurhlið úr steini og gaflar úpp að glugguni, klætt utan m. kantsettum 5/4" borðum þappa og járni þar yfir og með járnþaki á óskarsið. Niðri eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og málað. Þar er ofn og í eldavjel. Uppi er geymsla. Kjallari er undir c. 3/4 af þanum, 2 al. á hæð.

444 v

Lengd 10 1/4., br 7 al., h 2 3/4 al. Ofver klæðn. al. á Kr. 124.00 — 1271.00

Ofn 45 Kr. Í eldavjel 71 Kr. — 116.00

Við suðurhlið er ókin nýbyggður, með óskurþaki, b. af timbri, kl. út. m. gl. 1" borðum, þ. l. og járni þar yfir á 3 hliðum og þaki. Í timbri er fyllt með sagaðsmúni og millijólf í einu lofti. Þar er í íbúðarherbergi þiljað með þappa á veggi og lopti og gángur þiljaður, allt málað. Þar er líka geymsluskúr.

Lengd 10 1/4 al., br 5 al., h 5 al. Ofver klæðn. al. á Kr. 96.00 — 984.00

Kr. 2371.00

2° Steindór Guðmundsson hefur á lóðinni við vestanl. framlengingu Bellandsstígs byggt einlyft íbúðarhús. Húsið er b. af timbri m. 3 1/4 al. niði, kl. útan m. gl 5/4" borðum, þ. l. og járni þar yfir á veggjum og þaki. Innan á timbri er þappi og millijólf í neðra lofti. Niðri eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og málað. Þar er í eldavjel. Á efri hæðinni er gólf úr gl. borðum.

1208 v

Lengd 9 al., br 7 al., h 5 al. Ofver klæðn. al. á Kr. 171.00 — 1539.00

Í eldavjel 46 Kr. — 46.00

Flyt Kr. 1585.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

26/11 '08

Flutt Kr. 1585.00

Við suðurhlið er inngangurinn byggður einn og húsið. Í honum er gangur, geymsla og skápur, Gangurinn er þiljaður og máladur
Lengd 6 al., br. 4 al., h 4½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 60.00 360
Kr. 1945.00

3/12 Jón Jónsson hefur auktið og endurbætt ba sinn Setberg á Bráðræðisholti, Brbr. 405. Baðinn er með klidarveggjum af steini og timburgröftum kleddum með þappa, listum og járni og með járnþaki á þl. suð. Hann er holfaður í 2 búðarherbergi og 2 ganga, þiljað og málað. Kjallari 2¾ al. á hæð er undir öllum baðinum. Í einu herberginu er ofn en í kjallaranum er eldhús með eldavél, búr og geymsluklefi.
L 8 al., br 8 al., h 2½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 130.00 1040.00
1 ofn 35 Kr. 1 eldavél 63 Kr. 98.00
Við vesturhlið er skúr af timbri, kl. út. með kantskeltum borðum og pappa þar yfir, og með járnþaki á langböndum
Lengd 5 al., br 3 al., h 3¾ al. Alver hlaup. al. á Kr. 30.00 150.00
Kr. 1288.00

Hörður Þorkelsson Sigv. Bjarnason
Árni Þorsteinsson
Guðrún Jóns dóttir, Eyjólfur Kristinn Eyjólfsson undirskrifar
Jón Jónsson

30/11 '08

Árið 1908 hinn 30 November mætti Á. Thorsteinson fyrir hönd brunamálastjóra Ól. Thorsteinson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum til þess eyrir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseign:
Fiskiveiðahlutafjelagið „Ísland" hefur á lóð sinni við Kirkjustand byggt einlyft hús með 4½ al. þrið. Það er byggt af timbri, klætt utan með plægðu 1" borðum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Húsið er allt með steinsteypugólfi og verðþað Brbr. 643. Lit. d.
643/ Lit. d
Lengd 35 al., br 16 al., h 6 al. Alver hlaup. al. á Kr. 218.00 7630.00
Kr. 7630.00

Hörður Þorkelsson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinson.
p. pro Fiskiveiðahlutafjelagið Ísland
Geo Zimsen

Ár 1908 hinn 12 December mætti Á. Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra Ól. Thorsteinson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum á húseignunni við Skólavörðustíg Brbr. 582, sem er eign bankastjóra E. Schou, til þess eyrir beiðni hans að skoða viðgjörðirnar á brunaskemdu þeirri sem húsið varð fyrir þ. 13 November þ. á. og sem var virt þ. 14 sama mánaðar á alls Kr. 65.00. Hefur skaðinn verið að fullu bættur og álítum við að til þess hafi verið varið þeim eina eyrir til uppbótar skaðabótaupphæðar Kr. 65,00.
582

Á. Thorsteinson. Hörður Þorkelsson Sigv. Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12/12 '08.

Ár 1908 hinn 12 desember mætti Á. Thorsteinson ~~sem~~ f. hönd brunamálanefndar Á. Thorsteinson aðeandt hinum fóðtu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1b Þ. Thorsteinson Kaupmaður hefur endurbætt húseign sína við Vesturgötu Brúnr. 73.

Litr.a Verslunarhúsið og íbúðarhúsið er byggt með 6½ al. ríst, b. af binding, kl. ut. m. pl. 5/4" borðum og járni þar yfir á 3 vegu og þaki. Í útveggju er múrað með múrsteini í binding. Niðri er skrifstofa, 2 gangar, klæðskeraverkstæði og sölubúð með borðum, hyllum, skápum og skúffum, allt þiljað og einnig með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 3 ofnar. Á öðru gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 2 gangar, allt þiljað; herbergin m. striga og gr. á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 4 ofnar og 1 eldavél. Á þriðja gólfi eru 2 íbúðarherbergi, 2 geymsluherbergi, 3 skápar og þamlyst óþiljað; bikt allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 stóaofn. Á skammbitum er gólf úr plægð. borðum. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3¾ al. á hæð; í honum er gangur og sölubúð með borðum, hyllum, skápum og skúffum, allt þiljað og búðin með pappa á lopti, allt málað. Þar er 1 ofn.

Lengd 24 al., br 14 al., h 9 ál. Alver hlaup. al. á Kr. 8 12.00 — 19.488.00
9 ofnar: 3/70, 4/65, 1/135, 1/45 1 eldavél 70 Kr. 1 stóaofn 25 Kr. — 745.00
Við suðurhlið hússins er inngöngustúr, byggður einn og húsið
Lengd 2 al., br 2 al., h 5 al. Alver hlaup. al. á Kr. 36,00 — 72.00

Litr.b. Á sömu lóð, fyrir sunnan Litr. a er byggt geymsluhús með ríst, b. af binding, kl. ut. m. pl. 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum. Niðri er það allt þiljað innan með 1" borðum, og einn á öðru gólfi. Á þriðja gólfi eru 8 klefar með rimlaumlegjerðum.

Flyt Kr. 20.305.00

Flutt Kr. 20305.00

Kjallari með steypugólfi er undir öllu húsinu.
Lengd 23 al., br 14 al., h 8¾ al. Alver hlaup. al. á Kr. 309 — 7107.00

Litr.c. Á sömu lóð er byggt einlyft hús með lágu risi, af binding, kl. ut. m. borðum, pappa og járni á þaki og veggjum, allt þiljað innan og hólfað í sundur. Undir því er safngryfja úr grásteini. Húsið er notað fyrir hesthús m. m.
Lengd 12½ al., br 6 al., h 5 al. Alver hlaup. al. á Kr. 100.00 — 1250.00

Litr.d. Við austurhlið gafl á húsinu Litr. b. er byggt geymsluhús með risi, b. af binding, kl. ut. m. pl. 1" borðum og járni þar yfir á 3 vegu og þaki; eldvarnarhlið að austanverðu. Á 1stu og 2ðru gólfi er það hólfað í sundur. Suðurgafl er allur þiljaður að innan. Kjallari með timburgólfi er undir því öllu 4¼ alin á hæð.
Lengd 26 al., br 10 al., h 8¾ al. Alver hlaup. al. á Kr. 232,00 — 6032.00

Litr.e Á sömu lóð er einlyft sumarsetu skemmuhús með risi. Þetta hús er byggt fyrir nokkrum árum en hefur ekki fyrr verið í vátryggingu. Það er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 5/4" borðum og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð. Í því er timburgólf og það er allt þiljað að innan, allt málað.
Lengd 5 al., br 6 al., h 4½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 100,00 — 500.00
Kr. 35194.00

2o Jóhannes Kr. Jóhannesson bryggjusmiður hefur endurbætt hús sitt við Laugaveg (hornið á Laugaveg og Vitastíg). Húsið var virt til brunabóta þ. 26 Október þ. á. og hefur húsið ekki breyst að öðru en því, að sölubúð hefur verið innréttuð á 1stu gólfi og 1 ofn verið bætt við á öðru gólfi. Sölubúðirnar eru með borði hyllum, skápum og skúffum, allt málað.
1206
Lengd 14 al., br 13 al., h 10¾ al. Alver hlaup. alin á Kr. 696 — 9744.00
Flyt Kr. 9744.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4/1 '09.

Flutt Kr. 9744.00

Ofnar: 2/125, 1/56, 1/38, 1 eldavjel 90 Kr. 434.00

Við suðurhlið er inngöngudyr úr geymsluhúsi. Byggðr einn og húsið

Lengd 3½ al, br 4 al, h 10 al. Alver hlaup. al. á Kr. 154.00 539.00

Kr. 10717.00

Hjartarson Sigv. Bjarnarsyn
Árni Thorsteinsen.
pr/t. Thorsteinsson
fáðr bæjarfógetans

Ár 1909 hinn 4 Janúar mætti Á. Thorsteinsen f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsen ásamt hinum kjörðu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

Jón Kristmundur Magnússon hefir aukið

Litr. b. geymsluhús eitt, Þrbr. 1160 Litr. b. við Laugaveg (fyrir austan Rauðará). Geymsluhúsið er með 4½ al. rist, byggt af binding, Kl. ut. m. gl. 1" borðum, grappa, og járni þar yfir á þaki og veggjum. Það er hólfað í leyshlöðu og fjós, fjósið er á 8 álnum af lengdinni með steinsteypuveggjum 3¼ al. á hæð. Yfir fjósinu eru 2 geymsluloft.

1160

Lengd 20 al, br. 13 al, h 6½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 200.00 4000.00

Við norðurhlið þessa geymsluhúss er nýbyggðr skúr af binding, Kl. ut. m. gl. borðum og járni á austurgafli og m. járnþaki á laugbörðum. Steinsteypuveggir á vesturgafli og norðurhlið. Í skúrnum er timburgólf og tvísettur hestastallur eptir endilöngu.

Lengd 18½ al, br. 8½ al, h 4 al. Alver hlaup. al. á Kr. 50.00 925.00

Við vesturgafl geymsluhússins er annar skúr einn byggðr og í honum hestastallr.

Lengd 13 al, br 5 al, h 4 al. Alver hlaup. al. á Kr. 25.00 325.00

Litr. c. Við norðurhlið íbúðarhússins (Litr. a) er nýbyggðr

Flyt Kr. 5250.00

5/1 '09.

Flutt Kr. 5250.00

skúr af bindingi, Kl. ut. m. járni á langböröum á þaki og veggjum. Steyptr gólf er í honum öllum. Ætlun á að nota hann sem mið.

Lengd 7 al, br 5 al, h 3¾ al. Alver hlaup. al. á Kr. 30.00 210.00

Kr. 5460.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnarsyn.
Árni Thorsteinsen.

Ár 1909 hinn 5 Janúar mætti Á. Thorsteinsen f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsen ásamt hinum kjörðu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi hús:

Frímundur Pétursson stýrimaður hefir á lóð sinni við Sellandsstíg byggt einlyft hús með 4 al. risi, byggt af binding, Kl. ut. gl. 1" borðum p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í þaki og veggjum er fyllt með sagspónum og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og í kjallara skápur, allt þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi og framloft, allt þiljað og m. str. og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Kjallari 3 al. á hæð er undir öllu húsinu og er hann með steinsteypugólfi, hólfaður í 3 geymslurúm og gang.

1209

Lengd 10 al, br 10 al, h 5½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 351.00 3510.00

2 ofnar: 1/50, 1/48 1 eldavjel 75 Kr. 173.00

Við vesturgafl er inngöngudyr m. kjallara og risi. Byggðr einn og húsið og hólfaður í tvennt. Þar eru 3 gangar.

Lengd 2 al, br 4¾ al, h 4¾ al. Alver hlaup. al. á Kr. 122.00 244.00

Kr. 3927.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnarsyn.
Árni Thorsteinsen.
Frímundur Pétursson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14/1 & 1/2 '09

Ár 1909 hinn 14 Janúar mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum á Holdsveikraspítalanum í Laugarnesi til þess eptir beiðni ráðsmanns spítalans að skoða viðgjörðirnar á brunaskemmdum þeim sem þvottahús spítalans varð fyrir við bruna þ. 30 Oktober f. ár við að eldur kirknaði í straustofu frá straustofni. Skaðinn var metinn sama dag á alls Kr. 175.00. Er nú allt sett í jafngott lag sem áður og áltum vjer að til þess hafi verið varið að fullu upphæð skaðabótarinnar Kr. 175.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinsson.

Ár 1909 hinn 1 Febrúar mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:
Jón Þórarinsson, skólastjóri, hefur á lóðsinni við Laufásveg byggt einlypt hús með porti og 6 al. risi.
1210 Húsið er byggt af binding, Kl. ut m. 5/4" pl. borðum, p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í binding er fyllt með sagspónum og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 4 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og í smíðum. Þar er 1 ofn. Innan á binding er þiljað m. pl 1" borðum. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, 3 skápar og 1 gángur, allt þiljað og í smíðum. Kjallari með steinsteypugólfi 3 3/4 al. á hæð er undir öllu húsinu, hólfaður í 4 rúm.

Lengd 16 al., br 14 al., h 7 al. Hver hlaup. alin á Kr. 554	8864,00
Við suðurgafl er inngönguskúr með risi og kjallara, byggður einu og húsið.	
Lengd 4 1/2 br. 6 1/4 h. 5 1/2 al. Hver hlaup. alin á Kr. 148	629,00
Við norðurgafl er annar skúr með þaksvölum og kjallara, byggður	
Flytt Kr.	9493,00

5/2 1909

Flutt Kr.	9493,00
einu og húsið. Í honum eru 3 gángar, búr og salerni, allt þiljað og í smíðum einu og húsið.	
Lengd 4 al., br 12 al., h 5 1/2 al. Hver hlaup. al. á Kr. 336	1344,00
Kr.	10837,00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson.

Ár 1909 hinn 5 Febrúar mætti Á. Thorsteinsson, f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:
225 Einar Guðmundsson hefur aukið og endurbætt húseign sína við Vesturgötu 53, Brbnr. 225. Húsið er einlypt með al. risi, byggt ~~af binding~~, ~~Kl. utan m.~~ úr plönkum og Kl. utan ~~m. pl.~~ járni á 3 vegu en á vesturgafl með liggjandi borðaklæðningu með pappa þar yfir, og með járnþaki á kantsettri plánkasúð. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og skápur, allt þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íbúðarherbergi og gángur, þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Kjallari 3 1/2 al. á hæð er undir öllu húsinu. Þar er smiðja.

Lengd 10 al., br 10 al., h 5 1/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 346.00	3460.00
Við vesturgafl er útbygging byggð af binding, Kl. ut. með borðum og pappa og með járnþaki á súð. Þar er 1 herbergi, eldhús og gángur. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.	
Lengd 6 al., br 10 al., h 4 1/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 175.00	1050.00
Við suðurhlið er önnur útbygging, byggð úr binding, Kl. ut. m. pl. borðum, p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í henni eru 2 gángar og 4 skápar.	
Lengd 3 3/4 br. 5 al. h. 7 1/4 al. Hver hlaup. alin á Kr. 152.00	570.00
4 ofnar: 1/60. 1/50, 2/45 Zeldavjelar: 1/75. 1/35	310.00
Kr.	5390.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson.
Einar Guðmundsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16/2 '09.

Ár 1909 hinn 16 Febrúar mætti Á. Thorsteinsson, f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

Gunnar Gunnarsson trjesmiður hefur á lóð sinni við Óðinsgötu byggt einlypt hús með 2 kvistgluggum og 3½ al. risi. Húsið er b. af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og m. járnþaki á pl. 1" borda súð með pappa á milli. Innan í binding og innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Nidri eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gángar og 1 skápur, allt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 herbergi þiljað og þurklopt. Kjallari með steypugólfi, 4 al. á hæð er undir öllu húsinu; þar er 1 íbúðarherbergi þiljað og með striga og pappír á veggj. og lopti, á þrí er timburgólf. Þar er 1 gángur þiljaður og með trjególfi. Þar er sömuleiðis smíðaverkstæði þiljað og með timburgólfi. Þar er þvottahús með vatnspott, 3 geymsluklefar og gángur. Í kjallaranum er 1 smáeldavjel og 1 lítill ofn. – 1 vatnspottur 55 kr. 55.00

1211

Lengd 17 al., br. 13½ al., h 5 al. Hver hlaup. alin á kr. 499.00 8483.00

3 ofnar: 1/140. 2/32 2 eldavjelar: 1/95. 1/25 324.00

Við austurhlið er inngönguskúr með kjallara, byggður eins og húsið.

Lengd 2½ al., br 2 al., h 4½ al. Hver hlaup. alin á kr. 50.00 125.00

8.987.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason

Árni Thorsteinsson

Gunnar Gunnarsson

1/3 1909.

Ár 1909 hinn 1 Marts mætti Á. Thorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

Ófeigur Vigfússon hefur á lóð sinni við Hverfisgötu № 22B byggt einlypt íbúðarhús með 4½ al. risi. Húsið er byggt af binding, kl. ut. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á pl. 1" borda súð. Í útveggi er fyllt með sagspónum og milligólf í báðum bitalögum. Nidri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er gólf á bitum. Kjallari er undir öllu húsinu 4 al. á hæð, hann er með steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á þrí í ¾ hlutum hans. Í kjallaranum er trjesmíðaverkstæði með járnfodruðu lopti, 1 íbúðarherbergi þiljað, og 1 geymsluherbergi. Þar er 1 ofn.

1212

Lengd 11 al., br. 10½ al. h 4¾ al. Hver hlaup. alin á kr. 368.00 4.048.00

3 ofnar: 2/37. 1/28 1 eldavjel. 65 kr. 167.00

Við vesturgafl er inngönguskúr með þaksvölum og kjallara, byggður eins og húsið en með eldvarnarhlið að vestanverðu. Í honum eru 2 gángar þiljaðir og máladir.

Lengd 3¼ al., br 4½ al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á kr. 140.00 455.00

Kr. 4670.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason

Árni Thorsteinsson.

p. Ófeigur Vigfússon Eyjúlfur Ófeigsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1909 hinn 19 Marts mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum trjesmiðunum Hirti Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni í húseiginum
110 Brb. nr. 110, er tilheyrir Goodtemplara fjelaginu í Reykjavík, til þess að framkvæma virðingu í tilefni af brunaskemd sem húseiginn varð fyrir þann 17 marg 1909, og sem var tilkynnt af ~~eigandu~~ Hr. Sveini Jónssyni og Karl Nikulássyni fyrir eiganda hönd þ. 18 sama mánaðar og hafa þeir fallið frá rjetti sínum til að velja annan virðingarmannanna. Um orsökina að uppkomu eldsins er upplíst að Kviknað hefur frá ofupípu sem var of nálægt trjeskilrúmi. Trjeskilrúmið var klætt með rörum og Kalkpúðsningu en verið gat á Kalkpúðsningunni rjett við ofupípuna.

Húseiginn ~~sem~~ er vátryggð undir Brbnr. 110. Litra a, b, c, d, e og f á samtals Kr. 82.730.00 og er í 2 Kl 1a og notuð fyrir hótell. Brunaskemdin var í einu af gistiherbergjunum á öðru gólfi í byggingunni Litr. a sem er virt til brunabóta á Kr. 42557.00.

Brunaskemdirnar eru þessar:

Partur af þilinu upp við ofnum skemmdist og málning á veggnum.

Til þess að setja þetta aptur í stand þarf:

I) 8 □ álnir af tvöföldu skilrúmi með rörum og múr — — — fyrir Kr. 30.00

II) Pappi, listar og málning fyrir . 20.00

Upphæð skaðabótanimar verður því alls Kr. 50.00 samkv. § 43 í Samþykktinni.

Húseiginn hefur ekki frá því hún var tekin í brunaábyrgð orðið fyrir neinum þeim breytingum sem geti haft áhrif á skaðabæturnar.

29/3 09.

Meðundirritaðir Sveinn Jónsson og Karl Nikulásson tjá sig fyrir eiganda hönd samþykkir þessari matsgjörð sem framkvæmd var af virðingarmönnunum með skírskotun til áður gefnra yfirlísinga þeirra. Matsgjörðin stóð yfir ½ Kl. túna.

Árni Thorsteinsson Sigvaldi Bjarnason ~~Hj~~jartarson
Sveinn Jónsson
Karl Nikulásson.

Ár 1909 hinn 29 Marts mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum H. Hjartarsyni og Sigv. Bjarnasyni til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

Sveinn Jónsson trjesmiður frá Vatnsenda hefur á lóð sinni fyrir vestan Raudarárstíg og sunnan
a. Laugaveg byggt einlyft hús, sem fær brunabótanúmerið 1213. Húsið er m. 4 al. risi, byggt af binding,
1213 Kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á pl. 1" borða súð. Í binding er fyllt með sagspónum og milligólf í einu bitalagi. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gángur og 2 skápar, allt þiljað og m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. þar eru 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi er 1 geymsluherbergi og framlopt. Kjallari er undir öllu húsinu 4 al. á hæð með steinsteypugólfi. Lengd 11 Al., br 11 al., h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 407.00 = 4477.00
1 ofn á 60 Kr. 1 eldavjel á Kr. 60.00 120.00
Við norðurhlið er inngönguskúr m. kjallara, byggðr. einu og húsið. Lengd 3 al., br 2½ al., h 4¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 57.00 171.00
b. Fyrir norðan húsið á sömu lóð er einlyft geymsluhús byggt af binding, klætt utan m. pl 1" bordum á 3 vegu, eldvarnargafl að norðanverðu og með járnþaki á láng-
Flytt Kr. - 4768

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 4768.00

böndum. Húsið er notað fyrir heygeymslu.

Lengd 8 al., br. 7 al., h. 4 3/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 73.00 — 584.00

Við austurhlið geymsluhússins, áfast við það er einlyptur skúr, byggður af binding, kl. út. m. 1" bordum, brandgafl að norðan og m. járnþaki á lángböndum. Í honum er steinsteypugólf og verður notaður fyrir hesthús.

Lengd 8 al., br. 4 1/4 al., h. 3 3/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 34.00 — 272.00

Kr. 5624.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinsson.
Sveinn Jónsson

14/4 '09.

Ár 1909 hinn 14 apríl mætti Á. Thorsteinsson, f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt virðingarmönnunum Hirti Trjesmið Hjartarsyni og Jóni Trjesmið Sveinssyni, sem skipaður var virðingarmaður í forföllum hins reglulega virðingarmanns Sigvalda Bjarnasonar, til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

a. Jón skólastjóri Þórarinsson hefur nú fullgjört íbúðarhús sitt við Laufásveg, Brbnr. 1210. Húsið er einlypt m. porti og 6 al. risi, byggt af binding, kl. út. m. pl. 5/4" bordum, p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í binding er fyllt m. sagspónum og milligólf í öll. bitalögum. Niðri eru 4 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, 3 skápar og 1 gángur, allt þiljað og m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3 3/4 al. á hæð, hann er hólfaður í 4 rúm með steinskilrúmum. Í öllu húsinu er vatnsleiðsla og gasleiðsla.

1210.

Lengd 16 al., br. 14 al., h. 7 al. Hver hlaup. alin á Kr. 655.00 — 10480.00

1 ofn. 200 Kr. 1 vatnspottur 60 Kr. — 260.00

Við suðurgafl er inngönguskúr með risi og kjallara, byggður eins og húsið.

Lengd 4 1/2 al., br. 6 1/4 al., h. 5 1/2 al. Hver hlaup. alin á Kr. 152.00 — 684.00

Við norðurgafl hússins er skúr með þaksvölum og kjallara, byggður eins og húsið. Í honum eru 3 gángar, búr og salerni, allt þiljað og málað.

Lengd 4 al., br. 12 al., h. 5 1/2 al. Hver hlaup. alin á Kr. 375.00 — 1500.00

b. Fyrir sunnan og vestan húsið, á sömu lóð er einlyptur skúr með steinsteypugólfi, byggður af binding, kl. út. m. bordum og járni á 3 hliðum og þaki. Í honum er 1 acetylengasvjel.

Lengd 3 3/4 al., br. 2 3/4 al., h. 3 3/4 al. Hver hlaup. alin á Kr. 32,00 — 120.00

Skúrinn er 5 1/2 alin frá íbúðarhúsinu. 1 acetylengasvjel á — 780.00

Kr. 13.824.00

Hjörtur Hjartarson Jón Sveinsson Árni Thorsteinsson. (13.824.00)

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1909 hinn 14 April mætti Árni Thorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt virðingarmönnunum Hirti Hjartarsyni og Jóni Hjartarsyni, sem skipaður var sama dag sem virðingarmaður í forföllum hins fasta virðingarmanns Sigvalda Bjarnasonar, við hús-
1187 eiginna № 35 við Skólavörðustíg, Brunabótanúmer 1187 sem tilheyrir Samúel Hjartarsyni, til þess að skoða og virða brunaleifar eptir húsið, sem brann aðfaranótt hins 11 þessa mán., og hafði eigandinn tilkynnt brunamálastjóra brunann með brjefi sínu 13 þ. mán. Eigandinn var tilstaðar og hefur fallið frá rjetti sínum til að velja annan virðingarmannanna.

Húseignin, Brbur. 1187 var byggð 1908 og virt þ. 18 Mai s. á á alls Kr. 16092.00 og var í 2 Kl. 1a. – 16092.00

Um tildrög til eldsins er upplíst að hann muni hafa orsakast við að steinolíulampi hafi springið. Húsið brann gjörsamlega niður og stendur ekkert eptir nema grunnurinn mjög skemmdur.

Brunaleifarnar eru þessar og virtar þannig:

I. Grunnur til að rífa niður	Kr. 350.00	
II Leifar af járni og timbri	" 16.00	
III. 10 Hurðir	" 100.00	
IV. Leifar af 3 ofnum og 1 eldavjel	" 80.00	546.00
	Kr. 546.00	
	Rest Kr.	15.546.00

og verður það skaðabótarupphæðin samkvæmt §42 í samþykktinni. Húseignin hefur ekki, eptir að hún var tekin í ábyrgð, orðið fyrir neinum þeim breytingum sem geti haft áhrif á skaðabæturnar.

Þessi matsgjörð sem eigandinn tjáir sig samþykkann var framkvæmd af ofangreindum virðingarmönnum með skírskotun til áður gefura yfirlýsinga þeirra og stód í 2 klukkutíma.

Árni Thorsteinsson. Hjörtur Hjartarson Jón Sveinsson.

Samúel Jónsson

Ár 1909 hinn 14 april mætti Árni Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra ásamt virðingarmönnunum Hirti Hjartarsyni og Jóni Sveinssyni, sem skipaður var af brunamálastjóra sama dag til þess að gegna virðingarmannsstörfum í forföllum hins fasta virðingarmanns Sig-
1133 valda Bjarnasonar, í húseiginni № 14 við Kárastíg, Brbur. 1133, sem tilheyrir Þorsteini Þorgilssyni, til þessa að virða brunaskemmdir, sem húseignin varð fyrir ~~við~~ aðfaranótt hins 11 sama mánaðar, og sem eigandinn tilkynnti brunamálastjóra með brjefi, dags. 13 þ. mán. Brunaskemmdin stafar af eldi þeim sem gjöreyddi húseiginni № 35 við Skólavörðustíg (Brbur. 1187). Þessi húseign Brbur. 1133 var byggð áföst við húsið sem brann, en með brandhlið á milli. Eigandi hússins var viðstaddur við matsgjörð þessa og hefur fallið frá rjetti sínum til að velja annan virðingarmannanna.

Húseignin sem ~~var~~ virt þ. 28 Mai 1907 þannig:

a. Forhus Kr. 4080.00
b. Baghus – 250.00
Samtals Kr. 4330.00 og er í

2 Kl. 1a, hefur orðið fyrir skemmdum á járni, málningu, og þak og niðurfallsrennu; auk þess skemmdist 1 ofn. Til að bæta þennan skaða þarf:

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

I.	Þakjárn fyrir	Kr. 12.00
II.	í kistufalli og þakrenna	" 5.00
III.	Viðgerð á eldvarnargafli	" 8.00
IV.	Málning á veggi og þak	" 50.00
V.	Viðgerð á í ofni	" 15.00
Upphæð skaðabótanna verður þá alls		Kr. 90.00, sömuleiðis

§ 43 í samþykktinni.

1133 Húseignin hefir ekki, frá því hún var reist í ábyrgð orðið fyrir neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á skaðabæturnar.

Eigandinn þjáir sig samþykkan þessari matsgjörð sem var framkvæmd af ofannefndum virðingarmönnum með skírskotun til áðurgefinna upplýsinga þeirra og undir í í Klukkuskúnu.

Árni Þorsteinsson. Hjörtur Hjartarson Jón Sveinsson.
Þorsteinn Þorgilsson

27/4 '09. 2 3/5 '09

Ár 1909 hinn 27 apríl mætti Á. Þorsteinsson, f. hönd bæjarmálastjóra H. Þorsteinsson ásamt hinum löðtu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða eptirfarandi húseign:

Bjarni Grímsson hefir á lóð sinni Grímsstaðaholti á Grímsstaðaholti byggt einlyft hús m. 1½ al. risi. Húsið, sbr. 214 byggt af binding, Kl. sit. m. gl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í binding er fyllt með torfi og sagspónum og millirjólf í neðra bitalagi. 12/14

Niðri eru 2 herbergi, eldhús og í fastur skápur, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggi og loptum, allt málað. Þar er eldavjel. Kjallari 3 al. á hæð er undir öllu húsinu.

Lengd 10½; br 7, h 4 3/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 188.00 1974.00
Eldavjel Kr. 65.00 65.00

Við suðurhlið hússins er inngöngudyrkví með kjallara, byggðum einn og húsið.

Lengd 3 al., br 3 al., h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 64.00 192.00
Kr. 2231.00

~~Hjartarson~~, Sigvaldi Bjarnason
Árni Þorsteinsson.
B Grímsson

Ár 1909 hinn 3 maí mætti Á. Þorsteinsson f. hönd bæjarmálastjóra H. Þorsteinsson ásamt hinum löðtu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til bæjar bóta eptirfarandi húseignir:

1/2 Páll Bjarnason Guðmundsson hefir á lóð sinni við Njálsgötu № 14 byggt einlyft íbúðarhús með 5 al. risi. Húsið, sem verður brb.nr. 1215, er byggt af binding, Kl. sit. m. gl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir og með járnþaki á gl. 5/4" borða eið m. pappa á milli. Í alla útveggi og eið er fyllt með sagspónum og millirjólf í báðum bitalögum. Niðri eru þiljuð 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og 4 fastir skápar, herbergin 1215

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

med striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íb. herbergi, eldhús og 1 fastur skápur allt Þiljad; annad herbergid m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari 3½ al. á hæd er undir öllu húsinu, hálfur med steingólfi en hálfur med timburgólfi. Í honum er smídarúm, 3 geymsluklefar og gángur. Þar er 1 lúnofn.

Lengd 10 al., br 11 al., h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 413.00 — 4130.00

4 ofnar: 1/38, 1/32, 1/30, 1/49 — 2 eldavjelar: 1/51, 1/49 — 249.00

Vid austurgafl er inngönguskúr med eldvarnargafl ad austan en ad ödru leyti byggdur eins og húsid.

Lengd 2¾ al., br 3½ al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 88.00 — 242.00

Kr. 4621.00

2º Ólafur trjesmidur Theodórsson hefur á lód sinni vid Grundarstíg byggt einlypt íbúdarhús m. (?) al. risi.

1216 Húsid, sem verdur brunabr. 1216, er byggt af binding, Kl. út. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni á Þaki og 3 veggjum. Eldvarnarhlid ad nordanverdu. Innan á binding er pappi og milligólf í nedra bitalagi. Nidri í húsinu eru 3 íbúdarherbergi Þiljud og med striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar er 1 ofn. Uppi er 1 herbergi, Þiljad og málad, 1 skápur, gángur og framlopt. Kjallari 3 al. á hæd er undir öllu húsinu, hann er med steinsteypugólfi og hólfadur í þrennt: 3 geymsluklefar

Lengd 11½ al., br 8 al., h 4¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 262.00 — 3013.00

1 ofn 68 Kr. — 68.00

Vid austurhlid er einlypt útbygging byggd eins og húsid med Kjallara og Þaksvölum. Í henni eru eldhús, búr, 1 skápur og 2 gángar allt Þiljad og med striga og pappír á loptum, allt málad. Þar er 1 eldavjel. Í Kjallara eru 2 klefar, salerni og gángur.

Lengd 8½ al., br 4½ al., h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr 122.00 — 1037.00

1 eldavjel 65 Kr. — 65

Kr. 4183.00

Árni Thorsteinson — H. Hjartarson — Sigvaldi Bjarnason

Páll Gudmundsson

Ár 1909 hinn 4 Mai mætti Á. Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt virdingarmonnunum H. Hjartarsyni trjesmid og Jóni trjesmid Sveinssyni, sem skipadur hafdi verid til ad gegna virdingarmannsstörfum í fjarveru hins fasta virdingarmanns Sigv. Bjarnasonar, til þess eptir beidni ad virda til brunabóta eptirfarandi húseign: (Þórdur Bjarnason)

451 Bjarni Þórdarson hefur aukid húseign sína vid Bergsstadastræti Nº 2, Brbur. 451, med þír ad byggja ofan á nordurhelming geymsluskúrsins sem er vid vesturhlid íbúdarhússins.

Íbúdarhúsid er einlypt m. 4 al. risi, b. af binding, Kl. út. m. bordum pappa og járni á veggj. og Þaki. Nidri eru 3 herbergi, eldhús, búr og gángur, allt Þiljad og málad. Eitt med spjaldalopti. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi Þilj. og málud, framlopt og 1 skápur. Þar er 1 ofn. Kjallari m. steypugólfi er undir öllu húsinu 3 al. á hæd hólf. í tvennt og Þiljadur innan.

Lengd 12 al., br 9 al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 256.00 — 3072.00

3 ofnar: 1/12,5, 1/40, 1/35. 1 eldavjel 75 Kr. — 275.00

Vid vesturhlid er inng. skúr m. risi, byggdur eins og húsid

L. 3½ al., br 3 al., h 3½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 44.00 — 154.00

Vid vesturhlid er geymsluskúr, 1 veggur af steini og 1 úr binding. Klæddur bordum og járnþaki á bordasúd.

Lengd 7 al., br 9½ al., h 3 al. Hver hlaup. al. á Kr. 45.00 — 315.00

Vid vesturhlid hússins og nordurgafl geymsluskúrsins er einlypt útbygging m. ½ al. ris; b. af binding, Kl. út. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á 2 vegu, eldvarnarhlid ad nordanverdu og m. járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli. Í útveggi er fyllt m. sagspónum og milligólf í nedra bitalagi. Hún er Þiljud innan m. pl. 1" bordum. Í henni er 1 herbergi med striga og pappír, allt málad. Þar er 1 ofn. Kjallari er undir 3½ al. á hæd.

Lengd 9 al., br 6¾ al., h 4¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 169.00 — 1521.00

1 ofn: 80 Kr. — 80.

5.417.00

H. Hjartarson — Sveinsson — Árni Thorsteinson

Sigvaldi Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18/5 '09.

Ár 1909 hinn 18 Maí mætti Á. Þorsteinsson f. hönd Brunamálastjóra H. Þorsteinsson ásamt virðingarmönnunum Bjarna Þjórðarsyni og Jóni Sveinssyni er Ólafur Þorkelsson hafði verið í stað hins fasta virðingarmanns Sigvalda Bjarnasonar, til þess eptir beiðni að virða til Brunabóta eptirskrifaðar húseignir:

1. Guðm. Gíslason Símonarsonar hefir á lóð sinni við Ódinsgötu byggt timbrað íbúðarhús með flötu þaki, byggt af binding, Kl. úr m. gl. 1" borðum p. l. og jarni þar yfir á þaki og veggjum. Innan á binding er pappi og milligólf í tveim bitalögum. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, [illegible] 2 gangar og 1 fatnaðarskápur, allt þiljað og m. striga og pappír á vegg. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi er sama herbergjaskipun og allir frágangur. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Kjallari 4 al. á hæð er undir öllu húsinu; hann er með steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á í 2/3 hlutum. Þar eru þiljuð 2 herbergi, eldhús og gangur, með striga og pappír á vegg. og loptum, allt málað. Þar eru og 2 geymsluklefar og þvottahús. Í herbergjunum er 1 ofn og 1 eldavél í eldhúsinu.

Lengd 14½ al, br 12 al, hæð 11 al. Hver hlaup. al. á Kr. 646.00 =		9367.00
5 ofnar: 3/10. 3/60. 1/40	3 eldavélar á Kr. 65.00 hver	495.00
Við norðurhlið hússins er inn og upp gangur, byggður einn og húsið; í honum eru 2 dyr og 2 gangar. Undir honum er kjallari. Þar er 1 gangur og í salerni:		
Lengd 3 al., br 4 al, h 10 al. Hver hlaup. al. á Kr. 185.00		555.00
	Kr.	10417.00

2. Bjarni Þjórðarsonar hefir á lóð sinni (bakhlið) við Frakkastíg byggt einlyft hús m. kjallara og 4¼ al. risi. Húsið er byggt af binding, Kl. úr m. gl. 1" borðum, p. l. og jarni á þaki og veggjum. Í binding er fyllt með sagspæni og milligólf í neðra bitalagi. Niðri í húsinu eru 3 herbergi, eldhús og 2 skápar, allt þiljað og m. striga og pappír á vegg. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi er húsið þiljað og hólfað í tvennt. Kjallari 2¾ al. á hæð er undir öllu húsinu.

Lengd 10 al., br 9 al. h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 28.00		2810.00
2 ofnar: 1/50. 1/45	1 eldavél 75 Kr.	170.00
Við norðurgafl hússins er inngöngustúka byggð einn og húsið, í honum eru gangar og 1 skápur. Ris hæð 1½ al.		
Lengd 3 al, br 4¾ al, h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 109.00		327.00
	Kr.	3307.00

3. Einar Þjórðarsonar hefir aukið íbúðarhús sitt við Laugaveg Nr. 7, Brbr. 638 Lóð. C og reist milli hliðstæðu við austurgafl hússins. Húsið er einlyft með 3½ al. risi, byggt af binding, Kl. úr m. gl. 1" borðum p. og jarni þar yfir á þaki og veggjum. Í útveggi er fyllt sumpart með marhálmi en sumpart með sagspæni. Milligólf er í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og í fatnaðarskápur, allt þiljað og með striga og pappír á vegg. og loptum, allt málað. Þar eru 1 ofn og 1 eldavél. Uppi er 1 herbergi þiljað og málað og framlopt. Þar er 1 lítil eldavél. Kjallari er undir öllu húsinu 3½ al. á hæð, þar eru 2 herbergi og gangur þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Þar eru og 3 geymsluherbergi.

Lengd 12½ al., br 10 al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 332.00 =		4150.00
3 ofnar: 1/45. 2/28	2 eldavélar: 1/60. 1/30	191.00
Við norðurhlið er inngöngustúka með kjallara, byggð einn og húsið. Þar eru 2 gangar.		
Lengd 3 al., br 3 al., h 3½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 62.00		186.00
Við vesturgafl er nýbyggð inngöngustúka með kjallara og þaksvölum. Hann er b. af binding, með eldavarða hlið að norðan en að öðrum leyti byggður einn og húsið.		
Lengd 2⅓, br 2⅔ h 4¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 72.00		168.00
	Kr.	4695.00

4. Timburverzlunin „Bakkabúð" hefir á lóð sinni fyrir sunnan Lindargötu byggt einlyft íbúðarhús m. 4¼ al. risi, byggt af binding, Klætt utan m. gl. 1" borðum,

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1219. g. l. og járni þar yfir og með járnþaki á þl 1" borða eið með pappa á milli. ½ eldvarnargafl er að sunnanverðu. Í binding er fyllt með sagspónum og millijólf í báðum bitalögum. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 skápar, allt þiljað og m. striga og pappír á veggi og loftum, allt málað. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi er þurkloft m 5/4" bjeggólfi. Kjallari 4 al. á hæð er undir öllu húsinu með timburgólfi. Hann er með bjeskiltrinum hólfaður í þrennt.

Lengd 10 al., br 10 al., h 5½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 3,71	37,10	
~~Innganguskúr~~ 1 ofn á 100 Kr.	1 eldavjel: 65 Kr.	1,65
Við norðurgafl er inngönguskúr m. risi og kjallara, byggður einsog húsið. Hólfaður í þrennt; þar eru 3 gangar		
Lengd 3 al., br 4 al., h 4½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 1,07		3,21
	Kr.	41,96

5. 1220. Timburverslunin „Bakkabúð" hefur áfast við suðurgafl næsta húss hjer á undan byggt annað einlyft hús m. 4¼ al. risi og ½ eldvarnarbiðl að norðanverðu. Það er 6. af binding, kl. út. m. gl 1" borðum, g. l. og járni þar yfir á 3 hliðum og þaki. Í binding er fyllt m. sagspónum og millijólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íb. herbergi, eldhús og 2 skápar, allt þiljað og m. str. og pappír á veggi og loft, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er þurkloft. Kjallari 3¾ al. á hæð er undir öllu húsinu með timburgólfi. Hann er hólfaður í þrennt með bjeskiltrinum.

Lengd 10 al., br 10 al., h 5½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 3,71	37,10	
2 ofnar: 1/40, 1/37	1 eldavjel. 67 Kr.	1,44
Við suðurgafl er inngönguskúr m. risi og kjallara, byggður einn og húsið. Hólfaður í þrennt; í honum eru 3 gangar.		
Lengd 3 al., br 4 al., h 4½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 1,07		3,21
	Kr.	41,75

Hjartarson Einarsson
Árni Þorsteinsson.

fyr. timburverslunin „Bakkabúð" Guðm. Magnússon
Bjarni Jónsson Gíslí Símonarson.

Árið 1909 þann 27 Maí mætti Á. Þorsteinsson f. hönd brunamálastjóra P. Thorsteinson ásamt virðingarm. bæjarmiðlunar Sirki Hjartarsyni og Jóni Sveinssyni, er skipaðir voru til að gegna virðingarmanns-störfum í fjarveru hins reglulega virðingarmanns Sigvalda Bjarnasonar, til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

191. Byggingjöfur Kaupmannar Bjarnason hefur endurbætt húseign sína Nr. 7 við Aðalstræti, Þorbr. 191. Húsið er tvílyft m. risi, byggt af binding, kl. út. m. gl. 5/4" borðum og járni þar yfir á 2 vegu og m. járnþaki á þl. 5/4" borða eið. Í binding eru steinstoðir. Niðri er íbúðarherbergi, gangur og eldhús. Búðin með borðum, skápum, hyllum og skúffum, allt málað. Á parti í búðinni er steinflísagólf og í gluggum 5 stórar speigilglerrúður. Þar er lofn. Á öðru gólfi eru 6 íbúðarherbergi og gangur, allt kalkdregið og málað. Þar eru 3 ofnar. Á 3ja gólfi er eldhús með kvistglugga, gangur og 2 geymslurúm, annað þeirra alsett hyllum, en eldhúsið og notkuð af ganginum er þiljað og málað. Þar er 1 eldavjel. Kjallari með steypugólfi er undir öllu húsinu 3 al. á hæð, hólfaður í þrennt. Þar er í þvottapottur.

Lengd 18 al., br 14 al., h 9½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 7,74	=	139,32
4 ofnar: 2/65, 1/50, 1/45. 1 eldavjel 65 Kr. - 1 þvottapottur 75 Kr.	=	3,65
Fyrir austan húsið, á sömu lóð, er einlyft geymsluhús með risi, byggt af binding, kl. út. m. 5/4" borðum og járni þar yfir á suðurhlið. Það er með járnþaki á langböndum. Í því er loft og gólf og hólfað í þrennt niðri		
Lengd 12 al., br 10 al., h 4 al. Alver hlaup. al. á Kr. 1,50		18,00
	Kr.	160,97

Hjartarson Einarsson. Árni Þorsteinsson.

Ár 1909 hinn 14 Júní mætti Á. Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt virdingarmönnunum H. Hjartarsyni trjesmid og Jóni trjesmid Sveinssyni, sem skipadur var til ad gegna virdingarmannsstörfum í fjarverū hins fasta virdingarmanns Sigvalda Bjarnasonar, til þess eptir beidni ad virda til brunabóta eptirfarandi húseigu:

274. Hlutafjelagid „Völundur", sem er ordinn eigandi ad húsinū № 17 vid Laugaveg, Brbnr. 274., hefur endurbætt húsid á ýmsan hátt. Húsid er tvílypt med porti, tveimur kvistum og 7 al. risi- og 4 veggsvalir. Húsid er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á 2 hlidum, eldvarnargaflar ad austan og vestanverdu, og med járnþaki á pl. 1" borda sud m. pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í 3 bitalögum. Nidri erū 4 herbergi, skápur, gángur og innkeyrslūport, allt þiljad og ~~he~~ med striga á veggjum og loptum nema innkeyrslūportid. ~~Uppi erū~~ Á ödrū gólfi erū 5 herbergi, eldhús, búr og gángur, allt þiljad og med striga á veggj. og loptum. Á þridja gólfi er sama herbergjaskipun og frágángur. Kjallari 3 al. á hæd, med steinsteypūgólfi, er undir öllu húsinū; í honum erū 5 klefar og gángur.

Lengd 22½ al., br 14½ al. h 13½. Hver hlaup. al. á Kr. 990.00	22.275.00
Vid nordurhlid er inn- og uppgönguskúr byggdur eins og húsid. Í honum erū 3 gángar og 2 skápar.	
Lengd 4 al., br 4 al., h 14 al. Hver hlaup. al. á Kr. 210.00	840.00
Kr.	23.115.00

Hjartarson Sveinsson

Árni Thorsteinson

Reikningur fr. 1909.

25/6 '09

Ár 1909 hinn 25 Júní mætti Á. Thorsteinson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt virdingarmönnunum H. Hjartarsyni trjesmid og Jóni trjesmid Sveinssyni, sem skipadur hafdi verid til ad gegna virdingarmannsstörfum í fjarverū hins fasta virdingarmanns Sigvalda Bjarnasonar, til þess eptir beidni ad virda til brunabóta eptirfarandi húseigu:

1221. Jónas S. Gudmundsson hefur á lód sinni vid Grettisgötu № 22B byggt einlypt hús, af binding m. 5 al. risi; húsid er klætt ad utan m. pl. 1" bordum, p. l. og járni á 3 vegū og þaki. eldvarnargafl ad austanverdu. Nidri í húsinū erū 3 íb. herbergi, eldhús og 1 skápur, allt þiljad; herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar erū 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi erū 2 herbergi, gángur og 1 skápur, allt þiljad; herbergin med striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad.

1221. Í binding er fyllt m. sagspónum og milligólf á bádum bitalögum. Kjallari 3⅔ al. á hæd er undir öllu húsinū, í honum er steinsteypūgólf og hann er hólfadur í 3 geymslūklefa og gáng. 1 ofn 64 Kr. 1 eldavjel 61 Kr. 125.00

Lengd 10 al., br 10 al., h 5¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 380.00	3800.00
Vid sudurhlid hússins er inngönguskúr byggdur eins og húsid. Í honum erū 2 gángar og 1 salerni.	
Lengd 3½ al., br 2 al., h 4 al. Hver hlaup. alin á Kr. 38.00	133.00
Vid vesturgafl er annar inngönguskúr, byggdur eins og húsid	
Lengd 2 al., br 3½ al., h 5¼ al. Hver hlaup. alin á Kr. 128.00	256.00
Kr.	4314.00

Hjartarson Sveinsson

Árni Thorsteinson.

Jonas S. Gudmundsson.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8/7'09

Ár 1909 hinn 8 Júlí mætti Á. Thorsteinsson, J. höud brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt virðingarmönnunum trjesmiðunum Jóni Sveinssyni og Haraldi Möller, er bádir voru skipadir af brunamálastjóra til þess ad gegna virðingarmannastörfum í fjarveru hinna föstu virðingarmanna H. Hjartarsonar og Sigvalda Bjarnasonar, til þess eptir beidni ad virda til brunabóta eptirfarandi húseign:

547 Magnús Vigfússon hefur á lód sinni vid Laugarnesveg, Kirkjuböli, Brbur. 547 byggt heygeymslu hús úr binding og m. 2 al. risi, Kl. ut. m. járni á langböndum á þaki og veggjum. Kjallari c 3½ al á hæd er undir þessu húsi.

Lengd 8 al., br 6 al., h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 70.00 — 560.00

Vid sudurendann á geymslúhúsinu er byggdur skúr af binding, Kl. ut. m. pl. bordum og járni á 2 vegu og þaki. Hann er med timburgólfi og í honum 3 básar. Kjallari c 3½ al. á hæd er undir honum öllum med steinsteypugólfi.

Lengd 5 al., br 6., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 78.00 — 390.00

Kr. 950.00

Árni Thorsteinsson. H. L. Möller Sveinsson.

C. M. Vigfússon

10/7'09

Ár 1909 hinn 10 Júlí mætti Á. Thorsteinsson, J. höud brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt virðingarmönnunum trjesmiðunum Jóni Sveinssyni og Haraldi Möller sem skipadir höfdu verid til ad gegna virðingarmannastörfum í fjarveru hinna föstu virðingarmanna H. Hjartarsonar og Sigvalda Bjarnasonar, til þess eptir beidni ad virda til brunabóta eptirfarandi húseign:

420 Halldór Jónsson í Litlabæ á Grímsstadaholti hefur á lód sinni, fyrir austan íbúdarhús sitt, sem er Brbur. 420, byggt einlypt hús, sem verdur notad fyrir heygeymslu og fjós. Húsid er b. af binding med 2½ Al. risi, Kl. ut. m. kantsettum 1" bordum og járni þar yfir á þaki og veggjum. Fjósid er þiljad ad innan og stoppad med markálmi. Húsid er hólfad í tvennt og lopt yfir fjósinu.

Lengd 9 al., br 6 al., h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 72.00 — 648.00

Kr. 648.00

Árni Thorsteinsson H. L. Möller Sveinsson

Halldór Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

23/7 '09

Ár 1909 hinn 23 júlí mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt bádum hinum föstu virdingarmönnum, trjesmidunum Hirti Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni, til þess eptir beidni ad virda til brunabóta eptirfarandi húseign:

Landsbjódur Íslands hefur á lód sinni, Arnarhólstúni, vid Hverfisgötu byggt þrílypt hús med 9 álna risi og 12 kvistgluggum. Húsid er byggt úr steinsteypu og grásteini og loptræsi í öllum útveggjum. Öll lopt og gólf og skilrúmsveggir í húsinu eru úr steinsteypu, allt kálkdregid og málad. Á húsinu er járnþak á þl. 5/4" borda sud med pappa á milli. Á fyrsta gólfi eru bókbandsverkstofa, 2 bókaherbergi, 1 salur fyrir náttúrugripi, 3 herbergi til skjalageymslu, 2 salernisklefar og 1 fordyri. Í 5 af herbergjunum eru skápar og hyllur úr járni og trje. Á 2dru gólfi eru 2 lestrarsalir, 4 skrifstofur, 1 bókaútlánssalur, 4 bókaherbergi og 2 gángar. Í ödrum lestrarsalnum er brjóstpanel 3½ al. á hæd og fastir skapar. Linoleumdúkar eru á gólfum í bádum lestrarsölunum og í öllum (4) skrifstofunum. Í bókaherbergjunum eru hyllur úr trje med járnuppistödum. Á 3ja gólfi eru 8 bókaherbergi, med hyllum úr trje og járni, og 1 skrifstofa; í 2 af bókaherbergjunum eru innmúradir skápar, sinn í hvoru herberginu, med járnhurdum fyrir og járnhlerar fyrir 5 gluggum í ödru herberginu. Á 4da gólfi eru 6 rúm til forugripageymslu, allt þiljad og málad. Á skambitum er gólf úr 5/4" bordum. Undir öllu húsinu er kjallari 3¾ alin á hæd (medalhæd); í honum er steinsteypugólf. Hann er hólfadur í 3 búdarherbergi, gángur, 3 geymsluherbergi, 1 kolarúm, 1 vjelarrúm med miðstödvarhitavjel og 5 smáklefar. Húsid er notad til geymslu fyrir landsbókasafn, forugripasafn, skjalasafn og náttúrugripasafn landsins og allt hitad med miðstödvarhita. Vatnsleidsla er í kjallaranum

1222

Lengd 56 al., br 29 al., h 16 al. Hver hlaup alin á Kr. 3189.00	178.584.00
1 miðstödvarhitavjel á Kr. 17400.00	17400.00
Kr.	195.984.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinsson

Kefónssen

Ár 1909 hinn 23 júlí mætti Á. Thorsteinsson, f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt bádum hinum föstu virdingarmönnum til þess eptir beidni ad skoda vidgjördina á brunaskemmdum þeim, sem hús Þorsteins Þorgilssonar, Brbur. 1133 vid Kárastíg No 14, vard fyrir adfararnótt hins 11 april þ. á., og sem voru virtar þ. 14 sama mán., á allt Kr. 90.00. Er nú allt komid í jafn gott lag sem ádur og álítum vid ad til þess hafi verid varid þír sem svarar fullri upphæd skadabótarinnar.

1133

Árni Thorsteinsson. Hjartarson Sigvaldi Bjarnason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

28/8.'09 & 8/9.'09

Ár 1909 hinn 28 ágúst mætti Á. Thorsteinsson J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseigu:

Lit. b. 1165.

Sigurjón Trjesmiður Sigurðsson hefur á lóð sinni (baklóð) við Lækjargötu No 10 B byggt einlypt smíðahús með 4½ al. risi. Húsið er byggt úr steinsteypu og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Nidri er smíðarúm og gángur, allt með steinsteypugólfi. Þar er 1 lúmofu. Uppi er herbergi og gángur þiljað og stoppað með sagspónum. Þar er 1 ofn. Þar er og framlopt.

Lengd 15 al., br. 9 al., h 5⅓ al. Hver hlaup. al. á Kr. 252.00	3780.00
1 ofn 58 Kr. 1 lúmofn 58 Kr.	116.00
Kr.	3896.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson
Sigurjón Sigurðsson

Ár 1909 hinn 8 September mætti Á. Thorsteinsson, J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Hr. Brillouin, Konsúll hefur á lóð sinni, Tjelagstúni byggt einlypt íbúðarhús með brotnu þaki og tveimur grunnkristum á ~~austur~~ suðurhlið og veggsvölum (lokuðum) uppi og nidri að norðanverðu. Húsið er byggt af plönkum, klætt utan m. pl. 5/4" borðum með pappa á milli og með hellupaki á pl. 5/4" borða súð. Nidri í húsinu eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 4 gángar, allt þiljað og herbergin með striga og pappír á veggjum og loptum allt málað. Þar eru 6 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 6 herbergi, baðherbergi, 6 fastir skápar og 3 gángar. Í baðherberginu er 1 baðker og

1227

Höfti

1 baðofn. Allt er þiljað og málað uppi og sum af herbergjunum með striga og pappír á veggjum og loptum. Þar eru 6 ofnar (og 1 baðofn eins og áður var sagt). Undir öllu húsinu er kjallari ? al. á hæð, með steinsteypugólfi; hann er hólfaður með steinskilrúmum í 5 geymslu herbergi, þvottahús, straustofu og 1 gáng. Í þvottahúsinu er 1 vatnspottur og straustofu í straustofunni. Um allt húsið er vatnsleiðsla og 2 vatnsklosett í húsinu. Rishæð hússins er 8 álnir.

Lengd 26 Al., breidd 21 Al., hæð 6 Al., Hver hlaup. al. á Kr. 1371.00	35.646.00
12 ofnar: 6/70, 4/60, 2/45 1 eldavjel á Kr. 90.00	840.00
1 straustofu 30 Kr. 1 baðofn 150 Kr. 1 baðker 70 Kr.	250.00
Fyrir vestan húsið, á sömu lóð er byggt hesthús, úr binding, kl. utan m. pl. borðum og pappa á bordasúð; í þvi er lopt og plánkagólf.	
Lengd 9¼ al., br 4½ al., h 6 álnir. Hver hlaup. al. á Kr. 80.00	(740.00)
Kr.	(37.476.00)
NB Bæjarstjórn-Samþ. virðing á íbúðarhúsinu 24/9.'09 Kr.	36.736.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson
Brillouin

2º Jón Lúðvígsson, verglunarmaður hefur endurbætt íbúðarhús sitt, „Litlaland" við Lindargötu, Brbnr. 323. Húsið er einlypt, með brotnu þaki, byggt úr steini á 3 vegu og að norðanverðu upp að nedri gluggum, og með járnþaki á bordasúð. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 skápar og 1 gángur, allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Rishæð hússins er 4 álnir.

323

Lengd 10 al., br 9 al., h 4¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 256.00	2560.00
2 ofnar: 1/50, 1/30 2 eldavjelar, hvor þeirra á 50 Kr.	180
Við austurhlið hússins er inn og uppi gönguskúr, byggður úr	
Flyt Kr.	2740.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13/9.09.

Flutt Kr. 2.740.00

binding, klæddur borðum og járni á þaki og veggjum.
Hann er hólfaður í fernt: 2 geymsluherbergi og 2 gángar.
Lengd 5¼ al., br 3 al., h 6 al. Hver hlaup. al. á Kr. 64.00 — 336.00
Við vesturhlið hússins er geymsluskúr byggður úr járni á lángböndum og hólfaður í tvennt.
Lengd 5½ al., br 4 al., h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 34.00 — 187.00

Kr. [illegible]
Kr. 3263.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason.
Árni Thorsteinson
Jón Sudvigsson

Ár 1909 hinn 13 September mætti Á. Thorsteinson J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson áramt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Steingrímur Trjesmiður Guðmundsson hefur á lóð sinni við Frikirkjuveg byggt hús með 9. al. risi. Húsið er byggt úr steinsteypu með 7 kvistgluggum, 2 veggsvölum og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Milligólf er í öllum bitalögum.
1223. Nidri eru 6 herbergi og 3 gángar, allt kalkdregið og olíumálað. Á ödru gólfi eru 7 herbergi, og 2 gángar með sama frágángi. Á þridja gólfi eru 8 herbergi, 8 fastir skápar og 2 gángar, með sama frágángi og á hinum hædunum. Á skambitum er gólf úr pl. 5/4" borðum með pappa og listum á milli. Undir kalkpudsningunni á 3 gólfi eru pappi og listar á súðinni. Kjallari 4⅓ al. á hæð er undir öllu húsinu; í honum öllum er steinsteypugólf og timburgólf ofan á ~~hemi~~ þvi í 2/3 hlutum. Í kjallaranum eru: borðstofa, eldhús, bín, þvottahús, strauherbergi, badherbergi, miðstöðvar-vjelarherbergi, kolaklefi, 1 geymsluherbergi, 4 fastir skápar og 2 gángar, allt með sama frágángi og á hinum hædunum. Þar er 1 eldavjel og 1 miðstöðvarhitavjel. Í húsinu eru 2 tvöfaldir reykháfar en miðstöðvarupphitun í þvi öllu og loptrásir.
Lengd 30½ al., br. 18 al., h 13¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 1742 — 53136.00
1 eldavjel 350 Kr. 1 miðstöðvarhitavjel 3.500 Kr. — 3850.00
Við austurhlið hússins er inn og upp göngu skúr byggður eins og húsið; þar eru 3 gángar. Ris 2 álnir.
Lengd 5¾ al., br 6 al., h 15½ al., Hver hlaup. al. á Kr. 456 — 2622.00

Kr. 59603

2º Kaþólska trúbodið í Landakoti hefur byggt einlypt skólahús með 4 kvistum ~~og~~ og 11½ al. risi. Húsið er byggt af steinsteypu en kvistgaflarnir eru úr binding og múrað í hann með steyptum steini. Milligólf er í öllum bitalögum. Þakið er sumpart úr járni og sumpart úr hellu á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Nidri í húsinu eru 2 kennslustofur, 3 gangar, 2 fataklefar, 1 geymsluherbergi, og 4 salernisklefar og 2 skápar allt kalkdregið og málað, en loptin með pappa upp á milli bita. Þar eru 2 ofnar. Á ödru gólfi eru 2 kennslustofur, gángur 2 fataklefar og 2 geymsluherbergi, allt með sama frágángi og nidri. Þar eru 2 ofnar. Á skambitum er gólf úr pl. 5/4" borðum. Undir húsinu er kjallari steyptur 20½ × 5 al × 3⅓ al.
224.
Lengd 28½ al., br. 16 al., h 6 al. Hver hlaup. al. Kr. 896.00 — 25.536.00
4 ofnar: 2/150, 2/80 — 460.00
Við austurhlið er turnútbygging byggður eins og húsið; í honum eru 3 gángar, 1 herbergi kalkdregið og málað og 1 geymsluklefi. Þakhæð turnsins er 12 álnir.
Lengd 6 al., br. 5 al., h 16 al. Hver hlaup. al. á Kr. 440.00 — 2640.00
Við norðurgafl hússins skúr, byggður eins og húsið. Í honum er gángur með vatnsleiðslu og þvottaskálum. Á honum er járnþak á pl. súð.
Lengd 11½ al., br 4 al., h 4⅓ al. Hver hlaup. al. á Kr. 64.00 — 736.00

Kr. 29.372.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13. Sept. 1909 Adfur: 736 Tjarnargata 33

3º H. Hafstein, bánkastjóri, hefur á lód sinni vid Tjarnargötu no: 33 byggt tvílypt íbúdarhús med 5⅓ al. risi. Húsid er byggt úr binding, klætt utan m. pl. 5/4" bordum, pappa, listum og járni þar yfir og med járnþaki á pl. 5/4" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar og milligólf í 3 bitalögum. Nidri í húsinu eru 4 herbergi og 2 gángar, 1 lyptivjel og 1 skápur, allt þiljad og med striga og pappír á veggjum og loptum, allt málad. Í einu herberginu er brjóstþil. Uppi eru 7 herbergi, 1 badherbergi, gángur eptir endilöngu, 3 skápar (1 þeirra med vask) og 1 Watercloset; allt þiljad og málad og sami frágangur sem nidri í húsinu. Á þridja gólfi er þurklopt. Kjallari 4 al. á hæd er undir öllu húsinu; í honum er steinsteypugólf. Þar er eldhús, búr, 1 íbúdarherbergi, þiljad og med striga og pappír á veggj. og lopti, allt málad, og í þessum herbergjum öllum er timburgólf ofan á steypunni. Í kjallaranum er emsfremur: þvottahús, midstödvarklefi med vjel, 3 geymsluherbergi, 3 gángar og 2 skápar. Á húsinu eru 1 veggsvalir.

1225

Lengd 19 al., br 16 al., h 10½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 970.00	18430.00
1 eldavjel 130 Kr. 1 midstödvarhitavjel med ofnum og pípum 1800 Kr.	1930.00
1 vatnspottur 80 Kr. 1 badker m. leidningum 130 Kr.	210.00
Kr.	20.570.00

4º Hlutafjelagid „Völundur" hefur nú fullgjört hús sitt vid Laugaveg Nº 17, Brbnr. 274. og sett í þad eldfæri og midstödvarhitavjel. Húsid er tvílypt med porti, 2 kvistum og 7 al. risi; á þvi eru og 4 veggsvalir. Þad er byggt af binding, kl. ut. m. pl 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á 2 hlidum, en eldvarnargaflar ad austan og vestanverdu. Á húsinu er járnþak á pl 1" borda súd med pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í 3 bitalögum. Nidri í húsinu eru 4 herbergi, gángur, skápur og innkeyrsluport, allt þiljad og m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Á ödru gólfi eru 5 herbergi, eldhús, búr og gángur, allt þiljad og m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar er 1 eldavjel. Á 3dja gólfi er sama herbergjaskipan og allur frágángur. Á skambitum er gólf úr 5/4" bordum. Kjallari 3 al. á hæd er undir öllu húsinu med steinsteypugólfi. Í honum eru þvottahús, 4 geymsluklefar, 1 gángur og midstödvarvjelarklefi.

274

Lengd 22½ al., br. 14½ al., h 13½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 1102.00	24795.00
2 eldavjelar: 1/85, 1/75 1 midstödvarhitavjel 1900 Kr.	2060.00
Vid norduhlid er inn- og uppgönguskúr byggdur eins og húsid; í honum eru 3 gángar og 2 skápar, allt þiljad og málad.	
Lengd 4 al., br 4 al., h 14 al. Hver hlaup. al. á Kr. 234.00	936.00
Kr.	(27.788.00)
	27.791.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson H. Hafstein
[signature]
Steingr. Gudmundsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1909 hinn 13 September mætti Á. Thorsteinsson J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum í Húseignimi Brbnr. 110, Hotel „Island" sem er eign Good Templarreglunnar í Reykjavík, til þess eptir beiðni að skoða viðgjörðina á brunaskemd þeirri sem húseignin varð fyrir þ. 17 Marz þ.á. og sem var virt þ. 19 sama mánaðar á Kr. 50.00. Er nú búið að gjöra við skemmdina og álítum vjer, að til þess hafi verið varið fullri upphæð skaðabólarinnar.

110

Ofangreindur eldsvodi stafaði af þvi, að í herbergjum þar sem eldurinn kom upp var ekki reglulegu ofntafla úr múr, heldur trjeskilrúm klætt með rörum og kalkað þar yfir. Er nú kominn múr í staðinn og sömuleiðis í öllum ödrum herbergjum húseignarinnar, þar sem hann vantaði áður að vera tryggilegur, nema við 2 ofna í bordsal Hotelsins; en það mun mjög bráðlega verða gjört, og hefur verið bannað að kveykja upp í þeim tveimur ofnum fyr en búið væri að ~~lagfæra~~ gjöra tryggilega við ofntöflur þeirra.

Árni Thorsteinsson. Hjartarson. Sigv. Bjarnason

25/9 '09

Ár 1909 hinn 25 September mætti Á. Thorsteinsson J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseigni:

1º Guðjón S. Jónsson hefur á lóð sinni við Nordurstig Nº 3 byggt tvílypt hús með 1 al. risi. Húsið er byggt úr steinsteypu og m. járnþaki á pl. 1" borða súð með pappa á milli. Nidri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 skápur, sumpart þiljað og m. pappa og sumpart kalkdregið, allt málað; þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Á loptum er strigi og pappi. Uppi er sama herbergjaskipun og frágangur; þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Undir öllu húsinu er kjallari 3¼ al. á hæð.

1226

Lengd 12 al., br 11 al., h 9¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 528.00	6336.00
2 eldavjelar: 1/70. 1/60 2 ofnar á 65 Kr. hvor	260.00
Við vesturhlið er inn- og uppgönguskúr byggður eins og húsið. Í honum eru 3 gángar.	
Lengd 5 al., br 5 al., h. 9 al. Hver hlaup. al. á Kr. 200.00	1000.00
Kr.	7596.00

2º Pálmi Pálsson adjunkt hefur endurbætt og aukið húseign sína á Meistaravelli við Brædraborgarstig. Húsið er einlypt með al. risi byggt af steini og með járnþaki á borða súð með pappa. Nidri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og búr, allt þiljað og með striga og pappír á veggj. og loptum í íbherbergjunum, allt málað; þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 herbergi, gángur og 1 skápur, allt þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari 3 al. á hæð er undir öllu húsinu; í honum er steinsteypugólf; í honum eru 2 geymslurum.

789

a

Lengd 11 al., br 8., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 272.00	2992.00
3 ofnar: 1/35. 2/25 1 eldavjel á 50 Kr.	135.00
b. Við vesturgafl er inngönguskúr byggður af binding	
Flyt Kr.	3127.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Samt Kr. 3127.00

Kladdir utan m. borðum, pappa og járni á veggj. og þaki; í hornum eru gángul og geymsluruum.
Lengd 6½al, br 3al, h 3½al. Hver hlauþ. al. á Kr. 42.00 — 273.00

c. Við norðurhlið er nýbyggð þur stúka, 6. af breidd, kl. útm. járni á langboröum á veggj. og þaki. Í hornum er fjós fyrir 3 kýr, þiljað og m. steinsteypugólfi, gángul og geymsluruum fyrir hey.
Lengd 11al, br 9al, h 3¾ al. Hver hlauþ. al. á Kr. 72.00 — 792.00

Kr. 4.192.00

Þjarkarson Sigv. Bjarnason
Árni Þorsteinsson
Guðs Ó Sólsson Pálmi Pálsson

Ár 1909 hinn 25 September mætti Á. Þorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Þorsteinsson ásamt hinum tveimur fyrðu virðingarmönnum í húseigninni № 3 í Þingholtsstræti, sem er eign Jóns Guðmundssonar tjeðmiðs og er Brbm. 173 til þess að virða brunaskemd sem húseignin varð fyrir þ. 24 s. mán. og sem var tilkynnt til brunamálastjóra samdægurs af húseigandanum. Húseignin er virt til brunabóta á alls Kr. 14840 — þannig:

Lit. a — Kr. 6780.00
— — b — — 75.00
— — c — — 7985.00

og hefir brunaskemdin orðið á húsinu Lit. a.
Viðvíkjandi uppástokun eldsins er það upplýst, að kviknað hefir í rúmfötum við að lýsa með eldspítu eptir skarinum sem dottið hafði á gólf í einu af herbergjunum niðri í húsinu. Eldurinn var slökktur af húsfólkinu áður en slökkvitól kom til staðar og þekkt þörf ekki þúna til að breiðast út; — brunaskemdin er því innfalin í því að skemst hefir „betrekk" á veggjum og málning á lopti herbergisins. Til þess að gjöra

við brunaskemdina þarf:

I) 20 □ álnir af striga . . . Kr. 3.80
II) Pappír og betrekk . . . 5.64
III) Saumur, klístur og málning . 3.56
IV) Vinnulaun . . . 6.00

Upphæð skaðabótanna verður því samtals Kr. 19.00 samkv. 373 í sampykktinni.
Húseignin hefir ekki þá þurft hún var tekin í brúna ábyrgð orðið fyrir neinum þeim breytingum eða getið haft ábrif á skaðabótunum.
Eigandi, sem hefir þráfallið rjett sinn að velja annan virðingarmannanna, þarf eigi sampykkan þessari matsgjörð sem var framkvæmd af ofannefndum virðingarmönnum með skírskotun til áður gefinna yfirlýsinga þeirra. Matsgjörðin stóð ½ tíma.

Þjarkarson Sigv. Bjarnason
Árni Þorsteinsson
Jens Lange

Bruðabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2/10 '09

Ár 1909 hinn 2 Október mætti Á. Þorsteinsson fyrir hönd Brunamálastjóra H. Þorsteinsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

Cooper

416.

Herra Biskups Þorh. Bjarnasons hefur aukið og endurbætt húseign sína í Laugav: Nr. 416. Íbúðarhúsið er einlyft með porti, 3 kvistum og 5½ al. ríst. Húsið er byggt af binding, kl. út m. pl. 5/4" borðum og járni á 2 veggi og þaki. Í útveggjum er millisíl upp að porti, og miltisjölf í kring. Í kj. kjallaranum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og í gangur, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, gangur og í porti 2 skápar, allt þiljað og 3 af herbergjunum m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 stóreldavjel. Í skammbitum er gólf úr gr. borðum.

Kjallari 3 al. á hæð er undir öllu húsinu: hann er með steinveggjum gólfi og hólfaður í 2 geymsluherbergi, þvottahús m. vatnsþrótt, kolaklefa, gang og 2 fasta skápa.

Lengd 14¾ al., br 14 al., h 6 al. 20" Hver klafn. al. á Kr. 624.00		9204.00
5 ofnar: 1/145. 1/40. 2/45. 1/25 1 eldavjel 75 Kr. 1 vatnspottur 50 Kr.		465.00
Við vesturgafl hússins er viðbygging (Veranda) með þaksvölum, byggð eins og húsið		
Lengd 1¾ al., br 5 al., h 4½ al. Hver klafn. al. á Kr. 256.00		448.00
Við norðurhlið hússins er inngöngustúka, byggð eins og húsið, með risi.		
Lengd 3¼ al., br 2½ al., h 4½ al. Hver klafn. al. á Kr. 64.00		208.00
Við austurgafl hússins er hálfyfir viðbygging með risi 3 al. Hún er byggð af binding, kl. út m. pl. 5/4" borðum, p. l. og járni. Þar ofn á þaki og 3 kvistum. Milliloft í öll. kjallaragum. Niðri eru 2 íbúðarherbergi og gangur, allt þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, í fastur skápur og gangur.		
Flyt Kr.		10325.00

Flutt Kr. 10325.00

allt m. sama frá-gangi og niðri. Þar eru 2 ofnar. Kjallari 3¼ al. á hæð er undir allri viðbyggingunni. Kalkbrenna að innan, loft neðan á bitum og hólfaður í sundur.

Lengd 8 al., br 14 al., h 9½ al. Hver klafn. al. á Kr. 728.00		5824.00
3 ofnar: 1/145. 2/45		235.00
Við norðurhlið viðbyggingarinnar er inngöngustúka m. 2 al. risi, byggður eins. Niðri er í gangur. Uppi er í herbergi þiljað og málað. Kjallari er undir 3¼ al. Þar er salerni, gangur og geymsluherbergi		
Lengd 4¼ al., br 3¾ al., h 7 al. 20" Hver klafn. al. á Kr. 156.00		663.00
Kr.		17.047.00

Ásgrímsson Sigr. Bjarnason
Árni Þorsteinsson.
Jóh. Bjarnason.

Ár 1909 hinn 16 Október mætti Á. Þorsteinsson f. hönd Brunamálastjóra H. Þorsteinsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

10

Tómas Tómasson skáldur hefur breytt geymsluhúsi í íbúðarhús á lóð sinni við Bergstaðastræti 11 A. Brunab. 773. Húsið er einlyft með skúrþaki, byggt af binding. Kl. út m. pl. 1" borðum, pappa og járni. Þar ofn á 3 veggjum og þaki, eldavarnarbelti að austanverðu. Innan á bindingu er pappi og milliloft í neðra bitalagi. Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gangur og í fastur skápur, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.

Lengd 12 al., br 10 al., h 4¾ al. Hver klafn. al. á Kr. 201.00		2412.00
2 ofnar 1/100. 1/25 1 eldavjel 50 Kr.		175.00
Við norðurgafl á þessu húsi er nýbyggður inngangur af binding, kl. út m. pl. borðum, pappa og járni á veggj. og þaki. Lengd 2 al., br 2 al., h 3¾ al. Hver klafn. al. á Kr. 24.00		48.00
Flyt Kr.		2635.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 2635.00

Á sönnu lód nordanstan vid íbúdarhúsid er geymsluskúr byggdur af binding, Kladdur bordum og járni á 1 veg en eldvarnarveggir á tvo vegu. Í honum er steypugólf.
Lengd 5½ al., br. 3 al., h 3¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 22.00 — 121.00

Kr. 2756.00

2° Högni Finnsson trjesmidur hefur endurbætt hús sitt vid Grundarstíg No 7, Brbnr. 1028. Húsid er einlypt med Kvisti, veggsvölum og 5 al. risi og byggt af binding, Kl. ut. m. pl. 1" bordum, pappa listum og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl ad nordanverdu og m. járnþaki á pl. 5/4" borda súd med pappa á milli. Í útveggi er fyllt m. sagi og milligólf í bádum bitalögum. Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, allt þiljad og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íb. herbergi þiljud, Kvistherbergi og eldhús; herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum allt málad. Þar er 1 eldavjel og 1 ofn.

Conf. 1028.

Lengd 12 al., br. 12 al., h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 426.00 — 5112.00
4 ofnar: 2/48, 2/38 — 2 eldavjelar 1/75, 1/54 — 301.00
Vid sudurgafl er ímgönguskúr byggdur einu og húsid – eldvarnargafl ad summanverdu – í honum eru 2 gángar
Lengd 3 al., br. 5½ al., h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 105 — 315.00
Vid austurgafl hlid er útbygging med 2 al. risi, byggd einu og húsid. Í henni er þiljad smídarum og geymsla. Þar er 1 ofn 45 Kr. — 45.00
Lengd 9 al., br. 6 al., hæd 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 133.00 — 1197.00

Kr. 6970.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnarog
Árni Thorsteinson
Högni Finnsson
Tómas Tómasson

1/11 '09.

Ár 1909 hinn 1 November mætti Á. Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum föstu virdingarmonnum til þess eptir beidni ad virda til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1° Ingvar Gudmundsson hefur bedid um virdingu á húsi sínu No 11 vid Vitastíg, Brbnr. 733. Húsid er einlypt m. 4¼ al. risi, b. af binding, Kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og med járnþaki á pl. 1" borda súd m. pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í bádum bitalögum. Nidri eru 3 íbúdarherbergi, eldhús og 2 skápar, allt þiljad og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 herbergi, eldhús og 2 skápar og sámi frágángur á því og nidri. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari 3½ al. á hæd er undir öllu húsinu. Þar eru 3 geymsluklefar, sölubúd og eldhús, allt þiljad og málad. Þar er 1 ofn.

Conf. 733

Lengd 8 al., br. 12 al., h 6½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 538.00 — 4304.00
Vid nordurgafl er ímg. skúr med risi og Kjallara, byggdur einu og húsid; í honum eru 3 gángar og geymslukompa. — 312.00
Lengd 3 al., br 4 al., h 6½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 104.00 — 349.00
5 ofnar og 2 eldavjelar á Kr. 349.00

Kr. 4965.00

2° Joh. Kr. Jóhannesson hefur endurbætt hús sitt vid hornid á Langaveg og Vitastíg, Brbnr. 1206.
Húsid er tvílypt med Karnap, turni og 4 al. risi, b. af binding, Kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á veggjum og þaki. Innan á binding er pappi og milligólf í tveimur bitalögum. Nidri í húsinu eru 3 íbúdarherbergi, sölubúd med bordi, hyllum, skápum og skúffum og 1 forstofa; allt þiljad og m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málad. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 3 íbúdarherbergi eldhús og gángur, allt þiljad og med sama frágángi og nidri. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á þridja gólfi

Conf. 1206

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

er 1 herbergi þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn. Þar er og framlopt.

Lengd 14 al., br 13 al., h 10 3/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 731.00 — 10234.00

5 ofnar: 2/125. 1/56. 1/38. 1/42 — 1 eldavjel 90 Kr. — 476.00

Við endurhlið er inn- og uppgönguskúr byggður einn og húsið í honum eru 3 gángar og 1 skápur

Lengd 3 1/2 al., br 4 al., h 10 al., Hver hlaup. al. á Kr. 168.00 — 588.00

Kr. 11298.00

3º Jóh. Kr. Jóhannesson o. fl. hefur endurbætt húseign sína við Klapparstíg Nº 20, Brbur. 395. Húsið er tvílypt með porti, 6 3/4 al. risi, 3 kvistum og 2 kvistgluggum. Það er b. af binding, Kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu; eldvarnargafl að austanverðu; það er með járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er pappi og listar, og milligólf í öllum bitalögum. Nidri eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gángar og 3 skápar, allt þiljað og m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 eldavjel. Á ödru gólfi er sama herbergjaskipun og allur frágángur. Þar er 1 eldavjel. Á þridja gólfi eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 3 gángar og 3 skápar, allt þiljað og m. sama frágángi og á hinum gólfunum. Þar eru 2 eldavjelar. Á skambitum er gólf úr pl. 5/4" bordum. Kjallari 4 al á hæð er undir öllu húsinu; hann er með steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á helming hennar. Í honum eru 2 herbergi þiljuð og málud, smíðastofa, þvottaherbergi með vatnspott, 3 geymsluklefar, vjelarklefi með miðstöðvarhitavjel, kolaklefi og 2 gángar. Þar er 1 ofn. — 4000.00

Conf. 395

Lengd 21 al., br 14 1/2 al., h 12 al. Hver hlaup. alin á Kr. 1086.00 — 1 miðstöðvarhitavjel á — 22806.00

4 eldavjelar á 58 Kr. hvor — 1 ofn. 55 Kr. — 287.00

Kr. 27093.00

4º Bjarni Jónsson Kaupmaður hefur á lóð sinni við Lindargötu Nº 8 E byggt einlypt íbúðarhús með porti og 3 3/4 al risi. Húsið er byggt af binding, Kl. ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í binding er fyllt með sagspónum og milligólf í bádum bitalögum. Nidri eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 eldavjel. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, 1 geymsluherbergi og framlopt, allt þiljað og herbergin með striga og pappír, allt málað. Þar eru 2 ofnar.

Conf. 1228

Lengd 10 al., br 10 al., h 6 1/2 al. Hver hlaup. al. á Kr. 355.00 — 3.550.00

2 ofnar: 1/45. 1/35 — 1 eldavjel 120 Kr — 200.00

Við austurgafl er einlyptur smíðaskúr byggður einn og húsið, en eldvarnargafl á honum að austanverðu. Hann er þiljaður að innan.

Lengd 5 al., br 10 al., h 6 al. Hver hlaup. al. á Kr. 162.00 — 810.00

Við vesturgafl er inn og uppgönguskúr, byggður einn og húsið; í honum eru 2 gángur. Risi halin.

Lengd 3 1/2 al., br 6 al., hæð 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 130.00 — 455.00

Fyrir sunnan húsið, á sömu lóð, er einlyptur geymsluskúr, hann er byggður af binding, Kl. ut. m. pl. bordum, pappa og járni á einni hlið og þaki, en eldvarnarhliðar á 3 vegu. Í honum eru 5 geymslurum og þvottahús. Þar er 1 eldavjel. Í honum er steingólf.

Lengd 21 al., br 4 al., h 3 3/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 32.00 — 672.00

1 eldavjel á 30 Kr. — Kr. 30.00

Kr. 5.717.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Arni Thorsteinsson
Bjarni Jónsson

AKTIESELSKABET
P. I. THORSTEINSSON & Co.
[signature]

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20/11 '09.

Ár 1909 hinn 20 November mætti Á. Thorsteinsson f. h. brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

Sveinn Tryesmiður Sveinsson hefur aukið og endurbætt hús sitt No 14 við Bánkastræti, Brbur. 354.

Conf. 354. Húsið er tvílypt m 1½ al. risi á 14½ alin, en á 6 álnum er það einlypt með 5 álna risi. Breidd hússins er á 8 álnum - 13½ alin, en á 12½ alin er breiddin 11 álnir. Vegghæð á 14½ alin af lengdinni er 9½ alin, en á 6 álnum

a. er hún 5½ alin. Húsið er byggt af binding, Kl. ut. m. tvöföldum gólfbordum m. pappa og listum á norðurhlið og austurgafli. Á suðurhlið ~~og~~ er einföld gólfbordaklæðning, p. l. þar yfir. Austurgafl er eldvarnargafl. Húsið er allt járnvarið og með þaki, sumpart úr pl. 5/4" ~~bord~~ en sumpart pl 1" bordum. Í binding er fyllt sumpart með marhálmi en sumpart m. sagspónum. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, bún og 2 gángar, allt þiljað, 4 af herbergjunum eru með striga og pappír á veggjum en 2 af þeim með spjaldalopti, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 7 íbúðarherbergi, 2 gángar og 4 skápar, allt þiljað og málað. 4 af herbergjunum eru með striga og pappír á veggj. og loptum. Þar eru 4 ofnar.

Undir öllu, húsinu er kjallari með timburgólfi, meðalhæð 3⅔ alin. Í honum er sölubúð með bordi og hyllum, og 2 herbergi allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.

Hver hlaupandi alin á Kr. 530.00 — 10865.00

7 ofnar: 1/105, 1/85, 2/78, 2/55, 1/36 — 3 eldavjelar: 2/63, 1/26 — 644.00

b. Við suðurhlið hússins er inngönguskúr byggður eins og húsið. Ris 1 al. Í skúrnum er 1 salerni.

Lengd 8 al., br 2½ al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 63.00 — 504.00

Kr. 12013.00

Á. Thorsteinsson. ~~Hj~~artarson Sigv. Bjarnason

Sveinn Sveinsson

23/11 '09

Ár 1909 hinn 23 nóvember mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Guðmundur Jafetsson á „Háteyg", norðurmýrarbletti hefur endurbætt húseign sína, Brbur. 1122.

a. Íbúðarhúsið er einlypt með 3¾ al. risi, b. af binding Kl. ut. m. pl. 1" bordum. p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum.

Conf. 1122. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 skápur, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 íbúðarherbergi, skápur og framlopt. allt þiljað.

Lengd 10 al., br 10 al., h 5 al. Hver hlaup. alin á Kr. 310.00 — 3100.00

2 ofnar: 1/63, 1/35. 1 eldavjel 50 Kr. — 148.00

b. Við vesturgafl hússins er inngönguskúr m. risi, byggður eins og húsið og hólfaður í tvennt

Lengd 3 al., br 5 al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 101.00 — 303.00

c. Fyrir sunnan húsið er geymsluskúr, b. af binding, Kl. ut. m. járni á langböndum á þaki og veggjum. Hann er þiljaður innan og hólfaður í tvennt

Lengd 8 al., br. 4½ al., h 3¼ al. Hver hlaup alin á Kr. 31.00 — 248.00

Kr. 3799.00

Guðmundur Jafetsson

2º ~~Sami maður~~ hefur á lóð sinni „Háteyg", norðurmýrarbletti, Brbur. 1005 byggt fjós og hesthús við suðurhlið á heygeymsluhúsi sem þar er (byggt og virt 18/12 '06).

Conf. 1005. b. Skúrinn er úr binding, Kl. ut. m. járni á langböndum á þaki og veggjum; hann er hólfaður í tvennt: fjós og hesthús. Fjósið er þiljað innan, með stoppi og í því er steinsteypugólfi. Hesthúsið er flórlagt.

Lengd 8 al., br 9 al., h 3⅔ al. Hver hlaup. al. á Kr. 90.00 — 720.00

23. nóvember 1909 — Aðfur: 736 Tjarnargata 33 — Kr. 720.00

3º H. Hafstein bánkastjóri hefur endurbætt húseign sína við Tjarnargötu, Brbur. 1225. Íbúðarhúsið er

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Confer 1225

tvílypt með 5⅓ al. risi, byggt af binding, klætt utan
með pl. 5/4" borðum, pappa listum og járni þar yfir
á þaki og veggjum. Innan á binding er pappi og listar
og milligólf í 3 bitalögum. Nidri í húsinu eru 4 íbúð-
arherbergi og 2 gángar, 1 lyptivjel og 1 fastur skápur
allt þiljað og með striga og pappír á veggj. og loptum,
allt málað. Í einu af herbergjunum er brjóstþil.
Uppi í húsinu eru 7 herbergi, 1 baðherbergi með bað-
keri og steypibaðstilfæringum, gángur eptir endilöngu,
þrír skápar (1 af þeim með vask) og 1 Waterclaset,
allt þiljað og með sama frágángi og nidri í húsinu.
Á þriðja gólfi er þurkloft og 2 geymslukleffar.
Þar eru 2 vatnskassar. Kjállari 4 álnir á hæð
er undir öllu húsinu; hann er með steinsteypu-
gólfi og timburgólfi ofan á þrí í 3 herbergjum.
Í kjallaranum er eldhús, búr, 1 íbúðarherbergi
þiljað og með striga og pappír á veggj. og lopti, málað.
Þar eru og þvottakús með vatnspotti, miðstöðvarhita-
vjelarklefi, 3 geymsluherbergi, 3 gángar og 3 skápar.
Á húsinu eru veggsvalir. ~~Í húsinu~~ Um allt
húsið eru vatnsleiðslupípur, fráræsipípur og
gaspípur. Linoleum og látúnsþinnur eru á gólfum
og stigum í húsinu fyrir 850 Kr. Gaspípur fyrir 175 Kr.

Lengd 19 al., br 16 al., h 10½ al. Olver hlaup. alin á Kr. 1023.00	19437.00
1 miðstöðvarhitavjel 1800 Kr. 1 eldavjel 130 Kr.	1930.00
1 vatnspottur 80 Kr. 1 baðker með áhöldum 250 Kr.	330.00
Fyrir sunnan húsið, á sömu lóð, er byggt skemmtihús úr binding með toppriri, jám á þaki, veggir úr timbri og gleri. Í þrí er timburgólf.	
Lengd 3¼ al., br 3¼ al., h 4¼ al. Olver hlaup. alin á Kr. 76.00	247.00
Kr.	21.944.00

Árni Thorsteinsson. Hjartarson Sigv. Bjarnason

H. Haftein. [signature]

Ár 1909 hinni 27 nóvember mætti Á. Thorsteinsson f. hönd
brunamálastjóra Ol. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virð-
ingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til bruna-
bóta eptirfarandi húseign:

Confer 1229

Det danske Petroleumsaktieselskab hefur á Melun-
um byggt einlypt geymsluhús með 3 al. risi. Það er
b. af binding, kl. ut. m. járni á lángböndum á veggjum
og þaki. Í þrí er steinsteypugólf og 12" hár stein-
steypusökkull allt í kring að innanverðu.

Lengd 18 al., br 11½ al., h 4½ al. Olver hlaup. al. á Kr. 138.00	2484.00
Kr.	2484.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson.

f. DDS. A/s. [signature]

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8/12 09.

Ár 1909 hinn 8 December mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum fröstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptisfarandi húseignir:

1º Ritsúmastjóri O. Forberg hefur á lóð sinni við Þingholtsstræti byggt einlypt hús með 7 al. risi og 4 kvistum (3 þak kvistir og 1 grunnkvistur með 2 lokuðum veggsvölum).
Húsið er byggt af binding, kl. út m. plægðum borðum, pappa og listum og járni þar yfir og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Í binding eru felldir tvíplægðir 3¼" plankar í útveggi en á innveggi 2½" plankar; þrefaldur pappi á útveggjum en tvöfaldur á skilrúmum. Niðri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, bús og gángur, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, 1 geymsluherbergi, 1 baðherbergi með baðkeri og baðofn og 1 Tinyndadur gángur, allt þiljað og 3 herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað, þar eru 3 ofnar. Á skambitum er gólf ín pl. 5/4" borðum. Kjallari 3¾ al á hæð er undir öllu húsinu, hann er með steinsteypugólfi. Hann er hólfaður í 6 geymsluherbergi, gáng og 2 salerni. Í honum eru steinskilrúm. Gaspípur og vatnsleiðslupípur eru um allt húsið. Í kjallaranum er 1 vatnspottur og 1 strauofn

Conf. 1230

Skáthaltostiger 6 (síðar: Franska Sendiráðið)

Medal. Lengd 24¼ al., br. 17 al., h 7½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 988	23959,00
4 ofnar: 350,00 1 eldavjel 217 1 baðofn 150. 1 baðker 120	837,00
1 vatnspottur 100. 1 strauofn 30. Gaspípur og vatnspípur 300 Kr.	430,00
Kr.	25226,00

2º Björn skósmiður Jónsson hefur á lóð sinni við Hverfisgötu Nº 26 byggt einlypt íbúðarhús með porti, 5 kvistum og 5½ al. risi. Húsið er byggt af binding, kl. út m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum en eldvarnargafl að austanverðu. Innan á binding er pappi og milligólf í tveim bitalögum. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gángur og 1 skápur, allt þiljað og herbergin með striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 4 herbergi, eldhús, gángur og 4 skápar, allt þiljað og herbergin m. str. og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari 4⅙ al á hæð er undir öllu húsinu; í honum er steinsteypugólf í ¾ hlutum hans og timburgólf í ¾. Í honum eru 3 herbergi og forstofa þiljuð og máluð, þvottahús m. vatnspott og geymsluklefi. Í kjallaranum eru 2 ofnar.

Conf. 1231

Lengd 12½ al., br. 12 al., h 6½ al., Hver hlaup. alin á Kr. 562	7025,00
5 ofnar: 130. 75 65 35 30. 2 eldavjelar: 77 53. 1 vatnspottur 65 Kr.	530,00
Við suðurhlið húsins er inn og uppgönguskur byggður eins og húsið með eldvarnarhlið að sunnanverðu. Hann er með kjallara og í honum eru 3 gángar og 1 geymsluklefi.	
Lengd 4¼ al., br 3¾ al., hæð 9 al. Hver hlaup. al. á Kr. 160	680,00
Kr.	8235,00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson
Björn Jónsson
O. Forberg.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3/1 1910

Ár 1910 hinn 3 Janúar mætti Á. Thorsteinsson J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:
Einar Benidiktsson, cand. jur hefur á lóð sinni við Austurstræti, byggt tvílypt hús með 2 kvistum, 4 kvistgluggum, 3 karnöppum og 12 al. risi. Húsið er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1 bordum pappa, listum og jámi þar yfir á 3 vegu (eldvarnargaft að vestanverðu) og þaki. Í binding og innan á binding er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Niðri eru 4 herbergi og 2 gángar, allt þiljað og olíuborið. Á öðru gólfi eru 4 herbergi 2 gángar og sami frágángur. Á þriðja gólfi er sama herbergjaskipan og frágángur allur. Á skambitum er gólf úr pl. 5/4" bordum. Lyftivjel á að verða í húsinu frá neðsta gólfi og upp úr. Húsið er ekki fullgjört. Kjallari 3 1/3 al. á hæð er undir öllu húsinu, hann er hólfaður í 4 rúm, forstofu og 3 gánga.
Lengd 25 al. br 24 al. h. 13 1/2 al. Hver hlaup. al. á Kr. 2200.00 — 55.000.00
(Kr. 55000.00)
Af Bæjarstjórn fært niður í Kr. 45900.00
Hjartarson Sigv. Bjarnason (sámkv. brjefi 4/2 1910)
Árni Thorsteinsson
Magnús Blöndahl
byggingarmeistari hússins

Conser 1232

Ár 1910 hinn 3 Janúar mætti Á. Thorsteinsson J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt báðum hinum föstu virðingarmönnum, trjesmiðunum H. Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni til þess að virða brunaskemd í húseigninni No 10 við Miðstræti, Brbr. 831.
Eldunum kom upp við að kvikna di í jólatrje 31 f. mán. og voru brunaskemdirnar tilkynntar brunamálastjóra af Hr. skósmið Magnúsi Gunnarssyni fyrir hönd eigandans Einars trjesmiðs Pálssonar, sem er fjarverandi.
Brunaskemdin varð í einu herbergi hússins Lritra a, sem var virt til brunabóta þ. 8 sept. 1904 á Kr. 18969.00 2 kl. 1a og er fólgin í að skemst hefur loftið, gerikt og betrekk á veggjum herbergisins. Til þess að gjöra vis þessar skemdir þarf:
1) Málningu, með vinnulaunum fyrir Kr. 13.00
2) Betrekk og gerikti fyrir . 3.00
Upphæð skadabótarinnar verður þér samtals Kr. 16.00 sámkv. §43 í sámþykktinni. Eigandinn Hr. Einar Pálsson var fjarverandi en Hr. Magnús Gunnarsson hefur fyrir hans hönd verið tilstaðar og fráfallið rjettinum til þess að velja annan virðingarmannanna.
Húseignin hefur ekki frá þér hún var tekin í brunaábyrgð orðið fyrir neinum þeim breytingum sem geti haft áhrif á skadabætunar. Meðundirritaður eigandi Einar J. Pálsson ~~Magnús Gunnarsson~~ tjáir sig ~~fyrir eigandans hönd~~ sámþykkan þessari matsgjörð sem var framkvæmd af ofanritudum virðingarmönnum með skírskotun til áður gefura yfirlýsinga þeirra. Matsgjörðin stóð yfir í 1/2 kl. tíma.

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson
Einar J. Pálsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9/1 1910.

Ár 1910 hinn 9 janúar mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmonnum til þess eptir beidni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Þorleifur Þorleifsson hefur á lóð sinni við Brædraborgarstíg 32 byggt einlypt hús m. 3 al. risi. Húsið er byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í binding er fyllt með sagspónum og milligólf í báðum bitalögum.

Confer 1233. Nidri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr pl. 5/4" borðum. Kjallari 4 al á hæð er undir öllu húsinu, í honum er steinsteypugólf en hann er að ödru leyti óinnrjettaður.

Lengd 10 al., br. 10 al., h. 5 álnir. Hver hlaup. alin á Kr. 318		3180,00
1 ofn 37,00	1 eldavjel 60,00	156,00

Við norðurgafl hússins er inngöngnskúr með risi og kjallara, byggður einu og húsið.

Lengd 2 al., br. 3 3/4 al., h. 4 al. Hver hlaup. alin á Kr. 78,00		97,00
	Kr.	3433,00

2º Goodtemplarfjelagið hefur endurbætt byggingunna Litra f. sem myndar suðurálmu Hotel „Islands" við Vallarstræti, og innrjettað þar rakarastofu o. fl. Húsið er tvílypt með skúrþaki, byggt af binding, kl. ut. m.

Confer 110. listuðum borðum á norðurhlið, en á suðurhlið með járni á pl. 5/4" borðum með pappa á milli. Þakið er úr pl. 5/4" borðum með járni þar yfir. Nidri í húsinu er þvottahús með vatnspott, Innkeyrslupart, 2 herbergi og 2 gángar þiljað og málað; nidri eru og 3 salerni og 1 gángur. Þar er 1 ofn. Nidri í öllu húsinu er steinsteypugólf. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, geymsluherbergi og gángur, allt þiljað. Þar er 1 lítil eldavjel.

Nidri í húsinu eru 2 spegilglerrúður. Vatnsleiðsla er í húsinu.

Lengd 27 al., br. 7 al., h. 7 1/2 al. Hver hlaup. al. á Kr.	210,00	5670,00
1 vatnspottur 65 Kr. 1 eldavjel 35 Kr. 1 ofn 85 Kr.		185,00
	Kr.	5855,00

Árni Thorsteinsson ~~Hj~~jartarson Sigv. Bjarnason
Þorleifur Þorleifsson

Ár 1910 hinn 24 janúar mætti Árni Thorsteinsson f. h. brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt báðum hinum föstu virðingarmonnum, brjesmiðunum Hirti Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni, við húseignina

554 Nº 23 við Þingholtsstræti, Brbnr. 554, sem tilheyrir Past. emerit. Lárusi Benediktssyni og Hr. David Østlund, til þess að skoða og virða brunaleifar eftir húseignina, sem brann aðfaranótt hins 22 þessa mánaðar. Eigendur tilkynntu brunamálastjóra brunann með brjefi sínu sama dag og hafa fráfallið rjetti sínum til að velja annan virðingarmannanna. Þessi húseign, Brbnr 554, var virt síðast 27/10 '05 og 30/4 '06 á samtals Kr. 24.273.00 og skiftist þannig milli eigandanna:

Litr a. Forhús, Beboelse Kr. 17656.00
Litr. b. Baghus. Indgang - 603.00 18259.00

sem var eign sjera Lárusar Benediktssonar
og Litr c. Baghus. Forsamlingssted. Kr 6014.00 = 6014.00 24273.00
sem var eign Hr. D. Østlunds.

Allar byggingarnar voru í 2 kl. 1a

Um tildrögin að uppkomu eldsins er ekki hægt að segja neitt enn sem komið er, þarað prófin standa yfir. Allar byggingar húseignarinnar, Litr. a, b og c eru gjörsamlega brunnar niður og stendur ekkert eftir af þeim nema grunnarnir og brandgaflinn við húsið Litra c.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaleifarnar af húsunum Litt. a og b sem hér
saman voru virt á Kr. 18259 — 18259.00

eru þessar:

I)	Grunnur, stórskemmdur	Kr. 200.00	
II)	Leifar af járni	" 35.00	
III)	--- af mursteini	" 70.00	305.00
		Samtals Kr.	305.00

Rest Kr. 17954.00

og verður það upphæð skaðabótarinnar, samkv. §42 sampykktarinnar, fyrir húsin Litt. a og b, sem voru eign ejera Lárusar Benediktssonar.

Brunaleifar af húsinu Litt c, eign Hr. D. Östlund, sem virt var á Kr. 6014.00 — 6014.00

eru þessar:

I)	Grunnur, stórskemmdur	Kr. 112.00
II)	Leifar af járni	" 30.00
III)	-"- kimbri	" 15.00
IV)	3 ofnar (leifar)	" 75.00
V)	Leifar af mursteini	" 90.00
VI)	7 hurðir (5 af þeim með sprjóðum)	" 48.00
VII)	Eldvarnarskápl til nótunar	" 88.00
	alls Kr.	458.00

458.00

Rest Kr. 5556.00

og verður það upphæð skaðabótarinnar, samkv. §42 í sampykktinni, fyrir húsið Litra c.

Hús Húseignin hefur ekki, þá hún var reikin í brunaábyrgð, orðið fyrir neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á upphæð skaðabótarinnar.

Þessi matsgjörð, sem hinir tveir áðurnefndu eigendur þá eig sampykkt var framkvæmd af ofannefndum virðingarmönnum með skírskotun til áður gefna upplýsinga þeirra. Matsgjörðin stóð yfir í 3 Kl.tíma.

Árni Thorsteinson
Hjartarson Sigv. Bjarnason
David Östlund
forstöðumaður s. fl. adv. í Reykjavík
Lárus Benediktsson
fyrv. prestur

Ár 1910 hinn 24 janúar mættu S. Thorsteinson, J. Ámund brunamálastjóri Ól. Thorsteinson á samt hinum fyrstu virðingarmönnum, Ól. Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni bjuggu í húseigninni № 20 við Frakkastíg, Borgf. 975, sem er eign hr. Arna Zakaríassonar, til þess að skoða og virða skemmdir þær er húseignin varð fyrir, við bruna á fyrr. 554 er braut aðfaranótt hins 22 þ. mán. Eigandi hefur með bréfi sínu, dags. 23 janúar tilkynnt skemmdirnar til brunamálastjóra, og jafnframt gefið sig að velja annan virðingarmann. Húsið sem liggur fyrir norðan samkomuhúsið, Litt. c í fyrr № 554 var virt til brunabóta fr. 30 September 1905 á samtals Kr. 4658.00 og er í 2 Kl. 1:, hefur orðið fyrir nokkrum skemdum á viðum, málningu og fjöverki og eldfærum. Til þess að bæta þessar skaða þarf:

I)	23 glerrúður (af þessum stærðum)	Kr. 16.70
II)	Málning fyrir	" 8.00
III)	Borð, pappi, listar og saumur	" 17.30
IV)	Innanhúss skemdir	" 8.00
V)	í ofn	" 37.00
VI)	Vinnulaun	" 24.00
	Upphæð skaðabótarinnar verður því alls Kr.	111.00

samkvæmt §43, fyrsta lið, í sömu sampykktinni.

Húseignin hefur ekki, þá hún var reikin í brunaábyrgð orðið fyrir neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á upphæð skaðabótarinnar. Eigandinn, Hr. A. Zakaríasson bjóst sig sampykktar þessari matsgjörð, er var framkvæmd af ofannefndum virðingarmönnum með skírskotun til áður gefna upplýsinga þeirra.

Matsgjörðin stóð yfir í 1½ tíma.

Árni Thorsteinson Hjartarson Sigv. Bjarnason,

Árni J. Zakaríasson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

313 og 554

Ár 1910 hinn 24 janúar mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastj. H. Thorsteinsson ásamt hinum tveimur föstu virðingarmönnum, H. Hjartarsyni og Sigv. Bjarnasyni, í húseignimi № 23 í ~~Þingholtsstræti~~ Ingólfsstræti, Brbur. 313, sem er eign hr. Helga Hannessonar og hr. Oddi Bjarnasonar, til þess að skoða og virða skaða þann er húseignin varð fyrir við það að Brbur 554 brann aðfaranótt hins 22 sama mánaðar. Eigendurnir sem tilkynntu brunaskaðann með brjefi sínu til brunamálastjóra ~~þ. 22~~ sama dag hafa fráfallið rjetti sínum til að velja annan virðingarmannanna. Annar eigandinn Hr. Helgi Hannesson var til staðar við matsgjörðina.

Húseignin sem liggur fyrir austan Lítra C í Brbur. 554, sem brann, var virt til brunabóta þ. 8/6 1899 og 24/11 1906 á samtals Kr. 4142.00 og er í 2 Kl. 1a hefur ordið fyrir nokkrum skemmdum á gluggarúðum og málningu; til þess að gjöra við skaðann þarf

I) 11 rúður af ýmsum stærðum – Kr 8.00
II) Málning á hurðir, Gesins og glugga – 5.00
III) Vinnulaun – 12.00

Upphæð skaðabótarinnar verður þvi alls Kr. 25.00 samkv. 1 lið § 43 í samþykktinni.

Húseignin hefur ekki frá þvi hún var tekin í brunaábyrgð ordið fyrir neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á upphæð skaðabótarinnar. Eigendurnir tjá sig samþykka þessari matsgjörð er framkvæmd var af áðurnefndum virðingarmönnum, með skírskotun til áður gefura yfirlýsinga þeirra.

Matsgjörðin stóð yfir í ½ Kl. tíma.

Árni Thorsteinsson. Hjartarson Sigv. Bjarnasoy
Fyrir mína og medeigande míns hönd sem er ekki béandi hjer í bænum Hannesson

554

291

Ár 1910 hinn 24 janúar mætti Á. Thorsteinsson fyrir hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum H. Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni, í húseignimi № 22 í Þingholtsstræti, sem er eign hr. trjesmiðs Ásbjörns Ólafssonar, til þess að skoða og virða brunaskemd þá sem húseign hans varð fyrir við brunann á Brbur 554, í sömu götu, aðfaranótt hins 22 sama mán. Eigandinn tilkynnti brunaskemdina samdægurs til brunamálastjóra og hefur fráfallið rjetti sínum að velja annan virðingarmannana.

Húseignin er Brbur 291 og var virt þ. 16/6 1886 á samtals Kr. 3540 og er í 2 Kl. 1a; hefur hún ordið fyrir nokkrum skaða á gluggarúðum og málningu.

Til þess að gjöra við skemmdirnar þarf:

I) 28 gluggarúður, af ýmsum stærðum Kr. 14.00
II) Málning – 20.00
III) Vinnulaun – 18.00

Upphæð skaðabótarinnar verður þvi alls Kr. 52.00 samkv. 1 lið § 43 í samþykktinni.

Húseignin hefur ekki frá þvi hún var tekin í brunaábyrgð ordið fyrir neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á upphæð skaðabótarinnar.

Eigandinn tjáir sig samþykkan þessari matsgjörð er framkvæmd var af ofannefndum virðingarmönnum með skírskotun til áður gefura yfirlýsinga þeirra.

Matsgjörðin stóð yfir í ½ Kl. tíma.

Árni Thorsteinsson. Hjartarson Sigv. Bjarnasoy Ásbjörn Ólafsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1910 hinn 24 janúar mættu A. Þorsteinsen f. bónd brunamálastjóra A. Þorsteinsen ásamt hinum fóstu virðingarmönnum, Bjarna Sigurðssyni og Sigvalda Bjarnasyni, í húseigninni Nr. 21 í Ingólfsstræti Brbr. 280, sem er eign hr. Bjarna Helga Þórðarsonar, til þess að skoða og virða brunaskemd þá sem húseignin varð fyrir aðfaranótt hins 22 sama mánaðar er Brbr. 554, Nr. 23 við sömu götu brann niður. Eigandi téðrar brunamálastjóra skaðann sama dag með bréfi sínu og heimilaði þá jafnframt sjálfri sér að velja annan af virðingarmönnunum.

Húseign þessi, Brbr. 280 ~~liggur~~ stendur fyrir norðan húsið sem brann og var virt síðast til brunabóta á samtals Kr. 7512.00, nefnilega

Lítra a. Fortún, Bebodelæki 7197.00
og - " - b Baðhús, Pakkhús 315.00.

Byggingin lítra b er óskemd, en lítra a hefir skemst svo að skaðinn yfirstígur meir en 1/5 af virðingarupphæðinni; og verður því að meta hann samkv. seinni lið í § 43 í samþykktinni. Húseignin er virt til brunabóta í 2 Kl. 1a.

Virðingargjörðin verður þá sett þannig upp og fundið virt samkvæmt § 42.

Byggingin Lítr. a virt á Kr. 7197.00

Þar frá dragast:

I) Timbur fyrir	Kr. 1237.00	
II) Gluggar, hurðir og kappar	374.00	
III) Járn	186.00	
IV) Í ofna og 2 eldavélar	140.00	
V) Grunnur	321.00	2258.00

Skaðabótar upphæðin verður þá, samkv. § 42 samtals Kr. 4939.00

Þegar þannig er virt eftir § 43, seinni lið, verður niðurkoman þessi:

Til þess að gjöra við byggingunna Lítr. a svo hún verði jafngóð þarf:

I) Timbur fyrir	Kr. 1342.00	
II) Járn viðarhurðir	442.00	
III) Striga, Pappi m. m.	118.00	
IV) Saumur	85.00	
V) Sagspænir í stoðir	45.00	
VI) 36 gluggarúður	30.00	
VII) Málning	350.00	
VIII) 3 ofnar	150.00	
IX) Vinnulaun	1228.00	
alls	Kr. 3790.00	3790.00

Þar frá dragast:

I) Leifar af timbri	Kr. 18.00	
II) Leifar af járni	32.00	50.00

Skaðabótar upphæðin verður þá samkv. § 43, seinni lið Kr. 3740.00 og er það hin reglulega skaðabótar upphæð.

Þess skal getið að virðingarmennirnir hafa við þessa matsgjörð skoðað og vandlega athugað byggingarmáta hússins Lítr. a og fundið að lýsingin af húsinu, sem er í virðingargjörð frá 1 Júlí 1886 er ekki nákvæm að því er snertir múrverk í bindingi (pláturnar) og sem þar er sagt að sjeu innan á bindingi á efri hæð. Bindingurinn er stoppaður með mosa einu og nú er og húsið að engu leyti frábrugðið því sem gjörist.

Húseignin hefir að öðru leyti ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á upphæð skaðabótanna. Þessi matsgjörð sem eigandi að húsinu hefir og samþykkt, var framkvæmd af áðurnefndum virðingarmönnum með skírskotun til áður gefna yfirlýsinga þeirra og öðlast gildi eftir 4 Kl. hinna.

Árni Þorsteinsen. ~~Hjartarson~~ Sigvaldi Bjarnason
Helgi Þórðarsen.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Yfirlýsing virðingarmanns

Um leið og jeg sámkvæmt ósk herra bankabókara Jens B. Waage, tek að mjer að skoða og meta brunaskemdir þær sem hús hans No. 24 í Þingholtsstræti, Brbur. 967, hefir
967 orðið fyrir við brunann aðfaranótt laugardagsins 22 þ. m. lýsi jeg hjermeð yfir við drengskab minn og lofa að inna matið af hendi eptir beztu þekkingu og vitund, þannig að það verði rjettlátt í alla staði og jeg geti svarið eið að því, ef krafist verður.

Reykjavík 25 janúar 1910
Jónas H. Jónsson

✓

Ár 1910 hinn 25 janúar mætti Á. Thorsteinson J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson, ásamt öðrum hinna föstu virðingarmanna, H. Hjartarsyni trjesmið, í húseignimni No. 24 í Þingholtsstræti, Brbur. 967, eign herra bankabókara Jens B. Waage, til þess að skoða
967 og virða brunaskemd þá sem húseignin varð fyrir við brunann aðfaranótt h. 22 þ. m. er húsið No. 23 í sömu götu brann. Eigandi tilkynnti brunamálastjóra brunaskaðann með brjefi sínu ~~til brun~~ og hefur notað rjett sinn til að velja annann virðingarmannana, Hr. trjesmið Jónas H. Jónsson, sem var tilstaðar við þessa matsgjörð og hefur undirskrifað hana.

Húseignin, Brbur 967, sem er fyrir vestan húsið No. 23 í Þingholtsstræti, ~~og~~ var virt til brunabóta 19 Sept. 1905 þannig:

a Forhus, Bebaelse	Kr.	11130.00
b --- Indgang	"	972.00
c Baghus Ind og Opgang	"	810.00
	alls Kr.	12912.00

og er í 2 Kl. 1a, hefur orðið fyrir skemdum á austurhlið, þaki og að innan í flestum herbergjunum, þarsem hvað

eftir annað kviknaði í því.

Til þess að gjöra við þessar skemdir þarf:

I) Timbur fyrir	Kr.	115.00
II) Járn ---	"	80.00
III) Pappi utan og innan	"	72.00
IV) 4 glugga karma	"	40.00
V) 54 gluggarúður	"	56.00
VI) Saumur og 4 skrár	"	32.00
VII) 1 ofn	"	40.00
VIII) Málning utan og innan	"	128.00
IX) Vinnulaun	"	378.00
	alls Kr.	941.00, þar frá

dragast brunaleifar: I) Járn fyrir Kr. 15.00
II) Timbur " " 5.00 — 20.00

Upphæð skaðabótanimar verður því alls Kr. 921.00 samkv. §43 í sámþykktinni

Húseignin hefur ekki frá því hún var tekin í brunaábyrgð orðið fyrir neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á upphæð skaðabótanimar. Eigandi tjáir sig sámþykkann þessari matsgjörð er framkvæmd var af ofannefndum virðingarmönnum með skúskotum til áður gefura yfirlýsinga þeirra.

Matsgjörðin stóð yfir í 2½ Kl. túna

Árni Thorsteinson ~~H~~ Hjartarson Jónas H. Jónsson Jens Waage.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Yfirlýsing virðingarmanns.

Um leið og jeg samkvæmt ósk hr. Professors B. M. Ólsen, sem er umsjónarmaður húseignar Spítalafjelagsins í Reykjavík, tek að mjer að skoða og meta brunaskaða þann, sem húseign fjelagsins við þingholtsstræti, Brbur. 261, hefir orðið fyrir
261 við brunann aðfaranótt laugardags 22 þ. mán., lýsi jeg hjermeð yfir við drengskap minn og lofa að inna matið af hendi eptir beytu þekkingu og vitund, þannig að það verði rjettlátt í alla staði og jeg geti svarið eið að þvi, ef krafist verður.

Reykjavík 25 Janúar 1910.

Pjetur Ingimundarson

Ár 1910 hinn 25 Janúar mætti Á. Thorsteinsson J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt ödrum hinna fóstu virðingarmanna, Sigvalda Bjarnasyni trjesmið, í húseignimi við þingholtsstræti 25, Brbur 261,
261 sem er eign Spítalafjelagsins í Reykjavík, til þess að skoða og virða brunaskemd þá sem húseignin varð fyrir við brunann, aðfaranótt h. 22 þ. mán., þegar húsið No 23 við sömu götu brann. Professor B. M. Ólsen, sem er umsjónarmaður með húseignimi fyrir eigenda hönd, tilkynnti brunamálastjóra brunaskemdirnar samdægurs og hefur hann óskað að velja annan virðingarmannanna og til þess kjörið hr. trjesmið Pjetur Ingimundarson og var hann viðstaddur við virðingargjörðina og hefur undirskrifað hana.

Þessi húseign, sem er Brbur 261, liggur fyrir sunnan húsið sem brann og er virt til brunabóta 27 Jan 1885 á samtals Kr. 17703.00 er í 2 Kl. 1a, nefnilega

a Forhus, Sjúkrahús Kr 17001.00
b Baghus, líkhús " 702.00
17703.00 og hefur Litr. a

~~hefur~~ orðið fyrir skemdum á norðurgafli, sprungið rúður, og eydilagst bordaklæðning, málning, pappi o-fl.

Til þess að gjöra við þessar skemdir þarf:

I) Timbur fyrir Kr. 162.00
II) Pappi " " " 35.00
III) 4 gluggaumgjörðir " 25.00
IV) 25 Rúður 16.00
V) Saumur og Farvi 50.00
VI) Vinnulaun 122.00

Kr. 410.00 þar frá dragast brunaleifar af timbri fyrir " 15

Upphæð skaðabótarinnar verður þá alls Kr. 395.00 samkv. § 43 í samþykktinni.

Húseignin hefur ekki frá þvi hún var tekin í brunaábyrgð orðið fyrir neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á upphæð skaðabótarinnar. Hr. Professor B. M. Ólsen tjáir sig samþykkan þessari matsgjörð, sem var framkvæmd af ofannefndum virðingarmönnum með skírskotun til áður gefura yfirlýsinga þeirra.

Matsgjörðin stóð yfir í 3 Kl. tíma.

Árni Thorsteinsson. Sigvaldi Bjarnasyn Pjetur Ingimundarson
Björn M. Ólsen.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Conf. 1136

Ár 1910 hinn 1 Febrúar mætti Á. Thorsteinson fyrir hönd Brunamálastjóra St. Thorsteinson ásamt hinum fóðtu virðingarmönnum hjeraðsins St. Stjarnarsyni og Sigvalda Bjarnasyni, til þess eptir beiðni að virða til Brunabóta eptirfarandi hús:

Sigurður Eiríksson, reglubóti hefur á lóð sinni við Grettisgötu 59 B, Brbnr. 1136, byggt geymsluskúr af timbri, kl. utan á tvo vegu súmpart með liðlausum borðum en súmpart með rimlum; eldhúsarveggir að sunnan og vestan, og með járnþaki á þjettri borðasúð. Steinolíuþýðsla, 2/3 klæddum hana. Hann er hólfaður í tvennt. L 10½ al, br 4 al, h 3¼ al. Hver klæðn. al. á Kr. 34.00 357.00

Kr. 357.00

Árni Thorsteinson Stjarnarson Sigv. Bjarnarsyn

Sigurður Eiríksson

Ár 1910 hinn 13 Marts mætti Á. Thorsteinson f. hönd Brunamálastjóra St. Thorsteinson ásamt hinum fóðtu virðingarmönnum til þess, eptir beiðni Kr. Jens B. Waage, sem er eigandi húseignarinnar Nr. 24 við Þingholtsstræti, Brbnr. 967 að skoða viðbyggingu á brunaákvæmd þeirri sem eignin varð fyrir við brunann aðfaranótt hins 22 janúar þ. á. Er nú allt komið í það gott lag og það var fyrir brunann og áleitum vér að til þess hafi verið varið það sem síðar upphæð skaðabótanna Kr. 92 i.00

967

Árni Thorsteinson Stjarnarson Sigvaldi Bjarnarsyn

Ár 1910 hinn 20 Maí mætti Á. Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra St. Thorsteinson, ásamt fóðtum hinum virðingarmönnum, hjeraðsbúunum St. Stjarnarsyni og Sigvalda Bjarnasyni, við húseignina Sandagerði Brbnr 989, sem var eign hr. Gísla Einarssonar til þess eptir beiðni Hr. Þorleifs Guðmundssonar, sem sagðist vilja eignast (hefur eptir tilkynnt eignaskipti með því að sínu leyti verður sömu til samninganna á milli seljanda og afsalsh. eptir kaupsamningnum) að skoða og virða brunaleifar eptir húseignina, sem brann um kvöldið þ. 15 þ. mán., og var brunin tilkynntur brunamálastjóranum með bréfi frá Hr. Þorleifi Guðmundssyni, dags þ. 18 þ. mán., og hefur hann þráfaldlega sjálfur beðið sínum til að velja annan virðingarmann. Brunin orsakaðist við að steinolíuvél hafði oltið um koll og haldið að kveikur sem var í henni hafi gjört það. Húseignin sem var tekin í brunaábyrgð þ. 30 Oktober 1905 var virt þannig

Lit a. Fertn Kr 6183.00
" b " " 80.00
" c " " 740.00
Kr. 7003.00 og voru allar 7003.00
byggingarnar í 2 kl. 1/2.

Ell þessi hús: Lits. a, b og c eru gjörsamlega brunnin niður og er ekkert eptir nema grunnarnir nokkuð skemmdir og brunaleifar nokkuð af járni og múrsteini og verður það virt þannig:

I) Grunnar á Kr. 236.00
II) Leifar af járni " 40.00
III) " af múrsteini " 14.00
allt Kr. 290.00 290.00

og verður þá upphæð skaðabótanna, samk. §42 í samþ. allt Kr. 6713.00

Húseignin hefur ekki frá því hún var tekin

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20/3 1910

í Brunaábyrgd ordid Fyrir neinum Ibeim breytingum er geti haft áhrif á upphád skadabótarinnar. Jessi matsgjörd sem var framkvæmd af ofannefndum virdingarmönnum med skírskotun til áts um gefnra upplýsinga Jeirra stód ofti 1½ tíma.

Hjörtur Hjartarson Sigv. Bjarnason
Þórir Thorsteinsson
Samþykkur nidurstadi eigandi húseignar
Jón Gudmundsson

Ár 1910 þann 20 Marz mætti Þ. Thorsteinson f. hónd Brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt Þórdi þínum Jóstu virdingarmönnum til Jess ofttr beidni Hr. professors B. M. Ólsen, sem er um sjónarmatid sjúkrasamlagsins eignarinnar við Jingholtsstræti, Brtnr 261, ad skoda vidgjördina á brunaskemd Jeirri sem húseignin var Jyrir vid Brunann f. 22 janúar f. ár. Er nú allt komid í jafn gott lag og Jad var Jyrir Brunann og áttum vid ad til Jess hafi verid varid Jví sem svarar upphæd skadabótarinnar Kr. 395.00.

Þórir Thorsteinson Hjörtur Hjartarson Sigv. Bjarnason

Ár 1910, þann 9 apríl mætti Þórir Thorsteinson f. hónd Brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt Þórdi þínum Jóstu virdingarmönnum Hjesmidunum H. Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni, í húseign Hr. Thor Jensens við Túngötu Brtnr.

1172 til Jess ad skoda og virda brunaskemd á húseignin var Jyrir um Kvöldid 2 f. máu., og var hún tilkynnt brunamálastjórninni med bréfi frá eigandanum 4 f. máu. Eigandinn Hr. Thor Jensen hefur Jrátfallid rétti sínum til ad velja annan af virdingarmönnunum. Húseignin var sídast virt til brunabóta f. 29 September 1908 á samtals Kr. 94.486 og er í 2 fl. 1 fl. Brunaskemmdin hefur ordid í húsinu Litt. a, sem er virt á Kr. 79.437.00 og er brunaskemdin í Jví fólgin ad bónad Parquetgólf í einu af herbergjunum tidri í húsinu hefur skemmst sumstadar mikid af hita og vatni, ad vid áttum Jad ekki svara kostnadi ad gjöra vid Jad og naumast mögulegt ad Já Jad jafngott öðruvísi en med Jví ad leggja nýtt gólf. Brunaskemmd Jessi var vid Jad, ad Kirknad hafdi í loftinu í einu af Kjallaraherbergjunum frá steinolíulampa, sem var Jar hengdur upp undir loftid; yfir lampanum var blikkplata en var ofnálægt loftinu og hafdi hitnad svo ad hún varð gloandi. Eldurinn varð slökktur af húsfólkinu.

Til Jess ad bæta skadann Jarf:
I) Nýtt Parquetgólf (Materiale) Kr. 1000.00
II) Vinnulaun " 200.00
Kr. 1200.00
Jar Já dregst leyfar af skemmda gólfinu " 150.00
Upphæd skadabótarinnar verdur Já alls Kr. 1050.00
samkv. §43 í samþykktinni.
Húseignin hefur ekki Já Já hún var tekin í brunaábyrgd ordid Jyrir neinum Jeim breytingum er geti haft áhrif á upphæd skadabótarinnar. Jessi matsgjörd sem var framkvæmd

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

af ofannefndum virðingarmönnum með öku-
skoðun til áður gefnra upplýsinga þeirra stóð
í 1½ húsi.
Árni Þorsteinsson. Hjörtur Hjartarson. Sigv. Bjarnason

Ár 1910 hinn 17 apríl mætti: Á. Þorsteinsson f. hönd
brunamálastjóra St. Þorsteinsson ásamt hinum löglu
virðingarmönnum í húseigninni Nr. 20 við Frakkastíg
Brbr. 975 til þess eftir beiðni eigandans, hr. Árna
Zakaríassonar, að skoða viðgjörðina á brunaskemd
þeirri sem húseignin varð fyrir við brunann þ.
22 janúar þ. á. Brunaskemdin var virt þ. 24 jan.
þ. á. á samtals Kr. 111.00. Er nú búið að setja allt
í jafn gott lag og það var áður og að fullu gert
báðir verið varið Kr. 87.00 í þegar virðingargjörð.
sú sem fram þ. 24 janúar mældi skyldi nú
einum ofninum í húsinu og var hann þá á-
litinn eyðilagður og sá skaði metinn á 37 Kr.
skyldi vátrygð. sem vátrygð. Jafnast síðan og er nú ofninn settur
upp og áður vel kostnaðinn við það 10 Kr.,
og að því beri að draga 27 Kr. frá skaða-
bótar upphæðinni, Kr. 111.00 og verða þá eftir
Kr. 84.00 sem verður hin rétta skaðabóta-
upphæð.
Árni Þorsteinsson. Hjörtur Hjartarson. Sigvaldi Bjarnason

30/4 10

Ár 1910 hinn 30 apríl mætti Á. Þorsteinsson,
f. hönd brunamálastjóra St. Þorsteinsson ásamt
hinum löglu virðingarmönnum til þess eptir
beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi hús-
eignir:

1. Jóhann Kaupmaður Jóhannesson hefur á
lóð sinni við Laugaveg № 19, Brbr. 329 nýtt
nitján Geymsluhúsin Lit. C, sem var virt á
Kr. 480.00 + 264.00 og byggt í þess stað kirkjugeymslu-
hús úr timbri m. 1½ al. víðri; húsið er klætt
utan m. 1" borðum, pappa og járni þar yfir á 3
vegu og þaki, eldvarnarhlið að austanverðu.
Á suðurgafli er pappi innan á timbri.
Niðri í húsinu eru 2 herbergi þiljuð og mál-
uð; sömuleiðis úppi. Í hvorum herbergjunum
eru hyllur og í einu herbergi skápar og hyllur.
Lengd 12 al., br 9 al., h 9 al. Hver klæp. al. á Kr. 252.00 3024.00
Kr. 3024.00

2. Sigurbjörn Þorkelsson veitingamaður
hefur á lóð sinni við Njálsgötu 44 byggt ein-
lyft íbúðarhús m 4¾ al. víðri. Húsið er byggt
af timbri, kl. ut. m. pl 1" borðum p. l. og járni
þar yfir á þaki og veggjum. Innan á timbri
er pappi og listar og milliþil í nedra bitalagi.
Niðri í húsinu eru 3 herbergi, eldhús og í gangi
skápur, allt þiljað og herbergin með striga og
pappír á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru
2 ofnar og í eldavjel. Uppi er í herbergi þiljað
m. striga og pappír á veggj. og lopti, allt málað. Þar
er í ofn. Þar eru og 2 skápar. Í kjallari 3 álnir á hæð
með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, hálfa-
ur í kvennt. - 3 ofnar: 2/40. 1/70. 1 eldavjel á 60 Kr. 210.00
Lengd 10 al., br 10 al., h 5 al. Hver klæp. alin á Kr. 337.00 3370.00
Við austurgaf er inngöngustúka m. víðri og kjallara.
Flyt Kr. 3580.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 3580.00

Byggður einn og hálfur.
Lengd 2½ al., br 3½, h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 82.00 — 205

Kr. 3785.00

30 V 1887 — Samúel Björnitrún Jónsson hefur nú byggt upp aptur hús eitt við Skólavörðustíg № 35, Brbrs 1187 sem brann gjörsamlega hinn 11 April 1909.
Húsið er kálfyrt með kvisti og 5¾ al. ríss. Byggt af binding. Kl. utan m. gl. í 11 rúmum, pappa lístum og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í Binding og innan á binding er pappír og milligólf í öllum útalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, allt þiljað og með ofnum og pappír á vegg. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn. Á öðru gólfi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 skápar allt þiljað og herbergin með striga og pappír á veggjum og loptum, allt málað. Á þriðja gólfi eru 2 herbergi, eldhús, gángur, geymsluklefi og 3 skápar, allt þiljað og málað. Þar er 1 eldavél og 2 ofnar. Kjallari 3¼ al á hæð er undir öllu húsinu, með steinsteypugólfi. Í honum eru 2 steinofnrúm — ~~hvert pláss~~ 12 al. ~~eptir~~ álnir á lengd. Í kjallaranum eru þvottahús með vatnspalli, kjötmiðaverkstæði með járnsoðnum lofti og 1 líkofn, 1 herbergi, 2 gángar og 2 geymslurúm.
Allir steinveggir í kjallaranum eru kalkdegnir.
Vatnsleiðslupípur eru um allt húsið.
Lengd 12½ al., br. 12¼ al., h. 10 al. Hver hlaup. al. á Kr. 2.98 — 99.75.00
3 ofnar: 1/40, 1/37, 1/28. 1 eldavél 48 Kr. 1 vatnspallur 55 Kr. — 308.00
1 líkofn 45 Kr. — 45.00

Við vesturgafl hússins er útbyggður inngangur með kjallara, veggsvölum og þaksvölum, sama byggingarlag og á húsinu
Lengd 4 al., br 5¼ al., h 10 al. Hver hlaup. al. á Kr. 3.05 — 1220.00
Við norðurhlið hússins er einlyft útbygging með þaksvölum og kjallara, byggð eins og húsið. Þar eru 3 íbúðarherbergi.

Flyt Kr. 11548.00

Flutt Kr. 11548.00

eldhús, gángur og 2 skápar, allt þiljað og herbergin með striga og pappír á vegg. og loptum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavél. Kjallari 3¼ al á hæð er undir allri útbyggingunni; í honum er steinsteypugólf og 2 steinofnrúm — 12 al. og 11 álnir á lengd. Þar eru 3 geymslurúm og gángur.
Allir steinveggir eru þar kalkdegnir. 1 ofn 82 Kr. 1 eldavél 75 } — 157.00
Lengd 12 al., br. 11 al., h 5½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 3.93 — 47.16.00
Ofan á þessari útbyggingu er inngangsútbygð byggð eins og húsið
Lengd 4 al., br 2 al., h 3½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 27.00 — 108.00

Kr. 16529.00

Hjörtur Hjartarson — Sigvaldi Bjarnason
Árni Árnason.
Sigurbjörn Þorkelsson — Samúel Jónsson — Jóhannes Jóhannesson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7/5 1910

Ár 1910 hinn 7 Mai mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

Th. Thorsteinsson Kaupmaður hefur aukið og endurbætt húseign sína á Kirkjusandi, húsið sem er Litra d. í Brbur. 580. Það er byggt af binding, Kl. ut. m. plægðum borðum, pappa og listum og með járnþaki á borða súð. Nidri eru 2 herbergi og gángur, allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Uppi er geymsluloft.

580.

Lengd 25½ al., br. 6 al., h 3½. Hver hlaup. al. á Kr. 60.00	1530.00
1 ofn 70 Kr.	70.00

Við norðurhlið þessa húss er byggður skúr af binding, Kl. ut. pl. 1" borðum pappa og listum og með járnþaki á pl. 1" borða súð. Innan á binding er papp. Í honum er 1 herbergi og eldhús, allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel.

Lengd 10½ al., br. 6⅓ al., h 4½. Hver hlaup. al. á Kr. 70.00	735.00
1 ofn á 46 Kr. 1 eldavjel á 85 Kr.	131.00
Kr.	2466.00

Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Árni Thorsteinsson.
Th. Thorsteinsson

14/5 1910

Ár 1910 hinn 14 mai mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

Gudmundur Einarsson hefur á lóð sinni við hornið á Framnesveg og Vesturgötu byggt einlyft íbúðarhús m. 3 al. risi. Húsið er byggt af binding, Kl. ut. m. pl. 1" borðum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu og þaki; eldvarnargafl að suðvestanverðu. Í útveggi er fyllt með sagspónum og milligólf í neðra bitalagi. Nidri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, gángur og 2 fastir skápar, allt þiljað og herbergin með striga og papp. á veggj. og loptum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á efri bitum er gólf úr pl. 5/4" borðum og afþiljað port til beggja hliða. Kjallari, 3 ál. á hæð, er undir öllu húsinu; í honum er þvottahús með vatnspott, 2 geymsluklefar, gángur og salerni.

1235.

Lengd 11½ al., br 10½; h 5 al. Hver hlaup. al. Kr. 328.00	3772.00
2 ofnar: 1/62, 1/30 1 eldavjel 73 Kr. 1 vatnspottur 60 Kr.	225.00
Kr.	3997.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson.

Gudmundur Einarsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22/5 '10 & 28/5 1910

Hinn 22 Mai 1910 mætti Á. Thorsteinsson, J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseign:

203. Sigurður bókseli Kristjánsson hefur á lóð sinni við Bankastræti No 3, norðanvert við íbúðarhúsið, Brbur 203, byggt einlypt geymsluhús með skúrþaki. Húsið er byggt af steini og með járnþaki á pl. 5/4" borða súð. Í húsinu er steinsteypugólf og allir veggir kalkdregnir að innan.

Lengd 16 al., br 7 al., h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 147.00 — 2352.00

Milli skúrsins og íbúðarhússins er gángur að öllu leyti eins byggður og skúrinn.

L 9 1/4 al., br 4 al., h 4 1/2 al. Hver hlaup. al. á Kr. 72.00 — 666.00

Kr. 3018.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason

Árni Thorsteinsson.

Sigurður Kristjánsson

Ár 1910 hinn 28 mai mætti Á. Thorsteinsson J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1º Jón bókbindari Thorsteinsson hefur endurbætt húseign sína á Grímsstaðaholti, Brbur. 315

315. Húsið er byggt af binding, kl. ut. m. pl 1" bordum pappa og járni á suður- og vesturhlið en á norður og austurhlið með pl 5/4" bordum. Húsið er með járnþaki á skarsúð. Í útveggi er fyllt með mosa.

Nidri eru 3 herbergi, eldhús, 1 fastur skápur og gángur, allt þiljað; 2 herbergin með pappa á veggjum og loptum, allt málað. Þar eru 1 ofn og 2 eldavjelar. Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð, annað þeirra með pappa á veggj. og lofti og 2 geymsluherbergi þiljuð. Þar eru

2 eldavjelar: 1/50 1/25 2 ofnar: 1/40 1/30 — 145.00

1 ofn og 1 eldavjel. Rishæð hussins er 3 1/2 alin.

Lengd 10 al., br 9 al., h 5 1/4 al., hver hlaup. alin á Kr. 236.00 — 2360.00

Við norðurhlið er inngönguskúr byggður eins og húsið.

Lengd 3 al., br 2 al., h 4 1/4 al. Hver hlaup. alin á Kr. 28.00 — 84.00

Kr. 2589.00

2º Erfingjar ekkjufrúar Marenar Lárusdóttur hafa endurbætt húseign sína við Vesturgötu No 15, Brbur. 77. Húsið er byggt af binding, kl. ut. m. 5/4" bordum, p. l. og járni þar yfir á 3 vegu, listaklæðning á vesturgafl og með járnþaki á 5/4" borðasúð að norðan verðu en þakhellu að sunnan verðu. Í útveggi er múrað í binding. Nidri eru 4

77. íbúðarherbergi, 2 eldhús, búr, 2 gángar og 1 skápur, allt þiljað og herbergin með striga og pappír á veggjum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 2 eldavjelar. Uppi eru 2 herbergi þiljuð og máluð og í þeim tveir ofnar. Þar er og framlopt. Í húsinu eru 2 reykháfar. Rishæðin er 4 1/2 alin.

Lengd 19 al., br 9 al., h 4 al. Hver hlaup. alin á Kr. 182 — 3458.00

5 ofnar: 3/50 1/35 1/25 2 eldavjelar: 1/60 1/50 — 320.00

Við suðurhlið er inngönguskúr, klæddur með 5/4" bordum og járni á þaki og veggjum.

Lengd 3 al., br 3 al., h 3 1/4. Hver hlaup. al. á Kr. 32 — 96.00

Fyrir sunnan húsið á sömu lóð er einlypt geymsluhús með skúrþaki, byggt af binding, klætt utan m. kantsettum 5/4" bordum og pappa og listum á veggjum og með járnþaki á 5/4" borða súð. Það er með timburgólfi og hólfað í tvennt.

Lengd 6 al., br 4 al., h 4 1/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 34 — 204.00

Kr. 4078.00

3º Jóhannes trjesmiður Lárusson hefur breytt smíðahúsi sínu, Skólavörðustíg No 4 C, Brbur 863 í íbúðarhús.

863 Húsið er einlypt með tveimur kvistgluggum og 5 al. risi, byggt af binding, kl. ut. m. pl 1" bordum á tvo vegu og með pappa, listum og járni þar yfir, eldvarnarhliðar að

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

sumar og vestanverðu og með járnspaki á gpl 1" borðasúð með pappa á milli. Innveggi er fyllt með sagspónum og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað og með pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, allt málað. Þar eru 1 ofn. Uppi eru 2 herbergi, eldhús og gangur, allt þiljað og allir þrígangar sámi og niðri. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavél. Undir öllu húsinu er kjallari með steinsteypugólfi 2¾ al á hæð; í honum eru tvö kolahús með vatnssalti, 2 geymslurúm og gangur. 3 ofnar 2/37 1/45. 1 eldavél 45,- 164,00

Lengd 10½, br 10, h 6½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 400 4200,00

Kr. 4364,00

4/6 Hjálmar Þorsteinsson hefur á lóð sinni við Vatnsstíg byggt einlyft hús með ½ kj. undir. Húsið er byggt af steinsteypu og með járnspaki á gpl 1" borðasúð með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Uppi er 1 herbergi þiljað og framloft. Milligólf er í báðum bitalögum. Allt er húsið enn ósmíðað. Kjallari ½ al á hæð er undir öllu húsinu, í honum hálfum er steinsteypugólf og hann er hólfaður í 3 rúm og gang.

Lengd 11 al., br 11 al., h 5 al. Alver hlaup. al. á Kr. 297 3267,00

Við austurgafl hússins er inngöngugeymsla byggð einn og húsið og enn ósmíðuð.

Lengd 2½ al., br 4½ al., h 5 al. Alver hlaup. al. á Kr. 96 216,00

Kr. 3483,00

Þjarbarson Sigv. Bjarnason
Árni Þorsteinsson.
Hjálmar Þorsteinsson.
Jóhannes Jónsson
Jón Þorsteinsson
Katrín Jóhannesdatter

4/6 1910

Ár 1910 hinn 4 Júní mætti Á. Þorsteinsson f. hrepp Brunamálastjóra H. Þorsteinsson áeamt hinum fyrir tilnefningarnefndum til þess eftir beiðni að virða til Brunabóta eptirfarandi húseign:

Jónatan Þorsteinsson söðlasmiður hefur á lóð sinni við Vatnsstíg Nr. 3 (Brunab. 864) byggt einlyft hús með óinnþaki á bakhúsinu. Húsið er byggt af steinsteypu með járnspaki á gpl 1" borða súð með pappa á milli. Þjöl eru hús smíðarnum og klefi fyrir mótor. Millivegir eru steypti og steypugólf í þeim öllu og linoleumgólf ofan á helming steypugólfsins. Neðan á alla súðina er klætt með Cokolithplötum. Þar er 1 þurkofn.

L 21 alin, br 13½ al., h 5¼ al. Alver hlaup. al. Kr. 186.00 3906.00

1 Gasmotor með öxulleiðningum Kr. 2100.00
1 Bandsög 800 Kr. Hefli og borunarvjel 2200 Kr.
1 Rennibekkur 350 Kr. 1 Slípivjel 250 Kr. } 5700.00

1 þurkofn 140 Kr. 140.00

Kr. 9746.00

Þjarbarson Sigv. Bjarnason
Árni Þorsteinsson.
Jónatan Þorsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11/6 1910

Ár 1910 þann 11 Júní mætti H. Þorsteinsson, sem skipaður hafði verið brunamálastjóri í fjarveru brunamálastjóra H. Þorsteinssonar ásamt þeim Jósti virðingar-mönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1. Ekkjufrú Elína Sveinsson hefir aukið og endurbætt húseign sína við Vesturgötu 19, Brbm. 79. Húsið er byggt af timbri, Kl. m. gpl 5/4" borðum gþ. l. og járnþaki á 5/4" borða súð með járnþaki að sunnanverðu og pappa undir þeim en með skífu að norðanverðu. Á norðurhlið er Kirstín. Húsið er kjallaralaust að sunnanverðu og múrað í timbri með kraunhellu á allri hæðinni og á gaflinum og kvistinum, sem múrleiddir eru kvistirnir. Niðri í húsinu eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, þvottahús með vatnspotti, 2 forstofur, 3 fatask skápar og í kjallara. Allir veggir eru forkallaðir og með veggjapappír, gipsloft í 3 herbergjum en spjaldaloft í 3m. Þar eru 3 ofnar, í eldavél og í vatnspottinum. Uppi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, geymsluherbergi 2, 2 gangar og 7 skápar, allt þiljað og herbergin með striga og pappír á veggj. og loftum að sunnanverðu; en herbergin að norðanverðu forkölluð og með veggjapappír. Þar eru 2 ofnar, í eldavél og í stofuofni og annar ofn minni en hinir. Á skammbitum er gólf. Kjallari 3 al. á hæð er undir 5 álnum af lengd hússins; hann er með steinsteypugólfi. Ris hæð 6½ alin Lengd 39½ al, br 13¼. Vegghæð að sunnan 9½ en að norðan 5 al.

Hver klafn. al. á Kr. 594 — 17503.00

6 ofnar: 3/95. 1/105. 2/65 — 2 eldavélar á 80 Kr. hvor — 1 stofuofn 30. — 690.00

1 vatnspottur 80 Kr.

Flyst Kr. 18193.00

Flutt Kr. 18193.00

Sunnan og vestan við húsið er einlyptt geymsluhús með þaki og risi, byggt af timbri, Kl. eik. m. gpl. 5/4" borðum og á 2 vegu þar yfir með járni, á því er er þak af járni á 5/4" borða súð. Í því er loft og gólf úr timbri; þar eru 3 geymsluklefar og 4 kompur. Ris hæð hússins er 2 álnir. Lengd 15¾ al., br 8 al., h 5 al. Hver klafn. al á Kr. 104.00 — 1638.00

Kr. 19831.00

2. Sigurður Hermann Jónsson hefir aukið húseign sína við Laufásveg № 35, Brbm 955, með því að byggja við sitt íbúðarhús eitt að austanverðu einlyptan útbyggingu með skúrþaki. Húsið er byggt af timbri, Kl. ut m. gpl 1" borðum gþ. l. og járni þar yfir á 3 hliðum og þaki. Innan á timbri er pappi. Niðri er í herbergi þiljað og m. olr. og pappír á veggj. og lopti, allt málað. Uppi er sömuleiðis í herbergi með sama fyrirkomulagi. Miðstöð er í báðum húsunum. Lengd 7¼ al., br 5⅓ al., h 10½ al. Hver klafn. al á Kr. 200 — 1450.00

Kr. 1450.00

3. Matthías Kaupmaður Matthíasson og David Þorvaldsson eigandi Þórshúsa hafa endurbætt húseign sína № 17 við Austurstræti, Brbm 321, Lit. a, b og c. Íbúðarhúsið, Lit. a er einlyptt með þaki og 4 al risi, b. af gjálofum, Kl. ut. m. gpl 5/4" borðum og með járnþaki á gpl. 5/4" borða súð. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar, allt þiljað, herbergin m. olr. og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og í eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, 3 skápar, 2 gangar og 2 geymsluherbergi, allt þiljað og herbergin m. olr. og pappír, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Kjallari er undir húsinu

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

321. 5 x 4 3/4 al, hæð hans er 2 1/2 al.
Í húsi þessu hefur áður verið Brauðgerðarofn og bakarí en er það ekki lengur og ofninn tekinn í burtu.
Lengd 15 1/2, br 13, h 6 al. Alver hlaup. al.á Kr 488.00 7564.00
5 ofnar: 2/10, 1/80, 1/65, 1/45. 1 eldavjel á 75 Kr. 485.00
Litr a Við norðurhlið hússins er byggður skúr af bindingi, Kl. sit. m. gl. borðum, p. t. og járni og m. járnþaki á gl. borðaðri m. pappa á milli. Innan á binding er pappi. Hann er að mestu leyti fiskaður og málaður innan.
Lengd 18 al, br 4 1/4 al., hæð á 1 álnum er 5 1/2 al, en á 4 álnum 3 1/2 alin. Alver hlaup. al.á Kr. 81.00 1458.00
Við norðurhlið á skúr þessum er skýli fyrir steinolíumótor og er verð þess innifalið í virðingarupphæð skúrsins litr. c. Skýli þetta er áfast við húsið Litr.
Litr b a en 2 1/2 alin frá því að húsinu Litr b.
Litr b Fyrir norðan húsið Litr. a, á sömu lóð er einlyft hús með J al. risi, eign áður hefur verið geymsluhús, en nú eru í því íbúðarklefar og geymsla. Húsið er b. af binding, Kl. sit. m. borðum, pappa og járni á veggjum en skífu og járni á þaki. Niðri í húsinu eru 2 geymslurúm gangur og í herbergi fóðrað innan með Cokolithplötum og er það með steinsteypugólfi, en að öðru leyti eru gólf í húsinu úr timbri. Þar er ljóst. Uppi eru 4 herbergi fiskuð og 3 með Cokolithplötum, allt málað. Þar er ljóst.
Lengd 22 1/2, br 14 1/2, h 4 1/2 al. Alver hlaup. al.á Kr 276.00 5535.00
2 ofnar: 1/175, 1/75 250.00
Kr. 15292.00

4 533. Jóhann Kaupmaður Jóhannesson hefur endurbætt húseign sína við Laufásveg Nº 39, Reitur 533. Húsið

533. er b. af binding, Kl. sit. m. gl. borðum, pappa og járni. Þar eru á veggj. og þaki. Í eldhúsi er fyllt með malarlím, sementeruð í sút. Niðri eru 3 íbúðar herbergi, fiskuð og m. pappa á veggjum og 2 af þeim m. ofn. og pappír á loftum; þar er lokað gangur og allt málað. Þar er ljóst og eldavjel. Uppi eru 2 herbergi fiskuð og máluð. Þar er í eldavjel. Kjallari 3 1/4 al. á hæð er undir öllu húsinu. Í honum er steinsteypt gólf; þar eru 2 geymsluklefar, gangur og eldhús fiskað og málað. Þar er í eldavjel.
L. 8 al., br 8 al., h 4 al. Alver hlaup. al.á Kr. 253.00 2024.00
1 ofn á 140 Kr. 3 eldavjelar: 1/50, 2/25 140.00
Við norðurgafl hússins er skúr b. af binding, Kl. sit. m. járni á lárétt borðum á veggj. og þaki.
L 4 al., br 4 1/2 al., h 3 1/2 al. Alver hlaup. al.á Kr. 27.00 108.00
2272.00

Ólafur Þorsteinsson Hjörtur Snæ. Bjarnason
Ólafur Þorsteinsson Sigurður Jónsson.
Jóhann Jóhannesson

Reikningar og skýringar þ. 17/7 1910.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1910 hinn 25 Júní mætti Á. Þorsteinsson, settur brunamálastjóri í Reykjavík ásamt hinum fyrri virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi hús:

1237

Steingrímur Þjeðmundsson o. fl. hafa við framlengingu Þerstadastakks byggt einlyptan skúr af timbri, Kl. út. m. pl. 3/4" borðum og pappa og m. járnþaki á pl. 3/4" borðuð með pappa og listum á milli. Í alla útveggi og þak er fyllt með sagspónum.

Skúrinn er notaður fyrir hænsnahús og þiljaður í 5 klefa og 1 geymsluherbergi, allir er skúrinn þiljaður innan m. pl. 3/4" borðum og gólfið er einng. úr pl 5/4" og einng. úr pl. 3/4" borðum.

L. 22 al., Br 4 3/4 al., H 3 1/2 al. Ofver hlaup. al. á Kr. 58.00 — 1276.00

Kr. 1276.00

Árni Þorsteinsson Þórhjartarson Sigvaldi Bjarnason

Steingr. Guðmundsson

Ár 1910 hinn 3 júlí mætti Á. Þorsteinsson, settur brunamálastjóri ásamt hinum fyrri virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseign:

1238

Jón Sveinsson frá Þorsteinsson hefur við Laugaveg No. 76 byggt timbrað hús m. 3 3/4 al. risi. Húsið er byggt af steinsteypu með járnþaki á pl 5/4" borða klæð m. pappa á milli. Niðri er kvistherbergi úr steinsteypu og uppi í langsherbergi úr steinsteypu. Húsið er enn í smíðum.

L. 14 al., Br 14 al., H 10 1/4 al. Ofver hlaup. al. á Kr. 420 — 5880.00

Við suðurhlið er inn- og uppgöngustigur, byggður einn, hálfhattur í kvert og er sömuleiðis í smíðum.

L 9 3/4 al., Br 4 al., H 10 1/4 al. Ofver hlaup. al. á Kr. 92.00 — 897.00

Kr. 6777.00

Árni Þorsteinsson Þórhjartarson Sigvaldi Bjarnason
Jón Þorsteinsson

10/7 1910.

Ár 1910 hinn 10 Júlí mætti Á. Þorsteinsson settur brunamálastjóri ásamt hinum fyrri virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi hús:

668/0

Hjálmtýr Kaupmaður Sigurðsson hefur á lóð sinni við Lækjargötu No. 12 A. Br. 668 rifið niður geymsluhúsið lit. c og byggt í þess stað annað geymsluhús úr steinsteypu með skúrþaki. Þakið er úr járni á pl 1" borðum með pappa á milli. Niðri í húsinu eru 3 geymsluherbergi og þvottahús og gangur. Uppi eru 2 herbergi og gangur, allt þiljað í vatnspottur. Í efra lofti er milligólf.

L 15 al., Br 6 al., H 8 1/2 al. Ofver hlaup. al. á Kr. 120.00 — 1860.00

Kr. 1860.00

Þórhjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Þorsteinsson

Yfirlýsing virðingarmanns.

Um leið og jeg undirritaður að beiðni Herra Kaupmanns Jóhannesar Þorsteinssonar, tek að mjer að skoða og meta brunabótavirðingu á einu smíðahúsi hans við Vatnsstíg No. 3 varð fyrir 16 þ. mán., lýsi jeg hjer með yfir við drengskap minn og lofa að inna mitt af hendi eftir bestu þekkingu og vitund, þannig að það verði rjettlátt í alla staði og jeg geti unnið að því eið, ef krafist verður.

Reykjavík 23 júlí 1910

Samúel Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1910 hinn 23 júlí mætti Á. Þorsteinsson f. hönd brunamálastjóra Ól. Þorsteinssonar ásamt öðrum hinna fyrstu virðingarmanna, hr. Sigmundi Hirti Hjartarsyni f. húseigninni Nr. 3 við Vatnsstíg, Bruni 864 sem er eign Hr. Kaupmanns Jónatans Jónssonar til þess að skoða brunaskemd sem húseignin varð fyrir þ. 16 þ. mán. Skaðinn var tilkynntur af eigandanum til brunamálastjóra með bréfi dags þ. 19 s. mán., og hefur eiganduin verið falt sjálft sinn til að velja annan virðingarmannanna og til þess kjörið Hr. hr. Sigmundi Jónsson, sem ásamt eiganduin var mættur við virðingargjörðina. Brunaskemdin hefur orðið í smíðahúsinu Lit. d sem var tekið í brunaábyrgð þ. 4 júní þ. ár og já virt með mótor og vjelum sem í því eru á samtals Kr 9746.00 og er: 4 kl 1/2 og 23.6.

Brunann mun hafa orsakast við að kviknað hefur út frá þurkofni sem er í vinnuhúsi hússins og var eldurinn slökktur af húseiganda áður en slökkvilið kom til staðar. Brunaskemdin er innifalin í því að kalkhúðin á veggjum hefur sprungið og aðfallið skemmst, 36 rúður sprungið og Cokolithplötur sem loftið er klætt með skemmst.

Til þess að bæta skaðann og setja allt í jafn gott lag og áður þarf:

I)	36 gleruðir með kítti	Kr. 32,25
II)	Efni til viðvegar á loft og veggi	" 14.75
III)	Vinnulaun, alls	" 23.-
	Skaðabótaupphæðin verður því sam kv. § 43 í samþykt.	Kr. 70.00

Húseignin hefur ekki frá því hún var tekin í brunaábyrgð orðið fyrir neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á upphæð skaðabótanna. Matsgjörð þessi var framkvæmd af ofannefndum tveim virðingarmönnum með skírskotun til

áður gefna upplýsingar þeirra og skýrslu í 1 lið hins.

Ásm Þorsteinsson
Hjartarson
Samuel Jónsson
Jónatan Jónsson

Ár 1910 hinn 23 júlí mætti Á. Þorsteinsson f. hönd brunamálastjóra Ól. Þorsteinssonar ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabótaupphæðar eftirfarandi húseign:

Guðmundur Kristinn Eyjólfsson hefur á lóðinni við Bergstaðastræti Nr. 11, brun. 285 byggt hæð og kjall. Húsið er 6. af steinsteypu á 3 vegu og með járni á langþakinu á vesturhlið og þaki. Í kjallaranum er timburloft og gólfið úr steinsteypu.

Lengd 11 1/2 al., br 8 al., h 5 al. Utan klæðn. al. á Kr 100.00 — 1150.00

Virðist húsið er 23/4 alin

Hjartarson Sigm. Bjarnason
Ásm Þorsteinsson
Guðm. Kr. Eyjólfsson
Jónatan Jónsson

Kr. 1150.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1910 hinn 30 júlí mætti Á. Thorsteinson J.H. brunamálastjóra H. Thorsteinson áásamt hinum fóstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseignir:

554.

J. E Jensen Kaupmaður hefur gjört eigandi að lóð þeirri sem húsið Nº 23 í Þingholtsstræti, Þrbr. 554 stóð á, en húsið brann þ. 22 janúar þ.á. Hr. Jensen hefur nú á sama grunni reist timbrað í bindarhús með 5 al. risi. Húsið er byggt af binding, Kl. út. m. gl í bortum, þ. l. og járni á þaki og veggjum. Innan á binding er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Neðan á öllum loftum er klætt með Cokolithplötum. Niðri í húsinu eru 6 herbergi og gangur. Uppi eru líka 6 herbergi og gangur. Á þriðja gólfi er þurkloft. Kjallari 4 al á hæð er undir öllu húsinu. Húsið er allt í smíðum.

L 21 al., br 12 al., h 10 al. Hver klaup. al. á Kr. 489		10269,00
Við austurhlið hússins er inn og uppgöngustétt, byggðir einn og húsið; hann er líka í smíðum		
L 3½ al., br 3½., h 14 al., hver klaup. al. á Kr. 144		504,00
Við norðurgafl hússins er geymsluhús með steinþaki og kjallara, einlyft. það er þiljað að innan og hólfað í tvennt. það er byggt einn og húsið og enn í smíðum.		
L 6 al., br 12, h 5 al. Hver klaup. al. á Kr.	288	1728,00
	Kr.	12501,00

Árni Thorsteinson. Þjarkarson Sigv. Bjarnason Gunnlaugsson

30/7 1910 2 6/8 '10

Ár 1910 hinn 30 júlí mætti Á Thorsteinson J. hrepp brunamálastjóra H. Thorsteinson áásamt hinum fóstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni hr. Björns Þorbjarnar Klaessonar að skoða viðgjörðina á brunastaðnum þeim húseign hans Nº 22 í Þingholtsstræti, Þrbr. 291, sem þess við brunann þ. 22 janúar þ.á. Skemdist þá málningin utan á húsinu og 28 rúður af ýmsum stærðum sprungu. Húsið hefur nú allt verið málað og og allar rúður verið endurnýjaðar, svo að allt er komið í jafn gott lag og það var fyrir brunann og álítum við að til þess hafi verið varið þeir sem dæmast til upphæðar skaðabótanna Kr. 52.00.

Árni Thorsteinson. Þjarkarson Sigv. Bjarnason

Ár 1910 hinn 6 ágúst mætti Á Thorsteinson J. hrepp brunamálastjóra H. Thorsteinson áásamt hinum fóstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1º 280

Helgi Thordersen bæjarfógeti hefur reist hús eitt rétt í Þingholtsstræti Nº 21, brbr. 280, sem stóð skemdist við brunann þ. 22 janúar þ.á., og byggt það upp aftur. Húsið er einlyft með 4 al. risi, byggt af binding, Kl. út. m. gl. 5/4" bortum, þ. l. og járni þar eins á veggjum og þaki. Húsið er í smíðum en búið er að láta milligólf í neðra bitalag. Kjallari 3⅔ al. á dýpt er undir öllu húsinu, hann er með steinsteypugólfi og hólfaður með steinsteinsveggjum í 4.

Lengd 16 al., br 12 al., h 10 al. Hver klaup. al. á Kr. 405.00		6480.00
Við austurhlið er inn- og uppgöngustétt, byggðar einn og húsið, hann er sömuleiðis í smíðum.		
L 4 al., br 3½, h 13¾ al. Hver klaup. al. á Kr. 123.00		492.00
	Kr.	6972.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2o. Jón Jóhannsson hefir á lóð sinni við Laugaveg
No 69, Brbr. 706 byggt hesthús úr steini. Það er
706 einlyft með 16" risi og á því er járnþak á þil 1"
8/11 borða eið með pappa á milli. Í húsinu eru
5 básar og það er hólfað í kvennt; í því er stein-
steypugólf og plankar ofan á því í básunum.
Lengd 10 al., br 6 al., h 4½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 90.00 900.00
s/o Kr. 900.00

Árni Thorsteinsson. Hjörtur Hjartarson Sigv. Bjarnason
Helgi Thordersen
Jón Jóhannsson

Ár 1910 hinn 13 ágúst mætti Á. Thorsteinson f.
hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum
góðu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða
til brunabóta eftirfarandi húseignir:
1o. Reinhold Andersen hefir endurbætt húseign sína
No 9 við Adalstræti, Brbr. III. Húsið er byggt af
III/ bindingi með 6 al. risi, Kl. út. m. Kantskeltum 5/4" borðum
pappa og járni á þaki og veggjum. Í húsinu eru
4 kvistgluggar. Innan á bindingi er pappi og milli-
gólf í einu bitalagi. Niðri í húsinu eru 2 eld-
hús með búðarinnrjettingu, 2 skrifstofur, 2 íbúð-
arherbergi, 3 geymsluherbergi, 3 gángar og 1 eld-
hús; allt þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loft-
um, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á 2den
gólfi eru 8 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 4 gángar og 4 skáp-
ar, allt þiljað og með sama frágang og niðri. Þar eru
4 ofnar og 2 eldavjelar. Á þriðja gólfi eru 9 íbúðarher-
bergi (og), í eldhús og 2 gángar, allt þiljað og 5 af her-
bergjunum m. striga og pappír. Þar eru 5 skápar, 5 ofnar
og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæð,

í helming hans er steinsteypugólf, þar er í veggjum eftir
endilöngu húsinu úr steini og kjallarinn hólfaður í 9
geymslurúm og 2 ganga.
Lengd 25 al., br 20 al. h 9¾ al. Alver hlaup. al. á Kr. 1073.00 26825.00
12 ofnar: 1/40. 2/55. 2/65 2/75. 1/70. 1/40. 3/50 4 eldavjelar: 2/100. 2/55 1050.00
Þyrst norðan hússins, á sömu lóð, er byggt geymsluhús
með 2 al. risi, byggt af Binding, Kl. út. m. Kantskeltum
5/4" borðum og járni þar yfir og með járnþaki á láng-
böndum. Í því er loft og gólf.
L 12½ al., br 8 al., h 8 al. Alver hlaup. al. á Kr. 72.00 900.00
s/o Kr. 28.775.00

2o. Magnús Kaupmaður Þorsteinsson hefir endurbætt
húseign sína við Bankastræti 12, Brbr. 459.
Húsið er byggt með risi, byggt af Binding, Kl. út. m.
459/ einföldu gólfborðum og einföldu óplægðum borðum, pappa,
o listum og járni og með járnþaki á 5/4" borða eið með
pappa á milli. Innan á bindingi er pappi. Niðri í
húsinu er sölubúð með búðarinnrjetting, þiljuð og
m. striga og pappír á veggj. og lofti, allt málað. Þar er 1 ofn.
Uppi eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og m.
striga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar er 1 ofn
og 1 eldavjel. 2 ofnar: 1/140. 1/55 1 eldavjel 50 Kr. 245.00
Lengd 13 al., br. 10 al. h 9¾ al. Alver hlaup. al. á Kr. 429.00 5577.00
Við austurhlið á þessu húsi er byggt útbygging, b. af
bindingi og sama byggingarlag og á húsinu. Niðri í út-
byggingunni er í geymsluherbergi þiljað og málað. Uppi
eru 2 herbergi og gangur, þiljað og m. str. og pappír á veggj.
og loftum, allt málað. Þar er 1 ofn. ~~Kjallari er undir þessum~~
Lengd 8 al., br 6 al., h 7½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 180.00 1440.00
1 ofn. 55 Kr. 55.00
Við austurhlið þessarar útbyggingar er byggður stór
með eldvarnarhlið en að öðru leyti byggður eins. Niðri í honum
eru 2 gángar í geymsluherbergi, sömuleiðis uppi, allt þiljað
og málað. Kjallari með steinsteypugólfi er undir
Flyt Kr. 7317.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 7317.00

Þessum skúr, 2 3/4 al. á hæð, hann er klæddur innan
L. 6 1/2 al., br. 5 3/4 al., h. 7 1/4 al. hver hlaup. al. á Kr. 194.00 1261.00
sþ Kr. 8578.00

3o Guðmundur Kr. Eyjólfsson hefur beðið um virð-
ingu á skúr sem er áfastur við íbúðarhús hans
285 Nº 11 við Bergstaðastræti, brbm. 285. Skúrinn er
Litt. b. b. af binding, kl. rit. m. járni á báðum böndum
á veggj. og þaki og hólfaður í þrennt. Skúrinn
er fyrir geymslu.
Lengd 7 al., br. 7 al., h. 4 al. hver hlaup. al. á Kr. 42.00 294.00
sþ Kr. 294.00

Virðingarmenn Sigv. Bjarnason
Árni Þorsteinsson
Magnús Þorsteinsson
Rennt. Andersen

Ár 1910 hinn 20 ágúst mættu Á. Þorsteinsson
f. hönd brunamálastjóra H. Þorsteinsson ásamt
hinum löðlu virðingarmönnum til þess eftir
beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi
húseignir:

Með bréfi dags. 16. sept. 1910 hefir bæjarstjórn Reykjavíkur falið brunamálastjóra að framkvæma virðingu á eftirfarandi húseignum, sem ákveðið hefir verið að flytja úr bæjarlandinu.

1o Gísli Kaupmaður Jónsson og Jón Kaup-
maður Guðmundsson, eiga eina húseignina Nº
24 við Laugaveg, Þbrm. 202 hafa óskað eftir
að fá húseigninni skift á milli sín og hver
um sig virðingu á sínum helming húseignar-
innar. Gísli Jónsson er eigandi að vesturhelm-
ing hússins; hann er byggður af binding, kl. rit
m. pl. 5/4" borðum, pappa og járni. Þar eru á
3 hliðum og þaki. Í binding er filtpappi. Niðri
í húsinu eru 1 sölubúð með búðarinnrjettingu, 1 skrif-
stofa og 1 geymsluherbergi, allt þiljað og málað. Þar
eru 2 ofnar. Á 2den hæð eru 3 íbúðarherbergi og
eldhús og í skúrnum, allt þiljað og herbergin m. striga
og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 2
ofnar og 1 eldavjel. Á 3ju hæð eru 2 íbúðarherbergi
og framloft, þiljað og málað. Þar er 1 ofn.
Lengd 10 al., br. 12 al., h. 9 3/4 al. hver hlaup. al. á Kr. 540.00 5400.00
5 ofnar: 1/58; 1/58; 1/42; 1/40 1 eldavjel á 61 Kr. 291.00
Við vesturgafl þessa helmings er inn- og uppgöngu-
skúr byggður af binding, kl. rit. m. pl. borðum,
pappa og járni á 2 hliðum og þaki; eldvarnar-
gafls að vestanverðu; hann er þiljaður innan
og klæddur m. striga og pappír á veggj. og lofti.
Lengd 3 al., br. 6 al., h. 9 3/4 al., hver hlaup. al. á Kr. 264.00 792.00
Við austurhlið er inn- og uppgöngu-skúr, byggður úr
og húsið.
Lengd 3 al., br. 3 1/2 al., h. 8 1/2 al. hver hlaup. al. á Kr. 111.00 333.00
Eign Gísla Jónssonar er því alls Kr. 6816.00

Austurendi hússins, eign Jóns Guðmunds-
sonar Kaupmanns er b. af binding, kl. rit m
pl. 5/4" borðum, pappa og járni á 3 hliðum og þaki.
Í binding er filtpappi. Niðri í húsinu er sölu-
búð m. búðarinnrjettingu, 2 herbergi og gangur,
allt þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Á 2den
hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt
þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og
loftum, allt málað. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel.
Á 3ju hæð eru 2 herbergi og framloft, þiljað og
málað. Þar er 1 ofn og 1 málaeldavjel.
Lengd 10 al., br. 12 al., h. 9 3/4 al. hver hlaup. al. á Kr. 540.00 5400.00
4 ofnar: 1/58; 1/50; 1/45; 1/35 2 eldavjelar: 1/70; 1/26 284.00
Við austurhlið þessa húss er inn- og uppgöngu-skúr
byggður úr og húsið.
Lengd 3 al., br. 3 1/2 al., h. 8 1/2 al. hver hlaup. al. á Kr. 111.00 333.00
Sunnan til á lóðinni er einlyftur geymsluskúr, b. af
binding, kl. rit. m. pl. 5/4" borðum á 3 vegu; suðurgafl úr steini.
Hann er þiljaður að innan og fylt í binding m. marhálmi.
Flyt Kr. 6017.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 6017.00

Lengd 12 al., br 6 al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 40.00 — 480.00

~~Eign Jóns Gudmundssonar er þú alls metin á Kr 6497.00 en báðar eignirnar til sámans á Kr 13.313.00~~

2º Sigurður Kaupmaður Björnsson o. fl. hafa á lód sinni, Norðurmýrarbletti Nº 2 byggt einlyfta heyhlöðu úr steinsteypu með 4 al. risi og járnþaki á lángböndum. Í húsinu er steinsteypugólf og er loft í nokkrum hluta þess.

Lengd 12 al., br 12 al., h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 190.00 — 2280.00

Kr. 2280.00

Árni Thorsteinson. Hjartarson Sigv. Bjarnason

Fyrir mína eigin hönd og meðeigenda minna
Sig. Björnsson

Ár 1910 hinn 28 ágúst mætti Á. Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum fóstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1º Elín Erlendsdóttir hefur umbætt hús sitt við Vatnsstíg Nº 8, Brbur 579. Húsið er einlyft með 4½ al. risi, b. af binding, kl. út. m. gólfbordum pappa og járni á veggj. og þaki. Í binding er fyllt með markálm. Niðri eru 4 íbúðarherbergi og eldhús, allt þiljað og 2 herbergin með pappa á veggjum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íbúðarherbergi og framloft, allt þiljað og málað; þar eru 2 eldavjelar. Kjallari 3 al. á hæð er undir húsinu; í honum eru 2 herbergi þiljuð og máluð, geymsluklefi og gángur, þar eru 2 ofnar.

Lengd 10 al., br 9 al., h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 312.00 — 3120.00

4 ofnar: 2/37, 2/20. 3 eldavjelar: 1/45, 1/35, 1/25 — 219.00

Við austurhlið er inngönguskúr, byggður einsog húsið

L 3 al., br 3 al., h 7 al. Hver hlaup. al. á Kr. 100.00 — 300.00

Kr. 3639.00

2º Ari Jónsson, cand. jur. hefur á lód sinni í Sandagerði, Brbur 989, sem áður var eign þorleifs Gudmundssonar og sem brann til Kaldra Kola þ. 15 mars þ. á., byggt einlyft hús, á sama grunni, með 6⅓ al. risi; húsið er b. af steinsteypu, með innsteyptum járnteinum, og með járnþaki á þl. 1" borða súð með pappa á milli. Allir veggir eru asfalteraðir að innan og þiljaðir og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 5 herbergi, öll í smíðum. Uppi er lagt gólfið en að ödru leyti er þar óinnrjettað. Kjallari 3½ alin á hæð er undir 10×16 álnum; hann er með steinsteypugólfi og hólfaður í tvennt, hann er einnig í smíðum.

Lengd 22½ al., br 12 al., h 5½ al. Hver hlaup. al. á Kr 342 — 7695.00

Við vesturhlið er útbygging með flötu þaki, bygð einu og húsið, einnig í smíðum

L 10½ al., br 4½ al., h 5½ al. Hver hlaup. al. á Kr 94.00 — 987.00

Við austurhlið er inn- og uppgönguskúr, byggður einu og húsið, einnig í smíðum

L 4 al., br 6 al., h 9½ al. Hver hlaup. al. á Kr 207.00 — 828.00

Kr. 9510.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinson.
Elín Erlendsdóttir
Ari Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4/9.1910.

Ár 1910 hinn 4 September mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eftir beidni að virða til brunabóta eftirfarandi húseign:

346/9. Vilhjálmur Bjarnasson ódalsbóndi hefur á lóð sinni, Raudará, Brbur 346. byggt fjós og heyhús úr steini með 1½ al. risi; húsið stendur fyrir norðan eldra fjósið. Húsið er einlyft með járnþaki á langböndum, og er loft og gólf í þvi úr steinsteypu með járnteinum; húsið er með steinvegg hólfað í tvennt, heyhús og fjós. Undir fjósinu, sem er með básum fyrir 12 Kýr, er safngryfja 4 al. á hæð með steinsteypugólfi

Lengd 22 al., br 12 al., h 8½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 220.00 — 4840.00

Við austurhlidina á þessu húsi, ad sunnanverðu er útbygging með skúrþaki, byggð einu.

Lengd 7¾ al., br 5½ al., h 5½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 76.00 — 456.00

Við austurhlið hlöðunnar, ad norðanverðu er útbygging með skúrþaki og Kjallara með steinsteypugólfi, byggð einu og hin útbyggingin

L 4¼ al., br 5½ al., h 8½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 92.00 — 391.00

s/o Kr. 5687.00

~~Hj~~artarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson.

Fyrir hönd föður mins Vilhjálms Bjarnarsonar
Þorláksur Vilhjálmsson

10/9.1910.

Ár 1910 hinn 10 September mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eftir beidni að virða til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1240 1º Lárus Bjarnason, lagaskólastjóri hefur á lóð sinni við Tjarnargötu byggt einlyft íbúðarhús með 7 al. risi, 2 Kvistum, porti og veggsvölum. Húsið er byggt af binding, klætt utan með pl. 1" bordum, pappa listum og járni á þaki og veggjum. Innan á binding er pappi og listar og milligólf í öllum bitalögum. Nidri eru 4 íbúðarherbergi og gángur, allt þiljad og með striga og pappír á veggjum en Kokolith á loftum, allt málad. Í einu af herbergjunum er Kokolith á veggjum. Í einu af þeim er og brjóstpanel og lyftivjel frá Kjallara. Uppi eru 6 íbúðarherbergi, 1 badherbergi gángur og 1 fastur skápur, allt þiljad og með striga og pappír á veggj. og loftum, allt málad. Í badherberginu er 1 gasofn. Á skambitum er þurkloft. Kjallari 4 al. á hæð, með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu. Í honum eru eldhús með eldavjel, búr, þvottahús með vatnspott, vjelarklefi með 1 miðstöðvarhitavjel, Kolaklefi, ~~1 geymsluherbergi~~, gángur, 1 geymsluherbergi og 1 salerni. Í öllu húsinu er vatnsleidsla og gasleidsla.

Lengd 17 al., br. 15 al., h 7¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 741.00 — 12597.00

1 eldavjel 80 Kr. Leidn. og 1 gasofn 250 1 þvottapottur 75 — 405.00

1 miðstöðvarhitavjel með ofnum og leidningum. 1800 Kr. — 1800.00

s/o Kr. 14802.00

2º Jón Þorsteinsson söðlasmiður hefur nú full gjört hús sitt við Laugaveg Nº 76. Brbur. 1238.

1238 Húsið er byggt af steinsteypu, tvilyft m. 3¾ al. risi, og m. járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa. Nidri í húsinu er sölubúð, vinnustofa og 2 her-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

bergi, allt Kalksljettad á veggjum en med panel-
loftum og steingólfi. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru
3 íb. herbergi, eldhús og skápur, allt Kalkdregid á
veggjum en m. striga og pappír á loftum, allt
málad, Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel.
Lengd 14 al., br 14 al., h 10¼ Alver hlaup. al. á Kr. 643.00 — 9002.00
4 ofnar: 1/80. 2/65. 1/45 1 eldavjel 50 Kr. — 305.00
bf Vid sudurhlid er inn og uppgönguskúr byggdur
eins og húsid og hólfadur í 2 gánga
L 9¾ al., br 4 al., h 10¼ al. Alver hlaup. al. á Kr. 152.00 — 1482.00
sp Kr 10789.00

3º Helgi Jónsson múrari hefur á lód sinni „Tungu"
innanvert vid Laugarnesveg byggt einlyft íbúd-
arhús úr steinsteypu med porti og 5¼ al. risi og
1241. med járnþaki á pl. 5/4" borda súd med pappa á
Litr. a. milli. Milligólf er í öllum bitalögum og steinskil-
rúm nidri í húsinu. Nidri eru 3 íbúdarherbergi,
eldhús, bús og 1 fastur skápur, allt Kalkdregid
og med pappír á veggjum en striga og pappír á
loftum, allt málad. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel.
Uppi eru 4 íbúdarherbergi og gángur, allt Þiljad
og fyllt bakvid Þiljur med sagspónum og allt
med striga og pappír á veggj. og loftum, allt
málad. Þar eru 3 ofnar. Á skambitum er gólf
úr pl. 1" bordum. Kjallari 3½ al. á hæd og med stein-
steypugólfi er undir öllu húsinu hólfadur í 4
geymslurúm. Þar er lángskilrúm úr steini. Þar er
1 þvottapottur.
Lengd 12⅔ al., br 12⅔ al., h 7 al. Alver hlaup. al. á Kr. 585.00 — 7410.00
4 ofnar: 1/125. 1/64. 1/44. 1/38. 1 eldavjel 75 Kr. 1 vatnspottur 50 Kr.
Vid vesturgafl er inngönguskúr med risi og Kjallara, — 396.00
byggdur eins og húsid.
Lengd 3¾ al., br. 4 al., hæd 5 al. Alver hlaup. al. á Kr. 124.00 — 465.00
Vid nordurhlid hússinu er annar inngönguskúr med Kjall-
Flyt Kr. — 8271.00

Flutt Kr. 8271.00

ara, byggdur eins og húsid. Í honum eru 2 gángar.
Lengd 4 al., br. 4 al., h 7 al. Alver hlaup. al. á Kr. 138.00 — 552.00
Litr. b. Fyrir austan íbúdarhúsid, á sömu lód, er byggd
einlyft hlada og fjós úr steinsteypu med 3¼ al.
risi og med járnþaki á pl. 5/4" borda súd med pappa
á milli. Ohúsid er hólfad í þrennt: heyhús, hest-
bf hús og fjós. Í öllu húsinu er steinsteypugólf;
fjósid og hesthúsid eru bædi Þiljud innan og loft
í þeim bádum. Í fjósinu eru 10 básar en 5 í
hesthúsinu.
Lengd 20 al., br 14 al., medalhæd 7 al., hver hlaup. al. á Kr. 268.00 — 5360.00
sp Kr. 14183.00

Þrándur Jarnason
Árni Thorsteinsson. Hjartarson Sigvaldi Bjarnason
Helgi Jónsson Jónsson Þorsteinsson

Ár 1910 hinn 12 September mætti Á. Thorsteinsson
f. hönd brunamálastjóra Á. Thorsteinsson ásamt hinum
föstu virdingarmönnum til þess eftir beidni ad virda
til brunabóta eftirfarandi húseign:
596. Bergsteinn bakari Magnússon hefur aukid og
bf endurbætt geymslurhús sitt vid Alverfisgötu № 34,
Brbnr. 596. Ohúsid er einlyft m. 4½ al. risi, bygt af
binding, Kl. ut. m. járni á lángböndum á veggj. og þaki.
Þad er med timburlofti og steinsteypugólfi, hólfad
í 2 geymslurúm og hesthús.
Lengd 9 al., br 14 al., h 5 al. Alver hlaup. al. á Kr. 183.00 — 1647.00
sp Kr. 1647.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson.
Bergsteinn Magnússon

Pr. 1/10 1910

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

23/9 '10

Ár 1910 hinn 23 September mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt ~~hin~~ ödrum hinna fastu virdingarmanna, hr. trjesmid Sigvalda Bjarnasyni og hr. trjesmid Jóni Sveinssyni, sem brunamálastjóri hafdi skipad til ad gegna virdingarmannsstörfum í forföllum H. Hjartarsonar virdingarmanns, til þess eftir beidni ad virda til brunabóta eftirfarandi húseigni:

1º Th. Thorsteinsson, Kaupmadur hefur á lód sinni á Kirkjusandi, Brbnr. 580 byggt fiskþurkunarhús og fiskgeymsluhús. Fiskþurkunarhúsid er einlyft, byggt af binding, Kl. ut. m. pl. 1" bordum og járni þaryfir á veggjum og þaki, en á þakinu er pappi á milli. Húsid er allt þiljad ad innan med plægdum 1" bordum og fyllt í binding med sagspónum. Í því er steinsteypugólf og 20 loftrásir úr járni nidur vid gólfid. Undir loftbitum er járndregari eftir endilöngu húsinu. Ris hússins er 4 álnir og lofthetta 9×2 al. á þaki.

Litr. e

580

Lengd 16 al., br 10 al., h 8½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 224.00 — 3584.00

Litr. f Vid sudurhlid þessa húss er einlyftur skúr, byggdr af binding med járni á lángböndum á veggjum en járnþak á pl. 1" bordum m. pappa á milli. Í skúr þessum er 1 midstödvarhitavjel.

Lengd 4 al., br. 4 al., h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 30.00 — 120.00

Litr. g 1 midstödvarhitavjel med leidningum 900 — 900.00

Litr. h. Vid vesturgafl þurkunarhússins er einlyft fiskgeymsluhús, b. af binding, Klætt utan med járni á lángböndum á veggjum en med járnþaki á plægdri 1" borda súd med pappa á milli. Húsid er allt þiljad innan med 5/8" óplægd. bordum og fyllt í binding m. sagspónum. Í húsinu er trjególf

Lengd 12 al., br 10 al., h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 85.00 — 1020.00

Flyt Kr. 5624.00

Flutt Kr 5624.00

Litr. i Á sömulód fyrir vestan íbúdarhúsid er einlyft þvottahús fyrir fisk, byggt af binding og klætt utan med járni á lángböndum á veggjum og þaki. Í húsinu er steinsteypugólf med járnbrautarteinum og rennum. Riskæd hússins er 3 álnir.

Lengd 30 al., br 18 al., h 3½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 108 — 3.240.00

Kr. 8864.00

2º ~~Hjörleifur Þórdarson~~ (Verzlunin Edinborg) hefur flutt til, breytt og endurbætt húseign sína vid Sjávarborg, Brbnr. 597. Húsid er nú notad fyrir fiskþurkun, er einlyft, b. af binding, Kl. ut. m. pl. 5/4" bordum, pappa og járni þar yfir á veggj. og þaki. Húsid er þiljad ad innan m. pl. 1" bordum. Í húsinu er timburgólf og járndregari undir loftbitum eftir því endilöngu. Í því eru 30 fiskþurkunargrindur sem er rennt upp og nidur á veggjunum í fölsum. Nidur vid gólfid eru 8 vindaugu med járnumgjördum. Á húsinu er lofthetta á þaki 5×2 álnir. Ris 2 álnir.

597

Lengd 14 al., br. 8 al., 8⅓ al. Hver hlaup. al. á Kr. 282.00 — 3948.00

Vid vesturhlid er byggdur skúr af bindingi, Kl. ut. m. járni á lángböndum á veggj. og þaki.

Lengd 5⅓ al., br. 5⅓ al., h 4¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 24.00 — 128.00

Kr 4076.00

Þveinman Sigv. Bjarnason

Árni Thorsteinsson.

Ásgeir Sigurdsson

H. Thorsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1910 hinn 26 September mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum, til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1º Sigurjón Sigurðsson trjesmiður hefur aukið og endurbætt húseign sína við Lækjargötu № 10 c, Brbur 36. Húsið er tvílyft með 2½ al. risi, byggt af binding, Kl. ut. m. pl. 5/4" bordum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í binding er fyllt með sagspónum og milligólf í báðum bitalögum. Nidri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gángar og 3 fastir skápar, allt þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er sámi herbergjafjöldi og allur frágángur, en 4 fastir skápar. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari 5×10 al. er undir húsinu; hann er með steinsteypugólfi og er 3 al. á hæð, hólfaður í 3 með steinveggjum.

36.

Eldvarnargafl er á vesturgafl hússins, veggsvalir að sunnanverðu og í húsinu eru 3 reykháfar.

Lengd 22 al., breidd á 12 álnum 9 álnir en á 10 álnum er hún 14¼ al., h 9¼ al., hver hlaup. al. á Kr. 497.00 — 10934.00

5 ofnar: 1/180, 2/55, 1/48, 1/42 — 2 eldavjelar: 1/80, 1/55 — 415.00

Við norðurhlið hússins er inngönguskúr, byggdur eins og húsið og með eldvarnarvegg að vestanverðu; í honum eru 1 gángur, 2 skápar og 2 salerni.

Lengd 5 al., br 2¾ al., h 5½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 76.00 — 380.00

Við suðurhlið ~~suðurhlið~~ er skúr úr steinsteypu með járnþaki á pl. 5/4" bordum með pappa á milli. Í skúrnum er þvottahús með einum vatnspott. 1 þvottapottur 80 Kr. — 80.00

L 6½ al., br. 5¼ al., h 3¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 52.00 — 338.00

Kr. 12147.00

2º Ólafur Sveinsson gullsmiður hefur aukið og endurbætt húseign sína, Austurstræti 5, brbur 107. Austurendi hússins er tvílyftur með 3¼ al. risi og Karnaps á suðurhlið; vesturendi hússins er einlyftur m. 4¾ al. risi, þorti og 3 kvistglúggum; veggsvalir á norðurhlið. Húsið er byggt af binding, Klætt utan m. pl. 1" bordum, pappa, lóttum og járni þar yfir á 3 hliðum, eldvarnargafl að austanverðu og með járnþaki á pl. 5/4" bordum með pappa á milli. Innan á binding er pappi og milligólf í bitalögum austurenda hússins.

107

Nidri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, sölubúð skrifstofa, vinnustofa, eldhús og 2 gángar, allt þiljað og 4 herbergin m. striga og pappa á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 5 ofnar. Uppi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, gángur og 4 fastir skápar, allt þiljað og m. striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari er undir öllu húsinu, 3 ál. á hæð á undir austurenda hússins en 4 álnir undir vesturendanum. Þar eru í ~~[illegible]~~ þvottahús, 3 herbergi, 2 geymsluklefar og gángur, þiljað og málað. Þar er og 1 fastur skápur. Þar eru 1 ofn og 1 þvottapottur.

Lengd 23 al., breidd á 14 álnum er 12 álnir, en á 9 álnum er hún 13 álnir, hæð á 14 álnum er 6 álnir en á 9 álnum 11⅓ alin. Hver hlaup. alin á Kr. 566.00 — 13018.00

9 ofnar: 1/105, 2/75, 1/82, 1/70, 1/60, 1/40, 1/48, 1/25. 1 eldavjel 80 Kr. 1 þvottapottur 50 Kr. — 710.00

Við norðurhlið er útbygging með Kjallara og þaksvölum, byggd eins og húsið; í henni er eldhús, þiljað og málað. Þar er ein eldavjel. Kjallarinn undir henni er hólfaður í þrennt. 1 eldavjel 55 Kr. — 55.00

Lengd 4¾ al., br 5 al., h 6 álnir. Hver hlaup. al. á Kr. 120.00 — 570.00

Kr. 14353.00

3º Hjálmtýr Kaupmaður Sigurðsson hefur fullgjört geymslu hús sitt (bakhús) við Lækjargötu № 12 A, Brbur. 668. Húsið er tvílyft með skúrþaki, byggt af

668

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

668 steinsteypu og m. járnþaki á gst. í "Borta úti með pappa á milli. Niðri eru 3 geymsluherbergi, gangur, þvottahús með vatnspotti og eru 2 herbergin og gangurinn máluð. Uppi eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og m. ofnum og pappír á veggj. og loftum og í gangi þiljaðar, allt málað. Þar eru 2 ofnar.

Lengd 15 al., br 6 al., h 8½ al. Hver klafn. al. á Kr. 162. 2430.00
2 ofnar: 1/65, 1/38 í vatnspotti 53 Kr. 156
Kr. 2586.00

Hjörtur Sigvaldi Bjarnason
Anna Þorsteinsen
Sigríður Sigurðsdóttir Hálfdán Sigurðsson
Ólafur Sveinsson

Ár 1910 hinn 10 október mætti Á. Þorsteinsen f. hönd brunamálanefndar H. Þorsteinsen ásamt hinum fóstu virðingarmönnum til þess eptir beiðni að virða til brunabóta eptirfarandi húseignir:

1. Jóhann Ásmundsen hefur reist niður steinbæinn við hornið á Lindargötu og Klapparstíg, Þorbr. 387. og byggt einlyft íbúðarhús með porti og 5¼ al. risi. Húsið er byggt af timbri, kl. útan m. gst 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í útveggi er fyllt með sagspónum; millilofts eru í baðstofum bitalögum. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og í fastri skápur, allt þiljað og herbergin m. ofnum og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og í eldavél. Uppi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og í fastri skápur, allt þiljað og herbergin m. ofnum og pappír á vegg. og loftum allt málað. Þar eru 2 ofnar og í eldavél. Á skammbitum er gólf úr gst. 5/4" borðum. Kjallari 3 al. á hæð er undir öllu húsinu, hann er með steypugólfi og hólfaður í 5 rúm. 4 af þeim eru kalkdrepin og í af þeim er þvottahús með vatnspotti. Þar er í ofn og í líkofn.

Lengd 16 al., br 12 al., h 10 al. Hver klafn. al. á Kr. 650.00 10400.00
6 ofnar: 1/135, 1/60, 4/55 í líkofn 40 Kr. 2 eldavélar: 1/90, 1/60. í vatnsp. 50 Kr. 655
Flyt Kr. 11.055.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Öllu húsinu hann er með steypugólfi og hólfaður í fernt. – 4 ofnar 1/60, 2/40, 1/38, 2 eldavélar: 1/70, 1/50 298.00
Lengd 11 al., br 11 al., hæð 7 kjal. Hver klafn. al. á Kr. 487.00 5357.00
Við austurgafl hússins er inn og upp gönguskúr byggður einn og húsið; hann er með risi og kjallara og í honum eru 3 gangar og 2 salerni.
L. 3½ al., br 5½ al., h 4¾. Hver klafn. al. á Kr. 168.00 588.00
Kr. 6243.00

2. Helgi Þorderssen, bæjarfógeti hefur nú fullgjört húsið sitt við Þinghollstræti Nº 21, Þorbr. 280, húsið ótryggðu vátryggt við brunann þ. 22 janúar þ. árs og var þá skaðinn metinn með virðingargjörð þ. 24 janúar s. á, metinn alls á Kr. 3740, eigandinn hefur rifið niður húsið lit. a og bakhúsið lit. b og í þess stað byggt kvistlyft hús með 4 al. risi, var það vátryggt til brunabóta þ. 6 ágúst þ. á., en var þá í smíðum, húsið er nú fullgjört, byggt af timbri, klætt útan með gst. 5/4" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á þaki og veggjum. Í útveggi er fyllt með sagspónum og innan á binding er pappi. Millilofts er á öllum bitalögum. Niðri eru 5 herbergi, eldhús búr, gangur og 2 fastir skápar, allt þiljað og m. ofnum og pappír á veggj og loftum, allt málað. 2 herbergin eru klædd með Kokolithsplötum á veggjum og loftum. Þar eru 2 ofnar og í eldavél. Uppi er sama herbergjaskipun og sami frágangur. Þar eru 3 ofnar og í eldavél. Á epstu bitum er gólf úr gst. 5/4" borðum. Kjallari 3⅔ alin á hæð er undir öllu húsinu, í honum er steypugólf og hann er með steinsteypuðum hólfum í 5 rúm, 4 af þeim eru kalkdrepin og í af þeim er þvottahús með vatnspotti. Þar er í ofn og í líkofn.

Lengd 16 al., br 12 al., h 10 al. Hver klafn. al. á Kr. 650.00 10400.00
6 ofnar: 1/135, 1/60, 4/55 í líkofn 40 Kr. 2 eldavélar: 1/90, 1/60. í vatnsp. 50 Kr. 655
Flyt Kr. 11.055.00

3/10 '10

Flutt Kr. 11055.00

Við austurhlið er inn- og uppgönguskúr byggður eins og húsið og hólfaður í tvennt.
Lengd 4 al., br 3½ al., h 13¾ al. Alver klaup. al. á Kr. 189.00 — 756.00
Kr. 11811.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinson
Helgi Thordersen Johann P. Asmundsson

Ár 1910 hinn 3 Október mætti A. Thorsteinson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi hús-eignir:

1º ~~(Jón Jónsson)~~ Jón Magnusson hefur á lóð sinni Eyvík á Grímsstaðaholti byggt einlyft hús fyrir heygeymslu með fósi og áföstum hjalli við vesturgafl. Húsið er byggt af binding, klætt utan með borðum sumpart kantsettum með járni yfir og sumpart með lángböndum undir járni á veggjum og þaki. Í fjósinu eru 3 básar og það er þiljað innan og fyllt í binding með marhálm og er það með timburgólfi og lofti. Rishæð hússins er 2¾ al.
Lengd 10 al., br 6 al., h 4¼ al. Alver klaup. al. á Kr 63.00 — 630.00
Við vesturgafl klöðunnar er rimlahjalli með járnþaki á lángböndum. Í honum hálfum er timburloft.
Lengd 3 al., br 6 al., h 4 al. Alver klaup. al. á Kr. 24.00 — 72.00
Kr. 702.00

2º Guðni gullsmiður Símonarson hefur rifið niður gamla íbúðarhúsið sitt á þingholtslóð við Óðinsgötu, Brbnr 345, og í þess stað byggt einlyft íbúðarhús með porti og 3¾ al. risi. Hús þetta er byggt af binding, kl. ut. með sumpart pl. 5/4" borðum og sump. með pl. 1" borðum, pappa, listum og járni þar yfir á veggj. og þaki. Innan á binding er pappi og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 3 íb. herbergi, eldhús, gángur og 1 fastur skápur, allt þiljað og með striga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íb. herbergi og gángur með sama frágángi og niðri í húsinu. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari með steinsteypugólfi og timburgólfi ofan á þú hálfu er undir öllu húsinu; hann er 3⅓ al. á hæð. Í honum eru 2 herbergi þiljuð og með striga og pappír á veggj. og loftum og málud; þar er og gángur og 2 geymsluklefar – 1 ofn og 1 eldavjel.
Lengd 11 al., br 10 al., h 6½ al. Alver klaup. al. á Kr. 380.00 — 4180.00
5 ofnar: 2/60, 1/40, 1/30, 1/25. 3 eldavjelar: 1/45, 1/38, 1/26 — 324.00
Við suðurgafl hússins er inngönguskúr með þaksvölum og kjallara, byggður eins og húsið.
Lengd 2¼, br 5 al., h 4¾ al. Alver klaup. al. á Kr. 132.00 — 297.00
Kr. 4801.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinson
Guðni Símonarson
Jón Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1910 hinn 11 Október mætti Á. Thorsteinsson J. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt bádum hinum föstu virdingarmönnum, til húseignimni № 11 vid Laugaveg, Brbur 4, sem tilheyrir Frú Gudlaugu Jónsdóttur ekkju Andrjesar Bjarnasonar södlasmids, til þess ad skoda og virda brunaskemd, sem húseignin vard fyrir þ. 9 þessa mán., og sem var tilkynnt brunamálastjórninni af herra Kaupmanni Jóni Þórdarsyni J. hönd eigandans, med brjefi þ. 10 þ.m. Eigandinn hefur fráfallid rjetti sínum ad velja annan af virdingarmönnunum, en gat ekki verid vidstaddur sökum brunasára sem hann fjekk vid tilraun vid ad slökkva. Eldurinn orsakidist vid ad kviknad hafdi í frá steindúnvjel. Þessi húseign var virt til brunabóta þannig:

Litr. a Forhus Beboelse	Kr. 18797.00	Vurd 4/12 1901
" b Baghus Pakhus	" 573.00	" " 28/12 1896
" c " " "	" 1105.00	Virt 14/10 '07
" d " " Beboelse	" 6581.00	
" e " " Ind- og Opgang	440.00	
Samtals	Kr. 27496.00	

allar byggingarnar eru í 2 Kl. 1a.

Brunaskemdin hefur ordid á húsunum Litr. a og d. Eldurinn kom upp í húsinu Litr. a (eldhúsi á 2den gólfi) og hefur þad (húsid) ordid fyrir skemdum á timbri, járni, málning á þaki, og striga, pappir og málning í 11 herbergjum. Til þess ad gjöra vid þennan brunaskada á húsinu Litr. a þarf:

I) 1075 □ al. af striga og pappír med málningu	Kr.	408.50
II) Vinnulaun	"	161.50
III) 200 □ af Panelbordum	"	121.00
Flyt	Kr.	691.00

Flutt	Kr.	691.00
IV) 40 □ af plægdum 5/4" bordum	"	32.00
V) 40 □ af þakjárni	"	34.00
VI) 3 rullur af þakpappa	"	7.00
VII) 3 glúggar (1 med Karmi og Geriktum) og 14 rúdur	"	24.00
VIII) Málning á þiljud herbergi og þak	"	90.00
IX) Vinnulaun fyrir III - VIII lid	"	150.00
		1028.00
Þar frá dragast brunaleifar fyrir Kr. 20.00		20.00
	Kr.	1008.00

Eldurinn læsti sig í húsid Litr. d og hefur þad ordid fyrir skemdum á veggjum og loftum í 5 herbergjum, þaki og gesimsi. Til þess ad gjöra vid þær skemmdir þarf:

I) Striga, pappír og málning fyrir	Kr. 174.00	
II) Panelbord 108 □ álnir	" 65.00	
III) Til vidgjördar á þaki og Gesimsi	" 35.00	
IV) 10 rúdur	" 8.00	
V) Vinnulaun	" 140.00	422.00
Skadabótarupphædin verdur þú samkv. § 43, samþ. alls	Kr.	1430.00

Þess skal getid ad ofannefndar skemmdir hafa ad miklu leyti ordid af vatni sem brunalidid vard ad spranta inn í húsid til ad yfirbuga eldinn sem var mjög ákafur. Húseignin hefur ekki frá þú hún var tekin í brunaábyrgd ordid fyrir neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á upphæd skadabótanimar. Þessi matsgjörd var framkvæmd af ofangreindum tveimur virdingarmönnum med skirskotun til ádur gefna yfirlýsinga þeirra og stód í 6 Kl. tíma.

Hjartarson Sigv. Bjarnason Árni Thorsteinsson

Fyrir hönd ekkjunnar Gudlaugar Jónsdóttur

Jón Þórdarson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18/10 '10

Ár 1910 hinn 18 Október mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastj. H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseign:
Bjarni Jónsson trjesmiður hefur á lóð sinni við Laugaveg, suðurundan gasstöðinni byggt einlyft íbúðarhús m. 4¼ al. risi og 1 kvistglugga. Húsið er byggt af steinsteypu, cementsljettað að utan og með járnþaki á þl. 1" borða súð með pappa á milli. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, allt þiljað og bakvið þiljur eru útveggir asfalteraðir; herbergin eru með pappa á veggjum en striga og pappir á loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi er 1 íb. herbergi og framloft; herbergið er þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, hann er 3 al. á hæð.
Í báðum bitalögum er milligólf

L 9 al., br 10 al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 312.00	2808.00
3 ofnar: 1/40. 1/28. 1/25. 1 eldavjel á 50 Kr.	143.00
Við austurgafl hússins er inngönguskúr m. Kjallara byggðr einu og húsið. Í honum eru 2 gángar og 1 salerni	
L. 2 al., br 5½, h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 128.00	256.00
sp. Kr.	3207.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson
Bjarni Jónsson

1242

bf

19/10 '10

Ár 1910, hinn 19 Október mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseign:
Einar Sveinsson og Helgi Helgason hafa á lóð sinni við Hverfisgötu No 6, Brbn. 832 byggt einlyft smíðahús með 3¾ al. risi. Húsið er byggt af binding, Kl. út. m. þl. 1" borðum, pappa og járni þar yfir á þaki, og á veggjum á 2 vegu, eldvarnarklið að sunnan. Veggir eru þiljaðir, innan og fylt í binding með sagspónum. Í húsinu er loft og gólf úr þl. borðum. Þar er 1 lúnofn og 1 reykháfur.

Lengd 11¼ al., br 8 al., h 4¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 104.00	1170.00
1 lúnofn 50 Kr.	50.00
Við austurgafl er byggður skúr og innangengt í hann úr smíðahúsinu; hann er byggður einu og smíðahúsið og eldvarnarveggir á honum á 2 vegu.	
Lengd 5 al., br. 8 al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 80.00	400.00
sp. Kr.	1620.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinsson
Helgi Helgason
Einar Sveinsson

832

L.

bf

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22/10 '10

Ár 1910, hinn 22 Október mætti Á. Thorsteinson, f. hönd brunamálastjóra St. Thorsteinson, settaðarnt hinum fyrstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1. 0 124 3 Guðmundur Hannesson hjeraðslæknir hefir á lóð sinni við Hverfisgötu, austanvert Safnahúsinu, byggt einlyft íbúðarhús með porti, 3 kvistglyggjum og 8¼ al. ríst. Húsið er einsþá í sniðum, en byggt af steinsteypu og 2 klitar af kjallaranum byggðar úr grástein. Á húsinu er járnþak á gsl. 1" borða súð með pappa á milli. Milligólf er komið í neðra veitalag. Niðri er húsið með steinveggjum hólfað í 4 herbergi og gang, og verið að setja nýja útiveggi á efra gólfi. Kjallari, 3²/₃ al. á hæð, er undir öllu húsinu; á honum er gólf úr steinsteypu og hann er hólfaður í 7 rúm og 2 ganga með steinskilrúmum. Í húsinu eru 2 reykháfar.

Lengd 16 al., br. 16 al., hæð 6¾ al., hver klæðn. al. á Kr. 450.00 = 7200.00

Kr. 7200.00

sþ.

2. 0 1230 Chr. Forberg ritsímastjóri hefir beðið um að hús hans við Þingholtsstræti, Fasteignanr. 1230, yrði virt á ný þar eð hann hefir bætt við eldhúsum í húsið, látið linoleumdúka á öll gólf og sína endurbætt það að ýmsu leyti. Húsið er einlyft m. 7 al. ríst, 3 þakkvistum og í grunnkvisti með 2 lokuðum veggsvölum. Húsið er byggt af bindingi, kl. utan með plægð. borðum, pappa, listum og járni þar yfir og með járnþaki á gsl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Í bindingi eru felldir tvíplægðir 3¼" plankar í útveggi en á innveggi 2½" plankar. Þrefaldur pappi er á útveggjum en tvöfaldur á skilrúmum. Niðri í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, allt

þiljað og herbergin með striga og pappír á veggi og loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og í eldhúsinu. Uppi eru 5 íb.herbergi, í geymsluherbergi, í baðherbergi með baðkeri og ofni, og í T myndaðri gangur. Þar er og í stigagangi; allt þiljað og herbergin með striga og pappír á veggi og loftum, allt málað. Þar eru 6 ofnar. Á skammbitum er gólf úr gsl. 5/4" borðum. Þar er í geymsluherbergi. Kjallari 3³/₄ al. á hæð er undir öllu húsinu, hann er með steinsteypugólfi og steinskilrúmum, sum af þeim kalkbrend. Í kjallaranum eru þvottahús með innmúruðum þvottapotti, strauherbergi, 4 geymsluherbergi, gangur og 2 salerni. Í húsinu eru gaspípur, vatnsleiðslupípur, skolpræsispípur fyrir 500 kr. = 500.00

Linoleumgólfdúkar í öllum herbergj. nýir og miðl. fyrir 820.00

Lengd (medal.) 24¼ al., br. 17 al., hæð 7½ al.

Hver klæðnaðarálna á Kr. 992.00 24056.00

10 ofnar: 1/80, 3/86, 4/44, 2/30; í eldhúsi 192 kr. } = 1116 kr. 1116.00
í þvottapotti 130 kr., í baðker 120 kr. }

sþ. Kr. 26492.00

3. 0 312 Eyjólfur Þorkelsson kaupmaður hefir beðið um virðingu á húsi sínu Nr. 6 í Austurstræti, Fasteignanr. 312, Lit. a, b, hefir hann breytt innrjettingu í því niðri með því að gjöra eldhúsið úr 4 íbúðarherbergjum eins og þar var áður. Húsið (Lit. a) er byggt af timbur bindingi en timbrað af plönkum. Klætt utan m. gsl. borðum og járni þar yfir, gaflar úr steini og með járnþaki á skarsúð. Það er tvílyft með útbyggingu á suðurhlið og 4 al. ríst. Niðri í húsinu eru 2 herbergi, gangur og eldhús með borðum, hyllum og skúffum, allt þiljað og búðir m. striga og pappír á veggi og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar. Á öðru gólfi eru 4 íb.herbergi, eldhús,

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 gángar og 3 fastir skápar, allt þiljad og sumt af herbergjunum med str. og pappír á veggj. og loftum, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Á þridja gólfi eru 3 herbergi þiljud og málud og framloft. Þar er 1 stranofn. Kjallari er undir öllu húsinu 3 al. á hæd. Í 1/3 hluta hans er timburgólf og hann er hólfadur í þrennt. Þar er 1 þvottapottur.

Lengd 18 al., br. 11 al., h 8½ al. Hver hlauþ. al. á Kr. 550.00 — 9900.00

4 ofnar: 1/80. 2/60. 1/55; 1 eldavjel 65 Kr., 1 stranofn 25 Kr., 1 þvottapottur 55 Kr. — 400.00

Kr. 10300.00

sj.

Sigv. Bjarnason
Arni Thorsteinsson
E. Þorkelsson

Sigv. Bjarnason
Gudm. Hannesson

Ár 1910 hinn 29 Október mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virdingarmönnum til þess eftir beidni ad virda til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1º Jóhannes trjesmidur Lárusson og Kristófer járnsmidur Sigurdsson hafa bedid um ad skift verdi á milli þeirra hérseign þeirra vid Skólavördustíg Nº 4B, sem er brunabótarúmer 632, og ad hluti þeirra af eignunni verdi virtur til brunabóta hver í sínu lagi, þared eign þeirra ~~Sudurhluti~~ hvors um sig er sundurgreind med eldvarnarhlid:

1244 Jóhannes Lárusson á sudurhluta hinnar fyrverandi sameignar og verdur þad hús Brbnr. 1244. Húsid er tvílyft med 4½ al. risi, byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum, pappa og járni þar yfir á þaki og veggjum.

Eldvarnargafl ad nordanverdu. Í binding er fyllt med marhálmi. Nidri eru 2 íbúdarherbergi, eldhús og gángur, allt þiljad og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loftum, allt málad. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íb. herbergi, eldhús og gángur, allt þiljad og med sama frágangi og nidri. Þar eru 1 ofn og 1 eldavjel. Á þridja gólfi eru 1 íb. herbergi þiljad og málad og 1 geymsluherbergi og gángur. Þar er 1 ofn.

Lengd 9 al., br. 9¼ al., h 9 al. Hver hlauþ. al. á Kr. 426.00 — 3834.00

3 ofnar: 2/55, 1/40 — 2 eldavjelar á 55 Kr. hvor — 260.00

Ad sunnanverdu vid húsid er geymsluskúr med kjallara, byggdur af steinsteypu og med járnþaki á pl. borda súd med pappa á milli; hann er med timburgólfi og hólfadur í tvennt; kjallarinn er med steinsteypugólfi, 2½ al. á hæd, og sömuleidis hólfadur í tvennt.

Lengd 6⅔ al., br. 4⅓ al., hæd 3½ al. Hver hlauþ. al. á Kr. 66.00 — 440.00

Kr. 4534.00

sj.

2º Kristófer Sigurdsson, járnsmidur á nordur hluta hinnar fyrverandi sameignar, Nº 4B vid Skólavördustíg og heldur sú eign sínu gamla Brbnr. 632.

632 Húsid er tvílyft m. 4½ al. risi, byggt af binding, kl. ut. m. pl. 1" bordum, pappa og járni á þaki og veggjum; á húsinu eru 2 kristgluggar. Í binding er fyllt m. marhálmi. Nidri er smidja med steinsteypugólfi og járnfödrudu lofti og veggjum, 1 geymsluherbergi og gángur; geymsluherbergid er þiljad og gángurinn þiljadur og máladur. Á 2dru gólfi eru 2 íbúdarherbergi, eldhús og gángur; herbergin med striga og pappír á veggj. og loftum, allt málad. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Þar eru og 2 geymslukompur. Á 3ja gólfi er 1 íb. herbergi, 1 geymslukompa, gángur og framloft; herbergid med striga og pappír á veggj. og

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

lofti, allt málad. Þar er 1 ofn.
Lengd 11¼ al., br. 9¼ al., hæd 9 al. Hver hlaup. al. á Kr. 404.00 — 4545.00
2 ofnar: 1/55, 1/28 — 1 eldavjel 55 Kr. — 138.00
Fyrir vestan húsid, á sömu lód er geymsluskúr byggdur af steinsteypu á 3 vegu en á 1 veg af binding; á honum er járnþak á langböndum. Í honum er steinsteypugólf.
Lengd 6½ al., br 5 al., h 3¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 50. — 325.00
sp Kr. 5008.00

Arni Thorsteinson ~~Hj~~artarson Sigv. Bjarnason
Johannes ~~Lárusson~~
Kristófer Sigurdsson

Ár 1910 hinn 31 Október mætti Á. Thorsteinson f.h. brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum föstu virdingarmönnum til þess eftir beidni ad virda til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1º J. E. Jensen Kaupmadur hefur nú fullgjört hús sitt vid Þingholtsstræti Nº 23, Brbnr. 554 sem stendur á sama grunni og húsid og inngönguskúr sem brann þ. 22 janúar þ. ár, og tilheyrdi þá pastemerit Lárusi Benediktssyni. Húsid er tvílyft m. 5 álna risi, b. af binding, klætt ut. m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir á þaki og veggjum. Innan á binding er pappi og milligólf í öllum bitalögum. Nidri eru 5 íbúdarherbergi, eldhús, búr, gángur og 2 fastir skápar, veggir allir þiljadir og m. striga og pappír, en loftin er klædd med Kokolithplötum, allt málad. Þar er 1 eldavjel. Á ödru gólfi er sama herbergjaskipun og sami frágángur. Þar er 1 eldavjel. Þridja gólfi er skift í þrennt med rimlum. Í húsinu eru 2 reykháfar og er annar þeirra tvöfaldur. Í húsinu er midstödvarupphitun. Kjallari, 4 al. á hæd og med steinsteypugólfi

554

Litr. a

er undir öllu húsinu; timburgólf er ofan á steinsteypugólfinu í c. helming kjallarans. Þar er sölubúd med bordi og hyllum, skrifstofa, þvottahús, geymsluherbergi og bakari med 2 bökunarofnum med tilheyrandi gufuketil. Þar er 1 midstödvarhitavjel. Kjallarinn er ad mestu leyti klæddur med Kokolithplötum á veggjum og loftum.
Lengd 21 al., br 12 al., h 10 al. Hver hlaup. al. á Kr. 693.00 — 14553.00
Litr. e 2 eldavjelar: 2/100 — 1 midstödvarhitunarvj. m. tilheyr. 2000 — 2200.00
2 bökunarofnar m. gufukatli Kr. 4000 — 4000.00

b. Vid austurhlid er inn- og uppgönguskúr byggdur eins og húsid; undir honum er kjallari. Í honum eru 4 gángar, og hann er allur þiljadur og máladur.
L. 3½ al., br. 3½ al., h 14 al. Hver hlaup. al. á Kr. 198.00 — 693.00

c. Vid austurhlidina er annar inn- og uppgönguskúr byggdur eins ~~og hinn~~. Millir skúranna eru veggsvalir (á austurhlid hússins) 6⅓ al. á lengd. Skúrinn er þiljadur og med striga og pappír á veggj. og loftum og máladur.
L. 3¾ al., br 3½ al., h 9 al. Hver hlaup. al. á Kr. 168.00 — 630.00

d. Vid nordurgafl hússins er einlyft útbygging m. skúrþaki og kjallara. Hún er byggd af binding, og byggd ad ödru leyti eins og adalhúsid. Í henni eru 2 herbergi þiljud og olíuborin. Kjallari, 4 al. á hæd og med steinsteypugólfi er undir allri útbyggingunni. Þar eru 2 kolarúm og 2 gángar.
Lengd 6 al., br 12 al., h 6 al. Hver hlaup. al. á Kr. 336 — 2016.00
sp Kr. 24092.00

2º Oddur lögmadur Gíslason hefur endurbætt húseign sína, Bakka, vid Bakkastíg. Húsid er einlyft med brotnu þaki 4¼ al. á hæd, þad er byggt af binding, klætt utan m. pl. 5/4" bordum, pappa listum og járni þar yfir og med járnþaki

Litr. a
90

36064
66

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

á gpl. 5/4" borða eið með pappa á milli. Innan á
binding eið gpl. 5/4" borð, pappi og listar. Niðri í húsinu
eið 3 íbúðarherbergi, eldhús, gángur og 2 fastir
skápar, sem allt er þiljað og málað. Þar eið 3 ofnar
og í eldavél. Uppi eið 3 íbúðarherbergi, eldhús,
gángur og 3 skápar, allt þiljað og málað. Þar eið
2 ofnar og í eldavél. Kjallari er undir 1/4 hluta
hússins, 2 al. á hæð; í honum er kimbrugólf.
Lengd 12 al, br 12½ al, h 3¼ al. Alver hlaup. al. á Kr. 365.00 4380.00
5 ofnar: 2/42, 1/35. 1/30. 1/28. 2 eldavélar: 1/80, 1/50 307.00
Vit vesturgafl er inngöngugeymsluskúr, byggður einn og
múrið.
Lengd 3½ al, br. 2½ al, h 6½ al; Alver hlaup. al. á Kr. 64.00 224.00
Lit. b. Vit vesturgafl er geymsluskúr með 1 al. rúð, byggður
af bindingi, kl. út m. 5/4" borðum, en þappa og járni
á suðurhlið og þaki; í honum er kimbrugólf
Lengd 2 ál, br 5½ al, h 3¼ al. Alver hlaup. al. á Kr. 44.00 88.00
Lit. c. Vestan hit á sömu lóð er annar geymsluskúr, byggður
af bindingi, kl. út m. gpl 5/4 borðum og með járnþaki
á borða eið með þappa á milli.
Lengd 5 al, br 5 al, h 3½ al. Alver hlaup. al. á Kr. 18.00 90.00
Áfast vit þennan geymsluskúr (vit vesturendann)
er hjallur m. 3 al. rúð, 6. af bindingi, með rimlum
á 3 vegu og járnþaki á borða eið. Í honum er
kimbrurloft.
L. 6 al, br 5 al, h 3¼ al. Alver hlaup. al. á Kr. 23.00 138.00
Kr. 5227.00

3. A. P. Duus verzlun hefur látið rífa niður vöru- Þbrs. 118, bls. 4.
geymsluskúr eitt við Fischersund (að sunnanverðu),
og byggt á sömu lóð þrílyft geymslu- og fiskþurk-
unarhús. Neðsta hæðin sem er 3¾ al. á hæð og allur
suðurgafl hússins eið úr steinsteypu, hitt er úr bindingi,
klætt utan m. 5/4" borðum, sumpart plægðum og sumpart
óplægðum og með járni, pappa og listum, en með járnþaki

á kantsettri 5/4" borða eið með pappa á milli.
Niðri er fiskgeymslurúm, miðstöðvarhitaklefi,
klefi fyrir miðstöðvarofna og klefi fyrir gas-
mótor. Þar er í miðstöðvarhitaofninn með ofnum og
í gasmótor. Á öðru gólfi eru 2 fiskþurkunar-
rúm, með þiljuð innan með gpl. 5/4" borðum; í öðru
af þessum þurkrúmum eru 15 þurkgrindur, en
17 í hinu; á gólfunum eru 1½" plægð borð; járn-
biti, 4"×10", er í þessum þurkrúmum efst endi-
lönguð, og loftrásir meðfram veggjum og um mið
gólfin. Þar eru úr plægðum borðum og járnboðrað
að innan. Óinnrjettað er ennþá 11¾ alin af bað-
um hefði hæðum hússins (í norðurenda). Rúm 2 álnir. 10656.00
Lengd 27¾ al, br. 10 al. h 13 al. Alver hlaup. al. á Kr. 384.00 10752.00
í miðstöðvarhitaofninn með ofnum og leiðingum 5300 5300.00
1 gasmótor 700 kr. 700.00
Kr. 16752.00
4. Helgi Árnesingur Þorðarson hefur beðið um SP 16656.00
virðingu á húseign sinni, Þingholtsstræti 21,
Þbrs. 280, sökum þess að nú hefur hann
innrjettað á 3 gólfi. 3 herbergi og 7 fasta skápa
sem allt er þiljað og málað en að öðru leyti
er húsið óbreytt frá því sem það var við síðustu
virðingu þ. 1 þ. mán. og var þá hlaup. al. eins á Kr. 650.00
Lengd 16 al, br 12 al, h 10 al. Alver hlaup. al. á Kr. 711.00 11376.00
6 ofnar: 1/135, 1/60, 4/155, 1/40. 2 eldavélar: 1/90, 1/60. í eldhúsofninn 50 kr. 655.00
Inn- og uppgöngugeymsluskúr við austurhlið, sem áður var
að sunnan hálfaður í tvennt, hefur hann sett ofninn og skipt
upp á 3 hæð, þiljað hann og málað að innan og sett
þar í fastan skáp. Hlaup. al. í honum var áður 189 kr.
Lengd 4 al, br 3½ al, h 13¾ al. Alver hlaup. al. á Kr. 205.00 820.00
Kr. 12851.00

Árni Þorsteinsson. Hjörtur Sigurðsson. Sigurður Bjarnason
Helgi Þórðarson Emil Strand
Ólafur Ólafsson H. P. Duus

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12/ii '10

Ár 1910 hinn 12 nóvember mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1º Ari Jónsson cand. juris hefur nú fullgjört húseign sína í Saudagerði, Brbnr. 989. Húsið er byggt af steinsteypu með innsteyptum járnteinum, einlyft með 6⅓ al. risi og með járnþaki á pl. 1" borða súð með pappa á milli. Á húsinu eru 4 smákvistir. Allir veggir eru asfalteradir að innan og þiljadir og milligólf í báðum bitalögum. Niðri eru 5 íbúðarherbergi, 2 gángar og 2 fastir skápar, allt þiljað og með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar eru 1 lofthitunarofn og 1 venjulegur ofn. Uppi eru 4 íbúðarherbergi, þurkherbergi, gángur og 9 fastir skápar, allt þiljað og herbergin með striga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar er 1 ofn. Kjallari 3½ al. á hæð er undir 10×16 álnum; hann er með steinsteypugólfi og í honum er eldhús, þvottahús með vatnspott, 3 geymsluherbergi og gángur, allt þiljað og málað. Strigi og pappír er á lofti eldhússins. Þar er 1 eldavjel. Í einu geymsluherberginu er timburgólf ofan á steypunni.

Lengd 22½ al., br 12 al., h. 5½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 584.00 — 13140.00

Við vesturhlið hússins er útbygging með Kjallara og þaksvölum, byggð eins og húsið. Þar er 1 herbergi.

Lengd 10½ al., br. 4½ al., hæð 5½ al. Hver hlaup. al. 152.00 — 1596.00

Við austurhlið hússins er inn- og uppgönguskúr, byggður eins og húsið; hann er með 2½ al. risi, Kjallarin er undir honum. Í honum eru 2 gángar,

Flyt Kr. 14736.00

Flutt Kr. 14736.00

1 badherbergi, salerni og 1 skápur. Á 3ta bitalagi er gólf úr pl. 5/4" borðum.

L 4 al., br 6 al., h 9½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 288.00 — 1152.00

3 ofnar: 1/75. 1/35, 1 lofthitunarofn með umbúnaði 900 Kr. — 1010.00

1 eldavjel 70 Kr. 1 vatnspottur 75 Kr. — 145.00

Kr. 17043.00

2º Slipmeistari O. Ellingsen hefur á lóð sinni við Styrimannastíg, Brbnr. 1080 byggt hjall með skúrþaki; hann er b. af bindingi, kl. utan með rimlum á 2 vegu og plægðum borðum á 2 vegu; hann er með járnþaki á lángböndum, hólfaður í tvennt og með timburgólfi.

L 10¾ al., br 5 al., h 3¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 48.00 — 516.00 (528.00)

Kr. (528.00) 516.00

3º Jón Kaupmaður Þórðarson hefur byggt einlyft hús á lóð sinni við ~~Bankastræti~~ Þingholtsstræti Nº 8, Brbnr. 20. Húsið er með 1½ álnar risi, byggt af steini og með járnþaki á plægðri 5/4" borða súð með pappa á milli; ofan á þakinu eru þaksvalir. Allir útveggir eru asfalteradir að innan. Í húsinu er sölubúð með borðum, hyllum, skápum og skúffum, gángur og geymsluherbergi, alsett hyllum. Þetta er allt þiljað og búðin með striga og pappír á lofti, öll málud. Í henni er linolgólf og 1 ofn, en steinsteypu gólf undir; steinsteypugólf er í geymsluherberginu.

Lengd 16 al., br 15½ al., h 6 al. Hver hlaup. al. á Kr. 434. — 6944.00

1 ofn á 235 Kr. — 235.00

Kr. 7179.00

4º Reykjavíkurbær hefur á lóð sinni norðanvert við Hverfisgötu látið byggja gasstöðvarhús með gasgeymi og 1 íbúðarhúsi.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunamálastjóri gjördi fyrirspurn til hins almenna Br. brunabótafjelags hinna dönsku Kaupstaða viðvíkjandi virðingu til brunabóta á húsum gasstöðvarinnar og áhalda þeirra, ofna og annara tilfæringa sem í þeim eru; en þar sem fjelagið hefur með svari sínu úrskurðað, að tekurværu adeins Retortofnar þeir, sem í gasstöðinni eru, með í ábyrgð, verða önnur áhöld og tilfæringar ekki teknar í ábyrgð, og upp í þessa virðingargjörð, þar eð upphæð þeirra nemur meir en 25000 Kr., sbr. §8 í samþykkt fjelagsins og tilkynningu dómsmálaraðaneytisins frá 19 Januar 1876.

1245

Litr. a Sjálft gasstöðvarhúsið er byggt úr steinsteypu og með járnþaki á lángböndum. Rishæð hússins er 9¾ alin. Í húsinu eru 3 brennsluofnar, 2 af þeim með 6 retortum en 1 með 4 retortum og er sinn reykháfunum fyrir hvern þeirra, en allir ofnarnir eru múraðir í eitt ofnhylki. Í húsinu er steingólf.

Lengd 28⅓ al., br 19⅓ al., hæð 10⅓ alin

Hver hlaupandi alin á Kr. 813.00 — 23035.00

3 brennsluofnar með tilheyrandi og múrverki — 39150.00

Ofan á þessu húsi er loftrásahetta 19 × 3 × 2½ alin.

Litr. b. Við vesturhlið gasstöðvarhússins er skúr byggður af binding, kl. ut. með járni á lángböndum á veggjum og þaki. Í honum eru 3 milligjördir og salerni. Í honum er steinsteypugólf og hann er ætlaður fyrir kolageymslu.

Lengd 28 al., br 21 al., h 8½ al. Hver hlaup. al. á Kr 189.00 — 5292.00

Litr. c. Við austurhlið gasstöðvarhússins er bygging með 1½ al. risi; byggð sumpart af binding, klæddum utan m. pl. 1" bordum, p. l. og járni þar yfir og

Flyt Kr. 67477.00

Flutt Kr. 67477.00

sumpart af steinsteypu og með járnþaki á lángböndum. Í byggingu þessari er smidja, geymsluherbergi, vinnustofa, badklefi og gasmælirrúm, þetta allt er sumpart kalkæreg. id en sumpart þiljað. Í húsinu er steinsteypugólf og timburgólf ofan á þvi í einu herbergi. Þar er 1 midstöðvarhitavjel á 1700 Kr. — 1700.00

Litr. h

L. 13 al., br 18⅔ al., h 6½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 447.00 — 5811.00

Litr. d. Fyrir austan þessa byggingu er hús byggt af steinsteypu og með járnþaki á lángböndum. Ris 6 álnir. Hús þetta er fyrir gaskreinsunaráhöld og í þvi er steingólf.

L. 23 al., br 12¼ al., h 9¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 430 — 9890.00

Litr. e Áfast, að austanverðu, við þetta hús er byggðr skúr af binding, kl. ut. m. járni á lángböndum á veggjum og þaki; í honum er steinsteypugólf og kjallari undir rúmum helming hans, - með steinsteypugólfi. Þetta er geymsluskúr

L. 22½ al., br 9⅚ al., h 7½ al. Hver hlaup. al. á Kr 200.00 — 4500.00

Litr. f. Fyrir norðan gasstöðvarhúsið, á sömu lód, er byggður gasgeymir úr járni, sívalur og að þvermáli c. 24 álnir, hæð c. 25 álnir

Gasgeymir þennan virðum við með þeirri honum tilheyrandi múrundirstöðu á 38000 Kr. — 38000.00

Fjarlægð gasgeymisins er c. 55 álnir frá gasstöðvarhúsunum en c. 200 álnir frá neðanskráðu íbúðarhúsi.

Litr. g. Fyrir austan gasstöðvarhúsin, á sömu lód er byggt tvílyft íbúðarhús með 5 al. risi; það er byggt úr steinsteypu og með járnþaki á pl. 1" borða súð með pappa á milli. Í bitalögum hússins er milligólf. Niðri eru 2 íbúðarherbergi með kalksljettuðum veggjum en striga og pappír á loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar.

Flyt Kr. 127.378.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 127378

Uppi er sama herbergjaskipun og allur frágángur; þar eru 2 ofnar. Á þridja gólfi er þurkloft. Kjallari, 4 al. á hæd, med steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, hólfadur í 2 geymslurum.

Lengd 16 álnir; br 7⅓ al., h 10⅙ al. Hver hl. al. á Kr 424.00 — 6784.00

4 ofnar á 50 Kr. hver — 200.00

Vid vestuhlid þessa húss er einlyft útbygging med porti, 5½ al. risi og 2 kvistgluggum; hún er byggd eins og húsid. Nidri í henni er skrifstofa, gángur og eldhús med sudugasvjel; veggir eru kalkdregnir en strigi og pappir á loftum, allt málad. Þar er 1 ofn. Uppi eru 2 íbúdarherbergi þiljud og málud. Þar er 1 ofn. Kjallari, 4 al. á hæd er undir þessari útbyggingu, med steypugólfi; í honum er þvottahús med þvottapott, gángur og geymsluherbergi.

L 15 al., br 6½ al., h 7 al.; hver hlaup. al. á Kr. 310.00 — 4650.00

2 ofnar á 50 Kr. hver; 1 eldavjel 55 Kr., 1 vatnspottur 60 Kr. — 215.00

Fjarlægd íbúdarhússins frá gasstödvarhúsunum er c. 60 álnir.

Kr. 139.227.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinson Ari Jónsson
Jón Þórdarson

Yfirlísing virdingarmanns

Um leid og jeg samkvæmt ósk Hr. södlasmids Samúels Ólafssonar tek ad mjer ad skoda og meta sem virdingarmadur brunaskemd þá sem húseign hans vid Laugaveg No 53B, Brbnr. 812 vard fyrir um kvöldid þ. 19 þessa mánadar, lísi jeg því hjermed yfir vid drengskap minn og lofa því, ad inna matid af hendi eftir begtu þekkingu og samviskusemi, þannig ad þad í alla stadi verdi rjettlátt og ad jeg geti unnid eid ad því, ef krafist verdur.

812

Reykjavík 22 nóvember 1910
Jóhannes Lárusson

Ár 1910, hinn 22 nóvember mætti Árni Thorsteinson, f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt ödrum hinna föstu virdingarmanna, Hirti trjesmid Hjartarsyni í húseiginni No 53B vid Laugaveg, Brbnr. 812, sem er eign hr. södlasmids Samúels Ólafssonar, til þess ad skoda og virda brunaskemd sem húseignin vard fyrir um kvöldid þ. 19 þ. mán.. Skadinn var tilkynntur brunamálastjóra med brjefi frá eigandanum, dags. 20 þ. mán., og hefur eigandi notad rjett sinn til ad velja annan virdingarmannanna, og til þess kjörid Hr. trjesmid Jóhannes Lárusson, sem ásamt eigandanum var mættur vid þessa virdingargjörd.

812

Húseignin hefur verid skrád í brunaábyrgd þannig:

Lit. a Forhus, Beboelse	Kr.	11234.00	Vurd. 26/2 1904
" b Baghus, Ind- og Opgang	"	1160.00	
" c " " Pakhus	"	2068.00	Vurd 13/2 1906
Samtals Kr		14462.00	

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

allar byggingarnar eru í 2 Kl. 1a.
Brunaskemdin hefur ordid eingöngu á húsunum Litr. a og b en húsid Litr. c er óskemmt.
Um upptök eldsins verdur ekkert enn þá sagt med vissu, þarsem prófin eru ekki búin, en haldid er ad kviknad hafi út frá ofnpípu og ad eldur hafi læst sig í fót sem voru þar nærri. Eldurinn var slökktur af slökkvilidi bæjarins, en húsid Litr. a og b hafa ordid fyrir töluverdum skemmdum á timbri, striga og pappír, málningu, gluggum, rúdum og hurdum.
Skúrinn Litr. b hefur ordid fyrir skemmdum á málningu. Til þess ad gjöra vid þessar skemmdir og setja allt í jafn gott lag og ádur þarf:

I) Panelbord og listar fyrir	Kr.	192.00
II) Gólfbord	"	81.00
III) 4 hurdir og 1 glugafag	"	65.00
IV) Plankar í binding	"	18.00
V) Strigi og pappír	"	370.00
VI) Málning	"	213.00
VII) 33 glerrúdur	"	50.00
VIII) Vinnulaun alls	"	488.00
	"	1477.00
Þar frá dragast brunaleifar fyrir	Kr.	30.00
Upphæd skadabótarinnar verdur þá alls	Kr.	1447.00

sámkv. § 43 í sámþykktinni.
Húseignin hefur ekki frá þá hún var tekin í brunaábyrgd ordid fyrir neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á upphæd skadabótarinnar. Matsgjörda þessi sem var framkvæmd af ofanritudum tveim virdingarmönnum med skúskotum tid ádur gefura yfirlísinga þeirra stód í 7 Kl. tíma.
Árni Thorsteinson. Hjartarson Jóhannes Lárusson
Samúel Ólafsson

Ár 1910 hinn 28 nóvember mætti Á. Thorsteinson J. hönd brunamálastjóra Ól. Thorsteinson ásamt hinum föstu virdingarmönnum til þess eftir beidni ad virda til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1o Gudrún Gudmundsdóttir hefur látid auka og endurbæta húseign sína vid Laufásveg No 43. Brbnr 746. Húsid er einlyft, byggt af binding, Kl. ut. m. pl. bordum á 2 vegu en med Kantsettum bordum, pappa og járni á 2 vegu og med járnþaki á Kantsettri borda súd med pappa á milli. Á húsinu er port, 2 kvistir og 4½ al. ris. Í binding er pappi. Nidri eru 4 herbergi, eldhús, ~~búr~~ 2 gángar og 2 fastir skápar, allt þiljad og herbergin m. striga og pappír, allt málad. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Uppi eru 5 herbergi, eldhús og gángur, allt þiljad og 3 herbergin med striga og pappír á veggi og loftum, allt málad. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari 3½ al. á hæd er undir öllu húsinu; steinsteypugólf í honum hálfum en timburgólf í hinum helmingnum. Þar eru 2 herbergi og eldhús, þiljud og málud, gángur og 3 geymsluklefar; gángurinn þiljadur og máladur. Þar er 1 eldavjel.

746

Lengd 14 al., br 11 al., h 6¼ al. Ólver hlaup. al. á Kr. 455.00		6370.00
5 ofnar: 1/60, 1/55, 1/40, 2/28	3 eldavjelar: 1/69, 1/60, 1/50	390.00

Vid austurklid hússins er inn- og uppgöngu-skúr, tvílyftur, med veggsvölum. Hann er byggdr úr steinsteypu og binding ein hæd hans, er ad adalhúsinu snyr og med járnþaki á pl. 1" borda súd med pappa á milli. Í honum eru 3 gángar og 1 herbergi. Undir skúrnum er 2 álna hár kjallari.

Lengd 6½ al., br 4 al., h 9½ al. Ólver hlaup. al. á Kr. 164		1066.00
	Kr.	7826.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2º Steingrímur Guðmundsson trjesmiður hefur endurbætt húseign sína við Kirkjustræti 4, Brbnr. 535. Húsið er tvílyft með 3 al. risi, byggt af binding, klætt utan með tvöfaldri 5/4" borða klæðingu með pappa á milli og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnargafl að austanverðu; húsið er með járnþaki á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Á tveimur nedri hæðunum eru útveggir fylltir með sagi en á efstu hæð er pappi innan á binding. Milligólf í öllum bitalögum, stoppuð með sagi. Nidri eru 5 íbúðarherbergi og fordyri, allt þiljað og m. striga og pappír á veggjum og loftum allt málað. Þar eru 3 ofnar. Á öðru gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús og búr, allt þiljað og með striga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og 2 eldavjelar. Á þriðja gólfi eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, gángur og 2 fastir skápar, allt þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Á skambitum er gólf úr pl 1" bordum. Kjallari, 3 al. á hæð er undir öllu húsinu, hann er með steinsteypugólfi; í honum eru þvottahús, þiljað með Kokolithplötum neðan á lofti, strauherbergi þiljað, 4 geymsluherbergi og gángur, þar er 1 þvottapottur.

535/ Litr. a

8f

L 21½ al., br 12 al., h 14 al. Hver hlaup. al. á Kr. 806.00 — 17329.00

8 ofnar: 1/170, 1/120, 1/110, 1/90, 1/80, 1/70, 1/60, 1/50 3 eldavjelar: 1/175, 1/105, 1/100 1 þvottapottur 95 Kr } 1225.00

Litr. b Við suðurhlið hússins er tvílyft útbygging með skúrþaki; hún er ~~með~~ byggð af binding, klædd utan með pl. 1" bordum, pappa listum og járni þar yfir á veggjum og þaki. Á neðra gólfi er sumpart fyllt í binding með sagspónum, en sumpart pappi innan á binding.

Flyt Kr. 18554.00

Flutt Kr. 18554.00

Nidri eru 3 íbúðarherbergi, gangur og 2 fastir skápar, allt þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar er 1 ofn; þar er sömuleiðis badherbergi þiljað innan og þar yfir klætt með Kokolithplötur á lofti og veggjum. Þar er 1 badker og badáhöld. Á öðru gólfi eru 4 íb. herbergi og gángur allt þiljað með tvöföldum panelbordum en að öðru leyti sami frágángur og nidri. Þar er 1 ofn. Kjallari 4 al. á hæð og með timburgólfi er undir allri útbyggingunni; – Í húsinu og útbyggingunni eru gaspípur og gaslampar fyrir Kr. 1300.00. Vatnsleiðslupípur og skolppípur fyrir Kr. 350.00.

Lengd 13 al., br 9 al., h 10½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 422.00 — 5486.00

2 ofnar á 55 Kr. hver. 1 badker með badáhöldum 300 Kr. — 410.00

Gaspípur m. lömpum 1300.00 Vatns- og skolppípur 350.00 — 1650.00

(a) Við suðurhlið hússins er inn- og uppgönguskúr með Kjallara og 1½ al. risi, byggður eins og útbyggingin hjer á undan. Á honum eru 2 veggsvalir. Hann er þiljaður innan og með striga og pappír, allur máladur. Í honum eru 4 gangar.

L 4 al., br 5 al., h 13¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 298.00 — 1192.00

Litr. c. Suðaustantil á sömu lóð er skúr, b. af binding þiljaður og máladur innan, klæddur utan m. pl. bordum og járni á þaki og veggjum. Í honum eru 4 salerni.

L 6 al., br 2 al., h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 28.00 — 168.00

sp. Kr. 27460.00

3º Kristján Þorgrímsson Konsúll hefur endurbætt geymsluhús sitt við Kirkjustræti Nº 10, Brbnr. 165 Litr. b. Húsið er tvílyft með lágu risi byggt af binding, kl. ut. m. óplægðum 5/4" bordum, pappa og járni þar yfir á 2 vegu, en með listadri

165/

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

bordaklæðningu á 2 veggu, og með járnþaki á gólfborða búð með pappa á milli. Í því er loft og gólf úr þl. 5/4" borðum. Niðri eru 3 geymslurúm, öll þiljuð og í einu þeirra er búðarinnrétting. Uppi eru veggirnir þiljaðir og máladir. Í Reykhúsum er í húsinu.

L 12 al., br 8 al., h 7½ al. Hver klafn. al. á Kr. 200.00 — 2400.00

sþ Kr. 2400.00

4. Verzlunin H. P. Duus hefur beðið um virðingu á húseign sinni við Vesturgötu, Bryggjuhúsinu, Þrbr. 119. Hús þetta var eiðast virt árið 1874 en hefur síðan verið endurbætt, bæði utan og innan á margvíslegan hátt. Húsið er einlyft með háu risi og 7 al. ris; á því eru 2 kvistir og 8 kvistglugga; húsið er byggt af Binding, klætt utan m. kantsett. 5/4" borðum og járnþaki yfir, og með járnþaki á borða búð. Í allan binding er múrað með múrsteini. Niðri í húsinu eru 2 stór geymslurúm fyrir fisk og salt, gangur og sölubúð með borði, hyllum og skúffum, öll þiljuð og máluð. Þar er ofn. Uppi er í herbergi þiljað og með striga og pappír á veggjum og loftum, allt málað. Þar er ofn. Að öðru leyti er geymsla á loftinu með rimlaklefum.

L 34 al., br 20 al., h 8 al. Hver klafn. al. á Kr. 554.00 — 18836.00

2 ofnar: 1/50, 1/34 — 84.00

sþ Kr. 18920.00

Árni Thorsteinson ///hjartarson Sigv. Bjarnason,
eyjar hörad Guðrúnar V. Guðmundsdóttir
J. Steingr. Guðmundsson Ólafur Guðmundsson
Kristján Þorgrímsson H. P. Duus

Árið 1910 þann 28 nóvember mætti Á. Thorsteinson f. hönd borgarmálastjóra H. Thorsteinson ásamt þeim tveimur fróðu virðingarmönnum í húseigninni Nr 11 við Laugaveg, Þrbr. 4. sem síðbreyt eftirgr. Sóðlaumið Andrjes Bjarnason, Guðlaugu Jónsdóttir, til þess að skoða virðgjörðina á brunastað þeirri sem húseignin var virt þar við brunann þann 9 Október þ. á. og sem var virtur þ. 11 s. mánaðar á alls Kr. 1430.00. Er nú búið að setja allt í þann gott laz og það var áður þar við brunann og álitum vjer, að til þess hafi verið varið þá sem svarar til upphæðar skaðabótarinnar

Árni Thorsteinson ///hjartarson Sigv. Bjarnason

Árið 1910 þann 13 December mætti Á. Thorsteinson f. h. borgarmálastjóra H. Thorsteinson ásamt þeim fróðu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseign:

Bergur Einarsson, útlari, hefur á lóð sinni að norðan við Hverfisgötu og vestan við Vatnsstíg byggt búðarhús með 1¾ al. risi. Húsið er B. af binding og kl. utan m. þl. 5/4" borðum, pappa listum og járnþaki yfir á veggjum og m. járnþaki á þl. í borða búð m. pappa á milli. Eitt bindingsherbergi er niðri og annað uppi en að öðru leyti er húsið óinnréttað og einhlá í öðrum. Kjallari 2⅓ al. á hæð er undir þeim hálfu.

L 15 al., br 12 al., h 9 al. Hver klafn. al. á Kr. 267.00 — 4005.00

sþ. Kr. 4005.00

///hjartarson Sigv. Bjarnason
Árni Thorsteinson.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1910 hinn 14 desember mætti Á. Thorsteinson
f. h. Brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum
löggiltu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða
til Brunabóta eftirfarandi húseign:

294. Olafur járnsmiður Jónatansson hefir ásett sér
endurbætt hús sitt við Klapparstíg № 7, Brtr. 294, hvers matið frá þeir húseignin var síðast virt
ár 1896. Húsið er byggt af timbri, skaklætt
utan með gpl 1" borðum, grappa listum og járnjárn
yfir og með járnpaki á gpl. 1" borða sið með grappa á
milli. Í súðina er fyllt með marháls milli fjala.
Húsið er einlyft með 3 al. risi. Niðri eru 4 íb.herbergi,
eldhús og 2 skápar, allt þiljað og 2 herbergin með
bjálkaþili, striga og grappir á veggjum, allt málað. Þar
eru 2 ofnar og 1 eldavél. Uppi eru 3 íb.herbergi, 1
geymsluherbergi, eldhús og 2 fasta skápar, allt þiljað
og málað. Þar eru 2 eldavélar. Kjallari, 4 al á hæð
og m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu. Í
honum er ofnlögn með járnpípum lofti, hólfuð í
tvennt og í geymsluklefi. Þar er 1 ofn.

Lengd 12 al, br 9 al., h 5¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 328.00 3936.00
3 ofnar: 1/50, 3/45. 3 eldavélar: 1/60. 2/25 250.00

Við vesturhlið hússins er inn- og uppgöngustúr
m. 4 al. háum kjallara, byggður einn og húsið; í honum
eru 2 gangar og geymsluklefi.

469
L 3½ al, br 4 al, h 7½ al. Hver hlaup. al. á Kr 134.00 (536.00)

Við norðurgafl hússins er geymslustúr m. 4 al. háum
kjallara, byggður af timbri, kl. utt. m. gpl. borðum
og járnjárn þar yfir og m. járnþaki á langböndum.
Í honum er timburgólf, en í kjallaranum stein-
steypugólf.

L 4 al., br 9 al., h 5 al. Hver kl. alin á Kr. 135.00 540.00

Vestan á sömuleiðis er skúr b. af timbri, kl. utt. m. borðum
og grappa á veggjum og m. járnþaki, sömuleiðis á langböndum

Kr. (5.262.00)
(5195.00)

Flutt Kr. (5262.00)
en sömuleiðis á borða sið; hann er hólfaður í
fjós, hesthús og heyhús.
L 13 al, br 5 al, h 3¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 35.00 455.00
Áfastur við þennan skúr er annar minni,
b. af timbri, kl. utt. m. borðum og járnjárn
yfir á 2 vegu, en m. grappa á 1 veg, og með
járnþaki á langböndum
L 6 al., br 3½ al., h 2½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 21.00 126.00

Kr. (5843.00)
Kr. 5776.00

Árni Thorsteinson. Sigv. Bjarnarson Hjartarson
Ólafur Pálsson

Ár 1911 hinn 6. Febrúar mætti brunamálastjórn
í Reykjavík. Hannes Thorsteinson til þess eptir
beiðni herra trésmiðs Einars Pálssonar, eiganda
húseignarinnar № 10. við Miðstræti. Brtr. 831
og öllum kvennt heimildum í 50. gr. samþykktarinnar
fyrir hið almenna brunabótafélag Kaupstaðanna, að
skoða viðgjörðina á brunaskemdum þeim sem nefnd
húsegin varð fyrir 31. desember 1909.

831

Með skoðunargjörð frá kvennadr 3. janúar 1910
voru brunaskemdir þessar metnar á 16 kr. og hefir
brunamálastjórnin við skoðunina gengið út frá
um að húsið er nú að gjöra við skemdirnar að
öllu leyti og hafa eptir atvikum hann gengið til
viðgjörðarinnar fyrir 16 kr. eins og virðingarmennirnir
hafa áætlað við áminsta skoðunar- og virðingargjörð.

Hannes Thorsteinson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19/12 '10

e.h. Brunamálastjóra H. Thorsteinson

Ár 1910 hinn 19 December mætti Á. Thorsteinson á eðant hinum fóðtu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða eftirfarandi húseign:
Ólafur Jónsson og Markús Guðmundsson hafa aukið og endurbætt húseign sína № 25 við Hamarsveg, Rvbr. 217. Húsið er einlyft m. 3 al. risi, byggt af 3" plönkum og með járni þar yfir og m. járnþaki á 5/4" borða skarsúð. Milli þilja er fyllt m. marhálm. Niðri eru 4 íb. herbergi og gangur allt þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar. Uppi eru 2 íb. herbergi, geymsluklefi og framloft, allt þiljað og herbergin máluð. Þar eru 2 eldavélar. Kjallari er undir öllu húsinu ópiljaður og með malarsólfi, hólfaður í tvennt; hann er 3 álnir á hæð. Þar eru 2 eldavélar
L 11 al., Br 9 al., H 5 al. Hver hlauþ. al. á Kr. 216.00 2376.00
Við austurhlið hússins er inngöngustúkn af binding, Kl. út. m. borðum og þappa og járnþaki á lágbúð.
L 2 3/4 al., Br 3 3/4 al., H 3 1/2. Hver hlauþ. al. á Kr. 20.00 55.00
Við vesturgafl er einnig inngöngustúkn B. af binding, Kl. út. m. listuðum borðum og m. járnþaki á lágbúðum
L 4 1/4 al., Br 3 al., H 2 3/4 al. Hver hlauþ. al. á Kr. 20.00 85.00
Við austurgafl er geymslustúkn. B. af binding, Kl. út. m. listuðum borðum á 1 veg en á 2 vegu og þaki m. járni á lágbúðum; hann er hólfaður í tvennt og með kimbúðlofti
L 3 1/2 al., Br 9 al., H 5 al. Hver hlauþ. al. á Kr 52.00 182.00
2 ofnar á 45 Kr hver. Eldavélar: 2/45, 2/25 230.00
Kr. 2928.00

Árni Thorsteinson. Sigvaldi Bjarnason

Þetta hrósað mína og meðeigenda minna
Ólafur Jónsson

Ár 1910 hinn 22 December mætti Á. Thorsteinson J. hrósaður Brunamálastjóra H. Thorsteinson áðurnefndum hinum fóðtu virðingarmönnum í húseignini № 53 B við Laugaveg, Rvbr. 812 til þess eftir beiðni eigandans Kr. Sóðlaeminds Samúelssonar, að skoða viðgerðina á brunaskemdu þeirri sem húseignin varð fyrir við brunann þ. 19 November þ.á. Skaðinn var virtur þ. 22 s.mán. á alls Kr. 1447.00. Er nú allt komið í það gott lag og það var áður fyrir brunann og álítum vjer að til þess hafi verið varið þó sem svarar til uppbaðar skaðabótanna.

Árni Thorsteinson. Sigvaldi Bjarnason

Ár 1910 hinn 30 December mætti Á. Thorsteinson e.h. brunamálastjóra H. Thorsteinson áðurnefndum hinum fóðtu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða eftirfarandi húseignir:
1. Þórður Þórðarson hefur beðið um brunabótavirðingu á húseign sinni í Laugarnesi; húseignin hefur ekki fyr verið í vátryggingu í félaginu Danska Kaupstaða. Húsið er einlyft m. 4 al. risi, B. af binding, Kl. út. m. Kantsettum 5/4" borðum, þappa og járni þar yfir og með járnþaki á borða skarsúð. Í útveggi er fyllt í binding sumpart með sagspónum en sumpart m. maðra. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað og eitt herbergi málað. Þar er 1 ofn og 2 eldavélar. Uppi er allt þiljað og hólfað í tvennt. Kjallari, 3 al. á hæð er

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

undir öllu húsinu.

L 10 al, br 9 al, h 4⅓ al. Alver klæðn. al. á Kr. 252.00 — 2520.00
1 ofn 40 Kr. 2 eldavélar: 1/10, 1/25 — 135.00

Við austurgafl hússins er útbygging með ½ al. risi, b. af binding, Kl. út. m. gl. 1" borðum, pappa og járni þar yfir á veggj. og þaki. Í binding er fyllt ~~sem~~ með sagspónum en sumstaðar er pappi innan á. Í út. byggingunni er 1 herbergi og gangur, allt þiljað og herbergið m. str. og pappír á veggj og lofti, almálað. Þar er 1 ofn.

L 5 al, br 9 al, h 4⅓ al. Alver klæðn. al. á Kr. 158.00 — 790.00
1 ofn 40 Kr. — 40.00

Við austurgaflinn á útbyggingunni er viðbygging með ½ al. risi, b. af binding, Kl. út. m. járni á langböndum á veggj. og þaki. Þar er geymsla.

L. 5 al, br 6 al, h 4⅓ al. Alver klæðn. al. á Kr. 30.00 — 150.00

Við norðurhlið hússins er inngöngustúr af binding, Kl. út. m. borðum og járni þar yfir á veggj. og þaki og þilj. innan.

L 3½ al, br 3 al, h 3¾ al. Alver klæðn. al. á Kr. 24.00 — 84.00

Kr. 3719.00

2. Emil Rokstad hefir á erfðafestulandi sínu við Laugarnesspítalaveg byggt einlyft íbúðar og hesthúshús með 5 al. risi. Íbúðin er byggð af gjalnkum en kladdan af binding og klædd út. an m. járni á langböndum. Þakið er m. járni á gisnum 5/4 " borðum. Milli íbúðar og hlöðunnar er milligerð úr gjalnkum. Uppi íbúðinni er timburgólf, en undir það er 3 al. há kjallari.

L 12 al, br 11 al, h 3¼ al. Alver klæðn. al. á Kr. 193.00 — 2316.00

Kr. 2316.00

Árni Rokstein[illegible]. Sigurbjarnarson
Sigurður Sigurðsson
Emil Rokstad

Ár 1910 hinn 31 December mætti Á. Rokstein[illegible] J. hönd brunamálastjóra H. Rokstein[illegible] áður hinum löðtu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseign: Frú Guðríður Jónsdóttir hefir aukið og endurbætt húseign sína við Laugaveg № 33, Brbr. 672. Húsið er byggt með 3 kristum og 4 al. risi, byggt af binding, klætt utan með gl. 1" borðum pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki; í binding er fyllt með markálum. Niðri eru sölubúð með borði hyllum, skápum og stöffum, þiljuð og með striga og pappír á veggj. og lofti, þar eru og 3 geymsluherbergi, skápur og gangur, allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn. Á 2ðru gólfi eru 3 íb. herbergi, eldhús. búr og gangur og í skápur, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og í eldavél. Á 3ju gólfi eru 3 íb. herbergi, eldhús. gangur og 2 skápar, allt þiljað og herbergin m. striga og pappír á veggj. og loftum, allt málað, í öllum herbergjunum er bjóðstrengur. Þar eru 2 ofnar og í eldavél. Undir öllu húsinu er 2½ al. djúpur kjallari með steypugólfi og 4 steinþróm.

672

L 14 al, br 11½ al, h 9¼ al. Alver klæðn. al. á Kr. 684.00 — 9576.00

Við austurgafl hússins er byrjað viðbygging úr steinsteypu með 2 al. risi. Niðri í viðbyggingunni er partur af sölubúðinni sem er í húsinu, og í herbergi þiljað og m. striga og pappír á veggj. og lofti, allt málað. Þar er 1 ofn. Á 2ðru gólfi eru 2 herbergi, eldhús og í skápur, allt þiljað og m. striga og pappír á veggj. og loftum, allt málað. Þar eru 2 ofnar og í eldavél. Á 3ju gólfi er sama herbergjaskipun og sami frágangur. Þar eru 2 ofnar og í eldavél. Baðið þiljað er stoppað með markálum og milligólf í öllum bitalögum. Undir þessari viðbygging

Flyt Kr. 9576.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 9576.00

er 2½ al. hár Kjallari m. steinsteypugólfi. Í húsinu
eru vatnsleiðsla, gasleiðsla í eldhúsinu.
Lengd (meðal) 9 al, br 15¼ al, h 12¾ al. Hver hlaup. al. á Kr. 9.70 8730.00
Við norðurhlið hússins er inn- og uppgöngustigur, byggður
einnig eldra húsið (kvistsins); undir stiganum er Kjallari
L 4 af, br 4 al, h 12¾ al, hver hlaup. al. á Kr. 2.15 860.00
10 ofnar: 3/95. 1/82, 2/80. 2/70, 1/55, 1/45 Eldavélar: 2/80. 1/65. 1/60 1052.00
vatns- gas- og skolpleiðsla fyrir Kr. 500.00 500.00
Kr. 20718.00

Árni Þorsteinsson. Þ Þjarkarsson Sigv. Bjarnason

Fyrir hönd Guðrúnar J. Jónsdóttur
Jónas Þorsteinsson

Ár 1911 hinn 12 Febrúar mætti Á. Þorsteinsson
J. h. brunamálastjóra H. Þorsteinsson á-
samt hinum fasta virðingarmanninum til
þess eftir beiðni að virða til brunabóta eft-
irgreindar húseignir:
313
1° Eyjólfur Þorkelsson trésmiður hefur á
lóð einni við Þórsgötu nr. 23 (við vesturenda
Þingholtsstrætis) byggt einlyft hús með porti, kvisti
og 5¾ al. risi. Húsið er byggt af steinsteypu
og með járnþaki á gsl. 1" borða súð með pappa á
milli. Í baðstofum, eldhúsum er milligólf og fyllt
á milli þiljað með sagspónum. Niðri eru 3 íbúð-
arherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, allt kalk-
sljettað og millizerðir úr steinsteypu. Þar eru
2 ofnar og í eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi
eldhús og gangur, allt þiljað og í herbergjum
strigi og pappír á veggj. og lofti en hin herbergin
m. str. og pappír á loftum, allt málað. Þar eru
2 ofnar og í eldavél. Kjallari 3 al. á hæð er undir
öllu húsinu með steinsteypugólfi og hólfaður með
steinskilrúmum í þremur; hann er kalksljettaður
á veggjum og loftum í ¾ hlutum hans. Í húsinu

14/2 1911.

Ár 1911 hinn 14 Febrúar mætti Á. Þorstein-
son J. h. brunamálastjóra H. Þorsteinsson á-
samt hinum fasta virðingarmanninum til
þess eftir beiðni að virða til brunabóta eft-
irgreindar húseignir:
1249
1° Bjarni Pjeturssyni og Kristinn Pjeturssyni
blikksmiðir hafa byggt einlyft hús með 4
al. risi á lóð einni vestanvert við Ægisgötu.
Húsið er byggt af steinsteypu og með járnþaki
á gsl. 1" borða súð með pappa á milli. Húsið
er með steinmillijörð hólfað í kvennt og steins-
teypugólf í þvi öllu og allir veggir kalksljett-
aðir að innan. Á lofti er gólf úr gsl. 1" borðum
og neðan á þeim rimlar og pappi. Í húsinu er
í tvöfaldri reykhásur. Húsið verður notað f. blikksmiðju
L. 22 al, br 10½ al, h 5½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 2.10 4620.00
Kr. 4620.00

2° Jóhann S. Hjörleifsson trésmiður hefur á
lóð einni við Brekkubæjarstíg nr. 17 (við vesturend-
inn stígsins) byggt einlyft hús með porti, kvisti
og 5¾ al. risi. Húsið er byggt af steinsteypu
og með járnþaki á gsl. 1" borða súð með pappa á
milli. Í baðstofum, eldhúsum er milligólf og fyllt
á milli þiljað með sagspónum. Niðri eru 3 íbúð-
arherbergi, eldhús og 2 fastir skápar, allt kalk-
sljettað og millizerðir úr steinsteypu. Þar eru
2 ofnar og í eldavél. Uppi eru 4 íbúðarherbergi
eldhús og gangur, allt þiljað og í herbergjum
strigi og pappír á veggj. og lofti en hin herbergin
m. str. og pappír á loftum, allt málað. Þar eru
2 ofnar og í eldavél. Kjallari 3 al. á hæð er undir
öllu húsinu með steinsteypugólfi og hólfaður með
steinskilrúmum í þremur; hann er kalksljettaður
á veggjum og loftum í ¾ hlutum hans. Í húsinu

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

eru vatusleidslupípur.
L 12 al., br 11 al., h 6 al. Hver hlaup. al. á Kr. 484.00 — 5808.00
4 ofnar: 1/66, 1/58, 1/46, 1/36 — 2 eldavjelar á 73 Kr. hvor — 352.00
Vid sudurgafl hússins er forstofuskúr med kjallara, byggdur eins og húsid. Í honum er gángur og 1 fastur skápur. Kjallarinn er 3 al. á hæd.
L 3¾ al., br 7 al., hæd 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 160.00 — 600.00
Vid vesturhlid hússins er inn- og uppgönguskúr med kjallara 3 al. á hæd; hann er byggdur eins og húsid; í honum eru 2 gángar og 2 fastir skápar.
L 4½ al., br 3¾ al., h 8 al. Hver hlaup. al. á Kr. 138.00 — 621.00
Kr. (7383.00)
Hjartarson Sigv. Bjarnason — 7381.00

Árni Thorsteinson.
Jóhann S. Hjörleifsson
J. B. Pelursson
Kristin Pelursson.

Ár 1911 hinn 25 Februar mætti Á. Thorsteinson f. h. Brunamálastjóra H. Thorsteinson ásamt hinum fösta virdingarmönnum til þess eftir beidni ad virda til brunabóta eftirfarandi húseignir:
1º Jes Zimsen, Kaupmadur hefur bedid um nýja virdingu á húseignum sínum vid Hafnarstræti 23B þess skal getid ad húsum þessum hefur verid gjört talsvert til bóta frá þvi þau voru virt árin 1874, 1882 og 1894 og ad þá hafa engin eldfæri í húsunum verid tekin med í virdingunum. Brunabótanr. húseignarinnar er Nº 129.
129
Litr. a. Íbúdar og verzlunarhús, einlyft og med kvisti í gegu, byggt af 6"x7" trjám, stokverk, klætt utan med járni ad nordan og vestanverdu en med þakhellu ad sunnan og austanverdu, med þakhellu a 2" plánka súd og rimlum. Nidri eru 2 íbúdarherbergi, eldhús, búr, 2 gangar, skrifstofa og sölubúd med bordum, hyllum og skúffum, allt þiljad og herbergin m. pappir ~~á veggjum, allt málad~~ og striga á veggjum, brjóstþilum og spjaldalóftum, allt málad. Þar eru 4 ofnar og 1 tvöföld eldavjel. Uppi eru 4 herbergi, skrifstofa, 3 geymsluherbergi og gángur; herbergin og gángurinn þiljud og málud. Þar er 1 ofn. Kjallari 3 al. á hæd er undir ½ húsinu; í honum er sump. timburgólf en sumpart steinsteypugólf. Í húsinu eru vatus- og gasleidsla og skolpræsi. Ris hússins er 5½ al.
L 33½ al., br 12¼ al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 398.00 — 13.333.00
5 ofnar: 1/135, 1/100, 1/70, 1/68, 1/40 — 1 eldavjel á 115 Kr. — 528.00
Vatus- gas- og skolpleidslupípur fyrir 512 Kr. — 512.00
Litr. b Vid austurgafl hússins Litr. a er einlyft íbúdarhús m. 6½ al. risi, byggt af múrsteini og med hellupaki á lángböndum. Nidri í húsinu eru 2 íbúdarherbergi, þvottahús m. vatnspott og 1 geymsluherbergi, allt kalksljettad en herbergin málud. Þar er 1 ofn. Í þvottahúsinu er steingólf. Uppi er húsid hólfad í tvennt.
L 14¾ al., br 10 al., h 4⅓ al. Hver hlaup. al. á Kr. 300.00 — 4.425.00
1 ofn 55 Kr. — 1 þvottapottur - 65 Kr. — 120.00
Litr. f. Vid nordurhlid adalhússins (Litr. a) er einlyftur skúr, b. af binding, kl. utan m. pl. bordum, pappa listum og járni þar yfir og med járnþaki á borda súd. Skúrinn er hólfadur í tvennt og í honum steinsteypugólf og timburgólf ofan á þvi. Skúrinn er þiljadur innan og alsettur med hyllum.
L 13½ al., br 6¼ al., h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 98.00 — 1.323.00
Litr. c Fyrir vestan húsid Litr. a, á sömu lód, er tvílyft geymslulhús m. 6¼ al. risi, byggt af binding og klætt utan med bordum og skífu á sudurhlid, austurgafl vesturstafn og ad nokkru leyti á nordurhlid. Vesturgafl
Flyt Kr. 20241.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 20241.00

er úr múr. Á húsinu er hellupak á bordaðúð. Nidri eru 3 herbergi og gángur og milligerð úr múrsteini að endilöngu. Kyppi eru rimlaskilrúm. Á þridja bitalagi er gólf úr pl. bordum

L. 19 al., br 12¼ al., h 7½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 321.00 — 6099.00

Litr. d. Við norðurhlið þessa húss eru 2 skúrar jafnstórir byggðir úr binding, kl. ut. m. listuðum bordum og m. járnþaki á borða ðúð.

L. 7 al., br 4 al., h 3 al. Hver hlaup. al. á Kr. 48.00 — 336.00

Litr. e Fyrir norðan þessa skúra er einlyft geymsluhúsi með bryggjugángi í gegn um það endilangt. Riskað hússins er 6 álnir og það er byggt af binding og múrað í hann að helming að norðanverðu; húsið er klætt utan m. bordum og skífu á austurhlið og suðurgafli en á norðurgafli er járn á bordaklæðningu og með skífuþaki á pl. borða ðúð. Nidri er húsið hólfað í tvennt. Á efri bitum er gólf úr pl. 5/4" bordum.

L. 13 al., br 19 al., h 5¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 323.00 — 4199.00

Geymsluhúsið Litr. g er áður var undir þessu Brbnr. 129 er nú rifið og á sama stað er þar nú geymsluhúsin sem eru virt undir Brbnr. 1103.

sp. Kr. 30875.00

2º Jes Zimsen Kaupmaður hefur endurbætt geymsluhúsi ðitt við Hafnarstræti Nº 23, Brbnr. 1103, frá þós það var virt árið 1906.

1103 Húsið er einlyft m. skúrþaki, byggt af binding, kl. ut. m. kantsettum 5/4" bordum, pappa og járni þar yfir á 3 vegu, og þaki, eldvarnarveggur að norðanverðu. Í húsinu er timburgólf og 2 járndregarar að endilöngu með 8 járnstoðum undir. Kjallari m. 12" þykku steinsteypugólfi er undir öllu húsinu; hann er 3½ al. á hæð og í honum eru einnig 2 járndregarar með 8 járnstoðum undir.

L. 22½ al., br 15 al., medalhæð 4¾ al.

Hver hlaup. alin á Kr. 340.00 — 7650.00

Við suðurhlidina á geymsluhúsi þessu er skúr byggður af binding, kl. ut. m. kantsettum 5/4" bordum á þaki og m. járni þar yfir. Í honum eru geymslurúm og 2 salerni. Steinsteypugólf er í öllum skúrnum.

L. 8¾ al., br 6¼ al. h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 56.00 — 490.00

sp. Kr. 8140.00

Á. Thorsteinson. ~~Hj~~jartarson Sigv. Bjarnason Jes Zimsen.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1911 hinn 25 Febrúar mætti Á. Þorsteinsson f. hönd Brunamálastjórn St. Þorsteinsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum, Fyrir miðnefndu Sirti Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni í húseignunni № 12 við Laugaveg, Borbr. J. til þess að skoða og virða brunaskemd sem húseignin varð fyrir aðfaranótt hins 20 Febrúar.

Húseignin heyrir skift um eigendur og var brunamálastjórninni ekki kunnugt um hverjir þeir voru ~~eigendur~~; en brunamálastjóri sjekk þ. 22 sama mán. til Kynningu um brunann frá St. Kaupmanni Gísla Þorbjarnarsyni, fyrir hönd eigendanna St. Jóni Sigurðssonar, Jóni Þorlákssonar, Kol Beins Eyjólfssonar og Þorsteins Gunnarssonar, dagsett 20 s. mán., og þar með beiðni um að skoðunar og virðingargjörð færi fram á skaðanum. St. Gísli Þorbjarnarson hefir last fram umboð frá eigendunum ~~hvað brjefið sýnir þ. 23 þ. mán.~~ og fyrir þeirra hönd, fallist frá rjettinum til að velja annan virðingarmann enn sig.

Húseignin hefir verið virt til brunabóta þannig:

Litr. a	Íbúðin, Beboelse & Handel	Kr. 9796.00	Virt 12/9 1903.
- b	- - - - -	- 2602.00	- 31/10 1899
- c	- - Pakhús	- 576.00	- 14/9 1891
- d	Baðhús Fud- og Opgang	- 125.00	- 31/10 1899
	samtals Kr.	13099.00	

Öll húsin eru skráð í 2 Kl. 1a

Skemdin hefir eingöngu orðið á húsinu Litr. c, hin húsin óskemd að öllu leyti. Um upptök eldsins er ekkert kunnugt enn þá, þar eð prófun er enn ólokið. Þetta hús, Litr. c hefir eins stöðugt af eldinum að sjer allsinn það algerlega ónýtt að gjöra við það, hefir allt brunnið innan úr því en standa eftir að nokkru leyti veggir og þak, en það allt hálfbrunnið.

Upphæð skaðabótanna verður því, samkv. §42 í samþykktinni Kr. —— 576.00 þar frá dragast brunaleifar

I) Járnleifar fyrir 50 kr.
II) Kimbleifar - - 35 - 85.00

samtals Kr. 491.00

Þess skal getið að hús þetta, Litr. c hafði ekki kötluverðum umbótum við það, að það var þiljað að innan og innrjettað í því sölubúð sú er hann átti og var búðin notuð fyrir tóbaksverslun. Að öðru leyti hefir húseignin ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum, ~~sem gjöra~~ ~~verðmæti hennar~~ er geti haft áhrif á upphæð skaðabótanna. Þessi matsgjörð er var framkvæmd af oftnefndum virðingarmönnum með öllu samkomu til áður getna fyrirlýsinga þeirra skal fyrir í 2 tvíriti.

Árni Þorsteinsson Hjartarson Sigv. Bjarnason

Fyrir hönd eigendanna:
Gísli Þorbjarnarson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1911 hinn 28 Febrúar mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi hús:

1º Jón Sigurðsson og fl. hafa sem eigendur að húseigninni Nº 12 við Laugaveg, Brbr. 7 beðið um brunabótavirðingu á inn- og uppgöngu-skúr, sem hefur verið stækkaður og umbættur frá því hann var síðast virtur 31. Okt 1899, og útihúsi sem ekki áður hefur verið virt.

7/

Lit. d. Inn- og uppgöngu-skúrinn, sem er við suðurhlið íbúðarhúsana Lit. a og b, er byggður af binding, Kl. út. m. plægðum borðum, pappa og járni á þaki og veggjum. Í honum eru 2 inngángar, 2 uppgángar og 1 geymslu-klefi; að nokkru leyti þiljaður innan

L 5 al., br 6 al., h 9½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 171.00 — 855.00

Lit. e Sumnan til á sömu lóð er geymslu-skúr, einlyftur, b. af binding, Kl. út. m. pl. 1" borðum og járni þar yfir á 3 vegu, eldvarnarklið að sumnanverðu, og með járnþaki á lángböndum. Skúrinn er hólfaður í 4.

L 14½ al., br 5 al., h 4½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 56.00 — 812.00

5 þ. Kr. 1667.00

2º Björn Stefánsson hefur aukið og endurbætt húseign sína við Laugaveg Nº 52, Brbr. 658.

658/ Hús þetta er tvílyft m. 2 al. risi, b. af binding, Kl. út. m. 5/4" borðum, pappa og járni þar yfir á veggjum og þaki. Í útveggi er fyllt m. marhálmi í binding. Niðri eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, gángur og 1 fastur skápur, allt þiljað og herbergin m. pappa á veggjum og 2 þeirra m. striga og pappír á loftum, allt málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 3 íb. herbergi, eldhús og gángur, allt þiljað og herb. m. pappa á veggjum en striga og pappír á loftum, allt málað. Þar eru 3 ofnar og 1 eldavjel. Kjallari 3½ al. á hæð er undir öllu húsinu; í 3/5 hlutum hans er timburgólf. Þar eru 3 herbergi þiljuð og 2 af þeim með striga og pappír á loftum, almálud. Þar eru og 3 geymslu-klefar og gángur.

L 12 al., br 11 al., h 9¼ al. Hver hlaup. al. á Kr. 510.00 = 6120.00

4 ofnar: 1/62, 2/50, 1/40. 2 eldavjelar: 1/90, 1/51 — 343.00

Við suðurhlið hússins er inn- og uppgöngu-skúr m. kjallara, byggður eins og húsið.

L 3½ al., br 3½ al., h 8 al. Hver hlaup. al. á Kr. 122.00 — 427.00

Sumnan til á sömu lóð er einlyft geymslu-hús m. 1 al. risi, b. af binding, Kl. út. m. plægð. borðum og m. járnþaki á þl. borða súð; þar er heygeymsla.

L. 6 al., br 7 al., h 6 al. Hver hlaup. al. á Kr. 100.00 — 600.00

Á fast þessu húsi að austanverðu er annað hús einlyft m. 1¼ al. risi, byggt eins og hitt. Í því er hesthús, hænsnahús og klefi.

L 8 al., br 7 al., h 3¼ al. Hver hl. alin á Kr. 78.00 — 624.00

5 þ. Kr. 8114.00

Á. Thorsteinsson. ~~Hj~~artarson Sigv. Bjarnason

fyrir hönd eigendanna
Gísli Þorbjarnarson

fyrir hönd Björns Stefánsson
eftir umboði
B. Kristján Guðmundsson
umboðið liggur við brjefin

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14/3 1911.

Ár 1911 hinn 14 Marz mætti Á. Thorsteinsson f. h. brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1º Jón Setberg og Eyvindur Árnason trjesmiðir hafa á lóð sinni við Laufásveg Nº 2, Brbnr. 878 byggt einlyft timburgeymsluhús úr steinsteypu með skúrþaki – húsið er áfast við suðurgaflinn á verkmiðjuhúsinu Litr. a og innangengt í það um eina járnhurð, sjálflokandi. Á húsinu er járnþak á pl. 5/4" borða súð með pappa á milli. Húsið er óinnrjettað en útveggir cementsljettaðir að innan og utan. Kjallari, 4 al á hæð er undir öllu húsinu, hann er með steinsteypugólfi. Þar er 1 miðstöðvarhitavjel. 1 Reykháfur er á húsinu og hitaleiðningar um það allt.

878.

Lengd 14 al., br 15 al., h 6 al. Hver hlaup. al. á Kr. 300.00 — 4200.00
1 miðstöðvarhitavjel m. leiðningum 1600 Kr. — 1600.00
sp. Kr. 5800.00

2º Kaupmaður B. H. Bjarnason, Adalstræti 7, Brbnr. 191 hefur aukið og endurbætt geymslu-hús sitt Litr. b. sem áður hefur verið virt á 1800 Kr. Húsið er nú tvílyft með 4 3/4 al. risi, byggt af binding, klætt utan m. kantsettum bordum, 5/4", pappa og járni þar yfir og með járnþaki á lángböndum með pappa á milli. Niðri er húsið hólfað í tvennt og þiljað innan á veggi. Uppi er einn geymur, en þiljað innan á veggi. Á þriðja gólfi er þurkloft. Kjallari er undir þú öllu 3 al. á hæð.

191.

L. 12 1/2 al., br 10 al., h 8 al. Hver hlaup. al. á Kr. 200.00 — 2500.00
sp. Kr. 2500.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Arni Thorsteinsson.

Reikningur og skýrylur Okt.-Jan. Kvartal 1910-11. Setberg Árnason

Ár 1911 hinn 22 marz mætti Á. Thorsteinsson f. hönd brunamálastjóra H. Thorsteinsson til þess ásamt hinum föstu virðingarmönnum og eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseign:

Guðmundur Magnússon prentari hefur byggt einlyft hús m. porti, kvisti og 5 1/2 al. risi á lóð sinni við Grundarstíg. Húsið er b. af steinsteypu og m. járnþaki á pl. 1" borða súð með pappa á milli. Í báðum bitalögum er milligólf. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús gángur og 1 skápur, allt sumpart þiljað en sump. Kalkdregið og kokolitplötur á loftum. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 4 íb. herbergi, eldhús, gángur og 1 skápur og þrágángur líkt og niðri. Kokolit á loftum. Þar er 1 eldavjel. Á skambitum er gólf úr pl. 1" bordum. Kjallari m. steinsteypugólfi er undir öllu húsinu 3 1/2 al. á hæð, hólfaður með steinsteypumilligerðum í þrennt.

1251.

L 15 al., br 12 al., h 6 1/2. Hver hlaup. al. á Kr. 396.00 — 5940.00
1 ofn 46 Kr. 2 eldavjelar: 1/60, 1/50. — 156.00
Við austurklið er inn- og uppgöngurskúr, byggður eins og húsið.
L 4 al., br 3 1/2 al., h 10 1/4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 105.00 — 420.00
Bæði húsið og skúrinn eru enn þá í smíðum.
sp. Kr. 6516.00

Hjartarson Sigv. Bjarnason
Arni Thorsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Árið 1911 þann 22 maí mætti A. Þorsteinsson f. Hjörd brunamálastjóra A. Þorsteinsson ásamt hinum þeim virðingarmönnum, Bjarna Þórðarsyni Hjartarsyni og Sigvalda Bjarnasyni í Húseigninni Nýjabæ á Grímsstaðaholti Brbr. 5/72, sem hefir verið eign Eyjólfs Eyjólfssonar, til þess að skoða og virða brunaskemd þá sem þessi eign varð fyrir við bruna aðfaranótt hins 21 þ. mán.

5/72

Brunann var kallaður brunamálastjórinn af hr. Sigfúsi Sveinbjarnarsyni, sem nýlega hafa keypt þessa afbrunnu húseign, með bréfi þ. 21 s. mán og hefir hann sem eigandi í sama bréfi þráfallið þetti vitnum til að velja annan af virðingarmönnunum.

Húseignin er virt til brunabóta í þessari þannig:

Fortún. Bebyggð Kr. 1015.00. Virt þ. 27/9 1904

og er skráð í 2 Kl. 1a.

Þetta hús sem var úr steini með járnþaki hefir algjörlega brunnið niður og standa aðeins eftir steinveggirnir svo skemdir að vjer álítum að það verði að rífa þá niður, ef byggja á upp aftur. Eldfastir eru leyfar af járninu sem var á þaki og ofnunum. Samkvæmt § 42 í samþykktinni verður þá skaðabótaupphæðin

Kr. 1015.00 með

frádregnum brunaleifum:

I) Múrleifar Kr. 47.00
II) Járnleifar - 60.00 — 107.00

Samtals Kr. 908.00

Um upphæðina að eldinum eyddum ekkert vafist en þá þarf þróf standa yfir hjá bæjarfógeta. Þess skal getið að í húsi þessu hefir ekki verið búið í hjerumbil 1½ ár. Húseignin hefir ekki, að svo miklu leyti sem sjá mátti við virðingargjörðina, rekið neinum þeim breytingum er geti haft áhrif á upphæð skaðabótanna. Matsbjörðin, sem var framkvæmd af ofangreindum virðingarmönnum með ákvæðum til áður getnra upplýsinga þeirra, stóð í 2½ klst.

Á. Þorsteinsson. Hjartarson Sigv. Bjarnason

Sigfús Sveinbjörnsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

28/3 1911.

Ár 1911 hinn 28 marg mætti Á. Thorsteinsson f. h. brunamálastjóra H. Thorsteinsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum til þess eftir beiðni að virða til brunabóta eftirfarandi húseignir:

1º Th. Thorsteinsson Kaupmaður hefur á Kirkjusandi Brbur 580 aukið og endurbætt ýms af

Litr. a húsum sínum. Fiskgeymslurhúsið Litr. a hefur hann stækkað en rifið niður hliðarskúranan Litr. b og c. Hús-þetta er byggt af binding, Kl. ut. m. járni á lángböndum og með járnþaki á pl. 1" borða súð m. pappa á milli. Riss hússins er 2 3/4 al. Innan á binding er pappi og veggir þiljaðir m. pl. 3/4" borðum. Timburgólf er í húsinu.

580

L 60 al., br 18 al., h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr. 124.00 — 7440.00

Litr. d. Íbúðarhúsið, Litr. d er einlyft með 1 al risi, b. af binding, Kl. ut. m. pl. 1" borðum, p. og listum og m. járnþaki á pl. 1" borða súð með pappa á milli. Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gángur, allt þiljað og málað. Þar eru 2 ofnar og 1 eldavjel. Í húsinu eru 2 reikhafar og 37 föst rúm.

L 25 al., br 12 al., h 4 al. Hver hlaup. al. á Kr 130.00 — 3250.00

2 ofnar: 1/70, 1/46 — 1 eldavjel á 85 Kr — 201.00

Litr. e Fiskþurkunarhúsið Litr. e er með 4 al. risi, einlyft, b. af binding, Kl. ut. m. pl. 1" borðum, járni þar yfir og með járnþaki á pl. 1" borða súð með pappa á milli. Innan á binding er klætt m. pl. 1" borðum og fyllt í binding m. sagspónum. Í húsinu er steinsteypugólf og þar eru 35 þurkgrindur og ventilkassar með 40 ventilum. Undir loftbitum er járndregari eftir húsinu endilöngu. Lafthett 9 x 2 álnir er á þakinu.

Flyt Kr. — 10891.00

Flutt Kr. 10891.00

Lengd 16 al., br 10 al., h 8 1/2 al. Hver hlaup. al. á Kr. 288.00 — 4608.00

Litr. f. Við austurhlið þessa húss er einl. skúr fyrir miðstöðvarhitavjel; byggður af binding, Kl. ut. m. járni á lángböndum og m. járnþaki á pl. 1" borða súð m. pappa á milli. Í skúrnum er steingólf. Þar er múraður upp hitageymir úr heilsteinsmúr 4 3/4 x 4 x 6 1/2 álnir.

L 10 al., br 6 1/2 al., h 8 1/2 al. Hver hlaup. al. á Kr. 104.00 — 1040.00

Litr. g Í skúr þessum er 1 miðstöðvarhitavjel m. tilheyrandi fyrir Kr. 3600.00 — 3600.00

Kr. 20139.00

Þessir liðir Litr. a-g voru áður virtir á Kr 11.570.00.

2º H/F „Völundur hefur endurbætt húseign sína við Klapparstíg Nº 4, Brbur 289. Húseignin hefur áður verið virt á samtals 3721 Kr.

Litr. a Íbúðarhúsið er einlyft m. 4 al. risi, b. af binding Kl. ut. m. pl. 5/4" borðum og járni þar yfir á 2 vegu og m. járnþaki á 1" borða skarsúð. Í binding er múrað með múrsteini og fyllt á milli spena með marhálm. Niðri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 1 fastur skápur, allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Uppi eru 2 íb. herbergi og gángur, allt þiljað og málað. Þar er 1 ofn og 1 eldavjel. Kjallari með timburgólfi er undir hálfu húsinu 3 al. á hæð og hólfaður í 4 geymslurklefa.

589

L 9 al., br 9 al., h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 270.00 — 2430.00

2 ofnar: 1/55, 1/38. 2 eldavjelar: 1/65, 1/50 — 208.00

Litr. b. Við norðurgafl hússins er viðbygging með lágu risi; b. af binding, Kl. ut. m. pl. 5/4" borðum, pappa listum og járni þar yfir á suðurhlið og þaki. Innan á binding er pappi. Í henni eru 2 íb. herbergi og búr, allt þiljað og herbergin m. striga

Flyt Kr. 2638.00

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

	Flutt Kr.	2638.00
	og pappír á veggj. og loftum, allt málad. Þar er 1 ofn. Kjallari m. timbuyólfi er undir hemni allri 2¾ al. á hæd.	
	L 7½ al., br 9 al., h 5 al. Hver hlaup. al. á Kr. 204.00	1530.00
	1 ofn 65 Kr.	65.00
Litr. d	Áfast vid þessa vidbygging ad nordanverdu er skúr, b af binding, Kl. ut. m. pl. 5/4" bordum, listadur á austurhlid og nordurgafli og med járn-þaki á borda súd m. pappa á milli. Í honum er gángur. 1 skápur og geymsluklefi, þiljad og málad.	
	L 3 al., br 9 al., h 5½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 135.00	405.00
Litr. c	Vid austurhlid hússins er inngönguskúr, b. af binding, Kl. ut. m. bordum ~~á veg~~ og járni á veggj. og þaki. þiljadur og máladur innan.	
	L. 3 al., br 3 al., h 3½ al. Hver hlaup. al. á Kr. 42.00	126.00
	Kr.	4764.00

~~Hj~~jartarson Sigv. Bjarnason

Árni Thorsteinson.

f. Hlutafjelagid „Völundur"
Sveinn Jónsson Árni Jónsson
Th. Thorsteinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur