

Brunabótavirðingar

Bók 21-01-1928 til 21-06-1930 Aðfnr 744

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

www.borgarskjalasafn.is

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

SKJALASAFN
REYKJAVÍKURBÆJAR

Brunabótavirðingar
1928
:
21/1 - 1930 - 21/6

.073.515.2 - .78:614.84

744

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

SKJALASAFN
REYKJAVÍKURBÆJAR
744

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bók þessi, sem er að stærð 414- fjögur hundruð og fjórtán- tölusettar blaðsíður, gegnumdregin og útbúin með innsigli stjórnarráðsins, löggildist hérmeð til þess að vera

Brunavirðingabók

fyrir Reykjavíkurkaupstaðr.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið 16. janúar 1928

F. h. r.

Vigfús Einarsson

Þorkell Þorláksson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1928, hinn 21. janúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum, þeim herrum Sigurði Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni byggingameistara til þess samkvæmt lögum nr. 1. frá 26. marts 1924 um brunabrygðingar í Reykjavík, að virða til brunabótaupphæðar húseignir hér í bænum.

1. Hús Kjartans Ólafssonar, Njarðargata 47, bókn. 2379, er nýtt, tvílyft íbúðarhús með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki úr bárujárni, pappa og bárujárni.

2379

Skýrsla 1928

Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fatageymsla, vatnssal og anddyri.

Í húsinu eru 3 gólf úr járnbentri steinsteypu og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu. Innan á útveggjunum eru korkplötur sementsbundnar og allt er húsið innst veggfóðrað eða málað innan.

Í efri hæðinni, er sama herbergjaskipun og fyrirgangur allur einsog á neðri hæðinni.-

Í þaklyftu er portloft.

Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi og skilveggjum. Þar eru 2 málaraherbergi, þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi, vatnssal og gangur.

Í eldhúsveggjum innanverðis eldavéla eru postulínsflísar og undir vélunum eru gólfin lögð leirflísum.

Í hæðum hússins eru gluggar tvöfaldir.-

Steinsteypuþröppur eru við vesturgafl hússins og undir þeim er gangur inní kjallarann og 2 geymsluklefar.

Allt er húsið sementsslétthúðað utan

L. 8.8 m., br. 7.6 m., h. 5.6 m., rúmm. 2.9 m., kjallarap. 2 m.

Hver rúmm. metur virður á kr. 3.45 — — — = kr. 26.736

Í Miðstöðvarhitunarvélar með leiðslum og ofnum 1/1000. 1/100 kr. Eldavélar 2/3 rúmm. 2/3 rúmm. þvottap. á 150 kr. Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsleiðslur 800 — = 4840

Línoleumgólfdúkar á kr. 1/000-

Samt kr. 31.636

2. Hús Páls Einarssonar við Mjölnisveg, bókn. 2391 er tvílyft íbúðarhús með risi byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og bárujárn. Á loft eru úr járnbentri steinsteypu.

2391

Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og anddyri. Gólf eru hér, sem og skilveggir allir úr venjulegri steinsteypu

Innan á útveggjum er borðaginnl með pappa á listum og
þiljum þar innaná, loðdum steina og vélapappír og alt ýmist
veggfóðrað eða málað. — Auk þessa er á neðri hæðinni:
geymsluherbergi, vatnssal., þvottr skápur og gangur.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og
gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á íbúð neðri=
hæðarinnar.
Á þaklofti er geymsla og þurrkloft.
L. 8 m., br. 9,2 m., h. 5,6 m., ris 2,7 m.
Hver klang. meter virtur á kr. 2704 — — =kr. 21.632
4 ofnar 2/200 1/150 1/100 kr. 2 eldavélar 1/210. 1/180. — vatns- og skolpl. á 500 } =" 3170
Rafmagnsleiðslur á kr. 800 - Linoleumgólfdúkar á Kr. 800 - }
Samt. kr. 24.772.

3 Hús Kristjáns Sveinssonar við Laugaveg, brbnr.: 2267, er
nú fullgert að innan og utan frágangi.
Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með
pappa á milli
Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. og
gangur. Í húsinu er langskilveggur úr steinsteypu, en
þverveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Neðan
á loftbitum er borðaklæðning. Innan á útveggjum er
borðaginnl með pappa í listum og þiljum þar innanáa
Allar þiljur eru límdar striga og blaðsíðum pappír og allt
er hvítt ýmist veggfóðrað eða málað. —
Gólf er hér úr steinsteypu.
Á þaklofti eru gólfborð. Þar uppi er geymsla og þurrkloft.
Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum eru 2 íbúðarherbergi
eldhús og anddyri. Allt með sviputum frágangi einsog er á aðal=
hæðinni. Auk þessa eru í kjallaranum 2 geymsluherbergi
og gangur. — Allt er húsið úr sementssteinlími utan. —
L. 8,2 m., br. 7,5 m., h. 3,8 m., ris 2,7 m., kjallarah. 2,5 m.
Hver klang. meter virtur á Kr. 2260 — — =Kr. 18572
4 ofnar 2/180 2/80 kr. 2 eldavélar 1/250 1/150 kr. - vatns- og skolpl. á kr. 400 - } =" 2970
Rafmagnsl. á kr. 750 - Linoleumgolfdúkar á kr 960 - }
Samt. Kr. 21.502.

4 Hús Stefáns Einarssonar Hverfisgata 78, brbnr. 655,
er nýtt steinsteypuhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borða=
súð með pappa á milli. Timburgólf er í öllu húsinu yfir
steinsteypugólfinu. Loftið er húsið þiljað innan.
Húsið er þannig byggt að taka má 2-3 herbergi um á það
í einu til afgreiðslu á bílstjóra skýlum og fleiru
655 Afskr. '28 L. 15,5 m., br. 5,4 m., h. 3,3 m., skápak.
Hver klang. meter virtur á kr. 447 — — =kr. 6928
Miðstöðvarhitunarvél með leiðslum og ofni á kr. 800 } =" 1250
Rafmagnsleiðslur á kr. 300 - Vatns- og skolpl. á kr. 150 - }
Samt. kr. 8.178

5 Hús Hans Kristjánssonar, Sjóklæðagerðin við Skúlagötu
brbnr.: 1475 er ný viðbótarbygging við vesturgafl eldra hússins,
úr binding klædd utan járni á langborðum bæði veggir
1475 og þak.
Afskr. '28 L. 6,4 m., br. 5,6 m., h. 4,2 m., ris 1,3 m.
Hver klang. meter virtur á kr. 279. — =kr. 1786
c Geymsluskúr er byggður við suðurhlið eldra hússins úr
binding klæddum utan borðum á veggjum og þaki.
Pappa þak er yfir borðasúðinni
L. m., br. m., h. m. skápak
Hver klang. meter er virtur á kr. =kr.
Samt kr. 1.786.

6 Hús Þorgeirs Helgasonar Laufásvegur 18, brbnr. 1326, hefur
verið byggt að innan leiti frá því það var virt síðast 1/12-1923
Það er byggt úr steinsteypu á 3 vegu, en framhliðin er úr bindingi
1326 klæddum utan með borðum, pappa og járni, og þak er úr borðaðri
Afskr. '28 pappa og járnjárni.
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, anddyri og gangur. Allt þiljað
og innan veggfóðrað eða málað innan.
Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi. Þar eldhús þiljað
og málað, vatnssal. 2 geymsluherbergi. Allir skilveggir eru úr timbri
L. 9,8 m., br. 4,5 m., h. 3,4 m. Skápak. Kjallarah. 2,3 m
Hver klang. meter virtur á kr. 817 — — =kr. 8.007
1 ofn á kr. 170, eldavél á kr. 150, Rafmagnsl. á kr. 600 } =" 1580
Vatns- og skolpl. á kr. 400 - Linoleumgólfd. á kr. 260 }
Samt. Kr. 9.587

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7. Hús Meyvants Sigurðssonar við Tryggvagötu, brbnr 2409 var áður talið með brbnr. 1373 en fæst [illegible] með virðingargerð þessari undir nýtt brunabótanúmer, með því að það er nú orðið sérstakt hús. Nýr stafn hefur nú verið settur í hús þetta. Það er byggt úr bindingi kl utan með járni á langböndum 2409 Afskr 98 kaðlaklætt með panelborðum. – Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum fjölum. Timburgólf er á húsinu. – Í vesturendanum er geymsla fyrir 2 hjólreiðar. –

L. 10.8 m., br. 7 m., h. 2.6 m., skápak.
Hver klamp. meter virðist á Kr. 320 – — Kr. 3564 ✓
" " 200
Samt. Kr. 3,764 ✓

8. Hús Árnabús Ágústu Svendsen Skólastræti 1?, brbnr. 115, er, að mestu, óbreytt frá virðingu 24/8-1922.

a Íbúðar- og verslunarhús. L. 13.2 m., br. 8.8 m., h. 6,4 m., ris 3.6 m., kjallh. 2,3 m.
Hver klamp. meter virðist á Kr. 3109 — = Kr. 41,039 ✓
115 ✓ 7 ofnar 1/250 3/180 3/150 kr. í eldavél á 200.– Þvottap. 250.– Kafmagnsl. á Kr. 1400.– Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 600.– Línóleumgólfdúkur á Kr. 1600.– Baðkaki á Kr. 800.– } = " 6,090 ✓
b Þingöngustúr. L. 19 m., br. 19 m., h. 5,8 m. skáp. kjallh. 2,3 m.
Hver klamp. meter virðist á Kr. 500.– — = " 950 ✓
c Geymsluhús. L. 8.5 m., br. 3.1 m., h. 2,5 m skápak.
Hver klamp. meter virðist á Kr. 233. — = " 1980 ✓
Samt. Kr. 50,059 ✓

9. Hús Magnúsar V. Jóhannessonar Nýlendugata 22, brbnr. 2249. Er nú fullgert að smíði og öllum frágangi. –

2249 Það er byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er 2" plankagrind með 2 pappa lögum í, listum og fjölum þar innan á. – Gólf og loft eru úr járnbentri steinsteypu en skilveggir allir úr venjulegri st. steypu fjalir allar eru lagðar striga og vélapappír og steinsteypu veggir sementsbættir og allt er hæðin þrisvegfóðrað eða málað innan. Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur allur eins og á neðri hæðinni.

2 kvistir eru á risháðinni og á þaklyftinni eru sín 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, vatnssalerni og gangar. Skilveggir eru hér úr bindingi með tvöföldum fjölum, og klæðning er neðan á skammbitum og þaksperrum, allt hefl striga og þýnist veggfóðrað eða málað.
Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu. Þar eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal. og gangur. Allt með samskonar frágangi eins og er á aðalhæðum hússins. Í kjallararúmum er emfremur miðstöðvarherbergi og kolaklefi.
Allir stigar hússins eru úr timbri og húsið er allt sementsléttað utan
L. 10 m., br. 8.8 m. h. 5.9 m. ris 3.3 m kjallarah. 2,5 m.
Hver klamp. meter virðist á Kr. 4400.– 3960 = Kr. 44,000 ✓
Miðstöðvarkatlar með ofnum á Kr. 3500.– 4 eldavélar 3/250 3/200 3/150 kr. . . } = " 9350.– ✓
Baðkaki á Kr. 800,00 – Vatns-gas- og skolpleiðslur á Kr. 500 kr. . . }
Kafmagnsleiðslur á Kr. 1500,00 Línóleumgólfdúkur á 2200.– . . .
b Íbúðarhús er byggt, í sama lag, úr steinsteypu með paki úr bárujárni, pappa og borðasúð. Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. – 2 loft eru úr járnbentri steinsteypu og skilveggir allir úr venjulegri st. steypu. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í og fjölum þar innan á lögðum striga og vélapappír og allt þýnist veggfóðrað eða málað.
Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu. Þar er þvottaherbergi, 5 geymsluherbergi, þurkherbergi og vatnssalerni og gangur. 2 þverveggir í kjallararúmum eru úr steinsteypu en hinir allir úr bindingi með einföldum fjölum
L. 10,2 m., br. 4.6 m., h. 3.2 m., skápak. Kjallarah. 2.2 m.
Hver klamp. meter virðist á Kr. 742.– — = Kr. 8078 ✓
Miðstöðvarhitunarvél m/ tilheyrandi á 700 kr., eldavél á Kr. 180.– þvottap. 180 kr. Vatns-gas- og skolpl á Kr. 300 Kafmagnsl. á Kr. 750.– Línóleumdúkur 2 kr. 360 } = " 3170 ✓
Samt. Kr. 63.598

10. Hús Jóhannes J. Reykdals Nýlendugata 17, brbnr. 2238 er nýtt geymsluhús byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. Það er þvottaherbergi og geymsluherbergi. Skilveggur og gólf er úr steinsteypu. Fjalir eru neðan á hinum þvottaherbergis með 2238 Afskr 98 þéttbergðu vírneti og allt er herbergið sementsléttað innan, sem og steinum allur að utan. – L. 3.8 m., br. 2.5 m., h. 2.5 m. skápak. Hv. kl. meter virðist á 190 kr. 722.– ✓
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 100 – " 100.– ✓
Samt. Kr. 822.– ✓

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11. Hús Þórarins Bjarnasonar við Nýlendugötu, brbnr. 2403
er nýtt, einlyft, íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með pakningi bordasúð pappa og járni.
Í því eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu og skilveggir eru allir úr venjulegri steypu.
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús anddyri og gangur.
Innan á útveggjum eru þiljur lagðar striga og veggfóðurpappír
og allt er hvítt yfir veggfóðrið eða málað innan.
Þaklyftið er ósundurhólfað og notað til geymslu og þvottaherbergis.
Kjallara er með steinsteypugólfi. Þar eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsklefarni anddyri og gangur. Allt með samskonar frágangi innan og í aðalhúsinu. Einnig eru í kjallaranum þvottaherbergi og geymsluherbergi. Í kjallara íbúðinni er timburgólf yfir steinsteypugólfinu
Stiginn er úr timbri og húsið er enn ekki sementsslétthúðað utan.
L. 8,2 m, br. 8 m, h. 2,9 m, ris 2,6 m, kjallarah 2,5 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1854 — = Kr. 15,203
Miðstöðvarhitunartæki með ofnum og leiðslum á Kr. 800 - Ofnar á Kr. 140 -
2 eldavélar á Kr. 180 Kr. 150 Kr. Þvottap. 130 Kr., vatns- og skolpl. á Kr. 400
Rafmagnsleiðslur á Kr. 800 - Línoleumdúkar á Kr. 700 — = 3300
Samt. Kr 18,503

12. Hús Karls Guðmundssonar, Sólvallargata 35, brbnr. 1208
hefur nú verið fleytt, endurbætt og stækkað. Húsið var fyrst talið
byggt við Fellsendastíg, og var síðast virt 12/12 - 1925.
a. Íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara er byggt úr tvöföldu
steinsteypu bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og
þaki. - Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi, þiljuð veggfóðruð og
máluð. - Í þaklyftinu er íbúðarherbergi með samskonar frágangi
eins og á aðalhæðinni. Þvottaklefi er einnig þar uppi
Kjallari með steinsteypu gólfi og skilveggjum er undir allu
húsinu. Þar er miðstöðvarklefi og geymsluherbergi
L. 5,8 m, br. 4,4 m. h. 3,1 m, ris 2 m. Kjallarah. 1,9 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 883 - — = Kr. 5,121
Miðstöðvarhitunartæki með ofnum og leiðslum á Kr. 1350 Rafmagnsl. á Kr. 350
Línoleumdúkar á Kr. 170 - — = 1870
b. Viðbygging er við suðurhlið húss a einnig byggð úr tvöföldu bindingi klætt
utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
Þar er eldhús og anddyri, hvorttveggja þiljað veggfóðrað og málað
Kjallari er undir viðbyggingu með steinsteypu gólfi, en timbur skilveggjum
Þar er vatnssalr og geymsla.

L. 5,5 m, br. 2,5 m, h. 2,4 m. skápar, Kjallarah. 1,9 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 349 - — = Kr. 1920
Gassuðuvél á Kr. 150,00 Vatns- gas- og skolpleiðslur á Kr. 400 - Gólfdúkur á Kr. 100 = 650
c. Íbúðarhús, nýtt, hefur verið byggt við [illegible] á húsunum lítra a og b.
úr steinsteypu á 3vegu og með járnþaki á bordasúð með pappa á milli
þar eru 2 íbúðarherbergi. Gólf og loft eru úr járnbentri steinsteypu
og skilveggir úr venjulegri steypu þiljaðir hvítta megin. Innan á útveggjum eru borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innanvið
Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og íbúðin öll fínisl
veggfóruð eða máluð.
Kjallari er undir húsinu með steinsteypugólfi og skilveggjum þar
er þvottaherbergi og geymsluherbergi.
L. 4 m, br. 9 m, h. 3,2 m, skápar. Kjallarah 1,9 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1480 — = 5920
Eldavél á Kr. 100,00 Rafmagnsleiðslur á Kr. 400 Línoleumgólfdúkar á Kr. 260 — = 760
Samt. Kr: 16241

13. Hús Hans Pedersen og barna hans, Skólastræti 1, brbnr. 24.
hefur verið fært til í lóðinni og byggður undir það nýr kjallari
úr steinsteypu
a. Íbúðarhús er úr tvöföldu bindingi klætt utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki
Í neðri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsklefi og gangur.
Allt þiljað innan og neðan í loftbita, lagt striga og vélapappír
og fínisl veggfóðrað eða málað.
Í efri hæðinni eru sama herbergjaskipun og frágangur allsstaðar
og er á neðri hæðinni.
Í þaklyftinu er 1 íbúðarherbergi og eldhús einnig með sama frágangi
Kjallari nýr er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi þar eru miðstöðvarherbergi m. m. og 2 geymsluherbergi. Skilveggir eru sumir
úr steinsteypu og aðrir úr timbri.
L. 11,9 m., br. 6,3 m, h. 5,2 m. ris 2,5 m., kjallarah. 1,9 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1772 — = Kr. 21,087
Miðstöðvarhitunartæki með ofnum og leiðslum á Kr. 2500,00 1 eldavél á Kr. 150,00
Þvottap. 150,00, Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafml. á Kr. 1200 Gólfd. á Kr. 900 — = 5400
b. Þvottahús er áföst L. 12,6 m, br 5,3 m. h. 4,4 m., ris 1,5 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 678. — — = 8543
Eldavél á Kr 150,00 Rafmagnsleiðslur á Kr. 500,00 — = 650
c. Hesthús áföst L. 12,9 m. br. 4,4 m., h. 3,1 m., ris 1,5 m. —
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 336 — = 4334

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt. kr: 40,014

d- atac e- Timg. skúr, obr. L. 7,1 m. br. 2,5 m, h. 4,6 m. skápak Hvers klaup. metes virtur á kr. 436. = " 1788

Samt. Kr. 41,802

14 Hús Sigfúsar M. Johnsen og Helga H. Einarssonar, Tjarnargata 7, brbnr. 2329 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með glaggaturni og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – 3 loft eru í járnbentri steinsteypu

2329 Í neðri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, fatageymsla, 2 forstofur, skápur og gangur. Skilveggir eru úr steinsteypu.

Ofaná á útveggjum eru 2" plankagrind með pappa á listum og þiljum þar innanað liggjandi strigi og maskínupappír og allt er hérin gróft veggfóðrað eða málað. –

Í efri hæðinni er samskonar herbergjaskipun og frágangur allur einsog er á neðri hæðinni. –

Afskr. '28 Í þakhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, vatnssalur og gangur. Skilveggir hér uppi, eru allir úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er innanað á krossbita og þaksperrur allt lagt strigi og gróft veggfóðrað eða málað. Í þakhæðinni eru ennfremur 3 geymsluherbergi áll þiljuð innan og þurkherbergi. –

Kjallari, með steinsteypugólfi, er undir öllu húsinu. Þar eru 5 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal og anddyri. allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinni. Í kjallaranum eru einnig 4 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi þvottaherbergi, fastur skápur og gangur.

Í útveggjum eldhússanna umhverfis eldavélar, sem og á útveggjum baðherbergja, eru lagðar postulínsflísar. Allt er húsið steinsteypt utan. Anddyrisstigi er úr steypu en bakstigar úr timbri

Innanhúss veggsvalir eru á húsinu með steinsteypu handriðum. Steinsteypubrúnirnar eru við báðar hliðar hússins, undir öðrum þeirra er innangengt í kjallarann en geymsluklefi undir hinum.

L. 15,6 m. br. 11,5 m, h. 6 m, ris 3,2 m. Kjallari 2,4 m Hvers klaup. metes á kr. 5406 = kr. 83.793

3 Miðst. hitav. m/ kötlg. 6500 2 Rafmagnseldavélar 2 stórar/ eldavél 180,- Þvottakar. á kr. 130 Vatns- og skolpl. á kr. 1500 Rafmagnsl. á kr. 2000 Baðl. á kr. 2800 Kolaundirlemd á kr. 2800 = 15.170

Samt. kr: 98.963

15 Hús Jóns Halldórssonar & Co, Skólavörðustígur 6B brbnr. 1068, litra c, vélahús hefur verið bætt um einn gólfhæð, sem er einsog neðri hluti hússins, byggður úr steinsteypu með steinsteypu lofti og þar yfir járnþaki á pappa á borðasúð.

1068 Í þessari nýju hæð eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Skilveggir eru úr steinsteypu og innan á útveggjunum er borðagrind og þar á celotex-plötur. Hérin allt er gróft veggfóðrað eða málað.

Afskr. '28 Í milliveggnum, sem tengir þessa byggingu við aðalhúsið, litra a, eru dyr með krómbúnu hurð. Niðri er húsið óbreytt.

Allt er húsið steinsteypt utan.

L. 5,2 m., br. 8,7 m., h. 6,4 m. ris 0,6 m., Kjallarah 2,2 m.

Hvers klaup. metes virtur á kr.: 2375 — — = kr: 13.300

~~Hitaleiðslur og ofnar á kr.~~ Rafmagnsleiðsl. á kr. 2400.- } = 2580

Linoleumgólfdúkar á kr. 380 Vatnsleiðslur á kr. 200 - }

Samt. kr: 15,880

16 Hús Halldórs Þorsteinssonar við Ljósvallagötu, brbnr. 2398 er nýtt, tvílyft íbúðarhús með risi, byggt úr steinsteypu og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

2398 Húsið myndar tvær álmur önnur þeirra er fram með Ljósvallagötu er hún við Hringbraut.

a Í neðri hæð þess eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, anddyri og aðalinngangur. Í húsinu öllu eru skilveggir beggja hæðanna úr steinsteypu og 2 gólf úr járnbentri steypu og gólf neðri hæðarinnar hér, er úr venjulegri steinsteypu. Innan á útveggjum er 2" grind með pappa á listum og þiljum þar innanað liggjandi strigi og vélapappír og allt gróflega veggfóðrað eða málað.

Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, fataherbergi, baðherbergi með salernisskál og gangur, allt með samskonar frágangi einsog er á neðri hæðinni

Í þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, þiljuð veggfóðrað og máluð, þurkherbergi 2 geymsluherbergi og gangur. Hér yfir er skilveggir allir úr timbri. – Í kjallara er undir þessari álmu hússins Anddyrisstigar hússins eru úr eik, en bakstigar úr steinsteypu

Í byrjun nýbyggingunnar sem myndast á milli álmanna var ákveðið að gaflveggurinn er bogamyndaður anddyrisbygging einlyft, með steinsteypuþaki, byggð eins og húsið sjálft, steinsteypt gólf

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

þessarar byggingar er alt úr marmara. Í anddyrisbyggingu þessari er gangur vatnssal og fatageymslu. Úr honum er þaksvalir með bogadregnum handriði að framan verðu.

Í viðbyggingu þessari er anddyrisbyggingin reiknuð með liðra a og skekin inn í mál þess hluts.

L. 14 m., br. 8 m. h. 5,9 m., rís 3 m.

Hver klamp. meter virtur á Kr. 2487. =Kr. 34.818

1 Gassuðuvél á Kr. 265,00 Kamína á Kr 800,00, Golfdúkur á Kr. 1500 } Samt. Kr. 4.765
Baðklefi á Kr 1000,00 Vatns-gas- og skolpl. á Kr 400 Rafm. l. á Kr. 800 }

b. Íbúðarhús við Hringbraut - vesturálma. - Á neðri hæð hennar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur og á efri hæðinni 2 íbúðarherbergi eldhús, búr og gangur ~~fyllt á þetta~~ Bað þessar hæðir eru með nákvæmlega samskonar fyrirkomulagi einsog sú álma hússins sem fyrst er hér að framan nefnd hvað hér eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu að svo miklu leiti sem kjallari er undir þessari byggingu. - Á baklyftu eru 3 íbúðarherbergi líkjaherbergi linsterkjuherbergi og þvotta herbergi. Allt pússað veggfóðrað og málað innan. - Veggir eldhúsanna umhverfis eldavélar, eldhúsborð og skolpvask, sem og baðherbergis veggir eru lagðir postulíns ~~veggflísum~~ flísum og marmaragólf er í baðherbergjum. Kjallari er undir c. 1/3 hluta þessarar álmu með steinsteypugólfi og skilveggjum þar er miðstöðvarherbergi og geymsluherbergi. Aftan við kjallara veggjum að norðanverðu er kolaberg[illegible] að mestu leiti grafin í jörð, að ex steinsteypu. Húsið er allt sementsléttað utan.

Meðal L. 9,4 m. br. 8 m. h. 5,9 m. rís 3 m., Kjallarah. 1,9 m.

Hver klamp meter virtur á Kr. 2527. =Kr. 23,754

Miðstöðvarkatlar m/leiðslum og ofnum í báðum álmum á Kr 5000,00 }
2 gassuðuvélar á 265. 1/220.- Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 400 } Samt. Kr. 7685
Rafmagnsl. á Kr. 600.- Línaleumgólfdúkar á Kr. 1200 }

Samt. Kr: 71.022

17 Hús Karls Á. Torfasonar og Stefáns Þorlákssonar á Vatnsmýrarbletti nr 1, br. br. 2/10 er nýtt hesthús og hlaða úr bindingi klætt utan borðum, ~~pappa~~ pappa á járni á 3 vegu en hlaðið er úr ~~steinsteypu~~ klædd járni á langböndum. Þak er úr borðasúð pappa og járni. Allar skilrúm er fullhúðuð innan og stoppuð í bindinga Í hesthúsinu eru básar og jötur úr timbri fyrir 5 hesta. Gólf er úr timbri. Í hlöðunni eru skilrúmin er geymsla fyrir 1 bíl.

2/10

a Hesthús. L. 10 m. br. 3,7 m. h. 2,4 m. skáþak.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 222. =Kr. 2220.-

b Geymsla áfastur við hesthúsið er úr timburstólpum með áneglum langböndum klætt að utan með bárujárni
L. 28,3 m., h. 2,4 m. Hver klamp. meter virtur á Kr. 20.- = 566.-

Samt. Kr. 2786.-

Sig Björnsson
Sigr Bjarnason Kristinn Sigurðs

Skoðunargerð.

Ár 1928, hinn 21. janúar, mættu undirritaðir Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni bæjarverkfræðingi og Kristni Sigurðssyni múrarameistara í húsinu nr. 9 við Bókhlöðustíg bfbr. 600.- til þess, ~~húseigandans~~ samkvæmt tilmælum húseigandans, herra Kristins Danielssonar að ganga úr skugga um að húsið sé að gerð við skemdir þær, sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 9. nóvember 1927 og sem virt var til skaðabóta 10. s. m. á Kr. 880,00.

Nú er hið skemda komið í jafngott ástand einsog það var í fyrir brunann og virðist svo um það at til afgerðar sé innar hefur verið varið fyllilega þeirri upphæð sem skaðabótunum nemur eða Kr. 880,00.

Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 klt. - Gjald Kr. 12,00.

Sig Björnsson
Sigvs Bjarnason Kristinn Sigurðs

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd.

Ár 1928, hinn 2 febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni þeim hverjum lögvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni byggingarmeistara á húsinu nr. 8 við Vonarstræti, brm: 1363, til þess samkvæmt löggerðum húseigandans herra Sigurjóns Sigurðssonar að verða til skaðabóta skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna, á gólfi hinn 1. þ. m.

Húseignin var sótt síðast virt til brunabóta 26/9. 1924 þannig:

a	Íbúðarhús virt á Kr.	62,766.00
b	Viðbygging " " .	7823.00
c	Íbúðarhús " " .	11282.00
d.	Geymsluhús " "	676.00
	Kr.	82547.00

og er skráð á 2 fl.

Brunaskemdir varð einungis á lofti a og er fólgin í því að veggfötu og málning á einu herbergi eyðilagðist, gluggagrind og hurðir rifnar brotnuðu og gólfdúkur skemmdist.

Til þess að endurbæta brunaskemd þessa þarf:

I	Efnis. Veggfötur, málningu, línóleumgólfdúk, múrgler o.fl.	Kr.	160.00
II	Vinnulaun fyrir viðgerðina, samtals	"	90.00
	og er brunaskemdin því öll metin til skaðabóta á Kr.:		250.00

Brunaleifar eru engar.

Áður ógiftök eldsins vísað til bæjarlögmanns Húseignin hefur ekki verið vátryggð gegn brunatjóni, því það var sótt síðast virt og gekk háð ábyrgð á skaðabótavirðingu þessari.

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum löggiltum virðingarmönnum, með skýrsluformi til áburgefinnar yfirlýsingar þeirra stóð yfir í 2 klst. Tíma. Gjald Kr. 12.00.-

Sig Björnsson

Lýður Bjarnason — Kristinn Sigurðsson

Sigurjón Sigurðsson

Ár 1928, hinn 21. febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni þeim Lögvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni byggingarmeistara til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 26 marts 1924 um brunabyggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér á bænum:

1 Hús frú Guðrúnar Þorgilsdal, Njálsgata 23 brm 916 er að mestu óbreytt frá síðustu brunabótavirðingu 24/7. 1919 að því er snertir liðir a og b

a Íbúðar og verslunarhús L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 4.1 m., kris 3.1 m., Kjallarah. 1.9 m.
Hvers klæðn. metur virðist á Kr 2052 — — = Kr: 15.390

4 Ofnar 2/170 2/120 3 eldavél 2/175 1/150 Vatns-gas- og skolpl á Kr 400 — } = " 2880
Rafmagnsl. á Kr 800 Linóleumgólfdl á Kr. 600

b Þvottaskúr. L 2.0 m., br. 2.1 m., h. 3.6 m. Skáp. Kjall. h. 1.9 m
Hvers klæðn. metur virðist á Kr. 400 — — = " 800

916

c Viðbygging úr hefur nú verið reist við vesturgafl timburhússins byggð úr steinsteypu með járnþaki á borðaðist með pappa á milli. - Hús þetta er þiljað með þremur gluggakrossum rissi og kjallara. Í því eru 4 gólf úr járnbentri steinsteypu og skilveggir allir á aðalhæðunum úr vélgjal steypu.

Á neðsta hæðinni eru 2 sölubúðir, eldhús vatnssalerni, anddyri gangur og fastur skápur innan á útveggjunum er klætt steinsteypu hellum með litlu millibili frá steypuveggjunum og öll er hæð sú sementsléttuð veggi og máluð innan

Í söluhæðunum eru hvert skápar og skúffur og nokkurs klæðn. veggjanna lagðir pressulinoleum á þrjár 2 metra hæðir

Á miðhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Innan á útveggjum er hvortveggja með pappa á listum og þiljum þar innanað lögðum strigi og vélapappír og þak á hæðum þessi veggfóðrað, eða málað

Á efstu hæðinni eru fimm herbergi skápum og fögangur allur einnig er á þeirri sem miðhæðinni

Á loftlyftu eru 2 íbúðarherbergi þiljuð veggfóðruð og máluð

Kvistrúmi eru fjögur geymsluherbergi og gluggi.

Skilveggir eru úr hol allir úr timbri.

Steinsteypugólf eru í kjallaranum. Þar er þvottaherbergi, vatnssalerni og 2 geymsluherbergi

L. 6.2 m., br. 8.8 m., h. 8.4 m., kris 3 m., Kjallarah. 2.2 m = " 24.000
Hvers klæðn. metur virðist á Kr. 3871 — —
Miðstöðvarketil á Kr. 2200.00 2 eldavélar á Kr. 180.00 kr. Þvottaþr. 190.00 } = " 6350
Vatns-gas- og skolpl á Kr 500 Rafmagnsl á Kr. 900 Linóleumgólfd á Kr. 1200

Samt. Kr.: 48420

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 Hús Jóns Halldórssonar, Klapparstíg 19, bókn. 287, hefir verið lendurbætt allmikið frá því fasteignin síðast virt 22/11 1918

a Íbúðarhús. Lr. 7,2 m., br 4.9 m., h. 3m., ris 2,5 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 822 — — =Kr.: 5,918

2 ofnar 1150/80 Kr. Eldavél á 250 Kr. vatns-gas- og skolpl. á kr 300 } = 1480

Rafmagnsleiðsla á Kr. 400 — Einangrunargólfdúkar á Kr. 300

b Steinhús. Lr. 6,1 m., br. 4.4 m., h. 2,8 m., ris 2,2 m.
Hver klamp. meter virtur á kr. 602 — — =" 3672

1 ofn 150 Kr. Rafmagnsl á Kr. 250 Gólfdúkur á Kr. 200 600

c Geymsluskúr úr timbri með bárujárnsþaki
Í skúrnum er timbur gólf
L 3,5 m, br. 2,8 m., h. 2,5 m. skáp. Hverkl. meter virtur á kr. 178 =" 623.

Samtals Kr: 12,293

3 ~~Hús Tómasar Tómassonar Sjálfsagða 21, bókn. 2049 er óbreytt frá virðingu 11. desember 1926 að öðru leyti en því að gólfborð vantar í skúrinn~~

Sig Björnsson
Sigr. Bjarnarey
Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð.

Ár 1928 hinn 21. ~~Apríl~~ Febrúar mættu brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum fyrir hérað sínu Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingameistara í húsinu nr 58 við Laugaveg 871 bókn. 871, til þess, samkvæmt ósk húseigandans herra Sigurðar Skjaldberg, að gæta að skuggi mun hvort brúk sé að endurbæta að fullu skemd þá sem húseignin varð fyrir af bruna hinn 30. Oktober 1927 og sem virt var til skaðabóta í nóvember s. á. á Kr. 1150.00

Eftir skemdu sé nú komið í fyllilega jafngott ástand einsog það var í fyrir brunann og engum vafa er á því að til viðgerðarinnar hefur verið varið fullkomlega þeirri upphæð sem skaðabótunum nemur eða Kr 1150,00 — Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 klst hinn. — Gjald Kr. 12,00

Reykjavík 21. Febrúar 1928

Sig Björnsson
Sigr Bjarnarey
Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð.

Ár 1928, hinn 21. Febrúar mættu brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum fyrir hérað sínu Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni í húsinu nr. 15B við Grundarstíg 1157 bókn. 1157, til þess eftir beiðni eigandans ~~að~~ herra Kristjáns Einarssonar að gæta að skuggi mun hvort brúk ~~sem~~ sé að endurbæta að fullu skemd þá, sem húseignin varð fyrir af bruna hinn 8. Janúar síðastliðinn og sem virt var til skaðabóta hinn 6. sama mánaðar á Kr. 200.00

Eftir aðkomu álíti er hið skemda nú komið í fyllilega ástand einsog það var í fyrir brunann og að til viðgerðarinnar hafi verið varið fyllilega þeirri upphæð, sem skaðabótunum nemur eða Kr 200,00. Skoðunargerðin stóð yfir í 2 klst hinn. Gjald Kr 12.00

Sig Björnsson
Sigr. Bjarnarey
Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd

Ár 1928, hinn 2. marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni byggingarmeistara á húsinu Hafnarstræti 18, bókun: 124, byggingarmeistara á húsinu Hafnarstræti 18, bókun: 124, til þess samkvæmt beiðni eigandans herra Jóhanns Eyjólfssonar að virða til skattabótar skemd þá, sem húseignin varð fyrir af brunanum hinn 1. þ. mn. þ. á.

Eigandinn var sjálfur viðstaddur virðingargerð þessa

Húseignin var síðast virt 1/11-1924 og 21/11-1927 þannig:

a	Íbúðar- og verslunarhús	virt á kr.	58944.00
b	fr. - 94	" "	14320.00
c	Þvg.-skúr	" "	1350.00
d	Eignaskúr	" "	608.00
e	fr.	" "	1938.00
f.	Skíðaskúr	" "	1467.00
		Samt. kr.	78627,00

og er skráð í 2 flokki b.

Brunaskemdin er á a og er á þeirri fálgun að gluggarammar og glugganistar og viðir eyðilagðist, sömuleiðis veggfóður og málning á veggjum á vesturhlið o.fl.

Til þess að endurbæta brunaskemd þessa þarf:

I	Í þrjú skiptum þvott samtals	Kr. 50.-
II	Í — — — — —	" 100.-
	Í — — — — —	" 150,00

og er því skaðinn metinn á samtals

Virðirjandi upplýkum eldsins vísast til væntanlegra brunaprófa.

Húseignin hefur ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum, frá því síðasta virðing fór fram, er geta haft nokkurn áhrif á skaðabótaruppkast þessa.

Ofanskráð virðingargerð, sem framkvæmd er af undirrituðum fyrstu virðingarmönnum, með skýrskotun til áðurgefinnar yfirlýsingar þeirra, stór yfir í 2 bl. línur. Gjald kr 12,00

Sigl Björnsson

Sigv. Bjarnason — Kristinn Sigurðsson

Jóhann Eyjólfsson

Brunaskemd

Ár 1928, hinn 13. marts, mætti brunamálastjórinn Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni byggingarmeistara á húsinu nr. 19 við Laugaveg, bókun 329, til þess samkvæmt beiðni eigenda, herra Kaufmanns Siggeirs Torfasonar, að meta til skaðabóta skemd þá, sem húseignin varð fyrir af brunanum hinn 12 þ. m.

329

Húseignin var síðast virt 21/10-1922 þannig:

a	Íbúðar- og verslunarhús	virt á kr.	43,467,00
b	Þvg.- og upphg.-skúr	virtur " "	1.960,00
c	Skúrarhús	virt " "	10.871,00
d.	Þvg.-og upphg. skúr	virtur " "	1260,00
		Samt kr.	57.558,00

og er skráð í 2 flokki b

Brunaskemdin var aðeins í lofti á a og er í því fólgin að veggfóður og málning í einu herbergi eyðilagðist.

Til þess að endurbæta skemd þessa þarf:

1.	Í þrjú: veggfóðrun og málningu fyrst samtals	kr:	60.00
2.	Viðmiðun fyrir að mála og veggfóðra herbergið samt.	"	120.00
	Er því skaðabótaruppkastið hæfilega metið á kr.		180.00

Um upptök eldsins vísast til væntanlegra brunaprófa.

Húseignin hefur ekki orðið neinum þeim breytingum frá því síðast var virt sem getur haft áhrif á skaðabótaruppkast þessa.

Virðingargerð þessi sem framkvæmd er af undirrituðum fyrstu virðingarmönnum, ásamt skýrslutöku til áðurgefinnar yfirlýsingar þeirra, stór yfir í 2 kl. línur. Gjald kr. 12,00

Sigl Björnsson

Kristinn Sigurðsson

Sigv. Bjarnason

Siggeir Torfason

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skoðunargerð.

Ár 1928, hinn 19. marts. mættir brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum löstu virðingarmönnum þeim Sigvalda Þorvaldssyni trésmíðameistara og Kristni Sigurðssyni byggingarmeistara í húsinu no 32a við Klapparstíg, brbr. 383, til þess, eftir ósk eigandans herra Guðmundar Jakobssonar, að ganga úr skugga um að hvað sé að endurbæta að fullu skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 14. nóv. 1927 og sem virt var til skaðabóta 17. s. m., s. á. á kr. 140.00

Hún skemda er nú komin í fullkomið eins gott ástand einsog það var í fyrir brunann og til viðgerðarinnar hefur verið varið fullkomlega þeirri upphæð, er skaðabótunum nemur, eða kr. 140.00. Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 kl.tíma. Gjald kr 12.00

Sig Björnsson Kristinn Sigurðsson

Sigv. Bjarnason

Skoðunargerð.

Ár 1928, hinn 19. marts, mættir brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum löstu virðingarmönnum þeim Sigvalda Þorvaldssyni trésmíðameistara og Kristni Sigurðssyni byggingarmeistara í húsinu nr. 5 við Fjölnisveg, brbr. 1879, til þess, samkvæmt ósk eigandans herra Vigfúsar Þorsteinssonar, að ganga úr skugga um að hvað sé að endurbæta að fullu skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 3. janúar þ. á. og sem virt var til skaðabóta hinn 5. s. m., á kr. 120.00

Hún skemda er nú komin í fullkomið eins gott ástand einsog það var í fyrir brunann og til viðgerðarinnar hefur verið varið fullkomlega þeirri upphæð, er skaðabótunum nemur eða kr. 120.00

Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald kr 12.00

Sig Björnsson — Kristinn Sigurðsson

Sigv. Bjarnason

Skoðunargerð.

Ár 1928. hinn 19. marts, mættu brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum löstu virðingarmönnum, þeim Sigvalda Þorvaldssyni og Kristni Sigurðssyni, í húsinu nr. 8 við Vonarstræti, brbr. 1373, til þess, eftir beiðni eigandans þess Sigurjóns Sigurðssonar, að ganga úr skugga um að hvað sé að endurbæta að fullu skemd það, sem húseignin varð fyrir af bruna, hinn 1. febrúar, sem virt 5. s. m., kr. á kr 120.00

Hún skemda er nú komin aftur í fullkomið eins gott ástand einsog það var í fyrir brunann og til viðgerðarinnar hefur verið varið fullkomlega þeirri upphæð, sem skaðabótunum nemur eða kr.: 120.00

Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald 12,00 krónur.

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ár 1928, hinn 21. marts mættu brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum löstu virðingarmönnum þeim Sigvalda Þorvaldssyni trésmíðameistara og Kristni Sigurðssyni byggingarmeistara, til þess, samkvæmt lögum nr. 1. frá 26 marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Sigurðsar Halldórssonar, Laugavegur ~~55~~ 91a, brbr.: 2412, úr nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. 2 loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir úr venjulegri steypu.

Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er bárujárnið með pappa, listum og þiljum þar innaná lögðum strigi og veggjapír og allt er húsið innanvert veggfóðrað eða málað innan.

2412 Í þaklyftunni er eitt íbúðarherbergi með timburskilvegg, ~~allt~~ þiljað veggfóðrað og málað innan. Einnig eru þar eggjuð þverloft og gegnsala.

Nýtt 28

Kjallari er undir allu húsinu. Í honum er eldhús, sementsléttað og málað innan, 2 smáherbergi með 3 hefilbekkjum grafið, forðaherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur.

Stigar húsins eru úr timbri.

Við húsið eru steinsteypuþrær og undir þeim gangur í kjallarann og geymsluklefi.

L. 9.5 m., br. 7.6 m., h. 2.9 m., ris 2.9 m., Kjallarah. 2.5 m.

Hver klang. metar virtur á Kr.: 1764 =Kr: 16.758 ✓

Miðstöðvarkatlinn með leiðslum á Kr. 1000,00, 2 eldavélar á Kr. 220.- hver, Þvottap. á Kr.: 140.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 650 Linoleumgólfdúkur á Kr. 650 } =- 3280 ✓

Samt Kr. 20,038 ✓

2. Hús Magnúsar Blöndal Jónssonar, Grettisgata 45, brbr. 1076 var síðast virt 24/5. 1918, hefur verið endurbætt á þann hátt að allur fúi hefur verið tekinn úr þeir og kjallarinn allur innréttaður til íbúðar, svo nú er í honum 3 íbúðarherbergi og eldhús ásamt þiljuð veggfóðrað og máluð. Ennfremur geymsluherbergi og gangur.

1076 a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 6.1 m., ris 1.9 m., Kjallarah. 2.5 m.

Hver klang. metar verður á Kr. 2338 — — =Kr 17.535 ✓

6 ofnar 1/150 2/100 3/10 Kr. 7 eldavélar 1/150 7/100 Kr., Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500 } =- 3710 ✓

Þvottap. á Kr. 100 Linoleumgólfdúkur á Kr. 1000

b Timbg. skúr. L. 2.7 m., br. 3.3. h. 7.5 m. Skíðg. Kjallarah. 2.5 m³ Kr. metar á Kr. 1020 =- 2748 ✓

Samt Kr. 23.693 ✓

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Hús Tómasar Tómassonar, Frakkastíg 14, bbm.: 978,-
var síðast virt 29 marts 1919, en hefur verið breytt og endurbætt mikið síðan. Í kjallara hússins hefur verið gjörð 3 stríðsskotheldar byrgi. Innan á alla útveggi hanns hefur verið sett borðaþil með tvöföldum pjölum, og öll eru herbergin gmest veggfóðruð eða máluð. Steinsteypu þröppur hafa verið gjörðar við inngangsdyrnar a Skúrbrús. L. 7.2 m., br. 6.6 m., h. 3.2 m., ves 2.1 m. Kjallarah. 2.5 m.
Hver klangr. meter virtur á Kr. 1766 =Kr.: 12.715
5 ofnar á 2/150 3/100.- 1 eldavél 200.- vatns-gas- og skolpl. á Kr. 300 = " 2700
Rafmagnsleiðslur á Kr. 900 línoleumgólfdúkar á Kr. 700
b Tvíg. skúr. L. 1.7 m., br. 2.5 m., h. 2.7 m. skáp. Kjall. h. 2.5 m.
Hver klangr. meter virtur á Kr 400 =" 680
c Tvíg. skúr L. 1.3 m., br. 1.6 m., h. 2.5 m. - Skáp - Kjallarah. 2.0 m
Hver klangr. meter virtur á Kr. 215 — — — =" 280
d Við suðurgafl aðalhússins hefur verið byggður ofnrúm gangur úr steinsteypu og með þaki úr bárujárni á langböndum. - Þar er steinsteypugólf.
L. 3.7 m., br. 1.1 m., h. 3.- m. Skápark. Hver klangr. meter virtur á kr 118 =" 437
Samt. Kr 16.812

978

4 Hús Tómasar Tómassonar, Njálsgata 21, bbm. 2049, var síðast virt 11. desember 1924. Nú hefur verið bætt lofthæð ofan ofan á þak hússins frá skammbita og yfir 12 klyggjum á þessari nýju hækkun og 6 norðan á mæni þar sem 2 kvistir (1 og 2 gang) Golfbrot eru á skammbitum hússins og öll þessi nýja viðbót er þiljuð innan og netuð á þakspærum með jarðbik. Að öðru leiti er húsið óbreytt.
a Útgeymsluhús L. 5.5 m., br. 2.8 m., h. 3.0 m., ves 5.5 m.
Hver klangr. meter virtur á kr. 3135 =Kr. 48.593
Vatns- og skolpl. í 6 vask. Rafmagnsl. á Kr. 1000 Útleiðslur á Kr. 600 3200
b Smíðahús. L. 6 m., br. 3.8 m., h. 3 m. skáp. Hver kl. meter á Kr. 310 =" 1860
Vatns og skolpleiðsla á kr 100 Rafmagnsl. á Kr. 50- 150
c Verkstæðisreykháfur 15.5 metra hár virtur á . . . =" 3600
Samt Kr 56.403

2049

5 Hús Tómasar Tómassonar, Njálsgata 21B, bbm.: 813 er óbreytt frá virðingu 10/9 - 1917. að undanskildu einum geymsluvegg, að öðru leyti er skilveggir og loft er steinsteypt bundið.
b. Útgeymsluhús. L. 10.1 m., br. 6.3 m., h. 4.1 - í loftháboginn 3.1 x 5.1 m. Skápark - Kjallarah. 1.9 m.
Hver klangr. meter virtur á Kr. 787 =Kr. 7949
Pípulagningar - ummerkis - 2000.- Vatns- og skolpl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr 200 =" 2500
Samt Kr 10.449

813

6 Hús Karels Kjartanssonar, Valfell við Hafnarfjarðarveg, bbm: 2418, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi byggt úr steinsteypu og með járnþaki á borðaþil með pappa á milli
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Hér eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu og allir skilveggir úr venjulegri steinsteypu. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á, listum og þiljum þar innanvið, léttum strigja og veggpappír og eru húsin gmest veggfóðruð eða máluð innan.
Á þaklyftinum er þvottur þurkaður.
Í kjallara, með steinsteypugólfi og skilveggjum er undir öllu húsinu, þar er Þvottaherbergi og 3 geymsluherbergi.
Við austurgafl hússins eru steinsteyptir þröppur og undir þeim er salerni og gangur inn í kjallarann.
L. 7.1 m., br. 6.3 m., h. 2.9 m., ves 1.4 m., Kjallarah. 2 m. =Kr.: 8801
Hver klangr. meter virtur á kr. 1158
Miðstöðvarhitunarvél og leiðslur á Kr. 900.- 2 eldavélar á Kr: 2/180.- 1/50.-
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr 500 línoleumgólfd. á Kr 350 =" 2280
b. Íbúðarhús er byggt úr sömu lót úr bindingi, klætt utan borðum þappa og listum á veggjum og þaki þar eru 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan, lagt strigja og veggpappír og gmest veggfóðrað eða málað.
L. 8.3 m., br. 3.5 m. h. 2.5 m. Skápark. Hver kl. meter virtur á 217 =" 1801
1 ofn á kr 65.- 1 eldavél á Kr 180.- 245
c Fjóshús, nýtt, er byggt við vesturgafl liðs b, úr bindingi kl. u. borðum og þappa á veggjum og þaki
L. 10.5 m., br. 3.5 m., h. 2.5 m. Skápark Hver kl. meter virtur á kr 88 =" 924
Samt. Kr 14.051

2418

7 Hús Vigfúsar Guðbrandssonar aff. Geitisgata 6, bbm. 902, var síðast virt 12/6 - 1918, en hefur frá þeim tíma verið endurbætt mikið og stækkað að þarfleiki er liðs b. sneðlis. Þá skúr hefur verið breikkaður og viðaukinn við hann sameinaður einn herbergi hússins og að öllu með sömu kostum þægindi innan þar sem.

902

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

a Íbúðarhús. L. 8,5 m., br. 7.5 m., h. 4,2 m., ris 3,5 m.
Hver klamp. meter virtur á kr 1802 1530/1802 =Kr. 15,317
Miðstöðvarhitaleiðsla og vél á kr 1400,- 2 ofnar á kr 150/- hvr. 2 eldav. 200/150 - } =
Vatns- gas- og skolpl. á kr 400 Rafmagnsl. á kr 200 Gólfl. á kr. 800 - } 4160
b Timb. Skúr. L. 19 m., br 7.8 m., h. 2.8 m. ~~skúr~~ Ris 0.6 m
Hver klamp. meter virtur á kr. 589 - =. 1119
c Timb. skúr. L. 2,4 m, br. 2.5 m. h 5 m., skáp.
Hver klamp. meter virtur á kr 500 =. 1200 -
d. Gegnsbustur. L. 5 m., br. 3.8 m., h. 2,8 m. Skápak.
Hver klamp. meter virtur á kr 265 =. 1325
1 þvottagatur á kr. 160,00. Vatns- og skolpl. á kr. 150 =. 310
Samt. Kr. 23.421

8 Hús Eliasar Eliassonar. Nýlendugötu 7, brbmr. 1518, var seðst virt ~~virt~~ 12. júní 1920, og er steinhús það, sem þá var til, óbreytt að öðru leiti en því að það er nú allt járnklætt að utan.
1518
a Íbúðarhús L. 5.7 m., br. 3.8 m., h. 2.5 m. Skápak
Hver klamp. meter virtur á kr 331 =Kr. 1887
1 ofn 100,- 1 eldavél 130,00 vatns- og skolpl. á kr. 200 Rafm. á kr. 350 } =. 1030
Gólfdúkar á kr. 150
b Timbergeymsluskúr nýr hefur verið byggður við austurgafl húss a, úr bindingi klæddum utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Allur er skúrinn þiljaður innan og með tvöföldu lofti.
Apr. 1938
L. 2 m., br. 3.8 m., h. 2,3 m. Skáp. Hver klamp. meter virtur á kr 255 =. 510
c Íbúðarhús nýtt hefur verið byggt á sömu lóð úr steinsteypu með járnþaki á borðsúð með pappa á milli.
2 lofthæðir eru járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og gólf neðri hæðarinnar úr almennri steypu
Í neðri hæðinni er íbúðarherbergi, eldhús, forstofa, skápur og gangur. Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á milli og listum, þar innan á léttum strigi og veggfóðrað eða málað. Skilrúmveggir eru úr steinsteypu.
L 6.3 m., br 7.4 m. h 5.9 m. Skáp m. Hver klamp. meter virtur á kr 1964 =. 12.373
3 ofnar 2/140 1/100. 1 eldavél á kr. 185 Vatns- skolpl. á kr 400 Rafml. á kr. 150 Gólfl. 700 =. 2415
Samt. Kr 18.215

9 Hús hf. Hafnarstræti 21, Hafnarstræti, brbmr 1263, er litið e, ~~steinhús~~ skúr, sem hefur verið stækkaður og breyttur. Hann er byggður úr bindingi klæddum borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
1263
Í honum eru 3 skrifstofuherbergi öll, þiljuð innan á bindingnum með plægðum panelborðum og allt málað. Hinn hluti skúrsins er óþiljaður geymsla.
Virt 19-1923
L. 4,5 m., br 12.7 m., h. 3.1 m., skápak. Hver klamp. meter virtur á kr 1180 kr 5310
1 ofn á kr 160.00 Rafmagnsl. á kr. 250 ~~Vatns- og skolpl. á kr.~~ Linoleumdúkar 200 =. 610
Samt. Kr 5920

10 Hús Sigurbjargar Þorláksdóttir, Lokastíg 19, brbmr. 1735 var virt ~~nýtt~~ 6. maí 1922, en hefur síðan verið endurbætt svo sem hér segir: Í húsið hefur nú verið sett járnþak á pappa, sem var fyrir borðaþiljum. Steinsteypt herbergi, sem var á áðalhæðinni hefur verið breytt í gang, miðstöð í kjallaranum og í vatnssalerni, og samskonar herbergi á efstu lofti er nú gert að íbúðarherbergi, með sama fyrirkomulagi sem áður var herbergi hússins.
1735
Þá hluti kjallarans sem áður var notaður til þess að mála bifreiðar í hefur nú verið breytt í íbúðarherbergi eldhús og gang. Allt þiljað innan og járnklæddir veggfletir eða málað. Öll er húseignin nú sementsléttuð utan.
Að öðru leiti en hér er fram tekið er húsið óbreytt.
a. Íbúðarhús. L. 9.4 m. br. 8.5 m. h. 4.4 m., ris 3.4 m. Kjallarah. 2,5 m.
Hver klamp. meter virtur á kr 2944 3 ofnar á 180 =kr 27.674
2 Miðstöðvarhitaleiðslur með leiðslum 1200/1100, 3 eldavélar 2/180, 150, þvottap. 180,- }
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafm. leiðsl. á kr 1000 Linoleumdúkar á kr 1000 } =. 5730
b Timb.- og upphitunarskúr. L. 3.5 m., br. 1.3 m., h. 5.7 m. skáp. Kjallarah. 2,5 m
Hver klamp. meter virtur á kr 411 =. 1439
Samt. Kr 34.843

11 Hús Magnúsar Guðjónssonar við Laugaveg, brbmr. 2411, er nýtt íbúðarhús, einlyft, með tveim ~~gluggaturnum~~ gluggaturnum yfir, er byggt úr bindingi klætt utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í bindingnum eru tvöf. pappalag með listum á milli og allir eru útveggirnir þiljaðir innan
Apr. 1938
2411
Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssalerni, forstofa, skápur og gangur. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldu

skiljum. Þiljað er og neðan á loftbita, allt kring.
Strigi og málningarpappír og gipsist veggfóður eða málað.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi, fastur skápur og gangur. Allt þetta er með samskonar frágangi eins og uppi á aðalhæðinni.
Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, þar eru forstofuherbergi og 2 geymsluherbergi. Skilveggir eru hér úr steinsteypu
L. 6.6 m., br. 6.1 m., h. 2.9 m., veis 4/5 m. Kjallarah. 2.15
Ofner klamp. meter verður á Kr. 1568 — = Kr.: 10349 ✓
Miðstöðvarhitunarvél m. leiðslum á Kr.: 2300, eldavél á Kr. 160.00 Forstofup. 180.
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafm. leiðsl. á Kr. 700 Einalemm. á Kr. 600 } = 4240 ✓
Samt. Kr. 14,589 ✓

12 Hús Sveins M. Sveinssonar, Tjarnargata 36, brbnr 2336, er nýtt íbúðarhús, úr einlyft með 2 kvistum, portbyggðri risi og kjallara; byggt úr bindingi klætt utan plægðum borðum, þaksúðarlegið af utanhússpappa, listum og bárujárni, breðið á veggjum og þaki.
2336
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr 2 anddyri og gangur. Þverveggjaklæðning er tvöfalt flóka pappalag með listum á milli, gipsplötum samskeytum þaksperrur, þar innanvert, eru þeir skásettir listar og á þá, innanvert, negldur 6 m.m. þykkur krossviður. Skilveggir eru úr bindingi, byggðir eins klæddir samskonar krossviði á báðum listar, sami frágangur er einnig neðan á loftunum. Gólf er hvarvetna málað á þiljur. — Gólf er úr járnbentri steinsteypu.
Miðst. '28
Í þaklyftu eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssalerni, 2 fataskápar og gangur. Allt úr samskonar efni og með sama frágangi einnig er á aðalhæðinni. Terrazzo steinsteypa er á gólfi baðherbergisins og þvottahúsfliser eru á veggjum þessum og á veggjum eldhússins á aðalhæðinni, báðir ofnar eldhússhurðin og innhverfis gasæðarvélina. Í skammbinum er gólf og þar uppi er geymsluherbergi og þvottaþurrkloft, hvorttveggja með sama frágangi einnig er á hæðum hússins. Milligólf er á báðum hitalögnum og pappalag tvo á milli gólfanna.
Kjallari, með gólfi og skilveggjum úr steinsteypu, er undir öllu húsinu, þar er 1 íbúðarherbergi, með sama frágangi eins er á hæðunum,

forstofuherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi, vatnssalerni og gangur. Allt sementsstrokið. — Steypt eru öll timbri.
Öll norðurstafn hússins eru steinsteyptir tröppur og undir þeirri inngangur á kjallarainn. Kjallarinn og tröppurnar er sementsléttað utan
L. 9.4 m., br. 8.8 m., h. 4.7 m., veis 4.8 m., Kjallarah. 2.35 m.
Ofner klamp. meter virtur á Kr. 3284 — — — = Kr. 30,870 ✓
Miðstöðvarhitunarvél m. leiðslum á Kr. 3600,00. Baðtæki á Kr 1000.00. Gasæðavél 230.00
Forstofup. á Kr 200.00. Vatns-gas- og skolpleiðslur á Kr. 400 Rafmagnsleiðsl. á Kr. 1200
Einalemm- og flókadúkar á Kr. 1500 } = 8,130 ✓
Samt. Kr. 39,000 ✓

13 Hús Sigurðar Sigmundssonar, Fálkagata 13, brbnr. 2404, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, einlyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þappa- og bárujárni.
2404
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur. Loft og gólf eru úr járnbentri steinsteypu og skilveggir eða úr venjulegri steypu. Þverveggirnir eru timbraðir með þappa á listum og þiljum þar innaná, listarnir strika og pólagrappir og öll er hæðin gipsist veggfóðruð eða máluð
Í þaklyftu eru þurrklofts.
Kjallarið, með steinsteypugólfi og skilveggjum, er undir öllu húsinu, þar eru 1 íbúðarherbergi, (búð); með samskonar frágangi einnig er á aðalhæð hússins, 2 búðir með venjul. baðherbergjum, 3 geymsluklefar, forstofuklefi, vatnssalerni anddyri, 2 gangar og aðrir gangar í gegnum húsið.
Miðst. Kr. 11.7 m.² br. 8.3 m., h. 3 m., veis 3.2 m. Kjallarah. 2.7 m
Ofner klamp. meter verður á Kr 2388 — = Kr. 27.940 ✓
Miðstöðvarhitunarvél m. leiðslum á Kr. 2000.00 eldavél á Kr. 340.00
Forstofup. á Kr 160.00 Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 500
Rafmagnsleiðslur á Kr 1100 Einalemm gólfdúkar. 800 } = 4900 ✓
Samt. Kr. 32.840 ✓

14 Hús Bjarna Sigurðssonar, Bjarg við Sundagötu, brbnr 2270, var virt í sinnum 21/11-1926, en er nú fullgert að smíði og frágangi.
2270
Það er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluherbergi og gangur. Allt þiljað innvan með plægðum panelborðum og máluð
Miðst. '28

Gegnslukjallari er undir húsinu.

L. 6,2 m., br. 5 m., h. 2,8 m., veis 1,9 m. Kjallarah. 1,4 m.
Fluer klamp. meter virtur á kr. 761 = Kr. 4718 V
Hurðir á kr. 500,00 1 eldavél á 120 kr. Rafmagnsl. á kr. 500 = „ 720 V
Samt. kr. 5438 V

15 Hús Jóhanns Pálssonar, Sellandsstígur 20, bókn 2345, hefur
2345 nú verið fullgert að smíði og öllum frágangi.
Húsið er tvílyft, með risi, byggt úr steinsteypu og með
járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., fatag
skápur, anddyri, 2 gangar og opinn gangur. Gólf og skil
veggir eru úr steinsteypu. Innan á útveggjunum er borða
grind með pappa á, listum, pilsum, striga og vélapappír
Ofan á
Ofan á
Ofan á

18 Hús Sigurðar Halldórssonar, Bjarnastíg 3, brbm. 2395.
er nýtt íbúðarhús, einlyft með portbyggðu risi, byggt úr steinsteypu og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – 2 gólf eru úr járnbentri steinsteypu
Í austurhluta hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa, skápur, anddyri og gangur. Innan á útveggjum hússins er korkplötur með sementshúð, en annarstaðar er borðaþil innan á útveggjunum með pappa á milli, listum og fellingum fyrir innan á veggjum striga og veggjapappír. Skilveggir eru allir úr steinsteypu. Sementsslétt þök beggja megin. Allt innanhús veggfóðrað eða málað.
Í vesturhluta eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salerni, anddyri og gangur. Skilveggir eru hér úr steinsteypu eða hellingur með tvöföldum fellingum og pappa á milli. Gólf eru einnig netuð á loftbita og innan á þakspærum, sem og staðið er fyrir veggi. Þiljur eru strigalagðar og allt þakklæðið veggfóðrað og málað.
Í skúrnum hinum er gólf og þar uppi er geymsluloft.
Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi og skilveggjum. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalur og anddyri. Allt með sama frágangi einsog er á aðalhæðinni, nema hér er timburgólf yfir steinsteypugólfinu. Auk þessa eru í kjallaranum: Þvottaherbergi, 2 geymsluklefar og gangur. Þaklausir skúrar eru umhverfis eldhúsið beggja megin. Stigar eru úr timbri að mestu leiti.
L. 8,5 m., br. 8 m., h. 4 m., ris 4 m., Kjallarah. 2,6 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 3117 =Kr. 26.495
Miðstöðvarhitunarvél m/ leiðslum á Kr. 2000.– Baðker á Kr. 700.–
2 eldavélar á Kr. 200.– hver, þvottap. á Kr. 200.–, vatns-gas- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr 900 Línóleumgólfdúkar á Kr. 1100 } =„ 5700
b. Geymsluskúr er byggður við suðurhlið hússins, bæði útveggir, gólf, þak og skilveggur, hvorum er geymsluklefi og gangur inn í kjallarann.
L. 7,2 m. br 2 m. h. 2,5 m., skápak
Hver klamp. meter virtur á Kr 125 — =„ 900
Samt. Kr. 33.095

19. Hús minningarsjóðs hjónanna Jóhönnu Jóhannesdóttur og Sigurbjargar Guðmundsdóttur, Aðalstræti 8, brbm. 116, hefur verið endurbætt frá því það var síðast virt 7/11, 1917, að því leiti að það hefur verið lyftur í burtu og nýtt timbur sett í staðinn og gluggi settur í stað dyra.
a Íbúðar- og verslunarhús. L. 12,8 m., br. 7,2 m., h. 7,5 m., ris 3,1 m. Kjallarah. m
Hver klamp. meter virtur á Kr. 2592 =Kr. 32.400
Miðstöðvarhitunarvél m/ leiðslum á Kr 1000.– 7 Ofnar 2/175 1/150 3/100 1/50 2 eldav. 1/250 1/150 } =„ 6.350
Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 2000 Línóleumgólfd. á Kr 1600
Norðurálma. L. 12,4 m., br. 5,6 m., h. 7,5 m., ris 3,1 m. Kjallarah. 1,9 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1764 =Kr. 21.874
3 Ofnar 150 kr. 1 eldavél 150 kr. Vatnsgas- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. 600 } =„ 2.700
Línóleumgólfdúkar á kr. 1200.–
Suðurálma. L. 12,4 m., br. 3,9 m., h. 7,5 m., ris 1,5 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1092 – =Kr 13.541
b Samkomusalur – goodtemplara, er áður var Kvikmyndahús hefur verið breytt að innan, gólf endurnýjað og sett á það hús 2 vatnssalerni og 2 snyrtir.
L. 16,3 m., br. 8,8 m., h. 7,5 m., ris 1,5 m. Kjallarah. 2. m.
Hver klamp. meter virtur á Kr 3374 – =Kr 38.696
Í milli þessara hárra bygginga er port með steinsteypugólfi og glerþaki.
1 Ofn á Kr.: 700.– vatns-gas- og skolpl. á Kr 400
Rafmagnsleiðslur á Kr. 800.– Línóleumgólfd. á Kr 550 } =„ 2.450
c Inngangur á litra b. L. 3,1 m., br. 3,8 m., h. 4,1 m. ris 1 m
Hver klamp. meter virtur á Kr 610 – =„ 1.891
d Geymsluskúr. Kr. 5,3 m., br. 2,5 m., h. 2,8 m. Skúp.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 174 — =„ 922.–
Suðurálmunni tilheyrir þetta:
3 Ofnar á Kr. 1/175 2/100 eldavél á Kr 200, Vatnsgas- og skolpl. á Kr 300 } =„ 2.375
Rafmagnsl. á Kr. 600 Línóleumgólfdúkar á Kr 900
Samt. Kr. 123.144

20 Hús Andrésar Andréssonar Laugavegi 3, brbm 6, var síðast virt 9/6-1923, en hafa gömlu húsin, litra a b og c verið rifin niður og sömul. litra e og á grunni þeirra reistar nýjar byggingar
a Íbúðar- og verslunarhús, áður litra d er ábreytt frá síðustu virðingu
L. 11 m. br. 12 m. h. 6,7 m., ris 3,8 m., Kjallarah. 2,4 m. 6997 =Kr. 64.702
Hver klamp. meter virtur á Kr 5882 –
Samt. Kr. 64.702

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt. Kr. 64.702.

Miðstöðvarkitalaleiðslur og vél fyrir bað í kjallara, hitra a og b á kr 7000.- 7000.-
2 eldavélar 1250 á sama. – vatns-gas- og skolpleiðslur á kr 400 Rafmagnsl. á kr 1400 } kr. 12,000.-
Baðker á kr. 800.00. Línoleumgólfdúkar á kr 2000 2000.-

b Íbúðar- og verslunarhús er myndar vík vesturenda hitra a (á kr c)
úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í neðri hæðinni er Söluhús með hreinni stórri verslunargluggum, skápum borðum og skúffum. (skrifborð). Gangur
og opinn gangur í gegnum húsið. Allt sementsborið,
veggfóðrað og málað, nema opni gangurinn.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri og gangur
Innan á útveggjunum er borðagrind, pappi, listar og pelsúð
loftin strigi og veggjapappír og allt er hæðin ýmist
veggfóðrað eða málað. Kjallari er undir húsinum með steinsteypu
gólfi. Þar eru 3 geymsluherbergi vatnssalerni og 2 gangar.
3 hæðir eru úr járnbentri steinsteypu og skilyrði úr steinsteypu
með marmaraplötum á hverju skilaþrepi.-
L. 9 m., br. 12 m. h. 6,7 m. Skápæk, Kjallarah. 1.8 m.
Hver klamp. metur virtur á kr 4105.- = " 36.945
Vatns- og skolpl á kr 400. Rafmagnsleiðslur á kr 1200 Gólfdúkar á kr 1600 = " 3.200
c Þessi part sem virt var 3/12-1927. undir stafliðum f. er nú fullgert
að innan og öllum frágangi.
Þar er hæðir úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, bakhúsinu eitt herbergi, eldhús
vatnssalerni og anddyri. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa, listum
og pelsum. Útveggir eru úr timbri með tvöföldum pelsum
og pelsar eru einnig neðan á loftbitum, allt er lagt strigi
og veggjapappír og ýmist veggfóðrað eða málað
Gólf eru úr járnbentri steinsteypu
Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi. Í honum
eru 2 geymsluherbergi
L 16.6 m., br. 45 m., h. 3.2m., skápæk, Kjallarah. 2 m.
Hver klamp. metur virtur á kr. 757 = " 12.718
2 ofnar á kr 150.00 hvor, Rafmagnsleiðslur á kr 450 vatns- og skolpl. á kr 400 = " 1.150

Skolpl kr. 130.715

Sigfús Jónsson

Sigv. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd

Ár 1928, hinn 21. marts, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni þeim Sigvalda Þjarnasyni trésmíðameistara og Kristinu Sigurðssyni byggingarmeistara í húsinu nr 4 við Austurstræti, brunn 472 til þess, eftir beiðni eigandans, Íhotraldasens félagsins, að virða til skattabóta brunaskemd þá er húseignin varð fyrir hinn 18. þ. m.; þ. ár.

Húseignin var síðast virt hinn 16. Febrúar 1918 þannig

Verslunarhús virt á Kr. 8488.00

og er skráð í 2 fl. a.

Brunaskemdin er í því fólgin að í verslunarbúð hússins brann partur af gólfinu, striga og maskinu pappir á nokkrum hluta loftsins, eyðilagðist, brann þarf að mála að nýju, nokkrar rúður brotnuðu og innanhúsmunum skemmdust.

Til þess að endurbæta brunaskemd þessa er full þörf:

1. Efni: timbur, veggfóður, rudur málningu o.fl. á	Kr.	150-
2. Vinnulaun, samtals á	"	300-
		450.00

Metum við því skattabótina hæfilega vera samt. Kr 450.00

Um uppkomu eldsins vísast til vorrantanlegra brunaprófa.

Húsið hefur ekki, frá því það var síðast virt orðið fyrir neinum þeim breytingum, sem geta haft áhrif á skattabótaupphæðina

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum fastanum virðingarmönnum, með skýrslutöku hlaðnum gefnum upplýsingum þeirra, stóð yfir í 2 kl. tíma.

Verðlaun hvorkvæmdu Kr. 12,00

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason — Kristinn Sigurðsson

Franciska Olsen

Brunaskemd

Ár 1928, hinn 26 marts, mætti brunamálastjórinn, Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Þjarnasyni, trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeistara í húsinu Austurstræti 4 hér í bænum, brunn 1852, til þess, samkvæmt ósk eigandans, h. f. Ari, að virða til skattabóta skemd þá sem húseignin varð fyrir af bruna hinn 19. þ. m.; þ. ár.

Húseignin var síðast virt til brunabóta 23/3. - 1923, þannig

Íbúðarhús virt á Kr. 12582,00

og er skráð í 2 fl. b.

Brunaskemdin er aðallega í því fólgin að innanhúss þarf brunn allmikið og málning eyðilagðist algerlega, gluggarúður brotnuðu og ýmsar fleiri skemdir urðu á húsinu.

Til þess að gera við brunaskemd þessa þarf

1. Efni: timbur, rúðugler, málning. samtals	Kr.	680.00
2. Vinnul. til trésmíða o.fl. samtals	"	440.00
og metum við því brunaskemdina hæfilega með	Kr.	1120.00

Viðvíkjandi orsökinni til brunans vísast til væntanlegra brunaprófa.

Húsið hefur ekki, frá því það var virt síðast, orðið fyrir neinum þeim breytingum, sem geta haft áhrif á virðingargerð þessa, eða skattabóta-upphæðina.

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum, löglærðum virðingarmönnum, með skýrslutöku til afhugaðra upplýsinga þeirra, stóð yfir í 2 kl. tíma.

Verðlaun Kr 12,00

Sig Björnsson

Kristinn Sigurðsson

Sigv. Bjarnason

p/p. Ari

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skoðunargerð.

Ár 1928, hinn 29. marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum, þeim herrum Sveinbirni Bjarnasyni, trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni byggingarmeistara í húsinu nr.: 4 í Austurstræti, brbmr 472, til þess samkvæmt beiðni frá F. Olsen fyrir hönd Thorvaldsensfélagsins, að ganga úr skugga um að rétt sé að endurbæta að fullu að gangi úr skugga um að rétt sé að endurbæta að fullu skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 18. þ. m. og sem virt var til skaðabóta hinn 21. s.m. á Kr. 450.00 Eftir ákvæðum á lið skemda má komið í fasngott ástand verður það ekki í fyrir brunann og að til réttgjörðarinnar hafi verið notuð þau efni sem skaðabótunni nemur, verið sambærileg þeim upphæð sem skaðabótunni nemur, eða Kr. 450.00. Skoðunargerðin stóð yfir í 2 klst. Gjald Kr. 12.00

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunaskemd.

Ár 1928, hinn 14 apríl mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum þeim Sveinbirni Bjarnasyni og Kristinni Sigurðssyni í húsinu Bankastræti 12, brbmr. 1552, til þess, eftir ósk eigandans Hans Kr. Þorfinnssonar og Hálfdánar Bjarnasonar að virða til skaðabóta brunaskemdir þær, sem húseignin varð fyrir í gær, hinn 13. þ. m. þ. á. Húseignin var síðast virt til brunabóta hinn 9. September 1922, þannig: a. Húsið virt á Kr. 36,518.00 } samt. Kr. 38480.00
b. Þvagskúr virtur " " 1962.00 }
og er skráð í 2 fl. 6.

Brunaskemdin er í því fólgin að pappir og málning á innri hæðargólfi eyðilagðist.

Til þess að endurbæta brunaskemdirnar þessar þarf:

I	Efni: Málning og veggpappir . .	Kr. 70.00	
II	Vinnulaun samtals . .	" 80.00	verður því skaðabótin Kr.: 150.00

Húseignin hefur ekki, frá því hún var síðast virt, orðið fyrir neinum öðrum brunaskemdum, sem gætu haft áhrif á skaðabótaupphæð þessa.

Virðingargerð þessi sem framkvæmd er af undirrituðum fjórum virðingarmönnum, er með skýrslum til bæjarstjórnar yfirlögregluþjónn, skal gjöld í 2 klst. tíma. Gjald Kr. 12,00.

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1928, hinn 21. apríl mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingamönnum þeim herrum Ágvaldi Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeistara, hæstv. sem samkvæmt lögum nr. 1 frá 21. marts 1924, um brunavarnir og brunamál í Reykjavík, átt virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Önnu Friðriksdóttur, Hólatorg 6, brunabr. 2431 er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, gluggakvisti, porti og risi, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, anddyri og gangur. Tvö loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu og allir útveggir úr venjul. steypu. Kjallaraveggir eru lagðir innan á útveggjum og með loftum og veggir sementsléttaðir veggfastir og málaðir. Í 3 herbergjum þessarar hæðar er linoleumgólfdúkur yfir steinsteypugólfinum, en í hinum öðrum gólfum íbúðarinnar er „terrasso"-yfirsteypa

2431

Útveggjum baðherbergis og miðstöðvarklefa er gaslagningarpappi

Afskr. '28

Í þakhýsi er sama herbergjaskipun og fyrirgangur allur einsog er í aðalhúsinu, nema hvað hér er þilgat neðan í loftbitum og innan á þaksperrum með panel lögðum strigja og veggfóðrað og alls málað. Hæð er öll eins linoleumgólfdúkur yfir steinsteypugólfinum. Í skammhlutum eru gljáð gólfborð. Kar úr járni er í íbúðarherbergi, þiljað og málað að innan. Kjallari, með steinsteypugólfi, er undir öllu húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi þiljuð innan á útveggi, veggfóðruð og máluð. Þar er ennfremur þvotta- og miðstöðvarherbergi, gegnsteypt herbergi, vatnssalerni, anddyri og gangur. Allt sementsberkað innan. - Norðanmegin við húsið, utan við kjallaraveggjum, er kolaport, úr steinsteypu.

Við austurgafl hússins eru steinsteypuþrep og undir þeim er gegnsteyptur klefi og innganga í kjallarann.

Stigar hússins eru úr timbri. Allt er það sementsléttað utan.

Hús þetta hlaðið, mælt við virðingu á kr. 35.71 = kr. 32.496

Hurðir, klæðn. meðtalið vinnulaun og efni á kr. 2800.- 2 Basculventlar á kr. 230.- kr. 460

Baðtæki-hvorn á kr. 1200.- Þvottakör á kr. 160.- Vatns-gas- og skólp á kr. 400 700

Rafmagnsl. á kr. 1000 Linoleumgólfdúk á 74 fermetra á kr. 5720

Samt kr. 39.216

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

2 Hús Erlendar Þórðarsonar, Bergþórugata 25, bbnr. 2414
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi, byggt úr steinsteypu með
járnþaki á pappa og borðasúð.
Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með sal
skáli, forstofa, anddyri og gangur. - 3 loft eru úr járnbentri steinsteypu
og skilveggir allir úr venjul. steinsteypu. Innan á útveggjunum
er borðagrind með pappa á, listum af þiljum þar innaná
2414 léttum strigi og maskínupappír og öll er hæðin ýmist vegg-
Afskr. '28 fóðruð eða máluð innan.
Efri hæðin er að öllu leiti eins bæði hvað herbergjaskipun
og frágang allan snertir. -
Í þaklyftu er þurrkloft, fatageymsla og anddyri. -
Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 4 geymsluherbergi,
þvottaherbergi vatnssalerni, anddyri og gangur. -
L. 9.5 m., br. 10.- m., h. 5.7 m., ris 3 m., Kjallaraf 2.3 m.
Flatarmál hlaup. meter virtur á Kr 3735 =Kr. 34,736
2 Miðstöðvarhitunartæki með ofnum og leiðslum á Kr. 2200 eldavélar á Kr. 300 hvor
þvottap. á Kr. 160,00 Baðkar á Kr. 1200,00 Rafmagnsl. á Kr. 1100
Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 400 Línoleumgólfdúkar á Kr. 1500 =" 7,160
Samt. Kr. 41,896

3 Hús Magnúsar Pálmasonar Þórsgata 5, bbnr. 2102,
hefur nú verið slakkað og hækkað.
Það er tvílyft með 4 glugga kvistum að risi, byggt úr stein-
steypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni
2102 Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni
Afskr. '28 ganga skáp anddyri og gangur. Við vesturenda neðri hæðar-
innar er ennfremur ~~skáp~~ gangur með tveimur vængja
hurðum fyrir og 3 geymsluherbergi. - Skilveggir eru allir
úr steinsteypu. Innan á útveggjum er borðagrind pappi, listar
og þiljur léttar innan með veggjastriga og alt ýmist vegg-
fóðrað eða málað. 2 gólf eru í húsinu úr járnbentri steins
steypu. Í neðri hæðinni er timburgólf yfir steinsteypugólfinu
Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, vatnssal og anddyri
Allt með samskonar frágangi einsog er á neðri hæðinni
Umhverfis eldavélar og vatnskassar í eldhúsum eru veggirnir lagðir
vatnslíms plötum
Í þaklyftu eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi með salernisskál þurrkloft

og 2 gangar. Hér nýtt um skilveggi úr bindingi með tvöföldum
þiljum og þiljað er innan á þakspærum og útveggjum eða
málað. - Allt er húsið sementsléttað utanm. Steigar eru úr timbri
L. 13.7 m., br. 8.2 m., h. 6.6 m., ris 2.6 m.
Flatarmál hlaup. metra virtur á Kr. 2914- =Kr. 39,921
3 Miðstöðvarhitunartæki á Kr. 2000.- eldavélar á Kr. 200.- hver Baðkar 700.-
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Línoleumd. á Kr. 1800 =" 8,800
6 Íbúðarhúsið er við norðurhlið hússins byggt einsog það, að efni
og frágangi til. Neðsta hæð hans er þiljuð innan með panel og
máluð, hinar hæðirnar eru þiljaðar, veggfóðraðir og málaðar. -
Í kjallarnum er pastur steyptur og 3 gangar.
L. 2.4 m., br. 3.3 m., h. 8.2 m., ~~steinsteypt~~ Ris 0,8 m.
Flatarmál hlaup. metra virtur á Kr. 1291 =Kr. 3103
C Íbúðarhúsið er byggt úr sömu lóð, úr steinsteypu með
þvottahús járnþaki á sút. Í því er steinsteypugólf og allt er það
sementtsléttað innan.
L. 3.3 m., br. 3.8 m., h. 2½ m., skáp.
Flatarmál hlaup. metra virtur á Kr. 227 =Kr. 749
þvottapottur á Kr 180,00 Vatns- og skolpl. á Kr 150 =" 330
Samt. Kr. 52,903

4 Hús Ámunda Kristjánssonar við Mjólnisveg, bbnr. 2399,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi, byggt úr steinsteypu með
járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
2399 Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og
gangur. Tvö loft eru úr járnbentri steinsteypu og skilveggir
allir úr venjul. steinsteypu. Innan á útveggjunum er borðagrind
með pappa á, listum af þiljum þar innaná léttum striga
og maskínupappír og öll er hæðin ýmist veggfóðruð eða
máluð. Einnfremur er í anddyrinu kjallarastigi milli stöðunum, úr steinsteypu
Í efri hæðinni eru sama herbergjaskipun einsog á þeirri
neðri og frágangur allur einsog þar.
Í þaklyftu er þurrkloft.
L. 8 m., br. 9.2 m., h. 5.7 m., ris 2.6 m.
Flatarmál hlaup. metra virtur á Kr. 2675 =Kr. 20.600
Miðstöðvarhitunartæki með leiðslum og ofnum á Kr. 1200.- Eldavél á Kr. 320.-
Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Línoleumgólfd. á Kr. 900- =" 3940
Samt. Kr. 24,540

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5 Hús Jóns Högnasonar, Ránargata 8, brbnr.: 2406, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti og risi, byzt úr steinsteypu með jámpaki á pappa og borðasúð.
Loft eru öll úr jámbentri steinsteypu og skilveggir úr almenni steypu.
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi með vatnssal. skál, anddyri og gangur. Innan á útveggjum
2406 er borðagrind, pappi listar og piljur, sem allar eru lagðar og vélapappir og alt ýmist veggfóðrað eða málað.
Pessari hæð tilheyrir einnig gangurinn hálfur, sem er í gegnum húsið.
Á efri hæðinni eru jafn mörg herbergi einsog á peirri neðri og frágangur er allur einsog par.
Á paklyfti eru 2 íbúðarherbergi og gangur með samskonar frágangi einsog á aðalhæðum hússins nema hvað par eru skilveggir allir úr timbri. – Á paklyftinn er einnig allstórt purkloft. Stigur eru úr timbri og húsið er sementssléttað utan.
Kjallari með steinsteypugólfi og skilveggjum er undir 3/4 hluta hússins. Par eru 2 geymsluherbergi, pvottaherbergi og gangur
L. 8.2 m., br. 9.1 m., h. 5.6 m., ris 2.7 m. Kjallarah. 1.8 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: ~~582~~ 2839 = Kr. 23.280
Miðstöðvarhitunaróel m/ofnum og leiðslum á Kr 2000.–, 2 eldavélar á Kr 180.– hv.
Baðtæki á Kr. 1000.– pvottapattur á Kr. 160.–, vatns- og skolpl. á Kr 400
Rafmagnsl. á Kr. 900 Linaleumgólfl. á Kr 1100 = 5920
Samt. Kr.: 29,200

6 Hús Eyjólfs Gíslasonar og Þóru Gísladóttur. Vesturgata 23 brbnr 81, er nýtt geymsluhús byzt úr steinsteypu með paki úr borðasúð pappa og bárujárni.
81 Par er 3 geymsluherbergi og pvottahús. Skilveggir og gólf eru úr steinsteypu og húsið er sementssléttað utan
L. 10 m., br. 3.5 m., h. 2.4 m., skápak.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 210 = Kr.: 2100
Pvottap. á 180 Kr., Rafmagnsl. á Kr. 250 Vatns- og skolpl. á Kr 150 = " 580
Samt. Kr 2680

7 Hús Hjartar Clausen, Barð við Rauðarárstíg brbnr 2422, er nýr íbúðarskúr byzður úr binding kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og paki
Í húsinu eru íbúðarherbergi eldhús og gangur. Alt piljað innan og neðan á loftbita lagt striga og vélapappir og ýmist veggfóðrað eða málað. Auk pessa er geymsluklefi í skúrnum.
2422 L. 6.4 m., br. 3.8 m., h. 3.1 m., skápak.
Afskr. 28 Hver hlaup. meter virtur á Kr. 410 = Kr. 2624
1 ofn á Kr 80.00, eldavél á Kr 120.00 = " 200
Samt. Kr. 2824

8 Hús Guðjóns Þórarinssonar og Ingva Loftssonar, við Rauðarárstíg, brbnr 2430, er nýtt íbúðarhús byzt úr ~~steins~~ bindingi kl. utan 1" borðum, pappa og listum á veggjum og með paki úr borðasúð, pappa, listum og járni.
Pappi er í útveggja binding og piljað par innana með 5/8" klæðningsborðum.
2430 Í húsinu eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 geymsluklefar og 2 gangar. Skilveggir eru úr binding með tvöföldum piljum og piljað er einnig neðan á loftbita. Alt lagt striga og maskinupappir og ýmist veggfóðrað eða málað
Afskr. 28 Gólf er úr venjul. gólfborðum á bitalógum og dúkar á penn öllum nema geymsluklefum.
L. 8.9 m., br. 8.3 m., h. 2.8 m., ris. 1.5 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 1018 = Kr. 9,060
2 ofnar á Kr 100.00 hvor. 2 eldavelar 1/220 1/120.– Vatnsleiðslur á Kr 300 840
Samt. Kr. 9,900

9 Hús Björns Hannessonar, Grettisgata 40, brbnr. 1810, er nýr geymsluskúr byzgður úr steinsteypu á 3 vegu, en annar gaflinn er úr timbri og með jámpaki á borðasúð með
1810 pappa á milli
Í skúrnum eru 2 geymsluklefar. Skilveggur er úr timbri
L. 4 m., br 2.2 m. h. 2 m. skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 112 = Kr. 448
Samt. Kr 448

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10 Hús Friðfinns Kjærnested og E. Edvaldssonar Grettisgata 62, brbmr. 1982 var ~~byr~~ virt í smíðum 19/5. 1924 en nú er það uppgert að smíði og öllum frágangi

Það er tvílyft íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárujárni með pappa á milli

Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús anddyri og gangur. Skilveggur úr steinsteypu er eftir endilöngu húsinu, allir aðrir skilveggir eru úr timbri með tvöföldum pappa á milli

1982 Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á milli listum Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á ~~milli~~ listum og þiljum það innanná. Í þeirri er þiljað neðan á loftbitana Allar þiljur eru lagðar strigja og vélapappír og allt ~~ómist veggfóðrað eða málað~~ — Í neðri hæðinni eru, auk þess sem áður er tilgreint: geymsluklefi, vatnssalerni og fatahengi.

Afskr. '28 Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt innrétt samskonar frágangi einsog er á ~~efri~~ neðri hæðinni.

Í þaklyftu er forstofa

Miðstöðvarhitun er í báðum íbúðunum með pappa og ~~tréspón~~ stappi á milli gólfanna. — Allt er húsið ~~sementsteypt~~ utan

L. 9.2 m., br. 6.5 m., br. h. 5.58 m., rís 2 m.

Flatarmál hlangr. metrar virtir á Kr. 1991	= Kr.	18317
4 ofnar Kr 100.- 2 eldavélar 150 Kr. vatns- og skolpl. á Kr 500		
Rafmagnsleiðslur á Kr 900.- Gólfdúkar á Kr 900.-	=	3000
Samt. Kr.		21.317

11 Hús Guðmundar Gíslasonar, Hafnarstræti 22, brbmr. 2417, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa og bárujárni.

Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal. og gangur.

2417 Í loft eru úr járnbentri steinsteypu og skilveggir allir úr venjul. steypu þiljað er innanná útveggi og öll er hæðin ~~ómist veggfóðrað~~ eða máluð innan.

Afskr. '28 Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi, þiljað veggfóðrað og málað, og forstofa. — Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu Þar er ~~forstofuherbergi~~, 2 geymsluherbergi.

Steinsteypuþröppur eru við inngang, og undir þeim er geymsluklefi.

L. 6,8 m., br. 6,9 m. h. 2.8 m., rís 2.2 m., Kjallarah. 1.9.

Flatarmál hlangr. metrar virtir á Kr. 1353.-	= Kr.	9200
Miðstöðvarhitunar[illegible] með ofnum og leiðslum og ofnum á Kr.	1 eldavél á Kr.: 200.-	
þvottap. á Kr. 150.- vatns- og skolpl. á Kr 400	Rafmagnsl. á Kr 400	
Línaleumgólfdúkar á Kr 340 2 ofnr 1/150.- 1/40.-	=	1680
Samt. Kr		10.880

12 Hús Ólafs Þ. Sveinssonar, Jóns Sigurðssonar og Jóns Bogasonar við Garðastræti, brbmr. 2429 er nýtt, ófullgert, íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, porti og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaþili með pappa á milli.

Í neðri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi vatnssalerni og 2 gangar. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu og skilveggir allir úr steinsteypu, veggjaðir.

2429 Innan á útveggjum er 2" plankaþind með tvöföldum pappalögum á, listum og þiljum það innanná lögðum strigja og vaskinnspappír, en ekki er hæðin veggfóðruð eða máluð til fulls enn þá.

Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur þar hinni sami einsog á neðri hæðinni, ~~sem~~ hvað hún er að fullu lokið veggfóðrun og málningu

Afskr. '28 Í þaklyftu eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssal og 2 gangar, allt með samskonar frágangi einsog er á efri hæðinni. Tveir veggsvalir eru á húsinu

Í gólfum baðherbergja og vatnssalerna er terrasso-steinsteypa og flísalögð eru á veggjum þessara herbergja, sem og á eldhúsveggjum umhverfis borð, vatnsskálar og gassuðuvélar.

Í skammbitum er gólf og byggt er þar á innréttingar herbergja. — Kjallari er undir allri húsinu einnig áfullgerður L. 14 m., br. 10.3 m., h. 6.9 m., rís 5.1 m. Kjallarah. 2.5 m.

Flatarmál hlangr. metrar virtir á Kr 4751	= Kr.:	66.514
Miðstöðvarhitunar með ofnum og leiðslum á Kr 7000.- 4 gassuðuvélar 220 Kr hver		
Baðtæki 4500 Kr Þvottap. á 200 Kr., vatns-gas- og skolpl. á Kr 400.		
Rafmagnsl. á Kr 2300 Línaleumdúkar á Kr 2400	=	17.680
6 hring. Ofnr er við norðurgafl hússins byggður einnig þar. ófullgerður		
Það er 1 eldhús og 3 gangar. — Kjallari er undir skúrunum og þar 2 geymslu herbergi St. sk. tröppur eru við skúrinn og undir þeim geymsluherbergi		
L. 2.5 m. br. 6.3 m. h. 6,9 m. rís 3.3 m. Kjallarah. 2,5 m	=	6.200
Flatarmál hlangr. metrar virtir á Kr 2480		
Samt Kr		90.394

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Hús Bjarna Bjarnasonar, Framnesvegur 48, brbnr. 1840, er nýr gegnsteinshús byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og bárujárni, í kjallara er steinsteypugólf og skilrúm úr steinsteypu.
Þar eru 2 gegnsteinherbergi og þvottahús.
Lengd 6,1 m., br. 3,2 m., h. 2,5 m. – skúpak.
Hvers hlaup. meter virtur á kr. 241 =kr. 1470
Þvottahús á kr 150.00 vatns- og skolpl. á kr. 150 =" 300
Samt. kr 1770

1840 Maður '28

14 Hús Jóns Jónssonar Bárugata 30, brbnr 1986, var virðingu fullgert 1. marts 1924 en er nú fullgert að smíði og öllum frágangi. – Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og bárujárni.
Í aðalhúsinu eru 3 einstofuherbergi, eldhús og búr. Loft og gólfum úr járnbentri steinsteypu og skilrúm allir úr venjul. steinsteypu. Innan á útveggjum er bárujárn með pappa á listum og þiljur þar innan á lögðum strigi og málaðar, en allt er búðin gyrðist upp á málaðri línu.
Kjallari með steinsteypugólfi er undir allu húsinu þar er þvottahús og 2 gegnsteinherbergi, allt sementsbrotið.
Allt er húsið gyrðist sementsslétt utan.
Lengd 6,7 m., br. 8,8 m., h. 3 m., skápar. Kjallarah. 2,5 m.
Hvers hlaup. meter virtur á kr 1666 1232.– =kr 11.162
Miðstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á kr. 900.– eldavél á kr 200.–
Þvottap. á 150 kr. Vatns og skolpl. á kr. 300.– Rafmagnsl. á kr 400.– Gólfpl. á kr 450 =" 2400
Inngangshús er við norðurgafl hússins byggður úr steinsteypu. Í því er baðklefi, vatnssalerni og gangur. Allt þiljað upp á málað. – Kjallari er undir skúrnum
Steinsteypu byggður var við skúrinn og undir þeim gegnsteinkjallari
Lengd 3 m., br. 3 m., h. 3 m., skápar. Kjallarah. 2,5 m.
Hvers hlaup. meter virtur á kr. 570 420 =" 1710
Samt. kr 15.272

1986 Maður '28

15 Hús Jóns Björnssonar, Vesturgata 4, brbnr. 211, er óbreytt frá virðingu 11/8. 1925.
a. Íbúðarhús- og verslunarhús. L. 12,5 m., br. 7,5 m h. 6,3 m., ris 3,2 m. Kjall. h. 2,5 m
Hvers hlaup. meter virtur á kr. 4152 =kr. 51,900
Miðstöðvarhitavél m/ofnum og eld á kr 8000.–, 1 eldavél 350 kr. Þvottap. 200 kr. Vatns- gas- og skolpl. á kr. 2000.– Rafmagnsl. á kr 2500.– Línoleumgólfdúkur á kr.: 2000.– =" 15,050
211 b. Viðbygging – verslunarhús. L. 11,9 m., br. 6,3 m., h. 6,3 m. ris 0,8 m. Kjall. h. 2,5
Hvers hlaup. meter virtur á kr. 2924 =kr. 34,796
Rafmagnsleiðslur á kr 1200.– Línoleumgólfd. á kr.: 1500.– =" 2700
c. Timb. skúr 7 álna a. L. 1,9 m., br. 2,7 m., h. 6 m. skáp. Kjallarah. 2,5 m.
Hvert hlaup. meter virtur á kr 512, =" 973
d. Timb. skúr L. 3,3 m., br. 3,8 m., h. 6 m., skáp. Kjallarah. 2,5 m
Hvers hlaup. meter virtur á kr. 997 =kr. 3290
e Gegnsteinskúr. L. 10 m., br. 6 m., h. 2,8 m., skáp.
Hvers hlaup. meter virtur á kr. 453. =" 4530
Samt. kr. 113 239

H.B.

16 Hús Sama Vesturgata 4, brbnr.: 1359, er óbreytt frá virðingu 9 Júní 1923. –
a Íbúðar- og skrifstofuhús. L. 14,1 m., br 11,3 m., h. 6,3 m., ris 4,4 m Kjll. 3,5 m
Hvers hlaup. meter virtur á kr 5186 =kr 73,123
1359 Miðstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á kr. 7000.– 1 Ofn á kr. 600.– 1 eldav. 300.–
Vatns- gas- og skolpl. á kr. á kr 1800.– Rafmagnsleiðslur á kr. 3000.–
Baðtæki á kr 1000.– Línoleumgólfd. á kr. 3500.– =" 17,200
b Timb. skúr. L. 2,5 m. br. 1,3 m. h. 8,8 m. skáp. Kjallarah. 3,5 m
Hvers hlaup. meter virtur á kr. 630 =" 1575
Samt. kr. 91.898

17 Hús Einars Björnssonar Laufásgata 43, brbnr 834, er óbreytt frá virðingu 10 febrúar 1918. –
a Íbúðarhús. L. 11 m., meðalbr 7,9 m. h. 3,5 m. ris 2,5 m. Kjallarah. 2,1 m
Hvers hlaup. meter virtur á kr. 2066 =kr. 22.726
834 5 Ofnar 4/150 1/80 kr 2 eldavélar 100 kr hv. Vatns-gas- og skolpl. á kr 500
Rafmagnsl. á kr 1200 Línoleumgalfdúkur á kr 600 =" 3180
b Timb. skúr. L. 2,1 m., br. 2,3 m. h 4,7 m. skáp. Kjallarah. 2,1 m
Hvers hlaup. meter virtur á kr. 578 =" 1214
Samt. kr 27.120

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25. Hús Hannesar Júlíussonar. Steinvar við Langaveg, brm. 2428
er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr steinsteypu með
járnþaki á pappa og borðasúð. –
Loft er úr járnbentri steinsteypu, en gólf og skilveggir úr
venjul. steypu.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús og geymsla. Innan
á útveggjum eru feiltir steinlagðar og allt innan veggfóðrað
eða málað. Á þakrýstri er geymsla.
L. 5.8 m., br. 5.1 m., h. 3m., ris 2 m. –
Hurðir hlanga. metra virtar á Kr. 7.12 — — =Kr.: 4.130
1 eldavél á Kr. 80,00 1 ofn á Kr. 60.00, vatns-gaskyndi 200 Rafm. (400= 740
Samt. Kr.: 4870

Sigf Bjarnason
Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð.

Ár 1928. hinn 2 maí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson
ásamt hinum fasta virðingarmanni, þeim Sigvalda Bjarnasyni,
trésmíðameistara og Kristni Sigurðssyni múrarameistara í
húsinu nr. 18 við Hafnarstræti, brm.: 126, til þess samkvæmt
1852 beiðni eigandans, h.f. Ísrú, að ganga um skugga
um að húsið sé að endurbæta að fullu brunaskemd þá
sem húseignin varð fyrir hinn 19 marts síðastliðinn og
sem virt var til skaðabóta 21. s. m., á Kr.: 1120,00
Húsið skemda er nú komið í fasn gott ástand einsog
það var í fyrir brunann og til viðgerðarinnar hefur
áreiðanlega verið varið fullilega þeirri upphæð, sem
skaðabótinni nemur, eða Kr 1120,00
Skoðunargerðin stóð yfir í 2 Kl. tíma. Gjald Kr. 12,00

Sig Bjarnason
Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð.

Ár 1928. hinn 2. maí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson
ásamt hinum fasta virðingarmanninum, þeim Sigvalda Bjarnasyni,
trésmíðameistara og Kristni Sigurðssyni múrarameistara í
húsinu nr. 18 við Hafnarstræti, brm.: 126, til þess samkvæmt
126 óskar húseigandans, herra Jóhanns Eyjólfssonar, að ganga um skugga
um að húsið sé að endurbæta að fullu skemd þá, sem
húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 1. marts 1928 og sem
virt var til skaðabóta 2 s. m. á Kr.: 150,00
Hefir aðkast ástand eða hús skemda nú komist í fasn gott
ástand einsog það var í fyrir brunann og að til viðgerð-
arinnar hafi verið varið fullilega þeirri upphæð, sem
skaðabótinni nemur, eða Kr. 150,00.–
Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 kl tíma. Gjald Kr 12,00

Sig Bjarnason
Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð.

Ár 1928. hinn 2 maí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson
ásamt hinum fasta virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda
Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristni Sigurðssyni byggingar
meistara í húseignunni nr 19 við Laugaveg, brm. 329 til
329 þess samkvæmt óskar eigandans herra Langmanns Leggerts Jónssonar
að ganga úr skugga um að búið sé að endurbæta að
fullu skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna,
hinn 12 marts 1928 og sem virt var til skaðabóta þ. 13.
s. m. á Kr. 180,00.
Það aðkast ástand eða hús skemda nú komið í fasn gott ástand
einsog það var í fyrir brunann og að til viðgerðarinnar
hafi verið varið fullilega þeirri upphæð sem skaðabótinni
nemur, eða Krónum 180,00
Skoðunargerðin stóð yfir í 2Kl. tíma. Gjald Kr. 12,00
Sig Bjarnason

Sigv Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1928, hinn 3. Maí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fastu virðingarmönnum sínum herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeistara í húseigninni Bárugötu 12, brbnr. 1898, til þess samkvæmt beiðni eigandans, herra Þórðar Sigurðssonar bifreiðarstjóra að meta til brunabóta þann skaða er

1898 kann að verða á húseigninni og brunalaus þau verðmæti sem þar kunna að finnast eftir brunann, sem varð 27. apríl 1928.

Húseigandi, sem sjálfur var mættur við virðingargerð þessa, fól þrí næstu til þess að tilnefna annan virðingarmann sinn.

Húseignin var seinast virt til brunabóta, hinn 23. júní 1923 þannig:

Íbúðarhús - á Kr. 22.503,00 og er skráð í 2 fl. a.

Nú álíta hinir fastu virðingarmenn þessa húseign hæfilega virta til brunabóta, eins og hún var þegar eldurinn gaus upp í henni, á . . . . . Kr.: 19.449,00

Brunalestar húsanna eru:

1.- Utveggir hússins allir, sem vér álítum nothæfa, sem og skilveggir, þiljur og gólf í kjallaranum, innifrenna bitalög yfir honum og að nokkru leiti gólf og milligólf aðalhæðarinnar hæð.

Þetta virðum vér alls á . . . . . Kr. 7279.- } 7549.-
2. Timburvegi og skemd bárujárn virðum vér á . . . 270.- }

Skaðabótaupphæðin verður því, eftir þessu mati alls Kr. 11900.-

Um upplýsingar eldsins vísast til vanalegra brunaprófa.

Húseignin hefur ekki orðið fyrir neinum sérstökum breytingum, frá því síðasta virðing þess fór fram, sem getur haft áhrif á skaðabótaupphæðina.

Virðingargerð þessi samkvæmt framkvæmd er af undirrituðum fastum virðingarmönnum, með skýrslum til áðurgreindra yfirlýsinga þeirra, stór yfir í 6 bl. hvor. Virðingarkaup er Kr. 36,00

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Sigurður Sigurðsson

Ár 1928, hinn 28 maí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum sínum herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni múrarameistara, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótagjöld í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Þórðar Erlendssonar, Vitastígur 8 A, brunab. nr. 2415 er nýtt, ófullgert, íbúðarhús, þrílyft með kvisti og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli

2415 Í því eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu og skilveggir sem og gólf neðsta hæðarinnar er úr steinsteypu.

Skoðað 1928 Í neðstu hæðinni eru 2 herbergi - sem sitja eiga að vera sölubúð -, forstofuherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 anddyri og gangur.

Í miðhæðinni eiga að vera 4 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi m/salernisklefa, anddyri og gangur. Allt ómálað og óveggfóðrað.

Í efstu hæðinni er samskonar fyrirkomulag og herbergja skipun hinn sama.

Í þakrými er búið að þilja af 3 herbergi en að öðru leiti ekki er það einnig allt ófullgert.

L. 11.8 m., br. 9.3 m., h. 8.1 m., vís 4 m

Hús hl.rúmm. metið virðist á Kr 3756 — =Kr 44.321

Miðstöðvarketilsbúr m/leiðslum og ofnum á Kr 3600.- Baðáhöld á Kr. 1400.- } = 7000

Vatns-gas- og skólpl. á Kr. 400 - Rafmagnsleiðslur á Kr. 1600 }

Samt. Kr. 51.321

2 Hús Hjalta Lýðssonar, Grettisgata 50 B brbnr. 1796, er nýtt viðbótarbygging, þrílyft úr steinsteypu með þaki úr borðasúð með pappa og járni þar yfir.

1796 Veðbyggingu þessi er sáluð með steinsteypugólfi, leirflísa-lögðu öll sementsslétthúð innan, bæði veggir og loft og hvítmáluð. Í notkunarhluta veggja eru þvottalaugaflísar.

Skoðað 1928 Bátarásir og hyllur eru í búðinni. Allt ómálað

L. 4.3 m. br. 3.2 m. h. 3 m. Skápar. Hvt. hl. metið á Kr. 476 =Kr 2047

Vatns- og skólpl. á Kr 200 Rafmagnsl. á Kr 200 = " 400

Samt. Kr. 2447.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Hús Sveins Einarssonar, Hlutarvöllum við Laugarnesveg, bbnr. 2355, hefur verið enturbætt frá því síðasta virðing þess fór fram 21. september 1927, á þann hátt að á pakkhúsi þessu hafa verið gjörð 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 geymsluherbergi og gangur. Íbúðarherbergin, eldhúsið og gangurinn eru þiljuð niður á skamm hita og innan á pakkspenrur. Skilveggir eru úr timbri með tróðfylltum þiljum. Allt loft, strigi og maskínupappír og ýmist veggfóðrað eða málað. Stál hefur húsinu nú verið sementsslétt utan. —

2355

Alt er húsið nú sementsslétt utan. —

Br. 9,5 m., br. 7,5 m., h. 3 m., ris 3,5 m. — Hver klamp. meter virtur á Kr 1587 — Kr. 15,076

Miðstöðvarhitunarvél með ofnum og leiðslum á Kr 800.— Eldavélar 2/230 2/175 — Hver klamp. meter virtur á Kr 600.— Gólf á Kr 600.— = 2905

Vatns- og skolpleiðslur á Kr 500.— Rafmagnsl. á 600 Kr. Gólf á Kr 600.—

Samt. Kr 17,981

1928

4 Hús Sigurðar Hjaltested, Klapparstíg 17, bbnr. 743, er að mestu óbreytt frá síðustu virðingu 18. Febr. 1922.

a Íbúðar- og brauðgerðarhús. L. 8.8 m., br. 7.5 m., h. 6 m. ris 3.5 m. Kjallh. 2.8 m — Hver klamp. meter virtur á Kr. 2591 — Kr 22801

5 ofnar á 150 Kr hver 2 eldavélar 175 Kr hver 1 bökunarofn á Kr 3500.— Gufuofn m/ leiðslum 550 Kr. Vatns- gas- og skolpl. á Kr 700.— Rafmagnsleiðslur á Kr 1800.— Linoleumdúkar á Kr. 900 = 8550

b Verg. og geymsluhús. L. 3.1 m. br. meðalbr. 4.1 m. h. 6.9 m. Skíp. Kjallh. 1.6 m — Hver klamp. meter virtur á Kr. 1201 = 3723

c Geymsluhús. L. 5.7 m. br. 7.5 m., h. 2.8 m ris 2.5 m. — Hver klamp. meter virtur á Kr. 600 — = 3420

d Geymsluhús. L. 2.5 m br. 6.3 m., h. 2.4 m. Hver kl. meter á Kr 304 = 760

e Viðbygging við Lbr a. L. 3.5 m. br. 7.5 m., h. 6 m. ris 1 m. Kj. h. 2.5 — Hver klamp. meter virtur á Kr 1846 = 6461

f. Geymslu- og þvottahús. L. 4.1 m. br 4.1 m., h. 2.5 m. Skíp. — Hver klamp. meter virtur á Kr 256 = 1050

Þvottap. á Kr 180.— Vatns- og skolpl. á Kr 150.— = 330

Samt. Kr 47.095

743

5 Hús Kristjáns Siggeirssonar Laugaveg 13, bbnr. 3, er nýr viðbygging við austurgafl eldra hússins, verslunar- og íbúðarhús, prýðilegt með 2 glugga skrám, porti og risi, byggt úr steini steypu með þaki úr bárujárni pappa listum og járni.

Þessu skal getið að dyr með hálfhurðum er á milli þessa húss og hins eldra, sem byggt er úr timbri.

3 Loft eru úr járnbentri steinsteypu og kjallaragólf og skilveggir allir eru venjulegir steinsteypu

Í neðsta húsinu eru sölubúð, 2 anddyri og fastur skápur.

Innan á útveggjum þessara hafa verið korkplötur og hún allt sementsslétt innan og málað. 2 steinsteypusúlur eru undir dragara í miðri búðinni. 4 öðrum steypugrindum eru á framhlið búðarinnar allstórir með rykhurðum.

Í miðhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi og salernisklefi og þvottaskáli anddyri og 2 gangar. Skilveggir og loft eru sementsslétt. Innan á útveggjum er borðaginn með pappa á og þiljum þar innan á láréttum strigi og maskínupappír og allt er hvítað ýmist veggfóðrað eða málað.

Í veggjum baðherbergis er 2m. hátt, sem og umhverfis vaskaskáli eldhús borð og gasstæði í eldhúsi eru postulínsflísar og linoleum á gólfum.

Í efstuhæðinni eru sama herbergjaskipun og fyrir neðan einnig á [illegible] miðhæðinni.

Í pakkhúsi eru 4 íbúðarherbergi, vaskasal, 2 fastir skápar, gangur og korkloft. Skilveggir eru hér allir úr timbri með tróðfylltum þiljum og þiljað er einnig neðan á skammhitann og innan á pakkspenrur og að því er íbúðarherbergin snertir eru þau allt loft strigi og maskínupappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað.

Kjallari er undir allri húsinu. Þar er þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 3 geymsluherbergi og 3 gangar.

Timburstoðir eru í húsinu og allt er það sementsslétt utan

L. 11.4 m., br. 10.5 m., h. 9.8 m., ris 3.5 m., Kjallarah. 2.1 m — Hver klamp. meter virtur á Kr 5291 = Kr 60317

Miðstöðvarhitunarvél m/ tilheyrandi ofnum og leiðslum á Kr. 4000.— Baðtæki á Kr 1600.— 2 gasstæðivélar á Kr 250.— hvor Þvottap á Kr 170.— Vatns- gas- og skolpleiðslur á Kr. 700 Rafmagnsleiðslur á Kr 1700 Gummí- yfirdreginn á neðsta húsinu Kr. 3000 Linoleumdúkar á Kr. 2200 = 13.270

Samt. Kr 73.587

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Einars Gíslasonar, Bergstaðastræti 12B, bobnr. 2433, er nýtt íbúðar- og málarahús, tvílyft með portbi og skúrpaki byggt úr steinsteypu og þak er úr bárujárni á bitalofti með pappa, lista og bárujárns þaki yfir. —

2433 Á lofti eru úr járnbentri steinsteypu, en gólf niðri hæðarinnar og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu. —

Afsk. 1928 Í niðri hæðinni málara vinnustofa, áll sementsslétt og húsbúnaður, þvottaherbergi, vatnssal og gangur. Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi og anddyri. Skilveggir og loft eru allt sementsslétt eða innan á útveggjum er borðaþil með pappa á, listum og þiljum þar innanáa, léreftum strigi og vélapappír og allt er hætt ýmist veggfóðrað eða málað innan. —

Á þaklyftu er geymslu rúm ásamt þvottaskýli. —

L. 12 m., br. 5,0 m. h. 6,5 m., Skúrpak:

Hver klamp. meter virtur á Kr.	1301	=Kr 16523
Miðstöðvarkatlar m/leiðslu og ofnum á Kr. 1400,00 Baðtæki á Kr 600,00 Þvottaþró 250,00 Þvottap. 170,00. vatns-gas- og skólpl. á Kr 300 Rafmagnsleiðslur á Kr 800 - Linoleumgólfdúkur á Kr 400		= 3920
Samt. Kr.		20.443

7 Hús Þorsteins Einarssonar, Hólatsgata 16, bobnr. 2405, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaþaki með pappa á milli. — 2405 Á lofti eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og gólf niðri hæðarinnar eru úr venjul. steypu.

Afsk. 1928 Í niðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal anddyri og 2 gangar. Steinsteypu veggir og loft er allt sementsslétt. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á listum og þiljum þar innanáa klæðum strigi og vélapappír og allt er hætt ýmist veggfóðrað eða málað. Linoleumdúkur er á miðstöðvarklefa á þessari hæð.

Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal og gangur og miðstöðvarklefi. Allt með nákvæmlega sama fyrirkomulagi innan og á neðri hæð hússins

Á þaklyftu eru 1 íbúðarherbergi, baðherbergi m/vatnssal og gangur. Hér eru skilveggir allir úr timbri með tvöföldum þiljum og þiljað er innan á þakspæruna. Allt strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað. — Aðalhluti þaklyftunnar er notaður sem þurkloft.

Steypt húsanna eru úr timbri og allt er það sementsslétt utan

L. 10 m., br. 8,5 m. h. 5,6 m. ris 2,7 m.

Hver klamp. meter virtur á Kr	2677	=Kr 26.770
2 miðstöðvarkatlar m/leiðslum á Kr 1100.1900,00 Baðtæki á Kr 650,00 1 eldavélar á Kr 170,00 Þvottaþró á 230 Kr. Vatns-gas- og skólpl. á Kr 400 Rafmagnsleiðslur á Kr 900 Linoleumdúkar á Kr 1200		= 5550

6 Geymsluhús er byggt á sömu lóð úr steinsteypu með járnþaki á pappa og bárujárni. Steinsteypugólf er í húsinu.

Þar er þvottaherbergi og 2 geymsluherbergi. Skilveggir eru úr timbri

L. 6 m., br. 2,3 m., h. 2,7 m. Skúrpak

Hver klamp. meter virtur á Kr	154	=Kr. 924
Þvottapakkar á Kr. 160,00 vatns og skólpl. á Kr 200		= 360
Samt. Kr		33.604

8 Hús Kristmanns Eyjólfssonar, Hólatsgata 18, bobnr. 2436 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og bárujárni. Í húsinu er 2 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir þess allir og gólf niðri hæðar eru úr venjul. steypu.

2436 Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal anddyri og 2 gangar. Innan á útveggjum allsstaðar eru venjul. þiljar á borðaþil með pappa á, allar strigalagðar og allt er hætt ýmist veggfóðrað eða málað. — Á efri hæðinni er sama herbergjaskipun og fyrirgangur allur einsog á neðri hæð. —

Afsk. 1928 Á þaklofti er 1 íbúðarherbergi vatnssal og gangur. Allt þiljað veggfóðrað og málað. Eitthvað er hér ýmsu öðruvísi farið með miðstöðvarklefann en á hverri hæð.

Steypt eru úr timbri og húsið er sementsslétt utan.

L. 9 m., br. 8,5 m., h. 5,6 m., ris 2,7 m. —

Hver klamp. meter virtur á Kr.	2675,	=Kr. 24.075-
2 Miðstöðvarkatlar m/tilh. 1/1000 1/900 Kr 2 eldavélar 1/335 1/290,00 Vatns-gas og skólpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr 850 Linoleumdúkar á Kr. 1100		= 4975-
Samt. Kr		29.050

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9. Hús Egils Vilhjálmssonar, Bjarkagata 8, brbns 2437, er nýtt íbúðarhús, einlyft með útskoti, 2 kvistum, portbi og risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð þappa, listum og krosjárni.

2437

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir þess allir, sem og kjallaragólf eru úr venjulegri steinsteypu. Vandlega sementsléttuð eru allir innveggir og loft.

Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bað, anddyri og 3 gangar. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum og þiljurnar þar innanað, bæði strigi og maskinupappír og ált er hæðin ýmist veggfóruð, eða máluð.

Á þakhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, anddyri og gangur. Skilveggir eru einnig hér uppi úr steinsteypu, en þiljur eru neðan á skammbitum innan á portbi og krestaveggjum og neðan á þakspærum. Allt þessi hæð er ýmist veggfóruð eða máluð.

Veggir baðherbergis og eldhúsa, umhverfis vatnsskálar og eldavéla, eru klæddir þaksteinsflísum.

Á skammbitum er gólf og þar uppi eru íbúðarherbergi 2 kínstrokuherbergi og gangur. Allt þiljað innan strigaborið veggfóðrað og málað. Á háaloftinu er einnig þurrkloft.

Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnsal og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinni. – Ennfremur er í kjallaranum 2 geymsluherbergi og miðstöðvarherbergi. –

Tvennar steinsteypuþrappur eru úr húsi. Undir annari er geymsluklefi en inngangur í kjallarann er undir hinni. Stéttir eru úr hellum og allt er húsið sementsléttað utan

Lengd 9.9 m. (miðuð) breidd 9.8 m. hæð 4.3 m. ris 4.9 m. Kjallarahæð 2.5 m.

Flatarmál hlaupandi metrar verður á Kr. 4116 = Kr.: 40,748

Miðstöðvarhitunarvél með leiðslum og ofnum á Kr. 2800.– Baðtæki á Kr. 800.–
3 eldavélar 2/250/170, vatns-gas- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr 1200
Línoleumgólfdúkur á Kr.: 1600 } = " 7430

Samt Kr 48,178

10. Hús Sigurðar Ólafssonar á Grímsstaðaholti, brbns. 2420 er nýtt, áfullgert, íbúðarhús, tvílyft með risi, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa listum og járni á veggjum og þaki.

2420

Allir útveggir eru staðgrindur í bindingi með sagspónum.

Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi með sal skáp fastur skápur, anddyri og 2 gangar.

Þiljað er innan á útveggjabinding með plægðum panel. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum panel þiljum og panel klæðing er einnig neðan á loftbitum. Allt lagt strigi og maskinupappír og málningu að mestu leiti bakið.

Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, lyfta með tilheyrandi skáp og 2 gangar. Allt þetta er með samskonar frágangi einsog er á neðri hæðinni, nema hvað málningin er stöðvuð á veggkinn.

Á þakbitum er gólf. Þar uppi er þaður skápur og anddyri en að öðru leiti er þaklyftið enn ósundurhólfað.

Kjallari er undir rúmlega hálfu húsinu með steinsteypu gólfi og skilveggjum. Þar eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi og gangur. – Tröppur gluggar eru á báðum hæðum hússins

Miðstöðvarhitunarvél með leiðslum og ofnum á Kr.: 2800.– Baðtæki á Kr. 600.–
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400 Þvottaþ. á Kr. 125.– Rafmagnsl á 1400 } = 6525
Línoleumgólfdúkur á Kr.: 1200

Miðstöðvarhitunarvél á Kr. 2800.– Baðtæki á Kr. 600.– = Kr 24,774

Samt Kr. 31.299

11. Hús Hans Pelersens Bankastræti 4, brbns. 2394, er nýtt verslunarhús, einlyft, byggt úr steinsteypu með járnþaki á ~~bárujárnsvöndum~~ ~~borðum með pappa á milli~~. Loft er úr járnbentri steinsteypu, en gólf og skilveggir allir úr venjul. steypu.

2394

Í vesturenda hússins eru 2 sölubúðir með venjulegri búðar innréttingu og 2 skrifstofuherbergi. Allir veggir og loft herbergja þessara er vandlega sementsléttað og allt alinnmálað. 2 vatnssalerni með skottaskálum eru

einnig í húsinu, sementsslétthúð og máluð.
Í austurenda eru einnig 2 sólubúðir og tvö skrifstofuherbergi en ekki eru þar fullgerðar að málningu eða innri frágangi. – Anddyri eða gangur er í miðju húsinu
Terrazo-flísar steypa er á gólfum vatnssalerna og gangsins
Allar búðar- og anddyris hurðir, 5 að tölu, sem og hurðir glugga-karmar eru úr Lecak-við
6 allstórir verðsýningarglugga með þykktum rúðum eru í húsinu.
Kjallari að stærð 1/3 af hússtærðinni er undir norðurenda hússins. Þar er miðstöðvarherbergi og geymsluherbergi.
L. 21,4 m., br. 10,2 m., m.d.h. 4 m. skápar. Kjallarah. 2,2

Hver klamp. meters virtur á Kr. 1877	= Kr.	40,168
Miðstöðvartæki með ofnum og leiðslum á Kr. 3500.-		
Vatns- gas- og skolpleiðslur á Kr. 500 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000	=	7300
Linoleumgólfdúkar á Kr 2000		
Samt. Kr.		47,468

12 Hús Guðrúnar K. Hallgríms, Baldursgata 9, brbm. 1494, er lítið geymslu- og íbúðarhús, sitast við 21/8 1926, en hefur nú verið hækkað um gólfhæð.
1494
Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Í neðri hæðinni eru 4 geymsluherbergi og þvottaherbergi. Skilveggir og gólf eru úr steinsteypu.
Ofsk 1928
Í efri hæðinni eru þurkherbergi, með 3 gluggum með tvöföldum rúðum í, geymsluherbergi og íbúðarherbergi, með dyr inní aðalhúsið, sem er timburhús. Íbúðarherbergið er þiljað innan og neðan á loftbita, lagt, strigað og ýmist veggfóðrað eða málað. Gólf þessara herbergja er úr járnbentri steinsteypu. Allt er húsið sementsslétthúð utan.
L. 9,4 m., br. 3,4 m., h. 4,18 m. skápar

Hvers þlamp. meter virtur á Kr 491	= Kr.	4615
1 Ofn 100.- þvottap. á Kr 180.- vatns- og skolpl. á Kr. 150.-		
Rafmagnsl. á Kr 300	=	730
Samt. Kr		5345

13 Hús Þórarins Einars og Sigurðar Kvaran, Sólvallagata 3, brbm. 2386. er úr íbúðarhús, tvílyft með 2 glaggakvistum og risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og bárujárni.
Í því eru 3 gólf úr jarðbiki steinsteypu og skilveggir allir úr
og kjallargólf úr venjulegri steinsteypu.
2386 Í neðri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssal. 2 fatageymslur og gangur. Innan á útveggi er timburgrind með þappa á, listum og þiljum þar innan við, strigi og veggpappír og allt er hæðin ýmist veggfóðruð eða máluð. Veggir eldhússins, umhverfis eldavél og vatnskál og eldhúsbekk, eru lagðir postulínsflísum.
Ofsk 1928 Leirflísar eru á gólfum baðherbergis og anddyris
Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur allur einsog á neðri hæð
Í þakrými eru 2 íbúðarherbergi, vatnssalerni, klefi fyrir vatnskál og gangur. Skilveggir hér uppi eru úr binding með tvöfaldri þiljum, einnig er þiljað neðan á skammbita og innan á þaksperrur, allt þessi herbergi er strigalögð og ýmist veggfóðruð eða máluð. – Sama þiljun er þarkloft í þakrýminu og geymsluherbergi. –
Kjallari er undir allu húsinu. – Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssalerni, anddyri og gangur. Allt með sama frágangi einsog er á aðalhæðum hússins.
Í kjallaranum eru ennfremur 3 geymsluherbergi, þvotta- og miðstöðvarherbergi og gangur, allt sementsstrokið innan. Gólfin allir eru úr steinsteypu og allt er húsið sementsslétthúð utan.
L. 13,7 m., br. 9,2 m. h. 5,9 m., ves 2,4 m., Kjallarah. 2,5 m.

Hver klamp. meter verður á Kr 3600	= Kr.	49.320
2 Miðstöðvartækjum með ofnum og leiðslum á Kr 1200 2 gassuðuvélar á 200.- hvor		
1 eldavél á Kr 250.- þvottap. 180 Kr. Baðtæki á Kr. 1400		
vatns-gas- og skolpl. á Kr 400 - Rafmagnsl. á Kr 1400 linoleumd. á Kr. 1800	=	8090
Samt. Kr		57,410

14 Hús Thorvaldsensfélagsins, Austurstræti 4, brbm 472 er óbreytt að öllum aðalatriðum, frá virðingu 10 Febrúar 1918.
472 Verslunarhús. L. 5,1 m., br. 6 m., h. 5,5 m., steinsp. m. Hvers klamp. meters virtur á Kr. 1318 = Kr 6722
Miðstöðvarvélarhús og ofn á Kr 200.- 1 ofn á Kr 150 vatns-gas- og skolpl. á Kr 200
Rafmagnsleiðslur á Kr 400 Gólfdúkur á Kr. - 240 = 1190
Samt. Kr. 7912

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Millibygging. L. 2.8 m., br. 2.2 m., h. 5.4 m. reis m
Hver klanp. meter virtur á Kr. 364 = " 1019

Samt. Kr 8931

15 Hús Thorvaldsensfélagsins, Vellusund 3, brbm. 105, var síðast virt 10. Febrúar 1918 en hefur nú verið breytt á þann hátt að gerðar hafa verið 2 sölubúðir á neðri hæð hússins, báðar með borðum skápum og hyllum, veggfóðraðar og málaðar. Leiðing hefur gluggum þeirra hafa verið fjölgað og þeir stækkaðir. Að öðru leiti er húsið óbreytt.
105 a Verslunar og íbúðarhús - L. 7.9 m., br. 7.5 m., h. 5.4 m. ris 2.5 m. kjallarh. 2 m
Hver klanp. meter virtur á Kr. 2051 = Kr.: 16.203
Miðstöðvarhitun á Kr. 2200. Ofnar á Kr. 2 eldavélar á Kr. 175 hver } = " 4650
Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Linoleum á Kr. 800
b Timb. skúr. L. 2.1 m., br. 1.7 m., h. 2.7 m. 300
Hver klanp. meter virtur á Kr.: 143

Samt. Kr 21.153

16 Hús Regils Hallgrímssonar og Viktoríu Guðmundsdóttur, Hverfisgata 16, brbm. 1409 var síðast virt 12 júní 1918, en hefur nú verið endurbætt að öðru leiti.
Til viðbótar við eldri lýsingu á húsinu skal þess getið að framhlið þess er kvistur og 3 gluggakvistir eru á bakhlið þess. - Í kjallara hússins hafa verið gerð 2 íbúðarherbergi, veggfóðruð og máluð. Auk þessa eru þar 3 geymsluherbergi þvottaherbergi og gangur. Að öðru leiti er húsið óbreytt.
1409 L. 9.1 m., br. 9.1 m., h. 6 m., ris 3.1 m. Kjallarah. 2.3 m.
Hver klanp. meter virtur á Kr. 3310 = Kr.: 30121
5 ofnar 3/250 2/150 2 eldavélar 220 Kr. hvor. Þvottakap. 150 Kr.
Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500. Rafmagnsl. á Kr. 1000 } = " 4740
Linoleum á gólfdúkar á Kr. 1600

Samt. Kr 34.861

17 Hús Ferdinants Eiríkssonar Grettisgata 19, brbm. 1127 er óbreytt frá virðingu 16. júlí 1922 að því er snertir lóð og:
a Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 2.2 m., ris 2.8 m. Kjallari 2.1 m.
1127 Hver klanp. meter virtur á Kr 1014 = Kr 6997
2 ofnar 150 Kr. 1 eldavél á Kr. 200 1 Þvottakap. á Kr 150 vatns- og skolpl. á Kr 300, } = 1900
Rafmagnsleiðslur á Kr 600 Gólfdúkar á Kr. 350

Flutt Kr 8.897

Flutt Kr 8897
b Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 2.8 m. skápak. Kjallarah. 2.1 m 631
Hver klanp. meter virtur á Kr. 332 — 447.- = "
b Viðbygging við vesturgafl áfastussins hefur breytt frá virðingu 18. nóvember 1922, á þann hátt að þar er nú eitt lengra verslunarbúð. Hefur hefur verið breytt í 2 íbúðarherbergi og eldhús.
Öll þiljað innan veggfóðrað og máluð. -
L. 4.4 m., br. 7.7 m., h. 3.1 m. skápak.
Hver klanp. meter virtur á Kr. 835 1252 = Kr. 3674
1 ofn á 150 eldavél 150 Kr vatns- og skolpl. á Kr. 100 } = 820
Rafmagnsl. á Kr. 200 Linoleum dúkar á Kr. 220

Samt Kr 17.022.

18 Hús Ólafs Th. Sveinssonar Jóns Sigurðssonar og Jóns Boga sonar við Garðastræti 33, brbm. 2429, er nú fullgert að smíði og öllum frágangi það er tvílyft íbúðarhús, með 2 kvistum, porti og risi, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð.
Allir skilveggir eru úr steinsteypu af samskonar gerð og gólf. 3 loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu.
2429 Í neðri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi
Uppdr. 1928 vatnssalerni og 2 gangar. Allir skilveggir af gólf er vandlega sementsslétt. Þrjár á útveggjum er 2° korkgrind með pappa á, listum og þiljum þar innanáa, loftum steypa af vélapappír og alt er hvítmálað innan.
Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur allur einsog á neðri hæðinni.
Í kjallara eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi vatnssal og 2 gangar. Allt með samskonar frágangi einsog er á áfasthúsinu hússins. Hurðir eru þiljað neðan á skammbita byggðar á loftið.
Í gólfum baðherbergja og vatnssalerna er korkasfalt og veggir þessara herbergja, sem og eldhúsa umhverfis baðvaskákar, eldhúsbörð og gasmælaskáp eru lagðar postulínsflísum, einnig í vegginnlyktir hæð.
Fjórum veggsvalir eru á húsinu.
Í skammbitum er gólf og þar uppi eru 4 íbúðarherbergi þiljað innan með plægðum panel og máluð. - Neðan undir eftir pakkfyllingu er steinsteypt.
Kjallarar er undir öllu húsinu. Þar eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal gangur og svalir. Allt með samskonar frágangi

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

einsog er á aðalhæðinni hússins. Í kjallaranum er enníremm
þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi 2 geymsluherbergi og gangur.
L. 14 m., meðalbr. 10.8 m., h 6.9 m. ris 5.1 m. Kjallarah. 2.5 m.
Hvers klang. meter virðist á Kr 5345 =Kr 74.830
Miðstöðvarhitaveit m/leiðslum og ofnum á Kr. 7000.- 4 gasseldavélar á Kr 220 hver
Baðtæki á Kr 4500.- Frárennsl. á Kr 200.-, vatns- gas- og skólpl. á 400 kr
Rafmagnsleiðslur á Kr. 2300 Línóleumgólfdúkar á Kr. 3600 } = 18880
b Tvíl. skúr er við norðvestur gafl hússins byggður einsog þar
sést eru 3 steinsteypugangar og 11 íbúðarherbergi. Allt með sama
konar frágangi einsog er á aðalhæðinni hússins.
Kjallari er undir skúrnum, í honum er geymsluherbergi
Steinsteypuþrepin eru við inngangsskúrinn og milli
þess er geymsluherbergi.
Steigar hússins eru úr timbri og allt er húsið
sementsléttað utan.
L. 2,5 m., br. 6,3 m., h. 6.9 m. ris 3,3 m. Kjallarah. 25
Hvers klang. meter virðist á Kr 3100 =Kr 7750

Samt Kr 101,760

19 Hús Guðmundar Benediktssonar Bárugata 13, bbnr 2438
er nýtt íbúðarhús, með útskoti, kvisti, þaki og risi, byggt
úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð.
2438 2 loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir þess eru úr venjul. steypu.
Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi með sal-
ernisskál, og anddyri. Innan á útveggjum er borðagrind
Afsk. með pappa á listum og þiljum þar innan á, báðum strigi
1928 og veggjapappír og allt er hæðin ýmist veggfóðruð eða máluð.
Á þakhæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Þar er þiljað neðan á skammbita og innan á kvistþverum
og stoðlagt. Á aðra leiðir er hér samskonar frágangur einsog
er á aðalhæðinni. - Á skammbitum er gólf og þar uppi er þvottkl.
Kjallari er undir öllu húsinu. Þar er íbúðarherbergi, eldhús, búr og
anddyri. Þetta allt er með sama frágangi einsog er á aðalhæðinni
Veggþverun er í kjallaranum: þvottaherbergi, vatnssal og geymsluherbergi
L. 9.3 m., br. 8.9 m., h. 4.1 m., ris 4.5 m., Kjallarah. 2.6 m. =Kr. 33.545
Hvers klang. meter virðist á Kr 3607
Miðstöðvarhital. m/ofnum á Kr 2000 2 eldavélar á 200 kr hver. Þvottap 180 kr } = 5850
Vatns- og skólpleiðslur á kr 400 Rafm. l. á Kr. 900 Baðtæki á Kr. 800
Línóleumgólfdúkar á Kr 1200

Samt Kr. 39.395

20 Hús Jóns Jónssonar, Bárugata 34, bbnr. 2413, er nýtt íbúðar-
hús, tvílyft með kvisti, glerþakrisi, porti og risi, byggt úr [illegible]
steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli.
2413 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu. Skilveggir allir
og kjallaragólf úr venjulegri steypu, fínt sementsslétt.
Afsk. Á aðalhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal.
1928 anddyri og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðagrind
með pappa á listum og þiljum þar innan á, báðum strigi
og veggjapappír og allt er hæðin ýmist veggfóðruð eða máluð.
Á þakhæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og 2 gangar
Hér uppi er langskilveggur úr steinsteypu, aðrir skilveggir
eru úr binding með borðfóðrum þiljum. - Þiljað er og neðan
á loftbita og innan á risspærur sem og þvervegi og allt
ýmist veggfóðrað eða málað.
Á skammbitum er gólf og þar uppi er afþiljað geymslu-
herbergi, en hinn hlutinn er þvottkl.
Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi
eldhús, vatnssal anddyri og gangur. Allt er þetta með samskonar
frágangi einsog er á aðalhæðinni. - Auk þessa er í kjallaranum
kolageymsla herbergi, þvottaherbergi og miðstöðvarherbergi og 2 geymsluherbergi
Tvennar steinsteypuþrepur eru við húsið og sinn geymsluklefinn undir
hvorri þeirra. - Steigar hússins eru úr timbri og allt er þar sements-
sléttað utan.
L. 10.7 m., br. 9.1 m., h. 4.2 m., ris 4.1 m., Kjallarah. 2.5 m.
Hvers klang. meter virðist á Kr. 3196 =Kr 34.197
Miðstöðvarhitaveit m/leiðslum og ofnum á Kr 2800.- Baðtæki á Kr 600.- Þvottap 140 kr
3 eldavélar á Kr 200/150/150.- Vatns- og skólpl. á kr 400. Rafmagnsleiðslur á Kr. 1200 } = 7340
Línóleumgólfdúkar á Kr. 1600

Samt Kr. 41.537

21 Hús Gunnbaugs Claessens við Laufásveg, bbnr. 2396, er
nýtt íbúðarhús tvílyft með valmapaki, byggt úr steinsteypu með
2396 steinþaki úr borðasúð, pappa og asfalteruðum plötum þar yfir.
Á neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, 2
Afsk. skáli 2 gangar. Innan á útveggjum eru korkplötur og allt er
1928 hvorttveggja sementsslétt og ýmist veggfóðrað eða málað
innan. 3 loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu og skilveggir
þess allir sem og kjallaragólf úr venjulegri steypu. 7 íbúðarherbergi, skápar,
Á efri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, anddyri, vatnssalerni
og skáli. Allt með samskonar frágangi einsog er á neðri hæðinni.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Á paklyftri er forskplass.
Kjallari er undir öllu húsinu. Þar er 1 íbúðarherbergi, með sama
fyrirkomulagi einsog á aðalhæðinni, líneléttumherbergi, þvottaherbergi,
miðstöðvarherbergi og 3 geymsluherbergi. Veggsvalir eru á vesturhlið hussins.
Húsið er allt sementsslétttað utan.
L. 12 m., br. 9.8 m., h. 5.9 m., vis 2.9 m. Kjallarah 2.2 m
Hver klamp. metur virtur á Kr. 4117 =Kr. 49.404
Miðstöðvarhitaleiðslur og ofnar á Kr 3000.- Baðkar á Kr 800, vatns-gas-skál 600
Rafmagnsl. á Kr. 1600 Gasæðavél á Kr 220,00 Þvottalaug á Kr 180,- Gólfd. á Kr 1800 } 8.200
Samt. Kr 57.604

22 Hús Eðvarðs Kjartanssonar Laugaveg 76, brbm. 1238, er nýtt við-
bótarbygging við vesturgafl aðalhússins, byggð klæðnum steypusteini
1238 með járnþak á langböndum. Þar er sölubúð með skápum
og hillum, vinnustofa, hvortveggja sementsslétttað og hvítkalkað, og geymslu
herbergi og miðstöðvarklefi.
Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu og loft er járnbentri
steypu
L. 6,6 m., br. 8,8 m., h. 3,3 m
Hver klamp. metur virtur á Kr. 1302 =Kr. 8593
Miðstöðvarhitatæki á 1000 Kr. Vatns- og skólpl. á Kr 30 } =- 1700
Rafmagnsleiðslur á Kr 400
Samt. Kr: 10.293

Hús
23 H. f. Draupnir, Ölfusheimastöð við Laugarnesveg, brbm. 1750
er að öllu leyti frá síðustu virðingu 22/4-1922 að því er lítur að smærri
1750 a Fiskgeymslu- og íbúðarhúss L. 18,8 m., br. 12,6 m., h. 3 m., vis 3,4 m. -
=Kr 22.278
Hver klamp. meter virtur á Kr 1185
1 ofn á Kr 50.- 1 eldavél á Kr 100, vatns- og skólpl. á Kr. 800 Rafm. l. á Kr 2000 = 2950
b Fiskgeymsluskúr sem hefur verið byggður við norðurhlið hússins a sér
binding klætt utan járni á langböndum, bæði veggir og þak.
Í húsinu eru plægð borð á bitalofti, sem gólf.
L. 18,8 m., br 5,9 m., h. 3 m., skápak. Hver klamp. metur virtur á Kr. 177 =- 3328
Samt. Kr: 28.556

24. Hús Júlíusar Árnasonar og Björns Árnórssonar, Bjarmahlíð í
Laugaholti, brbm. 1756, var síðast virt 20/5-'22, en hefur nú verið stækkað
um meira en helming
1756 a Íbúðarhús er byggt úr binding kl. utan járni á langböndum,
bæði veggir og þak. - Þar eru 2 íbúðarherbergi, búr og fatageymsla
Allt er þessi herbergi þiljuð innan og neðan á loftbita með
plægðum borðum, límdum strigi og maskínupappír og allt
þvínæst veggfóðrað eða málað. - 4 fast rúmstæði eru í húsinu
Skúrinn er í bindingnum með sagepunna
L. 8,5 m., br. 3.9 m., h. 2,6 m., skápak. Hver klamp. metur virtur á Kr 353 =Kr. 3002
b Íbúðarskúr er byggður bæði að ytri og innri þiljaður til einsog
lítur á. Hér eru 4 fast rúmstæði.
L. 6,3 m., br. 6,9 m. h. 2,6 m. skápak. Hver klamp. metur virtur á Kr 470 =- 2962
c Eldhús er byggt á milli áður nefndra tveggja húsa úr binding
klætt utan járni á langböndum bæði veggir og þak.
Það er þiljað innan með plægðum panel og málað
L. 2,1 m., br. 3,8 m., h. 2,6 m. skápak Hver klamp. metur á Kr 300 =- 630
1 eldavél 120 Kr =- 120
Samt. Kr 6.714

25 Hús Þorkels Þorlákssonar Úthlíð í Laugaholti, brbm. 2440, er
nýtt íbúðarhús byggt að veggjum til að norðan leiti úr stein-
steypu og að norðan úr binding kl. utan borðum plægðum
og listum. Þak er úr borðasúð pappa listum og járni.
Þar eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað, veggfóðrað og málað
2440 a L. 10.7 m., br. 3,9 m., h. 1,9 m., vis 1.2 m. Hver klamp. metur á Kr 391 - =Kr. 3114
1 eldavél á Kr 150,00 =" 150
b Timg. skúr er við húsið byggður einsog það. Þar eru 2 fastir skápar
Afsk. Allt þiljað innan með panel og málað.
1928 L. 2 m., br. 2 m., h. 2,3 m. skápak Hver klamp. metur virtur á Kr. 135 =" 270
c Hesthús er byggt þar í nágrenni við úr binding kl. utan borðum og
pappa á veggjum og með járnþaki á borðasúð. Gólf er úr timbri
og í húsinu eru 2 hesta timburstásar.
Gólf er á þakbitaloftinu og þar uppi er heygeymsla
L. 4.4 m., br. 4,1 m., h. 2 m., vis 1,4 m. Hver kl. metur virtur á Kr. 223 =" 981
f. Hænsteskúr er áfastur við hesthúsið byggður einsog það. Hann er allur
þiljaður innan og stoppaður í binding
L. 4,3 m., br. 4 m. h. 2,1 m. skáp. Hver klamp. metur virtur á Kr. 167 =" 718
Samt. Kr 5.233

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

26 Hús Þorsteins Kristjánssonar við Lauganeswg, brbnr 2407, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með jámpaki á borðasúð með pappa á milli.

2407 Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Skilveggir eru úr binding með tvöföldum piljum. Piljað er einnig innan á útveggi og neðan á loftbita. Alt lagt striga og maskínupappír og ýmist veggfóðrað eða málað. Á þessari hæð er gólf úr jámbentri steinsteypu. Ennfremur er geymsluklefi á þessari hæð.

Afskr 1928

Kjallari með steinsteypugólfi og þverskilveggi úr sama, er undir öllu húsinu. Þar er eldhús, með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinni, geymsluherbergi og gangur.

L. 7,5 m., br. 5,1 m., h. 3,4 m., skápak. Kjallarah. 2 m.

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 901 = Kr. 6758

1 ofn á Kr. 250,00 1 eldavél á Kr. 200,00, vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400

Rafmagnsl. á Kr. 650 Linoleumgólfdúkur á Kr. 300 = 1800

Samt. Kr. 8,558

27 Hús Lárusar Björnssonar við Bakkastíg, brbnr. 2439, er nýtt bátasmíðahús byggt úr binding, klætt utan borðum, á veggjum, en með paki úr borðasúð pappa og jámi.

2439

Afskr 1928

Plægð gólfbarð er á bitalögum hússins.

L. 12,6 m., br. 6,3 m., h. 2,3 m., ris 1,3 m.

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 283 = Kr. 3566

Rafmagnsleiðslur virtur á Kr. 350 = " 350

Samt. Kr. 3916

28 Hús Helgu Ófeigðsdóttir, Ingólfsstræti 20, Brbnr. 975, er nýr bifreiðarskúr, byggður við suðurgafl íbúðarhússins, úr steinsteypu á tvo vegu, en timburhurðir er út að götunni snýr.

975

Afskr 1928

Þak er úr borðasúð, pappa og jámi. Steinsteypugólf er á skúrnum.

L. 3,3 m., br. 6,5 m., h. 2,7 m. skápak

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 351 = Kr. 1158

Samt. Kr. 1158.-

Sig. Björnsson

Sigv. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Ár 1928, hinn 21. júní mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni byggingameistara, til þess, samkvamt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að verða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér á bænum:

1. Hús Þorkels Guðmundssonar við Kleppsveg, brbnr. 2445, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi byggt úr bindingi klætt utan borðum pappa, listum og jámi á veggjum og paki.

2445

Á aðalhæð þess eru 2 íbúðarherbergi og eldhús.

Í bindingum er stoppað með sagspónum og innan á hann er piljað með plægðum panelborðum. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum panel piljum. Piljað er einnig neðan á loftbita. Alt lagt striga og maskínupappír og ýmist veggfóðrað eða málað.

Á þakbitum er gólf og þar uppi er geymsla.

Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu, ósundurhólfaður, sementssléttaður að utan.

a L. 5,6 m., br. 5 m., h. 2,9 m., ris 1,5 m., Kjallarah. 1,8 m

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 900 = Kr. 5040

1 ofn 175 kr. 1 eldavél á Kr. 175,00 = " 350

b Jungönguskúr er við húsið byggður einsog það.

Þar er gangur og salerni. Alt piljað innan með plægðum panel og málað.

L. 1,3 m., br. 2,2 m., h. 2,6 m. skáp.

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 246 = " 320

Samt. Kr. 5710

2 Hús ríkissjóðs Íslands, Stjórnarráðshús við Lækjargötu, brbnr. 17, er nýr bifreiðarskúr, frá 2 bíla byggður úr steinsteypu á 3 vegu, en annar gaflum er úr timbri-vængjahurðir.

17

Þak er úr borðasúð, pappa og bárujárni.

Allur er skúrinn piljaður innan með plægðum panelborðum og á honum er timburgólf. Sementssléttaður er hann að utan.

L. 5,2 m., br. 6,5 m., h. 2,6 m., skápak

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 592 = Kr. 3078

Samt. Kr. 3078

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Hús Sigurðar Guðbrandssonar, Hverfisgata 16 A, br.bnr. 2425 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti og risi, byggt úr steinsteypu og með paki úr borðasúð, pappa og bárujárni.

Í húsinu eru 3 gólf úr jámbentri steinsteypu og skilveggir allir, sem og kjallaragólf úr venjulegri steypu. Þó eru nokkrir skilveggjabáitar á efri hæðinni úr bindingi með tvöföldum piljum, strigalögðum.

Á nedri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og 2 gangar. Innan á útveggjum er bordagrind með pappa í, listum og piljum þar innaná lögðum striga og maskínupappír og öll er hæðin ýmist veggfóðrað eða málað.

2425

Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssalerni, anddyri og gangur. Alt með samu frágangi einsog er á nedri hæðinni.

Á þaklyfti er 1 íbúðarherbergi, piljað og málað ~~og málað~~ geymsluherbergi og þurkloft.

Kjallari er undir, öllu húsinu. Þar er eitt íbúðarherbergi með samu frágangi einsog er á hæðum hússins. Ennfremur: þvottaherbergi miðstöðvarherbergi, 3 geymsluherbergi, vatnssal. og 2 gangar. Allur er kjallaranum sementssléttaður innan og hvíttaður.

Stigar eru úr timbri og alt er húsið sementssléttað utan.

L. 7.7 m., br. 9.1 m., h. 6.1 m., ris 2.6 m., kjallarak. 2.3. m.

Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 3127 — — = Kr. 24.078

Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 2000.– 1 eldavél á Kr. 375.–
Baðtæki á Kr. 700.– þvottapottur á Kr 150.– Rafmagnsl. á Kr 900
Vatns-gas- og skolpl. á Kr 400 Línoleumdúkar á Kr. 1000 — = 5525

Inngönguskur er byggðar við suðurhlið aðalhússins úr samu efni og með samskonar frágangi einsog það. Allur piljaður innan og málaður. Þak skúrsins er úr steinsteypu og er það með grindverki umhverfis að ofan og notast sem veggsvalir fra efri hæð hússins

Kjallari er undir skúrnum og er þar inngangur í aðalkjallaranum.

hv. hlm. 713 –

L. 2.3 m., br. 3.9. m., h. 3.5 m., skápak, kjallarak. 2.3. m. 1639

Samt. Kr 31.242

4 Hús Óla P. Blöndal, Oldugata 13, br.bnr. 2408, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti, og 3 glaggakvistum, porti og risi, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á pappa og borðasúð.

2 loft heil og herumbil ½ hið þriðja er úr jámbentri steinsteypu, en allir skilveggir og kjallaragólf úr venjulegri steypu.

Á ~~neðr~~ aðal hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr anddyri og 2 gangar. Á þaklyfti eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal., 3 fastir skápar, anddyri og 3 gangar.

Innan á útveggjum eldhúss og ganga eru korkplötur með á ástrengdu vírneti, sementssléttuðu. Innan á öðrum útveggjum hússins er 2" plankagrind með tjörupappa í listum og cellotex-plötum þar innaná. Hérum bil helmingur ~~helmingur~~ loftsins yfir þakhæðinni er úr timbri og piljað neðan á bitalögin og gólfborð á þeim að ofan.–

2408

Báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar.

Á skammbitalofti er þurkaður þvottur.–

Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi eldhús, 2 vatnssal. og anddyri. Alt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðum hússins. Ennfremur eru þvottaherbergi og 3 geymsluherbergi í kjallaranum

Á veggjum baðherbergis og eldhúsa, umhverfis eldavélar, borð og vatnsskála, eru postulínsflísar. Undir línoleumdúkum eru korkplötur á öllum gólfum. Parket-gólf er í einu herbergi. Tveimur steinsteyputröppur eru við húsið, undir öðrum er geymsluklefi, en undir hinum er inngangur í aðalkjallaranum

Alt er húsið sementssléttað utan. Stigar eru úr timbri.

L. 8.8 m., br. 8.2 m., h. 4 m., ris 3.8 m., kjallarak. 2.5 m.

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 2772 = Kr. 24.394

2 miðstöðvarhitavélar m/ ofnum og leiðslum 1/1800 1/900 Kr. 2 eldavélar á Kr 350 1/250
Baðtæki á Kr. 600.– Vatns-gas- og skolpl. á Kr 400 þvottap. á Kr. 140.–
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1100 Línoleumgólfd. á Kr 1400 = 6940

Samt. Kr. 31.334

5. Hús Einars Einarssonar, Njálsgata 55, br.bnr 926, er nýtt hey- og hesthús, sem byggt er á sömu lóð sem íbúðarhúsið, úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

926

Skilveggur og gólf eru úr steinsteypu og húsið er sementssléttað utan.

L. 6 m., br. 3.4 m., h. 3 m., skáp m.. Hver hlaup. meter virtur á Kr. 300 = Kr. 1800

Samt Kr 1800

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6. Hús Jóns Sveinssonar, Öldugata 59, br.bm. 2377, er nýtt Íbúðarhús. Íveruhlut þess er þríloft en norðurhlutinn tvíloft með risi. – Það er byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa, listum og járni.

2377

Hálft þriðja loft er úr járnbentri steinsteypu en skilveggir hússins eru allir úr venjulegri steypu og sömuleiðis kjallaragólfið.

Í neðsta hæðinni er sölubúð með skápum, hyllum, borðum og skúffum, 2 íbúðarherbergi vatnssalerni og 3 gangar. Í miðhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal. og 2 gangar. – Í efsta hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal. gangur og 2 geymsluherbergi. Innan á útveggjunum íbúðarherbergjanna og eldhúsa er 2" plankaþrind, pappi, listar og 1" borðaklæðning þar innan á, lagt striga og maskínupappír. Skilveggir, loft, og gólf er allt sementsslétthúðað en allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan. Terrassó-yfirsteypa er á gafli austan gangsins, sem liggur í gegnum neðsta hæð hússins vestan. – Stigar hússins eru úr timbri og allt er það sementsslétthúðað utan. Tvennar glugga- og tvöfaldar hurðir eru á hverju glugga- og hurðagati.

L. 12,5 m., br. 9,6 meðalm., h. 8,2 m., ris 1.3 m., ~~kjallarag.~~

Íbúðarhlang. metrar virtir á Kr. 3379 — — = Kr.: 42,237

Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 1000.00 Vatns- og skolpl. á Kr. 600
2 eldavélar m/ hitaleiðslum og ofnum á Kr. 1600.00 Baðker Rafmagnsl. á Kr 1400
Linoleumgólfdúkar á Kr 3200 – } = 6800

b. Geymsluhús er byggt á sömu lóð einnig úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Þar eru 4 geymsluherbergi og þvottaherbergi. Skilveggir og gólf eru úr steinsteypu. Allt er þvottaherbergið sementsslétthúðað innan bæði veggi og loft.

L. 12,5 meðalm., br. 5.1 m., h. 2.6 m. Íbúðarhlang. metrar virtir á 186 = 2325
Þvottahús á Kr 200,– vatns- og skolpl. á Kr 200 Rafmagnsl. á Kr 200 = 600

Samt. Kr 51,962

7 Hús Óskars Thorarensen, Karlagötu 9, br.bm. 2283, er nýtt geymsluhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð.

2283

Þar er þvottaherbergi, þurkherbergi, 4 geymsluherbergi og ~~miðstöðvarinnsta~~ ~~með kolakyndi~~. Skilveggir eru flestir úr steinsteypu og sömuleiðis gólf.

L. 14,5 m., br. 4,4 m., h. 2,2 m., skápar. Íbúðarhl. metrar virtir á 181 = Kr. 2624
Þvottahús á 150 kr., vatns- og skolpl. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr 250 = 550

Samt Kr. 3,174

8. Hús Valdemars Poulsen Klapparstíg 29, br.bm. 289, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, þiljað með útskoti, kvisti, 8 glugga kvistum, þaki og risi, byggt úr steinsteypu, bæði skilveggir allir og útveggir. Þak er úr bárujárni, pappa, listum og járni.

289

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu. –
Í neðsta hæðinni eru 2 sölubúðir, með borðum, skúffum skápum og hyllum, sömul. 4 stórum búðargluggum, skrifstofuherbergi, innangengt skjalaskáp með eldtraustri járnhurð, geymsluherbergi, gangur með skápum til beggja handa frá gólfi og þvi nær upp í loft, hjálmastakkleti, vatnssalerni og 2 öndyri. – Allir veggir þessarar hæðar, sem og loft, eru sementsléttaðir og málaðir.

Í miðhæðinni eru 6 íbúðarherbergi, baðherbergi, eldhús, búr, fastur skápur, andyri og gangur. Innanað öllum útveggjum er korkþiljur með áströndu veneti alt sementsslétthúðað og ýmist veggfóðrað eða málað.

Í efstu hæðinni eru nákvæmlega sama herbergjaskipun og frá gangur allur einsog er á miðhæðinni.

Í þakrisi eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og 2 gangar.

Hér er þiljað netum á skammbita og nakkvíð skilveggir úr binding með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig innan á þakspenna þverb og stafnveggir. Í allar þiljur er strengt vírnet, og allir veggir og loft sementsléttaðir og svo ýmist veggfóðrað eða málað. Kjallari með steinsteypugólfi er undir 5 metrum af lengd þess, yfir það þvert. Þar er miðstöðvarherbergi og geymsluherbergi. Hvortveggja sementsstrokið og hvítkalkað innan.

Stigar eru úr steinsteypu. Í öllum gólfum anddyra og ganga, sem og stiga þaðan og þegnum, er togleðursdúkur. Innan á veggjum baðherbergja og eldhúsa eru postulínsflísar í venjul. hæð. – Allt er húsið sementsslétthúðað utan. —

L. 17,7 m., br 11,3 m., h. 10,2 m. vers 3.0 m Kjallarof. 2.0 m.

L. 17,7 m., br 11,3 m., h. 10,2 m. vers 3.0 m Kjallarof. 2.0 m. Íbúðarhlang. metrar virtir á kr. 5559 — — = kr. 98.394

Miðstöðvarhitunarvél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 9000 2 eldavélar á kr. 350 hvor
Þvottahús á Kr 200.00 vatns-gas- og skolpl. á kr. 600 Baðtæki á kr. 1800
Rafmagnsl. á Kr. 2500 Tágleðursdúkar á kr. 5000.00 Linoleumdúkar á kr. 4000 } = 23.800

b Form- og uppg. skúr er við austurhlið hússins byggður einsog það. Allur þiljaður innan og sementsslétthúðaður á vírnet. Þar eru steinsteyptir vatnssal. Allt málað.

L. 2.6 m., br 3.2 m., h. 11.6 m. skáp. Kjallarof. 2.0 m Íbúðarhl. m. virtur á kr. 1615 = 4199

Samt. Kr 126,393

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Guðjóns Jónssonar, Grettisgata 31, brbns. 673, hefur verið flutt á lóðina eignarinnar af sinn leið stakkað og endurbætt. Það er byggt úr binding klætt utan borðum pappa og járni á 3 hliðum og þakið, en norðurgaflinn er úr steinsteypu, eldvarnarveggur.

673 Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað innan og neðan á loftbitana, strigalagt, veggfóðrað og málað. - Í þakkyftri eru 2 íbúðarherbergi 2 eldhús og gangur, allt með sama frágangi einsog er á aðalhúsinu.

Kjallarinn undir hússins er tvískiftur eða 2 stórir kvistir eru á þeim en port og eru þeir rúmmálsmældir af lengd þess. - Kjallari með gólfi og skilveggjum úr steinsteypu er undir öllu húsinu. Þar er trésmíðaverkstofa með 2 hefilbekkjum, geymsluherbergi og þvottherbergi. Þiljur eru neðan á loftbitunum kjallarans með asbestpappa vinnetri sementsstrokinn, einsog kjallarinn er allur að innan, og sementsslettaður utan, og allir eldvarnarveggir hússins, að utan.

a Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 6,5 m., hæð 3.5 m. hæð 2,2 m. kjallh. 2,2 m
Fluer klaup. meters verður á Kr. 1490 =Kr. 10,281
Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum og leiðslum á Kr. 700.00 3 eldavélar á Kr 350 1050
þvottap. á kr 130.00 Vatns-gas- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfplötur 650 } = 3100

b Íbúðarhús er áfastur við suðurgafl hússins byggður úr binding á kr 2 hlið kl. utan borðum pappa, listum og járni, en suðurgafl hans er úr steinsteypu. Það er úr borðaklæddi pappa og járni. - Gólf er úr steinsteypu. Í honum er gangur og fataskápur.
Allur er skúrinn þiljaður innan veggfóðraður og málaður.
Undir honum er kjallari og er þar íbúðarherbergi á aðalkjallaranum. Við skúrinn eru steinsteypugrindur og undir þeim geymsluklefi
L. 2.4 m., br. 1.2 m., h. 2.4 m., rúmm. 4 m. Kjall. h. 2.2 m
Fluer klaup. meters verður á Kr. 183 =Kr 439

c Íbúðarskúr annar er við vestur hlið hússins, að aðalleiti, bæði hið innra og ytra, byggður einsog skúrinn litra b. - Í þessum skúr er gangur vatnssalerni og stigi gengur til þakkyftis. Í kjallaranum er íbúðarherbergi hússins og undir skúrnum steinsteypugrindurnar, sem við hann eru, er allstór geymsluklefi.
L. 2.9 m., br. 2,2 m., h. 2,9 m. skápak. Kjallarah. 2,2 m
Fluer klaup. meters verður á Kr. 358 =Kr. 1038

Samt. Kr 14858

10 Hús Guðmundar Stefánssonar, Lindargata 15, brbns. 791. hefur nú verið endurbætt, og breytt á þann hátt að nýr kjallari hefur verið gerður við húsið þremur nýjar steinsteypugrindur settar við það að

791 a Íbúðarhús er byggt úr binding klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. -
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Í binding er skaggað með marhálmi. Skilveggir eru úr binding með tvöföldum panelþiljum, sem einnig er þiljað með innan á útveggja binding og neðan á loftbita. Allt lagt striga og gúmíi veggfóðrað og málað. - Í þakkyftri eru einnig 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur og gangur. Allt með sama frágangi einsog er á aðalhúsinu.
Kjallari, nýr, með gólfi og skilveggjum úr steinsteypu er undir öllu húsinu. Þar er trésmíðaverkstæði með 2 hefilbekkjum, þvotta herbergi 2 geymsluherbergi og gangur. Kjallarinn er allur sementsstrokinn innan og slettaður að utan
L. 7,2 m., br. 6,3 m., h. 3,8 m., rúmm 3,2 m., kjallarah. 2,5 m.
Fluer klaup. meters verður á Kr 1458 =Kr. 10,498

b Íbúðarskúr er við austurgafl hússins byggður að öllu leiti einsog það. Þar er gangur og fataskápur. -
Kjallari til geymslu er undir skúrnum og við hann eru steinsteypugrindur nýjar og geymsluklefi undir þeim
L. 1.4 m. br. 4.2 m. h. 2.7 m. skápak. Kjallarah. 2,5 m.
Fluer klaup. meters verður á Kr. 575 =" 805

X Í hlöðu a-rúm - 3 ofnar á Kr 350/100 2 eldavélar á Kr 250/100 þvottapípur
Vatns-gas- og skolpleiðslur á Kr 400, Rafmagnsl. á Kr. 700
Baðker á Kr 500 Linoleumgólfdúkur á Kr 700 } =" 3330

c Íbúðarskúr er við norður hlið hússins sömuleiðis byggður einsog það sjálft bæði hið innra og ytra.
Kjallari er undir honum og þar íbúðarherbergi á aðalkjallaranum. Steinsteypugrindur eru við skúrinn með geymsluklefa undir
L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 5.7 m. skápak. Kjallarah. 2,5 m
Fluer klaup. meters verður á Kr. 387 =Kr. 735

d Geymsluskúr og þvottkjallari er byggður á sömu lóð úr binding kl. utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki. Skilveggur er úr borðum og sömuleiðis gólf.
L. 6,3 m., br. 2,8 m., h. 2,5 m., skáp. Fluer kl. meter á Kr. 170 =" 882

Samt. Kr. 16,250

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Guðjóns Jónssonar, Ódinsgata 10, brbnr. 1099
er að mestu óbreytt frá virðingu 25/10-1917.
1099 a Íbúðarhús. L. 8,2 m., br. 7,5 m., h. 3,2 m., ris 3,8 m.. Kjallarh. 2,0 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 1600 =Kr. 13.120
Miðst. m/ ofnum á kr. 1500 í eldavél á kr. 300 Þvottap. á kr. 150 Baðklefi 800
Vatns-gas- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 900 Síðfel. á kr. 500 " 4550
b Þvg. Skúr. L. 1,9 m., br. 3,8 m., h. 2,8 m., ris 1 með Kjallarh. m.:
Hver hlaup. meters virtur á Kr. 442 =" 870

Samt. Kr. 18,510

12 Hús Guðmundar Guðmundssonar, Njálsgata 15A, brbnr. 2220, er
bifreiðarskúr fyrir 2 bifreiðir, byggður úr steinsteypu
2220 með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Veggirnir eru sementsléttaðir utan og innan.
Skúrinn er í nægilegri fjarlægð frá aðalhúsinu
L. 5,4 m., br. 5,8 m., h. 3 m., skáþak
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 348 =Kr. 1879

Samt. Kr. 1879

13 Hús Guðlaugs Kristjánssonar, Baronsstígur 32, brbnr. 2046,
var sótrað við 29/11 1924 en hefur nú verið skoðað og bregðst.
2046 a Íbúðarskúr er byggður úr bindingi kl. utan borðum og pappa
á veggjum og þaki. - Þess eru 2 íbúðarherbergi fylgja innan
og neðan á bita bað veggfóðrað og málað.
L. br. m., h. m. skáp. Hver hlaup. meter á kr. =Kr.:
b Kolageymsla er byggð úr samskonar efnum sem áður skúrinn
Þess er eldhús og gangur, hvorttveggja fylgir og málað, og geymsluklefi.
L. 6,7 m. br. 4,1 m., h. 2,4 m., skáþak. Hver hlaup. meter á Kr. 246 =" 1648
1 eldavél á Kr 150.- " 150

Samt Kr 1798

14 Hús Sigfúsar Jónssonar, Baronsstígur 32A, brbnr. 2446 er
a Íbúðarskúr byggður úr bindingi kl. utan, borðum og pappa á
2446 veggjum og með járnþaki á pappa og borðasúð.
Þess er eitt íbúðarherbergi og eldhús. Allt fylgir innan. Íbúðarherbergið
er fylgir innan og málað, en eldhúsið einungis málað

L. 6,2 m., br. 2,6 m., h. 2,4 m.. skáþak Hver hlaup. meter virtur á Kr 157 =Kr. 973
1 eldavél á Kr 100.- =" 100
*. Þvg. skúr er við húsið byggður einsog þak.
L. 1,2 m., br. 1 m., h. 2 m. Hver hlaup. meter virtur á Kr 62 — =" 74
b Geymsluskúr er við vesturhlið íbúðarskúrsins, byggður að gerð fráfarandi
lið einsog hann, en áfastur innan
L. 2,3 m., br. 1,5 m., h. 2 m. skáp. Hver hlaup. meter virtur á Kr 30 =" 69.

Samt. Kr. 1216

15 Hús Ágústs Jónssonar Baronsstígur 34, brbnr. 2447 er
a Íbúðarskúr byggður úr bindingi Kl. utan borðum og pappa
á veggjum og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
2447 þess er 1 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt fylgir innan og úr gólf
veggfóðrað eða málað.
L. 5,9 m., br. 2,5 m., h. 2,2 m. Ris 0,3 Skáþak Hver hlaup. meter virtur á kr. 148 =Kr. 873
1 ofn. 70.- 1 eldavél á Kr. 150,00 = 220
Þvgeymsla- og geymsluskúr er byggður einsog íbúðarskúrinn
L. 2,7 m., br. 1,5 m., h. 2,5 m. Skáp. Hver hlaup. meter virtur á Kr. 100 =" 270
b Flestihús er byggt úr bindingi Kl. utan borðum, pappa og úr neðstu
leiti grjóti hlaðnu kjallarajarni.
L. 4 m., br. 3,1 m., h. 1,9 m.. Skáþak. Hver hlaup. meter virtur á Kr. 30 =" 120

Samt. Kr. 1483

Þröstur Bjarnad

16 Hús Helga Dagssonar og Gerðisar Þorsteins, við Baronsstíg, brbnr. 2449 er
a Íbúðarskúr byggður úr bindingi Kl. utan borðum og pappa á veggjum
og með járnþaki á borðasúð. Þess er íbúðarherbergi fylgir innan og geymsluklefi
2449 L. 5,3 m., br. 2,5 m., h. 1,9 m. skáþak. Hver hlaup. meter virtur á Kr 118 =Kr 625
1 ofn 30. 1 eldavél á Kr 30 =" 60
Þvg. skúr er við þennan skúr byggður einsog hann. Þess er gangur og geymsl
L. 2,3 m., br. 1,3 m., h. 1,8 m. Skáp. Hver hlaup. meter virtur á Kr 65 =" 150
b Íbúðarskúr er byggður úr bindingi Kl. utan borðum og pappa, með járnþaki á súð
Þess í íbúðarherbergi, eldhús, hvorttveggja fylgir veggfóðrað og málað og geymsluklefi
L. 4,5 m., br. 2,9 m., h. 2,1 m., skáp. Hver hlaup. meter virtur á Kr 150 =" 675
Lofnaðir 1 eldavél á Kr 180 Kr 180
Þvg. skúr er byggður einsog bitra b. Þess er gangur og geymsluklefi
L. 1,1 m., br. 1,2 m., h. 2 m. skáp. Hver hlaup. meter virtur á Kr 68 =" 75
c Hænsnaskúr er áfastur við bitra b. byggður úr bindingi klæddur utan með
borðum og með járnþaki á súð Hann er fylgjandi innan og steyptur í bindingi og gólfinn
L 1,8 m br. 2,9 m., h. 2 m.. Skáp. Hver hlaup. meter virtur á Kr. 83. =" 149

Samt. Kr. 1914

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17 Hús Ólafs Hvamdal af Ingibergs Þorkelssonar, Bjarkargötu 10, bbrnr. 2450 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnpaki á þappa og borðasúð.

2450

I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu og skilveggir hleðsla hafðum og kjallarans, sem og kjallargólfið er úr venjul. steypu.

2450 ## Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur, anddyri og 2 gangar. Skilveggir og loft eru sementsslétthúðuð. Innan á útveggjunum er borðaþiljað með þappa á listum og þiljunum þar innan á lóðréttum stöðum af veggpappír og allt er hæðin ýmist veggfóðrað eða máluð. —

Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun, nema þar er einnig baðherbergi með salernisklefa og þröngur stigi hér eftir einnig á neðri hæðinni.

Í þakrýfi eru 4 íbúðarherbergi og forstofa. Herbergin eru öll þiljuð innan á útveggi, neðan á skammbita og ~~undir~~ á þaksperrur. Skápar eru með sög-uðum spónum á milli sömu þiljanna. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum og þau öll ýmist veggfóðruð eða máluð.

Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni ~~eldhús~~ og gangur. Allt þetta er með bambuskonar þröngri einsog er á efri hæðinni. Í kjallaranum eru þar forstofa herbergi, baðstofa miðstöðvarherbergi og 2 geymsluherbergi, stigar eru úr timbri og allt er hæðin sementeyðsléttuð utan. Þvottahúsið er á eldhúsveggjum og flísað á gangagólfum.

L. 10 m., br. 8,9 m., h. 5,6 m., ris 3,6 m., Kjallarah. 2,6 m.
Hver klangm. meter virtur á Kr. 3276 =Kr.: 32.760
Miðstöðvarhitaket m. ofnum og vél á Kr. 3800,— Baðketi á Kr. 600,— 3 eldavélar á 200 2/175 Kr. Þvottap á Kr 150,—, vatns- og skolpl á Kr. 500 } 8500
Rafmagnsl á Kr. 1300 Línóleumgólfdúkar. 1600
b Innigangurinn er við ~~vesturhlið~~ vesturhlið hússins byggður einsog það. Að innan er hann klæddur og málaður. Kjallari er undir honum. Þar er geymsla. Úr steinsteypu tröppur eru við húsið, undir þeirra er gangur inn í húskjallarann.
L. 2,4 m., br. 1,2 m. h. 3 m., skáp. Kjallarah 2,6 m.
Hver klangm. meter virtur á Kr. 216 — =Kr.: 518

Samt. Kr.: 41,778

18 Hús Magnhildar Andrésdóttur, Tjarnargata 3, bbrnr 2078 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnpaki á þappa og borðasúð. Þar er þvottaherbergi og geymsluherbergi.

2078 Skilveggir og gólf eru úr steinsteypu og loft og veggir þvottaherbergisins eru sementsslétthúðuð að innan og allt er húsið sementsslétthúðað utan. — Vatnspró úr steinsteypu er í þvottaherbergi.

L. 4,5 m., br. 2,3 m., h. 1,8 m., skápar.
Hver klangm. meter virtur á Kr. 127 — =Kr.: 571
Þvottapottur á Kr 150,— vatns- og skolpl á Kr 100 =— 250

Samt. Kr. 821

19 Hús Sigurðar Briem, Tjarnargata 20, bbrnr 1057, er nýtt geymsluhús byggt upp við aðalhúsið úr steinsteypu á 3 vegu og með járnpaki á borðasúð með þappa á milli.

1057 Timburgólf eru í húsinu. Steinsteypuveggirnir eru sementsslétthúðaðir utan.

L. 5,2 m, br. 1,8 m., h. 3 m. skápar.
Hver klangm. meter virtur á Kr.: 161 =Kr. 837

Samt. Kr.: 837

20 Hús Ingimundar Jónssonar Holtsgata 1. bbrnr. 2038 var síðast virt, nýtt, 1. Október 1924, en nú hefur það verið endurbætt á þann hátt að kvistur hefur verið byggður á suðurhlið hússins, og þaklyftið innréttað þannig, að þar uppi eru nú 3 íbúðarherbergi baðherbergi ~~og~~ þvottaherbergi fastur skápur og gangur. Allt þiljað innan og íbúðarherbergin og baðherbergi veggfóðrað og allt málað nema þvottaklefinn og skápurinn.

2038 Gólfdúkur á öllum gólfum hér upp.

Að öðru leiti hús óbreytt.

L. 9,5 m., br. 8,2 m., h. 5,8 m. ris 3,7 m., Kjallarah. 2 m.
Hver klangm. meter virtur á Kr. 3212 2349.— =Kr.: 30,514
Miðstöðvarhitaket m. ofnum og leiðslum á Kr. 2500 — Þvottap 160,—
Baðketi kr 600,— Vatns-gas og skolpl á Kr. 500 — Eldavél á Kr. 300,—
Rafmagnsleiðslan á Kr 1800 Línóleumdúkar á Kr 1200 6260

Samt. Kr.: 36.774

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

21 Hús Einars B. Kristjánssonar, Stafholt í Laugaholti
2315 brbnr. 2315, hefur verið [strikað] á vor. - Það er byggt úr timbri
kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur.
2315 Allt þiljað innan á timbri, á stöngum með sagspónum, og
neðan á loftbitana með plægðum borðum panel og málað
a Íbúðarhús. L. 8,3 m., br. 3,8 m., h. 2,4 m. ves 1,3 m. Kjallarh 2,0 =Kr. 3959
Hver klang. meter virtur á Kr 477 -
1 eldavél á Kr 110,00 Ofn á Kr 60 =" 170
b Geymsluskúr er uppvið íbúðarhúsið, byggður úr timbri
Klæddur neðan járni á langböðum, [strikað] á veggjum og þaki.
Í skúrnum er geymsluklefi og salerni
L. 1,4 m., br. 3,8 m., h. 2,1 m. Skápsk
Hver klang. meter virtur á Kr. [strikað] =
Kjallari er undir 2,5 m af lengd [strikað] til geymslu

Samt. Kr 4129

22 Hús Karl Jensens, Merkisheim í Laugarnesi, brbnr. 2451
er nýtt, ófullgert íbúðarhús, einlyft með risi, byggt
úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með
pappa á milli. 2 loft eru úr járnbentri steinsteypu og kjallari allur
2451 Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur
Allt þiljað innan á timbri, strigalagt og gmúsk veggfóðrað eða
málað. - Þaklyftið er óeinangrað hálft.
Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypu
gólfi og skilveggjum, sem skipta honum í 3 hólf.
Steinsteypuþröppum eru við húsið.
L. 7,6 m., br. 6,9 m., h. 2,8 m., ris 3 m.. Kjallarah. 2,5 m. =Kr. 10.078
Hver klang. meter virtur á Kr. 1326
Miðstöðvarketil. 7 ofnum á Kr. 700,- 1 eldavél á Kr. 280,00 Rafm. 300 } =" 1740
Þvottapottur á Kr. 160,00, vatnsleiðsla á Kr 300 -

Samt. Kr. 11.818

23 Hús Valdemars Poulsen, Hverfisgata 40B brbnr 1869, er
óbreytt frá virðingu 28/4. - 1923.
1869 Geymsluskúr. L. 7,5 m., br. 5 m., h. 3,3 m. Skápsk
Hver klang. meter virtur á Kr. 165 - =Kr. 1238

Samt. Kr. 1238

24. Hús Valdemars Poulsen, Klapparstígur 29, brbnr. 2453
var áður talið með húseignum nr. 40 við Hverfisgötu, brbnr 1869,
en er nú, samkvæmt ósk eigandans, fært, með virðingargerðarþessum,
2453 undir nýtt brunabóta númmer.
Húseignin er óbreytt frá virðingu 28/4. 1923. og lóðin 6/1. 1924.
a. Geymsluhús. L. 8,2 m., br. 5,7 m., h. 3,8 m.. ris 2,2 m..
Hver klang. meter virtur á Kr.: 973. =Kr. 7979
Rafmagnsleiðsla á Kr. 300 =" 300
b Geymsluskúr. L. 7 m., br. 4,5 m., h. 3,3 m. Skápsk
Hver klang. meter virtur á Kr. 500 - =" 3500

Samt. Kr.: 11.779

25. Hús Sveinbjörns Gunnarssonar Sólvallagata 8, brbnr. 758, er
steinsteypt hús á 3 vegu - en annar skammur endi úr timbri - veggjamúr
758 og þak úr borðasúð, pappa og járni.
Steinsteypugólf er í skúrnum og allur er hann þiljaður
innan á útveggi og neðan á þakbita.
L. 3,3 m, br. 6,3 m., h. 2,1 m.. Skápsk
Hver klang. meter virtur á Kr. 424 - =Kr.: 1399

Samt. Kr.: 1399

26 Hús Ragnars L. Jóhannssonar Vitastígur 8, brbnr. 719, er
óbreytt frá virðingu 1/10. - 1924 að öðru leiti en því að
tveimur nýjar steinsteypuþröppum hafa verið [strikað] byggðar við
stað, innréttað í kjallaranum nýtt vatnssalerni og lagður
nýr línoleumdúkur á gólf tveggja herbergja og á stigapresti
719 Þrjár geymsluskúrar, hlið við hlið og skáhalt verið reistir neðar.
a Íbúðarhús. L. 6,9 m., br. 6,3 m., [strikað] 5,3 m., ris 3,1 m., Kjallarah. 2,2 m.
Hver klang. meter virtur á Kr 1481 - =Kr.: 10.219
8 ofnar 2/200 2/150 4/100 kr., 3 eldavélar 1/200 2/160 kr., vatns-gas- og skolpleiðsla 500 } =" 3570
Rafmagnsl. á Kr 700 Þvottap. á Kr. 150,00 línoleumdúkur á Kr 600
b. Þvotta- og upphengiskúr. L. 1,9 m., br. 1,9 m., h. 2,8 m. Skáps., kjallarah. 2,2 m
Hver klang. meter virtur á Kr.: 237 =" 450
c (áður d) Hesthús og hlaða. L. 6,9 m., br. 8,8 m., h. 3,1 m.. Skápsk.
Hver klang. meter virtur á Kr. 274 - =" 1891

Samtals Kr. 16.130

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

27 Hús frú Jónu Matthíasdóttur við Lindargötu nr. 2452 er nýr íbúðarskúr, byggður úr bindingsverki, klæddur utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Í honum eru 1 íbúðarherbergi, eldhús og búr. Allt þiljað innan, veggfóðrað og málað.

2452

L. 3,8 m., br. 3.8 m., h. 2,2 m., vís 0,8 m
Fleir klang. meter virtur á kr 400 = Kr.: 1520
Geldavél á Kr 160,00 = 160
Í þessu skúr er vit suðurhlið hússins byggður einsog það.
L. 1,3 m., br. 1,7 m., h. 2 m. skápar
Fleir klang. meter virtur á Kr 123 — — = 160
Samt. Kr 1840

Sig Björnsson
Kristinn Sigurðsson

Sig. Bjarnarson

Skaðamatsgerð.

Ár 1928, hinn 16. júlí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni fyrir Sjávarborgar brunabótafélagið, Sjávarborgar brunameistara og Kristinn Sigurðsson byggingarmeistara í húsinu nr. 21. a í Klapparholtsstræti, brbr.nr. 1745, til þess að ganga úr skugga um að hvort sá endurbætta skaði, sem vátryggingin var greidd af brunanum hinn 12 október 1927 og sem virt var til skaðabóta hinn 13. s. m. á kr. 240. 00. — Eftir aðkast álíti er hið skemda nú komið í fullgott ástand enda það var á fyrir brunann að að til viðgerðarinnar hafi verið varið fullilega fjárhæð sem skaðabótunum nemur eða kr. 240.00

1745

Skaðamatsgerð þessi stóð yfir í 4 kl. tíma. Gjald Kr. 12.—

Sig Björnsson
Kristinn Sigurðsson

Sig. Bjarnarson

Brunaskemd.

Ár 1928, hinn 21. júní mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum, þeim herrum Sjávarborgar brunabótafélagsins, Sjávarborgar brunameistara og Kristni Sigurðssyni byggingarmeistara, til þess, samkvæmt beiðni eigenda hússins Lindargötu nr. 4 B brbr.nr. 2053, herra Jóns og Halldórs Magnússona, að skoða og byrja á virðingu á því sem eftirstendur af húsinu, eftir brunann sem það varð fyrir hinn 19. þ. m., þ. á., og brunaskemdir þær sem framkomna er hreinast verður til á húsinu.

2053

Eigendurnir hafa falið frá réttri sinni til þess að tilnefna annan virðingarmann. Þeir voru báðir mættir á skaðastaðnum.

Húseignin var síðast virt hinn 21. janúar 1925, þá nýbyggð: — Íbúðarhús virt á Kr.: 19745.00
og er skráð í 3 fl. b.

Eftir okkar áliti var þessi sama húseign hæfileg virt til brunabóta nú fyrir brunann á Kr.: 18.677.00

Það sem aðgerlega eyðilagðist í brunanum er það hússins, sem bárujárn og járn, 2 gólf ásamt bitalögum, þiljur innan á útveggjum og skilveggir allir á efri hæðinni, allt gluggagler, og málning og veggfóður á öllu húsinu og allar hurðir af stigum o.fl.

Utak þessa skemdist þakið og minna allar þiljur og skilveggir á neðri hæðinni.—

Brunabótafar hússins eru:
1 Útveggir hússins, skilveggir úr steinsteypu, bitalög yfir kjallara og að nokkru leiti gólf og þiljur neðri hæðarinnar, sem og innrétt eldstæði o.fl. Alls þetta virðum við á samt. Kr. 7.759.00
2. Timbur og skemd bárujárn — — — — = " 600.00 = 8359.00
Kr. 10.318.—

Upphæð skaðabótanna er því rétt metin á.—

Viðvíkjandi uppkomu eldsins vísast til væntanlegra brunaprófa.

Húseignin hefur ekki orðið fyrir neinum sérstökum breytingum frá því það var síðast virt, sem getur haft áhrif á skaðabótaupphæð þessa.

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af ofannefndum löggiltum virðingarmönnum, stóð yfir í með ekjuskotum til áður greindrar yfirlýsingar þeirra, stóð yfir í 6 kl. tíma. Virðingarkostnaður Kr.: 36,00

Sig Björnsson
Kristinn Sigurðsson

4 Sig. Bjarnarson

Jón Magnússon Halldór Magnússon

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd.

Ár 1928, hinn 26 júní mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingarmanninum, þeim Herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni byggingarmeistara í húseigninni Berg við Laugaveg, br.bnr: 59B til þess, samkvæmt lög um brunabótafélag Reykjavíkur, fyrir hönd eigenda hússins beiðanda Reykjavíkur, að virða til brunabóta hússins, ef nokkur verða, eftir brunann, sem þar varð fyrir hinn 22. þ. m.

597

Húseignin var síðast virt til brunabóta hinn 21. júní 1926. parmij:

Klúturhús virt á Kr.: 14890,00.

og er skráð í annan flokk b. —

Getta hús álíta vér, við, sökum verðfalls frá síðasta virðingu þess, vera hæfilega virt, einsog það var nú fyrir brunann á . . . . . Kr.: 13260,00

Með því að engar brunaleyfar fyrirfundust í brunarústunum, sem verðmetar gætu talist, verður skaðabótaupphæðin hin sama, sem virðingarverð hússins þegar brunann bar að höndum, eða Kr. 13260,00 Vér nýttók eldsins vísast til væntanlegra brunaprófa.

Húseignin hefur ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum, frá því síðasta virðing þess fór fram, sem geta haft áhrif á skaðabótaupphæðina.

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum fastum virðingarmönnum, með skírskotun til áður gefinnar auglýsingar þeirra, skal gefin á 4 kl. tíma. Virðingarkostnaður Kr. 24,00.

Sig. Björnsson

Sigurður Björnsson.

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

BORGARSTJÓRINN I REYKJAVÍK

Ár 1928, hinn 21. júlí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanninum, þeim Herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni byggingarmeistara, til þess samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924 um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Sigurðar Guðmundssonar Bræðraborgarstíg 42 B, br.bnr 1052 hefur verið endurbætt frá síðustu virðingu 17/2-1923 á þann hátt að allur fúi hefur verið tekinn úr því og sett nýtt timbur í staðinn. Aðalhúsin öll veggfóðruð innan og húsið allt málað utan og innan og kjallarinn sementsslettaður utan.

Afskr. 28

1052

a Íbúðarhús L. 6,3 m., br. 6 m. h. 3,1 m., vís 2,5 m. Kjallarh. 2,5 m
Hvers klamp. metur verður á kr 1178 = Kr 7421
3 ofnar 1/200. 2/80 kr. 2 eldavélar á 1/120 kr. 1/80 kr. hver. Vatns-gas- og skolpl. á kr 700 Línóleumgólfd á kr. 300 } = 2190
b Inngöngueskúr nýr hefur verið byggður við austurgafl hússins úr steinsteypu á 3 vegu og með járnþaki á burðarsúl með þrepum á milli. — Öll aðalhús skúrsins er klætt af íslandsasbergi í samhandi við eitt af herbergjum aðalhússins, fatageymslu og gangur. — Allur er skúrinn pússaður innan á útveggi, steinlagður og ýmist veggfóðraður eða málaður. — Kjallari með steinsteypu gólfi er undir skúrinum. Þar er geymsluherbergi, gangur og vatnssalerni. Hátt steinsteypt undirlag er við skúrinn og allur er hann sementsslettaður utan. — L. 2 m, br. 6 m., h. 3,1 m. Skáp. Kjallarh. 2,5 m
Hvers klamp. metur verður á kr 910 = 1820

Samt. Kr 11.431

2. Hús Sæmundar Kristjánssonar, Laugaveg 24 B, br.bnr. 660, var síðast virt 4/11. 1922 hefur nú, í sumar verið endurbætt á þann hátt að allir viðir, sem fúnir fundust á þeim hafa verið teknir í burtu og nýtt timbur látið í staðinn. Þá er húseignin öll járnklædd utan og nýmáluð.

660

a Íbúðarhús. L. 6,3 m. br. 6,3 m., h. 5,5 m., vís 3 m.
Hvers klamp. metur verður á Kr. 1544 = Kr. 9737
6 ofnar 1/100 3/80 kr., 2 eldavélar á 120 kr. hver. Vatns- og skolpl. á kr 400 } = 1540
Gólfdúkur á kr. 400

Samt. Kr. 11267

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt kr. 11.267

b. Timg. skúr. L. 1.6 m., br. 1.9 m., h. 7.1 m., ris 0.8 m.
Timg. klæng. meter virtur á kr. 503. = " 805

c. Viðbygging. L. 7.2 m., br. 8.7 m., h. 3.2 m., ris 1 m.
Hver klæng. meter virtur á kr. 966. = " 6955
2 ofnar 1/120 1/80. - 1 eldavél nr. 230.- Vatns-gasklefi á kr. - 300 } = " 1030
Gólfdúkar á kr. 300
Timgangaskúr nýr er við suðurhlið húss þessa byggður úr bindingi kl. utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki
L. 1.3 m., br. 1.3 m., h. 2.5 m. skápar
Hver klæng. meter virtur á kr. 92 = " 120

d. Timg. skúr. L. 1,9 m. br. 2,5 m h. 4.7 m. skáp.
Hver klæng. meter virtur á kr 363 = " 690

e. Geymsluskúr nýr hefur verið byggður á sama lóð úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð og pappa.
Þar eru 3 geymsluherbergi og 3 salerni.
Skilveggir eru úr timbri.
L. 6.2 m., br. 2.8 m., h. 2,9 m., skápaþak.
Hver klæng. meter virtur á kr. 161 = kr 998

Samt. kr 21.865

3 Hús Guðjóns og Maríu Guðjónssonar, Bergþórugata 27, br.nr. 2426, er byggt íbúðarhús, steinlyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
2426 Í húsinu eru 3 stofur úr járnbentri steinsteypu en skilveggir allir úr hellulagðri úr venjulegri steypu. Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi með salernisskál, þaklefi, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og feiljum fyrir innanáliggjandi strigi og maskínupappír og allt er hæðin gólf veggfóðrað og máluð.
Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og í ágangur allur eins.
Í þaklyftu er geymsluherbergi, þvottahús herbergi þurklaft og gangur.
Í kjallaranum er þvottaherbergi, 4 geymsluherbergi vatnssalerni, anddyri og gangur.
L. 9 m., br. 10 m., h. 5.7 m. ris 3.3 m., kjallh. 2.9 m. = kr. 35.640
Hver klæng. meter virtur á kr. 396.0
2 Miðstöðvarkatlar m/leitslum á kr. 1.000 hvor. 2 eldavélar 300.-
Vatns-gas- og skolpl. á kr. 400. Rafmagnsl. á kr. 1200 Baðk. á kr. 1200. } = 6860
Linoleumgólfdúkar á kr. 1200 þvottahús á kr. 160

Samt. kr 42.500

4. Hús Sigurðar Jónssonar og Borghildar Magnúsdóttur, við Mjölnisveg, br.nr. 2434, er byggt íbúðarhús, steinlyft með risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðsalerni anddyri, gangur og (búrhús) opinn gangur í gegnum húsið.
Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun.
2434 Í þaklyftu er þvottaherbergi, geymsluherbergi og þurkloft
Þau loft eru úr járnbentri steinsteypu og skilveggir allir úr sama gólfi neðri hæðarinnar en úr steinsteypu.
Innan á útveggjum beggja hæðanna er borðaþind með pappa á, listum og feiljum fyrir innanáliggjandi strigi og veggpappír og báðar eru þær gólf úrist veggfóðraðar eða málaðar, innan á strigi eru úr timbri.
Afskr. 1928
L. 9,5 m., br. 9.2 m., h. 5.7 m., ris 2,6 m.
Hver klæng. meter virtur á kr. 2899 = Kr.: 27.540
2 Miðstöðvarhitunarvélar m/leitslum 1/800 1/1000 kl. 2 eldavélar 1/200 1/180 kr. } = 5090
Þvottaþ. á kr. 130.- Vatns og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr 1000
Linoleumdúkar á Kr.: 1200

Samt Kr. 32.620

5 Hús Guðríðar Jónsdóttur og Sigmundar Þorsteinssonar við Rauðarárstíg, br.nr. 2463 er nýtt, einlyft, íbúðarhús, byggt úr
2463 bindingi kl. utan borðum og pappa á veggjum og þaki.
Þar eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 geymsluklefar og 2 gangar. - Í bindingi útveggjanna er pappalag og innan á já og neðan á loftbitum eru feiljur. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum feiljum. Allt loft strigi og veggpappír og úrist veggfóðrað eða málað.
Afskr. 1928
Gólfborð eru á báðum íbúðaloftum. Í þaklyftu er geymsla.
L. 8.9 m. br. 7.6 m., h. 2,7 m. skúr L. 1.4. Hver klæng. meter virtur á kr. 904 = kr. 8046
2 ofnar 150 kr. 2 eldavélar á Kr 1/80, 1/100 kr., vatns og skl. 400 Rafm. l. 600 = " 1950
Gólfdúkar á Kr.: 350

Samt. kr: 9996

6 Hús Aðalsteins Jónssonar við Langanesveg, br.nr. 2448, er nýtt, einlyft, íbúðarbúðarhús með risi, byggt úr
2448 bindingi kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. - Í aðal hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt feiljað innan, veggfóðrað og málað
Afskr. 1928

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í þaklyftu eru 1 íbúðarherbergi, þiljað og málað,
2 geymsluherbergi og framloft.
L. 4.7 m., br. 7 m., h. 3 m., rúm 2.3 m. —
Hver klamp. meter virtur á Kr.: 1035 — =kr. 4.865
Miðstöðvar-hitunarvél m. tilheyrandi á kr. 500 eldavél á Kr. 140
Vatns- og skolpl. á Kr.: 300 Rafmagnsl. á Kr. 380 — J= 1440
Samt. Kr. 6305

7 Hús Jónasar Jónssonar, Grjótheimar á Laugarás-
bletti nr. 5, er timburhús (krbm. 2459) með skvísti, risi og portbi,
2459 byggt úr bindingi klætt utan borðum, þiljuðu og
járnvörðu á veggjum og þaki.
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og
gangur. Í bindingsveggjum, að innan, sem og skil-
veggjabind er reiplaklæðning og þar á neglduð
tvöföld plöturúlupappa, sem leitast er klætt með einföldu
neðan á þakbitana. Öll hæðin er þiljuð veggföstum
eða máluð. — Í þaklyftu er 1 íbúðarherbergi, með
samskonar frágangi einnig er í aðalhúsinu. Samtenns
er þar geymsluklefi. Hver fm. metur á Kr. 1268 =Kr. 9764
L. 7.7 m., br. 7.1 m., h. 3.4 m., rúm 2.6 m. — 895
1 ofn á Kr. 130.—, 1 eldavél á Kr. 265.— Linoleumdúkur á 500 =
6 Tvíglugganskúr er við norðurhlið hússins byggður einnig
þiljaður, bæði að utan og innan frágangi.
L. 5 m., br. 2.2 m., h. 2.8 m. Skáp m.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 186 — =. 930
Samt. Kr.: 11589

Laugarholt

8 Hús Jóns Halldórssonar, í Laugarási, br.nr. 2464, er
2464 nýr íbúðarskúr byggður úr bindingi, klæddur utan
borðum á veggjum og með járnþaki á borðasúð með
pappa á milli. — Í þeim eru 2 íbúðarherbergi, eldhús
og gangur. Allt þiljað innan veggföstum og máluð.
Samtenns er þar geymsluklefi
L. 4.9 m., br. 3.7 m., h. 3.4 m., ~~skápur~~ Rúm 0.9 m.
Hver klamp. klamp. meter virtur á Kr 435 — — kr. 2131.
1 eldavél á Kr. 150.— 150.—
Samt. Kr. 2281

9 Hús Guðmundar Breiðfjörð og Ólgeirs Sigurðssonar, Skarðs-
gata 5, br.nr. 2435, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steini og bjálkum,
byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum
og þaki. — Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
búr, baðstofa og forstofa, vatnssal. anddyri og gangur. — Innaná bindingnum er
pappi og listar og þar innan á reiplaklæðning og svo er
2435 þiljað með selotex-plötum þar innanáa. Skilveggir eru úr
bindingi beggja megin klæddum með selotex. Þiljað er með
panel borðum neðan á alla loftbita og þan eru loft steipt
og maskínupappír og allt er hæðin gyrnist veggfóðrað þá
máluð. Steinsteypugólf, járnbent, er yfir kjallarannum
Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur
þar allur einsog á neðri hæðinni
Í þaklyftu er geymsluherbergi og portbyggð. Milligólf
er í tvennu lagi úr plötum með pappa og sagspónastoppi á
milli gólfanna.
Gólf og skilveggir kjallarans eru úr steinsteypu. Þar er
1 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og ~~eldhús~~ anddyri
Hér eru steinlagðar þiljur úr timbri innan á útveggjum
og allt íbúðir gyrnist veggfóðrað eða málað. — Samtenns
eru í kjallaranum þvottahús með hefilbekk,
miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi 3 geymsluherbergi og gangur.
Steinsteypustoðpípur eru við húsið og undir þeim er gangur
inn í kjallarann.
L. 8.7 m., br. 8 m., h. 5.8 m., rúm 2.6 m. Kjallarah. 2.5 m
Hver klamp. meter virtur á Kr. 2780 =Kr. 24.238.
2 Miðstöðvarhitunarvélar m/ leiðslum og ofnum á Kr. 1200. hvor 1 Gasmótor á 2800 kr.
2 eldavélar /225/150 kr. þvottapottur á 180,00. Vatns-gas- og skolpl. kr. 600
Rafmagnsl. á kr. 1200 linoleumgólfdúkur á kr. 1200 =. 6180
Samt. Kr. 30.418

10. Hús Regils Vilhjálmssonar, Bjarkargata 8, br.nr. 2437, er nýtt
2437 geymsluhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með
pappa á milli. — Þar er geymsla þvottahús í kjallara, þvotta her-
bergi og geymsluskápur, á því er saltvatnsleiðsla inn.
Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu. Þvottahúsherbergið
er allt sementsslétt að innan og allt er húsið sementsslétt utan.
L. 13.4 m., br. 3.2 m., h. 2.8 m., skáp. Hver klamp. meter virtur á Kr 179 =Kr 2399
Þvottap. á Kr 180,— Rafmagnsl á kr. 200 vatns- og skolpl á kr. 200 580
Samt. Kr. 2979

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Gísla H. Gíslasonar Laufásvegur, Reykholt, brbnr. 2101, sem virt var ofullgert 1/10.-1925, er nú fullgert að smíði og öllum frágangi, enda verið allmikið endurbætt.

2101 a Íbúðarhús er byggt úr bindingi, klætt utan bordum pappa og járni á veggjum og paki.

Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús búr og gangur. Alt piljað innan, lagt striga og maskinupappír og ýmist veggfóðrað eða málað.

Afskr 1928 Á pakbita hafa nú verið lögð plægð gólfbord og par uppi á loftinu hefur verið gert 1 íbúðarherbergi piljað, veggfóðrað og málað, 4 fastir afpiljaðir skápar og framloft.-

Under húsið hefur verið settur kjallari og er á honum geymsla og afpiljaðir hænsnaklefi.-

L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 3 m., ris 2,1 m. Kjallarah. 1.2 m.

Hver klaup. meter virtur á Kr 1182 = Kr. 8156

3 ofnar 1/250 2/100 1 eldavél á Kr 150 vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr 500 Línoleumdúkar á Kr. 250 } = " 1750

b. Geymsluskúr er byggdur á sömu lóð úr bindingi kl. utan járni á langbönunum bæði veggir og pak

Par er geymsluklefi, fuglaherbergi og salerni.

L. 4.6 m. br. 2,6 m., h. 1.9 m., ris 1.3 m. 163 — 750

Samt. Kr 10.656

12 Hús Margrétar Sigurðardóttur. Hverfisgata 60a, brbnr. 1212, er að mestu óbreytt frá síðustu virðingu 29 ágúst 1918.

Íbúðarhús. L. 6,9 m., br. 6,6 m., h. 3 m., ris 2.8 m. Kjallarah. m.

Hver klaup. meter virtur á Kr. 1278 = Kr.

Ofnar á Kr. eldavélar á Kr. vatns-gas- og skolpl. Rafmagnsl. á Kr. Gólfdúkar á Kr. } = "

Inng. skúr L. 2 m., br. 2,8 m., h. 2,8 m.

Hver klaup. meter virtur á Kr. = "

Sjá bls. 90

13. Hús Metúsalems Jóhannssonar. Ingólfsstræti 16, brbnr. 2465 er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, porti og risi, bygt úr steinsteypu með paki úr borðasúð, pappa og eternit pakplötum par yfir

Á aðalhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur og 2 gangar.- 2 loft eru úr jámbentri steinsteypu, en allir skelveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu.

2465 Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í, listum og piljum og piljum par innaná, lögðum striga og maskínu pappír og öll er hæðin ýmist veggfóðrað eða málað.

Á paklyfti eru 6 íbúðarherbergi, eldhús vatnssalerni og gangur. Alt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæð hússins, nema hvað hér eru loftin í herbergjunum piljuð neðan á skammbita og innaná paksperrur.-

Afskr 1928 Á skammbitum er gólf og par uppi eru 3 íbúðarherbergi og gangur. Alt piljað veggfóðrað og málað. Einnig er par purkloft.

Kjallari er undir öllu húsinu. Par eru 2 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi og gangur. Alt með sama frágangi einsog er á aðalhæð hússins. Ennfremur eru í kjallaranum 2 geymluherbergi, þvottaherbergi miðstöðvarherbergi, fastur skápur og gangur.-

L. 12.5 m., br. 8.2 m., h. 4.2 m., ris 4.3 m. Kjallarah. 2.2 m.-

Hver klaup. meter virtur á Kr. 3156 = Kr. 39.450

Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á allri húseignunni á Kr 5500.- 3 gassuðuvelar á Kr. 200 hver. Þvottap. á Kr 180,00 Baðt. á Kr 700.- Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500 Rafm. l. á Kr. 1200 Línoleumd. á Kr 1900 } = " 10.580

b Viðbygging við suðurgafl aðalhússins er byggð einsog það bæði að efni til og ytra sem innra frágangi.-

Par er á aðalhæðinni 1 íbúðarherbergi, vatnssal. anddyri og gangur. Steinsteypupak er á viðbyggingunni og er það notað sem paksvalir frá paklyfti aðalhússins.- Í kjallaranum er 1 íbúðarherbergi og gangur.

L. 4.8 m., br. 5.3 m. h. 3.2 m Skáp. Kjall. h. 2,2 m. Hver hl. meter á Kr. 1022 = " 4906

Rafmagnsleiðslur á Kr 300 Línoleumd. á Kr 190 = " 490

c Viðbygging við norðurgafl aðalhússins, er byggð úr samskonar efni og með öllum sama frágangi, hið ytra og innra, einsog aðalhúsið. Par er herbergjunum skipum einsog í litra b.- Öll er húseignin sementslétluð og málað utan.

L. 4.8 m., br. 5,3 m., h. 3,2 m., Skáp. Kjallarah 2,2 m. Hver hl. meter á Kr 1022 = " 4906

Rafmagnsleiðslur á Kr. 300 Línoleumdúkar á Kr 190 = " 490

Samt. Kr. 60,822

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14. Hús Helgu Böðvarsdóttur, Ránargata 12, brbnr 1078
er óbreytt frá síðustu virðingu 23. September 1922.
a Íbúðarhús. L. 7,5 m., br. 6,9 m., h. 5,7 m., ris 2,5 m., kjallarak. 1,7 m.
Hver hlaup. meter virtur á kr. 1885 — =kr. 14.138
1078 2 Ofnar á kr 250 hvor 3 eldavélar 2/200 1/50 vatns-gas- og skolpl. á kr 500
Rafmagnsl. á kr. 800 Gálfdúkur á kr. 600 } =" 2850
b Inng. skúr. L. 2,5 m., br. 4,4 m., h. 5,2 m., skap. kjallarak. 1,7 m
Hver hlaup. meter virtur á kr. 792. =" 1980

Samt. Kr 18968

15 Hús Ólafs Jónssonar Vesturgata 35, brbnr. 517, er
nýtt geymsluhús byzt úr steinsteypu með jámpaki á
517 borðasúð með pappa á milli. – Þar er geymsluherbergi
og þvottaherbergi. Skilveggur er úr timbri, en gólf
Afsk 1928 úr steinsteypu.
L. 3,6 m., br. 4,5 m., h. 2,8 m., skápak.
Hver hlaup. meter virtur á kr. 250 — =kr. 900
Þvottapottur á kr. 150, og Vatns- og skolpleiðslur á kr. 200 =" 350

Samt Kr 1250

12. Hús Margrétar Sigurðardóttur, Hverfisgata 60 A brbnr 1212,
var síðast virt 29. ágúst 1918 en hefur nú verið endur-
1212 bætt allmikið. –
Íbúðarhúsið er byzt úr binding klætt utan með pl. 1"
borðum, pappa listum og jámi á veggjum og paki. Í útveggi
Afsk 1928 er fyllt með sagspónum og milligólf er í böðum bitalögum
Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og fastur skápur.
Alt piljað innan og neðan á loftifa með panel lagðum
striga og alt ýmist veggfóðrað eða málað. –
Á þaklyfti er 1 íbúðarherbergi, með sama fráganji einsog er á aðal-
hæðinni, 2 geymsluherbergi og gangur.
Kjallari er undir öllu ~~[illegible]~~ húsinu, með golfi og skilvegg eftir endilönga
húsinu úr steinsteypu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús
og gangur. Alt piljað veggfóðrað og málað. – Ennfremur er
þar þvottaherbergi, 2 geymsluklefar og vatnssalerni.
L. 6,9 m., br. 6,6 m., h. 3 m., ris 2,8 m., kjallarak. 2,5 m
Hver Hlaup. meter virtur á kr. 1503 1278. =kr 10.371
3 ofnar 1/170 2/70 kr. 2 eldavélar 1/300 1/180 kr. þvottap. 150
Vatnsgas- og skolpl. á kr 400 Rafmagnsl. á kr. 750 Gólfdúkur á kr. 400 } =" 2490

Flutt Kr: 12,861

Flutt Kr. 12.861

Inngönguskúr er við vesturgafl hússins með þaksvölum, byzðar
eins og húsið sjálfl, að öðru en því að eldvarnarveggur er við
vesturgafl hans, úr steinsteypu. Í skúrnum eru 2 gangur og
fastur skápur. Alt piljað innan með panel og málað.
Undir skúrnum er kjallari til geymslu. –
Timburtröppur eru sín hvoru megin við skúrinn og
undir þeim afpiljaðir geymsluklefar.
L. 2 m., br 2,8 m. h. 2,8 m., skápak. kjallarak. 2,5 m
Hver hlaup. meter virtur á kr. 330 =kr. 660

Samt Kr. 13.521

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1928, hinn 21. ágúst mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingarmönnum, þeim Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeistara, til þess, samkvæmt lögum nr 1, frá 26. marts 1924, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í Reykjavík:

1 Hús Skúla Thorarensen í Sogamýri er nýtt íbúðarhús, einlyft, með porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaskúr með pappa á milli.
Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur og gangur. — Þrjú gólf eru úr járnbentri steinsteypu en skilveggir allar í kjallara og á aðalhæð, sem og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á milli og þar innan á, lögðum striga og vélapappír og allt er hvítað ýmist veggfóðrað eða málað.
Í þaklyftri eru 3 íbúðarherbergi og gangur. Hér uppi eru allir skilveggir úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á sperrurnar og innan á þaksperrurnar. Allt veggfóðrað og málað. —
Í kjallaranum eru: forstofuherbergi, miðstöðvarherbergi, 3 geymsluherbergi og gangur.
L. 8.8 m., br. 7.1 m., h. 4 m., ris 3.3 m., Kjallarah. 2 m.
Hver hlaup. meter verður á Kr. 1638 =Kr.: 14.414
Miðstöðvarhitunarvél m. ofnum og leiðslum á Kr. 1000.- Eldavél á Kr. 175,00
þvottap. á Kr. 150,00, vatns- og skolpl. á kr.: 500 Rafmagnsl. á Kr. 800 } =" 3525
húsalenduákar á Kr.: 900
2476 2475
Skúrbygg. 1928

2 Hús K. F. U. M. á Kirkjumýrarblettí nr. 15, br.nr. 2476 er nýr samkomusalur byggður úr bindingi, klæddur utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Húsið er á sundurhólfað með gólfborðum á bitalögum og allt þiljað innan á útveggi og neðan á loftbita með þiljum úr panelborðum, fernis-straknum.
L. 4 m., br. 5,1 m., h. 2,4 m. ris 2,1 m
Hver hlaup. meter verður á Kr 431 =Kr. 1724
2476
Skúrbygg. 1928

Samt. Kr. 1724

3 Hús Salómons Jónssonar og Meyrants Sigurðssonar, Sæmundsgata 112, br.nr. 2421. er nýtt íbúðarhús, þrílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaskúr með pappa á milli.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en allir skilveggir og kjallargólf eru úr venjulegri steinsteypu með sementshúð. —
Í neðsta hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salernisskál, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, lögðum striga og vélapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað. Þaklýsingsglugga eru á veggjum baðherbergja og umhverfis vatnsskálar og borð í eldhúsunum.
Á annarri og þriðju hæð er sami frágangur og herbergjaskipun öll einsog á neðstu hæðinni.
Í þaklyftri eru þurkloft, forstofa og geymsla
Í kjallaranum er forstofuherbergi, 4 geymsluherbergi, anddyri og gangur. Kjallarinn er allur sementsteyptur innan.
Allir stigar hússins eru úr timbri og allt er þar sementsléttað utan.
L. 9.1 m., br. 9.1 m., h. 8.2 m., ris 2.5 m., Kjallarah. 2 m. —
Hver hlaup. meter verður á kr. 3974 — =Kr 36.163
3 Miðstöðvarhitunarvélar með ofnum og leiðslum á Kr. 1100,00 hver, Baðklefi kr. 1500.-
3 eldavélar á 200. 3/175 kr., þvottaskottur á Kr 160,00, Vatns-gas og skolpl. á kr 400.-
Rafmagnsl. á kr. 1700 húsalenduákar í öllum gólfum og stigum á Kr. 1800 } =" 9435

Samt. Kr 45.598

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Hús Þórðar Þórðarssonar, Laugaveginn 45, brbnr. 471, var sitrað við 10. febrúar 1918, en hefur nú verið breytt og endurbætt.
a Íbúðar- og verslunarhús er byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa listum og járni á veggjum og þaki. Í útveggi er fyllt með marhálmi. –
Á neðri hæðinni er sölubúð með skápum, hyllum, borðum, stöffum og 2 vörusýningarglugga. Loft og veggir, þar sem ekki eru skápar á bak fyrir, er allt lagt striga og límkalk ýmist veggfóðrað eða málað innan. Á þessari hæð er emfremur geymsluherbergi
471 Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað innan veggfóðrað og málað.
Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi: –
Þar er þvottaherbergi og 3 geymsluherbergi:
L. 6,3 m., br. 5,7 m., h. 3,1 m. þvs 0,6 m. Kjallh. 1,9 m
Hver hlanp. meter virtur á Kr 1460 =Kr.: 9198
2 ofnar á Kr 700,00 hvor, 1 eldavél 150 kr. þvottap 120 kr. } Vatns-gas- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfl. á Kr 500 =" 2070
Sjfr. 28
b Íbúðarskúr er áfastur. L. 4 m., br. 1,6 m., h. 4,7 m. Skáp. kjallh. 1,9 m.
Hver hlanp. meter virtur á Kr. 360 =" 1440
c Íbúðar- og verslunarhús, tvílyft með risi og kjallara er við vesturgafl hins a, hefur nú verið endurbætt síðastliðið vor á þann hátt að allt efni hæðanna hefur verið útskipað til íbúðar Það er byggt úr bindingi kl. utan plægðum 5/4" borðum, pappa og listum á veggjum og þaki. Innan á bindingnum er pappalag klæðning og milligólf er á allmörg bitalögum.
Á neðri hæðinni er sölubúð með venjul. búðarinnréttingu og 2 vörusýningarglugga, 1 skrifstofuherbergi 2 geymsluherbergi og gangur. Allt þiljað lagt striga og veggfóðrað veggir og loft og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Á efri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur Allt með sama frágangi einsog er á neðri hæðinni. –
Á þakhæð er 1 íbúðarherbergi þiljað veggfóðrað og málað og þurkloft.
Í kjallaranum er íbúðarherbergi og skrifstofuherbergi hvortveggja þiljað og málað. Ennfremur 2 geymsluherbergi og gangur.
L. 9,4 m., br. 8,8 m., h. 7,2 m., þvs 2,8 m., Kjallarah. 2,3 m.
Hver hlanp. meter virtur á Kr. 3839 =" 36087
3 ofnar 1/150 2/100 2 eldavélar 1/250 1/150 kr. Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 400 } Rafmagnsleiðsla á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr. 800 =" 2920

Samtals Kr 51.715

5 Hús Árna Bjarnasonar Skólavörðustíg 29, brbnr. 1186, er nýtt þvottahús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu er steinsteypugólf og allt er það sementsslétthúðað utan og innan. L. 2,9 m., br. 3,2 m., h. 2,5 m. Skápak
1186 Hver hlanp. meter virtur á Kr 277 — — =Kr.: 803
Sjfr. 28 Þvottapottur á Kr 140,00 vatns- og skolpl. á Kr 100 =" 240

Samt. Kr. 1043

6 Hús Guðmundar M. Björnssonar, Skólavörðustíg 25, brbnr 1360, er nýtt geymsluhús, byggt úr steinsteypu bæði útveggir, skilveggir og gólf, en þakið er úr stærðri, járnklæddri, steinsteypu. Þess hús eru 5 geymsluherbergi. Þau af þeim eru með
1360 með allmiklum af timbur skápum og hyllum.
Allt er húsið sementsstrokið að innan er sementsslétthúðað
L. 18,1 m., br. 4 m., h. 2,4 m. skápak.
Hver hlanp. meter virtur á Kr. 192 — — =Kr. 3475
Sjfr. 28 d Þvottaskúr er byggður á sama lið einnig úr steinsteypu að öllu leiti. Sementsslétthúðaður utan en strokinn að innan.
Þar er þvottaherbergi og geymsluklefi.
Við skúr þennan er sorpþró úr steinsteypu.
L. 4,9 m., br. 3,7 m., h. 2,2 m., skápak
Hver hlanp. meter virtur á Kr 163 — — =" 799
Þvottapottur á Kr 150,00 vatns- og skolpl. á Kr. 150 =" 300

Samt. Kr. 4574

7. Hús Ragnars Þórarinssonar, Bjarnarstíg 7, brbnr. 2455, er nýtt íbúðarhús steinlyft, með kvisti, porti og risi, byggt úr steinsteypu og með járnþaki á pappa og borðasúð. 2 loft eru úr járnklæddri steinsteypu en skilveggir allir og kjallargólf úr steinsteypu, sementsslétthúðað. –
Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherb., eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. Innan á útveggjum eru þiljur lagðar striga og maskínupappír og allt að lokum ýmist veggfóðrað eða málað innan. Á þakhæðinni eru 3 íbúðarherb., eldhús, vatnssalerni og gangur. Allt með sama frágangi einsog er á aðalhæðinni. Ennfremur eru
2455 þar geymslu- og þurkherbergi. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús vatnssalerni og anddyri. Allt með sama frágangi einsog á aðalhæðinni.
Í kjallaranum er einnig trésmíðaverkstofa, þvottaherb. og ýmsar geymslur. –
L. 9,5 m., br. 8,8 m., h. 2,8 m., þvs 3,6 m., Kjallarah. 2,5 m.
Hver hlanp. meter virtur á Kr. 2454 — — =Kr 23.313
2 Miðstöðvarketilofnar m/leiðslum og ofnum 1/200 1/100 kr. 3 gasuneldavélar 1/200 1/150 kr. } Þvottap. á Kr 120,00 Baðtæki á Kr. 600,00, vatns-gas- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr 900 Línóleumdúkar á Kr. 900 =" 5120

Saml. Kr. 28.433

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8 Hús Jóns Ámasonar, Ránargata 7a, brbnr.: 2340, hefur verið hækkað um 3 gluggakvistum, 2 kvistum, þurrkl. og risi. Það er íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, 3 gluggakvistum, þurrkl. og risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á pappa og þéttu borðasúð. 3 loft eru úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á pappa og þéttu borðasúð, pappa og járni. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri og gangur. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, sementsbúðaðir. Innan á útveggjum eru pilsur á borðagrind með pappa á, lagðar strigi og pappír og allt þvínæst veggfóðrað eða málað. Í efri hæðinni eru sama herbergjaskipun og frágangur allur eins og á pilsir neðri. – Í þaklyftu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal, anddyri og gangur. Hér er pilsir neðan á skammbitum, en að öðru leyti er hér hinn sami frágangur einnig og á hinum öðrum hæðum hússins. Gólfborð eru alstaðar á skammbitum og þar ofan á þurrkloft. Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 1 íbúðarherb., eldhús, vatnssal og gangur. Allt þiljað innan á útveggi veggfóðrað og málað. Ofnpípur eru í kjallaranum 2 geymsluherbergi og þvottahús. Timburgólf er yfir steinsteypugólfinu í kjallara íbúðinni. Ofnpípa gengur er á gegnum neðri hæð hússins með steinsteypugólfi og undir hinum geymsluklefos. Stigar eru úr timbri.

2340

Lengd 8 m., br. 9 m., h. 6.2 m., ris 4.4 m. Kjallarah. 2.3 m.
Hver klaup. metur virtur á Kr.: 3600 =Kr.: 28.800
3 Miðstöðvarhitavélar m. ofnum og leiðslum á Kr.: 900.00 hver, 4 eldavélar 2/200 2/160 Kr. Þvottap. á Kr. 150.00. Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400 Baðtæki á Kr. 700.– Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 línoleumgólfdúkar á Kr. 1100 =" 6770
Samt. Kr. 35.570

9. Hús Sveins Jónssonar, Ránargata 9, brbnr. 2346, hefur verið hækkað um steinn gólfhæð og ris.

2346

Það er íbúðarhús, tvílyft, með 2 kvistum, 3 gluggakvistum, þurrkl. og risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á pappa og þéttu borðasúð. 3 loft eru úr steinsteypu, járnbentri, en allir skilveggir, loft og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu sementsbúðuðu. – Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar og á efri hæðinni er sama herbergjaskipun. Í þaklyftu eru 3 íbúðarherbergi, 2 vatnssalerni, anddyri og gangur. Innan á öllum útveggjum hússins, þaksperrum og neðan á skammbitum eru þiljur lagðar strigi og maskínupappír og allar eru þessar hæðir þvínæst veggfóðraðar eða málaðar innan. Gólfborð eru á skammbitum og þar ofan á þurrkloft.

Kjallari er undir öllu húsinu. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal og gangur. Allt þetta er með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðum hússins. Í kjallaranum er ennfremur, þvottaherbergi og 2 geymsluklefar. Ofnpípur gangar er á neðri hæðinni. Stigar eru allir úr timbri.

Lengd 8 m., br. 9 m., h. 6.2 m., ris 4.4 m., kjallarah. 2.3 m.
Hver klaup. metur virtur á Kr. 3600 =Kr 28.800
3 Miðstöðvarhitavélar m/ ofnum og leiðslum á Kr.: 900.00 hver Baðtæki á Kr 700.–
4 eldavélar 2/200 2/160 Kr. Þvottapottur á Kr. 150.– Rafmagnsleiðsl á Kr. 1000
vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400– línoleumdúkar á Kr.: 1100 =" 6770
Samt. Kr. 35.570

10 Hús Íslandsbanka, Vesturgata 19, brbnr. 79, er nýtt, tvílyft, geymsluhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. – Loft er úr járnbentri steinsteypu, en gólf og skilveggir úr venjulegri steypu.

79 kf. 28

Í neðri hæðinni eru 2 geymsluherbergi, kolaklefi og gangur, en efri hæðin er ósundurhólfuð, notuð til að þurrka í þvott á. Allt er húsið sementsteypt innan og slétt. Stigar eru úr timbri.

Lengd 8,7 m., br. 3.6 m., h. 5.2 m. skápar.
Hver klaup. metur virtur á Kr. 468 =Kr 4072
Samt. Kr. 4072

11 Hús O. Ellingsens Ánanaustastíg 10, brbnr. 1080 er lítið tvílyft íbúðarhús, sem er endurbyggt nú nýtt úr steinsteypu, klætt að innan og utan á einn veg og með pappa og járni. Það stendur á eðlilegum stað í röðinni en annars liggur aðalgafn er að Ánanaustastíg. Þak er úr járni á langböndum. Timburgólf er á öllu húsinu. Það eru 2 geymsluherbergi og er það þiljað neðan á loftbita og þurrkhjalta.

1080 kf. 28

Lengd 7.4 m., br. 3.4 m., h. 2,5 m. skáp. Hver hf. met. virtur á Kr 128 =Kr. 947

d. Bifreiðaskúr er byggður úr steinsteypu á 3 vegu en framhliðin er úr timbri með vængjahurðum. Skúrinn er allur sementsslettaður utan og innan. Neðan á þakbita er sléttað granel-þilinn. Gólf er úr steinsteypu.

Lengd 5.3 m., br. 3 m., h. 2.4 m., skápar. – 189 – = 949
Samt. Kr. 1896

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús Jónasar Hvamberg, Hólatorg 8, brbnr. 2443, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með paki úr borðasúð, pappa listum og eternit plötum þar yfir. Húsið er einlyft með útskoti, aðalkvisti, 2 gluggakvistum, porti, risi og kjallara. 2443
2 loft eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og á aðalhæð og kjallara, sem og kjallaragólf eru úr steinsteypu. Þenjulegri, allt sementshúðað.
Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bíer, anddyri og 2 gangar. - Innan á útveggjum er timburgrind með pappa á milli og 2 gangar. - Innan á útveggjum er timburgrind með pappa á milli og fjölum þar innan á, lögðum striga og veggpappír og allt er hæðin ýmist veggfóðruð eða máluð innan
Í þakhæð eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m. salernisklefa og gangur. Hér eru allir skilveggir úr timbri með tvöföldum fjölum og pappa er einnig innan á risstafna þaksperrum og neðan á skammbita. Allt striglað veggfóðrað og málað. Gólfþurrt eru á skammbitum og þar ofan á er þakloft.
Í kjallaranum eru þvottaherbergi, hitastrokuklefa, 3 geymsluherbergi, vatnssalerni, miðstöðvarherbergi og gangur. Innan á veggjum baðherbergis, í vegin. hæð, og umhverfis suðuvél, vatnsklefi og bað í eldhúsi eru þvostulínsflísar. Stigar hússins eru úr timbri. -
L. 9,1 m. með br. 10,3 m., h. 4,4 m., ris 4,2 m., Kjallarah. 2,1 m. =Kr.: 35144
Hver klaup. meter verður á Kr.: 3862 —
Miðstöðvarhitaleiðsla með vél og ofnum í Kr. 3000,00, Baðtæki í Kr. 1000,00, Gasuppvél á Kr. 250,00, Þvottapottur á Kr. 150,00, Rafmagnsl. 1100 } = 7300
Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 400 Linoleumdúkar á Kr. 1400 }
b. Inngönguskúr er við vesturgafl hússins byggður eins og það hús að efni til og ytri sem innri frágangi. Ofan á honum er þaksvalir með steinsteypu handriði umhverfis. - Kjallari er undir skúrnum og er þar geymsluherbergi. Steinsteyputröppur eru við hann og undir þeim er geymsluklefi. Allt er húsið úr steinsteypu sléttað utan
L. 2,2 m., br. 3,3 m., h. 3,4 m. Skápak. Kjallarah. 2,1 m. = 1599
Hver klaup. metur 727
Samt. Kr. 44.043

13 Hús Þórðar J. Þroddsen, Tjarnargata 12, brbnr.: 993, er byggt að því leiti að inngöngukúr og geymsluhús, sem var við austurgafl aðalhússins, hefur verið rifið og byrjað upp aftur nýtt, viðbygging, áföst við húsið sjálft, byggð úr steinsteypu með járnvörðum klæðningum, en þakið er borðum, pappa og járni á sperrum og listum. Innan á viðbyggingunni eru 2 íbúðarherbergi 2 fatahengi skápar, gangur og geymsluklefi. - Allt þiljað innan og neðan á loftgangur og geymsluklefi. - Allt þiljað innan og neðan á loftbita með panelborðum, lögðum striga og maskínupappír og allt ýmis veggfóðrað eða málað.
Kjallari með steinsteypu út- og innveggjum og gólfi er undir viðbyggingu þessari. Þar eru 3 geymsluherbergi og gangur. Allur er kjallarinn sementsstrokinn að innan og sléttaður að utan. Þvottagaflinn úr eldvarnarveggnum.
L. 7,2 m., br. 6,6 m., h. 3,5 m. skápak. Kjallarah. 2,5 m. =Kr. 9814
Hver klaup. meter verður á Kr. 1363 —
Rafmagnsleiðslur á Kr. 400 Linoleumgólfdúkar á Kr. 350 = 750
Samt. Kr. 10564

14 Hús Þorbjörns Þorsteinssonar Baldursgata 24a brbnr 1725, er nýtt steinsteypuhús, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð. Í því er timburgólf og allt er húsið þiljað innan á útveggjum og neðan á loftbita með panelborðum. -
L. 6,4 m. br. 6,8 m., h. 3,2 m.. Skápak. =Kr.: 2182
Hver klaup. meter verður á Kr 404 —
b. Geymsluskúr, er byggður áfastur við suðurhús hússins úr steinsteypu með járnpaki á suð. Hver kl. meter verður á Kr 191 = 420
L. 2,2 m., br. 2,5 m., h. 2,5 m. skápak.
Samt. Kr 2602

15 Hús Guðjóns Sigurðssonar Baldursgata 24, brbnr 1713, er lítið, nýr geymsluskúr byggður úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. Þar eru 3 geymsluklefar
Gólf er úr steinsteypu en skilveggir úr timbri.
L. 4,9 m., br. 4,5 m., h. 2,3 m. Skápak. Hver kl. meter virðist á Kr 208 = Kr 1019
Samt Kr 1019

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16 Hús Margrétar Sveinbjörnsdóttur, Freyjugata 25 brunn. 2392, er nýtt geymsluhús byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni og borðasúð pappa og bárujárni
2392 Í húsinu eru þvottaherbergi og 3 geymsluherbergi.
Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu
Húsið er sementsslétthað utan.
L. 12,5 m., br. 2,5 m. h. 2,7 m. Skápak.
Hver klamp. meter virtur á kr 170 — — =Kr. 2,125
Þvottapallur á kr 160.— Vatns- og skolpl. á kr 150 =" 310
Samt. Kr 2435

17 Hús Júlíusar Loftssonar og Valdimars Gudlaugssonar, Bragagata 32, brunn. 1590, var síðast virt 15. septembr 1923, en hefur nú verið endurbætt og stækkað.—
a Íbúðarhús er byggt úr bindingi, klætt utan á borðum,
pappa og járni á veggjum og þaki.
1590 Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og búr.
Pappalag er í binding útveggjanna og alt er húsið þiljað innan og neðan á loftbita, lagt strigi og maskínupappír og allt ýmist, veggfóðrað eða málað.
Í þakrýfi eru 2 íbúðarherbergi og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhúsinu.
Kjallari, nýr, hefur verið byggður undir húsið úr steinsteypu og með gólfi og skilveggjum úr sama.
Þar eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur.
Þiljað er innan á alla útveggi og neðan á loftbita og allt ýmist veggfóðrað eða málað. Kjallarinn er sementsslétthaður utan og Kústaður innan. Í honum er emfremur þvottaherbergi og geymsluherbergi.
L. 7,5 m, br. 7,6 m., h. 3 m., ris 2,5 m., Kjallarh. 2,4 m.
Hver klamp. meter virtur á kr. 1765 =Kr.: 13.238
2 eldavélar 1/180 1/150 kr 4 Ofnar á 150 kr. vatns- og skolpl. á kr. 400 } Rafmagnsleiðslur á kr. 700 Gólfdúkar á kr. 580 Þvottap. 150. } =" 2680
b Timb. skúr er við austurhlið hússins byggður einsog það undir hann er kjallari með geymsluherbergi. Við skúrinn er steinsteypuþrepur og undir þeim gengur inn í húskjallarann.
L. 2,2 m., br 1,6 m., h. 2,3 m. Skápak. Kjallarh. 2,4 m
Hver klamp. meter virtur á krónur 218 =" 480
Skúrinn er rifinn
Samt kr. 15.918

18 Hús Haraldar Hagan, Laufásveg 12, brunn. 473, var síðast virt 20 Maí 1922, en hefur nú verið endurbætt að ýmsu leiti
a Íbúðarhús. L. 6,9 m., br. 6,9 m., h. 3.5 m., 2,2 m., Kjallarh. 2,1 m.
Hver klamp. meter virtur á kr. 135 7 Þvottap. 150 =Kr. 9313
Miðstöðvarhitaleiðsla m/ofnum á Kr. 700,— Ofnar á Kr. 120.— leidar 1/50 1/60 vatns- gas- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 100 Gólfdúkar á Kr. 400 =" 2680
b Viðbyggingin hefur verið reist við vesturhlið hússins úr bindingi klædd utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
473 Þar er nokkur hluti af íbúðarherbergi eldhús í sambandi við þessi sömu herbergi í aðalhúsinu og gangur. Allt þiljað innan veggfóðrað og málað. Kjallari með steinsteypugólfi er undir [illegible]. Þar í þessari nýju viðbyggingu þessu gegnsla
L. 4,3 m., br. 2,2 m., h. 3 m. Skápak, Kjallarah. 2,1 m.
Hver klamp. meter virtur á kr 309 =Kr. 1329
c Þvottkjallari er á sama lóð byggður úr binding klæddur utan borðum og vinklum og með járn þaki á borðasúð
L. 3,7 m. br. 2,2 m. h. 2,1 m., Skáp. Hv. kl. meter virtur á kr 92 =" 340
Samt. Kr 13.692

19. Hús Einkaeignafélags Íslands, Pósthússtræti 2, brunabr 727 var virt nýtt 28. Maí 1921, er, á öllum aðalatriðunum, óbreytt að öðru leiti en því, að fráganguur herbergjanna á 4 hæðum er nú fullger og eru þar nú í 4 íbúðarherbergi, eldhús búr, baðherbergi, 6 skrifstofur, 2 vatnssal., 2 anddyri og 3 gangar.
727 Allt með hinum vandaðasta frágangi.
Á neðra þakrýfi er frágangur nú einnig fullgerður. Þar uppi er fundarsalur (Kaupþingssalurinn) með 3 kleifum, og áföstum á aðra hlið sér, 3 skrifstofuherbergi, fataherbergi 2 íbúðarherbergi, þvottaherbergi, 3 geymsluherbergi, og 4 gangar.
Á efstu hæðinni er limburgólf. Þar uppi er geymsla og afþiljaðir 5 skjalaskápar.
L. 22.8 m., br.: 15,7 m, h. 15,7 m., ris 4.4 m. Kjallarah. 2,8 m.
Hver klamp. meter virtur á kr. 27272 =Kr. 621.802
Miðstöðvarhitaleiðsla m. leiðslum og ofnum á Kr. 45.000 Gasleiðslur á Kr 800 Rafmagnsleiðslur á Kr.: 18000 Vatns- og skolpl. á kr. 9.000 Þvottap. Kr. 250.— Lyftuútbúnaður á Kr. 20.000 Eldavél á kr. 400.— Gasumvél á kr 300 Gólfl. 14000 Baðtæki á Kr. 1000 =" 108.750
b Girðingar úr steinsteypu. L. 44,3 m. h 3. m. Kr. meter á kr 150 =" 6645
Samt. Kr 737.197

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20 Hús Steinskipafélags Íslands, við Tryggvagötu, brúnm. 320, er
320 ábreytt frá virðingu 21. ágúst 1926.
Skrifstofu- og geymsluhús. L. 12,6 m., br. 5,8 m., h. 4,7 m., ris 1 m. =kr. 13293
Hver hlaup. meter virtur á kr 1055
2 ofnar 1/300 1/200 kr., Vatns- og skolpl. á 300 kr. Rafmagnsl. á kr. 600. 1800
Linoleumdúkar á kr. 400, br.
Samt. Kr. 15093

21. Hús sama félags, við Tryggvagötu, brúnm. 1386, var
síðast virt 21. ágúst 1926 og er síðan óbreytt.
a Geymsluhús. L. 25,1 m., br. 12,6 m., h. 5 m., ris 3,8 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 2432 =Kr. 61037
1386 1 ofn á 200 kr., Vatns- og skolpl. á kr. 400,- Rafmagnsl. á kr. 800,- 1400
b Geymsluskúr. L. 25,1 m., br. 6,3 m., h. 3,3 m., skáp. =Kr. 9362.
Hver hlaup. meter virtur á kr. 373 —
c Geymsluskúr v/ suðurgafl aðalhússins. L. 6,6 m., br. 7 m., h. 2,7 m. skáp. =" 2726.
Hver hlaup. meter virtur á kr. 413
d Bifreiðaskúr. L. 5 m., br. 3,2 m., h. 2,6 m., skápak. =" 1230.
Hver hlaup. meter virtur á kr 246
e Girðingar. L. 64 m., hæð 2,2 m. Hver meter á kr. 20 =" 1280.
Samt. Kr. 77035.

22 Hús Magnúsar Guðmundssonar, Bátasmíðastöð við Mýrargötu
brunat.nr. 1388 er ábreytt frá virðingu 4 marts 1922.
Þess skal getið að smíðahús sjálft, litra a, er ójárnvarið
á veggjum, annarsstaðar klætt og gaflstætt.
a Bátasmíðahús. L. 25,1 metrar, br. 12,6 m., h. 5 m., ris 2,5 m.
1388 Hver hlaup. meter virtur á kr. 781 =kr. 19603
Rafmagnsleiðslur á kr. 800 vatns- og skolpl. á kr. 300 =" 1100
b Geymsla- og vélaskúr. L. 12,6 m., br. 2,2 m., h. 2,7 m. skápak.
Hver hlaup. meter virtur á kr. 89 — =" 1121
c Véla- og skrifstofuhús, hefur verið hækkað um eina gólfhæð og ris
Það er byggt úr bindingi kl. utan borðum og pappa og járni
á veggjum og þaki. Í neðri hæðinni er vélaverkstæði og geymsla
en á efri hæðinni 2 skrifstofur herbergi og gangur. Þar
uppi er allt þiljað veggfóðrað og málað
L. 6,3 m., br. 4,7 m. h. 7,9 m., ris 1 m. Kl.hl. m. á kr. 762 =" 4801
Linoleumdúkar á kr 200 Rafmagnsl. á kr. 400 =" 600
Flutt kr. 27225

Flutt 27225
d Vélar í litra a: Bandsög m/ mótor á kr. 2000,- Rennibekkur á kr. 2000.- =kr 4000.-
e. Dto í litra c. Fræsivél á kr. 500,-, Hjólsög á kr. 375,-, Slípivél á kr. 225,-
Sagblaðavél á kr. 150,-, Slípivél á kr. 250,- Rafmagnsmótor á kr. 1000,- 4500.-
f. Járnsmiðja er byggð á sömu lið úr bindingi kl. utan járni
á langböndum bæði veggir og þak.
L. 7,6 m., br. 5,1 m., h. 2,9 m., skápak
Hver hlaup. meter virtur á kr 148 =" 1125-
Borvél m/ mótor á kr 600,- Blástursvél með smiðjueldi 500,- } =" 1300
Rafmagnsleiðslur á kr. 200
Samt. Kr. 38.150

23. Hús Ágústs Jóhannessonar Bryggjuvörður við Kaplaskjólsveg, brúnm. 2416,
er ófullgert.
a Íbúðarhús er einlyft með porti og risi, byggt úr
bindingi, kl. utan borðum, pappa, listum og járni
á veggjum og þaki.
2416 Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Allt þiljað innan. – Í pakkhúsinu eru 3 íbúðarherbergi og gangur.
L. 5,6 m., br. 5 m., h. 3,6 m., ris 1,2 m., Kr.
28 Hver hlaup. meter virtur á kr. 632 =kr. 3539
1 ofn á kr. 130,-, 1 eldavél á kr. 150,- =" 280
b Íbúðarskúr er byggður við suðurgafl hússins, áfastur,
ísamskonar efni einsog það og með sama byggingarlagi. Þar eru 2 gangar og geymsluklefi, allt áþiljað innan.
L. 7,3 m., br. 4,4 m., h. 2,4 m. skápak. –
Hver hlaup. meter virtur á kr 323 — =" 420
c Íbúðarskúr er við norðurgafl aðalhússins, einsog það,
byggður úr bindingi kl. utan borðum pappa og járni á
veggjum og þaki. – Hann er hálfpartur, með hálfgerðum
skilveggjum, í 3 herbergi og eldhús. – Allt áfullgert.
Kjallari er undir skúrnum. – 1 ofn á kr. 130,- eldav. kr 200 =" 330
L. 7 m., br. 5 m., h. 3 m. skáp. Kjallarah. 2,1 m.
Hver hlaup. meter virtur á kr. 500 =" 3500
d Íbúðarskúr er við norðurgafl litra c, byggður einsog það
L. 2,2 m., br. 1,8 m., h. 2,5 m., skáp., Kjallarah. 2,1 m. Hver kl.meter á kr. 159 =" 350
Samt. kr 8419

Sig Bjarnason
Sigr. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd.

Ár 1928, hinn 14. September, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fastu virðingarmönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinum Sigurðssyni byggingarmeistara í húsinu nr. 12 í Vonarstræti, brunab. 1202, til þess samkvæmt ósk eigandans herra Þórðar Bjarnasonar að meta til skaðabóta, skemd þá, sem húseignin varð fyrir af bruna, hinn 13. þ. m., þ. á.

Húseignin var sjálfur vettvangur virðingargerðar þessa.

Húseignin var síðast virt til brunabóta hinn 9. September 1922, þannig:

a Íbúðarhús virt á Kr.: 95166,00
b Viðbygging " " " 11889,00
Samt. Kr. 107055,00

og er skráð í 2 flokk C.

Brunaskemdin er talega í því fólgin að milligólf í lofti norðurs hluta miðstöðvarherbergisins sortnaði, hurð og dyrakarmur skemdust, málning varð brotnuð af.

Til þess að gera við brunaskemd þessa þarf:
1 Ofn, gríðarkonar á Kr. 200 - 2 Vatnsleiðslur samt á Kr. 250 = 450,00
og álitum við því skaðabótina hæfilega virta á Kr.

Húseignin hefur ekki þá þá þá síðasta virðing fyrir fram, orðið fyrir neinum þeim breytingum, sem gæti haft áhrif á skaðabótaupphæð þessa.

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd var af undirrituðum fastum virðingarmönnum, með skýrslum til áður gefinnar upplýsingar þeirra, stóð yfir í 2 klst. tíma. - Fyrir Kr. 12,00. -

Sig Bjarnason

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson Sigurður Björnsson

Ár 1928, hinn 21 September mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinum Sigurðssyni byggingarmeistara, til þess, samkvæmt lögum lögum nr. 1. frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að skoða og virða til brunabóta eftirtalda húseignir hér í bænum.

1 Hús Guðmundar Gunnlaugssonar í Soganýri, brunab. nr. 2466, er einlyft íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. - Ris er á húsinu og kjallari undir því 2 loft eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf úr venjulegri steypu.

2466 Í aðalhúsinu eru 1 íbúðarherbergi eldhús og anddyri. Innan á útveggjum er borðaþiljað, pappi, listar og þiljur þar innan á lagðar strigi og vélapappír og allt er hvítmálað, þrisvar veggfóðrað eða málað.

Í þakrými eru 3 íbúðarherbergi, fataklefi, 4 kvistskápar og gangur. Hér eru allir skilveggir úr binding með tvöföldum þiljum. Þiljur er einnig innan á þakspeninu og neðan á loftbita, en að öðru leiti er hér samskonar frágangur eins og á aðalhúsinu.

Kjallari er undir öllu húsinu það er fjós með 6 kúabásum, þvottaherbergi, geymsluherbergi og gangur. Húsið er allt sementsslétthað utan.

a L. 8.5 m., br. 6.2 m., h. 2.7 m., rís 3.5 m. Kjallarf. L. 1 m
Hvert klang. meter virtur á Kr. 1365 = Kr. 11602
2 ofnar 150 kvet. eldavél á Kr. 250 Vatnsleiðslur 400 } = " 2450
Rafmagnsleiðslur á Kr. 800 Línóleumgólfþ. á Kr.: 700 }
b. Hegðlaða er byggð á sömu lág úr binding klædd utan járni á langveggnum báðu veggir og þak
L. 6.3 m., br. 3.8 m., h. 3 m., Steinþak m.
Hvert klang. meter virtur á Kr. 171 = " 1077
c Íbúðarhús lítið 4 á loftinu úr timbri öðrumegin útveggjum. Allt þiljað innan og málað
L. 2.5 m., br. 2.3 m., h. 2.1 m. rís 0.7 m. Hvert klang. meter virtur á Kr. 210 = " 525

Samt. Kr. 15.654

2 Hús P. O. Smith við Laugaveg, brunabótanr.: 2441 er nýtt íbúðarhús, þiljað með 3 glugga kvistum og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með þaggva á milli
2441 3 loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og gólf neðsta hæðarinnar eru úr venjul. steypu.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í neðstu hæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðaginn með pappa í listum og þiljum, strigi og pappírs lögum þar innan á. Skilveggir og loft er múrsléttað og alt þvegið veggfóðrað eða málað. – Kemp[ar]nar eru á þessari hæð þurk herbergið múrsléttað hitavél 3 gegnsluklefar og ágæm gangur yfir [illegible] húsið.

Í miðhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, búrskáfur, anddyri og 2 gangar.

Í efstu hæðinni er sama herbergjaskipun eins og á miðhæðinni og samskonar innanhúss frágangur er á þessum hæðum báðum eins og á íbúð neðstu hæðarinnar.

Í veggjum baðherbergjanna og eldhúsanna umhverfis eldavélar, bort og vatnsskálarnir kringum þvottalínustólpa í veginn veggjum og í baðherbergjum eru salernisskálar.

Í þakrýfi eru 2 íbúðarherbergi á gangur. Hér eru skilveggir úr timbri og allt þiljað innan veggfóðrað og málað. – Kemp[ar]nar eru hér uppi gegnsluherbergi og þurkloft. Hæðir eru úr timbri og allt húsið sementsslétað utan.

L. 10 m., br. 9 m., h. 9 m., ris 3.8 m.

Flatar klang. meter verður á Kr. 4414 =Kr. 44.140

2 miðstöðvar hitavélar m/ leiðslu og ofnum 1/2600 1/460 Kr. Þvottap. 150.–
Eldavélar 2/225 1/200 kr. Vatns- og Skolpl. á Kr 600. Baðkeri 1 200 kr. =" 9660
Rafmagnsleiðslur á Kr 2000 Linoleum gólfdúkar á Kr 2000

Samt. Kr 53.800

3 Hús Guðmundar Sigurðssonar við Álfheima, brunab. nr. 2495, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.

2495

Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi öll þiljað innan veggfóðruð og máluð. – L. 7.7 m., br. 3.2 m., h. 2.7 m., ris 1 m

Flatar klang. metar verður á Kr 308 =Kr. 2372
2 ofnar á Kr. 100.– kr. Rafmagnsleiðslur á Kr. 400 ~~Eldavélar 150.–~~ =" 600
Íbúðin skúr er við húsið byggður einsog það. Þar er eldhús og gangur hvorttveggja þiljað og málað.
L. 4.4 m., br. 2.9 m., h. 2.6 m. skápar. Flatar klang. metar á kr. 225 =. 990
1 eldavél á Kr. 150.– vatnsleiðslur á Kr. 300 =" 450

Samt. Kr 4.412

4 Hús Gests Magnússonar, Hverfisgata 121, brbr.: 2265, er nýtt gegnsluhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

2265

Þar eru 3 gegnsluherbergi. Skilveggir eru allir úr timbri, en gólf úr steinsteypu.

L. 7.8 m., br. 3.2 m., h. 2.7 m., Skápar.

Flatar klang. meter virðist á Kr. 217 =Kr 1627

Samt. Kr. 1627

5 Hús Hermesar Magnússonar, Hverfisgata 119. brbr. 2264, er nýtt gegnsluhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á tvöfaldri með pappa á milli

2264

Þar eru 2 gegnsluherbergi og þvottaherbergi. Skilveggir eru úr timbri en gólf úr steinsteypu

L. 7.8 m., br. 3.2 m., h. 2.7 m., Skápar

Flatar klang. metar virðist á Kr. 217 =Kr. 1627
Þvottagrotturr á Kr 160.– Vatns- og skolpl. á Kr. 100 =" 260

Samt. Kr. 1887.

6 Hús Guðmundar Árnasonar, Barónsstígur 11, brbr. 1854, hefur nú verið hækkað svo að austurhlið þess er tvílyft, en vesturhliðin er einlyft með stórum kvisti, þaki og risi.

1854

Það er byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni.

Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi eldhús og gangur.

Eftir endilöngu húsinu er skilveggur úr steinsteypu, múrsléttaður beggja megin. Aðrir skilveggir eru úr binding með tvöföldum þiljum þiljað er einnig netað á loftbita. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innanáa. Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og allt þvegið veggfóðrað eða málað.

Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi anddyri og gangur og miðstöðvarklefi. Allt með sama frágangi einsog er á neðri hæðinni – þessi hæð er ný. –

Í skammhliðum eru gólfbrot og þar uppi er þurkloft.

Í öllum bitalögum er milligólf með pappa og sagspónastoppi á milli gólfanna.

Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi.

Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, gegnsluherbergi og 2 gangar. Allt með samskonar frágangi einsog er á hinum öðrum hæðum hússins. Allt er húsið sementsslétað utan

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

a Íbúðarhús L. 8,8 m., br. 8,8 m., meðalh. 5,8 m., ris 2,8 m. Kjallf. 3 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 3398 2/10 24 2376 = Kr. 29.902
Miðstöðvarhitavel m/ tilk. á Kr 900,00, 3 eldavélar 2/170 Kr 1/160 Kr. Badt. 500 Kr.
4 ofnar á 150 Kr hv. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr 1500 } = 6100
Línoleumgólfdúkar. 1600
b Geymsluskúr er byzdur á sönn löð úr steinsteypu með
járnpaki á pappa og bordasúð. Þar er þvottaherbergi og
4 geymsluherbergi. Skilveggir eru sumir úr timbri, en aðrir
úr steypusteini. – Steinsteypugólf er í húsinu. –
L. 8.8 m, br. 2.4 m., h. 2.4 m skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 142. 114.– = Kr. 1250
Þvottap. á Kr 150,00 vatns- og skolpl. á Kr. 100 = " 250
c Girðingar umhverfis löðina úr steinsteypu L. 142 m., h. 1.3 m
Hver hlaup. meter virtur á Kr 30.– = " 426
Samt. Kr 37.928

7 Hús Guðjóns Ó. Jónssonar, Laugavegur 91A brunab. nr. 1976,
1976 er nýtt þvottahús byzt úr steinsteypu með paki úr
bordasúð pappa og járni. Í húsinu er steinsteypugólf og
alt er það múrsléttað utan og innan.
Afr. 1928 L. 3.3 m., br. 3.6 m., h. 3 m., skápak. Hver hl. m. virtur á Kr. 327 = Kr. 1079
Þvottapottur á Kr 150,00 vatns- og skolpl. á Kr. 100 = " 250
Samt. Kr 1329

8 Hús Erlendar Þórðarsonar, Bergþórugata 25,
brunab. nr. 2414 er nú fullgert að smíði og öllum
2414 frágangi. – Það er tvílyft með risi og Kjallara, byzt
úr steinsteypu með paki úr bordasúð, pappa og járni
3 loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu en
Afr. 1928 Kjallara gólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu.
Á nedri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, bað-
herbergi, fataklefi andyri og gangur. Salemisskál er í
baðherberginu. Þiljað er innan á útveggi, en allir aðrir
innveggi, sem og loft, er múrsléttað og öll er hæðin ýmist
veggfóðruð eðr máluð innan. Postulínsplötur eru á veggjum
eldhússins umhverfis, eldavél, bord og vatnsskál, og á baðherbergi
á venjul. vegghæð.

Á efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur allur
einsog á nedri hæðinni.
Á paklyfti er purklofti, fatakefi og gangur.
Í Kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsal., fastur skapur
anddyri og gangur. Alt með samskonar frágangi einsog er á adal-
hæðum hússins. Ennig er í Kjallaranum miðstöðvarherbergi,
þvottaherbergi og 3 geymsluklefar. –
Stigar eru úr timbri og alt er húsið sementssléttað utan
L. 9,3 m., br. 10 m., h. 5.7 m., ris 3 m., Kjallarah. 2,3 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 3958 2/4 28 3735 = Kr. 36.809
2 Miðstöðvarhitavélar með ofnum og leiðslum á Kr 2300 Kr. 3 eldavélar 2/300 Kr 1/160 Kr.
Þvottap. á Kr 160,00. Baðtæki á Kr. 1200,00. Vatns- og skolpl. 500 400,00
Rafmagnsl. á Kr. 1200 1100 Línoleumgólfdúkar á Kr. 1800 1500,00 } = " 7920
Samt. Kr 44.729

9 Hús Timburverslunar Árna Jónssonar Laugavegur 39, brunab.
nr. 377 er nýtt timburgeymsluhús byzt úr ~~steins~~
járnbentri steinsteypu bæði útveggir þak, burðar-
377 bitar og 15 stoðir, sem þeir hvíla á. Gólf er úr
venjul. steinsteypu. Í húsinu er loft úr plönkum
á trebitalögum. Ofan á þakinu bikað gallsteypulag
Afr. 1928 Alt er húsið múrsléttað utan og innan.
c L. 33,0 m., br 16.9 m., h. 4.9 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 2484 = Kr. 81.972
d. Opið skýli, sem liggur frá húsi þessi fram að gang-
stéttinni er byzt einsog húsið sjálft.
L. 14,0 m., br 3.15 m. h. 2,5 m. Hver hl. m. virtur á Kr. 311 = " 4354
Samt. Kr. 86,326

10. Hús Péturs Marteinssonar, Lindargata 12A, brunab. nr. 2274,
er nýtt geymsluhús byzt úr steinsteypu með paki úr bordasúð,
2274 pappa og járni. Þar eru 2 geymsluherbergi þvottaherbergi og
gangur. Skilveggir eru 2 úr timbri en einn úr steinsteypu
Afr. 1928 Gólf er úr steinsteypu.
L. 7.4 m., br. 4.6 m., h. 2.7 m., skápak. Hver hlaup. meter virtur á Kr. 249 = Kr. 1843
Þvottap. á Kr. 150,00 vatns- og skolpl. á Kr. 100 = " 250
Samt. Kr.: 2093

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Hannesar Hanssonar við Skúlagötu, brbr. 2494.
a Íbúðarhús, einlyft með risi, er byggt úr binding, klætt utan með borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
2494 Í því eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað veggfóðrað og málað innan. Á þaklyftu er geymsla.
Afs. 1928 L. 6,3 m., br. 4.5 m., br. 2,7 m., ris 1.5 m.
Hver klang. meter virtur á kr. 455 = Kr. 2867
1 Ofn á Kr 100.- 1 eldavél á Kr. 100.00 200
b Geymsluhús er byggt við norðurgaflinn á íbúðarhúsinu, úr binding kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Þar er smiðja, geymsluherbergi og þvottkjallari. Skilveggir og gólf úr timbri.
Rús 1.3 Hver klang. meter virtur á kr. 192 = kr. 1239
L. 6,4 m., br. 4.4 m., h. 2,3 m. Skáp.
c Tvíg. skúr er við íbúðarhúsið byggður einnig það.
L. 1.4 m., br. 1.6 m. h. 2,3 m. Skáp.. Hver klang. meter virtur á kr 125 = " 175
Samt. Kr. 4471

12 Hús Eiríks Þorfasonar Bárugata 32, brunab. nr. 2248, hefur nú verið hækkað, svo það er nú einlyft með porti, 2 kvistum og risi. Húsið er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
2248 Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi eldhús, búr og 2 gangar. Gólf eru hér úr járnbentri steinsteypu en loft úr bitalögum með gólfborðum yfir og þiljuð neðan á. Milliveggir eru í bitalögum með pappa og sagspónastoppi á milli. Gólfsúð
Afs. 1928 Í húsinu er langskilveggur úr steinsteypu, sem skiptir bæjarhæðinni, en allir aðrir skilveggir eru úr binding með tvöföldum þiljum. Innan á útveggjum er ½ plankafóðrað með pappa á listum og þiljum þar innan á. Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og allt er húsið innan veggfóðrað eða málað innan.
Á þaklyftu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. og 2 gangar. Allt með samskonar frágangi eins og er á aðalhæð hússins.
Kjallari með gólfi og skilveggjum, er undir öllu húsinu þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús vatnssal. og gangur. Timbergólf er hér yfir steinsteypugólfinum, en á öðru leiti er frágangur allur, eins og á þessari íbúð, eins á hæðum hússins. Þvottapottur er í kjallaranum þvottahúsherbergi og geymsluherbergi.

L. 8,8 m., br. 8,3 m., h 4.1 m., ris 4 m., Kjallarah. 2.5 m.
Hver klang. meter virtur á kr 3278 24/11-26 - 2850 = Kr. 28848
Miðstöðvarhitunarv. með leiðslum og ofnum á Kr 1600,- 3 eldavélar á 260 200 150 Kr. Þvottalaug á Kr 170,-, vatns- og skolp. á Kr 500,- Rafmagnsleiðsl. á Kr 1000,- Lóðarlengingsgjald á Kr 1100 = " 4980
b Tvíg. skúr, nýr hefur verið byggður við vesturgafl hússins úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa og járni. - Allur er skúrinn þiljaður innan veggfóðraður og málaður. Í neðri hæðinni er vatnssalerni og gangur. - Undir skúrnum er kjallari og er þar annaðhvort fyrir húskjallararúm. Við skúrinn eru steinsteypuþrep og undir þeim geymsluklefi. - Stigar hússins eru úr timbri
Allt er hússins úr sementssléttuð utan
L. 2.3 m., br. 3.3 m., h. 5.5 m. skápar. Kjallarah. 2,5 m.
Hver klang. meter virtur á Kr. 1109 = " 2537
Samt. Kr. 36.379

13. Hús Guðrúnar Jóhannesdóttir, Sólbakka á Bráðræðisholti, brunab. nr. 2494 er nýtt íbúðarhús, einl., byggt úr binding klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
2493 Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Allt er húsið þiljað innan og neðan á pakkhús, lagt striga og masónítpappír og allt þiljað veggfóðrað eða málað. Stoppað með sagspónum í binding.
Afs. 1928 L. 6,4 m., br. 6,4 m., h. 3,3 m., skápar.
Hver klang. meter virtur á Kr. 738 = Kr. 4723
2 ofnar 130/80 Kr., eldavél á Kr. 170,-, vatnsl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 500.- 1180
b Tvíg. skúr er við húsið byggður einnig það. Þiljaður innan og málaður
L. 1.6 m., br. 1.5 m., h. 3.4 m. skáp. Hver klang. meter virtur á Kr. 175 = " 280
c Geymsluskúr er einnig byggður við húsið úr binding kl. utan. borðum, pappa og járni á veggjum og þaki
h. 2,3 m., br. 1.5 m., h. 1,7 m. skáp. Hver klang. meter virtur á Kr. 82.- = " 180
Samt. Kr. 6363

14 Hús Óskars Jónassonar, Brekkustígur 3 A, brunab. nr. 2177, hefur verið hækkað um eina gólfhæð frá því það var virt 24/6. 1926
2177 Húsið er nú einlyft með kvisti og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Afs. 1928 Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur. Í húsinum er steinsteypuskilveggur eftir því endilöngu og gegnum gangur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

en aðrir skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum
piljum. Þiljað í einum neðan á loftbita og einum á út-
veggi. Steinsteypuveggurinn er múrsléttaður beggja megin,
en aðrir þiljum eru lagðar strigi og vélapappír og allt er
hæðin ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt
með samskonar frágangi einsog er á neðri hæðinni
Á þakloftinu eru baðherbergi, þurk-
herbergi og gangur.
Undir hálfu húsinu er geymslukjallari með steinsteypu-
gólfi. – Milligólf er í öllum kjallaranum og pappi og sag
spónastoppað á milli gólfanna.
Allt er húsið sementsslétttað utan.

L. 9.0 m., br. 7.5 m. h. 6 m., vis 2,8 m. Kjallaraf. 1.2m

Hver klamp. meter virtur á Kr. 2600 1680 = Kr. 23.400
2 Miðstöðvarhital. m/ofnum og leiðslum á Kr. 1000.kr. Baðtæki á Kr. 500.-
2 eldavélar á Kr. 170.- kr., vatns- gas- og skolpl. á Kr. 400 300
Rafmagnsl. á Kr. 900 357 Línaleumgólfdúkar á Kr 1000 } = 5140

Samt. Kr: 28,540

15 Hús Eiríks Eirikssonar, Vesturvallagata 2, brunab. nr. 2481.
er nýtt íbúðarhús, einl. með risi og kjallara undir hálfu húsinu, byggt úr stein-
steypu með járnpaki á pappa og borðasúð. –
2481 Í því eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir
allir og kjallaragólf eru úr venjul. steypu.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Múrsléttaðir eru allir skilveggir ~~skilveggir~~ og loft.
Innan á útveggjum er borðaþrind með pappa á þiljum
þar innaná lagðum striga og vélapappir og allt ýmist vegg-
fóðrað eða málað. – Á þakloftið er þurrkloft.
Í kjallaranum eru þvottaherbergi, vatnssalerni, geymslu-
herbergi og gangur. – Allt er húsið sementsslétttað utan.

L. 9. m., br. 8 m., h. 2.9 m., vis 3 m., Kjallaraf. 2.1 m.

Hver klamp. meter virtur á Kr. 1405 = Kr: 12645
Miðstöðvarhital. m/ofnum á Kr. 600.- Eldavél á Kr. 250.- þvottap. á Kr. 150 }
Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr 600 Línaleumgólfd. á Kr. 600 } = 2600

Samt. Kr: 15,245

16. Hús Haraldar Guðmundssonar, Ásvallargata 5, brunab. nr. 2444,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara byggt úr stein-
steypu, með þaki úr bárujárni á pappa og járni
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. salernisklef
anddyri og gangur. – Á hæðinni eru 3 loft úr járnbentri stein-
steypu en skilveggir allir og kjallaragólf eru úr venjul. steinsteypu
2444 og er það allt múrsléttað. Þiljað er innanáa útveggi með venjul.
frágangi og öll hæðin er ýmist veggfóðruð eða máluð
Á efri hæðinni er samskonar fyrirkomulag einsog á neðri
hæðinni og frágangur allur einsog þar.
Á þakloftið eru 2 íbúðarherbergi anddyri og gangur. Allt
Sept. þiljað veggfóðrað og málað. Baðherbergi,
1923 þurrkloft og 2 fastir skápar.
Skilveggir hér uppi eru allir úr timbri.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal. og gangur
Allt þetta með samskonar frágangi einsog er á aðalhæð
hússins. Einnig er í kjallaranum: miðstöðvarherbergi
4 geymsluherbergi og gangur.
Þvottalaugarnar eru á veggjum baðherbergja og eldhúsanna undir vaska
eldavélar og þvottaskálar.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétttað utan.

L. 10-m., br. 9-m., h. 5,9 m., vis 3,6 m., Kjallaraf. 2.5 m.

Hver klamp. meter virtur á Kr. 3766 = Kr. 37.660
Miðstöðvarhitaveitu m/ofnum og leiðslum á Kr. 3300.- Baðtæki á Kr. 1200.-
2 Gaseldavélar á Kr 350.- kr., 1 eldavél á Kr. 170.- þvottaþ. á Kr. 160.- } = 9530
Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 1600 Gólfdúkar á Kr. 2000

Samt. Kr: 47,190

17 Hús Stefáns Árnasonar, Fálkagata 9, brunab. nr. 1443, hefur
nú verið klæddkat og endurbætt, og umgangsskúrinn rifinn niður
og íbúðarhús, tvílyft með risi, er byggt úr steinsteypu með
járnpaki á pappa og borðasúð. –
1443 Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal.
Sept. og anddyri. Gólf og skilveggir eru úr venjul. steinsteypu en
1923 loft úr járnbentri steypu. Innan á útveggjunum er borða-
grind með pappa á, listum og þiljum þar innanáa, með
klæðningu strigi og maskínupappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Á þessari sömu hæð er líka þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi og
gangur. – Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

og anddyri. Alt með samskonar frágangi einsog er á íbúð
inni hæðarinnar.
Á þaklyftu er þurrklofi. - Allt er húsið sementsslétthað utan.
L. 9.4 m., br. 8,5 m., h 2,9 m., ris 2 m. Kjallarah. 2,5
Hver klamp. metur virtur á Kr. 1872 = Kr. 17.597
Miðstöðvarhitaveit m/ leiðsl og ofnum á Kr. 1600,- 3 eldavélar 3/280.-/80 Kr. -
Vatns- og skolpl á Kr. 400 Rafmagnsl á Kr. 800 Gólfdúkar á Kr. 700 } = 4140

Samt. Kr. 21.737

18. Hús Þórðar Þjarnasonar, Vonarstræti 12, brunab. nr. 1202,
er óbreytt frá síðustu virðingu frá 9. September 1922.
a Íbúðarhús. L. 13.2 m., br. 11.6 m. H. 7.7 m., ris 5.8 m, Kjallarah. 2.5 m.
1202 Hver klamp. metur virtur á kr. 5065 = Kr. 66.858
Miðstöðvarhitaveit m/ ofnum leiðslum og ýfirhitunarkatli á Kr. 58000
3 eldavélar 1/300 2/200. - Þvottaþ. á Kr. 150. Rafmagnsl. á Kr. 1800 } = 11.950
Línoleumdúkar á Kr 2700, Vatns-gas- og skolpl á Kr. 800
b Verðbygging. Íbúðarh. L. 7.2 m., br. 6.3 m. H. 3.8 m., Skúp. Kjallarh. 2.5 m.
Hver klamp. metur virtur á Kr 1103. = 7942
1 eldavél 170 kr vatns- og skolpl á Kr. 200 Rafmagnsl á Kr. 400 } = 1070
Línoleumgólfdúkar á Kr. 300

Samtals Kr 87.820

19. Hús Einars Þorsteinssonar, Skálholtsstíg 2, brunab. nr. 2467,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með sléttu þaki og kjallara, byggt
2467 úr steinsteypu með þaki úr járnbentri steinsteypu með
vatnsþéttri gjallsteypu ofan á.
Á neðri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi með sal-
skáp, anddyri og gangur. 2 gólf eru úr járnbentri steypu, en
skilveggir allir og kjallaragólf úr venjul. steinsteypu. Innan á ytri
veggjum er borðagrind með pappa á, listum og ástrengdu vírneti
þar innan á. Allt múrsléttað og gimsl veggfóðrað eða málað.
Á efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur allur
einsog er á neðri hæðinni.
Í kjallaranum eru 3 ~~þvottur~~ herbergi, þvottaherbergi, þurkherbergi
2 geymsluklefar, vatnsal, miðstöðvarkl. og gangur. Húsið er allt múrsléttað utan.
L. 12,5 m, br. 9.5 m., h 6.6 m., sléttþak - Kjallarh. 2.3 m.
Hver klamp. metur virtur á Kr. 3294 = Kr. 41.175
2 Miðstöðvarhitaveit m. bílg. 1/2500 1/1500.- 2 gaseldavélar á 250 kr. hv. Þvottap. 150 kr.
Gólfd. á Kr. 1800 vatns-gas- og skolpl á Kr. 500 Rafmagnsl á Kr. 1500 Bað. á Kr 1200 } = 9650

Samt. Kr: 50.825

20. Hús Helga Thordersens, Óðinsgata 6, brunab. nr.: 1963, er nýtt steinhús
byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa og bárujárni.
Gólf er úr járnbentri steinsteypu. Skilveggir eru úr timbri. Innan á
1963 útveggi og neðan á loftbita með plægðum panelborðum. Á þeggalog
er á grindinni. Á öðrum enda hússins er áfastur vatnssalerni,
með handlaug. - Á þessari hæð eru 4 herbergi.
Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu. Þar eru
2 geymsluherbergi. Skilveggur er úr timbri. Kjallarinn er múrsléttaður
að innan og allt er húsið sementsslétthað utan. -
L. 12,5 m. br. 7,6 m., h. 3.7 m. Skápak, Kjallarah. 2 m.
Hver klamp. metur virtur á Kr 756 = Kr. 9450
Miðstöðvarhitaveit m/ ofnum og leiðslum á Kr. 750 Þvottap. á Kr. 200 }
vatns- og skolpl á Kr. 200. Rafmagnsleiðslur á Kr. 500 } = 1650

Samt. Kr 11.100

21 Hús bræðranna Jóns og Halldórs Magnússona, Týsgata 4/3
brunab. nr.: 2053, (er nú endurbyggt eftir brunann) sem þeir
voru fyrir 19. Júní síðastl.-
Húsið er tvílyft íbúðarhús með risi og kjallara undir
byggt úr steinsteypu með járnbentu þaki á borðasúð, með þagga á milli
2053 Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús og 2 gangar.
Múrsléttaðar steinsteypu skilveggir eru eftir endilöngu húsinu
frá kjallaragólfi að þaklyftu. Fleiri aðrir skilveggir eru úr timb-
ur með tvöföldum þiljum, þiljað er einnig neðan á loft-
bita. og innan á útveggi. Allar þiljur eru lagðar striga
og veggpappír og allt er hæðin gimsl veggfóðruð eða máluð.
Á efri hæðinni eru sömu herbergjaskipun og frágangur allur
einsog neðri hæðin. -
Á þaklyftu er geymsla og þurrklofi.
Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu.
Þar eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, vatnssal. tré-
smíðaverkstofa með 2 hefilbekkjum og gangur.
Miðstöð er á öllum, þremur, leiðslum hússins.
Allt er húsið sementsslétthað utan.
L. 7,9 m., br 6,6 m. h. 6 m., ris 2m., Kjallarah. 2m.
Hver klamp. metur virtur á Kr. 2106 2212 = Kr. 16,637
4 ofnar 2/170 2/80 kr. 2 eldavélar á 150 kr hv. Þvottap. 130 kr.
Vatns-skolpl á kr. 300, Rafmagnsl á kr. 500,- Línoleumdúkar á Kr 800 } = 2530

Samtals kr 19.167

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22 Hús Ingvars Ísmasonar, á Kirkjumýrarblettí nr. 7, brunab. nr. 2470, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr steinsteypu, með pakki úr borðasúð, pappa og bárujárni.
Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, fatageymsla, anddyri og gangur. Gólf og loft eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir úr venjul. steypu múrsléttaðir. Innan á útveggjunum er borðaklæðning með pappa á, listum og feltjárni þar innan á, lögðum striga og veggpappír og allt er hvítað yfirmálað og málað innan.
Á þakrými er portklefi.
Kjallari með steinsteypu gólfi og skilveggjum úr dúrsteini undir öllu húsinu. Þar er eitt íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Allt þetta er með samskonar frágangi, eins og er á aðalhæð hússins. – Ennfremur er í kjallaranum þvottaherbergi og geymsluherbergi.
Steinsteypuþröppur eru við húsið og undir þeim, er inngangur í aðalkjallararann. Lóðir eru úr grá.
Allt er húsið sementsléttað utan.
L. 9.5 m., br. 8.3 m., h. 2.9 m., vís 3.2 m., Kjallarah. 2,5 m.
Flær hlaup. metar virtar á Kr. 2283 = Kr. 21.689
Miðstöðvareldavél með leiðslum og ofnum á Kr. 2000.–
Baðtæki á Kr 800.–, þvottapottur á Kr. 140,00, Rafmagnsl. 800 } " 4.940
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Húsalemmdúkur á Kr. 800

Samt. Kr 26.629

23 Hús Þorláks Þorbergssonar, Urðarstíg 9, brunab. nr. 1721, er ný veðbátarbygging við austurgafl aðalhússins. Húsið er byggt úr steinsteypu með þakpappa á borðasúð með pappa á milli. Það er síðbyggt með borðum og þiljum, 2 geymsluherbergi og þvottaherbergi (og trésmíðaverkstæði, með hefilbekkjum). Sálubúðin er lögð pappaklæðningu á veggfleka og allt málað. Allt er húsið sementsléttað utan. Á þaki er allstór sorp- og kolaþró og hálfhestaklefi, er hvorttveggja virðist lítið lið í viðtöngu þessari. Húsið er 6 m., br. 6,9 m., h. 3.4 m. skáp. Flær hlaup. metar á Kr. 852 = Kr. 4260
Þvottap. á 140 kr., vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafm. Gólfl. 150 = " 990
Sú breyting er nú orðin á aðalhúsi eigna þessarar, að nú er það allt byggt úr steinsteypu og að geymsluherbergi, sem á því var, hefur nú verið gjört að íbúðarherbergi.

Samt. Kr. 6,750

24 Hús Halldórs Björnssonar, Laufásvegur 67, brunab. nr. 2496, er nýtt íbúðarhús, einlyft með mansardþaki, og kjallari, byggt úr járnbentri steinsteypu bæði útveggir allir og 3 gólf. Þakið er úr borðasúð, pappa og bárujárni. Skilveggir allir og kjallaragólf eru úr járnbentri steinsteypu múrsléttaðri.
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal 2496 og anddyri og gangur.
Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, fatageymsla og gangur.
Innan á útveggjum eru lagðar korkplötur og allir veggir og loft múrsléttuð og allt yfirmálað eða málað.
Í 3 íbúðarherbergjum eru parketgólf, og veggir baðherbergis og eldhússins, einhverfis, eldhúsborð og vaskskáp, eru lagðir postulíns flísum upp á venjulegri hæð.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarklefi og gangur.
Steypa er úr járnbentri steinsteypu og allt er húsið sementsléttað utan.
L. 9,3 m., br. 9.5 m., h. 5.6 m., vís 2.2 m., Kjallarah. 2,3 m.
Flær hlaup. metar virtar á Kr. 3567 = Kr. 33.145
Miðstöðvarhitavél með leiðslum og ofnum á Kr 3000 Gaseldavél á Kr. 250
Baðtæki á Kr 1900.– Þvottap. á Kr. 200.– Vatns-gas- og skolpl á Kr. 500.– } " 9550
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1900 Húsalemmgólfl á Kr 3500

Samt. Kr 42,695

25. Hús Runólfs Runólfssonar, Reykjavík, brunab. nr. 2497, er nýtt íbúðarhús byggt úr timbri klætt utan borðum, pappa og listum á veggjum og með þakpappa á borðasúð.
Það er eitt íbúðarherbergi, eldhús og fataskápur. Allt 2497 þiljað innan veggfóðrað og málað. – Stigagat er á timbri innan veggjum með krossviðnum. –
L. 6.7 m., br. 3.9 m., h. 2.5 m., vís 1 m.
Flær hlaup. metar virtar á Kr. 349 = Kr. 2338
1 ofn á Kr. 60.00 eldavél á Kr. 120.00 = " 180
Á bæ. skúr er við húsið byggður einsog það að ytra frágangi, en öðruvísi að innan.
L. 1.5 m., br. 3.4 m., h. 2,2 m. skápar Flær hl. m. virtar á Kr 260 = " 390

Samt. Kr 2908

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

26 Hús Vilhelms Bernhöfts, Hjardarholt við Laufásveg brunab. nr. 2474, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni. —

2474

Afs. 1928

Tvö loft eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir úr og kjallaragólf úr venjulegri steypu.
Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús, forstofa og handlangarherbergi og anddyri. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innan við þiljaðan striga og maskínupappír. Loft og skilveggir eru músléttaðir og öll er hæðin gripist veggfóðruð eða máluð innan. — Á þakhæðinni er eitt íbúðarherbergi með sama fyrirkomulagi innan og á aðalhæðinni, og framloft. Í kjallaranum eru eldhús og 2 herbergi þiljuð innan á útveggi með panelborðum og máluð. Þessi herbergi verða notuð til konfektgerðar. Enn fremur er til-ungumarkherbergi í kjallaranum.
Við húsið eru steinsteypuþrep og undir þeim geymsluklefi. — Allt er húsið sementsléttað utan.
L. 7.2 m., br. 5.7 m., h. 3.0 m., rís 3.0 m. Kjallarah. 2.0 m.
Hver klamp. metur virtur á kr 1562 =kr. 11.246
2 ofnar 1/150 1/80 kr. 2 eldavélar 1/150 1/100 kr. Skolpl. á kr. 200 } = 1580
Rafmagnsl. á kr 600 Símaleiðslur á kr. 300
b Hænsnahús er byggt við suðurgafl hússins úr binding klætt utan borðum, pappa listum og járni bæði á veggjum og þaki. Þar eru ~~tvö~~ 4 geymsluherbergi 4 hænsaherbergi (salerni og gangur. Í hænsaherbergjunum er skilveggir upp til stoða úr binding með tvöföldum panelþiljum þar fyrir ofan er gerð með þeim veginn. Innan á útveggi sem og neðan á loftlista er klætt með panel og aðrir skilveggir eru úr tvöföldu panel klæðningu á binding. Í ~~kl~~ kleppað er í útveggjabinding og á milli þakspetra með sagarjárni. Allir gluggar í hlutunum tvöfaldir. Í þeim er gólf úr steinsteypu
L. 15.7 m., br. 5.0 m., h. 1.8 m., rís 1.0 m. Hver kl. metur á Kr. 346 =kr. 5432
c Geymsluskúr er byggður á sömu lið úr binding klæddur utan borðum pappa og listum á veggjum og með járnþaki á borðasúð L. 2.3 m., br. 2.2 m., h. 2.2 m. skáp. Hver kl. metur virtur á kr. 130 =" 299

Samt. kr. 18.557

27. Hús Friðriks Ólafssonar, Mörk í Laugarási, brunab. nr. 1833 hefur verið byggt og stækkað
a Íbúðarhús er byggt úr binding, klætt utan borðum, pappa og járni veggjum og þaki.
1833 Þar eru 2 íbúðarherbergi, þiljuð innan veggfóðruð og máluð
L. 7 m., br. 3.8 m., h. 2.2 m. Rís 0,5 m =Kr.: 2961.00
Hver klamp. metur virtur á kr. 423.00
b Viðbygging er við austur hlið hússins byggður úr steinsteypu á
Afs. 1928 3 vegu og með járnþaki á borðasúð og pappa á milli.
Þar er eldhús, geymsluklefi og gangur. Allt þiljað og málað
L. 6,8 m., br. 2,7 m., h. 2,5 m.. Skápar =" 1836
Hver klamp. metur virtur á kr 270 120
Eldavél 120.00

Samt. Kr. 4917.00

28. Hús Erlings Pálssonar, Bjarg við Sundlaugaveg, brunab. nr.
1683. er nýtt ~~íbúðar~~ skúr við íbúðarhús hans, byggður úr stein-
1683 steypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni.
Í neðri hæð skúrsins eru 2 fjárstíur skápur og gangur,
Afs. 1928 en á efri hæðinni eru aðeins gangur. —
Allir eru skúrinum þiljaðir innan, veggfóðraðir og málaðir.
L. 3 m., br. 3.2 m., h. 4.7 m., rís 0.5 m. —
Hver klamp. metur virtur á kr 627 =Kr 1881

Samt. kr. 1881

29. Hús Halldórs Jónssonar, hitaveitustjóra á Grímsstaðaholti, brunab.
nr. 420. er inngöngu skúr byggður úr binding klæddur
420 utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
Þar er gangur og fjárstíur skápur. Allur er skúr-
Afs. 1928 inn þiljaður innan með þiljuðum panel. Allt málað
L. 2 m., br. 3 m., h. 3 m., rís 0.5 m.
Hver klamp. metur virtur á kr. 380 =Kr.: 760

Samtals Kr 7.60

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

30. Hús Guðjóns Jónssonar, Bjarnastaðir á brunabótamati 1924 er nú fullgert að smíði og öllum frágangi. – Það er byggt úr steinsteypu með þakpappa á pappa og borðasúð. –

1214. Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi og anddyri. Allt þiljað innan og reðan á loftbita með panel-borðum, fagh strigi og vélapappír og gmúlað veggfóðrað eða málað. –
Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi. Þar er eldhús, með timburgólfi yfir, og anddyri. Allt þiljað með panel og málað. Einnig er þar geymsluherbergi.

2.4,3 m., br. 6,6 m., h. 3 m., skápak. Kjallarsh. 2 m.		
Flúer klamp. meter virtur á Kr. 1326,00	=Kr.	5702,–
1 ofn á Kr 100,– eldavél á 140 Kr., vatnsleiðslur á Kr 200,00	="	990,–
Rafmagnsleiðslur á Kr. 400 Línalenmidúkar á Kr. 150,–		
Samt. Kr.		6692,–

31 Hús Nikulásar Friðrikssonar, við Kringbraut, brm. 2442, er nýtt einlyft íbúðarhús, með porti og risi, byggt úr steinsteypu með þakpappa (vasspappa) á pappa og borðasúð.
2442 Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 anddyri og gangur. 2 loft eru úr járnbentri steinsteypu en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjul. steypu.
Innan á útveggjum eru korkplötur með ástrengdu yfirborði. Allt er hvítmálað innan og múrað veggfóðrað eða málað. – Í þaklyftu eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, 4 fataskápar anddyri og gangur. Allt með sama frágangi einsog er á aðalhæðinni. Í skammbitum eru gólfborð. Þar uppi er 1 íbúðarherbergi, þiljað og málað, og þurkloft.
Kjallari er undir öllu húsinu. Þar eru 4 íbúðarherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 vinnustofur, 3 geymsluklefar, vatnssalur og 2 gangar. Í baðherbergi eru veggir og loft úr tré, og sömuleiðis veggir umhv. vatnsklefa og bað. Í allum stofugólfum hæðarinnar er korkparketgólfdúkur. Í eldhúsgólfum, geymsludúkur í anddyrisgólfum og tröppum er terrassó yfirsteypa.
Allir útveggir eru úr steinsteypu og allt er húsið sementsléttað utan. Miðstöðvarhitun er úr Gleekvit.

a 2.9.4 m., br. 9.4 m., h. 3.5 m. frá 5.1 m. Kjallarsh. 2.2 m.		
Flúer klamp-meter virtur á Kr. 3340,00	=Kr.	31396,–
Flutt Kr.		31396,–

Flutt Kr.		31396,–
Miðstöðvarhitarél m/ leiðslum og ofnum á Kr 2500,00 Baðtæki á Kr 800,–		
Gaseldavél á Kr 350,00 Þvottavél á 160,00 Vatns-gas- og skolpl. á Kr 400	="	7710.
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1300 Gólfdúkar alskonar á Kr. 2200,–		
b Bifreiðarskúr sá byggður á sama tíð úr steinsteypu með þökpappa á borðasúð með þappa á milli. Í honum er steinsteypugólf.		
L. með. 5,7. m. br. 3.2 m., h. 2,6 m., skápak.		
Flúer klamp. meter virtur á Kr. 210,00	="	1197.–
Samt. Kr.		40303,–

Sig Bjarnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunaskemd.

Árið 1928, hinn 16. október mætti brunamálastj. Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni, peim Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni á húsinu nr. 7a við Borgarholtsbraut, brunab. nr. 1687, til þess eftir beiðni eigandans herra Kristjáns Ólafssonar að meta til (~~brunabóta~~) skaðabóta, skemdir þær, sem húsið varð fyrir af bruna, hinn 12. þ. m. –
Húsið var síðast virt til brunabóta 1. 11-1924 á Kr. 8562,00 og er steypt á 2 fl. h. – Skemdin var aðeins á lítra hl og er á þríbýlishúsi að málning á einu herbergi eyðilagðist og nokkur gólfborð skemdust.
Til þess að endurbæta brunaskemdirnar þessa þarf, eftir sem vinnumannsins fyrir samtals . . . . . Kr. 60,00
Sem vottar þar upphæð skaðabótanna.
Húsið hefur ekki orðið fyrir neinum peim breytingum, sem geta haft áhrif á skaðabótaupphæð þessa.
Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum fastum virðingarmönnum, með skýrsluformi til áburðarsölu ríkisins, stór yfir á 2 kl. línu. Gjald Kr. 12,00

Sig Bjarnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Kristján Ólafsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1928, hinn 21. Október, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum, þeim Hermanni Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni byggingarmeistara, til þess samkvæmt bréfum nr. 1. frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að skoða og verða til brunabóta eftir töldum húseignum hér á bænum:

1 Hús Kristbergs Önnu Jónsonar. Hverfisgata 54. brunab. nr. 1415, hefur nú verið steinkálkað og breytt frá virðingu, er síðast fór fram 29/8. 1918.
Húsið, sem aðallega er notað fyrir kjötverslun, er byggt úr steinsteypu með járnþaki á 1" borðasúð með pappa á milli. Það er einlyft á suðurhlið með porti og risi en norðurhlið er fjórlyft öll kjallaralyft.
Steinsteypugólf er í öllu húsinu og loft er í því úr 2" plönkum. Í neðri hæðinni er kjötverslun af skrifstofuherbergi, pilsað og málað. - Í efri hæðinni er einnig kjötverslun og auk þess 3 stór skrifstofuherbergi og gangur. Skilveggir eru hér allir úr binding með tvöföldum pilsum og pilsað er einnig innan á útveggi og neðan á loftbita. Veggir herbergjanna, loft og gólf eru lagðir þvísteinn Krossnet, ásamt öll eldhús og gangarnir er pilsaðir með plægðum panel, borðum, og allt þvínæst veggfóðrað eða málað.
Húsið er allt sementssléttað utan og innan.
L. 22,3 m., br. 11.5 m., metalh. 4.3 m., metal ris 1,2 m. 1620.-
Hvers klamp. metur virðist á kr. 1973. =Kr. 43,998
Miðstöðvarketilvél með ofnum og leiðslum á kr. 1000 Rafmagnsl. (1400 } =" 3100
Vatns- og skólph. á kr 300 Línaleumgólfd. á kr. 460 }
Samt. Kr. 47,098

1415
Afs. 1928

2 Hús Valdemars S. Guðmundssonar, Frakkastíg 24B, brunab. nr.: 1457 er nýr geymsluskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Það er þvottaherbergi og geymsluherbergi; skilveggur og gólf eru úr steinsteypu.
L. 4.8 m., br. 2.4 m., h. 2.2 m. skápsh. Hvers klamp. m. virðist á 175 =Kr. 840
Þvottaker á 150 kr. Vatns- og skólph. á kr. 100 =" 250
Virðist Samt. Kr: 1090

Afs. 1928
1457

3 Hús Gísla Jónssonar Berg í Laugarási, brunab. nr. 2516 er nýtt íbúðarhús, einlyft, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Það eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á milli og pilsuð það innanáa. Skilið er að neðan á loftbita. Skilveggir eru úr binding með tvöföldum pilsum. Allt loftstriga og vélapappír og allt þvínæst veggfóðrað eða málað.
L. 5 m., br. 4 m., h. 3 m.
Hvers klamp. metur virðist á kr. 420 =Kr. 2100
Áldavél. loftkl. =" 100
Þvottaker. skúr er byggður úr binding kl. utan borðum og pappa. Skilið er innan og veggfóðrað
L. 2.0 m., br. 2.8 m., h. 2.8 m. skápsh. Hvers klamp. metur virðist á kr 225 =" 450
Samt. Kr: 2650

2516
Afs. 1928

4. Hús Önnu E. Ásmundsonar, Bergstaðastræti 80, brunab. nr. 2477, er einlyft íbúðarhús, tvílyft með vatnsþaki, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og eternitplötum.
3 loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir úr venjul. steypu.
Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. og anddyri. Innan á útveggjum eru korkplötur með ástingda þvíneti og allir veggir og loft múrsléttaðir og öll er hæðin þvínæst veggfóðruð eða máluð.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salernisklefa og anddyri. Allt með samskonar frágangi einsog er á neðri hæðinni. - Á efsta gólfi er þurrkloft.
Í kjallaranum er 1 íbúðarherbergi, með sama frágangi einsog er á hæðum hússins. Auk þess er þar þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur.
Allt er húsið sementssléttað utan.
L. 8.8 m., br. 8.5 m., h. 5,6 m., ris 2.8 m., kjallarah. 1.8 m.
Hvers klamp. metur virðist á Kr. 3358 =Kr: 29580
Miðstöðvarkatvél m/leiðslum og ofnum á Kr. 2000.- Baðker á Kr. 700.- }
2 Gaseldavélar á Kr. 250.- hver. Þvottap. á Kr. 150.00 Rafmagnsleiðsla } =" 6050
á Kr. 1300 Vatns-gas- og skólph. á Kr 400 Línaleumdúkar á Kr. 1000 }
Samt. Kr 35.600

1477
Afs. 1928

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Hús Guðmundar Hannessonar, Njalsgata 74, brunab.nr 2517, er nýtt íbúðarhús, kjallarabygging með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Loft er úr járnbentri steinsteypu, en gólf og skilveggir úr venjul. steypu.
2517 Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal(, og gangur. Þiljað er innan á útveggi og alt þvínist veggfóðrað eða málað innan.
Afs 28 L. 10. m., br 5.3 m., h. 2.5 m. skápar ☒
Fluer hlaup. meter virtur á kr. 532 =Kr.: 5320
2 ofnar á Kr. 80,- hv. 1 eldavél 160 kr., vatns- og skolpl. á kr. 300 } =" 1520
Raflagnsleiðslur á kr. 500 Gólfdúkur á Kr 700 -
Samt. kr 6840

6 Hús Júlíusar Guðmundssonar, Ránargata 6, brunab.nr. 2472, er nýtt íbúðarhús tvílyft með 2 kvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni.
Afs. 28 3 loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf og skilveggir allir úr venjulegri steypu.
2472 Í neðri hæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fataklefi, anddyri, 2 gangar og fastur skápur. — Innan á útveggjum er borðasúð með pappa á, listum og þiljum þar innanáliðum, strigi og veggpappír. Öll loft og skilveggir eru múrsléttaðir og hafin öll þvínist veggfóðrað eða málað. —
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi með salernisskál, fastur skápur og gangur. Alt með samskonar frágangi eins og á neðri hæðinni.
Í portbyggðu eru 3 íbúðarherbergi, geymsluherbergi, þvottaklefi og gangur. Hér eins og annarstaðar allir úr timbri, en að utan klætt á sama hátt og íbúðarherbergjunum hér eins og í neðri hæðinni húsins.
Í kjallaranum eru 4 geymsluherbergi, þvottahús og gangur. — Alt er húsið sementsléttað utan. Steypt er úr timbri. Þaklistinn eru á veggjum baðherbergis og miðstöðvar eldavél.
L. 8.2 m., br. 9.1 m., h. 5.6 m., ris 2.7 m., kjallarah. 1.8 m.
Fluer hlaup. meter virtur á Kr. 2981 =Kr.: 24444
Miðstöðvarkatlar með leiðslum og ofnum á Kr. 3200.- Baðkl. Kr 800.-
(Eldav.) Eldavél á kr. 250.- Þvottalyg. á Kr 230,- Raflagnsl. á kr. 1000 } =" 7080
Vatns-gas- og skolpl. á Kr 700 Linoleumgólfdúkar á Kr. 1200
Samb. kr.: 31524

7. Hús Tómasar Tómassonar, Ránargata 6a brunab.nr 2471, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
3 loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallargólf og skilveggir hvaðanæva úr venjul. steypu.
2471 Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi með salernisskál, anddyri og gangur. Innan á útveggjunum er borðasúð með pappa á, listum og þiljum þar innanáliðum, strigi og maskínupappír. Skilveggir og loft eru sementsléttað og alt er hvaðanæva þvínist veggfóðrað eða málað.
Afs 28 Í efri hæðinni eru sama herbergjaskipun og frágangur allur þar eins og er á neðri hæðinni.
Í portbyggðu eru 2 íbúðarherbergi, 2 geymslur og þvottherbergi og gangur. Hér eru skilveggir úr timbri en að öðru leyti er frágangurinn á íbúðarherbergjunum hér hinni sami eins og á aðalhæðum hússins. — Veggir baðherbergjanna og eldhúsa eru hverfis eldavélar, en lagðir postulínsflísum og á anddyrum er terrasó-gólfsteypa.
Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi og gangur. Alt er húsið sementsléttað utan. Steypt eru úr br.
L. 8,2 m., br. 9.1 m., h. 5.6 m., ris 2,7 m., kjallarah. 1.8 m.
Fluer hlaup. meter virtur á Kr. 2839 —Kr. 23.280
2 Miðstöðvarkatlaveler 1/500 1/1600 kr. Baðk. á kr. 1500,- 2 eldavélar á kr. 180 hv. } =- 7510
Þvottalyg. á Kr.: 150,- vatnsgas og skolpl. á kr. 700 Raflagn. á kr. 900 Linoleumdúkar á kr. 1100
Samb. kr.: 30.790

8. Hús Jóns Eiríkssonar, Bárugata 36, brunab.nr. 2483, er einlyft íbúðarhús, portbyggt með kvisti, glugga á kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. — Loft eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallargólf eru úr venjulegri steypu.
2483a Í aðalhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, anddyri og gangur. — Innan á útveggjum er borðasúð með pappa á listum og þiljum þar innanáliðum, löðum, strigi og maskínupappír. Loft og skilveggir er múrsléttað og alt er hvaðanæva þvínist veggfóðrað eða málað.
Afs 28 Í portbyggðu eru sama herbergjaskipun einsog er á aðalhæðinni. Hér er aðeins steinsteypu skilveggur eftir endilöngu húsinu, en allir aðrir skilveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á loftbita og innan

paksperrum og portbreggja. Allar þiljur eru loptar strigja og maskinpappyr og öll þakhæðin er ýmist veggfóðruð eða máluð innan. – Á skammhliðum er gólf og þar uppi er þurkloft. –

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og anddyri. Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæð hússins. Kumpanum er á kjallaranum. Þvottaherbergi, miðstöðvarklefi, 3 geymsluherbergi og gangur.

Við vesturgafl hússins eru steinstigaþrepur og undir þeim geymsluklefi. – Stigar eru allir úr tré og allt er húsið sementsslétthúðað utan.

L. 10.7 m., br. 9.1 m., h. 3.9 m., ris 3.5 m., kjallarah. 2.5 m.

Hver hlaup. meter virtur á kr. 34.16 =Kr. 36531

Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á kr. 3000.00, 3 eldavélar 300/150 kr. } =" 7100
Þvottapallur á kr. 150.00 Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1200 Gólfd. á kr. 1600 }

Samt. Kr. 43,651

9 Hús Ólafs Jónssonar, Mýragata 9, brunab.nr.: 2490, er nýtt íbúðarhús, einl. með risi, byggt úr steinsteypu, með þaki úr bárujárni, pappa og járni.

Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús og anddyri. 2 loft eru úr járnbentri steinsteypu, en öll skilveggir hússins og kjallaragólf eru úr vanalegri steinsteypu.

2490 Innan á útveggjum er borðaginn með pappa á, listum og þiljum þar innanvið loptum strigja og vélapappír og allt er hvítmálað ýmist veggfóðrað eða málað innan.

Á þakhæðinni er þvottaherbergi og þurkloft. –

Kjallari er undir öllu húsinu. Í honum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og anddyri – Þetta allt er með sama frágangi einsog er á aðalhæð hússins. Auk þessa eru 2 geymsluherbergi í kjallaranum.

Húsið er allt sementsslétthúðað utan.

L. 8.2 m., br. 8.3 m., h. 2.9 m., ris 3.3 m., kjallarah. 2.6 m.

Hver hlaupandi meter virtur á kr.: 23.48 =Kr. 19254

2 Miðstöðvarhitavélar á kr. 300/600., 2 eldavélar á kr. 180. kr. þvottapallur 600 }
Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsleiðslur á kr. 700 Gólfdúkar á kr. 700 } =" 3420

Samt. Kr.: 22.674

10 Hús Valgerðar Guðmundsdóttur, Öldugata 57, brunab.nr. 2461, er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á spærum, pappa og járni þar yfir. – Suðurhlið hússins er þiljuð en norðurhlið er aðeins tvíþil með risi. –

Hálfþil þiljur loft í húsinu eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólfið og skilveggir allir eru úr vanalegri steinsteypu

Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri, 2 gangar og aðrir gangur á gegnum þvert húsið. Innan á útveggjum er borðaginn með pappa á, listum og þiljum þar innanvið, loptaður strigi og vélapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað.

2461 Á miðhæðinni eru sama herbergja skipun og frágangur allur einsog á neðri hæðinni

Af. Á efstu hæðinni eru einnig 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og gangur.

28. Í suðurhlið þessara hæða eru skilveggir allir úr steinsteypu en á norðurhliðinni eru þeir úr timbri með tvöföldum þiljum og þiljað er innan á paksperrurnar. Allt ýmist veggfóðrað eða málað. Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétthúðað utan. –

L. 10 m., br. 8.8 m. meðalh. 8.2 m., miðhæð 1.3 m.

Hver hlaup. meter virtur á kr. 30.96 =Kr.: 30960

3 miðstöðvarhitavélar m/ leiðslum og ofnum 2400/1200 kr. 3 eldavélar 2/180 1/150 kr. } =" 6010
Vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1400 Linoleumdúkar á kr. 1200 }

6 Geymsluklefar eru byggðir á sama lát úr steinsteypu með járnþaki á borðaginn með pappa á milli.

Þvottapallur er þvottaherbergi og 3 geymsluklefar. Gólf og einn skilveggur er úr steinsteypu, en aðrir skilveggir úr tré:

skilpl. 6 m, br. 3.4 m., h. 3.00 m. Skápar. Hver hlaup. meter á kr. 25.4 - 1524
Þvottap. á kr. 150,- Vatns- og skolpl. á kr. 100 =" 250

Samt. Kr. 38,744

11 Hús Aðalsteins Pálssonar, Sjávarborg á Bráðræðisholti, brunab.nr. 333, hefur verið byggt og þarf nær alt saman upp á nýja leik er einlyft, byggt úr timbri klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.

333 Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan og utan á loftbita með þiljuðum þverbitum og ýmist málað eða strakkað með ferbrisaðlíni. Geymsluklefi er undir þeirri hálfu.

Af. 28 L. 8.1 m., br. 5.8 m., meðalh. 2.6 m., miðhæð m. Kjallarah. 1.4 m =Kr.: 4933

Hver hlaup. meter virtur á kr.: 609
1 ofn á kr 100.-, eldavél á kr. 160.-, vatns- og skolpl. á kr. 300 } =" 810
Gólfdúkum á kr.: 250

Samt. Kr.: 5743

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12. Hús Ketils Þórðarsonar og Þorbjörns Björnssonar, Framnesvegur 26 = brunab. nr.: 2424, er nýtt íbúðarhús, kvistlyft, með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssalerni, anddyri og gangur, og á efri hæðinni er sama 2424 Mfs 23 herbergjaskipun. – Þaklyftið er einnig 3 lopt ern úr járnbentri steinsteypu en skilveggir allir og kjallaragólf úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum neðanmæn er borðaginnd með pappa í listum og þiljum fast innan á loftsúlur strigi og veggjapappír. Skilveggir og loft íbúðarinnar eru múrsléttuð að utan en hæðarmót gyrist veggfötuðu eða máluðu innan.
Kjallari er undir öllu húsinu. Þar er þvottaherbergi, 3 geymsluherbergi, miðstöðvarklefi og gangur.
Allir eru þeir timbri og allt er húsið steinsléttað utan.
L. 8 m., br. 8.2 m., h. 5.6 m., ris 4 m., kjallarah. 1.9 m.
Flatarmál hlaup. meter virtur á kr. 3099 = kr. 24792
Miðstöðvarhitavél með ofnum og leiðslum á kr. 1500.00, 2 eldavélar á kr. 230 kr. þvottapottur á kr.: 150.00 – vatns-gas- og skolpleiðslur á kr. 500 Rafmagnsleiðslur á kr. 1000 húsalemingafgöngur á kr 900 = " 4510
Samt. kr. 29.302

13. Hús Stefáns Þorlákssonar Sólvallagata 33, brunab. nr. 2518, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Loft hús er úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir hús er venjulegri steinsteypu.
Í aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salernisskál, anddyri og gangur. Innan á útveggjum eru þiljur á borðabindingi með pappa á, lagðar strigi og maskínupappír. Loft og skilveggir eru sementsléttuð og allt er hæðin gyrist veggfötuð eða máluð innan.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarklefi og gangur. Veggir og loft eru hér múrstrikuð.
L. m., br. m., h. m. Kjallarah. m
Flatarmál hlaup. meter virtur á kr. = kr.
Miðstöðvarhitavél með leiðslum og ofnum á kr.: 1000; Baðker á kr. 700. – á kr. Eldavél á kr. 180,– þvottaþ. á kr. 130,– Vatns- og skolpl. á kr. Rafmagnsl. á kr. Húsalemingafgangar á kr. = "
Ekki fullsmíðað

14. Hús Árna Ólafssonar, Sólvallagata 27, brunab. nr. 2469, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr ~~steinsteypu~~ steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni.
Loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir úr venjulegri steypu.
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagind með pappa á listum og þiljum fast innan á lægstu strigi og maskínupappír. Skilveggir 2469 og loft eru sementsléttuð að öllu leyti nema veggfötuð eða máluð. – Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús vatnssalerni, anddyri og gangur. Allt með samskonar fyrirkomulagi eins og á aðalhæðinni. – Auk þessa eru 2 geymsluherbergi í kjallaranum. Mfs 28 Þaklyftið er eitt íbúðarherbergi þiljað veggfötuðu og máluðu geymsluklefi og gangklefi.
L. 9 m., br. 9.1 m., h. 3 m., ris 3.5 m., kjallarah. 2,5 m.
Flatarmál hlaup. meter virtur á kr. 2329 = kr.: 20961
Miðstöðvarhitavél með leiðslum og ofnum á kr. 1300,– 2 eldavélar á kr. 150 kr. þvottaþ. á kr 150.00, vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafm. l. á kr. 900 Golfl. á kr. 800 = " 3850
Samt. kr 24811

15. Hús Ingifriðar Pétursdóttur, Sólvallagata, Smiðshús, brunab. nr. 326 hefur verið endurbætt, nú í sumar, á þann hátt að íbúðarhúsið hefur verið allt skoðað allur fúi tekinn úr því og nýtt timbur látið 326 í staðinn. Síðast var það virt 1/8 – 1924. Húsið er eitt jarðvarið
a. Íbúðarhús. L. 6.6 m., br. 5.7 m., h. 3.1 m., ris 2 m. ~~kjallari~~ m. = 325 Flatarmál hlaup. meter virtur á kr. 591 = kr.: 3901
3 ofnar 1/100 á 450 kr. 2 eldavélar 1/230 á 75 kr. = " 525
b. Geymsluskúr. L. 6.6 m., br. 2,5 m., h. 2,4 m. skápsk.
Flatarmál hlaup. meter virtur á kr. 124. = " 818
Samt. kr 5324

16. Hús Reyjólfs Jóhannssonar, Ásvallagata 5, brunabótam. 1153, er nýtt íbúðarhús, fyrir 1 fjölskyldu byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Gólf er úr steinsteypu og timbur-
gólf þar yfir. Allir eru skilveggir sementsléttaðir utan.
L. 4.4 m., br. 3.4 m. h. 2.6 m. skáp. Flatarmál hl. meter virtur á kr.: 266 = kr 1170
Girðingar um allar lóðirnar úr steinsteypu ásamt járnhurð og hlið:
Lengd 37 m. hæð 1.6 m. – Flatarmál hlaup. meter virtur á kr. 30 – = " 1020
Samt. kr. 2190

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17. Hús Bjarna Þorlákssonar, Bræðisgata 35, brunab.nr. 736 hefur hús verið endurbætt og stækkað. Norðurhlið þess er byggð en suðurhliðin endurbyggð með gluggaskiptri og risi. Það er byggt úr bindingi klætt plægðum 1" borðum, pappa og járni þak yfir á veggjum og þaki. Í útveggja bindingi er sumstaðar staðgrind með sagspónum, en annarstaðar tvöföldu Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri og gangur. - Allt gólfað innan á bindingi og neðan á loftbita og gangur. - Allt pússað innan á bindingi og með plægðum panelborðum, léreft strigi og maskínupappís og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á neðri hæðinni.
Á skammhliðum er góð og er það loft notað til geymslu.
Kjallari með steinsteypu gólfi og steinveggjum er undir allu húsinu. Það er 1 íbúðarherbergi. Gólfað, veggfóðrað og málað, eldhús, vatnssalur, baðherbergi, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarklefi og þvottahús með 2 hefilbekkjum. Hver er öll gólfuð innan, en hver önnur herbergi kjallarans eru múrsléttuð innan.

736 II Af. 28

L. 7 m., br. 9.8 m., meðalh. 5 m., meðalbreidd. 1.2 m., kjallarah. 2.2 m.
Hver klamp. metur virðist á kr. 2628 = Kr. 18400
Miðstöðvarkatlaverk með leiðslum og ofnum á kr. 1600,- Baðklefi á 236 kr. 2 eldavélar á kr. 150 hver, vatns-gas- og skolph á kr. 400 Baðáhöld á kr. 500,- Rafmagnsleiðslur á kr. 1000 Linóleumgólfdúkur á kr. 703 ofnst. 2/100 1/75 } = 5010

b. Viðbygging sú við vesturgafl hússins byggð einsog það hátt að ofan frágangi - það er 1 íbúðarherbergi
L. 4.3 m., br. 1.6 m., h. 2.5 m., ris 0,5 m., kjallarah. 2.2 m. = Kr. 946
Hver klamp. metur virðist á Kr. 220
Við norðurhlið aðalhússins eru steinsteyputröppur og undir þeim er geymsluklefi. Tröppurnar og kjallara veggirnir eru sementsléttaðir utan.

c. Geymsluskúr er byggður á sömu lóð úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Það er þvottahús og þurkhús.
Gólf og skilveggur eru úr steinsteypu og allur er skúrinn sementsléttaður utan og innan
L. 6.5 m., br. 2.8 m. h. 3.2 m. Skáparúm - Hver kl. metur virðist á kr. 268 = 1742
Þvottap. á kr. 130,-, vatns- og skolph á kr. 150 280
Samt. Kr. 21.378

18 Hús Kristins Sigurðssonar, Öldugata 13, brunabótanr. 1111, hefur verið byggt og stækkað frá því það var síðast virt 15/12.-1923

a Íbúðarhús er byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og bárujárni á veggjum og þaki. Það er einlyft með porti, kvisti, 2 gluggakvistum, risi og kjallara. - Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherb. eldhús, búr og gangur. Allt gólfað innan, veggfóðrað og málað. -
Á þakhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi og gangur. Þetta allt er með sama fráganga einsog er á aðalhæðinni. Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Gólfað veggfóðrað og málað, ennfremur miðstöðvarherbergi og kolageymsla.
Í útveggja bindingi er pappalag og millilóft er á báðum hliðum með pappa og sagspónastoppi á milli gólfanna.

1111 Af. 28

L. 7.4 m., br. 7 m., h. 4.1 m., ris 3 m., Kjallarah. 2.5 m. = Kr. 14918
Hver klamp. metur virðist á kr. 2016
Miðstöðvarkatlaverk með leiðslum og ofnum á kr. 2000 2 eldavélar á kr. 230 hver Baðáhöld á kr. 900 Þvottap. á kr. 200 Vatns-gas- og skolph á kr. 400 } = 7560
Rafmagnsleiðslur á kr. 2000 Linóleumgólfdúkur á kr. 1600

b Viðbygging við norðurgafl hússins er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu á 3 vegu og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Austurhlið viðbyggingarinnar er byggð, en vesturhliðin einlyft með porti, gluggakvisti og risi. - Á neðri hæðinni er 1 íbúðarherbergi og gangur og á efri hæðinni sömuleiðis 1 íbúðarherbergi 2 fataskápar og gangur.
Á loft er á húsinu úr járnbentri steinsteypu, en flísalögð skilveggir og kjallaragólf úr venjul. steypu. Innanveggir hússins eru allir úr timbri, gólfborð á þeim að ofan og geymsla þar uppi. Skammhliðar eru úr tré, gólfborð á þeim að ofan og geymsla þar uppi. Í kjallaranum eru þvottaherbergi, geymsluherbergi, fastur skápur og anddyri. Vesturhlið viðbyggingarinnar er klædd bárujárni, en austurhliðin er múrsléttuð

L. 7.6 m., br. 9 m., meðalhæð 5.3 m., meðalbreidd 1.4 m., kjallarah. 2.3 m. = Kr. 13230
Hver klamp. metur virðist á kr. 2876

c Geymsluskúr úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð, hefur verið hækkaður um gólfhæð. - Áður hafði er þurrkhús. Allt múrsléttað utan

L. 7.5 m., br. 3.5 m., Skápur 1.6 m. Skáp. kr. hl. m. á kr. 367 = Kr. 2752

d Geymsluskúr er byggður úr st. steypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Þar geymsla fyrir 1 bíl, allt gólfað innan og neðan á loftbita með plægðum panel borðum. Timburgólf er hér byggt steinsteypugólfinu. Þá er hér geymsluherbergi sem áður fyrr var notað sem íbúðarherbergi. Gólfað, veggfóðrað innan og vandlega stagað á öllum hliðum með sagspónum og múrsléttað

Þriðja herbergið hér er venjuleg geymsla.

Br. 17,5 m., br. 4.9 m., h. 2.7 m. Hver klamp. metur á kr. 397 = Kr. 5757
Rafmagnsleiðslur á kr. 200 = 201

Samt. Kr. 44.417

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Hús Tómasar Tómassonar, Frakkastígur 14, brunab.nr. 978, hefur nú breytt og hækkað. – Það er byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Í húsið er innlyft með kvisti, porti, risi og kjallara. Það var áður virt 3/6-1928

Í útveggjabindingi er hornpappi og milligólf er á bitum bitalögn með pappa og salspónastagna á milli gólfanna

Á að að kvistinum eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. – Allt þiljað innan, strigalagt, veggfóðrað og málað.

Í þaklyftu eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi með salernisklefa og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á skrifstofunni.

Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu. Þar eru 3 skrifstofuherbergi, öll þiljuð innan á útveggi, skilveggir úr timbri og þiljuð neðan í loftbita allt gyrt veggfóðrað eða málað.

978

L. 7,2 m., br. 6.6 m., h. 4. m., ris 3,1 m., kjallarh. 2,5 m.
Hver klang. meter virtur á Kr. 2111 =kr.: 15,199
Miðstöðvarhitavél 7 ofnum og leiðslum á Kr. 2000 / eldavél á kr 250 Baðh.ás 800 Vatns-gas- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 1300 Linoleumgólfd. á kr 1000 = „ 5750

b. Timg. skúr við vesturhlið hússins hefur verið hækkaður. Hann á byggtar úr samskonar efni einsog aðalhúsið og með sama gerð og innra frágangi einsog það. Í honum er þaðan skápur og steypt gangur. ~~Hann er upphitaður~~ Hann er við steininn og ~~er~~ þetta ~~einnig~~ er á kjallaranum

L. 2,4 m., br 2,3 m., h. 5,5 m.. Skápak. kjallarh. 1,4 m. .
Hver klang. meter virtur á Kr. 566 =kr. 1368

c Timg. skúr f. vesturgafl er óbreyttur. L. 1.3 m., br. 1.6 m., h. 2.5 m. kjallari 2 m.
Hver klang. meter virtur á kr. 215 = „ 280

d Opinn gangur við suðurgafl hússins er óbreyttur frá síðustu virðingu
L. 3,7 m., br. 6.6 m., h. 3m.. Skápak. Hver klang. meter virtur á kr 118 = „ 437

Samt. Kr. 23,024

20. Hús Guðmundar Ásbjörnssonar offs., Laugaveg 15, br.nr. 15 er nýtt gegnsteypt hús byggt úr steinsteypu með járnpaki á þaki og bárujárnsklæðningu. Það er vel byggt. Að neðan hússins er áfast gangur og vatnssalerni ~~er~~ en efri hæðinni er skipt í tvö gegnsteypt herbergi. Í kjallara hússins eru úr járnbentri steinsteypu

15 Innan á útveggi hjá hæðinni eru timburgrind með pappa á, listum og panel þiljum þar innan. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldu panelklæðningu. Timbur gólf er á bitum hæðarinnar yfir steinsteypugólfunum.
Kjallari er undir öllu húsinu. Þar er miðstöðvarketill og vatnssalerni er að austanverðu. Stigar eru úr timbri að er húsið múrklætt utan. Í hann ásamt reykháfnum. Skápak. Hver klang. meter virtur á Kr. 532 =kr. 2757/6
L. 18. m. br 6,2 m. h. 6,4 m. kjallari 2,5 m. Miðstöðvarhitavél 7 leiðslum á Kr. 2000 vatns- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr 1700 = „ 7300

Samt. Kr. 31876

21 Hús Tómasar Tómassonar, Grettisgata 22D, brunabótanr. 1307, var virt 2. maíts 1918.

a Íbúðarhús er að mestu óbreytt. Neðri hæð þess, sem var notuð til íbúðar er nú þrísmíðaverslun, Kassagerð.
L. 7.5 m., br. 6,9 m., h. 5,9 m., ris 2m. Hver klang. meter virtur á kr. 1666 =kr. 12495
3 Ofnar á 100 eldavél 1/200 vatns-gas- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr 800 = „ 1700

b Timg. skúr er óbreyttur. L. 1.9 m., br. 2,5 m. h. 5.4 m., skápak
Hver klang. meter virtur á kr. 479 =„ 909

1307 c Geymsluskúr er einnig óbreyttur. L. 6.1 m., br. 2.5 m. h. 5 m. skáp.
Hver klang. meter virtur á kr. 249 =„ 1519

d Vélahús nýtt er byggt, áfast við lið c, úr steinsteypu bæði veggi loft og gólf. – Þakið er úr járni á pappa og borðaviði. – Allt er húsið sementsslétthúðað utan og innan.
L 7.8 m., br. 4,5 m., h. 4. m., skápak. Hver kl. m. virtur á kr. 538 =„ 4196
Vatns- og skolpl. á kr 200 Rafmagnsl. á kr. 200 =„ 400

Samt. kr. 21219

22 Hús British Petroleum Co, við Skúlagötu, brunab.nr. 2519 er lið a. Afgreiðsluhús byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðaviði. – Það eru 2 skrifstofur og gangur. Skilveggirnir eru úr timbri með tvöfaldri panelklæðningu. Innan á útveggjum er timburgrind pappi, listar og plægður panel

2519 þiljur. Einnig er panelklæðning neðan á pakspenrum. Gólf er úr timbri
L. 7.8 m., br. 3 m., h. 2,5 m., ris 1 m. Hver kl. met. virtur á kr. 404 =kr.: 3151
Rafmagnsleiðslur með fóðrum rofum ofnum á Kr. 1000 Gólfdúkur á kr. 200 =„ 1200

b. Afgreiðsluhús er byggt úr járngrind með áneglda bárujárni báðu veggir og þak. – Gólf er úr járnbentri steinsteypu og lagnir kjallari undir því. Tvö bogamynduð þök eru á húsinu. –
L. 13.9 m., br. 18.6 m., h. 7.8 m. ris tveggja boga 2,5 m.
Hver klang. meter virtur á kr 2232 =„ 31025
Rafmagnsleiðslur á kr. 300 vatns- og skolpl. á kr. 200 =„ 500

c Vélahús er einnig byggt úr járnbindingi Kladdinn utan bárujárni á veggjum og þaki. Húsið steinolur á veggjum er úr járnbentri steinsteypu að meðalþ. c 1 meters hárri Allgóð kjallari gólfsins eru steyptar fundamenti undir vélum. Við húsið er lítið vatnssalerni, byggt eins vélahúsið sjálft. –
L 7.6 m., br. 8.6 m., h. 3.8 m., ris 2 m.
Hver klang. meter virtur á kr 824 =kr. 6278
Vatns- og skolpleiðslur á kr 200 Rafmagnsl. á kr.: 300 =„ 500

Samt. kr: 42.657

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

23. Hús Hafliða Haflidasonar, Bjarkargata 12, brmab 2400 er
nýr kjallarabygging með risi, byggð úr steinsteypu með þaki úr
bortasúð og pappa þar yfir. Loft er úr járnbentri steinsteypu
en gólf og skilveggir úr venjul. steinsteypu.
2400 Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, þiljuð innan úr
timbri og þar strigalögð, en skilveggir og loft múrsléttað og
afsk 28 þetta allt gimsteypt veggfóðrað eða málað.
Auk þessara herbergja eru í kjallaranum 2 geymsluherbergi
þvottakelfi vatnssal og gangur.
L. 8.7 m., br. 9 m. h. 2.5 m. rúm 2 m. —
Flatar klamp. meter verður á kr 1102, = kr. 9587
Miðstöðvarhitunarvél m/ tilh. á kr 550.— 1 eldavél á 140 kr. Rafm. l. á kr 400 } 1590
Vatns- og skolpl. á kr. 300 Gólfdúkar á kr. 200 }
Samt. kr 11.177

24 Hús Hannibals Sigurðssonar Kárastíg 9, brmab nr. 2482,
er nýtt íbúðarhús, kjallari með gluggaþvotti og risi, byggt úr
steinsteypu með þaki úr bortasúð, pappa og bárujárni.
2 loft eru úr járnbentri steinsteypu en gólf í neðri hæðarinnar
og skilveggir allir eru úr steinsteypu, venjulegri, allt múrsléttað
2482 Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni
2 anddyri, gangur og opinn gangur gegnum hæðina þvera.
Innan á útveggjum er bortasúð með pappa á, listum og þiljum þar
innan á, loftin strigi og mastikspappír og allt gimsteypt veggfóðrað
eða málað. — Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, bað
vatnssalerni, gangur og anddyri. Allt með samskonar frágangi
einsog er á neðri hæðinni. — Í þakl. er baðherbergi og anddyri
með sama frágangi, einnfremur er þar skápur í gaflkoll.
Auk þess sem áður er getið er á neðri hæðinni, miðstöðvar-
herbergi, vatnssal og gangur.
Í miðstöðvarherbergi eldavéla og vatnskúta eru postulíns-
flísar. — og allt er húsið innan sem utan fullgjört og úr garði
L. 11 m., br. 9.4 m., h. 5.7 br., rúm 3.6 m.
Flatar klamp. meter verður á kr.: 2822 = kr. 31.042
2 Miðstöðvarhitunartæki m/ ofnum 1/1800/600.- 1 Gaseldavél 250.-, 1 eldavél 250.-,
Baðtæki kr. 600.— Vatns-gas- og skolpl. á kr. 500 Rafm. l. á kr 1400 Gólfdúkar á kr 1600 } 7000
b Geymsluskúr er við austurhlið hússins, byggður einsog það múrsl. utan og innan
L. 21 m., br. 3.2 m., h. 7.4 m. skáp. Flatar klamp. meter virðist á kr 956 = 2199
© Geymsluskúr er á sömu lóð byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa undir
Í hon eru 2 geymsluherb. þvottakelfi og málaraverkstæði gólf og skilveggir úr steinsteypu
L. 11 m., br. 3.5 m hæð 2.3 m. Skápak. Flatar klamp. meter á kr. 394 = 3234
Innbyggð. á kr. 150.— Vatns- og skolpl. á kr. 100 Rafmagns l. á kr. 200 4.50

Samt. kr. 43925.

25. Hús Haraldar Þórðarsonar, Ásvallargata 21, brmab.nr.: 2491, er
nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með
járnþaki á pappa og bortasúð.
Á loft eru úr járnbentri steinsteypu en skilveggir allir og kjallara-
gólf eru úr venjulegri steypu.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ salernisklef, eldhús,
anddyri og gangur. — Innan á útveggjum er bortasúð með pappa á,
listum og þiljum þar innanáa, loftin strigi og málaðpappír.
Skilveggir og loft eru múrsléttuð og allt er hreðin gimsteypt veggfóðrað
2491 eða máluð. — Þaklyftir eru úr ásmundarholtsgrjóti og notað grjótþaksteypt.
Kjallari er undir allri húsinu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús,
afsk 28 vatnssalerni og anddyri, allt með sama frágangi einsog er á aðal-
hæð hússins. Innfremur er þar geymsluherbergi miðstöðvarklefi
og gangur.
Í miðstöðvarhitunarvél m/ leiðslum og ofnum á kr 2000 1 eldavél á kr. 250 }
Þvottap. á kr. 170.— Bað. á kr 500.—, vatns-skolpl. á kr 400 Rafm. l. á kr 1000 Gólfd. 800 } kr. 5120
L 10 m., br. 8.8 m., h. 3 m., rúm. 3.4 m., kjallarah. 2.5 m.
Flatar klamp. meter verður á kr. 2216 = 32.160

Samt. kr. 27.280

26. Hús Helga Hálvarssonar, Hringbraut 148 brmab. nr. 2458, er
nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 gluggaþvotti, risi og kjallara undir hálfu
húsinu, byggt úr steinsteypu með þaki úr bortasúð, pappa og bára-
járni. — 2½ loft eru úr járnbentri steinsteypu en gólf í kjallara
og hálfri neðri hæð, sem og skilveggir allir eru úr venjulegri
2458 steinsteypu allt saman múrsléttað
Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi
með salernisklef anddyri og gangur. Innan á útveggjum er þiljað (á) með plægðum panel-
afsk 28 borðum innan á venjulega bortasúð með pappa á. — Þiljur eru strig-
kladdar og allt er hreðin gimsteypt veggfóðrað eða málað.
Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur allur einsog niðri
Í þaklyftu er lítið kvistherbergi þiljað og málað. —
Kjallarinn er, einsog áður er sagt, undir hálfu húsinu. Þar er þvottaherbergi
2 geymsluherbergi og gangur. — Lofthæðir eru úr hól.
L. 10,3 m., br. 9,3 m., h. 5.8 m., rúm 3 m., kjallarah. 1.9 m.
Flatar klamp. meter verður á Kr. 2901 = Kr. 24880
2 Miðstöðvarhitunartæki m/ leiðslum og ofnum á Kr. 1500. hv. 2 Gaseldavélar á Kr. 265 hv. }
Þvottap. á kr. 150.— Baðtæki á Kr. 1100.—. Vatns-gas- og skolpl. á Kr 400 } 8080
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1400 Linoleumm gólfdúkar á kr 1500 }

Samt. kr: 37.960

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

27 Hús Jóns Þorlákssonar. Austurstræti 17, brunab. nr. 2423, með reiti og porti.

2423

er byggt, óhultgert, verslunar- og skrifstofuhús, byggt 1909 sem hér segir: Útveggir neðsluhæðarinnar er úr járnbentri steinsteypu og útveggjum hinna þriggja hæðanna er einnig úr járnbentri steinsteypu, en innveggir úr timbri. Þak er úr bárujárni, pappa og bárujárni.

Í kjallara eru skilveggir allir úr steinsteypu, og gólf hans er úr venjulegri steinsteypu á rakavarnarlagi og ypsteypu úr járnbentri sterkri sementsblöndun.

5 loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu og 2 skilveggir ypsi fyrst hús sem og allir veggir umhverfis stigagang eru úr venjul. steinsteypu. Skipt skilveggir eru úr bindingi, úr 2×4" plönkum, með tvöföldri 1" borðaklæðningu lagðri þeirra og maskingappír. Þiman á útveggjum allra hæðanna, nema þeirra neðstu, eru lagðir Korkplötur og allir veggir og loft vandlega múrsléttað og 3 neðstu hæðirnar eru allar nú þegar ýmist veggfóðraðar eða málaðar. —

Í neðstu hæð hússins eru 3 sölubúðir með vandaðri búðarinnréttingu, 2 skrifstofuherbergi, 3 vörugeymslur, 2 anddyri, og gangur, 2 vatnssalerni og handlaugarklefi.

Í annari hæð eru 1 sölubúð, saumastofa, 5 skrifstofuherbergi, 2 vatnssal. handlaugarklefi, anddyri og 2 gangar.

Í þriðju hæð eru 6 skrifstofuherbergi, 6 lakkeringarstofur, 3 vatnssal. handlaugarklefi, anddyri og 2 gangar.

Í fjórðu hæð eru 10 herbergi, 2 vatnssal. handlaugarklefi, anddyri og 2 gangar. Allt áðurtalat og eru ekki veggfóðrat. —

Þaklyftir eru eru ásamt burðarhálfað. Einnig vantar útbyggðar hurðir hússins oft.

Í kjallaranum eru 8 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal og gangur. Í gólfum þessa hússins er gummídúkur og sömuleiðis á anddyrisgafli og stigapöllum neðstu hæðarinnar, en á öðrum gólfum þriggja hæðanna er linoleumgólfdúkur, sem og á stigatröppum. — Í húsinu eru 17 vörusýningargluggar með hallandi sýningarskápum. Stigar eru úr timbri.

Allt er húsið sementsléttað utan.

L. 15,4 m., br. 16,5 m., h. 14,4 m., rúmm. 4,7 m. Kjallarah. 2,5 m.

Fl. klæðn. meter virðist á Kr. 13.345 — = Kr. 205,821

Miðstöðvarkatlaumavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 17000.- Lyfta á Kr. 17000,- } 50.
Vatns- og Gasl. og Skolpl. á Kr. 4000. Hafnagrind á Kr. 5000 Linoleum- og línoleumd. á Kr. 7500 } = " 50.000

Samt. Kr. 256.321

28 Hús Herberts Sigmundssonar Bankastræti 3, brbm 203, var síðast virt 18/6-1924, en hefur nú verið breytt og endurbætt, á þann hátt að á framhlið hússins hafa verið gerðar 2 sölubúðir með hurðum, skiftum skápum og hillum og settir 2 stórir tvöfaldir vörusýningargluggar. Í áðalatriðum er húsið að öðru leiti óbreytt.

203

a Skúrar og verslunarhús. L. 10,1 m., br. 8,2 m., h. 5,8 m., rúmm. 1.8 m. kjallarah. 1.8 m.
Fl. klæðn. meter virðist á kr. 3524 = Kr. 35,592
Miðstöðvarkatlaumavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 2000.- 5 ofnar 2/150 2/80. - 1 eldavél 100 kr. } = " 5070
Vatns- og skolpl. á kr 400 Hafnagrind á Kr. 1200 Gólfplötur á kr 800 }
b Smíg. og geymsluskúr. L. 11.6 m., br. 4,3 m., h. 3 m. Skúrþak =
Fl. klæðn. meter virðist á kr. 377 = " 4373

Samt. Kr. 45005

29 Hús Guðrúnar Jónsdóttur, Kirkjuland við Laugarnesveg, brunab. nr. 1279, hefur verið stakkfrá þrisvar virt. 25/9. 1924

1279

a Íbúðarhús, er óbreytt. L. 6,4 m., br. 5 m. h. 1.9 m., rúmm 1.7 m.
Fl. klæðn. meter virðist á kr 470 = Kr. 3008
Ofn 2/75 kr. Eldavél á kr 75.00 = " 150

b Viðbygging er úr steinsteypu og höggnum grásteini með járnþaki á burðarviðum og þiljum á milli. Þar er 1 íbúðarherbergi, eldhús, veggfóðrað og málað, gangur einnig þiljaður innan og þvottahús með 4 kúabásum með timbur milligerðum.
L. 7,3 m., br. 4,2 m., h. 2,1 m. Skúrþak. —
Fl. klæðn. meter virðist á kr 263 = Kr. 1920

c Hænsnahús er byggt úr steinsteypu með járnþaki á suðurhlið. L. 2,7 m., br. 4,1 m., h. 2 m. — Fl. klæðn. meter virðist á Kr. 163 = " 440

d Fleykhlaða er byggt úr steinsteypu með járnþaki á langböndum L. 6,5 m., br. 6 m., h. 2,6 m., rúmm 2m. Fl. klæðn. meter virðist á Kr. 315 = " 1398

Samt. kr. 6916

Sig Bjarnason

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd. —

Ár 1928, hinn 10. nóvember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvaldu Björnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeistara í húsinu nr 20a við Laugavez, brunabótanr. 237, til þess, samkvæmt óska herra Ingvars Sigurðssonar fyrir hönd húseigandan, dánarbús Kristínar Sigurðardóttur, að virða til skaðabóta skemd þá, sem húsið varð fyrir, af bruna, aðfaranóth hins 9. p. m.

Húseignin var síðast virt hinn 29/7-1922 og 21/5.-1926- ~~[illegible]~~

á samtals Kr. 111,129,00

og er skráð í 2 flokk c.

Brunin orsakaðist af því að rafmagnsstrokjón hafði verið skilið eftir á eldhúsbordi, án þess að taka það úr sambandi við rafmagnsstraumine, svo borðið brann nokkuð vegyfoður skemdist og málning á eldhúsinu eyðibagðist.

Til þess að gera við skemd þessa þarf efni og vinnu fyrir samtals ~~Kr.~~ . . . . . Kr. 275,00

sem við álitum því hæfilegar bætur fyrir brunaskemd þessa.

Húseignin hefur ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum, frá því það var síðast virt, er gætu haft áhrifu ~~[illegible]~~ á ofanritaða skaðabótarupphæð.

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af ofanskráðum, föstum virðingarmönnum, með skírskotun til áðurgefinnar yfirlýsingar þeirra, stóð yfir í 2 kl. tíma. Virðingarkotnaður Kr. 12,00.

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ingvar Sigurðsson

Skoðunargerð.

Hinn 23. Október 1928, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum í húsinu nr 22 við Frakkastíg brunab. nr. 1552, til þess, samkvæmt ósk eigandans, herra Karls H. Forfasonar, að skoða og ganga úr skugga um að búið sé ~~[illegible]~~ að gera við skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 13. apríl síðastliðinn og sem virt var til skaðabóta hinn 14. s. m. á Kr. 150.—.

Hið skemda er nú komið í fyllilega jafngott ástand eins og það var í fyrir brunann og vitanlega hefur verið varið til aðgerðarinnar allri þeirri upphæð, sem akveðin var til skaðabótanna, eða Kr. 150.—.

Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 kl. t.. Gjald Kr. 12.00

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð.

Hinn 31. Október 1928, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum, þeim herrum Sigvalda Björnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeistara, í húsinu nr. 12 við Vonarstræti brunab. nr 1202, til þess, samkvæmt beiðni húseigandans herra Þórðar Bjarnasonar að ganga úr skugga um að búið sé að endurbæta skemd þá sem húseignin varð fyrir af bruna hinn 13. September 1928, og sem virt var til skaðabóta hinn 14. s. m. á Kronur 450,00.

Eftir okkar áliti er hið skemda nú komið í jafngott ástand eins og það var í fyrir brunann og að til ~~[illegible]~~ viðgerðarinnar hefur verið varið fyllilega þeirri upphæð sem skaðabótunni nemur, eða Kr. 450,00. Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald Kr. 12,00

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd.

Ár 1928, hinn 17. nóvembr, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni peim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni byggingarmeistara, í húsinu nr. 12 við Tjarnargötu, eiganda 993, til þess eftir beiðni eigandans herra Jóns Thoroddsens, að virða til skattalaga skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna þeim í morgun:-

Húseignin var síðast virt til brunabóta, að því er snertir lóðir og lóðarréttindi, af sömu skemdist af brunanum, hinn 29. ágúst 1918. — þannig:

a. Íbúðarhús	virt 29. ágúst 1918 á kr.	24516.—	
b. hlöð. steinn	" " " " "	2128.—	
c. Viðbygging	" 21. ágúst 1928 " "	10564.—	
d. Girðingar	" 29 ág. 1918 " "	2250.—	
		samt. kr.	39458,—

og er skráð í 2 fl. b.

Skemdin varð aðeins á lítra á og er fólgin í því að veggfötur og málning eyðilagðist á eldhúsinu, þar sem á kvistinum samt. á stofunni gangi þar fyrir innan hurð eyðilagðist, nokkrar rúður brotnuðu afl.

Til þess að gjöra við brunaskemd þessa þarf:

1 lagi: Víðar veggfötur, málningu og fleira fyrir samtals ... kr.	250,00	
2 Vinnul. alskonar á samtals ---.-.- "	300,00	
Skaðann óáætlum, virt því hæfilega vertann á alls kr.		550,00

Um upptöku ellsins vísast til vanalegra brunaskýrsla. —

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd var af hinum fyrnefndu virðingarmönnum, með skýrslum þeim sem gefnar voru upplýsingar þeim, stóð yfir í 2 klst. hinn - Gjald kr. 12,—

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason, Kristinn Sigurðsson, S. Thoroddsen

Skoðunargerð.

Ár 1928, hinn 20. nóvember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni peim Sigv. Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni byggingarmeistara, í húsinu nr. 42 við Grandaveg, brunab. nr. 1898, til þess, samkvæmt ósk eigandans herra Þórðar Sigurðssonar, að ganga úr skugga um að hann sé að gera við brunaskemd þá, sem húseignin varð fyrir hinn 27. apríl 1928 og sem virt var til skattalaga þ. 3 maí, s.á., á kr. 11.900.- Skoðun sú hefir alls ekki verið framkvæmd fyrr en nú sökum þess að ástand eignarinnar var á þann veg, að hið virðingarfólk hafði verið varað við að fara þangað, sökum hættu, sem skattalögunum nemur, eða kr. 11900.. Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 klst. hinn - Gjald kr. 12,—

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason, Kristinn Sigurðsson

Ár 1928, hinn 21. nóvember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmönnum, peim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni byggingarmeistara, til þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1924, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir, hér á bænum.-

1. Hús Reinars Péturssonar, Hverfisgata 59, brunab. nr. 2462, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, pússað með kvisti, 9 gluggakvistum, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

2462 Í nefndu húsinu eru 2 sölubúðir með skápum, borðum og stöffum 3 vörugeymslugluggum, 2 skrifstofuherbergi, gegnumlukt herbergi, anddyri og 2 gangar. - Í 2ðru hæð eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salernisskál, anddyri og 2 gangar. - Í þriðju hæð eru sama herbergja skipun. Í þaklyftu eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús baðherbergi m. salernisskál, anddyri og 2 gangar.

Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir, á aðalhúsinu eru veggir úr steypu, allt múrlétt af Í þaklyftu eru skilveggir úr steinsteypu eða bindingi með tvöföldum pússningu á báðum hliðum. Þilgrind á útveggjum hússins er 2" timbur með pappa á, listum og þiljum þar innanvið. Þiljur eiga að vera lagðar strigja og maskínupappír og svo límdur hvítur hússins, sem hér að ofan er lýst, er úr steinsteypu eða málaðar innan.

Í skammalitlum er gólf þar uppi er þvottklefi.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, öll sementsslétt innan, þvottaherbergi, 3 gegnumlukt herbergi, vatnssal miðstöðvarklefi og 3 gangar.

Í veggjum tveggja baðherbergja og eldhúsveggjum hvítmálaðar flísar á vatnsskáli, eru þvottalaugsflísar. - Stigar eru úr steinsteypu.

Í norðurhluta hússins eru 3 veggsvalir. Allt er húsið sementsslétt utan.

L. 16,9 m., br. 10.6 m., h. 10,1 m., rúmm. 4,2 m., kjallarh. 2,5 m.

Hús hlaðið, málað virðist á kr.	6582	
Miðstöðvarkatall m/ leiðslum og ofnum á kr. 8000, 3 gaseldavélar 250 kr. hver.		= kr 111.236
Baðtæki á kr. 2000,— þvottaþ. á kr. 250,—, vatns- gas- og skólp á kr. 800		= 22.000
Rafmagnsl. á kr. 4500 Linoleumgólfdúkar 5700		
	samt. kr.	133.236

2 Hús Reinars Jónssonar, Njálsgata 69, brunab. nr. 2522, er nýr kjallarabygging úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Loft er úr járnbentri steinsteypu en skilveggir og kjallaragólf úr venjulegri steypu.

2522 Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan á útveggi og miðskilveggi, strigalagt og límdur veggfóður eða málað. Hurðir eru í húsinu 2 gegnumlukt herbergi vatnssal og anddyri.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

L. 8.2 m., br. 8.9 m., h. 2.4 m., ris 1.2 m.
Fleer hlang. meter. virtur á kr. 1068 =kr. 8758
1 ofn á kr. 120,00, eldavél á kr 175.00, vatns-gas- og skolpl. á kr. 300 } =" 1195
Raflagningsleyfi alls kr. 600

Samt. kr 9.953

3. Hús Hannesar Þorsteinssonar Lokastíg 4, brunab. nr. 1716, hefur verið hækkað og endurbætt. Það er íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðsúð með pappa á milli. Nú er það tvílyft með kvisti og risi. 1 loft er úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og langskilveggur eru úr venjulegri steypu. Aðrir skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum fjölum. Fjalir er einnig innan á allar útveggi hússins sem og neðan á loftbita aðalsúðarinnar. Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og anddyri. Í efri hæðinni eru sama herbergjaskipun.
1716 Í þakhýsi eru 3 íbúðarherb. baðherbergi vatnssal og gangur og þurkherbergi. Hver eru allir skilveggir úr timbri og fjalir neðan á skammbita og innan á þaksperrur. – Allar fjalir eru lagðar strigi og maskínupappir og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan. Þiljur eru úr timbri og allt er húsið steinsteypt utan.
L. 8.8 m., br. 7.5 m. h. 5.7 m., ris 3.6 m.
Fleer hlang. meter virtur á kr. 2531 =kr: 22.373
2 miðstöðvarkatlavélar m/ leirbrum og ofnum 1/400 1/200kr. 2 eldavélar 1/200 1/170 kr. } =" 5570
Baðáhöld á kr. 500.00 Vatns-gas- og skolpl. á kr 500 Raflagningsl. á kr 900
Línoleumgólfdúkar á kr. 900.
b. Geymsluskúr er byggður á sama lóð úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu.
Það er þvottaherbergi og 2 geymsluherbergi.
L. 6.4 m., br. 3.1 m., h. 2.9 m. Skápar. Fleer hlang. meter virtur á kr. 222 =" 1421
Þvottap. 150,00, vatns- og skolpl. á kr. 100 =" 250

Samt. kr: 29.514

4. Hús Sigurðar Halldórssonar, Njálsgata 8c, brbnr. 2532, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti, glugga kvisti, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni.
2532 2 loft eru úr járnbentri steinsteypu.
Í aðalsúðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús fastur skápur anddyri og gangur. Innan á útveggi kvistsins eru korkplötur, steintundur með sementshúð innan á, en allir aðrir útveggir eru þiljaðir innan á borðasúð með pappa á og listum á milli. Þiljur allar eru lagðar strigi og maskínupappír og allt er hvítað ýmist veggfóðrað eða málað innan

Í þakhýsi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salerki anddyri og gangur. Skilveggir eru hér ýmist úr steinsteypu eða timbri með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á loftbita og innan á þaksperrur, sem og stafnar og portveggir. Þiljur eru allar allar lagðar striga og maskínupappír og þakhýsið er allt ýmist veggfóðrað eða málað
Í skammbitum er gólf og þar ofnar er járnklætt.
Kjallari er undir allri húsinu með steinsteypugólfi og skilveggjum. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinni, nema hvað hér er timburgólf yfir steinsteypugólfinu. Auk þessa er í kjallaranum, þvottaherbergi, 2 geymsluherb. og gangur.
Þvottalaugarnar eru umhverfis eldhúsdyrnar og vatnsklæðar.
Steypa er úr timbri. Allt er húsið sementsslétthúðað utan.
Við austurhlið hússins er neðanjarðar Kolageymsla með steinsteypuveggjum og þaki.
Gangur er úr kjallaranum í kolageymsluna þessa.
L. 8.5 m., br. 8 m., h. 7 m., ris 4 m., Kjallarah. 2.6 m.
Fleer hlang. meter virtur á kr.: 3117 =kr.: 26.495
Miðstöðvarkatlavél m/ leirbrum og ofnum á kr. 2000.- Baðáhöld á kr. 700.- } =" 5700
2 eldavélar á kr. 200.00 hv. þvottap. á kr. 200.00, vatns-gas- og skolpl. á kr 400
Raflagningsl. á kr.: 900 Línoleumgólfd. á kr 1100
b Geymsluskúr er byggður við vesturhlið hússins, allur úr steinsteypu, með veggjum, gólf og þak. Í honum er geymsluherbergi og gangur inn í kjallara hússins
L. 7.2 m., br. 2,2 m., h. 2.5 m. Skápar
Fleer hlang. meter virtur á kr. 139. =" 1001

Samt. kr. 33.196

5. Hús Ágústs Pálssonar, Þverholt 4, brunab. nr. 2531, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. – Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, vatnssal, eldhús fastur skápur og anddyri. Loft er úr járnbentri steinsteypu en
2531 gólf og skilveggir úr venjul. steypu, allt sementsslétthúðað. Innan á útveggjum er borðasúð með pappa á listum og þiljum þar innan á loftum strigi og vélapappír og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað
L. 7.6 m., br. 7.2 m., h. 3 m., ris 1.5 m.
Fleer hlang. meter virtur á kr. 1196 =kr.: 9090
2 ofnar 1/175 1/100. eldavél 180 kr. vatns- og skolpl. á kr. 400 } =" 1905
Raflagningsl á kr. 600 Línoleumgólfd. á kr. 450

Samt. kr.: 10.995

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Guðmundar Þorleifssonar og Filipusar Guðmundssonar Þórsgata 19, brunab. nr. 1732 hefur nú verið stækkað og hækkað. —
a Íbúðarhús er prélyft með 8 kvístum og risi, byzt úr steinsteypu með paki úr borðasúð, pappa og bárujárni
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf
1732 neðstu hæðarinnar og skilveggir allir eru úr steinsteypu.
Innan á útveggjum ~~öllum~~ eru steinlímdar korkplötur, múrsléttaðar. Aðeins 4 herbergi neðstu hæðarinnar eru piljuð innan á útveggjum og strigalögð og á peim herbergjum er timburgólf yfir steinsteypugólfinu.
Afskr 28 Á neðstu hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, vatnssal. anddyri og gangur á gegnum húsið þvert, á honum er afpiljaður geymsluklefi.
Á miðhæðinni eru 6 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 búr, baðherbergi með salernisskál, fataklefi, anddyri og 2 gangar.
Efsta hæðin hefur sönnu herbergjaskipun einsog miðhæðin.
Á paklyfti eru 7 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/sal. skál anddyri og gangur. Alt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan. — Á skammbitum er gólf og þar uppi er purkloft.
Leerflesar er á anddyra gólfum, tveggja baðherbergja á einu eldhúsgólfi ennfremur undir eldavélum hinna eldhúsanna.
Pastulinsflysur eru á veggjum tveggja baðherbergja og umhverfis eldavélar og utan um vatsskálar í eldhúsum, og ofan við 7 eldhúsborð.
Stigar eru úr timbri og alt er húsið sementssléttað utan.
L. 17 m., br. 8.8 m., h. 8,3 m., ris 4.5 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 4158 = Kr. 70,686
Miðstöðvarhitavél m/leidslum og ofnum á Kr. 8500,00 7 eldavélar 2/400.- 5/300 Kr.
Baðtæki á Kr 2200,00 - Vatns- og skolpl. á Kr 700 Rafmagnsl. á Kr. 3500 } = " 22.200
Lúnaleumgólfdúkur á Kr. 5000 -
b Geymsluskúr prélyftur með paksvölum er við norðurklið hússins byzður úr steinsteypu baði veggir, pak, gólf og loft. —
L. 2,5 m., br. 2,8 m., h. 7 m. skáp. Hver hlaup. met. virtur á Kr. 490 = 1225
c Geymsluhús tvílyft er byzt á sönnu láð úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð. Gólf loft og skilveggir eru úr steinsteypu. Á neðri hæðinni eru 3 geymsluherbergi og þvottaherbergi. Á efri hæðinni er purkloft.
L. 6,9 m., br. 3.2 m., h. 4.8 m. skápak
Hver hlaup. meter er virtur á Kr. 384 = Kr. 2650
Þvottap. á Kr 200,00, vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafmagnsl. 200 = " 500

Samt. Kr. 97,261

7 Hús Páls Þorvaldssonar, Þórsgata 27, brunab. nr. 1684, er nýr geymsluskúr byzður úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. Þar geymsluherbergi og þvottahús. Gólf og skilveggur er úr steinsteypu.
1684 Afr 28
L. 6.7 m., br. 3.5 m., h. 2.6 m. skápak
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 228 - = Kr. 1528
Þvottap. á Kr 150,00 vatns- og skolpl. á Kr. 100. = " 250

Samt. Kr. 1778

8 Hús Jakobs Bjarnasonar, Þórsgata 29, brunab. nr. 1911, er nú fullgert að smíði og öllum frágangi.
1911 Það er tvílyft, byzt úr holsteini með paki úr borðasúð, pappa og járni.
Afr 28 Á neðri hæðinni er sölubúð, með borðum, skúffum og hyllum, öll piljuð innan og neðan á loftbita, veggfóðrað og málað, geymsluherbergi og fastur skápur. —
Á efri hæðinni er 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Skilveggir eru allir úr binding með tvöföldum piljum og piljuð er einnig neðan á loftbita og innan á útveggja grind með pappalagi í. Alt lagt striga og vélapappír og ýmist veggfóðrað eða málað.
Alt er húsið sementssléttað utan.
L. 8,2 m., br. 3,8 m., h. 5,6 m., skápak.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 854. 641.- = Kr. 7003
2 ofnar 1/150 1/100,00, eldavél á Kr 150,00, vatns- og skolpl. á Kr. 400
Rafmagnsl. á Kr. 600 Lúnaleumgólfdl. á Kr. 450 } = " 1850

Samtals Kr 8853

9. Hús Jóns Þ. Benediktssonar Skólavörðustígur 36, brunab. nr. 1790
1790 er nýtt geymsluhús byzt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. Þar eru 2 geymsluherbergi og þvottaherbergi. Gólf og skilveggir eru steinsteypu. Skúrinn er múrsléttaðar utan.
Afskr 28 L. 7.4 m., br. 2.5 m., h. 2.3. m. Skápak.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 145 — = Kr. 1073
Þvottapottur á Kr. 150,00, vatns- og skolpl. á Kr. 100 = " 250

Samt. Kr 1323 -

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Hús Hretnu Sigurgeirsdóttur, Bergstaðastræti 56, brunab. nr.: 2534 er nýtt íbúðarhús, kvistað með 2 glyggakvistum og risi, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa á borðasúð. — Í húsinu eru 3 loft úr samhentri steinsteypu og kjallaragólf ásamt skilveggjum öllum eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað. — Kjallari er undir rúmi hálfu húsinu

2534

Mf. 28

Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salerni, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og feljum þar innaná, loðdúnn strigi og veggjapappír og allt er hæðin ýmist veggfóðruð eða máluð. Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og fyrirgangur allur eins og á neðri hæðinni.

Í þakkyfti eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Hér eru skilveggir allir úr binding með tvöföldum feljum. Feljað er einnig innan á þaksperrum, sem og neðan á loftbita og innan á risstafn. Allt strigalagt, veggfóðrað og málað. ~~Gólf eru skammlituð og~~ ~~sum eigin er~~ Þurklaft er afpiljað á þakkyftinu.

Í kjallaranum eru íverustaherbergi, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarklefi og stór gangur. Allur er kjallarinn múrsléttaður bæði veggir og loft. — Aukasalerni er undir anddyrisstiga neðri hæðarinnar. Leirflísar eru á gólfum baðherbergja og anddyri. Postulínsflísar eru utan um baðker og vatnsskálar bæði í baðherbergjum og eldhúsi. Stigar eru allir úr timbri. Allt er húsið sementsléttað utan og hvítað.

L. 11.5 m., br. 9.2 m., h. 6.3 m., ris 2.8 m., Kjallarah. 1.9 m. undir í húsinu.
Ifver klaup. meter virtur á Kr. 3396 =Kr. 39.054
2 Miðstöðvarkatlavélar 1/1600 1/1300 kr. — Baðtæki á Kr. 1600.— 2 eldavélar á Kr. 250 kr. } = 8560
Íverutæp. á Kr. 160.— Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 400
Rafmagnsl. á Kr. 1400 Linoleumgólfdúkar á Kr.: 1600

Samt. Kr: 47.614

11 Hús Júlíönu Sveinsdóttur Bergstaðastræti 72, brunab.nr.: 2505, er nýtt íbúðarhús, er einlyft með porti og risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni

2505

Hfelkr. 28

Í aðalhæð er málarasalur, 1 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og anddyri. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á og linoleum feljum þar innanáa. Allt málað. Þakkyfti er yfir 3 metra af breidd hússins, allt feljað innan og geymsluskjallari er undir jafnmiklum hluta hússins, með steinsteypugólfi málaðri til geymslu.

Gólf aðalhæðarinnar er úr steinsteypu, sem og allir skilveggir og loftið. Timburgólf er yfir steinsteypugólfi hæðarinnar. Allt er húsið sementsléttað utan.—
L. 8,5 m., br. 9 m., h. 3.4 m., ris 1.7 m., kjallarah. 1.9 m (undir 3 m. af breidd.) —
Ifver klaup. meter virtur á kr. 1619. —Kr. 13.761
Miðstöðvarkatlavél m. leiðslum og ofnum á Kr. 1200. vatns-gas- og skolpl á Kr 400. } = 2400
Rafmagnsleiðslur á kr. 800.

Samt. Kr.: 16.161

12 Hús Bergs Reinarssonar Vatnsstíg 7B, brunab. nr. 1246, er litra g. geymsluhús sem hefur verið hækkað um eina gólfhæð. Það er byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð.

1246

Loft og gólf er úr steinsteypu. 2 loft, gólf og skilveggir úr steinsteypu

L. 9.7 m., br. 4.8 m., h. 5.6 m., skápar
Ifver klaup. meter virtur á Kr. 672. =kr. 6518

Afskr. 28

Geymsluskúr er byggður á milli litra g og b, sem er timburhús. Skúr þessi er tvílyftur byggður úr steinsteypu með þaki úr borðasúð járni og pappa þar á milli. — Í neðri hæðinni geymslu 2 en efri hæðin er ~~geymsla~~ gangur með timburstiga á milli aðalhúsanna. —

L. 6.5 m., br. 2.2 m., h. 5.3 m., skápar
Ifver klaup. meter virtur á Kr. 292 =kr. 1898

Samt. kr. 8416

13 Hús Guðmundar Hannessonar, Hverfisgata 12, brunab. nr. 1243, hefur nú verið stækkað á þann hátt að ný viðbótarbygging hefur verið gjörð við suðurhlið aðalhússins, er steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli.

1243

Afskr. 28

Þar er lækningastofa, baðherbergi, gasáhaldahús, gas-eldhús, anddyri og gangur. — Langskilveggur er úr steinsteypu er þverveggir úr binding með tvöföldum feljum, feljað er einnig neðan á loftbita. Innan á útveggjum er feljuð á borðagrind. Allt lagt striga og ýmist veggfóðrað eða málað. Timburgólf er í húsinu og skilveggir þess úr sementsléttaðir utan

L. 6.8 m., br. 8.6 m., h. 3.9 m.,
Ifver klaup. meter virtur á Kr 1064 —kr 7335
Miðstöðvarofnar og leiðslur á Kr. 400 Vatns- og skolpl á kr. 250 } = 1400
Rafmagnsleiðslur á kr. 400 Linoleumgólfdúkur á kr. 350

Samt. Kr. 8635

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14. Hús Bjarna Guðmundssonar Hallveigarstíg 9, brunab. nr. 2485 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, tveimur veggsvölum á norðurhlið, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. — 2485

Á neðri hæð hússins eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 gangar, 2 vatnssalerni og anddyri.

Á efri hæðinni er sami fjöldi og sama herbergjaskipun einsog á þeirri neðri.

Í húsinu eru þrjú loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr steinsteypu. Allt veðurskilað. Innan á útveggjum er pappi á borðagrind með pappa á, listum og fellingum, þar innan á, loftin strigi og maskínupappír og alt innsta veggfóðrað eða málað. Afskr. '28

Á þaklyftu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi og gangur. Hér uppi eru skilveggir allir úr timbri með tvöföldum fellingum. Fellingar eru einnig neðan á loftbitum, innan á þakspærum og veðsbaðinu. Allt strigalagt veggfóðrað og málað. Á þaksvölum eru á þaklyftunni geymsluherbergi og þurklofts.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi og eldhús með sviguðum fæðingi einsog er á aðalhæðinni. Húsinu, einnig svalir 4 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, ~~varðstöðvarherbergi~~ anddyri, 3 gangar og aðalgangur í gegnum þvert húsið. Þvottalaugarhús er bak við eldavélar skálann. Skúrinn er úr timbri. Á Húsið er c. hálft sementsslétt utan

Lv. 14.4 m., br. 8.6 m., h. 5.7 m., ris 4 m., Kjallarah. 2.5 m.

Hver klang. meter virtur á Kr. 3197 = Kr. 46037

Miðstöðvarkatlavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 4500,00 Baðtæki á Kr 500.-
5 eldavélar á Kr 200,00 hv. Þvottalaug. á Kr. 180 Vatns- og skólpl. á Kr 600
Rafmagnsl. á Kr 2500 Linoleumgólfdúkar á Kr. 2900 = 12.180

Samt. Kr 58.317

15. Hús Vilhjálms Þorvaldssonar og frú Halldóru Briem, Lindargata 1B, brunab. nr. 639, er óbyggt frá virðingu 23. sept. 1922, að öðru en því að í kjallara hússins hafa verið sett 2 íbúðarh. og eldhús. 639

a Íbúðarh. L. 11.9 m., br. 6.9 m., h. 6,6 m., ris 3.4 m., Kjallarah. 2,1 m

Hver klang. meter virtur á Kr. 200,7 = Kr. 33.883

9 ofnar 4/205 2/170 3/80 3/50 Kr. 2 eldavélar á Kr 160, hv Kr. Rafmagnsl á Kr. 1500 = 4470
Vatns- gas- og skólpl. á Kr 600, Gólfdúkar á Kr. 1000 = 1380

b Þvottah. L. 2,0 m., br. 2,5 m h. 8,2 m. Skúrp. kj. h. 2,1 m Hver kl. meter á Kr. 690 = 599

c. Geymslurúm. L. 5.7 m. br. 2,5 m., h. 2,1 m " " " " 105 = "

Samt. Kr 30.332

16. Hús Erlendar Guðmundssonar, Garðastræti 4, brunab. nr.: 433, var síðast virt 24/5. 1924, en hefur nú verið endurbætt á ýmsum, svo sem með því að setthar hafa verið þrjár gluggakistur og grammar, nýtt gólf á neðri hæð þess og bætt skilrúm veggfóðrutar og máluð. Að öðru og ýmsar fleiri aðgerðir hafa verið gerðar á húsinu

Afskr. 1928

433

a L. 6.4 m., br. 7.8 m., h. 5,4 m., ris 1.3 m.,

Hver klang. meter virtur á Kr 1406 938 = Kr. 8998

Miðstöðvarkatlavél með leiðslum og ofnum á Kr. 1400.- 2 eldavélar á Kr 175.- hv. } Vatns- og skólpleiðslur á Kr. 350, Rafmagnsl. á Kr. 800 Linoleumd. á Kr. 700 } = " 3600

b Þvottah. skúr L. 1.4 m, br. 1.4 m., h. 2.5 m. Skúrpakt

Hver klang. meter virtur á Kr 107. 71,00 = " 150.-

Samt Kr 12748

17. Hús Bjarna og Kristins Pálssonar, Blikksmiðja við Nýlendugötu, brunab. nr. 1249, er ný viðbótarbygging við norðurgafl hússins, ætlað sú steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. 1249

Gólf er úr járnbentri steinsteypu. Ekki er húsið kjallari undir viðbyggingu þessari. Afskr. '28

Allt er húsið sementsslétað utan.

L. 5.1 m., br. 6.4 m., h. 2.9 m. Skúrpak Kjallarah. 2 m.

Hver klang. meter virtur á Kr. 747 = 3810

Samt. Kr.: 3810

18. Hús Jóhannes Björnssonar, Framnesvegur 6B, brunab. nr. 2484 er nýtt íbúðarhús, einlyft, með 2 kvistum, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð pappa og járni. 2484

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr veggjum steypu. Afskr. '28

Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og fellingum, þar innan á loftum strigi og maskínupappír og alt innsta veggfóðrað eða málað.

Á þaklyftu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Hver er fellingar neðan á loftbitum og þakspærum, að öðru leyti er hér samskonar fyrirkomulag einsog á aðalhæðinni.

Á skammalofti er gólf og þar uppi er þurrklofts.

Í kjallaranum er hreinsunarvinnustofa m/ 2 kúsíbb., 3 geymsl., þvottah. og gangur. Skúr sem er úr timbri og húsið er allt sementsslétað utan. Steinsteypuhrúgur eru í húsið og undir þeim er gangur í kjallaranum

L. 9.2 m. br. 9.7 m., h. 4.3 m., ris 1.3 m., Kjallh. 1.9 m. Hver kl. met. virtur á Kr. 3587 = Kr. 33.000

Miðstöðvarkatlar á Kr. 2300.- 3 eldavélar 220/150 kr. Þvottap. 130 kr. vatns-gas á Kr. 500 } Rafmagnsleiðslur á Kr. 900 Linoleumdúkar á Kr. 800 } = " 5170

Samt. Kr. 38.170

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Hús Jónasar Guðmundssonar, Framnesvegur 11ª brunab.nr. 2051
2051 er nýtt geymsluhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð, þar er þvottah. og geymslu herbergi.
Afskr. '28 Í skúrnum er gólf og skilveggur úr steinsteypu
L. 6,6 m., br. 3.6 m., h. 2.9 m. skápak.
Hver klaup. meter verður á Kr. 261 =Kr. 1723
Þvottap. á Kr 130,00 vatns- og skolpl. á Kr 100 = 230
Samt. Kr. 1953.

20. Hús Þorbjörns Guðmundssonar, Framnesvegur 16, brunab.nr. 2511,
2511 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með gluggaþaki, risi og kjallara, byggt úr ~~timbri~~ steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og bárujárni. Í húsinu eru 3 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu og allt múrsléttað.
Afskr. '28 Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal., anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru sama herbergjaskipun.
Innan á útveggjunum er borðaklæðning með pappa á, listum og þiljum þar innan á loftum strigi og veggjapappír og allt grunað veggfóðrað eða málað. –
Í þaklyfti eru 4 íbúðarherbergi og gangur. – Skilveggir eru hér úr timbri með tvöföldum þiljum og þiljað að neðan á loftbita, þak-sperrur og stafna, allt strigalagt veggfóðrað og málað.
Í kjallara hússins 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi og gangur, allt sementsteypt. – Stigar eru úr timbri. Húsið er múrsléttað utan
L. 8.7 m., br. 8.2 m., h. 5.4 m., ris 4 m., kjallarh. 1.9 m..
Hver klaup. meter er virtur á Kr 3057 =Kr. 26.596
Miðstöðvarhitatæki m/ leiðslum og ofnum á Kr. 1800.– 2 eldavélar á Kr 220,00
Þvottap. á Kr. 170,00, vatns- og skolpleiðslur á Kr. 500 Rafm. lýsi 1000 } = 5010
Ámælisgólfdúkar á Kr. 1100
Samt. kr. 31.606

21. Hús Valdemars Jónssonar Bræðraborgarstíg 15, byrðr. 1967, er nýtt
1967 geymsluhús byggt úr steinsteypu á 3 vegu, en annar endi þess er áfastur við eldra geymsluhús úr timbri, án eldvarnarveggs.
Afskr. '28 Þak er úr borðasúð pappa og járni.
L. 6,5 m., br. 5.1 m., h. 2.4 m., ris 1.1 m
Hver klaup. meter verður á Kr. 369 =Kr. 2399
Samt. kr. 2399

22. Hús Steins Sigurðssonar, Framnesvegur 42, brunab.nr. 1898, sem
1898 eyðilagðist af bruna hinn 27. apríl þ. á., hefur nú verið byggt upp að nýju úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Afskr. '28 Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús, búr, anddyri og stigagangur.
Gólf eru úr járnbentri steinsteypu. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og þiljum þar innan á. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum þiljum og þiljað að neðan á loftbita. Allt lagt strigi og veggjapappír og grunað veggfóðrað eða málað allt innan. –
Í þaklyfti er baðherbergi, með salernisklefa og þvottklefa.
Kjallari er undir öllu húsinu með steinsteypugólfi og langskilveggjum sem gera eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, allt með sementsteypt gólfi og er á aðalhluta hússins. Timburgólf er yfir steinsteypugólfinum. Innangengt er í kjallarann um: Þvottaherbergi, geymsluherbergi, ganga og vatnsklefann. Við vesturgafl hússins eru steinsteypuþrepin og undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi. –
Húsið er allt sementsslétthúðað utan. Við að brunnið á samk. 19449,00
L. 9.3 m., br. 7.75 h. 3.15 m. Ris 2.5 m. Kjallarah. 2.5 m.
Hver klaup. meter verður á Kr. 1849 2138 =Kr. 17.196
Miðstöðvarhitatæki m/ leiðslum og ofnum á Kr. 1500.– 1 eldavél 150. Gaseldav. 250 kr.
Þvottap. á Kr. 130.00, vatns- gas- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr 900 } = 4130
Ámælisgólfdúkar á Kr. 700
Samt. Kr. 21.326

23. Hús Stefáns Þorlákssonar Sólvallagata 33, brunab.nr.: 2518, er nýtt
Afskr. '28 íbúðarhús, einlyft með kjallara undir, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 2 hæðir úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eða úr venjul steypu. – Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi m/ salernisklefa, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og þiljum þar innan á, loftin strigi og veggjapappír
2518 og allt grunað veggfóðrað eða málað innan
og allt sementsteypt.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi miðstöðvarklefi og gangur, allt sementsteypt.
L. 10. m., br. 9. m., h. 3.1 m., skápak, kjallarah. 2. m.
Hver klaup. meter verður á Kr. 1660 =Kr 16600
Miðstöðvarhitatæki m/ leiðslum og ofnum á Kr. 1000.– Baðtæki á Kr. 700
1 eldavél á Kr 180.– Þvottakl. á Kr. 130.– Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } = 4010
Rafmagnsleiðslur á Kr. 900. Gólfdúkar á Kr. 700
Samt. Kr. 20.610

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24 Hús Guðbjargar Bergþórsdóttur, Öldugata 29, brunab.nr.: 2480, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, portbi og risi, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð.
2480
Nýtt 28
Í kjallara hússins eru 3 sölubúðir með venjulegri búðarinnréttingu og sýningarglugga, 3 geymsluherbergi. Allt múrsléttað og málað.
Á 1. hæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssalerni, fastur skápur, anddyri og gangur.
Á 2. hæð eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, 2 fastir skápar, anddyri og gangur. Gluggar eru á allri stigum og stigapöllum.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðsta hæðar og skilveggir allir á hæðum hæðanna og þakrýfti eru úr venjul. steypu. Innan á útveggjum er borðaginnl. með pappa á listum og þiljum þar innanvið, lögðum striga og vélapappír og allt málað eða múrhúðað. - Á skammbitalofti er 2 íbúðarherbergi, baðherbergi, anddyri og gangur. Allt gólfið er þiljað innan, veggfötað og málað. Á þessari hæð er ennfremur þvottahús og geymsluherbergi.
Postulínsflísar eru á veggjum mjólkursölubúðar, baðherbergja og í eldhúsum íbúðarhæða eldavélar eldhúsbörð og vatnsskálar. Terrasso-steypt gólf eru á öllum gólfum sölubúðanna, baðherbergja, anddyris neðri hæðar allra og hússal og undir gaseldavélum í eldhúsunum.
4 íbúðarhurðir og 5 glugga umgerðir eru úr back-viði
2 stigar eru úr eikarstegnum og einn úr timbri.
Húsið er hlaðið sementssteinlími utan.
L. 13.1 m., br. 10.1 m., h. 7 m., ris 4.8 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 4273 = Kr. 55,976
Miðstöðvarhitaleiðsla með leiðslum og ofnum á kr. 5500.- Baðtæki á kr. 1400.- } = 11.430
2 Gassuðuvélar á kr. 250 hvor Þvottap. á kr. 230.00, Rafmagnsl. á kr. 1600
Vatns-gas- og skólpl. á kr. 400 Linoleumgólfdúkar á kr. 1800
Samt. kr. 67.406

25 Hús Haraldar Pálssonar og Sigríðar Ludvíksdóttur, Skólavallargata 21, brunab.nr. 2454, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með glyggakvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. Á því eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir úr venjul. steypu.
2454
Nýtt 28
Á neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., anddyri og gangur.
Á efri hæðinni er sama herbergjaskipun
Innan á útveggi hæðanna eru lagðar Korkplötur og allir veggir þeirra og loft eru múrsléttuð veggfötuð og máluð.
Á þakrýfti eru 3 íbúðarherbergi, vatnssal., anddyri og gangur, ennfremur 2 fastir skápar, suðurskápur, geymsluherbergi og þvottkl. Hér eru skilveggir allir úr timbri með tvöföldum þiljum, og er þvi er snertir íbúðirnar er hann allt þiljað neðan á loftbitana innan á þaksperrurnar, risstafnana, lóð strigi og vélapappír og ýmist veggfötuð eða máluð.
Á skammbitalofti eru gólfborð og þvottkl. er þar eyrir.
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi eldhús og anddyri. Hér er þiljað innan á útveggi allt ýmist veggfötuð eða máluð. Í kjallaranum eru ennfremur 4 geymsluherbergi vatnssal., þvottaherbergi, kolageymsla og 2 gangar. Steinsteypuþrepin eru úr vesturgafli hússins og undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi.
Terrasso steypt gólf er á baðherbergjagólfinu á anddyri neðri hæðarinnar og undir eldavélunum. Postulínsflísar eru á veggjum baðherbergja.
Stigar eru úr steinsteypu og allt er húsið sementssteinlímt utan.
L. 9.7 m., br. 9. m., h. 5.8 m., ris 4 m., kjallarah. 2.5 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 3809 = Kr. 36.947
Miðstöðvarhitaleiðslur á kr.: 2500.00, Baðtæki á kr. 1400.00, 2 eldavélar á kr. 180.00 } = 7930
Þvottap. á kr. 170.00. Vatns-gas- og skólpl. á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 1400
Linoleumgólfdúkar á kr. 1600
Samt. kr. 44.877

26 Hús Sigurðar Þórðarsonar, Ásvallagata 28, brunab.nr. 2498, er nýtt íbúðarhús, einlyft, með portbi, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð. Á gólf hússins eru úr járnbentri steinsteypu en skilveggir kjallarans og aðalhæðarinnar, sem og kjallaragólfið er úr venjul. steypu, allt múrsléttað innan
2498
Nýtt 28
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur innan á útveggjunum er borðaginnl. með pappa á listum og þiljum þar innanvið, lögðum striga og vélapappír og allt er hafður ýmist veggfötuð eða máluð. Á þakrýfti eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi með sal. skál, anddyri og gangur. Hér eru skilveggir allir úr timbri með tvöföldum þiljum, þiljað er og neðan á loftbitana innan á þaksperrurnar, risstafnana, allt strigalagt, veggfötuð og máluð.
Í kjallara er 1 íbúðarherbergi eldhús vatnssal. og gangur. Allt með samskonar frágangi einnig er á aðalhæð hússins. Ennfremur er þar þvottaherb. og geymsluherbergi.
L. 8.1 m., br. 7.6 m., h. 3.6 m., ris 3 m., kjallh. 2.5 m. Hver klm. virtur á Kr. 2294 = Kr. 18581
Miðstöðvarhitaleiðsl. m/ ofnum á Kr. 2700.00, 2 eldavélar á kr. 180 hvor. Baðtæki á Kr. 500.- } = 6180
Þvottap. 12 stór, vatns- og skólpl. á Kr. 400. Rafm. leiðsl. á Kr. 1100 Gólfdúkar á kr. 1000
Samt. Kr. 24761

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

27 Hús Kristjáns Hanssonar, Ásvallargata 19, brunab. nr.: 2506, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, kvelft með skápaki, byggt úr steinsteypu, með þaki úr bárujárni.
2½ gólf eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, alls múrsléttað
2506 Í neðri hæðinni er sölubúð með borðum skúffum og skápum og skrifstofuherbergi, alls málað, umfremur þvísmíðaverandstofa (með 1 hefilbekk), forstofuherbergi, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi, anddyri og gangur. – Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með sal. skál, anddyri og gangur. Hér eru allir útveggir pappaðir innan á borðagrind með pappa á, og listum fyrir innan fyllingar sem lagðar eru strýa og vélapappír og allt er hæðum gyrt veggfóðrað eða málað. –
Kjallari með steinsteypugólfi er undir 9 m., af lengd hússins.
Hann er áhólfaður í sundur og notaður til geymslu.
Postulínsflísar eru á veggjum baðherbergis, upum eru baðker, og á kringum eldavél og vaskskál í eldhús. Allt er húsið múrsléttað utan
Lengd 17.6 m., br. 5.6 m., h. 6.2 m. Skápaþak. Kjallarah. 1.7 m.
Flatarmál hlaup. meter verður á kr. 1556 = Kr. 27.230
Miðstöðvarkatlar m. ofnum og leiðslum á Kr. 2700.– Baðkönnur á Kr. 700.–
Gasæðar á Kr 250.– Þvottap. á Kr. 170.– Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Linoleumgólfdúkur á Kr. 800 = " 6120
Samt. Kr. 33.350

28 Hús Hildar Björnsdóttur, Ásvallargata 12, brunab. nr. 2492, er nýtt íbúðarhús, kvelft, með kvisti, forstu, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárujárni á milli.
2492 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir á kalkhæðunum og kjallarans eru úr steinsteypu venjul.
Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi með sal. skál, anddyri og gangur.
Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun. – Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og fyllingum þar innanvið, lagðum strýa og vélapappír. Skilveggir og loft eða allt sem-entsléttað og loftar eru hæðunum gyrt veggfóðraðar eða málaðir innan.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og anddyri. Allt þetta er með samskonar frágangi, innan er á kalkhæðum hússins. Umfremur er í kjallaranum miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétttað utan.
Lengd 11 m., br. 9.1 m., h. 5.7 m., ris 2.4 m., kjallarah. 2.6 m
Flatarmál hlaup. meter verður á Kr. 3563.– = Kr. 39193
Miðstöðvarkatlar m. leiðsl. og ofnum á Kr. 3500.–, 3 eldavélar 1/220 2/150 kr. þvottap. 13 stk.
Baðker á Kr 1000.– Vatns-gas- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr. 1400
Linoleumgólfdúkur á Kr. 1600 = " 8610
Samt. Kr. 47.803

29. Hús Guðjóns Sæmundssonar, Tjarnargata 10, brunab. nr 2533, er nýtt íbúðarhús, kvelft, með 2 veggsvölum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni –
2533 Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir á kalkhæðum hússins og kjallara eru úr venjul. steypu.
Í neðsta hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með sal. skál, anddyri og gangur. Í miðhæðinni og efstu hæðinni er nákvæmlega sama herbergjaskipun eins og í neðsta hæðinni
Allir skilveggir og loft hæðanna eru sementsslétttað og innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og fyllingum þar innan á lagðum strýa og vélapappír og allar loftar þessar hæðir gyrtar veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi fyllt veggfóðruð og máluð, þvottaherbergi, þvottkofi og gangur. Hér eru skilveggir allir úr timbri.
Í kjallaranum eru 2 smíðaherbergi (með 2 hefilbekkjum), 1 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og 2 gangar.
Postulínsflísar eru í eldhúsum og baðherbergjum einsog venjul. er á vönduðum húsum. Stigar eru úr timbri.
Húsið er að mestu leiti sementsslétttað utan
Lengd 11.2 m., br. 10.05 m., h. 8.4 m., ris 2.7 m. kjallarah. 2.2 m.
Flatarmál hlaup. meter verður á Kr. 3889 = Kr. 43557
3 miðstöðvarkatlar m. ofnum og leiðslum á Kr 2000 kr. Baðkönnur á Kr. 1500.–
3 gaseldavélar á Kr 250.– kr. þvottap. á Kr 160.– Rafmagnsl. á Kr. 1900
Vatns-gas- og skolpl. á Kr 500 Linoleumgólfdúkur á Kr. 2000 = " 12.810
Samt. Kr. 56.367

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

30 Hús Viggós og Haraldar Jóhannessona, Jófríðarstaðir við Skaplastarveg, brunab. nr. 2299, er nýtt fjós og heyhús byggt úr timbri, klætt utan, hérumbil helmingur þess með borðum pappa og járni, en hinn hluti þess með járni á langböndum.
Í húsi þessu er fjós með 6 kúabásum úr timbri, beðið milligerðir og jötur; þar er steinsteypt gólf. Fjósið er allt þiljað innan og netan á loftbita og stoppað er með sagi gegnum á milli og þiljunum. Í pakkhúsi fjóssins er hænsnahús með samskonar þrígangi einsog fjósið.
Hinn hluti hússins er heygeymsla.
L. 11.2 m., br. 6.6 m., h. 2.9 m., vís 3.3 m. — Kr. 6653
Ílver klamp. metrar virtur á Kr. 594 = „ 350
Vatns- og skolpl. á Kr. 150 Raflagnsl. á Kr. 200 Samt. Kr. 7003

Mf. 28 KG 2299

31 Hús Arnkells Ingimundarsonar, við Þrastargötu, brunab. nr. 2196 var virt ófullgert 21. júlí 1926, en nú fullgert að smíði og þrígangi. – Það er einlyft íbúðarhús, með risi, byggt úr timbri, klætt utan borðum pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur og í pakkhúsi er 1 íbúðarherbergi og framskot. Allt þiljað, steinlagt, veggfóðrað og málað. Geymsluskúrar er undir húsinu
L. 6.4 m., br. 5,7 m., h. 3 m., vís 2,5 m., Kjallaras. 1 m
Ílver klamp. metrar virtur á Kr. 1087 951.– = Kr. 6957
„ 450.–
2 ofnar á kr. 1/100-1 eldavél á Kr. 200.– 399
Timg. skúr er við húsið, byggður úmeð þak: L. 1.8 m. br. 2.6 m. h. 2.3 m. Flat. kf. m. á Kr. 166 Samt. Kr. 7,706

Mf. 28 2196

32 Hús Þórunnar Stefánsdóttur Ásvallagata 2, brunab. nr. 2473, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti, 2 gluggakvistum porti og risi, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaviði pappa og járni.
Í húsinu eru 2 loft úr jarðbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir, það í aðalhæð og pakkhúsi, eru úr venjulegri steinsteypu. – Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi með sal. skáp, anddyri og gangur. Skilveggir og loft er allt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðaviðrið með pappa á, listum og þiljum þar innan á löðum strigi og vélapappir og allt er klætt ýmist veggfóðrað eða málað.
Í pakkhúsi er samsa herbergjaskipun. Hús upp er þiljað neðan á loftbita og innan á pappasperr. byggt strigi og málningarpappir, en að öðru leiti

Mf. 28 2473

er samskonar frágangur á pakkhúsinu einsog á aðalhúsinu.
Gólf er á skammbitum og þar uppi eru 3 íbúðarherbergi, þiljað veggfóðrað og málað, anddyri, geymsluskápi og þvottaskáp.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, með sama frágangi einsog er á aðalhæðinni, geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal og gangur.
Steinsteypuþróginn eru við vesturhlið hússins. Undir þeim er gangur í kjallaranum og geymsluskápi. Skipar eru úr timbri.
Allt er húsið sementsléttað utan
L. 8 m., br. 10.6 m., h. 4.2 m., vís 4,8 m. Kjallaras. 2.6 m
Ílver klamp. metrar virtur á Kr. 4005 = Kr. 32,040
Miðstöðvarhitunar m. leiðslum á Kr. 2700.– Baðklefi á Kr. 1200.– Gasæðakerfi á Kr. 130.– Þvottaþr. á Kr. 160 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Raflagnsl. á Kr. 1200 Gólfdúkar á Kr. 1300 = „ 7090
Samt. Kr. 39.130

33 Hús Sigmundar Guðmundssonar Bárugata 23, brunab. nr. 2500, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaviði
2 loft hússins eru úr jarðbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eitt úr venjulegri steypu. Allt múrsléttað innan.
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Innan á útveggjum er borðaviðrið með pappa á, listum og þiljum þar innan á löðum strigi og vélapappir og allt ýmist veggfóðrað eða málað. Í pakkhúsi er geymsla og þvottaskápur.
Í kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, allt með sama frágangi einsog er að aðalhæð hússins.
Auk þess er í kjallaranum: þvottaherbergi, geymsluherbergi, vatnssalernir og gangur.
L. 9 m. br. 9 m., h. 2.7 m., vís 3,2 m., Kjallaras. 2.6 m.
Ílver klamp. metrar virt. á Kr. 2470 = Kr. 22.230
Miðstöðvarhitunar m. leiðslum og ofnum á kr. 1500.– 2 eldavélar á kr. 1/100 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Raflagnsl. á Kr. 900 Gólfdúkar á kr. 800 = „ 3940
Samt. Kr. 26.170

Mf. 28 2500

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

34. Hús Magnúsar Th. S. Blöndahl h. f. Vonarstræti 4B brunab. nr. 1515, er nýtt verksmiðjuhús til brjóstsykurs- og konfektgerðar, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárujárni með pappa á milli.
I húsinu eru 2 C.ofn úr járnbendri steinsteypu.
1515 Í aðalbyggingunni er herbergi fyrir konfektgerð, með gangi fram með annari hlið hússins, en hálfpart á sundlið með einföldum halfþiljum í 3 klefa. Skápar og borð eru í þessum hluta hússins
Mf. 28 Í norðurenda þessarar hæðar eru 2 geymsluherbergi og anddyri
Skilveggir eru úr timbri með einföldum þiljum. Í þaklyftu er geymsluherbergi
Þiljað er innan á útveggi og allt er hæðin ~~milli~~ innan.
Í kjallaranum er véla- og brjóstsykursgerðarsalur geymsluherbergi
þaðan skápur og kolakelfir. Allur er kjallarinn steinsteyptur
innan og málaður bæði veggir og loft. —
L. 13.3 m., br. 6.5 m., h. 4.3 m., ~~rúm~~ Skápar m., Kjallarah. 2.6 m. =Kr. 19.352
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1458
Miðstöðvarketilofn með leiðslum og ofnum á Kr. 1000,- vatns- gas- og skolpl. á Kr. 500 } =" 2400
Rafmagnsleiðslur á Kr. 900-
6 — 8 vélar til brjóstsykursgerðar virtar á samtals =" 10000.-

Samt. Kr.: 31.752

~~35.~~ Hús Huldu Þorsteinsson Hringbraut 146, brunab. nr. ~~2459~~, er
Flatt við Sundlaug
óinnlagert íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, undir hálfa húsinu,
byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
2 og hálft loft eru úr járnbentri steinsteypu. Steinsteypu
skilveggir skipta hverri hæð fyrir sig í 5 herbergi, anddyri og
gang. Þiljað er kringum innan á útveggi.

35 Hús Guðmundar Jónssonar, Hjörvallargata 2A, brunab. nr. 2333. Hefur verið endur-
2333 bætt, frá því það var virt síðast, 21 sept. 1927, á þann hátt að á þaklyftu
hæðina hefur nú verið gerð 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Allt þiljað innan, veggfóðrað og málað. Kringum ofn í þaklyftunni
geymslu og þurkloft. — Að öðru leyti er húsið óbreytt.
L. 9.3 m. br. 8.9 m., h. 3 m. ris 2.7 m.:
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1761 =Kr.: 16377
Miðstöðvarketilofn með leiðslum og ofnum á Kr. 1800.- Eldavél 280 kr.
Vatns- og skolpl. á Kr. 450,- Rafmagnsl. á Kr.: 650 Þvottapottur á Kr. 700.- } =" 3180,-

Samt. Kr.: 19.557

36 Hús Sveins Þórðarsonar við Laugaveg, brunab. nr. 2510, er nýtt íbúðarhús
einlyft með risi, byggt úr timbri, klætt utan borðum, pappa og járni
á veggjum og þaki.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað innan með plægðum
2510 panelborðum og veggir íbúðarherbergjanna lagðir strigi og maskínupappír og
allt þinnist veggfóðrað eða málað.
Gólf er á loftbitum og þar ofan á er gegnsalað
Mf. 28 L. 6.6 m., br. 5.1 m., h. 3 m., ris 2.3 m. —
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 732 =Kr. 4831
1 ofn á Kr 150.-, 1 eldavél á Kr 180,- Vatns og skolpl. á Kr. 300 Gólfl. á Kr 250 =" 880
b Timb. skúr er við norðurhlið hússins byggður einsog það.
L. 2.3 m., br. 2.3 m., h. 2.4 m., skápar.
Hver hlaup. meter virtur á Kr 141 =" 324

Samt. Kr 6035

37 Hús Þorbjörnu Guðmundsdóttur, Vesturgata 24 A, brunab. nr 1941.
er ný viðbygging til íbúðar, við austurhlið hússins, tvílyft með risi og
kjallara, byggð úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á
milli. — Á hverri hæð fyrir sig eru gangur og 1 íbúðarherbergi á
1941 fyrstu hæð er innan á útveggi strigalagt með álmaðum veggpappír, allt
Mf. 28 þinnist veggfóðrað eða málað. —
Í kjallaranum er gólf og skilveggur úr steinsteypu. Þar er þvottaherbergi
og geymsluherbergi. —
br. 5,3 m., br. 4 m. h. 5.3 m. ris 2 m. kjallarah. 2,4 m.
Hver hlaup. meter virtur á kr. 1050 =Kr. 5565
1 þvottap. 150 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 250 Rafm. á kr. 400 Gólfl. á kr. 300 =" 1100

Samt. kr. 6665

7/2-22

38. Hús Magnúsar Th. S. Blöndahl, Laekjargata 6B brunab. nr. 34, var síðast
virt 1. júlí 1922, - og er óbreytt frá þeim tíma að öðru leyti en
því að eitt stórt herbergi hefur nú verið gert úr eldhúsinu
34 og litlu herbergi, sem var á vesturhlið hússins. - Brjóstsykurs-
gerð, sem var í kjallara hússins er þar ekki nú. Það hefur verið
málað til geymslu. Baðherbergi með nýjum baðkeri hefur verið sett í húsið
v. L 11.3 m., br 9.4 m., h. 7,5 m., ris 3.5 m., Kjallarah. 2,1 m. —
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 3388 =Kr. 38284
Miðstöðvarketilofn með ofnum og leiðslum á Kr. 8000- Baðker á Kr. 700,- }
Vatns gas- og skolpl á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1700- Gólfleiðslur á Kr. 1800- } 12700

Samt kr: 50984

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 50.984

b. Viðbyggin ný, þrílyft með kjallara hefur verið gerð við vesturhlið hússins úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. I viðbyggingunni eru í lofti úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir úr venjulegri steypu, allt múrslétað. Á neðstu hæðinni er forstofa herbergi fastur stigi og gangur. Á miðhæðinni er eldhús og gangur. Eldhúsið er allt flísalagt veggfast og málað. - Á efstaloftinu er geymsla og á kjallaranum er geymsla og gangur. Viðbygging þessi er öll sementsslétthúð utan. L. 6.7 m. br 4.7 m., h. 9.8 m. skáþak, kjallarah. 2.6 m

Hver klamp. metrar verður á kr. 1549 - kr 10378
1 eldavél á kr 350,00 Forstofn. á kr 220.- Vatns-gas-og skolpl. 200 } kr 1420
Rafmagnsl. á kr. 300- Gólfflísar á kr 350 -
Samt. Kr. 62.782

1873 / 1928

39. Hús Hermanns Jóhannssonar Bakkastígur 6, brunab.nr: 1873, var síðast virt 7. júlí 1923, en hefur nú verið hækkað og stækkað a Skúrarhús er byggt úr bárusteinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa og borðasúð. - Það er kjallari og eitt loft en í því úr járnbentri steinsteypu. - Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og fjölum þar ofanná, fylgir er einnig neðan á loftbita. Skilveggir eru allir með tvöfaldri fjölum. Allt er hátt skrúfalagt og ýmist veggfóðrað eða málað innan. - Á efri hæðinni er sama herbergja skipun og frágangur eins og á neðri hæðinni. Á þakloftinu er þverkjalara og geymsla. - Kjallari með steinsteypugólfi er undir allri húsinu. Þar er forstofa herbergi, 2 geymsluherbergi, eldhús og gangur. Eldri byggingin er öll sementsl. utan
L. 8.8 m., br. 7.6 m., h. 6 m., ris 1.7 m., Kjallh. 2.3 m. Hver klamp. metr verður á Kr. 2736 kr. 24.077
Miðstöðvarketil m/ leiðsl. og 7 ofnum á Kr. 1800 2 eldav. á Kr. 200 hv. Forstofn. 175 Kr. } = 4.975
Rafmagnsl. Kr. 1100. Vatns og skolpl. á Kr. 500, Gólfflísar á Kr. 1000 -/
b Sömu skúr eru er ást austurhlið hússins byggðar einnig að. Í honum eru steinsteypustigar. Kjallari er undir skúrunum og þar er eldhús. Steinsteypustigar eru í báðum skúrunum og undir þeim geymsluklefi
L. 3.4 m, br. 3,3 m., h. 7.9 m. ris 1.3 m., Kjallh. 2.3 m Hv. 44 metrar verður á kr. 1442 = 4.903
Samt. Kr. 33.955

Sig Bjarnason

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunaskemd

Ár 1928, hinn 23. nóvember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristni Sigurðssyni byggingameistara í húsinu nr. 18 við Hverfisgötu, brunabótanr.: 1017, til þess samkvæmt ósk hins forstjóra Chr. A. Broberg, fyrir hönd eigenda þess, Danske Lloyd h.f., að skoða og meta til skaðabóta skemd þá, sem húseignin varð fyrir af bruna hinn 21. þ. m., f. á.

Húseignin var síðast virt til brunabóta hinn 20. október 1923, þannig:

Íbúðar- og skrifstofuhús virt á kr.: 78.995.-
og er skráð í 2. fl. b.

Skemdin er á þann hátt að brunnið hefur gat á gólfið undir vatnshitunarofni, eyðilagst að mestu gólfdúkur á herbergi og fleiri skemdir af vatni úr slökkvi liðinu.

Til þess að endurbæta skemdir þessar þarf efni og vinnulaun fyrir samtals . . . . . kr.: 380.00
sem við metum fyrir hæfilega skaðabótagreiðslu fyrir áðurnefnda brunaskemd.

Um uppbót eldsins vísast til venjulegra brunaskilmála.

Húseignin hefur ekki orðið fyrir neinni frekari breytingu frá því síðasta virðing fór fram, sem getið hafi verið um á skaðabótauppdrættinum.

Virðingargerð þessi, sem framskrifuð er af ofannefndum fyrstu virðingarmönnum, var skýrskotuð til áðurgreindrar yfirlýsingar þeirra, sláð yfir á 2 bl. hins. Gjald kr 12,00. -

Sig Bjarnason

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd

Ár 1928, hinn 21. nóvember, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fóstu virðingarmönnum peim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt ósk og umboði frökenar Ólafar Bay, fyrir hönd norska vararæðismannsins hér í bænum, að skoða og meta til skaðabóta brunaskemd þá sem húsið Hverfisgata 45, brunab. nr. 1334, eign norska stjórnarinnar, varð fyrir 23. þessa mánaðar þ. á.

Herra héraðsdómslögmaður Lárus Fjeldsted var mættur við virðingargerð þessa, fyrir hönd umboðsmanns húseignarinnar, sem nú er erlendis.

Húseignin var sótt virt í marz 1924 þannig:

a. Steinhúsið virt á Kr. 75.468,00
b. Geymsla virt á " 5400,00
} = Kr 80.868,00

og er skráð í 2 fl. B.

Brunaskemdin varð aðallega á lofti a og er í því fólgin að allar þiljur brunnu innan úr einu herbergi, 3 gluggaumgerðir og 5 hurðir eyðilögðust að mestu, einnig nokkrar dyra afellur, loft og gólfbitar, sem og veggfötin og málningin á 4 herbergjum, gólfdúkur o.fl. sem skemdist allt að sjálfsögðu af brunanum leiti.

Til þess að gera við brunaskemd þessa þarf:

1. Efni: Timbur, veggfóður, málningu, gólfdúk, gler o.fl. fyr. . .	Kr	3500-
2 Vinnulaun alskonar samtals fyrir	"	1600-
og metum við því skaðann af brunaskemd þessari á	Kr.	5100-

Um upptök eldsins vísast til vanalegra brunaprófa.

Húsið hefur ekki fyr né síðar verið virt til brunabóta, orðið fyrir neinum þeim breytingum, sem gætu haft áhrif á skaðabóta-upphæð þessa.

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum fóstum virðingarmönnum, með skírskotun til áður gefinnar yfirlýsingar þeirra, stóð yfir í 6 kl. tíma. Gjald Kr 36,00.-

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason — Kristinn Sigurðsson

Sigurður Fjeldsted.

Brunaskemd

Ár 1928, hinn 3. desember, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fóstu virðingarmönnum peim Sigvalda Bjarnasyni byggingarmeistara í húsinu nr. 25 við Lokastíg, fæðnr. 1828, til þess, eftir beiðni eigandans að virða til skaðabóta skemdir þær, sem húsið varð fyrir, af brunanum 28. nóvember síðastliðinn.

Húseignin var sótt virt til brunabóta hinn 16. des. 1922 á Kr. 24.494,00 og er skráð í 2 flokk b. – Skemdin er fólgin í því að panelborð nokkurs og fjöl á stykki á framhaberbergi kjallarans brunnu og skemdust og glugganet hafnaði

Til þess að gera við brunaskemd þessa þarf:

1 Efni, alskonar fyrir	Kr.	30,00
2 Vinnulaun samtals á	"	35,00
		65,00

og metum við því skaðabótinn hæfilega vera Kr.

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum, góðum, virðingarmönnum, stóð yfir í 2 kl. tíma Gjald Kr 12,00

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason — Kristinn Sigurðsson

Ásm. Ásmundsson

Brunaskemd

Ár 1928, hinn 3. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fóstu virðingarmönnum peim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, í húsinu nr. 15 við Hverfisgötu, Eðnr. 1222, til þess samkvæmt kröfu herra Helga Ásmundssonar, fyrir hönd eigenda, ríkissjóðs Íslands, að meta til skaðabóta skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 2. þ. m.

Herra Helgi Ásmundsson var mættur og viðstaddur virðingargerð þessa.

Húsið var sótt virt til brunabóta hinn 21. apríl 1925 þannig:

Búðarhús og saltgeymsluhús virt á Kr. 684.554,00 og er skráð í 2 fl. c.

Brunaskemdin er í því fólgin að einangrunar veggir hinn hæðarlegu fjögra eyðilagðust á klæðningu 5 metra langt. –

Til þess að gera fullgerða skemd þessa þarf efni og vinnu fyrir Kr. 75,00 sem hér verður upphæð skaðabótavirðingar.

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af hinum fóstu virðingarmönnum með skírskotun til áðurgefinnar yfirlýsingar þeirra, stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald Kr. 12,00

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason — Sigurðsson

Guðm. Símonarson.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd.

Ár 1928, hinn 4. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni byggingarmeistara í húsinu nr. 22 við Laufásveg, brunab. nr. 633, til þess, samkvæmt ósk herra forstjóra A. V. Tuliníus, fyrir hönd eigandans frú Ástu Tuliníus, að virða til skaðabóta skemd þá, sem húsið varð fyrir, af bruna, hinn 3. þ. m.

Húseigandinn var ekki mættur, en brunamálastjórinn hafði símtal við herra A. V. Tuliníus, frá brunastaðnum um leið og virðing fór fram.

Húseignin var síðast virt hinn 7. Október 1922, þannig:

a.	Íbúðarhús, virt á Kr.	31780.—
b.	Viðbygging " "	540.—
c.	Kvistirnir " "	720.—
d.	Skúrinn " "	180.—
	Samt. Kr.	33.220.—

og er skráð í 2 flokk 6.

Skemdin var aðeins í lofti á og er í því fólgin að nokkru mistalla sem myndast hafði verið á veggi, sprungið og borist af hita frá ofni, sem við hann stóð, nokkuð borð á bak við loftlínu brunnið og málning á einum herbergi eyðilagðist.

Til þess að gera við brunaskemd þessa þarf:

Efni: timbur og málningu, sem og vinnulaun fr. samk. Kr. 275.—
sem við því áætlun hefjast skaðabótalaus fyrir brunaskemd þessa.

Húseignin hefur ekki frá því hún var síðast virt, orðið fyrir neinum öðrum breytingum, sem gætu haft áhrif á skaðabótafjárhæðina.

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum fyrstu virðingarmönnum, með skýrslum til áðurgreindra yfirvalda, liggur frammi, stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald Kr. 12,00

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason — Kristinn Sigurðsson

fyrir hönd A. V. Tuliníus

Pétur Ásgrímsson

Brunaskemd.

Ár 1928, hinn 5. desember, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fyrstu virðingarmönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni, trésmíðameistara og Kristinni Sigurðssyni, byggingarmeistara í húsinu, 28 B, brunab. nr 2212, til þess, eftir ósk húseigandans herra Kristjáns Sigurðssonar, að virða til skaðabóta skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna að morgni þessa dags.

Húseigandi var sjálfur mættur og viðstaddur virðingargerð þessa.

Húseignin var síðast virt, nýj, 21. desember 1927, þannig:

Íbúðarhús, virt á Kr. 14565.—

og er skráð í 3 fl. a.

Skemdin er í því fólgin að nokkuð bort á skilrúmi í milli eldhúss og íbúðarherbergis brunnu og veggfóður og málning á þessum tveimur herbergjum eyðilagðist.

Til þess að gera við brunaskemd þessa þarf, efni: timbur, veggfóður og málningu, sem og vinnulaun fr. samk. Kr: 180,00
sem verður því, eftir ákvæðum áður, hafið skaðabótafrjáls brunaskemd þessa, verður því, eftir ákvæðum áður, hafið skaðabótafrjáls brunaskemd þessa, sem við áætlun upptöldum eldsins, hefur það samband að kviknað hefur í fötum, sem hengu af ofni eldvélinni í eldhúsinu.

Húseignin hefur ekki, frá því hún var síðast virt, orðið fyrir neinum öðrum breytingum, sem gætu haft áhrif á skaðabótafjárhæðina þessa.

Virðingargerð þessi, sem gjörð er hinum fyrstu virðingarmönnum, með skýrslum til áðurgreindra yfirvalda, stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald Kr. 12,00

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason — Kristinn Sigurðsson

Kristján Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd

Ár 1928, hinn 10. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeistara í húsinu Tjarnargata 26, brunab. nr 1197, til þess, samkvæmt ósk eigandans herra biskubs Jóns Helgasonar, að virða til skaðabóta skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 9. p. m.

Húseignin var síðast virt. til brunabóta 6/1. 1928 þannig:

Íbúðarhús virt á samt. Kr. 46.828,00

og er skráð í 2 flokk b.

Brunin stafaði frá gasleiðslu og skemdir er í því fólgin að nokkur piljuborð í eldhúsinu brunnu, striji og veggfóðr á einum vegg eldhússins eyðilagðist og eldhúsið þarf alt að málast á ný.

Til þess at gera við brunaskemd þessa þarf:

Efni og vinnulaun fyrir samtals . . . Kr: 225,00

sem við álítum því hæfilega upphæð til þess að bæta brunaskemd þessa fyrir.

Húseignin hefur ekki, frá því síðasta virting fór fram, orðið fyrir neinum þeim breytingum sem gætu haft áhrif á skaðabótaupphæð þessa.

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af undirritúðum föstum virðingarmönnum með skýrskotun til áðurgefinnar yfirlýsingar þeirra, stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald Kr.: 12,00

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Jóndelgaðr

Skoðunargerð

Ár 1928, hinn 19. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, byggingarmeisturum í húsinu nr 12 við Tungötu brunab. nr.: 993, til þess, samkvæmt beiðni huseigandans herra læknis Þorðar J. Thoraddsens, að ganga úr skugga um að búið sé að endurbæta brunaskemd þá, sem huseignin varð fyrir, af bruna, hinn 17. nóvember 1928, og sem virt til skaðabóta, hinn sama dag, á krónur 550,00.

Hið skemda er nú komið í jafngott ástand einsog það var í fyrir brunann og til viðgerðarinnar hefur áreiðanlega verið varið þeirri upphæð, sem skaðabótin nemur, eða Kr. 550,- Skoðunargerðin stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald Kr. 12,00.

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð

Ár 1928, hinn 19. desember, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, byggingarmeisturum í húsinu nr. 7A við Þórsgötu, brunab. nr. 1637, til þess, eftir ósk eigandans hr. Kristjóns Olafssonar, að athuga og ganga úr skugga um að búið sé gera við skemd þá, sem húsið varð fyrir, af bruna, hinn 12 oktober. síðastl. og sem virt var, til skaðabóta hinn 16. s. m., á Kr. 60,00.

Hið skemda er nú komið í jafngott ástand einsog það var í fyrir brunann og við vottum það, að til viðgerðarinnar hafi verið varið fyllilega þeirri upphæð, sem skaðabótinni nemur eða Kr. 60,00 Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 kl. t. Gjald Kr 12,00

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð

Ár 1928, hinn 19. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum í húsinu Lakastigur 25, brunabr. 1525, til þess, eftir beiðni eigandans, herra Ásmundi Ásmasyni, að ganga úr skugga um hvort búið sé að endurbæta brunaskemd þá, sem húsið varð fyrir hinn

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

28. nóvember síðastl. og sem virtist var hinn 3. þ. m. á Kr 65.-
Teikn ekkar álíti er hið skemda nú komið í jafngott ástand einsog það var
í fyrir brunann og að til viðgerðarinnar hafi verið varið fullilega þeirri upp-
hæð er skaðabótunum nemur, eða Kr.65.- Skoðunargerðin stendur yfir í 2kl. Gjald Kr. 12.-
hæð er skaðabótunum nemur, eða Kr.65.- Skoðunargerðin stendur yfir í 2kl. Gjald Kr. 12.-

Sig Björnsson.

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð.

Ár 1928, hinn 19. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni þeim Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni, byggingarmeisturum í húsinu nr. 28 B brunab. nr. 2012, til þess, samkvæmt ósk húseigandans herra Kristjáns Sigurðssonar, að gjöra úr skugga um að búið sé að gjöra við skemdir þær, sem húseignin varð fyrir, af bruna hinn 5 desember síðastl. og sem virt var til skaðabóta hinn sama dag, á kr. 180.-
Teikn ekkar skoðun er hið skemda nú komið í jafngott ástand einsog það var í fyrir brunann og að til viðgerðarinnar hafi verið varið fullilega þeirri upphæð, sem skaðabótunum nemur, eða kr. 180.-
Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 kl. hinn. Gjald Kr. 12.-

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð.

Ár 1928, hinn 19. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni þeim Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni byggingarmeisturum, í húsinu Vonarstræti 22, brunab. nr. 633, til þess, eftir ósk eigandans, herra A. V. Tulinius, að gjöra úr skugga um að búið sé að endurbæta skemdir þær, sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 3. þ. m. og sem virt var til skaðabóta 4. s. m. á Kr. 275.-
Það skemda er að vísu enn ekki komið í eingott ástand einsog það var í fyrir brunann, en þar sem húseigandinn hefir lofað að framkvæma þær viðgerðir, sem fyrirskipaðar eru í virðingargerðinni, nógu bráðlega, leggjum vér til að þess verði tryggt, og komið útborgað skaðabótagjaldið Kr 275.-, samkvæmt ósk hans.
Skoðunargerðin stóð yfir í 2 kl. hinn. Gjald Kr 12.-

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ár 1928, hinn 21. desember, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanninum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni trésmíðameistara og Kristni Sigurðssyni byggingarmeistara, til þess samkvæmt bréfum nr. 1. frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum.

1 Hús Gunnlaugs Einarssonar, Sólvallagata nr. 5, brunab. nr. 2486, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með útskoti, svalmæni og kjallara, byggt úr steinsteypu með járni á þakinu, pappa og eternit þakplötum.
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri og 2 gangar. Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, fastur skápur og gangur.
2486 3 loft eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu. Þiljað á útveggina eru korkplötur og allir veggir og loft háaðra er sementsléttað innan og allt innanhúss veggfóðrað eða málað. - Þaklistingsflísar eru á baðherbergisveggjum, utan um baðker og á eldhúsveggnum, einnig veggja er lá
Á þaklyftu er þurrkloft, linsubaðherbergi 2 geymsluherbergi.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og gangur
Allt er gjetta með sama konar frágangi einsog er á aðalhæðinni
Auk þessa er í kjallaranum miðstöðvarklefi, steypubaðklefi og gangur
Við norðurgafl hússins eru steinsteypubyrgjum og undir þeim
gangur inn í kjallarann og geymsluklefi. - Steypa er úr timbri
Skoðað 28.
Allt er húsið sementsléttað utan.
L. 9.6 m. br. 9.8 m., h. 5,8 m., rúm 3,2 m., kjallarah 2.5 m.
Fluss klæng. meter verður á Kr. 4.60 = kr 44.198
Miðstöðvarhitaveit m/leiðslum og ofnum á Kr: 3500 3 eldavélar á kr 200 hver } = 10.380
Þvottalaug. á Kr. 180- vatns-gas og skolpleiðsl á kr. 400-
Baðvagnsl á Kr. 1500- Baðklefa 900- Linóleumgólfd. á Kr. 3300 }
6 Bifreiðarskúr er afastæður við húsið byggður að öllu leiti úr steinsteypu. Þar eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu. Undir honum er geymslukjallari. Hann er sementsléttaður utan.
L. 5.4 m. br. 3.3 m. h. 2.9 m., flatt þak kjallarah 2 m
Fluss klæng. meter verður á Kr. 4.83- = Kr.: 2608
Samt. Kr.: 57.186

2 Hús Sólveigar Ólafsdóttur, Bergstaðastræti nr.: 30, brunab. 642, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þakinu og þaðsaumi.
642 Skoðað 28. 3 loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallargólf eru úr venjulegri steypu, allt sementsléttað.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, með salernisklefa, anddyri og gangur.
Á ef

6 Hús Einars Einarssonar, Bjargastíg 16, brunabm.nr. 1551, var síðast virt til brunabóta 7/11- 1922, en nú hefur hefur það verið staðfest á þann hátt að alma sú, sem er frammeð Bjargastíg hefur verið lengd. Í þessari nýju viðbót er opinn gangur á gegnum álmuna þar sem annars nýgeli voru kjallari. Að nýbri hæðinni er eitt íbúðarherbergi og sömul. er íbúðarherbergi á efri hæðinni og þar eru einnig 2 fastir skápar. Allt þiljað innan veggfatað og málað L. 9,2 m. meðal br. 5,0 m., meðalh. 4,3 m. Kjallarah. 2,1 m.

1551 Afskr '28

=Kr. 16155

Fleer hlaup. meter virtur á Kr. 1756

3 ofnar 2/kr. 1/108 2/150 1 eldavél á Kr. 208.- þvottap. 160 vatns-gas- og skolpl. á Kr 500 } = 3360

Rafmagnsl. á Kr 1200. Linoleumgólfd. á Kr. 800

Samt. Kr. 19515

7. Hús Valdimars Þorsteinssonar, Frakkastíg 24, brunabm.nr. 2460, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á pappa og járni.

Í húsinu eru 3 loft úr þiljuðum steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu.

Í nýbri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur vatnssal. og gangur. Innan á útveggjum er bortasúð með pappa á listum og þiljum þar innanvið loftum strigi og veggjapappír. Steinsteypu loft og skilveggir eru múrsléttuð og öll er húsin ýmist veggfatað eða máluð innan.

2460 Afskr '28

Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur allur eins og á nýbri hæðinni.

Í þaklyfti nýju er þurkloft.

Í kjallaranum er frágangur enn ófullkomnn að því leiti að kantar og dyraumbúning vantar þar enn þá. - Þar eru 2 geymsluherbergi, þvottastofa og þvottaherbergi.

Steinsteypugólfin eru við vesturgafl hússins og undir þeim er geymsluklefi.

L. 8,8 m., br. 8,8 m., h. 5,6 m., ris 2,9 m., Kjallarah. 2,0 m.

=Kr. 24754

Fleer hlaup. meter virtur á Kr 2813

Miðstöðvarkatlar við og ofnar á Kr. 2 eldavélar á Kr. } = 5200

Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafm. l. á Kr. 1200 Linoleumsl. á Kr. 1000

Samt. Kr. 29.954

8 Hús Ásmundar Ásmundssonar, Lokastígur 25, brunab.nr. 1525, er óbyggt frá virðingu 16 desember 1922.

1525

a Íbúðarhús. L. 8,8 m., br. 6,9 m., h. 4,1 m., ris 3,3 m. Kjall. h. 2,3 m. =Kr. 17.714

Fleer hlaup. meter virtur á Kr 2013

6 ofnar 3/110. 3/100 kr. 3 eldavélar 1/160 3/140 kr., Vatns- og skolpl. á Kr 500 } = 2960

Rafmagnsl. á Kr 900 Linoleumgólfd. á Kr 500

b. Þvg. skúr L. 1,9 m., br. 2,5 m. h. 3,1 m., skáp. kjallarah. 2,3 m =- 800

Fleer hlaup. meter virtur á Kr 421

Samt. Kr. 21.474

9 Hús Kristjóns Ólafssonar, Þórsgata 7a, brunab.nr. 1687, var síðast virt til brunabóta hinn 15. Júlí 1918 en hefur nú verið staðfest.

1687 Afskr '28

a Íbúðarhús er einlyft með risi og kjallara undir því rúmlega hálfu, byggt úr steinsteypu með þaki úr járni á langböndum.

Í húsinu er 1½ loft úr steinsteypu, en skilveggir allir og kjallara gólf er úr venjul. steypu

Í húsinu 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allir útveggir eru þiljaðir á bortasúð með pappa á, listar strigi og veggjapappír. Skilveggir og loft er sementsléttað allt, og íbúðin er öll ýmist veggfötuð eða máluð.

Í þaklyfti er geymsla og þurkpláss.

Í kjallaraunum eru 2 geymsluherbergi miðstöðvarklefi og gangur. - Auk þess eru þar er geymsluherbergi og þvottagangur á ofanverðu húsinu. Allt er þar sementsléttað utan

L. 5,7 m., br. 10,0 m., h. 2,8 m., ris 2,4 m., Kjallarah. 1,9 m. =Kr. 12.551

Fleer hlaup. meter virtur á Kr. 2202

Miðstöðvarkatlar, þvottab. og ofnar á Kr 1000.- 1 eldavél á Kr 170.- } = 2770

Vatns- og skolpl. á kr. 400 Rafm. l. á Kr 800 Linoleumsl. á Kr 400

b Íbúðarhús er í bakhúsinu, byggt úr steinsteypu með járnþaki á bortasúð með pappa á milli.

Það er 1 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt þiljað innan veggfatað og málað. Kjallari með steinsteypugólfi og skilveggjum er undir öllu húsinu. Það er þvottaherbergi og geymsluklefi.

Hús þetta er sementsléttað utan

L. 5,7 m., br. 3,7 m., h. 2,5 m. Skáp. - Kjallarah. 2 m. - =- 1750

Fleer hlaup. meter virtur á Kr 307

Vatns- og skolpl. á Kr 200 Rafmagnsl. á Kr 350 = 650

eldavél á Kr 100

Samt. Kr. 17.721

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10 Hús Guðjóns Bjarnasonar, Sólvallir við Kleppsveg, brunab.nr. 2543, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr tvöfaldri klæðningu utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki.
2543 Aftekin 18
Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt fylgist innan striga og veggfóðrað og málað.
Í þaklyftu er geymsla.
L. 7.3 m., br. 5.7 m., h. 3.5 m., ris 1.9 m. — =Kr. 7468
Hver klamp. metur virtur á Kr. 1023
1 ofn á Kr 280,— 1 eldavél á Kr. 150.00, skolpl. á Kr 200 Linoleum 300 = " 930
Samt. Kr.: 8398

11. Hús Gests Pálssonar, Óðinsgötu 20, brunab.nr.: 2527, er nýtt, einlyft, íbúðarhús, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
2527 Aftekin 28
Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi eldhús, anddyri og gangur
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir allir og kjallaraloft úr venjulegri steypu. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og fyllingu þar innanvið, loftum striga og vélapappír og allt er hvítmálað eða málað. Í þaklyftu er þvottaherbergi og þurkloft. ~~Þaklyftu~~ Skilveggir úr timbri.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús vatnssalur, anddyri og gangur.
Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhúsinu.
Tvöfremur er geymsluherbergi í kjallaranum. —
L. 8.1 m., br. 8.4 m., h. 2.9 m., ris 2.3 m., Kjallarh. 2.7 m
Hver klamp. metur virtur á Kr 2189 =Kr. 17731
Miðstöðvarhitakatel m/vél og ofnum á Kr 1000.— 3 ofnar 2/150 1/80 Kr. 3 eldavélar 1/80 1/70 1/50 —
Vatns- og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 800 Linoleumdúkar á Kr 600 = " 3760
Samt. Kr 21.491

12 Hús Rögnvars Gíslasonar, Óðinsgötu 20B, brunab.nr. 1402, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og bárujárni.
1402 Aftekin 28
Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu eru skilveggir allir og kjallaragólf, er úr venjulegri steypu allt múrsléttað.
Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi eldhús, anddyri og gangur
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og fyllingu þar innanvið, loftum striga og vélapappír og allt er hvítmálað eða málað. Í þaklyftu er þvottaloft.
Í kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalur og anddyri.
Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhúsinu.

Tvöfremur er í kjallaranum hreinlætisherbergi, geymsluherbergi og gangur
L. 8.2 m., br. 8.4 m., h. 2.9 m., ris 2.3 m., kjallarh. 2.7 m.
Hver klamp. metur virtur á kr. 2098 =Kr. 17.204
Miðstöðvarhitatæki m/ketilum og ofnum á Kr. 1100.— 2 eldavélar 1/300 1/250
1 ofn 150 kr. Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 600 Rafm. l. á Kr. 750 Linoleum 530 = " 3630
Samt. Kr. 20.834

13 Hús Lúthers Hróbjartssonar, Njálsgata 80, brunab.nr.: 2509, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
2509 Aftekin 28
Í því eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf úr steypu en úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalur, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og fyllingu þar innanvið, loftum striga og vélapappír og allt hvítmálað eða málað.
Í þaklyftu eru 2 geymsluherbergi og þurkloft.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal og 2 gangar.
Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhúsinu.
Sérstakt þvottahús er í kjallaranum 2 geymsluherbergi og þvottaherbergi
L. 10 m., br. 9 m., h. 3 m., ris 2.2 m., kjallarh. 2.5 m.
Hver klamp. metur virtur á Kr. 2052 — =Kr.: 20520
Miðstöðvarhitakatel m/ketilum og ofnum á Kr. 1400 Þvottap. Kr. 125
2 eldavélar 1/220 1/190 Kr. Vatns og skolpl. á Kr. 400 =Kr. 4085
Rafmagnsleiðslur á Kr. 900 Linoleumdúkar á Kr. 800
Samt. Kr.: 24.605

14. Hús Stefáns Þorlákssonar á Stórarborgarlóð við Bárugötu, brunab. nr. 2541 er bifreiðargeymsla fyrir 10 bíla úr steinsteypu, byggð úr timbri Kl. utan með járni á timburhlutum veggja og þaki. Gólf er úr steinsteypu og skilrúmin er hálfsteypt
2541 Aftekin 28
L. 29.4 m., br. 5.4 m., h. 3 m. skáþak
Hver klamp. metur virtur á Kr. 243 =Kr.: 7144
1 ofn á Kr 50.00 Rafmagnsleiðslur á Kr. 200 = " 250
Samt. Kr. 7394

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús Magnus Þorgrímssonar, Kirkjustræti 10, brunab.nr. 165,
er að mestu ábyggt frá virðingu 2/12. 1922.
a Skúrs- og verslunarhús. L. 15,7 m., br. 8,1 m., h. 5,7 m., vís 2.5 m. Kjallh. 2.3 m. =Kr. 36.016
Ofnar hlaup. meter virtur á Kr. 2294
2 Kamínuofnar á Kr 400 kr. 8 ofnar 7/140/80 kr. 1 eldavél á Kr. 170.-
Forstofa á Kr 200.-, vatns-gas- og skolpleiðslur á Kr 500 " 6030
Rafmagnsl. á Kr. 1800 Linoleumgólfdúkar á Kr 1500
b Þvg. skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m. h. 5 m. skáp. Kjallh. 2.3 m. =- 1015
Ofnar hlaup. meter virtur á Kr. 534
c Þvestmótahús. L. 6.3 m., br. 5 m., h. 3m. =- 1890
Ofnar hlaup. meter virtur á Kr 300
d Þósmyndahús. L. 7.5 m., br. 5 m., h. 4.7 m., vís 1,0 m.. =- 4875
Ofnar hlaup. meter virtur á Kr. 650
2 ofnar 150 kr. hó vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl á Kr 300 Gólfsl. á Kr 200 " 1000
e Bifreiðarskúr. L. 6.9 m., br. 5.6 m., h. 2.5 m. Skáp. =- 1939
Ofnar hlaup. meter virtur á Kr. 281
Samt. Kr. 52.765

16. Hús Steindórs Gunnarssonar Suðurgata 8 B=1, brunab.nr.: 758,
var síðast virt til brunabóta 21. maí 1923, en hefur nú verið
aukið á þann hátt að kvistur hefur verið byggður á vesturhlið
risbaðar þess, svo nú er á þaklyftunni 4 eldhús-herbergi,
758 baðherbergi og bal. stk. gangur, allt þiljað, veggfóðrað og málað innan. -
Gelt hefir verið í vatnsæð í húsið og það að endurbæta á
ýmsan hátt, þrátt en hér er framkvæmt (Endurnýjað og aukið á núverandi grunni)
L. 8.8 m., br. 7.5 m., h. 6.3 m., vís 3.4 m., Kjallarah. 1.9 m.
Ofnar hlaup. meter virtur á Kr. 3700 =Kr: 23760
Miðstöðvarketill með ofnum og leiðslum á Kr 4000,- 2 eldavélar á Kr 280 kr.
Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 1200 Rafmagnsleiðslur á Kr 1600 =- 8160
Linoleumdúkar á Kr 800
b Þvg. skúr. L. 2.5 m., br. 3.1 m., h. 5.6 m. Skáp. Ofnar hlaupmet. virtur á Kr. 704 =- 1760
c Hús L. 1.7 m. br. 1.9 m. h. 5.4. Skáp " " " " " " - 423 =" 719
d Gardínugas innheimtis loftinn virtur á =" 900
Samt. Kr. 35.299

17 Hús Þórðar G. Thoroddsen, Túngata 12, brunab.nr. 993, var síðast
virt til brunabóta 29. Ágúst 1918, en hefur nú verið endurbætt.
a Skúrbygg. L. 9.4 m., br. 8,2 m., h. 4.6 m., vís 3.5 m., Kjallh. 2,3 m. -
Ofnar hlaup. meter virtur á Kr. 215,52 2380 =Kr. 20229
993 2 Miðstöðvarkatlar með ofnum og leiðslum á kr 1600 1100 2 eldavélar 1/200. 1/180 kr.
Vatns- gas- og skolpleiðslur á Kr. 800 Rafmagnsl. á Kr. 1100 =. 6230
Linoleumdúkar á kr. 1000 1 ofn á Kr 250.-
b Þvg. skúr við Vesturgötu. L. 2.5 m., br. 5.7 m. h. 3.5 m. Skáp. - Kjallh. 2.3 m.
Ofnar hlaup. meter virtur á Kr 792 850 =" 1480
d Girðingar úr timbri og járni á Kr. 420-, úr steinsteypu á Kr. 2.21 m 6½.5 m. 3075 =" 3495
Samt. Kr. 31.934

18. Hús Valtýs Stefánssonar, Laufásvegur 69, brunab.nr. 2463
er íbúðarhús, einlyft með porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu
með þaki úr bárujárni, pappa og (bárujárni) bárujárni
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en steibveggir
og kjallargólf úr venjul. steypu
Í aðalkaðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssalerni og
2 gangar. Innan á útveggjum eru korkplötur með áföstum tré
rimbi, allt sementsteinsléttað, og málað, í öðru herbergjunum
eru veggirnir lagðir striga pappírsmandi og allt málað.
Í þaklyftu eru málaravinnustofa, 2 íbúðarherbergi, íbúðarherbergi
geymsluklefi, 3 fastir skápar, gangur og anddyri. Skilveggir eru gjörðir
úr steinsteypu, eða binding með tvöföldum þiljum og veggir
þar á og allt málað. Í risinu yfir steypu er á gólfi baðherbergis
vatnssalerni og eldhúsgangi, og þaðan liggur á baðherbergis-
veggjum og eldhúsveggjum umhverfis eldavél, borð og vatnsskálar
Í kjallaranum er þvottaherbergi, þurkherbergi 2 geymsluherbergi
Miðstöðvarklefi og gangur. Sementsteypt allt og hvítað innan.
Skúrar eru úr steinsteypu og allt er húsið múrklætt utan.
L. 9.8 m., br. 9.3 m., h. 4.9 m. vís 1.8 m., Kjall. h. 2.1 m =Kr 30.997
Ofnar hlaup. meter virtur á Kr 31.65.
Miðstöðvarkatlavél með ofnum og leiðslum á Kr. 2800.- 1 gasseldavél 350,-
Baðteiki 700 kr. þvottaþ. á Kr 200,00, Vatns-gas og skolpl. á kr 500 =. 7350
Rafmagnsl. á Kr 1500 Linoleumgólfd. á Kr. 1300
b Þvg. skúr er við norðurenda húsið byggður sem húsið sjálft
L. 1.7 m, br. 2.6 m. h. 3 m, skáp. Kjallarah. 2.1 m =. 901
Ofnar hlaup. meter virtur á Kr. 530
Til skýringar skal þess getið hvernig á þaksperrum er pappalag, síðan
(sperr umvafið) á vír 3/4" borðum og selluloseplötur þess umvafið á. Allt innan úr
þétt við stoppað er allt þakið með sag þrotnum. —
Samt. Kr 39.248

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19. Hús Hrefnu Sigurgeirsdóttir, Bergstaðastræti 57, brunab.nr. 2468, er íbúðarhús, úr timbri, vel byggt, með 3 glyggaskiptum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaskúr.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.

Á neðstu hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 vatnssalerni, anddyri, gangur og veraldarhús. Innan á útveggjum er borðaginn með pappa á listum og þiljum þar innan á. Í eldhúsinu, anddyrinu og eldhúsinu er strengdur vír á þiljunar og múrsléttað á honum, en annarstaðar í húsinu eru þiljurnar strigalímdar og að undanskyldri baðherbergi og anddyrum eru allt gólf með veggfóðri eða máluð.

Sólaskúr er enn óinnréttuð.

Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salernisskál, anddyri og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog á neðri hæðinni og íbúðir að mestu fullgerð.

Á þaklofti eru 4 íbúðarherbergi, anddyri og gangur. – Skilveggir eru hér flestir úr steinsteypu en þó nokkrir úr timbri með borðaðar þiljum. Frágangur hér uppi er enn ekki fullkominn, einsog húsið á heild ekki getur talist fullgert að öllu leyti.

Í kjallaranum er 1 íbúðarherbergi, með samskonar frágangi, einsog er á íbúð hæðanna, ennfremur er þar trésmíðaverkstæði, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, 3 geymsluherbergi anddyri og 2 gangar.

Stigar eru úr timbri og allt er húsið samanteknað utan:

m. L. 15,5 fm., br. 8,5 m., h. 6⅔ m., ris 2,8 m., kjallarh. 1,9 m. – með 4/5 hlutföllum = kr. 38,285

Hver klaga metur virtur á Kr. 2470

Miðstöðvarkatlavél m. ofnum og leiðslum á Kr. 5000,– 2 eldavélar á Kr.: 250,– Baðáhöld á Kr. 600.– Þvottap. á Kr.: 180,–, Vatns-skolp- og gasleiðsl á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Brunabótagjaldskattur á Kr 1300 = „ 9880

Samt. Kr 48,165

20. Hús Halldórs Gunnlaugssonar, Blómvallagata 10, brunab. nr. 2479, er nýtt íbúðarhús, járnklætt, með 2 glyggaskiptum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaskúr.

Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallargólf sem og allir skilveggir eru úr venjul. steinsteypu, allt múrsléttað.

Á neðstu hæðinni er sólaskúr með borðaðum og hyltum, 3 íbúðarherbergi, eldhús, 2 gangar og anddyri. Á miðhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, búr, baðherbergi, vatnssal. fastur skápur, anddyri og gangur. Á efstu hæðinni er samna herbergjaskipun einsog er á miðhæðinni.

Innan á öllum útveggjum er borðaginn með pappa á listum og

þiljum þar innan. Í eldhúsinu, baðherbergjum og vatnssalernum er strengdur vír á útveggja þiljur og múrsléttað á þær. Allar aðrar þiljur eru lagðar striga og veggfóðraðar og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan.

Á þaklofti eru 2 íbúðarherbergi, ekki fullgert, þvottaloft, geymsluloft og gangur.

Í kjallara eru 4 geymsluherbergi, miðstöðvarklefi, þvottaherbergi, vatnssalerni og 2 gangar. Allt semanteknað innan.

Stigar eru allir úr timbri, en stigapallar úr steinsteypu

Enn hvít húsinu er semanteknað utan.

L. 9,6 m., br. 9,0 m., h. 8,2 m., ris 3. m., kjallarh. 2,1 m.

Hver klaga metur virtur á Kr. 3854 = Kr.: 34998

Miðstöðvarkatlavél m. ofnum og leiðslum á Kr 7200,– Baðáh. á Kr 1300,– 1 eldavél 130 kr. 2 gaseldavélar á Kr 250 kr. Þvottap. á Kr 200,– Vatns-gas- og skolpl. á Kr 500 Rafmagnsleiðslur á Kr 2000 hinalengingsgjaldskattur á Kr 2000 = „ 10830

Samt. Kr 47828

21. Hús Margrétar Jónsdóttur, Suðurgata 22, brunab. nr. 2487, er nýtt íbúðarhús, einlyft, með útskoti, 2 kvistum, glyggaskiptu, þvottu, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járni á þaki borðaðu, pappa klæddri og borðjárni þar yfir.

Á húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallargólf eru úr steinsteypu, venjulegri, allt múrsléttað.

Á aðalhæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi vatnssal., anddyri og gangur.

Á þaklofti er sama herbergjaskipun einsog er á aðalhæðinni.

Innan á öllum útveggjum er festur korkplatur, strengt á þær vírnet og semanteknað þar á. Þiljað er neðan á skammbita og innan á þaksperrur, og allar þessar þiljur eru lagðar striga og veggfóðraðar og málað innan.

Á skammbitaloftí eru 3 íbúðarherbergi, þiljað veggfóðrað og málað, þvottaloft og gangur.

Í kjallara eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. anddyri og gangur.

Allt er þetta með sama frágangi einsog er á hæðum hússins

Ennfremur er í kjallaranum: Þvottaherbergi og 3 geymsluherbergi

Við austurhlið hússins eru steinsteypuþrep og undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi. Þakvalir eru á útskotsbyggingunni.

Terrasso-steinsteypa er á gólfum baðherbergja, anddyra á aðalhæð og í kjallara og undir eldavélunum í eldhúsunum.

Þvottalaugsflísar eru á veggjum baðherbergja og eldhúsa umhverfis suðuvélar, borð og vatnsskálar. – Stigar eru úr timbri.

Allt er húsið semanteknað utan.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

L. 9.7 m., br. 11.7 m., h. 3.1 m., ris 5.4 m., Kjallarh. 2.7 m
Hver klang. meter virtur á Kr. 4448 = Kr. 43,146

Miðstöðvarhitaleiðslur 7 vél og ofnum á Kr. 4000.- 2 gaseldavélar á Kr 250 hv. } 10,100
Þvottapottur á Kr 200.00 Baðkerið á Kr 1500.00 Raflagnsleiðslur Kr. 1700
Vatns-gas- og skolpleiðslur á Kr. 400 Eldhúsinnréttingar á Kr. 1800

b Íbúðarhús er vel vandað timburhús, byggt úr einsog áður, bæði að utan og innan frágengið. Þak hússins er pappalagt með handhlaðnum þakrennum.
L. 3 m, br. 1.6 m., h 3 m. flatt þak. Kjallarh. 2.7 m.
Hver klang. meter virtur á Kr. 350 = 1050

Samt. Kr. 57,296

---

22 Hús Jóns Þorlákssonar, Austurstræti 14, brunab. nr. 2423, sem virt var, ófullgert, hinn 21. Október síðastliðinn, er nú fullgert að smíði og öllum frágangi.

2423 Til viðbótar virt þá lýsingu ~~sem var~~ ~~virt~~ af húsinu, sem þá var skráð í bók þess skal þetta tekið fram:
1. Fyrir öllum útidyrum hússins er komnar sterkar hurðir úr bretaviði.
2. Öll herbergi efsta hæðarinnar eru nú fullgerð og þrísvar veggfóðruð eða máluð.
3 Í þaklyftinni, sem áður var ósundurhólfuð, eru nú: Skólasalur, 2 íbúðarherbergi, eldhús, 2 fjölmennisvermsloftar, 2 fatageymslur, baðklefi, skrifstofuherbergi, geymsluklefi, 2 vatnssal. handlaugar og snyrtiklefi, 2 gangar og 2 stigagangar.
Umhverfis stigagangana eru skilveggir úr steinsteypu, en allir aðrir skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum fjölum, fjalirnar eru negtar í skammbita og innan á þaksperrur. Allar fjalirnar eru flaghefl. strigi og maskínupappi og allt þrísvar veggfóðrað eða málað. Að öðru leyti vísast til lýsingar af húsinu frá 21. Október þ. á.
L. 15.4 m., br. 16.5 m., h. 14.4 m. ris 4.7 m., Kjallarh. 2.5 m.,
Hver klang. meter virtur á Kr. 17,821 = Kr. 274,443
Miðstöðvarhitaleiðsl. m/ leiðslum og ofnum á Kr. 17000 Lyftuvél á Kr 17000.- } 52,170
Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 4000 Raflagnsleiðsl. á Kr. 5000 Rennur og hnoðaðar á Kr 9000
Gaseldavél 170.00

Samt. Kr. 326.613

1928

23 Hús frá Guðbr Þorsteinssyni, Klingbraut 146, brunab. nr. 2457 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 gluggaásetningum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaðið. Kjallarinn er undir miðjum hluta hússins
Í því eru 2½ loft úr grindverki steinsteypu en kjallarveggir og skilveggir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað.
Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. salernisklefa anddyri og gangur. Innan á útveggjunum er borðaþynnt með pappa á, loftum klæðningu þiljuðu panelborðum, lagðum strigi og veggfóðruðum en allt er hvítmálað gólfmálað eða málað.
2457 Í efri hæðinni eru sama herbergjaskipun og eins og á neðri hæðinni og frágangur allur einsog þar.
Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi þiljuð veggfóðruð og máluð, gangur og þaklyfta.
Okt. 28 Í kjallara eru þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur
Steypa er úr timbri
L. 10.3 m., br 9.3 m., h. 5.8 m., ris 3 m. Kjallarh. 1.9 m. = Kr 29.880
Hver klang. meter virtur á Kr. 2901
2 Miðstöðvarhitatæki m/ leiðslum og ofnum á Kr 1500,00, 2 Gaseldavélar á Kr 265.- hv. } 8080
Þvottap. á Kr 150.00, Baðker á Kr. 1100,00, vatns-gas-og skolpl. á Kr 400
Raflagnsleiðslur og á Kr. 1400 Eldhúsinnréttingar á Kr. 1500

Samt. kr. 37,960

---

24 Hús Ingibjargar Jónsdóttur, Brekku í Laugarási, brunab. nr. 2540 er nýtt íbúðarhús, einl. með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaðið.
2540 Í aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt þiljað innan veggfóðrað og málað.
Okt. 28 Í þaklyftinni eru gólfborð og geymsla er þar uppi.
Kjallari er undir öllu húsinu. Hann er skift í tvennt.
Íbúðin er sementsléttað utan. -
L. 7 m., br. 5.4 m., h. 2,8 m., ris 2.2 m., Kjallarh. 1.8 m.
Hver klang. meter virtur á Kr. 1040 = Kr. 7280
1 eldavél á Kr. 250.00 1 ofn á Kr 150.- 400

Samt. Kr.: 7680

---

25 Hús Guðbjörns Ásmundssonar trésm. í Laugarási, brunab. nr. 2542 er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi kl. utan borðuðum og pappa á veggjum og með járnþaki á borðaðið með pappa á milli.
2542 Þar eru 1 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað veggfóðrað og málað
Okt. 28 Í þaklofti er gólf og þar uppi er geymsla.
L. 7 m., br 3.4 m., h. 2,5 m., ris 1 m. Hver klang. meter virtur á Kr 360 = Kr. 2520
Flutt Kr 2520

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr.: 2520

b. Skúr er við vesturhlið hússins, byggður einsog það á gjörð fyrirgangi. 1 eldavél á Kr 130 1 ofn 100 = " 230.-
Það er 1 íbúðarherbergi, þiljað, veggfóðrað og málað. Það er einnig gangur og geymsluklefi.
L. 5.7 m., br. 1.9 m., h. 2.2 m. Kr. hl. meter virtur á Kr. 126 = " 718

Samt. Kr. 3468

26 Hús Magnúsar Gíslasonar, Sólstaðir við Kleppsveg, brunab. nr. 2544 er nýtt íbúðarhús byggt úr binding kl. utan borðum og pappa á veggjum og þaki.
2544 Það eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, all þiljað innan veggfóðrað og málað. - Á þaklofti er góð og geymsla er það uppi.
Afsk. 98 L. 6.4 m., br. 5.1 m., h. 3 m., ods 2.2 m.
Kr. 4019
Hver klamp. meter virtur á Kr. 638 = Kr. 4019
1 eldavél á Kr. 200.00, 2 ofnar á Kr 100.00 kr. = " 400
b Timb. skúr er áfastur við norðurhlið hússins byggður einsog það.
Það er geymsla og gangur.
L. 3.5 m., br. 1.8 m., h. 2.5 m. Skúrþak.
Hver klamp. meter virtur á Kr 137 = " 480

Samt. kr. 4899

27 Hús Karls Á. Torfasonar og Stefáns Þorlákssonar í Vatnsmýrarbletti nr 1., brunab. nr. 2410 Hefur nú verið stækkað.
2410 a Fleshús er óbreytt frá síðasta virðingu.
L. 10 m., br. 3.7 m. h. 2.4 m. Skáp. Kr. hl. meter virtur á Kr. 222.00 Kr. 2220.-
b. Fleyklæða ný hefur verið byggð úr vesturhlið fjóss, úr binding klædd utan með bárujárni á langböndum.
Afsk. 98 L. 10.4 m., br. 4.3 m. h. 4 m. vis. 1.7 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 207 = Kr. 2153
c Fleshús er byggt úr binding kl. utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki. Það eru 9 hesta básar úr timbri og gólf og flór er úr 2" plönkum. Geymsluklefi er einnig í skúr þessum.
L. 10,6 m., br. 4.8 m., h. 2.7 m., Hver klamp. meter á Kr. 325 = " 3445

Samt. Kr. 7818

28 Hús Sigríðar Hinriksd. Njálsgata 82, brunab. nr. 2515 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðsúð með pappa á milli.
2515 Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsal. fastar skápur, 2 gangar og anddyri. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, liðum og þiljum þar innanáliggjandi strigi og veggpappír.
Afsk. 98 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraþil og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, múrsléttað að innan eru öll gólf vegfóðruð eða máluð innan.
Á þaklofti er þurrkpláss.
Í kjallaranum er eitt herbergi og eldhús með frágangi einsog er á aðalhæðinni. Auk þess er þar þvottaherbergi, vatnssalerni, miðstöðvarklefi, fastur skápur, 3 gangar og anddyri.
L. 10 m., br. 9 m., h. 3 m., vis 3.2 m., Kjallarah. 1.9 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 2088 = Kr. 20880
Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðslum á Kr. 1200.- 2 eldavélar 1/160 1/152 - } = 3670
Þvottap. á Kr. 160.- Vatns- og skolpl. á Kr 400 - Rafmagnsl á Kr 900 -
Linoleumgólfdúkar á Kr. 700

Samt. Kr.: 24.550

29 Hús bæjarsjóðs Reykjavíkur Laugavegur Berg. brbnr 597, er nýtt íbúðarhús, einl. með risi portbi og kjallara undir hluta hússins, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðsúð pappa og járni.
597 Í húsinu eru 2½ loft úr járnbentri steinsteypu
Á aðalhæðinni 3 íbúðarh. eldh., búr og 2 gangar, þiljað innan útveggi, allt veggfóðrað og málað.
Á þaklofti eru 2 íbúðarherbergi vatnssal. 4 fastir skápar allt með sama frágangi einsog er á aðalhæðinni.
Kjallari er mjög rúmlega helmingi af breidd hússins.
Þar er geymsluherbergi, þvottaherbergi með baðherbergi og kolaklefi.
Afsk. 98 L. 8,9 m., br. 8.1 m. h. 3,5 m., vis 2.7 m. Kjallarah. 2 m.
Hver klamp. meter virtur á Kr. 1803 = 16047
Miðstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á Kr. 800.00, eldavél á Kr. 250. - } = 3310
Þvottaþ. á Kr 160.- Vatns- og skolpl. á Kr 400
Rafmagnsl á Kr 800 Golfdúk á Kr 900

Samt Kr 19357

Sig Björnsson

Sig. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skoðunargerð.

Ár 1928, hinn 21. ~~Okt~~ desember mætti brunamálastjóri, ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, byggingarmeisturum í húsinu Langavegur 20 A brunab. nr. 237, til þess, samkvæmt ósk eigandans, herra Hagvars Sigurðssonar að ganga úr skugga um að búið sé að gera við skemd þá sem húseignin varð fyrir af bruna hinn 9. november síðastliðinn, og sem virt var til skaðabóta 10. s. m. á kr. 275,00
Eftir okkar áliti er hið skemda nú komið í jafngott ástand einsog það var í fyrir brunann og að til viðgerðarinnar hafi verið varið fyllilega þeirri upphæð, sem skaðabótinni nemur eða Kr. 275,00
Skoðunargerðin stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald Kr. 12,00.

Sig Bjarnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð.

Ár 1928, hinn 21. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum í húsinu nr. 15 við Hverfisgötu, brunab. nr. 1222, til þess, samkv. ósk herra Guðmundar Finnbogasonar fyrir hönd rikissjóðs Íslands, að ganga úr skugga um að búið sé að gera við skemd þá, sem húseignin varð fyrir, ~~hinn~~ af bruna, hinn 2. p. m. og sem virt var til skaðabóta 3. s. m. á Kr. 75,00.
Hið skemda er nú komið í jafn gott ástand einsog það var í fyrir brunann og eftir okkar áliti hefur verið varið til aðgerðarinnar fyllilega þeirri upphæð sem skaðabótinni nemur, eða Kr. 75,00. – Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 kl. tíma Gjald Kr. 12,00.

Sig Bjarnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð.

Ár 1928, hinn 21. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum, ~~til þess~~ í húsinu nr. 18 við Hverfisgötu, brunab. nr. 1017, til þess, samkvæmt ósk herra C. A. Broberg fyrir hönd eigenda þess Danske Lloyd h. f., að ganga úr skugga um að búið sé að endurbæta ~~brunn~~ skemd þá sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 21. november síðastliðinn og sem virt var til skaðabóta 23. s. m., á Kr. 380,00
Eftir okkar áliti er hið skemda nú komið í jafngott ástand einsog það var í fyrir brunann og að til viðgerðarinnar hafi verið fyllilega varið þeirri upphæð, sem skaðabótin nemur eða Kr. 380,00. – Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald Kr. 12,00

Sig Bjarnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd

Ár 1928, hinn 30 nóvember mætti brunamálastjóri Sigurdur Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum peim byggingarmeisturum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni í húsinu Vesturgata nr.: 17. brunab. nr. 78, til pess, samkvæmt ósk eigandans, frá Saphy Bjarnason, að skoða, segja fyrir um niðrif og virða skemd pá, sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 5. p. m., (pá).

Fyrir hönd eigandans var mættur, á áðurnefndum stað og stundu, herra kaupmaður Pétur M. Bjarnarson.

Húseignin var síðast virt til brunabóta hinn 21/11-1926 pannig:

a. Íbúðar- og verslunarhús	virt á	Kr.	29.109.00
b. — " — " —	"	"	8.179.00
c. — " — " —	"	"	12.747.00
d. — " — " —	"	"	6.253.00
e. Tmg. skúr	"	"	300.00
f. Geymsluhús	"	"	1.121.00
g. Íbúðarhús	"	"	5.560.00
		Kr.:	63.269.00

og er skráð í 2 Fl. b.

Brunaskemdin varð aðeins á húsunum, sem skráð eru undir stafliðum a og c og er ~~ei~~ ádallya í pví fólgin að hið fyrrnefnda má heita brunnið niðar til grunns, eða svo að pann hluta parf að endurbyggja algerlega, en húsið undir staflið c skemdist mest af reyk og vatni við slökkvunartilraunir.

Til pess að endurbæta brunaskemdir pessar parf:

1. Efni: timbur, bárujárn, veggfóður, gler, málningu	ofl. fr. Kr.	12450.–
2. Vinnulaun fyrir samtals	"	10700.–
	Kr	23.150.–
Brunaleyfar teljum við hæfilega metnar á	"	200.–
og verður pví upphæð skaðabótanna vert á samtals	Kr.	22950.–

Pess skal hér getið að af ýmsum ástæðum var ekki hægt að ~~(full)~~ ljúka við verðingargerð pessa fyrr en 28. desember síðastl.

Um upptök eldsins vísast til væntanlegra brunaprófa.

Virðingargerð pessi, sem framkvæmd er af undirrituðum föstum virðingarmönnum, með skýrskotun til óður gefinnar yfirlýsingar peirra stóð yfir í 6 Kl. tíma. Gjald Kr. 36.00.

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Saphy Bjarnarson

Skoðunargerð

Ár 1929, hinn 5 janúar mætti brunamálastjóri Sigurdur Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum peim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni í húsinu nr 26 við Tjarnargötu, brunab. nr. 1197, til pess, eftir ósk eigandans herra biskubs Jóns Helgasonar, að ganga úr skugga um að búið sé að gera við skemd pá, sem húseignin varð fyrir, af bruna hinn 9 desember 1928 og sem virt var til skaðabóta 10. s. m., á Kr. 225,00

Hið skemda er nú komið í jafn gott ástand einsog það var í fyrir brunann og til aðgerðarinnar hefur verið varið fyllilega peini upphæð sem skaðabótinni nemur eða Kr 225,–

Skoðunargerð pessi stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald 12 Krónur.

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunaskemd

Hinn 21. janúar 1929, mætti brunamálastjóri Sigurdur Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni í húsinu Laugavegur 32, brunab. nr 334, til pess eftir beiðni eigandans, herra Tómasar Jónssonar, að lita á skemd pá, sem rafmagnsmótor, í húsinu, hafði orðið fyrir, af eldi, hinn 16. p. m. p. á.

Viðgerð á mótor pessum álítum við að kosta muni, Kr. 110,00 sem verður pví upphæð skaðabótarinnar.

Verðingargerð pessi, sem framkvæmd er af hinum föstu virðingarmönnum, stóð yfir í 2 kl. tíma. Virðingarkostnaður Kr. 12,00.

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnasyni Kristinn Sigurðsson

Tómas Jónsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1929, hinn 21. janúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fastu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Þjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeistara, til þess, samkvæmt lögum nr 1, frá 26. marts 1924 um brunatryggingar í Reykjavík að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum.

1 Hús Ragnars Guðmundssonar við Laugarnesveg, brunab. nr. 2499, er nýtt íbúðarhús, kjallari, einlyft með gluggaturni, risi og kjallari byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. –

2499 Afskr. '29

Á 1. hæð eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vaðrssal. og gangur. Innan á útveggja binding er þiljað með plægðum panelborðum og sömuleiðis neðan á loftbita. Allir útveggir eru stagaðir með segjárnum. Milligólf er í báðum hæðunum með pappa og sagspænastoppi á milli gólfanna. – Skilveggir eru allir úr bindingi með tvöföldum panelþiljum. Allir veggir og loft eru hvítir strigi og allt er hæðin ýmist veggfóðrað eða máluð.

Á 2. hæð eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluherbergi og gangur. Allt með sama fyrirkomulagi einsog er á aðalhæðinni. Kjallari er undir allri húsinu með grófu og skilveggjum úr steinsteypu. Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vaðrssal, anddyri og gangur. Þiljað er innan á útveggi íbúðarinnar, en skilveggir sementsteyptir og allt ýmist veggfóðrað eða málað. Loftgrunnur er pappahaldari og geymsluklefi í kjallaranum.

L. 8,2 m., br. 7,6 m., h. 3.2 m., ris 4.0 m., kjallarh. 2,7 m
Ofnar klangr. meter verður á kr. 215 – = kr. 17638 –
3 ofnar 1/350 1/175 1/75 kr. 3 eldavélar 1/200 2/150 kr. Vaðrs og skolpl. á kr 500 } Fl. " 3160
Rafmagnsl. á kr. 900 – Linoleumgólfd. á kr 1000 – Þvottap. á kr 160, }
Samt. kr. 20798

2 Hús Guðnýu Kristinsdóttur við Kaldaðarnesstíg, brún. 25/4, er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi, klætt utan borðum pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Þar eru 2 íbúðarherbergi eldhús, geymsla og gangur. Allt þiljað innan og neðan á loftbita með þiljaðum panel borðum íbúðarherbergin eru hvítir strigar og veggpappír á veggjum og loft og allt er íbúðin ýmist veggfóðrað eða máluð innan. –

2514 Afskr. '29

L. 8.1 m., br. 4.4 m., h. 2.9 m. ris 0.8 m.
Ofnar klangr. meter virðist á kr. 437 = kr. 3540
1 eldavél á kr 200 – 1 ofn 80 kr. Vaðrs og skolpl. á kr 300 Rafmagnsl. á kr. 500 – } Fl. " 1260
Linoleumgólfdúkur á kr. 180 –

Samt. kr. 4800

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Hús Gísla Björnssonar og Sigríðar Þórðardóttur, Laugavegur 80 brunab.nr. 2488, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, tvílyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. — Í loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu en gólf neðri hæðarinn og skilveggir allir eru úr venjulegri steinsteypu.

2488

a Í hr neðri hæð þessa hluta byggingarinnar eru 2 íbúðarherbergi eldhús, ~~baðherbergi~~, forstofa með venjulegri búðarinnréttingu anddyri og gangur. Innan á öllum útveggjum er bárujárnið með pappa á, listum og fellingum þar sem annars staðar og veggpappír og allt járnið veggþátt eða málað.

Í efri efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Allt með sama frágangi einsog er á neðri hæðinni.

Í kjallaranum eru afþiljað forstofuherbergi, en að öðru leiti er þar enn ekki hólfað í sundur

L. 9.2 m., br. 8.9 m., h. 5.9 m. ris 3.3 m.

Hver klang. meter virtur á Kr. 2669 =Kr. 24,555

Miðstöðvarhitunarvél m/leiðslum og ofnum á Kr. 2400

Forstofuhurðir á Kr. 180.00, Vatns-gas- og skolpleiðslur á Kr. 400.- } =" 5680

Rafmagnsleiðslur á Kr. 1400 linoleumgólfdúkar á Kr. 1300.- }

b Íbúðarhús, er álma úr hlíta a, upp með Barónsstígnum, að ~~á~~ öllum, smíði og frágangi hagað einsog atvh. húsið. Framhlið þessarar álmu er tvílyft en bakhliðin þrílyft. Í neðri hæð álmu þessarar er 1 íbúðarherbergi baðherbergi, gangur og apótek gangur.

Í efri hæðinni er 1 íbúðarherbergi og baðherbergi. Í efstu hæðinni eða þakhlyftri er ekki afþiljað enn neinn herbergi. Innri frágangur þessara hæða er hinn sami einsog er á íbúðarhúsinu. — Steinar hússins eru úr timbri og allt er húsið sementsslétthúðað utan.

L. 6.9 m., br. 4.4 m. meðal-h. 7.8 m. =" 7583

Hver klang. meter virtur á Kr. 1099. =" 1600

Baðofnar á Kr. 1400, en linoleumdúkar á Kr. 200

c Smíðaverkstæði er úr bakhliðinni álmu þessarar byggt einsog hús. þau er gangur og vatnssalerni. Í þaki hans er svalir.

L. 1.5 m., br. 2.7 m. h. 3.5 m., skáþak. Hver klang. m. virtur á Kr. 373. =" 560

Samt. Kr. 39.978

4 Hús Sigurðar Haraldssonar, Njarðargata 49, brunab.nr. 2269, var sótt virt 21. nóvember 1926, en hefur nú verið endurbætt og hækkað.

2269

Húsið er tvílyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á pappa og borðasúð.

Í því eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu. allt sementsslétthúðað.

Í neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, anddyri og gangur. Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun.

Innan á öllum útveggjum er bárujárnið með pappa á, listum og fellingum ~~fellingum~~ þar innaná lágum strýa og veggpappír og allt járnið veggfóðrað eða málað.

Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi, forstofa og gangur.

Hér eru skilveggir allir úr timbri með tvöföldum fellingum, þeim er einnig milli á skammhliða og innan á þakgluggum neðra í forstofunni. Íbúðarherbergin og gangurinn er veggfóðrað og málað, en baðherbergið er úr múrsléttað á veggi.

Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, forstofuherbergi, þvottaherbergi og gangur.

Steinar hússins eru úr timbri og einnig hólf, en eldri hluti þess, er sementsslétthúðaður utan.

L. 8,8 m., br. 7,6 m., h. 5,6 m., ris 2.9 m., Kjallarh. 1.8 m.

Hver klang. meter virtur á Kr 2705— =Kr.: 23804-

2 Miðstöðvarhitunarvélar 1/1200/1/700kr. 7 leiðslum og ofnum, 2 eldavélar á Kr. 180,- hver } =" 5220

Baðáhöld á kr 500,00 forstofuhurðir á Kr. 160kr. Vatns- og skólpl. á kr. 400.-

Rafmagnsleiðslur á kr. 900 — linoleumgólfdúkar á kr 1000— }

Samt. Kr. 29.024

5 Hús Brynjólfs H. Bjarnasonar, Aðalstræti 7, brunabr 191, var sótt virt til brunabóta 2. Október 1920 og er, í öllum aðalatriðum, óbreytt frá þeim tíma

191

a Íbúðar- og verslunarhús. L. 11.5 m., br. 8.8 m., h. 6 m., ris 3.8 m. kj. 1.9

Hver klang. meter virtur á Kr. 3827 =Kr: 43.245

4 ofnar 3/280 1/180 kr. - 1 eldavél 250 kr. forstofa. 200 kr. }

Vatns- gas- og skólpl. á kr. 500 - Rafm. l. á kr. 1800 Gólfdúkar á kr 1600 } =" 5370

b Geymsluhús. L. 7.8 m., br. 6.3 m., h 5 m. Ris 3 m. kj. 2p

Hver klang. meter virtur á kr. 930 =" 7254

Samt. kr. 55,869

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Magnúsar Magnússonar við Ægisgötu, brunab. nr 2251, sem virt var 21. Október 1926, hefur nú verið hækkað um eina gólfhæð, port, 2 kvisti og vís.-
Það er byggt úr steinsteypu með járnpaki á þappa og borðaðið.
Áður var húsið aðeins kjallarabygging.
Í húsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri og 2 gangar.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf
1926 og skilveggir allir eru úr venjulegri steinsteypu.
Innan á öllum útveggjum hússins, háalt og lágt, er borðaðið með þappa á listum og þiljunum þar innanvið klætt og málað pappír.- Skilveggir og loft eru múrsléttað og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Í þaklyftu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, nýsalerni, anddyri og gangur. Hér er loft og nokkrir skilveggir úr bindingi, strigi
Apríl '29 klæddir, en að öðru leyti er hér innan sama fyrirkomulag og er á aðalhæðinni. Í skammbitum er gólf þar ofan á
þurrgólf.-
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssal, anddyri og gangur. Allt með samskonar fyrirkomulagi einsog er á aðalhæð hússins
Auka þessu er í kjallaranum baðklefar og þvottaherbergi
og geymsluherbergi og gangar.
Tveimur steinsteypustoðgrindum var við húsið undir þann sem
inngangur í kjallaran og geymsluklefar, sinn undir hvorri.
Allir stigar hússins eru úr timbri. Húsið er allt sementsslétthað utan.
L. 11.1 m br. 9.2 m. h. 3.9 m., vís 4.6 m. Kjallarah. 2.8 m.-
Hver klamp. metur virtur á Kr. 3680 =Kr. 40,848
2 miðstöðvarkatlar 1/1500 1/700 kr., 2 eldavélar 1/250 1/160 kr. Gasstuvél 250 kr.
þvottap. 160 kr. Baðkar kr. 600,00, Vatns-gas- og skólph á Kr. 400- } = 7420
Rafmagnsleiðslur á Kr 1700 Linoleumgólfdúkar á Kr. 1700

Samt. Kr. 48.268

7 Hús Jóns Þorlákssonar og Guðmundar Jóhannssonar við Kalkofnsveg
Brunab. nr 284, hefur verið fært úr stað, sett á annan grunn
við sömu götu, breytt og endurbætt.
1884 Húsið er [illegible] byggt úr timbri með risi, byggt úr bindingi, klætt
Apríl '29 utan með borðum, pappa og járni, á veggjum og þaki.
Í neðri hæðinni eru 7 skrifstofuherbergi, tóbaksverslun
með borðum, skúffum skápum og 2 vörusýningarglöggum, miðstöðvarklefi og
2 anddyri. Skilveggir allir eru úr bindingi, klæddir þiljaðir

panel. Stoppað er í útveggja binding með sagspónum og þeir
þiljaðir innan með panel. Þiljur eru einnig neðan á loftbitum.
Veggir allir og loft, sem í miðstöðvarklefanum, er klætt striga
og maskínupappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Í efri hæðinni eru stór fundarsalur, skrifstofa herbergi
fataherbergi, vatnssal, 2 snyrtiklefar og anddyri. Allt er þetta með
samskonar fyrirkomulagi einsog er á neðri hæðinni
Gólf er á þakbitaloftinu og þar uppi er geymsla
er 17.8 m., br. 9 m., h. 5.2 m., vís 2.6 m, =Kr: 36437.-
Hver klamp. metur virtur á kr. 2047-
Miðstöðvarkatlatafla með ofnum og leiðslum á Kr. 4200,00 Vatns og Skólpl. 800 } = 9200
Rafmagnsleiðslur á Kr. 2000 Linoleumgólfdúkar á kr. 2400

Samt. Kr. 45,637

8 Hús Stefáns Guðmundssonar, Austurstræti 12, brunab.nr. 2520, er
fjórlyft verslunar- og skrifstofuhús, er byggt, neðsta hæðin úr járn-
bentri steinsteypu, en hinar efri hæðirnar úr venjulegri steinsteypu.
Þak er úr borðasúð á sperrum, með þappa og þakpappa þar yfir.
2520 Í húsinu eru alls sjö loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf
Apríl '29 stigar allir og skilveggir úr venjulegri steinsteypu.
Í neðstu hæðinni eru skósölubúð með skápum, hyllum og
borðum, 2 skrifstofuherbergi, vinnustofa fataklefi með hand-
lang, vatnssalerni, anddyri og gangur. Innanáöllum útveggjum
þessarar hæðar er karkplötur, sementsslétthaðar og allt ýmist
veggfóðrað eða málað.- Stór vörusýningarglugga er á framhlið
þessarar hæðar og fyrir framan hann eru 2 þrepa veggskápar
og aðrir tveir lausir til vörusýninga. Allir eru þessir skáparnir
Terrasso-steinlagðir og undir er múrsléttað vörusýningarskápanna.-
Í annari hæð eru 4 skrifstofuherbergi, biðstofa, 2 fata-
klefar með handlaugum, 2 vatnssalerni og gangur. Innan á útveg-
gjum hæðarinnar er [illegible] klætt með þappa á listum, þiljum og
annarsstaðar á loftum og veggjum. Allt múrsléttað og ýmist veggfóðrað
eða málað. - Í þriðju og fjórðu hæð er samskonar herbergjaskipun
og fyrirkomulag allt einsog á 2ðru hæð.
Í þaklyftu eru stór kaffistofa, 2 búrstofuherbergi, geymslu-
herbergi, þvotta herbergi, baðherbergi, vatnssalerni og gangur.
Hér eru skilveggir allir úr bindingi með tróföldum þiljum,
og allt þiljað innan á þakspærum og neðan á skammbitaog allt herbergis
Strigalagt veggfóðrað og málað nema þvottaherbergið og baðherbergið
sem eru múrsléttuð á veggi og málað.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í skammbilnum er gólf og þak uppi er geymsluplass.
Í kjalla hússins eru 4 geymsluherbergi, kolakelfi miðstöðvarherbergi, vatnssal og gangur. Allt sementsteypt og hvítað
Stigar eru úr steinsteypu og allt er húsið sementsslétthað utan.
L. 9.4 m., br. 16.6 m., h. 14.4 m., ris 4,7 m., Kjallarah. 2.3 m.
Hvers klamp. metur virtur á kr.: 14,936 – kr.: 140,399
Miðstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á Kr. 9000.- Lyfta á kr 10.500.- } Kr. 30.400
Baðtæki á Kr. 800,00, Þvottap. á kr. 200,00 Vatns-gas- og skolpl. á kr. 800 -
Rafmagnsleiðslur á kr: 3500 - Línoleumgólfdúkar á kr. 5600 –

Samt. Kr: 170.799

9 ~~Hús Magnúsar Þ. S. Blöndahl, Fjarnargata~~ (ekki fullgert)

9 Hús Ásgríms Jónssonar Bergstaðastræti 74, brunab.nr. 2504 er nýtt íbúðarhús með málarasvinnustofu, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð
Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús baðherbergi m/sal. skáp og anddyri. - Í þaklyftri er stór málarasalur
2504 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, er kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt sementsslétthað
Innan á öllum útveggjum hússins, sem og risspeirum eru þiljur á borðagrind með pappa í lagðar veinet, sem síðan sementshúðað innanvið og allt er húsið málað innan
Tímburgólf er yfir bótum steinsteypu gólfum baðanna
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur. - Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétthað utan.
L. 8,0 m, br. 7,0 m., h. 3,1 m., ris 4,8 m., Kjallarah. 1,7 m. – =Kr 12,352
Hvers klamp. metur virtur á kr. 1544 –
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 1300 Baðtæki á Kr. 600
~~(Eldavél á kr.)~~ Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 700 } = 2900
~~Línoleumgólfd. á kr.~~

Samtals kr 15.252-

10 Hús Helga Reykjalíns Laufásvegur 14, brunab.nr.: 1563 er nýtt geymsluskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
7 Þess eru 2 geymsluherbergi og þvottahús. - Í því er steinsteypugólf, og í skúrnum eru 2 skilveggir annar úr steinsteypu en hinn úr timbri.
1563 L. 6.9 m., br. 2.7 m, h 2.4 m. skáp. Hvers klamp. metur virtur á kr. 130 =kr. 897
Þvottap. á kr 180,00 Vatns- og skolpl. á kr. 200. =" 380

Samt. Kr: 1277

11 Hús Jóns Stefánssonar, Bergstaðastræti 74 B, brunab.nr. 2503 er nýtt íbúðarhús með málarasvinnustofu, einlyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu og yfir þeim bótum timburgólf. Kjallaragólf og allir skilveggir hússins eru úr venjulegri steinsteypu.
Í aðalhúsi hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með
2503 salernisklefa og anddyri.
Í þaklyftri er stór málarasalur.
Innan á öllum útveggjum hússins er borðagrind með pappa
Apríl '29 á, lestum og þiljum þess innanað. Sömuleiðis eru þiljur innan
á þaksperrum. Allar þiljur eru með ástrengdu vírneti og múrsléttað á það með sementsblöndu og allt málað. -
Kjallari hússins skiptist í 2 geymsluherbergi og miðstöðvarherbergi. Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétthað utan. -
L. 8,0 m, br. 7,0 m., h. 3,1 m., ris 4,8 m., Kjallarah. 1,7 m. –
Hvers klamp. metur virtur á kr 1544 – = Kr. 12,352
Miðstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á kr. 1300. Baðtæki á kr 600 – ~~Eldavél á kr~~ } = 2900
Vatns-gas- og skolpl. á kr. 300 – Rafmagnsleiðslur á kr. 700 –

Samt. Kr.: 15,252

12 Hús Bergs Ásserkranssonar, Þórsgata 21, brunab.nr.: 1598 var áður virt 21. janúar 1922, en nú lyftur það skakkað um 2 gólfhæðir.
Apríl '29 Húsið er tvílyft með kvisti risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á borðasúð, pappa og bárujárni þess yfir. -
1598 Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og forstofa skápur.
Skilveggir eru allir úr timbri með tvöföldum þiljum og þeljað er innan á útveggi og neðan á loftbita, allt lagt striga og veggjapappír og þannig veggfóðrað eða málað. -
Apríl '29 Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og frágangur allur einsog á neðri hæðinni.
Þaklyftið er eitt óeinangrað rými, en þó er þar gólf á bitalögnum.
Í kjallaranum er steinsteypugólf og skilveggir eftir honum endilöngum úr steinsteypu. - Þar er sama herbergjaskipun einsog í aðalhúsinu - húsinu og frágangur allur einsog þar -
Milligólf er á öllum hæðum, bitalögnum og sagspónaeinangrun og þaggað á milli gólfanna. -
L. 9.2 m., br. 7.9 m., h. 5.8 m., ris 4.1 m., Kjallarah. 2,5 m. – =Kr. 33.709
Hvers klamp. metur virtur á Kr. 3664 –
Miðstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á kr. 1300 – Eldavélar á kr. 200. hver } = 6360
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsl á kr. 1800 Gólfdúkar á kr 1400
4 ofnar 1/300. 2/180. 1/100 kr.

Samt. Kr. 40.069

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 40,069

b. Viðbygging er við austurgafl aðalhússins, að efni til og öllum frágangi, bæði að utan sem innan einsog þat.
Í neðri hæðinni er vatnssal og gangur, enn á efri hæðinni eitt íbúðarherbergi vatnssalnum og gangur.
Í kjallaranum er gangur enn á einstöku aðalkjallarans, vatnssal og geymsluklefi. – Þakhæðin þessa hluta húseignarinnar er enn ófullgerð sins og aðalhússins
L. 3.1 m., br. 6.2 m., h. 6.6 m. vis 2,7 m., kjallarah 2.50
Flatn. klang. metar virtar á Kr. 2284 – = 7080

Sv. Sting. skúr er við vesturhlið hússins, byggður einsog þat.
Öll er húseignin sementsslétthúð utan. –
L. 2.6 m., br. 1.7 m., h. 8.1 m., skápak, kjallarah. 2.5 m.
Flatn. klang. metar virtar á Kr. 710 – 1846

Samt. kr. 48.995

Sig Björnsson
Sigv. Bjarnarson
Kristinn Sigurðsson

Brunaskemd.

Ár 1929, hinn 16. Febrúar, mættu brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum hans herrum Sigvalda Bjarnasyni brúsmíðameistara og Kristni Sigurðssyni byggingarmeistara, í húsinu nr. 44 við Bræðraborgarstíg, brunab. nr. 1283, til þess, eftir ósk eigandans, herra Ólafs Sveinssonar að verða við skaðabóta skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna, hinn 14. þ. m.

Húseigandinn var sjálfur viðstaddur virðingargerð þessa, og gaf hann þá réttu sinnum til þess að líta eftir virðingarmönnunum.

Húseignin var áður virt til brunabóta 1/6-1925. þannig
a Íbúðarhúsið virt á kr. 24415,00
b Sting. skúr virtur á . 1800,00
Samt. Kr.: 26.215,00
og er skráð í 2 fl. b.

Brunaskemd þessi orsakaðist af því að óvita barn kveikti í gluggatjöldum, og er þá leið í því stríði og málning á eldra herbergis lofti eyðilagðist, veggfóður þess þarf að endurnýja og mála einn glugga.

Til þess að endurbæta skemd þessa þarf:
1. Efni: strega veggfóðr og málningu o.fl. þyrfti . . kr. 45,00
2. Verkalaun samtals þyrfti . . . . . " 75,00
og virðum við því skaðabótina vera hæfilega krónur: 120,00

Húseignin hefur ekki orðið fyrir neinum þeim breytingum, sem gætu haft áhrif á skaðabótaupphæðina.

Virðingargerð þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum fjórum virðingarmönnum, stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald Kr. 12,00

Sig. Björnsson
Kristinn Sigurðsson
Sigv. Bjarnason
Ólafur Sveinsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1929, hinn 21. febrúar mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum til þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1924, um bruna tryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum.

1 Hús Guðmundar ~~S. Jónssonar~~, Þvergata 3, brunab. nr. 2535 er nýtt íbúðarhús, tvilyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, enn skilveggir allir og gólf neðri hæðarinnar eru úr venjulegri steinsteypu. Hurið er að ýmsu leiti ófullgerl.
2535 Á neðri hæð hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. anddyri, gangur, þvottaherbergi, geymsluherbergi, miðstöðvarklefi og opinn gangur í gegnum húsið.
Afslor. 29 Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/ salernisskál, anddyri og gangur.
Innan á öllum útveggjum er borðagrind með pappa í og piljað með sellatex plötum þar innaná.
Sömuleiðis eru allir skilveggir íbúðarherbergjanna og öll loft hússins lögð með sellátex og allt ýmist veggfóðrað eða málað, innan. + Stigar eru úr timbri
Húsið er enn ekki sementssléttað utan.
×Á þaklyfti hússins er geymsla og þurkloft
L. 12,0 m., br. 10,0 m., h. 5,8 m., ris 4,0 m.,
Hver hanp. meter er virtur á Kr.: 2730 = Kr: 32.760
Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 2.500 2 eldavélar 200 kr hver
Þvottap. á Kr. 180,00, Baðtæki á Kr. 600,00 Vatns- og skolpl. á Kr. 500
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1600 hínaleum gólfdúkar á Kr. 1600 = 7380

Samt. Kr 40.140-

2 Hús Egzerts Lárussonar, Berzþórugata 23, brunab. nr. 2279, er nýtt bifreiðarskýli, byggt úr steinsteypu með steinsteypu þaki og gólfi.
2279 Afslor. 29 L. 5,0 m., br. 3,2 m., h. 2,5 m. skápak
Hver hanp. meter virtur á Kr 200- = Kr: 1000-

Samt. Kr 1000-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Hús Sigurðar Guðbrandssonar, Baronsstíg 19, brunab.nr. 2501, er nýtt íbúðarhús, brúkuð með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á bárujárn með pappa á milli.

3 loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir, sem og kjallaragólf eru úr venjulegri steinsteypu, alt sementsslétað

Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salernisklefa, fastar skápur, anddyri og gangur.

Innan á útveggjunum er borðaþind með pappa á, lista og þiljum þar innanáa loðnum striga og veggfóðrað er hæðin ýmist veggfóðruð eða máluð.

Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun og þröngur allur eins og á neðri hæðinni, nema hvað þar er ekki baðherbergi

Í þaklyftu er eitt íbúðarherbergi þiljað innan, veggfóðrað og málað, 3 geymsluherbergi, þvottklefi, fastur skápur og gangur. Skilveggir eru hér allir úr tvöfaldri með steinfyldum þiljum.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, vatnssalerni anddyri og gangur. Allt þetta er með samskonar þröngri, eins og er á aðalhæðinni hússins. Tempraðir eru í kjallaranum fastur skápur, þvottaherbergi, geymsluklefi og gangur.

Stigar eru allir úr tré og húsið er innan ekki sementsslétað utan.

L. 8.8 m., br. 9,0 ms., h. 5.7 m., ris 3 m. Kjallarah. 2.2 m.

Hver hlaup. meter virtur á Kr. 3097 =Kr. 25,395

2 Miðstöðvarkatalar m/ leiðslum og ofnum 1/1000. 1/700. kr. 3 eldavélar 2/200 1/150 kr.)
Þvottap. á Kr 120,00 Baðtæki á Kr 500,00 Vatns- og skolpl. á kr. 500 =
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1100 Linoleumgólfd. á Kr 1300 = 5770

Samtals kr 31,165

4 Hús Garðars Gíslasonar, Skúlagata, Skjaldborg,

brunab.nr. 1271, er nýtt lýsisgeymsluhús, byggt úr steinsteypu með þaki úr járnbentri steinsteypu.

Skilveggur eftir húsinu, þvert nið, endilöngu, stöm og gólf þess, er úr venjul steypu. Tvennt skilveggjabátar eru úr timbri.

Bygging þessi er afgirt við steinveggjarmarkaða húseignarinnar
L. 15.4 m, br. 8.6 m. auk 2,7 m. Hver hlaup. meter virtur á kr 465 =Kr. 7,161-

Samtals kr 7,161-

5 Hús skóverslunarinnar Lárus G. Lúðvígsson, Bankastræti 5, brunab.nr 2545, er nýtt verslunarhús, brúkuð með skápaki og kjallara, byggt úr steinsteypu. með þaki úr járnbentri steinsteypu. Fyrir utan þakið eru 3 loft hússins úr járnbentri steinsteypu, en allir skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steinsteypu. Alt er húsið vandlega sementsslétað utan og innan.

Á neðstu hæðinni eru sölubúð, með 6 stórum vörusýningagluggum og skápum innan við þá, sem og 10 skápum til vörugeymslu, úr timbri, afgr. búðarinnréttingum, lítið skrifstofuherbergi, fataklefi, snyrti og vatnssal. og stigagangi og anddyri, bakdyr megin í húsinu.

Á miðhæðinni eru 3 skrifstofuherbergi, 2 stór geymsluherbergi, kaffiklefi anddyri og gangur.

Á efstu hæðinni er vörugeymsla. Þetta er ekki hálfloft í sundur.

Allar þrjár hæðirnar mjög vandlega málaðar, þó sérstaklega neðstu hæðin, búðin, sem hefir nú allt skrautmálað.

Í kjallaranum eru 3 stór geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, vatnssal. og gangur.

Lyftuklefi er frá kjallaragólfi hússins upp á efstu hæð þess. – Allar stigatröppur eru úr steinsteypu.

Gúmmí er á gólfi neðstu hæðarinnar, stigatröppum og pöllum og göngum hússins, á skrifstofugólfum er korkplötur, en öðrum gólfi eru ýmist máluð með steinfarfa, eða dúklögð.

L. 18.8 m., br. 15.4 m., h. 11,0 m., Skápak. Kjallarah. 2,3 m. =Kr. 147,373-
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 7839
Miðstöðvarkatalaleiðslur ofnar á Kr 7.500,00 Vatns gas og skolpl. á Kr. 800
Rafmagnsl. á Kr. 2200 Gúmmí 6000 kr. Gólfkorki 1000 kr. linoleum 2000 kr. } = 32.700
Lyfta á Kr. 5000,00 - - - - - - - - - -

Saml. Kr. 170.073-

6 Hús Samúels Guðmundssonar, Ránargata 8 A, brunab.nr. 2339, er nýtt geymsluhús, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. – Þar eru 2 geymsluherbergi. Skilveggur úr timbri og gólf eru úr steinsteypu

L. 5.4 m., br. 3.2 m., h. 2,8 m. Skápak. Hv. hlaup. meter virtur á kr 237 =Kr. 1226-

Samt. Kr 1226-

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

7 Hús Magnusar Th. S. Blöndahl. Tjarnargata 30 brunab. nr. 2530, er nýtt íbúðar- og skrifstofuhús, einlyft með ris-stofu, 5 kvistum, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

2530

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu.

Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal. og gangur. – Á pakloftí eru 5 íbúðarherbergi, falaklefi, geymsluherbergi, vatnssal. og gangur.

Innan á útveggjum hússins er steypuð veikustoðrein, sem samsléttuð er, einsog skilveggir hússins, á báðum hæðum og kjallara, en einnig á skammbitum undir gólfborðum og þar ofan á. Á skammbitum eru gólfborð og þar ofan á er pappi og pakloftið fellur að veggjum og loftbita strigalögð. Báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar. – Í kjallaranum eru 2 skrifstofuherbergi, bað með sama fyrirkomulagi einsog er á aðalhæð hússins þar er einnig eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, og gangur. – Steigar eru úr timbri.

Sept. '29

Allt er húseignin sementsléttuð utan. –

L. 10.5 m., br. 10.7 m., h. 4.5 m., ris 4.2 m., kjallarah. 2.5 m.

Hvers kl.m. metur virtur á Kr. 4390 = Kr. 46,095

Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðslum á Kr. 3800,00 1 eldavél 120 Kr.
Gasæðavél á Kr 260,00, Þvottap. á Kr. 160,00, Baðtæki á kr 700,00
Vatns-gas- og skolpleiðslur á Kr.: 400 - Rafm. leiðsl á Kr. 1500 Síðfl. á Kr. 1800 = " 8740

b. Viðbygging við suðurgafl aðalhússins er byggð einsog það hefir að ytri og innri fyrirgangi. – Þar er lítið solarherbergi. – Þetta er úr steinsteypu og þar ofan er pakþvalir. Steinsteypu handrið er umhverfis svalirnar –

L. 2.1 m. br. 3.3 m., h. 3.2 m. – Skáp. Hvers kl.m. metur á Kr 420 = " 882

c Timb. skúr er við norðurgafl hússins, byggður af alls leitlinga og þaki. Þar er búr, anddyri aðalhússins og gangur. Þaksvalir úr járnbentri steinsteypu er ofan á skúrinum, með steinsteypu handriði umhverfis. Í kjallara skúrsins er gangur og vatnssalerni – Fyrirmar steinsteypu tröppur eru við inngangskúrinn og eru geymsluklefar undir þeim.

L. 2.3 m., br. 5.4 m. had 3.2 m. Skáp. Kjallarah. 2,5 m.
Hvers kl.m. metur virtur á Kr 1200 = " 2760

Saml. Kr 58,477

8 Hús Ásgeirs Magnússonar og Skúla Árnasonar við Framnesveg, brunab. nr.: 2538, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

2538

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir allir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu, alt samsléttað. –

Á neðri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi með salernisskál, skáli, anddyri og gangur.

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, loftum steinja og vélapappir og alt ýmist veggfóðrað eða málað. Á baðherbergisgólfi eru leirflísar og veggir þess eru lagðir postulínsflísum í venjulegri hæð.

Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salernisskál, skáli, anddyri og gangur. Allt með sama fyrirkomulagi einsog er á neðri hæðinni.

Sept. '29

Á pakloftí er pappklæft.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi og eldhús með sama fyrirkomulagi einsog er á aðalhæðum hússins. Enfremur er þar sundurherbergi með einum hefilbekk, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og 2 gangar.

Steigar eru úr timbri. Húsið er ems ekki sementsléttað utan. Steinsteypuþröppur eru við norðurgafl hússins og undir þeim er gangur inná kjallaranum og geymsluklefi. –

L. 10.4 m., br. 9.0 m., h. 5.9 m., ris 2.5 m. Kjallarah. 2.5 m. –

Hvers kl.m. metur virtur á kr. 3913 = Kr. 40.695-

Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðslum á Kr. 3000. – 2 eldavélar 175 Kr.
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 400 - Baðtæki á Kr. 1000. –
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1500 Símalagningar á Kr. 1700 -
Þvottap. 160 Kr. = " 8160

Saml. Kr 48,805

9. Hús Brynjólfs Jónssonar, Laufásvegur 2, a brunab. nr.: 2548 er nú virt sem sérstök húseign og lækkað út úr brunabótamati 878, þar sem það var talið undir stafliðnum c.

2548

Húsið hefur nú verið að öllu leyti endurbætt frá síðustu virðingu 11 febrúar 1926. – Neðri hæð þess er byggð úr steinsteypu, en efri hæðin úr steypuðum holsteini, þak er úr borðasúð pappa og járni. Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Þiljað er innan á alla útveggi. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á loftbita

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og allt kostað
er ýmist veggfóðrað eða málað innan
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni
og gangur. Allt með samskonar fráfangi einsog er á neðrihæðinni
Kjallari með steinsteypugólfi er undir öllu húsinu þar er
þvottahús, geymsluherbergi og gangur.
Þiljur eru innan á öllum útveggjum kjallarans og skilveggir
eru allir úr timbri. – Steinsteypugólf er í hæðinni
Lengd 8.8 m., br. 8,8 m., h. 6 m., vegg 2.3 m., Kjallarah. 2,2m.
Fleer hlaup. meter virtur á kr. 2868 3227,– =kr. 25,238-
Miðstöðvarhitunarv. m/leiðslum og ofnum á kr.: 1400,00, 2 eldavélar á kr 300 kr 250 kr
Þvottap. 140 kr. Vatns-gas- og skolpl. á kr 600- Rafmagnsleiðslur á kr 1000 =" 4,690-
Línoleumdúkar á kr. 1000

Samt. Kr. 29,928

10 Hús Bjarna Guðmundssonar, Bárugötu 9, brunabm. 2528,
er ófullgert íbúðarhús, einlyft með risi; byggt úr steinsteypu
með járnþaki á pappa og borðasúð.
Þar eru 3 íbúðarherbergi og eldhús, þiljuð innan á útveggi
veggfóðrað og málað, innfremur er þar geymsluherbergi og
gangur. – Loft er úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og
gólf úr venjul. steypu
Lengd 7.7 m., br. 8 m., h. 3.5 m., Stöpull m. –
Fleer hlaup. meter virtur á kr. 982 =kr: 7,561-
Miðstöðvarhitunarv. m/leiðsl. 530,00 Eldavél 110 kr. vatns- og skolpl. á kr 300 kr
Rafmagnsl. á kr. 500 Gólfsl. á kr. 350 1,810-

Samt. Kr. 9371

11. Hús Eyjólfs Ísakssonar við Grandagötu, brunab. nr. 2549
er einlyft íbúðarhús, með porti og risi, byggt úr binding kl.
utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
Í aðal hæðinni eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt
þiljað innan, 2 strigalögð og ýmist veggfóðrað eða málað. –
Í þaklyfti er leik íbúðarherbergi í kvistarskápur og gangur. Allt
þiljað og herbergið veggfóðrað og málað. –
Lengd 5,7 m., br. 7,3 m. h. 2,9 m. vegg 1.5 m. Fleer kl. meter virtur á kr. 480 =kr. 2736
2 ofnar á kr. 100,00 hver 1 eldavél á kr 170,00 Rafmagnsl. á kr 500 Þiljað 250 =" 1120

Flutt kr. 3856

Flutt kr. 3856

b – Viðbótarbygging við austurgafl aðalhússins er úr steinsteypu á 3 vegu og
með járnþaki á pappa og borðasúð.
Þar er eitt íbúðarherbergi þiljað veggfóðrað og málað og þvottaherbergi
Lengd 3.3 m., br. 4.3 m., h. 2.6 m., skápalok. Fleer hlaup. meter virtur á kr 336 =kr 1109,–
1 eldavél á kr. 30,00 =" 30,–

c Timbr. skúr er við norðurhlið hússins byggður einsog það
þar er fastur skápur og gangur. Allt þiljað með panel og málað
Lengd 2,6 m., br. 1.4 m., h. 2,3 m. Fleer kl. meter virtur á kr. 92,00 =kr 239

Samt. Kr. 5234,00

Sig. Björnsson
Kristinn Sigurðsson
Sigv. Bjarnason

Skaðabótagerð.

Ár 1929. hinn 20. marts mættu Sigurður Björnsson, brunámálastjóri,
ásamt hinum fyrir virðingarmönnum, þeim herrum Sigvalda
Bjarnasyni og Kristinni Sigurðssyni ~~til þess að~~ í húsinu
nr 44 við Hverfisgötu, brunab. nr. 1283, tbl. pless, sem kveðið var
eigandans herra Ólafs Sveinssonar, að ganga úr skugga um að hvað
sé að gera við skemd þá, sem hús þetta varð fyrir, af bruna
hinn 14. febrúar 1929, og sem virt var hinn 16. s. m. á kr. 120,00
Þeim áður áliti er hið skemda nú komið í fyrra horf og
stand einsog það var í fyrir brunann og að hið brotgerða
innan hafi verið vant fyllilega þeirri upphæð, er skaða-
bótunum nemur eða krónum: 120,00
Skaðabótagerð þessi stóð yfir í 2 kl.tíma Gjald kr. 12

Sig Björnsson
Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1929, hinn 21. marts mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum sínum Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni byggingarmeisturum til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabótagjalds bæta eftirtalda húseignir hér í bænum.

1 Hús h. f. Smári við Sundlaugaveg, brunab. nr. 2512, er nýtt, einlyft, gegnsteinhús fyrir veitingahús o. fl., byggt úr bindingi, utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki.
Í húsinu er skilveggir úr timbri og steinsteypugólf er á því öllu:
L. 18.9 m., br. 6.3 m., h. 2.1 m. vis 1.5 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 456 =Kr. 8618
Samt. Kr. 8618

2 Hús Gísla Halldórssonar, Hverfisgata 70 A, brunab. nr. 605, er tvílyft íbúðarhús, með kvisti og risi, við austurenda eldra timburhúss á sömu lóð, byggt úr steinsteypu með þaki úr bortjöru, pappa og járni. Á efri hæð hússins er framhliðin klædd bárujárni, utan á steinsteypunni.
Á neðri hæð þess er tvær miðstofur með 2 hefilbekkjum, eldhús, vatnssalerni fastur skápur og anddyri. Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi og anddyri. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en allir skilveggir þessa hluta hússins og gólf neðri hæðarinnar eru úr venjul. steinsteypu. Innan á útveggjum er bortjara, pappi, listar og pílur og allt járnið veggfóðrað eða málað. Á þaklyftu er eitt íbúðarherbergi, þaklyfti, gegnsteinherbergi 3 loftaskápar og gangur. Allt pílujárn innan á þaksperrur og stoppað með sagspónum. Skilveggir eru úr timbri og íbúðarherbergið er veggfóðrað og málað.
L. 6.7 m., br. 6.3 m., h. 5.3 m., vis 3 m.
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 1713 =Kr. 11.477
Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 700.- 1 eldavél á Kr. 170.-
Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfd. á Kr. 350 =" 2320
Samt. Kr. 13.797

3. Hús Halldórs Jónssonar, Baronsstígur 25, brunab. nr.: 2528, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu og skilveggir allir og kjallaragólf úr venjul. steypu.
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Innan á öllum útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og pílujárni þar innan við. Loftum skipa og miðstöðvarpappír og bátar hreinsaðir en ýmist málaðir eða veggfóðraðir innan.
Á þaklyftu er eitt íbúðarherbergi og baðherbergi, með sama fyrirkomulagi einsog er á aðalhæðum hússins, að öðru leyti en því, að hér eru skilveggir úr timbri með tvöföldum pílujárnum. Gólfefnum er þannig háttað, gegnsteinherbergi og anddyri á þaklyftunni. —
Á kjallaranum eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og 2 geymslur allt með samskonar fyrirkomulagi einsog er á aðalhæðum hússins. Skilveggir úr timbri. Gólfin í þvottaherbergi og geymsluherbergi í kjallaranum eru úr steinsteypu — steypan er úr timbri. —
L. 8.3 m., br. 9 m., h. 5.7 m., vis 3 m., Kjallarah. 2.2 m
Hver hlaup. meter virtur á Kr.: 3248 =Kr.: 26.958
Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum á Kr. 2600.- Baðker á 500 Kr.
3 eldavélar 1/230 1/200 1/150 Kr. Þvottap. á Kr. 200.- Vatns og skolpl. á Kr. 500 } =" 6580
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 Lóðaleiðslu gólfd. á Kr. 1200-
Samt Kr. 33.538

4 Hús Jóns Jónssonar, Njálsgata 8 B, brunab. nr.: 2262, hefur nú verið breikkað um þriðjung hefur er byggt úr steinsteypu og með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., málarastofa, gegnsteinherbergi anddyri og gangur. Skilveggir er ýmist úr steinsteypu eða binding með tvöföldum pílujárnum þeijað er einnig innan á alla útveggi og íbúðir ýmist veggfóðrað eða málað. Steinsteypugólf er á húsinu og efri hæð timburgólf.
Í húsinu hálfu er steinsteypuloft, en þeijað er neðan á loftbita á hinum hluta þess. — Hálfu er það semeinsetjuhús.
L. 9 m., br. 8.2 m, h. 2.7 m., vis 0,7 m
Hver hlaup. meter virtur á Kr. 859 =Kr. 7731
2 Ofnar 1/250.-/40.- 1 eldavél á Kr. 130.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafm.l. á Kr. 600 =" 1320
Samt. Kr. 9051

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Hús Helga Helgasonar, Oldugata 55, brunab.nr. 2529, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Í húsinu eru 3 gólf úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir úr og gólf neðsta hæðarinnar eru úr venjulegri steinsteypu. Allir skilveggir og loft eru múrsléttað innan.
Á neðstu hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salernisskál, anddyri, 2 gangar og gangur í gegnum húsið þvert. Á hverri efri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, m/sal.skál, anddyri og gangur.
Innan á útveggjunum er borðaþrend með pappa á milli, listum og piljum fyrir innanvið, loftum, stigum og maskínupappír og allt þvínæst veggfóðrað eða málað utan-
Á þaklyftu, sem er ósamanbyggð, eru þurrklefi.
Sleðar eru úr timbri og allt er húsið samensléttað innan
Z 2529 Aðalbr. 1929
Á íbúðarhúsi l. 11 m., br. 8.8 m., h. 8.4 m., ris 2½ m.
Flatarmál hlang. meter verður á kr 3547 = kr.: 39.017
3 miðstöðvarkatlavélar 2/200 1/200 kr. 3 eldavélar 2/250 1/200 - Baðkatli 1300.- } = " 9660
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Gólfdúkar á 2000 }
Geymsluskúr sá á sömu lóð byggður úr steinsteypu með þaki úr borðasúð pappa og járni. Þar eru 3 geymsluklefar og þvottaherbergi. - Gólf er úr steinsteypu en á sömu linum skilveggur, en 2 skilveggir eru úr timbri
l. 7.2 m., br. 3,8 m. h. 2.8 m ~~Á þaki er Ris 2½~~
Flatarmál hlang. meters virðist á kr. 194 = kr.: 1397
Þvottap. á kr 160.- Vatns- og skolpl. á Kr. 200.- = " 360
Samt. Kr. 50.434

6. Hús Ölgerðarfélagsins Íslands h.f., við Lækjartorg, brunab.nr. 2553, er nýtt, einlyft skrifstofuhús byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og eternit plötum. Í húsinu er 5 skrifstofur og baðherbergi, vatnssalerni og 2 gangar. Innan á útveggjum er grind með pappa á listum og panelpiljum. Skilveggir eru þvínæst úr steinsteypu eða bindingi, en allir þeir fyllast leggja megin með plægðum panel borðum. Allt málað. Steinsteypugólf er í húsinu. (~~Gólf er úr steinsteypu~~)
Z 2553 Aðalbr. 1929
l. 18.½ m. br. 3.2 m., h. 2.4. m., ris 0.8 m. Fl. hl. meter á Kr. 537 = Kr. 9720
Miðstöðvarkatlaklefinn og ofnar á Kr. 1400.-, vatns- og skolpl. á Kr. 400 }
Rafmagnsl. á Kr. 400 Einangrunargólfdúkur á Kr 450 } = " 2650
Samt. Kr.: 12370

7. Hús Geirnýjar Þorkelsdóttur og Ásgeirs Jónssonar, Ásvallargata 18, brunab.nr.: 2489, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með útskoti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni.
Í því eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir allir og kjallaragólf er úr steinsteypu, venjul. - Allt venjuleg múrsléttað
Á báðum hæðum hússins er herbergjaskipunin hin sama, 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/sal.skál, 2 fataskápar, gangur og anddyri á hverri hæð. Innan á útveggjum er borðaþrend með pappa á listum og piljum þar innanvið loftum stigum og vélapappír og þvínæst er báðar hæðirnar veggfóðraðar eða málaðar
Á veggjum baðherbergjanna er postulínsflísar í venjul. hæð. Sömul. er postul. flísar á eldhúsveggjum umhverfis eldavélar, bað og vaskskálar. - Stigi til efri hæðarinnar er úr steinsteypu og stig hans allt lagður ~~gúmmíi~~ linoleum. Á gólfum anddyra, eldhúsa og baðherbergja beggja hæðanna eru einnig lagðir linoleum dúkar.
Á þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi, línstrokuherbergi, vatnssalerni og gangur. Skilveggir eru úr timbri og allt þetta þvínæst veggfóðrað eða málað. Innréttingarnar er hér upptaldar gegnsalaherbergi og þurrklefi.
Útskot er við austurgafl hússins og ofan á því þaksvalir.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal., anddyri og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðum hússins. - Í kjallaranum er ennfremur þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og Kolaklefi
Við vesturgafl hússins eru steinsteypuþrep og undir þeim er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi. -
Allt er húsið samensléttað utan. -
Aðalbr. Lengd 11.2 m., br. 8.6 m., h. 5.7 m., ris 3.3 m., Kjallarah. 2.5 m.
Flatarmál hlang. meter verður á Kr. 3327 = kr 37262
Miðstöðvarvél m. leiðslum og ofnum á kr.: 3500.- Baðaböld á Kr. 1200.- }
3 gaseldavélar á Kr. 200. hver þvottap. 200 kr. Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500 }
Rafmagnsl. leiðsl. á Kr 1400 Linoleumdúkar á Kr. 1500 } = " 10.300
Samt. Kr. 47.562

8. Hús Jóns Ásbjörnssonar, Ásvallargata 14, brunab.nr. 2521 er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistir porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni
Z 2521 Aðalbr. 1929
2 loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjul. steypu. Útveggirnir eru einnig úr járnbentri steypu. - Allir steinsteypu skilveggir og loft er múrsléttað.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Á aðalhæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, forstofa, skápur, vatnssalerni 2 gangar og anddyri.
Innan á öllum útveggjum hússins eru korkplötur, pá grind með bortaklæðningu innanáa, sem vírnet er strengt á og svo er múrsléttað á það. Allt er síðan ýmist veggfóðrað eða málað.
Á þaklyftinni er þrjúgangur allur hinn sami einsog er á aðalhæðinni. Þar uppi eru 4 íbúðarherbergi eldhús, hús, vatnssal., 2 skúrarskápar anddyri og gangur.
Á skammbitunum er timburgólf. Þar uppi eru íbúðarherbergi; þiljað veggfóðrað og málað, og þaksloft.
Í kjallaranum er eitt íbúðarherbergi og baðherbergi; hvorttveggja með sviputum þrjúgangi einsog er á hinni annari efri hæðinni. Veggirnir eru þar þvottaherbergi, 4 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur. Á austurstafni hússins er þvottaúti. Veggirnir steinsteypuþróaðir eru við húsið. Undir öðrum þeirra er anddyri þvert kjallaranum og geymsluklefi. Stigar eru úr timbri og húsið er allt sementsslétthað utan.

L. 11 m., br. 9.6 m., h. 3.5 m., ris 5.2 m., Kjallarah. 2.3 m.
Flatn. klamp. metar virtir á Kr. 3695 = Kr.: 40.645
Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á Kr.: 3000.- Baðklefi Kr. 500.-
2 eldavélar 1/250 1/200 kr. Þvottapottur á Kr. 150,- Vatns- og skolp: 500
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1400 Línaleum dúkar á Kr. 1600 = 7600

Samt. Kr. 48.245

9 Hús Haraldar Guðmundssonar, Ásvallagata 3, brunab.nr. 2525 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallargólf eru úr venjul. steypu. allt sementsslétthað innan.
Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús. baðherbergi með sal. skáp anddyri og gangur.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innanáa lóðrétt strika og vélapappír og baðað með hörmar allar ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Þvottahúsflísar eru á veggjum baðherbergja og í eldhúsum bak við eldavélar, borð og vatnsskálar. Steypt er utan um baðkör og þau flísalögð.

Á þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi, anddyri og gangur, allt þiljað veggfóðrað og málað. Veggirnir eru þar þvottaherbergi og þaksloft. Milli skilveggja eru úr timbri á þaklyftinni.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., anddyri og gangur, og er allt þetta með samskonar fyrirkomulagi einsog er á aðalhæðum hússins. Einnig er í kjallaranum miðstöðvarherbergi 4 geymsluklefar og gangur. - Stigar hússins eru úr timbri
Húsið er að ~~Laugavegi~~ múrsléttað utan. -
L. 10 m., br. 9 m., h. 5.9 m., ris 3.6 m., Kjallarah. 2.5 m.
Flatn. klamp. metar virtir á Kr. 3766 = Kr. 37.660
Miðstöðvarhitaleiðslur, ofnar og vél á Kr 3300.-, Baðklefi 1300,-
2 gaseldavélar á Kr 270,- hv. 1 eldavél á Kr 170,- Þvottap á Kr 160.- Kafm. f. 1400
Vatns- gas- og skolpleiðslur á Kr 400 Línaleumdúkar á Kr 1900 = 9170

Samt. Kr. 46.830

10 Hús Þ. Sigurðar Jóhannssonar, Njálsgata 71, brunab.nr. 2526, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni.
Á báðum aðalhæðum hússins er samskonar herbergjaskipun, í hverri fyrir sig 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., anddyri og gangur. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir allir og kjallargólf eru úr venjul. steypu. allt sementsslétthað. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innanáa lóðrétt strika og vélapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Á þaklyftu er eitt íbúðarherbergi, baðherbergi (ófullgert) og þaksloft. Íbúðarherbergi er með sama fyrirkomulagi einsog aðrar íbúðir hússins.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottah., miðstöðvarh., baðherb. anddyri og 2 gangar. - Stigar eru úr timbri og húsið er ekki múrsléttað utan
L. 8.4 m., br. 10 m., h. 5.6 m., ris 2,9 kv. 2.3 (kjallara) -
Flatn. klamp. metar virtir á kr 3281 = Kr.: 27.560
2 Miðstöðvarvélar m/ tilheyrandi 1/1450 1/1350 kr. 2 gaseldavélar á Kr 250,-
1 eldavél á Kr. 120,- 1 ofn á Kr 130,- Baðklefi 700 kr., vatns-gas-skólp. 500
Rafmagnsleiðslur á kr. 1000 Línaleumdúkar á Kr 1400 þvottp 150 = 7300

Samt. kr 34.860

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristín Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunaskemd.

Ár 1929, hinn 30. ~~Apríl~~ Maí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingarmanninum sínum herrum Sigvalda Bjarnasyni byggingarmeistara og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeistara, í húsinum Bragagata 38, brunabótanr 1857, til þess, samkvæmt ósk herra Kastaréttarmálaflutningsmanns Sigfúsar Johnsens, fyrir hönd húseigenda Ágústu Lárusdóttur að virða til peninga skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna hinn 26 þ. m.

Húseignin var síðast virt til brunabóta hinn 11. nóvember 1924 þannig:

Steinhús virt á Kr. 21946,00

og er skrá í 2 Kl. 6.-

Brunaskemdirnar eru í því fólgnar að í eldhúsherbergi og dúkur sem á því var eyðilagðist, sem og málning á einum glugga.

Eldurinn kviknaði út frá rafmagnsplötu sem stóð á eldhúsborðinu.

Til þess að gjöra virt brunaskemd þessa þarf:

I	Efni: timbur, línoleumdúk og málningu fyrir . . .	Kr. 30,00
II	Vinnulaun fyrir samtals	20.00
	og með virt því skatabótunum hæfilegar viðbætur	Kr. 50,00

Húseignin hefur ekki orðið fyrir neinum öðrum breytingum, síðan það var síðast virt til brunabóta, sem gætu haft áhrif á skatabótaupphæð þessa Virðingargerðar þessi, sem framkvæmd er af undirrituðum fastanga virðingarmönnum, með skírskotun til áður gefinnar eftirlýsingar þeirra, stóð yfir í 2 kl.t. Gjald Kr. 12,00

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason — Kristinn Sigurðsson

f. h. Ágústu Lárusdóttur

Sigfús M. Johnsen

Skoðunargerð.

Ár 1929, hinn 10. April mætti brunamálastjórinn Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmönnum sínum herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum í húsinum Hverfisgata 45, brunab. nr.: 1334, til þess, samkvæmt ósk herra kastaréttarmálaflutningsmanns Sigfúsar Fjeldsted fyrir hönd norske vátryggingarfélagsins hér í bænum, að ganga úr skugga um að búið sé að gera við skemd þá, sem hús eignin varð fyrir, af bruna hinn 23 nóvember 1928. og sem virt var til skatabóta 26. s. m. s. á. á Kr. 5100,-

Eftir atvikum álíti ég hið skemda nú komið í fullgott ástand, einsog það var á fyrir brunann og að til viðgerðarinnar hafi verið varið fyllilega þeirri upphæð, sem innan hafði verið virðingarverðið, sem skatabótunum nemur eða krónum 5100.-

Skatamargert þessi stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald Kr 12,00.-

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason — Kristinn Sigurðsson

Skatamargerð.

Ár. 1929. hinn 10. apríl hefur herra Kaupmaður Þórarinn Þórarinsson gjört oss undirrituðum að vin sé lokið viðgerð á rafmagns motor þeim er skemdist af eldsvoða hinn 16. janúar þ. á. og að viðgerðin hafi kostað c. 110 kr., sem verður því talin hin réttu skatabótaupphæð.-

Við höfum í dag komið á brunastaðinn og séð mótorinn í góðu og ágætu lagi nú eins góðan einsog hann var fyrir brunaskemdirnar.

Skatamargerð þessi stóð yfir í 2 kl. tíma Gjald Kr. 12,00

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason — Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Skoðunargerð.

Hinn 21. april 1929 mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum í húsinu Tjólugata nr. 5, brunab. nr. 1879, til þess eftir ósk eigandans herra skrifstofustjóra Vigfúsar Einarssonar að ganga úr skugga um að búið sé að endurbæta brunaskemd þá, sem húsið varð fyrir 2. janúar 1928 og sem virt var 5. s. m., s. á á Kr. 120,-

Eftir okkar áliti er hið skemda nú komið í jafngott ástand einsog það var í fyrir brunann og að til við gerðarinnar hafi verið varið fyllilega þeirri upphæð, sem skaðabótinni nemur eða Kr. 120.--

Skoðunargerð þessi stóð yfir í 2 kl. tíma. Gjald Kr. 12,00

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð.

Ár 1929, hinn 24. maí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum í húsinu, nr. 38 við Bragagata, brunab. nr. 1857 til þess, samkvæmt ósk eigandans fröken Ágústu Lárusdáttur, að ganga úr skugga um að búið sé að gera við skemd þá, sem húseignin varð fyrir, af bruna hinn 26. april 1929 og sem virt var til skaðabóta hinn 30. s. m. á Kr. 50.--

Ádakkar áliti er hið skemda nú komið í jafngott ástand einsog það var í fyrir brunann og áreiðanlega hefur verið varið til viðgerðarinnar þeirri upphæð semskaðabótinni nemur eða Kr. 50,00. Skoðunargerðin stóð yfir í 1 kl. tíma

Gjald Kr. 12,00

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Skoðunargerð.

Ár 1929, hinn 29. maí, ~~197~~ mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum í húsinu nr. 17 við Vesturgátu, brunab. nr. 74 til þess samkvæmt beiðni eigandans frú Sophy Bjarnarson að skoða og meta það sem þegar hefur verið byggt af húsi því, sem skemdist af bruna, hinn 5. nóvember 1928, og sem nú er verið að endurbyggja frá grunni.-

Brunaskemdin á húsi því, sem niður var rifið, var metinn hinn 30 nóvember 1928 á Kr. 22.950.00.-

Þetta húss sem nú er í smíðum, á grunni hins skemda er prílyft steinsteypu hús jafnlangt einsog gamla húsið var en nokkrum metrum breiðara með risi og kjallara, Skilveggir eru allir úr steinsteypu og 4 loft eru úr jámbentri steinsteypu. Þak er úr borðasuð pappa og jámi.

Hús þetta virðum ~~var~~ í smíðum einsog það nú er á Kr. 33.000.-

Með því að smíði byggingarinnar miðar daglega áfram og húsið verður vitanlega fullgert á yfirstandandi sumri, þá álítum vér að óhatt sé að greiða eigandanum, frú Sophy Bjarnason, skaðabótarupphæðina að fullu, eða Kr. 22950.--, hvenær sem vera skal.

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár. 1929, hinn 21. April mætti brunamálastjóri Lyngdal Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmönnum félags hérans Eggerts Ólafssonar og Kristins Ásgeirssonar byggingarmeisturum til þess, samkvæmt lögum nr. 4 frá 26. marts 1924. um brunabyggingar húsa í Reykjavík, að virða til bruna bóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Sveins Jónssonar, Baronsstíg 21, brunab. nr.: 2550, er nýtt íbúðarhús, kjallari, hæð og ris, með steinsteypu þökum, og steinsteyptum tröppum upp að framdyrum. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir úr vikurholsteini. Allt miðstöðvarhitað. Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur. Innveggir allra íbúðarherbergja hússins eru bárujárnsklæddir með pappa á milli og þiljum þar innanvið, límdum á pappann og síðan málaðir. Innveggir allra gangloftanna eru úr steinsteypu, en skilveggir á milli íbúðarherbergja úr vikurholsteini, og þiljaðir með masonite pappa og síðan málaðir. Á háaloftinu eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og gangur. Hér uppi eru skilveggir allir úr bindingi með tvöföldum þiljum og síðan er allt veggfóðrað og málað. — Tröppurnar eru hér þurrkl. og gegnsæ. — Í kjallaranum eru baðherbergi, þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi auk dyra og gangur. Veggir baðh. eru flísalagðir, innveggir og kjallaraloft steinsteypt innan. Gólf eru kjallarans steinsteypt innan. Þakið er úr timbri. — Húsið er enn ekki múrhúðað utan.

2.9 m., br. 9 m., h. 5.6 m., ris 3 m. Kjallarah. 2.2 m.

Húsið er virt á alls . . . . Kr. 26.560

Miðstöðvarhitavél m. ofnum og leiðslum á Kr. 1400.— Baðtæki á Kr. 600.— 2 eldavélar á Kr. 175.00 hv. þvottahp. á Kr. 175.00, Vatns-gas- og skolp. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Símalagning gálfl. á Kr. 1200 } = 5225

Samt. Kr. 31,785

2. Hús Þorleifs Gunnarssonar, Lokastíg 5, brunabótanr 2217, hefur verið klætt að utan með bárujárni á timbur, risi, kvisti og kjallari, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og timbri. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr vikurholsteini. Allt miðstöðvarhitað. Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, forstofa, andyri og 2 gangar. Á miðhæð er baðherb.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Innan á öllum útveggjum hússins er bordaþrind með pappa á, listum og þiljum þar innaná lögðum strigi og vélapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Í þaklyftu eru tvö íbúðarherbergi þiljuð veggfóðruð og máluð 2. fataklefar, geymsluherbergi og baðherbergi öll þiljuð og máluð
Timbrunn er þar komið fyrir klefi.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús vatnssalerni og gangur. Í íbúðarherbergjunum er timburgólf yfir steinsteypu-gólfinu, að öðru leiti er hér samskonar frágangur innan og er á aðal hæðum hússins. Einnig er þvottaherbergi og geymslu herbergi í kjallaranum, allt sementsbrotið
Veggir baðherbergja eru lagðir grasdalinsflísum og terrasso-þvottasteypu er í gólfum þeirra og undir eldavélum í eldhúsunum.
2 steinsteypustöpplum hefur verið hlaðið og er inngangur í kjallarann undir annari, en geymsluklefi undir hinni.
Skúrar eru úr timbri og allt er húsið sementsléttað utan
Veggsvalir eru á austurhlið hússins yfir aðal dyrum þess
Lv. 10 m., br. 9.2 m., h. 5.3 m., rís 3 m. Kjallarah. 2.4 m

Húsið er allt virt á . . . . . Kr. 32.466

2 miðstöðvarhitavélar m/ofnum og lögnum á Kr. 1/1608/1.800 kr. 2 eldavélar á Kr. 200 kr.
þvottap. á Kr. 170,- 3 eldavél 1/200/140/100 kr. Baðtæki á Kr. 1000,- en
Vatns- og skolp. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Gólfdúkar á Kr. 1500 } = " 8530

Samt. Kr. 40.996

3 Hús Hjalta Lýðssonar, Grettisgata 50B, brunab. nr.: 1796, hefur verið ákveðið að því leiti er lýtur b. snertir:

a Verksmiðjuhús er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Þar eru 2 vélamiðstöðvar, Kæliklefi, fiskgeymsla eldhús og gangur. Gólf og aðalskilveggir eru úr steinsteypu, en innri skilveggir úr timbri. Allt sementsbrotið innan
L. 13 m., br. 4.9 m., h. 2.6 m., skápak. Húsið er virt á . . . Kr. 4980
1 eldavél á Kr. 200,- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 500 = " 1000

b. Reykhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð, hefur nú verið hækkað um gólfhæð. Gólf er úr steinsteypu en loft úr timbri pússuðum. Í húsinu eru 4 reykingarofnar úr steinsteypu með járnhurðum. Ofnar á loftbita er þeyttur og skoppað á milli þiljunum með sagspónum.
L. 6.8 m., br. 3.5 m., h. 4.7 m. rís 1 m. Húsið er virt á kr. . . . Kr. 3696

c Verslunarhús er ábyggt frá virðingu 24/5-1928. og þá virt með lóðarlóð álíkum á " 2447.-

Samt. Kr 12.123

4 Einars Hildibrandssonar, Óðinsgata 23, brunab. nr. 2507 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Það er 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir úr venjulegri steypu, allt sementsléttað
Í hverri aðalhæð hússins fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, eldhús forstofa skápur anddyri og gangur.
Innan á öllum útveggjum klæðningu hlífðarveggjum og öðrum gafli hússins er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innanáa lögðum strigi og vélapappír og báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi og gangur, allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðum hússins nema hvað þar er skilveggir allir úr binding og þiljað neðan á skámabita og þaksperrur. Timbrunn eru þar eyrir þvottaherbergi og þurrklofi
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús vatnssal. anddyri og 2 gangar. Íbúðarherbergjum er timburgólf yfir steinsteypu gólfinu en að öðru leiti er hjer samskonar frágangur einsog er á aðalhæðum hússins. Í kjallaranum eru líka 4 geymsluherbergi og miðstöðvarherbergi.
Allt sem er úr timbri og húsið er sementsléttað utan
L. 10.5 m., br. 9 m., h. 5.7 m., rís 3.4 m. Kjallarah. 2,5 m

Húsið er virt á . . . . . Kr. 35.700

3 miðstöðvarhitavélar 2/1200/1600 kr. – 3 eldavél 2/250/200 kr. 1 Gaseldavél 275 kr.
Baðtæki á Kr. 1200,- þvottap. á Kr. 180,- Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500
Rafmagnsl. á Kr. 1400 Linoleumgólfd. á Kr. 1600 } = " 10865

Samt. Kr 46.565

Carl Schepler

5 Hús Halldórs Þorkelssonar, Hafnarstræti 22, brunab. nr. 128, er nýtt geymsluhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Gólf er úr steinsteypu
L. 3.6 m., br. 2,5 m., h. 3 m., skápak.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 1080

Samt. Kr. 1080

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Sigurðar Kristinssonar Nönnugata 1, brunab.nr. 1878, hefur verið stakkað og endurbætt að ýmsu leiti frá því það var síðast virt 21/1-1926.

1878

a Íbúðarhús er byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Það er tvílyft með risi. Í neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, fatahús, skápur og 2 gangar. Skilveggur úr steinsteypu er eftir endilöngu húsinu upp á loftbitum efri hæðarinnar. — Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á listum og þiljum þar innan á. Fyrir skilveggjir eru allir þiljum. Þiljað er einnig neðan á loftbita. — Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og síðan málað. Timburgólf er yfir steinsteypugólfinu.

Í efri hæðinni er nýr sviptur herbergja skipun og frágangur allur eins og á neðri hæðinni nema hér eru allir skilveggir og gólf úr timbri. Hér er einnig vatnssal. —

Í þaklyftu hefur herbergjaskipuninni verið breytt þannig að þar eru nú 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, geymsluherbergi og gangur. Allir þiljar veggjaðir og málaðir.

Innan á útveggjum eldhúsveggjum eru þvottabrúsaflísar í 1.5 m. hæð, og eldhúsgólf og bakgangur neðri hæðar er lagt leirflísum.

L. 8.2 m., br. 8.9 m., hæð 5.7 m., ris 2.7 m. —

Húsið er virt á . . . . . Kr. 25,550

Miðstöðvarkatlavél m/ofnum og leiðsl. á 2000.- 2 eldavélar á Kr 225 hv. Baðk. 500 Kr. } 5450
Vatns- og skolpl. á Kr 500.- Rafm.l. á Kr 800.- Línaleumsdúkar á Kr. 1200.- }

6 Geymsluskúr hefur verið hlaðinn og stakkaður. Hann er byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Í neðri hæð hans eru 2 geymsluherbergi kolaklefi þvottaherbergi og gangur. Gólf er úr steinsteypu en loft og skilveggir úr timbri. Í efri hæðinni er þvottkloft og geymsluherbergi, hvor.

Allt er húseignin mjög sementsléttuð utan.

L. 3.7 m., br. 7.8 m., h. 3.8 m., ~~skápur~~ Ris 1.2

Húsið þetta er virt á = Kr. 3050

Þvottap. á Kr. 150.- Vatns- og skolpl. á Kr. 150.- Rafmagnsl. 100 Kr. = Kr. 400

Samt. Kr.: 34.450

7 Hús Jóns Ólafs og Halfdáns Eiríkssonar ~~Borgarst.~~ Baldursg. 32 brunab.nr 2539, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, þiljað innan, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. — Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu ~~úr~~ Kjallaragólf og skilveggir allir úr venjulegri steypu all sementsléttað.

2539

Aftur '29

Innan á allum útveggjum húsins eru korkplötur ~~og~~ á mjúkklæðar innan, nema á nokkrum hlutum efstu hæðarinnar. Þar er þiljað innan á útveggina og þeir strigalagðir. Allt er tvímálað gyrðfóðrað eða málað.

Húsið skiptist í 2 álmur. Liggur önnur fram með Bárugötu en hin fram með Baldursgötu.

a Suðurálman. Í neðstu hæð hennar er kjötsalur, mjólkurbúð, vinnuherbergi, 2 gangar og anddyri.

Í 2. og 3. hæð er hún, saman herbergjaskipun, 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, baðherbergi, anddyri og gangur á hverri hæð.

Í þaklyftu sem enn er ekki fullgerð, eru 2 íbúðarherbergi (stúlknaherbergi) svefnherbergi, vatnssal og þvottaloft. Allir eru skilveggir hér úr timbri; þiljað er innan á sperrur og neðan á loftbita sömuleiðis innan á þá útveggi sem þess eru. Verið er að veggfóðra og mála íbúðarherbergin.

Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi kolaklefi 3 geymsluherbergi og gangur. Allt sementsbaðað og tvöfalt rakavarnarlag í kjallaragólfinu.

Veggir húsanna eru lagðir postulínsflísum í c. 1.5 metra hæð og marmaraplötum í búðum kjötbúðarinnar þar eru skúffur og skápar. 5 allstórir vörusýningargluggar eru á húsinu. Stigar eru úr steinsteypu en tröppur eru dúkaðar eða gúmmí. Kannir eru á stigapöllum.

L. 9.2 m., br. 9.5 m. - h. 8,4 m., ris 3.3 m. Kjallarah. 1.9 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 48.050

2 Miðstöðvarkatlavélar m/ofnum og leiðsl. á Kr. 1/3000 1/2000.- 3 eldavélar 1/280 2/150 Kr. } 10.940
2 þvottap. á Kr 980.- hv. Vatns- og skolpl. á Kr. 800 —
Rafmagnsleiðslur á Kr. 2000 Línaleumsdúkar á Kr. 2200 }

b Norðurálma er byggð úr samskonar efni og með sama fyrirkomulagi eins og Suðurálman. Austurhlið hennar er þiljuð.

Í neðstu hæðinni er skrifstofuherbergi, nokkrar búðir, kjötsúðarrúm, ísklefi og gangur gegnum húsið.

Í annari og þriðju hæð eru 2 íbúðarherbergi og baðherbergi á hverri hæð fyrir sig. Í efstu hæðinni eða þaklyftu er nú byrjað að útbúa íbúðarherbergi, enþað alt ófullgert enn. —

Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi og gangur. —

Veggsvalir tvær, er á þessum hluta hússins. Allt er það sementsléttað.

L. 6.8 m., br. 5.1 m. meðal h. 10 m. ~~—~~ - m., Kjallarah. 1,9 m.

Húsið er virt á ~~Kr~~ . . . Kr. 18200.-

Baðklefi á Kr 1000.- Vatns- og skolpl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr. 1000 } = 3200
Línaleumsdúkar á Kr 1000 . . . . . }

Samt kr 80.490

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8 Hús ríkissjóðs Íslands gufuveitrahælis á Kleppi, brunab. nr. 1124, er ~~eru~~ nýtt, tvílyft, með 3 kvistum, 20 gluggakistum, risi og kjallara. Byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð. – Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir úr venjulegri steinsteypu. Allt múrsléttað. – Innan á öllum útveggjum eru korkplötur og múrsléttað og þar sléttaðar með sementsblöndu og allt er húsið málað. Á þakbyggingu og kvistunum eru skilveggir úr steinsteypu eða timbri með tvöföldum fjölum. Milli á skammbitum og innanáþaksperrum eru einnig fjalir og stoppað á milli ~~spressunum~~ með sagspónum. Allar fjalirnar eru heflaðar með 1124 vinneti og múrsléttað á það. Stigar eru allir úr steinsteypu.

Á neðri hæðinni eru 4 sambyggðir sjúkraherbergi, 2 byggja manna sjúkraherbergi, 4 einbýlis herbergi, 2 dagstofur, 2 eldhús, 2 upp þvottaherbergi, 2 stór baðherbergi með hvorri skiptiklefum, 2 minni baðherbergi, 2 linstofur, 2 líkherbergi, 4 vatnssal. 4 gangar, 2 fataklefar, og 4 anddyri.

Á efri hæðinni eru sömu herbergjaskipun einsog á þeirri neðri, aðeins þar eru herbergi fleiri fyrir 3 sjúklinga.

Á þakhæð eru 8 herbergi fyrir hjúkrunar og starfsfólk, 4 sjúkraherbergi, samkomusalur, dagstofa, 4 geymsluherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi 2 vatnssal. gangar eftir endilöngu húsinu. 2 minni gangar og 2 anddyri.

Í kjallaranum eru 2 sjúkrastofur, 1 stórt eldhús og 2 minni, matgerðarstofa, 3 búr, borðstofur, 3 fataherbergi, 2 vatnssal. með sorpkum, baðherb. dorfæ., miðstöðvarherbergi Kolageymsla, þvottaherbergi, linstofa, 4 gangar og 2 anddyri. Þvottaskúr-gufuleggja er á golfinu eldhús, kinda, baðherbergja vatnssal. ramsalkvarstofa, ennfremur á öllum göngum og stigum Línalemm er á öllum áðurnefndum gólfum. Á kjallara er [illegible] og eldhúsinu og öll hin herbergi eru með grastr. flísum á veggjum, og allt er húsið sementsslétt utan.

L. 44.5 m., br. 11.8 m., h. 6.7 m., ris 5.3. m., Kjallarah. 2.8 m.

Húsið er allt virt á . . . . . Kr. 352,330

Miðstöðvarkatlavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 33,000.- Bað- og hreinlætist. 20,000
Eldavélar og gufusuðuketil á Kr. 24000.- 2 blöndunarkrana á Kr 6500.- } = 111.500
Vatns- og skolpl. á Kr. 2000 · Rafm. l. á Kr 15000.- Gólfl. á Kr. 11000.- }

6. Viðbygging á milli nýja hælisins og hins gamla er byggð eins og aðalbyggingin. – Á hæðinni er sjúkraherbergi en í kjallaranum er búr

Kjallari 2.8 m

L. 5.0 m., br. 4.8 m., h. 4 m., Skúfpaki – Viðbygging þessi er virt á . . 8150

Samt. Kr. 471.980

9 Hús ríkissjóðs Íslands, nýja holdsveikraspítalans á Kleppi, brunabótan nr. 2508, er einlyft með risi og kjallara, er byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallaragólf úr venjul. steypu. Allt múrsléttað.

2508 Á aðalhæð hússins eru 54 einstaklingsherbergi eldhús, búr, baðherb. með vatnssal, og snyrtiklefi, líkkrufunarstofa, líkherb. og anddyri. Innan á útveggjum er korkplötur og múrsléttað á þær. Í kjallaranum eru 6 herbergi, þvottaherb. miðstöðvarklefi gufuskúr. – Húsið er allt sementsslétt utan og innan og það ýmist veggfóðrað eða málað.

Skýrsla '29 Á þakhæð eru þvottaklefi. Sellotex á undir gólfdúkum

a L. 44 m., br. 11.2 m. h. 2.9 m., ris 2.1 m Kjallarah. 2.3 m

Húsið er virt á . . . . . Kr. 36.000-

Miðstöðvarkatlavél m/ tilh. á Kr 4500.- Eldavél á Kr 400. baðk 700 kr } = 7900
Vatns- og skolpl. á Kr. 400- Rafm. l. á Kr 1000 hreinlætisl. á 900

b Geymsla og líkbrennsluskúr er byggður úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð. Þvottaskúr
Þvottaherb. og geymsla þvottur í kjallara. Skilveggir og gólf er úr steinsteypu.
Allt sementsslétt utan. – Þvottakrs 200 kr. Vatns-skolpl. á kr. Rafml = 550

Skýrsla '29 L. 9.5 m., br. 7.1 m., h. 3 m. Skúrinn er virtur á . . Kr. 4040

Samt. kr.: 48.490

10. Hús Andrésar Andréssonar, Laugavegur 3, brunab. nr. 6, hefur verið hækkað um 2 lofthæðir, sem það var virt 21/3 - 1928.

Það er byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, og skilveggir allir á þremur neðstu hæðum og kjallaragólf er úr venjul. steypu.
Á neðstu hæðinni eru 3 sóttarbúðir með venjul. innréttingum og skrifstofuherbergi, anddyri, gangur og 2 vatnssal. Allt múrsléttað og málað. 4 dyrasyllur gluggar eru á framhlið hússins. Sömu gangar eru hér á öllum hæðum hússins.

Skýrsla '29 Á annari hæð eru 6 skrifstofur og einstaklingsherbergi eldhús, búr, baðherb., vatnssal 2 gangar og anddyri. Innan á útveggjum er borðasúð með pappa á listum og fjölum þar innanáliggjandi veinet. Allt múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað. Á þriðju og fjórðu hæð eru 7 einstaklingsherbergi eldhús baðherbergi vatnssal. 2 gangar og anddyri. Allt með sama fyrirkomulagi einsog er á annari hæð. Munur á fjórðu hæðinni er sá að milli eru súðir skilveggirnir úr timbri strigaklæddir veggfóðraðir og málaðir. Þar er einnig fjalagat neðan á loftbitana.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í paklyftli eru 6 íbúðarherbergi öll fylgjandi með panel
Kjallarinn er þess 5 kolageymslur, þvottahús, vatnssal. þvottaherbergi og gangur.
Í kjallaranum er vinnustofa (rakarastofa) fylgjandi og málað miðstöðvarherbergi vatnssal. 6 geymsluherbergi og gangur
Skipt er sunnir úr steinsteypu og aðrir úr timbri.
Ríkið hálf húsið er sementsslétt utan.
L. 20 m., br. 12,3 m. h 9.8 m. ris 4.9 m. Kjall. h. 2.1 m.
Húsið er nú virt á . . . . Kr. 147240
Miðstöðvarhitavél og leiðslur á Kr 12000.- 4 eldavélar 3/250 1/150. Kr Batt. 2000
Vatns-gas-, og skolpl. á Kr. 800 Raflm. l. á Kr. 4000 þvottap. 2001. } 26900
Linoleumgólfd. á Kr. 7000.

Samt. Kr: 174.140

11 Hús Lucinde Sigurðsson Grundarstígur 2, brunabótanr. 179, er nýtt. íbúðar- og verslunar hús, þilgafl með 2 kvistum og 4 gluggakvistum og risi, byggt úr ~~timbur kl. utan~~ steinsteypu með járnþaki á borðasúð og pappa á milli. Kjallari er undir c. hálfu húsinu.
179 Í húsinu eru 3½ loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og gólf hálfrar neðstu hæðarinnar, sem og skilveggir á aðalhæðunum eru úr steinsteypu, allt sementsslétt innan.
Hefðbr. 39 Í neðstu hæðinni eru 3 sölubúðir með venjulegri búðarinnréttingu, geymslu herbergi, 2 anddyri og ajinn gangur. Búðirnar og anddyrin eru máluð. -
Í annari og þriðju hæð er sama herbergjaskipunin: 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/ sal. skál, 2 anddyri og gangur, á hverri hæð. - Innan á útveggjunum þessara hæða er borðaginnd með pappa á, listum og þiljum þar innanvið lögð, strigi og marmarapappir og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Í þakhæðinni eru 8 íbúðarherbergi, vatnssal. 2 anddyri og 2 gangar. Skilveggir eru hér ýmist úr steinsteypu eða binding með tvöföldum þiljum. þiljað er ýmist neðan á skammbita, innan á sperrurnar og útveggi. þiljur allar strigalagðar og hvítmálað ýmist veggfóðrað eða málað. -
Veggsvalir eru 3 á húsinu, ein út frá hverri hæð. Gólf þeirra og gangs neðstu hæðarinnar eru ~~tr~~ ýmist flísal. eða með Farmi Portlandssteypu. Þakrennur flísar eru á útiherbergjaveggjum og í eldhúsunum einnig venja er til

Kjallari er undir hérumbil hálfu húsinu. Þar eru miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, 3 geymsluherbergi, vatnssal. og gangur
Skipt húsinu eru úr timbri, og það er ekki múrsléttað utan.
Miðst L. 10.5 m., br. 12 m., hæð 9.9 m. ris 2.6 m. Kjallarah. 2 m.
Húsið er allt virt á . . . . Kr. 61.480.-
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 6500.00 2 eldavélar á Kr. 230. hver
Baðtæki Kr. 1000.- Þvottap. á Kr 200.- Vatns-gas- og skolpl. á Kr 600. } = 14060
Raflmagnsleiðslur á Kr. 2300, Linoleumdúkar á Kr. 3000. -

Samt. Kr.: 75540

12 Hús Hafliða Jónssonar, Hringbraut 148, brunab. nr. 2547 er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með 2 gluggakvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa og járni
2547 Í húsi þessu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir upp að risloft eru úr venjulegri steypu, allt sementsslétt.
Hefðbr. 39 Í hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi m/ sal. skál. 2 fatageymslur, anddyri og gangur.
Innan á útveggjunum er borðaginnd með pappa á, listum og þiljum þar innan á, lagðum striga og vélapappír og hvítað eru herbergi ýmist veggfóðrað eða máluð
Í þakhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, eldhús vatnssal. og gangur. Allt með tvöföldum þiljum og skilveggjabinding, einnig er hér þiljað neðan á skammbita og innan á þaksperrur. þiljur allar eru strigalagðar og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Þakrennur eru á eldhúsunum 2 geymsluherbergi og þvottahús
Í kjallaranum eru þvottaherbergi miðstöðvarherb. 3 geymsluherbergi, Kolaklefi og 2 gangar. -
Skipt eru úr timbri. Húsið er sementsslétt utan.
L. 13.3 m., br. 9.3 m., hæð 5.7 m., ris 3.0 m. Kjallarah. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . Kr 38.600
2 miðstöðvarhitavélar 1/2300 1/1700 Kr., 3 gaseldavélar á Kr 220 hver
Baðtæki á Kr 1000.- Þvottap. á Kr. 150.- Vatns-gas- og skolpl. á Kr 500 } = 9710
Raflmagnsleiðslan á Kr 1600 Linoleumdúkar á Kr. 1800 -

Samt. Kr: 48.310

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Hús Þorkóreasar Snorrasonar, Ásvallargata 11, brunab. 2563, er nýtt íbúðarhús, kjallari með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni. 3 loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, alt sementsléttað

2563

Báðar aðalhæðirnar eru eins að herbergjaskipun, 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ sal skáli, anddyri og gangar á hverri hæð. — Innan á útveggjum er borðaþrend með þiljum í listum og þiljur þar innan á, loftin strigi og vélapappír, og báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar.

Í þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, þiljuð veggfóðruð og máluð þverloft og gangur.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri og gangur. Allt með samskonar frágangi eins og er á aðalhæðum hússins. Upphitun er í kjallaranum geymsluherbergi, hálfgrafið í 3 geymsluklefum með rimlum, miðstöðvarherbergi og gangur. — Þiljur eru úr timbri og allt er húsið sementsléttað utan.

Sept. '29

L. 10 m., br. 9 m., h. 5,9 m., ris 3.6 m., Kjallarah. 2.50

Húsið er virt á . . . . . kr. 37665

Miðstöðvartæki m/ ofnum og vél á Kr. 3.000.- 3 gasuðuvélar á Kr 180.- hv. Þvottap. á Kr. 110.- Baðker á Kr. 1000.00 - Vatns-gas- og skólpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Linoleumdúkar á Kr. 1960 } = 8350

Samt. kr. 46.015

14 Hús Stefáns Björnssonar, Bergstaðastræti 21 B, brunab. nr. 1435, hefur verið endurbætt og elduhæft.

1435

a Íbúðarhús er byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað veggfóðrað og málað. Á risi hæð er 1 íbúðarherbergi og frambyrgi, hvorveggja þiljað og málað.

Sept. '29

Geymslukjallari með steinsteypugólfi er undir húsinu

L. 5.6 m., br. 4.4 m., h. 2,7 m., ris 1.9 m., Kjallarah. 1.9 m.

Húsið er virt á ~~kr~~ . . . . . kr. 3955

2 ofnar 1/120/140 kl. 1 eldavél 120 kl., vatns- og skólpl. á Kr 400 - Rafmagnsl. 600 = 1280

b Viðbygging nú er við norðurgafl aðalhússins úr steinsteypu á 3 vegu með járni úr bárujárni pappa og járni. Þar eru 1 íbúðarherbergi og gangur. Allt þiljað veggfóðrað og málað. —

L. 3.6 m., br. 3.3 m., h. 2.8 m. skúpak. Húsið er virt á 1155

1 ofn á Kr 50.- m Rafmagnsleiðslur á Kr 200 250

Samt. Kr.: 6640

15 Hús Einars Ísleifssonar og Ástríðar Guðmundsdóttur, Ötugata 11, brunab. nr. 1436 er var síðast virt 21. okt. 1924, hefur verið hækkað um eina loft hæð, kvisti og ris að þeir eru suðurhliðin þess snýr.

1436

Sept. '29

a Íbúðarhús er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaþrend, pappalagða. Á hverri hæð eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, og á neðri hæðinni 2 vatnssal. Kross-skilveggir eru í húsinu úr steinsléttaðri hleðslu milli. Á risi skilveggir eru úr bindingi hleðslu milli klæddir borðum þiljað að innanverðu. Innan á útveggjum er borðaþrend með pappa á, þiljum í listum og þiljur þar innan á. Þiljur allar eru loftað strigi og maskínupappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað.

Í þakhæðinni suðurenda hússins eru 2 geymsluherbergi, vatnssalerni og þurrklefi. Húsið er allt sementsléttað utan.

L. 12.6 m., br. 7.8 m., h. 6,3 m., ris m/ kvisti á hálfu hús. 3 m. miðhl.

Húsið er virt á . . . . . kr. 31.374.

Miðstöðvartæki m/ leiðsl. og ofnum í suðurenda á Kr. 1500.- 3 ofnar 1/200/125/100 kr.

4 eldavélar 3/260 - 1/130 kr. Vatns- og skólpl. á Kr. 500 — Rafmagnsl. á Kr 1200 Linoleumgólfdúk á Kr. 1300 } = 6890

b Timbr. skúr, myndir. er áfastur frá síðustu viðbyggingu L. 2.8 m., br. 3.1 m., h. 5.5 m., skúpak. Þessi er virtur á Kr. = 2000

c Timbr. skúr sýnir hefur verið hækkaður, en er ábr. að öðru leiti. L. 2,8 m., br. 3.1 m., h. 8.. m., og er nú virtur á - . . . . = 2800

Samt. Kr: 42.064.

16 Hús Þórðar Þórðarsonar, Laugaveg 45, brunab. nr 471, er nýtt þvottu og bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með þaki úr bárujárni pappa og járni.

471

Sept. '29

Þar er þvottahverbergi og geymsla fyrir 1 bifreið. — Steinsteypugólf og skilveggur er í húsinu.

L. 6.7 m., br. 4.6 m., h. 3.1 m. Skúpak. Húsið er virt á Kr. 2375

Þvottapottur á 200 kr. Vatns- og skólpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr 200 = 600

Samt Kr. 2975

17 Hús Ásgeirs Sigurðssonar, Suðurgata 12, brunab. nr. 559 er nýtt klómaðað byggt úr bindingi kl. utan borðum og með þaki úr rúðugleri á tréningardúk. Hitaleiðslupípur eru í húsinu.

559

Sept. '29

L. 8.2 m. br. 9 m. h. 1 m. ris 1.7 m Húsið er virt á . . . Kr. 1680-

Hlöðuvél og leiðslur á Kr. 300

Samt. Kr 1980

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18 Hús Þórunnar Guðmundsdóttur Laxfjarhvammur við Laugaveg brunab. nr. 358 er nýtt fjós, sem byggt er úr steinsteypu með járnþaki á þaksperr og borðasúð.
I fjósinum eru 20 kúabásar úr steinsteypu hver með áfastri jötu og vatnsþró. Steinsteypugólf er í fjósinum og flór eftir því endilöngu. Útveggir eru allir þiljaðir innan á grind með þaksperr.
L. 12 m., br. 8,3 m., h. 2,6 m., ris 1.4 m.. Húsið allt verk á .. kr. = 8325-
Vatnsleiðsla á kr 400-. 400
Geymsluskúr er einnig nýbyggður við norðurgafl fjóssins, úr timbri, kl. utan borðum þaggaðir og listaðir og með járnþaki, byggður á staki.
Undir skúr þessum er ábúðarkjallari með steinsteypu veggjum og gólfi. – hæð 2,0 m.
L. 3.6 m br 8 m., h. 2,6 m. Skúrinn er virtur á " 1300
Samt. Kr. 9925

19 Hús Ólafs Guðnasonar við Grettisgötu er íbúðarskúr byggður úr timbri klæddur utan borðum þaggaðir og listaðir og með járnþaki á borðasúð með þaggaðir á milli.
Í því eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsluklefi og gangur.
Allt þiljað innan og neðan í loftbita og ýmist veggfóðrað eða málað.
L. 5.1 m., br. 4.7 m., h. 2,4 m., skápar. – Skúrinn er virtur á kr. 1710
1 eldavél á kr 150.-, 1 ofn á kr. 100,- 250
Samt. Kr.: 1960

20 Hús Jónasínu Sigrúnar Gestsdóttur, Grjótagata 4 brunab. nr. 65, hefur að ýmsu leyti verið breytt (frá) og endurbætt frá síðustu virð. 2/1-1918.
a Íbúðarhús úr timbri L. 8,2 m., br. 8.2 m., h. 5.5 m., ris 1.2 m. Kjall. h. 2.2 m
Húsið allt er verk á . . . . . kr. 13570 17640
6 ofnar 3/200. 3/150.- 2 eldavélar 1/150 1/210 kr., vatnsveitu- og skolpl. á kr. 400 } 3760
þvottap. á kr. 150.-, Rafmagnsl. á kr. 900 línaleumdúkar á kr. 900 }
b. Timg. skúr. L. 1.6 m., br. 1.9 m., h. 4.7 m., skáp., Kjallarah. 2.2 m
Skúrinn er virtur á . 790.- . . . " 595
c Girðingu úr timbri (rimlagirðing) L. 21.1 m., h. 1.2 m. virtar á . . . " 540
Samt. Kr. 22.535

21 Hús Guðbjargar Kristjánsdóttur, Bráðræðisholt 4, brunab. nr. 2565, er nýtt íbúðarhús tvílyft með 2 kvistum risi og kjallara undir hálfu, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaksperr og borðasúð.
Í húsinu eru tvö og hálft loftl úr járnbentri steinsteypu en hálft gólf neðri hæðarinnar og kjallaragólfið, sem og lítur allir skilveggjanir eru úr venjulegri steinsteypu allir sementsslípaðir.
2565 Á 1 hæð hússins eru herbergja skipun eins, en á hverri hæð sig 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi með sal. skáli, anddyri og gangur. – Á neðri hæðinni er þó einnig lítill miðstöðvarklefi. – Innan á öllum útveggjum er bastgrind með þaggaðir á listum og þiljum þar innanvið, loftum strigi á vélþaggðir og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Á þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með sal. skáli og gangur, allt þiljað veggfóðrað og málað.
Þar er einföldum þaklofti.
Í kjallaranum, sem 2 geymsluherbergi og gangur.
Lýsing er nú komin og allt er húsið sementsslétt. utan
L. 14.5 m., br. 7.4 m., h. 8.7 m., ris 3 m. Kjallarah. 1.8 m. } Kr. 33.040-
Húsið er verk á . . . . . .
3 miðstöðvarhitarar m/ofnum og leiðsl. 1/1300 1/1350 1/750 kr. 2 Gaseldav. 210 kr. }
1 Kolaeld. á kr 335,00 – Baðtæki á kr. 1500,00, vatns-gas- og skolpl. á kr. 500 } = 9155.-
Rafmagnsl. á kr. 1200.- línaleumgólfdúkar á kr. 1600.-
Samt. Kr.: 42.195.-

Sigl Björnsson
Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1929, hinn 21. maí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmönnum þeim Guðjóni Björnssyni á Grettisgötu 45 og Kristni Sigurðssyni byggingameistara til þess, samkvæt lögum nr. 1. frá 26. marts 1924, um brunabótagjöld á Reykjavík, að verða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum. –

1. Hús Nikulásar Steingrímssonar, Blómsturvallir í Laugarási, brunab. nr.: 2537 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr timbri kl. utan, pappa og járni á veggjum og þaki.
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og anddyri. Pappi er á útveggja timbri með listum og felgum þar innan í. Skilveggir eru úr timbri með tvöföldum felgum. Loft er einnig neðan á loftbitum. Allt lagt strigi og maskínupappír og gólf máluð eða máluð.
Í geymsluhúsi er eitt íbúðarherbergi og eldhús, hvorttveggja þiljað með panelborðum og málað. –
L. 7.5 m., br. 7 m., h. 3.3 m., ris 2 m. –
Húsið er virt á . . . . . Kr. 7910
2 ofnar á Kr. 100.-/50. 2 eldavélar á Kr. 180.-/150 = " 480
Samt. Kr. 8390

2537 Skýrsla 29

2. Hús Einars Jónssonar, Laugaveg 145, brunab. nr. 2559, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steinsteypu alt múrsléttað.
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m/salerki, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum sem innan á loftum strigi og veggfóður og allt er hvítað. Gólf máluð
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, anddyri og gangur.
L. 10.1 m., br. 9.1 m., h. 3 m., ris 1.5 m. Kjallarh. 2.2 m.
Húsið er virt á kr. –
Miðstöðvartilsvél m/leiðslum og ofnum á Kr. 800,-, 1 eldavél á Kr. 200,-
Þvottap. á Kr. 160,-, Baðkeri á Kr 400,- Vatns- og skolpl. á Kr. 400-
Rafmagnsl. á Kr 750 Linoleumgólfdúk á Kr. 700 } = " 3410
Kr. 18564
Samt. Kr. 21,974

2559

3. Hús Vilhjálms Gunnarssonar við Bjólagata 7, brunab. nr. 1320, er að mestu leiti óbreytt frá virðingu 24. nóvember 1917. –
a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 6.9 m., h. 5.4 m., ris 2,5 m., Kjall. h. 2.1 m.
14224 Húsið er nú virt á . . . . . Kr. 14,010
1320 Miðstöðvartilsvél m/ofnum og leiðslum á Kr. 4000 2 eldavélar á Kr. 200. hv.
Þvottap. á Kr. 200 Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 800- Rafmagnsl. á Kr 1100 Linoleumdúkar á Kr. 1000- } = " 7500
b Viðbygging. L. 5 m. br. 5.1 m. h. 5.7 m. – Skúrþak. Kjallarh. 2m.
5312.- Hús þetta er virt á . . . . . " 5130
Samt. Kr. 26,640

4. Hús frú Þorbjargar Möller Tjarnargata 3, brunab. nr. 855 var síðast virt 14. desember 1917 og er í öllum aðalatriðum óbreytt frá þeim tíma.
a Íbúðarhús. L. 9.7 m., br. 8.8 m., h. 7.2 m., ris 3.5 m. Kjallarh. 2.3 m.
855 áð. 26722.- Húsið er nú virt á Kr. . . . . Kr. 27,616
Miðstöðvartilsvél m/leiðsl og ofnum á Kr.: 4500,- 1 eldavél á Kr 250.-
Þvottap. á Kr 180,- Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. 1400
Linoleumgólfdúk á Kr. 1500 } = " 8330
b. Íbúðarskúr L. 2.2 m., br. 3.1 m., h. 6.3 m. Skúrþak. Kjallarh. 2.3 m
1484 Skúrinn er virtur á Kr. . . . = " 1600
c Geymsluhús. L. 10.4 m., br. 4.7 m., h. 3 m., ris 1 m.
4089 Það er nú virt á . . . . . " 4275
d. Geymsluhús. L. 3.3 m., br. 2.7 m., h. 2.5 m 7975 og virt er það á " 550
Samt. Kr. 42,371

5. Hús Sigurðar S. Jónssonar, Laugaveg 62, brunab. nr. 637, er nýtt geymsluhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Í húsinu eru geymsluherbergi og þvottaherbergi.
637 Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu og húsið er sementsslétt utan. –
Skýrsla 1911 L. 5.6 m., br. 3.3 m., h. 2.7 m., skúrþak. Húsið er virt á Kr 1000
Þvottap. á Kr 175,00, vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafm.l. á Kr. 200 = " 475
Samt. Kr. 1475

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Björns Þórðarsonar dr. Bjarkargata 16,
brunab. nr.: 2562, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi, útskoti og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara gólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu. —
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, forstofa, klefi, fatalur skápur, fataherbergi, vatnssal og anddyri
Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal, fatalur skápur 2 gangar og anddyri. — Innan á útveggjum allum eru korkplötur og veggir og loftin allt múrsléttað innan.
Á ástal baðherbergjum neðri hæðarinnar eru korkparket-gólf yfir steinsteypugólfinu en línoleum dúkar eru á öllum ~~öðrum~~ gólfum hæðanna og stigatröppum. ~~Í útskoti hússins er eitt herbergi~~
Í þaklofti er þurrkloft. — Báðar hæðir hússins eru gyrtir veggfötum, eða máluðar. — Stigar eru úr.
Lengd 9.7 m., br. 10.1 m., h. 5.9 m., ris 2.9 m, kjallarah. 2.3 m.
Húsið er virt á . . . . . kr. 37485

Miðstöðvarhitaleiðslur ofnar og vél á kr. 3500,00 – 1 Gasseldavél 250,– þvottap. 180,– Vatns-gas- og skolpl. á kr. 500. Rafmagnsl. á kr 1600 Baðteki 700,– } kr. 8430
Parket gólf og línoleum dúkar á kr. 1700

b Tvenn. skúr er við vesturhlið hússins byggður einsaj þvert að götu í innri röð garðsins. Þar eru 2 gangar. — Kjallari er undir skúrnum og er þar gangur einn á aðal kjallararúm — Skúrinn er virtur á kr. 990
L. 1.6 m., br. 3.2 m. h. 3.2 m. skápar og þaksvalir m/ handrið. Kjallarah. 2.3

c Útskot er við austurhlið hússins úr steinsteypustöplum og gleri steinsteypu gólfi og þaki og að öðru leiti með sama fyrirkomulagi eins sjálft húsið. — Kjallari er undir útskotinu.
Öll húsgrunn er sementsslétthúð utan.
L. 1.6 m. br. 3.3 m., h. 3.2 m., ~~svalir~~ Þaksvalir, Kjallarah. 2.3 m
Útskotið er virt á . . . . . = 1035

Í Kjallara hússins eru 1 smáherbergi, 1 geymsluherbergi, þvottherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi og gangur. Allir eru þeir sementsslettaðir innan.

Samt. Kr 47.940

7 Hús Guðm. M. Björnssonar Skólavörðustígur 28, brunab. nr: 1360, er nýtt bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í skúrnum er gólf úr steinsteypu og allir eru þeir sementsslettaðir utan innan.
L. 6.1 m. br. 3.1 m., h. 2.4 m., skápþak. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 1125

Samt. Kr. 1125

8 Hús Andreu Guðmundsdóttur og Georgs Hjörleifssonar, Bergstaðastræti 71, brunab. nr. 2546, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð pappa og járni.
3 loft eru í húsinu úr st. járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og allir skilveggir eru úr venjul. steinsteypu sementsslettaðir.
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal. anddyri og gangur. Á efri hæð eru 3 íbúðarherbergi, 2 eldhús anddyri og gangur. Innan á öllum útveggjum er borðaþil með pappa á, listum og þiljum þar innaná lögðum steinull og vélapappír og báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Á þaklofti eru baðherbergi, vatnssal og þurrkloft. Skilveggir eru hér úr binding með tvöföldum þiljum og þiljur eru einnig neðan á skáreinbitum og innan á öllum þakgluggum.
Baðherbergi og salerni eru máluð.
Stigar eru úr timbri. Allt er húsið sementsslettað utan.
Í kjallararúmi eru 5 geymsluherbergi þvotta- og miðstöðvarherbergi vatnssal. anddyri og 2 gangar.
Allt húsið er steinsteypugrunnur
L. 10 m., br. 8.8 m., h. 5.9 m., ris 2.9 m. kjallarah. 2.3 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 33.660

Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á kr. 2800,– 3 Gaseldavélar á kr. 250,– kr. Baðteki á kr. 1200,– Þvottaþ. á kr. 130,– vatns-gas- og skolpl. á kr. 500 Rafmagnsleiðslur á kr. 1400 Línoleum gólfdúkar á kr. 1300 } = 8080

Samt. Kr. 41.740

9 Hús Þorsteins Þorsteinssonar við Laufásveg, brunab. nr. 2556, er nýtt íbúðarhús, einl. með risi, byggt úr bindingi, klætt utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki.
Á aðal hæð þess eru 2 íbúðarherbergi eldhús, búr, vatnssalerni og anddyri. Í útveggja binding er pappalag og allt er húsið þiljað innan og neðan á loftbita, strigalagt, veggfóðrað og málað.
L. 6.3 m., br. 5.7 m., h. 3 m., ris 1.6 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 4760

1 ofn á Kr. 100.– 1 eldavél á Kr. 150,00 – Vatnsleiðsla á kr 300 = " 550

Samt. Kr. 5310 –

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10. Hús Sveins Sveinssonar, Fellsendaveg 14, brunab. nr. 2253, hefur nú verið stækkað. Það er einlyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
2253 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað.
Á 1. hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, vatnssal. og 2 anddyri. Innan á útveggjum er borðaþrend með pappa á listum og þiljum þar innaná, loftum strigi og veggjapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Á þakhæðinni er geymsla og þurrkloft.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, 2 eldhús, fastur skápur vatnssalerni og 2 gangar. Allt þetta er með sama fyrirkomulagi eins og er á aðalhæð hússins, nema hvað í íbúðarherbergjum á kjallaragólf úr steinsteypugólfinum. - Auk þess er þvottaherbergi í kjallaranum og áfram gangur í gegnum húsið.
Steinsteypuþröppur eru við austurhlið hússins og undir þeim gengur inn í aðalkjallarainn, vatnssal. og geymsluklefi.
Skiptir hússins eru úr timbri og allt er það múrsléttað utan
Lengd 13.8 m., bst. 8,1 m., h. 2,9 m., ris 2,4 m., Kjallarah. 2,6 m. -
Húsið er nú virt á . . . . . Kr. 27720
Á Miðstöðvarhitunarvélar m/ ofnum og leiðslum kr. 1600,- 3 eldavélar á Kr. 200. kr. 600 - 1 ofn á Kr 150,00, þvottap. á Kr. 150,-. Vatns- og skolpl. á Kr. 600 - Rafmagnsleiðslur á Kr 1200 línaleumgólfdúkur á Kr. 1100 } = 5400
Saml. Kr. 33.120

11 Hús Steingríms Jónssonar, Laufásveg 73, brunab. nr.: 2558, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu með þaki úr borðasúð og „Teppal" þakpappa þar ofan á.
2558 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu sementsléttaðir. -
Á 1. hæð hússins eru 4 íbúðarherbergi eldhús 3 fastir skápar 3 gangar og anddyri. - Á efri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi vatnssalerni, 4 fastir skápar, 2 gangar og anddyri. Innan á útveggjum öllum eru korkplötur múrsléttaðar innan. Veggir allir og loft eru ýmist olíumálað eða veggfóðrað. Terrassu-upphitaðstaða er á gólfinu baðherbergis salernis og anddyra. Gluggar hvíla á veggjum baðherbergis aðalhúss og salernis 1.5 m. frá gólfi. - Á þakhæðinni er þurrkloft og geymsla.

Í kjallaranum eru 4 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi kolaklefi anddyri og gangur. Kjallarinn er allur sementssteyptur innan. - Þvottur steinsteyptgrunnur er við húsið. Korkparkett-gólf eru í aðalherbergjum miðhæðarinnar
Tvennar veggsvalir eru á útveggjum hússins.
Skiptar eru úr steinsteypu og allt er húsið sementsléttað utan
Lengd 12 m. bst. 8.5 m., h. 5.7 m., ris 2.7 m., kjallarah. 2.2 m. -
Húsið er virt á . . . . Kr. 37,170
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 3500.- Rafmagnssuðuvél á Kr. 900.- Þvottapallur á Kr. 180,00 Baðketi á Kr 800.00, Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500 Gummi, parketgólf og línaleumdúkur á Kr. 2400 Rafmagnsleiðslur á Kr 1800 } = 10,080
Saml. Kr. 47.250

12 Hús Jóns Árnasonar, Laufásveg 71, brunab. nr. 2572 er byggt íbúðarhús, einlyft með portbi Kvisti, gluggakvisti ofl. risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
2 Loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu, en Kjallaragólf og skilveggir aðalhæðar og nokkrir leiði þakhæðar eru úr steinsteypu allt múrsléttað. -
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fataklefi, 2 gangar og 2 anddyri. -
2572 Á þakhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal, skápur anddyri og gangur. -
Innan á öllum útveggjum hússins eru korkplötur sementsbúðaðar innan. Ofnrúm á skagamúrbrúnum þakhæðar eru þiljuð og sumir skilveggir þess eru úr timbri. Allir veggir og loft hússins eru ýmist veggfóðrað eða málað. -
Á þakhæðinni er línstrokubaðherbergi þiljað, og þurrkloft.
Í kjallara hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. og gangur. Allt með samskonar fyrirkomulagi eins og er á aðal íbúð hússins
Innfremur eru þar 2 geymsluherbergi, þvotta- og miðstöðvarherbergi og 3 gangar.
Skiptar eru úr steinsteypu og allt er húsið sementsléttað utan
Lengd 9.4 m. með bst. 9.3 m., h. 4.3 m., ris 4.5 m., kjallarah. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . . Kr. 31.860
Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 3500.- Gaseldavél á Kr. 300.- Baðketi á Kr. 85.- Þvottapp á Kr. 150.00 Baðketi á 700 Kr. Vatns-gas-skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Línaleumdúkur á Kr. 1450 } = 8185
Saml. Kr.: 40.045

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Hús Teits Þórðarsonar, Bergstaðastræti 81, brunab.nr. 2554 er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. - Það er einlyft með porti, tveimur kvistum, risi og kjallara.

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir, sumir nokkrir timbur veggir á þaklofti, eru úr venjulegri steinsteypu, allir eru innveggjanir múrsléttir, bæði steypuveggir og timburveggir.

Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. 2 þakskápar, 2 gangar og anddyri.

Á þaklofti eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal. 2 skápar og gangur. Innan á öllum útveggjum hússins eru korkplötur, sementsstrokkaðar og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan.

Á skammbitum er gólf. Þar uppi er línstofuherbergi, þiljað innan með panel og burðarloft. -

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. og anddyri, allt með sama frágangi einsog hin ofanverðu íbúðir hússins. - Þar er ennfremur þvottaherbergi miðstöðvarherbergi, kolaklefi, og geymsluherbergi. Gummí á gólfi anddyris, baðherb. vatnss. og eldhús.

Uppi á aðal miðbyggingu hússins eru dyngjusvalir á tveimur steinsteypusúlum. Fremstu steinsteypuþrepunum eru úr húsið. Innan geymsluklefinum er undir hverri þeirra og inngangur í kjallarann. - Stigar eru úr timbri. -

Allt er húsið sementsslétað utan

L. 9.5 m., br. 8.8 m., h. 38 m., ris 4.7 m. Kjallarah. 2,5 m

Hús þetta er virt á . . . Kr. 28,080

Miðstöðvartæki á m/leiðsl. og ofnum á Kr. 3000.- 1 eldavél á Kr 275.-
1 Gaseldavél á Kr 235.- Þvottaþr. á Kr 180.-, Baðtæki 700 Kr. Rafm.l. á Kr 1600.
Vatns-gas-og skolpl. á Kr 600 Gummí og línsdúkar á Kr. 1800 } = 8290

Samt. Kr. 36,370

14 Hús Sveins Jónssonar Kirkjustræti 8B, brunab.nr 1043, er íbúðarhús frá viðinga 20. júní 1917, á aðra hæð er 2 ný vatnssal. og anddyri hafa verið sett í húsið á íbúðarhús. L. 13.6 m., br. 9.4 m., h. 7.8 m., ris 4.7 m. Kjallarah. 2.2 m.

1043 49677.- Húsið er nú virt á . . . . . Kr. 47,040

Miðst. hitavél m/leiðsl. og ofnum á Kr. 3800 2 eldavélar á Kr 200.- hv. Þvottaþr 150.- Rafm.l. á Kr 2800.
Vatns-gas-og skolpl. á Kr 600 Línsdúkar á Kr. 2500 Baðtæki Kr. 700.- } = 10,950
6 Dyng. súlur. L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 9.7 m. ris 1.5 m Kjallh. 2.2 m., virtar á . . . . = 2,304

Samt Kr. 60,294

15 Hús Ásgeirs Jóhannessonar, Fjólugata 23, brunab.nr. 2567, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu, allt sementsslétað.

Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi 2 gangar og anddyri.

Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á, listum og járnum fyrir innan á, loftum strigi og vélapappír og báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Á þaklofti er geymsla og þurkloft.

Í kjallaranum eru 3 ~~íbúðarherbergi~~ geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi 2 gangar.

Stigar eru úr timbri og húsið er sementsslétað utan.

L. 10 m., br. 9 m., h. 5.6 m., ris 2.5 m., kjallarah. 2.2 m. -

Húsið er virt á . . . . Kr 31.995

Miðstöðvartæki á m/leiðsl. á 2500 Kr. 2 eldavélar á Kr 230 hv. Þvottaþr 150.- Baðt. á Kr. 1000.- Vatns-og skolpl. á Kr 600 - Rafmagnsl. á Kr. 1600 - Línoleumgólfd. á Kr. 1400 - } = 7610

Samt. Kr. 39.605

16 Hús Geirs Sigurðssonar, Vesturgata 21C brunab.nr.: 452, hefir nú verið lengt og endurbætt. Síðast var það virt 13 maí 1919.

Það er tvílyft með risi og kjallara byggt úr bindingi kl. utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki

Á neðri hæðinni eru tvö íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar

452 Allt þiljað innan og netað á loftlistum og ýmist veggfóðrað eða málað. Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldh. og anddyri með sama frágangi einsog er á neðri hæðinni

Í kjallara er geymsla. - Vatnssal er í húsinu

L. 7.0 m., br. 5.6 m., h. 4.6 m., ris 0,7 m., kjallarah. 1.9 m

Húsið er virt á . . . . Kr. 6240

6540 3 ofnar á Kr 1/150 2/150 2 eldavélar á Kr. 100. hv. Vatns-og skolpl. á Kr.: 400 Rafm. l. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. - 500 - } = 2050

Samt. Kr 8290

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17 Hús frú Elísabetar Kr. Foss, Hafnarstræti 11, brunab. nr 2552, er skrifstofur og verslunarhús, tvílyft með kvisti, 6 glugga kvistum, risi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, bikpappa og bárujárni.
Ref. 29
2552
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt sementsslétthúð.
Á neðstu hæð eru 2 sölubúðir með borðum skápum og skúffum, skrifstofuherbergi, saumastofa, vatnssal. og anddyri, 3 gangar og anddyri
Á 2ari hæð eru 2 skrifstofuherbergi, 2 íbúðarherbergi vatnssal. með handlaug, gangur og anddyri.
Á 3ju hæð 5 skrifstofuherbergi, vatnssal. m/handlaug, baðherbergi anddyri og gangur.
Á þakhæð eru 4 íbúðarherbergi eldhús, þvottahús m/ baðkari, kúr, vatnssal. 2 geymsluklefar, þurkherbergi, anddyri og 2 gangar. –
~~Í kjallaranum er gólf og þar upp í þakhæð~~
Innan á útveggjum neðstu hæðarinnar, steypugangi allra hæðanna eldhúsa og þvottaherbergis þakhæðar eru korkplötur með ástrengdu vírneti, sem múrsléttað er á. Innan á öllum útveggjum er borðaþind með pappa á listunum og peljum þar innanvið, ýmist steinsteypunum eða veggfötuð eða með spjaldpeljum þar innanvið. Allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Í kjallaranum eru 3 vöruherbergi, miðstöðvarherbergi 2 kolageymslur, lyftuklefi, vatnssal. 2 gangar og anddyri.
Veggsvalir eru á suðurhlið hússins. Stigar eru allir úr steinsteypu, og allt er húsið sementsslétthúð utan.
L. 10.1 m., br. 10 m., h. 10.5 m., ris 2.8 m., kjallarah. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . Kr. 52.920
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 4000,– Bað L. 1000.–
Þvottap. á Kr. 200,– eldavél 125,– Vatns-gas- og skolpleiðslur á 600
Raflagn. á Kr. 2300 Girðing á öllum stígum og göngum og línalagn. á 3300 =" 11.575
Samt. Kr. 64.495

18 Hús Brynjólfs H. Bjarnasonar. Sólvallagata 14, brunab. nr. 2524, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með tveimur kvistum, útskotsrisi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaþili.
Ref. 29
2524
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu. Allt sementsslétthúð.
Á hverri hæðinni fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi vatnssal., eldhús, anddyri og gangur.
Á þakhæðinni eru: 2 íbúðarherbergi, straustofa, þurkloft, þvottaherbergi, geymsluherbergi og 2 gangar. Skilveggir eru ýmist úr sementsslétthúðaðri steinsteypu eða timbri með tvöföldum þiljum. Panelþiljur eru innan á öllum þakkvisterum og neðan á stammbitum.
Íbúðarherbergin, anddyri og gangur eru veggfóðruð og máluð, og þvottaherbergið múrsléttað innan.
Innan á útveggjum hússins eru múrplötur með ástrengdu vírneti, allt sementsslétthúðað innan, veggfóðrað og málað.
Innan á veggjum baðherbergja, vatnssal og eldhúsa eru glerplötur í venjulegri hæð og gólf þessara herbergja sem og anddyra eru úr terrassó yfirsteypu, eða jafngildi hennar.
Í kjallaranum eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., anddyri og gangur. Allt með samskonar frágangi innan sem er á aðalhæð hússins. Ennfremur er þar geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur. Kolageymsla, sem er úr steinsteypu, er gerð utan við kjallaraveggina, við miðstöðvarklefann.
Tvennar veggsvalir eru á húsinu. – Stigar eru úr timbri
Allt er húsið sementsslétthúðað utan.
L. 13.7 m., meðalbr. 10.5 m., h. 5.9 m., ris 4.1 m., kjallarah. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . Kr. 61.470
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 4000 Auka-hitavél á Kr. 500–
3 Gaseldavélar á Kr 250,– hv. Þvottap. á Kr. 200,– Baðtæki á Kr. 1500,– =. 12.950
Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500.– Raflagnir á Kr. 2500 Línalagnir á Kr. 3000
Samt. Kr. 74.420

19 Hús Hans Pedersens Skólastræti 1, brunabótanr. 24, er nýmiðbyggt á milli húsanna Bankastræti 4 og Skólastræti 1, úr steinsteypu að svo miklu leiti sem ekki eru útveggir áfastra húsa
24 Ref. 29 þak er úr bárujárni á pappa og járni. Gólf úr steinsteypu
Þar gangur og geymsla
L. 2.1 m., br. 6.4 m., h. 2.8 m. skápar. Skúrinn er virtur á Kr 760
Samt. Kr: 760

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Auk pessa var virt hinn 1. júní 1929:

20 Hús Lárusar H. Bjarnason, Tjarnargata 37, brunab. nr. 1240 ~~[illegible]~~ er óbreytt frá síðustu virðingu 4. nóvemb. 1922.

a Íbúðarhús. L. 10.7 m., br 9.4 m. h. 4.8 m., ris 4.4 m., Kjall. h. 2.6 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 29225.

Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 3000.– Eldavél á Kr. 250.– Þvottap. 160. Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 700.– Rafmagnsl. á Kr. 2000. Ytri glugga 250.– Línoleumgólfdúkur á Kr. 1000.– . . . . . 7360.

b Girðingar umhverfis lóðina virtar á 1500.–

Samt. Kr. 38085

Sig. Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ár 1929, hinn 21. júní mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum til þess, samkvæmt lögum nr. 1. 26. marts 1924, um bruna tryggingar í Reykjavík að virða til brunabóta, eftirtaldar húseignir hér í bænum.

1. Hús Jóns Eyvindssonar, Stýrimannastígur 9, brunab. nr. 1071, var síðast virt 2. marts 1918, og má heita óbreytt frá þeim tíma að ödru leiti en því að gjört hefur verið vatnssalernis klefi og baðherbergi í því, byggðar við það nýar steinsteyptar tröppur, sett í það miðstöðvarhitunarvél, og línoleumdúkar lagðir á öll gólf og stiga og rafleiðslur lagðar um húsið.

1071 a Íbúðarhús. L. 8,8 m., br. 8,2 m., h. 4.4 m., ris ~~5.2~~ 3.3 m., Kjallarah. 2,5 m.

Húsið er alt virt á . . . . . Kr. 21.735

Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 2000.– Gassuðavél á Kr. 180,00 Þvottap. á Kr. 160,00 Vatns-gas og skolpl. á Kr. 500.– Rafmagnsl. á Kr. 1200 Baðtæki á Kr.: 500.– Línoleumgólfdúkur á Kr. 900.– 5440

b Inng. skúr. L. 1.9 m., br 3.1 m. h. 3.3 m., ris 0,6 m. Kjall. h. 2,5 m

Skurinn er virtur á 980

c Girðingar úr timbri og járni. L 10 m., h. 1.– m., virtar á . . . 250

Samt. Kr. 28,405

2 Hús Sigurjóns Sigurðssonar, Vonarstræti 8, brunab. nr.: 1363 er óbreytt frá virðingu 25. sept. 1924 að því er snertir stafl. a og b, en húsin undir stafliðum c og d vom síðast virt 16. desemb. 1922, og er óbreytt frá þeim tíma.

1363 a. Íbúðarhús. L. 13.3 m., br 10,2 m., h. 4.7 m., ris 4.4 m. Kjallarah. 2,2 m

Húsið er virt á . . . . . Kr. 50,670

Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr 4200.– Þvottap. 150 Kr. 1 eldavél á Kr 200.– Vatns-gas- og skolpl. á Kr 1500 Kr Baðh. á 1000.– Rafmagnsl. á Kr. 800,00 Línoleumgólfd. á Kr. 2000.– 9850

b Viðbygging. L. 4.1 m., br. 4.6 m., h. 7.5 m. Skápak. Kjall. h. 2.5 m Hún er virt á . . . 6560

c. Íbúðarhús. L. 9.8 m., br. 3.8 m., h. 5 m. ris 1.9 m., Kjallh. 1.7 m.

Húsið er virt á 10,120

4 ofnar 2/100. 2/75 Kr 1 eldavél 80 Kr., vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsleiðslur á Kr. 700 Línoleumgólfdúkur á Kr. 480 2010

d. Geymsluskúr. L. 2.1 m., br. 5 m., h. 2.5 m., ~~[illegible]~~ skáp., virtur á . . . 520

Samt. Kr. 79.730

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3. Hús Einars Arnórssonar, Laufásvegur 25, brunab.nr. 376, var síðast virt, skaftkr a og b. 8. apríl 1922, en skaftk c. d. 7. október, s. ár, – og svo þaun ábreytt frá þeirri ári.

a Íbúðarhús. L. 9.2 m., br. 8.5 m., h. 7.2 m., ris 3.4 m. Kjallh. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 26,370
Miðstöðvarhitavél á Kr. 2500 í ofn á Kr. 200 – 2 eldavélar á Kr. 250 hv.
Þvottap. á Kr. 180,00 – vatns-gas- og skolpl. á Kr. 600
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000. Línoleumdúkur á Kr. 1200 – = 6180
376
b Þvng. skúr. L. 2.5 m., br. 3.1 m., h. 2,8 m. Skáp. kjallh. 2.5 m
Skúrinn er virtur á Kr. – = 1395
c Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 11.7 m., h. 6,3 m., ris 5 m. Kjall. h. 2,5 m
Húsið er virt á . . . . . = 41,085
Miðstöðvarhitavél m/leiðsl. og ofnum á Kr 5000 í eldavél á Kr. 250 –
Rafmagnsl. á Kr 1500 Vatns-skolp- og gasl. á Kr. 500 – Baðtæki 800 – = 9650
Línoleumdúkur á Kr. 1600 .
d. Þvng. skúr. L. 3.1 m., br. 1.9 m., h. 5.65 m. Skáp. kjallh. 2.5 m. Skúrinn er virtur á = 1845
e Þvottaskúr úr steini með steinsteypu gólfi og þaki úr bárujárni á trégrind. Kr. 4.1 m., L. 6.4 m., h. 2,6 m. skápar. Skúrinn er virtur á . . . . . = 1700
Samt. Kr: 88,225

4 Hús Þorsteins Þorsteinssonar, Templarasund 5, brunab.nr. 1277 er að mestu ábreytt frá virðingu 12. desember 1917, þó hefur verið útbúið baðherbergi á neðstu hæð hússins flísalagt á veggjum og gólfi.

1277
Íbúðarhús. L. 14.5 m., br. 10.7 m. h. 11.1 m. ris 3.1 m., kjallarah. 2,2
Húsið þetta er virt á . . . . Kr. 95,535
Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðslum á Kr 6000 3 eldavélar á 250 Kr hv.
Þvottap. á Kr. 250,00 Baðtæki 800 Kr. Vatns-gas- og skolpl. á Kr 1000 = 15,300
Rafmagnsleiðslur á Kr. 3000 Línoleumgólfdúkur á Kr 3500
Viðbygging. L. 5.3 m., br. 9.1 m., h. 11.1 m. ris 3.1 m. Kjallh. 2.2 m., virt á = 29.700
Þvng. skúr. L. 3.1 m., br. 4 m., h. 11.1 m. ris 0.5 Kjallh. 2.2 m., virtur á = 6930
Samt. Kr 147.465

5 Hús Lúðvígs Lárussonar, Bergþ. stræti 31, brunabnr 1280, er óbreytt frá 15/12-1920 skaftkr a og b, en c frá 11/10 1924

a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 7.1 m., h. 4.4 m., ris 2,5 m. Kjallh. 2 m. Húsið er virt á . . Kr. 20.950
Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðslum á Kr 3000.– 1 eldavél. 250 Kr Þvottap. 180 Kr
Vatns-gas og skolpl. á Kr 700. Rafmagnsl. á Kr. 1200 Línoleumd. á alla hús. á Kr. 1200 = 6,330
1280
b Þvng. skúr. L. 1.7 m., br. 5.4 m., h. 3.1 m. Skáp. Kjallarah. 2 m. Skúrinn er áætl. = 1.900
c Viðbygging L. 5.4 m., 10.3 m. h. 3.2 m. Skáp. Kjallh. 2 m. Viðb. er virt = 11,700
Baðtæki á Kr. Rafm. leiðslur á Kr = 1.300
Samt. Kr: 42,180

6. Hús Jóns Stefánssonar, Laugavegur 17, brunab.nr. 274, er óbreytt frá virðingu 26. ágúst 1922.

a Íbúðarhús og verslunarhús. L. 14.2 m., br. 9.2 m. h. 8.5 m., ris 4.4 m. Kjallh. 1.9 m = Kr. 57.570
Húsið er virt á . . . . .
Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðslum á Kr 5000.– 3 eldavélar 2/200 1/150 Kr
Þvottap. á Kr 200.00 – vatns-gas- og skolpl. á Kr 600 – Baðk. 500 Kr = 11.350
274
Rafm. l. á Kr. 2000 Línoleumdúkur á Kr. 2500
b Þvng. skúr. L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 8.8 m., skáp. Kjallarah. 1.9 m, verður á = 2318
c Vörugeymsluhús. L. 22,6 m., br. 5.7 m. h. 3 m., skáp. 14,20 m. Þetta hús er virt á = 15450
Rafmagnsl. á Kr 500 – Vatns- og skolpl. á Kr 300 3 ofnar 1/200 2/150 = 1300
d. Bifreiðarskúr. L. 5.3 m., br. 3.9 m., h. 2,8 m., ris 1 meter, verður á = 1360
Samt. Kr 89348

7 Hús Steingríms Guðmundssonar, Ambnannsstígur 4, brunab.nr. 1141, er óbreytt frá virðingu 6. maí 1922.

a Íbúðarhús L. 13.8 m., br. 10.5 m. h. 6.9 m., ris 3.5 m., Kjallarah. 2.2 m.
Miðstöðvarhitavél m/ofnum á Kr 6000.– Húsið er virt á t. . . . Kr. 50.715
Eldavélarnar 2/300 1/250 Kr Þvottap. á Kr 150 – vatns-gas- og skolpl. á Kr 500
1141 Rafmagnsl. á Kr 2000 Baðtæki á Kr 1000.– Línoleumdúkur á Kr 2300 = 12.830
b Þvng. skúr. L. 3.5 m., br. 5 m., h. 6.9 m. ris 1 m. Kjallarah. 2 m. verður á = 5215
c Þ. bakskúr L. 2.5 m., br. 3.2 m., h. 6,9 m skáp. Kjallh. 2,2 m verður á = 2240
d Smíðahús L. 7.2 m., br. 2.8 m. h. 2.8 m. ris 1.5 m. – Það er virt á = 1775
Rafmagnsl. á Kr. 200 Línofn á Kr. 200.00 = 400
Samt. Kr 73.175

8 Hús Sarra Grettisgata 46, brunab.nr 1177, er óbreytt frá virðingu 6. maí 1922

a Íbúðarhús. L. 12,55 m., br. 10.05 m., h. 6,6 m ris 3.5 m. Kjallh. 2.5 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 39.520
1177 1.7 ofnar 4/250 13/150 Kr. 8 eldavélar 5/200 3/150 Kr. ~~250~~ Vatns-gas og skolpl á Kr 600 = 9190
Rafmagnsl. 1800 Línoleumgólfd. á Kr. 2000
b Geymsluskúr. L. 3.8 m., br 2.8 m. h. 2.8 m. Skápar. Skúrinn er virtur á = 960
Þvottap á Kr 200.00 vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafmagnsl á Kr. 200 = 500
c Viðbygging. L. 3.1 m br. 5.5 m., h. 6,6 m. Skáp. kjallh. h. 2.5 m, – virt á = 3920
Rafmagnsl. 300 gólfdúkur á Kr. : 250 = 750
Samt. Kr 57.550

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Steingríms Guðmundssonar Þórkirkjuveg 9.—
brunab.nr. 1223, er ábreytt frá virðingu 20. janúar 1923.
a Íbúðar- og skólahús. L. 19,6 m., br. 11.3 m., h. 8,3 m., ris 5.7 m. kjallarh. 2,7 m
Húsið er nú virt á . . . Kr 115,200
1223 Miðstöðvarhitavél 3/4 leiðslum gefnum á 6500.- í eldavél á kr 800.- Þvottap. 300 kr.;
vatns-gas- og skolpl. á kr. 800 Rafmagnsl. á kr 2000
Baðtæki á kr 1000.- Línaleumdúkar á kr 4500 - } = 16.900
Timg. skúr - L. 3.6 m., br. 3,75 m h. 9.7 m. ris 1.3 m., Kjallh. 2,7 m. virður á - 6,240
b Geymsluskúr. L. 5 m., br. 2,9 m., h. 2,8 m., skápak. Skúrinn er virður á - 820
c Ída L. 6,3 m., br 1,25 m., h. 2,1 m —a— —a— —a— —a— - 340
Samt. Kr. 139.500

10. Hús Einars Gíslasonar Bergstaðastræti 12a brunab. nr.: 1486
er ábreytt frá virðingu 20/1- 1926
a Íbúðarhús. L. 7,5 m., br. 8,2 m., h. 3,8 m., ris 3.3 m. kjallarh. 2,3 m
1486 Húsið er virt á . . . . Kr 19.395
7 ofnar 1/190 2/200 1/150 3/100 kr 2 eldavélar 1/200 1/100 kr. Vatns-gas og skolpl. 500
Rafmagnsl. á kr. 1100. Línaleumdúkar á kr. 1000 } = 4020
b Geymsluskúr. L. 3.8 m., br. 1.9 m., h. 2,1 m. Skápak. Skúrinn er virtur á - 300
Samt. Kr. 23.715

11 Hús Magnúsar B. Friðrikssonar, Njálsgata 31, brunabr. 907,
er ábreytt frá virðingu 29. apríl 1918, að bætt leiti en því að
steinsteypugólf hefur verið sett á kjallarann og þar gerð eitt íbúðar-
herbergi og eldhús, hvorttveggja þiljað innan veggjafast og málað.
907 Þar er timburgólf yfir steinsteypugólfinu. Í kjallaranum eru
enn fremur Geymslu herbergi, þvottahús og gangur. -
a Íbúðarhús. L. 6,3 m., br. 6,3 m., h. 3,3 m., ris 2.2 m., Kjallarh. 2,4 m.
Húsið er nú virt á - - - - Kr 9044
4 ofnar 1/120 2/80 1/50 kr 2 eldavélar 1/120 1/100 kr. Vatns-gas- og skolpl á 400
Þvottap. á kr 150.- Rafmagnsl. á kr. 700 Línaleumdúkar á kr 300 } = 2100
b Timg. skúr. L. 1.9 m., br 2.5 m., h. 2.9 m. ris 0.5 m. Kjallarh. 2.4, virður á - 798
c Geymsluskúr. Hann er byggður úr timbri kr. utan borðum, þaggaður og járnvarinn
L. 2.1 m., br. 1.4 m., h. 2 m., skápak. - Skúrinn er virtur á - 150
d Girðingar úr timbri L. 20 m. h. 1.1 m. virtar á - 500
Samt. Kr 12.592

12 Hús Guðmundar Halldórssonar, á Norðurmýrarblettí 14, brunab.
nr. 2568, er nýtt einlyft íbúðarhús með risi og porti, byggt úr timbri
klætt með bárujárni, pappa listum og járni á veggjum og þakrenn-
2568 ingar. Í aðalhæð hússins eru eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, hol og
Skápak. gangur. Í kjallaranum er þvottahús og geymslur þar innaraf.
1929 Útveggir eru úr timbri með tvöföldu borðaklæðningu og
þiljaðir að innan á allar hliðar. Loftin eru lögð steinu
og pélagrjóti en veggir allir pappaklæddir og hvítmálaðir
innst veggjafast eru málað. Kjallari og stigagangur eru úr öllu húsinu
Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Allt með sama
frágangi einsog er á aðalhæð hússins.
L. 6.9 m., br. 8,2 m., h. 3.4 m., ris 2.4 m kjallh. 1.5 m
Húsið er virt á . . . . Kr. 9600
2 ofnar 1/130 1/100 kr 1 eldavél 150 kr. Vatns-gas og skolpl 200 Gólfd. 300 = 880
Timg. skúr er við húsið byggður einsog þak. L. 1.6 m., br. 1.1 m., h. 2.4 m.. Skúrinn er virtur á - 128
Samt. Kr. 10,608

13. Hús Jóhannesar Jónssonar, Framnesveg 9, brunab.nr 450,
hefur nú verið stækkað og endurbætt. Það var síðast
virt til brunabóta 11. júní 1924.
450 a Íbúðarhús hefur verið endurbætt, sett vatnsal og gólf í kjallara yf-
Skápar. 1929 L. 5,7 m., br. 4.4 m., h. 2.7 m., ris 1.1 m. kjallarh. 1.9 m
Húsið er nú virt á . . . . Kr. 3914
b Viðbygging við suðurhlið hússins hefur verið stækkuð.
Húsið er byggt úr timbri áll járnvarin. Það er 1 íbúðar-
herbergi eldhús og gangur. Allt með veggjal. Frágangi
L. 5,7 m., br. 2,6 m., skápak kjallari - Rið. er virt á - 1400
Í húsinu eru 1 ofn 80 kr., 1 eldavél á kr 100.- vatns og skolpl. 300
Rafmagnsleiðsl. á kr. 600 Gólfdúkar á kr. } = 1730
Samt. Kr 7.044

14 Hús Valdimars Guðmundssonar, Túngata 34, brunab.nr. 2278,
er nýtt bifreiðarskúr fyrir 1 bíl. byggður úr steinsteypu með
2278 járnþaki á borðasúð. Í honum er steinsteypugólf.
Skápak 1929 Allur er skúrinn steinsteyptur utan og innan
L. 5.8 m., br. 3.1 m., h. 2.7 m. Skápak
Skúrinn er virtur á . . Kr. 1225-
Samt. Kr. 1225=

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús Sigurðar Guðmundssonar, Sunnuból við ~~Lang~~ Kleppsveg, brunabótanr. 2578, er nýtt íbúðarhús byggt úr timbri kl. utan borðum, pappa listum og járni á veggjum og þaki. Það eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, allt þiljað innan og lagt sellotex plötum á veggjum en loft strigalagt og allt ýmist veggfóðrað eða málað.

2578 Afskr. 29

a L. 7.5 m., br. 3.7 m., h. 3 m., rúmi 1.5 m. – Húsið er vert á Kr. 3605
= " 800
Eldavél m/ hitaleiðslum á kr. 800.00

b Geymsluskúr er byggður við húsið úr timbri. Klæddur utan járni á borðalöngum borðum, með á veggjum og þaki.
L. 6.1 m., br. 1.5 m., h. 2.6 m., skápak. Skúrinn er virtur á " 480

Samt. Kr 4885

16 Hús Steinu Þorkelsdóttur og Ásgeirs Jónssonar Sólvallagata 18, brunab.nr. 2489, hefur verið ~~steinað~~ steinkað á þann veg að kjallari hefur verið settur á suður hlið þess og ~~var hæðin~~ hæð hefur verið byggð ofan á hann úr timbri og gerð að íbúðarherbergi, þiljað veggfóðrað og málað. Það er ~~eina~~ stórt íbúðarherbergi í þiljað veggfóðrað og málað.

2489 Afskr. 29

Það eru tvær leiðir ~~leiði~~ er húsið ábreytt frá virðingu 29/4. þ.á.
Medall. 11.2 m., br. 8.6 m., h. 5.7 m., rúmi 3.3. Kjallarah. 2,5 m.: – Kr. 39.744
Húsið er nú vert á 1.: –
Miðstöðvarhitaveitu m/ leiðslum og ofnum á Kr. 3800 Baðáhöll (Kr 1200.–)
4 gaseldavélar á Kr 200.00 hver, þvottapr. á Kr 200.00, vatns- og skólpl. 500.–
Rafm. l. á Kr. 1500 Gummi á Kr 140.– Linoleumdúkar á Kr. 1600 } 10.800

b. Hreinlætisskúr er byggður á sömu lóð úr steinsteypu með þakpappa á þappa og borðasaðið. – Allur er skúrinn múrsléttaður utan og innan.
L. 6 m., br. 4 m., h. 2,6 m., skápak. Skúrinn er virtur á " 1550

Samt. Kr 52.294

17 Hús Jakobínu Helgadóttur, Vesturgata 21, brunabótanr. 222, var síðast virt 21 janúar 1918, og er það mestu óbreytt frá þeim tíma
a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 7.6 m., h. 7.1 m., rúmi 3 m., kjallarah. 1.4 m.

222 Afskr. 29

Húsið er virt á . . . . . Kr. 13.728
5 ofnar 2/120 3/70 Kr. 1 eldavél á Kr. 300.00 Vatns-gas og skólpl. á Kr. } 2.850
Rafmagnsl. á Kr. 900 Linoleumdúkar á Kr 800 (Vatnssalerni í húsinu) 700 =
b Geymsluh. L. 7.7 m., br. 4 m., h. 4.7 m., rúmi 1 m., virt á . . . . " 2.415
c Þvottask. L. 2.2 m., br. 2.7 m., h. 5.2 m., Skúp. Kjallh. 1.9 m., virtur á " 1184
d Þvottahús nýtt er á sömu lóð, byggt úr steinsteypu með þakpapp. á borðasaðið. Gólfið steinsteypt.
L. 6.1 m., br. 3.9 m. h. 2.7 m. skápak. Skúrinn er virtur á " 1600
2 þvottapottar á 250 Kr. hver Vatns- og skólpl. á Kr 200 Rafm. l. á Kr 200 = " 900

Samt. Kr. 22.677

18 Hús Valgerðar Pálmadóttur, Litla-Melstaður á Bráðræðisholti, brunab.nr. 1167, hefur nú verið stækkað og endurbætt síðast var það virt 3. júní 1922.

a Íbúðarhús einl. með risi og kjallara er byggt úr timbri klætt utan með borðum, pappa og járni á veggjum og þaki. – Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Allt þiljað innan og neðan á loftbitu, lagt striga og vélapappír og ýmist veggfóðrað eða málað. –
Í 2 loftbitum eru gólfbrot og þar uppi er geymsluherbergi og framloft.

1167 Afskr. 29

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Hver leggja með sam þrígangi einnig er á aðalhæð hússins.
Eldfæri er gegnumlakofi í kjallaranum.
L. 7.6 m., br. 5.6 m., h. 2.8 m. rúmi 1.9 m. Kjallarah. 2.5 m
3 ofnar 1/200 1/170 1/130 Kr. – Húsið er virt á ~~Kr~~ . . . . Kr. 8050
2 eldavélar á Kr 160. hver. – Vatnsl. á Kr 400 Rafm. l. á Kr. 700 Skólpl. 350 = " 2270

b Þvottahús og þurkhjallur er nýtt hús byggt úr timbri klætt utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki, nema kjallarinn sem er klæddur timbri á 3 veggja hliðum.
Steinsteypugólf er í þvottahúsinu. Þar er einnig hænsnahús og gangur L. 9.2 m., br. 2.1 m., h. 2.5 m. skúp. – Það er allt virt á Kr. 960
Þvottapottur á Kr 130.00 Vatns- og skólpl. á Kr. 200. 330

Samt. Kr.: 12.065

Hús

19 Hannesar Sigurðssonar, Ánanaust 8, brunab.nr. 805, var síðast virt 11 júlí 1924, en hefur nú verið stækkað og endurbætt að öðru leiti.

805 Afskr. 29

a Íbúðarhús er byggt úr timbri, með pappa á, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt þiljað innan og neðan á loftbita, lagt striga og vélapappír og ýmist veggfóðrað eða málað.
Kjallari er undir húsinu þar er þvottahús og geymsla
L 9.3 m. br. 4.4 m., h. 2.5 m., rúmi 1 m. Kjallarah 1.8 m. – Virt á . . Kr. 5600
Miðstöðvarhitaveitu m/ ofnum og leiðslum á Kr 1000.00. 2 Eldavélar 1/160. 1/80.00 } Kr 2340
Vatns- og skólpl. á Kr. 400 og Rafmagnsl. á Kr 700 –

b Þvottaskúr nýr hefur verið byggður við húsið úr steinsteypu og með sama þaki og hann " 455
L. 3.5 m., br. 1.6 m., h. 2.4 m. skúp. – Kjallarah. m. Skúrinn er virtur á " 740
c Geymsluhús er ábreytt. L. 4 m., br. 3.3 m., h. 2.6 m. rúmi 0.5 m. Það er virt á

Samt. Kr 9.135

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20 Hús Þórarins Jónssonar, Ármannsstíg 8. brunab.nr.: 1086 -
var í virðt til brunabóta sitrað 7. nóvember 1917, en hefur síðan
þeim tíma verið stækkað að því er skúr undir staflið b, snertir
og allt endurbætt allmikið. Þremur nýjar steinsteypuþrær
hafa verið byggðar við það síðl.:
a Íbúðarhús 6,9 m., br. 6,9 m., h. 7,1 m., ris 3,5 m. Kjallarah. 2,2 m.
Húsið er virt á þessu . . . . . kr. 12654
1086 Miðstöðvarketilofn á kr. 2300 2 eldavélar á kr. 200/150 Þvottap. á kr. 150.
Vatns-gas- og skolpl. á kr. 600 Rafmagnsl. á kr. 1100
Linoleum gólfdúkar á kr. 850 . . . . . = 5380
b Viðbygging við suðurgafl aðalhússins hefur verið stækkuð
þar hún byggð úr samskonar efni og með sama frágangi
einsog húsið sjálft. Þar er nokkur hluti herbergis (eldh.) á aðal
húsinu með bogadregnum hornglugga. Einnig er anddyri á
viðbyggingunni. Allt þiljað strigalagt veggfóðrað og málað.
L. 1,6 m. br. 6,9 m., h. 3,2 m. Steinp. v. Kjallh. 2,2 m. Húsið er virt á kr. 1786
c Timb. skúr. L. 2,2 m., br. 3 m., h. 2,3 m., Steinp., Kjallh. 2,2 m., virðist á - 1862
d Viðbygging 7 mótorgafl L. 3,2 m. br. 8,8 m. h. 3,5 m., Kjallh. 2,2 m.
Viðbyggingin er virt á - - - - - kr. 4940
Samt. kr. 26.622

21 Hús Einars J. Ólafssonar Freyjugata 26, brunab.nr.: 2536,
er nýtt íbúðar- og verslunarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara,
byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðalagt
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara-
gólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt sementsslétthúð.
2536 Í vestri hlutanum eru sölubúð með skápum, borðum og
skúffum, herbergi, sem gjöra skal að sölubúð síðarmeir, 2 íbúðar-
herbergi, eldhús, baðherbergi og sal. skáli, anddyri og gangur
Í efri hæð eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi og saleniskáli
og handlangaraskáli anddyri og 2 gangar. Í þaki eru enn engin herbergi:
Innan á útveggjum er borðafóðrað með pappa á listum og þiljum
þar innanað, samstaðar eru þiljurnar þessar lagðar vírnet og múr-
slétthúð þar á, eða þar sem lagðar eru steinar og hálfpappi en allar
gólf steinsteypt eða málað. Í vestri hlutanum er allt einnefnda herbergja
eitt geymsluherbergi
Í kjallaranum eru eldavélaherbergi, þvottaherbergi, vatnssal.
3 geymsluherbergi og 2 gangar. -
Steypa hússins er úr timbri og allt er það sementsslétthúðað utan
L. 15,1 m., br. 8,1 m., h. 5,6 m., ris 3,2 m. Kjallarah. 1,9 m.
Húsið er virt á . . . . kr. 49550
Flutt kr: 49550

Flutt kr. 49.550
Miðstöðvarhitunarvél m/leiðslum og ofnum á Kr 3000.- Baðteki Kr 1800.-
4 eldavélar 2/200. 1/220 1/150 kr. Þvottapottur á Kr. 150.- Rafmagnsl. á Kr. 1700. = 9620
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 600 Linoleumdúkar á Kr. 1800
Samt. kr 59.170

22 Hús Konstantins Eiríkssens, Bárugata 38, brunab.nr. 2571, er
nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, porti og kjallara, byggt úr
steinsteypu með járnþaki úr bárujárni, þrepum og handriðum.
Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu en kjallara-
gólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steinsteypu.
2571 Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með
salernis- og handlangaraskáium, anddyri og gangur.
Í þaklyftu eru sama herbergjaskipun einsog á aðalhúsinu
Skilveggir eru hér úr steinsteypu en að utan úr bindingi
Apríl '29 með tvöföldum þiljum og þiljað er hér að neðan á skáum
bita. Innan á öllum útveggjum hússins er borðafóðrað
með pappa á listum og þiljum þar innanað. Allar
þiljur eru lagðar strigja og allt er húsið gímsteypt veggfóðrað eða málað innan. - Húsið er allt múrsléttað utan.
Í skammbitum er gólf og þar uppi er þaklofti
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal og gangur.
Þetta allt er með sama frágangi einsog er á hinum aðalhluta
íbúðum hússins. Þessi hluti er í kjallaranum 3.
geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur.
Steinsteypuþrær eru við vesturgafl hússins og undir
þeim er gangur inní kjallarann og geymsluklefi.
L. 9,7 m., br. 9,2 m., h. 4,2 m., ris 4,5 m., Kjallarah. 2,5 m.
Húsið er virt á . . . . . = kr. 35.700
Miðstöðvarhitunarvél m/ofnum og leiðslum á Kr. 3000.-, 3 eldavélar 2/270 1/100 kr.
Þvottap. á Kr. 150.- Baðteki á Kr. 1200.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 = 8.170
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1200 Linoleumgólfdúkar á Kr. 1400
Samt. kr. 43.870

23 Hús Sigurðar Benediktssonar við Laugalandsveg, brunab.nr. 2555
2557 er nýtt íbúðarhús, einl. með risi byggt úr limbrað klætt
Apríl '29 utan með borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í aðalhlutanum eru 4 íbúðarherbergi eldhús og gangur.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í bindingnum er pappi og feiging þar innanú Skilveggir
eru úr bindingi með tvöföldum feiging og klætt er með
borðum neðan á loftbitta, allt lagt striga og ýmist veg-
fóðrað eða málað. Milligólf er í báðum hæðunum pappi
og sagspónastopp á milli gólfanna
Í þakrýmti er portloft
L. 8.2 m., br. 6.9 m., h. 2.1 m., vis 2,5 m. Húsið er virt á kr.: 8505
1 ofn á kr 120.- 1 eldavél á kr. 230.- vatnsl. á kr. 300 } = 1850
Rafmagnsl. á kr. 700- Gólfdúkar á kr 500
Samt. Kr 10355

24 Hús Tómasar Tómassonar Bárugata 8, brunab. nr. 2561
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, risi og kjallara
byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og bárujárni
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en
kjallaragólf og skilveggir eru úr steinsteypu.
allt Sementsléttað.-
Í hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eld-
hús, búr, baðherbergi með salernis- og handlaugar skálum,
andyri og gangur.-
Innan á útveggjum er borðaþrind með pappa á listum
og feiging þar innanú, lögðum striga og mastúrpappír,
og allt ýmist vegfóðrað eða málað.
Í gólfum eldhúsa undir eldavélum, anddyra neðri hæð-
arinnar og í böðum baðherbergjum er terrasso yfirsteypa
og á veggjum baðherbergja glerungaðar eldavélar og lagðar postu-
línsflísar í veggjaþri hæð.
Í þakrýmti eru 3 íbúðarherbergi anddyri og gangur, allt með
sama fyrirkomulagi einsog er á aðalhæðum hússins. Allt þessa eru
hér nýtt 2 geymsluskápar og portloft.
Í kjallaranum er þvottahús, 2 geymsluherbergi, þvotta-
herbergi, þurkherbergi miðstöðvarherbergi, vatnssalur og 2 gangar.
Steinsteypuþróin er við vesturgafl hússins og undir þeim er
gangur inní kjallarann og geymsluklefi.
Skúrar eru úr timbri. Allt er húsið sementsléttað utan. —
L. 10.1 m., br. 9.8 m., h. 5.7 m., vis 3.5 m., kjallarah. 2.2 m
Húsið er virt á ..... Kr. 37890
2 Miðstöðvarhitaveitur á Kr. 1800.- hvor- 1 gaseldavél á Kr. 230,- 1 eldavél á Kr 200.-
þvottap. á Kr. 160,- Baðtæki á Kr 1400.- Vatns-gas- og Kolgl. á kr. 500 } = 8990
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1300 Linoleumdúkar á Kr. 1600
Samt. Kr 46880

25. Hús Vilhelms Steinsen, Frezjugata 27a, brunabm. 1799, er
að mestu leiti óbreytt frá síðasta virðing 20. Október 1923.
a Íbúðarhús. L. 7.6 m., br. 6 m., h. 6.1 m. Skúpak, það er virt á kr: 11.676
3 ofnar á kr 160.- hver, 2 eldavélar á kr. 150.- hv. Vatns- og skolpl. á 500
Rafmagnsl. á kr. 900 Linoleumgólfdúkar á kr. 700 } = 2880
1799 b Geymsluskúr nýr hefur verið byggður á sömu lóð úr steinsteypu
með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Þar eru 2 geymsluherbergi og þvottaherbergi. Gólf og skil-
veggur er á skúrnum úr steinsteypu. Annar skilveggur er úr timbri
Þvottahúsið er allt múrsléttað innan. Skúr er sementsl. utan
L. 7.6 m., br. 3.6 m., h. 2.4 m., Skúpak. Skúrinn er virtur á Kr. 1650
Þvottap. á Kr 150,- Vatns- og skolpl. á Kr. 150 Rafmagnsl. á kr. 100 = 400
Samt. Kr 16606

26. Hús Matthíasar Þórðssonar, Fálkagata 2, brunab. nr. 1913.
var síðast virt 21. Október 1926, en hús þetta verið hækkað
um eina gólfhæð og ris.-
a Íbúðarhús, tvílyft með risi er byggt úr steinsteypu
1913 með þaki úr borðasúð pappa og bárujárni
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús
og gangur.- Innan á útveggjum er borðaþrind með
pappa á listum og feiging þar innanú. Skilveggir
eru allir úr bindingi með tvöföldum feiging
og feiging er neðan á loftbita neðri hæðarinnar.
En loft efri hæðar er úr járnbentri steinsteypu
Allar feiging eru lagðar striga og vélapappír og
báðar eru hæðirnar ýmist vegfóðraðar eða máð.
Milligólf er á tveimur hæðunum með pappa og sag-
spónastoppi á milli gólfanna.-
Í þakr. er þvottaherbergi og portloft.
Húsið er sementsléttað utan
L. 8.2. m., br. 7 m., h. 5.8 m., vis 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 16,884
Miðstöðvarhitaveit (4 ofnum og leiðslur á Kr 1200.- 2 eldavélar 1/170 1/150 Kr
1 Þvottap. á Kr. 150,- Vatns og skolpl. á kr. 500 Linoleumd. á Kr 800 Rafm. á kr 800 } = 3770
b Timb. skúr nýr er við norðurhlið hússins, byggður einsog það er
2 geymsl. og vatnssalerni.
L. 2,5 m., br. 2.6 m., h. 6 m. Skúpak. Skúrinn er virtur á Kr 1638
Samt. kr. 32.292

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

27 Hús Þorsteins Sigurðssonar, Kettlisgata 13, brunab. nr. ~~1842~~ 1544
er nýtt trésmíðaverkstæðis hús, tvílyft með flötu paki og kjallara,
byggt úr steinsteypu með paki og tveimur gólfum úr
járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf ~~og stólvegginn~~ er úr
venjulegri steypu. Allt er húsið sementsléttað utan og innan
1541 Sín vinnustofan er á hverri hæð og kjallarinn er helber
Aftur '39 ekki hólfaður í sundur. Á efri hæð er ekkert innan á útv.-Tann er á gólfum
L. 7 m., br. 7.3 m., h. 6.3 m.- Kjallarah. 2.4 m.

Húsið er virt á . . . . kr. 12256
Miðstöðvarkatlavél m/ofnum og leiðsl. á Kr.: 2800.- Vatns- og skolpl. á Kr. 300 } 3750
Rafmagnsleiðslur á Kr. 650
Trésmíðavinnuvélar samkvæmt lista á 13825
Saml. Kr. 29831

28 Hús Bjarna Arnórssonar, Reykir í Laugarholti, brunab.nr. 2557,
er nýtt íbúðarhús, einlyft með porti, risi og kjallara,
byggt úr bindingi klætt utan með plægðum borðum, pappa, listum
2557 og kámjárni báði á veggjum og paki.
Pappalag er á öllum bindingnum
Á aðalhæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, bað, fataskápur,
2 anddyri og 2 gangar.
Á þakhæðinni eru 6 íbúðarherbergi, vatnssal. 3 fastir skápar og
Aftur '39 gangrúm. Öll klæðning hússins, bæði innan á útveggjum, á
skilveggjum, og neðan á loftbitum og innan á súð er úr ~~4~~
plægðum 3/4" borðum. Í báðum hitaklefum er milligólf með pappa
á og saggaþéttingu á milli gólfanna
Allar fellingar eru lagðar strigi og vélapappír og allt er húsið
gimsteypt veggfóðrað eða málað innan
Á efstu hæðinni eru gólfborð og þess vegna ~~eitt~~ þurrkloft.
Kjallararnum er steinsteypugólf. Þar ~~eru~~ er miðstöðvarherbergi
og 2 geymsluherbergi
L. 9.4 m., br. 8.2 m., h. 4.3 m., ris 4.7 m., kjallarah. 1.7 m.

Húsið er virt á . . . . . kr. 20230

Miðstöðvarkatlavél m/ofnum og leiðslum á Kr. 2000.- eldavél á Kr. 300.-
skolpl. á Kr. ~~300~~ Rafmagnsl. á Kr. 1000 Línoleumdúkum á Kr. 1100 } = 4700
Saml. Kr. 24930

29 Hús Gísla Sigurðssonar, Randaversötum 13 B brunab.nr. 1972,
var áður talið Bergþórugata 42B, en hefur nú verið flutt, endurbyggt og stækkað.-
Það er byggt úr bindingi kl. utan með borðum, pappa, listum og járni á
1972 veggjum og paki. Á aðalhæðinni eru 1 íbúðarherbergi, eldhús,
Aftur '39 fatask. skápur og anddyri. Allt þetta er þiljað innan og neðan
á loftbita, pappalagt veggfóðrað og málað.
Á þakhæð er íbúðarherbergi og framloft, hvorttveggja
þiljað innan með panel og málað
L. 6.4 m., br. 4.2 m., h. 3 m., ris 2,5 m.- Húsið er virt á Kr. 3616
1 ofn á Kr. 100.- eldavél 120 Kr.; vatns- og skolpl. á Kr. 300
Rafmagnsleiðslur á Kr. 400 Línoleumgólfdúkur á Kr. 200 } = 1120
Saml. Kr. 4736

30 Hús Markúsar Einarssonar, Laugaveginn 31, brunab.nr. 2580,
áður l. nr. í brunab. nr. 864, sem nú er rifið,
er nýtt verslunar- og íbúðarhús, þrílyft með 2 kvistum
5 ~~gluggakvistum~~, porti, risi og kjallara, byggt úr stein-
steypu með paki úr borðasúð, pappa og steinflísum.
Húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu
2580 en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri
steypu. ~~Innan~~ Á öllum útveggjum hússins eru körk-
plötur. Á þakhæðinni eru nokkrir skilveggir úr timbri og
þiljað er þar neðan á skammbita, en allar slíkar þiljur eru
lagðar þéttiefni og á það strokið semenstblöndu, svo að
allir veggir og loft hússins eru vandlega múrsléttað
innan. - Á neðstu hæðinni eru 12 stórir vörusýn-
Aftur '39 ingargluggar og fyrir rúðugler-, speglagler- er á öllum
gluggum hússins. Teknir eru ~~og~~ á öllum útidyra
þröskuldum og dyramúningum einnig á öllum gluggakörmum
neðstu hæðarinnar
Á neðstu hæðinni er sölubúð, geymsluherbergi, lyftu-
klefi, anddyri og 2 gangar. Allt málað. Vörusýningar
og skápar eru í ~~sölubúðinni~~ sölubúðinni meðfram hverri útveggjum
hússins. Parket-gólf er í skápunum þessa, yfir steinsteypunni.
Á miðhæðinni er sölubúð skrifstofuherbergi, 3 vörugeymslu-
herbergi, lyftuklefi og 2 gangar. Allt með samskonar frágangi
innan og er á neðstu hæðinni nefnt.
Á efstu hæðinni eru 8 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi
fataskápur, vatnssal., anddyri og 2 gangar.
Veggir þessarar hæðar eru þiljaðir hörðum vísapappír en
aðrir málaðir, meðfram loftum allra herbergjanna eru

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

gipslistar og neðan á öllum loftum eru gipsþynnur rósettur.
Þvinuð skáthurðir ásamt dyraumbúningi eru úr mahoníð
Veggir eldhúss og baðherbergis eru lagðir glerungsflísum
og marmari er utan um baðkarið. —
Í þakhæðinni eru 3 vönguemstuherbergi, 3 íbúðarherbergi,
þvottaherbergi með baðkari, línstrukuherbergi, lyftu-klefi, 2
gangar og anddyri. 3 vönguemstuherbergjunum eru skápar.
Á neðstu hæðinni er auk þess sem áður er getið, fatahlefi og
vatnssal með handlaugarskál. —
Í skammbitum er gólf og er þurrkloft þar uppi.
Gólf á tveim neðri hæðunum, öllum stigum og stigapöllum, sem
og á eldhúsi, baðherbergi og anddyri eftir hæðar er gerð
Í þakhæðinni eru gólfin úr borðum lökkuð eða með „Fama"
yfirleyfu nema þvottaherbergisgólfið þar er Terrasó. —
Handföng anddyrisstiga er úr Mahogníviði —
Í kjallaranum eru 3 vönguemstuherbergi, skrifstofuherbergi,
fatnaherbergi, 2 vatnssalir, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi
Kolaklefi, lyftu-klefi, anddyri og gangur. Allt múrsléttað
þaksvalir er uppá hornstöpli hússins. —
Stigar eru úr steinsteypu og allt er húsið sementssléttað utan.

Miðst. L. 21.2 m., br. 13.5 m., kj. 16.2 m., rís 5 m. Kjallarah. 2.5 m

Húsið er virt á . . . . . Kr 180306

Miðstöðvarkatlavél m/ofnum og leiðslum á Kr. 11.000.- Baðkeri á Kr. 1500.-
Gasuvél á Kr. 250.- Þvottakr. á Kr 200.- Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 800
Línolemdúkar á Kr. 500 Gluggatj. á Kr. 16.000. Raflagnal. á Kr 5500
Lyftu á Kr 6000.- Borð og skápar í búðunum á Kr. 22.000.- = 136.230

Samt. Kr. 316.536

31 Hús Markeins Einarssonar, Laugaveg 31. brunabótan nr. 864
er óbreytt frá virðingu 19. janúar 1924.
á Smíðaverkstofu m/m. L. 15.9 m., br. 7.2 m., h. 6.6 m., skáfak. Kjallarh. 2.2 m.

864

Húsið er virt á . . . . . Kr 16632
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Raflagnal. á Kr 800 = . . . " 1100
á Vörumóttöku og Geymslu L. 13.3 m., br. 8.3 m. h. 10 m., skáp., Kjallarh. 2.2 m.
Húsið er virt á
Vatns- og skolpleiðslur á Kr 200 Raflagnal. á Kr 400 . . . . 24.288
. . . . 600

Samt. Kr 42.620

32 Hús Markeins Einarssonar Vatnsstíg 3, brunab. nr. 1501, er
óbreytt frá síðustu virðingu 19. janúar 1924.
Íbúðar- og verslunarhús m/m. L. 26 m., br. 9.1 m. h. 14.4 m., fláttþak - Kjallarh. 2.2 m.
Húsið er nú virt á Kr 91.675

1501 Miðstöðvarkatlavél m/leiðslum og ofnum á Kr. 11000 / eldavél á Kr. 200.-
Raflagnal. á Kr 4000 vatns-gas- og skolpl. á Kr 1000 Línolemdúkar á Kr 3800 = 20.000

Samt. Kr. 111.675

33 Hús Ögmundar Hanssonar, Fálkagata 1, brunabótam. 2577 er
með ~~áföstu~~ verslunarhús, einlyft með risi, byggt úr ~~steinsteypu~~
Bindingi íkl. utan borðum, pappa lístum og járni á veggjum og þaki.
Á aðalhæðinni er sölubúð með skápum borðum og skúffum,
2577 íbúðarherbergi, geymsluherbergi og anddyri. Í bindingnum
er pappa-lag. Allt þiljað innan á ~~á~~ og neðan á loftbita,
Afstr. lagt strigi og vélapappír og ýmist veggfóðrað eða málað
L. 6 m., br. 5.5 m., h. 2.8 m., rís 1.7 m. Kjallh. 1.5
Húsið er virt á . . . . Kr 4970

2 ofnar á Kr. 75.00 hvr. Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Raflagnal. á Kr. 300
Línolemgólfdúkar á Kr. 250 = 900-

Samt. Kr. 5.870

34 Hús Stefáns Þorlákssonar Sólvallargata 33, brunab. nr. 2518,
var síðast virt 21/11. 1925, en hefur nú verið hækkað og fullgert
að öllum frágangi
Það er íbúðarhús, byggt með kvisti, 2 glugga kvistum, risi og
kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni pappa og borðum.
2518 Húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf
og stigagrjót allir eru úr venjul. steinsteypu, alt múrsléttað.
Afstr. 1929 Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi
með Salernis- og handlaugarskálum, anddyri og gangur. Innan á útveggjum
er borðaþrend með pappa á, lístum og þiljum þar innan á loftum
strigi og vélapappír og alt ýmist veggfóðrað eða málað.
Á þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, vatnssal m/þvottaskál anddyri og gangur.
Hér eru allir stigagrjót úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað
innan á ~~þaksperrur~~ og skáborðið, alt strigalagt veggfóðrað og
málað. Einnfremur er á þakhæðinni þurrkloft.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðv-
herbergi og gangur allt sementssteypt. —
Stigar hússins eru úr kimbri og allt er það sementsað-
slétað utan.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

L. 10 m, br. 9 m, h 5,9 m., ris 3,0 m., kjallarah. 2 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 31,752
2 miðstöðvarhitavélar m/ofnum og leiðslum á Kr 1000.- hver. 1 eldavél á Kr. 180.
1 Gassuðuvél á Kr 230.- Baðtæki á Kr. 1400.- Vatns-gas- og skolpleiðsla á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Línoleumdúkar á Kr. 1400 2 ofnar m/langri reykhjeðuleiðslum 150/140 Kr. 7,500
Samt. Kr 39,252

35 Hús Þorgríms Sigurðssonar, Smiðjustíg 4, brunab.nr 257, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað
257 Í kjallaranum eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, og gangur. - Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á listum og þiljum þar innanáa lagðum strýa og veggjapappír og allt þvínæst veggfóðrað eða málað
Skoðað 29 Í kjallaranum eru 4 geymsluherbergi þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi andyri og gangur, allt sementsteypt en óþiljað innan á útveggi og sum herbergin hvít og hreinbikuð að innan. - - Húsið er allt sementsléttað utan. Ofninngangur er úr steypu húsið -
L. 13.6 m., br. 9 m., hæð 3 m., ris 1 m., kjallarah 25 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 23.000
Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðslum á Kr. 1000.- 1 eldavél á Kr. 180.- Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr 800 Línoleumd. á Kr 750 = 3080
Samt. Kr 26.080

36 Hús verslunarfélagsins J. Þorgrímssonar & Kvaran, Hafnarstræti 9, brunab. nr. 2551, er nýtt verslunar og skrifstofuhús, þiljað með kvisti, 6 glugga kvistum, porti, risi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr pappa, borðasúð, listum og bárujárni.
2551 Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steinsteypu, allt múrsléttað
Skoðað 29 Í vesturenda hússins eru á hverri hæð sig 4 skrifstofuherbergi vatnssalerni m/ þvotti, 2 andyri og 2 gangar. Í þriðju hæðinni eru 3 skrifstofuherbergi 2 vörugeymsluherbergi, vatnssal. m/ þvotti, fatageymsla andyri og gangur.

Innan á útveggjum neðstu hæðarinnar og öllum skilveggjum eru korkplötur, en allstaðar annarstaðar á húsinu er plankaverk innan á útveggjunum með bikpappa á listum og þiljum þar innan á lagðum vírneti allt sementsslétttað. Í nokkrum herbergjum er krossviðspanel með upphleyptum trá gólfi til lofts, og allar eru þessar hæðir þvínæst veggfóðraðar eða málaðar innan
Þaklyftir er notað til vörugeymslu. Allt er það þiljað innan með plægðum panelborðum og stappað er á milli þaksúðar og þiljanna með sagspónum. Það er skilveggjalaust.
Í kjallaranum eru 2 vörugeymsluherbergi, miðstöðvarherbergi 2 kolaklefar, vatnssalerni, lyftuklefi, og 2 gangar.
Innan á allum útveggjum kjallarans er borðaþind með pappa á listum og plægðum panelborðum þar innan á, og yfir steinsteypugólfi kjallarans er áfelgt timburgólf.
Veggsvalir eru á suðurhlið hússins
Allir stigar eru úr steinsteypu og á þeim öllum, sem og anddyrum og stigapöllum er gúmmí steypa.
Í stigahandföng eru öll úr mahogniviði. —
Allt er húsið sementsslétttað utan
L. 10.3 m., br. 11 m., h. 10.5 m., ris 2.8 m. kjallarah 2,5 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 59.360
Miðstöðvarhitavél m/leiðsl. og ofnum á Kr 4000,- Vatns-gas- og skolpl. 500
Rafmagnsl.-töflur til hita og lýsingar á Kr. 2500 Gúmmí á 3000,- = 19.400
Lyftu á Kr. 7000,- Línoleumgólfdúkar á Kr. 2400
Samt. Kr. 78.760

37 Hús Kristins Gíslasonar Frakkastíg 14, brunab. nr. 2578 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnbentu þaki á pappa og borðasúð
2578 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað. -
Skoðað 29 Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bað, vatnssal., andyri og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á listum og þiljum þar innanáa lagðum strýa og veggjapappír og allt þvínæst veggfóðrað eða málað. -
Í þaklyftu eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi og gangur. Hér uppi eru skilveggir úr timbri með tvöföldum þiljum og þiljað innan á þaksperrur og netað á skammbita allt lagt strýa veggfóðrað og málað, nema baðherbergið, sem er sementsteypt á vírnet, þvíslétttað og málað.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1929

I kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi, kola-
klefi, og 2 gangar. Allur er kjallarinn steinsteyptur innan
steypt eru upp timbri. - Í skammbitum og gólf og þaklyft þar uppi
L. 8 m., br. 8.2 m., hæð 5.5 m., ris 4 m., kjallarah. 1.9 m.
Húsið er virt á kr . . . . kr. 23.142

Miðstöðvarhitaleiðsl. m/ofnum á Kr. 2000.- Baðtæki á Kr. 600
2 eldavélar á Kr. 175.00 hv. Þvottalaug á Kr. 150,- vatns- og skolpl. á Kr. 500 = 5600
Rafmagnsl. á Kr. 1100 Línaleumdúkar á Kr 900

Samt. Kr 28.742

38 Hús h. f. Fiskiveiðar við Kleppsveg, brunab. nr 2393, er
nýr þurkjallari byggður úr bindingi kl. utan með rimlum
á 3 vegu, en áfastur er hann við vesturgafl fiski-
mjölsverksmiðjunnar. - Þak er úr bárujárni á langbönd-
um en gólf úr steinsteypu.
L. 25 m., br. 10.5 m., h 6.3 m., ris 3 m. Kjallarinn er virtur á kr 20510

Kr.: 20.510

39 Hús Skúla Þorkelssonar og Hans Steinarssonar, Framnesveg 13,
brunab. nr. 2158 er nýtt íbúðarhús, byggt úr 3 kvistum, risi og kjallara.
Það er steinsteypt með þaki úr bárusúð pappa og járni.
Í því neðri hæðinni eru 3 íbúðarherb., eldhús, vinnsal. anddyri, gangur og
opinn hringstigi í gegnum húsið. - Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi
eldhús, baðherbergi anddyri og gangur.
Í þaklyftu eru 5 íbúðarherbergi, vatnssalerni, gangur og þaklyftu
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en
kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjul. steypu alls
múrhúðað. Innan á útveggjum er hart gróf með þraggva á
listum og pilsum þar innanna. Skilveggir þaklyftu eru úr timb-
ur með áfelldum pilsum og þiljað er þar neðan á loftbita og
innan á þakspærum. - Allar þiljur þar loftar steinar og bélagaglúr
og allt er húsið gróft undirhúðað utan innanhúss.
Í skammbitum er gólf og þar uppi er þurrk. og geymsla.
Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi, þvottalaugarherbergi með baðtækjum
vélunnu vinnuklefa, geymsluherbergi og gangur.
Stigar eru úr tré og allt er húsið hið vandaðasta utan
L. 9.8 m., br. 8.5 m., h 5.5 m. ris 4.2 m Kjallarah 2 m. Það er virt á kr 30.072
Miðstöðvarhitunar m/ ofnum og leiðslum á Kr. 2500,- 2 eldavélar á Kr 200,- 170
Þvottalaug 150 kr. vatns- skolpl. á kr 500 Baðt. 900,- Rafmagnsl. á kr 1200 Gólfd. á kr 1300 = 6920
Samt. kr. 36.992

40. Hús Lucinde Sigurðsson, Grundarstígur 2, brunab. nr 179,
er útvegtt frá virðingu 21. apríl þ. á., hvað herbergjaskipun snertir
og allt byggingarefni, en nú er það fullgert hvað
ytri og innri frágang þess og smíði snertir.
Aftan '29 179 Kjallari 10.5 m., breidd 12 m., h. 9.9 m., ris 2.6 m., Kjallarah. 2 m.
Húsið er virt nú á Kr 69.165

Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 6500,- 2 eldavélar á Kr 250.- hv
Baðtæki á Kr. 1000.- Þvottalaug á Kr 200.- vatnsgas- og skolpl. á Kr. 600 = 14.360
Rafmagnsl. á Kr. 2300 Línaleumdúkar á Kr. 3300

Samt. Kr 83.525

Sig. Björnsson
Sigr. Björnsdóttir Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1929, hinn 21. júlí mætti brunamálastjórnin, Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni sínum hérum Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Ágeirssyni, byggingarmeisturum, til þess samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1924, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Kristjönu Markúsdóttur, Ingólfsstræti 4, brunab. nr. 464, var síðast virt 1. maí 1917. Frá þeim tíma hefur verið sett á það vatnssalerni, lagðar rafmagnsleiðslur um allt húsið, línoleumdúkar eru á öllum gólfum og ýmsar fleiri endurbætur hafa verið gerðar á því.

464

a Íbúðarhús. L. 7.2 m., br. 7.5 m., h. 5.4 m., ris 0.6 m. Kjallarah. 2.1 m.

Húsið er nú virt á . . . . . Kr. 10.860

4 ofnar 108 kvst í eldavél á Kr. 120.00 Rafmagnsl. á Kr. 750
Vatns-gas- og skolpl. (vatnsl.) á Kr. 450 Línoleumgólfdúkar á Kr. 600 } = 2270

b Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 4.4 m., h. 5. m., ~~risið~~ m. Kjallh. 2.1 m.

Skúrinn er nú virtur á 1500

Samt. Kr. 14.630

2. Hús Ólafs Magnússonar off. Tungata 2, brunab. nr. 569, var síðast virt 3. marts 1923 og er óbreytt frá þeim tíma.

a Íbúðarhús. L. 10 m., br. 7.5 m., h. 6.3 m., ris 2.8 m. Kjallarah. 2.4 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 21.376

569

7 ofnar á Kr. 4/120 3/75 3 eldavélar á Kr. 150 hv. Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500
Rafmagnsl. á Kr. 1000 Þvottahr. á Kr. Línoleumdúkar á Kr. 1000 } = 3805

28181

b Timb. skúr. L. 4.4 m., br. 1.9 m., h. 9 m. Skáp. kjallarah. 2.4 m.

Skúrinn er virtur á 2580

c Viðbygging. L. 9.2 m., br. 4.2 m. h. 3 m. Skáp.. kjallarah. 2.2 m.

Húsið er virt á 5530

2 ofnar á Kr. 200.- 1 eldavél á Kr. 200.- Rafmagnsl. á Kr. 450
Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 200 } = 1250

Samt. Kr. 34571

3. Hús Eiríks Kjartanssonar, Laugardalur í Laugarnesi, brunab. nr.: 2566, er nýtt íbúðarhús, einlyft með skápaki, byggt úr bindingi klætt utan borðum og með pappa þar yfir, áföstu, á þakinu. Kjallari er undir allu húsinu með gólfi og skilveggjum úr venjulegri steinsteypu en loft hans, eða gólf aðalhæðarinnar er úr járnbentri steinsteypu. Kjallarinn er skift í 6 hesturi. Á þakinu er tvöfalt pappa lag og efra lagið tjörubikað og strá sandi yfir bikið.

Aftf 29

Í framhlið hússins, eða suðurenda hlið þess eru 2 útskot. Í aðalhæð þess eru 5 íbúðarherbergi eldhús, búr, 3 fastir skápar og 2 anddyri. Á útveggja binding er pappalag, á tvo lista á milli pappans og ytri borðaklæðningar, á bindingnum er svo stoppað með sagspónum og innan í honum er svo gisin borðaklæðning og svo Sellótex plötur þar innanáa. Skilveggir eru úr binding klæddum Sellotex plötum beggja megin. Neðan á loftbitum eru fjalir fleygaðar strikaðar og Selapappír og allt er ýmist veggfóðrað eða málað innan.

2566

Ytri steinsteypugólfi aðalhæðarinnar er plægt gólf úr furuspæni - við á bitum eru festir á steypta gólfsins. Allt er húsið sjálft málað utan. Tveimur timburtröppur eru við húsið

L. 12.0 m., meðal br. 9.4 m., h. 4 m., skápak. Kjallarah. 1.9 m

Húsið er virt á . . . . . Kr. 22.560

Miðstöðvarhitaveitu ofnum og leiðslum á Kr. 2500 1 eldavél á Kr. 350.- } = 4150
Vatns- og skolpl. á Kr. 400. Rafmagnsl. á Kr. 900

Samt. Kr. 26,710

4. Hús British Petroleum Co við Skúlagötu, brunab. nr. 2519, er nýtt verkfærageymsluhús úr timbri, bindingur klætt utan bárujárni á veggjum og þaki.

2519

Í húsinu eru 6 geymsluskápar, hillur, úr timbri.

Aftf 29

Gólf er úr steinsteypu.

L. 5.5 m., br. 4.3 m., h. 2,2 m., skápak

Húsið er virt á . . . . . Kr.: 1040

Samt. Kr. 1040

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5 Hús Nathans & Olsen Vesturgata 2, brunab. nr.: 119,
var síðast virt 6. janúar 1923 en nú hefur það verið
stækkað og breytt mjög mikið.
a Skrifstofuhús er tvílyft með risi, ~~er~~ byggt úr
bindingi kl. utan borðum, þappa og járni á veggjum
og þaki. –
Á neðri hæðinni eru 3 sölubúð með venjulegri búðarinnréttingu
119 leiðir skrifstofuherbergi, 4 geymslu herbergi, vatnssal.
gaslur steinsteypuskápur með járnhurð, anddyri og gangur
Báðin anddyrið og gangurinn er allt þiljað innan
og gólfið veggfóðrað eða málað.
Alt 29 Á efri hæðinni, sem öll er ný eru 8 skrifstofu
herbergi, 3 herbergi fyrir sýnishornasafn með borðum
og hyllum, fatakleði, snyrtiklefi og vatnssalerni, anddyri
og 2 gangar. – Alt þiljað, strigalagt, veggfóðrað og málað.
Þaklyftið er steinsteypt á alla vegu fyrir vörugeymslu.
L. 21.9 m., br. 12.3 m., h. 6.5 m., ris 2.8 m. Húsið er virt á kr. 68,096
Miðstöðvarhitaveiðsla, Ljósleiðsla og Ofnar á Kr. 7000 – Lyftur á Kr. 150
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 800 – Rafmagnsl. á kr. 3000 Gólfdúkar á kr. 3500 = " 14450
b Geymsluhús, einlyft með háu risi 6 gluggakvistum og
kjallara hefur einnig verið endurbætt ~~og~~ breytt
að því leiti að skrifstofuklefi og vatnssalerni hafa
verið innréttuð á neðrihæð þess og á norðurhlið þakl.
hafa verið afþiljuð 4 sýnishornaherbergi og á efrihæð
þess gjört 2 vatnssal., baðherbergi og fatakherbergi, allt
þetta er þiljað innan veggfóðrað og málað
Að öðru leiti er húsið notað fyrir vörugeymslu.
L. 15.1 m., br. 12.3 m., h. 5.2 m. ris 4.3 m. Kjallarah. 3 m.
Húsið er virt á . . . . " 32.680
Vatns- og skolpleiðslur á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 1500 Baðtæki 800 = " 2700
Samt. kr. 117.926

6 Hús Jóhannesar Þorlarssonar, Vesturgata 27, brunab. nr. 82,
hefur verið aukið og endurbætt að ýmsu leiti frá því að það
var síðast virt, hinn 7. nóvember 1917.
a Íbúðarhús L. 11.9 m., br. 6.3 m., h. 2.6 m., ris 3.1 m. Kjall. 1.9 m. undir hlutum hússins
Húsið er virt á . . . . kr 10080
2 eldavélar 1/250./130., vatns- gas- og skolpl. á kr. 400 Rafmagnsl. á kr. 900 }
Gólfd. á allri neðrihæð og kvisthæð nými á kr. 600 } = " 2280
b Geymsluskúr á bakl. L. 6.9 m., br. 2.8 m., h. 2.5 m., skúp., virtur á " 960
82 c Timg. skúr v/ vatnssal. L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.1 m. skáp., virtur á . . " 240
d Íbr. L. 1.6 m., br. 1.6 m. h. 2,1 m., skápak, virtur á . . . . " 150
Alt 29 e Viðbygging við vesturgafl aðal hússins er ný úr steinsteypu á
3 vegu og með járnþaki á borðasúð með þappa á milli.
Á aðalhæð viðbyggingarinnar eru 2 sölubúðir með borðum
skúffum, skápum og hyllum. Gólf þeirra eru lögð leir-
flísum og á mjólkurbúðinni eru grastulinsflísar á 8 fer. metr.
af veggjum hennar. Þiljað er neðan á ~~vegloftbita~~, og loftin
strigalögð og hvítmáð með tilheyrandi allar máluð.
Tröppurnar eru 2 gangar og vatnssal. á þessari hæð, einnig máluð.
Kjallari með gólfi úr steinsteypu og skilveggjum úr steinsteypu
er undir öllu húsinu. Þar er 6 vatta herbergi, 2 geymslu-
herbergi, ~~þvo~~ Kolaklefi, miðstöðvarherbergi og gangur.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu og allt
er það sementsslétað utan
4 vörusýningarglugga eru á viðbyggingunni með sýningar
skápum innan við.
mið. L. 4.1 m., br. 10 m., h. 3.2 m. skápak, Kjallarah. 1.9 m
Viðbygging þessi er virt á " 7.740
Miðstöðvarhitaleiðslur, vél og ofnar í báðum húsunum á kr. 3.400, – }
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 350 Rafmagnsleiðslur 600 } = " 4350
Samt. kr. 25.800

7 Hús Helgu Sigurgeirsdóttur, Grettisgata 57, brunab. nr. 2569,
er nýtt íbúðar- og verslunarhús, tvílyft með risi og kjallara,
byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, þappa og járni
2569 Á neðrihæðinni eru sölubúð með borðum, skúffum skápum
og hyllum, og skrifstofuherbergi. Á þessum hæðum eru forð-
Alt 29 gangar úr steinsteypu á útveggjunum með listum, þappa og þiljum þar
innan á léttum strigalögðum og málaðar. –

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Kjallaragólf er úr steinsteypu, en
Kjallaraveggir allir eru úr venjulegri steinsteypu
Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Loft og skilveggir eru marsléttaðir en innan á útveggjum
er borðagrind með pappa á, listum og pelgum þar innanvið
höggnum strigi og vélapappír og allt er hvítt gmisk veggfóðrað
eða málað innan.
Baðherbergis- og eldhúsveggir hátt við eldavél eru lagðir
postulínsflísum frá gólfi upp í 1.5 m. hæð.
Þaklyftir er ósamanhöldnar og notað til geymslu og sem þurrkloft.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvar-
herbergi, kolaklefi og gangur.
Steinsteypuþröppum er við húsið og undir þeim gangur í kjallarann
Stigar eru úr timbri og allt er húsið samanstandandi utan.
L. 7.85 m., br. 9.2 m., h. 5.8 m., rís 3.6 m., kjallarah. 1.8 m.

Húsið er virt á . . . . . kr.: 27.400

Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og listum á Kr. 2600 / eldavél á Kr. 175. hvr.
Þvottapottur á Kr. 130,00. Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500 Baðtæki á Kr. 500. = 5805
Rafmagnsleiðslur á Kr 900 Linoleumgólfd. á Kr. 1000

Kr. — 30,205

8 Hús Helgu Sigurgeirsdóttur. Grettisgata 57a brunab.nr. 2590,
er nýtt íbúðar- og verslunarhús, kjallari með risi og kjallara,
byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.—
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en
2.590 Kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, alls
brúnsléttað innan
Í neðri hæðinni eru 2 sölubúðir með borðum skiptum
og hyllum ópeiljaðar á útveggi en allar málaðar, 2 geymslu-
herbergi, vatnssalerni, baðherbergi og anddyri, hvortveggja málað.—
Í efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og
peljum þar innanvið, höggnum strigi og vélapappír og allt gmisk
veggfóðrað eða málað innan. Postulínsflísar eru á vegg baðherbergis
umhverfis eldavél í eldhús og norðurenda hliða veggja á mjólkurbúð í 1.5 m. hæð. —

Þaklyftir er ósamanhöldnar og notað til geymslu og sem þurrkloft.
Í kjallaranum er þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi,
kolaklefi og gangur.
Við vesturhlið hússins eru steinsteypuþröppur og undir þeim er
inngangur í kjallarann.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið samanstandandi utan.
L. 7.85 m., br. 9.2 m., h. 5.8 m., rís 3.6 m., kjallarah. 1.8 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr.: 23.790

Miðstöðvarhitavél m/ leiðsl. og ofnum á Kr. 2600 / eldavél á Kr. 175.—
Þvottap. á Kr 130,00. Vatnsgas- og skolpl. á Kr. 500 Baðtæki á Kr 500.— = 5805
Rafmagnsleiðslur á Kr 900 Linoleumgólfd. á Kr. 1000

Samt. Kr. 29.595

9 Hús Þorláks Jónssonar, Njálsgata 51B, brunab.nr 1028
hefur nú verið hækkað og stækkað.
a Íbúðarhús, einlyft með porti, kvisti, 2 glyggakvistum, risi
og kjallara, er byggt að því er snertir eldhúsarveggi (á
1028 austurgafli) og 2 skilveggjaþiljur úr steinsteypu, en að
öðru leiti úr bindingi klætt utan borðum, pappa
listum og járni á veggjum og paki.
Í aðalhúsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús 2 fastir skápar
og 2 gangar. Í bindingnum er stoppað með sagi og þiljað
Kr. 29 innanað hann með plægðum panelborðum. Skilveggir eru
úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er neðan
í loftbita. Allt lagt strigi og maskínupappír og
gmisk veggfóðrað eða málað.
Í þaklyftu, eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og baðherbergi.
Allt úr samskonar efni og með sama fyrirkomulagi eins og er í aðal-
húsinu. — Kjallari er undir öllu húsinu þar eru þvotta-
herbergi 2, geymsluherbergi, 2 miðstöðvarklefar og hreinsaklefi
Skilveggir allir úr timbri. Í kjallaranum miðjum eru
L. 10 m., br. 9.30 m., h. 4.3 m., rís 2.3 m., kjallarah. 2.1 m.

Húsið er virt á . . . . Kr. 12040

2 Miðstöðvarhitavélar 1/1200 1/1000 Kr. 2 eldavélar á Kr. 175, hvr. Þvottap. á Kr 160.— 5010
Vatns- gas- og skolpl. á Kr 500 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Linoleumgólfd. á Kr. 800 }=
b Íbúðarhús er við vesturgafl hússins byggt eins og það allt frágengið
og að efri hæð. Hann er hvílyftur með risi og kjallara.
Þar eru 2 gangar og vatnssalr allt þiljað veggfóðrað og málað.
L. 2.1 m., br. 4.1 m., h. 4.7 m., rís 1.5 m., kjallarah. 2.1 m. Skúrinn er virtur á = 1960

Samt. Kr. 19.010

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

10 Hús Sólveigar Pálsdóttur, Kárastígur 12, brunab. nr. 1777, sem byggt var og virt ófullgert árið 1922, er nú fullgert, utan og innan að smíði og öllum frágangi. –
Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðsúð.
Að aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fatageymsla, vatnssalerni og anddyri. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á lestum og þiljum þar innan á loðdum strika og masónítpappír. – Skilveggir loft og gólf er einnig úr timbri. Allar þiljur eru loðdar strika og ýmist með veggfóðrun eða málaðar.
1777 Á pakkhúsi eru 2 íbúðarherbergi, 8 klæðaskápar frammi með suðurmi, beggja vegna herbergjanna, og framloft, allt þiljað með plægðum panelborðum og máluð.
Geymsluskúrar er undir öllu húsinu með lengsta veggi úr steinsteypu, sem nær upp að pakkhúsinu.
Milliloft er í báðum kjallörum með pappa og sagargólfi á milli gólfsanna.
Húsið er allt sementsslétað utan og málað.
Steinsteypubrúnirnar eru við húsið.
L. 8.8 m., br. 8.2 m., h. 3 m., rís 2.5 m., Kjallarah. 1.9 m. –
Húsið er virt á . . . . . Kr 16875
Miðstöðvarkatlavél 7 ofnum og leiðslum á Kr 1400.– 1 eldavél á Kr. 200.– Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkur á Kr. 550 = 3150
Samt. Kr. 20,025

11 Hús Lúðvíku Lúðvíksdóttur og Arndísar Björnsdóttur, Hverfisgata 78, brunab. nr.: 655, er nýlt byggingarskýli. Byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu. Í öðrum enda hússins eru 2 geymsluklefar og vatnssalerni en annars er það ósundurskilið. Skúrinn lekur 8 bila.
655 Burðarbiti úr járni og steinsteypu ásamt 4 stoðum úr sama efni, er eftir endilöngu húsinu miðju
L. 15.5 m., br. 9.3 m. hæð 3.4 m., Skápar ~~á~~ Húsið er virt á Kr. 10,780
Rafmagnsleiðslur á Kr. 500 Vatns- og skolpl. á Kr. 300
Miðstöðvarkatlavél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 800.– = 1600
Samt. Kr. 12.380

12 Hús Helga Jósepssonar, Hverfisgata 80, brunab. nr.: 735 var eitt við hús brunabótafélagsins 1. September 1923.
a Íbúðarhús, ób. L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., rís 3 m. Kjallh. 2.1 m.
Húsið er nú virt á . . . . Kr. 10,920
2 ofnar 1/120 1/80 kr. 3 eldavélar 2/120 1/80 kr. Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 400
Rafmagnsl. á kr. 800 Gólfd. á Kr. 400 = 2120
b. Viðbygging við suðurhlið, ób. L. 5 m., br. 2.2 m., h. 6.1 m. skíp. kjall. 2.1 m.
verk á . . . . . = 1950
735 c Viðbygging við austurgafl hefur, þegar á þann hátt að í kjallarann hennar, þar sem áður var brennslustofa, hefur nú verið útbúin íbúðarherbergi eldhús og gangur. Allt þiljað veggfóðrað og málað. L. 4.4 m., br. 8.6 m., h. 4.7 m. skíp. kjallh. 2.2 m.,
Viðbyggingin er virt á . . . . = 4340
3 ofnar 1/100 2/70. – 3 eldavélar 1/130 2/80 kr. Vatns-gas- og skolpl. á kr. 200
Rafmagnsl. á Kr. 300 = 1030
d Skúr er á bakhlið hússins byggður að mestu leiti úr steinsteypu, þó er annar endi hans úr bindingi kl. utan borinn pappa og járni einsog þak hans.
Þar íbúðarherbergi þiljað og málað, gangur, brennsluherbergi og 2 geymsluklefar.
L. 13.7 m., br. 2.7 m., h. 2.5 m.. Skápar Skúrinn er virtur á = 1395
1 ofn 775 kr. hrímaður á Kr. 100. Vatns- og skolpl. 200 Rafm. l. á Kr. 200 = 675
e Þvottahús nýlt er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð og pappa. Þar er þvottaherbergi og 2 geymsluherbergi. Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu.
L. 6.5 m., br. 2.7 m., h. 2.5 m. skápar – Skúrinn er virtur á Kr. 660
Þvottapottur á Kr 130.– vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 150 = 480
Samt Kr. 23.470

13 Hús Björns Helgasonar, Karastígur 4, brunab. nr. 982, var eitt virt 1/9-1924
Nú hefur verið settur kvistur á framhlið hússins og á þakhlíðina gjörð 2 íbúðarherbergi, þiljuð veggfóðruð og máluð, og framloft einnig þiljað og málað.
Sömuleiðis hefur húsið allt verið endurbætt.
982 a Íbúðarhús L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m. rís 2.2 m. Kjallarah. 2.5 m. Það er virt á . . . Kr 7770
4 ofnar 1/100 2/80 kr. 2 eldavélar 1/130 1/70 kr., Vatns-gas- og skolpl. á kr. 350 Rafm. l. á Kr. 600
Línoleumgólfdúkur á Kr. 400 = 1890
b Þvg. skúr. L. 1.6 m., br. 2.2 m., h. 2.7 m. – Þakvarðir. Kjallarah. 2.5 m., virtur á = 490
c Geymsluskúr L. 4.3 m., br. 1.9 m., h. 2.1 m. Skápar. Skúrinn er virtur á = 255
Samt. Kr. 10.405

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

14 Hús Þorsteins Guðmundssonar, Tjarnargata 4, brunabm. 48
var síðast virt 12. desember 1917, en hefur nú verið endurbætt allmikið meðal annars á þann hátt að nú er það allt járnvarið utan, og allt innréttað til íbúðar, 5 íbúðir, 2 eldh. 2 anddyri
2 w.closet. –
á Skúrarhús. L. 14.3 m., br. 5.4 m., h. 2.2 m., ris 2.8 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 8 340
4 ofnar 2/100 2/150 1/2 Eldavélar 150,– vatns-gas- og skolpl. 400 } = 2100
Rafmagnsl. á Kr. 650 Gólfdúkar á Kr. 400
b Trésk. skúr. ~~L. 19 m., br. 19 m., h. 2,5 m. hann er rifinn nú.~~ "
nýr hefur verið byggður við vesturhlið hússins úr bindingi kl. utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki
L. 2,1 m., br. 1.1 m., h. 2,5 m. skápak, hann er virtur á Kr. . = 120
c Geymsluhús er nýtt byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og tvöfaldri borðasúð. – þar er þvottaherbergi og geymsla
Klefi. Skilveggur og gólf eru úr steinsteypu.
L. 3.8 m., br. 2.9 m., h. 2,5 m., skápak. Húsið er virt á Kr.: 840
þvottapottur á Kr. 150,–, vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafm. l. á Kr. 150 = " 500
d Þvottahús er byggt úr bindingi kl. utan borðum pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Allt er það fellt saman og
málað tjörulagsolíu. L. 4.8 m., br. 2,9 m., h. 3 m. skáp. Það er virt á " 1050
Eldavél á Kr. 50,– Rafmagnsl. á Kr. 100 " 150
e Geymsluskúr er byggður úr bindingi kl. utan járni á
langhliðunum báðu megin og þak. Þar eru 2 geymsluklefar
með skilvegg og gólfi úr timbri.
L. 4.2 m., br. 1.7 m., h. 1.6 m., skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 320
Saml. Kr. 13.320

15 Hús Hrefnu Sigurgeirsdóttur, Bergstaðastræti 54, brunabótanr. 2468, var virt í smíðum 21. desember 1928, en er nú fullgert að smíði og öllum frágangi.
Stæð, byggingarmáti og herbergjaskipun hússins er einsog
2468 því er lýst í áætunefndri virðingargerð. Það sem síðan hefur
verið gert eru handrið í alla stiga, veggfóðrun og
málning í anddyrum, göngum og nokkrum herbergjum. Salurinn
er nú einnig útbúinn með borðum, skúffum, hyllum og skápum og allt
ýmist veggfóðrað eða málað og fleira, sem gerð hefur verið.
L. 15.5 m., br. 8.5 m., h. 6.3 m., ris 2.8 m. Kjallh. 1.9 m. (undir 2/3 hússins)
Húsið er virt á . . . . . Kr. 49.230
miðstöðvarvél 1 hlf. á Kr. 5.000,– 2 eldavélar á Kr. 250,–, Baðáhöld á Kr. 600,– } = 9880
þvottap. á Kr. 180,– Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500,– Rafm. l. á Kr. 1800,– Gólfd. á Kr. 1300,–
Saml. Kr. 59.110

16 Hús Einars Þorsteinssonar, Skálholtsstígur 2, brunab. nr. 2467
var virt nýtt til brunabóta 21. september 1928, en nú hefur
Afsk. notkun hluti kjallarans verið útbúinn til íbúðar, svo að
29 í honum eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni,
anddyri og gangur. Allt þetta er með sama frágangi
og útlit einsog er á aðalhúsinu hússins.
2467 Auk þessa eru í kjallaranum: þvottaherbergi, miðstöðvar-
herbergi, forkherbergi og 2 geymsluklefar.
Að öðru leyti er húsið óbreytt.
L. 12,5 m., meðalbr. 9.5 m., h. 6.6 m., skáp.- Kjallarah. 2.3 m.
Húsið er nú virt á . . . . Kr: 43820
2 Miðstöðvarhitavélar 1/300 á/1000. – 2 gaseldavélar á Kr. 250,– hver. þvottap. 150,– }
Vatns-gas- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1700
Baðáhöld á Kr. 1200,– Linoleumgólfl. á Kr. 2000 } = 10.050
Saml. Kr. 53.880

17 Hús Kjartans Gunnlaugssonar, Laufásvegur 7, brunab. nr. 1427
var virt til brunabóta, nýtt, 29. marts 1919 og er óbreytt
frá þeirri tíma.
a Skúrarhús. L. 11.3 m., br. 10.4 m., h. 4.6 m., ris 4.4 m., Kjallarah. 2.5 m
Húsið er nú virt á . . . . . Kr. 42.300
1427 Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 34/100 1 eldavél á Kr. 350.– }
Afsk. þvottap. á Kr. 180,– Vatns- gas- og skolpleiðslur á Kr. 500 –
29 Baðáhöld á Kr. 800,– Rafmagnsl. á Kr. 1800 Linoleumgólfdúkar á Kr. 1600 } = 8700
b Trésm. skúr. L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 3.5 m.. þaksvalir. Kjallarah. 2.5 m.,
Skúrinn er virtur á 1500
c. Bifreiðarskúr fyrir 1 bifreið, til eigin afnota, er byggður á sömu
lóð, sem íbúðarhúsið, úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Veggir eru allir sementsléttaðir utan og innan og á skúrnum
er timburgólf.
L. 6.4 m., br. 3.7 m., h. 2,9 m., skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 1380
Saml. Kr. 53,880

18 Hús Bjarna Þorlákssonar, Kvisthagi 35, brunab. nr. 736, var síðast
virt 2/10 1928, en nú hefur verið byggður ~~stærsti~~ geymsluskúr upp við
736 norðurhlið aðalhússins, úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
L. 4.1 m., br. 2.2 m., h. 2.5 m., skápak. Skúrinn er virtur á kr. 435–
Saml. Kr. 435–

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19 Hús Jóns Eyþórssonar, Veðramót ~~vor~~ í Laugarasi, brunab. nr. 2593 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi byzt úr binding klætt utan plægri 1" borðaskarsúð og með pappa þar yfir á þakinu, í bindingnum er # tjörupappi.

2593

Afr 129

Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús. Alt piljað innan með 3/4" panel plægðum.

a L. 4.7 m., br. 4.4 m., h. 2.2 m., ris 2 m. Húsið er virt á Kr. 2310
1 eldavél á Kr.: 150.— " 150
b. Inng. skúr er við húsið byzður einsog það þar er ganger og sal. L. 3 m., br. 1.1 m., h. 1.9 m. skápak. Skúrinn er virtur á " 210

Samt. kr. 2670

20. Hús Guðjóns Gamalíelssonar, Bergstaðastræti 6a brunabótanr. 721 er óbreytt frá virðingu 26. ágúst 1922, að því er húsin undir stafliðum a, b og d snertir, en húsið stafl. c var síðast virt 20 október 1923, þó hefur nýtt vatnssalerni og snirti verið sett í aðalhúsið, stafl. a, og það endurbætt að ýmslu leiti.

721

a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 7.5 m., h. 4.4 m., ris 3 m., Kjallarah. 1.6 m.
Húsið er nú virt á . . . . . Kr. 15.470
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 1600,00. Rafmagssuðuvél á 250 kr. Vatns-gas- og skolpleiðslur á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Línoleumdúkar á Kr. 800 } " 4150
b Inng. skúr. L. 2.2 m., br. 1.3 m., h. 2.2 m. skáp. Kjallarah. 1.6 m., virtur á . . " 270
c Íbúðarhús. L. 9 m., br. 4 m., h. 2.5 m. skápak. Kjallarah. 2.2 m
Húsið er virt á . . . . . " 5850
1 ofn á Kr. 150 - 2 eldavélar á Kr 150,00 hvor. - vatns-gas- og skolpl. á Kr 300 Þvottap. á Kr 140,- Rafmagnsl. á Kr. 700 Línoleumdúkar á Kr 300 } " 1890
d Inng. skúr við a.- L. 1.9 m., br 2,5 m., h. 5 m. skáp. Kjallarah. 1.6 m., virtur á . . " 980

Samt. Kr 28.610

21. Hús Reinars Jónssonar, Þórsgata 15, brunab. nr.: 1538, er óbreytt frá virðingu 15 júlí 1922, nema geymsluhúsið, stafl. c, sem var virt nýtt 11. júní 1925.—

1538

a Íbúðarhús. L. 8.2 m., br. 7.5 m., h. 5.8 m., skáp. Kjallarh. 2,3 m.
Húsið er nú virt á . . . Kr. 19.080
5 ofnar 2/175 3/125 Kr. 2 eldavélar 1/250 1/200 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr 1200 Línoleumdúkar á Kr. 900 } " 3775

Flutt Kr.: 22855

Flutt Kr. 22.855

b Inng. skúr. L. 3.4 m., br. 3 m., h. 5.7 m., skápak. Kjallarah. 2,3 m.
Skúrinn er virtur á . . . " 3105
c Geymsluskúr. L. 6.2 m., br. 2.8 m., h. 2.2 m. skápak. virtur á . . . " 950
Þvottapottur á Kr 120,00. vatns- og skolpl. á Kr.- 150 " 270

Samt. Kr. 27,180

Sig Björnsson

Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1929, hinn 21. ágúst mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, bæjarverkfræðingi til þess, samkvæmt lögum frá 26. marts 1924. um brunabótagjöld í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtalda húseignir hér í bænum.

1 Hús Berings Elíssonar, Laugaveg 132, brunab. nr. 2570, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 3 gluggakvistum, risi og kjallari, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaveð.—

2570 I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir og skilveggir allir eru úr vikurbetri steypu, allt múrsléttað.

Á aðalhæðinni, hverri fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal, anddyri og gangur. Innanáðöllum útveggjum er borðaginnd með pappa á, listum og fyllingum þar innanáa, loðdúm strigi og vélapappír og allar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar.—

Á þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi, anddyri og gangur. Skilveggir eru hér úr bindingi með tvöföldum fyllingum, og fyllt er einnig innan á þaksperrur og neðan á skammbita, allt strigalagt veggfóðrað og málað.

Þerna upp á er einnig þvottaherbergi og þurrkloft.

Í kjallaranum er 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. fastur skápur, anddyri og 2 gangar. Allt með sama frágangi eins og er á aðalhæðum hússins.— Veitan um kjallaraháðina er upp gangur í gegnum húsið.

L. 10.4 m., br. 8.9 m., h. 5.7 m., ris 3.5 m., kjallarah. 2.5 m.

Húsið er allt verið á ..... Kr. 32.040

3 miðstöðvarkatlar 2/500/1200.— 1 eldavél 1/630/200 3/160 kr. Þvottahús 80.—
Baðaköld á kr. 500.00 vatns- og skolpl. á kr.: 500.— Rafmagnsl. á kr. 1600 „ 9930
Línoleumgólfdúkur á kr. 2200.

Samt. Kr. 41.970

2 Hús Helmars Zoëga, Laugavegur 56, brunab.nr. 654, var sítast virt 1. september 1924, en hefur nú verið stækkað og endurbætt.

a Íbúðarhús hefur verið stækkað á þann hátt að kvistur hefur verið smíðaður nýr á suðurhlið þess og ris norður-

hliðarinnar verið hækkað hlutfallslega. Kvisturinn að framanverðu gengur í gegnum þakmæninn og að nýju við byggingunni.

Í þessari hækkun þakrýmisins er eitt íbúðarherbergi, þvottaherbergi og málað-, geymsluskápur og framloft.

Í kjallaranum hafa verið gjörð 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi og miðstöðvarherbergi, en aðalhæð hússins er óbreytt.—

L. 8.6 m., br. 6.9 m., h. 5.9 m., meðalrisk. 1.5 m. kjallarah. 2.2 m.

Húsið er virt á kr. ..... Kr. 16.345

Miðstöðvarkatlavél m/ ofnum og leiðslum fyrir alla húseignina á kr. 3000.—
2 eldavélar 1/250 1/180 kr. Þvottahús á kr. 130.00 — Rafmagnsl. 900 „ 5660
Vatns-gas- og skolpl. á kr. 400.— Línoleumdúkur á kr. 800

b Timb. skúr, er óbreyttur að öðru leiti en því að sem hafa verið í honum 2 vatnssalerni og geymsluskápur.

L. 1.9 m., br. 2.1 m., h. 4.9 m., skápek. kjallarah. 2.2 m.

Skúrinn er virtur á ..... Kr. 840

c Viðbygging ný úr timbri tvílyft með risi, hefur verið gerð við austurenda aðalhússins, úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaveð.—

2 loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu en gólf miðri kvistarinnar og skilveggir eru úr vikurbetri steypu allt múrsléttað.— Innan á útveggjum beggja hæðanna er borðaginnd með pappa á listum og fyllingum þar innanáa loðdúm strigi og vélapappír og báðar eru þar ýmist veggfóðraðar eða málaðar. Húsið er múrsléttað utan.

Á miðri hæðinni er salerni með borðum skápum og hyllum og saumastofa. Á efrihæðinni eru 2 íbúðarherbergi.— Á þakhæðinni eru 1 íbúðarherbergi, baðherbergi bað, fyllt veggfóðrað og málað og þurrkloft.

L. 2.7 m., br. 9.8 m., h. 7.4 m., ris 3.2 m.

Viðbyggingin er verið á ..... „ 15696

Baðtæki á kr. 700.— Vatns-gasl. á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 700 „ 2300
Línoleumgólfdúkur á kr. 600

Samt. Kr. 40.841

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Hús Páls Ólafssonar, Sólvallagata 7, brunab. nr. 2560, er nýtt íbúðarhús, tvílyft á bátum steinum, sinum hverri á tvorri hlið, að öðru leiti mansarpaki og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. –

I húsinu eru 2 loft úr jarnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað innan

2560

Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, framforstofa, vatnssalerni, anddyri, fataklefi og 2 gangar.

Innan á útveggjum öllum er borðagrind með pappa á milli, panel og fjölum þar innanað lögðum strigi og veggpappír og allt gmálað eða málað innan.

Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, 3 fataskápar, geymsluherbergi anddyri og gangur. Hér upp eru fleststallir skilveggir úr bindingi með tvöföldum fjölum, aðeins 1 veggir, beggja megin steypaganga, úr steinsteypu, fjölgat er einnig niðan á skammbitum og innan á útveggi. Fjalir eru allar strigalagðar og allt gmálað eða málað

Afgr. '29

Á skammbitum er gólfborð og þar upp á parkgólf.

Í kjallaranum er vinnustofa, fyrir netagerð, geymsluherbergi, þvottaherbergi, vatnssalerni, miðstöðvarklefi, kolaklefi og gangur. – Tveimur steinsteypustöpum er við húsið og sinn geymsluklefinn er undir hverri.

Stigar eru úr hömbri og allt er húsið sementsslétað utan

L. 10.5 m., br. 9.2 m., h. 3.5 m., rís 4.5 m. – Kjallarah. 1.9 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 32.350

Miðstöðvarkatel m/ ofnum og leiðslum á Kr. 4000.–, í eldavél á Kr. 300,– Vatns- gas- og skólpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 1600 Baðtæki 800,– Þvottaþ. á Kr. 180,– Línoleumgólfdúkur á kr. 1500 } = 8780

Samt. Kr 41.130

4 Hús Ólafs Guðmundssonar, Ránargata 15, brunab. nr.: 2586, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, tvílyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð.

2586

Afgr. '29

– Í húsinu eru 2 loft úr jarnbentri steinsteypu en skilveggir og gólf niðri hafa enn úr venjul. steypu, allt múrsléttað

Á niðri hæðinni eru 2 sölubúð (án búðarinnréttinga), skrifstofur-

herbergi, íbúðarherbergi vatnssal. anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og fjölum þar innanað, löðum strigi og maskínupappír og allt gmálað eða málað.

Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi og handlaug á salernisklef, anddyri og gangur. Allt þetta er með samskonar fyrirgangi einsog er á neðri hæð hússins

Á þakhyfti er afþiljað þvottaherbergi en að öðru leiti er það ásamt þakhöfða og notað, sem geymsla af þurkloft. – Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétað utan

Á tveim hliðum hússins eru 4 vörnsögnungarglugga

Pastulsplötur eru lagðar á veggi baðherbergis, nokkurn hluta af hitaveggj og umhverfis eldavél og eldhúsborð í eldhúsi, allt í venjulegri hæð

Terrasse-yfirsteypa er á anddyragólfinu, á gólfi baðherbergis og fyrir framan bæði í sölubúðunum.

L. 9.2 m., br. 11 m. h. 5.9 m., rís 3.1 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 36.432

Miðstöðvarkatelsbel m/ ofnum og leiðslum á Kr. 3000,– Baðtæki á Kr 800,– Gaseldavél á Kr. 265,– Þvottaþ. á Kr. 150,– Vatns-gas- og skólpl. á Kr 400 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1300 Línoleumgólfdúkur á Kr. 1600 } = 7515

Samt. Kr. 43.947

5 Hús Páls Stefánssonar, Laufásveg 36, brunab. nr. 1608, er byggt úr steinsteypu, staðf. a 8. apríl 1922, skoðað 6 2/2 1926.

a Íbúðarhús. L. 12,6 m., br. 10.4 m., h. 5.4 m., rís 7.4 m., Kjallh. 2.2 m.

Húsið er nú virt á . . . . . Kr. 57.300

1608

Miðstöðvarkatel m/ ofnum og leiðslum á Kr. 5000 Þvottaþ. á Kr. 200.– Gaseldavél á 300,–, Vatns-gas- og skólpl. á Kr. 600 Baðtæki 800,– Rafmagnsl. á Kr. 2500 Línoleumgólfdúkur á Kr 2100 } = 11500

b Reiðhjólaskúr er ábyggður. – L. 7.3 m., br. 4 m., h. 3.4 m., skúrþak.

Skúrinn er virtur á . . . . . = 1980

c Þurkhjalla- og geymsluskúr er byggður á bakhlið hússins, úr hlöðnum steyptum steinum, br og með járnpaki á borðasúð með pappa á milli. Skilveggur er þar úr steini

L. 17.9 m., br. 5.8 m., h. 2.5 m. Skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . . = 2590

Samt. Kr 67.370

119570

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Guðrúnar Ólafsdóttur, „Herdubreið" við Eiríksgötu, brunab. nr. 1377 er óbreytt að öllu ytra útliti frá virðingu 30. október 1917, en á þessu sumri hefur farið fram aðalaðgerð á húsinu rifið innan úr kjallara alt timbur, sem nýtt var fúið orðið og sett nýtt timbur og nýtt stoppað í staðinn. Frystiklefinn hefur verið fjarlægður í aðalhúsinu, sem nú er á neðri hæð þess í frystiherbergi stórt, 2 geymsluherbergi fyrir frystar vörur, gangur og geymsluklefi frá gólfi til manns. Í efri hæðinni er stórt geymsluherbergi og gangur. Í þakrýminu er gólf og geymsla þar uppi. Öll leiði er húsið óbreytt. Nú er fryst með vélum í húsi þessu

a Íbúðar- og frystihús L. 22 m., br. 15.1 m., h. 10 m., rís 3.4 m
Húsið er nú virt á kr. . . . . kr. 136,045
Vatns- og skolpl. í kr. 1000 Rafmagnsl. á kr 2000 = " 3000

b Viðbygging við austurhlið hússins er óbreytt að öðru en því að kjallarinn hefur verið gerður að neðri hæð hennar. Timbur innanhúss hefur alt verið endurnýjað einnig í aðalhúsinu L. 11.7 m., br. 6.8 m., h. 7.2 m., rís 2.2 m. – Húsið er virt á - - " 23,135
Rafmagnsleiðslur á kr. 600 Vatns- og skolpl. á kr 400 = - 1000

c Skúr, sem er við austurhlið aðalhússins og norðurhlið viðbyggingarinnar hefur verið gerður að frystiherbergi og gangi L. 15.2 m. br. 5.5 m., h. 4.4 m., skápsk. – Skúrinn er virtur á - " 7360

d Frystivélar m/ kuldaleiðslum á kr. 30000.– Rafm. motor á kr 3000.– = " 33000

Saml. Kr 203,540

Afskr. '29

7 Hús Jóns Ásmundssonar Bragagata 34, brunab. nr. 1741, var síðast virt 20. maí 1922 og aftur virðist 1. október 1924, en nú hefur það verið stækkað og hækkað. –
Húsið er kjallari með kvisti, 4 glugga kvistum og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.. Í húsinu rúmlega hálfur er 2 loft úr timbri steinsteypu og skilveggir í þeim hluta þess eru úr venjulegri steinsteypu alt sementssléttað innan. Í hinum hluta hússins eða norðurenda þess eru skilveggir allir úr bindingi með tvöföldum þiljum og gólfborð á öllum, þremur, hitalögnum með miðstöðvarofnum og stoppi í tveimur þeirra, en undir timbergólfi þessa hluta hússins, er steinsteypugólf.

1377

Afskr. '29

Innan á útveggjunum er borðaþrind með pappa á listum og þiljum þar innanvið, nema á neðri hæð suðurendans.
Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og alt ýmist veggfóðrað eða málað.
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, búr, fatageymsla, skápur andyri og 2 gangar. Kemfrenur eru þar trésmíðastofa, prjónaherbergi, geymsluherbergi, vatnssal. anddyri og gangur. Alt þetta er í suðurenda hússins eða nýrri hluta þess. –
Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, búr, 2 anddyri og innanhúss-svalir. –
Í baðklefi er baðherbergi afþiljað með innmúraðri baðker, sal. steypt. – Leiðslur eru í gólfi þess, en veggjunum í baðherbergi og múrinn utan um baðkerið er lagt þvottheldu plasti. Að öðru leiti er baðklefinn ekki sundurhólfaður enn þá. Skápur er úr timbri og húsið er múrsléttað utan.
L. 15.3 m., meðalbr. 7.9 m., h. 5.3 m., rís 2.8 m áður á 22000 –
Húsið er nú virt á . . . . . kr: 30.780
Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á Kr.: 1.200.– Baðker á kr. 600.–
4 ofnar 2/200. 2/100 kr. 3 eldhúsleiðslur 1/200 2/150 kr.– Þvottalaug. á Kr. 160,– Vatns- og skolpleiðslur á kr 400 Rafmagnsl á kr. 1400 Gólfdúkar á kr. 1300 = " 6220

Saml. Kr 37,000

8 Hús Benedikts Gröndal Bergstaðastræti 79, brunab. nr. 2584, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara undir rúmlega 1/4 hluta hússins, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og eternit-plötum.

2584

Afskr. '29

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir kjallarans og aðalhæðarinnar sem og kjallaragólfið eru úr venjulegri steinsteypu alt sementssléttað.
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, anddyri og gangur. – Innan á útveggjunum eru „heraklit"-plötur og múrsléttað á þær, alt ýmist veggfóðrað eða málað. Á 3 herb. er korkparketgólfdúkur.
Í þakrýminu eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ salernisklefi, geymsluklefi + fatageymsla skápur anddyri og gangur. Skilveggir eru hér flestallir úr bindingi með tvöföldum þiljum úr panelborðum. Þiljur eru einnig neðan á skammbitum og innan á pakkningum alt plægt panelborð. – Millþiljur eru í allri íbúðinni og eins á milli skammbita, alt stoppað með sagspónum. – Á alla veggina er strengt vírnet og múrsléttað á það, en neðan á loftum er strigaklæðning lögð

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

vélapappír og ætl er lofthæðin ýmist veggfötuð eða máluð innan. Gólfborð eru á skammbitum og par ofan er afþiljað eitt íbúðarherbergi, strigalagt veggfóðrað og málað. Að sunnan leiði er þverkloft þar uppi. –

Í kjallaranum, sem er undir rúmlega 3/4 hlutum hússins, eru þvotta- og miðstöðvarherbergi, 3 geymsluherbergi, kolaklefi og gangur. – Við norðurgafl hússins eru tvennar steinstigar, hvíla þeir aðrar uppi á anddyrið en hinar niður í kjallarann. Skilrúm eru úr timbri. – Allt er húsið sementsslétthúðað utan.

L. 9.7 m., br. 8.9 m., h. 3.9 m., ris 5.2 m. Kjallarah. 2.1 m. —

Húsið er virt á . . . . . Kr. 30,720

Miðstöðvarhitunarvél m/ofnum og leiðslum á Kr. 2200,– Baðkar á Kr. 600,– Gasæluvél á Kr. 220.– Þvottap. á Kr. 200.– Vatns-gas- og skólpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Kókdúkar á Kr. 1300 } =" 6.120

Samt. Kr. 36.840

9 Hús Páls Stefánssonar, Lækjartorg 1, brunab. nr.: 106, er nýtt verslunar- og skrifstofuhús, þrílyft með skúrpaki og kjallara, byggt úr steinsteypu með paki úr bárujárni á timburgrind. Að innan er húsið allt járnbent steinsteypa.

106

Að neðstu hæðinni er bifreiðarsýningarhús með 3 stórum sýningarglerdyrum, vörugeymsla með borðum og skápum, skrifstofa, fastur skápur, vatnssalerni gangur og anddyri. Að 2. og 3 hæð eru 7 skrifstofur, 2 vatnssalerni, 1 handlaug, anddyri og gangur á hverri hæð fyrir sig.

Afskr. '39

Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir, sem ekki eru úr venjulegri steypu. Engin sérstök klæðning er innan á útveggjunum en allt er húsið vandlega sementsslétthúðað og ýmist veggfóðrað eða málað innan. –

Skilveggir tveggja efri hæðanna eru úr timbri með tvöföldum þiljum, lóðrétt vinnett og múrsléttað á þar.

Í kjallaranum er miðstöðvarherbergi anddyri, gangur, vatnssal. og vörugeymslur. – Að anddyrisgólfi neðstu hæðar eru leirflísar en á skúrpallinum og anddyrum efri hæðanna er gúmmí-steypa. Skilrúm hússins eru úr steinsteypu og allt er það sementsslétthúðað utan.

Stærð lengd: 15.9 m., br. 12.5 m., h. 10.2 m. skúrpak. Kjallarah. 2.3 m

Húsið er virt á . . . . . Kr. 74.118

Flutt Kr. 74.118

Flutt Kr. 74.118

Miðstöðvarhitalagnir m. vél og ofnum á Kr. 10000.– Vatns-gas- og skólpl. á Kr. 1000 Rafmagnsleiðslur á Kr. 3500 Gúmmí- og linoleumdúkar á Kr. 4500 } =" 19000

6 Bifreiðar- afgreiðsluskúrinn er byggð á sömu lóð úr steinsteypu að veggjum til, nema vesturgafli er úr bindingi klæddur utan pappa og járni. – Þak er úr borðasúð, pappa og bárujárni. Á húsinu er steinsteypugólf.

L. 14.5 m., meðalbr. 12,1 m., h. 3 m., ris 2.2 m.,

Húsið er virt á . . . . . Kr. 7200

1 ofn á Kr. 150.00, vatns-gaskólpl. á Kr. 150.– Rafmagnsleiðslur á Kr. 300.– 600

Samt. Kr. 100.918

10 Hús Richards Torfasonar, Bárugata 10, brunab.nr. 2583, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með paki úr borðasúð, pappa og þakhellu.

2583

Afskr. '39

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir í kjallara og á báðum efstu hæðum eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað innan.

Á hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús búr, vatnssal., fastur skápur, anddyri og gangur. Á neðri hæðinni er einnig baðherbergi. –

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á löðrum úr stoðum af vélapappír og báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Á þakhæðinni eru 2 íbúðarherbergi baðherbergi, geymsluherbergi, 4 fastir skápar, anddyri og gangur. – Þær eru allir skilveggir úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á skammbita og innan á súðina, allt strigalagt veggfóðrað og málað. Einfermra rúðu þverkloft á þakhæðinni. Veggir baðherbergis og eldhúsa, umhverfis eldavélar og vatnssalerni klæddir þaðstalnu þiljum. Gólfin undir eldavélunum í eldhúsum og í báðum baðherbergjum vanssal. og anddyrum eru lögð korkgrjótsteypu.

Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, 2 miðstöðvarherbergi, 2 kolaklefar, þvottaherbergi, 1 vinnustofa, vatnssal., anddyri og 2 gangar. Tvennar steinsteypustigar eru við húsið. Undir hverri hæð eru gangur inná kjallarann og geymsluklefi.

Skilrúm eru úr timbri og allt er húsið sementsslétthúðað utan og múrsléttað innan.

L. 10.1 m., br. 9.8 m., h. 5.7 m., ris 3.5 m., kjallarah. 2.2 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 37.890

Flutt Kr. 37.890

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 37.890

2 miðstöðvar hitavélar m/leiðslum og ofnum á Kr. 1800 hvor – Baðkeri á 1200 kr.
2 Gasseldavélar á Kr. 260,00 hv. Hvotthús á Kr. 2000, vatns-gas- og skólpl. á Kr. 400. } 9420
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1600 Línoleumgólfdúkur á Kr. 1500 }

Samt. Kr. 47.310

11 Hús Kathólskatrúboðsins á Íslandi við Túngötu bókm. 2602 er ný Kirkja, öll byggð úr steinsteypu með pakki úr borðasúð á ~~klæðning og~~ t epurum og langböndum og þakhellu þar ofanáa. Aðalkirkjan er krosstyld með 8 gluggum og hvelfingu yfir hverjum glugga. ~~(Turnar á hverri enda)~~ Í 4 risi hornar eru boga myndaðar hvelfingar, sem hvíla á 6 járnbentum steinsteypusúlum. Hvelfingin er úr járngrind sem vír er strengdur á og borin í sementsblandaða Allir veggir Kirkjunnar súlur og hvelfingar eru vandlega sementsléttaðar. – Gólf er úr steinsteypu og mósaik-plötum þar yfir. – Í þessum hluta byggingarinnar eru 50 Kirkjustólar og 2 altari úr timbri Kirkjan er öll óstoðuð innan.

2602 Apríl '29

Meðal L. 21,2 m., ~~meðalbr.~~ 13.5 meðalh. 9.5 m., ris 7 m. –
Aðalkirkjan er virt á . . . Kr. 323.260
Rafmagnsleiðslur á Kr. 3000 Kristningi m/ marmarasúlu 10.000 – " 13.000

b Kirkjuturninn er allur byggður úr járnbentri steinsteypu Í honum er steinsteypugólf og 4 loft, hið efsta sem um leið er þak turnsins er tvöfalt. Í neðsta hæð hans er anddyri aðalkirkjunnar, geymsluherbergi og stigagangur. – Í næsta hæð þar fyrir ofan er orgelið Kirkjunnar altaris staður og þar eru sæti fyrir söngflokkinn Allur frágangur er eins á turninum einsog á aðalkirkjunni L. 7.2 m., br. 7.2 m., h. 28.0 m. Kjell. 4 hæðir. Turninn er virtur á . . . " 93.240
3 Kirkjuklukkur á Kr 8.000.– Rafmagnsleiðsl. á Kr. 800 – " 8800

c Kórinn er byggður úr samskonar efni og með sama frágangi einsog er á aðalkirkjunni. Útveggir hans eru bogadregnir af 7 flötum, sem hver hefur sinn gluggu með hvelfingu yfir. Mænir Kórsins myndast af hvelfingum sem hvíla á 4 gildum og háum steinsteypu súlum og 6 minni Steinsteypuhöggpur eru ~~upp~~ úr aðalkirkjunni og upp á Kórinum og 4 upp á altarinu, allar löðjar marmara

Flutt Kr 338300

Flutt Kr 338300.–

Mosaik-plötur eru á gólfi Kórsins. Altarið er úr steinsteypu allt lagt marmara og með 2 marmarasúlum undir að framan. Kjallari er undir Kórnum með upphleypingu sínkrum meðfram við hann, svo gengið er í hann utan að frá hátíðum hliðum Kórsins. Í Kjallaranum er skrúðhús, geymsla, miðstöðvarherbergi Kolaklefi ~~upp~~ 2 gangar upp.

× Miðall. 10.0 m., meðalbr. 14.0 m. – h. 9.0 m. ris 7.0 m
Kjallarah. 2.4 m., – Kórinn er virtur á . . . . Kr. 115.080
Vatns- og skólpl. á Kr. 500. Rafmagnsl. á Kr. 600 Biskupsstóll 1500,00 = " 2600

× Í Kirkjubyggingunni eru samt. 23 stórir gluggar úr járni með smárúðum, misliturm hálf gagnsæu gleri. – Öll er Kirkjan úmáluð múrsléttuð utan eða málmblandið Silúnbergsmulningi eru gregglir hér og þar í gegn sementshúð veggjunum að utan. –

Samt. Kr. 455,980

12 Hús Páls Árnasonar Skólavörðustíg 8, brunab.nr 14, er 14 nýtt bíforcitarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á langböndum. – Turninn er hann með timburskúr með opnum dyrum. –
Apríl '29 L. 5.3 m., br. 3 m., h. 2,5 m., skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 600–

Kr. 600

13 Hús Kristjáns Sigfússonar og Karls Guðmundssonar, Óðinsgata 4 1905 brunab. nr. 1905, er nýtt geymsluskúr fyrir eina bifreið hvíl eigin afnota byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með þappa á milli. Steinsteypugólf er í skúrnum Apríl '29 og allur er hann sementsléttaður utan og innan.
L. 5.3 m., br. 2.6 m., h. 2,4 m., skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 660–

Kr. 660–

14 Hús h. f. Fiskimjöl á Kletti, brunab. nr. 2603 er nýtt geymsluhús, einl. með risi byggt úr járnbindingi Kl. utan bárujárni á járnlangböndum, bæði veggir og þak. – Í húsinu er steinsteypugólf og fóðstallar 2603 eru hringinn í kring undir allum útveggjum hússins Apríl '29 að meðaltali 30 cm. há. –
L. 27 m., br. 18 m., h. 4.2m., ris 2.5 m. – Húsið er virt á Kr. 26240
" 800
Rafmagnsleiðslur á Kr 800 –

Samt. Kr. 27.040

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15 Hús Jóns Hj. Sigurðssonar, Langavegur 40a, brunab.nr. 2502, er nýtt íbúðarhús með kjallara, portbyggt með tveimi, 6 glugga-kvistum risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. —

Í húsinu eru 4 hæðir úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir á hæðum þess og kjallara sem og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu all múrsléttað.

2.502 Á neðstu hæðinni er kaffisalur, baknushergi, búðarloft, skrifstofa, miðstöðvarklefi, vatnssal. geymsluherbergi, fastur stigi, 2 gangar anddyri og opinn gangur á gegnum húsið. —

Á annari og þriðju hæð eru sama herbergja skipun, a hverri hæð eru 15 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssal. fataklefi, fastur stigi, anddyri og 3 gangar. —

Innan á öllum útveggjum hússins eru korkplötur, sements-sléttaðar og allar eru þessar hæðir ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. ~~Húsið er allstaðar af skiptum kjallara kaffisal og skrifstofu~~. Á þriðju hæð hússins eru 3 stórir vörugeymsluherbergi. — Á öllum stigum, bæði anddyra og eldhúsmegin, sem anddyra gólfum er úr gúmmí. Terrassoðjárnsteypan er á gólfum baðherbergja vatnssalanna og þvottaherbergja. Veggir baðherbergja og eldhúsa eru lagðir postulinsflísum einnig veggir á kl. á þvæðustum húsanna.

Á þakhæð eru 3 íbúðarherbergi vatnssalerni, þvottaherbergi 2 geymsluherbergi, og þurkherbergi, anddyri og gangur.

Hús uppi eru nokkrir þverskilveggir úr hindlagi með krossfurum pappa og pappi er einnig neðan á stemmbita og innan á þaksperrum. Allar pappa eru lagðar strigi og tvöfaldur pappi og að þvi er íbúðarherbergjum, gangum og anddyri er pappa all ýmist veggfóðrað eða máluð.

Kjallari er undir vinnslega hálfa húsinu. Þar eru 2 geymslu-herbergi, miðstöðvarherbergi, Kolaklefi og 2 gangar.

Steypt húsinu eru úr steinsteypu og allt er það sementssléttað utan.

L. 14.5 m., br. 11.2 m., h. 9.1 m., rís 5.2 m. Kjallarah. 2.4 m. (½ húsið)

Húsið er virt á . . . . . Kr 77900

2 Miðstöðvarhitunarkatlar með ofn og leiðslum á Kr 1/4000/1500 Kr – Þvottap. á Kr 200. –
2 Gasseldunarkatlar á Kr 260,00 hv. Baðtæki á Kr. 1600,00 Rafmagnsl. á Kr. 4000.–
Vatns-gas-og skolpl. á Kr. 700.– Gúmmí og Gólfdúkar á Kr.: 4800 . . . . . = 17.320

Saml. Kr.: 95,220

16. 542 Hús Jóels Þorleifssonar, Skólavörðustíg 14, brunab.nr. 542 er nýr geymsluskúr fyrir vinnu bifreið byggt úr steypluðum steini, klæddum að múrlíndum, þó er annar gaflinn að mestu úr timbri. — Á þak er úr borðasúð pappa og járnjárni.
Gólf er að nokkru leiti úr timbri en þó notkunt af því, aðeins malbikað.
L. 5.5 m., br. 3.5 m., h. 2.6 m., skúfþak. Skúrinn er virtur á Kr. 1000–
Kr. 1000–
Apríl '29

17 681 Hús Einars Einarssonar offl., Hverfisgata 93, brunabótanr. 681 er nýtt geymsluhús, byggt upprit vörubíla afgreiðslu, úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Gólf og skilveggur eru úr steinsteypu.
Húsið er sementsstrokið innan og múrsléttað utan.
L. 7 m., br. 3.8 m., h. 2.7 m., skúfþak. Skúrinn er virtur á Kr. 1080
Kr.: 1080
Apríl '29

18 1109 Hús Árna Árnasonar, Lindargata 7a, brunab.nr.: 1109 hefir að ýmsu leiti verið endurbætt frá því það var síðast virt 14. desember 1917.×
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 7.5 m., h. 6.6 m., rís 2,2 m. kjallarah. 2.5 m.
Húsið er nú virt á 1946 . . . . Kr. 18340
5 ofnar 2/200. 3/120. 2 eldavélar á Kr. 200 hv. Þvottap. á Kr. 130.– } = 3590
Rafmagnsl. á Kr. 1000 vatns-gas-og skolpl. á Kr. 500 – Gólfdúkar á Kr. 800 }
b Timg. skúr. L. 1.9 m., br. 4.4 m., h. 6.6 m. þakvalir. Kjallarah. 2.5 m.
Skúrinn er virtur á 1947 . . . . „ 1950
c Timg. skúr. L. 2.5 m., br. 2.5 m., h. 6 m., skúfþ. Kjallarah. 2.5 m
Skúrinn er virtur á 1944 . . . . „ 1350
× Þarnig hafa verið gjörð 2 íbúðarherbergi á húsið, annað á kjallaranum en hitt á þakhæðinni, bæði pússuð veggfóðruð og máluð. Vatnssal. hefur líka verið bætt í húsið

Saml. Kr. 25.230

Sig. Björnsson

Sig. Björnsson Friðrik Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1929, hinn 21. September, mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fúsu virðingarmönnum, þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1, frá 26. marts 1924, um brunabótgjöld í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Haraldar Guðmundssonar, Ísafoldargata 7, brunab. nr. 2574, 2. Kristinn
er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir kjallarans og salthúsanna eru úr einangrunarsteypu, alt múrsléttað.

2574 Innan á útveggjunum er borðagrind með pappa á listum og feltjárn þar innanvið á lagðum strigja og veggjapappír.

Apríl '29 Í hverri hæð hvers sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salernisskál, anddyri og gangur. Alt gólf veggfóðrað eða málað innan.

Í veggjum baðherbergja og eldhúsa umhverfis eldavélar borð og vatnskálar eru portlandsflísar, einsog venja er til. Baðker eru innmúruð og flísalögð.

Í þaklyftu eru allir skilveggir úr bindingi með tvöföldum feltjárn. Þar uppi eru 3 íbúðarherbergi, anddyri og gangur. Alt feltjárn veggfóðrað og málað.

Þvottahús er þvottaherbergi og þurklofts á þaklyftunni.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, anddyri og gangur. Alt með samskonar frágangi einsog á aðalhæðum hússins. Í kjallaranum eru einnig miðstöðvarherbergi, 4 geymsluherbergi og gangur.

Skúrar eru allir úr timbri og alt er húsið múrsléttað utan.

L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 5.9 m., ris 3.6 m., kjallarah. 2.5 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 37.930

Miðstöðvarhitavél, ofnar og leiðslur á Kr. 3300.- Baðtæki á Kr. 1300.-
2 gaseldavélar á Kr. 270.- hv., 1 eldavél á Kr. 170.- Þvottap. 160.-
Rafm. leiðsl. á Kr. 1.400.- Vatns- gas- og skolpl. m/ skálum og múrbrún á Kr. 400 Gólfl. á Kr. 1900 = 9170

Samt. Kr. 47.100

---

2 Hús Haraldar Guðmundssonar, Ísafoldargata 9, brunab. nr. 2575,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og járni.

Í húsi þessu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr einangrunar steinsteypu, alt múrsléttað.

2575 Innan á útveggjunum er borðagrind með pappa á listum og feltjárn þar innanvið, lagðum strigja og veggjapappír og báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Apríl '29 Veggir baðherbergja og eldhúsa umhverfis eldavélar, vatnsskálar og borð eru lagðir portlandsflísum einsog venja er til. Baðker eru innmúruð og flísalögð.

Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi, anddyri og gangur. Allir veggir allir úr bindingi með tvöföldu feltjárni og í íbúðunum er feltjárn innan á þaksperrum og neðan á skammbita og alt ýmist veggfóðrað eða málað.

Í þaklyftunni er einnig þvottaherbergi, múrsléttað innan, og þurklofti.

Í kjallara hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, anddyri og gangur. Alt er þetta með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðum hússins. Einnig er miðstöðvarherbergi, 4 geymsluklefar og gangur í kjallaranum.

Skúrar hússins eru úr timbri og alt er það múrsléttað utan.

L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 5.9 m., ris 3.6 m., kjallarah. 2.5 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 37660

Miðstöðvarhitavél m. ofnum og leiðslum á Kr. 3300.- Baðtæki Kr. 1300.-
2 gasseldavélar á Kr. 270.- hv., 1 eldavél á Kr. 170.- Þvottap. 160 Kr. Rafmagnsl. 400.-
Vatns- gas- og skolpl. m/ skálum og múrbrún á Kr. 400 Linoleumdúkur á Kr. 1900 = 9170

Samt. Kr. 46.830

---

3 Hús, Theódór Sigurgeirssonar í Þvottahúsfélaginu, Laugavegi 13, brunab. nr. 2613
2613 er nýtt geymsluhús, einl. með risi, byggt úr bindingi kl. utan
Apríl '29 borðum og pappa á veggjum og þaki. Timburgólf er í því hálfu.

L. 5.1 m., br. 3.8 m., h. 2.0 m., ris 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 580

Samb. Kr. 580

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4. Hús Samundar Magnússonar, Bergþórugata 8. brmab. nr. 2062, er [illegible] íbúðarhús, tvílyft með háu risi og kjallara, bygt úr steinsteypu með þaki úr bordasúð, pappa og bárujárni.
I húsinu eru, sem svarar, tvö loft úr járnbentri steinsteypu, en eitt loft úr gólfborðum á bitalögum og í þeim milligólf með pappa og stoppi í. Skilveggir eru úr steinsteypu eða binding með tvöföldum þiljum og ástrengdu virneti. Alt múrsléttað. Kjallaragólf er úr steinsteypu.
2062
Á neðri hæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. sal. skál, fastur skápur, andddyri og 2 gangar.
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og þiljum þar innan á, lágum strigi og veggfóðri. Í holi eru hreinar úr steinsteypu eða málaðar innan.
Á þakhæðinni er eitt íbúðarherbergi, þiljað, veggfóðrað og málað, 2 geymsluherbergi og þvottaklefi. Skilveggir eru hér úr timbri.
Í kjallaranum eru þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, geymsluherbergi og gangur.
Ofnar eru úr timbri, og allt er húsið sementsléttað utan.
L. 9.5 m., br. 7.0 m., h. 5.9 m., ris 3.4 m., Kjallh. 1.7 m. í 3/4 húsinu
Húsið er virt á . . . . . Kr. 23.940
Miðstöðvarkatel m/ leiðslum og ofnum á Kr. 13.000.-, 2 eldavélar á Kr. 220.- hv
Baðtæki á Kr. 600,-, vatns- og skolpl. í vatns- og salernisklefum á Kr. 400
Rafmagnsl. á Kr. 1300 Símalagning á Kr. 1100 } = 6140
Samt. Kr. 29.080

5. Hús Sigvalda Jónssonar, á Sogabletti 3, brmab. nr.: 2608, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, bygt úr binding kl. utan bordum, pappa og bárujárni á veggjum og þaki.
2608
Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Útveggjabinding er pappír og sagspónastopp- og plægðar þiljur þar innan. Skilveggir eru úr binding með tvöföldum þiljum og þiljað er neðan á loftbita.
Allt strýgles veggfóðrað og málað. Loft er á þakbitum og þar upp er gegnheil þvottaklefi.
Steinsteypugólf er á húsinu.
L. 6.9 m., br. 6.4 m., h. 2.8 m., ris 2.5 m. Húsið er virt á . . . Kr. 7240
Miðstöðvarkatel m/ bilg. á Kr. 600,-. Eldavél 150,-, vatns- og skolpl. á Kr. 200 } = 1850
Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfdúkur á Kr. 300
Samt. Kr. 9090

6. Hús Ingólfs Guðmundssonar, Rauðarárstíg 13 B, brmab. nr. 2513, er nýr íbúðarskúr, byggður úr binding klæddur utan borðum, pappa og listum og með járni þaki yfir alt eins á þakinu. –
2513
Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Í útveggjabinding er pappír. Allar innan húss þiljur eru plægðum panel og herbergi eru öll úr steinsteypu eða máluð innan.
L. 7.6 m., br. 3.8 m., h. 3.0 m. skápar. Húsið er virt á . . Kr. 3045
Ofnar á Kr 130,- 1 eldavél á Kr 180,-, vatns- og skolpl á Kr 300 Rafm.l. 600 = " 1210
Samt. Kr. 4255

7. Hús Magnúsar Sigurðssonar, Rauðarárstíg 13 C, brmab. nr.: 2456 – er nýr íbúðarskúr byggður úr binding klæddum borðum og pappa bæði á veggjum og þaki.
2456
Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Allt þiljað innan og úrnið veggfóðrað eða málað.
L. 7.5 m., br. 3.8 m., h. 3.0 m. skápa. Húsið er virt á . . Kr. 3010
1 ofn á Kr 160,-, 1 eldavél á Kr. 180,- Vatns- og skolpl á Kr 300 Rafm.l. 600 = " 1240
Samt. Kr 4250

8. Hús frú M. Rasmus við Sveðjuvöllu, brmab. nr. 2614, er fjós og hesthús byggt úr binding klædd utan bárujárni á langböndum. Loft á bitalögum er á hérumbil 3/4 hlutum hússins og er [illegible] á þaktrés þess afþiljaðar fyrir fjós. Innan á útveggja binding
2614
fjóssins eru þiljur og á þeirri eru 11 Kúabásar úr timbri. Steinsteypugólf er á fjósinu. Að öðru leiti er húsið notað fyrir heygeymslu. – Aðkeyrsluþró er að steypu er við fjósið.
L. 7.4 m., br. 6.6 m., h. 3.2 m., ris 2.8 m., Húsið er virt á . . Kr. 4480
Vatnsleiðsla á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 300 = " 450
b. Íbúðarskúr er við austurhlið hússins byggður úr binding klæddur utan borðum pappa og járni á veggjum og þaki. Þar er eitt íbúðarherbergi og gangur. Allt þiljað veggfóðrað og málað. –
L. 4.6 m., br. 2.6 m., h. 3.0 m. skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 1050
c. Hesthús er við suðurgafl fjóssins, byggður einnig þar er hesthús með 2 steinbrotsásum og heysnakleifi.
L. 3.0 m. br. 3.7 m., h. 2.5 m. skápar. Hesthúsið er virt á Kr. 700
Samt. Kr. 6680

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Þórðar Stefánssonar á Sogabletti 10, brunab. nr. 2609, er nýtt íbúðarhús, ~~(murað)~~ einlyft með risi, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og listum á veggjum og þaki. 2609

Í húsinu eru 3 íbúðarherbergi eldhús, búr og anddyri Afhent 1/9 29

Í útveggjaburðingi er pappi og sagspónastoppi.

Gólf eru úr timbri. Skilveggir úr bindingi með tróföldum pappa. Þiljað er ~~af~~ innan á útveggi og neðan á loftbita, allt strigalagt veggfóðrað og málað.

Gólf eru á þakbitaloftum og þar uppi er gegnsúð

Veggsvalir eru á suðurhlið hússins.

L. 6.0 m., br. 6.0 m., h. 2.7 m., ris 1.8 m. Húsið er virt á . . Kr. 5200

Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Raflagnsl. á kr. 600 =" 900

Timbr. skúr er við suðurgafl hússins byggður einnig þak L. 9.0 m., br. 1.7 m., h. 2.2 m., ris 1.0 m., skúrinn er virtur á " 200

Samt. Kr. 6300

10. Hús Gríms Jónssonar Laugavegur 124, brunab. nr. 728, er steinklætt og járnvarið, áður hefur verið klætt og stakkað. - Húsið er byggt úr vit eldvarnargafl annars húss. Þökuklitum að þvergafli er úr steinsteypu, en norðurgafl og vesturhlið er úr timbri Kl. utan borðum pappa og járni. Þak er úr bárujárni á borðasúð. 728

Í hérumbil 1/3 hluta hússins er gólf á þakbitum og skilveggur úr timbri. Í ~~hinu~~ þeim enda hússins er fjós, þiljað innan með 3 timburhúsum flór og garnstéttir. Gólf er úr timbri Afhent 1/9 29

Hinn annar hluti hússins er notaður fyrir heygeymslur.

L. 8.1 m., br. 3.8 m., h. 2.3 m., ris 1.8 m. Húsið er virt á Kr. 1980

Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Raflagnsl. á Kr 300 =" 500

Samt. Kr. 2480

11. Hús Skáturfjelags Suðurlands við Lindargötu, brunab. nr. 364, er ný netjaverkstæðis, tvílyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. 364

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf niðri hvað og allir skilveggir eru úr venjulegri steinsteypu allvandlega múrsléttað og hvítkalkað. Í öllum útveggjum eru kortglóður í miðjum steinsteypuveggi frá gólfi til lofts. Afhent 1/9 29

Á neðri hæðinni er 2 stórar vinnustofur, kjötgeymsluherbergi

beinaklefi, véla- og miðstöðvarherbergi, kolaklefi, lyftuklefi, biðreiðargangur á gegnum tvenn vesturenda hússins. Á austurenda neðri hæðarinnar eru 2 steypibaðklefar, 2 vatnssal., fata- og hreinlætisherbergi, pastur skúpur og gangur. Þetta er allt olíumálað og dúkar á gólfum. -

Allir veggir vinnuherbergjanna og kjötgeymslanna eru lagðir postulínsflísum á 1.5 m. hæð og terrasso-ypsteypa er á öllum gólfum hæðarinnar, nema anddyri og gangur. -

Á efri hæðinni eru kaffistofa, skrifstofa og anddyri, allt ymist málað eða veggfóðrað. Ennfremur dósagerðarsalur, eldhús, (fyrir dósasuðu) og þvottaherbergi (fyrir dósir). -

Stigi er úr timbri og allt er húsið steinsteypt utan.

Metrk. L. 20.6 m., br. 10.0 m., h. 6.5 m., ris 1.3 m.. Húsið er virt á Kr. 50.960

Miðstöðvartæki með ofnum og leiðslum á Kr. 3000.- Vatns- og skolpl. (Þvottaherb. safnk.) 700
Raflagnsleiðslur á Kr 2500 Rautl. gyllð. á Kr. 500 Gólfplötur á Kr 200 } =" 9.900.
Lyftan á Kr. 3000.-
Skiptiketill, raflagnsmótorar, ýmisar mótorsuðuvélar og leiðslur m. m. fr. 36225

Samt. Kr. 97.085.

12. Hús Jens Jenssonar Njálsgata 28, brunab. nr. 897, var sótt virt til brunabóta 25. Febrúar 1918, en frá þeim tíma hefur það verið endurbætt að ýmsu leiti, til dæmis hefur verið útbúið eitt íbúðarherbergi og eldhús á kjallara þess, hverjum skilveggjum þiljað veggfóðrað og málað. - 897
L. 6.3 m., br. 5.65 m., h. 3.0 m., ris 1.4 m.. Kjallarh. 2.2 m.

Húsið er nú virt á . . . Kr. 6405

3 ofnar á Kr. 1/100 3/100.- 2 eldavélar á Kr. 1/100 1/50.- Vatns- og skolpl. á Kr. 400
Raflagnsl. á Kr. 700 Gólfl. á Kr. 350 } =" 1820

b Timbr. skúr er óbreyttur. L. 1.6 m., br. 2.2 m., h. 2.5 m., ris 0.8 m. Kjallh. 2.2 m

Skúrinn er virtur á Kr. 420

c Geymsluskúr hefur verið byggður á sömu lóð úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Gr. steypugólf er í honum.
L. 5.0 m., br. 0.9 m. h. 2.3 m. skáþak. Skúrinn er virtur á Kr. 100

Samt. Kr. 8745

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Hús Alexanders Jóhannessonar, Grettisgata 26, brunab. nr.: 820, er óbreytt frá virðingu 21. Sept. 1927 að öðru leiti en því að byzt hefur verið við það og því prýðilega vel viðhaldið.

820 a. Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 3.8 m., ris 3.1 m. Kjall. h. 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . 12286.– Kr. 11620

4 ofnar 2/150 2/130 kr. 2 eldavélar 1/260 1/100 kr. Vatns-gas-og skolpl. á Kr 460.– Rafmagnsleiðslur. á Kr 750.– Gólfdúkar á Kr. 750.– . . . . . „ 2880

Afskr. 39 b Inng. skúr. L. 2.2 m., br. 2.2 m., h. 5 m., skápak, Kjallarak. 2.2 m
Skúrinn er virtur á . . . 1074.– „ 1015

c Inng. skúr. L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 2.8 m., ris 0.7 m., hann er virtur á 441.– „ 441

d Viðbygging ný er við suðurhlið hússins, byzt úr binding klædd utan borðum, pappa, listum og jámi á veggjum og þaki. Viðbyggingin er öll piljuð innan, lögð striga og vélapappír, og veggir fóðraðir en loft og glugga málaðir
L. 3.2 m., br. 2.2 m., h. 3.8 m. skápak. Kjallarak. m. –
Viðbyggingin er virt á . . . „ 945

Samt. Kr. 16901

14. Hús Einars Jónssonar, Bræðraborgarstigur 31, brunab. nr. 487, var síðast virt 13. marts 1923, en endurbætt á þann hátt að allur fúi hefur verið tekinn úr því, settar í það nýjar gluggakistur og rammar. – Inngönguskúrinn piljaðir innan með panel og málaðar. Því hefur einnig verið breytt, á þann hátt að íbúðarherbergi hefur verið gert úr eldhúsi, sem var á aðalhæð hússins og íbúðin þar öll strigalögð, veggfóðruð og málud ~~(nú)~~.

487

I Kjallaranum hefur verið gjört íbúðarherbergi og eldhús, piljuð veggfóðruð og málud. Einnig er þar geymsluherbergi.
L. 6.3 m., br. 5 m., h. 2.5 m., ris 1.2 m. Kjallarak. 2.0 m
3 ofnar 1/150 1/120 1/70 kr. 1 eldavél á Kr. 190.00, Vatns-og skolpl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gasleiðsl. m/ mælir á Kr. 150 Línoleumdúkar 250 = Kr. 1930
Húsið er virt á . . . . . „ 5254

b Inng. skúr. L. 3.6 m., br 2 m., h. 2.2 m. skápak
Skúrinn er virtur á . . . „ 560

Samt. Kr.: 7744

15. Hús Einars Eyjólfssonar Týsgata 1, brunab. nr. 2581, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, vestur- og norðurhlið þess eru tvílyftar, en austurhlið prílyft, risi og kjallara, byzt úr steinsteypu með járnþaki á ~~b~~ pappa og borðasúð.

3 loft úr járnbentri steinsteypu er í húsinu, en kjallara gólf og skilveggir hæðanna eru úr steinsteypu, alt múrsléttað innan.

Á neðstu hæðinni eru 3 sölubúðir, með borðum skúffum og skápum, 2 skrifstofuherbergi, vatnssal. og gangur. Alt málað, nema skrifstofur eru veggfóðraðar. –

2581

Á veggjum kjötbúðar og mjólkurbúðar eru postulínsflísar í venjulegri hæð, en terrasso-gfirsteypa er á gólfum þeirra. – Gúmmí er á gólfi vörubúðarinnar.
Á þessari hæð er gangur (port) í gegnum húsið þvert.
Á miðhæðinni eru 7 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. Innan á útveggjum þessarar og efstuhæðar er borðagrind með pappa í, sumstaðar með ástrengda vírneti, sementsléttað, en sumstaðar lagt striga og maskínupappír en alt ýmist veggfóðrað eða málað.

Afskr. 39

Á þriðju hæð, eða þaklyfti, eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús anddyri og gangur. Skilveggir eru hér úr bindingi með tvöföldum piljum og piljuð er neðan á loftbita og innan á þaksperrur. Alt lagt striga og vélapappír, veggfóðrað og málað. – Á þessari hæð eru einnig 2 geymsluherb.
I Kjallaranum er þvottaherbergi, meðstöðvarherbergi 3 geymsluherbergi og gangur.
Stigar hússins eru úr timbri og alt er það múrsléttað utan.
L. 18.6 m., meðalbr. 9.7 m., meðalh. 7.5 m., ris 2.0 m. Kjall. h. 1.9 m
Húsið er virt á . . . Kr. 77130

Miðstöðvarvél m/ leiðslum og ofnum á Kr.: 4500.– Baðtæki á 700 kr. 3 eldavélar 1/190.00 2/130 kr., vatns-og skolpl. m/ skálum á Kr 7,00 þvottap. á Kr 150.00. Rafm. l. á Kr 2500 Gasl. m/ mælum á Kr. 300 Gólfd. á Kr. 4000 = „ 13300

Samt. Kr.: 90430

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16 Hús Jóns B. Jónssonar, Austurvöllur við Kaplaskjólsveg, brunab. nr.: 2615, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi, byggt úr binding kl. utan borðum, pappalistum og járni á veggjum og paki.–

2615 Þar eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur.
Alt piljað innan veggfodrað og málað.
Á pakbitum er gólf og loftið notað til geymslur.
Milligólf er í baðum bitalögum.
L. 6.4 m., br. 5.7 m., h. 2.8 m., ris 0.8 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 4095
1 eldavél á Kr. 130.00 130
Samt. Kr. 4225

17. Hús Steingríms Arasonar, Bergstaðastræti 50 A, brunab. nr. 2082, var síðast virt 11 ágúst 1925, en hefur nú verið stækkað og hækkað.–
Það er íbúðarhús, tvílyft með porti, kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með paki úr borðasúð pappa og bárujárni.–

2086 Í húsinu eru 3 loft úr jámbentri steinsteypu en skilveggir kjallara og aðalhæðanna, sem og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu, alt múrsléttað.
Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi baðherbergi og gangur. Innan á útveggjum er borðaginnd með pappa í bistum og piljum þar innananá, lögðum striga og vélapappír og alt ýmist veggfóðrað eða málað.
Auk þessa er opinn gangur í gegnum húsið við suðurendr. neðri hæðarinnar.
Á efri hæðinni, sem alt er nýj, eru einnig 3 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi andyri, fastur skápur og gangur. Alt með samskonar frágangi einsog er á neðri hæði, nema á þessari hæð og þakhæðinni altri er gólf úr „Origon-pine" yfir steinsteypugólfinum.
Á þakhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús vatnssal m/ steypubaði 4 fastir skápar, þvottaherbergi múrslettað á vír, anddyri og gangur. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum piljum og piljað er innan á paksperrur og stoppað á milli sperranna með sagspónum. Öll er þessi hæð ýmist veggfóðruð eða málað nema þvottaherb.
Á hanabjálkabitum eru gólfborð og þurkloft er þar uppi. Milligólf er í bitalögum þessa lofts.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsal. og gangur. Alt þetta er með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinn hússins. Þar er einfremur miðstöðarherbergi og 2 geymsluherbergi.– Á vesturhlið hússins eru veggsvalir.
Steinsteypustigi er með „terrassö"-yfirsteypu er uppá efri hæð hússins en paklyftisstigi er úr timbri.
Alt er húsið sementssléttað utan.–
L. 11.3 m., br. 8.8 m., h. 7.2 m., ris 3.0 m., kjallarah. 2.4 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 51.200
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 4.500.00 Baðtæki á Kr. 600.–
1 eldavél á Kr. 220.– 2 Gassuðuvélar 1/130 1/200 Kr. Þvottap. á Kr. 160.00
Vatns- og skolpl. m/ 3 sal. og vatnsk. á Kr. 600 Gasleiðslur m/ 3 mæl. á Kr. 300
Rafmagnsl. á Kr. 1800 Golfd. á neðri hæð og kjallara á Kr. 1000 } = 9510
Samt. Kr. 60.710

18 Hús Þorvaldar Helgasonar, Vesturgata 51 B, brunab. nr. 1116, var síðast virt 11. júlí 1924, en hefur nú verið endurbæth á þann háth að allur fúi hefur verið tekinn úr því og nýtt timbur lútið í staðinn allar gluggakestur og karmar í kjallaranum og suðurhlið hússins

1116 eru nú nýjar.– Þaklyftið er nú alt innréttað, svo þar uppi eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur, alt piljað veggfóðrað og málað.– Kjallaranum hefur verið breyth í skósmíðavinnustofu sem er piljuð og málað, þvottaherbergi og geymsluherbergi. og ýmsar fl. smábreytingar.
a Íbúðarh. L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 3.9 m., ris 3.1 m., kjallarah. 2.0 m
Húsið er nú virt á . . . Kr. 10360
5 ofnar 1/250 1/100 Kr. 2 eldavélar 1/250 1/150.– Þvottap. 150 Kr
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Gasleiðslur – 2 mæl. – á Kr. 200.
Rafmagnsl. á Kr. 900 Línaleumdúkar á öllum gólf á Kr. 700 } = 3430
b Inng.-skúr. L. 1.9 m., br. 3.2 m., h. 3 m., skáp. kjall. h. 2.0 m., er virtur á " 840
c Geymsluhús er byggt á sömu lóð úr binding kl. utan borðum pappa og járni á veggjum og paki – Gólf er á loftbitum og þar uppi er þurkloft.
L. 2.9 m., br. 2.6 m., h. 2.6 m., ris 1.6 m. Húsið er virt á – " 260
d Geymslubskúr er áfastur við litra b. byggður einsog það hús.
L. 4.5 m., br. 2.6 m., h. 2.1 m. Skópak Skúrinn er virtur á " 250
e Girðingar um löðina úr timbri og járni.
L. 23.8 m., h. 1.2 m. eru virtar á . . . . . " 357
Samt. Kr. 15497

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19 Hús Runólfs Guðjónssonar, Bergstaðastræti 60, brunab. nr. 1237, var síðast virt 24. maí 1918, en hefur nú verið hækkað og stækkað. – Það er íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu ~~[illegible]~~ með paki úr borðasúð pappa og bárujárni.

Í húsinum er eitt loft úr járnbentri steinsteypu, en tvö gólf eru úr timbri með milligólfi og sagspóna stoppi á milli bitanna. Í kjallaranum er steinsteypugólf og timburgólf þar yfir í íbúðinni.

1237 Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. og gangur. Á efri hæð eru 2 íbúðarherbergi eldhus vatnssalerni og gangur. Skilveggir á milli herbergjanna eru úr bindingi ~~[illegible]~~ með tvöföldum piljum og piljað er einnig neðan á loftbita. Steinsteypuveggur er á milli íbúðarherbergja og anddyris og 3 steinsteypu lolf er í hinni nyju framlengingu hussið eða ganganna, þetta er alt sementssléttað.

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í listum og piljum þar innan á. Allar piljur hússins eru lagðar striga og vélapappír og alt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan. –

Á þaklyfti er geymsla. – Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi og eldhús með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðum hússins. Auk þess eru þar 3 geymslu-herbergi, vatnssalerni og gangur. –

Stigar eru úr timbri og húsið er alt sementssléttað utan. L. 9.4 m., br. 7.0 m., h. 5,9 m., ris 2.4 m., kjallarah. 2.5 m

Húsið er virt á . . . Kr. 25.740

Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr.: 2000.– 1 ofn 150 Kr 3 eldav. 2/200.– 2/150 Kr.
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafm. l. á Kr. 1200 Gasl. m/ 3 mæl. á Kr. 300 Gólfd. á Kr. 1200 5925

b. Viðbygging fram með Njarðargötu er prílyft með risi og kjallara, er byggt einsog aðalhúsið að öðru en því að hér eru gólf loft og skilveggir úr steinsteypu.

Á hverri hæð fyrir sig er eitt íbúðarherbergi piljað innan veggfóðrað og málað. Í kjallaranum er þvottaherbergi L. 3.5 m., br. 3.5 m., h. 7.4 m. ris 1.2 m. Kjallh. 2.5 m. þetta er virt á Kr. 5085
Vatns- og skolpl. á Kr. 100 þvottap. 180 Kr. Gólfdúkur á Kr. 250 = 0 530

Samt. Kr. 37.280

20. Hús Hans Hoffmann, Laugavegur 38, brunab. nr. 341, var síðast virt 16. desember 1917 og er óbreytt frá þeim tíma að öðru leiti en því að golf í c 3/4 hluta hússins hefur verið lækkað niðar og í þeim parti neðri hæðarinnar innréttuð verslunarbúð með borðum skápum og hyllum. Öll er búðin piljuð veggfóðruð og máluð.

341 Á framhlið hússins eru nú 4 vörusýningargluggar með sýningarskápum, alt niður að fótstykkisbinding. Fyrir framan aðalbúðarborðið er gúmmi á gólfinu, öll önnur gólf hússins eru dúklögð.

Auk þessa eru á neðri hæðinni 2 herbergi, vatnssal. og anddyri.

a Íbúðar- og verslunarhús. L. 10.0 m., br. 8.8 m. h. 7.2 m., ris 4.4 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 33.080

9 ofnar 1/200.– 4/120.– 4/100 Kr. – 2 eldavelar 1/150. 1/80.–
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasl. m/ 2 mæl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 1400
Gummí og línoleumd. á Kr. 1500 = 4910

b. Inng. skúr. L. 3.3 m., br. 2.0 m., h. 6.6 m. Skáp. Hann er virtur á . 1760
c. Geymsluskúr. L. 11.3 m., br. 5.1 m., h. 3.3 m. – Skáp. – " – " – " . 4750
d. Dto L. 1.3 m. br. 1.0 m. h. 2.2 m. – " – " – " – " . 150

Samt. Kr. 44.650

21 Hús Geirs Konráðssonar, Laugavegur 12, brunab. nr. 1673, var síðast virt 1. september 1923, en hefur nú verið endurbætt og breytt á þann hátt að gólfinu í verslunarbúðinni hefur verið hleypt niður, 2 stóri vörusýningargluggar með tilheyrandi sýningarskáp settir á framhlið húsins, 7 búðarborð, skúffur og skápar er alt nýtt ofl.

1673 a Íbúðar- og verslunarhús. L. 9.1 m., br. 8.9 m., h. 6.3 m., ris 2 metr.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 23.640

6 ofnar 2/200.– 2/150 2/100 Kr. Vatns og skolpl. m/ sal. og vatnsk. á Kr. 500.
Gasl. m/ 2 mæl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr 1000 = 3700

b Inng. skúr. L. 2.4 m., br. 2.0 m., h. 6. m. Skápak. Hann er virtur á Kr. 1160
c. Geymsluskúr. L. 6.1 m., br. 3.1 m. h. 2.8 m – " – " – " – " – 1060

Samt. Kr. 29.560

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22 Hús Geirs Konráðssonar, Bergstaðastræti 1. brunab. nr. 868, er óbreytt frá virðingu frá virðingu 15. september 1923
a Íbúðarhús. L. 8.0 m., br. 5.6 m., h. 5.8 m., ris 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 10500
868
2 ofnar á Kr. 170.00 hv. 1 eldavel á Kr. 150.00, vatns- og skolpl. á Kr. 400
Rafmagnsl. 700 Línolinndúkar á Kr. 600 } = 2190
b Inng. skúr. L. 2.8 m., br. 3.8 m., h. 5.8 m. skápak. Hann er virtur á = 2135
Samt. Kr. 14825

23 Hús h. f. Kol og Salt við Geirsgötu, brunab. nr. 1906, var síðast virt 21. september 1927, en hefur nú verið stækkað og endurbætt.
Húsið er einlyft á suðurhlið en norðurhliðin er tvílyft; það er byzt úr binding klæth utan borðum á langbándum bæði veggir og pak
1906 Afstr. 39
Í suðurhlið pess er geymsla fyrir 7 bifreiðar, en á neðri hæð norðurhliðarinnar eru 2 skrifstofuherbergi borðsalur og gangur. Alt piljað innan og neðan á loftbita með panelborðum og málað. Eomfrennur er par geymsluherbergi. – Á loftbitum er gólf og geymsla par uppi. L. 20.0 m., br. 9.1 m. h. 4.2 m. skápak. –
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 15280
2 ofnar 1/150 1/150 Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfl. á Kr. 100 = 1200
Samt. Kr.: 16480

24 Hús Svensk-Íslenska frystihlutafélagsins við Ingólfsstræti brunab. nr.:
a Fiskimjöls-geymsluhús er með steinsteypugólfi og c 2 metrar af hæð útveggir pess eru úr steinsteypu. Hlaðarutveggir pess eru úr járngrind, klæddir utan asbestolite plötum. Norðurgaflinn er úr steinsteypu og steinlíndum tigulsteini – pak úr járngrind og asbestolit-plötum.
Í húsinu eru 4 loft úr timbri og á neðsta loftinu í norðurende pess eru 3 skrifstofuherbergi, fataherbergi vatnssal með snyrti og gangur. Hér eru skilveggir allir úr timri og tvöföldum piljum og piljað neðan á loftbitum. Á neðstu hæðinni er serstakt herbergi og gangur afhálfað með steinsteypuskilveggjum

Sjá nr 27. hér aftar.

Skilveggurinn á milli pessa húss og vélahússins er úr járnbinding piljaður með plægðum borðum þeim megin sem að fiskimjölsgeymsluhúsinu, en vélahússmegin er hann klæddur asbestolite.
L. m., br. m. h. m., ris m. Húsið er virt á . . . Kr.
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. Rafmagnsl. á Kr. Gólfl. á Kr. = "
b. Vélahús er byzt úr steinsteypu, báðir hliðarveggir í c 3 m. hæð par ofan á er járnbindingur klæddur utan asbestolite-plötum bæði hliðveggir og pak.
Suðurendi pessa húss áfastur við frystigeymsluhúsið, sem er úr steini.
Allur megin hluti pessa húss er notaður fyrir ≠ aflvélar, sem standa á óflugum fótstollum úr járnbentri steinsteypu, er mynda mestallan gólflöfinn, sem að öðru leiti er úr steinsteypu. Í húsi pessu, við vesturpess er afpiljuð stór vélavinnustofa og skrifstofa fyrir vélstjóra. Ofan á pessum herbergjum er byzt efnaranns óknarstofa, matsalur starfsfólksins, 2 fataklefar, 2 vatnssal. og 2 handlangarklefar. Þetta er byzt úr timburbinding með tvöföldum panelpiljum ~~og alt málað~~
L. m., br. m., h. m., ris m.
Húsið er virt á . . . . . Kr.
Vatns- og skolpl. á Kr. Rafmagnsl. á Kr. = "
c Frystihús er byzt ýmist úr steinsteypu eða steinlíndum tigulsteini með paki úr asbestolite plöt, á langbándum. – Hús þetta er tvílyft með risi.
Gólf er úr steinsteypu, en tvo loft eru úr plankum á járnbitalögum. Stigi er úr járni. –
L. m. br. m., h. m., ris m. Húsið er virt á "
Vatns- og skolpleiðsl. á Kr. Rafmagnsl. á Kr. = "
e Inngangur er byzður úr steinsteypu og tigulsteini með paki úr járnbentri steinsteypu og asfalt-lagi par ofaná. Gólf er úr steinsteypu.
L. m., br. m., h. m. skápak. Skúr pessi er virtur á Kr.
d Skúr er við vesturhlið vélahússins, byzður úr steinsteypu með járnpaki á langbándum. Þar er dæluherbergi og fiskúrganzsklefi. Gólf og skilveggur úr steinsteypu.
L. m., br. m., h. m. Skúrinn er virtur á Kr.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24 Hús Guðrúnar Jónsdóttur, Tjarnargata 5c brunab.nr. 4, var sítash virt 2 desember 1922, en hefur nú verið endurbætt að ýmsu leiti, þar á meðal skal þess getið að nú er húseignin öll járnvarin utan.

a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 2.5 m., ris 3.1 m., Kjallh. 1.75 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 8120

2 ofnar á Kr 150.00 kr. 1 eldavél á Kr 200.00, vatns- og skolpl. á Kr. 300
Sal. 1 mal. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 700 Gólfdúkar á Kr. 400 } = 2050

b Íbúðs- og geymsluhús. L. 5 m., br. 3.8 m., h. 2.2 m., ris 2.2 m. Það er virt á Kr. 1890
1 ofn á Kr. 100.- Vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafmagnsl. á Kr. 100 = 300

c Þvg. skúr. L. 1.6 m., br. 2.5 m., h. 2.1 m. Skúrpak. Hann er virtur á 240

Samt. 12600

25 Hús Margrétar Halldórsdóttur, Klapparstígur 28, brunab. nr. 486 er ófullgert trésmíðavinnuhús, 1 eink. með kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á langböndum
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu.
Að aðalhæð hússins er trésmíðasalur, og anddyri, að skilið frá honum með steinsteypu veggjum, á sementsléttuðum með 2 dyrum úr dyraumbúningi og hurða.
Að öllum útveggjum salsins, að innan, er borðaginnl. með pappa á listum og panelfjölum þar innan á.
Á fellur á alla glugga vantar enn þá.
Kjallari er undir öllu húsinu ásamt hálfsetur notað. er fyrir timburgeymslu.
L. 11.8 m., br. 11.0 m. h. 3.7 m, skúrpak, Kjallarah. 2.2 m
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 18690

Miðstöðvarketil m/ofnum og leiðslum á Kr. 1000 Linoleum á Kr. 300
Vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafmagnsleiðslur á Kr.: 800 } = 2600

Samt. Kr 21290

26 Hús Sigurðar Sigurðssonar, Njálsgata 67, brunab. nr 2576 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallara-gólf og skilveggir allir eru úr venjul. steinsteypu alls múrsléttuð.
Að aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi anddyri og gangur
Innan á útveggjum (nl. klæðaveggjum) hússins eru pappír, steypir, steinar, klæðir og steinlímdir. og [illegible] þeir sementsléttaðir innan
og allt er hreint gjört vegghúðað eða málað innan.
Í anddyri og stigaopnum uppá aðalhæðina eru lagðar linoleumsdúkar
Í kjallaranum eru borðlagðir eldhús, bíó, vatnssalerni og anddyri, allt þetta er með samskonar fyrirkomulagi einsog er á aðalhæðinni. — Auk þess eru í kjallaranum, þvottaherbergi með baðáhöldum, geymsluherbergi, miðstöðvarklefi og gangur. —
Þaklyftið er ásamt hálfsetur, en allt er það þiljað með panel innan á þaksperrur, sem [illegible] pappír er strengdur í. þar er afþiljað dálítið port frá með suðurenda leggja megin og stoppað þar á bak við með sementsgrautnum
Báðir hliðveggir hússins og norðurhl. hluti annars gaflsins eru sementsléttaðir utan.
L. 8.25 m., br. 9.0 m., h. 3.0 m., ris 2.7 m., kjallarah. 2.5 m.,
Húsið er virt á . . . . Kr. 19.710

Miðstöðvarketil m/ofnum og leiðslum á Kr. 1500.00, 1 eldavél á Kr. 240.00
Baðtæki á Kr. 400.00, vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1000 } = 4440
Linoleum gólfdúkar á Kr. 800.

Samt. Kr 24.150

27 Hús hins Svensk-Íslenska frystih.f. við Ingólfsstræti brunabótanr 2616
a Fiskimjöls-geymsluhús er með steinsteypu gólfi og c 2m. af hæð útveggjanna er einnig úr steinsteypu, að ofan á þeim járnbentur gangur í hliðveggjunum og ris. Klæðður utan asbestplötum. Vesturstafninn er að norðan úr steinsteypu og að norðan leiti úr steinlíndum tígulsteini. Í húsinu eru 4 loft úr plötum á járnbitum. Að norðan hæðinni er geymsluherbergi og anddyri í norðvestur horni hússins með steinsteypu-skilveggjum. Að annari hæð, í norðvesturenda þess, eru 3 skrifstofur, fatageymsla vatnssalerni m/sturtu og gangur. Skilveggir hér eru allir úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað á neðan á loftbitar. Að öðru leiti er þetta hús ásamt hálfsetur
L. 17.8 m., br. 17.2 m., h. 10.5 m., ris 3.2 m. Húsið er virt á Kr. 96330
Vatns- og skolpleiðslur á Kr 300.- rafm. l. á kr. 1000, Gólfl. 700 = a 2000

Samt. Kr. 98330

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 98330.

b. Vélahús er bygt úr steinsteypu, báðir hliðveggirnir á c 3 m. hæð. Þar ofaná eru þeir og risið úr járnbindingi klæddum utan asbestolite-plötum
Að norðan er hús þetta áfast við fiskumjölsgeymsluhúsið er veggur úr járnbinding klæddur geymsluhússmegin með timbri en vélahússmegin með asbestolite-plötum. – Sydri gafl þessa hús er steinsteypu hliðveggur frystigeymsluhússins
Allur megin hluti þessa húss er notaður fyrir aflvélar sem standa á öflugum fótstöllum úr járnbentri steinsteypu, sem myndu mestann hluta gólfflatarins, – sem einnig er allur úr steinsteypu.
Inni í húsi þessu, meðfram vesturhlið þess eru skrifstofuherbergi og stór vélavinnustofa, og ofan á þeim matsalur, efnarannsóknarstofa, 2 fataklefar, 2 vatnssal. og 2 handlaugarklefar. Í þessum hluta húss eru skilveggir gólf og loft úr timbri.
L. 37.5 m., br. 17.2 m., h. 10.5 m., ris 3.2 m.. Húsið er virt á Kr. 179.515.
Vatns- og skolpl. á Kr. 700,– Rafmagnsl. á Kr. 1200. – = „ 1.900.

c Frystihús, tvílyft með risi er byzt ~~er~~ úr steinsteypu og tigulsteini, með asbestolite-þaki á langböndum.
Gólf er úr steinsteypu og tvö loft úr plönkum á járnbitalögum. Húsið er ekkert hálfað í sundur.
Í því er vindustigi úr járni.
L. 27.6 m., br. 15.4 m., h. 11.2 m., ris 3.5. Húsið er virt á Kr. 164.490.
Vatns- og skolpleidslur á Kr. 200,00 Rafmagnsl. á Kr. 1000. – = „ 1200

d Frystigeymsluhús er einnig úr steinsteypu og tigulsteini með þaki úr asbestolite-plötum á langböndum.
Í þessu húsi er gólf og 2 loft úr járnbentri steinsteypu. – Neðri hæðin er 1 salur en á efri hæðinni eru afþiljaðir með timburskilveggjum 2 geymsluklefar, að öðru leiti er þar stór salur. – Þaklyfti er ósundur hálfað. Í þessu húsi er lyftuklefi og klefi fyrir vindustigu upp á efsta loft þess. Skilveggir þessa klefa eru úr steinsteypu. Báði þessi síðast töldu hús er áföst hvort við annað.
L. 33.0 m., br. 21.2 m. h. 11.2 m., ris 3.5 m. Húsið er virt á . . Kr. 234650
Vatns- og skolpl. á Kr. 500. Rafmagnsl. á Kr. 1300. – = „ 1800

Flutt Kr.: 681886

Flutt . . Kr. 681885.–

e Inngangur við norðurhlið síðast nefnds húss er byzður einsog það að veggjum til, en þak hans er úr járnbentri steinsteypu með asfalt-lagi ofan á – Gólf er úr steinsteypu
L. 14.5 m., br. 6.3 m., hæð 5.0 m. skáþak. Skúrinn er virtur á „ 15.995.

f. Skúr er byzður uppvið vesturhlið vélahússins úr steinsteypu á 3vegu og með járnþaki á langböndum.
Í honum eru dæluklefi og geymsla fyrir fiskurgang.
Skilveggur og gólf er úr steinsteypu.
L. 14.5 m., br 4.8 m., h. 4.7 m. skáþak þess skúr er virtur á Kr. 8,502

Samt Kr. 706.382

28. Hús Steingríms og Gísla Sveinssona, Kaplaskjólsvegar Sveinsstaðir, brunab. nr. 307 hefur nú verið breytt á þann hátt að húsin undir staflið a og d hafa nú verðið gerð að einu húsi og það stækkað

307

a Íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, porti, risi og kjallara er bygt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. –
Á aðalhæðinni eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús og 2 gangar
Innan á útveggjum er borðagrind með pappa í, listum og þiljum þar innaná. Þiljað er neðan á loftbita. –
Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum
Allar þiljur eru lagðar striga og gómist veggfóðraðar og maladar. – Á þaklyfti er sama herbergja skipum og frá gangur allar eins og er á aðalhæðinni
Kjallarinn er með steinsteypugólfi og hálfaðar í þvottaherbergi
4 geymslur og 2 ganga skilv. úr timbri
Stigar eru úr timbri og húsið er að nokkru leiti sementssléttað utan.
L. 12.8 m., br. 6.4 m., h. 4.0 m. ris 2.5 m. Kjall. h. 2 m. –
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 20.320

6 ofnar 2/120. 1/100. 3/40 kr. 4 eldavélar 1/200 1/180 2/140 kr. þvottap 130.–
Vatns- og skolpl. á Kr 400 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Gólfdúkar á Kr 1000 = „ 3650

b Inng. skúr við vesturgafl hússins er byzður einsog það
L. 2.1 m., br. 2,5 m h. 2.5 m. ris 0.8 m. Kjall. h. 2 m., hann er virtur á „ 840

c Inng. skúr við austurg. er samal byzður einsog húsið.
L. 2.5 m., br 2,6 m., h. 2,5 m skáþ. Kjall. h. 2 m. Skúrinn er virtur á „ 920

Flutt Kr 25730

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt. Kr. 25730

d Fjós og heyhlaða er ný byzð á sömu lóð úr steinsteypu með jámpaki á langböndum. — Í öðrum enda hússins eru 2 fjós, hvort um sig fyrir 3 kýr með jötur og básamilligerðir úr timbri. Skilveggir og loft yfir fjósunum eru úr timbri. Gólf peirra eru úr steinsteypu og timbur þar yfir í básunum. — Heygeymsla er á fjósloftinu og í hinum öðrum hluta hússins.
Húsið er alt sementsslétað utan.
L. 8.8 m., br. 6.2 h. 3.0 m., ris 2.2 m.
~~Vatns- og skolpl.~~ Hús þetta er virt á . . . Kr. 4480
Vatns- og skolpl. á Kr. 200. Rafmagnsl. á Kr. 300 = " 500
Samt. Kr.: 30710

29 Hús Skúla Thorarensens, í Sogamýri, brunab. nr. 2475 er nýr útiskúr er byzður úr binding klæddur utan borðum og pappa á veggjum og paki.
2475 Í öðrum enda skúrsins er hesthus með 6 básum, sem eru úr timbri einsog gólfið er líka.
Afskr. 29 Í hinum endanum er hænsnahús með moldargargólfi alt þiljað innan á binding og neðan á þakbita með kassafjölum.
L. 7.7 m., br. 6.7 m., h. 2.2 m., skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 1368-
Kr. 1368-

30 Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur í Sogamýri brunab. nr. 2617, er ný straumskiftistöð byzð úr binding klædd utan jámi á langböndum, bæði veggir og þak.
2617 Afskr. 29 Steinsteypugrunnur er undir skúrnum og í honum er timburgólf.
L. 4.8 m. br. 3.8 m., h. 3 m., skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 1100-
Samt. Kr. 1100-

31 Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur, í Laugaholti, brbnr. 2618, er ný straumsteftistöð, byzð úr binding kl. utan jámi á langböndum bæði á veggjum og paki. Steypugrunnur er undir skúrnum og í honum er timburgólf.
2618 Afskr. 29 L. 4.8 m., br. 3.8 m., h. 3 m., skápak. Skúrinn er virtur á . . . Kr.
Kr. 1100-

Sig. Björnsson
Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ár 1929, hinn 21. Október mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum föstu virðingarmönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum, til þess samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunatryggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Ágústs Ármanns, Grund á Þvottalaugabletti nr. 6, brunab. nr. 2640
a Íbúðarskúr er byzður úr bindingi, klæddur utan með borðum, pappa, listum og jámi á veggjum og paki.
Í honum eru 1 íbúðarherbergi eldhús, geymsluklefi og gangur. — Alt þiljað innan með plægðum panelborðum og málað.
2640 L. 4,6 m., br. 5.4 m., h. 2,7 m., skáp. — Skúrinn er virtur á Kr. 2010
1 eldavél á Kr. 100.00 = 100
b Fjós er byzt einsog íbúðarskúrinn. Í því eru 7 kúabásar með milligerðum og jötum úr timbri. Golf er úr timbri.
Í þessum skúr er hænsnaklefi. Bæði hænsnaklefum og fjósið er þiljað innan og stoppað með sagspónum.
Tennfrenner er hér hesthús með 2 hestabásum.
Skilveggir ~~eru~~ í skúrnum eru úr timbri.
L. 7.0 m., br. 6.4 m. h. 2.8 m., skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 2875
c Heyhlaða er úr bindingi kl. utan borðum og pappa á veggjum og með paki úr borðasúð pappa og jámi
L. 7.2 m., br. 2,5 m., h. 2,8 m. skápak Hlaðan er virt á " 500-
Samt. Kr. 5485

2 Hús Ternars Bjarnasonar, Laugavegur 142, brunab. nr. 2344 er nýr geymsluskúr byzður úr steinsteypu með jámpaki á pappa og borðasúð. —
2344 Þar er þvottaherbergi og 2 geymsluherbergi.
Afskr. 29 Steinsteypugólf er í skúrnum, en skilveggir eru úr timbri.
L. 6.5 m., br. 3.3 m., h. 2,5 m., skápak. Skúrinn er virtur á Kr. 1620
Þvottap. á Kr. 120,00 Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafml. á Kr. 200 = " 520
Samt. Kr. 2140

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

3 Hús Júlíusar H. Svanberg við Laugaresveg, brunab.nr. 54 2629. nýtt íbúðarhús, einlyft, með kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni.

I húsi þessi eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu og skilveggir eru flestir, sem og kjallaragólf úr steinsteypu, alls sementsslétt.

2629

It. dagsett húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, anddyri og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á listum og þiljum þar innanvið. Hér eru 2 skilveggir úr binding með tvöföldum þiljum. Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og allt málað.

It. þaklyftu eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, anddyri og gangar. Allt með samskonar frágangi einsog er á dagsettu. It. skammdeginu er gólf af þessu öllu er geymslu- og þaklyftu í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni og 2 gangar. Allt er þetta með sama frágangi einsog er á hæðum hússins. Við norðurgafl hússins eru steinsteypu tröppur og undir þeim eldhús og geymsluklefi. Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétt utan.

L. 9.5 m., br. 9.5 m., h. 3.6 m., skáp. m., kjallarah. 2.5 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 22040

2 miðstöðvarkatlar m/ leiðslum og ofnum á Kr. 800.- hvor, 2 eldavélar 1/180 1/130 kr. } = 4990
Vatnsl. á Kr. 500.- Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfdúkar á Kr. 1350

Samt. Kr. 27.020

4 Hús Ólafíu Jónsdóttur, Laugaveg 153, brunab.nr. 1574. hefur verið klekkað og stakkað frá því það var síðast virt. a. íbúðarhús, tvílyft með risi, er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðaþind með pappa á milli.

1574

I húsinu er eitt loft úr járnbentri steinsteypu, úr sama efni er einnig annað loft í kinni nýju framlengingu hússins. Innan á útveggjum allsstaðar er borðaþind með pappa á listum og þiljum þar innanvið. Skilveggir eru úr binding með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á loftbita miðstöðvarrennur, gamla hússins. Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað innan.

It. neðri hæðinni eru íbúðarherbergi, eldhús og ganga á gegnum húsið. Þess skal getið að langskilveggur er í húsinu úr steinsteypu. - It. efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fatageymsla, skápur og gangur. - It. þaklyftu er þurrkloft. Húsið er allt sementsslétt utan.

L. 12.8 m., br. 7.0 m., h. 5.8 m., ris 2.6 m.. Húsið er virt á Kr. 25440

4 ofnar 2/140. 2/100 - 2 eldavélar 1/150 1/130 kr. Vatnsleiðslur á Kr. 500 } = 3260
Rafmagnsleiðslur á kr. 1200 Gólfdúkar á Kr. 800

b. Timburgangskúr er við norðurhlið hússins, byggður eins og það. Allur þiljaður innan með panel og máluðu fjöl er steypur úr timbri.

L. 6.0 m., br. 3.5 m., h. 6.4 m., skápak. Skúrinn er virtur á - 5360 -

c. Geymsluhús er byggt úr höggnum grásteini, steinsteypugólfi og þaki úr borðaþind þaggu og járni

L. 5.5 m., br. 3.8 m., h. 2.3 m., skápak - Skúrþessi er virtur á 960

Samt. Kr 35020

5 Hús Tómasar Tómassonar, Bárugata 12, brunab.nr. 2598, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með 2 kvistum risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaþind. 3 loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu. Allt múrsléttað.

2598

It. hverrar hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi með sal- og forstofu, anddyri og gangur.

Innan á útveggjum er borðaþind með þaggu á listum og þiljum þar innanvið, lögðum striga og vélapappír, allt ýmist veggfóðrað eða málað. -

It. eldhúsgólfum undir eldavélum, anddyri neðri hæðar og baðherbergisgólfum er terrassó-gjörsteypa, á veggjum baðherb. og umhverfis eldavélar eru postulínsflísar.

It. þaklyftu eru 3 íbúðarherbergi, anddyri og gangur, allt með samskonar frágangi einsog er á hæðum hússins. Auk þessa eru hér upp á geymsluklefi og þurrkloft. I kjallaranum er trésmíðaverkstofa, 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, þurrkherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssal. og 2 gangar.

Steinsteyputröppur eru við austurgafl hússins og undir þeim er geymsluklefi. Stigar eru úr timbri og húsið er múrsléttað utan.

L. 10.1 m., br. 9.8 m., h. 5.7 m., ris 3.5 m., Kjallarah. 2.2 m. -

Húsið er virt á . . . . . Kr. 37.890

2 miðstöðvarkatlar m/ leiðslum og ofnum á Kr. 1800.- hvor 1 Gasvél á Kr. 250 - 9.310
1 eldavél á Kr. 200.- vatns- og skolgl. á Kr. 500 - Gasl. 2 mælar á Kr. 300 -
þvottap á Kr. 1800.- Bað h. 1400.- Rafmagnsl. á Kr. 1200 Gólfdúkar á Kr. 1600

Samt. Kr. 47.200

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

6 Hús Samundar B. Jónssonar, Framnesvegur 26 brunab. nr. 2596, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með pakki úr borðasúð, pappa og járni. Húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu alt múrsléttað.

2596

Í hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, anddyri og gangur.

Innan á öllum útveggjum er borðaður með pappa og lista, og piljum þar innanað lóðum strigi og vélapappír og hátt eru hæðirnar innst veggfóðraðar með pappír og málaðar. — Í þaklyftu húsinu eru 2 íbúðarherbergi, alt piljað veggfóðrað og málað, anddyri og gangur. Alt þilja veggfóðrað og málað, emfremur er þar forstofa og í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, baðherbergi, þvottherbergi miðstöðvarherbergi og gangur. Alt sementsteypt.

Stigar eru úr timbri og alt er húsið múrsléttað utan.

L. 8 m., br. 8.2 m., h. 5.5 m., ris 4 m., Kjallarah. 1.9 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 22.040

Miðstöðvartæki með ofnum og leiðsl. á Kr 1600.- 2 eldavélar á Kr 200.- Forstofp. Kr 120 Gólfl. á Kr. 1200 = 5520

Baðtæki á Kr. 500,00, vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafm. l. á Kr. 1200

Samt. Kr. 27.560

7 Hús Herberts Sigmundssonar, Bankastræti 3, brunab. nr. 203 hefur verið breytt og stækkað, frá því sem það var við síðustu virðingu 2/10. 1928

203

a Timbr. skúr hefur verið minkaður og innréttaður í honum geymsluklefi og vatnssalerni, og 2 gangar.

L. 5.6 m., br. 2.5 m., h. 2.6 m., skápar. Hann er virtur á Kr. 720.

c Prentsmiðja, einlyft með flötu þaki, er byggð úr klömbum steypuðum steini og með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Alt er húsið þiljað innan með pranel og málað. Steinsteypan gólf eru á því öllu og gólfdúkuð þar sem þess þarf.

L. 17.2 m., br. 4.3 m., h. 2.8 m., skápar. - Prentsmiðjan er virt á Kr. 6240

Miðstöðvarleiðslur og 3 ofnar á Kr. 1800 vatns- og skolpl. á Kr. 400 - Rafmagnsl. 800 } á Kr 2800

Linoleumsgólfdúkar á Kr. 600

d Viðbygging við austurgafl aðal hússins, er byggð úr klömbum steypuðum steini og með þaki úr borðasúð, pappa og járni. Þar er afgreiðslustofa og skrifstofa. Tvær veggjaþiljaðar innan með plægðum panelborðum og málað. Skilveggir og gólf eru úr timbri

Flutt kr. 9760-

Flutt kr. 9760

Í afgreiðslustofunni eru bara 2 hyllur.

Allt er hús þessi sementssléttuð utan.

L. 3.0 m., br. 8.2 m., h. 3.4 m., skápar. Hús þetta er virt á Kr: 4200

Miðstöðvarofnar 2, og leiðsla á Kr. 800 vatns- og skolpl. á Kr 200 Rafm. l. á Kr. 500 Gólfl. 200 = 1700

Samt. Kr. 15.660

8 Hús Eggerts Jónssonar, Óðinsgata 30, brunab. nr.: 1480 hefur verið hækkað og stækkað.

1480

a Íbúðar- og verslunarhús, er tvílyft, með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu er eitt loft úr steinsteypu járnbentri, og loft nýju viðbótarinnar eru einnig úr samskonar efni. Loft gamla hússins eru 2 úr bitalagningu með milligalfinum, pappa og sagspónastoppi á milli gólfanna. Í nýju viðbótinni eru skilveggir allir úr steinsteypu en í eldra húsinu úr binding með tvöföldum þiljum. — Kjallaragólfið er úr steinsteypu.

Í neðri hæðinni er sölubúð, með borðum, skúffum hyllum og skápum, 1 íbúðarherbergi, 2 geymsluherbergi, vatnsl., 2 anddyri og opinn gangur í gegnum húsið. —

Innan á útveggjum er borðaður, pappi, listar og þiljur lagðar, strigi og vélapappír og allt er hæðin innst veggfóðruð eða máluð.

Í efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi 2 eldhús, anddyri og 3 gangar. Hér er allt með samskonar frágangi einsog er á neðri hæðinni. Í þakl. er 1 íbúðarherbergi, baðherbergi og gangur, alls með venjul. frágangi. Þar er emfremur forstofa.

Í kjallaranum er 1 íbúðarherbergi þiljað og málað, þvottherbergi, 3 geymsluherbergi anddyri og opinn gangur.

Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementssléttað utan

L. 12.0 m. meðalbr. 8.0 m., h. 5.5 m., ris 2.8 m., Kjallh. 2.3 m. —

Húsið er virt á . . . . . Kr.: 28.800

Miðstöðvartæki með þilg. á Kr. 1600.- 2 eldav. á Kr. 110.- Forstofp. á Kr. 100.-

Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr 1500 Linoleumsgólfl. 1600 Baðtæki 500 = 6.020

b Timbr. skúr við vesturhlið hússins er byggður einsog það.

L. 1.3 m., br. 2.15 m., h. 4.5 m. skápur. Skúrinn er virtur á Kr: 640

Samt. kr. 35460

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Jóns Jónssonar Freyjugata 9, brunabnr.: 1533, hefur verið hækk. svo nú er það kvisti risi. Það er byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á pappa og járni.
Í húsinu er eitt loft úr járnbentri steinsteypu.
Skilveggir eru flestir úr steinsteypu, en hinir eru úr binding með tvöföldum þiljum. Gólf neðri hæðarinnar er úr steinsteypu og linoleum á þar yfir. Eitt gólf er í húsinu úr [illegible] gólfborðum á lítilsháttar, í því er miðgólf og þiljað neðan á loftbitana. Innan á útveggjum húsanna er borðaklæðning með pappa á, listum og þiljum þar innanáa. Steinsteypuveggir og loft er allt múrsléttað, en timburklæðningar allar, loftin strigi og allt er hús ýmist veggfóðrað eða málað innan, að undanteknum þaklofti.
Í neðri hæðinni eru sölubúð, 4 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Í efri hæðinni er sama herbergjaskipun. Í þaklofti er 1 íbúðarherbergi, baðherbergi geymsluherbergi og þurkloft.
Stigar eru úr timbri og húsið er að mestu leyti sementsléttað utan.
L. 10.4 m., br. 7.5 m. h. 5.8 m., ris 3.2 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 23.080

2 Miðstöðvarhitunarvélar m/ofnum og leiðslum á Kr. 1500/1900., 2 eldavélar 1/175/140 Kr. 62,10
Baðtæki á Kr 500,00. Vatns-og skolpl. á Kr. 500 Rafm.l. á Kr 1400 Gólfl. á Kr. 1200
Timg. skúr nýr er við norðurl. hlið hússins byggður einsog þar.
Í honum eru 2 vatnssal. og stigagangur.
L. 3.3 m., br. 2.7 m., h. 7.7 m., ris 1.4 m.. Skúrinn er virtur á 2000
Samt. Kr 32.290

10 Hús Geirs Halldórssonar, Laugavegur 160, brunab. nr. 1025, er nýtt íbúðarhús, byggt úr binding, klæddur utan bárujárni á langhliðunum bæði veggir og þak.
L. 5.3 m., br. 2.7 m. h. 2.6 m., skápak.
Skúrinn er virtur á Kr. 740
Krónur 740

11 Hús Guðjóns Sæmundssonar, Tjarnargata 10, brunabótanr. 2587, er nýtt íbúðarhús, pálkl., með tveimur veggsvölum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr bárujárni á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir hæðanna og kjallarans, sem og kjallaragólfið er úr venjulegri steypu, allt sementsléttað.
Í hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi með vatns- og salernistæki, anddyri og gangur.
Innan á útveggjum er borðaklæðning með pappa á, listum og þiljum þar innanáa, loðnum striga og veggpappír og allir eru veggir þessar íbúðir veggfóðraðir eða málaðir.
Í þaklofti eru 4 íbúðarherbergi og gangur. Hlé eru skilveggir allir úr binding með tvöföldum þiljum og þiljað er innan á þaksperrur og neðan á loftbita. Allt loft strigi og ýmist veggfóðrað eða málað. Í þaklyftinni er einnig þvottaherbergi og þurkpláss.
Í kjallaranum eru 2 vinnustofur (herbergi 26) 4 geymsluklefar miðstöðvarherbergi og 2 gangar.
Raflagnir: Ljósleiðsla er í baðherbergjaveggjum og í eldhúsum einsog venja er til, í vönduðum húsum.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsléttað utan
L. 11.0 m., br. 10.05 m., h. 8,4 m., ris 2.7 m., kjallarah. 2.2 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 52272

3 Miðstöðvarhitunarvélar m/tilh. á Kr. 2000.- hver, Baðtæki á Kr 1500.- 3 gaseldavélar á 250 Kr. hver
Þvottalaug á Kr. 160.00, Vatns-og skolpl. á Kr 500 Gaslagnir 3 mælar á 450.- =n 13.260
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1900 Símalagningsgjald á Kr. 2000.
Samt Kr. 65532

12 Hús Olíuverslunar Íslands h.f. við Tryggvagötu, brunab. nr. 2641, er nýr afgreiðslu- og geymsluskúr, byggður úr bindingi klæddur utan bárujárni á veggjum með þaki úr borðasúð með steinfilmu yfir. – Í skúrnum eru 2 skrifstofuherbergi, geymsluherbergi eða sölubúð fyrir smurningsolíu, vatnssalerni með handlaug og anddyri. – Allt þiljað innan og neðan á loftbita með plægðum panel borðum og málað. –
L. 7.4 m., br. 2.7 m., h. 2.8 m. Skápak. Skúrinn er virtur á . . Kr. 1680
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfl. á Kr. 100 1000
Samt. Kr. 2680

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

13 Hús Júlíusar Ásmundssonar Tjarnargata 8, brunab.nr.: 2591, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, kvistað með 3 gluggakvistum risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. –

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu.

Á neðri hæðinni eru 2 skilveggir á efri hæðinni 3 og á þakhæð allir skilveggir úr timbri með tvöföldri borðaklæðningu. Allir aðrir skilveggir hússins og kjallaragólf eru úr venjulegri steinsteypu. Ásamt á öllum útveggjum hússins er borðaginn með bjórpappa á, listum og þakpappa innan á. Þilgat er innan á þakrið og neðan á kjallarabitum, á þessum stöðum er millibil á spærum og bitalögum og stoppað á milli þiljanna með sagspónum.

Terrassó-yfirsteypa er á gólfum söluhúsanna fyrir framan búðarherbergi á annarri og baðherbergisgólfum.

Póstlúgufjalir eru á veggjum miðstöðvarherbergis, baðherbergis og eldhússins einnig venja er til í vönduðum húsum. Allir steinsteypuveggir og loft eru múrsléttuð en þiljuð allar útveggjalagðir og allar eru hurðir hússins gerist veggfóðraðar eða málaðar. –

Á neðri hæðinni eru 2 söluhúðir, skrifstofa, anddyri og gangur. Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús baðherbergi, vatnssal. anddyri og gangur.

Á þakhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, þurrkloft, geymsla og gangur allt þiljað með panelborðum og málað.

Í kjallaranum eru þvotta- og miðstöðvarherbergi 2 geymsluherbergi, trésmíðastofa, vatnssal og gangur. Allt múrstrokið.

Stigar eru úr timbri. Allt er húsið sementsslétthúðað utan.

Mesall. 10.2 m., br. 9.3 m., h. 6.0 m., ris 3.1 m., Kjallarah. 2.4 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 41300

2 miðstöðvarhitavélar m/ofnum og leiðslum á Kr. 1800/2500 Kr. – Í Eaðherbergi á Kr. 260.– Þvottap. á Kr. 200.– Baðkatli Kr. 700,00.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasl. m/2 mælum á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Gólfdúkum á Kr. 2000 = 9760

b. Viðbygging við norðurgafl aðalhússins er, að efri hæð og ytri sem innri forgangi, byggð einnig þar. Á neðri hæðinni eru geymslukl. vatnssal. á anddyri og geymslugangur. Á efri hæðinni er skrifstofa íbúðarherbergi og gangur. Á þakhæð íbúðarherbergi og gangur.

Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi vatnssal og gangur.

L. 5.0 m., br. 5.7 m., h. 6.0 m., ris 3.1 m., Kjallh. 2.4 m.

Viðbygging þessi er virt á 11.160

Samt. Kr 62.220

Kristján Ólafsson

14 Hús ~~Bjarna Bjarnhéðinssonar~~, Hverfisgata 74, brunab.nr 819, er á öllum meginatriðum ábreytt frá virðingu 28. septembr 1918, en hefur nú verið endurbætt allmikið. – Nýtt vatnssal. á íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 6.9 m., h. 4.2 m., ris 2.7 m., Kjallarah. 2.35 m

819

Húsið er virt á . . . . . Kr. 14.245

Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðslum á Kr 1000.– Baðofnar 1/150 3/100. 2 eldavélar 1/150 1/80 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Gasl. 1 mæl. á Kr. 600 Rafm. á Kr 1200 Gólfdúk á Kr. 700 = 4680

b Inngangsskúr. L. 1.9 m., br. 1.9 m., h. 3.14 m., skúp. Kjall. h. 2.2 m.

Skúrinn er virtur á 525

Samt. Kr 19.450

15 Hús Jakobs Bjarnasonar, Skólavörðustígur 23, brunab.nr 2642, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, kvistað með útskoti skápaki og kjallara byggt úr ~~br~~ steinsteypu með þaki úr borðasúð tvöfaldri bjórpappaþiljum, listum og járni þar yfir.

2642

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallaragólf eru úr venjul. steinsteypu alt sementsslétthúðað utan.

Innan á öllum útveggjum hússins er borðaginn með pappa á, listum og þiljum þar innan á loftum er múrsléttað sem múrsléttað er á. – Báðar eru hurðirnar gerist veggfóðraðar eða málaðar innan. – Gólfin eru á stigum, stigapöllum og göngum.

Á neðri hæðinni er sölubúð með borðum, skúffum og skápum, skrifstofa einnig með skápum og skúffum, samnastofa, íbúðarherbergi, vatnssalerni, 2 anddyri og gangur.

Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssalerni, falaskápur anddyri og gangur.

Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, þurrkherbergi, vatnssalerni, anddyri og gangur.

Kjallarinn er allur sementsstrokinn innan og hvítkalkaður.

Stigar eru úr steinsteypu og allt er húsið sementsslétthúðað utan.

L. 12.3 m., br. 10.0 m., h. 7.0 m., skápsak. Kjallarah. 2.– m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 44.280

Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðsl. á Kr 3800.– Baðkatli á Kr 700. Þvottk. 150 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasleiðsl. 2 mæl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr 1700 Gólfdúkum á Kr. 1800 = 8950

Samt. Kr 53.230

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16 Hús Önnu Benediktsdóttur og Eiríks Jónssonar, Ránarg. 7, brunab. nr. 2599, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 5 gluggaásetum, porti, risi og kjallara byggt úr steinsteypu, með járnpaki á pappa og borðaþaki.
2599 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu alt múrsléttað.
Hæðum atalkvæðamunur og risháð er hún sama herbergja skipun, 3 íbúðarherbergi eldhús, vatnssalerni, anddyri og gangur á hverri hæð. Í risháðunni eru allir þverskilveggir úr timbri og borðaklæðning er innan á þaksperrum og neðan á skammbitum. Innan á útveggjum, skilveggjum og borðaþingd með pappa á, listum og þiljum þar innan á. Allar þiljur hússins eru lagðar strigja og veggjapappír og allur pessi hluti hússins er ýmist veggfóðraður eða málaður. – Í skammbitum er gólf og þar uppi er þurkloft.
Í kjallaranum er tréniðurfalsþró (1-2 h.b.), baðherbergi, geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi þvottaherbergi og 2 gangar.
Allt sementsstrokið
Stigar eru úr timbri og húsið er sementsléttað utan.
L. 8.2 m., br. 8.9 m., h. 6.4 m., ris 4½ m., kjallarah. 2.3 m.
Húsið er virt á . . . Kr. 30.030
Miðstöðvarhitavél m/ leiðsl. og ofnum á Kr. 2800.– 3 Gasseldavélar á Kr 260 Kr } 7770
Þvottap. á Kr 140.– Baðk. á Kr. 600.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500.–
Gasl. 9 mán. á Kr 450 Rafmagnsl. á Kr 1200 Gólfdúkar á Kr. 1200
Samt. Kr 37.800

17 Hús Jóns Þorlákssonar, Vesturgata 22, brunab.nr.: 190, er óbreytt frá virðingu 24 nóvember 1917, en hefur verið endurbætt að innanleiti, sett í það 2 vatnssal., nýj eldfæri og allt gólf dúklögð.
190a a Íbúðarhús. L. 11 m., br. 6.9 m., h. 6.9 m., ris 3.0 m., Kjallarah. 2.4 m
Húsið er virt á . . . Kr 23.328
10 Ofnar á Kr 4/100.–4/150.– 2 eldavélar á Kr. 270.– kv. Þvottap. á Kr 160.– Baðk. m. 450
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1400 Gólfdúkar á Kr 1000 } 5400
b Viðbygging. L. 4.7 m., br. 8.8 m., h. 6.6 m. skep. Kjall. h. 2.4 m
Viðbyggingin er virt á Kr. 10.208
3 Ofnar 1/50.–2/130.– 4 eldav. 1/70 2/110.– W.c. skolpl. á Kr. 400 Gasl. 9 mán. 450 Gólfl. á Kr. 600 } 3160
c Geymsluskúr. L. 5.1 m, br. 3.8 m, h 2.5 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á 980
Samt. Kr 42.076

18. Hús Guðmundar Jónssonar, Ránargata 5b brunabm. 2600, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 5 gluggaásetum, porti, risi og kjallara byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðaþaki.
26.00 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir flestir úr venjulegri steinsteypu, allt múrsléttað. Í kaldrifi eru þó allir þverskilveggir úr timbri með tvöföldum þiljum. Borðaklæðning er innanáog á þaksperrum og neðan á skammbitum, á þeim og sperrum eru milliþil og sagaspónastoðir á milli þiljanna. Innan á skilveggjum hússins er borðaþingd með pappa á, listum og þiljum þar innanáa. – Allar þiljur eru lagðar strigja og veggjapappír og allar þjóðir hæðir hússins eru ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Í hverri hæðinni þvert sig og eins á þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, anddyri og gangur.
Í skammbitum er gólf og þar uppi er þurkloft.–
Í kjallaranum er tréniðurfallsþró, baðklefi, þvottaherbergi, geymsluherbergi og 2 gangar. Allt sementsstrokið
Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsléttað utan (2 lögum).
L. 8.2 m., br. 8.9 m., h. 6.4 m., ris 45 m., kjallarah. 2.3 m.
Húsið er virt á . . . Kr.: 28.600
Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á Kr 2800.– 3 gasseldavélar á Kr 185 hver þvottap. 140
Baðkáki á Kr 600.– vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasleiðsl. 9 mán. á Kr 450 } 7545
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1200 linoleumgólfdúkar á Kr. 1200
Samt Kr 36145

19 Hús Bráðrar Þórðar og Stefáns Þórðarsona Laugaveg 81, brunabm. 2349, var síðast virt 2/11-1927, en hefur nú verið hækkað um tvo þak er nú 3 hæðir með kvisti risi og kjallara. Herbergjaskipun nýju hæðarinnar er eins annarar hæðar hússins eftir lýsingu frá síðustu virðingu og þegar allur sýnis, að öðru en því að hér er múrsléttað á veginn sem strengt er á þiljur útveggjanna. – Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi með þiljuð, múrsléttuð á ver og máluð. Þar er einnig þurkloft.–
2349 Alt er þessi hæð, eins og húsið er allt múrsléttað að utan
Stigar L. 10.5 m., br. 9 m., h. 8.5 m., ris 3 m., kjallarah. 2.5 m
Húsið er virt á . . . Kr. 45.494
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðsl. fr. kvisthúsi á Kr. 6500 2 gassuðuvél á Kr 250. kr. 2 eldav. 180 kr
Þvottap. 200 kr. Baðkáki á Kr. 1300.– vatns- og skolpl. á Kr 650 Gasleiðsl. 9 mán. á Kr. 750.–
Rafmagnsl. á Kr. 2000 linoleumgólfdúkar á Kr 2100 } 14.340
Kr. 59854

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr.: 59854

b Viðbyggingin hefur einnig verið hækkuð einsog aðalhúsið.
Forgangur og herbergjaskipun einsog er á miðhæðinni
L. 7.6 m., br. 5 m., h. 8.5 m., ris 3.0 m. Kjallarah. 2.5 m. —
Viðbyggingin er virt á 18318

Gassuðuvél á Kr. 150.— Vatns- og skolpl. á Kr 400 Gasl. (1 m.) á Kr. 150
Rafmagnsl. á Kr. 1100 Línóleumdúkar á Kr. 800 } = 2600

Samt. Kr. 80772

20. Hús frú Sólveigar Ólafsdóttur, Njálsgata 73, brunab. nr. 2611, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á bortasúð með pappa á milli.
Í húsinu eru 3 loft úr fínbrendum steinsteypum, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steinsteypu alls múrsléttað innan á útveggjum eru Heraklit-plötur sementssléttaðar innan og hvít umf. báðar hæðir, þiljað veggþöðlar eða málaðar.
Í hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, anddyri og gangur.
Í þaklyftu eru 2 baðherbergi með handlaugarskálum og gangur.
Hér eru skilveggir úr timbri og allt þiljað og málað. Einfaldur er hér upp stigi úr bárujárni. Í gólfum baðherbergja, anddyra og undir eldavélum í eldhúsum eru leirflísar, umhverfis baðskálar, á gaflbortum og veggjum baðherbergja eru postulínsflísar. — Í kjallaranum er þvottahús, þvottah., miðstöðvarklefi, strauhús, 2 geymsluherbergi, vatnssal., anddyri og gangur.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétt utan.
L. 8.8 m., br. 10.— m., h. 5.5 m., ris 2.8 m., kjallarah. 2.3 m. —
Húsið er virt á . . . . . Kr.:
Miðstöðvarkatlar m/ leiðslum og ofnum á Kr. 2300.— 2 eldavélar á Kr. 230.— kr.
Baðker á Kr. 800.—, þvottap. á Kr. 160.—, vatns- og skolpl. á Kr.
Gasl. (2 mæl.) á Kr. Rafmagnsl. á Kr. Línóleumdúkar á Kr. } =

Samt. Kr

Mjf. Virðingu frestað.
Húsið ekki ófullgert

21. Hús Helga Eiríkssonar, Hverfisgata 98, brunab. nr.: 2585, er nýtt íbúðar- og ölgerðarhús, þrílyft með kjallara og 4 glyggaturnum, risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og bortasúð.
3 loft eru í húsinu úr fínbrendri steinsteypu, en gólf neðsta kæðanna og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt sementsslétthað.
Í neðsta kæðunni eru 2 ölkuhús, áfastur búðarinnréttingu, skrifstofa ölsuðuherbergi, 2 geymsluherbergi, vatnssal., anddyri og gangur.
5 vörugeymsluherbergi eru á þessari hæð. Ekki er hæð þiljuð innan á útveggina, en allt er hæðin múrsléttuð innan.
2585
Í tveimur næstu hæðum eru, á hvorri fyrir sig 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., anddyri og gangur. Innan á útveggjum þessara hæða er borðaþiljað með panel og þiljum þar innan á lágum stoðum og veggjaþiljur og báðar eru hæðirnar allar ýmist veggfóðraðar eða málaðar. 2 veggsellur eru í húsinu.
Mjf. 29
Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur. Allt þiljað innan með panel og málað. Einfaldur stigi úr járni er upp í þaklyftu.
Í gólfum anddyris og gangs neðsta hæðar, sem og baðherbergja, gólf eru lögð leirflísum og postulínsflísar eru á veggjum baðherbergja og eldhúsa á venjul. hæð.
L. 10.8 m., br. 9.4 m., h. 9.0 m., ris 3.2 m. Húsið er virt á Kr. 43.160
Miðstöðvarkatlavél m/ ofnum og leiðslum í öllu húsinu 4500.— Ölsuðupottur á Kr. 900.—
Þvottap. á Kr 150.— 2 Gassuðuvélar á Kr. 250 hvr. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Baðk. á Kr. 1400
Gasl. (2 mæl.) á Kr. 300.— Rafmagnsl. á Kr. 1700 — Línóleumdúkar á Kr. 1800 } = 11.750
b. Viðbygging við suðurhlið hússins, fram með Barónsstíg er byggð einsog aðalhúsið að efni til og öllum gerð sem innri fyrirgangi. — Í neðstu hæðinni er ölsöluhús, öl-veitihús, múrsléttað og málað, og gegnumgangur.
Í þremur efri hæðunum er sitt íbúðarherbergið á hverri hæð. Þiljað veggþöðlað og málað innan. Stigar hússins eru úr timbri og er húsið sementsslétthað utan.
L. 5.1 m., br. 5.2 m., h. 9.0 m. ris 3.2 m.
Viðbyggingin er virt á " 10.678

Samt. Kr. 65.588

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

22 Hús Guðmundar Sveinssonar, Bárugata 17, brunab.nr 2643, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, geymsluskúrskvisti, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

2643

I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraþil og allir skilveggir eru úr steinsteypu, allt múrslétt. Fyrir ofan útveggjum eru steinsteypt plötur sementsléttaðar

Afsal 29

Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., andyri og gangur. - Báðar eru þessar hæðir gólfið veggfóðrað eða málað.

Á þakl. eru einnig 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. andyri og gangur. Hér upp eru flestir skilveggir úr bindingi með tvöföldum pilsum og þiljað er einnig innan á þaksperrur og skammbita. Allt loft strigaveggfóðrað og málað.

Í kjallaranum er þvottahús, þurkskápur, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, 2 kolaklefar, geymsluklefi, gangur og andyri. Þiljað er úr timbri og húsið er sementsléttað utan

Lv. 11.7 m., br. 9.9 m. h. 6.2 m., ris 3.6 m., kjallarah. 2.4 m

Húsið er virt á kr. . . . . kr. 47.925

2 miðstöðvarketilvélar m. leiðslum og ofnum 1/2000/2500 kr. - Baðtæki á kr. 1200.-
3 gaseldavélar 2/250 1/200 kr. þvottap. á kr. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 500
Gasl. (3 m.) á kr. 450 Rafmagnsleiðslur á kr. 1800 Linoleumdúkar á kr. 1800 = 11.100

Samt. kr. 59.025

23 Hús Aðalheiðar Ísladóttur, Lokastígur 8, brunab. nr. 1471, var síðast virt 7. janúar 1920, en nú hefur verið byggt undir húsið og nýr inngöngustúr við það.

1471

Afsal 29

a Íbúðarhús, tvílyft, með porti, risi og kjallara er byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og risi. Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, gangur, eldhús og vatnssal. Allt þiljað innan veggfóðrað og málað.

Á þaklyfti er sama herbergjaskipun og frágangur.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús og þvottastofa. Á kl. yfir á útveggjum eru þiljuð strigaklædd eða skilveggir allir úr steini. Allt ýmist veggfóðrað eða málað. Steinsteypugólf er í kjallaranum og allur er hann sementsléttaður utan. Skilrúm er í báðum hæðalögum með þiljum og sagspónseinangrun á milli gólfanna

Lv. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 4 m., ris 2.5 m., kjallarah. 2.5 m.

Húsið er virt á . . . . . kr. 11.690

4 ofnar 2/150.- 2/80,- 3 eldavélar 2/150 1/100 kr.- Vatns- og skolpl. á kr. 400 - Rafmagnsleiðslur á kr 900 - linoleumdúkar á kr. 700 - } = 2860

b Íbúðarskúr er við norðurgafl hússins byggður einsog það er fyrir ofan kjallara skúrsins er vatnssal. gangur og nokkur hluti eldhúss. - Við skúr þennan er byggð steinsteypt tröppur og undir þeim er geymsluklefi. Skúrinn er virtur á 1960

Lv. 6.3 m., br. 1.7 m., h. 3.0 m.. Skápek. Kjallarah. 2.5 m..

Samt kr 16.510

24 Hús Guðjóns Guðmundssonar, Kaplaskjól 1, brunab. nr. 2644, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, tvílyft með vatnshelluþaki, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

2644

Afsal 29

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallaraþil er úr venjulegri steinsteypu, allt sementsléttað.

Á neðri hæðinni eru sölubúð með borðum, skúffum, skápum og hillum, mjólkurbúð, einnig með borðum og hillum og flísalögðum veggjum, 1 íbúðarherbergi, vatnssal. fastur skápur og 2 gangar. Hér er þiljað innan á alla útveggi og allt þetta ýmist veggfóðrað eða málað. Á þessari hæð eru ennfremur baðherbergi, þvottaherbergi, 3 geymsluherbergi og gegnum gangur. - Allt þetta er sementsléttað innan.

Á efri hæðinni eru 6 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi með salernis- og handlaugarskálum, 2 andyri og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðaklæðning með þappa á, listum og þiljum þar innanáliggjandi strigi og vélapappír, allt ýmist veggfóðrað eða málað.

Skúrar eru úr timbri og allt er húsið sementsléttað utan

Með kj. 14.1 m., með kjallbr. 11.4 m., h. 6.6 m. - Skápar - Húsið er virt á kr. 47.745

Miðstöðvarketilvél m/ofnum og leiðslum á kr. 4200 2 eldavélar á kr. 200 kr hv. Þvottap. á kr. 180 Baðtæki á kr. 800 - Vatns- og skolpl. á kr. 500 - Gaseldavélar (2 með.) á kr 300 Rafmagnsl. á kr. 2000 - linoleumsl. á kr. 1600 = 9980

Samt. kr. 57.725

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

25 Hús Ludvigs Storr, Laugaveguer 15, brunab.nr. 235, er
ábreygth frá seinustu virðingu 6. janúar 1923, að því er lýtur að steinsteypu
a íbúðar- og verslunarhús. L. 9.6 m., br. 9.0 m., h. 10.0 m. vís. 3.8 m. kjallh. 1.9 m

Húsið er virt á . . . . . kr. 49.778

Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðsl. á kr. 9000 3 eldavélar á kr. 150 1 vatns- skolpk. 600
Gaseldunartæki á kr. 450 Rafmagnst. á kr. 2100 Jarðhiti 1 stór. Baðk. 5 stór. } = 15.700
Linoleumd. á kr. — 2500

b. Timb. skúr. L. 2.7 m., br. 2.4 m., h. 1.2 m. skúrþak. kjall h. 1.9 m
Skúrinn er virtur á 382-

c Viðbygging nýr er nú við Vesturgafl hússins byggð úr
steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð. —
Húsið er einlyft, með skúrþaki og kjallara
þess eru 2 lóðr. úr járnbentri steinsteypu. og undir
miðju efraloftinu er all gildur burðarbiti einnig úr
járnbentri steypu.
Í aðalhæðinni eru 2 sölubúðir með borðum, skápum og
hyllum, skrifstofuherbergi, geymsluherbergi, vatnssal. og 2 gangar.
Innan á útveggjum er „Heraklit" og múrsléttað á þeim.
Skilveggir eru flestir úr timbri og gleri, en nokkrir úr st. steypu
all málað. 2 verðsýningargluggar m/ tilheyrandi skápum er
á framhlið hússins. — Í anddyri gólfið búrunnið úr marmara.
Í kjallaranum er gleráburðarbrons 2 geymsluherbergi mið-
stöðvarherbergi, vatnssal og gangur. — Skilveggir eru sumir
úr steinsteypu en aðrir úr timbri. Kjallarinn er allur
múrsléttaður innan og húsið allt að utan.
Gangur á milli eldra hússins og hins er gólf þvert hússins
og liggur beint til kjallarans og stigarúmsins.
L. 11.5 m., br. 13.6 m., h. 4.4 m. Skápa miðstöð Kjallaregl. 2.6 m
Húsið er virt á . . . . . = 44.550

Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á kr. 2500.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 } = 5700
Rafmagnst. á kr. 1500 Linoleumdúkar á kr. 1200

Samt. kr. 119.546

26 Hús Jakobs Thorarensens, Skálholtsstíg 2b, brunab.nr. 1900, er nýr
gegnsteyptur, sem byggður er á sömu lóð áður steinsteypa
með járnþaki á þappa og borðasúð. ~~en~~ í c. hálfu húsinu, en í hinum partinu
á langbönðum. Kjöll. er steinsteypa og innv. skilveggir eru á þeir úr timbri
þess er fatageymsla og þvottaherbergi. Skúrinn er múrsléttaður utan.
L. m., br. m., h. m., skúrþak. Skúrinn er virtur á . . . . = kr.

Samt. kr.

Sjá bls. 325

27 Hús Hrefnu Sigurgeirsdóttur, Bergstaðastræti 2592, er nýtt
íbúðarhús, kjallari með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu
með þaki úr borðasúð, þappa og bárujárni.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallarinn og
skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt sementsslétthað.
Á tveimur hæðunum fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr,
baðherbergi, vatnssal., anddyri og 2 gangar. Innan á útveggjum
er borðaþind með þappa á, listum og þiljum þar innan á.
Í eldhúsum, búrum, anddyrum og baðherbergjum er veggir innan
þiljunnar og sementsslétthað á þeir, en íbúðarherbergin eru strigi
2592 lögð á útveggjaþiljur og báðar eru hæðirnar fyrst veggfóðraðar
Alfons og málaðar innan.
Á þakloftinu eru 4 íbúðarherbergi, vatnssalerni og gangur.
Skilveggir eru hér úr timbri, all þiljað veggfóðrað og málað.
Reykrenna er hér eyrir þvottahús, múrsléttað innan, og þakloftið.
Í kjallaranum eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., anddyri og
gangar. Allt með samskonar frágangi einsog er á aðal-
hæðum hússins. Einnig eru í kjallaranum 2 geymslu-
herbergi, miðstöðvarherbergi og kolaklefi, allt múrsléttað.
Gólf baðherbergja, vatnssal. og undir eldavélum í eldhúsum
eru flísalögð og þvottahúsflísar eru á öðrum veggj baðher-
bergjanna í vegghæð. Baðkerin, ~~á~~ handlaugarskálar og vatns-
skálar í eldhúsum er all innmúrað og flísalagt, einnig veggir
eldhúsa, umhverfis eldavélar.
Stigar eru úr timbri. — Húsið er enn ekki múrsléttað utan.
L. 12.0 m., br. 10.0 m., h. 5.8 m., vís 3.6 m., kjallarh. 2.5 m
Húsið er virt á . . . . kr. 47.472

Miðstöðvarhitunarvélar m/ leiðslum og ofnum á kr. 7600 2 gassuðuvélar á kr. 260.-
Baðtæki á kr. 1400 1 eldavél á kr. 150.- 1 þvottap. á kr. 160.- } = 14.880
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Gaseldunartæki á kr. 450 Rafm.l. á kr. 2000
Linoleumgólfdúkar á kr. 2100.-

b Timb. skúr er við norðurgafl hússins byggður eins og það að ofan
hið og áður frágangi að utan og innan.
L. 2.8 m., br. 3.6 m., h. 3.2 m., þaksvalir 2.5 m. Skúrinn er virtur á kr. 154.-
c Bifreiðarskúr er byggður úr steinsteypu með járnþaki á sama
Í honum er steinsteypt gólf. Hann er fyr. í bifreið
L. 5.9 m. br. 2.5 m., h. 2.7 m skúrþak. Skúrinn er virtur á 1000-

Samt. kr. 64.900

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

28. Hús Jóns Þorlákssonar, Bankastræti 11, brunab.nr. 1344, er
1344 á öllum megin atriðum óbreytt frá virðingu 8. janúar 1919.
a Verslunar- og íbúðarhús. L. 18.1 m., br. 10.7 m., h. 10.54 m., ris 4 m., Kjallh. 2,5 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 118.530
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 17700 — 10.000 kr. eldavélar á Kr. 250.— Gassuðuvél á Kr. 200.—
Baðklefi á Kr 1500.— Þvottap. á Kr. 200.— Vatns- og skolpl. á Kr. 600
Gasl. (2 mælar) á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 3000. Línoleum á gólf á öllum gólfflötum á Kr. 4000 } 20.050
Samt. Kr. 138.580

29. Hús Jóns Pálssonar Framnesveg 8, brunab.nr.: 1969, var
1969 virt óbyggt 1. desember 1923, en nú hefur kjallari þess
Skýrsla 29 og þakloft verið innréttað til íbúðar. —
a Íbúðarhús er byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum
og járni á veggjum og þaki. Í bindingi stoðgrind með dog-
spónum og alt þiljað með plægðum panel, loðstoðum strigi
og vélapappír og alt innist veggfóðrað eða málað. —
Í þakhýsinu eru nú gólfföt og þar upp er eitt íbúðar-
herbergi panel-þiljað, veggfóðrað og málað og framloft.
Í kjallaranum hafa verið gerð 2 íbúðarherbergi, eldhús
og gangur. Alt með sama frágangi nema aðalhús hússins
þar er einung gegnsalað. — Gegnsalaðkleðir eru undir tröppum að skúrnum.
L. 8.3 m., br. 7 m., h. 3 m., ris 2.9 m., Kjallarah. 2.4 m.
Húsið er nú virt á . . . . Kr. 12390
2 ofnar 1/150 1/120 kr. 2 eldavélar 1/180 1/130 kr. Vatns og skolpl. 400 } 2230
Rafmagnsleiðslur á Kr. 800. Gólfdúkur (á aðalh.) á Kr. 450
b Timbr. skúr er óbreyttur. L. 2.6 m., br. 2 m., h. 2,4 m. Skúrinn er virtur á . . . " 665
Samtals Kr. 15.285

30 Hús Sigurbjörns Þorkelssonar, Öldugötu 2, brunab. nr. 2582,
2582 er nýtt verslunar og íbúðarhús, kvistað með 2 gluggakvistum, ris
og kjallara, undir því hvar allir húsinu (þó ekki fullgrafin), byggt úr steinsteypu með
þaki úr bárujárni, pappa og járni.
Í húsinu eru 3 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallaravélf
og skilveggir í kjallara og aðalhæðum hússins eru úr venjulegri
steinsteypu, allt múrsléttað innan. Innan á öllum útveggj-
um hússins eru 4 herakleit-plötur sementsléttaðar vandlega.
Á neðri hæðinni eru 2 sölubúðir með borðum, skúffum og
skápum (ekki er enn fullfrágengið við málninguna á þeim), 2 íbúðarherbergi,
vatnssal. og 2 anddyri. Íbúðarherbergin eru veggfóðruð, en hitt af
þessum hæð er, eða verður bráðlega, máluð. —
Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fastur skápur, anddyri
og 2 gangar. — Öll er þessi hæð máluð innan.
Á þakloftinu eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssalerni, 3 fastir skápar
anddyri og gangar. Hver upp í eru allir skilveggir úr bindingi
með tvöföldum þiljum, ~~tvöf~~ þiljað er einnig innan á þakspærin
og stoðgrind í þess með sagspónum, og neðan á skammbita. — Allar þiljur
eru lagðar strigi og vélapappír og allt er þakhæðin gjörsh
veggfóðrað eða málað.
Á skammbitunum er gólf og þar upp er parkett.
Á einum vegg mjólkurbúðarinnar er postulínsplötur í 1,75 m.
hæð og umhverfis eldavél og vatnsskál í eldhúsinu er samskonar
plötur á veggjunum. Á baðherbergisgólfi er gúmmí. Annars eru
línoleumdúkar á öllum öðrum gólfum hússins, ofan kjallara, og
stigum, a-þykt á gólfum, anddyrum og búðum, en b-þykt á öllum
öðrum herbergjum. Kjallarinn er eins notaður til geymslu m/ línoleumþykkt
Stigar eru úr limbri og allt er húsið sementsléttað utan.
L. 11.1 m., br. 8.6 m., h. 7.4 m., ris 4.2 m., Kjallarah. 2.4 m. —
Húsið er virt á . . . . . Kr. 44.280
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 3900 Baðkl. á Kr. 800 vatns-skolpl. 500
í gassuðuvél á Kr 250.— Þvottap. á Kr. 2100 — Gasl. (4 mælar) á Kr. 300 — } = 9560
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1700 Gúmmí og línoleumdúkar á Kr. 1900
Samt. Kr.: 53.840

31 Hús Óswalds Knudsen, Hellusund 6a, brunab.nr. 2291, er að
mestu óbreytt, að því er snertir húsin undir stafliðum a. b.
2291 og c, frá virðingu 21. ágúst 1926.
a Geymsluhús L. 10.4 m., br. 3.5 m., h. 2.9 m., skápar — Húsið er virt á Kr. 3710
b Geymslu- og blómstrs. L. 17.5 m., br. 4 m., h. 3 m., ris 1 m. —
Hús þetta er virt á . . . Kr 8575
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum (auk.) á Kr 1500 Rafmagnsl. 550
vatns- og skolpl. á Kr 400 — (þetta er fyrir allt húsið) } = 2450
c Hænsnah. L. 3.3 m., br. 3.4 m., h. 2,6 m.. Skápar — Húsið er virt á = 725
d Gróðurhús nýtt hefur verið byggt saman við húsið staflið b.
úr timburbindingi, en þakið og hliðar, að mestu leyti, er úr gleri
L. 7.9 m., br. 3.5 m., h. 2.0 m. skápar Gróðurhúsið er virt á " 825
Samt. Kr: 16.285

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

32 Hús Hallgrims Benediktssonar Tjörfugata 1. brunab. nr. 2645, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risskatti, valmaþrisi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bortaðri þappa, listum og þakhellu. —

I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steinsteypu alt samkvæmt samningslýsingu.

2645

Á neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús, frammistofuherbergi, fataklefi, vatnssalerni, 3 fastir skápar, 2 gangar og anddyri.

Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi m/ baðkeri og handlaug 5 fastir skápar og 2 gangar. Innan á öllum útveggjum þessara hæða eru korkplötur slétt steyptar með sementsblöndu og allt er neðri hæð hússins máluð, en sú efri þrísteypt eða máluð. Svalir eru á gafni anddyris, baðh. og salerna.

Stjórnarráðið 29

Á öllum gólfum hæðanna er korkparket, nema borðstofunnar, þar er eikar-parket á gólfinu.

Baðherbergisveggir eru lagðir postulínsflísum og eldhúss einsog venja er til í vönduðum húsum.

Stigi neðri hæðarinnar er úr teak-við.

Á þaklyftu er þiljað innan á allar sperrur með plægðum panelborðum. Þar uppi er parkgólf ásamt borðlagt.

Í kjallaranum eru þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, strokustofa, ruðluherbergi, 2 geymsluherbergi, baðherbergi, vatnssalerni, fastur skápur og gangur. Innan á öllum útveggjum kjallarans er borðagrind með þappa á, listum og gólfum þar innan á, lagðum viðarsetu sem veggirnir eru múrsléttaðir á.

Allar kjallarans er múrsléttaðar og hvítbættar innan.

Efri útstofurnar eru þaksvalir og allt er húsið múrhúðað utan

L. 12.3 m., br. 10.3 m., h. 6.0 m. vex 2.4 m., kjallarah. 2.4 m

Húsið er virt á ... kr. 55.750

Miðstöðvarhitaveita m/ hilp. á Kr 3500 Gasæð á Kr 200 - Baðker á Kr 1600
Þvottap. á Kr 150 vatns- og skolpl. á Kr 1000 - Gaseldh. (mal.) 150 =. 12.400
Raflagnal. á Kr 1800 Parketgólf og dúkar á Kr 4000 -

Samt. Kr 68.150

745 33 Hús Sigurðar J. Breiðfjörð, Grettisgata 34, brunab. nr 745, er nýtt bifreiðarskúr byggður úr timbri, klæddur utan járni á langhliðum bæði veggir og þak. L. 5.0 m., br. 3.2 m., h. 2.2 m. skápak, hann er virtur á Kr 480

Kr.: 480

34 Hús Paul Smith, Bergstaðastræti 75, brunab. nr. 2646, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með valmaþaki, byggt úr steinsteypu með þaki úr bortaðri þappa, listum og steinhellum. —

I húsinu eru 3 loft úr steinsteypu járnbentri, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steinsteypu alt samkvæmt samningslýsingu.

2646

Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi eldhús, frammistofuherbergi, vatnssalerni, fatakherbergi, 2 fastir skápar anddyri og gangur.

Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi baðherbergi m/ handlaug, vatnssal., 9 fastir skápar og 2 gangar. — Allir útveggir hæðanna er korklagðir innan og vandl. múrsléttaðir, og baðar eru þar þrísteypt veggfóðraðar eða málaðar. — Á gólfum neðri hæðarinnar er kork-parketið en dúkar á gólfum efri hæðarinnar, nema á anddyra gólfum baðherbergja og vatnssalerna, þar er terrassoflísalagning á gólfunum. Veggir baðherbergja vatnsal. og eldhúss umhverfis borð, vatnsklæðir og eldavél, eru lagðir postulínsflísum.

Stjórnarráðið 29

Á þaklyftu, sem er ósundurhólfuð, er þurrkloft. —

Í kjallara hússins eru miðstöðvarherbergi, þvottaherbergi, þurrkstofa, 2 geymsluherbergi, vatnsal. og gangur. —

Innan á útveggjum kjallarans er timbursteinn og allur er hann múrsléttaður innan. — Kjallaraveggjum er úr steinsteypu, en stigi neðri hæðarinnar úr teak-við. Hann er múrsléttaður

L. 14.3 m., br. 10.3 m., h. 6.2 m., vex 2.9 m., kjallarah. 2.2 m

Húsið er virt á ... kr. 58.320

Miðstöðvarhitaleiðsla m/ ketil og ofnum á kr 4000 - eldavél á kr 800 -
Baðker á Kr. 900 - Þvottap. á Kr. 160 Vatns- og skolpl. á kr 800 -
Raflagnal. á kr. 2200 - ~~Gaseldh. 300~~ Korklögð gólf á kr 2400 =. 11.560

Í hverjum skúr er við suðurgafl hússins byggður einsog fast að gafli sem innri frágangi.

L. 2.1 m., br. 3.1 m. h. 3.2 m., skápak. Skúrinn er virtur á .. 945

Í hverjum skúr er einnig við austurhlið íbúðarhússins sömuleiðis byggður að öllu leiti einsog fast. Í honum eru þaksvalir

L. 2.1 m., br. 1.5 m., h. 3.2 m. skápak. Kjallarah. 2.2 m.

Skúr þessi er virtur á .. 630

Samt. Kr: 71.455

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

20. Hús Ólafs Theódors, Maragata 7, brunab.nr 2594, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
I húsinu eru 2 loft, eru úr járnbentri steinsteypu en kjallara, gólf og skilveggir í kjallara og hæðum, að undanskyldum innveggjum á þakhæð, eru úr venjulegri steinsteypu, allt múrsléttað.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús búr, baðherbergi, vatnssal, anddyri og gangur.
Í þakhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssal, anddyri og gangur. Innan á öllum útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum þar innan á. Loftum vír í eldhúsinum, baðherbergjum og anddyrum og múrsléttað á steinrið. Þiljur er innan á spelum og neðan á skammbita á risi að. Allar þiljur, sem ekki eru múrsléttaðar á vír, eru strigalagðar og allar eru báðar þessar hæðir ýmist veggfóðraðar eða málaðar.
Í skammbitum eru gróftré. Þak uppi eru 2 íbúðarherbergi, þiljað veggfóðrað og málað, og þurrkloft.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús vatnssal og gangur. Þetta allt er með sameiginlegri frágangi einsog er á hæðum hússins. Þar að auki er í kjallaranum miðstöðvarherbergi, kolakleti, þvottahús, 2 geymsluklefar og gangur.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétað utan.
L. 9.5 m., br. 9.0 m., h. 4.0 m., ris 4.6 m., kjallarah. 2.5 m

Húsið er virt á . . . . . Kr. 33.750

Miðstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á kr.: 2500.- Batt. á 1000 kr. þvottap. 150.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 2 Gasmælar á kr. 2 hv. Gasleiðsl. (5 mæl.) á kr 450 Rafmagnsl. á kr.: 1400 Línoleumgólfdúkar á kr 1200 } = 7680

b. Timbr. skúr er byggður við vesturgafl hússins úr sama efni og með sama frágangi, einsog er á aðalhúsinu. Í skúrnum er anddyri og stigagangur, og ofan á er þaksvalir. Í kjallara er geymsla og stigapláss. Við inngönguskúrinn eru steinsteypu tröppur, undir þeim er geymsluklefi.
L. 1.8 m., br. 4.0 m., h. 3.4 m., skápak. kjallarah. 2.5 m.

Skúrinn er virtur á . . . . . Kr. 1650

Samt. Kr. 43.080

35 Hús Jóns Bjarnasonar, Bergstaðastræti 3, brunabm. 2282 hefur nú verið hækkað um eina gólfhæð og ris. Það var virt nýtt 24/3-1927
2282 Húsið er einlyft með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
2 íbúðir Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðarinnar, sem og skilveggir eiga, eru úr venjulegri steinsteypu, allt sementsslétað.
Mjólkurb. 29 Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi eldhús, vatnssalerni og gangur. – Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum þar innan á, lágum strigum og veggpappír og báðar þessar hæðir ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.
Risherbergi er ásamt baðherbergi. Þess uppi er þurrkloft.
Stigar eru úr timbri og neðsti hluti hússins er sementsslétaður utan.
L. 9 m., br. 7,5 m., h. 5.7 m., ris 2.6 m.; Húsið er virt á . . . Kr. 19866
2 Miðstöðvarhitavélar á Kr. 800.- hver 2 eldavélar 1/260.-1/175 Kr. vatns- og skolpl. 500 } = 4735
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1200 Línoleumgólfdúkar á Kr. 1000

Samt. Kr. 24.601

26 Hús Jakobs Thorarensen, Skólavörðustígur 2B, brunab.nr 1900, var virt nýtt 22. September 1923. Það hefur kjallarinn verið útbúinn til íbúðar, panniig að þar eru nú 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Skilveggir eru hjer úr steinsteypu og loft hjer úr sama efni, hvortveggja múrsléttað. Þiljað er innan á útveggi og allt ýmist veggfóðrað eða málað. Timburgólf er hér hjer steinsteypugólfstinn. Í kjallaranum er einnig vatnssal. þvottahúsherbergi og 2 geymsluklefar. Að öðru leiti er húsið óbreytt.
a. Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 7.9 m., h. 6.2 m., skápak.. kjallarah. 2,2 m
Mjólkurb. 29 Húsið er virt á . . . . Kr. 23.730

5 ofnar 1/300 2/170 2/140.- 3 eldavélar 1/250 1/200 1/180 Kr. vatns- og skolpl. á kr 500 } = 5050
Þvottap. á Kr. 150.- Gasl. (3 mælar) á Kr. 450 Rafmagnsl. á kr 1200 Gólfdúkar á kr 1200

b. Timbr. skúr. L. 3.8 m., br. 2.2 m., h. 2.9 m. skápak. kjallarah. 2.2 m., Skúrinn er virtur á = 1428

c. Geymsluskúr sem hefur verið byggður á sömu lóð, úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Gólf er úr steinsteypu og einn skilveggur er í skúrnum úr timbri. Þar er þurrk herbergi og þvottahús.
Skúrinn er sementsslétaður utan.
L. 8.5 m., br. 2.8 m., h. 2.4 m. skápak. Skúrinn er virtur á . Kr. 1710
Rafmagnsleiðslur á kr. 300 = 300

Samt. Kr. 32.218

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

36 Hús Jóns Guðmundssonar, Álfatrekka í Laugarási brunab.nr. 2647, er nýlega byggt íbúðarskúr úr bindingi; klætt utan borðum og pappa og járni á veggjum og þaki.
2647 Þar eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, geymsla og ganga. Í kjallara, gegnsteyptir veggir og gólf, geymslukjallari og kolakassi. –
L. 5.5 m., br. 6.4 m., h. 2.4 m. Skápar. Skúr þessi er virtur á Kr. 2520
1 ofn á Kr 50,00 eldavél á Kr. 120,00 Vatnsleiðsla á Kr 300 = - 470
Afskr. 29
b Fjós er einnig byggt úr bindingi, kl. utan pappa og járni. Allt er það þiljað innan og stoppað í binding. Þar eru 5 kúa básar með timbur milligerðum.
L. 5.8 m., br. 3,3 m., h. 2 m. skápar. Fjósið er virt á . . . 950
c Heyhlaða er byggð úr binding kl. utan járni á langhliðum, klæðningu og þak.
L. 5.8 m., br. 4 m., h. 2,5 m., Ris 1.8 m.. Hlaðan er virt á Kr. 790
Samt. Kr. 4730

37 Hús Þorvaldar G. Einarssonar, Hvassagerði við Laugarásveg
brunab. nr 2356, er nýr einlyftur steinsteyptur kjallari, austan við íbúðarhúsið, úr steinsteypu með járnþaki á burðarsúð með pappa á milli. Þar er geymsla og gangur. Í skúrnum er skolpvaskur.
2356 Afskr.
L. 3.1 m., br. 2.4 m., h. 2.6 m.. Skápar
Skúrinn er virtur á . . . Kr 700
Samt. Kr. 700

Sig Björnsson
Sigv. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Ár 1929, hinn 21 nóvember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni, þeim herrum Þorvaldi Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingarmeisturum til þess, samkvæmt Lögum nr. 1 frá 26 marts 1929, um brunabótagreiðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Sólveigar Kristjánsdóttur (Kristjánssonar), Njálsgata 73, brunab. nr.: 2611, er nýtt, íbúðarhús, kjallari með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni.
Í húsinu eru 3 loft úr jarðbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir hússins eru úr venjal. steypu, allt múrsléttað.
2611 Innan á hússveggjum aðalhæðanna eru "Heraklit" plötur, múrsléttaðar innan og allt herbergi þeirra er gímsteypt eða málað. Í hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., anddyri og gangur.
Afskr. 29
Í þaklyftu eru 2 baðherbergi og handlaugaskálum, hvort fyrir sig, og gangur. Skilveggir eru hér úr bindingi með tvöföldum þiljum og allt málað. Gerð kjallara er einnig hér upp.
Kjallarar eru á öllum anddyrum, baðherbergjum undir eldavélum í eldhúsum. Í veggjum baðherbergja eru postulínsflísar á sama. umhverfis vatnsskálar og á gaðorðum í eldhúsum.
Í kjallara er þvottahús (2 kyndl.), þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, straustofa, 2 geymsluherbergi, vatnssal., anddyri og gangar.
Stigar eru úr timbri, og allt er húsið múrsléttað utan.
L. 18.8 m., br. 10.0 m., h. 5.5 m., ris 2.8 m., kjallarah. 2.3 m..
Húsið er virt á . . . . . Kr: 28.160
Miðstöðvarhitavél (m/leiðsl.) og ofnum á Kr. 2300,00. 2 eldavélar á Kr. 230 hvor
Baðtæki á Kr 800.- þvottap á Kr. 160.- Sátns og skolpl. á Kr. 500 Rafm. l. á Kr. 1200
Gasleiðsla (2 mal.) á Kr. 200 Þvottalaugadúkar á Kr. 1400 } = 7020
Samt. Kr: 35180

2 Hús Þórðar Jónssonar, Kringlumýrarbletti 10, brunab.nr.: 2619, er
2619 nýtt íbúðarhús, einlyft, með risi og kjallara, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Afskr. 29
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bað og anddyri.
Í útveggjabindingi eru 2 pappa-lög með listum á milli.
Skilveggir eru úr bindingi, með tvöföldum panel þiljum og þiljað er með panelborðum innan á útveggjabindingi og

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

neðan á loftbitta, allt lagt striga og vélapappír og ýmist veggfóðrað eða málað.
Þaklyftir eru úr sömu kálfat en gólfbitar en á kjallara og þar uppi eru jarðlyftir.
Milliveggir eru í báðum kjallörum hússins, með pappa og sagspónaskæðingi á milli gólfanna.
Kjallarar eru úr steinsteypum bæði útveggir, skilveggir og gólf. Þar eru þvottaherbergi og 2 geymsluherbergi.
Steinsteypuntröppurnar eru úti austanvert hússins og undir þeim er gangur inn í kjallarann.
L 6.3 m., br. 6.9 m., h. 3.0 m., veis 2.0 m. Kjallarah. 2.1 m

Húsið er virt á . . . . . kr. 7630
Ofnar á kr. 90,— hvt., 1 eldavél á kr. 120,— Vatns- og skolpl. á kr. 400 —
Raflagnsl. á kr. 700 Línoleumdúkar á kr.: 380 = 1780
Samt. kr. 9410

3. Hús Hafliða Hafliðasonar, Bjarkargata 12, brunab. nr. 2400, hefur nú verið hækkað, svo það er nú einlyft með 5 kvistgluggakistum, mansardþaki og kjallara. Það er byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli
2400 Húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir á aðalhæð eru úr venjulegri steinsteypu.
Afskr. '29 Í hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., steypuþaklefi með handlaug, anddyri og gangur.
Innan á öllum útveggjum er borðaþil með pappa á, listum og þiljum fast innan á. Þiljað er einnig innan á mansardþakgaflana og neðan á skammbita. Allar þiljur eru lagðar striga og þrasktimburpappír og svo allt ýmist veggfóðrað eða málað. Í skammbitum eru gólfborð, það uppi er í íbúðarherbergi, þiljað og málað, 2 geymsluklefi og þaklyftir. Skilveggir eru hér uppi allir úr timbri. Uppi er eitt herbergi með eldhúsi, gangur og 2 geymsluklefi.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús vatnssal. og gangur, allt með samskonar frágangi eins og er á aðalhæð hússins.
Tröppurnar eru á kjallaranum þvottaherbergi og 3 geymsluherbergi
Stigar eru úr timbri og allt er húsið steinsteypt austan.
L. 8.7 m., br. 9.0 m., h. 3.0 m., veis 4.7 m., Kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á kr.: 29.750
3 Miðstöðv. á hlf. 1/700 2/900 kr. 1 eldav. á kr. 140.— 2 gasvélar á kr. 200.— 1 vaskur á kr. 170.— } = 7400
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Gaslagnsl. á kr. 450 Raflagn. á kr. 1300 Þvottal. á kr. 1400
Steypuþaklefi á kr. 500 . . . . . Samtals kr. 37150

4. Hús Sigurðar Þorsteinssonar, Bergstaðastræti 77, brunab. nr. 2606, er nýtt íbúðarhús, einlyft með porti, kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og þaklyftu-pappa.
2 loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir í kjallara og á aðalhæð eru úr venjulegri steypu, sömul. miðstöðvar skiptagang þaklyftis.
2606 Allt sementsslétthað innan.
Innan á öllum útveggjum hússins eru „Fleraklith“-plötur múrsléttaðar.
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, anddyri og gangur, allt ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Afskr. '29 Á þaklyftu eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi með sal. klæði og anddyri og gangur. Milli hluta skilveggjanna eru úr hindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er neðan á þaksperrur og skammbita. Þiljur allar eru lagðar striga og vélapappír og allt er þaklyftið ýmist veggfóðrað eða málað.
Gólf er á skammbitum og þar uppi er fenkloft.
Kjallarinn er undir öllu húsinu, óvenjulega, 3/4 hlutum hússins.
Í honum eru þvottaherbergi, geymsluherbergi, miðstöðvarklefi, eldiviðarklefi; vatnssal. og gangur.
Stigar eru úr timbri og húsið er sementsslétthað utan tröppur steinsteyputröppurnar eru við húsið.
L. 9.4 m., br. 8.8 m., h. 4.2 m., veis 4.0 m. kjallarah. 1.9 m. —
~~Húsið er~~ Húsið er virt á . . . . kr. 29.750
Miðstöðvarvél m. ofnum og leiðslum á kr. 2000.— Baðkeri 600 kr
Gasvélavél á kr. 260.— Gaslagnsl. (1 mól.) á kr. 150 Þvottap. á kr. 200.— } = 6190
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Raflagnsl. á kr. 1200 Gólfdúkar á kr. 1280
Samt. kr. 35940

5. Hús Stefáns Einarssonar, Lindargata 4, brunab. nr.: 2573, er portlyft íbúðar- og trésmíðahús, með risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
2573 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðstu hæðarinnar og skilveggir allir eru úr steinsteypu, allt múrsléttað.
Afskr. '29 Meginhluti neðstu hæðarinnar er trésmíðastofa, fyrir utan byggingu á bifreiðar, sem geta verið 4 þar inni samtímis. Í þessum hluta hæðarinnar er timburgólf yfir steinsteypu gólfinu. Einnig eru hér 2 geymsluherbergi, miðstöðvarklefi og gangur. Öll þessi hæð er múrsléttuð innan.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Í hverri hæðinni fyrir sig, miðhæð og efstu hæð, eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/sal, eldhús, anddyri og gangur. Skilveggir eru á þessum hæðum, sumir úr timbri með tvöföldum fjölum og innan á útveggjum er borðagrind, með pappa á, listum og fjölum fyrir innan herbergi. Allar fjalirnar eru lagðar striga og vélapappír og hæðirnar eru báðar ýmist veggfóðraðar eða málaðar. Þó skal þess getið að í anddyrum eldhúsunum og baðherbergjum eru fjalirnar lagðar vírneti og múrsléttaðar á þar. - Í þakrými eru 1 íbúðarherbergi, fjalir og málað 3 geymsluherbergi, einnig fjalirnar, þvottaherbergi allt múrsléttað innan, og þurrklefi.

Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementssléttað utan.

L 11.24 m., br. 9.4 m., h. 8.5 m., ris 3.0 m. - Húsið er virt á Kr.: 48.972

Miðstöðvarhitalögn með ofnum og leiðslum á Kr. 3000.- Baðketi á 1300 kr. 2 Gassuðuvélar á kr 260.00 kr. Þvottap. á Kr. 150.- Vatns- og skolp. á Kr. 500 Gasleiðslur (3 mæl.) á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr 1600 Línoleumdúkar á Kr. 1800 = 9170

Samt. Kr 58.142

2710

6. Hús Jóns Magnússonar, Njarðargata 41, brunab. nr. 2286, keypt nú vendt hækkað um eina gólfhæð og ris, sem það er nú tvílyft íbúðarhús, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á burðasúð með pappa á milli. -

2286

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir, nema á þakrými, eru venjuleg steypa alls múrsléttað.

Í hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús vatnssalerni, fastur skápur og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og fjölum fyrir innan, lögð um striga og vélapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað. Í þakrými eru 3 íbúðarherbergi og gangur með timburskilveggjum, allt strigalagt veggfóðrað og málað, og þurrklefi.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Hér er timburgólf yfir steinsteypugólfinu að er frágangurinn á kjallara íbúðunum einsog er á aðalhæðum hússins. Í kjallaranum er innrétað þvottaherbergi og geymslur. Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementssléttað utan.

L 9.0 m., br. 7.6 m., h. 5.6 m., ris 2.9 m., Kjall. h. 2.4 m. - Húsið er virt á . . . . Kr. 26.460

2 Miðstöðvar m/ lögn: 1000/800 kr. 3 eldavélar 300/225/120 kr. Þvottap. á Kr. 150.00 Vatns-skolp. 500 Rafmagnsl. á kr. 900 Línoleumdúkar á Kr. 1100 = 5095

Samt. Kr. 31.555

7. Hús Kristins Jónssonar við Nýlendugötu, brunab. nr. 2610, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með porti, kvisti, 2 þakgluggakvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með pakki úr borðasúð, pappa, listum og járni.

Í húsinu eru 3 loft hæð og hanabjálkaloft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallaragólf eru úr venjul. steypu, allt semenstssléttað

2610

Afskr. 29

Í hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssalerni anddyri og 3 gangar. Innan á útveggjum hæðanna er „Heraklith"-plötum múrsléttaðar en innan á öðrum útveggjum hússins er borðagrind með pappa á, listum og fjölum fyrir innan lögðum striga og vélapappír og báðar hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar.

Í þakrými eru 3 íbúðarherbergi vatnssal. eldhús og gangur. Allt þetta er með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðum hússins. Í þakrými er einnenni þurrklefi. Leiðslur eru á eldhúsgólfum baðherbergisgólfum og bakstigapöllum. Í veggjum baðherbergis, umhverfis innmúrað baðker, vatnssalerni í eldhúsi o.s.frv. eru asbestlinsplötur. - Gummí er á gólfi baðherbergis og borrasso-gyristeypa á gólfi anddyris.

Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, vatnssal. anddyri og gangur.

Í báðum húsunum eru 2 veggsvalir með handriðum.

Stigar eru úr timbri og húsið er allt semenstssléttað.

L 11.5 m., br. 9.6 m., h. 5.7 m., ris 3.9 m., Kjallarah. 2.1 m

Húsið er virt á . . . . . Kr.: 42.795

Miðstöðvarvél m/leiðslum og ofnum á kr. 3000.- 3 Gassuðuvélar á 260 kr. Þvottapottur á Kr 180.- Baðketi á Kr 1200.- Vatns- og skolpl. á kr. 500 Gasl. (3 mæl.) á Kr. 450 Rafmagnsl. á Kr: 1400 Gummí og Línoleumd. á Kr. 1800 = 9310

Samt. Kr: 52.105

8 Hús Pálma Einarssonar, „Urðir" á Grottalangabletti nr. 36, brunab. nr.: 2630, er nýtt íbúðarhús, einlyft með ílskoti, kvisti, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa og borðasúð.-

2630

Afskr. 29

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraskilveggir og gólf, sem og skilveggir - aðalhæðanna eru úr venjulegri steypu allt semenstssléttað innan.

Í aðalhæðunum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Innan á útveggjum þessara hæða eru korkplötur semenstsbrotnar og allt er húsið ýmist veggfóðrað eða málað.

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Á þaklyftu eru 4 íbúðarherbergi, fastur skápur, baðherbergi m. salernisskál og gangur. Innan á útveggjum þaklyftis er borðaþind með pappa á listum og þiljum þar innan á. Skilveggir eru hér úr bindingi, með loðfelldum þiljum og þiljað er einnig innan á þaksperrur og neðan á skammbita. Í baðherbergjum er strengdur vír á þiljunum en á öðrum leyfi er þiljað háll skrúfalaust veggfóðrað og málað.

2630 Í kjallaranum er forstofuherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur. Allt múrsléttað og hvítkalkað. Stigar eru úr steinsteypu og á anddyrisstigatröppum er gúmmí. Húsið er sementsléttað utan. L. 8.0 m., br. 7.2 m., h. 3.7 m., ris 3.7 m., kjallarah. 2.0 m. —

Húsið er virt á . . . . . Kr.: 18.700

Miðstöðvarhitavél m. tilh. á Kr. 1200.- Baðteki 500.- eldavél 150.- Þvottap. á Kr. 120.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafm. á Kr. 800 - Gúmmí og línolemdúkar á Kr. 1000 } = 4270.

Fjós og heyhlaða er á sömu lóð, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaþind pappa og járni. Í e. 3/4 hlutum hússins er 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir úr venjulegri steypu, allt sementsstrokið innan. Á austasta enda fjóss með 6 kúabásum, heygeymsla, súrheysklefi, hænsnaklefi og gangur. Innan á útveggjum fjóssins, hænsnaklefa og gangs eru „heraklith"-plötur, og múrsléttað á þeim. Básamilligerðir jötur og flór eru úr steypu. Á þaklyftu er heygeymsla. Í kjallaranum er haughús, kvarnarrú, heyhlaða og súrheysklefi. Húsið er sementsléttað utan. L. 9.3 m., br. 7.6 m., h. 2.8 m., ris 3.1 m., kjall. h. 2.3 m. —

Fjósið og heyhlaðan er virt á . . . . = 11.670

Vatns- og skolpl. á Kr. 300.- Rafmagnsl. á Kr. 400 = 700

Samt. Kr: 35.340

9 Hús Ingibergs Þorkelssonar og Ólafs Hvanndals, Bjarkagata 10, brunabm. nr.: 2450.- (er síðeftir Ingiberg, er bifreiðarskúr byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðaþind með pappa á milli.

2450 Í honum er steinsteypugólf. —

Ólafsk. '29 L. 8.0 m., br. 4.0 m., h. 2.7 m. skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 1548

Samt. kr: 1548

10 Hús Sverris Sverrissonar, Ránargata 44, brunabm. nr.: 2595, er nýtt íbúðarhús, einlyft með skápaði og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaþil.

2595 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Á austasta húsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á listum og á þiljum þar innan á báðum veggjum, sem múrað er á með sementsblöndu. Þil er hvergi úr timbri veggfóðrað eða málað innan.

Ólafsk. '29 Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnsg., anddyri og gangur. Allt með samskonar frágangi eins og er á austasta hlutanum. Tröppurnar eru í kjallaranum geymsluherbergi og forstofuherbergi.

Stigar eru úr timbri. Húsið er sementsléttað utan. L. 9.4 m., br. 8.8 m., meðalh. 3.8 m., skápaðr. Kjallarah. 2.7 m. Miðstöðvarhital. með vél og ofnum á Kr. 2000.- 2 eldavélar á 200 og 130 kr. Þvottap. 180 kr. Gasl. (2 mæl.) á Kr. 300. Rafm. á Kr. 800 vatns-skolpl. á Kr. 400 Baðteki á Kr. 600.00 Línolemdúkar á Kr. 800 } = Kr. 5410

Húsið sjálft er virt á . . . . = 20835

b Smg. skúr er byggður sunnan við húsið norðan að innan er hann lagður karkplötum og múrsléttað á þeir og málaður. Kjallari er undir skúrnum og steinsteypuþró undir honum. L. 2.7 m., br. 1.4 m., h. 5.8 m., skáp., kjallarahol m.

Skúrinn er virtur á . . . Kr. 990

Samt. Kr: 27.235

11. Hús Skarings Hróbjartssonar, Klifvegur á Reynismýrarbletti nr. 9, brunabótanr. 2604, er nýtt íbúðarhús, einl. með risi og kjallara byggt úr bindingi, klætt utan með borðum, pappa listum og járni á þeggjum og þaki.

2604 Í húsi þessu er loft yfir kjallaranum úr járnbentri steinsteypu en útveggja hans og skilveggir eru úr venjul. steypu. — Á austasta hlutanum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús anddyri og gangur. Innan á útveggja bindingi eru „Celotex"-plötur. Skilveggir eru úr bindingi með hróbjartsþaki, borð plægðir, borðaklæðningu þiljað er einnig neðan á loftbita. Timburklæðningar er loftið steypa og útveggjagrið og allt er hátar úr innan veggfóðrað eða málað innan. Á þakbitalofti eru gólfborð þar uppi er geymsla, ósundurhólfuð. —

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Milligólf er í pakkhúsalögum með pappa og sagspónaskoppi á milli gólfanna. - Stigar eru úr timbri.
Leirflísar eru á eldhúsgólfi undir eldavél, en á veggjum umhverfis hana eru gleraðar flísar. —
Í kjallaranum eru trésmíðaverkstofa, þvottahús, geymsluherbergi, baðherbergi með sal. stál og gangur.
Við norðurgafl hússins eru steinsteypuþrep og undir þeim er inngangur í kjallarann.
L. 8.8 m., br. 8.2 m., h. 3.2 m., ris 4.0 m., kjallarah. 2.2 m. —
Húsið er virt á ..... Kr.: 17290

Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðsl. á Kr. 1300,00 Baðk. á Kr. 400.- eldavél á Kr. 163.-
Þvottapottur á Kr. 170,00, vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. á Kr. 800
Línoleumdúkar á Kr. 600 ..... = 3830

Samt. Kr.: 21.120

12 Hús Jóns Þorssonar og Sveinbjörns Jónssonar, Marargata 3, brunab. nr.: 2589, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, risi og kjallara, byggt úr járnbentri steinsteypu beðið útveggir og 3 loft hússins, en þak er úr borðaviði, pappa og járni þar yfir.
2589-C
Skilveggir eru úr venjulegri steypu og innan á útveggjunum eru „Heraklith"-plötur. Allt múrsléttað innan, kjallarinn, kvistirnir báðir og þaklyftir. —
Á hverri aðalhæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, vatnssal., anddyri og gangur. Á þaklyftu er einnig samskonar herbergjaskipun og á aðalhæðunum. Stiðar eru þessar báðir úr járnbentri steinsteypu og á aðalhæðinni. Flísar eru á gólfum eldhúsa, baðherbergja og aðalanddyris, og veggflísar á eldhúsum og baðklefum einnig upp á hæð sem er til á venjulegum húsum. Baðker eru innmúruð og flísalögð. — Í kjallara eru 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi vatnssal. anddyri og gangur. Allt hvítað innan. Steinsteypuþrep eru við húsið og undir þeim er gangur inn í kjallarann. Stigar eru úr timbri og allt er húsið múrsléttað eða kramað utan.
L. 12.0 m., br. 9.3 m., h. 6.1 m., ris 4.3 m., kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á Kr.: 51.900

Miðstöðvarhitavél m/ofnum á Kr. 2500 kr. Baðker á Kr. 1500.- 3 gass.vélar á Kr. 260.- kr.
Gas (3 mæl.) á Kr. 450 þvottap. á Kr. 150,00.- Rafmagnsl. (tröfluð) á Kr. 1400
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 500 Línoleumdúkar á Kr. 1700 = 11.480

Samt. Kr.: 63.380

13 Hús Magnúsar Helgasonar og Ásmunda Guðmundssonar, Laufásvegur 75, brunab. nr. 2621, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, 2 kvistum, vatnsrisi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaviði, pappa, listum og þakhellu.
Húsinu eru 3 loft úr járnbentri steypu, en kjallaragólf og meiri hluti skilveggjanna eru úr venjulegri steinsteypu.
Aðalteikn. 29
Nokkrir skilveggjahlutar á báðum aðalhæðum og allir skilveggir þaklyftis eru úr binding með tvöföldum fjölum, birkiþili, beggja megin. Fjöl og vörlag er einnig neðan á sperrunum kvistherbergja þaklyftisins. Allt sementsslétthúð og þunnt veggfóður eða málað innan.
Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal. anddyri og 2 gangar. Á efri hæðinni 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal. og 2 gangar. — Á þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi og 2 forskot og gangur.
Í kjallaranum eru 4 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnssalerni og 3 gangar. —
Innrétt á öllum útveggjum hússins, eins kjallarans, eru „Heraklith"-plötur múrsléttaðar innan.
Kork-parket er á öllum stofugólfum hússins. Terrassoflísar eru á gólfum baðherbergja og anddyra. Glerað flísar eru á veggjum baðherbergja og eldhúsanna í vatnsl. hæð. Baðkerin eru innmúruð og flísalögð.
Veggsvalir eru á annari hlið hússins, með handrið á útbrún.
Báðar inngangstr. steinsteypuþrepin eru úti fyrir anddyri hússins.
Aðalsteypa er úr steinsteypu og allt er húsið sementsslétthúð utan.
L. 12.0 m., br. 8.6 m., h. 5.9 m., ris 3.7 m., kjallarah. 2.1 m
Húsið er virt á ..... Kr.

Miðstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á Kr. 2500.- Baðker á 1500 kr. Þvottap. 150 kr.
2 Gasundirvélar á Kr. 260 varið Gas (2 mæl.) á Kr. vatns- og skolpl. á kr.
Rafmagnsleiðslur á kr Línoleum og korkparket á Kr. =

Samt. Kr.

13. Hús Ágústs Jóhannessonar, Bergstaðir við Kaplaskjólsveg
2416 brunab. nr.: 2416 hefur nú verið stækkað og fullgert.
Aftf. 29 A íbúðarhús, einlyft, með útskoti þorðu og risi er byggt úr bindingi klætt utan pappa, listum og járni á veggjum og þaki, nýtt útskotið veggja þess eru úr steinsteypu.
Á aðalhæðinni eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, en á þaklyftu

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

eru 3 íbúðarherbergi og gangur, allt þiljað innan veggjaþátrað og málað. x Viðb. úr steinst. Ehverf: 3.6 × 1.5 × 2.9 m, ris 0.6 m ~~Hvítmálað~~
L. 5.6 m., ~~Breidd~~ Breidd 5.0 m., h. 3.6 m., ris 1.2 m.

Húsið er virt á ~~kr~~ . . . . . Kr. 4320

1 eldavél á Kr. 150.- 2 ofnar á Kr. 120 kr.: Vatnsl. á Kr 300 Rafm 600 Gólfl. 200 = 1490

x/b Timbur- og íbúðarskúr nýr er byggður við suðurstafn húsins úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í þessum skúr er 1 íbúðarherbergi, 2 fastir skápar og gangur. - Allt þiljað veggjaþátrað og ~~gangur~~ málað
Br. 6,5 m., L. 2.6 m., h. 2.6 m., skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 1408

c Íbúðarhús við norðurstafn aðalhússins, er einlyft með porti, risi og kjallara, byggt úr bindingi kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi og eldhús. Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi og gangur
Allt þiljað veggjaþátrað og málað innan.
Í kjallaranum er steinbaðstofa, þvottah., og geymsla.
Steinsteypuþil er í ½ kjallaranum.
L. 7 m., br. 5.0 m., h. 4.6 m., ris 2.1 m. Kjallarah. 2.1 m

Húsið er virt á . . . . . Kr. 6848

Miðstöðvarhitavél m/ofnum og leiðslum fyrir alla eignina á Kr. 1500.-
1 eldavél á Kr 180. þvottap. 100 kr. Gólfl. á Kr 300 Rafm. á Kr. 800 = 2880

d Timbr. skúr byggður einn húsið. L. 2.2 m., br. 1.8 m. h. 2.5 m. Skápa. Kjallh. 2.1 m. Skúrinn er virtur á " 448

e Geymsluskúr er byggður á sama lóð, úr bindingi kl. utan borðum og pappa á veggjum, en með járnþaki á burðarv. Steinsteypuþil er í skúrnum.
L. 2.9 m., br. 3.8 m. h. 2.1 m., skápar. Skúrinn er virtur á - - - " 460

Samt. Kr.: 17854

14 Hús Carls Olsens, Austurhlíð c, á Laugamýrarbletti nr. 3, brunab. nr.: 2588, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, porti, risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan plægðum borðum, pappa listum og bárujárni á veggjum og þaki. -
2588 Útveggjabinding er þaggir og listar en þappir og millibil er á reisperrum. Skilveggir eru úr timburbindingi með tvöföldum plægðum þiljum. Sömuleiðis er plægðri þiljað innan á útveggjabinding
Afskr 29 þaksperrum og netan á öllum loftbitum. Milligólf er á öllu, þverveggir, bitalögum með þaggu og sagspónateppi á milli gólfanna
Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi, eldhús búr, fastur skápur, fatakleði, vatnssal. m/handlaug, anddyri og gangur.

Í þaklyftu eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi m. salerni og handlaugarskál anddyri og gangur. Báðar eru þessar hæðir strigaklæddar veggfóðraðar og málaðar innan
Í skammbitum er gólf og þar uppi er portloft.
Kjallarinn er úr steinsteypu, bæði út- og innveggir og gólf. Allt innanstokks utan og innan og kvistir. Þar eru 2 fjölskyldu herbergi, blómastofa, hitunarherbergi, þvottaherbergi, kolakleði, vatnssal. og gangur.

L. 12.1 m., br. 8.1 m., h. 3.9 m., ris 4.3 m. Kjallarah. 2.2 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 27840

Miðstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á Kr. 2000,- Baðkatir á Kr. 700,-
Eldavél á Kr. 250.- Þvottakr. á Kr. 180,- Vatns- og skolpl. á Kr. 500 -
Rafmagnsl. á Kr. 1400 Línoleumdúkur á Kr. 1600 = 6630

Samt. kr 34.470

15. Hús Einars Ásmundssonar. Hverfisgata 42, brunab. nr. 1382, er að mestu ábreytt frá virðingu 26. Febrúar 1919.
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.5 m.,
Húsið er nú virt á . . . . . Kr. 7953

1382 3 ofnar 2/120 1/80 kr. 2 eldavélar á Kr 160.- 100.- Vatns- og skolpl á Kr. 400
Gasl. (2 mæl), á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr 700 Línoleumdúkar á Kr. 600 = 2580

b Fríminútahús (37.6.) L. 7.1 m., br. 5.04 m., h. 3.1 m. ris 2.4 m.
Húsið er virt á . . . . . " 4284

c Geymsluskúr úr timbri járnvarinn. Skipt í 3 geymslur. Stærð: 6.3 × 1.4 × h. 2.3 m. Virtur á " 300

d Járnsmiðja hefur nú verið byggð á sama lóð úr steinsteypu, bæði útveggir gólf og þak. Þar er vélahreyfill og smiðja. Skilveggir er úr timbri.
Afskr 29 L. 10.0 m., br. 4.9 m., h. 3.6 m. Skápar - Húsið þetta er virt á " 6160
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. til ljósa og kyndingar á Kr. 500 = 800

Samt. Kr: 22.077

16 Hús Sigríðar Bjarnason Bjarnargata 18, brunabr. 1106, er ábreytt frá virðingu 17 júní 1922 að öðru leyti en því gjört hefur verið á húsinu baðherbergi og 2 svalir.
1106 L. 12 m., br. 11.6 m., h. 6.3 m., ris 3.3 m. . Kjallari. L. 12.2 m., br. 11.6 m., h. 2 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 43.855

Miðstöðvarhitalögn m/leiðslum ofnum á Kr 3000.- Baðk. 600.- Eldavél 250 kr.
Þvottap. á Kr. 180,- Gasl. (1 mæl.) á Kr. 150 Vatns- og skolpl. á Kr 600
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1500 Línóleumgólfdúk á Kr. 1800 = 8080

Samt. Kr 51.935

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8680
8995
17475

17 Hús Þyzzva Árnasonar, Hvammur í Árbúnslandareign, brunab. nr. 2656, er einlyft íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan borðum á veggjum og þaki. Þak pappa og járni. Í húsinu er eitt íbúðarherbergi þiljað innan með panel og málað

2656 Afskr 29

Í kjallara undir húsinu er geymsla. L. 4.3 m., br. 2.8 m. h. 2.3 m., skáþak. Skúrinn er virtur á Kr 980
1 ofn á Kr 30.00 = 30.
6 Timb. skúr er byggður einn af eldhúsinu bak við efri hl. af vestri, sem innri forgangur. Þar er andyri og eldhús.
L. 4.3 m., br. 1.3 m., h. 2.1 m., skáþak. Skúr þessi er virtur á " 420
Samt Kr 1430

18 Hús Axels Meinholt, Árbæ, Árbúnslandareign, brunab. nr. 2657 Eldhús
er byggt úr bindingi klætt utan borðum á veggjum og þaki með pappa þak á bárujárni. Pappi er á útveggjahlið

2657 Afskr 29

Í húsinu er eitt íbúðarherbergi þiljað innan með panel og málað Kr 1085
L. 3.6 m., br. 3.0 m., h. 2.4 m., vis 1.0 m. Húsið er skekt á
b. Timb. skúr er við austurhlið aðal hússins byggður að öllu leyti einnig þak. Þar er eldhús, fastur skápur og andyri
Allt þiljað innan með panel og málað
L. 3.6 m., br. 1.6 m., h. 2.2 m., skáþak. Skúrinn er virtur á Kr 455
Samt. Kr. 1540

19 Hús Þorkells Helgasonar, Litla-Grund í Seljavör, brnr. 2658
er nýtt íbúðarhús byggt úr bindingi klætt utan borðum pappa listum og járni á veggjum og þaki. Þar er eitt íbúðarherbergi, þiljað veggfast og málað. Við hús þetta er búið að byggja skúr eins byggðan.

2658

L. 5.7 m., br. 3.9 m., h. 3.0 m., skáþak. Húsið er virt á . . . . . Kr. 2010
1 eldavél á Kr 130.00 Vatnsleiðsl á Kr. 300 . . . . . = " 430
b. Fjós og hlaða er byggt úr bindingi kl. utan járni á langböndum bæði veggir og þak. Í öðrum enda hússins er áfast fjós með pappa og sagspónaklæði á milli veggjanna. Þar eru 4 básar og fóðurgangur allt úr timbri. Gólf og flór úr steinsteypu
L. 7.9 m. br 5.0 m., h. 2.9 m., vis 2.0 m – Hlaðan er virt á . . . . = " 3080
Vatnsleiðsla á Kr. 200 . . . . . " 200
c. Kyrnuskúr er byggður úr bindingi kl. ut. borðum og pappa á veggjum og þaki. Þar er geymsluklefi og Kindakofi. L. 2.9 m, br. 5.0 m, h. 2.2 m. Skúrinn er virtur á " 256
Samt. Kr. 5976

20 Hús Þorbjörns Finnssonar, Árbúr, brunab. nr.: 2659, er einlyft íbúðarhús með risi og kjallara, byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
Í aðalkaðmi eru 3 íbúðarherbergi og gangur. Í útveggjabindingi er pappi og sagspónaklæði á milli þiljanna. Allt er húsið þiljað innan og málað innan, á loftbita með panel borðum, og eitt herbergi

2659

stigalykt og veggfóðrað, en allt hitt er málað innan.
Í þakbitum eru gólfborð. Þar uppi er þaklofts og geymsla. Miðlyftigólf er í hitum bitalögum og pappi og sagspónaklæði á milli gólfanna. Í kjallaranum eru eldhús, búr, herbergi og geymsla, allt múrslettað og hvítkalkað.
Steinsteypuþró er við húsið og undir hana er innangengt í kjallarann og geymsluskápur. Kjallarinn er sementsslettaður utan og skilveggir hans og gólf eru úr steinsteypu
Allt er húsið málað utan
L. 7.0 m., br. 5.4 m., h. 3.2 m., vis 2.8 m., kjallarah. 2.4 m –
Húsið er virt á . . . . . Kr. 7665
Eldavél á Kr. 130,00. Vatnsl. á Kr. 300 Raftm. l. á Kr 700 Gólfl. á Kr 200 = 1330
b. Fjóshlaða og geymsluhús er byggt úr bindingi, klætt utan járni á langböndum, bæði veggir og þak. Byggingu þessari er skift í þrennt eftir endaloðum. Næst kjallara íbúðarhússins, sem skúr þessi er byggður upp við er fjós með 8 básum úr timbri. Allt þiljað innan á milli og utan á loftbita og stoppað milli þilja. Gólf og flór er úr steinsteypu. – Fjóshlaða er á miðju byggingarinnar. Hún er niðurgrafin, L 1.9 m. niður fyrir gólfflöt fjóssins, þar er steinsteypugólf og veggir upp úr jarðvegi, en úr steinsteypu – þá er Kindakofinn, þiljað innan og með steypu gólfin. Skilveggir á milli fjóss, hlöðu og Kindakofa eru úr timbri
L. 12.0 m., br. 9.7 m., meðalh. 3.6 m., skáþak. Húsið er virt á . . Kr 8380
Vatnsl. á Kr 100. Raftmagnsl á Kr. 200 . . . . . " 300
c. Geymsluskúr er einnig byggður úr bindingi og með járnþaki á langböndum þar er geymsla og Kindakofi, en innan skúrsins er haughús með steinsteypu gólfi og veggjum upp úr jörð.
L. 7.0 m., br. 5.8 m., h. 2.0 m., skáþak – Skúrinn er virtur á . . . . " 1215
d. Þvagþró er byggð úr steinsteypu með timburþaki.
L. 4.5 m., br. 2.5 m., h. 2.6 m skáþak. Þróin er virt á . . . . . " 580
Samt. Kr. 19470

21 Hús Margrétar Pétursdóttur, Árbæ, brunab. nr.: 2660, er bústaðar byggingu byggð þannig:

2660

a Íbúðarhús. Eldhús og þak eru byggð úr bindingi klætt utan borðum pappa og listum. Í aðalkaðmi eru eitt íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur, allt þiljað innan með panel, stafna veggföstum og allt málað.
Í þakbyggð eru 2 íbúðarherbergi og gangur, einnig allt þiljað innan með panel og málað

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lengd 7.8 m., br. 4.0 m., h. 2.6 m., ris 2,5 m.. Húsið er virt á ..... Kr. 3570
1 eldavél á Kr. 120,00 Gólfdúkur á Kr. 200 = " 320

b Íbúðarhús er byggt samhliða og áfast við áðurnefnt hús og er þetta hús byggt einsog það að öllum ytri frágangi. Í þessu húsi eru 2 íbúðarherbergi, 2 fastir skápar og gangur, allt þiljað innan með panel og ómuð stofan máluð innan. Í þaklyftu er eitt íbúðarherbergi þiljað og málað. — " 4080
L. 7.8 m., br. 4.6 m., h. 2.6 m., ris 2,5 m.. Hús þetta er virt á: " 50
1 eldavél á Kr. 50,00 .....

c. Eldhús er byggt við suðurhlið hússins b og eru klefaveggir þess úr timburbindingi kl. utan borðum höggnum grjóti, en staflinn og þak úr timburbindingi kl. utan borðum þiljuð og bárujárni. Það er eldhús geymsluklefi og 2 gangar. Langvegur er þiljaður innan með panel. — " 1010
L. 8.7 m., br. 4.0 m., h. 1.9 m., ris 2.0 m.. Húsið er virt á: .....

d. Skemman er norðan við íbúðarhúsið, hússins a, og áfast við það hús. Hliðarveggir hennar að norðan er úr höggnum steinum en staflinn hennar og þak úr timburgrind klæddum borðum og járni. Loft er í bitalaginu skemmunnar og geymsla uppi og undir. " 1070
L. 7.8 m., br. 4.3 m., h. 2.2 m., ris 2.0 m. Skemman er virt á: ....

e Fjós er byggt úr torfi og grjóti að veggjum til en þakið úr torfi á timbur upprétti. — Það eru 6 básar með timburmilligjörðum. " 498
L. 6.7 m., br. 4.6 m., h. 1.8 m., ris 1.8 m.. Fjósið er virt á: .....

f. Heyhlaða er byggð að hliðveggjum og hálfstafnum til, úr torfi og grjóti en þak er úr járni á langböndum og reisstafnar úr timbri " 1850
L. 9.7 m., br. 5.6 m., h. 2.4 m., ris 2 metrar. Hlaðan er virt á: ..

Samt. Kr. 12448

Sig. Björnsson
Sigr. Björnsdóttir Kristinn Sigurðsson

Ár 1929. hinn 21. desember mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fyrstu virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, brunavirðingarmönnum, til þess samkvæmt lögum nr. 1, frá 11. marts 1929, um brunabótagjöld í Reykjavík, að virða til brunabóta eftir lögum hús eigna hér í bænum

1 Hús Magnúsar Helgasonar og Ásmundar Guðmundssonar, Laufásvegur 7b, brunab. nr.: 2621 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvistum, 2 kvistum, valmaþaki og kjallara, byggt úr steinsteypu, með þaki úr bárujárni á borðaundirlagi, pappa, listum og þakhellum.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraloftið og meiri hluti skilveggjanna eru úr venjulegri steypu. Innanáliggjandi hússins eru „Heraklith"-plötur bæði á þaki hússins og kjallara, múrsléttaðar einsog öll steinsteypa hússins innanvert.
Þakkverar skilveggjaðir á báðum aðalhæðum hússins og allir skilveggir í þaklyftu hússins, eru úr timbri með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á skammbita þaklyftisins. Allar þiljur eru lagðar vélmeti sem múrsléttaðar eru á. — Hús þetta hússins er gjarnan veggfóðrað eða málað innanvert. — Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnsklefi, anddyri og 2 gangar. Á efri hæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnsrúm, 4 fastir skápar og 2 gangar. Í kjallaranum eru 4 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, vatnsrúm og 3 gangar.
Korkparket er á öllum stofugólfum hússins. Terrasso-steypa er á gólfum baðherbergja og anddyra. Flísar eru á veggjum baðherbergja og eldhúsinu í venjulegri hæð. Baðkerin eru innmúruð og flísalögð. Veggvaskar eru í húsinu með handdrifi á ákveðnu.
Borgargrindaðar steinsteyputröppur eru úti fyrir anddyri hússins. Aðalstigar eru úr steinsteypu og allt er húsið sementsslétthúðað utan.
L. 12.0 m., br. 8.6 m., h. 5.9 m., ris 3.7 m., Kjallari 2.1 m. Húsið er virt á Kr. 43584
Miðstöðvarhitavél með leiðslum og ofnum á Kr. 2500.- Baðteki á Kr. 1500.- Þvottap. 150
2 Eldavélar á Kr. 260,00, hver, vatns- og skolgl. á Kr. 500 Gaseldst. (2 mel.) á Kr. 300.- = " 9070
Rafmagnsl. á Kr. 1600 Linoleumdúkar og Korka-parket gólf á Kr. 2000 =
Samt. Kr.: 52,654

2628

2 Hús Ezzerts Kristjánssonar, Túngata 30, brunab. nr. 2628, er nýtt íbúðarhús, einlyft, með áfastri, 2 kvistum, portbi, vatnsrisi og kjallara, byggt úr steinsteypu og með þaki úr bárujárni á borðasúð, pappa og þakhelbu.-

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, alt innanslétt. Innan á öllum útveggjum eru korkplötur og múrsléttað á þær. Þaksperrur hvíla á 5x5" burðingi og bitalögn sem er innan við korkklæðning portsins. Í þessum burðingi er pappi með listum og þeljum þar innan á. Þessar þaksperrur eru með ástrengdum viðarneti og múrsléttað á þær. Í aðalhúsi eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, fatageymsla, stigagangur (flat.) anddyri og 2 gangar.

Í þakhæð eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, vatnssal, fatageymsla og stigagangur.- Í skammbitum er gólf og þar upp er baðherbergi þiljað af, málað og pappaklætt. Öll herbergi hæðarinnar eru múrsléttuð og máluð.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæð hússins. Þar fremst eru í kjallaranum: geymsluherbergi, þvottaherbergi með stáðvarherbergi og 2 gangar. Allt sementsléttað og hvítmálað. Við vesturgafl hússins eru steinsteypuþrepin undir þeim 4 gangur, inn í baðklæð kjallarans, og geymsluklefi.

Í anddyra- og gangagólfum, sem og á baðherbergisgólfi er gummí Batker, vatns- og þvottaskálar allar eru múraðar frá gólfi og upp í þaðtuhúsflísum. Veggir baðherbergis og eldhúss eru upp í glerungaðar flísum einsog venja er til.

Efri útskoti hússins eru þaksvalir með handriði umhverfis.- Stigar í húsinu eru úr timbri og allt er húsið sementsléttað utan.

L. 11.0 m., br. 10.4 m., h. 4.4 m., ris 4.6 m. Kjallarah. 2.6 m. Húsið er virt á kr. 56650

Miðstöðvarhitavél m/ leiðslum og ofnum á kr.: 4000.- Baðtæki á kr. 800.- 2 gasellar á kr. 260 = kr. 11.220
Þvottap. á kr. 200,= Gasleiðsl. (1 mælir) á kr. 300. Vatns- og skolpl. á kr. 600.-
Rafmagnsleiðslur á kr.: 1800 Linoleumdúkar og gúmmí á kr. 3000

Í kring. skúr er við vesturgafl hússins byggt einsog þak, bekk að utan sem innri frágangur. Á bæði skúrsins er aðal anddyri hússins. Kjallari er undir skúrnum og í honum er anddyri að kjallara íbúðarinnar, geymsluklefi og vatnssal. Steinsteypuþrepin eru við skúrinn.
L. 3.1 m., br. 2.5 m., hæð 2.6 m., ris 1.0 m., Kjallarah. 2.6 m. Skúrinn er virtur á kr. 1700

Samt. Kr. 69,570

2669

3 Hús Jóhönnu Þorsteinsson Ægisgata 27, brunab. nr. 2669 er nýtt íbúðarhús, einlyft, með kvisti, 3 glyggakvistum, porbi, vatnsrisi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á borðasúð, pappa listum og „eternit"plötum.-

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallargólf og skilveggir kjallara og aðalhæðar eru úr venjulegri steypu innan á öllum útveggjum íbúðarhæðarinnar eru „Heraklit"plötur. Í þakhæðinni eru langveggir úr steinsteypu en þvergskilveggir eru úr timbri, með tróföstum þiljum. Þiljur eru einnig neðan á skammbitum. Allar þiljur eru lagðar viðneti og öllu lofti og veggjum hússins eru vandlega múrsléttað og málað.

Í aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, fatageymsla 2 gangar og stigasalur.- Í kjallara og einni stofunni er „Parket"gólf og í öllum öðrum herbergjum hæðarinnar eru gólf úr tréspónaplötum úr steinsteypugólfinu.

Í þakhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi, m.m. 3 fatageymslur og stigasalur. Allt einsog áður er sagt múrsléttað og málað.

Baðherbergisveggir eru lagðir postulínsflísum í venjulegri hæð og samskonar flísum eru í eldhúsveggjum einsog venja er til.- Baðker, vatns- og þvottaskálar eru innmúrað og flísalagt. Gúmmí er á gólfi baðherbergis og hæðarinnar anddyris.

Í kjallaranum eru þvottaherbergi, geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, búr, w. c. og gangur. Allur er kjallarinn múrsléttaður innan.

Veggsvalir eru á austurhlið hússins með handriði umhverfis. Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsléttað utan.-

L. 10.0 m., br. 8.1 m., h. 4.0 m., ris 3.6 m., Kjallh. 2.3 m.-

Húsið er virt á . . . . . = kr.: 31.185

Miðstöðvarhitavél m/ leiðsl. og ofnum á kr. 2600.- Baðtæki á kr. 800.- Þvottap. á kr. 120.-
Gasunarvél á kr. 260.= Vatns- og skolpl. á kr. 500 Gasl. (1 mælir) á kr. 150
Rafmagnsleiðslur á kr. 1500 Gúmmí og linoleumdúkar á kr. 2000 } = 7930

Í kring. skúr er við norðurhlið hússins. Gólf efni lík og öllum öðrum sem innri frágangi er hann einsog þak, nema að þakið er úr steinsteypu og myndar þak svalir með steypuhandriði umhverfis.- Kjallari er undir skúrnum. Í honum er anddyri fyrir aðalkjallarann. Steinsteypuþrepin eru við skúrinn og undir þeim er geymsluklefi. ris 1.3m

L. 4.9 m., br. 2.2 m., h. 2.4 m. Kjall. h. 2.3 m. Skúrinn er virtur á kr 900

Samt. Kr: 40,015

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4 Hús Sigfúsar Blöndahl Hagi 2 á Grímsstaðaholti, brunabótam., 2670, er nýtt timburhús, byggt úr bindingi kl. utan borðum þappa, á listum og járnað á veggjum og þaki. Timburgólf er í húsinu og allt er það fellt saman og steypt í bindingi með sagspónum.

Afsl. 29 2670

Stærð: L. 11.5 m., br. 6.5 m., h. 2.7 m., skúrpak. Húsið er virt á . . . . = Kr. 3030

Áfast hús er byggt á sama lóð að öllu einsog íbúðarhúsið L. 6.2 m., br. 3.3 m., h. 2.7 m. — Skúrinn er virtur á . . . . = " 825

Samt. kr: 3855

5. Hús Sigfúsar Guðjónssonar, Seljavegur 9, brunab. nr.: 2649, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með þappa á milli. —

2649

Afsl. 29

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallaragólf eru úr venjulegri steinsteypu, allt samtengt saman. —

Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með vatnssal, forstofa og gangur. Þiljað er innan á útveggi húshliðanna, þær strigalagðar og málaðar en hæðirnar allar gjörsamlega veggfóðraðar eða málaðar innan þaklyftis er á sama hátt. Þar uppi er geymsla og þaklyfta

Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, forstofa, miðstöðvarherbergi og 3 gangar. Allt samsteypt og tvöfalt. Stigar eru úr timbri og klæðningar húsins eru múrsléttaðir utan.

L. 9.0 m., br. 9.0 m., h. 5.7 m., ris 3.0 m., kjallarah. 2.3 m

Húsið er virt á . . . . . Kr.: 30240

Miðstöðvarhitavél m. Ofnum og leiðslu á kr. 2800.— 2 eldavélar á Kr. 260 hv. forstg. 150.— } = " 7870

Gasl. Rimal. á Kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Baðtæki á Kr. 1200.—

Rafmagnsl. á Kr. 1100 linoleumdúkar á Kr. 1300

Samt. Kr: 38,110

6 Hús Þórarins Kjartanssonar Laugavegur 76, brunab. nr. 1238 er nýtt forstofuhús. Byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, þappa og járni. — Í húsinu er steinsteypugólf. Allt er þetta múrsléttað innan og utan

1238

Afsl. 29

L. 4.0 m., br. 3.2 m., h. 2,5 m. Skúrpak. Skúrinn er virtur á Kr. 640

Forstofa. á Kr 150.— vatns- og skolpl. á Kr. 100 Rafmagnsl. á kr. 150 = " 400

Samt. kr. 1040

7. Hús Sveins Jónssonar, Grettisgata 84, brunab. nr.: 2612, er nýtt íbúðarhús, tvílyft, með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð.

2612

Afsl. 29

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.

Í hverri íbúðarhæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal, anddyri og gangur. Innan á útveggjum húshliðanna og annars staðsteypu er borðaþind með þappa á listum og þiljum þar innanvið listum strigi og veggfóður og málaðar en hæðirnar allar gjörsamlega veggfóðraðar eða málaðar innan.

Í þaklyfti eru 3 íbúðarh., eldhús, vatnssal, anddyri og gangur. Steinsteypu-skilveggir eru undir reykháfsins hér uppi en að öðru leyti eru skilveggir hér úr timbri og þiljað innan á þaksperrur og niður á skammbita, allt lagt strigi og gjörsamlega veggfóðrað eða málað.

Í þaklyfti er sameiginl. geymsluherbergi.

Í kjallaranum eru tvö miðstöðvarklefa, baðherbergi, forstofuherbergi, geymsluherbergi, anddyri og 2 gangar. —

Stigar eru úr timbri og húsið er allt múrsléttað utan. —

L. 8.8 m., br. 9.5 m., h. 5.7 m., ris 3.3 m., kjallarah. 2.1 m

Húsið er virt á . . . . . Kr 28.080

2 Miðstöðvarkl. 1/200 1/100 kr. m. ofn. og leiðsl. — 2 eldavélar á Kr.: 180,— hv. forstg. 150,— Baðtæki á Kr. 500.— . Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafm. l. á Kr 1400 linolíudúkar á Kr. 1800 } = " 7440

Samt. Kr: 35.520

8 Hús Halldórs Jónssonar, Grettisgata 79, brunab. nr.: 2625, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þappa og borðasúð.

Afsl. 29

2625

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu. — Í hverri íbúðarhæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherb. m. kl. b., anddyri og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðaþind með þappa á listum og þiljum þar innanvið listum strigi og báðar eru hæðirnar gjörsamlega veggfóðraðar eða málaðar. Þaklyftið er á sama hátt.

Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, forstofuherb., miðstöðvarherb., vatnssal, 2 gangar. — Stigar eru úr timbri. Húsið er allt múrsléttað utan.

L. 9.0 m., br. 9.0 m., h. 5.6 m., ris 3.0 m., kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 26.240

2 Miðstöðvarhitavélar m. ofnum og leiðslum á Kr. 900.— hv., 2 eldavélar á Kr 250.— hv. forstofuherb. á Kr 180,— Baðtæki á Kr. 1000.— . Vatns- og skolpleiðslur á Kr 500. Rafmagnsleiðslur á Kr 1200 linoleumdúkar á Kr. 1300 } = " 6480

Samt. Kr: 32.720

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Walters Sigurdsson og Kristínar Jacobson, Garðastræti 39, brunab. nr. 2601 er nýtt íbúðarhús, kjallari með 5 gluggaásetningum, valmaþak úr járni og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðaviði, pappa, listum og járni. —

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir í kjallara og á báðum hæðum hússins eru úr venjulegri steinsteypu. — Innan á útveggjum anddyris og eldhúsa sem og á öllum veggjum þvottaherbergis og loftið eru Heraklith-plötur. Öll ummanhoss-steinsteypa og Heraklith er múrsléttað.

Á báðum aðalhæðum hússins eru sama herbergjaskipun, 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, fataskápar, baðherbergi með W.C. og handlaug, anddyri og gangur, á hverri hæð fyrir sig.

Innan á útveggjum íbúðarinnar er plankagrind með pappa á, listum og þiljum þar innan á báðum vélapappír og loftin eru hvítmáluð gipsplötur og veggfóðruð eða máluð innan.

Á þakhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, strandstofa, þaklofts, þvottahús og gangur. Allt þiljað innan, bæði veggfóðrað sumt og málað. Skilveggir eru hér úr timbri.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni með sleyptu þaki, anddyri og gangur. Þetta allt er með samskonar frágangi innan sem á aðalhæðum hússins. Auk þessa eru 2 geymsluherbergi miðstöðvarklefi, kolaklefi og 2 gangar í kjallaranum allt múrsléttað og hvítað.

Þvottasteypuþróin er í gólfinu baðherbergis þvottaherbergis og anddyra. Vaskar, vatns- og þvottaskálar eru emmeraðar og flísalagðir.

Á gólfunum allra íbúðarherbergja er korkdúkur.

Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétthúðað utan.

L. 12.0 m., br. 11.0 m., h. 6.2 m., ris 3.6 m., kjallarah. 2.7 m

Húsið er vert á . . . . . = Kr 64.700

Miðstöðvarhitaleiðslur og ofnum á Kr. 4500.— Baðker á Kr. 1600.—
3 Gassuðuvélar 3/250 hvert. Þvottaþró á Kr. 180.— Gasl. (3 mælar) á Kr. 450
2 Kamínur á Kr. 350 hvor. Vatns- og skolpl. á Kr. 600.— Rafmagnsl. á Kr. 2500 } = 14730
Linoleum- og Korkdúkar á Kr. 3500

Timb. skúr er við norðurgafl hússins byggður einnig fast. Í honum er steinn gangur. Geymsluherbergi er í kjallara hans. Veggsvalir er úti fyrir skúrnum og húsinu eru fyrir hvora hæð.

L. 2.2 m., br. 3.1 m., h. 6.2 m. ris 1.5 m., kjall. h. 2.7 m. Skúrinn er virtur á " 2800

Samt. Kr. 82.220

10. Hús J. P. Lange, Sogabletti 9, brunab. nr 2620, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara undir því hálfu, byggt úr steinsteypu bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í útveggja binding er stoppað með sagspónum. Yfir kjallaranum sem allur er úr steinsteypu, er loft úr járnbentri steypu, og í kömrum er steinsteypu gólf. —

Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr og anddyri. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig með panel, neðan á loftbita og innan á útveggjabinding. Allar þiljur eru lagðar striga og vélapappír og allt málað. Gólfborð eru á loftbitalögum, sömuleiðis er timburgólf á aðalhæðinni nema yfir kjallaranum. Milligólf er í öllum bitalögum og pappi og sagspónaklæðning á milli gólfanna.

Þaklyftið er enn ósundurhólfað og óþiljað innan.

Í kjallara eru 2 geymsluherbergi og miðstöðvarherbergi

L. 7.6 m., br. 6.3 m., h. 2.9 m., ris 2.0 m., Kjallarah. 2.0 m

Húsið er virt á . . . . . Kr. 8225

Miðstöðvarhitavél með leiðslum og ofnum á Kr. 800.— eldavél á Kr. 150.— Rafm. á Kr. 650 } = 2250
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Linoleumgólfdúkar á Kr. 350

Samt Kr 10.475

11. Hús Aðalsteins Eiríkssonar, Sogabletti 16, brunab. nr.: 2648 er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. — Í útveggjabindingi er pappalag. — Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Innan á útveggjum hæðarinnar eru Insolit-plötur, skilveggir hvar allir eru bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á loftbita.

Á þaklyftið eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan með panel, og stoppað er á milli þakbita risins með sagspónum. Allar þiljur þessara hæða eru lagðar striga og vélapappír og allt þiljað veggfóðrað eða málað. — Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur. Kjallarinn er úr steinsteypu, bæði út- og innveggir og gólf. En í honum er timbur gólf yfir steinsteypugólfinu og þiljað hann með panel neðan á loftbita kjallarans. Milligólf er á báðum bitalögum og pappi og sagspónastopp á milli gólfanna.

L. 7.0 m., br. 6.0 m., h. 3.0 m., ris 3.5 m. Kjallarah. 2.0 m. Húsið er vert á Kr. 9400

Miðstöðvarhitavél með leiðsl. og Ofnum á Kr. 1000.— 2 eldavélar 2/120/100. Þvottaþ. 120. } = 3080
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr 750 Gólfdúkur á Kr. 650

Samt. Kr 12.480

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

12 Hús Sigurbergs Elíssonar, Grettisgata 71. brunabótamr. 2165
er nýtt íbúðarhús, með skúrpaki, eins lofts og kjallari undir parthluta
byggt úr steinsteypu með járnpaki á langhliðunum.
Í húsinu er 1/2 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallara
gólfið og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu.
Að aðalhluta húsins eru 5 íbúðarherbergi eldhús baðherbergi með salernisk.,
anddyri og tveir gangar. Innanhúss útveggjum er borðalagning með
pappa á milli, listum og fellingum þar innanhúss lofta stoðir og mæni-
pappir þar innanhúss og öll er hæðin gróflega veggfóðruð eða
máluð innan.
Í kjallaranum er þvottahús, 2 geymsluherbergi og 2 gangar.
Húsið er sementsslétthúðað utan.
L. 10.0 m., br. 10.0 m., h. 3.5 m., skúrpak. Kjallarah. m.
Húsið er virt á . . . . . Kr.:
Miðstöðvarhitavél m/leiðsl. og ofnum á kr. 1000.- Gasseldavél á kr. 185.- Þvottap. á kr. 50.-
Baðker á kr. 500.- Vatns- og skolpl. á kr. Gasl.(með) á kr. Raftæki á kr.
Gólfdúkar á kr. . . . . -

Samt. Kr.

12
Hús Bergs Jónssonar Laugavegur 140, brunab.nr. 2365, hefur nú
verið hækkað um eina gólfhæð og ris, svo það er nú hæðir.
Það er byggt úr steinsteypu með járnpaki á þappa og borðasúð.
Í húsinu eru tvö loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara
gólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað
Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., anddyri
og 2 gangar. Á efri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, W.C.,
búr, anddyri og gangur. Innan á útveggjum húsanna
er borðalagning með pappa á milli, listum og fellingum þar
innanhúss, loftin strigi og veggpappír og allar eru íbúðir
beggja hæðanna gróflega veggfóðraðar eða málaðar.
Þakglugginn er óeinangraður og notað til geymslu og þurrkloft.
Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétthúðað utan.
L. 8.0 m., br. 8.9 m., h. 6.4 m., ris 4.0 m.. Húsið er virt á . . . . . kr. 21.080
Miðstöðvarvél m/leiðsl. og ofnum á kr. 700.- 1 ofn á kr. 200.- 2 eldavélar á kr. 150.- kr.
Vatns- og skolpl. á kr. 500 Raftæki á kr. 1000 Linoleumdúkar á kr. 1100 = 3800

Samt. Kr. 24.880

13
Hús Péturs Guðmundssonar, Klapparstíg 18, brunab.nr. 244, er
ábrygðt frá virðingu 14. desember 1917
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.0 m., h. 2.5 m., ris 2.8 m.. Húsið er virt á kr. 5145
1 ofn á kr. 100.- 1 eldavél á kr. 170.- Vatns- og skolpl. á kr. 300 Gasl.(með) á kr. 150
Raftæki á kr. 550 Gólfdúkar á kr. 200. . . . . = " 1470
b. Timg. skúr úr timbri. L. 5.0 m., br. 2.7 m. h. 2.1 m skúrpak. Skúrinn er virtur á . " 840
c Vélasmiðja sú hefur verið byggð við norðurgafl hússins úr stein-
steypu með pakki úr járnbentri steypu.- Í suðurhluta smiðjunnar
er uppfyllt timburbindingi og einföldum panel fellingum, miðstöðvar-
klefi og afgreiðsla. Steinsteypugólf er í húsinu og allt er það
sementsstrokið innan og múrsléttað utan
L. 6,2 m, br. 15,0 m., h. 2.7 m., skúrpak.- Smiðjan er virt á . . . " 7530
Miðstöðvarhitavél m/ leiðsl. og ofnum á kr. 700.- Vatns- og skolpl. á kr. 200 Raftæki á kr. 650 " 1550
d. Vélar: 1 rennibekkur á kr. 3500.- Borvél á kr. 1500.- Motor, reimar og fleira á kr. 1000.- " 6000.-

Samt. Kr.: 22.535

14
Hús Þorsteinns Sigurgeirssonar, Klapparstíg 27, brunab. 195
er ábrygðt frá virðingu 3/2. - 1923
a Íbúðar- og verslunarhús. L. 6.3 m., br. 5.0 m., h. 1.9 m., ris 2.2 m.- Húsið er virt á kr. 3328
2 ofnar á 100 kr. 1 eldavél á kr. 150,00. Vatns- og skolpl. á kr. 250
Raftæki á kr. 500. Gólfdúkar á kr. 200 = 1260
b Íbúðar- og verslunarhús. L. 8.3 m., br. 9.7 m., br. 3.4 m., ris 1.2 m.- Húsið er virt á . 21.735.
Miðstöðvarhitavél m/ leiðsl. og ofnum, á kr. 1000.- eldavél á kr. 200.- Þvottap. 150.-
Gasl.(með) á kr. 300 vatns- og skolpl. á kr. 400 Raftæki á kr. 850 Gólfdúkar á kr. 900 = 3800
c Bifreiðaskúr, sem hefur verið byggður á sama lóð úr steinsteypu
með járnpaki á þappa og borðasúð. Í honum er steinsteypugólf.
L. 5.2 m., br. 3.0 m., h. 2.9 m., skúrpak.- Skúrinn er virtur á " 1125

Samt. Kr. 31.248

15
Hús ríkissjóðs Íslands, Pósthússtræti 3, brunab.nr.: 2061, er
úr bifreiðaskúr byggður úr steinsteypu, með paki úr borðasúð
þappa og járni. Steinsteypugólf er í skúrnum.
L. 10.0 m., br. 3.3 m., h. 2.7 m. skúrpak. Skúrinn er virtur á kr. 1780
Geymsluskúr er byggður úr timburgrind kl. utan borðuðum þappa,
listum og járni á veggjum og þaki. Í honum er timburgólf
L. 11.3 m., br. 3.3 m., h. 2.5 m.. Skúrinn er virtur á . . . kr. 1860

Samt. kr. 3640

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16 B

Hús Haraldar Árnasonar Lækjargata 2, brunab. nr 32, hefir verið brotið og endurbætt mjög mikið frá því það var síðast virt 7 Október 1922.–

a Verslunarhús er byggt úr timbri kl. utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. Í norðurenda þess er skúr brjefabúð. Á henni eru 4 stórir vörusýningargluggar og 2 minni allir með sýningarskápum. Þar að auki er á búðinni markiz skápar, bord og skúffur, allt hið vandaðasta. Búðin sjálf er þiljuð innan strigalögð og máluð. –
Á sömuleiðis eru 2 gullsmíðavinnuherbergi 2 fastir skápar geymsluherbergi, gangur og klósettherbergi með skápum og borðum. Þennig er þetta allt þiljað veggfóðrað og málað. 4 sýningargluggar eru á búðinni með sýningarskápum
Á efri hæðinni eru 4 skrifstofuherbergi, 2 gullsmíðavinnustofur, geymsluherbergi, anddyri og gangur.
Allt þiljað veggfóðrað og málað.
Á þaklyftu er þjónustustofa og 2 geymsluherb. þiljuð og máluð.
L. 17.9 m., br. 7.5 m., h. 5.6 m., rúm 2.8 m. Húsið er virt á . . . . Kr. 42300
2 Miðstöðvarhitunartæki 1/4000/3000 – Vatns- og skolpl. á kr 500 – Gasl. (2 mæl.) á kr. 300 } 11.500
Rafmagnsl. á Kr. 2000 Gólfdúkar á Kr. 1700

b Verslunarhús er eins byggt. Þar er á neðri hæðinni vörugeymslustofa, skrifstofur, 2 fastir skápar, geymsluherbergi og gangur
Allt þiljað strigalagt, veggfóðrað og málað. Uppi eru 2 geymsluherb.
L. 7.4 m., br. 7.5 m., h. 5.3 m. Skápar. Húsið er virt á 10290
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr 700 Gólfdúkar á kr. 700 = " 1700

c. Verslunarhús er byggt úr samskonar efni og með sama frágangi einsog b. Á þar er bókabúð með borðum og skápum og skrifstofa, hvorttveggja þiljað veggfóðrað og málað. L. 3.1 m, br. 7.5 m., h. 2.7 m. Skápar. Skúrinn er virtur á Kr. 1890

d. Timg. Skúr við vesturhlið hússins er að mestu ótimbraður.
L. 1.3 m, br. 1.4 m., h. 3.0 m. Skápar. Skúrinn er virtur á . . . . . " 330

e Timg. Skúr vestan við hús er eins byggður. Í honum hafa verið geymd áburðarsalt.
L. 2.2 m., br. 1.9 m, h. 2.5 m. Skápar Skúrinn er virtur á . . . . . " 275
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr 200 . . . . . = " 500

f. Geymsluskúr er á bakhlið hússins byggður að mestu úr hrágrindum og með járnþaki á enda. Þar eru 2 geymsluklefar, þiljaðir innan
L. 7.1 m., br. 2.0 m., h. 2.4 m. Skápar. Skúrinn er virtur á . . Kr: 510

Samt. Kr. 69.295

17 B

Hús Haraldar Björnssonar, Bergstaðastræti 83, brunab. nr 2622, er nýtt íbúðarhús, einlyft með porti, 2 gluggakistum, risi og kjallara. Það er steinsteypt með þaki úr bárujárni pappa, listum og Ísómit-plötum
Í húsinu eru 2 hæðir úr járnbentri steinsteypu, en kjallarinn úr steinsteypu, en kjallarinn úr steinsteypu allir eru úr vönduðu steypu alls múrsléttað. –
Á 2 aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, anddyri og gangur. Innan á öllum útveggjum hússins eru Herakleth-plötur og múrsléttað á þeir. –
Á borðstofunni eru korkplötur yfir steinsteypugólfinu
Á þaklyftunni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, Baðherbergi með salernisskál og handlaug, 2 fastir skápar og gangur. Þiljað er neðan í sperrubita og skúlveggi eru er tyrfi upp úr timbri, hvorutveggja lagt vírneti og sementsslétt á þeir. Báðar eru þessar hæðir þiljaðar veggfóðraðar eða málaðar innan.
Í kjallarunum eru 4 geymsluherbergi, þvottahús, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur. Kjallarinn er múrstrokinn og hvítkalkaður innan. Stigar eru úr steinsteypu og húsið er allt sementsslétt utan. –
L. 9.5 m., br. 9.0 m h. 4.47 m., rúm 2.2 m., Kjallari 2.1 m
Húsið er virt á . . . . Kr: 27888.
Miðstöðvarhitunartæki 1/leiðsl. og ofnum á Kr. 3500.– Bað. á Kr 700.– Gassuðuvél 250.– } 7900.
Þvottav. á Kr. 150,– Gasl. (2 mæl.) á kr. 300.– vatns- og skolpl. á Kr: 500.
Rafmagnsl. á Kr. 1300.– Gólfdúkar á Kr. 1200.–

b Geymsluskúr er við suðurgafl hússins, byggt úr steinsteypu með gólfi og þaki úr járnbentri steypu. Þaksvalir eru ofan á honum með steinsteypu handriði umhverfis. Geymsluskjallari er undir því, með steinsteypugólfi.
L. 3.0 m., br. 6.1 m., h. 3.3 m., Skápar, Kjallarh. 2.1 m.
Geymsluskúrinn er virt á 3792.–

c Timgeymsluskúr er við norðurgafl hússins byggður einsog það er sýnt á sérstökum uppdrætti. Í skúrnum er anddyri, fatageymsla og vatnssalerni. Allt sementsslétt og málað. –
L. 2.7 m., br. 4.5 m., h. 3.0 m., ris 0.8 m. Skúrinn er virtur á Kr. 1968.

Samt. Kr: 41548

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

18 ~~17~~ Hús Guðm. Bergssonar, Bergstaðastræti 64, brunab.nr. 1405 er á öllum aðalatriðum óbreytt frá virðingu 16. apríl 1918, en síðan hefur það verið endurbætt mikið og fullgert. Gerð hafa verið 2 baðherbergi í húsinu. Þakklæðið umrétt til íbúðar og ýmsar smábreytingar gerðar á innréttingu ~~hússins~~ hegðja hvaðanna.

1405

K. 12.6 m., br. 8.8 m., h. 6.2 m., ris 2.1 m., Kjallarah. 2.5 m. —
Húsið er virt á . . . . . 42360.— kr. 41.454
Miðstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á Kr 6000,— Baðtæki á Kr 1500.—
Þvottap. á Kr. 180,— 4 eldavélar á 250 2/130 Kr. Gaseldstæði á Kr. 600
Vatns- og skolpl. á Kr.: 600 Rafmagnsl. á Kr. 1700 Innaleiðsla á Kr. 1800 = 13.340
2 ofnar (í kjall.) á Kr 100,— hv. . . . . .

Samt. Kr. 54.794

19 ~~18~~ Hús Hinars Kristjánssonar, Fjólugötu 5, brunab.nr. 2633, er nýtt íbúðarhús, einlyft með útskoti, kvisti, portbi, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu, með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

2633

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaraveggir og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt semenssteypt.

Aðalhiti og þaklýsti er sama herbergjaskipun, 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og 2 geymsl á hverri hæð. Í kjallara. Í þaklýsti er þó baðherbergi og vatnssal. umfram.

Innan á öllum útveggjum hegðja hafanna er borðaviðr með pappa á, listum og þiljum þar innan á hafðum viðarvið, semmisléttað er á. — Í þaklýsti eru málaðir skilveggjaplötur úr timbri og þiljað neðan á skammbita. Allar þiljur eru steypulagðar og bárað eða ~~skáborðaðar~~, allar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Gólfin í eldhúsi og baðherbergjum. Veggir baðherbergis og ~~eldhús~~ eldhúss eru flísalagðir innan veggja gerist.

Ofnar útskotsins er steinsteypa þak, sem myndar svali með steinsteypu handriði umhverfis. — Steinsteypustöpparnir eru við ~~vestur~~ austurgafl hússins og undir þeim er Kolageymsla.

Í kjallaranum eru þvottahús, 2 geymslubh., þvottahb., miðstöðvarhb., kolaklefi, m. fl., og gangur. Allt múrhúðað og hvítkalkað. Ofnar eru úr timbri. Húsið er semenssteypt utan

Kj. 9.0 m. með br. 9.1 m., h. 4.2 m., ris 4.4 m., Kjallarah. 2.0 m.. Húsið er virt á Kr. 30.300
Miðstöðvarhitav. m/lögn á Kr. 2700.— Gaseldavél á Kr 240.— 1 eldavél 142.— Baðtæki 700. Gaseldstæði 300
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Innaleiðsla gólfl. á Kr. 1200 = 7100

Samt. Kr. 37400

20 Hús Ólafs Magnússonar Laugavegur 24, brunab.nr. 202, var síðast virt 6. janúar 1923, en hefur nú verið bætt allmikið, þar á meðal hefur C hálfkjallarinn verið gerður niður svo að gólfið nemur hérumbil við götuhæð og úr tveimur sölubúðum hefur nú verið ein stór búð með 4 stórum útstillingargluggum með skápum innan við. Í búðinni eru borð, skúffur og skápar. Í suðri hafanna eru einnig 2 skrifstofuherbergi, forstofa herbergi og snyrtiklefi. Allt er þessi hæð nýveggfóðruð og máluð. Efri hæð hússins og þaklýsti er að mestu leiti óbreytt, en allt endurbætt.

202

a Íbúðar- og verslunarhús. L. 12.85 m. br. 7.6 m., h. 6.5 m., ris 3.1 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 31.360
6 ofnar 2/250 2/150 2/100 Kr. — 2 eldavél. á 200 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 } = 4700
Gasl. (2 maul.) á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 1300 Innaleiðslutæki á Kr. 1200 }
b Íbúðar skúr. Í honum hafa nú verið gerð 2 vatnssal. þiljað og málað.
L. 3,8 m., br. 2.2 m., h. 5.4 m., skúrþ. Skúrinn er virtur á = 1350
Vatns- og skolpl. á Kr. 200 Rafmagnsl. 200 Gólfsl. á Kr 150 = 650
c Íbúðar skúr er áfastur. L. 2.2 m., br 4.2 m., h. 6.3 m. Skúrinn er virtur á = 1450
d Verslunarhús. — Það er nú nýsteypt og framhlaðið tvílyft málað, með borðum og skápum og geymsluherbergi einnig þiljað.
L. 6,0 m., br. 3.5 m., h. 7.0. — skápar — Húsið er virt á . . = 2520
Vatns- og skolpl. á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr 400 = 700
f Geymsluhús nýtt hefur verið byggt við vesturgafl hús d. úr steinsteypu með þaki úr járnbentri steypu og á því er steinsteypugólf. — L 3.8 m., br. 3.3 m., h. 2½ m. flatt þak. Það er virt á = 600

Samt. kr. 43.330

Reykjavegur

21 Hús Páls Magnússonar, Skólavörðustígur, Blönduhlíð, brunabr 1369, er óbreytt frá virðingu 1. júlí 1922, að því er lýsa á snertir, en lýsa b, sem var hesthús og geymsla hefur nú verið gert að íbúðarhúsi

1369

a. Íbúðarhús, forst. og klæð. L. 20.1 m., br. 12.6 m., h. 2.5 m. ris 1 m.. Húsið er virt á Kr. 21.280
1 ofn á Kr. 200.— 1 eldavél á Kr 170.— Rafmag = 370
b Íbúðarhús. Það er nú 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri.
Allt þiljað innan veggfóðrað og málað. — Það er einnig geymsluherbergi
L. 5.5 m., br. 12.6 m., h. 3.1 m. ris 1 m. — Húsið er virt á 7500
2 ofnar á Ki/100/75 1 eldavél á Kr. 150.00 375

Samt. Kr. 29525

Sig Björnsson

— Sigv. Björnsson Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1930, hinn 21. janúar mætti brunamálastjóri undirritaður Björnsson á samt hinum löggiltu virðingarmönnum þeim herrum Sigurði Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni byggingarmeisturum, til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabótavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:—

1 Hús Sigurbergs Elissonar, Grettisgata 71, brunab.nr.: 2665, er nýtt íbúðarhús, einlyft með steinkjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.—
Loftið yfir kjallaranum sem og loft aðalhússins eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allstaðar úr venjulegri steypu; allt múrsléttað.
Í aðalhúsinu eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salernisskál, anddyri og 2 gangar. Innan á útveggjum er borðaginnd með pappa á, listum og þiljum þar innaná lágum strigi og vélapappír og allt er hvítt innan gímsteypt veggfóðrað eða málað innan.
Í kjallaranum eru þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi og 2 gangar.
Húsið er ekki sementsléttað utan.—
L.: 10.0 m., br. 10.0 m., h. 3.5 m., Skíp., Kjall.h. 2 m.—(Þe húsið).
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 14,000
Miðstöðvarvél í leiðslum og ofnum á Kr.: 1000.— Gassuðuvél á Kr 185.— Þvottap. 150 kr. Baðtæki á Kr 500,00; vatns- og skolpl. á Kr. 400 Gasl.(með) á Kr. 150 Rafmagnsleiðslur á Kr. 800 Gólfdúkur á Kr. 800 = 3985
Samt. Kr 17985

2 Hús Haraldar Guðmundssonar, Ármanns Sigurðssonar og Guðjóns Jónssonar við Hjálmholtsveg brunab. nr. 2677 er nýtt steinsteypt hús, einlyft með lágu risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á spærum, pappa og listum
Húsið er ekkert hálfað í sundur.
Hæðall. 10.7 m., meðalbr. 10.5 m., h. 3.0 m., ris 1.2 m..
Húsið er virt á kr. . . . . Kr.: 6060
1 ofn á Kr. 100 Vatnsl. á Kr. 200 300
Samt. Kr 6360

3 Hús Gissurs Sv. Sveinssonar, Fjólugötu 6, brunab.nr.: 2597, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvistu risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.—
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan.—
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi með salernisskál, anddyri og gangur.
Innanáliggjandi útveggjum er borðaginnd með pappa á, listum og þiljum þar innaná lágum strigi og vélapappír og allt er hvítt innan gímsteypt veggfóðrað eða málað innan.
Á þaklofti er afþiljað, veggfóðrað og málað eitt íbúðarherbergi að öðru leiti er þar ógirt gímsteypt loft og geymsla.—
Í kjallara hússins eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal., anddyri og gangur. Allt þetta er með samskonar frágangi einsog er á aðalhæð hússins
Auk þessa eru í kjallaranum, miðstöðvar og þvottaherbergi, 2 geymsluherbergi og 2 kolaklefar.—Stigar eru úr timbri og húsið er sementsl. utan.
L. 9.6 m., br. 8.5 m., h. 2.8 m., ris 3.3 m. Kjallh. 2.0 m.—
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 26.055
2 Miðstöðvarvélar m/ofnum og leiðsl. á Kr.: 1200/900 Kr.. 2 Gassuðuvélar á Kr. 260 kr. Þvottap. á Kr. 150.00. Gasleiðsl. á Kr. 300 (samt.) — Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Baðtæki á Kr. 500,00, Rafmagnsl. á Kr. 1000 Linoleumdúkar á Kr. 1200 = 6270
Samt. Kr 32,325

4 Hús Sveins Einarssonar, Grettisgata 72, brunab.nr.: 2635, er nýtt íbúðarhús, kvistað með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og gími.—
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan.
Á hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðaginnd með pappa á, listum og þiljum þar innanáliggjandi strigi og vélapappír og allt gímsteypt veggfóðrað eða málað innan.—Á þaklofti er afþiljað vatnssal. og gangur, allt þiljað og málað. Þar er einnig þvottkofi.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi miðstöðvarherbergi, þvottherbergi, vatnssalerni, baðherb. og 2 gangar. Allt sementsstrokið.—Stigar eru úr timbri. Húsið er ekki múrsl. utan.
L. 8.0 m., br. 8.0 m., h. 5.8 m., ris 2.9 m., Kjallh. 2.0 m.—
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 18,900
2 miðstöðvarkatlavélar m/leiðsl. og ofnum á Kr. 800,00 hvor.— 2 eldavélar 1/230 1/220.— Þvottap. á Kr. 150,00, Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Rafm.-l. á Kr. 900 Baðtæki á Kr 500,00 Linoleumgólfdúkur á Kr 1000 = 5100
Samt. Kr: 24000

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5 Hús Dilíá Ólafsdóttur Vitastíg 17, brunab. nr.: 912 var
síðast virt 11. September 1924, en hefur nú verið endurbætt
og stækkað. –
a Íbúðarhús er byggt úr ~~steinsteypu~~ bindingi, kl. utan borðum
pappa, listum og járni á veggjum og þaki. –
Í aðalhúsinu eru 4 íbúðarherbergi öll þiljuð innan, strigalögð, veggfóðruð og máluð. Í þakrými eru 1 íbúðarherbergi
þiljað og málað og framloft.
Í kjallara hússins er eldhús allt þiljað og málað, geymsluherbergi og 2 gangar. – Kjallarinn er múrsléttaður utan.
L. 5.6 m., br. 5.1 m., h. 2.8 m., ris 1.9 m., kjallarah. 2.5 m. –
912 Húsið er virt á kr. . . . . kr. 6840
2 ofnar á kr. 50.00 hvor 1 eldavél á kr. 130.00 – vatns- og skolpl. á kr. 300
Rafmagnsleiðslur á kr. 700.- Gólfdúkar – á kr. 300 } =„ 1530
b Trésk. er óbreytt. L. 2.2 m., br. 1.4 m., h. 2.4 m., skáp. kjallh. 2.5 m.
Skúrinn er virtur á . . . . . „ 494
c Íbúðarhús nýtt, einlyft, með gluggaþvotti, risi, ~~á þaki~~ og kjallara, er byggt ~~við suðurgafl gamla hússins~~, úr steinsteypu á
allar hliðar, nema það sem þau er áfast við eldra húsið.
Þakið er úr borðasúð, pappa, listum og járni.
Í því eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu ~~en~~ ~~og steinveggir~~
steinveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Í aðalhúsinu eru 2 íbúðarherbergi og anddyri. Þiljað er
innan á útveggi og strigalagt og allt gyrnist veggfóðrað eða málað.
Í þakrými er íbúðarherbergi með sama frágangi og ~~á~~ geymsluloft.
Í kjallaranum eru eldhús þiljað innan og málað, geymsla og gangur.
L. 3.2 m., br. 8.5 m., h. 2.9 m., ris 3.1 m., kjallarah. 2.5 m. –
Húsið er virt á . . . . . kr. 6640
2 ofnar 1/2 rotæ 1/100 kr., 1 eldavél á kr. 220.–, vatns- og skolpl. á kr. 200
Rafmagnsleiðslur á kr. 500 Gólfdúkur á kr. 250 } =„ 1490
Samt. kr.: 16994

6 Hús Guðmundar Kristjánssona við Geirsgötu, brunab. nr. 2678,
2678 er nýr geymsluskúr byggður úr binding, kl. utan járni á langbönduðum
borðum veggir og þak. – Það er skrifstofuherbergi og anddyri hvorttveggja
þiljað innan með panel og skrifstofan veggfóðruð og máluð. Auk þessa er
geymsluherbergi og skýli fyrir 2 bifreiðar á skúrnum.
L. 10.3 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m., ~~ris ... m.~~ skáp. – Skúrinn er virtur á – kr. 3276
Rafmagnsleiðslur á kr. 200 1 ofn á kr. 80.00 } „ 280
Kolaskýli. Járn á langbönduðum . L. 8.0 m br. 4.7 m h. 2.2 m Samt. } „ 415
Samt. Kr.: 3971

7. Hús Jóhanns Jónssonar, Hverfisgata 69, brunab. nr.: 616 var
síðast virt 16. febrúar 1918, það er óbreytt í öllum aðalatriðum
en hefur verið allmikið endurbætt. –
a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.3 m. Kjallh. 2 m.
Húsið er virt á . . . . . kr.: 8140
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á kr. 1600 Gasæðavél á kr. 250.– 1 ofn 100.
616 Gasleiðslur (1 mæl.) á kr. 150 Vatns- og skolpl. á kr. 400
Rafmagnsl. á kr. 900 Línalemdúkar á kr. 500 } =„ 3900
b Trésk. L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 4.4 m. skáp. kjallh. 2.0 m.
Skúrinn er virtur á „ 910
c ~~Geymsluskúr. L. 3.5 m. br. 3.1 m. h. 2.5 m. skáp. Skúrinn er virtur á~~ „
Samt kr. 13000

8. Hús Péturs Halldórssonar Austurstræti 18, brunab. nr. 99
er óbreytt frá virðingu 21. október 1922.
a Bóka- og ritfangaverslun. L. 8.2 m., br. 8.2 m., h. 5.8 m. ris 1.8 m. Kjallh. 1 m.
99 3 ofnar 1/400 2/250 kr. Vatns- og skolpl. á kr. 300.- Rafmagnsl. á kr. 800
Línalemgólfdúkar á kr.: 400 } =kr. 2400
Húsið er virt á . . . . . „ 24.200
b Geymsluhús. L. 8.3 m., br. 4.4 m., h. 3.1 m. skáp. – Það er virt á „ 4520
c do L. 3.8 m., br. 6.9 m., h. 3.1 m skáp. Skúrinn er virtur á „ 1215
Samt. kr.: 32.335

9 Hús Sama nr. ~~11~~ 38 við Tjörnina, brunab. nr.: 1085 er
hvað aðalhúsið snertir óbreytt frá virðingu 21. október 1922.
a Íbúðarhús. L. 8.8 m., br. 8.2 m., h. 4.2 m, ris 3.8 m, kjallarh. 1.9 m.
1085 Húsið er virt á ~~kr~~ . . . . . kr 20200
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á kr. 2700.– Gaseldavél á kr. 260.–
Gasl. (1 mæl.) á kr. 150 Vatns- og skolpleiðslur á kr. 500.- Rafmagnsleiðslur 1000
Línalemgólfdúkar á kr.: 1100 þvottap. á kr. 150.– } = 5860.
c Trésmíðaverkstæði nýtt hefur verið byggt við norðurhlið hússins
úr járnbentri steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Járnklæðning.
Kokpláss er innan á veggjum skúrsins og múrsléttað á þak.
Í miðri breidd er ~~stigagangur~~ en á efri hæðinni er baðherbergi
flísalagt einsog venja er til. ~~(1 fataklefi) gangur~~. Allt er þetta mál- innan og múrsléttað –
L. 2.4 m., br. 2.6 m. h. 5.7 m., ~~(kraftur)~~, kjallarah. 1.9 m. Hann er virtur á kr. 2880.
Baðtæki á kr. 800 Vatns- og skolpl. á kr. 300 =„ 1100.–
b Trésk. L. 1.9 m. br. 3.2 m., h. 3.5 m. skáp. kjallh. 1.9 m. Skúrinn er virtur „ 1040.–
Samt kr. 31980

10 Hús Helgu Ólafsdóttur. Ingólfsstræti 20, brunab.nr. 975. var síðast virt 4/5- 1922 en hefur nú verið breytt og endurbætt allmikið. Kjallari hússins hefur verið dýpkaður, sett í hann steinsteypugólf, fylgt fyllingu neðan á alla loftliða hans, strengt vírnet á fyllinguna og loftið allt múrsléttað að neðan. Í kjallaranum er nú íbúðarherbergi, fyllt veggfóðrað og málað, baðherbergi, eldhús, geymsluherbergi, mið-stöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi og gangur. Útveggir eru úr timbri og útveggir múrsléttaðir utan og innan. Nýir gluggar hafa einnig verið látnir í kjallarann. - Áður hafði hússins hefur einnig verið endurbætt, einkum eldhúsið, sem hefur verið lagt þaksteinsflísum á veggina og bætt ofl.

975

Ólafur 33

L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 4.1 m., vís 2.8 m., Kjall.h. 2.5 m

Húsið er virt á kr. 11742

Miðstöðvarkatlavél m/ ofnum og leiðslum á Kr 1800.- Eldavél á Kr. 250.- Þvottkr. 160.- } = 5210
Baðtæki á Kr 600.- Rafmagnsl. á Kr. 900 Vatns- og skolpl. á Kr. 500
Gasl. (2 mæl.) á Kr. 300 Línoleumdúkar á Kr. 700.-

b Þvg.skúr. L. 2.4 m., br. 2.8 m., h. 3.5 m., skúr. Kjallarel. 2.5 1216

Samt. Kr 18,168

11 Hús Valgeirs Kristjánssonar og Guðmundar Benediktssonar Vesturgötu 92a, brunab.nr. 1656 var síðast virt 21/7. 1923, en nú hefur það verið endurbætt á þann hátt að það er nú allt steinlagt veggfóðrað og málað á aðalhæðinni, lagt selloter á allt gólf undir línoleumdúkana ofl.

1656

Nú er húsið allt þannig að utan.

8370

L. 9.3 m., br. 6.3 m., h. 2.8 m. vís 4.8 m. - Húsið er virt á kr. 7595

Miðstöðvarkatlavél m/ leiðsl. og ofnum á Kr. 800.-, 1 eldavél á Kr. 200.- Rafm. leiðsl. 850 } = 2650
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 (nýir) Línoleumdúkar á kr. 1450

b Þvg.skúr - L. 2.8 m., br. 1.5 m., h. 2.5 m., skúrþak - Skúrinn er virtur á 330

c. Geymsluskúr (tr) nýr virt vesturgafl hússins er byggður úr bindingi kl. utan borðum og pappa á veggjum og þaki. Hann er hálfþak á þremur L. 3.2 m., br. 9.8 m., h. 2.4 m., skúrþak - Skúr þessi er virtur á 600

Samt. Kr. 11.175

12. Hús Jóns Kleiðberg og Hallfríðar Bjarnadóttur, Kjartansgata 27, brunab. nr.: 2157, var síðast virt 21. júní 1926, en nú hefur það verið hækkað um 2 gólfhæðir, svo það er tvílyft með gluggakvistir og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á þaggjárn og bárujárni. Hús þetta er að öllu leiti áfullgert enn að.

2157

Í húsinu eru 3 gólf úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.

Í kvorri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með salernisskál, fataskápum og anddyri. Innan á útveggjum er borðaþrind með pappa á, listum og þeim innan á lóðsúlum strigi og vélapappír og allt járnið veggfóðrað og málað. - Í þaklyftu er verið að afþilja 2 lítil íbúðarherbergi að öðru leiti er það uppi þurrkloft. -

Ólafur 29

Í kjallara eru afhólfuð 3 þvottastæði, þvottaherbergi, miðstöðvar herbergi, vatnssal. og gangur. - Skipt er úr timbri það sem síðarnefnda vantar til þess að húsið sé fullgert er allur frágangur, dyrumbúningar hurðir og fl. á þaklyftu og kjallara, steinþrep og múrsléttun á húsinu að utan. -

L. 9.0 m., br. 7.6 m., h. 5.6 m., vís 2.9 m., Kjall.h. 2.4 m. Húsið er virt á Kr.: 22.720

2 miðstöðvarkatlavélar m/ ofnum og leiðslum á Kr. 1200.- hvr. - Baðtæki á kr 1100.- } = 6550
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Eldavélar á kr 175,- hver
Rafmagnsleiðslur á Kr 1000 Gólfdúkar á Kr. 1100 línoleum 100.- }

b Þrísmiðavél með mótor og áföstu hitagrindi á . . . . . " 3500.-

Samt. Kr: 32.770

13 Hús Lárusar Fjeldsted, Bjarnargata 33, brunab.nr.: 1225, var síðast virt 5. nóvember 1919, en hefur verið að öllu leiti endurbætt síðan. Meðal annars útbúið í því nýtt baðherbergi ofl.

1225

a Íbúðarhús. L. 11.9 m., br. 10.1 m., h. 6.6 m., vís 3.4 m., Kjall.h. 2.5 m. -

Húsið er virt á . . . . . Kr. 43.852

Miðstöðvarkatlavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 4000.- Baðtæki á Kr. 700.-
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. 600.- Gasl. (mæl.) á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 2000
Eldavél á Kr. 300.- Þvottap. á Kr 200.- Línoleumdúkar á Kr. 1800.- = 9750

b. Lystihús. L. 2.4 m., br. 2.0 m., h. 2.7 m., vís 0.8. m. Það er virt á " 525

Samt. Kr: 54127

Sigf. Bjarnason

Sigr. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1930, hinn 21. Febrúar mætti brunamálastjóri Eyvindur Björnsson, ásamt hinum fösku virðingamönnum þeim herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni byggingameistarum til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924 um brunabyggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta nefnt hús hér í bænum.—

1 Hús Péturs Ingjaldssonar, Margarets 4, brunabótanr. 2683 er nýtt íbúðarhús, einlyft með porti, 2 kvistum, risi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa og bárujárni.

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.

Að aðalhæð og þaklyftri er sama herbergjaskipun, á hverri þeirri eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi með o.fl. anddyri og gangur. Innan á útveggjum eru „Sellotex"-plötur og báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan. 2683

Að skammhliðum er gólf úr timbri og þiljað er neðan á þá. Í þeim hliðlægum er miðjuð með sagspónaeinangrun og pappalagi í milli gólfanna. Að skammhliðalofti eru 2 íbúðarherbergi og gangur, allt þiljað veggfóðrað og málað, og þaklyftið. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, búr, og gangur. Allt að sama frágangi einsog er á aðalhæð hússins. — Ennfremur eru í kjallaranum þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi, 2 geymsluherbergi og gangur. — Veggsvalir eru á aðalinngangshlið hússins. —

Við húsið eru tvennar steinsteypuþrappur og undir hvorri þeirri er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi:

Útveggir eru úr timbri og allt er húsið að sementsslétt utan

L. 11.5 m., br. 9.4 m., h. 4.0 m., ris 5.5 m. Kjallarah. 2,5 m

Húsið er virt á . . . . . Kr. 45400

3 Miðstöðvarketilvélar á Kr. 2/13 og 1/800.— Baðtæki á Kr 1200.— Þvottaþ. á Kr 170.—
3 Gaseldavélar 1/160 2/100 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasleiðsla (3 mælar) á Kr 450
Rafmagnsl. á Kr 1300 Gólfdúkar á Kr. 1700 = 9380

Samt Kr.: 54.780

2 Hús Jóns Jónssonar Njálsgata 8B, brnr.: 2242, er nýtt skúr, notaður til málaraverka, byggður úr st. steypu með járnþaki á langböndum. Í skúrnum er steinsteypugólf og timburgólf þar ofan á. Allur er hann þiljaður innan með panel: 2242 Aukav. 30
L. 4.7 m., br. 2.6 m., h. 2.6 m., skáþak. Skúrinn er virtur á . . . . Kr. 1280
1 ofn á Kr. 50.00 50

Samt. Kr. 1330

3. Hús Haraldar Guðmundssonar, Ljósvallargata 14, brunab.nr. 2631, er nýtt íbúðarhús, kjallari, hæð og kvistum, risi og kjallari, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðaþ.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og allir skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.

Að hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi og o.fl. anddyri og gangur innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á, listum og þiljum þar innanáa, lágþiljur strigi og veggpappír og báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar innan.

Að þaklyftri eru 4 íbúðarherbergi, gangur, þvottaherbergi og þaklyftið. Hlið upp eru allir skilveggir úr timbri með tvöföldum þiljum og þiljað er neðan á skammbita og innan á sperrur. Íbúðarherbergin og gangurinn eru ýmist veggfóðruð eða máluð, en þvottaherbergið málað á vír. 2631

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsg., miðstöðvarherbergi, 2 geymsluherbergi anddyri og 2 gangar. — Íbúðin hér, vatnsg. anddyri og aðalgangur er allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinni. Eldhús, baðherbergi og immúnit baðker er allt flísalagt einsog venjul. er. Gólf eru úr timbri og allt er húsið sementsslétt utan.

L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 6,0 m., ris 3.6 m., kjallarah. 2.5 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr.: 38070

Miðstöðvarketilvél m/ofn og leiðsl. á Kr. 3300.— Baðtæki á Kr 1400.— Eldavél 170.—
2 Gaseldavélar á Kr.: 260 kr. Þvottaþ. á Kr 160.— Vatns- og skolpl. á Kr. 500
Gasleiðsla (3 mælar) á Kr. 450 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Linoleumdúkar á Kr. 1600 = 9300

Samt. Kr.: 47.370

4. Hús Bjarna Sæmundssonar, Þingholtsstr. 14, brunab.nr. 187, er íbreytt frá virðingu 24. maí 1918.

a Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 8.8 m., h. 3.1 m., ris 3.8 m., kjallh. 1.9 m. —

Húsið er virt á . . . . . 17580 Kr. 15,872

Miðstöðvarketilvél m/leiðsl. og ofnum á Kr. 1600.— 1 eldavél á 220 kr. Þvottaþ. 120 kr.
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Gasleiðsla (3 mælar) á Kr. 150 Rafmagnsleiðsla 900
Linoleumsgólfdúkur á Kr. 900. = 4290

187 Aukav. 30

b Íbúðarskúr er nýbyggður við vesturgafl hússins, úr timbri sem múrað er í með sementsblöndu og garnvarinn að utan. Þakið er úr bárujárni pappa og járni. Allur er skúrinn þiljaður innan og málaður. Skúrinn er þvottaherbergi, flísalagt og gangur.

L. 1.6 m., br. 3.8 m., h. 2.6 m. ris 0.80 kjall 2m. Skúrinn er virtur á . . . 1035

Baðtæki á Kr. 600.00 . . 600

Samt Kr. 21.797

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5. Hús Ásmundar Jónssonar Hverfisgata 58, brunab.nr 537, var síðast virt 21. Október 1926 hefur nú verið endurbætt og stækkað á þann hátt að suður hlið hússins litra a hefur verið hækkuð um golfhæð svo húsið er nú alt tvílyft og nú er sami herbergja skipun á efri hæðunni einsog þeirri neðri, 3 íbúðarherbergi og eldhús, alls þiljað, veggfóðrað og málað. — 537

a Íbúðarhús. L. 6.9 m., br. 6.3 m., h. 7.6 m., ris 95 m., Kjallarhæð 2.5 m. 14490
Húsið er virt á . . . . . Kr. 14800
3 eldavélar 1/170 3/150 kr. vatns- og skolpl. á kr. 400.- } 2570.-
Rafmagnsl. á kr. 700.- Linoleumdúkar á Kr 1000.- }
Samt. Kr.: 17.370

6 Hús Ólafs Magnússonar, Templarasund 3, brunab.nr.: 862, er óbreytt frá virðingu 6. Janúar 1923. — 862

Íbúðarhús. L. 11.3 m., br. 8.2 m., h. 9 m., ris 1.6 m. — 77074
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 68.355
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum gleðilem á kr. 6.500.- 2 ofnar 1/20 1/150.- Þvottap. á kr. 150.
Vatns- og skolpl. á kr. 700 Gasl. (4 mael.) á kr. 600.- Rafm.l. á kr. 3000 Golfl. kr. 2400 } 14.180
3 eldavélar 1/230 1/150 1/100 kr. . . . . .
Samt. Kr.: 82.535

7 Hús Ólafs Jónssonar. Garðastræti 25, brunab.nr. 68, er óbreytt frá virðingu 14. Október 1918.

Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.8 m., ris 2.5 - Kjallh 2m. 10500
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 9.940
5 ofnar 1/250 2/400 2/500 kr. 1 eldavél á kr 130.-, Vatns- og skolpl. á kr. 400 } 2540
Gasl. (4 mael.) á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 700 Linoleumdúkar á kr. 500 }
Timb. skúr. L. 2.2 m., br. 1.8 m., h. 2.5 m skápsk. Kjallh. 2.0 m. Skúrinn er virtur á 240
Samt. Kr.: 12720

8 Hús Gísla J. Eyland. Garðastræti 23, brunab.nr. 2687 er óbreytt frá virðingu 14. Október 1918, en með virðingu þessari er sú húseign færð undir nýtt brunabótarnr., sem síðastl eigandaskelin frá brunabótarnr. 68. —

a Íbúðarhús. L. 6.3 m., br. 3.5 m., h 2.1 m., ris 1.9 m. 2687
1 ofn á Kr 150.- 1 eldavél á kr. 100.- Vatnsl. 100 Golfl. á kr. 130 Húsið er virt á . . Kr. 2310
timb. skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m., h. 1.9 m. skápsk. Skúrinn er virtur á 480
b Hjallur. L. 2.5 m., br. 3.8 m., h. 2.2 skápsk. Hjallurinn er virtur á 270
Samt Kr: 3270

9 Hús Sæmundar Helgasonar Bókhlöðustígur 7, brunab.nr 626, er óbreytt frá virðingu 5. Febrúar 1918.

a Íbúðarhús L. 7.6 m., br. 6.3 m., h. 5.7 m. ris 2.3 m. Kjallh 2 m. Húsið er virt á . . Kr 13090
5 ofnar 4/100 1/150 kr. 2 eldavélar 1/130 1/100 kr. Þvottap. 150,00 Vatns- og skolpl. 500 } 3.130
Gasl. (4 mael.) á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 900.- Linoleumgólfdúkar á kr. 600 }
626 b Timb. skúr. L. 1.9 m., br. 2.5 m. h. 5.4 m Skúrinn er virtur á " 910
c Geymsluskúr. L. 6.3 m., br. 3.2 m. h. 2.5 m. Geymsluskúrinn er virtur á " 765
d Timb. skúr áf Stálgrind L. 2.0 m br 1.7 m h. 5.4 m skúr þessi er virtur á kr. " 720
e Hjallur úr timbri L. 4.6 m br. 3.3 m h. 2.8 m Hjallurinn er virtur á kr. " 344
Samb. Kr: 18.959

10. Hús Sigurðar J. Breiðfjörð Grettisgata 34, brunab.nr 745, er nýr blikksmiðja, byggð úr steinsteypu á 3 vegu upp við austurgafl hússins þak er úr jambentri steinsteypu. Innan á öllum útveggjum eru plægðar panelþiljur og pappalag er á útveggjabindingnum Timburgólf er yfir steinsteypugalfinn.
745 L 10.3 m., br 3.4 m., h. 3.0 m. Skápsk. - Húsið er virt á . . . . Kr. 3465
Ofnar 1/50 á kr 50,00 Rafmagnsleiðslur á kr. 300 . . . . . " 350
Samb. Kr: 3815

11 Hús Kristjáns Sigfússonar, Smiðjustígur 4a Brunab. 2685 Leru 3 skúrar allir byggðir úr tré bindingi, klæddir utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þökum
Allir eru þeir þiljaðir innan á veggjabinding og þakbita með plægðum borðum. Í öllum skúrunum er timburgólf.
Ofnar 1/30
2685 a Geymslu- og vinnuskúr (yfir pressuklefa) L. 10.8 m, br. 5.4 m, h. 3.- m., er virtur á Kr. 4375
b Do " Do - (norðurálma) L. 6.5 m. br. 5.0 m., h. 2.7 m. Skúrin er virtur á " 2200
c Do " Do (suðurálma) L. 8.6 m. br. 3.1 m h. 2.6 m " " á " " 1735
Rafmagnsl. í öllum skúrum á kr. 400 vatnsl. á kr. 200 1 ofn 30 kr 1 hreinsun 140 770
Samb. Kr.: 9070

12 Hús Óskars Bjartmar, Borgstaðastræti 21, brunab.nr.: 437 var síðast virt 13. Maí 1897, eru nú hefur húsið verið endurbætt.
a Íbúðarhús er byggt úr grásteini, allt múrsléttað og málað utan, með mænisþaki úr borðum, pappa listum og járni.
437 Á neðri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri, en á efra lofti eru 4 íbúðarherbergi og gangur. Loft, gólf og skilveggir eru úr timbri.
Allt þiljað veggfóðrað og málað. — 3584
L. 7.5 m., br. 6.3 m., h. 3.3 m., ris 2.6 m. Húsið er virt á . . . . . kr. 5550
4 ofnar 1/150 1/100 2/50 kr. 2 eldav. 1/100 1/50 kr. Vatns-skolpl. á kr 300 Gasl. (4 mael.) á kr. 150 } 1750
Rafmagnsl. á kr.: 500 Golfdúkar (á 3 herb.) á kr. 300 }
Samt. Kr: 7300

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 7300

b Timg. skúr er við austurhlið hússins byggður úr bindingi kl. utan borinn pappa og járni á veggjum og þaki. Par eru 3 gangar.
L. 1.5 m., br. 1.9 m., h. 5-8 m., skápsk. Skúrinn er virtur á . . . Kr. 340

c Geymsluskúr byggður upp við innganginn og einnig hann af efnisl. lík.
L. 2.2 m, br. 1.9 m., h. 2.8 m. skápsk. hann er virtur á 120

Samk. Kr.: 7760

13. Hús Karls Finnssonar, Grettisgata 57, brunab. nr. 2569 var virt nýtt 21. júlí 1929, en hefur verið settur kvistur, allstór, á suðurhlið hússins og glyggakvistur á norðurhlið þess. Kvisturinn á framhlið hússins er úr steinsteypu-útveggnum. Þ. þaklyftir, semáður voru ásamt hálfþaki, eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús, fataskápur og gangur. Skilveggir eru hér allir úr timbri með tvöföldum fjölum og allt innist veggfóðrað eða málað innan. Einnig er þurklofts hæð upp af 24/1 1930
L. 7.85 m., br. 9.2 m., h. 5.8 m., ris 3.6 m., Kjallh. 1.8. - Húsið er virt á . . Kr. 26230
Miðstöðvarhitalögn með ofnum og leiðslum á kr. 3000 2 eldavélar 1/220 1/175 kr. þvottap. á kr. 130.-
Vatns- og skolpl. á kr. 600 Gas (2 mæl.) 300 Baðtæki á kr. 500. Rafmagnsl. á kr. 1200
Línoleumdúkar á kr. 1200 7325

Samk. Kr.: 33.555

14 Hús Jóns Oddssonar, Grettisgata 57a brunab. nr. 2590, var virt (nýtt 21. júlí 1929. Hús hefur Hann látið byggja stóran kvist á framhlið húss, útveggur úr steinsteypu, og glyggakvist á norður hlið þess. - Þ. þaklyfti hússins, sem áður var skilveggjalaust, eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Skilveggir eru allir úr timbri með tvöföldum fjölum, og þiljað er innan á útveggi að neðan á sperrur og klæðning. Allt innist veggfóðrað eða málað innan. Þurklofts er á þessari hæð:
L. 7.85 m., br. 9.2 m., h. 5.8 m., ris 3.6 m., Kjall. h. 1.8 m. Húsið er virt á . . Kr. 26230
Miðstöðvarhitalögn m/ leiðslum og ofnum á Kr. 3000 2 eldavélar 1/175 1/130 Kr. Þvottap. 130 Kr.
Vatns- og skolpl. á Kr 600 Gas (2 mæl.) á Kr. 300. Baðtæki á Kr. 500,-
Rafmagnsleiðslur á Kr 1200 Línoleumdúkar á Kr.: 1200 = 7235

Samk. Kr. 33465

15 Hús Þorbj. Bjarnasonar, Vesturgata 17. brunab. nr. 78, er að mestu leiti nýtt íbúðar- og verslunarhús, sem áður var eitt hæðar hús með þiljuðu sem þurrabúð verður hann 5. nóvember 1928, byggt steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.
78 Afskr. '30
Í húsinu eru 3 heil loft og parturr af því 4, úr járnbentri steinsteypu, og skilveggir á aðalhæðunni og kjallaragólf eru úr venjul. steypu, allt múrslétt.

Húsið er þiljað með með 7 glyggakvistum, þverbi, ris og kjallara undir c 1/4 hluta hússins. -
Á neðstu hæðinni eru 2 stofur með venjulegri hurðarumgerðingu og hurðum, 3 skrifstofuherbergi, geymsluherbergi, vatnssalerni anddyri og stigagangur. Hér er ekki þiljað innan á útveggi, en allt innist veggfóðrað eða málað.
Á annari og þriðju hæð eru herbergjaskipanir eins, á hverri fyrir sig eru 6 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ V.S., anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa á listum og þiljum þar innan á lágum strigi og veggjapappír og allt er innist veggfóðrað eða málað.
Á þurklofti er sama herbergjaskipun eins, og á aðalhæðum hússins eru þar eru flestallir skilveggir úr timbri með tvöföldum þiljum og þiljað neðan á skammbita og innan á þakspæru allt veggfóðrað og málað.
Í kjallaranum eru miðstöðvarherbergi, kolaklefi, geymsluklefi og gangur. Stigar eru úr timbri. Húsið er sementsléttað utan.
Metal L. 14.0 m., br. 10.7 m., h. 10.1 m., ris 2.5 m., kjallh. 1.8 m. (a. 1/4 hússins) -
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 69.520
Miðstöðvarhital. m/ ofnum ofl. á kr. 5.500. - 3 gasseldavélar 2/120 1/70 kr.
Baðtæki á kr. 1500.- Gaslýs. (3 mæl.) á kr. 450 Rafmagnsl. á kr. 2800
Vatns- og skolpl. á kr. 700 - Línoleumdúkar á kr.: 3000 - = 1770

Samk. Kr.: 84.190

16 Hús Einars og Ingimundar Sigurðssona, Hjörvarðsgata 18, brunab. nr. 2655, er nýtt íbúðarhús, þiljað með kvisti og risi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Á 1. húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt sementsléttað innan.
2655 Á neðstu hæðinni eru 3 íbúðarherb., eldhús vatnssal. anddyri og gangur. Þiljað er innan á útveggi og allt innist veggfóðrað eða málað. Þar er einnig miðstöðvarherbergi, geymsla og gangur.
Á hverri efri hæðanna fyrir sig eru 4 íbúðarherb., eldhús, baðherbergi m/ V.S., anddyri og gangur. Þiljað er innanvið á útveggi og allt veggfóðrað og málað. —
Á þurklofti er íbúðarherbergi. Kvistur þiljað veggfóðrað og málað, þvottaherbergi múrsléttað á veg, baðherbergi, geymsluherbergi, þurrklofts og gangur.
Skilveggir eru hér allir úr timbri.
Timburstigar eru í húsinu og allt er það sementsléttað utan. —
L. 10.3 m., br. 9.0 m., h. 8.5 m. ris 3.0 m. Húsið er virt á kr. 36.292
Miðstöðvarhitalögn m/ ofnum og leiðslum á kr. 3000.- Baðtæki á Kr. 1000.- Gaslýsing 600
4 eldavélar 1/200 3/170 kr. Þvottap. á kr. 140.- Vatns- og skolpl. á Kr. 500.-
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1200 Línoleumgólfd. á Kr. 1600 = 8750

Samk. Kr: 45,042

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

17 Hús Hjálmars A. Jónssonar og Ingveldar Eiríksdóttir við Nýlendugötu, brunab. nr. 2626, er nýtt íbúðarhús, kjallari og hæð, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. – Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu allt sementsslétthúðað innan.

2626

Á hverri hæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi eldhús, w. s., anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðaþiljað með pappa á lista og þiljum þar innanvið lóðrétta strigi og vélapappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað innan. –

Á þakhæðinni eru 2 geymsluherbergi, baðherbergi, þvottahús, þaklaft og gangur. – Skilveggir eru hér allir úr timbri þvottahúsið er þiljað viðlagi og múrsléttað.

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús vatnssal. anddyri og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinni. Auk þessa eru hér miðstöðvarherbergi og 4 geymsluklefar.

2 veggpallar með handriðum eru á suðurhlið hússins
Stigar eru úr timbri.

L. 9.4 m., br. 9.4 m., h. 6.0 m., ris 3.0 m., Kjallarah. 2.6 m

Húsið er virt á . . . . . kr. 35.346

Miðstöðvarkatlavél m/ofnum og leiðslum á Kr.: 3200.– 3 eldavélar á Kr. 185 hv. Þvottap. á Kr. 220,00 Baðk. á Kr. 500,00 Raf.l. 1300 / Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Linoleumgólfdúkur á Kr. 1400 = 8,125

Samt. Kr.: 43.471

18 Hús Guðmundar Ólafssonar Fálkisveg 9, brunab. nr. 2686, er nýtt íbúðarhús, einlyft með portbyggðu risi, 3 gluggakvistum, risið og kjallari, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð pappa, listum og Útskot er á framhlið hússins. –

2686

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt sementsslétthúðað. Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. anddyri og gangur. Innan á öllum útveggjum hússins eru korkplötur sementsstrokknar og allt er hvítað ýmist veggfóðrað eða málað innan. – Á þakhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, baðherbergi, 2 fataskápar, vatnssal. og gangur. Hér uppi eru skilveggir ýmist úr steinsteypu eða binding með krossfyllingum þiljum verlagðum og múrsléttuðum þiljað er innig neðan á skammbitana og innan á þakspæruna þessum þvottahús og allt er hvítað ýmist veggfóðrað eða málað innan.

Gólfborð eru á skammbitunum og þar uppi er þaknagli

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi eldhús og gangur allt með samskonar frágangi frágangi einsog er á aðalhæð hússins. Timpremur eru í kjallaranum miðstöðvarherbergi og þvottahús.

Veggir baðherbergis og eldhúsa eru lagðir postulínsflísum. Baðker er innmúrað og flísalagt – Gúmmí er á gólfum baðherbergis og vatnssalernis og á tröppum aðalstigans. Ofnhurðir eru úr tekkvið. Aðalstigi er úr steinsteypu.

L. 10,5 m., br. 10,1 m., h. 4,3 m., ris 4,7 m., Kjallh. 2,5 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 45,600

Miðstöðvarkatlavél m/ofnum og leiðslum á Kr.: 4000 2 eldavélar á Kr. 260 þvottap. 220 / Baðker á Kr. 800 Gasl. (2 mæl.) á Kr. 300 Vatns- og skolpl. Kr. 600 / Raflagnsl. á Kr. 2800 Gúmmí og linoleumdúkar á Kr. 1900 = 11.140

Innr. Skúr er við norðurgafl hússins byggt að efni til og öllum ytra búnaði sem innri frágangi einsog húsið sjálft. Á aðalhæðinni er anddyri og gólfið þess er gúmmídúkur. Í kjallaranum er vatnssal. og fataskápur. Þakvalir eru ofan á skúrnum. Steinsteyputröppur eru við skúrinn og undir þeim geymsluklefi. –

Við austurhlið íbúðarhússins eru steinsteyputröppur og undir þeim er anddyri fyrir kjallaraíbúðirnar – og geymsluklefi.

L. 2.5 m., br. 3,2 m., h. 3,3 m. (slétt þak) Kjallarah. 2,5 m

Skúrinn er virtur á . . . . . Kr. 1800

Samt. Kr. 58,540

19 Hús Jóns Bjarnasonar, Skólavörðustíg 38a, brunab. nr. 2250 er nýtt

2250

steinsteypuhús. Byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Skilveggir og gólf eru úr steinsteypu. Í skúrnum eru geymsluherbergi, þiljað allt innann og með hyllum, og þvottahús. –

L. 8.8 m., br. 4.6 m., h. 2.6 m. skápak. – Skúrinn er virtur á Kr. 2640

Þvottapallur á Kr. 160,00, vatns- og skólpl. á Kr. 150 Raflagnsl. á Kr. 150,00 = 460

Samt. Kr. 3100

20 Hús Þiljusonar Þórðarsonar, Bergþórugata 5, brunab. nr. 1686,

1686

er nýtt íbúðarhús byggt úr steinsteypu binding á 2 vegu, klæddar utan borðum pappa og járni, en 2 veggir eru steinsteypumgerðingar, er hann stendur upp við. Þakið er úr borðasúð, pappa, listum og járni.

L. 5.9 m., br. 2.8 m., h. 2.2 m. skápak. Skúrinn er virtur á Kr.: 390

Kr. 390

21. Hús Jóns Kristjánssonar Baldursgata 30 brunab.nr. 1724, hefur verið skakkað og stækkað, svo nú er það prílyft með risi og kjallara, sem er byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, þappa og járni.

1724 Afskr. '30

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðsta herbergis og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað

Á neðsta hæðinni eru 3 vinnustofur, 2 geymsluherbergi, vatnssal. forstofa, skápur anddyri og gangur. Á annari hæð eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s., og anddyri. Á þriðju hæð eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús og anddyri. – Innan á öllum útveggjum hússins er borðaþrenning með þappa á, listum og þiljum lagðum strigja og vélþeyttum þar innanað og allar eru hæðirnar úr steinsteypu eða máluðu innan. – Á þaklyftu eru 2 geymsluherbergi, vatnssal. og þurrklyfti. Kjallarakleifi að stærð: 2,0 × 2,4 × 1,9 m er undir húsinu auk þess miðstöðvarhitarél og kolaklefi með steinsteypu.

Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétt utan.

L. 14,8 m., br. 7,5 m., h. 8,6 m., ris 2,6 m. –

Húsið er virt á . . . . . Kr. 47730

Miðstöðvarhitarél m/ofnum og leiðslum á Kr. 3500.– Baðtæki á Kr. 600.– 3 eldavélar á 200 / 170 } 9440
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Línaleumgólfl. á Kr. 2400 }

Samt. Kr. 57,170

22. Hús Jóns Þorkelssonar, í Vesturgata 79, brunab.nr.: 2666, er nýtt íbúðarhús tvílyft með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. –

2666 Afskr. '30

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steinsteypu allt múrsléttað

Á hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, búr, vatnssal. forstofa, skápur, anddyri og gangur. Innan á öllum útveggjum eru Herðubreiðar-plötur og bárujárn innan á þeim og allar eru hæðirnar úr steinsteypu eða máluðu innan. Á þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi og eldhús, gangur og þurrkloft. Hér eru skilveggir úr timbri með tvöföldum þiljum og allt er íbúðirnar úr steinsteypu eða máluðu innan.

Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, þvottahús, kolaklefi, anddyri og 2 gangar.

Stigar eru úr timbri og húsið er eru ekki múrsléttað ~~utan~~.

L. 9,0 m., br. 10,0 m., h. 5,9 m., ris 3,3 m. Kjallh. 2,2 m. Húsið er virt á Kr. 31600

Miðstöðvarhitakl. m/ofnum og leiðslum á Kr. 2500.– 3 Gasuneldav. á 250 / 180. þvottap. 140.– } 6470
Vatns- og skolpl. á Kr 500 Gasl. (3mal.) á Kr 450 Rafmagnsl. á Kr 1100 Girðingl. á Kr. 1200 }

Samt. Kr. 38070

23. Hús Aðalsteins Kristinssonar, Sjólmsvegur 11, brunab.nr. 2650, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, mansardrisi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð pappa og „Eternit“-skífum.

2650 Afskr. '30

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir allir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu, allt sementsslétthað.

Á aðalhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, búr og 2 gangar. Á þakhæðinni eru 7 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.s., anddyri, 2 gangar og þurrkloft. Innan á öllum útveggjum hússins er borðaþrenning með pappa á, listum og þiljum ~~og þiljuðu~~ þar innan á. Á þakhæð eru nokkrir skilveggir úr timbri, með tvöföldum þiljum og ¾ allar þiljur í húsinu eru lagðar vírneti, sem múrsléttað er á. og báðar eru hæðirnar úr steinsteypu eða máluðu innan.

Báðar þaklyftir er ásamt burðarhólfið. Þar uppi er þurrkloft.

Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæð hússins. Ennfremur eru í kjallaranum hreinsunarklefar, þvottahús miðstöðvarherbergi, 2 vatnssal., 2 forstofuskápar og gangur, sem allt er sementsbrotið og hvítþvegið. –

Aðalstigi er úr steinsteypu og gúmmí á þrepunum hans. Terrassu-uppstigar er á gólfi baðherbergis en korkparket er á eldhúsgólfum.

Baðklefi er innmúrað og flísalagt og sömul. eru veggir baðherbergis og eldhúsa einsog venja er til. Öldupa hurðir eru á leck-

Húsið er sementsslétthað utan. –

L. 11,1 m., br. 10,1 m., h. 5,8 m., ris 3,6 m. Kjallarh. 2,5 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr. 49,488

Miðstöðvarhitakél m/ofnum og leiðslum á Kr. 4500.– Baðtæki á Kr. 800.– } 10,190
3 eldavélar 170 / 130 Kr., þvottap. á Kr. 160.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500.
Gasl. (3mal.) á Kr 450 Rafmagnsl. á Kr. 1500 Linoleum- og gúmmí-dúkar 1850 }

b. Byg. skúr er við norðurgafl hússins byggður einsog það hafði áður gjörð og innri frágangi. Aðalhæð hans er gangur, þvottahús og gúmmídúkur á gólfinu. Í kjallara skúrsins er forstofa, kjallara íbúðinni. Steinsteypustöpparnir eru við skúrinn, undir þeim er vatnssal og geymsluklefi. – Aðrar steinsteypustöpplar eru við austurhlið hússins undir þeim er geymsla.

Forskyggni er yfir inngöngudyrunum Kjall. 25 m.

L. 2,5 m., br. 3,5 m., h. 3,3 m. flatþak. Skúrinn er virtur á Kr. 1920

Samt. Kr. 61,598

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

24 Hús sl. Jósepsdætra, sjúkrahús, við Tjarnargötu, brunab. nr. 692, er nýtt lyftuklefi við tvær hliðar aðalhússins, byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. – Klefinn er samanslegtaður utan og innan. Stigahús er við lyftuklefann, 2.7 × 3.4 × 3 m. Kjallari, hæð og tilheyrandi, á kr. 9000.–
L. 2.7 m., br. 3.8 m., h. 14.4 m. (15 stoppistöðvar) skápar. Hús þetta er virt á – kr. 10505

Geymsluskúr er byggður áfastur við inngöngustíg spítalans úr steinsteypu í 3 deildum og með þaki úr borðasúð pappa á milli og járni. Í skúrnum eru 4 geymsluherbergi með steinsteypugólfi öll þiljuð innan með pranel.
L. 15.8 m., br. 3.8 m., h. 3.0 m. – Skáp. – Skúrinn er virtur á kr. 6300
Rafmagnsleiðslur á kr. 400 Hitaleiðslur á kr. 900 Vatnsklefi 200 = 1500

Samt. kr. 27,305

25. Hús Valdemars Stefánssonar og Júlíusar Ólafssonar, Bræðraborgarstíg 24, brunab. nr.: 2653, er nýtt íbúðarhús, tvær hæðir og kjallari, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. –
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir kjallarans og aðalhæðanna eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað innan.
Á hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi eldhús búr, vatnssalerni anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðaþind með pappa á, listum og þiljum fest innan á. Í eldhúsunum og anddyri eru þiljurnar viðlagðar og múrsléttaðar, aðaldyr annarstaðar eru þær lagðar (viðlagðar) striga og viðlagðar og bæsaðar en hreinsaðar ýmist veggfóðraðar eða málaðar. –
Á þakhæðinni eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi, gangur og þurkloft. Skilveggir eru hér úr timbri úr bindingi með tvöföldum þiljum, þiljað er einnig innan á þakspærunum og neðan á skammbita, veggina á þurkloftinu og íbúðir baðherbergið og gangurinn ýmist veggfóðrað eða málað. Terrassó-gólfsteypa er á gólfum anddyris baðherbergis og vatnssalerna.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi miðstöðvar herbergi þvottherbergi og gangur. Allt veggjahlaðið steypt úr járnbentri steypu. Húsið er um ekki múrsléttað innan
L. 8.7 m., br. 8.2 m., h. 5.4 m., rís 4.0 m. kjall. h. 2.0 m. Húsið er virt á kr.: 25757
Miðstöðvartæki á kr. 2000,00, 2 eldavélar á kr. 250 kr. Þvottakar á kr. 140. Gasl. (2 mæl.) á kr. 300 Baðtæki á kr. 500,00 Vatns- og skolpl. á kr. 500 – } = 6040
Rafmagnsleiðslur á kr. 1000 Línalenmdúkur á kr. 1100 . . . . .
Samt. kr. 31.797

26 Hús Guðsteins Eyjólfssonar. Laugavegur 34, brunab. nr. 365, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, kjallari og pakloft, byggt úr járnbentri steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð
Húsið er þrílyft með porti, kvisti, 7 glyggatrishorn reisi og kjallara undir ca. ½ húsinu.
Í því eru 3½ loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan á öllum útveggjum hússins eru korkplötur lagðar múrsléttað á það.
Á neðsta háæðinni eru 2 sölubúðir með 3 vörusýningargluggum og tilheyrandi skápum innan við þá, 2 skrifstofuherbergi, klæðskeraskáfa, 2 vatnsklefa, 2 anddyri og ágætum gangur yfir þvert húsið.
Á miðhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og 3 gangar. – Á þriðju er sama herbergjaskipun en vanta hvað hér eru 3 fataskápar. Þiljurnar á þessum hæðum allum eru eins: allt múrsléttað og ýmist veggfóðrað eða málað.
Á þakhæðinni eru 6 íbúðarherbergi eldhús baðherbergi, stranddyri, anddyri og gangur. Skilveggur eftir endilöngu húsinu er úr steinsteypu, en aðrir skilveggir, hús uppi, eru úr bindingi með tvöföldum þiljum og þiljað er einnig neðan á skammbita. Þiljurnar allar eru lagðar striga og maskínupappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað. – Auk þessa er á þessari hæð eldhús þiljað innan, viðlagt og múrsléttað.
Á skammbitum er gólf, þar uppi er þurkklefi.
Í baðherbergjum eru auk baðkers, salernis- og þvottaskálar, þau eru öll flísalögð og á veggjum og gunnur á gólfum. Gunnur er einnig á eldhúsi.
Eldhús eru einnig allmikið flísalögð. – Eldstæði eru á húsinu
Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi kolaklefi; anddyri og gangur. Stigar eru úr steinsteypu (innri) og allt er húsið múrsléttað utan.
L. 13.4 m., br. 11.5 m., h. 11.0 m. rís 2.85 m. Kjallarah. 1.9 m (½ húsið) . . . . . Kr.: 85484.
Húsið er virt á Baðtæriinnréttingu í stóru búðinni kr. 5000.–; Miðstöðvartæki með leiðsl. og ofnum á kr. 7000.– 4 gaseldavélar á kr. 250.– hver, Þvottkar á kr. 150.– Baðtæki á kr. 1800.– Gasl. (4 mæl.) á kr. 600.– Vatns- og skolpl. á kr. 700 Rafmagnsl. á kr. 2800 Gúmmí og línalenmdúk á kr. 3500 } = 22550.
Inngöngustíkir er við suðurhlið hússins byggðir einsog það er gyrt sem innri, frágangi. Þrep á honum er steinsteypa þakrenna. Í honum er skjagagnsinnri, frágangi.
L. 3.3 m., br. 2.2 m h. 10.0 m., skápar, kjall. h. 1.9 m. Skúrinn er virtur á 3139.
Samt. kr.: 111173.

Sig. Sigfússon

Sig. Bjarnason Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1930, hinn 21. Marts mætti brunamálastjóri Sigurður Bjarnason ásamt hinum fasta virðingarmanni sínum hérum Sigvalda Bjarnasyni og kvaddi Sigurbergur Sveinsson til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924. um brunavirðingar í Reykjavík, að virða til brunabótaupphæðar húseignir hér í bænum:

1. Hús Haraldar Guðmundssonar, Ljósvallagata 16, brnr. 2632, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 kvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v. s., anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þiljum þar innan á lóðrétt strigi og dúkapappír allt ýmist veggfóðrað eða málað. Í þakhlýfi eru 4 íbúðarherbergi, gangur, þvottaherbergi og þurkloft. Hér upp eru úr skilveggir allir úr timbri með tvöföldum þiljum og þilgólf er einnig innan á þakkeppum og niður á skammbitana. Húsið er ýmist veggfóðrað eða málað innan en þvottahúsið er múrsléttað innan. Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnsklefi og gangur, allt með steinsteypugólfi. Einföldum eru þar milliveggir úr steinsteypu, 2 geymsluherbergi og 2 gangar. Eldhús og baðherbergi flísalögð. Stigar eru úr timbri og húsið er allt múrsléttað utan. Lengd 13.0 m., br. 9.0 m., h. 6.0 m., ris 3.6 m. Kjallh. 2,5 m.

Húsið er virt á . . . . . = Kr. 38070

Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 3300.– Baðtæki á Kr. 1400.– Í eldavél 170.– } = 9300.
2 gaseldavélar á Kr. 260,– hv. þvottahp. á Kr 160,–, vatns- og skolpl. á Kr. 500,–
Rafleiðsl. (smáa) á Kr. 450 m Raftm. l. á Kr. 1200.– Linoleumsd. á Kr 1600

Samt. Kr: 47.370

2. Hús Ottós Guðmundssonar, Melstaður á Langárási, brnr.nr.: 2696 er nýtt íbúðarhús, einl. með risi, byggt úr timbri klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.

2696 Í því eru 2 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað, veggfóðrað og málað. – L. 6.0 m., br. 5.5 m., h. 2.8 m., ris 1.7 m. Húsið er virt á Kr: 4240
1 ofn á Kr 880 Kr Eldavél 75 Kr. Raftm. l. á Kr 300 = 455

Samt Kr. 4695

3. Hús timburverslunar Árna Jónssonar, Vatnsstígur 4, brnr.nr 492, er nýtt timburgeymsluhús með steinkjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

492 Í húsinu eru 3 loft ásamt burðarbitum og prems styrktarsúlum, á hverri hæð, úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðstu hæðarinnar og skilveggir þar eru úr venjulegri steypu.
Í neðstu hæðinni er pakkherbergi, innangengt og katlaklefi að utan leiðir er húsið áfast við. Í kjallara er sementsbrotnir (kústaðir) innan. Stigar eru úr steinsteypu. 6 vörulyftugöngum eru á neðstu hæð þess.

Miðað 11.5 m. x 8 br. 14.8 m., h. 9.6 m., ris 4.5 m. – Húsið er virt á Kr. 50200
Vatns- og skolpleiðslur á Kr. ~~700~~ 400 Raftmagnsleiðslur á Kr. 1500 1900

Samt. Kr 52.100

4. Hús Steingríms Guðmundssonar Laugaveg 143, brnr.nr. 2687 er nýtt íbúðarhús tvílyft með 2 kvistum, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli: Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir aðalkafarna eru úr venjul. steypu. –
Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, bún. v. s., anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á

2687 listum og þiljum þar innan á. Í neðri hæðinni er víð steingólf innan á þilveggjum og ~~utt~~ múrsléttað á þau, en efri hæðin er strigalögð og hvort ýmist veggfóðruð eða máluð.
Í þakl. eru 4 íbúðarherbergi eldhús, v. s. og gangur, þar upp eru skilveggir úr timbri, allt veggfóðrað og málað.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottahúsherbergi, baðherbergi, miðstöðvarherbergi, anddyri og gangur.
Stigar eru úr timbri Húsið er múrsléttað utan –
L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 5.8 m., ris 3.3 m. Kjall. h. 2.2 m
Húsið er virt á . . . . . Kr 30.600
Miðstöðvarhitavél á Kr.: 2800,– 3 eldavélar 150 Kr. hv. Þvottahp. 170 Kr. } = 7520
Vatns- og skolpl. 500 Raftmagnsl. á Kr 1400 Baðt á Kr 400.– Linoleum 1800

Samt Kr: 38.120

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

5 Hús Þorgríms Guðmundssonar Hverfisgata 82, brbm. 775, er nýtt íbúðar- og verslunarhús, pússað með 4 gluggakistum, porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 4 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir hæðanna (kjallari) og geymslu- ~~og salernisherbergi~~ eru úr venjul. steypu. Allt múrsléttað.
Í neðstu hæðinni er sölubúð með venjul. búðarinnréttingu, geymsluherbergi, skrifstofu herbergi og vatnss. og anddyri.
775 Í annari og þriðju hæð eru sama herbergjaskipun, á hverri 3 íbúðarherb. (baðherbergi) eldhús, W. C., anddyri og gangur. Innan á öllum útveggjum eru Korkplötur og múrsléttað á þær. - Allt ómúrað veggþétt og málað.
Í þaklofti eru 2 íbúðarherbergi, W. C. gangur og þurrkloft. Þar uppi eru skilveggir allir úr bindingi með tvöföldum fjölum, allt veggþétt og málað, nema þurrkloftið. -
Í kjallara eru 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur. Stigar eru allir úr steinsteypu og gengið á þá utanfrá, anddyris- og baðherbergja gólfum. - Veggsvalir eru á vesturhlið hússins.
Húsið er steinsteypt utan
Meðall. 7.6 m., br. 10.9 m., h. 10.3 m., ris 3.0 m. Kjallarah. 2.0 m
Húsið er virt á . . . . . =Kr 42.400
2 miðstöðvarhitavélar með ofnum og leiðslum á Kr 3300 2 gassuðuvélar á Kr. 250.kr } =
Baðtæki á Kr. 800,00 Gasl. (Eimal.) á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 } = 9100
Rafmagnsl. á Kr. 1700 Gúmmí og línoleumdúkar á Kr 2000 }
Samt. Kr: 51.500

6 Hús Lárusar Björnssonar Fjölnisvegur 20, brbm. 2697, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með porti, 2 Kvistum, risi, ~~útskoti og kjallara~~ byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðar og skilveggir allra hæðanna eru úr venjul. steypu. Allt múrsléttað.
2697 Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, þvottaherbergi 3 geymsluherbergi W. C., anddyri og 2 gangar. Sama herb. skipun er á 2 hæð og risi, á hverri fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. Þilið er innan á útveggi. Þilin eru víðast og múrsléttuð í eldhúsunum og anddyri, annarstaðar strigalögð &c. Allar íbúðir hússins eru úr ómúr veggþétt og málaðar innan. Stigar eru úr timbri og húsið er ekki múrsléttað utan. Þurrkloftið er á steinsteypu
L. 11.6 m., br. 9.6 m. h. 6.9 m., ris 4.2 m. Húsið er virt á . . . Kr 45,135
2 Miðstöðvar 1/2300 1/1400 kr 3 gassuðuvélar Kr 250 kr. Þurrkap 160 kr. Gasl. Samal. Kr 450 }
Vatns og skolpl á Kr. 400 Baðtæki á Kr 1000,- Rafmagnsl. á Kr 1800 Línoleumd. á Kr. 2100 } = 10360
Samt. ~~Flutt~~ Kr 55,495

Flutt Kr

Timb. skúr er við austurgafl hússins byggður annar þvert út yfir sem innri forgangi. Ofan á honum er þaksvalir með steinsteypu handr. L. m., br. m., h. m. Flatt þak. Skúrinn er virtur á Kr —
Samt. Kr.

Tengum skúr

7 Hús h. f. Alliance við Mýrargötu, brunab. nr.: 2137, er nýtt fiskþvotta og vélahús, tvílyft með risi byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.
Í húsinu er eitt loft úr járnbentri steinsteypu, sem og 2 burðarbitar og 10 járnbentar steinsteypustoðir. Efra loft hússins er úr timbri á bitalögum. - Gólf þess og skilveggir vélahúsbergisins eru úr venjul. steypu. Aðrir skilveggir eru ekki í húsinu. Stigar eru úr timbri.
2137 Miðh. L. 27.0 m., br. 16.5 m., h. 6.2 m., ris 3.4 m. - Húsið er virt á . . . Kr. 52,785
Vatns- og skolpl. á Kr. 1000 Rafmagnsl. á Kr 3000 =Kr 4000
Samt. Kr: 56785

8 Hús Guðmundar Jónssonar, Hafnarstígur 2, brunab. nr. 2668, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa og bárujárni.
2668 Í loft eru í húsinu úr járnbentri steinsteypu, en kjallara gólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu.
Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi eldhús og anddyri. Innan á útveggjum er borðaþil með pappa í milli og þiljum þar innan á löðnum strigi og veggpappír og allt ómúrað og málað.
Í kjallara eru 2 herbergi miðstöðvar og þvottaherbergi og gangur. Stigi er úr timbri. — Húsið er enn ófullgert.
L. 8.8 m., br. 6.9 m., h. 3 m., ris 2.8 m. Kjall.-h. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr. 13.600
Miðstöðvarhitavél með ofnum og leiðslum á Kr. 1200.- eldavél á Kr 170.—
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. á Kr. 500 Gólfdúkar á Kr 450 2620
Samt Kr 16,220

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

9 Hús Zophoníasar Snorrasonar, Ásvallargata 13, brunabnr. 2693, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byzt úr steinsteypu með jámpaki á pappa og borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr jámbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu. Alt mursléttað.
Á báðum hæðum er sama herbergjaskipun, á hvorri fyrir sig 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi með v. s., anddyri og gangur.
Borðagrind er innan á útveggjum, með pappa í, listum og piljum par innan á lögðum striga og vélapappir og alt ýmist veggfóðrað eða málað innan.
Á paklyfti eru 3 íbúðarherbergi, piljuð veggfóðruð og máluð, purkloft og gangur.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalerni, anddyri og gangur. Alt er pett með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðum hússins. Í kjallaranum er einnig geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur.
Stigar eru úr timbri. Húsið er ekki sementssléttað utan.
L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 5.9 m., ris 3.6 m., kjall. h. 2.5 m.
Húsið er vert á . . . . . Kr. 37665
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 3000.- 3 gassuðuvélar á Kr. 180 hver
Þvottap á Kr. 110.00, Baðtæki á Kr. 1000.- Gasl. (3 mælar) á Kr. 450
Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1400 Línoleumdúkar Kr. 1900 } = 8350
Samt. Kr. 46015

2693 Afskr. 30

10 Hús Kristbergs Dagssonar á Sogabletti nr. 15, brunab. nr. 2624, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byzt úr bindingi, klætt utan borðum, pappa og listum og bárujámi bæði á veggjum og paki. – Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Skilveggir eru úr bindingi með tvöföldum piljum og piljað er neðan á loftbita og innan á útveggjabindingt alt striga lagt veggfóðrað og málað.
Á pakbitum er golf, par uppi eru 2 íbúðarherbergi og gangur, alt piljað innan með panelborðum og málað. Í kjallara er 1 íbúðarherbergi eldhús og gangur alt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæð hussins. Auk pessu eru í kjallaranum þvottaherbergi og geymsluherbergi
Í húsinu er eitt loft úr jámbentri steinsteypu er kjallaragólf og langskilveggur par eru úr venjulegri steypu. Steinsteyputröppur eru við húsið, undir þeim er gangur í kjallaranum
L. 7.0 m., br. 6.0 m. h. 3.0 m., ris 2.7 m. Kjall. h. 2.2 m. Húsið er vert á . . . . Kr. 9080
2 ofnar á Kr. 110.00 hv. 1 eldavél 130.00. Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafm. l. á Kr. 500 Gólfdúkar á Kr. 250 = 1400
Samt. Kr. 10,480

2624 Afskr. 30

11 Hús Íþróttafélags Reykjavíkur við Tíngötu, brunab. nr. 458, var áður kirkja, en hefur nú verið flutt á aðra lóð við sömu götu, byzður undir hana nýr steinsteypu kjallari og þ. húsið endurbætt á ýmsan hátt.
Húsið er, einlyft með risi og kjallara, byzt úr bindingi klædd utan borðum á veggjum og með paki úr borðasúð, pappa, listum og jámi.
Á aðalhæð hússins er stór fimleikasalur, íbúðarherbergi, eldhús, áhaldaklefi og gangur. Alt piljað innan með panel. – Loft er í öðrum ende hússins par eru 2 skrifstofur, geymsluklefi áhorfenda pallur og gangur. Alt piljað og málað. – Kjallarinn er með steinsteypugólfi og skilveggjum. Par er er íþróttasalur m/ timbrig, 2 baðherbergi, 2 fataherbergi, 2 v. s., 4 eldhús herbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi anddyri og gangur. Allur er kjallarinn piljaður innan á útveggi og neðan á loftbita og öll eru herbergin ýmist hvéttuð innan eða máluð.
Húsið er vert á . . Kr. 40.722
L. 21.3 m., meðal. br. 8.5 m., h. 5,3 m., ris 3.9 m., kjall. h. 2.6 m.
Miðstöðvarhitavél m/ ofnum og lofthital. á Kr. 6000.00 Baðtæki m/ leiðsl. á Kr. 1000
Vatns- og skolpl. á Kr. 600. Gasl. (1 mæl.) á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 1200
Línoleumdúkar á Kr. 1000. } = 9950
Samt. Kr. 50,675

458 Afskr. 30

Sig. Bjarnason
Sigv. Bjarnason
Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1930, hinn 21 apríl mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson ásamt hinum fasta virðingarmanni sínum herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristni Sigurðssyni byggingarmeisturum til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924 um brunabótafélag Íslands, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Sigurðar Þorkelssonar, Grettisgata 82, brunab.nr 2671, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti vesi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á borðsúð pappa listum og bárujárni

2671 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað innan.

Á hverri atalhæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssal., 2 gangar og anddyri. Innan á öllum útveggjum hússins er borðagrind með pappalögi á, listum og þeljum þar innan á. Í eldhúsum og stigagangi eru útveggja þeljur lagðar vírneti og sementsslettað á það, annarstaðar eru þær strigalagðar og báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar. Loftlistar eru á anddyrisgólfi neðri hæðarinnar og á stigapöllum niðri í kjallaranum. Þakstuðlingsflísar eru á veggjum baðherbergja og eldhúsa í venjul. hátt einnig umhverfis vatnssalana. Einnig er á stigapalli neðri hæðarinnar og á stigapöllum þeirra hæða á þakrýmdi eru 2 íbúðarherbergi eldhús vatnssalerni, 2 geymsluklefar anddyri og gangar. Þar eru skilveggir úr mestu úr steinsteypu en nokkrir úr binding með tvöföldum þeljum þeljist þó og neðan á skammbita og innan á þakspærum. Þeljur á stigagangi og eldhúsi eru sementsslettaðar á vír, annarsstaðar strigalagðar og allt ýmist veggfóðrað eða málað nema geymslur og þurrkloft timbrað.

Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottahús miðstöðvarherbergi, 2 geymsluklefar og gangur, allt múrsléttað

Stigi er úr timbri og húsið er enn ekki sementsslettað utan

L. 8.8 m, br. 10.0 m. h. 5.7 m., ris 3.2 m., kjall. h. 2.2 m –

Húsið er virt á . . . . . Kr.: 31.038

2 miðstöðvarhitunarvélar 1/2000/1500 kr. 3 eldunarvélar 3/200=1800 kr. Þvottap. á kr. 170.–
Baðtæki á Kr. 1500.– – Vatns- og skolpl. (fyrir vatnsl.) á kr. 500 Rafmagnsl. á kr. 1500
~~Rafmagn~~ Linoleum dúkar og gummí á Kr.: 1800.– Gas (smal) á Kr.: 450 = 10.000

Samt. kr. 41.038

Hús

2 Ólafs Ág. Guðmundssonar, Grettisgata 70, brunab.nr 2702, er nýtt íbúðarhús, einlyft með skúrpaki og kjallara byggt úr steinsteypu með járnþaki á langböndum.

2702 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steinsteypu.

~~1930~~ Afskr. '30 Á atalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssalr. anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og þeljum þar innan á loftum strigi og veggpappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað innan.

Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi, vatnssal. og 2 gangar. – Húsið er ekki múrsléttað utan.

L. 8.26 m., br. 8.00 m., h. 3.3 m skúrpak, kjallarah. 2.0 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr 10.868

Miðstöðvarhitunarvél m/ ofnum og leiðslum á Kr. 900.–, eldavél á Kr. 130.– þvottap. 140.–
Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Gasl/mæl á Kr. 150 Rafm. l. á Kr 650 Linoleumd. á Kr. 500 = 2770

Samt. Kr: 13.638

3 Hús Hannesar Magnússonar, Hverfisgata 119, brunab. nr: 2264, hefur nú verið hækkað svo það er nú tvílyft með 3 kvistum vesi. og kjallara. Byggt er það úr steinsteypu og með þaki úr bárujárni, pappa listum og járni.

2264 Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjul. steypu

~~1930~~ Afskr. '30 Á atalhæðum er samskonar herbergjaskipun, á hverri fyrir sig 3 íbúðarherbergi, eldhús og anddyri. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og þeljum þar innan á loftum strigi og veggpappír og allt er ýmist veggfóðrað eða málað.

Á þakrýmdi eru samskonar herbergjaskipun eins á atalhæðum og frágangur allur eins nema hvað einn skilveggur er hér úr timbri og þeljur er innan á þakinu og neðan á skammbita.–

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi ásamt eldh. og gangur. Allt með sama frágangi eins og er á atalhæðum hússins. Þar er einnig miðstöðvarherbergi steinsteypuþróin er ekki vesturhlið hússins þar er gangur inn í kjallarann og geymsluklefi. – Ofninn gengur er á gegnum kjallaraholið í húsinu. –

Stigar eru úr timbri og húsið er að mestu múrsléttað utan.

L. 7.5 m; br. 8.2 m., h. 5.8 m., ris 4.0 m. Kjallarah. 2.6 m. Húsið er virt á Kr.: 24.780

Miðstöðvarhitunarvél m/ leiðslum og ofnum á Kr 2000.– 4 eldavélar á Kr 140.00 kr. rafm. l. á kr. 1500
Vatns- og skolpl. á Kr. 600 Linoleum dúkar á Kr. 1400 – = 6140

Samt. Kr 30.920

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4 Hús Ólafs Jónssonar, Bárugata 6, brunab.nr. 2663, er nýtt íbúðarhús, kjallari með 2 kvistum, risi og kjallari, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa, listum og panjárni.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað.

Í neðstu hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/v.t., búr 2 fastir skápar, anddyri, 2 gangar og gegnum gangur. —

2663 Á efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 búr, baðherbergi m/v.t., anddyri og 2 gangar.

Innan á öllum útveggjum hússins er borðaginn með pappa á listum og þiljum þar innaná loftum steypu og vélaspæjur og bitar eru hæðunar úrnist veggfóðraðir eða málaðir innan

Á þakrýfti eru 2 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi, vatnssalerni anddyri og 2 gangar. Skilveggir eru hér úrnýi úr steinsteypu. en aðrir úr bindingi með tvöföldum þiljum. Þiljað á einum netan á stammbitu og innan á þaksperrur, og allt veggfóðrað úrnist veggfóðrað eða málað. Á þakrýfti eru einnig 2 geymsluherbergi og portkofi. —

Í kjallaranum eru 4 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi, kolaklefi; anddyri og gangur, allt múrstrokið. —

Leirflísar eru á gólfum baðherbergja og eldavélar. Asfaltaðir flísar eru á veggjum eins baðherbergis og eldhúss.

Skápar eru úr timbri. Ekki er húsið enn sementsslétt utan.

Fjöldi alls lengd 12.6 m., br. 9.8 m., h. 5.9 m., vís 3.3 m., kjall. h. 2.15 m

Húsið er virt á . . . . . Kr.: 40320

Miðstöðvarketill m/ leiðslum og ofnum á Kr. 3200,— Baðtæki á Kr. 1400. Þvottap. 1 stk. } 10300
2 Gaseldavélar á Kr. 200.- hvor, Eldavélar 2/150 1/80 stk. Gasl. 5 smál. á Kr. 750 Rafm. l. á 1600 }
Vatns- og skólpl. á Kr. 600 Þvingalemmdúkur á Kr. 1700

Samt. Kr. 50.620

5 Hús Ármanns Guðmundssonar, á Lóðarblett nr 18, brunab.nr 2605, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara byggt úr bindingi klætt utan borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. — Á aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og gangur. Allt þiljað innan á útveggjabindingi og neðan á loftbitum og úrnist veggfóðrað eða málað. — Geymsla er á þakrýfti. Í kjallara er steinsteypugólf Hann er hólfaður í tvennt.

2605 Lengd 6.0 m., br 6.0 m., h. 3.1 m., vís 2.0 m., kjall. h. 1.8 m.. Húsið er virt á Kr. 6253

1 ofn á Kr 130,— eldavél á Kr. 160,—, vatns- og skólpl. á Kr. 300 } 1390
Rafmagnsl. á Kr. 550 Þvingalemmgólfdúkur á Kr. 250

Samt. Kr: 7643

6 Hús Haraldar J. Richters, á Langholti brunab. nr 2699, er nýtt íbúðarhús, einl. með risi byggt úr bindingi Kl. utan borðum pappa og listum á veggjum og þaki —

2699 Í því eru 3 íbúðarherbergi eldhús og anddyri. Allt þiljað og veggfóðrað. Lítill miðstöðvarofn er við húsið.

Lengd 5.7 m., br. 5.7 m., h. 2.6 m. vís 1.3 m.. — Húsið er virt á . . . Kr.: 3745

Eldavél á Kr. 230.— . . . . . " 230

Samt. Kr: 3975

Sig Bjarnason

Sigr. Bjarnarson Kristinn Sigurðsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1930, hinn 21. maí mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingarmanni sínum herrum Sigvalda Bjarnasyni og Kristinn Sigurðssyni, til þess samkvæmt lögum nr.: 1 frá 21. marts 1924, um brunabyggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1. Hús Skúla Skúlasonar á Sogabletti nr. 2, brunab.nr.: 2686, er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, byggt úr tvöfaldri klætt utan borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
2688 Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, vatnssal. anddyri og 2 gangar. Gólf hússins er úr þembdri steinsteypu, eru kjallara gólf og skilveggur í kjallara eru úr venjulegri steypu.
Skilrúmin aðalhæðarinnar eru úr tvöfaldri klæddum Insolit-þiljum hreggja megin. Tvöföld er „Insolit" einnig á útveggjabindingi og neðan á loftbitunum, allt ómálað eða málað.
Á bitalofnum er gólf og þak upplýst er þurk. og geymsluloft ásamt kjallaranum er skift í tvent með skilvegg eftir honum endilöngum.
Steinsteypuþröppur eru við vesturhlið hússins, undir þeim er geymsl og gangur í kjallaranum.
L. 7.6 m., br. 8.0 m., h. 3.2 m., ris 4.0 m., Kjallarah. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 12243
Miðstöðvarkatel á Kr.: 800.– 1 eldavél á Kr. 130.–, vatns- og skolpl. á Kr. 300 } = 2430
Rafmagnsl. á Kr. 750 Linoleumdúkar á Kr. 450 – }
Samt. Kr. 14673

2 Hús Hallerts Magnússonar Fjölnisvegur 3, brunabótanr. 2639, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum portbi risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárufelldum pappa og járni. Í húsinu eru 2 loft úr þembdri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul steypu allt sementsléttað. —
2639 Á aðalhæð hússins eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi vatnssal. og 2 gangar. Innan á útveggjum er bortagrind með pappa á listum og þiljum þar innanáa liggjum strigi og veggpappír og allt er hvítt ýmist veggfóðrað eða málað. —
Á þakhæðinni eru 4 íbúðarherbergi og 3 gangar þar eru þiljur innan á þakkvistunum og neðan á loftbitum, einnig eru nokkrir skilveggir úr timbri allt strigalagt, þannig leiðir er samskonar fyrirgangur hér einnig á aðalhæðinni
Kjallaranbitum er gólf, þess uppi er þurrkloft.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi og eldhús með sama fyrirkomulagi einnig er á aðalhæð hússins. Þar er ennfremur 3 geymsluherbergi,

þvottaherbergi og gangur. Við austurhlið hússins eru steinsteypuþröppur og undir þeim er gangur inní kjallarann og geymsluklefi.
Steypa hússins er úr timbri og allt er það sementsslétttað utan.
L. 10.1 m., br. 9.0 m., h. 3.9 m., ris 4.6 m., kjallarah. 2.5 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 34.032
Miðstöðvarkatelinn með ofnum er virt á Kr. 3000.00 – 2 gasstæði á 250.00 } = " 7450
1 eldavél á Kr. 280.00 þvottapottur á Kr. 220.00, vatns- og skolpl. á Kr. 500
Gasleiðsl. (3 mæl.) á Kr.: 450 Rafmagnsleiðsl. á Kr. 1200 linoleumdúkar á Kr.: 1300
Innrg. skúr er við norðurgafl hússins byggður einsog það að ofan sem mun fylgja. Á aðalhæð hans er anddyri, sem í kjallaranum er anddyri fyrir kjallaraíbúðina vatnssal. og geymsluskápur.
Þak skúrsins er úr steinsteypu er myndar þaksvalir með steinsteypu handriði umhverfis.
L. 2.2 m., br. 3.1 m., h. 3.2 m., slétt þak, kjallarah. 2.5 m.
Skúrinn er virtur á . . . . . " 1440
Samt. Kr.: 42.922

3 Hús Bjarna Bjarnasonar, Fjölnisvegur 13, brunab.nr. 2672, er nýtt íbúðarhús, einlyft með sólbirgi á flötu þaki af kjallara, byggt úr steinsteypu með steinsteypu þaki. —
2672 Loft og þak eru úr þembdri steinsteypu, en skilveggir og gólf úr venjulegri steypu, allt múrsléttað.
Á aðalhæð hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi w.c. s. og gangur innan á útveggjum er bortagrind með pappa á listum og þiljum þar innan á loðnum striga og veggpappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Á hæðinni er sólbirgi, eitt herbergi, allt þiljað innan veggfóðrað og málað.
Í kjallaranum eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi w. c. s., og anddyri, allt með samskonar fyrirgangi einnig er á aðalhæð hússins. Þar er ennfremur 2 geymsluherbergi, 2 miðstöðvarklefar og þvottaherbergi
Steinsteypuþröppur eru við austurhlið hússins undir þeim er gangur inn á kjallarann og geymsluklefi. Veggsvalir eru á suðurgaflinum. Timburbyggi.
Húsið er múrsléttað utan. — Innri er á gólfi baðherb. og anddyra.
L. 10.0 m., br. 8.9 m., miðalh. 4.4 m. slétt þak. – Kjallarah. 2.7 m.
Húsið er verk á . . . . . Kr. 28704
2 miðstöðvarkatelum með ofnum og leiðslum á Kr. 1800/1200.– Baðtæki á Kr. 1000.– 2 gasstæði á 225.– } = " 8.000
þvottap. á Kr. 150.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasl. (2 mæl.) á Kr. 300 Rafml. á Kr. 1300 Eldavél á Kr. 130.–
Innrg. skúr er við norðurg. hússins byggður einsog það að ofan sem mun fylgja, með hann er steinsteypuþröppur. Í kjallara skúrsins og undir þröppunum er 2 geymsluklefar
L. 1.8 m., br. 3.0 m., h. 3.1 m. slétt þak. Kjallh. 2.7 m. Skúrinn er virtur á " 1248
Samt. Kr.: 37952

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

4 Hús Jóns Arnasonar Sjálsgata 7[illegible] brunab. nr. 2692
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara, bygt
úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. —
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en
kjallaragólf og skilveggir eru venjuleg steypa, alt múrslétað.
2692 Í hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi,
eldhús, anddyri, vatnssal og gangur. Innan á útveggjum eru borð-
grind með pappa á, listum og þiljum fast innan á loftum
striga og veggjapappír og bárað eru hæðirnar, veggfóðraðar og málaðar.
Hæfir 30 Í þakbyrði eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi með v. s. anddyri
og gangur. Hér eru skilveggir úr binding með tvöföldum þiljum,
og þiljað er einnig neðan á skammbita og innan á þakspærum
alt strigalagt, veggfóðrað og málað. Einnig er þurkloft hér uppi.
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, baðherbergi
með staðvarðherbergi og 3 gangar. —
Steypa er úr timbri. Húsið áslétað utan.
L. 8.5 m., br. 9.0 m., h. 5.9 m., ris 3.2 m., kjallarah. 2.1 m
Húsið er virt á: Kr.: 24.700
2 miðstöðvarkatlar ofan á 2 gasuhreiðrar á Kr. 200.00 kr. Eyrarkap. á Kr. 110.–
Baðk. á Kr. 300.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasl. á Kr. 450 Rafmagnsl. á Kr. 1000 = 7360
Línoleumgólfdúkar á Kr. 1100.
Samt. Kr.: 32.060

5. Hús Teitjólfs Þorgjólfssonar, við Smiðjustíg, brunab. nr.: 2676,
er nýtt íbúðarhús, einlyft með risi og kjallara, bygt úr bindingi
kl. utan með borðum, pappa og járni á veggjum og þaki.
2676 Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, [illegible] og skáli
gangur. Pappi á útveggjabinding og öll er hæðin þiljuð innan
með plægðum panelborðum, alt strigalagt, veggfóðrað og málað.
Hæfir 30 Í þakbyrði eru 2 íbúðarherbergi, geymsla [illegible] og gangur, alt með sama
fyrirkomulagi eins og er á aðalhæðinni. Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi og þvottahús.
L. 7.0 m., br. 6.5 m., h. 3.7 m., ris 2.8 m., kjallarah. 1.9 m. Húsið er virt á Kr.: 8736
2 eldavélar á 110.00 90 kr. – 3 ofnar á 100.00 70 kr. – Vatns- og skolpl. á Kr. 300 Rafmagnsl. 800 = 2140
Línoleumgólfdúkar á Kr. 600
Timbr. skúr er við norðurgafl hússins byggður einnig þarf að efni til og
álögum fyrirgangi. Í aðalhæðinni er anddyri, en í kjallaranum er gangur og v. s.–
Steinsteypuþrepin eru við skúrinn og undir þeim er kolakelfir.
L. 2.1 m., br. 3.2 m., h. 3.0 m., ris 1.4 m., kjallarah. 1.9 m.. Skúrinn er virtur á = 630
Samt. Kr.: 11.506

6 Hús Ólafs Benjamínssonar Garðastræti 35, brunab. nr.: 2634. er
nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 útskotum, valmaþaki og kjallara,
bygt úr steinsteypu með þakhellu og borðasúð.
Útveggir allir og 3 loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu
en kjallaragólf og skilveggir úr venjulegri steypu, alt múrslétað
2634 Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, framreiðslustofa, 5 fastir skápar,
vatnssal., anddyri og gangur.
Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, baðherbergi m/v. s. og vatnssal.
5 fastir skápar og 2 gangar.
Innan á útveggjum allum eru „Herkliff“-plötur og bárað en
hæðirnar gyrtar veggfóðraðar eða málaðar innar. „Korkparket“ er
Hæfir 30 á gólfum herbergja neðri hæðarinnar og á eldhúsgólfi í kjallara
Baðker er innmúrað og flísalagt í baðherbergisgólf með gummídúk.
Flísar eru umhverfis eldhústó, hlóðarkofi er í kjallara uppi í efri hæð hússins.
Í þakbyrði er þurkloft. –
Í kjallaranum er eldhús, búr, 7 fastir skápar, [illegible] matargeymsla
stofa, v. s., og anddyri, alt með samskonar fyrirkomulagi
eins og er á aðalhæðinni hússins. Innfrá eru þar 2 geymslu-
herbergi, þvottaherbergi og miðstöðvarherbergi, og gangur. –
Steinsteypan þröppum er við norðurgafl hússins og undir þeim er
anddyri fyrir kjallarann. Veggsvalir eru á suðurhlið hússins
Steypa er úr timbri, og alls er húsið semtals. utan.
L. 10.0 m., br. 12.0 m., h. 5.2 m., ris 3.0 m kjallh. 2.4 m
Húsið er virt á Kr.: 54780
Miðstöðvartilheyrslum ofnum 7 að tölu á Kr. 3800.00 kr. Gasuhreiður á Kr. 320.– Eyrarkap. 220
Gasofn í baðherbergi á Kr. 150.– Baðk. á Kr. 700.– Vatns- og skolpl. á Kr.: 600 = 9440
Gasleiðsl. í mat. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 1800 Línoleumdúkar og gúmk. 1700
Samt. Kr. 64.220

7 Hús Vilhelms O. Bernhöft Eggholt á [illegible] Grafarholtslandi nr. 12, brunab. nr. 2681
er nýtt íbúðar- og fjóshús, einlyft með lágu risi, bygt úr bindingi klætt utan með
2686 borðum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki. – Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi,
eldhús, búr, forstofa, skáli og gangur. Öll þiljað innan með panel, strigalagt,
veggfóðrað og málað. Loft þessa eru á húsinu, útbyggðum kleifi og
Hæfir 30 2 allstór svefnherbergi, alt stoppað í bindingi með asgrind, þiljað innan með
plægðum panelborðum og með stöðlum efst endilöngum hliðegg.
Í þeim enda hússins sem íbúðin er, er steinsteypugólf og timburgólf þar sem
en í fjóshlöðurúmi er aðeins timburgólf.
L. 20.– cm., br. 6.0 m., h. 2.3 m., ris 0.9 m. Húsið er virt á . . Kr.: 8400
1 ofn á Kr. 120.–, eldavél á Kr. 130.–, Skolpl. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr. 600 Gólfl. á Kr. 300 = 1300
Samt. Kr. 9.700

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

8 Hús Guðríðar Pálsdóttur Bráðræðisholti 8 brunabótanr.: 2664 er nýtt íbúðarhús, byggt úr steinsteypu með kvisti 2 gluggakvistum, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

2664

I húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu alls múrsléttað.

Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, Baðherbergi vatnssal, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og feljum, þar innan á, lögðum striga og veggpappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað. — Á þaklofti eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, s. s., anddyri og gangur. Hér uppi eru allir skilveggir úr timbri en að öðru leiti er hér samskonar fráganur einsog á aðalhæðum hússins. Á þaklofti er einnig geymsluherbergi og þurkloft.

Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi miðstöðvarherbergi, Kolaklefi og 2 gangar. — Steypa er úr timbri og húsið er múrsléttað utan. —

L. 10.3 m., br. 9.3 m., h. 6 m., ris 3.3 m., Kjall. h. 2.15 m. —

Húsið er virt á . . . . . =Kr.: 33.320

Miðstöðvarketilvél á Kr 3000.- Seldavél 1/165 2/150 Kr. Þvottapottur á Kr 140.- Gasl. (innl.) á Kr 450 Vatns-ygk. á Kr. 570 Rafmagnsleiðslur á Kr 1400 Baðtæki á Kr 1000.- Línaleinmdúkar á Kr 1500 =. 8455

Samt. Kr. 41.775

9 Hús Jóhannesar Magnússonar, Bráðræðisholti 10 brunab. nr.: 2680, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti 2 gluggakvistum risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð, pappa og járni. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu alls múrsléttað. —

2680

Á hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherb., eldhús, baðherb., vatnssal, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og feljum þar innanáa, lögðum striga og veggpappír og allt ýmist veggfóðrað eða málað. —

Á þaklofti eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, b. s., anddyri og gangur, allt með samskonar fráganga einsog er á aðalhæðum hússins, nema hvað skilveggir eru úr timbri. Einnig er hér uppi geymsluherbergi og þurkloft.

Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottahús miðstöðvarherb., kolaklefi og 2 gangar. Steypa er úr timbri. Húsið er allt múrsléttað utan.

L. 10.3 m., br. 9.3 m., h. 6.6 m., ris 3.3 m. Kjall. h. 2.15 m. Húsið er virt á Kr 31.654

Miðstöðvarketilvél 7/leidd. og ofnum á Kr 3000.- Seldavél 1/165 2/150 Kr. Þvottap. á Kr 140.- Baðtæki á Kr 1000.- Vatns- og skolpl. á Kr 500 Gasl. (innl.) á Kr 450 Raftm. L. á Kr 1400 Eldfl. á Kr 1500 =. 8455

Samt. Kr. 40.109

10 Hús Helga Helgasonar Bræðraborgarstíg 4, brunab. nr. 623, er nýtt íbúðarhús, kvistað með porti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð.

623

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjulegri steinsteypu alls múrsléttað.

Á hverri hæðinni fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 gangar og anddyri. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á listum og feljum þar innan. Í eldhúsunum eru feljurnar klæddar vírneti og múrsléttaðar en þar sem annarstaðar eru þær strigalagðar og báðar eru hæðirnar ýmist veggfóðraðar eða málaðar.

Á þaklofti er afþiljaður stigagangur og baðherbergi flísalagt, að öðru leiti er þurkloft þar uppi.

Í kjallaranum er sóluð og skrifstofuherbergi fyrirhugað, en hvorugt þiljað innan eða útbúið til slíkra hluta ennþá. Þar eru einnig 5 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, k. s., kolaklefi og gangur. — Steypa er úr timbri og húsið er steinsteypt að utan.

L. ellefu 14.9 m. br. 9.0 m., h. 6.2 m., ris 3.0 m., kjall. h. 2.6 m.

Húsið er virt á . . . . . =Kr.: 48.280

Miðstöðvarketilvél 7/ofnum og leiðslum á Kr. 4000.- Baðtæki á Kr. 500.- 4 Gassuðuvélar á Kr. 250.00 Kr., Þvottap. á Kr.: 150.- Gasl. (innl.) á Kr. 450 Vatns- og skolpleiðsl. á Kr. 600 Rafmagnsl. á Kr. 2000 Línaleinmdúkar á Kr 2000 =. 10.700

Samt. Kr.: 58.980

11 Hús Leovaldar Sigurðssonar, Hálogaland á Þvottabletti nr. 31, brunbrab. nr.: 2690, er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járni á þaki en borðasúð, pappa og járni.

2690

2 loft eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir aðalhæðar og kjallara eru úr venjulegri steypu, alls múrsléttað.

Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum og feljum þar innan á, lögðum striga og veggpappír, allt veggfóðrað og málað innan. Á þaklofti eru 2 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi, bóktandsvinnsluefa geymsluherbergi, anddyri og gangur. Skilveggir eru allir úr timbri, og þakið allt, að öðru leiti, með samskonar fráganga einsog er á aðalhæðinni. — Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, baðrúm, anddyri og gangur, allt með samskonar fráganga einsog er á aðalhæðum hússins. Auk þessa eru geymsluherbergi og miðstöðvarherbergi í kjallaranum. Steypa er úr timbri og húsið er steinsteypt að utan.

L. m., br. m., h. m., ris m. Kjallh. m. Húsið er virt á Kr:

2 miðst. vélar 7/kilf. 1/1200 1/1400 Kr., 3 eldavélar á Kr 87.50 Kr. Þvottap. 60.- Baðk. 500.- Vatns- og skolpl. á Kr. Rafmagnsl. á Kr. Línaleinmdúkar á Kr =.

Samt. Kr.:

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11 Hús Guðna Jónssonar, Öldugata 11, brunab.nr.: 2673, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 4 gluggakistum kvisti portbi, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

Húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað

2673 Í hverri íbúðarhæðinni fyrir sig eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, v.s., anddyri og gangur. Allir útveggir eru fóðraðir innan með Heraklith plötum og veggir og loft kringum eru allt múrsléttað, veggfóðrað og málað. —

Í þakhæðinni eru 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, v.s. og gangur. Allt með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðum hússins

Í skammbitum er gólf, þar ofan á er þurrkloft.

Í J. baðherbergjunum eru innmúruð baðker, bæði þau og veggir herbergjanna eru flísalögð í venjulegri hæð og flísar eru einig umhverfis vatnspípur í eldhúsunum. Einnig er á gólfum baðherbergja og aðalanddyris. Í vesturgafli hússins eru eyrsvalir fyrir hverri hæð með steinsteypu handriðum. —

Afskr. 30

Í kjallaranum eru 3 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi 2 kolakefsar, þurkherbergi og 2 gangar. — Allt sementsbrotið steinsteypuþröppum en við húsið, og undir þeim er inngangur á kjallarann og geymsluklefi. — Skipt eru úr timbri og allt er húsið múrsléttað utan. —

L. 12.6 m., br. 10.0 m., h. 6.2 m., ris 4.00 m., Kjallf. 2.5 m.

Húsið er virt á . . . Kr.: 61.427

Miðstöðvarkatlavél m/ofnum og leiðslum í Kr. 5000.- Baðkeri 1800.- 3 gassuðuvélar á Kr. 250.- þvottap. 180 Kr. Gasl. (5 mán.) í Kr. 450 Vatns- og skolgjaldstaxt á Kr. 700 Rafmagnsleiðslur í Kr. 2200 Línoleumgólfdúkur í Kr. 2600 . . . 13.680

Samt. Kr.: 75.107

12 Hús Skarðings Skúlasonar, Hlíðardalur í Kringlumýri brbr. 2604

Var virt síðast 21. nóvember 1929. Þaklyfti hússins hefur nú verið útbúið til íbúðar, svo þar eru nú 3 íbúðarherbergi, eldhús og skúrgangur allt fóðrað veggfóðrað og málað. Kvistur hefur einnig verið settur á húsið. Að öðru leyti er það óbreytt.

2604 Afskr. 30

L. 8.8 m., br. 8.2 m., h. 3.2 m., ris 4 m., Kjallarah. 2.2 m. Húsið er virt á . . Kr.: 19110

Miðstöðvarkatlavél m/ofnum og leiðslum í Kr. 1300.- Baðkeri í Kr. 400.- 2 eldavélar á 160 og 120 Kr. þvottap. 170 Kr. Vatns- og skolgj. í Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1200 Línoleumdúkar á Kr. 1100 . . . 4950

Samt. Kr.: 24.060

13 Hús Jóns Sig. Kristinssonar, Ásvallagata 25 brunab.nr.: 2667, er nýtt íbúðarhús tvílyft (íbúðarhús) með kvisti risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir og kjallaragólf eru úr venjulegri steypu.

Í hverri aðalhæðinni fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.m. v.s. anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðasúð með pappa á listum og þiljum þar innan á lóðrum strýju og vélpappír og allt ofnist veggfóðrað eða málað.

2667 Í þakhæðinni eru 2 íbúðarherbergi gangur og anddyri. Skilveggir eru úr steinsteypu og allir úr timbri með tvöföldum þiljum hér á þakhæðinni. Þiljað er líka neðan á skammbita og innan í þakspærum, allt veggfóðrað og málað. Í þakhæðinni eru ennfremur þvottahús og þurrkloft. og 2 geymsluherbergi.

Afskr. 30

Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi eldhús, v.s. anddyri og gangur. Allt þetta er með sama frágangi einsog er á aðalhæð hússins. — Þess utan eru í kjallaranum 3 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og gangur.

Skipt eru úr timbri og húsið er ekki múrsléttað utan.

L. 11.0 m., br. 9.0 m., h. 5.7 m., ris 3.7 m., kjall. h. 2.5 m.

Húsið er virt á Kr. . . . Kr. 36.440

2 Miðstöðvarkatlavélar m/tilh. 2400/1200 kr. Baðk. á Kr. 1000 - Leiðsl. á 250 kr. 2 gassuðuvélar á Kr. 250,00. Vatns- og skolgj. á Kr. 500 Gasl. á Kr. 750 þvottap. á Kr. 200,- Rafmagnsl. á Kr. 1400 Línoleumdúkur á Kr. 1600 . . . 9800

Samt. Kr.: 46.240

14 Hús Kristins Guðmundssonar, Langavegur 134, brunab.nr.: 2662, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með 2 gluggakistum risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð.

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilv. eru úr venjul. steypu allt múrsléttað. —

2662 Í hverri hæðinni fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borðasúð með pappa á listum og þiljum þar innan á lóðrum strýju og vélpappír, allt ofnist veggfóðrað eða málað. Í þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., baðherb. og 2 gangar. Allt með sama frágangi einsog er á aðalhæðum.

Afskr. 30

Í kjallaranum eru 2 eldhús (venjul. íbúðarherbergi), íbúðarherbergi, v.s., eldhús, anddyri og gangur. allt með sama frágangi einsog á hæðum hússins. — Miðstöðvarklefi er í kjallaranum.

Skipt eru úr timbri og húsið er allt múrsléttað utan.

L. 8.5 m., br. 8.9 m., h. 5.9 m., ris 3.5 m., kjall. h. 2.5 m. Húsið er virt á Kr. 26752

Miðstöðvarkatlavél m/leiðslum og ofnum á Kr. 3000.- Baðk. á Kr. 500.-, 4 eldavélar á 200 og 120 kr. Vatns- og skolgj. á Kr. 500 Rafmagnsl. á Kr. 1000 Línoleumdúkar á Kr. 1100 . . . 6700

Samt. Kr.: 33.452

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

15. Hús Hjalta Lýðssonar, Grettisgata 64, brunab.nr. 2710 er nýtt íbúðar- og verslunarhús úrtelgstl, með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á borðasúð, pappa, listum og járni.
3 loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað
Í norðri hliðinni eru 5 íbúðarherbergi, 2 eldhús, baðherbergi með v.s., skrifstofa, mjólkurbúð, kjötbúð og 2 anddyri. Þiljur eru innan á útveggjunum, steinsléttar og íbúðunum eru veggfóðraðir og málaðir, en búðirnar eru eins eftir fullkomlega málaðar og áðurtaldar, en gostilinsflísar eru á einum veggnum í c. 2m. hæð. — Í efri hæðinni eru 7 íbúðarherbergi, 2 eldhús, 2 baðherbergi m/v.s., 2 anddyri og 2 gangar. Allt með samskonar frágangi eins og er í íbúð neðri hæðarinnar. Í þakhlýfli eru 4 íbúðarherbergi, 2 gangar, 3 geymsluherbergi, þvottaherbergi og þurkloft.
Eldavélar eru í öllum skilveggjum úr bindingi með tvöföldum þiljum, þiljað er einnig innan á þakásetum og neðan á skammbita í íbúðarherbergjum og gang og allt veggfóðrað og málað. —
Veggir baðherbergja eru lagðir gostilinsflísum í venjulegri hæð og samskonar flísar eru utanum innmúraðar vatnsskálar í eldhúsunum. —
Gummídúkur er á anddyrisgólfum neðri hæðarinnar. —
Í kjallaranum, sem er undir rúmlega hálfu húsinu, eru 3 geymsluherbergi, þvottahús, miðstöðvarherbergi, v.s. og 2 gangar, allt sementsslétt. Stigar eru úr timbri og allt er húsið múrsléttað utan.
L. 21.45 m., br. 9.0 m. h. 5.8 m., ris 3.0 m., kjallarah. 2.1 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 64 240
Miðstöðvarhitavél m/ofnum á kr.: 6000.— Baðtæki á kr 1200 - 4 gassuðuv. á kr 240. kr.} Þvottahp. á kr 180. — Vatns-sk. á kr 700 Gash. (3m.) á kr. 600 Rafmf á kr. 2500 Gúmmí og línol. á kr 2800 } = 14 940
Samt. Kr.: 79.180

2710

16 Hús Siguringa E. Hjörleifssonar, Sólvallagata 15, brunab.nr. 2675, er nýtt íbúðarhús, kj. með kvisti, risi og kjallara, byggt úr st. steypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Í húsinu eru 2 lagfiningar úr járnb. st. steypu, en kjallang. og skilv. eru úr venjul. steypu, múrsléttað. Í aðalhæðinni eru 5 íbúðarherb. eldhús, baðherb. m. v.s. og 2 gangar. Þiljað er innan á burðarveggi á útveggjum. Pappi og listar eru innan við þiljur, allt steypt og hafin öll veggföt og málun. Í þakhlýfli eru 5 íbúðarherb. eldhús, v.s. og gangur, þiljað veggfóðrað og málað, og þurkloft. Í kjallara eru 3 íbúðarherb., eldh., baðherb. m/v.s. og gangur, með samsk. frágangi eins og í aðalhæð. — Þar er einnig þvottaherb. og geymsluherb. — Stigar eru úr timbri og húsið er múrsl. utan.
L. 10 m., br. 8.5 m., h. 2.8 m., ris 3.6 m. Kjallh. 2.7 m. — Húsið er virt á Kr.: 27 200
2 Miðstöðvarhitakatlar m/ofnum á Kr.: 1500/1600.— Baðt. á kr 500.—, 2 eldavélar 600/1000 kr. 2 gasvélar á kr. 240 kr. 2 gash. (3m.) á kr 450 Vatns-sk. á kr 500 Rafm.t. á kr. 1000 Linoleumdúkar á kr. 900 kr. } = 7 780
Samt. Kr.: 34.980

17. Hús Guðjóns Edmundssonar og Vilhjálms Árnasonar, Bárugata 35, brunab.nr. 2654, er nýtt íbúðarhús, kvisti með 3 útskotum, 3 glyggaþverstúkum og kjallara, byggt úr steinsteypu með þakhalla á borðasúð.
Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað innan
2654 Innan á öllum útveggjunum eru [Korka]plötur og sementsslétt á þær. Í þakhlýfinu eru skilveggir allir úr binding með tvöföldum þiljum, og þiljað er einnig innan á þaksperrur og neðan á skammbita. Þvottahúsið, þar upp, er múrsléttað á veggi.
Í aðalhæðinni eru samskonar herbergjaskipanir á báðum: 5 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m. v.s. anddyri og 3 gangar, 2 á hvorri. Allt gólf veggfóðrað eða málað.
Hjalta '30 Í þakhlýfli eru 2 íbúðarherbergi og gangur, veggfóðrað og málað, en frammi er þvottahús og þurkloft. —
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, v. s., anddyri og gangur, allt þiljað og með samskonar frágangi einsog er á aðalhæðinni hússins.
Einnig er í kjallara 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi og bakgangur. — Í baðherbergjagólfum eru gummídúkar og veggir þiljaðir sem og umhverfis eldhúsvask og vatnsskálar í eldhúsunum eru gleraðar flísar. —
Terrasso í gluggastiganum er á anddyrisgólfi. Þakrenni er úr eirblikki.
Grunnar steinsteypunnar eru úr hnaust og undir þeim umgengni í kjallaranum. Stigar eru úr timbri og allt er húsið sementsslétt utan
L. 14.4 m., br. 10.2 m., h. 5.7 m., ris 3.6 m., kjallarah. 2.6 m
Húsið er virt á . . . . . Kr.: 68 300
Miðstöðvarhitavélar m/1400/600 kr., þvottahp. á Kr. 125.00 - Baðtæki á Kr. 1200. —
Vatns.-gaskyndi á Kr. 700 Gash. (3 mal.) á Kr. 450 Rafmagnsl. á kr 2000 Gúmmí-gólfdúkar á kr. 2400 } = 10 950
3 eldav. 225 kr ver
Samt. kr.: 79.250

18 Hús Helga Rejóssonar, Ásvallagata 27, brunab.nr. 2711 er nýtt íbúðarhús, tvílyft (kjallari) með kvisti, risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, pappa og járni.
2711 Hjalta '30 3 loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilv. eru úr venjul. steypu — allt múrsléttað. — Í kjallara hússins eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, vatnssk., anddyri og gangur. Innan á útveggjum er þiljað með pappa á listum og þiljum þar innan á, hjá þeim stigum veitingasölum og allt ýmist veggfóðrað eða málað. Í þakhlýfi eru 4 íbúðarherb., eldhús baðherb. m/v.s. anddyri og gangur, allt þiljað veggfóðrað og málað. —
Í kjallara er þvottahús, þurkherbergi, geymsluherb. miðstöðvarherb. kolaklefi, skúrur undir stiga og 2 gangar. — Stigar eru úr timbri og húsið sementsslétt utan.
L. 10.5 m., br. 9.0 m., h. 5.9 m., ris 3.0 m., kjall. h. 2.1 m. — Húsið er virt á . . . Kr. 27.790
Miðstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á Kr. 3500.— Baðtæki á Kr 1500. Þvottahp. 130 kr.} 3 gassuðuvélar á Kr 240.- kr. Gash. (3m.) á kr 450 Rafmagnsl. á Kr. 1100 Linoleumd. á kr. 1300 } = 9100
Vatn og skolpleiðslur 400
Samt. Kr.: 36.890

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

19 Hús Theodórs Lindal, Bergstaðastræti 76, brunab.nr: 2663,
er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 glyggaturnum, mansardþaki og
kjallara, byggt úr steinsteypu með hellupaki í borðasúlt.
2661 Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf
og skilveggir aðalhæðarinnar eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað
~~1678~~ Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús búr, anddyri og gangur.—
Hæraklitt-plötur eru innan á útveggjum hæðar þessarar og
múrsléttað á þær, og allt er hún ýmist veggfóðruð eða máluð.
Teikiparket er á einni stofunni og anddyri. Innan- gólfum
Í þaklyftu eru 4 íbúðarherbergi, 2 smáherbergi, baðherbergi, salernis
og 2 gangar. Hér eru skilveggir allir úr timbri og þiljur innan á
þakspónum og netaðar á skammbitum, allt strigalagt veggfóðrað og málað
Í skammbitum eru gólfþar uppi er þurrkloft, allt þiljað innan með panel
Stigar eru úr timbri og allt er húsið múrsléttað utan.
L. 10.0 m., br. 8,2 m., h. 3.2 m., vís 5.4 m. Kjallarah. 2.3 m.
Húsið er virt á kr. . . . . Kr: 35.412
Miðstöðvarkatill m/ leiðsl og ofnum á Kr. 2200 Gassuðuvél á Kr 250, þvottap 180
Baðtæki á Kr. 700. kr. Vatns- og skolpleiðslur á kr. 500 Gasl. (1m.) á Kr. 150 } = 6080
Rafmagnsl. á kr.: 1000 Línoleumdúkur á Kr. 1100
Við suðausturhlið hússins er inngöngustúkn, byggður einsog húsið
sjálft bæði að ytri og innri frágangi. Ofnn í skúrnum er
þaksvalir með steinsteypu handriði umhverfis. Kolakjallari er undir skúrnum.
Beinnum steinsteypu tröppum er við húsið og undir öðrum þeim er gangur
inní kjallarann — L. 3.14 m.; br. 2.3 m., h. 3.0 m., slétt þak. Kjallh. 2.— m. Skúrn er virtur á = 1500
Samt kr: 42.992

20 Hús Símonar Símonarsonar, á Sogabletti nr.: 20, brunab. nr.: 2637, er
nýtt íbúðarhús, einlyft með kjallara, byggt úr bindingi, klætt utan
2627 torfum, pappa, listum og járni á veggjum og þaki.
Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús og 2 gangar, allt þiljað innan með
panel veggfóðrað og málað. Í þaklyftu er 1 íbúðarherbergi með sama frágangi
og fremra lofti þiljuð. — Kjallari er undir öllu húsinu, þar er þvottahús
og 2 geymsluherbergi. Steinsteypugólf eru í hálfum kjallaranum. —
Miðstöðvarkatill er í neðri bitaloftinu og pípur og ofnar í milligólfum. —
L. 6.3 m., br. 6.3 m. h. 2.8 m., vís 2.6 m. Kjallarah. 1.9 m
Húsið er virt á
1 ofn á Kr 125. kr., eldavél á Kr. 110. kr., vatns- og skolpl. á kr. 350 } = Kr: 7000
Rafmagnsleiðslur á Kr. 600 Línoleumgólfd. á Kr. 300 } = 1485
Samt Kr: 8485

21 Hús Þórðar Ólafssonar og Önnu Árnasonar, Framnesvegur 10, brunab. nr. 2651,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr steinsteypu með pappaþaki á pappa og
borðasúlt. — Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir
alfis eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað innan.
2651 Á hverri hæð fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, anddyri og gangur.
Innan á útveggjum er borðaþing með pappa á, listum og þiljum þar
innan á, í þeim vinkli, sem múrsléttað er á. — Báðar eru hæðirnar veggfóðraðar og málaðar, allar.
Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi með v.s. og gangur. Skilveggir
eru hér úr bindingi með tvöföldum þiljum, allt strigalagt veggfóðrað og
Afskr. '30 málað. Þaurkloft er einnig hér uppi. —
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi,
vatnssalerni og 2 gangar allt steinsteypustrokið. —
Stigar eru úr timbri og húsið er einnig steinsteypt utan
L. 7.4 m., br. 8.2 m., h. 5.7 m., vís 4.0 m. Kjallarah. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . = Kr. 20.064
Miðstöðvarkatill m/ leiðsl og ofnum á Kr 3000.— 2 eldavélar á Kr. 170.— hv. þvottap 130.— } = 6670
Baðt. 500 kr. Gasl. (2m.) á Kr 300 Vatns- og skolpl. á Kr 500
Rafmagnsl. á kr. 1000 Línoleumgólfdúkur á Kr. 900
Samt. Kr: 26734

22 Hús Guðrúnar S. Árnadóttur, Framnesvegur 10a, brunab. nr 2652,
er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr stein-
steypu með þaki úr borðasúlt, pappa, listum og járni.
Í 3 loft hússins eru úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og
2687 skilveggir úr venjulegri steypu, allt sementsslétað.
Í báðum aðalhæðum er sama herbergjaskipun, á hverri fyrir sig 3 íbúðar-
herbergi, eldhús, anddyri og gangur. Innan á útveggjum er borða-
Afskr. '30 þing með pappa á, listum og þiljum þar innan á, í þeim vinkli
sem sementsslétað er á og allt ýmist veggfóðrað eða málað.
Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi, baðherbergi m. v.s. og gangur.
Skilveggir eru hér úr bindingi, klæddum strigalagt með tvöföldum þiljum
og þiljað er einnig innan á þakspónum og netað í skammbitum, allt
strigalagt veggfóðrað og málað. —
Í kjallaranum eru 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, miðstöðvarherbergi
vatnssalerni og gangur. — Allt sementsstrokið.
Stigar eru úr timbri og húsið er ásamt sementsslétað utan
kr. 7.3 m., br. 8.2 m., h. 5.7 m. vís 4.0 m Kjallarah. 1.9 m.
Húsið er virt á . . . . . kr 19.798
Miðstöðvarkatill m/ leiðsl og ofnum á Kr 3000.— 2 eldavélar á Kr 170.— hv., Baðt. 500 kr. þvottap 130 kr. } = 6670
Gasl. (3m.) á Kr. 300 vatns og skolpl. á Kr. 500 Rafmagnsl. á kr 1000 Línoleumd. á kr. 900
Samt. Kr: 26468

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

23 Hús Þorsteins Stefánssonar, Austurstræti 16, brunab. nr. 100. - var síðast virt. 25. febrúar 1918, en hefur nú verið alt endurbætt. Sérstaklega hefur alþýðuskólinn [illegible] verið gerbreytt. Þar eru nú 2 lyftjasalubúðir, lyftastaafgreiðsla, 2 vinnustofur, vörustofa, 3 veitingastofur, 3 anddyri, 3 snyrtiklefar m.y.s. ~~2 gangar~~ og 2 gangar. Alt er þetta með hinum vandaðasta frágangi.

100 Uppdráttur leiti er húsið óbreytt í öllum aðalatriðum. — a kj. 30.5 m., meðalbr. 12.3 m., h. 14 m., ris 6.8 m., kjallarah. 2.2 m. — Húsið er virt á Kr.: 451.165.

Miðstöðvarhitavél m. ofnum og leiðslum á kr. 20.000.: Baðklefi á Kr. 3500 ~~Lyftivél á kr. 5.000.~~ Vatns- og skolpleiðslur á kr 9000.- Rafmagnsleiðsl. á kr 12000. Linoleum d. á kr. 12000. " 71.500.

b Kjallari sá, sem hefur verið byggður austan við húsið, er steinsteypt bæði veggir, gólf og þak, sem hvílir á gildum burðarbitum einum eftir endilöngum kjallaranum, 4 súlur hans þeirra við jafnmargar stoðum. Alt er þetta ~~byggt~~ úr járnbentri steypu og sementsslétthúð innan. Kjallari þessi er allur neðangarðs. 2 steinsteypustigar eru úr aðalhúsinu niður í kjallarann. Miðalh. 6.5 m., br. 5.4 m., h. 2.3 m. - Kjallarinn er virtur á " 8200

Rafmagnsleiðslur á kr. 300.- " 300

Samt. Kr.: 531165.-

24 Hús Árna Björnssonar, Laufásveg 67, brunabótanr. 2496, er nýja bifreiðaverkstæði, fyrir sinn leyti, byggður úr steinsteypu, bæði veggir, gólf og þak, alt sementsslétthúðað utan og innan. - a. 6.5 m., br. 3.8 m., h. 2.5 m. Flatt þak. - Skúrinn er virtur á - Kr 1860

Samt. Kr 1860

25 Hús Steingríms Jónssonar, Laufásveg 73, brunab. nr. 2558, er nýtt bifreiðaverkstæði fyrir sinn leyti, byggður úr steinsteypu, bæði gólf veggir og þak. Alt er skúrinn sementsslétthúðað. a. 6.6 m., br. 3.7 m. h. 2.5 m.. Flatt þak. - Skúrinn er virtur á Kr. 1800

Kr.: 1800

26 Hús Björns Benediktssonar, Grettisgötu 30, brunabnr.: 742, er óbreytt frá síðustu 13. ágúst 1918, en hefur nú verið endurbætt að ýmsu leyti.

742 a Íbúðarhús. L. 6.6 m., br. 6. m., h. 4. m., ris 2.5 m., kjall. h. 1.9 m. Húsið er virt á Kr. 7872

2 eldavélar ~~11/150~~ Miðstöðvarofn 1200 Vatns- og skolpl. á Kr. 400 Rafmagnsl. 700 } 3110

Gasl. (2 m.) á Kr. 300 Linoleum dúkur á Kr. 300

b Þvg. skúr (óbreyttur). L. 1.9 m., br. 3.2 m., h. 3.8. - Ris 0.6 m kjall. h. 1.9 m Skúrinn er virtur á " 900

Samt. Kr 11882

27 Hús Jónatans Þorsteinssonar, Langaveg 84, brunab. nr. 2636, er nýtt íbúðar- og verslunarhús (með bifreiðaverkstæði), forskyft með 2 kvistum og 5 glugga kvistum, þverbyrgisi, byggt úr steinsteypu með þaki úr bárujárni, þegnir, listum og járni. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu gólf neðsta hæðar og burðarveggir eftir endilöngu húsinu á öllum hæðum úr vönduðu steinsteypu. Á neðstu hæðinni er sölubúð með bakstur, skápum og 2 stórum verslunargluggum, skrifstofur með eykarskilveggjum veggjum múrsléttað og málað tvisvar sinnum eru þar 2 gangar og vatnssal. alt málað, miðstöðvarherbergi og geymsluklefi. - Á 2ðru og 3ju hæð eru samar herbergjaskipanir, 4 á hverri hæð sig 4 íbúðarherbergi eldhús, baðherbergi m.y.s. anddyri og 2 gangar. Skilveggir eru hér allir úr bindingi með bröfðum feitjum, nema útveggjanna langveggjar. - Feitjurnar eru allar strigaðar og báðar með veggfóðrar eða málaðar. —

2636 Á þaklyftu eru 3 eldavélar bak. eldhús, vatnssal. anddyri og gangar. Alt þetta er með sama frágangi einsog er á aðalhæðunum íbúðarhúsinu hússins. Umhverfis eru á þaklyftum þvottahús, þurklofti og geymsluklefi. Þvottahúsið er múrsléttað innan. — Veggsvalir eru á suðurhlið hússins. Marmarefliser eru á baðherbergja gólfum. Stigar eru úr timbri nema stigi neðstu hæðarinnar, sem er úr steinsteypu með marmara plötum á framstigan. — Húsið er sementsslétthúðað utan. —

L. 12.55 m., br. 10.0 m., h. 9.1 m., ris 3,0 m. Húsið er virt á . . Kr.: 46.550

Miðstöðvarhitavél m. leiðsl. og ofnum á kr. 5300.- 2 gassuðuvél á Kr. 260.- hver 1 Eldavél 1 okkr. Þvottakja. Kr 180.- Baðklefi á kr 1000.- Gasl. (3 m.) 450 } 12410

Vatns- og skolpl. á kr 600 Rafm. leiðslur á kr 2000 Linoleum d. á kr 2200 }

Samt. Kr.: 58.960

28 Hús Gústavs Kristjánssonar, Laugaveg 61, brunab. nr.: 477 var síðast virt 18. nóvember 1919, og er að mestu leiti óbreytt frá þeim tíma.

477 a Skúrs- og verslunarhús. L. 9.4 m., br. 6.3 m., h. 5.4 m., ris 1.3 m., kjall. h. 1.8 m. — Húsið er virt á . . . . . Kr.: 14280

4 ofnar 2/110 2/120 kr. 2 eldavélar á Kr 100.- hv. Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Gasl. (2 m.) á kr. 300 Rafmagnsl. á kr. 1000 Gólfdúkar á kr. 600 } 3060

b Geymsluhús (óbreytt). L. 6.3 m., br. 4.4 m. h. 2.5 m., ris 0.8 m.. Húsið er virt á " 1600

c Þvg. skúr (óbr.) L. 1.9 m., br. 2.4 m., h. 6.1 m. skápek kjallh. 1.8 m.. Skúrinn er virtur á " 120

Samt. kr.: 20.060

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

29 Hús verslunarinnar Lárus G. Lúðvígssonar, Fingholtsstræti 11, brnr. 23
var síðast virt 4. nóvember 1922 og er óbreytt. Húsinu er skipt í
23 stofur.
a Íbúðarhús m. skúrskvisti. L. 13.8 m., br. 6.9 m., h. 5.2 m., ris 1.1 m.,
Húsið er virt á . . . . . Kr. 19005
7 ofnar 1/120 4/80 kr., 4 eldavélar 2/120 2/70 kr. Gasl. (4 m.) á Kr. 600 Rafm. l. 800 } }
Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Línoleumdúkar á Kr. 650 } = 3530
b. ~~Reiðhjóla~~ Geymsluskúr. L. 2.5 m., br. 5.1 m., h. 2.5 m. skúrþak. Skúrinn er virtur á 800
Samt. Kr.: 23.335

30. Hús sama, Fingholtsstræti 2 og 4, brunab. nr 269, er óbreytt,
að mestu leiti, frá virðingu 4. nóvember 1922.
a Verslunarhús (og íbúðarhús) L. 7.5 m., br. 6.3 m., kvist 4.1 m ris 2.2 m., Kjallarh. 1.9 m
269 Húsið er virt á . . . . . Kr. 11,134
Rafmagnsleiðslur á Kr. 700 Línoleumdúkar á Kr. 300 = 1000
b Skúr (milli vesturskúrs a). L. 14.4 m., br. 3.5 m h. 3 m. skúrþ. Skúrinn er virtur á = 1150
c Verslunar- og íbúðarhús. L. 13.8 m., ~~br.~~ meðalbr. 7.9 m., h. 7.2 m., ris 2.2 m., Kjall. h. 1.9 m
Húsið er virt á . . . . . = 23902
Miðstöðvarketill 7 klst. fr. alla byggjum á Kr 3800 vatns- og skolpl. á Kr 400 } }
Rafmagnsleiðslur á Kr. 1000 Línoleumdúkar á Kr 800. } = 6000
d Viðbygging 7. hlutar a. L. 3.14 m, br. 6.3 m., h. 6.3 m. skúrþak. Húsin er virt á . . = 3075
Samt. Kr: 46 261

31 Hús Rafmagnsveitu Reykjavíkur við Ellliðaár, brnab. nr. 27/12 er
nýtt íbúðarhús, einlyft með porti, risi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki
27/12 úr bárujárni, pappa og ~~asbest~~ plötum járnvarið. – Í húsinu eru 2 loft úr
járnbentri steinsteypu en kjallaraloft og skilveggir eru úr venjulegri steypu allt múrsléttað.
Í aðalhæðinni 4 íbúðarherbergi 2 eldhús, 2 vatnssalir, 2 anddyri og 2 gangar
Innan á útveggjum eru ~~klæðningar~~ plötur og múrsléttað á þær, allt veggfóðrað
og málað. Í þakhæðinni eru 6 íbúðarherbergi, 2 baðherbergi og 2 gangar, allt
með sama frágangi einnig er á aðalhæðinni að austan en þar á þó kjallari er
innan á þakstoðum og netum á skammbitum og þar allt strigalagt, veggfóðrað
Í skammbitum eru gólfborð þar uppi eru 2 íbúðarherbergi og 2 framloft, allt þiljað
og herbergin veggfóðruð og máluð. – Í kjallararúmum eru 2 þvottahús, 2 geymslu-
herbergi, 2 miðstöðvarherbergi 2 vinnustofur, 2 kolakjallarar og 2 gangar. Allt sementsbikborið.
Að sunnan eru steinsteypuþröppur upp á hvert húsið en að austan og undir þeim 2 inngangar í kjallarann.
Skúrar eru sunnan við húsin úr steinsteypu. Húsið er sementsslétt utan
L. 11.3 m., br. 9.2 m., h. 3.7 m., ris 5.6 m, kjallarh. 2.2 m. . Húsið er virt á Kr. 35,550
2 Miðstöðvarkatlar 7 klst. á ofna á Kr 3100. hver Baðk. á Kr 1000. – 2 Rafmagnseldavélar á Kr. 500. hver 2 þvottkatlar 90. rúmlítra }
Vatns og skolpl. á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 1300 Línoleumdúkar á Kr 1600 } = 11880
Samt. Kr.: 47430

32 Hús Davíðs Ólafssonar, Hverfisgata 72, brnab.nr. 596, er óbreytt
frá virðingu 16. desember 1917
a Íbúðar- og brauðgerðarhús L. 11.3 m., br. 7.5 m., h. 4.7 m., ris 2.8 m. Kjallh. 2.8 m
Húsið er virt á . . . . . Kr. 23450
Miðstöðvarketill m/leiðsl. og ofnum á Kr.: 1500.– Gassuðuvél á Kr. 250.– Veldavél á Kr. 100.– } }
596 Bökunarofn á Kr. 4000,– Brauðgerðarvélar á Kr. 2000,– Vatns- og skolpl. á Kr 600 } = 11400
Gasl. (2 m.) á Kr. 450 Rafmagnsleiðslur á Kr. 1200 Línoleumdúkar á Kr. 1200 }
b Þvottaskúr, óbr., L. 2.2 m., br. 2.5 m., h. 3.8 m., skúrþ. Kjallh. 2.8 m.. Skúrinn er virtur á Kr. 1015
c Geymsluhús (óbr.) L. 5.7 m., br. 4.4 m., h. 3.2 m., ris 2.8 m.. Húsið er virt á . . . = 3450
Afskr. '30 d Viðbygging við aðalhúsið er ~~byggt einnig þetta úr timbri járnvarið~~
~~með bárujárni á klæðningu þiljað veggfóðrað og málað~~ Í kjallara byggingu
þessari er baðherbergi og vatnssalerni. þiljað innan múrsléttað á veggi og málað.
L. L. 7 m., br. 2.6 m., ~~h. 0.0~~ m. skúrþak. Kjallarh. 2.8 m. Viðb. er virt á . = 700
Baðtæki á Kr 500 = 500
e Bensínafgreiðsluskúr fyrir 2 bíla, hefur verið byggður í sömu
lóð, úr steinsteypu með járnþaki á langböndum. Í honum
er steinsteypugólf og allur er hann sementsslettaður utan og innan.
L. 6.3 m., br. 6.3 m., h. 3.0 m.r., skúrþak. Skúrinn er virtur á . Kr 2000
Samt. Kr. 42.515

33 Hús Davíðs Ólafssonar og Þuríðar Bjarnjólfsdóttur, Bergstaða-
stræti 40, brnab. nr.: 779, er óbreytt frá virðingu 16. desember 1919
að því leiti er snertir aðalhúsið og inngönguskúrinn.
a Íbúðarhús. L. 7.5 m., br. 6.9 m., h. 4.1 m., ris 3.3 m., Kjallarh. 2.2 m
779 Húsið er virt á . . . . . Kr.: 11.776
6 ofnar 2/150 2/120 2/70 kr. 3 eldavélar 2/130 1/60 kr. Vatns- og skolpl. á Kr. 400 } }
Gasl. (3 m.) á Kr. 450 Rafmagnsleiðslur á Kr 800 ~~Rafm.~~ línoleumdúkar á Kr 600 } = 3250
Afskr. '30 b Inngönguskúr. L. 2.5 m., br. 2.5 m. h. 5 m. skúrþak. Kjallh. 2.2 m. Skúrinn er virtur á = 1024
c Viðbygging ný er við suðurgafl hússins byggð úr steinsteypu í 3 veggi,
og með járnþaki á borðasúð, pappa og listum. 1/2 loftið er járnbentri steypu
þar er brauðsölubúð með borði, skúffum og hyllum, og eitt
herbergi. Skilveggur er úr timbri og allt er þetta strigalagt veggfóðrað
og málað. Kjallari er undir hálfum skúrnum, þar er geymsluherbergi.
L. 3.3 m, br. 8.8 m., h. 3.5 m., skúrþak. Kjallarh. 2.2 m
Viðbyggingin er virt á . . . . . = Kr. 5320
1 ofn á Kr 70,00 Rafmagnsl. á Kr 350 Línoleumdúkar á Kr 200 = 620
Samt. Kr. 21.990

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

34. 2515 Hús Sigríðar Hinriksd., Njálsgata 82, brunab.nr. 2515, er óbreytt frá virðingu 21. desember 1928, að öðru leiti en því að Kristur hefur verið byggður á suðurhlið hússins og á pakkhúsinu áföstum íbúð, 2 herbergi eldhús og gangur. Skilveggir eru úr timbri og allt þiljað innan, strigalagt veggfóðrað og málað. Á pakkhúsinu er einnig pumpkerfi. Í Kr. eru íbúðarhús, bað, kjallari og íbúðar veggfóður og málun.—

L. 10. m., br. 9 m., hæð 3 m., ris 3.2 m., Kjallh. 1.9 m.. Húsið er virt á kr		22446
Miðstöðvarhitavél m/leiðslum og ofnum á Kr. 1200.— 10 ofn. á Kr 160,— 3 eldavélar á Kr 120,—		
Þvottalaug á Kr 140.— Vatns- og skolpl. á Kr 500 Rafm.l. á Kr 1000 Girðingl. á Kr 850		4270
Samt. Kr.		26.716

35 2713 Hús Helga Steinberg við Skúlagötu, brunabótanr. 2713 er nýtt íbúðarhús, byggt úr bindingi, Kl. utan borðum og pappa á veggjum og með járnpappa á baðstofu með pappa á milli. Skúrinn er með sagspónum í bindingnum. Í húsinu er 1 íbúðarherbergi, eldhús og gangur á loftinu skáli við húsið allt þiljað strigalagt og málað.—

Milligólf er á neðri hæðinni og sagspónaeinangrun á milli gólfanna		
L. 6.4 m., br. 3.9 m., h. 2.7 m., ris 1.3 m. Húsið er virt á kr.		2370
1 ofn á Kr. 30,— eldavél á Kr 135,—		165
Samt. Kr:		2535

36 Hús Halldóru Þórðardóttur Smiðjustíg 11, brunab.nr. 367 er að mestu óbreytt frá 29. júlí 1922, að því er snertir Litra a. b og c.:

a Íbúðarhús. L. 9.4 m., br. 7.5 m., h. 4.4 m., ris 3.14 m. Kjallh. 2 m.
Húsið er virt á . . . . . kr

Bíður þangað til seinna í sumar

36 1262 Hús Sturlu Jónssonar, Bræðraborgarstíg við Laufásveg, brunabr.nr. 1262 er óbreytt frá virðingu 17. júní 1922.

a Fjós. L. 17.6 m., br. 15.1 m., h. 2.5 m., ris 1.3 m.. Fjósið er virt á . . kr.		18128
Vatnsleiðsla á Kr 600 Rafmagnsl. á Kr 900		1500
b Heyhlaða og hesthús. L. 16.3 m., br. 13.2 m., h. 5.4 m., ris 3.3 m. Hlaðan er virt á .		19578
Samt Kr:		39.206

37 2657 Hús Sveinbjörns Jónssonar, Skeljahús á Skúlagötu brunab.nr. 2657, er nýbygging úr bindingi, Kl. utan borðum og með pappa þar yfir á þakinu. — Þar er eitt íbúðarherbergi þiljað innan með panel og áföst

2 2.8 m. br. 3.5 m., h. 2.4 m. ris 1.0 m. Húsið er virt á kr. . .		980
Bifreiðaskúr er byggður úr garni á langböndum laði veggir og þak. L. 4.9 m., br. 2.7 m h. 2.4 m. Skápaþak. Skúrinn er virtur á kr.		640
Samt. Kr.		1620

Sig Björnsson

Sigr. Björnsdóttir Kristín Sigurðar

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Ár 1930, hinn 21. júní mætti brunamálastjóri Sigurður Björnsson, ásamt hinum fasta virðingamanni sínum Sigvalda Bjarnasyni og Kristínu Sigurðsson byggingarmeistaranum til þess, samkvæmt lögum nr. 1 frá 26. marts 1924, um brunabyggingar í Reykjavík, að virða til brunabóta eftirtaldar húseignir hér í bænum:

1 Hús Elliheimilisins við Hringbraut, brunab. nr. 2719 er nýtt íbúðarhús fyrir gamalmenni, tvílyft með portbyrsi og kjallara, byggt úr steinsteypu með ~~járnklæddu~~ þaki á plægðri borðasúð, með pappa á milli. -

Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu en skilveggir allir og kjallaragólf eru úr vegghleðri steinsteypu alt sementsslétthúðað. Innanmeins gluggar eru í öllu húsinu. Innanmál öllum útveggjum byggingarinnar eru korkplötur lagðar vinneli með slétthúðri sementsbúð á; öll er húsin máluð innan. Byggingin skiftist þannig:

a Aðalhúsið er með ~~með~~ útskotum á báðum hliðum á miðju húsinu. - Í portbyrsi hússins, þess, eru 6 íbúðarherbergi, borðsalur, 2 anddyri, 8 þrepa skápar og gangur eftir endilöngu húsinu. Á efri hæðinni eru 7 íbúðarherbergi, sankamannsalur, stigagangur og aðalgangur með forn baðklefi húsins. Á þakhæðinni eru 5 íbúðarherbergi og geymsluherbergi. Í kjallaranum eldhús, búr, kaldklefi, borðsalur, upphitunarklefi, 3 íbúðarherbergi, 2 stigagangar og 2 aðalgangar og hjólaklefi. - Innan á þakgeirum er pappi negldur með korkplötum. Í aðalbyggingunni er parket-gólf á flestöllum íbúðarherbergjum, sem og vatnsskál með heitu og köldu vatnsæðunum. Á gólfum eldhússins, búrs, kaldklefa, vatnssalerna og baðherbergja og víðar er terrasso-yfirsteypa. Veggir allra baðherbergja eldhúss eru flísalagðir á 1.6 m. hæð. Í veggjum veggsvalir eru á suðurhlið hússins.

b Vesturálma. Efsti eru á neðri hæðinni 13 herbergi, kaffistofa með skáp og skúffum, baðherbergi, w. c., anddyri og gangur. Á efri hæðinni eru 2 sjúkrastofur, 9 herbergi kaffistofa með skáp, anddyri, baðherbergi, w. c. og gangur. Á þakhæðinni eru 12 íbúðarherbergi og gangur. Í kjallaranum er þvottahús, þurkistofa, miðstöðvarklefi, 7 herbergi 2 baðherbergi, 2 w. c. anddyri og gangur. Í öllum íbúðarherbergjum eru 2 fastir skápar í hverju

2719

Á þaksperrum

30

× Undir aðalkjallaranum austurálmunnar er grafinn annar kjallari, allur úr steinsteypu sementsslettaður og með steinbotn og gólfi. Hann er miðstöðvarherbergi á stærð: 6.5 × 6.0 × 2.7 m., og kolageymsluklefi á stærð: 3.3 × 6.0 × 2.7 m. -

c Austurálma. Á neðri hæð hennar eru 14 íbúðarherbergi, kaffistofur með skápum, Baðherbergi, w. c., anddyri, gangur og 18 fastir skápar. Á efri hæðinni eru sömu herbergjaskipanir. Á þakhæðinni eru 2 herbergi og stór geymslusalur. Í kjallaranum eru 12 íbúðarherbergi 2 baðherb., 2 vatnssal., anddyri og 2 gangar. Öll baðherbergin eru innrétt og flísalögð og sömuleiðis vatnsskálar í baðherbergjunum og eldhúsi. ×

Skápar eru úr steinsteypu og alt er húsið sementsslétthúðað utan. Gerð er grein á að leggja á alla skápa og gangagólf en þeir sem það er enn ókomið telst það ekki með í verðlagningu þessari.

a	L. 34.7 m. miðl. br. 7.9 m., h. 6.3 m., ris 2.7 m. kjallh. 2.5 m. Húsið er virt á kr.	135.470
b	L. 27.2 m., br. 11.0 m., h. 6.3 m., ris 2.7 m. kjallh. 2.5 " " " " " " -	140.392
c	L. 27.2 m. br. 11.0 m., h. 6.3 m., ris 2.7 m., kjallh. 2.5 " " " " " " -	140.392
	Miðstöðvarkatlavél og ofnar og leiðslur á Kr. 27.000. - Ketill áætlaður Kr. 2000.	
	do og gufuleiðslur á Kr. 5.800. - Veldofil og gufu eldhúsi " 13.570	
	Baðtæki og hreinlætistæki á Kr. 14.000. - Vatns- og skolpl. á Kr. 3000 -	= "
	Gasl. á Kr. 800 - Rafmagnsl. á Kr. 8000 - Símalagning áætluð á Kr. 4.800 -	= 118.300.
	Korkgarðsl á Kr. 16.000. - Gatnamiðlun á Kr. 20.000 Lyftu á Kr. 3.400. -	
d	Girðingar úr timbri og vinneli L. 311 m. h. 1.65 m. Virt á	" 6220.
		Samt. Kr 540.774

2 Hús ríkissjóðs, Landsspítalinn við Hringbraut, brunabótanr. 2318, er byggður úr steinsteypu með þaki úr bárujárni á borðasúð, listum og þakhellu. Byggingin er öll þrílyft með risi og kjallara. - Í húsinu öllu eru 4 loft og nokkurn hluta þess 5 loft, úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr steinsteypu. Innan á öllum útveggjum eru korkplötur með ástrendu vinneli og alt er húsið, háls og lágt, sementsslétthúðað innan og álímivalað. Öll eldhús og baðherbergi eru mjög flísalögð og með terrasso-gólfsteypu á gólfum. Skápar allir og gangagólf eru lögð gúmmídúk.

2318

30

Á neðstu hæðinni eru 6 samlyftis sjúkrastofur, 6 einlyftisstofur, 2 dagstofur, eftirmannsáknarstofa, sjúkrastofumannsstofa, skrifstofa. 2 fatageymslur, hjúkrunarherbergi, 3 baðherbergi, eldhúsmeistara skápar, baknisstofa. Kandidatsherbergi, eldhús, 2 uppþvottaherbergi, áhaldastofa, kennslustofa. Herbergi fyrir sjúkrabifreið, linsulyftiklefi, pallur, lyftuklefi lyftiherbergi, 5 w. c., 12 fastir skápar, 2 anddyri og 4 gangar. Á miðhæðinni eru 5 samlyftisstofur, 6 einlyftisstofur, 2 dagstofur, hjúkrunarherbergi, eldhús, 2 uppþvottaherbergi, 2 baðherbergi, biðstofa,

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

skrifstofa, skurðstofa, lækningastofa, Kandidatsherbergi, rannsóknarstofa, 2 umbúðaherbergi, verkfærastofa, sótthreinsunarklefi, linugeymsla, lyfta, pallur, 5 vatnssal., 26 skápar, anddyri og 4 gangar.

Á efstu hæð eru 4 sambýlis. sjúkrastofur, 9 einbýlisstofur 3 fatageymslustofur, hjúkrunarstofa, 2 eldhús, 2 uppþvottaherbergi, 3 baðherbergi, 2 linustofur, 2 pallar, lyftuklefi, 2 legupallar, 2 fataherbergi, 6 v. s., 18 skápar, 2 anddyri og 8 gangar.

Á þakhæð eru þvottastofa, ljósmyndastofa, bókasafnsherbergi, lestrarstofa, skjalaherbergi, safnstofur, afgreiðslustofa, lyftuherbergi, 4 geymsluherbergi og 5 gangar.

Hér upp eru þeir allar vörulyftur og múrsléttaðar og allt málað einsog annarstaðar í húsi þessu.

Í kjallara eru 3 Röntgenlækningastofur 2 vélaklefar, 2 verðaklefar, 3 fataklefar, Biðstofa, Skrifstofa, 2 myrkraklefar, vélaherbergi, 2 böð, borðstofa 2 framreiðsluherbergi, mjólkurstofa, eldhús, fataherbergi, meðallækningastofa, rafmagnsherbergi, 2 hjúkrunarstofur 2 geymsluherbergi, rafmagnsherbergi, miðstöðvarherbergi, eldiviðarhús, 2 kolaklefar, Baðherbergi, steypubaðklefi 3 v. s., 2 ísklefar, lyftuklefi 7 gangar og 5 anddyri. —

Steinsteypuþröppur eru við allar útidyr byggingarinnar, en þeirra mestar eru aðalandyraþröppur syðstalans.

Loftræsting er með vönduð í húsi þessu og með öllu hvers innsta herbergis þess. —

Skipar eru úr steinsteypu og allt er húsið sementsléttað utan

a Skálhúsið. L. 27.2 m., br. 16.1 meðal m., h. 12.5 meðal m., vís 4.2 m., Kjallh. 3.4 m

Húsið er virt á . . . . . Kr. 339,012

b Austurálma. L. 16.9 m., br. 9.8 meðal m., h. 11.5 m., vís 3.5 m., Kjallh 3.4 m. Virt á " + 18,267

c Millibygg. L. 13.1 m., br. 10.5 m., h. 11,3 m., vís 2.5 m., Kjallh. 3.4 m. Virt á " 94,084

d Vesturálma L. 15.7 m. br. 9.8 meðal m., h. 11.5 m., vís 2.5 m., Kjallh 3.4 m. Virt á " + 66,554

e Millibygg. L. 13.1 m., br. 10.5 m., h. 11,3 m., vís 2.5 m. Kj: 3.4 m. Virt á " 94,084

f Skúr og aðalh. L. 15.1 m. br. 3.7 m., h. 4.4 m., skápar. Kjallh 3.4 m. Virt á " + 18,718

a-kr. 117.862.-
b. " 146.697.
c. " 115.964.
d. " 131.334.
e. " 115.964.
f. " 23.108.

Miðstöðvarketilvélar á Kr. 70.000 Veldavélar með eldhúsgögn á Kr. 11.000,-
Sótthreinsunarklefi á Kr. 10000.- Bað- og hreinlætisklefi á Kr. 10.000.-
2 lyftur á Kr 17.000.- Frystivélar á Kr. 2000.- Vatns- og skolpl. á Kr 10,000
Saltleiðsla á Kr. 8000 Rafmagnsleiðslur á Kr. 20000
Gúmmídúkur á Kr. 34.000.- Línoleumdúkur á Kr. 15.000.-

199,800

Samtals Kr 970,489

Samt. Kr. 1.149.719

Aths.- Við nánari athugun er virðingaruppháðinni breytt af hinum fyrsta virðingarmönnum

P.B.

3. Hús Jóhannesar Jósefssonar, Hótel Borg, Pósthússtræti 11. Grundvallar nýtt veitinga- og gisti hús, 5 lyft meðrisi og kjallari byggt úr steinsteypu með skeljasandi á pappa og tjörusalt.

5 loft aðalhússins eru úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir allir og kjallargólf eru úr venjulegri steypu alt múrsléttað.

Innan á öllum útveggjum hússins eru korkplötur með ástrengdu vírneti og allt er húsið málað innan á múrsléttuðu veggi og loft. —

2694 Á neðsta hæð hússins eru 2 veitingasalir, skrifstofa, skjalaklefi, 2 seðlageymsluklefar, snyrtiherbergi, fataskápur, 3 v. s., 2 lyftuklefar, forstofur, 2 símaklefar, forstofa, 2 anddyri, 3 gangar og bogagöng með súlum. —

Apríl '30 Á gólfum anddyra forstofa og snyrtiklefa er gummídúkur en á veitingasölum og skrifstofu er korkparket á gólfum. — Í aðalveitingasalnum eru 2 gildar steinsteypusúlur undir burðarbita loftsins. —

Tær stórir gluggar eru á framhlið hússins hæðar.

Á annari hæð eru 10 gesta herbergi, 6 baðherbergi m. v. s. 2 lyftuklefar, 1 v. s., 11 skápar, framreiðsluherbergi, 7 smá anddyri, steypagangar og gangar eftir endilöngu húsinu

Á 3. og 4. hæð sama herbergjaskipun einsog á næstu hæð fyrir neðan.

Á 5. hæð eru 12 gestaherbergi, 2 baðherbergi, 2 steypubaðklefar, 2 snyrtiklefar, 2 vatnssalerni, 12 fataskápar, 2 lyftuklefar, 10 smá anddyri, steypagangur og aðalgangur. Þiljað er hér niður á loftin, vírlagt og múrsléttað

Á þakhæð er 2 einstaklingsherbergi, 5 smá setustofuherbergi, 2 vélaherbergi fyrir lyftumótor, gegnsætur og gangur. Hér upp er allt þiljað innan og neðan á skammbita með panel, loft skrúfað og þvínæst veggfóðrað eða málað. Gólf er hér úr timbri. —

Kjallari er undir öllu húsinu, allur sementsléttaður og hvítkalkaður innan. Þar er miðstöðvarherbergi, vélaherbergi, geymsluskáli 4 minni geymsluherbergi, 3 göng og steypagangur. 12 fasta skápar og klefar

Miðstöðvarhitun er í húsinu. Skipar eru úr steinsteypu

Húsið er allt sementsléttað utan.

L 27.5 m., br. 13.00 m., h. 15.6 m., vís 5.5 m., Kjallarah. 2.4 m.

Húsið er virt á . . . . . Kr.: 383.405

Miðstöðvarhitivélar m/ leiðslum og ofnum fr. allri byggingunni á Kr. 40,000.-
Bað- og hreinlætisklefi á Kr 25.000.- Vatns- og skólpl. á Kr 3000.- Rafm. í allri byggn. Kr. 3000.
2 Lyftur á Kr 20.000. Gummídúkur á Kr 7000.- Línoleum á Kr. 4000.-
Kælivélar á Kr 10.000. - Loftræsting á Kr. 10000. Parket gólf á Kr 12.000 — 161.000

Samtals Kr 544.405

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Flutt Kr. 544.405

b. Fjós- og uppgönguskúr er við austurhlið hússins byggð úr samskonar efni einsog það, hefir 8 stíur, sem innri frágangi. Í honum eru steinsteypugrindur milli stíanna og málaðir. Í kjallaranum er steingólf.
Lengd 4.5 m., br. 3.2 m., hæð 1.9.0 m., vegg 1.3 m. Kjallarahæð 2.4 m
Skúrinn er virtur á . . . . . kr. 1661.00

c. Skúr er byggður í horninu upprit umgengnaskúrnum og aðalhúss er samskonar efni og með sama frágangi einsog það. Þar eru snyrtiherbergi og 2 vatnssalir.
Lengd 4.2 m., br. 2.4 m., hæð 3.2 m., skúrþak. Hann er virtur á " 990

d. Við byggingu, einlyfts er við austurhlið aðalhússins byggt eins það úr steinsteypu en með járnpaki á borðsaum með pappa og listum á milli. Gólf og skilveggir eru úr steinsteypu. Innanáliggjurnar eru úr timbur þiljur eða korkplötur allt vönduð og múrsléttað þiljur eru neðan á þakbitum múrsléttaðar á við— og allt málað.
Þar er hinn svo nefndi gylti salur, mjög skrautmáðaður, 2 minni samkvæmissalir, allir með eikar-parkelgólfum. fataherbergi 2 snyrtiherbergi, 5 vatnssalir, stóla-geymsla, eldhús, uppþvottaherbergi, 2 skutulbúr, 2 forstofur, 2 kaffistofur, borðstofa, 2 þvottaherbergi, skrautstofa gestaherbergi, anddyri og 2 gangar. Í húsi þessu er allmikið af fánum skápum og borðum, sem ekki eru talin hér.
Allt er þessi bygging sementsléttuð utan.
Kjallari fyrir ýmislegt þiljum er undir öllum hluta hússins.—
Lengd hans er 17.5 x 3.6 x 1.8 m.—
Lengd 26.0 m. br. 22.2 m. meðalh. 4.3 m. skúrþak. Húsið er virt á. Kr. 155.700
Eldavélar með eldhúsgögnum á Kr. 10.000.— Gasleiðslur (2 m) á Kr 2000.— 12.000
Samt. Kr 729.705

4 Hús Kristjáns St. Ágústssonar, Sunnuhlíð á Þverholtalóðarblettí 26. brunab. nr 2226 hefur nú verið breytt og stækkað.
a Íbúðarhús byggt úr steinsteypu með járnpaki á pappa, listum og borðsaum. Timburgólf er í húsinu. Þiljað er innan á útveggi og neðan á loftbita. Allt byggt strigað og ýmist veggfóðrað eða málað. Skilveggir eru úr steinsteypu. — Allt er hvert sementsléttað utan. —
Þar er eldhús, baðherbergi, vatnssal, anddyri og stigagangur.
Í kjallaranum er þvotta- og miðstöðvarherbergi. Steinst. gólf er í honum.
Lengd 5.1 m., br. 3.8 m., hæð 2.6 m., veggh 1.8 m., kjallarah. 2 m.
Húsið er virt á . . . . . Kr 3690
2225 Miðstöðvartæki m leiðsl og ofnum í báð húsin á Kr 2100.00, eldavél á Kr 150.— } = 4480
Þvottapr. á Kr. 170.00 Baðtæki á Kr. 500.— Vatns- og skolpl. á Kr. 400 }
Kaffm. leiðslur á Kr 700.- Innrétting á Kr 460 Gardínub. í báð hús
Afsl. 130
b Íbúðarhús nýtt hefur verið byggt við austurenda eldra hússins, eins það úr steinsteypu með járnpaki á borðsaum pappa listum og járni
Gólf er úr járnbentri steinsteypu, en skilveggir úr timbri með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig innan á útveggi og neðan á loftbita, allt strigalagt og ýmist veggfóðrað eða málað.
Í húsinu eru 2 íbúðarherbergi.
Kjallari með gólfi og skilveggjum úr steinsteypu er undir húsinu. Þar eru 2 geymsluherbergi. Húsið er múrsléttað utan.
Lengd 7.6 m. br. 5.3 m., hæð 2.6 m., veggh 1.3 m., kjallarah. 2.0 m
Húsið er virt á . . . . . Kr 7605
Samt. Kr 15.775

5. Hús Konstantíns Eiríkssonar, Bárugata 21, brunab.nr.: 2674, er nýtt íbúðarhús, einlyft með 2 kvistum, portbís og kjallara, byggt úr st. steypu með járni úr borðsaum, pappa, listum og ~~þakhellu~~ járni. —
Í húsinu eru 2 gólf úr járnbentri steinsteypu en kjallaragólf og skilveggir eru úr venjul. steypu. Timburþiljur eru innan á öllum útveggjum, innan á þakspærum og neðan á skammbitalofti, allar eru þiljurnar vönduð og húsið allt múrsléttað innan og ýmist veggfóðrað eða málað. Skilveggir þakhæðar eru úr timbri. Þar er allt
2674 Afsl. 30 í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi anddyri og gangur. Í þakhæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi, 2 fataskápa anddyri og gangur. — Gólf er á skammbitunum og þar ofan á er þvottaloft.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi, eldhús, W. C., anddyri og gangur. Þar er líka þvottaherbergi og geymsluherbergi. Steinsteypu kröppum er við húsið og undir þeim er gangur inní kjallarann og kolageymslan. Skúrar eru úr timbri og húsið er allt sementsléttað utan. —
Lengd 9.1 m., br. 9.6 m., hæð 4.3 m., veggh 4.7 m., kjallarah. 2.5 m. Húsið er virt á . . . Kr. 34032
Miðstöðvartæki í alla íb. á Kr 3200 3 gasmælar á Kr. 250 hv. Baðtæki á Kr. 500.— þvottap. }
Vatns- skolpl. á Kr 500 Gasl. (2 m.) á Kr 450 Kaffmynnt á Kr. 1300 Gólfl. á Kr 1400 } = 8250
Bifreiðarskúr úr st. st. þaki á sléttu st. st. gólfi Lengd 6.3 x 2.85 x 3.0 m. — virtur á = 1325
Samt. Kr 43.607

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Fossmesvegur 28a

6 Hús Stefáns Björnssonar, Holtsgata 32, brunab.nr. 2720 er nýr kjallarabygging úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. Húsið er úr járnbentri steinsteypu, en gólf og skilveggir úr venjulegri steypu. Þar eru 2 íbúðarherbergi í 2 gangar. Allt þiljað innan á útveggi. Skilveggir og loft múrsléttað og allt þetta jafnað á útveggi. Skilveggir og loft múrsléttað og allt þetta jafnað ist veggfóðrað eða málað. – Kompurnar er þar forstofuherbergi og geymsluherbergi.

2720 Aftk. 30

L. 6.1 m., br. 8.3 m., h. 3.0 m. Skápar. Kjallarinn er virtur á .. Kr. 6080

Miðstöðvarketil m/ hitagrindi á Kr. 400.– Eldavél á Kr. 50.– Gasl. Kr. 150 } J. 1500
Vatns- skolpl. á kr 300 Rafmagnsl. á Kr 400 Gólfl. á Kr. 200 }

Samt. Kr.: 7580

7 Hús Gunnlaugs Jónssonar og Péturs Guðjónssonar, Grettisgata 47, brunabótanr. 2709, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, risi og kjallara byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni.. Í húsinu eru 3 loft úr járnbentri steinsteypu, en kjallaragólf og skilveggir allir eru úr venjul. steypu, allt múrsléttað. Innan á öllum útveggjum er borðaginnd með pappa á, listum og þiljum þar innan á. Loftum strigi og vélapappír og báðar eru aðalherbergi gólf, ekki málaðar innan. Í hverri hæð fyrir sig eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, búr, baðherbergi, v. s., 2 fataskápar, anddyri og gangur.

2709 Aftk. 30

Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi þiljuð veggfóðruð og máluð, þaklyft og gangur. Í kjallaranum er 2 geymsluherbergi, þvottaherbergi, þvottahús, miðstöðvarklefar og 2 gangar. – Kjallarinn er sementsteyptur innan. Baðker er í miðri og flísalögð og baðherbergisveggir einnig flísalagðir á venjul. hátt. – Stigar eru úr steinsteypu og grindur úr stigapípum og járnum. Húsið er allt sementsslétthúðað utan. – –

L. 12.0 m., br. 10.0 m., h. 5.8 m., ris 3.2 m. Kjallh. 2.0 m. Húsið er virt á Kr. 38304

2 miðstöðvarketilvélar m/ hilk, á Kr 4/1600 Kr hver. 2 gassuðuvélar á 200 Kr. Þvottap. 150 Kr. } = 8550
Vatns- og skolpl. á Kr. 500. Gasl. (m.) á Kr. 300 Baðk. 1200.– Rafm. á Kr. 1300 Linoleumsdúkar á Kr. 1500 }

Samt. Kr. 46.854

8 Hús Gísla Guðmundssonar Laufásvegur 15, brbnr.: 532, er að mestu brunnið þ. 31 júlí 1922.

532 Aftk. 30

a Íbúðarhús m/ skúrmyndaþaki – L. 5.65 m., br. 5.65 m. h. 3.6 m., ris 2.1 m. Kjallh. 2 m. Húsið er virt á Kr 7182

1 ofn á 300 Kr., eldavél á Kr 200.– Vatns og skolpl. á Kr. 400 Gasl. (m.) á Kr. 150 þvottap. 100.– Rafmagnsl. á Kr. 650 Gólfdúkar á Kr. 250 } = 2050

b Timb. skúr. L. 4 m., br. 2.7 m. h. 3.14 m skúfþ.. Kjallh. 2 m. Skúrinn er virtur á Kr 684

Samt. Kr. 9916

9 Hús Mekkinó Björnssonar á Laugamýrarblettir 22, brunab. nr 2705 er nýtt íbúðarhús, tvílyft með risi og kjallara, byggt úr timbri, klætt utan bárujárni, pappa, listum og bárujárni á veggjum og þaki. Í útveggja timbrinu og þiljum allra er staggað með loftsperrum. Í aðalhúsinu eru 3 íbúðarherbergi og gangur. Allt þiljað innan, loft strigi og vélapappír og allt múrsléttað og málað. Í þaklyftu er íbúðarherbergi og þvottahús hvorutveggja þiljað innan með panel og herbergið veggfóðrað og málað.

2705 Aftk. 30

Kjallari er undir allri húsinu með steinsteypugólfi og skilveggjum. Þar eru 1 íbúðarherbergi, eldhús, búr og gangur. Þiljað er hér innan á útveggi og neðan á loftbita allt gróft veggfóðrað eða málað. Timbrgólf er yfir steinsteypugólfum í íbúðarherbergjum og eldhúsinu. – Í kjallaranum er einnig geymsluherbergi og þvottahús.

Skilrúmsgólf er í báðum hæðunum og þaggri og sagaspónaplötur á milli. Gólfanna.

L. 7.9 m., br. 5.4 m., h. 2.9 m., ris 2.8 m., kjallarah. 2.3 m.

Húsið er virt á Kr. 9576

Eldavél með hitaleiðslum og ofnum á Kr. 1400.– Rafm. l. á Kr. 600 Linoleumsdúkar 600.– 2600

Samt. kr. 12.176

10 Hús Ásgeirs Ásgeirssonar, Fjólisvegur 7, brunab.nr 2706, er nýtt íbúðarhús, tvílyft með kvisti, ölskoti og valmarisi, byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli.

2607 Aftk. 30

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu en gólf neðri hæðarinnar og skilveggir eru úr venjulegri steypu, allt múrsléttað. Innan á útveggjum er borðaginnd með pappa á listum og þiljum þar innan á, loftum strigi og maskinapappír og báðar eru hæðirnar gróft veggfóðraðar eða málaðar. –

Í neðri hæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v.s., 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherb. 2 anddyri og gangur. Í efri hæðinni eru 4 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m/ v. s., anddyri og gangur. Í þaklyftu eru 2 íbúðarherbergi og gangur, þiljað veggfóðrað og málað, 2 geymsluherbergi, þiljuð, þvottaherbergi, múrsléttað og þaklyft. Veggsvalir eru á húsinu. Baðherbergi eru flísalögð. Steinsteypustigar eru í húsinu. Stigar eru úr timbri. Húsið er sementsslétthúðað utan.

L. 10.8 m., metalbr. 9.0 m., h. 5.4 m., ris 2.5 m. Húsið er virt á .. Kr. 34.372

Miðstöðvarketilvél m/ leiðslum og ofnum á Kr. 3000,– 2 gassuðuvélar á Kr 250.– br. þvottap. á Kr 150,– Baðkeri á Kr 1200.– Vatns- og skolpl. á Kr. 500.– Gasl. (2 m.) á Kr 300 Rafmagnsl. á Kr. 1300 Linoleumsdúkar á Kr 1400 } = 8350

Samt. Kr 42.722

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

11. Hús Kristjáns Snorrasonar Fjölnisveg 8, brunab.nr.: 2679, er nýtt íbúðarhús, kjallari með risi, er byggt úr steinsteypu með þaki úr borðasúð, pappa, listum og járni. —

Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteypu, en gólf neðri hæðarinnar og skilveggir eru úr venjul. steypu, alt múrsléttað.

Innan á útveggjum er borðagrind með pappa á, listum þar innanvið, loftum strigi og vélapappír og bæði eru aðalherb. innan íbúðar máluð eða málaðar annars

2679 Sama herbergjaskipun er á báðum hæðunum, að hverri fyrir sig eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, baðherbergi m.v.d.s., anddyri og gangur. — Baðherbergisgólf eru með leirflísum, en veggir með postulínsflísum

Í þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, stigahús, vatnssal, þvottaherbergi og anddyri. Hlið eru flestir skilveggir úr timbri með tvöföldum þiljum og þiljað er innan á þakspæruna og neðan á skammbita. Íbúðarherbergin, anddyri, v.s. og gangur er alt veggfóðrað og málað, en þvottaherbergi múrsléttað. —

Stigar eru úr timbri, og alt er húsið sementsléttað utan.

L. 10.5 m., br. 9.5 m., h. 5.4 m., ris 4.5 m. . Húsið er virt á Kr. 39.468

2 miðstöðvarhitunarvélar m/leiðslum og ofnum á Kr. 1600.- hvor, 2 gasáhöld á Kr 350.—
Þvottap. á Kr 150.— Gasl. á Kr. 300 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 Baðk. á Kr 1000.— = 8500
Rafmagnsl. á Kr. 1350 Línaleumdúkar á Kr. 1500

Samt. Kr. 47.968

12 Hús Jóns Sigurðssonar Laugaveg 54, brunab.nr.: 641, er nýr járnsmíðaður og 2 gegnsteyptir, byggður úr steinsteypu með járnþaki á pappa og borðasúð. Steinsteypugólf er í skúrnum.

641 Skrifstofuskilrúm er í einu horni skúrsins þiljaður innan.

L. 9.3 m., br. 4.6 m., h. 3.3 m. skápaþak. Skúrinn er virtur á Kr. 2820
Rafmagnsleiðslur á Kr. 150 = " 150

Samt. Kr.: 2970

13. Hús Valdimars Ívarssonar, Vitastíg 9a, brunab.nr 1971, er gegnsteyptur, sem nú hefur verið hækkaður um hæð hann er nú 2 lyftur, byggður úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli

1971 Í neðri hæðinni eru 2 gegnsteyptir klefar og þvottahús. Þar er steinsteypugólf.

Í efri hæðinni er gegnsteyptur herbergi og þvottherbergi. Skúrinn er múrsléttaður utan.

L. 6 m., br. 3.6 m., h. 4.4 m., skápaþak. Skúrinn er virtur á . . . . = Kr. 2375
Þvottapottur á Kr 150,—, Vatns- og skolpl. á Kr. 150 Rafmagnsl. á Kr 200 = " 500

Samt. Kr.: 2875

14 Hús Gísla J. Ólafssonar, Bjarkagata 4, brunab.nr.: 2695 er nýtt íbúðarhús, einlyft með kvisti, gluggakvisti, porti, risi og kjallara byggt úr bindingi, klætt utan borðum þappa og listum og járni á veggjum og þaki. Útveggir eru allir tvöfaldir með steypónum á milli þiljaðir innan. — Skilveggir eru úr bindingi á báðum hæðum hússins með tvöföldum þiljum. Þiljað er einnig neðan á loftbita alla. Allar þiljur eru strigalagðar og öll innan ýmist veggfóðrað eða máluð.

Í aðalhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, v.s., fataklefi, 2 fatir

2695 skápar, skáli, 2 gangar og anddyri.

Í þakhæðinni eru 3 íbúðarherbergi, baðherbergi m.v.d.s., stigahús, fata skápur, skáli og 10 áfastir skápar út undir súðinni.

Í kjallaranum er loft úr járnbentri steinsteypu en gólf hans og skilveggir eru úr venjulegri steypu alt múrsléttað. —

Þar eru: Þvottaherbergi, þurkstofa, 2 geymsluherbergi, miðstöðvarherbergi, Kolaklefi og gangur.

Steinsteyputröppur eru við bakhlið hússins og undir þeim geymsluklefi og gangur í kjallaranum. Veggsvalir eru á suðurgafli hússins

L. 13.7 m., br. 6.9 m., h. 3.9 m., ris 3.9 m.. Kjallarah. 2.1 m.

Húsið er virt á . . . . Kr. 29.340

Miðstöðvarhitunarvél m/ofnum og leiðslum á Kr. 3200.- Gasáhöld á Kr 260.—
Þvottapottur á Kr. 160.— Gasl.(m.) á Kr. 150 Vatns- og skolpl. á Kr. 500 = 7,770
Baðker á Kr 700.— Rafmagnsl. á Kr. 1400 Línaleumd. á Kr 1400

Íbúðarskúr er við austurhlið hússins byggður einnig þaki og gólfi líkum innri frágangi. — Þaksvalir eru yfir honum.

Í kjallara hans eru 2 gegnsteyptir klefar.

L. 4.5 m., br. 1.8 m., h. 3.2 m. skáp. kjallh. 2.1 m. Hann er virtur á Kr 1135

Samt. kr. 38,235

15. Hús Péturs Ingimundarsonar, Freyjugata 3, brunab.nr 1939, er ~~steinsteypt~~ járnvarið við norðurhlið hússins byggt úr steinsteypu með járnþaki á borðasúð með pappa á milli. — Þar er þvottahús, geymsluherbergi og gangur

1939 Allt er húsið sementsléttað utan og innan. Steinsteypugólf er í því.

L. 3.6 m., br. 3.2 m. h. 2.5 m., ~~skáp.~~

Húsið er virt á 1. . . . Kr. 1015

Þvottapottur á Kr. 150.— Vatns- og skolpl. á Kr. 150 Rafmagnsl. 150 = 450

Samt. kr.: 1465

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

16 Hús Guðmundar Hannessonar Njálsgata 74, brunab. nr. 2517
er íbúðarhús, sem hefur verið hækkað um eina gólfhæð, svo
það er nú einlyft með risi og kjallara, bygt úr steinsteyjum
með paki úr borðasúð, pappa listum og járni.
Í húsinu eru 2 loft úr járnbentri steinsteyjum, en kjall-
2517 aragólf og skilveggir eru úr venjulegri steyjum alt mur-
sléttað.
Á aðalhæðinni eru 4 íbúðarherbergi eldhús, bað herbergi m/v.s. og gangur
Piljað er innan á útveggi og alt ýmist veggfóðrað eða móla
Á paklyfti er purkloft.
Í kjallaranum eru 2 íbúðarherbergi og eldhús með sama
frágangi einsog er á aðalhæði. Þar er einnig þvottaherbergi, v.s.
og 2 gangar. – Stigar eru úr timbri og alt er húsið sementssléttað
utan
L. 10.0 m., br. 9.0 m., h. 3.0 m., vis 3.0 m. Kjallh. 2.5 m. –
Húsið er virt á . . . . . Kr 20862
Miðstöðvarhitavél m/leidsl. og ofnum á Kr. 1400,00 Baðtæki á Kr 600
Veldavél á 175.00 Ho. þvottap. á Kr. 130.00 Vatns- og skolpleidslur á Kr. 400
Rafmagnsl. á Kr. 800 Línoleumgólfdúkur á Kr 900 } – 4565
Samt. Kr. 25,427

Sig. Björnsson

Sigv. Björnsson Kristinn Sigurdsson

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Brunabótavirðingar Reykjavíkur © Borgarskjalasafn Reykjavíkur